| Código: FO-HAPU-453 | FO-HAPU-FIN Formato Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración | Alcaldía de Medellín |
|---|---|---|
| Versión: 04 | | |

| Información general y financiero del convenio o contrato | |
|---|---|
| 1. Entidad administradora | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU |
| 2. Fecha de corte | 31-oct-22 |
| 3. Dependencia responsable | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA |
| 4. Número y fecha del convenio o contrato | 4600090098 DE 2021 |
| 5. Objeto del convenio o contrato | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD |
| 6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios) | $ 168,406,450,280 |
| 7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones | |
| 8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios) | $ 10,674,872,886 |
| 9. Valor desembolsado para administrar | $ 170,701,471,717 |
| 10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato | $ 8,783,213,023 |
| 11. Valor honorarios pagados | $ 1,851,689,277 |
| 12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros | $ 6,411,115,781 |
| 13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe | $ 15,240,050,619 |
| 14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados | $ 0 |
| 15. Saldo pendiente por ejecutar | $ 155,461,421,098 |
| 16. Fecha acta de liquidación | |

**Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos**

| 17. Concepto | 18. Saldo ejecución anterior | 19. Movimiento ejecutado en el periodo | 20. Saldo final ejecutado | 21. Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| CARABOBO NORTE | $ 5,442,613,621 | $ 2,408,056,475 | $ 7,850,670,096 | Del total de recursos ejecutados en el mes de octubre corresponden al componente compra de predios 16,733,600, gestión compra de predios 83,538,000, personal Predios $ 160,015,892, Puestos trabajo predios $ 6,611,220, Equipos de Computo predios $ 10,853,996, escaner predios $ 433,993, impresor predios $ 500,000 |
| PARQUE RIO NORTE Y OTROS | $ 4,380,669,812 | $ 575,354,886 | $ 4,956,024,698 | |
| TRICENTENARIO | $ 907,277,694 | $ 451,932,242 | $ 1,359,209,936 | |
| RINCONCITO ECUATORIANO | $ 1,033,406,644 | $ 40,739,244 | $ 1,074,145,888 | |
| | | | | En el movimiento ejecutado se esta inlcuido el pago de honorarios en cada proyecto. |
| | | | | |
| **22. Total ejecutado** | **$ 11,763,967,772** | **$ 3,476,082,847** | **$ 15,240,050,619** | |

| 23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto | 24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98) | |
|---|---|---|
| **Nombre:** Joan Mauricio Bustamante / Leon Jairo Mejía | **Nombre:** LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO | |
| **C.C.** 1.037.588.637 / 15.380.248 | **C.C. 71.605.138** | **T.P. 49929 T** |
| **Correo Electrónico:** joan.bustamante@medellin.gov.co / leon.mejia@medellin.gov.co | **Correo Electrónico: contabilidad@edu.gov.co** | |
| **Teléfono:** 385 55 55 ext 2880 / 5598 | **Teléfono: 5767630 EXT 4204** | |

Revisó: Daniela Arbeláez Duque - Apoyo Financiero
Diana del Carme Correa - Apoyo financiero SS

Recursos convenio 872
Carabobo
Sandra Estrada

| Código: FO-HAPU-453 | FO-HAPU-FIN Formato Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración | Alcaldía de Medellín |
|---|---|---|
| Versión: 04 | | |

| Información general y financiero del convenio o contrato | |
|---|---|
| 1. Entidad administradora | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU |
| 2. Fecha de corte | 31-oct-22 |
| 3. Dependencia responsable | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA |
| 4. Número y fecha del convenio o contrato | 4600090098 DE 2021 |
| 5. Objeto del convenio o contrato | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD |
| 6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios) | $ 53,810,456,054 |
| 7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones | |
| 8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios) | $ 0 |
| 9. Valor desembolsado para administrar | $ 53,229,197,894 |
| 10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato | $ 0 |
| 11. Valor honorarios pagados | $ 0 |
| 12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros | $ 1,995,672,398 |
| 13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe | $ 6,226,296,206 |
| 14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados | $ 0 |
| 15. Saldo pendiente por ejecutar | $ 47,002,901,688 |
| 16. Fecha acta de liquidación | |

**Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos**

| 17. Concepto | 18. Saldo ejecución anterior | 19. Movimiento ejecutado en el periodo | 20. Saldo final ejecutado | 21. Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| CARABOBO NORTE -COMPONENTE EJECUCIÓN | $ 3,946,976,660 | $ 2,279,319,546 | $ 6,226,296,206 | |
| CARABOBO NORTE -COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS | $ - | | $ - | |
| | | | | |
| | | | | |
| **22. Total ejecutado** | **$ 3,946,976,660** | **$ 2,279,319,546** | **$ 6,226,296,206** | |

| 23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto | 24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98) | |
|---|---|---|
| **Nombre:** Joan Mauricio Bustamante Garro | **Nombre:** LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO | |
| **C.C.** 1.037.588.637 | **C.C.** 71.605.138 | **T.P.** 49929 T |
| **Correo Electrónico:** joan.bustamante@medellin.gov.co | **Correo Electrónico:** contabilidad@edu.gov.co | |
| **Teléfono:** 385 55 55 ext 2880 | **Teléfono:** 5767630 EXT 4204 | |

Revisó: Daniela Arbeláez Duque - Apoyo Financiero

Recursos convenio 1093
Tricentenario
Sandra Estrada

| Código: FO-HAPU-453 | FO-HAPU-FIN Formato Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración | Alcaldía de Medellín |
|---|---|---|
| Versión: 04 | | |

| Información general y financiero del convenio o contrato | |
|---|---|
| 1. Entidad administradora | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU |
| 2. Fecha de corte | 31-oct-22 |
| 3. Dependencia responsable | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA |
| , | 4600090098 DE 2021 |
| 5. Objeto del convenio o contrato | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD |
| 6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios) | $ 6,000,000,000 |
| 7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones | |
| 8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios) | $ 0 |
| 9. Valor desembolsado para administrar | $ 6,000,000,000 |
| 10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato | $ 0 |
| 11. Valor honorarios pagados | $ 0 |
| 12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros | $ 138,906,759 |
| 13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe | $ 1,142,821,716 |
| 14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados | $ 0 |
| 15. Saldo pendiente por ejecutar | $ 4,857,178,284 |
| 16. Fecha acta de liquidación | |

**Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos**

| 17. Concepto | 18. Saldo ejecución anterior | 19. Movimiento ejecutado en el periodo | 20. Saldo final ejecutado | 21. Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| TRICENTENARIO - COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 286,978,135 | $ 2,320,501 | $ 289,298,636 | |
| TRICENTENARIO - COMPONENTE EJECUCIÓN | $ 421,546,338 | $ 431,976,742 | $ 853,523,080 | |
| | $ - | | $ - | |
| | $ - | | $ - | |
| | | | | |
| **22. Total ejecutado** | **$ 708,524,473** | **$ 434,297,243** | **$ 1,142,821,716** | |

| 23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto | 24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98) | |
|---|---|---|
| **Nombre:** Joan Mauricio Bustamante Garro | **Nombre:** LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO | |
| **C.C.** 1.037.588.637 | **C.C.** 71.605.138 | **T.P.** 49929 T |
| **Correo Electrónico:** joan.bustamante@medellin.gov.co | **Correo Electrónico:** contabilidad@edu.gov.co | |
| **Teléfono:** 385 55 55 ext 2880 | **Teléfono:** 5767630 EXT 4204 | |

Revisó: Daniela Arbeláez Duque - Apoyo Financiero

**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU**
**CONVENIO 4600090098 DE 2021**

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD**

**INFORME DE EJECUCION POR PROYECTO**

**CARABOBO NORTE**

**EN EJECUCION**

| | |
|---|---|
| COMPONENTE DE PERSONAL | 681,364,441 |
| COMPONENTE PERSONAL PREDIOS | 591,592,955 |
| COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO | 100,082,485 |
| COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO PREDIOS (puestos de trabajo, equipos de computo, impresora y escaner) | 80,754,254 |
| COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES | 21,173,540 |
| COMPONENTE DE EJECUCION | 6,226,296,206 |
| COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS | 75,446,000 |
| COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS | 0 |
| COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO | 0 |
| COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS | 15,981,745 |
| **SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO** | **7,792,691,626** |
| HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA | 57,978,470 |
| **TOTAL EJECUCION PROYECTO** | **7,850,670,096** |

**PARQUE RIO NORTE Y OTROS**

**EN EJECUCION**

| | |
|---|---|
| COMPONENTE DE PERSONAL | 942,430,516 |
| COMPONENTE PERSONAL PREDIOS | 894,128,191 |
| COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO | 147,036,787 |
| COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO PREDIOS (puestos de trabajo, equipos de computo, impresora y escaner) | 88,206,948 |
| COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES | 20,808,203 |
| COMPONENTE DE EJECUCION | 0 |
| COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS | 48,076,000 |
| COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS | 47,612,800 |
| COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO | 2,725,102,087 |
| COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS | 16,010,098 |
| **SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO** | **4,929,411,630** |
| HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA | 26,613,068 |
| **TOTAL EJECUCION PROYECTO** | **4,956,024,698** |

**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU**
**CONVENIO 4600090098 DE 2021**

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD**

**INFORME DE EJECUCION POR PROYECTO**
**TRICENTENARIO**

**EN EJECUCION**

| | |
|---|---|
| COMPONENTE DE PERSONAL | 123,778,857 |
| COMPONENTE PERSONAL PREDIOS | 56,920,350 |
| COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO | 13,094,610 |
| COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO PREDIOS (puestos de trabajo, equipos de computo, impresora y escaner) | 8,645,598 |
| COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES | 4,511,577 |
| COMPONENTE DE EJECUCION | 853,523,080 |
| COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO | 289,298,636 |
| COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS | 1,833,493 |
| **SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO** | **1,351,606,201** |
| HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA | 7,603,735 |
| **TOTAL EJECUCION PROYECTO** | **1,359,209,936** |

**RINCONCITO ECUATORIANO**

**EN EJECUCION**

| | |
|---|---|
| COMPONENTE DE PERSONAL | 449,429,797 |
| COMPONENTE PERSONAL PREDIOS | 492,468,165 |
| COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO | 59,093,717 |
| COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO PREDIOS (puestos de trabajo, equipos de computo, impresora y escaner) | 56,932,354 |
| COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES | 1,172,495 |
| COMPONENTE DE EJECUCION | 0 |
| COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO | 0 |
| COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS | 0 |
| COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS | 0 |
| COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS | 12,197,960 |
| **SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO** | **1,071,294,488** |
| HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA | 2,851,400 |
| **TOTAL EJECUCION PROYECTO** | **1,074,145,888** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL EJECUCION PROYECTOS** | **15,145,003,946** |
| **TOTAL EJECUCION HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA** | **95,046,673** |
| **TOTAL EJECUCION CONVENIO** | **15,240,050,619** |

***Fecha Actualizacion*** 31-oct-22

***Leidy Johana Rúa Montoya***
***Profesional A***
***Elaboro***

***Vo. Bo. Luis Fernando Cardona Galeano***
***Contador***

Joan Mauricio Bustamante / Leon Jairo Mejía
**Interventor**

Revisó: Daniela Arbeláez Duque - Apoyo Financiero
Revisó: Diana del Carmen Correa - Apoyo Financiero