Recursos convenio 872
Carabobo
Sandra Estrada

| Código: FO-HAPU-453 | FO-HAPU-FIN Formato Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración | Alcaldía de Medellín |
|---|---|---|
| Versión: 04 | | |

| Información general y financiero del convenio o contrato | |
|---|---|
| 1. Entidad administradora | Empresa de Desarrollo Urbano - EDU |
| 2. Fecha de corte | 31-dic-22 |
| 3. Dependencia responsable | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA |
| 4. Número y fecha del convenio o contrato | 4600090098 DE 2021 |
| 5. Objeto del convenio o contrato | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD |
| 6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios) | $ 53,810,456,054 |
| 7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones | |
| 8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios) | $ 0 |
| 9. Valor desembolsado para administrar | $ 53,229,197,894 |
| 10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato | $ 0 |
| 11. Valor honorarios pagados | $ 0 |
| 12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros | $ 2,742,839,798 |
| 13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe | $ 9,106,426,292 |
| 14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados | $ 0 |
| 15. Saldo pendiente por ejecutar | $ 44,122,771,602 |
| 16. Fecha acta de liquidación | |

**Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos**

| 17. Concepto | 18. Saldo ejecución anterior | 19. Movimiento ejecutado en el periodo | 20. Saldo final ejecutado | 21. Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| CARABOBO NORTE -COMPONENTE EJECUCIÓN | $ 7,442,073,012 | $ 1,664,353,280 | $ 9,106,426,292 | |
| CARABOBO NORTE -COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS | $ - | | $ - | |
| | | | | |
| | | | | |
| **22. Total ejecutado** | **$ 7,442,073,012** | **$ 1,664,353,280** | **$ 9,106,426,292** | |

| 23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto | 24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98) | |
|---|---|---|
| **Nombre:** Joan Mauricio Bustamante Garro | **Nombre:** LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO | |
| **C.C.** 1.037.588.637 | **C.C.** 71.605.138 | **T.P.** 49929 T |
| **Correo Electrónico:** joan.bustamante@medellin.gov.co | **Correo Electrónico:** contabilidad@edu.gov.co | |
| **Teléfono:** 385 55 55 ext 2880 | **Teléfono:** 5767630 EXT 4204 | |

Revisó: Daniela Arbeláez Duque - Apoyo Financiero

Recursos convenio 1093
Tricentenario
Sandra Estrada

| Código: FO-HAPU-453 | FO-HAPU-FIN Formato Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración | Alcaldía de Medellín |
|---|---|---|
| Versión: 04 | | |

| Información general y financiero del convenio o contrato | |
|---|---|
| **1. Entidad administradora** | **Empresa de Desarrollo Urbano - EDU** |
| **2. Fecha de corte** | **31-dic-22** |
| **3. Dependencia responsable** | **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** |
| **,** | **4600090098 DE 2021** |
| **5. Objeto del convenio o contrato** | **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD** |
| **6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)** | **$ 6,000,000,000** |
| **7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones** | |
| **8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)** | **$ 0** |
| **9. Valor desembolsado para administrar** | **$ 6,000,000,000** |
| **10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato** | **$ 0** |
| **11. Valor honorarios pagados** | **$ 0** |
| **12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros** | **$ 221,817,652** |
| **13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe** | **$ 1,729,847,160** |
| **14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados** | **$ 0** |
| **15. Saldo pendiente por ejecutar** | **$ 4,270,152,840** |
| **16. Fecha acta de liquidación** | |

**Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos**

| 17. Concepto | 18. Saldo ejecución anterior | 19. Movimiento ejecutado en el periodo | 20. Saldo final ejecutado | 21. Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| TRICENTENARIO - COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 292,817,893 | $ - | $ 292,817,893 | |
| TRICENTENARIO - COMPONENTE EJECUCIÓN | $ 1,358,756,579 | $ 78,272,688 | $ 1,437,029,267 | |
| | $ - | | $ - | |
| | $ - | | $ - | |
| | | | | |
| **22. Total ejecutado** | **$ 1,651,574,472** | **$ 78,272,688** | **$ 1,729,847,160** | |

| **23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto** | **24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98)** | |
|---|---|---|
| **Nombre:** Joan Mauricio Bustamante Garro | **Nombre: LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO** | |
| **C.C.** 1.037.588.637 | **C.C. 71.605.138** | **T.P. 49929 T** |
| **Correo Electrónico:** joan.bustamante@medellin.gov.co | **Correo Electrónico: contabilidad@edu.gov.co** | |
| **Teléfono:** 385 55 55 ext 2880 | **Teléfono: 5767630 EXT 4204** | |

Revisó: Daniela Arbeláez Duque - Apoyo Financiero

**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU**
**CONVENIO 4600090098 DE 2021**

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD**

**INFORME DE EJECUCION POR PROYECTO**

**CARABOBO NORTE**

**EN EJECUCION**

| | |
|---|---|
| COMPONENTE DE PERSONAL | 719,293,722 |
| COMPONENTE PERSONAL PREDIOS | 634,949,318 |
| COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO | 110,653,736 |
| COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO PREDIOS (puestos de trabajo) | 84,603,893 |
| COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES | 24,356,256 |
| COMPONENTE DE EJECUCION | 9,106,426,292 |
| COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS | 100,436,000 |
| COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS | 0 |
| COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO | 0 |
| COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS | 23,844,900 |
| **SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO** | **10,804,564,117** |
| HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA | 87,650,402 |
| **TOTAL EJECUCION PROYECTO** | **10,892,214,519** |

**PARQUE RIO NORTE Y OTROS**

**EN EJECUCION**

| | |
|---|---|
| COMPONENTE DE PERSONAL | 1,136,663,756 |
| COMPONENTE PERSONAL PREDIOS | 1,097,732,799 |
| COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO | 167,236,145 |
| COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO PREDIOS (puestos de trabajo) | 107,455,139 |
| COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES | 21,680,866 |
| COMPONENTE DE EJECUCION | 0 |
| COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS | 126,837,938 |
| COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS | 747,766,400 |
| COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO | 3,196,529,354 |
| COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS | 24,104,521 |
| **SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO** | **6,626,006,918** |
| HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA | 40,232,971 |
| **TOTAL EJECUCION PROYECTO** | **6,666,239,889** |

**TRICENTENARIO**

**EN EJECUCION**

| | |
|---|---|
| COMPONENTE DE PERSONAL | 153,717,420 |

**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU**
**CONVENIO 4600090098 DE 2021**

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD**

**INFORME DE EJECUCION POR PROYECTO**

| | |
|---|---|
| COMPONENTE PERSONAL PREDIOS | 56,978,126 |
| COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO | 14,645,712 |
| COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO PREDIOS (puestos de trabajo) | 8,645,598 |
| COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES | 4,937,370 |
| COMPONENTE DE EJECUCION | 1,437,029,267 |
| COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO | 292,817,893 |
| COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS | 2,758,570 |
| **SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO** | **1,971,529,956** |
| HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA | 11,495,136 |
| **TOTAL EJECUCION PROYECTO** | **1,983,025,092** |

**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU**
**CONVENIO 4600090098 DE 2021**

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD**

**INFORME DE EJECUCION POR PROYECTO**
**RINCONCITO ECUATORIANO**

**EN EJECUCION**

| | |
|---|---|
| COMPONENTE DE PERSONAL | 455,330,715 |
| COMPONENTE PERSONAL PREDIOS | 555,995,197 |
| COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO | 65,622,953 |
| COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO PREDIOS (puestos de trabajo) | 57,894,762 |
| COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES | 3,529,492 |
| COMPONENTE DE EJECUCION | 0 |
| COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO | 0 |
| COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS | 301,914,900 |
| COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS | 0 |
| COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS | 18,442,230 |
| **SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO** | **1,458,730,249** |
| HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA | 4,310,675 |
| **TOTAL EJECUCION PROYECTO** | **1,463,040,924** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL EJECUCION PROYECTOS** | **20,860,831,241** |
| **TOTAL EJECUCION HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA** | **143,689,184** |
| **TOTAL EJECUCION CONVENIO** | **21,004,520,425** |

2.0678E+10

***Fecha Actualizacion*** 31-dic-22

***Leidy Johana Rúa Montoya***
***Profesional A***
***Elaboro***

***Vo. Bo. Luis Fernando Cardona Galeano***
***Contador***

Joan Mauricio Bustamante / Leon Jairo Mejía
**Interventor**