Código: FO-GEHA-462	**DE-GEHA Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión: 07		

Información general y financiera del convenio o contrato	
1. Entidad administradora	**Empresa de Desarrollo Urbano - EDU**
2. Fecha de corte	**31-may-23**
3. Dependencia responsable	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**
4. Número y fecha del convenio o contrato	**4600090098 DE 2021**
5. Objeto del convenio o contrato	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD**
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	**$ 168,406,450,280**
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	**$ 49,780,362,767**
9. Valor desembolsado por el ente distrital (Incluye recurso a administrar y honorarios cuando han sido desembolsados de	**$ 215,737,595,743**
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	**$ 11,379,027,497**
11. Valor honorarios pagados	**$ 2,510,345,293**
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	**$ 14,797,373,268**
13. Valor total ejecutado del recurso desembolsado, a la fecha de corte del informe	**$ 47,845,716,351**
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	**$ 0**
15. Saldo pendiente por ejecutar	**$ 167,891,879,392**
16. Fecha acta de liquidación	

Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) valores en pesos

17. Concepto	18. Saldo ejecución anterior	19. Movimiento ejecutado en el periodo	20. Saldo final ejecutado	21. Observaciones
CARABOBO NORTE	$ 16,963,925,701	$ 1,777,045,565	$ 18,740,971,266	Del total de recursos ejecutados en el mes de mayo de 2023, compra de predios $ 6,594,513,460, Gestión compra de predios $ 11,357,040,personal predios $ 134,789,025, Puestos trabajo predios $5,196,135, equipos de computo $15,115,194, impresora $ 1,000,000, Scaner $ 867,986
PARQUE RIO NORTE Y OTROS	$ 13,727,230,576	$ 7,542,027,751	$ 21,269,258,327	
TRICENTENARIO	$ 5,051,184,623	$ 463,037,009	$ 5,514,221,632	
RINCONCITO ECUATORIANO	$ 1,623,937,172	$ 54,941,803	$ 1,678,878,975	
Honorarios administracion delegada	$ 282,989,371	$ 359,396,779	$ 642,386,150	
22. Total ejecutado	**$ 37,649,267,444**	**$ 10,196,448,907**	**$ 47,845,716,351**	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto	**24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98)**	
Nombre: Joan Mauricio Bustamante Garro /	**Nombre: LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO**	
C.C. 1.037.588.637 /	**C.C. 71.605.138**	**T.P. 49929 T**
Correo Electrónico: joan.bustamante@medellin.gov.co /	**Correo Electrónico: contabilidad@edu.gov.co**	
Teléfono: 385 55 55 ext 2880 /	**Teléfono: 5767630 EXT 4204**	

Revisó: Daniela Arbeláez Duque - Apoyo Financiero SIF

Recursos convenio 872
Carabobo
Sandra Estrada

Código: FO-GEHA-462	**DE-GEHA Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión: 07		

Información general y financiera del convenio o contrato	
1. Entidad administradora	**Empresa de Desarrollo Urbano - EDU**
2. Fecha de corte	**31-may-23**
3. Dependencia responsable	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**
4. Número y fecha del convenio o contrato	**4600090098 DE 2021**
5. Objeto del convenio o contrato	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD**
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	**$ 53,810,456,054**
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	**$ 0**
9. Valor desembolsado por el ente distrital (Incluye recurso a administrar y honorarios cuando han sido desembolsados de	**$ 53,229,197,894**
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	**$ 0**
11. Valor honorarios pagados	**$ 0**
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	**$ 4,412,220,071**
13. Valor total ejecutado del recurso desembolsado, a la fecha de corte del informe	**$ 16,772,034,301**
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	**$ 0**
15. Saldo pendiente por ejecutar	**$ 36,457,163,593**
16. Fecha acta de liquidación	

Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) valores en pesos

17. Concepto	18. Saldo ejecución anterior	19. Movimiento ejecutado en el periodo	20. Saldo final ejecutado	21. Observaciones
CARABOBO NORTE -COMPONENTE EJECUCIÓN	$ 15,026,461,942	$ 1,689,731,959	$ 16,716,193,901	
CARABOBO NORTE -COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	$ 26,843,180	$ 28,997,220	$ 55,840,400	
22. Total ejecutado	**$ 15,053,305,122**	**$ 1,718,729,179**	**$ 16,772,034,301**	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto	**24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98)**	
Nombre: Joan Mauricio Bustamante Garro	**Nombre: LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO**	
C.C. 1.037.588.637 /	**C.C. 71.605.138**	**T.P. 49929 T**
Correo Electrónico: joan.bustamante@medellin.gov.co /	**Correo Electrónico: contabilidad@edu.gov.co**	
Teléfono: 385 55 55 ext 2880 /	**Teléfono: 5767630 EXT 4204**	

Revisó: Daniela Arbeláez Duque - Apoyo Financiero SIF

Recursos convenio 1093
Tricentenario
Sandra Estrada

Código: FO-GEHA-462	**DE-GEHA Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión: 07		

Información general y financiera del convenio o contrato	
1. Entidad administradora	**Empresa de Desarrollo Urbano - EDU**
2. Fecha de corte	**31-may-23**
3. Dependencia responsable	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**
4. Número y fecha del convenio o contrato	**4600090098 DE 2021**
5. Objeto del convenio o contrato	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD**
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	**$ 6,000,000,000**
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	**$ 0**
9. Valor desembolsado por el ente distrital (Incluye recurso a administrar y honorarios cuando han sido desembolsados de	**$ 6,000,000,000**
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	**$ 0**
11. Valor honorarios pagados	**$ 0**
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	**$ 362,210,286**
13. Valor total ejecutado del recurso desembolsado, a la fecha de corte del informe	**$ 5,239,556,988**
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	**$ 0**
15. Saldo pendiente por ejecutar	**$ 760,443,012**
16. Fecha acta de liquidación	

Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) valores en pesos

17. Concepto	18. Saldo ejecución anterior	19. Movimiento ejecutado en el periodo	20. Saldo final ejecutado	21. Observaciones
TRICENTENARIO - COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 292,817,893	$ -	$ 292,817,893	
TRICENTENARIO - COMPONENTE EJECUCIÓN	$ 4,487,955,819	$ 458,783,276	$ 4,946,739,095	
22. Total ejecutado	**$ 4,780,773,712**	**$ 458,783,276**	**$ 5,239,556,988**	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto	**24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98)**	
Nombre: Joan Mauricio Bustamante Garro	**Nombre: LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO**	
C.C. 1.037.588.637	**C.C. 71.605.138**	**T.P. 49929 T**
Correo Electrónico: joan.bustamante@medellin.gov.co	**Correo Electrónico: contabilidad@edu.gov.co**	
Teléfono: 385 55 55 ext 2880	**Teléfono: 5767630 EXT 4204**	

Revisión: Daniela Arbeláez Duque - Apoyo financiero SIF

Código: FO-GEHA-462	**DE-GEHA Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión: 07		

Información general y financiero del convenio o contrato	
1. Entidad administradora	**Empresa de Desarrollo Urbano - EDU**
2. Fecha de corte	**31-may-23**
3. Dependencia responsable	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**
4. Número y fecha del convenio o contrato	**4600090098 DE 2021**
5. Objeto del convenio o contrato	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD**
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	**$ 38,490,135,317**
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	**$ 0**
9. Valor desembolsado por el ente distrital (Incluye recurso a administrar y honorarios cuando han sido desembolsados de manera conjunta)	**$ 38,490,135,317**
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	**$ 0**
11. Valor honorarios pagados	**$ 0**
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	**$ 204,361,644**
13. Valor total ejecutado del recurso desembolsado, a la fecha de corte del informe	**$ 0**
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	**$ 0**
15. Saldo pendiente por ejecutar	**$ 38,490,135,317**
16. Fecha acta de liquidación	

Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos

17. Concepto	18. Saldo ejecución anterior	19. Movimiento ejecutado en el periodo	20. Saldo final ejecutado	21. Observaciones
PARQUES DEL RIO NORTE -COMPONENTE EJECUCIÓN FIN ESPECIFICO	$ -	$ -	$ -	
22. Total ejecutado	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto	**24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98)**	
Nombre: Joan Mauricio Bustamante Garro	**Nombre: LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO**	
C.C. 1.037.588.637	**C.C. 71.605.138**	**T.P. 49929 T**
Correo Electrónico: joan.bustamante@medellin.gov.co	**Correo Electrónico: contabilidad@edu.gov.co**	
Teléfono: 385 55 55 ext 2880	**Teléfono: 5767630 EXT 4204**	

Revisó: Daniela Arbeláez Duque - Apoyo Financiero SIF

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
CONVENIO 4600090098 DE 2021

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD

INFORME DE EJECUCION POR PROYECTO

CARABOBO NORTE

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	817,607,995
COMPONENTE PERSONAL PREDIOS	738,415,806
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	134,544,278
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO PREDIOS	97,807,177
COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES	30,897,616
COMPONENTE DE EJECUCION	16,716,193,901
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	100,436,000
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	55,840,400
COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO	0
COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS	49,228,093
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**18,740,971,266**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	391,141,837
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**19,132,113,103**

PARQUE RIO NORTE Y OTROS

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	1,543,950,745
COMPONENTE PERSONAL PREDIOS	1,524,885,075
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	224,431,287
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO PREDIOS	173,471,552
COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES	27,940,632
COMPONENTE DE EJECUCION	601,077,178
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	181,926,436
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	11,906,453,912
COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO	5,034,887,227
COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS	50,234,283
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**21,269,258,327**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	180,053,687
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**21,449,312,014**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
CONVENIO 4600090098 DE 2021

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL NORTE DE LA CIUDAD

INFORME DE EJECUCION POR PROYECTO
TRICENTENARIO

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	179,199,553
COMPONENTE PERSONAL PREDIOS	57,041,954
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	18,275,329
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO PREDIOS	8,645,598
COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES	5,757,384
COMPONENTE DE EJECUCION	4,946,739,095
COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO	292,817,893
COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS	5,744,826
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**5,514,221,632**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	22,639,151
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**5,536,860,783**

RINCONCITO ECUATORIANO

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	473,893,935
COMPONENTE PERSONAL PREDIOS	721,954,278
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	72,842,668
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO PREDIOS	61,195,579
COMPONENTE DE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES	8,478,141
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DISEÑOS Y ESTUDIO	0
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	301,914,900
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COSTOS FINANCIEROS	38,599,474
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**1,678,878,975**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	48,551,475
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**1,727,430,450**

TOTAL EJECUCION PROYECTOS	**47,203,330,201**
TOTAL EJECUCION HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA	**642,386,150**
TOTAL EJECUCION CONVENIO	**47,845,716,351**

Fecha Actualizacion 31-may-23

Leidy Johana Rúa Montoya
Profesional A
Elaboro

Vo. Bo. Luis Fernando Cardona Galeano
Contador

Interventor