Fecha 2024-10-28 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y/O LA ACTUALIZACIÓN Y/O LA COMPLEMENTACIÓN Y/O LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ALCANCE REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y/O LA ACTUALIZACIÓN Y/O LA COMPLEMENTACIÓN Y/O LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO A

CONTRATO No. IDU-1768-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Luis Alejandro Herrera Angel - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	SUSPENDIDO
% PLANEADO	14.97%
% EJECUTADO	14.41%
% VARIACIÓN	-0.56%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ESTABILIZACION AMJ	**Contratista**	ING INGENIERIA S.A.S.
Contrato No.	IDU-1773-2023	**Contrato No.**	IDU-1768-2023
Valor Inicial	$ 7.503.645.904,00	**Valor Inicial**	$ 1.951.634.392,00
Total Contrato	$ 7.503.645.904,00	**Total Contrato**	$ 1.951.634.392,00
Valor Pagado	$ 173.352.404,00	**Valor Pagado**	$ 73.636.621,00
Plazo Inicial	420 días	**Plazo Inicial**	420 días
Plazo Actualizado	420 días	**Plazo Actualizado**	420 días
Fecha de Iniciación	2024-05-16	**Fecha de Iniciación**	2024-05-16
Fecha de Terminación Actual	2025-08-19	**Fecha de Terminación Actual**	2025-08-19
No. Empleos generados	43	**No. Empleos generados**	26

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Actualización Estudios y Diseños	97,15	93,53	$ 1.122.988.638,22	$ 1.081.242.420,34

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - Análisis y diagnóstico de la información recopilada	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Subsanación de observaciones	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
Estudios y Diseños - Topografía	100.0	98.6	-1.4	Aprobado

Estudios y Diseños - Diseño Geométrico	100.0	98.6	-1.4	Aprobado
Estudios y Diseños - Tránsito	100.0	98.6	-1.4	
Estudios y Diseños - Diseño Urbano	100.0	98.6	-1.4	
Estudios y Diseños - Patrimonio	100.0	98.6	-1.4	Aprobado
Componente Predial	100.0	98.6	-1.4	Aprobado
Estudios y Diseños - Redes Hidrosanitarias	100.0	98.6	-1.4	
Estudios y Diseños - Estructuras	100.0	98.6	-1.4	Aprobado
Estudios y Diseños - Geotecnia	100.0	98.6	-1.4	
Estudios y Diseños - Pavimentos	100.0	98.6	-1.4	Aprobado
Estudios y Diseños - Ambiental - SST - Forestal	100.0	98.6	-1.4	
Aprobación Estudio Social	100.0	98.6	-1.4	
Estudios y Diseños - Presupuesto	100.0	98.6	-1.4	
Estudios y Diseños -Cronograma de Obra	100.0	98.6	-1.4	
APROBACION - RECIBO IDU PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, APUs Y ESPECIFICACIONES	100.0	98.6	-1.4	
APROBACIONES ESP Y ENTIDADES DISTRITALES	50.0	40.0	-10.0	