CELQO Construcción e Interventoría	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''** **Informe mensual de interventoría No. 4** Periodo del 01 al 31 de Julio 2024	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Convenios Solidarios Nos.: 3156 de 2023, 3168 de 2023, 3189 de 2023, 3454 de 2023, 3857 de 2023 y 4075 de 2023

Contratistas: JAC VEREDA ALEMANIA JAC VEREDA KM.35 LAS LAJAS, JAC BARRIO ANZOATEGUI, JAC VEREDA EL CARMEN KM. 36, JAC VEREDA JUAN DOMINGO KM. 37 ,JAC CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI.

Contrato de Interventoría No. 5044 DE 2023

Interventoría: CELQO S.A.S.

Objeto Contrato de Obra:

5- "ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA URIBE URIBE CHILVI I, DEL MUNICIPIO DE TUMACO , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL"

5- "ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ANZOATEGUI, DEL MUNICIPIO DE TUMACO , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL"

4- "ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35, DEL MUNICIPIO DE TUMACO , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL"

4- "ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CARMEN KM 36, DEL MUNICIPIO DE TUMACO , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL"

5- "ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN ADOMINGO Y VUELTA DEL CARMEN KM 37I, DEL MUNICIPIO DE TUMACO , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL"

5- "ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA, DEL MUNICIPIO DE RICAURTE , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL"

INFORME MENSUAL No. 4 **MES O PERIODO:** 01-31 DEJULIO DE 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		9
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		10
2.1	Localización		10
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		15
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		16
2.4	Características técnicas del proyecto		21
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		23
3.1	Información general del contrato		23
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		27
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		31
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		31
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		32
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	33
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	57
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	63
4.4	Informe inversión buen manejo desembolso		69
	Plan Inversión Desembolso Mensual		75
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	81
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	87
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	93
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	111
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		123
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	124
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	130
	• Seguimiento Programa de Obra		NA
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	136
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	142
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	148
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	166
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		184
5.1	Información general del contrato		184
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		185
5.3	Informes especialistas y profesionales		N/A
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		187
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	188
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	189
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	190
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	192
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría		NA
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		194
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	194
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	195
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	196
	• Seguimiento al Plan de Cargas		NA
7	**Conclusiones y recomendaciones**		198
8	**Anexos**		200
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		200
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		201
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		205
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		206

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: José Patricio Lima Zarama

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. ____9___ de fecha ____ 5/01/2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	1
PÁGINA	2

FECHA: 31/07/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO
PERIODO MES: JULIO DEL 2024

CONVENIO No.: 4075-2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA: UNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 18/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/08/2024
PLAZO ACUMULADO: 6,7 meses

VALOR INICIAL : $ 201.018.134,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 201.018.134,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5044
INTERVENTOR: CELQO SAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JOSE PATRICIO LIMA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	pkaca huella	ml	140

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento			
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	placa huella	ml	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	152.580.362,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.577.411,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.860.361,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	200.018.134,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	0,00	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 10.709.375,00	$ 10.709.375,00
VALOR EJECUTADO	$ 10.709.375,00	$ 10.709.375,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 177.015.968,75
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 10.709.375,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 6,05%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 9

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Aprobacion Comité de Veedurias - Vda uribe uribe chilvi



Firma definitiva de sprobacion de estudios y diseños - Vda uroibe uribe chilvi .

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 52202098408

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	1
PÁGINA	3

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** JULIO DEL 2024

CONVENIO No.: 3189-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNALDEL BARRIO ANZOATEGUI MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ANZOATEGUI

PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 21/12/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 19/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/08/2024
PLAZO ACUMULADO: 6,2 MESES

VALOR INICIAL : $ 200.084.670,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 200.084.670,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5044 **INTERVENTOR:** CELOO SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE PATRICIO LIMA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	pkaca huella	ml	150

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento			
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	pkaca huella	ml	150	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	149.888.423,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PAGA)	496.653,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.699.594,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	199.084.670,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	0,00	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 4.279.943,00	$ 4.279.943,00
VALOR EJECUTADO	$ 4.279.943,00	$ 4.279.943,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 183.029.454,68
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 4.279.943,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 2,34%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Toma de muestras de suelo - Vda Ansoategui



Levantamiento topografico - Vda Barrio Anzoategui

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.52202098408

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 4
Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	1
PÁGINA	4

FECHA: 31/07/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** JULIO DEL 2024

CONVENIO No.: 3168-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL KM 35

PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 15/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/08/2024
PLAZO ACUMULADO: 6,4

VALOR INICIAL : $ 199.648.866,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 199.648.866,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5044 **INTERVENTOR:** CELQO SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE PATRICIO LIMA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	pkaca huella	ml	135

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento			
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	pkaca huella	ml	135	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	150.409.889,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PAGA)	4.512.297,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.726.680,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	198.648.866,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	0,00	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 15.505.665,00	$ 15.505.665,00
VALOR EJECUTADO	$ 15.505.665,00	$ 15.505.665,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 184.973.173,34
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 15.505.665,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 8,38%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **6**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Resolucion aprobacion veeduria ciudadana - Vda km 35 Las Lajas



Designacion definitiva veedor para comité de compras - Vda km 35 las lajas

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.52202098408

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CELQO Construcción e Interventoría

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 4
Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	1
PÁGINA	5

FECHA: 31/07/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** JULIO DEL 2024

CONVENIO No.: 3454-2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL KM 36

PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/08/2024
PLAZO ACUMULADO: 7.0 meses

VALOR INICIAL : $ 199.681.590,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 199.681.590,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5044 **INTERVENTOR:** CELQO SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE PATRICIO LIMA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	pkaca huella	ml	144

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento			
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	pkaca huella	ml	0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.592.471,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PAGA)	4.547.774,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.731.410,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	199.681.590,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 66.000.000,00	$ 66.000.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	0,00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 11.360.344,00	$ 77.360.344,00
VALOR EJECUTADO	$ 11.360.344,00	$ 77.360.344,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 151.592.471,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 66.000.000,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 51,03%


EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 9

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Designacion Veedor Ciudadano - Vda El Carmen km 36



Designacion Veedor para comité de compras - Vda El Carmen Km 36

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.52202098408

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	1
PÁGINA	6

FECHA: 31/07/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** JULIO DEL 2024

CONVENIO No.: 3457-2023
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RIO CAUNAPI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA: JAC DE JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RIO CAUNAPI

PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 21/12/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 15/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/08/2024
PLAZO ACUMULADO: 6,4 meses

VALOR INICIAL : $ 198.882.728,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 198.882.728,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5044 **INTERVENTOR:** CELOO SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE PATRICIO LIMA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	pkaca huella	ml	143

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento			
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	pkaca huella	ml	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	151.572.793,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PAGA)	4.539.103,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43.730.254,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	198.882.728,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 11.227.730,00	$ 11.227.730,00
VALOR EJECUTADO	$ 11.227.730,00	$ 11.227.730,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 183.345.014,88
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 11.227.730,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 6,12%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 10

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Acta de Aprobacion de estudios y diseños - Vda Juan Domingo



Aprobacion Veeduria - Vda Juan Domingo

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.52202098408

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	1
PÁGINA	7

FECHA: 31/07/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** JULIO DEL 2024

CONVENIO No.: 3156-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC VEREDA ALEMANIA

PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 18/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 15/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/08/2024
PLAZO ACUMULADO: 6,4 meses

VALOR INICIAL : $ 198.948.363,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 198.948.363,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5044 **INTERVENTOR:** CELQO SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE PATRICIO LIMA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas		
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	placa huella	ml	143

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento			
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	placa huella	ml	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	153.141.512,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PAGA)	4.594.245,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	41.212.606,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	198.948.363,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 79.888.444,00	$ 79.888.444,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 9.942.800,00	$ 16.448.781,00
VALOR EJECUTADO	$ 6.505.981,00	$ 96.337.225,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 153.141.512,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 79.888.444,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 52,17%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 9

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Acta de acuerdo dlegacion comité de compras - Vda Alemania



Acta de aprobacion de estudios y diseños - Vda Alemania

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.52202098408

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5044 DE 2023

CELQO SAS

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO Y TANGUA DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONVENIOS DE OBRA (4075-3189-3168-3454-3857-3156) DE 2023



Informe mensual de interventoría No. 04
Periodo de 01 al 31 de julio de 2024

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional pretende intervenir 33.102 km de vías regionales y caminos ancestrales con recursos destinados a mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación. El programa "Caminos comunitarios de la Paz total" es un vehículo para activar la participación de la comunidad en todo el territorio nacional y así poder mejorar la transitabilidad en caminos vecinales y vías terciarias, este programa es ejecutado a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS, involucrando a las Juntas de Acción Comunal (JAC).

Por tal razón la Dirección Territorial Nariño suscribió con algunas de las Juntas de Acción Comunal JAC, de las Veredas del Municipio de Tumaco y el Municipio de Ricaurte, convenios solidarios cuyo objetos son :

"Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Alemania del municipio de Ricaurte, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"

"Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Km. 35 Las Lajas del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"

"Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal del Barrio Anzoátegui del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"

"aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción comunal de la Vereda El Carmen Km. 36 del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"

"Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi, Km- 37 del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"

"Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Uribe Uribe Chilvi del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"

Mediante los cuales se estipula un alcance consistente en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería y

mejoramiento con la construcción de placa huella de baja complejidad en los sectores priorizados.

Y para el seguimiento de los mismos, el instituto nacional de vías INVIAS realizó la contratación de la interventoría, adjudicada a "CELQO Construcción e Ingeniería", mediante contrato de interventoría No.5044 de 2023, cuyo Objeto es **: "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3;** el avance y seguimiento a estos convenios se puede detallar en las hojas siguientes del presente informe.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO DE TUMACO

El municipio de Tumaco se encuentra localizado en la zona Sur-Occidente del Departamento de Nariño, dista 278.74 kilómetros de la ciudad de Pasto, capital del departamento., a los 2º - 48' - 24" de Latitud Norte y 78º - 45' - 53" de Longitud al Oeste del Meridiano de Greenwich., dista 278. kilómetros de la Ciudad capital del departamento. Tiene una extensión total de 3800 Km cuadrados. La economía de la región costera del Pacífico nariñense se basa principalmente en la agricultura (agroindustria), la pesca, la actividad forestal y el turismo: en Tumaco se produce el 100% de la palma africana, el 92% del cacao y el 51% del coco de Nariño, y también se concentra gran parte de la oferta hotelera departamental.



VEREDA URIBE URIBE CHILVI


El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de San Andrés de Tumaco del departamento de Nariño, en el Corregimiento de Uribe Uribe Chilvi, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000, con coordenadas de latitud 1,655115 y longitud -78,744714 y punto de referencia final el PR 0+140, con coordenadas latitud 1,653903 y longitud -78,745315 de la vía Jardín Guayacanes ubicada en el centro poblado del Corregimiento Uribe Uribe Chilvi, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Nariño del INVIAS.



Fuente. Google Earth

VEREDA ANZOATEGUI

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Tumaco del Departamento de Nariño, en la barrio anzoategui, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas de Latitud 1,629782 (1°37′47,3″N) y Longitud -78,730362 (78°43′49,4″O), y punto de referencia final el PR 1+940 con coordenadas de Latitud 1,620164 (1°37′12,5″N) y Longitud -78,743967 (78°44′38,4″O), de la vía Pindales - Bajo Jagua, Chilvicito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Nariño del INVIAS.



Fuente. Google Earth

VEREDA LAS LAJAS KM 35

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Andrés de Tumaco del departamento de Nariño, en la vereda kilómetro 35 en el PR 35 Vía Nacional Pasto - Tumaco, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas de Latitud 1°34′48,85 ″N y Longitud 78°42′14,47″O, y punto de referencia final el PR 1+280 de coordenadas de Latitud 1°35′4,8″N y Longitud 78°41′39,64″O, vía El Esfuerzo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Nariño del INVIAS.



Fuente. Google Earth

VEREDA EL CARMEN KM 36

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Andrés de Tumaco del departamento de Nariño, en la vereda El Carmen en el PR 36 Vía Nacional Pasto - Tumaco, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas de Latitud 1,568688 (1°34′7,19 ″N) y Longitud -78,698096 (78°41′53,07″O), y punto de referencia final el PR 2+030 de coordenadas de Latitud 1,562275 (1°33′4,2″N) y Longitud -78,710632 (78°42′38,1″O), vía La Comba, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Nariño del INVIAS.



Fuente. Google Earth

VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA DEL CARMEN - KM 37

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Tumaco del departamento de Nariño, en la vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Rio Caunapí, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 36+680 Vía Nacional Pasto - Tumaco, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas de Latitud 1,563039 (1°33′46,78 ″N) y Longitud - 78,694945 (78°41′41,81″O), y punto de referencia final el PR 2+030 de coordenadas de Latitud 1,572878 (1°34′22,27″N) y Longitud -78,67659 (78°40′35,72″O), vía Juan Domingo – Vuelta Larga, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Nariño del INVIAS.



Fuente. Google Earth

MUNICIPIO DE RICAURTE

El municipio de Ricaurte se encuentra localizado en la zona Sur-Occidente del Departamento de Nariño, dista 142 kilómetros de la ciudad de Pasto, capital del departamento, a los 1°12′39″ de Latitud Norte y 77°59′36″ W de Longitud al Oeste del Meridiano de Greenwich. Tiene una extensión total de 2422 Km cuadrados. La economía se basa en la agricultura y el principal cultivo es la caña de azúcar para la producción de panela. También se producen plátanos, bananito chiro, yuca y frutales.



Fuente. **https://es.wikipedia.org/wiki/Ricaurte_(Nari%C3%B1o)#/media/Archivo:Colombia_-_Nari%C3%B1o_-_Ricaurte.svg**

VEREDA ALEMANIA

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Ricaurte del departamento de Nariño, en la vereda Alemania, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 00+00 de coordenadas Latitud 1,205781° y Longitud -77,990252° y punto de referencia final el PR 00+417 de coordenadas Latitud 1,207629° y Longitud -77,993121°, de la vía que comunica a la vereda Alemania, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Nariño del INVIAS.



Fuente. Google Earth

2.2 Municipios zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Los Municipios de influencia, los cuales limitan con los municipios en donde se realizará la intervención de los corredores viales son barbacoas y Mallama.

- **Municipio de Barbacoas :** Municipio colombiano ubicado en el departamento de Nariño Limita con los municipios de Roberto Payán - Maguí, Ricaurte, Samaniego, Tumaco y la república del Ecuador, es el municipio que más influencia por su cercanía con las obras a ejecutar.

- **Beneficios de la obra:** La comunidad de los municipios de influencia se benefician en primer lugar por el mejoramiento que tiene la comunidad tanto la que vive en el sector como la que usan estos corredores viales para realizar sus diferentes actividades económicas, en segundo lugar, la comunidad se beneficia ya que se

generan empleos por estar cerca de la zona del proyecto, en tercer lugar, por la compra de materiales necesarios para la construcción de la obra.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía

- **Vereda Uribe Uribe Chilvi**

Esta vía se presenta en afirmado con presencia de piedra y gravilla, con una pendiente menor del 1% , con un ancho promedio de 4.50 m , colinda en el margen izquierdo con la quebrada Chilvi, donde se recomienda en un tramo construir un muro de contención, sobre el margen derecho colinda con viviendas.



Foto No. 1 Estado inicial vía a intervenir

Vereda Barrio Anzoátegui

Esta vía se encuentra con material de préstamo granular consolidado, con una pendiente menor del 1%, se aprecia canal de aguas lluvias sobre margen izquierdo, el cual no afecta la estabilidad de la vía a construir, ancho promedio de la vía 4.50 m.



Foto No2. Estado inicial tramo a intervenir.

Vereda Km. 35 Las Lajas

La vía a intervenir de esta vereda se encuentra en terreno natural por lo que de acuerdo con el levantamiento topográfico y estudio de suelos a realizar se debe hacer su excavación y retiro de capa de materia orgánica hasta nivel de subrasante y conformación de estructura con subbase granular clase C de acuerdo con el diseño geométrico, seguida de la compactación al 95% del Proctor Modificado y colocación de placa huella y concreto ciclópeo de acuerdo a especificación, , construcción de una alcantarilla, construcción de cunetas y bordillos, para esta vía las pendientes observadas son muy suaves, aproximadamente del 3 al 5% máximo.



Foto No3. Estado actual tramo a intervenir

Vereda el Carmen Km. 36

Para esta vereda la vía se encuentra en afirmado, presenta unas pendientes bajas del 2 al 4% , con sectores muy estrechos con anchos que varían desde 4.50 hasta 6.0 m. y un canal de aguas lluvias en terreno natural al margen derecho de la vía que debe ser intervenido con limpieza y mantenimiento y si es posible canalizarlo para mejorar el sistema de drenaje natural y evitar encharcamientos y apozamientos de agua sobre el canal que pueden producir problemas de salud para los habitantes del sector por proliferación de mosquitos y otros insectos. Para este tramo las pendientes observadas son bajas del orden del 2 al 3% y predomina el alineamiento de la vía recto con pocas curvas de diseño muy suaves.



Foto No4. Estado inicial tramo a intervenir

Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí Km. 37

En la foto No.13 A observamos en la parte inferior el tramo de transición con la vía nacional Tumaco-Pasto, en este sector la vía tiene un ancho aproximado de 13.0 m. el cual sede debe tener en cuenta para el diseño geométrico pues esta vía se debe construir de doble carril dado el tráfico pesado de camiones recolectores de leche, palma africana de Aceite, cacao en pepa y plátano.

En la foto No. 13D se observa el canal de aguas lluvias lado derecho vista hacia carretera nacional el cual posiblemente se deba canalizar ya que la vía tiene sectores con anchos promedios de 5.0 m. lo cual no nos da el ancho para vía de dos carriles el cual debe tener un mínimo 7.40 m., incluyendo sobreancho, cunetas y bordillos.

La vía presenta capa de afirmado con sectores de piedra de varios tamaños como se observa en las fotos, la representante legal de la Junta de Acción Comunal y la comunidad de la vereda manifiestan que la placa huella no tendría vida útil para esta vía por lo tanto solicitan que el mejoramiento de la vía se haga en concreto hidráulico para mayor duración debido al alto tráfico pesado que presenta esta vereda.



Foto No5. Estado inicial tramo a intervenir

Vereda Alemania Municipio de Ricaurte

En la vereda Alemania del municipio de Ricaurte el estado de la vía es en terreno natural, se observa un suelo tropical rojo que presenta una capacidad portante regular lo cual redunda en la colocación de capa de mejoramiento en subbase granular de mayor espesor que la indicada en las especificaciones de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Invías que recomienda un espesor de 0.15 m. para este tipo de placa

huella, en la vía a intervenir se observan pendientes fuertes, hasta del 15 % lo que se debe tener en cuenta en el diseño para estabilización de la estructura .



Foto No6. Estado inicial tramo a intervenir

2.4 Características técnicas del proyecto

Vereda Uribe Uribe Chilvi

Construcción de Placa Huella: Se presupuesta inicialmente la construcción de un tramo de placa huella de 140 ml, espesor de 0.15 m y ancho de 5.00 ml. Incluye cuneta y bordillos. Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - Placa, VR, Cuneta y Bordillos, Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos, Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo), excavaciones varias y conformación de subbase. Toda vez se obtengan los estudios y diseños finales se realizaran los ajustes si es del caso .

Vereda Barrio Anzoategui

Construcción de Placa Huella: Se presupuesta inicialmente la construcción de un tramo de placa huella de 140 ml, espesor de 0.15 m y ancho de 5.00 ml. Incluye cuneta y bordillos. Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - Placa, VR, Cuneta y Bordillos, Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos, Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo), excavaciones varias y conformación de subbase. Toda vez se obtengan los estudios y diseños finales se realizaran los ajustes si es del caso.

Vereda Las Lajas Km 35

Construcción de Placa Huella: Se presupuesta inicialmente la construcción de un tramo de placa huella de 135 ml, espesor de 0.15 m y ancho de 4.10 ml. Incluye cuneta y bordillos. Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - Placa, VR, Cuneta y Bordillos, Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos, Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo), excavaciones varias y conformación de subbase. Toda vez se obtengan los estudios y diseños finales se realizaran los ajustes si es del caso

Actividades de mejoramiento construcción alcantarillas: En la zona existe una alcantarilla la cual será demolida, por lo cual se plantea inicialmente realizar la construcción de una alcantarilla nueva de 36", longitud 5m.

Vereda El Carmen Km 36

Construcción de Placa Huella: Se presupuesta inicialmente la construcción de un tramo de placa huella de 144 ml, espesor de 0.15 m y ancho de 5.00 ml. Incluye cuneta y bordillos. Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - Placa, VR, Cuneta y Bordillos, Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos, Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo), excavaciones varias y conformación de subbase. Toda vez se obtengan los estudios y diseños finales se realizarán los ajustes si es del caso

Vereda Juan Domingo Km 37

Construcción de Placa Huella: Se presupuesta inicialmente la construcción de un tramo de placa huella de 143 ml, espesor de 0.15 m y ancho de 5.00 ml. Incluye cuneta y bordillos. Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - Placa, VR, Cuneta y Bordillos, Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos, Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado

ciclópeo), excavaciones varias y conformación de subbase. Toda vez se obtengan los estudios y diseños finales se realizarán los ajustes si es del caso.

Vereda Alemania Municipio de Ricaurte

Construcción de Placa Huella: Se presupuesta inicialmente la construcción de un tramo de placa huella de 138 ml, espesor de 0.15 m y ancho de 4.60 ml. Incluye cuneta y bordillos. Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - Placa, VR, Cuneta y Bordillos, Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos, Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo), excavaciones varias y conformación de subbase. Toda vez se obtengan los estudios y diseños finales se realizarán los ajustes si es del caso .

Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm: En la zona existe una alcantarilla con ausencia de mantenimiento por lo cual se plantea realizar el mantenimiento adecuado de 3.00 ml.

Desmonte y limpieza de zonas no boscosas: Se realizará rocería en la zona por ambos lados de la vía a partir de la mitad de la misma aproximadamente 0.38 m2.

3. INFORMACIÓN CONVENIOS DE OBRA

3.1 Información general de los convenios

Convenio Solidario No 4075 de 2023

Objeto del Convenio:	“Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Uribe Uribe Chilvi del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total”
Contratista:	Junta de Acción Comunal de la Vereda Uribe Uribe Chilvi del municipio de San Andrés de Tumaco
Representante Legal:	Carlos Alberto Benítez Arboleda
NIT.:	901.515.513-6
Valor Inicial:	$ 201.018.134

Plazo Inicial:	hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	18 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial:	31 diciembre de 2023
Prórroga No. 1 hasta:	30 de abril de 2024
Prórroga No. 2 hasta:	30 de junio de 2024
Prórroga No. 3 hasta:	15 de agosto de 2024

Fecha de terminación presente mes : 15 de agosto de 2024

- **Convenio Solidario No. 3189 de 2023**

Objeto del Convenio:	"Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal del Barrio Anzoategui del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"
Contratista:	Junta de Acción Comunal del Barrio Anzotegui del municipio de San Andrés de Tumaco
Representante Legal:	Edinson Javier Landazuri Castro
NIT.:	901.292.614-2
Valor Inicial:	$ 200.084.670
Plazo Inicial:	hasta 31 diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	15 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	31 de diciembre de 2023
Fecha de Suspensión 1:	21 de diciembre de 2023
Fecha de Reanudación:	16 de enero de 2024
Prórroga No. 1 hasta:	30 de abril de 2024
Prórroga No. 2 hasta:	30 de junio de 2024
Prórroga No. 3 hasta:	15 de agosto de 2024

Fecha de terminación presente mes : 15 de agosto de 2024

Convenio Solidario No. 3168 de 2023

Objeto del Convenio:	"Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Km. 35 Las Lajas del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"
Contratista:	Junta de Acción Comunal de la Vereda Km- 35 Las Lajas del municipio de San Andrés de Tumaco
Representante Legal:	Yibanildo Hurtado Quiñonez

NIT.:	901.674.366-0
Valor Inicial:	$ 199.648.666
Plazo Inicial:	hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	15 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	31 de diciembre de 2023
Fecha de Suspensión 1:	27 de diciembre de 2023
Fecha de Reanudación:	15 de enero de 2024
Prórroga No. 1 hasta:	30 de abril de 2024
Prorroga No.2 hasta :	30 de junio de 2024
Prórroga No. 3 hasta:	15 de agosto de 2024

Fecha de terminación presente mes : 15 de agosto de 2024

Convenio Solidario No. 3454 de 2023

Objeto del Convenio:	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción comunal de LA Vereda El Carmen Km. 36 del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"
Contratista:	Junta de Acción Comunal de la Vereda El Carmen Km. 36 del municipio de San Andrés de Tumaco
Representante Legal:	Basilio Sevillano Ortiz
NIT.:	901.504.530-4
Valor Inicial:	$ 199.681.590
Plazo Inicial:	
Fecha de Inicio:	15 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	31 de diciembre de 2023
Prórroga No. 1 hasta:	30 de abril de 2024
Prorroga No.2 hasta:	30 de junio de 2024
Prorroga No.3 hasta:	15 de agosto de 2024

Fecha de terminación presente mes: 15 de agosto de 2024

Convenio Solidario No. 3857 de 2023

Objeto del Convenio:	"Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi, Km- 37 del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"

sContratista:	Junta de Acción Comunal de la Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi, Km- 37 del municipio de San Andrés de Tumaco
Representante Legal:	María Susana Sevillano Rodríguez
NIT.:	901.674.182-2
Valor Inicial:	$ 198.882.728
Plazo Inicial:	hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	15 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	31 de diciembre de 2023
Fecha de Suspensión 1:	27 de diciembre de 2023
Fecha de Reanudación:	15 de enero de 2024
Prórroga No. 1 hasta:	30 de abril de 2024
Prorroga No.2 hasta :	30 de junio de 2024
Prórroga No. 3 hasta:	15 de agosto de 2024

Fecha de terminación presente mes : 15 de agosto de 2024

Convenio Solidario No. 3156 de 2023

Objeto del Convenio:	“Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Alemania del municipio de Ricaurte, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total”
Contratista:	Junta de Acción Comunal de la Vereda Alemania del municipio de Ricaurte
Representante Legal:	Jesús Benjamín Medina Araujo
NIT.:	901.112.595-1
Valor Inicial:	$ 199.948.363
Plazo Inicial:	hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de Inicio:	15 de diciembre de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	31 de diciembre de 2023
Fecha de Suspensión 1:	27 de diciembre de 2023
Fecha de Reanudación:	15 de enero de 2024
Prórroga No. 1 hasta:	30 de abril de 2024
Prorroga No.2 hasta :	30 de junio de 2024
Prórroga No. 3 hasta:	15 de agosto de 2024

Fecha de terminación presente mes : 15 de agosto de 2024

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Durante este periodo se ejecutaron las siguientes actividades:

Convenio Solidario No 4075 de 2023 – Corregimiento Uribe Uribe Chilvi

- Radicación ante entidad bancaria de oficios de autorización de firmas.
- Aprobación de veeduría ciudadana de parte de la personería, entidad que realiza entrega de resoluciones.
- Aprobación del delegado del comité de veeduría para confo0rmacion de comité de compras. Se procede a conformar el comité de compras.
- Se adelanta comité de compras y se definen proveedores para maquinaria y Equipos, Artículos de Ferretería, Suministro de madera, Alquiler de equipos. El ingeniero residente y presidente de junta presentan tres cotizaciones al comité y se define el proveedor de la propuesta más baja.
- Se solicita al presidente de junta realizar la entrega a través del contador de los soportes de pagos de estudios y diseños. Los cuales son han sido allegados.
- Se realiza solicitud a presidentes de juntas y consultores de la entrega definitiva de estudios y diseños asimismo ajustes de los soportes entregados, ya que hasta la fecha no han sido allegados.
- Se entrega de parte del ing. Residente memorial de responsabilidad, posterior a la entrega de estudios diseños y presupuesto para la revisión correspondiente y definición del alcance del mismo en caso de requerir ajustes.
- Se acopia material de construcción proveniente de ferretería y material de préstamo.
- Inician actividades de localización y replanteo, verificación de niveles y diseño, nivelación y compactación mecánica de material de préstamo sobre el tramo vial, excavaciones y rellenos. Previamente se habían adelantado actividades de corte y armado de acero de refuerzo.

Convenio Solidario No. 3189 de 2023 – Barrio Anzoategui-Tumaco

- Radicación ante entidad bancaria de oficios de autorización de firmas.
- Aprobación de veeduría ciudadana de parte de la personería, entidad que realiza entrega de resoluciones.
- Aprobación del delegado del comité de veeduría para conformacion de comité de compras. Se procede a conformar el comité de compras.
- Se adelanta comité de compras y se definen proveedores para maquinaria y Equipos, Artículos de Ferretería, Suministro de madera, Alquiler de equipos. El ingeniero residente y presidente de junta presentan tres cotizaciones al comité y se define el proveedor de la propuesta más baja.

- Se solicita al presidente de junta realizar la entrega a través del contador de los soportes de pagos de estudios y diseños. Los cuales son han sido allegados.
- Se realiza solicitud a presidentes de juntas y consultores de la entrega definitiva de estudios y diseños asimismo ajustes de los soportes entregados, ya que hasta la fecha no han sido allegados.
- Se solicita la entrega de parte del ing. Residente memorial de responsabilidad, posterior a la entrega de estudios diseños y presupuesto para la revisión correspondiente y definición del alcance del mismo en caso de requerir ajustes.
- El convenio se suspende hasta definir legalidad del mismo por encontrarse aprobado en zona rural con soportes de una junta de acción comunal de zona urbana.

Convenio Solidario No. 3168 de 2023 - Km.35 Las Lajas

- Radicación ante entidad bancaria de oficios de autorización de firmas.
- Aprobación de veeduría ciudadana de parte de la personería, entidad que realiza entrega de resoluciones.
- Aprobación del delegado del comité de veeduría para confo0rmacion de comité de compras. Se procede a conformar el comité de compras.
- Se adelanta comité de compras y se definen proveedores para maquinaria y Equipos, Artículos de Ferretería, Suministro de madera, Alquiler de equipos. El ingeniero residente y presidente de junta presentan tres cotizaciones al comité y se define el proveedor de la propuesta más baja.
- Se solicita al presidente de junta realizar la entrega a través del contador de los soportes de pagos de estudios y diseños. Los cuales son han sido allegados.
- Se realiza solicitud a presidentes de juntas y consultores de la entrega definitiva de estudios y diseños asimismo ajustes de los soportes entregados, ya que hasta la fecha no han sido allegados.
- Se entrega de parte del ing. Residente memorial de responsabilidad, posterior a la entrega de estudios diseños y presupuesto para la revisión correspondiente y definición del alcance del mismo en caso de requerir ajustes.
- Se acopia material de construcción proveniente de ferretería y material de préstamo.
- Inician actividades de localización y replanteo, verificación de niveles y diseño, nivelación y compactación mecánica de material de préstamo sobre el tramo vial, excavaciones y rellenos. Previamente se habían adelantado actividades de corte y armado de acero de refuerzo.
- El ingeniero residente realiza observación sobre el diseño de la placa huella, el cual no contempla la construcción de viga sardinel , se verifica los diseños con base a las cartillas INVIAS y a las recomendaciones de los estudios y diseños y s e constata que se trata de un diseño sencillo de placa huella con sardinel .
- Se realizó entrega de cartas cheques para abono de materiales a proveedores, las cuales una vez revisadas debieron ser corregidas por fallas en el diligenciamiento y falta de soportes contables de ley.

Convenio Solidario No. 3454 de 2023 – Vereda El Carmen Km. 36

- Radicación ante entidad bancaria de oficios de autorización de firmas.
- Aprobación de veeduría ciudadana de parte de la personería, entidad que realiza entrega de resoluciones.
- Aprobación del delegado del comité de veeduría para confo0rmacion de comité de compras. Se procede a conformar el comité de compras.
- Se adelanta comité de compras y se definen proveedores para maquinaria y Equipos, Artículos de Ferretería, Suministro de madera, Alquiler de equipos. El ingeniero residente y presidente de junta presentan tres cotizaciones al comité y se define el proveedor de la propuesta más baja.
- Se solicita al presidente de junta realizar la entrega a través del contador de los soportes de pagos de estudios y diseños. Los cuales son han sido allegados.
- Se realiza solicitud a presidentes de juntas y consultores de la entrega definitiva de estudios y diseños asimismo ajustes de los soportes entregados, ya que hasta la fecha no han sido allegados.
- Se entrega de parte del ing. Residente memorial de responsabilidad, posterior a la entrega de estudios diseños y presupuesto para la revisión correspondiente y definición del alcance del mismo en caso de requerir ajustes.
- Se acopia material de construcción proveniente de ferretería y material de préstamo.
- Inician actividades de localización y replanteo, verificación de niveles y diseño, nivelación y compactación mecánica de material de préstamo sobre el tramo vial, excavaciones y rellenos. Previamente se habían adelantado actividades de corte y armado de acero de refuerzo.
- El ingeniero residente propone la construcción de una viga sardinel con el objetivo de confinar la estructura de la vía, fundamentándose en los resultados obtenidos del estudio de suelos. Este estudio ha evidenciado la presencia de un drenaje lateral y frontal en el tramo vial, el cual transporta agua de manera continua hacia la quebrada adyacente. Durante la época invernal, el nivel del espejo de agua en la quebrada aumenta, lo que puede provocar el arrastre de finos desde la estructura de la vía, comprometiendo así su estabilidad.
  Por lo tanto, se decide implementar una viga sardinel como solución de confinamiento y protección para salvaguardar la integridad de la vía. Esta vía es un corredor importante que conecta la vía panamericana con una zona de alta densidad de fincas de palma. Por lo tanto, el tráfico de vehículos, en especial de vehículos medianos , es constante y significativo por ello se prevé de contemplar ventanas de tiempos para permitir la entrada y salida de los mismos.

- Se realizó entrega de cartas cheques para abono de materiales a proveedores, las cuales una vez revisadas debieron ser corregidas por fallas en el diligenciamiento y falta de soportes contables de ley.

Convenio Solidario No. 3857 de 2023 – Vereda Juan Domingo Km. 37

- Radicación ante entidad bancaria de oficios de autorización de firmas.
- Aprobación de veeduría ciudadana de parte de la personería, entidad que realiza entrega de resoluciones.
- Aprobación del delegado del comité de veeduría para conformación de comité de compras. Se procede a conformar el comité de compras.
- Se adelanta comité de compras y se definen proveedores para maquinaria y Equipos, Artículos de Ferretería, Suministro de madera, Alquiler de equipos. El ingeniero residente y presidente de junta presentan tres cotizaciones al comité y se define el proveedor de la propuesta más baja.
- Se solicita al presidente de junta realizar la entrega a través del contador de los soportes de pagos de estudios y diseños. Los cuales son han sido allegados.
- Se realiza solicitud a presidentes de juntas y consultores de la entrega definitiva de estudios y diseños asimismo ajustes de los soportes entregados, ya que hasta la fecha no han sido allegados.
- Se entrega de parte del ing. Residente memorial de responsabilidad, posterior a la entrega de estudios diseños y presupuesto para la revisión correspondiente y definición del alcance del mismo en caso de requerir ajustes.
- Se acopia material de construcción proveniente de ferretería y material de préstamo.
- Inician actividades de localización y replanteo, verificación de niveles y diseño, nivelación y compactación mecánica de material de préstamo sobre el tramo vial, excavaciones y rellenos. Previamente se habían adelantado actividades de corte y armado de acero de refuerzo.
- El ingeniero residente realiza observaciones sobre el diseño del tramo vial y propone, además de aprobar, la construcción de un pavimento rígido en una longitud de 90 metros lineales (ml), teniendo en cuenta las necesidades del tramo vial, esta propuesta e s aprobada por la supervisión INVIAS. Según la verificación presupuestal realizada por el ingeniero residente de obra, es crucial considerar a futuro los tiempos de espera para el fraguado del concreto, lo que permitirá la apertura del tramo vial por secciones.

  Esta vía es un corredor importante que conecta la vía panamericana con una zona de alta densidad de fincas de palma y plantas extractoras de aceite de palma. Por lo tanto, el tráfico de vehículos, en especial de vehículos pesados, es constante y significativo.
- Se realizó entrega de cartas cheques para abono de materiales a proveedores, las cuales una vez revisadas debieron ser corregidas por fallas en el diligenciamiento y falta de soportes contables de ley.

Convenio Solidario No. 3156 de 2023 Vereda Alemania – Ricaurte

- Radicación ante entidad bancaria de oficios de autorización de firmas.

- Aprobación de veeduría ciudadana de parte de la personería, entidad que realiza entrega de resoluciones.
- Aprobación del delegado del comité de veeduría para conformacion de comité de compras. Se procede a conformar el comité de compras.
- Se adelanta comité de compras y se definen proveedores para maquinaria y Equipos, Artículos de Ferretería, Suministro de madera, Alquiler de equipos. El ingeniero residente y presidente de junta presentan tres cotizaciones al comité y se define el proveedor de la propuesta más baja.
- Se solicita al presidente de junta realizar la entrega a través del contador de los soportes de pagos de estudios y diseños. Los cuales son han sido allegados.
- Se realiza solicitud a presidentes de juntas y consultores de la entrega definitiva de estudios y diseños asimismo ajustes de los soportes entregados, ya que hasta la fecha no han sido allegados.
- Se entrega de parte del ing. Residente memorial de responsabilidad, posterior a la entrega de estudios diseños y presupuesto para la revisión correspondiente y definición del alcance del mismo en caso de requerir ajustes.
- Se acopia material de construcción proveniente de ferretería y material de préstamo.
- Inician actividades de localización y replanteo, verificación de niveles y diseño, nivelación y compactación mecánica de material de préstamo sobre el tramo vial, excavaciones y rellenos. Previamente se habían adelantado actividades de corte y armado de acero de refuerzo.
- El ingeniero residente realiza observaciones sobre el diseño del tramo vial y propone, además de aprobar, la construcción de un pavimento rígido en una longitud de 90 metros lineales (ml). Según la verificación presupuestal realizada por el ingeniero residente de obra, es crucial considerar a futuro los tiempos de espera para el fraguado del concreto, lo que permitirá la apertura del tramo vial por secciones.
- Se realizó entrega de cartas cheques para abono de materiales a proveedores, las cuales una vez revisadas debieron ser corregidas por fallas en el diligenciamiento y falta de soportes contables de ley.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

N/A

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

N/A

4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO DE OBRA

4.1 Informes Semanales

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	8
FECHA	11/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 18 del 5/07/2024 al 11/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI | |

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la construcción d

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa y CONSTRUCCIÓN DE DOS(2) MUROS DE GAVONES Y LIMPIEZA DE DOS BOX COULVERT EXISTENTES EN EL CORRECIMIENTO URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO D

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI	INTERVENTOR INTEGRANTES:	CELQO S.A.S.
CONVENIO No.	4075 DE 2023	CONTRATO No.	5044 DE 2023
FECHA DE INICIO:	18/12/2024	FECHA DE INICIO:	30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024
VALOR INICIAL:	$ 200.018.134,00	VALOR INICIAL:	$ 196.936.439,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 200.018.134,00	VALOR ACUMULADO:	$ 196.936.439,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.018.134			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 10.709.375			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 189.308.759			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 63.033.189			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 133.903.250			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.018.134,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 10.709.375,00	5%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10.709.375,00	5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 10.709.375,00	5%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: SE REALIZA ENTREGA DE CARTAS CHEQUES PERO REQUIEREN CORRECCIONES D E FONDO Y FORMA ,AUN PENDIENTE ENTREGA DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR ELLO NO SE INICIA OBRA NI SE REFLEJA AVANCE

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 63.033.189,10	32,01%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 14.874.405,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)
Estudios y diseños	UND	1		
* excavaciones varias sin clas	m3			
* subbase granular clase c	m3			
-				

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Physe	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: pk00+000 / pk 00+140
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:		DISPONIBLE
	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:		
	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A
PSMV ARCES:	SI	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: ;

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE ADELANTA : - PRESENTACION D E PARTE DE LAS JAL DEL VEEDOR DELEGADO PARA COMITÉ DE COMPRAS , SE CONVOCA EL COMITÉ DE COMPRAS PARA DEFINIR PROVEEDORES , SE PRESENTAN TRES COTIZACIONES PARA DEFINIR EQUIPOS Y MATERIALES Y/O SUMINISTROS . SE REALIZA ENTREGA PARCIAL DE ESTUDIOS DE SUELOS , LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑOS PARA APROBACION .

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


APROBAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA INCIO DE ACTIVIDADES. SUSCRIBIR ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC ACTA DE ACUERDO CDC (PDC) REUNION EXTRAORDINARIA



Municipio de Tumaco: JAC Corregimiento Uribe Uribe Chilvi Comité de compras REUNION EXTRAORDINARIA



Municipio de Tumaco: JAC Corregimiento Uribe Uribe Chilvi Estudio de suelos

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

REALIZAR LLAMADO DE ATENCION POR ESCRITO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: N2202086408 NHQ

Original: Informe mensual de interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	9
	FECHA	18/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 19 del 12/07/2024 al 18/07/2024 Último Informe Semanal SI( )

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la cor

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERIA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa y CONSTRUCCIÓN DE DOS(2) MUROS DE GAVIONES Y LIMPEZA DE DOS BOX COULVERT EXITENTES EN EL CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO D

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI		
INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	4075 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.018.134,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.018.134,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024		$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CELQO S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.018.134			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 10.709.375			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 189.308.759			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 70.608.213			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 126.328.226			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.018.134,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 10.709.375,00	5%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10.709.375,00	5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 10.709.375,00	5%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: SE REALIZA ENTREGA DE CARTAS CHEQUES PERO REQUIEREN CORRECCIONES D E FONDO Y FORMA, AUN PENDIENTE ENTREGA DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR ELLO NO SE INICIA OBRA NI SE REFLEJA AVANCE .

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 70.608.213,20	35,85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 7.575.024,10	3,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 14.874.405,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada: Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
excavaciones varias sin cla	m3				Prog	4,59				100,0%
					Ejec					
subbase granular clase c	m3				Prog	117,8				100,0%
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: pk00+000 / pk 00+140
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
COMPACTADOR (RANA)	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	

OBSERVACIONES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE ADELANTA : - SE REALIZA ENTREGA DE ESTUDIOS DE SUELOS , LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑOS Y SE REALIZA LA APROBACION , ASI MISMO EL ING. RESIDENTE ENTREGA INFORME SOPORTE PARA DEFINICION DEL ALCANCE DEL PROYECTO .EL CUAL QUEDA CON UNA META FISICA DE 140 ML DE PLACA HUELLA . SE REALIZA ACERCAMIENTO CON PROVEEDORES PARA ADQUISICON DE MATERIALES Y ACOPIO DEL MISMO , Y SE INICIAN ACTIVIDADESPRELIMINARES EN SITIO COMO : LIMPEZA Y ROCERIA .

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

LOCALIZACION Y REPLANTEO,EXCAVACIONES VARIAS, TRABAJAOS A MAQUINA PARA RELLENOS Y NIVELACION DE ACUERDO A DISEÑOS . COMPACTACION DE SUBBASE.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Corregimiento Uribe Uribe Chilvi UBICACIÓN EJE VIAL



Municipio de Tumaco: JAC Corregiminto Uribe Uribe Chilvi VERIFICACION DE NIVEL



Municipio de Tumaco: JAC Corregiminto Uribe Uribe Chilvi ACOPIO DE MATERIALES

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SEGUIMIENTO EJECUCION FÍSICA EN EL SITIO .

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 522020961408 NRR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	10
FECHA	25/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 20 del 19/07/2024 al 25/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la cor

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERIA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa y CONSTRUCCIÓN DE DOS(2) MUROS DE GAVIONES Y LIMPIEZA DE DOS BOX COULVERT EXIATENTES EN EL CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO D

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI
INTEGRANTES:	
CONVENIO No.	4075 DE 2023
FECHA DE INICIO:	18/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024
VALOR INICIAL:	$ 200.018.134,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 200.018.134,00
	$ -
	$ -
	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CELQO S.A.S.
INTEGRANTES:	
CONTRATO No.	5044 DE 2023
FECHA DE INICIO:	30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024
VALOR INICIAL:	$ 196.936.439,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 196.936.439,00
VALOR ANTICIPO:	-
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.018.134			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 10.709.375			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 189.308.759			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 78.183.237			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 118.753.202			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.018.134,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 10.709.375,00	5%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10.709.375,00	5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 10.709.375,00	5%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: SE REALIZA ENTREGA DE CARTAS CHEQUES PERO REQUIEREN CORRECCIONES D E FONDO Y FORMA , POR ELLO AUQUE SE INICIAN ACTIVIDADES AUN FINANCIERAMENTE NO SE PROGRAMAN HASTA NO TRAMITAR DE MANERA EFECTIVA LAS CARTAS CHEQUES.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 78.183.237,30	39,70%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 14.874.405,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada: Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
excavaciones varias sin clas	m3				Prog	4,59				100,0%
					Ejec	2,59				50,0%
subbase granular clase c	m3				Prog	117,8				100,0%
					Ejec	50,8				50,0%
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: pk00+000 / pk 00+140
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
COMPACTADOR (RANA)	3	3
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

LOCALIZACION Y REPLANTEO,EXCAVACIONES VARIAS, TRABAJOS A MAQUINA PARA RELLENOS Y NIVELACION DE ACUERDO A DISEÑOS , COMPACTACION DE SUBBASE,ACOPIO DE MATERIALES EN LA BODEGA , COMO CEMENTO , MATERIAL DE PRESTAMO, MADERA , ACERO DE REFUERZO Y DEMAS .

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACOPIO DE MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS , HERRAMIENTA MENOR , DOTACION Y UNIFORMES , VERIFICACION DE AFILIACION DE PERSONAL . NIVELACION Y COMPACTACION , CONSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETERIA, UBICACION DE EJES.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Corregimiento Uribe Uribe Chilvi - ACTIVIDADES PRELIMINARES



Municipio de Tumaco: JAC Corregimiento Uribe Uribe Chilvi - ACTIVIDADES PRELIMINARES



Municipio de Tumaco: JAC Corregimiento Uribe Uribe Chilvi ACTIVIDADES PRELIMINARES

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 5220209940B NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	11
	FECHA	1/08/2024 (DÍA / MES / AÑO)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 21 del 26/07/2024 al 1/08/2024 Último Informe Semanal SI/NO: SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la construc

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa Y LIMPIEZA DE DOS BOX COULVERT EXISTENTES EN EL CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI		INTERVENTOR:	CELQO S.A.S.	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONVENIO No.	4075 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 200.018.134,00	CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 200.018.134,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.018.134			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 10.709.375			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 189.308.759			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 85.758.261			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 111.178.178			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.018.134,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 10.709.375,00	5,448%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10.709.375,00	5%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 10.709.375,00	5%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: SE REALIZA ENTREGA DE CARTAS CHEQUES PERO REQUIEREN CORRECCIONES D E FONDO Y FORMA . POR ELLO AUQUE SE INICIAN ACTIVIDADES AUN FINANCIERAMENTE NO SE PROGRAMAN HASTA NO TRAMITAR DE MNNERA EFECTIVA LAS CARTAS CHEQUES.

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 85.758.261,40	43,55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 14.874.405,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 8%
Meta Física Ejecutada %: 8%
Avance o Atraso Físico %: 8

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND				Prog					
					Ejec					
* excavaciones varias sin cla	m3				Prog					
					Ejec					
* subbase granular clase c	m3				Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
COMPACTADOR (RANA)	3	3
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

LOCALIZACION Y REPLANTEO,EXCAVACIONES VARIAS, TRABAJOS A MAQUINA PARA RELLENOS Y NIVELACION DE ACUERDO A DISEÑOS . COMPACTACION DE SUBBASE.ACOPIO DE MATERIALES EN LA BODEGA , COMO CEMENTO , MATERIAL DE PRESTAMO. MADERA , ACERO DE REFUERZO Y DEMAS .

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACOPIO DE MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS , HERRAMIENTA MENOR , DOTACION Y UNIFORMES , VERIFICACION DE AFILIACION DE PERSONAL . NIVELACION Y COMPACTACION , CONSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETERIA, UBICACION DE EJES.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Corregimiento Uribe Uribe Chilví - EQUIPOS PARA COMPACTACION



Municipio de Tumaco: JAC Corregimiento Uribe Uribe Chilví - COMPACTACION Y NIVELACION



Municipio de Tumaco: JAC Corregimiento Uribe Uribe Chilví COMPACTACION Y NIVELACION

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

REALIZAR SEGUIMIENTO EN SITIO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	12
FECHA	11/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 18 del 5/07/2024 al 11/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL. (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la co

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTMIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) ALCANTARILLAS EN EL BARRIO ANZOATEGUI

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO ANZOATEGUI
INTEGRANTES:
CONVENIO No. 3189 DE 2023
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/08/2024

VALOR INICIAL:	$	199.084.670,00
VALOR ADICIONES:	$	-
VALOR ACUMULADO:	$	199.084.670,00
	$	-
	$	-
	$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CELOO S.A.S.
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 5044 DE 2023
FECHA DE INICIO: 30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/08/2024

VALOR INICIAL:	$	196.936.439,00
VALOR ADICIONES:	$	-
VALOR ACUMULADO:	$	196.936.439,00
VALOR ANTICIPO:		
VALOR AMORTIZADO:	$	-
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.084.670,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 4.279.943			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 194.804.727			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 63.033.189			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 133.903.250			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.084.670,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 4.279.943,00	2,15%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.279.943,00	2%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.279.943,00	2%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN REVISION JURIDICA POR POSIBLE SUSPENSIÓN. " POR ELLO NO SE PROYECTA EJECUCION DE RECURSOS

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 63.033.189,10	32,01%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 14.874.475,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO — DISPONIBLE
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A	
CONCESION DE AGUAS:	SI NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI NO	N/A	
EMISIONES:	SI NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZA: ENTREGA DE ACTA DE CACUERDO DE COMOITE DE COMPRAS , ENTREGA PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA APROBACION DE LOS MISMOS.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ENTREGA FINAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS , Y DE PARTE DEL ING RESIDENTE DE LAPROPUESTA TECNICA PARA APROBACION DE ALCANCE DEL COVENIO . ADELANTAR COMITÉ DE VEEDURIA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Vereda Anzoategui ACTA DE ACUERDO COMITÉ DE COMPRAS



Municipio de Tumaco: JAC Km. Vereda Anzoategui ACTA DE ACUERDO COMITÉ DE COMPRAS



Municipio de Tumaco: JAC Km. Vereda Anzoategui, ACTA DE ACUERDO COMITÉ DE COMPRAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

REALIZAR SEGUIMIENTO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 25202-73808 Y 52202098408 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del PAVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	13
FECHA	18/07/2024 (DD / Mes / AAO)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 19 del 12/07/2024 al 18/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la constru

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERIA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) ALCANTARILLAS EN EL BARRIO ANZOATEGUI

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO ANZOATEGUI		
INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	3189 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.084.670,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.084.670,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024		$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CELQO S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.084.670			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.250.000			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 196.834.670			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 70.608.213			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 126.328.226			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.084.670,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.279.943,00	2%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.279.943,00	2%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.279.943,00	2%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.069.985,75	0,54%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 70.608.213,20	35,85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 14.874.475,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Equipo de Topografía		
Equipo para estudios de suelos		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____	NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____	NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____	NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____	NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	____	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	____	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	____	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	____	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	____	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	____	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	____	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	____	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FECHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZA APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


VERIFICAR JURIDICAMENTE ESTADO DE APROBACION DEL CONVENIO DE PARTE DEL INVIAS , SE REQUIERE SUSPENDER, POR LO PRONTO AVANZAR CON LA DEFINICIOND EL ALCANCE PREVIA REVISIONPRESUPUESTAL D EPARTE DEL ING RESIDENTE .

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.


XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Vereda Anzoategui Caunapi
DISEÑO GEOMETRICO



Municipio de Tumaco: JAC Vereda Anzoategui TOPOGRAFIA



Municipio de Tumaco: JAC Vereda Anzoategui DETALLES
PLACA HUELLA Y PLANTA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

REALIZAR MESA DE TRABAJO TECNICA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	14
	FECHA	29/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 20 del 19/07/2024 al 25/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la constru

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa ,

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO ANZOATEGUI			INTERVENTOR:	CELOO S.A.S.		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	3189 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.084.670,00	CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 199.084.670,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.084.670			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.250.000			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 196.834.670			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 78.183.237			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 118.753.202			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.084.670,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	-
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 4.279.943,00	2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.279.943,00	2%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.279.943,00	2%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	-

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI — NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 78.183.237,30	39,70%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI — NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 14.874.475,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Equipo de Topografía		
Equipo para estudios de suelos		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: : SE REALIZAN REUNION SEMANAL PARA EXPLICACION DE ELABORACION DE CARTA CHEQUES

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZA APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


VERIFICAR JURIDICAMENTE ESTADO DE APROBACION DEL CONVENIO DE PARTE DEL INVIAS , SE REQUIERE SUSPENDER. POR LO PRONTO AVANZAR CON LA DEFINICIOND EL ALCANCE PREVIA REVISIONPRESUPUESTAL D EPARTE DEL ING RESIDENTE .

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.


XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Vereda Anzoategui Caunapí DISEÑO GEOMETRICO



Municipio de Tumaco: JAC Vereda Anzoategui TOPOGRAFIA



Municipio de Tumaco: JAC Vereda Anzoategui DETALLES PLACA HUELLA Y PLANTA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

REALIZAR MESA DE TRABAJO TECNICA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	15
	FECHA	1/08/2024 (DD / Mes / AAO)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO | SEMANA No.: 21 del 26/07/2024 al 1/08/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI/NO: SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la construc

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa ,

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO ANZOATEGUI		INTERVENTOR:	CELQO S.A.S.	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONVENIO No.	3189 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 199.084.670,00	CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 199.084.670,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	VALOR ANTICIPO:
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.084.670			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.250.000			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 196.834.670			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 85.758.261			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 111.178.178			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.084.670,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	#¡DIV/0!	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 4.279.943,00	2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.279.943,00	2%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.279.943,00	2%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 85.758.261,40	43,55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 14.874.475,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Equipo de Topografía		
Equipo para estudios de suelos		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		2

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FECHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZA APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS .

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


VERIFICAR JURIDICAMENTE ESTADO DE APROBACION DEL CONVENIO DE PARTE DEL INVIAS , SE REQUIERE SUSPENDER. POR LO PRONTO AVANZAR CON LA DEFINCIOND EL ALCANCE PREVIA REVISIONPRESUPUESTAL D EPARTE DEL ING RESIDENTE .

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.


XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Vereda Anzoategui Caunapi
DISEÑO GEOMETRICO



Municipio de Tumaco: JAC Vereda Anzoategui TOPOGRAFIA



Municipio de Tumaco: JAC Vereda Anzoategui DETALLES PLACA HUELLA Y PLANTA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

REALIZAR MESA DE TRABAJO TECNICA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	16
	FECHA	11/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 18 del 5/07/2024 al 11/07/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la cor

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) ALCANTARILLAS EN LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA KM 35 LAS LAJAS		INTERVENTOR:	CELQO S.A.S.	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONVENIO No.	3168 de 2023	VALOR INICIAL: $ 197.648.866,00	CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 197.648.866,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	VALOR ANTICIPO: -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 197.648.866			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 15.506.665			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 182.142.201			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 63.033.189			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 133.903.250			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 197.648.866,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 15.506.665,00	8%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 15.506.665,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15.506.665,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: SE REALIZA ENTREGA DE CARTAS CHEQUES PERO REQUIEREN CORRECCIONES D E FONDO Y FORMA , POR ELLO NO I SE REFLEJA AVANCE FINANCIERO .

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 63.033.189,10	32,01%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 14.874.475,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8% — Avance o Atraso Físico % 8
Meta Física Ejecutada % 8%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
descapote y limpieza					Prog					
					Ejec					
nivelacion y compactacion s					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR0+000 PR0+140 — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Equipo de Topografía		
Equipo para estudios de suelos		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA REALIZA GESTIONES OCN EL APOYO DE INTERVENTORÍA PARA ENTREGHA DE MATERIALES Y EQUIPOS BAJO CREDITO , YA QUE EXISTEN RETROCESOS OCN LA ELABORACION DE LAS CARTAS CHEQUES .

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE ADELANTA ; - PRESENTACION D E PARTE DE LAS JAL DEL VEEDOR DELEGADO PARA COMITÉ DE COMPRAS , SE CONVOCA EL COMITÉ DE COMPRAS PARA DEFINIR PROVEEDORES , SE PRESENTAN TRES COTIZACIONES PARA DEFINIR EQUIPOS Y MATERIALES Y/O SUMINISTROS , SE REALIZA ENTREGA PARCIAL DE ESTUDIOS DE SUELOS , LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑOS PARA APROBACION . Y SE EJECUTAN ACTIVIDADES PRELIMINARES DE LOCALIZACIONY REPLANTEO, DESCAPOTE Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL, SUMINISTRO DE SUBBASE.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAN ACTIVIDADES PRELIMINARES, SUMINSITRO DE MATERIAL DE SUBBASE ,NIVELACION Y CONTROL TOPOGRAFICO ,

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas - Comité de Compras REUNION EXTRAORDINARIA



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas - Descapote y replanteo



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas - suministro material de subbase

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 522020984008 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PAGINA	17
	FECHA	18/07/2024 (DÍA / MES / AÑO)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 18 del 12/07/2024 al 18/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la cor

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) ALCANTARILLAS EN LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA KM 35 LAS LAJAS		INTERVENTOR:	CELQO S.A.S.	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONVENIO No.	3168 de 2023	VALOR INICIAL: $ 197.648.866,00	CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 197.648.866,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	VALOR ANTICIPO:
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 197.648.866			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 15.506.665			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 182.142.201			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 70.608.213			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 126.328.226			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 197.648.866,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	-	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	-	-
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 15.506.665,00	8%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 15.506.665,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15.506.665,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	-	-
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	-	-

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: SE REALIZA ENTREGA DE CARTAS CHEQUES PERO REQUIEREN CORRECCIONES D E FONDO Y FORMA , POR ELLO NO I SE REFLEJA AVANCE FINANCIERO .

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 70.608.213,20	35,85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 14.874.475,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 8%
Meta Física Ejecutada %: 8%
Avance o Atraso Físico %: 8

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* descapote y limpieza					Prog					
					Ejec					
* nivelacion y compactacion s					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 00+100 al PR 0+200

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Equipo de Topografía		
Equipo para estudios de suelos		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI / NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI / NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI / NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI / NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA REALIZA GESTIONES OCN EL APOYO DE INTERVENTORIA PARA ENTREGHA DE MATERIALES Y EQUIPOS BAJO CREDITO , YA QUE EXISTEN RETROCESOS OCN LA ELABORACION DE LAS CARTAS CHEQUES .

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

CONTINUAN ACTIVIDADES PRELIMINARES, SUMINSITRO DE MATERIAL DE SUBBASE ,COMPACTACION NIVELACION Y CONTROL TOPOGRAFICO ,

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAN ACTIVIDADES PRELIMINARES, SUMINSITRO DE MATERIAL DE SUBBASE ,NIVELACION Y CONTROL TOPOGRAFICO ,

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco; JAC Km. 35 Las Lajas - SUMINISTRO DE SUBBASE



Municipio de Tumaco; JAC Km. 35 Las Lajas COLOCACION Y NIVELACION DE MATERIAL DE SUBBASE



Municipio de Tumaco; JAC Km. 35 Las Lajas -COLOCACION Y NIVELACION DE MATERIAL DE SUBBASE

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: TANIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRŠ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	18
	FECHA	25/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 20 del 19/07/2024 al 25/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la co

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTMIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) ALCANTARILLAS EN LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA KM 35 LAS LAJAS		INTERVENTOR:	CELQO S.A.S.	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONVENIO No.	3168 de 2023	VALOR INICIAL: $ 197.648.866,00	CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	19/7/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/11/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 197.648.866,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	VALOR ANTICIPO: -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 197.648.866			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 15.506.665			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 182.142.201			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 78.183.237			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 118.753.202			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 197.648.866,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	-	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	-	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 15.506.665,00	8%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: SE REALIZA ENTREGA DE CARTAS CHEQUES PERO REQUIEREN CORRECCIONES D E FONDO

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 78.183.237,30	39,70%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 14.874.475,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* descapote y limpieza					Prog					
					Ejec					
* nivelación y compactacion s					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Equipo de Topografía		
Equipo para estudios de suelos		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA REALIZA GESTIONES OCN EL APOYO DE INTERVENTORIA PARA ENTREGHA DE MATERIALES Y EQUIPOS BAJO CREDITO , YA QUE EXISTEN RETROCESOS OCN LA ELABORACION DE LAS CARTAS CHEQUES .


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

CONTINUAN ACTIVIDADES PRELIMINARES, SUMINISITRO DE MATERIAL DE SUBBASE ,COMPACTACION ,NIVELACION Y CONTROL TOPOGRAFICO ,

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAN ACTMIDADES PRELIMINARES, SUMINISITRO DE MATERIAL DE SUBBASE ,NIVELACION, COMPACTACION CONTROL TOPOGRAFICO ,

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas - COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas COMPACTACION DEMATERIAL DE SUBBASE



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas -LIMPIEZA DE CAÑO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

AGILIZAR LA ENTREGA DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 5220209849B NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de decisión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSION	1
	PÁGINA	19
	FECHA	1/08/2024 (DIA / MES / AÑo)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 21 del 26/07/2024 al 1/08/2024 — Ultimo Informe Semanal SI [x] (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vias, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la cor

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , CONSTRUCCION DE DOS (2) ALCANTARILLAS EN LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA KM 35 LAS LAJAS		INTERVENTOR:	CELQO S.A.S.	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONVENIO No.	3168 de 2023	VALOR INICIAL: $ 197.648.866,00	CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 197.648.866,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 197.648.866			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 15.506.665			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 182.142.201			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 85.759.261			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 111.176.178			

(Con corte a la semana, corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 197.648.866,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	- %
AVANCE O ATRASO EJECUCIÓN:	$ -	- %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 15.506.665,00	8%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 15.506.665,00	8%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 15.506.665,00	8%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: SE REALIZA ENTREGA DE CARTAS CHEQUES PERO REQUIEREN CORRECCIONES D E FONDO

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 85.759.261,40	43,55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: MES 24
VALOR FACTURA: $ 14.874.476,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%

Avance o Atraso Físico % 8

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Meta	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
descapote y limpieza					Prog					
					Ejec					
nivelacion y compactacion s					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Equipo de Topografía		
Equipo para estudios de suelos		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA REALIZA GESTIONES OCN EL APOYO DE INTERVENTORIA PARA ENTREGHA DE MATERIALES Y EQUIPOS BAJO CREDITO , YA QUE EXISTEN RETROCESOS OCN LA ELABORACION DE LAS CARTAS CHEQUES .


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

CONTINUAN ACTIVIDADES PRELIMINARES, SUMINSITRO DE MATERIAL DE SUBBASE ,COMPACTACION ,NIVELACION Y CONTROL TOPOGRAFICO ,

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAN ACTIVIDADES PRELIMINARES, SUMINSITRO DE MATERIAL DE SUBBASE ,COMPACTACION ,NIVELACION Y CONTROL TOPOGRAFICO ,

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas - HOJA DE VIDA DEL RESIDENTE



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas DOCUMENTACION MAESTRO DE OBRA



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas - VISTA TRAMO FINAL - NIVELACION DE MATERIAL DE PRESTAMO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

AGILIZAR LA ENTREGA DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JANA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202095408 NRO

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	20
	FECHA	11/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 18 del 5/07/2024 al 11/07/2024 Último Informe Semanal SI | | (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la cor

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE KM. 36 VEREDA EL CARMEN		INTERVENTOR:	CELQO S.A.S.	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONVENIO No.	3454 de 2023	VALOR INICIAL: $ 198.681.590,00	CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 198.681.590,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	VALOR ANTICIPO:
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
					SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.681.590			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 11.221.201			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.460.389			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 63.047.231			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 133.889.208			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.681.590,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 66.000.000,00	33,22%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 66.000.000,00	33,22%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 11.221.201,00	6%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 77.221.201,00	6%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 77.221.201,00	6%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.500.000,00	8,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.500.000,00	8,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 31 de julio de 2024
PERIODO FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ 66.000.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 63.047.231,10	32,01%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.589.066,10	3,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.589.066,10	3,85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 14.874.405,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* preliminares					Prog					
					Ejec					
* suministro de subbase . Nivelacion y compactacion					Prog					
					Ejec					
* control topografico					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Se apoya a la Jal para la elaboracion de cartta cheque .

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE ADELANTA : .- SE REALIZA ENTREGA DE ESTUDIOS DE SUELOS , LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑOS Y SE REALIZA LA APROBACION , ASI MISMO EL ING. RESIDENTE ENTREGA INFORME SOPORTE PARA DEFINICION DEL ALCANCE DEL PROYECTO .EL CUAL QUEDA CON UNA META FISICA DE 140 ML DE PLACA HUELLA . SE REALIZA ACERCAMIENTO CON PROVEEDORES PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y ACOPIO DEL MISMO , Y SE INICIAN ACTIVIDADESPRELIMINARES EN SITIO COMO : LIMPIEZA Y ROCERIA .

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

LOCALIZACION Y REPLANTEO,EXCAVACIONES VARIAS, TRABAJOS A MAQUINA PARA RELLENOS Y NIVELACION DE ACUERDO A DISEÑOS . COMPACTACION DE SUBBASE.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen - REUNION COMITÉ CONMPRAS



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen estado SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen ACOPIO DE MATERIALES

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: tania maria sanz rosero
Matrícula Profesional No.: 52202098408 nrn

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CELOO Construcción e Interventoría

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 4
Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	21
	FECHA	18/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 19 del 12/07/2024 al 18/07/2024 Último Informe Semanal SI| | (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la construcción de

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE KM. 36 VEREDA EL CARMEN
INTEGRANTES:
CONVENIO No. 3454 de 2023
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/08/2024

VALOR INICIAL:	$	198.681.590,00
VALOR ADICIONES:	$	-
VALOR ACUMULADO:	$	198.681.590,00
	$	-
	$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CELOO S.A.S.
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 5044 DE 2023
FECHA DE INICIO: 30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/08/2024

VALOR INICIAL:	$	196.936.439,00
VALOR ADICIONES:	$	-
VALOR ACUMULADO:	$	196.936.439,00
VALOR ANTICIPO:		
VALOR AMORTIZADO:	$	-
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.681.590			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 11.221.201			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.460.389			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 7.589.066			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 189.347.373			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.681.590,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 66.000.000,00	33,22%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 66.000.000,00	33,22%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 11.221.201,00	6%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 77.221.201,00	6%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 77.221.201,00	6%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.500.000,00	8,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.500.000,00	8,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 31 DE JULIO DE 2024
PERIODO FACTURADO: JULIO
VALOR FACTURA: $ 66.000.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 70.636.297,20	35,87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.589.066,10	3,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.589.066,10	3,85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: JUNIO
VALOR FACTURA: $ 14.874.405,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8% Avance o Atraso Físico % 8
Meta Física Ejecutada % 8%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* preliminares					Prog					
					Ejec					
* suministro de subbase . Niv					Prog					
					Ejec					
* control topografico					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

SE EVIDENCIA DIFICULTADES PARA LA GESTION DE CARTAS CHEQUES POR LO TANTO SE PAOYA LA JAL PARA QUE SE NETREGUEN MATERIALES E INSUMOS A CREDITO .

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

LOCALIZACION Y REPLANTEO,EXCAVACIONES VARIAS, TRABAJOS A MAQUINA PARA RELLENOS Y NIVELACION DE ACUERDO A DISEÑOS . COMPACTACION DE SUBBASE. ACOPIO DEMATERIALES , CORTE Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

LOCALIZACION Y REPLANTEO,EXCAVACIONES VARIAS, TRABAJOS A MAQUINA PARA RELLENOS Y NIVELACION DE ACUERDO A DISEÑOS . COMPACTACION DE SUBBASE. ACOPIO DEMATERIALES , CORTE Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen
SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUBBASE



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen
COLOCACION Y NIVELACION DE MATERIAL DE SUBBASE



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen
NIVBELACION Y COMPACTACION D EMATERIAL DE SUBBASE

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 5220209840B NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	22
	FECHA	25/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 20 del 19/07/2024 al 25/07/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la cor

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE KM. 36 VEREDA EL CARMEN		INTERVENTOR:	CELQO S.A.S.	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONVENIO No.	3454 de 2023	VALOR INICIAL: $ 198.681.590,00	CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 198.681.590,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	VALOR ANTICIPO:
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.681.590			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 11.221.201			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.460.389			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 84.989.323			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 111.947.116			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.681.590,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 66.000.000,00	33,22%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 66.000.000,00	33,22%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 11.221.201,00	6%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 77.221.201,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 77.221.201,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.500.000,00	8,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.500.000,00	8,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 78.225.363,30	39,72%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.589.066,10	3,85%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.589.066,10	3,85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: JUNIO
VALOR FACTURA: $ 14.874.405,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia (n)	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* preliminares					Prog					
					Ejec					
* suminsitro de subbase . Niv					Prog					
					Ejec					
* control topografico					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

SE EVIDENCIA DIFICULTADES PARA LA GESTION DE CARTAS CHEQUES POR LO TANTO SE PAOYA LA JAL PARA QUE SE NETREGUEN MATERIALES E INSUMOS A CREDITO .

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

LOCALIZACION Y REPLANTEO,EXCAVACIONES VARIAS, TRABAJOS A MAQUINA PARA RELLENOS Y NIVELACION DE ACUERDO A DISEÑOS . COMPACTACION DE SUBBASE. ACOPIO DEMATERIALES , CORTE Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

LOCALIZACION Y REPLANTEO,EXCAVACIONES VARIAS, TRABAJOS A MAQUINA PARA RELLENOS Y NIVELACION DE ACUERDO A DISEÑOS . COMPACTACION DE SUBBASE. ACOPIO DEMATERIALES , CORTE Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen CORTE Y ARMADO DE VIGAS RIOSTRAS



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen - SUMINSITRO MATERIAL DE PRESTAMO -NIVELACION Y COMPACTACION



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen CORTE Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

AGILIZAR LA ENTREGA DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202085408 NRÑ

CELOO Construcción e Interventoría

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 21 del 26/07/2024 al 1/08/2024 Último Informe Semanal SI/vl (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la cor

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE KM. 36 VEREDA EL CARMEN		INTERVENTOR:	CELOO S.A.S.	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONVENIO No.	3454 de 2023	VALOR INICIAL: $ 198.681.590,00	CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 198.681.590,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	VALOR ANTICIPO: -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.681.590			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 11.221.201			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.460.389			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 92.522.221			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 104.414.218			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.681.590,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 66.000.000,00	33,22%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 66.000.000,00	33,22%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 11.221.201,00	6%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 77.221.201,00	39%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 77.221.201,00	39%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.500.000,00	8,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.500.000,00	8,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 85.758.261,40	43,55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* preliminares					Prog					
					Ejec					
* suministro de subbase . Niv					Prog					
					Ejec					
* control topografico					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

, TRABAJOS A MAQUINA PARA RELLENOS Y NIVELACION DE ACUERDO A DISEÑOS . COMPACTACION DE SUBBASE. ACOPIO DEMATERIALES , CORTE Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOSTRAS Y VIGAS SARDINEL. EXCAVACIONES PARA FUNDICION DE VIGA SARDINEL DE ACUERDO A DISEÑOS .

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

,EXCAVACIONES VARIAS, ACOPIO DEMATERIALES , CORTE Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO . CONSTRUCCION DE FORMALETAS PARA FUNDICION DE VIGAS SARDINEL

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen
COLOCACION DE FORMALETA PARA VIGA SARDINEL



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen HOJA DE VIDA CONTADOR



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen
EXCAVACIONES PARA ARMADO Y FUNDICION DE VIGA SARDINEL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

AGILIZAR LA ENTREGA DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	24
FECHA	11/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 18 del 5/07/2024 al 11/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la cor

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37		
INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	3857 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 197.882.728,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 197.882.728,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CELOO S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	VALOR ANTICIPO:	-
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 197.882.728			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 11.227.730			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 186.654.998			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 63.033.189			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 133.903.250			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 197.882.728,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 11.227.730,00	6%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.227.730,00	6%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 11.227.730,00	6%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: SE REALIZA ENTREGA DE CARTAS CHEQUES PERO REQUIEREN CORRECCIONES D E FONDO Y FORMA ,AUN PENDIENTE ENTREGA DEFINITVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR ELLO NO SE REFLEJA AVANCE .

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN	$ 196.936.439,00	100,00%
PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 63.033.189,10	32,01%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 14.874.405,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8% — Avance o Atraso Físico % 8
Meta Física Ejecutada % 8%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* PRELIMINARES					Prog					
					Ejec					
* LOCALIZACIONY REPLANT					Prog					
					Ejec					
* SUMINISTRO DE MATERIA					Prog					
					Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Equipo de Topografía		
Equipo para estudios de suelos		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ___ NO ___
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE ADELANTA : - PRESENTACION D E PARTE DE LAS JAL DEL VEEDOR DELEGADO PARA COMTÉ DE COMPRAS , SE CONVOCA EL COMITÉ DE COMPRAS PARA DEFINIR PROVEEDORES , SE PRESENTAN TRES COTIZACIONES PARA DEFINIR EQUIPOS Y MATERIALES Y/O SUMINISTROS , SE REALIZA ENTREGA PARCIAL DE ESTUDIOS DE SUELOS , LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑOS PARA APROBACION , SE REALIZO LOCALIZACIONY REPLANTEO , ACOPIO DEMATERIALES

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

APROBAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA INCIIO DE ACTIVIDADES. SUSCRIBIR ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.CONTINUAR CON ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO, ACOPIO DE MATERIALES , SUMINISTRO DE SUBBASE COLOCACION NIVELACION Y COMPACTACION DE LA MISMA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi- REUNION EXTRAORDINARIA COMITÉ DE COMPRAS



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi-LOCALIZACION Y REPLANTEO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi- LOCALIZACION Y REPLANTEO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 5220209894OB nn

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	25
FECHA	18/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 19 del 12/07/2024 al 18/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA UAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la cor

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37		
INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	3857 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 197.882.728,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 197.882.728,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	17/09/2024 (AMPLIACIÓN)		$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CELOO S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/09/2024 (AMPLIACIÓN)	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 197.882.728			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 11.227.730			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 186.654.998			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 70.608.213			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 126.328.226			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 197.882.728,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 11.227.730,00	6%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.227.730,00	6%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 11.227.730,00	6%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: SE REALIZA ENTREGA DE CARTAS CHEQUES PERO REQUIEREN CORRECCIONES D E FONDO Y FORMA POR ELLO NO SE REFLEJA AVANCE .

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR IIC	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 70.608.213,20	35,85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 14.874.405,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* PRELIMINARES					Prog					
					Ejec					
* LOCALIZACIONY REPLANT					Prog					
					Ejec					
* SUMINISTRO DE MATERIA					Prog					
					Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR00+100 /PR00+140 — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA PAJARITA		1
COMPACTADOR RANA		3
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____		
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____		
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____		

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FECHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

APROBAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA INCIIO DE ACTIVIDADES. SUSCRIBIR ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.CONTINUAR CON ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO, ACOPIO DE MATERIALES .SUMINSITRO DE SUBBASE COLOCACION NIVELACIONY COMPACTACION DE LA MISMA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

APROBAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA INCIIO DE ACTIVIDADES. SUSCRIBIR ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.CONTINUAR CON ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO, ACOPIO DE MATERIALES .SUMINSITRO DE SUBBASE COLOCACION NIVELACIONY COMPACTACION DE LA MISMA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí-LOCALIZACION Y REPLANTEO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí- SUMINISTRO DEMATERIAL DE SUBBASE



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí. COLOCACION DEMATERIAL DE SUBBASE - NIVELACION Y COMPACTACION

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

AGILIZAR LA ENTREGA DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202068408 nm

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	26
	FECHA	25/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 20 del 19/07/2024 al 25/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA UAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la cor

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , Y LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37
INTEGRANTES:
CONVENIO No.: 3867 de 2023
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/08/2024
VALOR INICIAL: $ 197.882.728,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 197.882.728,00
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CELQO S.A.S.
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 5044 DE 2023
FECHA DE INICIO: 30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/08/2024
VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00
VALOR ANTICIPO: -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 197.882.728			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 11.227.730			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 186.654.998			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 78.183.237			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 118.753.202			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 197.882.728,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 11.227.730,00	6%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.227.730,00	6%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 11.227.730,00	6%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 78.183.237,30	39,70%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 14.874.405,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 8%
Meta Física Ejecutada %: 8%
Avance o Atraso Físico %: 8

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
PRELIMINARES					Prog					
					Ejec					
LOCALIZACIONY REPLANT					Prog					
					Ejec					
SUMINISTRO DE MATERIA					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR00+100 /PR00+140
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA PAJARITA		1
COMPACTADOR RANA		3
VIBROCOMPACTADR		1
MOTONOVELADORA		1
Total		5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO — DISPONIBLE
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)			N/A		

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

.CONTINUAR CON ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO, ACOPIO DE MATERIALES .SUMINSITRO DE SUBBASE COLOCACION NIVELACIONY COMPACTACION DE LA MISMA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

.CONTINUAR CON ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO, ACOPIO DE MATERIALES .SUMINSITRO DE SUBBASE COLOCACION NIVELACIONY COMPACTACION DE LA MISMA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Rio Caunapi- SUMINISTRO DE MATERIAL Y COLOCACION



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Rio Caunapi- NIVELACION DEL TRAMO VIAL



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi-VIBROCOMPACTACION DEL TRAMO VIAL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

AGILIZAR LA ENTREGA DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 5220298408 nch

Original: Informe mensual de interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CELQO Construcción e Interventoría

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-PR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	27
	FECHA	1/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 21 del 26/07/2024 al 1/08/2024 Último Informe Semanal SI[x] (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA UAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la constr

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM , CONSTRUCCION DE UNA (1) ALCANTARILLA Y LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37		
INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	3857 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 197.882.728,00
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 197.882.728,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024		$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CELQO S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 197.882.728			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 11.094.649			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 186.788.079			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 85.758.261			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 111.178.178			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 197.882.728,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%,
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 11.094.649,00	6%,
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.094.649,00	6%,
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 11.094.649,00	6%,
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%,
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 85.758.261,40	43,55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 14.874.405,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* CONFORMACION DE SUB					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA PAJARITA		1
COMPACTADOR RANA		3
VIBROCOMPACTADOR		1
MOTONIVELADORA		1
Total		6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	____
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	____
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	____
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

.CONTINUAR CON ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO, ACOPIO DE MATERIALES .SUMINISTRO DE SUBBASE COLOCACION NIVELACIONY COMPACTACION DE LA MISMA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

.CONTINUAR CON ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO, ACOPIO DE MATERIALES .SUMINISTRO DE SUBBASE COLOCACION NIVELACIONY COMPACTACION DE LA MISMA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí- COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí- VISTA GENERAL TRAMOVIAL



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí- COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202098408 cnd

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	28
FECHA	11/07/2024 (día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 18 del 5/07/2024 al 11/07/2024 (Numeración consecutiva) — Ultimo Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la cor

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) ALCANTARILLAS EN LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE
INTEGRANTES:	
CONVENIO No:	3166 de 2023
FECHA DE INICIO:	18/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024
VALOR INICIAL:	$ 198.948.363,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 198.948.363,00
	$ -
	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CELQO S.A.S.
INTEGRANTES:	
CONTRATO No.	5044 DE 2023
FECHA DE INICIO:	30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024
VALOR INICIAL:	$ 196.936.439,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 196.936.439,00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA		2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$	198.948.363			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$	16.448.781			
	SALDO DE VIGENCIA	$	182.499.582			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$	196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$	63.033.189			
	SALDO DE VIGENCIA	$	133.903.250			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.948.363,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 79.838.449,00	40,13%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 79.838.449,00	40,13%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 16.448.781,00	8%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 96.287.230,00	8%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 96.287.230,00	8%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 19.969.612,25	10,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMNNA	$ 19.969.612,25	10,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: julio 31 del 2024
PERIODO FACTURADO: jul-24
VALOR FACTURA: $ 89.791.249,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 63.033.189,10	32,01%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 14.974.405,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
preliminares					Prog					
					Ejec					
conformacion de subbase					Prog					
					Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: pr0+000 pr0-140 — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
motoniveladora		1
vibrocompactador		1
rana		3
Total		5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	21	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE LOCALIZACIONY REPLANTEO, COTAS D E NIVEL DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS ENTREGADOS Y DISEÑO GEOMETRICO, SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL . NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DEPRESTAMO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VERIFICACION DE LOCALIZACIONY REPLANTEO, COTAS D E NIVEL DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS ENTREGADOS Y DISEÑO GEOMETRICO, SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL . NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE PRESTAMO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - VERIFICACION COLOCACION DE VALLA



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania -NIVELACION TRAMO VIAL



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - NIVELACION TRAMO VIAL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARÍA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	29
FECHA	18-047-2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 19 del 12/07/2024 al 18-047-2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la cor

DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa ; EN LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE		
INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	3156 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 198.948.363,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-12--2023	VALOR ACUMULADO:	$ 198.948.363,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024		$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CELOO S.A.S.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	5044 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.948.363			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 16.448.781			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 182.499.582			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 70.608.213			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 126.328.226			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.948.363,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 79.838.449,00	40,13%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 79.838.449,00	40,13%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 16.448.781,00	8%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 96.287.230,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 96.287.230,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 19.959.612,25	10,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.959.612,25	10,03%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: julio 31 del 2024
PERIODO FACTURADO: JUL 01 — JUL 31
VALOR FACTURA: $ 80.781.249,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 70.608.213,20	35,85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 14.874.405,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 8%
Meta Física Ejecutada %: 8%
Avance o Atraso Físico %: 8%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
- preliminares					Prog					
					Ejec					
- conformacion de subbase					Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: p0+000 p0-140
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
motoniveladora		1
vibrocompactador		1
rana		3
Total		5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

VERIFICACION DE LOCALIZACIONY REPLANTEO, COTAS D E NIVEL DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS ENTREGADOS Y DISEÑO GEOMETRICO, SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCRETO . NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE PRESTAMO, CORTE DE ACERO DE REFUERZO .

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VERIFICACION DE LOCALIZACIONY REPLANTEO, COTAS D E NIVEL DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS ENTREGADOS Y DISEÑO GEOMETRICO, ACOPIO DE MATERIAL Y CORTE DE ACERO DE REFUERZO. . NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE PRESTAMO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - VISTA GENERAL TRABAJOS DE NIVELACION



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania -SUMINISTRO DE ARENA Y TRITURADO



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - SUMINISTRO DE RAJON

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 5220208630I NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Conectividad, Intermodal y Desarrollo Territorial.

CELQO Construcción e Interventoría

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	30
	FECHA	25/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 20 del 19/07/2024 al 25/07/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la constr

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM, CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , EN LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE	INTERVENTOR INTEGRANTES:	CELQO S.A.S.
CONVENIO No.	3156 de 2023	CONTRATO No.	5044 DE 2023
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	FECHA DE INICIO:	30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-12--2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/08/2024
VALOR INICIAL:	$ 198.948.363,00	VALOR INICIAL:	$ 196.936.439,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 198.948.363,00	VALOR ACUMULADO:	$ 196.936.439,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.948.363			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 16.448.781			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 182.499.582			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 78.183.237			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 118.753.202			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 198.948.363,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 79.838.444,00	40,13%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 79.838.444,00	40,13%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 16.448.781,00	8%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 98.287.225,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.287.225,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 19.959.611,00	10,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.959.611,00	10,03%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: julio 31 del 2024
PERIODO FACTURADO: JULIO
VALOR FACTURA: $ 89.781.249,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 78.183.237,30	39,70%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.575.024,10	3,85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 14.874.405,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
* preliminares					Prog					
					Ejec					
* conformacion de subbase					Prog					
					Ejec					
* CORTE Y FIGURADO ADR					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: pr0+000 pr0-140
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
motomiveladora		1
vibrocompactador		1
rana		3
Total		5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VIAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

VERIFICACION DE LOCALIZACIONY REPLANTEO, COTAS D E NIVEL DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS ENTREGADOS Y DISEÑO GEOMETRICO, SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCRETO . NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE PRESTAMO. CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO .

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VERIFICACION DE LOCALIZACIONY REPLANTEO, COTAS D E NIVEL DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS ENTREGADOS Y DISEÑO GEOMETRICO, ACOPIO DE MATERIAL Y CORTE DE ACERO DE REFUERZO. . NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE PRESTAMO.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - CORTE DE ACERO DE REFUERZO



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania -ACOPIO DE CEMENTO



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - CORTEACERO DE REFUERZO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SOLICITAR POR ESCRITO ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202098406 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CELQO Construcción e Interventoría

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

Informe mensual de interventoría No. 4
Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	31
	FECHA	1/08/2024 (día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO | SEMANA No.: 21 del 26/07/2024 al 1/08/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI (x)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la consi

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , EN LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE
INTEGRANTES:
CONVENIO No. 3156 de 2023
FECHA DE INICIO: 26/7/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-12- 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/08/2024

VALOR INICIAL:	$	198.948.363,00
VALOR ADICIONES:	$	-
VALOR ACUMULADO:	$	198.948.363,00
	$	-
	$	-
	$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CELQO S.A.S.
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 5044 DE 2023
FECHA DE INICIO: 20/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/08/2024

VALOR INICIAL:	$	196.936.439,00
VALOR ADICIONES:	$	-
VALOR ACUMULADO:	$	196.936.439,00
VALOR ANTICIPO:		
VALOR AMORTIZADO:	$	-
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 198.948.363			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 16.448.781			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 182.499.582			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 196.936.439			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 92.522.221			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 104.414.218			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	198.948.363,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	79.838.444,00	40,13%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	79.838.444,00	40,13%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	16.448.781,00	8%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	95.287.225,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	96.287.225,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	19.959.611,00	10,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	19.959.611,00	10,03%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: julio 31 del 2024
PERIODO FACTURADO: JULIO
VALOR FACTURA: $ 89.781.249,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA	$	196.936.439,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	85.758.261,40	43,55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	7.575.024,10	3,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	7.575.024,10	3,85%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: jun-24
VALOR FACTURA: $ 14.874.405,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 8%
Meta Física Ejecutada %: 8%
Avance o Atraso Físico %: 8%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
Estudios y diseños				
* preliminares				
* conformacion de subbase				
* CORTE Y FIGURADO ADR				

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: pr0+000 pr0-140
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
motomniveladora		1
vibrocompactador		1
rana		3
Total		5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	13	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :
Se continua con la intervención en el KM 36 Vereda el Carmen, con la realización de 3 actas de vecindad de las viviendas con mayor compromiso al momento de la realización de la obra, así mismo se procedió a resolver dudas e inquietudes con algunos moradores de la comunidad

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

VERIFICACION DE LOCALIZACIONY REPLANTEO, COTAS D E NIVEL DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS ENTREGADOS Y DISEÑO GEOMETRICO, SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CONCRETO . NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE PRESTAMO. CORTE Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO .

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAR ACTIVIDADES DE CORTE Y ARMADO DE VIGAS RIOSTRAS. PARRILLAS PARA REFUERZO DE CUNETAS, CORTE Y ARMADO DE FORMALETAS PARA FUNDICION DE CICLOPEO Y CONCRETO REFORZADO, ARMADO DE PARRILLAS PARA FUNDICION DE PAVIMENTO RIGIDO,

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - CORTE Y FIGURADO DE FLEJES



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania -CORTE DE ACERO DE REFUERZO Y ARMADO DE VIGAS RIOSTRAS



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - CORTE FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SOLICITAR POR ESCRITO ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2 Maquinaria y equipo convenio de obra

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	32

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE JULIO DEL 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 4075 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE TUMACO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023 **INTERVENTORÍA:** CELQO SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PAJARITA	1980	40 TON	0+000 /0+140	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
COMPACTADOR (RAN	1999	2TON	0+000 /0+140	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
TOTAL ACTIVO				32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	4	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:El mercado del municipio no cuenta con la cantidad de maquinaria y eqwuipos con disponibilidad ,mas aun ejecutanodse 6 proyectos de construccionde eplacas huellas , al mismo tiempo , por ello se requirio el uso de vibros de compactacion mecanica de 2 ton como "ranas", en sitio se dispuso de 3 ranas disponibles para el proyecto. Asi mismo , se dispuso de un aretroexcavadoira de llantas o pajarita para trasciegos de material y disposicion para nivelacion o cortes.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	33

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE JULIO DEL 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DEL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3189 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE TUMACO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023 **INTERVENTORÍA:** CELQO SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA NO REQUIRIO LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO EN ELPERIODO, ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma	Firma
Nombre:	Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Residente de Obra	Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	34

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE JULIO DEL 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3168 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023 **INTERVENTORÍA:** CELQO SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
BOBCAT	2023	10 TON	0+000 /0+140	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
COMPACTADOR (RAN			0+000 /0+140															24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
VIBROCOMPACTADOR	1979	40 TON	0+000 /0+140															8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
TOTAL ACTIVO				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5	0,53
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	5	0,53
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:El mercado del municipio no cuenta con la cantidad de maquinaria y eqwuipos con disponibilidad ,mas aun ejecutanodse 6 proyectos de construccionde placas huellas , al mismo tiempo , por ello se requirio el uso de vibros de compactacion mecanica de 2 ton como "ranas"-. Asi mismo , se dispuso de un MINICARGADOR O BOBCAT de ORUGA para descapote , trasciegos de material y disposicion para nivelacion o cortes.Tambien se realizo compactacion mecanica con vibrocompactador en la totalidad del tramo debido a que fue necesario mejorar la subbsase.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CELOO Construcción e Interventoría	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Informe mensual de interventoría No. 4 Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024	

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE JULIO DEL 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAMREN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3454 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023 **INTERVENTORÍA:** CELOO SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
COMPACTADOR (RAN	na	2ton	0+000 /0+140															16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PAJARITA	na	25 ton	0+000 /0+140										8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO													8	8	8	8	8	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
TOTAL ACTIVO													8	8	8	8	8	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4	0,51
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	4	0,51
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:El mercado del municipio no cuenta con la cantidad de maquinaria y eqwuipos con disponibilidad ,mas aun ejecutando 6 proyectos de construccion d eplacas huellas , al mismo tiempo , por ello se requirio el uso de vibros de compactacion mecanica de 2 ton como "ranas"-. Asi mismo , se dispuso de una RETROEXCAVADORA DE LLANTAS "PAJARITA " para trasciegos de material y disposicion , y nivelacion. enla medida que exista disponibilidad de un vibricompactador se avanzaran los trabajos compactando con rana.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CELQO Construcción e Interventoría	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Informe mensual de interventoría No. 4 Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	36

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE JULIO DEL 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO KM 37 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3857 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDAJUAN DOMINGO KM 37 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023 **INTERVENTORÍA:** CELQO SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
COMPACTADOR (RAN	NA	2TON	0+000/0+090								16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PAJARITA	NA	25 TON	0+000/0+090	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
MOTONIVELADORA	NA	40 TON	0+000/0+090															8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
VIBRTOCOMPACTADO	NA	40 TON	0+000/0+090															8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				8	8	8	8	8	8	8	24	24	24	24	24	24	24	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	32
TOTAL ACTIVO				8	8	8	8	8	8	8	24	24	24	24	24	24	24	40	40	40	40	40	40	40	32	32	32	32	32	32	32	32	32
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5	62
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	5	62
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:El mercado del municipio no cuenta con la cantidad de maquinaria y eqwuipos con disponibilidad ,mas aun ejecutando 6 proyectos de construccion d eplacas huellas , al mismo tiempo , por ello se requirio el uso de vibros de compactacion mecanica de 2 ton como "ranas"-. Asi mismo , se dispuso de una RETROEXCAVADORA DE LLANTAS "PAJARITA " para trasciegos de material y disposicion , Se realizo nivelacion y compactacion con motoniveladora y vibrocompactador .

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	37

FECHA: 31/07/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE JULIO DEL 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3857 DEL 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDAJUAN DOMINGO KM 37 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023

INTERVENTORÍA: CELQO SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	HYIDAY	35 TON	0+000/0+200	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
retroexcavadora	na	40 ton	0+000/0+200	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8																
vibrocompactador	na	40 ton	0+000/0+200	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8																
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
TOTAL ACTIVO				24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3	55
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	3	55
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:desde el mes d ejunio se han adelantado actividades de descapote , limpieza y nivelacion , la retroexcavadora fue necesaria ya que sepresento nuevo deslizamiento de tierra , proveniente de la quebrada alemania aledaña al tramo vial y afecto el trabajo realizado .

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3Personal, control aportes legales y seguridad social convenio de obra.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	38

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 4075 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 DE 2023 **INTERVENTOR:** CELQO S.A.S.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ANGULO DELIZA SEGUNDO EUDORO	13054978	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x	JAC URIBE URIBE	0,522%	$ 24.200	I	EMSSANAR E.S.S	30705688	$ 43.700	COLPENSIONES	30705688	$ 55.500	$ 14.080	$ 7.040	$ 10.560	
2	ARBOLEDA ORTIZ RUPERTO	5368601	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x	JAC URIBE URIBE	0,522%	$ 24.200	I	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	30705688	$ 43.700	COLPENSIONES	30705688	$ 55.500	$ 14.080	$ 7.040	$ 10.560	
3	CUERO RODRIGUEZ ANDRES	12914417	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x	JAC URIBE URIBE	0,522%	$ 24.200	I	EMSSANAR E.S.S	30705688	$ 43.700	PORVENIR	30705688	$ 55.500	$ 14.080	$ 7.040	$ 10.560	
4	PRECIADO BOYA DIEGO ALBERTO	1087782293	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	x x x x x x x	JAC URIBE URIBE	0,522%	$ 24.200	I	FAMISANAR	30705688	$ 43.700	PORVENIR	30705688	$ 55.500	$ 14.080	$ 7.040	$ 10.560	
5	QUIÑONES MANCILLA JOSE JOAQUIN	87949466	AYUDANTE DE OBRA	$ 3.000.000	x x x x x x x	JAC URIBE URIBE	0,522%	$ 24.200	I	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30705688	$ 43.700	PORVENIR	30705688	$ 55.500	$ 14.080	$ 7.040	$ 10.560	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
LA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO NO PRESENTA NOVEDAD, TIENE CONCORDANCIA CON LO RELACIONADO EN NOMINA Y LOS CERTIFICADOS DE PAGO DE PLANILLA ASOPAGOS S.A.

El contratista adjunta la certificación de fecha 3/10/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matricula Profesional No.:

Firma
Nombre:tani amaria sanz rosero
Director de Interventoría
Matricula Profesional No.: 522020698408 nrfi

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	39

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3189 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE TUMACO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 52202098408

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEP-MIN2-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	40

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3168 del 2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL KILOMETRO 35

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 — **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 DE 2023 — **INTERVENTOR:** CELQO S.A.S.

NOMBRE ARL: SURA — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	BAGUI VALEZ LUIS OBERMAN	13057194	MAESTRO DE OBRA	$ 2.600.000	x x x	JAC KM 35		$ 12.100	V	NUEVA E.P.S.	9469890125	$ 7.000	COLPENSIONES	9469890125	$ 27.800	$ 7.000	$ -	$ -	
2	BAGUI GUANGA JHILMER ALDAIR	1087111655	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.500.000	x x x	JAC KM 35		$ 12.100	V	SANITAS	9469890125	$ 7.000	PORVENIR	9469890125	$ 27.800	$ 7.000	$ -	$ -	
3	TENORIO ANA LUCIA	1087779422	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.500.000	x x x	JAC KM 35		$ 12.100	V	ASMET SALUD	9469890125	$ 7.000	PORVENIR	9469890125	$ 27.800	$ 7.000	$ -	$ -	
4	CORTES BAGUI JUAN ESTEBAN	1087124143	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.500.000															
5	REINA KEVIN	1087796259	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.500.000	x x x	JAC KM 35		$ 12.100	V	NUEVA E.P.S.	9469890125	$ 7.000	PORVENIR	9469890125	$ 27.800	$ 7.000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
EL PERSONAL RELACIONADO EN PLANILLA DE SS NO CONCUERDA CON EL PERSONAL DE NOMINA, EN PLANILLA APORTADA SOLO SE LIQUIDAN 4 DIAS DE JULIO, MAS SIN EMBARGO EN NOMINA LIQUIDADA ES POR 15 DIAS; SE REALIZO LA VERIFICACIÓN DE LA PLANILLA EN LA PAGINA DE APORTES EN LINEA CON LA CLAVE DE PAGO 1000000424 Y LA INFORMACIÓN REGISTRADA NO COINCIDE CON NINGUNA PLANILLA PAGADA EN EL SISTEMA.

El contratista adjunta la certificación de fecha 3/10/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:tani amaris sanz rosero
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 nrh

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPAINO-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	41

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3454 del 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CARMEN KM 36

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 DE 2023 **INTERVENTOR:** CELQO S.A.S.

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	BORJA TENORIO MARLON AUGUSTO	1087114853	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X	JAC EL CARMEN	$ 650.000	$ 3.400	I	NUEVA EPS	7936934247	$ 81.300	COLPENSIONES	7936934247	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	
2	MONTAÑO CORTEZ ELIO WILFREDO	1087193012	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X	JAC EL CARMEN	$ 650.000	$ 3.400	I	NUEVA EPS	7936934247	$ 81.300	PORVENIR	7936934247	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	
3	ORTIZ BAGLI ILMER YESID	1087204201	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X	JAC EL CARMEN	$ 650.000	$ 3.400	I	EMSSANAR S.A.S.	7936934247	$ 81.300	PORVENIR	7936934247	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	
4	BAGLI CASTRO GILSON ARLEY	1087804605	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X	JAC EL CARMEN	$ 650.000	$ 3.400	I	NUEVA EPS	7936934247	$ 81.300	PORVENIR	7936934247	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	
5	CANDELO MICOLTA JHONNY	13108177	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X	JAC EL CARMEN	$ 650.000	$ 3.400	I	NUEVA EPS	7936934247	$ 81.300	COLFONDOS	7936934247	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	
6	SEVILLANO WILLINTON	87942956	MAESTRO DE OBRA	$ 2.320.000	X X X X X X X X X X X X X X X	JAC EL CARMEN	$ 1.160.000	$ 6.100	I	NUEVA EPS CM	7936934247	$ 145.000	PROTECCION	7936934247	$ 185.600	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	
7	CORTES WILLIAMMARINO	94502660	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X	JAC EL CARMEN	$ 750.000	$ 4.000	I	SANITAS S.A	7936934247	$ 93.800	PORVENIR	7936934247	$ 120.000	$ 30.000	$ 15.000	$ 22.500	
8	CUERO DIAZ DIEGO FERNANDO	94551481	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X	JAC EL CARMEN	$ 650.000	$ 3.400	I	NUEVA EPS	7936934247	$ 81.300	COLFONDOS	7936934247	$ 104.000	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:tani maria sanz rosero
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 52202098408 nnn

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	42
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3857 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL KILOMETRO 37

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 DE 2023 **INTERVENTOR:** CELQO S.A.S.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Hernestro Francisco Cuero	98425094	Maestro de obra	$ 2.320.000	x x x x x x x x x x x x x x x														
2	Jesus Augusto Borja	98430594	Ayudante de obra	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x														
3	Elpidio Orobio Angulo	12908181	Ayudante de obra	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x														
4	Haner Quiñonez Castillo	1087110434	Ayudante de obra	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x														
5	Hoemi Maribel Rodriguez	1087106554	Ayudante de obra	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x														
6	Yeison David Segura	1002839979	Ayudante de obra	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x														
7	Johana Araujo Bulla	27129771	Ayudante de obra	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x														
8	Juan David Montaño		Ayudante de obra	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x														
9	Yuleth Veronica Caicedo	1014178928	Ayudante de obra	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x														

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4. disponibilidad del personal requerido:

LA PLANILLA NO HA SIDO PAGADA, TAMPOCO SE TIENE SOPORTE DE BORRADOR DE LA MISMA

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: tania sanz
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.52202098408 mrh

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MIN-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	43
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 3156 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 DE 2023 **INTERVENTOR:** CELQO S.A.S.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	BURGOS LEANDRO DANIEL	87502800	Ayudante de obra 1	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC ALEMANIA				ASMET SALUD EPS SAS			PORVENIR						
2	CASTRO FLOREZ ELVIS DANILO	1085923394	Maestro de obra 2	$ 1.800.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC ALEMANIA				EMSSANAR			PORVENIR						
3	CASTRO BISBICUS WILSON FERNANDO	1024602060	Ayudante de obra 1	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC ALEMANIA				EMSSANAR			PORVENIR						
4	CHECA BISBICUS CARLOS JESUS	1085938104	Ayudante de obra 1	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC ALEMANIA				ASMET SALUD EPS SAS			PORVENIR						
5	DELGADO CARATAR NELSON GERMAN	13067464	Maestro de obra 2	$ 2.820.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC ALEMANIA				EMSSANAR			PORVENIR						
6	FLOREZ ORTIZ SEGUNDO TEODORO	87550636	Ayudante de obra 1	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC ALEMANIA				EMSSANAR			COLPENSIONES						
7	MOJKA MEZA LUIS CARLOS	1085288092	Ayudante de obra 1	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC ALEMANIA				EMSSANAR			PORVENIR						
8	ORDOÑEZ ARMANDO GABRIEL	87551741	Ayudante de obra 1	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC ALEMANIA				EMSSANAR			PORVENIR						
9	RISUEÑO RECALDE ANGEL TARSSIO	87550012	Ayudante de obra 1	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	JAC ALEMANIA				EMSSANAR									

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NO PRESENTA PLANILLA DE APORTE DE SS DEL PERIODO EN MENCIÓN

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 522020984058 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

4.4Informe de Inversión y buen manejo de desembolso convenio

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CODIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	44

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 4 **MES:** JULIO DEL 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4075 del 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 200.018.134,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE TUMACO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4055 de 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Monualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACION	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MNT-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre:Alejandro Tamayo
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:cc. 11.370.182 expedida en Fusagasugá,

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Vobo , Contador JAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

CALIDAD INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	45

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 4 **MES:** JULIO DEL 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3189 del 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 199.084.670,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE TUMACO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:cc. 11.370.182 expedida en Fusagasugá,

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Vobo , Contador JAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

CELQO Construcción e Interventoría	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Informe mensual de interventoría No. 4 Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	46

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 4 **MES:** JULIO DEL 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3168 del 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 198.648.866,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KILOMETRO 35 DEL MUNICIPIO DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.::cc. 11.370.182 expedida en Fusagasugá,

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Vobo , Contador JAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	47

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 4 **MES:** JULIO DEL 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3454 del 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 198.681.590,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA el CARMEN KILOMETRO 36 DEL MUNICIPIO DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VUELTA DEL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELOO SAS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	31-jul-24	JOHANA ARCINIEGAS	$ 40.000.000,00	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	MATERIALES DE C.
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	31-jul-24	JOHANA ARCINIEGAS	$ 5.000.000,00	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	ALQUILER MAQUINARIA
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	31-jul-24	JOHANA ARCINIEGAS	$ 20.000.000,00	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	SUM DE MATERIAL DE C
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	31-jul-24	MICHELA MURILLO	$ 350.000,00	OTROS COSTOS	VALLA
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	31-jul-24	LORENA HERNANDEZ	$ 500.000,00	OTROS COSTOS	OTROS COSTOS
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBRO	31-jul-24	LORENA HERNANDEZ	$ 500.000,00	OTROS COSTOS	OTROS COSTOS

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	$ 151.592.471,00	$ -	$ 65.000.000,00	$ 65.000.000,00	$ 86.592.471,00
2	OTROS COSTOS	$ 3.786.000,00	$ -	$ 1.350.000,00	$ 1.350.000,00	$ 2.436.000,00
	TOTALES	$ 155.378.471,00	$ -	$ 66.350.000,00	$ 66.350.000,00	$ 89.028.471,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): (Indicar el mes) $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.::cc. 11.370.182 expedida en Fusagasugá,

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Vobo , Contador JAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

CELQO Construcción e Interventoría	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Informe mensual de interventoría No. 4 Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	48

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 4 **MES:** JULIO DEL 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3857del 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 197.882.728,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RIO CAUNAPI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.::cc. 11.370.182 expedida en Fusagasugá,

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Vobo , Contador JAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	49

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No 4 **MES:** JULIO DEL 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3156 DEL 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 198.948.363,00 (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALEMANIA DEL MUNICIPIO DERICAURTE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBR	31-jul-24	JOSE FERNANDO PATIÑO	$ 2.481.000,00	EGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIO	EPPS
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBR	31-jul-24	JUAN DUEÑAS	$ 2.046.800,00	RSONAL TECNICO Y ADMINISTRATI	PAGO CONTADOR
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBR	31-jul-24	OMAIRA ROSARIO VALLEJOS	$ 346.500,00	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	TRANSPORTE MATERIALES
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBR	31-jul-24	TANIA DEL ROCIO DELGADO	$ 1.305.000,00	EGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIO	DOTACION
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBR	31-jul-24	OMAIRA ROSARIO VALLEJOS	$ 1.907.136,00	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	TRANSPORTE MATERIALES
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBR	31-jul-24	LUIS BOLAÑOS	$ 960.000,00	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	DISEÑO GEOM.
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBR	31-jul-24	LUIS EDUARDO GUERRERO	$ 76.202.748,00	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	MAT DE CONSTRUC.
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBR	31-jul-24	CANTERA MACHINES	$ 1.432.060,00	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	SUM MATERIAL PETREO
CARTA CHEQUE	CUENTA DE COBR	31-jul-24	WILLIAM DELGADO CATAR	$ 3.150.000,00	RSONAL TECNICO Y ADMINISTRATI	PAGO ING RESIDENTE

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	$ 151.592.471,00	$ -	$ 80.848.444,00	$ 80.848.444,00	$ 70.744.027,00
2	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION	$ 3.786.000,00	$ -	$ 3.786.000,00	$ 3.786.000,00	$ -
3	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	$ 29.713.295,00	$ -	$ 5.196.800,00	$ 5.196.800,00	$ 24.516.495,00
	TOTALES					
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : (Indicar el mes) $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.::cc. 11.370.182 expedida en Fusagasugá,

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Vobo , Contador JAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	50

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 4
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4075 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	$50.860.120	$50.860.120	$50.860.120		$ 152.580.362,00	%
2	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	$8.737.765	$8.737.765	$8.737.765		$ 26.213.295,00	%
3	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION	$2.103.745				$ 2.103.745,00	%
4	MEDIDAS AMBIENTALES	$953.000				$ 953.000,00	%
5	GASTOS BANCARIOS	$436.773	$436.773	$436.773		$1.310.321	%
6	OTROS COSTOS	$4.093.333	$4.093.333	$4.093.333		$12.280.000	%
7	PAGA(GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			$4.577.411		$4.577.411	
		$67.184.736					
TOTAL						$ 200.018.134,00	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	51

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 4
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3189 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	52

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 4
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3168 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DELA VEREDA LAS LAJAS KM 35

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAl

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	$42.498.493	$42.498.493	$42.498.493		$127.495.480	%
2	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	$7.638.136	$7.638.136	$7.638.136		$ 22.914.409,00	%
3	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	$9.904.431	$9.904.431	$9.904.431		$ 29.713.295,00	%
4	SEGURIDAD INDIUSTRIAL Y DOTACION	$2.103.745				$ 2.103.745,00	%
5	MEDIDAS AMBIENTALES	$953.000				$ 953.000,00	%
6	GASTOS BANCARIOS	$433.880	$433.880	$433.880		$1.301.640	%
7	OTROS COSTOS	$3.218.333	$3.218.333	$3.218.333		$9.655.000	
8	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	$4.512.297				$4.512.297	
	TOTAL	$71.262.315				$ 198.648.866,00	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	53

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 4
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3454 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDAEL CAMREN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	$50.530.823	$50.530.823	$50.530.823		$ 151.592.471,00	%
2	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	$9.904.431	$9.904.431	$9.904.431		$ 29.713.295,00	%
3	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION	$2.103.745				$2.103.745	%
4	MEDIDAS AMBIENTALES	$953.000				$ 953.000,00	%
5	GASTOS BANCARIOS	$435.456	$435.456	$435.456		$1.306.370	%
6	OTROS COSTOS	$3.218.333	$3.218.333	$3.218.333		$9.655.000	%
7	PAGA(GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			$4.547.774		$4.547.774	
TOTAL						$ 199.871.655,00	100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	54

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 4
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3857 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA DEL CARMEN KM 37

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA DEL CARMEN KM 37
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

JUSTIFICACIÓN:

(indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	$50.434.478	$50.434.478	$50.434.478		$ 151.303.436,00	%
2	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	$9.904.431	$9.904.431	$9.904.431		$ 29.713.295,00	%
3	SEGURIDAD INDUSTRIALY DOTACION	$2.103.745				$ 2.103.745,00	%
4	MEDIDAS AMBIENTALES	$953.000				$ 953.000,00	%
5	GASTOS BANCARIOS	$435.071	$435.071	$435.071		$1.305.214	%
6	OTROS COSTOS	$3.218.333				$9.655.000	%
7	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)					$4.539.103	
TOTAL						$199.572.793	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	55

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 4
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3156 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	$189.438				$189.438	%
2	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	$67.263				$67.263	%
3	CONSTRUCCION PLACA HUELLA	$50.961.603	$50.961.603	$50.961.603		$152.884.811	%
4	PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	$8.737.765	$ 8.737.765,00	$ 8.737.765,00		$26.213.295	%
5	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION	$2.103.745				$2.103.745	%
6	MEDIDAS AMBIENTALES	$953.000				$953.000	%
7	GASTOS BANCARIOS	$437.522	$437.522	$437.522		$1.312.566	
	OTROS COSTOS	$3.543.333	$3.543.333	$3.543.333		$10.630.000	
8	PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)			$4.594.245		$4.594.245	
	TOTAL					$198.948.363	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

4.5 Estado General del Tiempo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	56

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No: 4075 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma NA
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma NA
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	57

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No: 3189 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma NA
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma NA
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	58

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No: 3168 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SLAJAS KM 35 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																															
Lluvias moderadas																															
Lluvias intensas																															
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma NA
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma NA
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	59

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No: 3454 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VUELTA DEL CARMEN KM 36

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VUELTA DEL CARMEN KM 36 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																																
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma NA
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma NA
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	60

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No: 3857 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM37

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco																																
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma NA
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma NA
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	61

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No: 3156 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																																
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma NA
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma NA
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6 RESUMEN ENSAYO DE LABORATORIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	62

FECHA: 31/07/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No.: 4075 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma NA
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CELQO Construcción e Interventoría	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."** **Informe mensual de interventoría No. 4** Periodo del 01 al 31 de Julio 2024	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	63

FECHA 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No.: 3189 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO ANZOATEGUI

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEÑ BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma NA
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	64

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No.: 3189 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

70

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma NA

Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CELQO Construcción e Interventoría	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."** **Informe mensual de interventoría No. 4** Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	65

FECHA: 31/07/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No.: 3454 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CARMEN KM 36 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma NA
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	66

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No.: 3857 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA , MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma NA
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CELQO Construcción e Interventoría	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."** **Informe mensual de interventoría No. 4** Periodo del 01 al 31 de Julio 2024	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	67

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No.: 3156 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA , MUNICIPIO DE RICAURTE , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma NA
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	68

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No. 4075 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

FECHA DE INICIO: 18/12/2023
PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200.018.134,00
VALOR ACUMULADO: $ 200.018.134,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 de 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	100%	$ 40.203.626,80	25	10	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NA	NA	0	0	0	NA		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	$ 10.050.906,70	25	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100%	$ 60.305.440,20	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100290573
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 232.000.000,00	25	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071262 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100	$ 40.203.626,80	25	10	2023	1/03/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	na	na	Día	Mes	Año	na		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100	$ 10.050.986,70	25	10	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 60.305.440,20	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100290573

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	25	10	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071262 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100	$ 40.203.626,80	1	4	2023	1/05/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	na	na	Día	Mes	Año	na		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	100	$ 10.050.906,70	30	4	2024	30	6	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 60.305.440,20	30	6	2024	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100290573

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	25	10	2023	15	8	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071262 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías



Firma

Nombre:TANIA MARIA SANZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	71

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No. 3189 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 15/12/2023
PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2024 (incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 199.084.670,00
VALOR ACUMULADO: $ 199.084.670,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 de 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100%	$ 40.016.934,00	7	9	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NA	NA	0	0	0	NA		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	$ 10.004.233,50	7	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100%	$ 60.025.401,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100281316

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 232.000.000,00	7	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100068434 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100	$ 40.016.934,80	7	9	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	na	$ 80,00	Día	Mes	Año	na		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100	$ 10.004.233,50	31	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 60.025.401,00	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100281316

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	7	9	2023	10	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100068434 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100	$ 40.016.934,00	7	4	2023	30/06/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	na	na	Día	Mes	Año	na		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	100	$ 10.004.233,50	30	4	2024	30	6	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 60.025.401,00	30	6	2024	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100281316

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			7	9	2023	30	6	2024
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00						
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100068434 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías



Firma

Nombre:TANIA MARIA SANZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
	VERSIÓN	
	PÁGINA	74

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No. 3168 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 15/12/2023
PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 198.648.866,00
VALOR ACUMULADO: $ 198.648.866,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 de 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	100%	$ 39.929.773,00	7	10	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NA	NA	0	0	0	NA		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	$ 9.982.443,30	7	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100%	$ 59.894.659,80	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100281973
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 232.000.000,00	7	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100068634 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100	$ 39.929.773,00	7	9	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	na	$ -	Día	Mes	Año	na		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100	$ 9.982.443,30	7	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 59.894.659,80	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100281973

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	7	9	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100068634 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100	$ 39.929.773,00	7	9	2023	1/03/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	na	na	Día	Mes	Año	na		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	100	$ 9.982.443,30	7	9	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 59.894.659,80	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100281973

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	7	9	2023	30	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100068634 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías



Firma
Nombre:TANIA MARIA SANZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	77

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No. 3454 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 15/12/2023
PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 198.681.590,00
VALOR ACUMULADO: $ 198.681.590,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 de 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100%	$ 39.936.318,00	21	9	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NA	NA	0	0	0	NA		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	$ 9.984.079,50	21	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100%	$ 59.904.477,00	21	9	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100285740
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 232.000.000,00	21	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100069746 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100	$ 39.936.318,00	21	9	2023	1/03/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	na	$ -	Día	Mes	Año	na		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100	$ 9.984.079,50	21	9	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 59.904.477,00	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100285740

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	21	9	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100069746 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100	$ 39.936.318,00	30	4	2024	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	na	na	Día	Mes	Año	na		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	100	$ 9.984.079,50	30	4	2024	30	6	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 59.904.477,00	30	6	2024	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100285740

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	21	9	2023	30	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100069746 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías



Firma

Nombre:TANIA MARIA SANZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	80

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No. 3857 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO VUELTA LARGA KM37 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 15/12/2023
PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 197.882.728,00
VALOR ACUMULADO: $ 197.882.728,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 de 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100%	$ 40.016.934,00	7	9	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NA	NA	0	0	0	NA		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	$ 10.004.233,50	7	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100%	$ 60.025.401,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100288468

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 232.000.000,00	7	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100070603 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100	$ 40.016.934,00	7	9	2023	1/03/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	na	$ -	Día	Mes	Año	na		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100	$ 10.004.233,50	7	9	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 60.025.401,00	7	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100288468

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	7	9	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100070603 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100	$ 40.016.934,00	10	4	2024	1/05/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	na	na	Día	Mes	Año	na		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	100	$ 10.004.233,50	30	4	2024	30	6	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 60.025.401,00	30	6	2024	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100288468

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	21	9	2023	30	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100069746 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías

Firma

Nombre:TANIA MARIA SANZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	83

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONVENIO No. 3857 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 18/12/2023
PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 197.882.728,00
VALOR ACUMULADO: $ 197.882.728,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 de 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	100%	$ 40.016.934,00	7	9	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NA	NA	0	0	0	NA		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100%	$ 10.004.233,50	7	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100%	$ 60.025.401,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100288468

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 232.000.000,00	7	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100070603 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100	$ 40.016.934,00	7	9	2023	1/03/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	na	$ -	Día	Mes	Año	na		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	100	$ 10.004.233,50	7	9	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 60.025.401,00	7	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100288468

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00	7	9	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100070603 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	100	$ 40.016.934,00	10	4	2024	1/05/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	na	na	Día	Mes	Año	na		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	100	$ 10.004.233,50	30	4	2024	30	6	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	100	$ 60.025.401,00	30	6	2024	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100288468

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
11	10	2023	30	6	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100070603 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías

Firma
Nombre:TANIA MARIA SANZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	86

FECHA: 31/07/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 4075 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

FECHA DE INICIO: 18/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** HASTA 31-12-2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELOO SAS

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ no ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: .....
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: .....
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: .....
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: .....
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: .....
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: .....
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: .....
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: .....

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.:52202098408 NRÑ

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 31/07/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3189 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI

FECHA DE INICIO: 15/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** HASTA 31-12-2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.:52202098408 NRÑ

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	90

FECHA: 31/07/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3168 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35

FECHA DE INICIO: 15/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** HASTA 31-12-2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: .....
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: .....
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: .....
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: .....
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: .....
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: .....
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: .....
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: .....

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: :Z
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.58202098408 NRÑ

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 31/07/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3454 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36

FECHA DE INICIO: 15/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** HASTA 31-12-2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELOO SAS

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: ____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** ____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** ____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre: TANIA MARIA SANZ	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.52202098408 NRÑ.	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 31/07/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3857 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37

FECHA DE INICIO: 15/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** HASTA 31-12-2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: .....
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: .....
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: .....
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: .....

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: .....
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: .....
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: .....
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: .....
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: .....
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: .....

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre:	Nombre: TANIA MARIA SANZ	Nombre:
Director de la Obra	Profesional en Calidad Contrato de Obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.52202098408 NRÑ.	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 31/07/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3156 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA

FECHA DE INICIO: 18/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** HASTA 31-12-2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5044 del 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.52202098408 NRÑ.

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	98

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 4
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 4075 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 del 2033 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:ALEJANDRO TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CC: 11,370,182

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	99

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 4
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 3189 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 del 2033 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:ALEJANDRO TAMAYO
Representante Legal o su Apoderado	Representante Legal o su Apoderado
Contratista	Interventor
Matrícula Profesional No.:	CC: 11,370,182

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEP+A1:M58I-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	100

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 4
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 3168 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAl

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 del 2033 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:ALEJANDRO TAMAYO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CC: 11,370,182

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	101

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 4
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 3454 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 del 2033 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:ALEJANDRO TAMAYO
Representante Legal o su Apoderado	Representante Legal o su Apoderado
Contratista	Interventor
Matrícula Profesional No.:	CC: 11,370,182

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	102

FECHA: 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 4
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 3457 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO KM 37
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMIMGO Y VUELTA LARGA KM 37 DEL
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 del 2033 **INTERVENTOR:** CELQO SAS
(Indicar número y año)

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:ALEJANDRO TAMAYO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CC: 11,370,182

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	103

FECHA: 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 4
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 3156 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 del 2033 **INTERVENTOR:** CELQO SAS
(Indicar número y año)

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:ALEJANDRO TAMAYO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CC: 11,370,182

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

}

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	104

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____ **MES:** _____ **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 4075 DEL 2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. _____ **DE** _____ ENTIDAD FINANCIERA: _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: _____ **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____ **MES:** _____ **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 3189 DEL 2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. _____ **DE** _____ ENTIDAD FINANCIERA: _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: _____ **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEJ 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELOO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CELOO Construcción e Interventoría	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Informe mensual de interventoría No. 4 Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	106

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____ **MES:** _____ **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 3168 DEL 2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. _____ **DE** _____ ENTIDAD FINANCIERA: _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: _____ **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$** _____ - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELOO SAS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CELOO Construcción e Interventoría	**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**	INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
	Informe mensual de interventoría No. 4 Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	107

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. ..... **MES:** ..... **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 3454 DEL 2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. ..... **DE** ..... ENTIDAD FINANCIERA: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. ..... **BANCO** ..... SUCURSAL: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: ..... **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$** ..... - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEJ 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____ **MES:** _____ **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 3857 DEL 2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. _____ **DE** _____ ENTIDAD FINANCIERA: _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: _____ **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNALVEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEJ 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma: _____
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma: _____
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	109

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____ **MES:** _____ **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 3156 DEL 2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. _____ **DE** _____ ENTIDAD FINANCIERA: _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: _____ %

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDAALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAl

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNALVEREDA ALEMANIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEJ 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CELQO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)
(Indicar el mes)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: Alejandro Tamayo
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	110
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4075.DEL.2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 -12-2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 200.018.134,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 200.018.134,00

PLAZO ACUMULADO: 6,7 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ÍTEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

100%

0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Nombre: Representante legal o apoderado del Contratista. Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: Nombre: ALEJANDRO TAMAYO. Representante Legal Interventoría. cc 11,270,182

Revisó Firma: Nombre: Titular Gerencia: Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: Nombre: Jefe de Unidad Ejecutora. Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: Supervisor de Contrato de Interventoría. Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: Director Territorial. Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: Gestor Técnico de Proyecto. Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	111
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3189 DEL 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 -12-2023 **PLAZO ACUMULADO:** 6,2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2023 (Indique día/mes/año) **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 15/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECHA DE REANUDACIÓN:** _____ (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 199.084.670,00 (Según contrato principal) **VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 199.084.670,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor ejecutado / % Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

SUSPENSIÓN No. 1

% Reprogramación No.1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ -		
	$ -	$ -	%
-	$ -		
	$ -	$ -	%
-	$ -		
	$ -	$ -	%
-	$ -		
	$ -	$ -	%
-	$ -		
	$ -	$ -	%
-	$ -		
	$ -	$ -	%
-	$ -		
	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____ Nombre: Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: _____ Nombre: ALEJANDRO TAMAYO RAMIREZ Representante legal o apoderado del Interventor CC No..11.370.182

Revisó Firma: _____ Nombre: Titular Gerencia _____ Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: _____ Nombre: Jefe de Unidad Ejecutora Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: _____ Nombre: Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: _____ Nombre: Director Territorial Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: _____ Nombre: Gestor Técnico de Proyecto Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CELQO Construcción e Interventoría

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	112
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. ____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3168 DEL 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNA VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 -12-2023 **PLAZO ACUMULADO:** 6,4 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2023 (Indique día/mes/año) **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 15/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECHA DE REANUDACIÓN:** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 198.648.866,00 (Según contrato principal) **VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 198.648.866,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - -	———

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Nombre: Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: Nombre: ALEJANDRO TAMAYO RUIZ Representante legal o apoderado del Interventor CC No. 11,370,182

Revisó Firma: Nombre: Titular Gerencia Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: Nombre: Jefe de Unidad Ejecutora Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: Director Territorial Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: Gestor Técnico de Proyecto Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	113
FECHA	31/07/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3454 DEL 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNA VEREDA EL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 -12-2023

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2023 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 198.681.590,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 198.681.590,00

PLAZO ACUMULADO: 7 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

SUSPENSIÓN No. 1

% Reprogramación No.1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre: Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: _____
Nombre: alejandro Alberto Tamayo Ramirez
Representante legal o apoderado del Interventor
CCNo. 11.370.182

Revisó Firma: _____
Nombre:
Titular Gerencia: _____
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: _____
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: _____
Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: _____
Nombre:
Director Territorial
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: _____
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	114
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3857 DEL 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDAJUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 -12-2023 **PLAZO ACUMULADO:** 6,4 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2023 (Indique día/mes/año) **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 15/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECHA DE REANUDACIÓN:** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 197.882.728,00 **VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 197.882.728,00 (Según contrato principal)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
				% Ejecutado										
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

SUSPENSIÓN No. 1

% Reprogramación No.1

100%

0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Nombre: Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: Nombre: Pedro Alberto Tamayo Ramirez Representante legal o apoderado del Interventor CC No..11.370.182

Revisó Firma: Nombre: Titular Gerencia Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: Nombre: Jefe de Unidad Ejecutora Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: Supervisor Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: Director Territorial Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: Gestor Técnico de Proyecto Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	115
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3156 DEL 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31-12-2024 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 198.948.363,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 198.948.363,00

PLAZO ACUMULADO: 6,4 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor ejecutado / % Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

%

0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
-	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre: _____
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: _____
Nombre: alejandro Alberto Tamayo Ramírez
Representante legal o apoderado del Interventor
CCNo. 11.370.182

Revisó Firma: _____
Nombre: _____
Titular Gerencia: _____
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: _____
Nombre: _____
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: _____
Nombre: 0
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0

Revisó Firma: _____
Nombre: _____
Director Territorial
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: _____
Nombre: _____
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	116
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. _____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4075

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA!


CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5144 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

PLAZO INICIAL: 0,4 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 200.018.134,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 200.018.134,00

PLAZO ACUMULADO: 6,7 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado / $ Valor Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: _____
Nombre: ALEJANDRO TAMAYO
Representante legal o apoderado del Interventor
CC No. 11,370,182

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	117
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. _____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3189

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI


CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5144 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

PLAZO INICIAL: 0,5 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 199.084.670,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 199.084.670,00

PLAZO ACUMULADO: 6,2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30-06-20241 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 16/01/2023 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado / $ Valor Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: _____
Nombre: ALEJANDRO TAMAYO
Representante legal o apoderado del Interventor
CC No.:11,370,182

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	118
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3168

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNA VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI


CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5144 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

PLAZO INICIAL: 0,5 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 198.648.866,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198.648.866,00

PLAZO ACUMULADO: 6,4 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/06/2024 16/01/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado / $ Valor Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: ALEJANDRO TAMAYO
Representante legal o apoderado del Interventor
CC No. 11,370,182

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	119
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. _____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3454

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNA VEREDA EL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI


CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5144 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

PLAZO INICIAL: 0,5 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 198.681.590,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 198.681.590,00

PLAZO ACUMULADO: 7 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado / $ Valor Ejecutado	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: _____
Nombre: ALEJANDRO TAMAYO
Representante legal o apoderado del Interventor
CC No. 11,370,182

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''

Informe mensual de interventoría No. 4

Periodo del 01 al 31 de Julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	120
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ..... **DE** ..... (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. .....
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3857

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDAJUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI


CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5144 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

PLAZO INICIAL: 0,5 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 197.882.728,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 197.882.728,00

PLAZO ACUMULADO: 6,4 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 16/01/2023 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N...
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	$ -		


NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: .....
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: .....
Nombre: ALEJANDRO TAMAYO
Representante legal o apoderado del Interventor
CC No.:11,370,182

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	122

FECHA: 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 4075 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

0

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA .....
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	125

FECHA: 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3189 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

0

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	128

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3168 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35 MUNICIPIO DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

0

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA .....
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	131 de 131
		FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3154 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36 MUNICIPIO DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDAEL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

0

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	134

FECHA: 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3857 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37 MUNICIPIO DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

0

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	137

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3156 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

0

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	140

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 4075 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	143

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3189 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI , DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	146

FECHA: 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ----------
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3168 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35 , DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	149

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3454 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDAEL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36 , DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	152

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3857 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37 , DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	155

FECHA: 31/07/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 3156 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA , DEL MUNICIPIO DE RICAURTE , DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CELQO SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información General del Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA 5044 DE 2023	
N° DE CONTRATO	5044 DE 2023
OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3"
CONTRATISTA	CELQO SAS
NIT/CC	900.090.780-6
VALOR DEL CONTRATO	$ 196.936.439.00
PLAZO INICIAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE SUSPENSION	30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA REINICIO	22 DE ENERO DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	15 DE AGOSTO DE 2024

5.2 Descripción de las Actividades Realizadas por el Interventor

Mediante el oficio Invias emitido por la Dirección Territorial autorizando el ingreso de apoyo técnico a partir del 24 de julio y del inspector para la zona de Ricaurte a partir del 19 de julio del 2024, junto con el Director del proyecto de la Interventoría, se han realizado las siguientes labores para los seis (6) Convenios Solidarios:

- Socialización de los proyectos con las Juntas de Acción Comunal
- Conformación de Comités de Veeduría Ciudadana en las seis (6) Veredas
- Apoyo a las JAL y veedurías para definir proveedores mediante Comité compras
- Tramite de Actas de conformación de veedurías ante la personería.
- Reuniones del Director de Interventoría en la Dirección Territorial Nariño para recibir información de los Convenios Solidarios y parámetros a seguir en la ejecución de estos.
- Revisión de cartas cheques para las transferencias de los pagos que deban efectuar las Juntas de Acción Comunal.
- Socialización de requisitos para tramite de cartas cheques, ante dificultades presentadas en el diligenciamiento del mismo.
- Visitas a los diferentes frentes del proyecto y toma de registro fotográfico
- Solicitud de extractos bancarios a la entidad bancaria designada teniendo en cuenta que no se allega información de extractos bancarios para seguimiento.
- Recepción y aprobación de estudios y diseños.
- Gestión y aprobación de prorroga No. 3 de los seis convenios, para ampliación del plazo contractual hasta el 15 de agosto de 2024.
- Suspensión del convenio 3189 del 2023.
- Se adelantó prorroga No. 4 de interventoría, acta modificatoria y presentación del plan de cargas correspondiente, para ampliación del plazo contractual hasta el 15 de agosto de 2024.
- Elaboración de Oficios a Invias relacionados con el contrato.
- Elaboración de Informes Semanales del Contrato de Interventoría
- Elaboración de Informe Mensual de Interventoría del mes de junio de 2024.

5.3 Informes de Especialistas y Profesionales

NA

5.4 Informe del Programa Anual de Caja PAC

NA

5.5 Informe Matriz de Riesgos

NA

5.6 Información Otros Programas y Aplicativos Según Pliego de Condiciones Contratos de Obra e Interventoría

NA

5.7 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.

NA

6.0 Reportes ejecución mensual contrato de interventoría

6.1 Equipo y vehículo contrato de interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	158

FECHA: 31/07/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1-31 DE julio 2024

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3"

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5044 DE 2023

INTERVENTORÍA: CELQO SAS

CONTRATO DE OBRA No. 156 DE 2023 / 3857 DE 2023 / 3454 DE 2023 / 4075 DE 2023 / 3189 DE 2023 / 3168 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEJAC DE LA VEREDA ALEMANIA - JAC DE JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RIO CAUNAPI - JAC EL CARMEN KM 36 - JAC DE CORREGIMIENTO DE URIBE CHILVI - JAC DEL BARRIO ANZOATEGUI - JAC DEL KILOMETRO 35 DE TUMACO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICULO CAMPERO QUASQUAI	4X4 MODELO 2021 IUC903 2800 CC	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No 52202098408 NRÑ

Firma
Nombre: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 19202-08125 CAUCA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MAN.IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	159
FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044-2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: julio 2024 **PROYECTO:** DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3

3156-2023	JAC VEREDA ALEMANIA
3169-2023	JAC LAS LAJAS KM35
3189-2023	JAC DE ANZUATEGUI
3454-2023	JAC EL CARMEN KM26
3857-2023	JAC JUAN DOMINGO
4075-2023	JAC LIRBE URIBE CHILVI

CONTRATO DE OBRA No.: **CONTRATISTA:**
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA CRUZ Y SAN BERNARDO DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Tania Maria Sanz Rosero	59674905	Dir. Interventoría	$ 6.900.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	Celqo S.A.S.	$ 6.900.000	$ 480.300	V	sanitas	9473886168	$ 276.000	Colpensiones	9473886168	$ 1.104.000	$ 276.000	N/A	N/A	
3	Flor Mariela Cortes Montaño	59688727	asistente administrativo	$ 1.300.000		100	Celqo S.A.S.	$ 303.334	$ 1.800	I	nueva eps	9473886168	$ 12.200	Colpensiones	9473886168	$ 48.600	$ 12.200	N/A	N/A	ingreso
5	Javier Andres Lopez Maya	1087411271	Inspector	$ 2.000.000		100	Celqo S.A.S.	$ 1.000.000	$ 69.600	V	nueva eps	9473886168	$ 40.000	Porvenir	9473886168	$ 160.000	$ 40.000	N/A	N/A	ingreso
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
N																				

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES $ 10.200.000,00

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Director de Interventoría
C.C. 11,370,182

Firma
Nombre: JOSE PATRICIO MIA ZARAMA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	160

FECHA: 4/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044-2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

MES INFORME MENSUAL: jul-24 **PROYECTO:** NTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3

3156-2023	JAC VEREDA ALEMANIA
3168-2023	JAC LAS LAJAS KM35
3189-2023	JAC DE ANZUATEGUI
3454-2023	JAC EL CARMEN KM36

CONTRATO DE OBRA No: 3857-2023 **CONTRATISTA:** JAC JUAN DOMINGO

NTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1446923	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACIÓN	Contrato Principal No.5044 de 2023	$ 192.997.710,22	
		C-2402-0600-14-0-2402112-01				$ 3.938.728,78	
TOTAL						$ 196.936.439,00	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 196.936.439

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								179623 DE FECHA 2023-10-23	**$ 196.936.439,00**			
1	ene-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		$ 196.936.439,00	$ 196.936.439,00		
2	Feb-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		$ 196.936.439,00	$ 196.936.439,00		
3	mar-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		$ 196.936.439,00	$ 196.936.439,00		
4	abr-24	$ 16.992.000	$ 3.228.480	$ 20.220.480	0,00	0,00	0,00		$ 196.936.439,00	$ 176.715.959,00		
5	**may-24**	$ 17.112.000	$ 3.251.280	$ 20.363.280	0,00	0,00	0,00		$ 176.715.959,00	$ 156.352.679,00		
6	**jun-24**	$ 12.499.500	$ 2.374.905	$ 14.874.405	0,00	0,00	0,00		$ 156.352.679,00	$ 141.478.274,00		
7	**jul-24**	$ 25.462.266	$ 4.837.831	$ 30.300.096,40	0,00	0,00	0,00		$ 141.478.274,00	$ 111.178.177,60		
TOTALES		**$ 72.065.765,88**	**$ 13.692.495,52**	**$ 85.758.261,40**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**		**$ 141.478.274,00**	**$ 111.178.177,60**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 72.065.765,88	$ 13.692.495,52	$ 85.758.261,40
VALOR TOTAL = (C)			**$ 85.758.261,40**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante legal
c.c. 11.370.182

Firma
Nombre: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	162

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DE 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

FECHA DE INICIO: 30/12/2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00

VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	$ 19.693.643,90	22	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 39.387.287,80	22	12	2023	30	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 39.387.287,80	22	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30	$ 59.080.931,70	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100301325

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	$ 19.693.643,90	30	6	2024	15	8	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 39.387.287,80	30	6	2024	15	8	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 39.387.287,80	30	6	2024	15	8	2027
Calidad del servicio	30	$ 59.080.931,70	15	8	2024	15	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100301325

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal: CELQO SAS
Matrícula Profesional No.:11370182

Firma

JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-08125

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	163

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5044 DEL 2023 (Indicar numero y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Cedula de ciudadania No.: 11.370.182 expedida en Fusagasugá,

Firma:
Nombre:
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	164

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DEL 2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: _____ **BANCO** _____ SUCURSAL: _____

ANTICIPO OTORGADO: _____ **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

NTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO


(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma: _____
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
C.C. 11.370.182

Firma: _____
Nombre:JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-08125 CAUCA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-PR-1
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 1 de 2

FECHA: 13/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO
ACTA No: 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5044 DE 2023
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

INTERVENTOR: CELQO SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
RESOLUCIÓN No.: 9 DE 9/07/2024 (Indicar día/mes/año)


CONTRATO DE OBRA No.: 3156 DE 2023 / 3697 DE 2023 / 3694 DE 2023 / 4075 DE 2023 / 3189 DE 2023 / 3168 DE 2023
CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA ALEMANIA - MUNICIPIO DE RICAURTE- JAC DE JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RIO CALINAPI - JAC EL CARMEN KM 36 - JAC DE CORREGIMIENTO DE URBE URBE CHILVI- JAC DEL BARRIO ANZOATEGUI - JAC DEL KILOMETRO 35 LAS LAJAS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PLAZO INICIAL: Hasta 31/12/23 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 199,936,438.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 199,936,438.00

PLAZO ACUMULADO: 7.84 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 22/01/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR			MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+/-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
	1	Director de Interventoría	$ 9,000,000.00	$ -	1.00	$ 9,000,000.00					+	2.00	$ 18,000,000.00	0.00	$ -	3.00	$ 27,000,000.00
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4,500,000.00	$ -	2.00	$ 10,500,000.00					+	0.50	$ (2,673,000.00)	0.00	$ -	1.50	$ 7,326,000.00
	1	Profesional Social	$ 3,750,000.00	$ -	2.00	$ 7,500,000.00					+	0.23	$ 937,500.00	0.00	$ -	2.23	$ 8,437,500.00
	1	Profesional Ambiental	$ 3,750,000.00	$ -	2.00	$ 7,500,000.00					+	2.00	$ (7,500,000.00)	0.00	$ -	0.00	$ -
		APOYO ASISTENCIA DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa las especialistas de apoyo)		$ -	1.00	$ 7,580,800.00					+	0.86	$ (6,482,888.07)	0.00	$ -	0.14	$ 1,097,911.93
	1	Especialista en Pavimentos y/o vías	$ 6,100,000.00	$ -	0.00	$ -							$ -	0.00	$ -		
	1	Especialista en Estructuras	$ 6,100,000.00	$ -	0.00	$ -							$ -	0.00	$ -		
	1	Especialista Geología y Geotecnia	$ 6,100,000.00	$ -	0.00	$ -							$ -	0.00	$ -		
	1	Especialista Ambiental	$ 6,100,000.00	$ -	0.00	$ -							$ -	0.00	$ -		
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6,100,000.00	$ -	0.00	$ -							$ -	0.00	$ -		
	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,100,000.00	$ -	0.00	$ -							$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
		PERSONAL TECNICO	$ -	$ -		$ -							$ -	0.00	$ -		$ -
	1	Inspector Tipo 2	$ 2,000,000.00	$ -	4.00	$ 8,000,000.00					+	1.00	$ (2,000,000.00)	0.00	$ -	5.00	$ 6,000,000.00
	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00	$ -	4.00	$ 8,400,000.00					+	0.80	$ (1,600,000.00)	0.00	$ -	1.80	$ 3,800,000.00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO	$ -	$ -		$ -							$ -		$ -		$ -
	1	Técnico administrativo	$ 1,600,000.00	$ -	2.00	$ 2,400,000.00					+	0.80	$ (960,000.00)	0.00	$ -	1.80	$ 1,760,000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 64,780,800.00							$ (9,973,388.07)		$ -		$ 49,210,411.93
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.30							2.30		2.30		2.30
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 139,282,806.00				$ -			$ (13,146,139.44)		$ -		$ 110,136,068.38

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+/-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		MATRIZ															
	1	Vehículo Director y/o Especialistas	$ 210,000.00	DÍA	11.00	$ 2,310,000.00					+	1.00	$ (210,000.00)	0.00	$ -	10.00	$ 2,100,000.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												0.00			
	1	Vehículo tipo camper 4 cuerpos 4 cuerpos (incluye peajes, conductor y combustible) y cupo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5,500,000.00	MES	2.00	$ 11,000,000.00					+	2.00	$ 11,000,000.00	0.00	$ -	4.00	$ 22,000,000.00
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2019 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 650,000.00	MES	6.00	$ 3,900,000.00					+	1.00	$ (650,000.00)	0.00	$ -	5.00	$ 3,250,000.00
	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y operador)	$ 6,000,000.00	MES	2.00	$ 12,000,000.00						0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 12,000,000.00
	1	Ensayos de laboratorios	$ 600,000.00	MES	2.00	$ 1,200,000.00						0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 1,200,000.00
	1	Alberca/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 800,000.00	MES	2.00	$ 1,600,000.00					+	0.16	$ 144,000.00	0.00	$ -	2.16	$ 1,744,000.00
		OTROS COSTOS															$ -



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEP-MAN-INVI-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	13/08/2024 (DÍA / MES / AÑO)

	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1,350,000.00	MES	2.00	$ 2,700,000.00				+	1.00	$ 1,350,000.00	0.00	$ -	3.00	$ 4,050,000.00
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.	$ 300,000.00	MES	2.00	$ 600,000.00				+	2.50	$ 750,000.00	0.00	$ -	4.50	$ 1,350,000.00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, Nacionales, internet, etc)	$ 300,000.00	MES	2.00	$ 600,000.00				+	2.50	$ 750,000.00	0.00	$ -	4.50	$ 1,350,000.00
	1	Vivienda Técnica Comunitaria	$ 150,000.00	MES	2.00	$ 300,000.00					0.00	$ -	0.00		2.00	$ 300,000.00
		Ajuste al peso y/o valor remanente										$ 12,139.44				$ 12,139.44
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 36,210,000.00**			$ -			**$ 13,146,139.44**		$ -		**$ 49,356,139.44**
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 165,492,806.00			$ -			$ 0.00		$ -		$ 165,492,806.00
		IVA = 19% * (C) = (D)				$ 31,443,633.00			$ -			$ 0.00		$ -		$ 31,443,633.00
		COSTO TOTAL = (C) + (D) = (E) + (F) = (G)				$ 196,936,439.00			$ -			**$ 0.00**		$ -		**$ 196,936,439.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES	$ 165,492,806.00	$ 31,443,633.14	$ 196,936,439.14
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) FEB 2025	$ -	$ -	$ -
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN)	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	$ 165,492,806.00	$ 31,443,633.14	$ 196,936,439.14

PLAZO EN MESES	
INICIAL	6.07
ADICIONAL	7.77
ACUMULADO	7.84
FALTANTE	2.5

CAUSALES DE LA MODIFICACION (campo obligatorio): Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Por prorroga No. 4 , solicitada por el contratista Interventor y por necesidades del servicio

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. 'Ajuste al peso y/o Valor Remanente', el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre ALEJANDRO A. TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal CELQO SAS
Matrícula Profesional No.: N.A.

Firma
Nombre JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 192032-09125 CAUCA

Firmado digitalmente por LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
Firma
Nombre LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
Gerente de Caminos Comunitarios de la Paz Total
Matrícula Profesional No.: 17202-75480

Firmado digitalmente por Mary Lorena Sayago Botello
Firma
Nombre MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
Jefe Unidad Ejecutora
Subdirectora de Vías Regionales

Revisión:

Director Territorial — Nombre MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES — Matrícula Profesional No. 52202-77438 NRR
Firma Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre HENRY LEANDRO PAZMIÑO MORA — Matrícula Profesional No. 25202-157097 CND
Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

7.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Entrega de Estudios y Diseños :

La interventoría ha solicitado la entrega de los Estudios Topográficos y de Suelos correspondientes a los seis Convenios Solidarios del contrato No. 5044 de 2023. Los contratistas han indicado que necesitarán un plazo de 15 días para que los laboratorios completen sus informes. Se solicita nuevamente a las juntas la entrega de los soportes contratados, de manera informal se entregan estudios de suelos y levantamiento topográfico, finalmente el proveedor hace entrega mediante email entrega digital de los mismos.

- Aprobación de Estudios y Diseños:

  Con los insumos entregados, se procede a la aprobación de los estudios y diseños, previa revisión por parte de los ingenieros residentes y los presidentes de juntas. Por lo tanto, los ingenieros residentes emitirán un memorial de responsabilidad. Asimismo, se firma la aprobación mediante un acta correspondiente. Se solicita a los presidentes de juntas y a los ingenieros residentes que proporcionen los soportes correspondientes (facturas de cobro) de los proveedores.

- Comité de Compras:
  Se adelantó comité de compras para definir proveedores, se presentaron tres propuestas y se eligió la más favorable económicamente.

 Capacitación de Juntas de Acción Local (JAL):

- Continúan las deficiencias significativas en la capacidad de respuesta de los contadores de las JAL para adelantar las cartas cheque. Para abordar esta situación, se han llevado a cabo capacitaciones dirigidas a mejorar su desempeño.

- Comités de Veeduría Ciudadana:

  Se realizó entrega de resoluciones de aprobación de veedurías.

- Entidad Financiera:

Se gestiona y solicita extractos bancarios de los convenios los cuales son han sido entregados por la entidad bancaria, se realiza balance financiero con los soportes de cartas cheques existentes. La entidad bancaria no allega información importante a tiempo , pendiente entrega de los movimientos que se realizaron a corte de 31 de julio de 2024, ya que aunque se realizó el pago no se ha reflejado aun el recurso en las cuentas de los proveedores.

- Condiciones Climáticas:

- Durante el mes, se ha presentado un predominio de tiempo seco, intercalado con días de lluvias constantes y fuertes, especialmente en horas nocturnas. Las temperaturas han variado, alcanzando hasta 33°C, aunque no tan extremas como en el mes anterior.

- Ejecución del Proyecto:

Se lleva a cabo un seguimiento en sitio de las actividades preliminares, así como de la disposición de la bodega y la calidad de los materiales. Además, se brinda apoyo en el proceso de contratación de mano de obra no calificada.

Se recomienda seguirlos parámetros de los diseños aprobados, pero se indica a losing residentes actualizar los diseños de acuerdo a la cartilla INVIAS.

Algunas Jal , están convocando la comunidad para la realización de mingas , tal es el caso de Uribe Uribe Chilvi y Alemania ,con la intensión de optimizar recursos y aumentar el alcance del proyecto .

8 ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

CQ-5044-CM-032	4/7/2024	CEQO DRA MARTHA	REVISION ESTADOS FINANCIEROS NOVEDADES
CQ-5044-CM-033	17/7/2024	Directora Territorial INVIAS NARIÑO Ing. Maria del Pilar Ceron	Solicitud de ingreso al proyecto del Inspector zona ricaurte
CQ-5044-CM-034	17/7/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Atn. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	Aprobacion de estudios y diseños JUAN DOMINGO KM 37
CQ-5044-CM-035	17/7/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Atn. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	Aprobacion de estudios y diseños IKM 35
CQ-5044-CM-036	17/7/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Atn. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	Aprobacion de estudios y diseños ALEMANIA -RICAURTE
CQ-5044-CM-037	17/7/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Atn. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	Aprobacion de estudios y diseños KM 36
CQ-5044-CM-038	17/7/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Atn. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	Aprobacion de estudios y diseños URIBE URIBE CHILVI
CQ-5044-CM-039	23-07-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Atn. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	Radicacion Acta de Costos enero febrero marzo 2024
CQ-5044-CM-040	23-07-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Atn. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	Radicacion Acta de Costos abril mayo 2024
CQ-5044-CM-041	23-07-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Atn. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	Radicacion Informes Gestion Social mes Abril - Mayo y PGS
CQ-5044-CM-042	23-07-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Atn. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	Radicación Informes Gestión técnica Abril - Mayo 2024
CQ-5044-CM-043	23-07-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Atn. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	Solicitud de ingreso al proyecto del Asistente Técnico YENY CORTES
CQ-5044-CM-044	29-07-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Atn. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	Segunda Radicación Acta de Costos enero 2024
CQ-5044-CM-045	29-07-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Atn. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	Segunda Radicación Acta de Costos FEBRERO 2024
CQ-5044-CM-046	29-07-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Atn. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	Segunda Radicación Acta de Costos marzo 2024
CQ-5044-CM-047	30-07-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Atn. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	RADICACION INFORME MENSUAL MES ABRIL 2024
CQ-5044-CM-048	30-07-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Atn. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	RADICACION INFORME MENSUAL MES MAYO 2024
CQ-5044-CM-049	31-07-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Atn. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	INGRESO ING RESIDENTE 31 JULIO 2024
CQ-5044-CM-050	31-07-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Atn. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	Radicación Acta de Costos abril 2024
CQ-5044-CM-051	31-07-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Atn. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	Radicación Acta de Costos mayo 2024
CQ-5044-CM-052	31-07-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Atn. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	Revisión para aprobación acta de costos junio
CQ-5044-CM-053	31-07-2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Atn. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA	Revisión para aprobación acta de costos julio

8.2 Registro Fotográfico y Video del avance de las Obras

Fotos Nos. 1 : AVANCES CONVENIO 4075 CHILVI , Municipio de Tumaco.



Fotos No. 2 : AVANCE CONVENIO CONVENIO 3168 Vereda Km. 35 Las Lajas, municipio de Tumaco









Fotos No. 3 : AVANCE CONVENIO 3189 Barrio Anzoategui, municipio de Tumaco

n/a

Fotos No. 4: AVANCE CONVENIO 3454 del 2023 Vereda El Carmen Km. 36, municipio de Tumaco



Fotos No. 5: AVANCE CONVENIO 3857 del 2023 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí



}

Fotos No. 6: AVANCE CONVENIO 3156 del 2023 Vereda Alemania, municipio de Ricaurte



8.3 Registro Fotográfico y Video de las Actividades Ambientales, Sociales-

ACOMPAÑAMIENTO CAMBIO DE FIRMAS - REUNION COMITÉ DE COMPRAS
SOCIALIZACION CARTAS CHEQUES



8.4 Copia de la Bitácora del Mes Correspondiente

Se anexa a este documento de manera independientes bitácoras de obra .

LUNES 01 DE ABRIL DE 2024

CLIMA: AM: Tiempo seco
PM: Soleado

Personal en Obra: No se ha iniciado obra.
Equipo en Obra: No hay equipo porque no se ha iniciado obra.
Actividades:

- Lunes 22 de ~~abril~~ Julio de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

7am: Personal en obra - 5 obreros
Actividad: Organizar almacen y estibas para recibir material de ferreteria y Madera

3pm: Se puso telon de inicio de obra al inicio de la via que se va ejecutar.

- Martes 23 de ~~abril~~ Julio de 2024

Personal en obra: 5 obreros y 1 maestro
Actividad: Nivel de suelo (terreno), medir toda carretera que va a construir

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

7am: Toma de nivel de terreno en los primeros 73m

11 am: Marcar punto donde se debe excavar y rellenar.

Powered by CamScanner

- Miercoles 24 de julio de 2024

Clima : Am: Soleado
Pm Soleado

Personal en obra: 5 obreros, 1 maestro
Actividad: Se Continua con la Nivelacion de terreno en los Sigt. 67m.

Hoy llego Material de ferreteria, Hierro y alambre de amarre

2 obreros se quedaron figurando el hierro los demas Continuan en nivelacion de terreno.

- Jueves 25 de julio de 2024

Clima : Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 5 obreros, 1 maestro
Actividad: Se Continua con la Nivelacion de terreno.
2 obreros estan figurando Acero los demas Continuan con la nivelacion.

- Viernes 26 de julio de 2024

Clima : Am: Soleado
Pm: Soleado


Personal en obra: 5 obreros, 1 maestro
Actividad: Se Continua con la Nivelacion de terreno, excavacion a mano y figurado de acero.

Powered by CamScanner

Sabado 27 de julio 2024

Clima: Am: Soleado
pm: Soleado

Personal en obra: 5 obreros, 1 maestro
Actividad: Se continua con la nivelacion de terreno, replanteo, excavacion a mano y figurado de acero.



Lunes 29 de julio 2024

Clima: Am: Soleado
pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros. 1 maestro
Actividad: Se Continua con nivelacion de terreno, excavacion a mano y figurado de acero.

Dificultad: Proveedor de alquiler de maquinaria, tiene averiado la retroexcavadora, por tal motivo se esta excavando todo a mano, retrasa los tiempos estipulados en el plan de trabajo y las actividades dian

Martes 30 de julio de 2024

Clima: Am: soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro
Actividad en obra: se continua con la excavacion y relleno a mano de los primeros 73m de placa huella. Tambien se continua con el figurado de acero.

Siguen la dificultad del dia anterior.

Miercoles 31 de julio de 2024

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Continuacion de excavacion y relleno a mano del terreno, figurado de acero.

Dificultad: hoy se presento fuertes lluvias, por tal motivo toco pausar las actividades un momento. tambien los moradores de la zona destruyeron la guia (hilo) donde pasaban los puntos de nivel del terreno.

Jueves 1 de agosto de 2024

Clima: Am: Nublado
Pm: lluvia

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro.

Actividad: Continuacion de excavacion

Powered by CamScanner

08 de Julio 2024
Hora Inicio: 7:00 A.M
Hora Final: 5:00 pm
personal Obra:
maestro: 1
ayudantes: 4
clima: Soleado
Herramienta: palas, picos, barras, Buguis, manguera etc
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Localizacion y Replanteo obra — Topografia
- Limpieza de terreno monte
NOTA: se Inicia trabajos sin recursos para materiales y equipos

Residente obra

09 - Julio 2024.
Hora: Inicio: 7:00 A.M
Hora Final: 5:00 pm
personal obra:
maestro: 1
ayudante: 4
clima: soleado
Herramientas: palas picas, barras, manguera, buguis etc
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Localizacion y replanteo de obra - Topografia
- Limpieza de maleza, monte.

Residente obra

10 AL 13 Julio 2024
Hora Inicio: 7:00 A.M
Hora Final: 5:00 pm
Personal obra:
maestro = 1

+ Ayudante: 4
+ clima: Soleado
+ Herramientas: Buguí, palas, picas, b
machete, manguera nivel etc.
+ Actividades de obra
- Durante estos días se termino d
la vía, con topografía.
+ Se realizo limpieza y corte de
y montes.
- Inicio de Excavacion para via y
- Descapote de via

Residente obra

15- Julio 2024
Inicio: 7:00 AM
Hora Final: 3:00 pm
personal obra
maestro: 1
Ayudante 4
clima: Soleado
Herramienta: Buguí, palas, picas, ma
barras, manguera de nivel
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Limpieza de zanjas
- corte y amarre de acero
- Excavacion de via
- Descapote de via

Residente obra

NOTA: Los trabajos se adelantan poco, no h
recursos, los tramites para compra material
demorados, la maquinaria amarilla esta

16 - Julio - 2024
Hora inicio : 7:00 AM
Hora Fin : 5:00 pm
personal de obra:
maestro : 1
Ayudante : 4
clima : Soleado
Herramienta menor: Bugui, palas, picos, barras, hilos, manguera de nivel, porra
Equipo: Bobcat.
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Excavacion Via
- Limpieza de Zanjas
- Corte y armar hierro Vigas Riostras
Nota: Los Ferreteria no han querido soltar mucho material porque no han consignado a sus cuentas

Juan Julio
Residente obra

17 al 20 Julio 2024
Hora Inicio: 7:00 AM
Hora Final: : 5:00 pm
personal de obra
maestro : 1
Ayudante : 4
clima : Soleado - nublado
Herramienta menor: palas, picos, barras, porras, Bugui, manguera nivel
Equipo: Bobcat.
ACTIVIDAD DE OBRA:
- Excavacion de Via
- Descapote de Via
- Corte armar hierro Vigas Riostras

NOTA Durante Esta Semana Se Estuvo
Descapote de terreno Excavacion de
madera para nueva via, Se tuvo Proble
y Se Chiquearon altura de Via de
Via Sobre Con [illegible] debido [illegible] de
Tupuratoe. NOTA ha sido muy complicado
alquiler de maquinaria, los Fenicios
mucho material por Falta de Pago

Julio Jule
Residente obra

22- Julio 2024
Hora Inicio 7:00 A.m
Hora Final 5:00 pm
personal de Obra
maestro: 1
Ayudante: 4
Clima: Soleado
Herramienta menor: Bubul, [illegible], palas, pica
Manguera de nivel, machetes
Equipo: Bubcat, compactador
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Excavacion para Via
- Inicio de Relleno via
- Compactacion de Via
- Corte y emano acero vigas Riostras

Julio Jule
Residente obra

NOTA: se trabaja con compactador pequeño
porque el grande no esta disponible

23- Julio 2024
Hora Inicio:
Hora Final:
personal obra:
maestro: 1
Ayudante: 4
clima: soleado nublado
Herramienta menor: palas, picas Barra, Bugui, machetes, hilos, Sacuetes etc
Equipo: Bobcat, compactador.
ACTIVIDAD DE OBRA:
- Relleno y compactacion de terreno
- Excavacion viga
- Corte y amarre de acero para vigas Riostras

Residente obra

24 al 28 de julio 2024
Hora Inicio:
Hora Final:
personal de obra
maestro: 1
Ayudante: 4
clima: Soleado
Herramienta menor: Barra, picos, palas
Bugui, monguras, hilos
Equipo:
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Relleno sub base granulos
- Compactacion terreno

Excavacion via
Corte y amonc accro, placas y Vigas
Riostras
Nota: Se continua con las excavaciones de la via, se ha realizado Excavacion de 110 mts y ancho 5 mts. se sigue Rellenando con Sub base granular y compactacion de terreno.

Jhep Julio
Residente obra

29 - Julio 2024.
Hora Inicio: 7:00 A.M
Hora Final: 5:00 pm
personal de obra.
maestro: 1
Ayudante: 4
clima: Soleado
Herramienta menor: Barra, picas, palas, Buch
manguera
EQUIPO: Bobcat, compactador.
ACTIVIDAD DE OBRA:
- Relleno Sub base granular
- Compactacion de terreno
- corte de hierro para placas y Vigas
Riostras

Jhep Julio
Residente obra

30, 31 Julio 2024
Hora Inicio: 7:00 A.M
Hora Final: 5:00 P.M
Personal de obra
maestro 1
Ayudantes: 4
clima: Soleado
Herramienta: Barra, palas, Barra, Bugui.
manguera de nivel, hilos, medidas, Seguetas
EQUIPO: Bobcat, compactador.
ACTIVIDAD DE OBRA
- Compactacion de terreno
- Relleno sub base granular.
- Corte y armado de hierro. para placas y Vigas Riostras.

Residente Obra

01, 02, y 03 de agosto de 2024
Hora Inicio: 7:00 A.M
Hora Final: 5:00 P.M
personal de obra
maestro: 1
Ayudantes: 4
clima: Soleado
Herramienta menor: pica, barra, Bugui, mangue-
ras, hilos, machetes, palas etc
EQUIPO: Bobcat.
Actividad de obra:
- Relleno y compactacion sub base granular
- Corte y armado acero para plas y Vigas Riostras

CONVENIO N°: 3454 DE 2023

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC EL CARMEN KM 36

INTERVENTOR:

JULIO 15/2024 (LUNES)
Se inician actividades En la vereda El carmen tm, Reuniendo al personal y adecuando los sitios de acopios de material y bodega.

JULIO 16/2024 (Martes)
Se realiza reunión con el presidente de la junta de acción comuna el carmen tm3, El veedor, el maestro, el oficial de obra, obreros y el Residente de obra donde se realizo el recorrido del sitio a intervenir indicando las obras a ejecutar.
El Ingeniero Residente se reune con el maestro y el Oficial donde se indica especificamente las actividades a realizar como longitud de la construcción de la placa huella 7.90 mt y un ancho de 4.10 mt, también se hace entrega de los planos constructivos, revisandolos y explicandolos puntualmente. también se realiza una lista de los materiales que se utilizarán para iniciar actividades, como tambien revisión de las herramientas y equipos que se van a utilizar.

JULIO 17/2024 (Miercoles)
* Ingreso de materiales como subbase granular y acero de refuerzo de 3/8"
* Se inician las actividades de regado de la subbase granular y corte de los varillas de 3/8" para la construcción de ttes de la viga Portal.

JULIO 18/2024 (Jueves)

- Corte de acero de refuerzo para la construcción de la viga Riostra.
- Regado de la subbase granular para tomar niveles, para revisar pendientes de la vía para huella que se va a construir.

JULIO 19/2024 (Viernes)

- Se continua con el corte de acero de refuerzo de 3/8" y figurado de los fleje para la construcción de la viga Riostra
- Regado de la subbase granular y nivelación.

JULIO 20/2024 (Sabado Festivo)

No se Realizaron actividades

JULIO 22/2024 (Lunes)

- Regado de la subbase granular y nivelación con Retroexcavadora tipo pajarito, para realizar esta nivelación se referenciaron niveles de referencia, los cuales se ubicaron a los lados de la vía cada 10 metros aproximadamente.
- Corte de acero de refuerzo de 3/8" y figurado de acero para la construcción de los fleje de la viga Riostra.

JULIO 23/2024 (Martes)

- Regado de la subbase granular y nivelación con Retroexcavadora tipo pajarita, se tienen en cuenta los niveles de referencia, los cuales se encuentran cada 10 mts aproximadamente
- figurado del acero de refuerzo 3/8" para construcción de los fleje de la viga Riostra.

JULIO 24/2024 (Miercoles)

* Armado de las parrillas para la construcción de bordillos se corto y figuro el acero de Refuerzo de diametro 3/8".
* Encofrado y Fundición de los bordillos. Se inicia esta actividad del lado derecho entrando a la via.

Se prepara un concreto para una Resistencia a la compresión de 3000 PSI.

JULIO 25/2024 (Jueves)

* Se desencofra lo fundido el dia anterior y se continua con el encofrado, instalación de parrilla y fundicion en concreto de los bordillos.
* Se Recibe la visita de la Ingenieras Tania Saenz y Marcela Gamboa Ingenieras civiles de Apoyo a la Supervisión Tecnica por parte de INVIAS.

JULIO 26/2024 (viernes)

* Desencofrado, encofrado, armado de parrilla y fundicion en concreto de los bordillos.
* Se Recibe la visita de Marta Lucia Ortiz trabajadora social, Ing Marcela Gamboa Apoyo a la Supervisión, INVIAS territorial Nariño.

JULIO 27/2024 (sabado)

* Ingreso de materiales para construccion de la via en placa huella con acero de Refuerzo Cemento, Arena y triturado
* Desencofrado y encofrado con armado de la parrilla para la construcción de bordillos

JULIO 29/2024 (LUNES)

* Encofrado e instalación de parrilla para la construcción de bordillo.
* Fundición de bordillo en concreto de 3000 psi

JULIO 30/2024 (Martes)

* Desencofrado, encofrado e instalación de parrilla en acero de refuerzo de 3/8" para la construcción de bordillo
* Fundición de bordillo en concreto de 3000 psi

JULIO 31/2024 (Miércoles)

* Ingreso de arena y gravilla para la preparación de concreto.
* Desencofrado, encofrado e instalación de parrilla en acero de refuerzo de 3/8" para la construcción de bordillo
* fundición de bordillo en concreto de 3000 psi
* Visita en la obra de la Ingeniera Tania Sent funcionaria de INVIAS, donde realiza el recorrido de la obra revisando las obras y actividades que se están ejecutando.

AGOSTO 01/2024 (Jueves)

* Desencofrado, encofrado e instalación de la parrilla en acero de refuerzo de 3/8" para la construcción de bordillo
* fundición de bordillo en concreto de 3000 psi
* finaliza el lado derecho

AGOSTO 02/2024 (Viernes)

* Se inicia la construcción de bordillo en el lado izquierdo con excavación manual y adecuación del terreno.

* Corte y figurado del acero de refuerzo para armar los parrillas para la construcción de bordillos.

AGOSTO 03/2024 (sabado)

* Excavación manual y adecuación del terreno para construcción de bordillos.
* Corte y figurado del acero de refuerzo para armar los parrillas para construcción de los bordillos

AGOSTO 03/2024 (sabado)

* Se realiza reunión con la Ing. Tania Sanz responsable de VIAVIA en la escuela de los Domingos, donde participan los juntas de acción comunal con los presidentes, Ingenieros, Residentes, Veedor y miembros de la comunidad.
Se reunen estudiantes que se estan ejecutando en los diferentes frentes, también los Ingenieros Residentes explican el alcance técnico del proyecto.

AGOSTO 05/2024 (Lunes)

* Excavado e instalación de parrilla para la construcción de bordillos
* Fundición en concreto de 3000 psi bordillos lado izquierdo de la via

AGOSTO 06/2024 (Martes)

* Excavación manual y adecuación del terreno para construcción de los bordillos
* Excavado e instalación de parrilla para la construcción de bordillos. lado izquierdo
* Fundición en concreto de 3000 psi bordillos lado izquierdo.

AGOSTO 07/2024 (Miercoles) Festivo
No se labora - Dia Festivo

AGOSTO 08/2024 (Jueves)
* Ingreso de material y acero de refuerzo para figurado acero para losa y construcción de la parrilla para construcción de los bordillos
* Desencofrado donde se fundieron los bordillos.
* Encofrado, armado parrilla para la construcción de los bordillos lado izquierdo.
* Fundición en concreto de 3000 psi, bordillo lado izquierdo

AGOSTO 09/2024 (Viernes)
* Desencofrado donde se fundieron los bordillos
* Encofrado y armado de parrilla para la construcción de los bordillos lado izquierdo
* Fundición de concreto de 3000 psi bordillo lado izquierdo.

AGOSTO 10/2024 (sabado)
* Desencofrado donde se fundieron los bordillos
* Encofrado y armado de parrilla para la construcción de bordillos lado izquierdo

AGOSTO 12/2024 (Lunes)
* Excavación manual y adecuación del terreno para construcción de bordillos
* Encofrado e instalación de parrilla de acero de refuerzo para construcción bordillos

AGOSTO 13/2024 (Martes)
* Llueve en horas de la mañana
* Excavación manual y adecuación del terreno en el sector

donde se va a construir el bordillo, lado izquierdo
* Encofrado e instalación de la parrilla en acero de refuerzo para la construcción de los bordillos.

AGOSTO 14/2024 (Miercoles)
* Se termina la fundición en concreto de 3000 psi los bordillos en el lado izquierdo
* Se inicia la actividad de Nivelación y conformación del terreno en el nivel de subrasante.

Agosto 15/2024 (Jueves)
* Se continua con la actividad de nivelación y conformación del terreno en el nivel de subrasante
* Ingreso de varillas de 3/8" a bodega

Agosto 16/2024 (Viernes)
* Corte y figurado del acero de refuerzo para construcción de los cortillos de los vigas riostras.
* Se trabaja en la reconformación del terreno dando el nivel de la subrasante.

AGOSTO 17/2024 (Sabado)
* Ingreso de material para construcción de la vía para huella, este material Arena y acero de Refuerzo
* Se trabaja en la reconformación del terreno con retroexcavadora tipo pajarita, dando el nivel de la subrasante para fundición de los concretos.

Agosto 18/2024 (Domingo)
* No se trabaja.

AGOSTO 19/2024 (Lunes) Festivo

* Reconformación del terreno, dando el nivel de la subrasante para construcción de la vía en placa huella

AGOSTO 20/2024 (Martes)

* Reconformación manual del terreno en forma manual para dar nivel de la subrasante.

AGOSTO 21/2024 (Miercoles)

* Se hace la actividad de encofrado para fundición de la placa y cuneta de la vía.

AGOSTO 22/2024 (Jueves)

* Encofrado y fundición en concreto de 3000 psi de cuneta y placa de la vía.

AGOSTO 23/2024 (Viernes)

* Desencofrado de lo fundido el día anterior, encofrado, instalación de la parrilla y fundición de la cuneta y placa huella de la vía

AGOSTO 24/2024 (Sabado)

* Desencofrado de lo fundido el día anterior, Encofrado, instalación de la parrilla de la viga y de la cuneta y fundición en concreto de 3000 psi placa huella y cuneta

AGOSTO 26/2024 (Lunes)

* Desencofrado de lo fundido anteriormente, encofrado, instalación de la parrilla de la viga y de la cuneta y fundición en concreto de 3000 psi placa huella y cuneta.

AGOSTO 27/2024 (Martes)

* Desencofrado de lo fundido el dia de ayer, encofrado, instalacion de la parrilla de la viga y cuneta; y fundicion en concreto de 3000 psi placa huello y cuneta.

AGOSTO 28/2024 (Miercoles)

* Desencofrado de lo fundido el dia de ayer, encofrado, instalacion de la parrilla de la viga y cuneta; y fundicion en concreto de 3000 psi placa huello y cuneta.

AGOSTO 29/2024 (Jueves)

* Desencofrado de lo fundido el dia de ayer, encofrado, instalacion de la parrilla de la viga y cuneta; fundicion en concreto de 3000 psi placa huello y cuneta.

AGOSTO 30/2024 (Viernes)

* Desencofrado de lo fundido el dia de ayer, encofrado, instalacion de la parrilla de la viga y cuneta; fundicion en concreto de 3000 psi, placa huello y cuneta.

AGOSTO 31/2024 (Sabado)

* Desencofrado de lo fundido el dia de ayer, encofrado, instalacion de la parrilla de la viga y cuneta en apoyo de retorno de 1/2; fundicion en concreto de 3000 psi placa huello y cuneta.

08 de Julio 2024
Hora Inicio: 7:00 A.M
Hora Final: 5:00 pm
personal Obra:
maestro: 1
ayudantes: 4
clima: Soleado
Herramienta: palas, picos, barras, Buguis, manguera etc
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Localizacion y Replanteo obra — Topografia
- Limpieza de terreno monte
NOTA: se Inicia trabajos sin recursos para materiales y equipos

Residente obra

09 - Julio 2024.
Hora: Inicio: 7:00 A.M
Hora Final: 5:00 pm
personal obra:
maestro: 1
ayudante: 4
clima: soleado
Herramientas: palas picas, barras, manguera, buguis etc
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Localizacion y replanteo de obra - Topografia
- Limpieza de maleza, monte.

Residente obra

10 AL 13 Julio 2024
Hora Inicio: 7:00 A.M
Hora Final: 5:00 pm
Personal obra:
maestro = 1

+ Ayudante: 4
+ clima: Soleado
+ Herramientas: Buguí, palas, picas, b
machete, manguera nivel etc.
+ Actividades de obra
- Durante estos días se termino d
la vía, con topografía.
+ Se realizo limpieza y corte de
y montes.
- Inicio de Excavacion para via y
- Descapote de via

Residente obra

15- Julio 2024
Inicio: 7:00 AM
Hora Final: 3:00 pm
personal obra
maestro: 1
Ayudante 4
clima: Soleado
Herramienta: Buguí, palas, picas, ma
barras, manguera de nivel
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Limpieza de zanjas
- corte y amarre de acero
- Excavacion de via
- Descapote de via

Residente obra

NOTA: Los trabajos se adelantan poco, no h
recursos, los tramites para compra material
demorados, la maquinaria amarilla esta

16 - Julio - 2024
Hora inicio : 7:00 AM
Hora Fin : 5:00 pm
personal de obra:
maestro : 1
Ayudante : 4
clima : Soleado
Herramienta menor: Bugui, palas, picos, barras, hilos, manguera de nivel, porra
Equipo: Bobcat.
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Excavacion Via
- Limpieza de Zanjas
- Corte y armar hierro Vigas Riostras
Nota: Los Ferreteria no han querido soltar mucho material porque no han consignado a sus cuentas

Juan Julio
Residente obra

17 al 20 Julio 2024
Hora Inicio: 7:00 AM
Hora Final: : 5:00 pm
personal de obra
maestro : 1
Ayudante : 4
clima : Soleado - nublado
Herramienta menor: palas, picos, barras, porras, Bugui, manguera nivel
Equipo: Bobcat.
ACTIVIDAD DE OBRA:
- Excavacion de Via
- Descapote de Via
- Corte armar hierro Vigas Riostras

NOTA Durante Esta Semana Se Estuvo
Descapote de terreno Excavacion de
madera para nueva via, Se tuvo Proble
y Se Chiquearon altura de Via de
Via Sobre Con [illegible] debido [illegible] de
Tupuratoe. NOTA ha sido muy complicado
alquiler de maquinaria, los Fenicios
mucho material por Falta de Pago

Julio Jule
Residente obra

22- Julio 2024
Hora Inicio 7:00 A.m
Hora Final 5:00 pm
personal de Obra
maestro: 1
Ayudante: 4
Clima: Soleado
Herramienta menor: Bubul, [illegible], palas, pica
Manguera de nivel, machetes
Equipo: Bubcat, compactador
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Excavacion para Via
- Inicio de Relleno via
- Compactacion de Via
- Corte y emano acero vigas Riostras

Julio Jule
Residente obra

NOTA: se trabaja con compactador pequeño
porque el grande no esta disponible

23- Julio 2024
Hora Inicio:
Hora Final:
personal obra:
maestro: 1
Ayudante: 4
clima: soleado nublado
Herramienta menor: palas, picas Barra, Bugui, machetes, hilos, Sacuetes etc
Equipo: Bobcat, compactador.
ACTIVIDAD DE OBRA:
- Relleno y compactacion de terreno
- Excavacion viga
- Corte y amarre de acero para vigas Riostras

Residente obra

24 al 28 de julio 2024
Hora Inicio:
Hora Final:
personal de obra
maestro: 1
Ayudante: 4
clima: Soleado
Herramienta menor: Barra, picos, palas
Bugui, monguras, hilos
Equipo:
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Relleno sub base granulos
- Compactacion terreno

Excavacion via
Corte y amonc accro, placas y Vigas
Riostras
Nota: Se continua con las excavaciones de la via, se ha realizado Excavacion de 110 mts y ancho 5 mts. se sigue Rellenando con Sub base granular y compactacion de terreno.

Jhep Julio
Residente obra

29 - Julio 2024.
Hora Inicio: 7:00 A.M
Hora Final: 5:00 pm
personal de obra.
maestro: 1
Ayudante: 4
clima: Soleado
Herramienta menor: Barra, picas, palas, Buch
manguera
EQUIPO: Bobcat, compactador.
ACTIVIDAD DE OBRA:
- Relleno Sub base granular
- Compactacion de terreno
- corte de hierro para placas y Vigas
Riostras

Jhep Julio
Residente obra

30, 31 Julio 2024
Hora Inicio: 7:00 A.M
Hora Final: 5:00 P.M
Personal de obra
maestro 1
Ayudantes: 4
clima: Soleado
Herramienta: Barra, palas, Barra, Bugui.
manguera de nivel, hilos, medidas, Seguetas
EQUIPO: Bobcat, compactador.
ACTIVIDAD DE OBRA
- Compactacion de terreno
- Relleno sub base granular.
- Corte y armado de hierro. para placas y Vigas Riostras.

Residente Obra

01, 02, y 03 de agosto de 2024
Hora Inicio: 7:00 A.M
Hora Final: 5:00 P.M
personal de obra
maestro: 1
Ayudantes: 4
clima: Soleado
Herramienta menor: pica, barra, Bugui, mangue-
ras, hilos, machetes, palas etc
EQUIPO: Bobcat.
Actividad de obra:
- Relleno y compactacion sub base granular
- Corte y armado acero para plas y Vigas Riostras

BITACORA

CONVENIO SOLIDARIO 3156 de 2023.

OBJETO: Aunar Esfuerzos ENTRE EL INSTITUTO Nacional de Vias y La Junta de Acción Comunal. de la Vereda La Alemania. del Municipio de Ricaurte. en el Departamento de Nariño. para el mantenimiento. y Mejoramiento de Vias en el marco del programa. caminos comunitarios de la RAC total.

Valor: $ 199.948.363. mtcte.

Partes: INSTITUTO Nacional de Vias — INVIAS.
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ALEMANIA

Presidente JAC-RL: JESÚS MEDINA ARAUJO.

INTERVENTORA INVIAS: ING. TANIA MARIA SANZ ROJERO.

RESIDENTE DE OBRA: ING. WILLIAM IVAN DELGADO CALATAR

TIEMPO DE EJECUCION: 3 MESES.

Powered by CamScanner

JUNIO - 15 de 2024.

se realiza una visita ala obra en la Vereda la Alemania del municipio de Ricaurte en compañia del Presidente JAC. Jesus Medina y la ingeniera Yanna Sanz interventora la obra. y el ing. William Delgado Residente de la obra para conocer en detalla el sitio a ejecutar el proyecto de la placa huella, se realiza un recorrido total y se socializa todos los temas concernientes a la obra.

ING. R.O

JUNIO - 17 de 2024.

se comienza a recopilar la intormacion sobre el proyecto y a revisar lo que se tiene ala mano.

ING R.O

JUNIO - 17 de 2024.

revisando el presupuesto me solicitan se realice un ajuste minusculo al presupuesto de obra y mirar el alcance del mismo con los mismos recursos ya que no tienen adicionales.

ING. R.O

Powered by CamScanner

18 de Junio de 2024

para realizar el ajuste al presupuesto actual se debe comenzar con cotizaciones de materiales y ferreterías, como también suministros y transportes, una recopilación de información se adelanto algunos temas.

ING. R.O

JUNIO - 19 de 2024

se continua cotizando y mirando documentación que cumplan con contratos públicos

ING R.O.

JUNIO - 20 de 2024

con los precios actualizados de obra se saca un nuevo presupuesto, y el alcance de la obra en el presupuesto inicial tenía un alcance de 130 mts lineales, con el nuevo ajuste al presupuesto tenemos un alcance entre 180 - 200 mts lineales dependiendo en el transcurso de la obra los costos del mercado y también el tiempo factor climático por la normativa Obras que se hacen mantenimiento

ING R.O.

Junio 21 - de 2024

se solicita el personal para la obra un maestro, 1 oficial y 3 obreros. el maestro que cumpla con la experiencia en construccion de placa huellas y su respectiva certificaciones. se estudia las hojas presentadas.

ING. R.O

Junio - 22 - 2024.

se hace una visita alas canteras mas cercanas a Ricaurte para el suministro de piedra rajon. tenendo encuenta que deve cumplir con caracteristica para su instalacion espesor menor de 15 cm y lados planos para la rodadura en la placa huella. en la zona no hay rajon de placa huella se coniya para saber que ficas otras caracteristicas.

ING R.O.

Junio - 29 - 2024.

se realiza un viaje a la cantera machines en cumbal para mirar el suministro de rajon para placa huella la cotiza y tambien se verifica que tengan los papeles para el suministro institucional, tambien se mira a transporte hasta Ricaurte.

ING. R.O

JUNIO - 25 - 2024

Se realiza cotizaciones de cemento, hierro en ferreterías que cumplan con la documentación para contactar con el estado y los pagos de suministro y certificaciones del caso. También el transporte hasta la obra en Ricaurte

ING. R.O

26 - junio - 2024

se solicita al topografo la topografía del frente a intervenir para el proyecto y se hace el acompañamiento técnico que pata del residente obra para la topografía de la obra

ING. R.O.

27 - JUNIO - 2024

Se revisa los diseños de placa huella y se amplio a 200 ml que es lo que se desea construir para lo cual se rediseño la longitud del frente. ya que estaba en 150 ml. lineales

ING. R.O.

28-Junio-2024

se salio a Tuguraty a cotizar los elementos de seguridad como cascos, botas, guantes, inhibidor, Bufanda etc. es muy dificil ya que cada articulo lo venden en diferentes almacenes y los pocos que pueden entregar no cuentan con la documentacion para contratar la cotizacion. solo se pudo conseguir dos cotizaciones que cumplen con toda la papeleria

Ing R.O.

29-Junio-2024

se realiza una capacitacion por parte de la Agencia Fiscal para la ejecucion de este tipo de contratacion de placas huellas y la documentacion y tramitologia que se debe llevar para la ejecucion.

Ing. R.O.

30-Junio-2024

Se realiza en obra un recorrido localizando la topografia para la nivelacion en terreno con la maquinaria que se ha solicitado. en el recorrido con el Señor Presidente J.A.C. Juan Medina y el Topografo

Ing. R.O

01 - Julio - 2024.

Presentaron lluvias fuertes en el territorio a nivel de todo el municipio; prolongadas causando unas avalanchas en la quebrada y Rebosando el puente, hay existen dos tuberias Gamelas de 36 pulgadas pero no se dieron abasto y el material que llevo la creciente las tapo. este sector esta ubicado entre la cota 200 y 250. se solicitara ayuda de la alcaldia municipal de Lucha para desalojar y limpiar esta alcantarilla box.

Ing. R.D.

02- Julio - 2024

- se realiza una Solicitudes por parte del presidente de J.A.C de alemania el señor JESUS medina para una maquinaria pesada como retroexcavadora y volquetas para desalojar los escombros de piedra y barro de la avalancha hay buen disposicion del alcalde de Ricaurte para ayudar.

Ing. R.D

03- Julio - 2024

se esta tramitando el desplazamiento de la maquinaria y combustible para esta, por el momento no se puede realizar ninguna labor en la obra por estar cerrada por los derrumbes en la Quebrada

Ing R.D.

04-Julio-2024

Nos informa el secretario de obra que en el transcurso de la semana enviaran la maquinaria para limpieza de parte de intercatone se continua con las Gestiones para ir legalizando documentación en General del proyecto. para la placa huella

ING. R.D

05- Julio- 2024

Llego la retroexcavadora y comienza a desalojar el box de la Quebrada a sacar piedras y material de arrastre de la Quebrada, tambien hay lluvias espera dicen que detengan las labores de desalojo.

ING. R.D.

06- Julio- 2024

Se continua con el desalojo y se acopia el material con lodo de la via para luego desalojarlo, tomando encuenta que la via esta un lodazal por las lluvias y el material que se fue llevando la lluvia, hay que esperar que haga sol para que seque la via y puedan entrar la volqueta para el desalojo

ING. R.D.

08-Julio-2024

Se delalya el material y se arreyla la via con la maquinaria de la alcaldia el tramo hacia arriba y hacia abajo del box culvarth.

Tec. R.O.

09-Julio-2024

se meto la moto niveladora para arreglar el camino y limpiar los sectores que se afectaron por las lluvias. se trabajara el tramo de unos 300 metros lineales hasta la salida de la placa huella que va del pueblo hacia San Pablo.

Tec. R.O.

10-Julio-2024

Se continua con la limpieza y nivelacion del tramo. se hace el acompañamiento por parte del presidente Junta y de la veedura como del ingeniero Residente de obra para ir terminando tramo a realizar el proyecto de la placa huella.

Tec. R.O.

11-Julio-2024

Teniendo encuenta que no se dispone de los materiales para la construcción de la placa huella no se ha contratado el personal de la obra como obreros y maestro. Especificos se legaliza la compra de los insumos para vincular el personal de obra

ING. R.O.

12-Julio-2024

Se realiza un recorrido al tramo del proyecto donde se puede observar que esta terminado y listo para comenzar la construcción de la placa huella.

ING. R.O.

13.-Julio-2024

Teniendo encuenta el estudio de suelos en donde nos da un SVR- superior a 4 y observando la calidad de material en el sitio del terreno se mira la factibilidad del material existente de buena calidad y no se hace necesario mejorar la via para la construcción de placa huella y se aprovecha esa bondades del terreno para trabajar sobre ella

ING. R.O.

15 - Julio - 2024.

se realiza un recorrido con el maestro de obra para la disposicion de materiales para la continuacion de la placa huella y la ubicacion para la bodega para el almacenamiento de Cemento y hierro y ormaletas de confinamiento como formaleta y demas elementos de Seguridad.

ING. R.O.

16 - Julio - 2024.

Se pregunta a la interventora "cuando ingresaran las cuentas por pago a ferreteros de hierro y cemento, formaleta, uniformes, altenlos de seguridad (cascos, Guantes, Botiquin etc. para poder iniciar obras porque ya vamos con mes y no se entregado al banco la carta para pagar lo cotizado para la obra.

ING. R.O.

17 - Julio - 2024

Tambien se informa que hace dos semanas ya estan hechos los overoles de los obreros ya que se hace sobrepedido teniendo en cuenta los cotizados ya presentados, osea que solo se necesita que entren la carta de pago al banco para que nos suministren lo pedido para la obra.

Ing. R.O

18-Julio-2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 2 obreros, Ing. Obra
Herramientas: Herramientas Menores.
clima: Soleado.
Actividades: se descarga Acero 3/8" en bodega.
se realizo el corte y figurado fleje para viga 20x25
fleje de 88 cms se Amarran 19 fleje por viga de
5 mts de largo con Gancho 15 cms y Quiebre en
cuneta en "V" 70 cms, Para instalacion 32 ml.
Peso por viga 5,3x4x10 = 212 ml. viga
19x0,88x10 = 167,2 ml fleje viga
2x15x0,88x10 = 264 ml fleje Placa
2x15x0,68x10 = 204 ml fleje Cuneta "V"
Total = 847,2 Kg de 3/8"

ING. OBRA.

19-Julio-2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 2 obreros.
Herramientas: Menores, Zinalla, Pulidora, flejadora, etc.
clima: Soleado.
Actividades: corte y figurado de hierro de chilpa 3/8"
se continua con el corte de Acero de 3/8" para
fleje de vigas y se enderieza.

ING. OBRA.

20-21-Julio-2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero, ING. OBRA
Herramientas: Menores.
clima: LLUVIOSO.
Actividades: corte y figurado. se continua con el
Corte de chilpa 3/8" para fleje de viga de 88 cms,
y se enderieran.

ING. OBRA.

Powered by CamScanner

22- Julio- 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero, Ing. obra
clima: lluvioso.
Actividades: Se continua corte y fleyado chilpa de 3/8" para fleye de viga, y se enderezan y se arman paquetes de la cuidada c/ viga.

ING. OBRA.

23- Julio- 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero, Ing. obra
Herramientas: Menores
clima: lluvioso
Actividades: corte y fleyado para viga.

ING. OBRA.

24- Julio- 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero, Ing. obra
clima: lluvioso.
Actividades: corte y fleyado para viga.

ING. OBRA.

25- Julio- 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero, Ing. obra
clima: soleado.
Actividades: corte y fleyado para vigas

ING. obra.

26- Julio- 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero. Ing. obra
Herramienta: Menores.
clima: soleado.

Powered by CamScanner

Actividades: corte y flejado para vigas. se elman 10 vigas. Yuna con 19 flejes. y se almacenan.

ING. OBRA.

27-JULIO-2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero, ING. OBRA.
Herramienta: Menores.
clima: Soleado.
Actividades: corte y flejado para vigas.

ING. OBRA.

29-JULIO-2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero, ING. OBRA
Herramienta: Menores.
clima: Soleado:
Actividades: corte y figrado para Vigas

ING William. obra.

30-JULIO-2024

personal en obra: 1 maestro, 1 oficial 1 obrero, ING. OBRA
Herramientas: Menores.
clima: Soleado.
Actividades: Nivelacion drama. a intervenir se paso la moto niveladora, dandole el ancho necesario ya que en la primera nivelacion no se ajuito a los 5m de ancho, se suspendio esta semana el personal hasta que la interventoria genere los pagos a las ferretas mas y poder iniciar obra en firme.

ING. OBRA.

Powered by CamScanner

31-Julio-2024.
Personal en obra: ING OBRA
Actividades: hoy hace el pago de suministros a ferreteria y dotacion a la interventoria y como ing. de obra me desplazo a Tuquerres a la entrega de todos los materiales y la dotacion para el personal de la obra.

ING. OBRA.

01-Agosto-2024
se realiza un recorrido por los suministros de todo el material como hierro en chapas y Parillas, Minaleta, Carreta, Dotacion de obreros y en este fin de semana se legaliza la entrega de buena parte de lo adquirido.

ING. OBRA.

02-Agosto-2024
se recoge los overoles para el personal de la obra, se visita la cantera para el suministro de Rajon en cumbal

ING. OBRA.

03-Agosto-2024
se realiza la visita a la ferreteria para la dotacion de Botiquin, Botas, Guantes etc. que entregaran el dia lunes.

ING. OBRA.

Powered by CamScanner

05- Agosto - 2024.
Personal en obra: 1 Maestro, 1 oficial, 7 obreros, 1 ING. OBRA
Herramientas: Menores.
clima: Soleado.
Actividades: se socializa con todo el personal el trabajo a desarrollar, la construcción de 200 metros lineales de placa huella, se entrega formalmente la dotación a cada trabajador, se realiza en obra el vibrado. y se aprovecha la lluvia para acotar el material de la vía.
se descargo 5 toneladas de hierro de chilpa 7/8 y 3/4 de 3/8" en la bodega facilitada por el presidente de junta.
se pidio Arena y futurado al oferente que salio. para la entrega de agregados aunque no le han pagado por parte de la interventoria que la contratista vive en Bogota y no conoce la obra en Arcatá.

se continua con el cote y figurado de todo el hierro para la placa huella como cunetas 70 cm y placa huella de 90 cm baltoreo, corte de alambre negro. se recibe la dotación de botiquin, cinta de peligro, Extintor, paleta de pare, cancela de la basura. polisombra, plastico negro.

06- Agosto - 2024.
Personal en obra: 1 Maestro, 1 oficial, 7 obreros, 1 ING. OBRA
Herramienta: Menores.
clima: soleado
Actividades: se continua armando vigas, se cota y figura anduviza y amarra.

ING. OBRA

07- Agosto- 2024
Personal obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Herramientas: Menores.
clima: nublado.
Actividades: se continua corte, figurado y armado de hierro para placa huella.

ING. OBRA.

08- Agosto- 2024.
personal obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros. ING OBRA
Herramientas, Menores.
clima: nublado
Actividades: corte y figurado Acero placa huella

ING. OBRA.

09- Agosto- 2024.
personal obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Herramienta, Menores.
clima: nublado.
Actividades: corte, figurado, Armado acero para placa huella. en General.

ING. OBRA.

10- Agosto- 2024.
Personal obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Herramientas: Menores.
clima: Nublado.
Actividades: se termina de cortar y figurar y armar la, 68 viga, y se desmaclean en la casa de don Diego Ago techo en

Powered by CamScanner

un patio pavimentado en donde se trabaja. toda la semana, se dimo paquetes de hierro con bastones para cunetas de 20 cms y Bastones para placa huella de 90 cms ancho.

ING. OBRA.

12 - Agosto - 2024

personal de obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA
Herramientas; menores.
clima: Nublado.
Actividades: se nivelo y se instalo formaleta para ciclopeo, 32 metros lineales para placa huella.

ING. OBRA.

13 - Agosto - 2024

personal de obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA
Herramienta: menores.
clima: soleado.
Actividades: se fundio 8 paños de 3x0,90x0,15 de ciclopeo. y 16 paños de 3x0,45x0,15 se va utilizar para la toda la obra concreto de 3000 PSI. con los siguientes Agregados triturado de Pilcuan, Arena del Espinal, Cemento Argos y Piedra Rajon de machines de Cumbal dosificacion concreto 1:2:3 y Proporcion 40/60 Rajon Total concreto ciclopeo. 6,48 m³, se toman 3 cilindros.

ING. OBRA.

14 - Agosto - 2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA

Herramientas: Menores, mezcladora, carretas, Palas etc
clima: soleado.
Actividades: se desformaletro el ciclopeo. se limpia la formaleta y se almacena.
se realiza excavacion de vigas de 0,20 ancho, 5 metros de largo y 10 cms de profundidad cada 3 metros. Total 0,8 m³
se realiza un excavacion de cunetas en "V" de 25,6 ml por lado y una excavacion al centro de cuneta 15 cm. Total excavacion Total 2,69 m³
Total excavacion 3,49 m³.

ING. OBRA

15-Agosto-2024
Personal en obra: 1 maestro, 2 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Herramientas: Menores.
clima: soleado.
Actividades: se instalo hierro de 3/8" en la placa huella cada 3 metros una viga de 5 cm y la flejes 3/8" total vigas 8 vigas Peso total 169,88 kg, se instalo entre vigas 15 bastones en placa de 88 cm y 15 bastones en "U" en cunetas de 68 cms. Total 209,66 Kls.
se instalo 4 Blls en cada cuneta y 5 blls en cada seccion de la placa osea dos secciones longitudinales de 25,60 ml para un peso total Blls dentro lapso 0,56 cm cada 6 metros Total 489,03 Kls.

ING. OBRA

Powered by CamScanner

16 - Agosto - 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA.
Maquinaria: Herramientas menores, Revolvedora y Vibrador de concreto
clima: Nublado.
Actividades: Se fundio la placa huella reforzada 16 paños de cunetas en "V" de 70 cm. de ancho y Esp=15 cm., se fundio 16 paños de 3x0,90x0,15. con concreto de 3000 PSI. dosificacion 1:2:3. Total de concreto 11,52 m³. y 8 ugas de 3x,20x,25 = total = 2 m³. Total de concreto 13,52 m³., se toma 3 cilindros de resistencia.
se le dio el terminado a la placa huella con plantilla metalica en forma de "V" con Espina de pescado.

ING. WILLAM DELGADO.

17 - Agosto - 2024.
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA.
Maquinaria: Herramientas menores,
clima: Nublado.
Actividades: desformaletado, limpieza tramo. hr hidratacion.

ING OBRA.

19 - Agosto - 2024.
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA.
Maquinaria: Herramientas menores, Mezcladora.
clima: lluvioso.
Actividades: se formaleteo para 32 ML de placa huella, 10 paño de 3x0,90x0,15. de ciclopeo y 20 paño de 3x0,45x0,15. se fundio concreto 60/40 de 3000 PSI total de ciclopeo. 8,10 m³

ING. OBRA.

Powered by CamScanner

20 - Agosto - 2024.
Personal en obra: 1 Maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Herramientas: Menores.
clima: Soleado.
Actividades: Se desformaleteo el ciclopeo, se realizo excavacion para 10 vigas 5x0,20x0,10 total 1,00 m³, se excavo cunetas en "x" 32 ml por lado por 70 cm x 0,10 x 0,35, total 3,36 m³ Total Excavacion 4,36 m³, se formaleteo y se instalo 10 vigas c/u 19 fierros Total Acero Vigas 212,35 kls, se instalo 15 fierros c/ 3m total placa huella 300 de 88 cm y 300 de 68 cm Total = 262,08 kls, se instalo 32 ml de 8 kls en cunetas y 10 kls en placa Total 158,42 kls, cuneta y total placa 198,7 kls. Total Acero instalado 831,54 kls. de 3/8"

ING. OBRA.

21 - Agosto - 2024.
Personal en dorca: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Herramientas: Menores., Mezcladora, Vibro.
clima: Soleado.
Actividades: Se fundio placa reforzada 20 paños de 3x0,90x0,15 y 20 paños de cunetas de 3x0,70x0,15. Total 8,10 m³ y 6,30 m² y 10 vigas 5x0,20x0,25 Total 2,50 m³ para un total de 3000 psi placa reforzada 16,90 m³

ING. OBRA.

22 - Agosto - 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA

Herramientas: Menores
clima: lluvioso.
Actividades: desformaleteado placa, hidratacion con manguera a toda la placa huella, acarreo de materiales piedra Rajon al nuevo sector, se pago nomina de obreros.
se formaleteo un nuevo tramo de para concreto delgado.
por lluvia se trabajo en bodega y se corto y fleyo Acero de 3/8" para fleyar 70 cm y 70 cm. se organizo en paquetes de 30 unidades

ING. OBRA

23-Agosto-2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA.
Herramientas: Menores, cizalla, pulidora, flejadora, etc.
clima: lluvioso.
Actividades: corte y flejado de 90 cm y 70 cm, para placa y cunetas, se organizan en pacos de 30 unidades, total hechos 600 flejes.

ING. OBRA.

24-Agosto-2024.
personal obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA
Herramientas: Menores.
clima lluvioso
Actividades: se continuo con flejado y corte de chilpa 3/8" para bastones de placa huella. Total 600 bastones de 88 cm y 68 cm para cunetas.

ING. OBRA

Powered by CamScanner

26- Agosto - 2024

Personal en obra: 1 Maestro, 1 Oficial, 7 obreros, ING OBRA.

Herramientas: Menores, Retroladora

clima: Soleado,

Actividades: se fundio concreto ciclopeo 8 paños 3x0,90x0,15 y 16 paños 3x0,45x0,15 relacion 60/40 Total 6,48 m³.

Se realizo el ensayo de slump a contamiento. 4 cms, concreto 1:2:3, triturado - pilcuan, Arena del espino, cemento Argos, se tomo cilindros de Resistencia tres unidades,

ING. OBRA

27- Agosto - 2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA

Herramientas: Menores

clima: soleado.

Actividades: se desformaleteo el tramo de ciclopeo, se realizo excavacion de 7 viga, 5x0,20x0,10 Total 1,75 m³ excavacion "x" cunetas 5½x0,35x0,15 Total 2,68 m³ Total excavacion 4,44 m³ se instalo 7 viga, total Acero 198,64 Kls se instalo 16 paños 3x0,90x4 con 15 fila, total 118,27 Kls, 16 paños cunetas 4 fila y 3 fila de 68 cm total acero 91,40 Kls, se instalo 8 bds en cuneta 10 en placa long 25,60 mts total Acero 277,74 Kls total placa huella 632,05 Kls de 3/8"

ING. OBRA

28- Agosto - 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA.
Herramientas: Manoreal y mezcladora, vibro.
clima: soleado.
Actividades: se fundio. 8 paños, 7 hgos total 25,60 ml de placa huila de 2000 PSI, total 16. paños 3x0,90x0,15. total cto 6,48 m3, 16 paño de cuneta 3x0,30x0,15. total cto. 5,04 m3 y 7 hgos de 3x0,20x0,25. total 1,75m3. total cto placa 13,27 m3.
se toma cilindro de retardo 3 cilindros.

ING. OBRA.

29- Agosto- 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA
Herramientas: Manoreal,
clima: soleado.
Actividades: se desformaleto placa reforzada y se formaleto un nuevo tramo de 32 ml. para concreto ciclopeo se bajo rajon y se organizo para la fundicion.

ING. OBRA

30- Agosto - 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA
Herramientas: Manoreal.
clima: soleado.
Actividades: se fundio el ciclopeo 10 paños 3x0,90x0,15 20 paños ciclopeo 3x0,45x0,15 con concreto de 2000 PSI cto ciclopeo 60/40 total 8,10 m3.

ING. OBRA.

31- Agosto-2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Herramientas, Tenores
clima: Soleado,
Actividades: Se destormoleto 30 ml de bloqueo y se limpio, Almacenamiento formaleta, se excavo 10 vigas 5x0,20x0,10 total 3,76 m3 en cuneta en "V" 60 ml Total excavacion 4,76 m3, los cilindros citas en Agua para el envio de parte al laboratorio

ING. OBRA.

02- Septiembre-2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA.
Herramienta, 2 Tenores.
clima: Soleado.
Actividades: se destormoleteo y se instalo Acero de 3/8" en placa Asi: 10 vigas de 5 mts de long. con bancho 15 cm acadalado con 19 fleje de 88 cm, Total Acero 212,75 kls, se instalo 300 fleje de en placa reforzada de 88 cm c/ 20 cms total 147,84 kls, se instalo en cuneta en "V" 300 fleje de 68 cms tota 114,24 kls, se instalo 8 bls long. en cunetas Total 158,42 kls, y 10 bls long en placa Reforzada total 198 kls con traslapo de 56 cm. Total Acero instalado en placa huella 830,87 kls de 3/8"

ING. OBRA.

03- Septiembre - 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Maquinaria y equipos: Mezcladora, Herramientas menores
clima: soleado
Actividades: fundicion Placa Reforzada con mezclada 3000 PSI dosificacion 1:2:3 se tomaron 3 cilindros, se fundio 5 Paños lineales total concreto 7,20 m³. y 5 vigas de 5 x 0,20 x 0,25 total concreto 1,25 m³. total concreto 8,45 m³; se hidrata placa huella en General. con abundante Agua.

ING. OBRA

04- Septiembre - 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Maquinaria y equipos: Mezcladora, Herramientas menores
clima: soleado
Actividades: se continua la fundicion se termina el tramo con 5 Paño lineales de placa reforzada y 5 vigas en Paños 7,20 m³ y en vigas en V 1,25 m³ total concreto 8,45 m³; se continua con la hidratacion de todala placa huella. con abundante Agua

ING. OBRA

05. Septiembre - 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA
Maquinaria y equipos: Mezcladora, Herramientas menores
clima: nublado mañana,
Actividades: formaleteado nuevo tramo de 32 ml. de cto ciclopeo, limpieza de obra placa huella, hidratacion placa fundida ayer, Reforamiento de via con guadua.

ING. OBRA

Powered by CamScanner