FORMATO
ACTA DE SUSPENSIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	SENA – REGIONAL - RISARALDA
CONTRATISTA	NIX ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
REP. LEGAL.	R/L JOAQUIN OSORIO B
INTERVENTORÍA (si aplica)	INXE INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (si aplica)	N/A
SUPERVISOR SENA	Carlos Arturo Vergara Garay
APOYO SUPERVISION	Javier Alejandro Morales Martinez
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.439.170.032,31 COP
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	50%
VALOR DE ANTICIPO	$ 719.585.016,155
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06/10/2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	06/10/2023
SUSPENSIÓN No. 1	Desde 19 de julio de 2024 al 18 de septiembre de 2024
SUSPENSIÓN No. 2 (Si aplica)	Desde el 19 de septiembre al 18 de octubre de 20224
SUSPENSION No. 3 (Si aplica)	
TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN	90 días calendario

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	224 días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	29 de octubre de 2024

En la ciudad de Pereira a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2024, se reunieron en las oficinas de la Dirección Regional del SENA, en calidad de CONTRATANTE y el señor(a) CARLOS ALBERTO PALACIOS CHAVERRA Representante Legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA REGIONAL RISARALDA (E), y el señor JOAQUIN OSORIO B en calidad del contratista, con el fin de suspender las actividades objeto del contrato No. CO1.PCCNTR.5392886 de 2023, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Antecedentes:

El contratista solicita suspender el contrato con oficio radicado bajo el No 7-2024-287508 con NIS: No 2024-01-372610, relacionada con" *SOLICITUD SUSPENSIÓN DEL CONTRATO*

CO1.PCCNTR.5392886 ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA SEDE PRINCIPAL MULTICENTRO DE LA REGIONAL RISARALDA, donde argumenta: "*La presente para solicitar comedidamente ampliar la suspensión del contrato del asunto, hasta el 29 de Octubre de 2024, por las siguientes motivaciones: 1. El organismo de inspección levantó unas no conformidades documentales adicionales el dia de la segunda visita de inspección donde se cerraron las no conformidades de obra que habían levantado en la primera visita. 2. Estos documentos ya fueron enviados al organismo de inspección pero ellos apenas los van a revisar el dia de mañana 3. Despues de la revisión ellos pasan la información al director técnico quien también se toma unos días para revisar y aprobar 4. Una vez tengamos el dictamen RETIE, se podrá programar la conexión y energización de la acometida primaria, actividad que es realizada única y exclusivamente por la Empresa de Energía de Pereira y que implica un corte de energía en todo el sector por lo que debe ser programada y anunciada por los medios con por lo menos 15 días hábiles de anterioridad. 5. Los tiempos de respuesta de estas entidades no están bajo nuestro control y a veces dependiendo de la actitud del funcionario de turno pueden hacer que dichos tiempos se amplíen frente a lo que Como lo hemos manifestado reiteradamente, nuestro objetivo es ejecutar la obra de la mejor manera, satisfaciendo las necesidades de la institución, cumpliendo con todos los requerimientos técnicos y normativos, ceñidos a nuestra propuesta y al presupuesto establecido. Agradecemos inmensamente su amable atención y colaboración, pendientes de su positiva respuesta*."

CONCEPTO TÉCNICO

"La interventoría considera que, el contratista NIX continúa presentando atrasos significativos en las actividades relacionadas con el objeto de este contrato, no obstante, en compromisos pactados por el contratista y esta interventoría en comité de obra realizado el día de hoy en las oficinas de la dirección del SENA a las 10:00am, se pacta esta nueva prórroga a la suspensión y se compromete a dar cierre definitivo al contrato CO1.PCCNTR.5392886 de 2023 el 29 de octubre de 2024.

INXE autoriza la suspensión del contrato desde el día 18 de octubre de 2024 hasta el 27 de octubre de 2024, reiniciando actividades el 28 de octubre y dar cierre definitivo al contrato CO1.PCCNTR.5392886 de 2023 el 29 de octubre de 2024."

Por todo lo anterior, los firmantes en la presente Acta de común acuerdo convienen:

PRIMERO. Suspender el plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.5392886 de 2023, a partir del dia diecinueve (19) del mes de octubre de 2024 hasta el veintisiete (27) de octubre de 2024 con nueva fecha de terminación 29 de octubre de 2024.

SEGUNDO. El CONTRATISTA se compromete a ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas, previstas en el Contrato No. CO1.PCCNTR.5392886 de 2023, por el término aquí estipulado, una vez se superen los motivos origen de la suspensión y se suscriba el Acta de Reactivación del contrato.

TERCERO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes, sin ninguna modificación.

El presente documento se entiende suscrito con la aprobación y publicación en la plataforma SECOP II.

VoBo Carlos Arturo Vergara Garay, Supervisor contrato

Reviso, Ruben Dario Giraldo Herrera, Jurídico Despacho