	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 4666-2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL BETULIA

Contrato de Interventoría No. 4995-2023 **Interventoría:** C&C INGENIEROS CONTULTORES Y CONSTRUCTORES SAS

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** JUNIO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		9
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		10
2.1	Localización		10
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		10
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		11
2.4	Características técnicas del proyecto		12
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		13
3.1	Información general del contrato		13
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		14
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		14
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		15
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		15
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	23
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	42
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	45
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	47
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	49
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	51
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	53
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	54
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	57
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	59
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	62
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	63
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	64
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	67
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		16
5.1	Información general del contrato		16
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		17
5.3	Informes especialistas y profesionales		17
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		17
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	76
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	77
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	83
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	85
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	99
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		103
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma:

Nombre: JOSE RICARDO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **PERIODO MES:** JUNIO

CONVENIO No.: 4666 DEL 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE INICIO:	29/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	12/01/2024
FECHA DE REANUDACIÓN:	1/04/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2024
PLAZO ACUMULADO:	1

VALOR INICIAL :	$ 28.498.715,00
VALOR ADICIONALES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 28.498.715,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	$ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4995 - 2023 **INTERVENTOR:** C&C INGENIEROS Consultores y Constructores SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS.

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	114
Estructuras	Alcantarillas	UNIDAD	1
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ML	114	114
Estructuras	Alcantarillas	UNIDAD	1	1
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	encofrado de tuberia de concreto, instalación de filtro.	UNIDAD	1	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	150.590.104,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.517.703,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.857.335,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	199.965.142,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	150.590.104,00	
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	2.258.851,50	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44.857.335,00	
VALOR EJECUTADO	197.706.290,50	0,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 197.706.290,50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 197.706.290,50
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	98,87%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9

REGISTRO FOTOGRÁFICO








Interventoría, el residente e inspector dan aprobación en la construcción de la alcantarilla tipo II Invias, evidenciando el correcto proceso constructivo.

Se avanza en la instalación de subbase granular clase C, con ayuda de maquinaria amarilla.





Una vez instalado el material de Subbase granular clase C, se procede al sello del mismo, con ayuda del vibro compactador.




Interventoría brinda acompañamiento en la toma de muestras para determinar densidades mediante el método cono y arena, de acuerdo con INV-E-165-13.





Una vez obtenidos los resultados de las densidades y que están se encuentra en un margen de compactación < 95%, se inician trabajos de instalación de formaletas en madera, donde Interventoría realiza las respectivas mediciones.





Una vez se realizan las respectivas mediciones se procede a instalar acero longitudinal y transversal requerido en las losas y seguido la fundición de las mismas.






Debido a las condiciones climáticas el ejecutor del convenio propone instalar un techo provisional con plástico de polietileno, a lo largo del tramo con el ánimo de poder realizar trabajos en condiciones de lluvia





Se avanza con la instalación de acero requerido, fundición de huellas y concreto ciclópeo.








se culminan trabajos de fundición de huellas y ciclópeos, también se funden las losas de transición y rampas de acceso según especificaciones del convenio, queda pendiente fundición de bordillos a ambos costados.	**se realiza fundición de bordillos a ambos márgenes de la vía, finalizando con una jornada de aseo de tal manera que se cumple con el objeto de la interventoría y convenio solidario.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

El ejecutor del convenio solidario 4666-2023, durante el mes de junio relizo labores intalación de subbase granular clase C, con ayuda de botcat y vibrocompactador, por otro lado mediante el acompañamiento de Interventoria se realizan ensayos geotecnicos (densidades), donde cumple con los parametros dispuestos en la normatividad de Invias, seguido se avanza en la instalación de formaletas para fundición de huellas y ciclopeos, de los cuales se toman las respectivas muestras de cilidros para medir la resistencia a la compresión, se finaliza con la fundición de losas de transición, rampas de acceso y bordillos a ambos lados de la via, de tal manera que se cumplen con las metas propuestas en el convenio solidario 4666-2023.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)



Firma

GLOMEL DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N◦ GLOMEL DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4995 DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INFORME MENSUAL EJECUTIVO DE INTERVENTORÍA No. 3

PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2024 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.

CONVENIO:

PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS,
DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO.

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:

C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
R.L. LEIDER CEDIEL CABRERA
NIT: 900.860.555 – 1


SUPERVISOR:

JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS.
DIR. TERRITORIAL PUTUMAYO.

FECHA DE PRESENTACIÓN:

JUNIO DE 2024

RESPONSABLE

ELABORACIÓN	Residente de Interventoría Ing. Johon Jairo Acosta Diaz MP 52202-356505NRÑ	
VALIDACIÓN	Director de Interventoría Ing. Glomel de Jesus Gomez Hernández Mat. 08202-31749ATL	

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
2.2. Inventario Y Estado Inicial De La Vía. 7
2.3. Características Técnicas Del Proyecto. 8
3. INFORMACIÒN GENERAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 9
3.1. Información general del convenio. 9
3.2. Descripción De Las Actividades Ejecutadas En El Mes. 10
3.3. Seguimiento Ítems No Previstos. 10
3.4. Estado De Avance Y Acciones A Seguir Por Parte De La Interventoría. 11
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA. 11
4.1. Informe semanal. 11
4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra. 11
4.3. Personal, Control De Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Obra. 11
4.4. Informe financiero y presupuestal del contrato de interventoría. 11
4.5. Estado General Del Tiempo. 11
4.6. Resumen Ensayos De Laboratorio 11
4.7. Seguimiento Garantías Y Seguros Contrato De Obra. 11
4.8. Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra. 11
4.9. Otros Documentos Seguimiento Mensual. 11
4.9.1. Seguimiento a la inversión del anticipo. 11
4.9.2. Seguimiento programa de inversiones. 11
4.9.3. Actas de comité de obra. 11
4.9.4. Actas de reunión. 12
5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4995-2023. 12
5.1. Información General del Contrato. 12
5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor. 12
5.3. Informes Especialistas Y Profesionales. 12

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC. 13
5.5. Matriz de riesgo. 13
5.6. Información Otros Programas Y Aplicativos Según Pliegos De Condiciones Contratos De Obra E Interventoría 13
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 13
6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría. 13
6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría. 13
6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría. 13
6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría. 13
6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 13
6.6. Otros documentos seguimiento mensual. 13
6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 13
6.6.2. Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado 13
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 14
8. ANEXOS. 15
8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor. 15
8.2. Registro fotográfico y video de avance de las obras. 16

Relación De Ilustraciones.

Figura 1 Ubicación especifica del proyecto. 6
Figura 2 Ubicación municipio de Villa Garzón. 6
Figura 3 Ancho reducido de la vía existente. 7
Figura 4. Alcantarilla existente colmatada. 8
Figura 5. Especificaciones técnicas del componente placa huella. 8
Figura 6. Especificaciones técnicas del proyecto componente alcantarilla TIPO II 9

Relación De Tablas.

Tabla 1. Información el convenio Rio blanco 10
Tabla 2 Información del contrato de Interventoría. 12

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de Interventoría tiene por objeto suministrar la información necesaria para la dirección territorial Putumayo (INVIAS), *con* el fin de informar al Ente contratante el desarrollo de las actividades de los procesos TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y AMBIENTALES, que se han llevado a cabo durante la ejecución del contrato de obra No. 4665 del 2023, cuyo objeto es **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA DEL MUNICIPIO DE VILLA GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."**

En este informe se describen los detalles de las actividades y cantidades de obra contractuales ejecutadas por la firma contratista de obra JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BETULIA NIT. 900.708.571-9, correspondiente al periodo comprendido entre el día (01) de mayo del 2024 al (30) de mayo del 2024. También se relacionan los detalles más relevantes, las maquinaria, equipos y herramientas usada por el contratista para llevar a cabo la ejecución de las actividades de obra.

En cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, se presenta el informe ejecutivo, en el cual se indica la información de ejecución acumulada y financiera de cada uno de los ítems ejecutados de acuerdo con el presupuesto de obra dentro del periodo entre el día (01) de junio del 2024 al (30) de junio del 2024.

En los anexos a este informe, se registran todos los seguimientos y controles de los procesos técnicos, administrativos, sociales, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo realizados al contrato de obra por parte de la interventoría, los cuales se han desarrollado de acuerdo con las especificaciones técnicas, estudios previos y las normas vigentes para este tipo de proyectos.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en el Departamento del Putumayo, en el municipio de Villa Garzón La obra se está adelantando en zona rural del Municipio de Villa Garzón, precisamente en la Vereda Betulia. A continuación, se muestra la localización del proyecto y el sitio donde se ejecutan las actividades.

Localización del proyecto vereda Betulia del Municipio de Villa Garzón	 *Figura 1 Ubicación especifica del proyecto.*
COORDENADAS	Inicio: 0°53'35.95"N y 76°43'45.84"
Localización Municipio Villa Garzón	 *Figura 2 Ubicación municipio de Villa Garzón.*
COORDENADAS	Inicio: 1° 1'41.73" Norte y 76°37'3.05" Oeste

2.2. Inventario Y Estado Inicial De La Vía.

De acuerdo con las visitas técnicas a la vía donde se pretende hacer el mejoramiento mediante la construcción de 114 metros lineales (Ml) de placa huella, se detalla que la vía es de categoría terciaria, que conecta la vereda La Castellana, Vereda Betulia, con el casco urbano del municipio de Villa Garzón departamento de Putumayo, con un tipo de terreno ondulado, durante el recorrido se observa que algunos tramos de la calzada disminuye considerablemente su ancho y solo permite el paso de un solo vehículo, tal como se observa en la figura 3.

Figura 3 Ancho reducido de la vía existente.



su capa de rodadura corresponde a un afirmado con material crudo, en mal estado fruto de la erosión a causa de escorrentías, también se observa que a lo largo de la vía no se cuenta con obras de arte para el encausamiento y conducción de las aguas, Se evidencia pocas señales de tránsito en la vía y la falta de mantenimiento por parte del ente gubernamental encargado. Con la información mencionada anteriormente se podría considerar, que la poca señalización, es un estado crítico de la vía, ya que sin señales de tránsito se pueden generar incidentes o accidentes de tránsito, generando inseguridad a los usuarios.

De acuerdo con lo anterior, en la Vereda Betulia la malla vial atraviesa su centro poblado donde se cuenta con una alcantarilla no funcional debido a los altos niveles de colmatación con material sedimentario, a raíz de la poca pendiente que tiene dese la cota de salida hasta su descole tal como se evidencia en la figura 4.

Figura 4. Alcantarilla existente colmatada.



2.3. Características Técnicas Del Proyecto.

De acuerdo con el alcance del proyecto se tiene contemplado la construcción de 114 Ml de placa huella y la construcción de 1 alcantarilla Tipo II INVIAS, estructuras de las cuales se detallan en las siguientes ilustraciones:

Figura 5. Especificaciones técnicas del componente placa huella.





Figura 6. Especificaciones técnicas del proyecto componente alcantarilla TIPO II.



3. INFORMACIÒN GENERAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

3.1. Información general del convenio.

Convenio solidario No.	4666 - 2023	**FECHA**	14 DE NOVIEMBRE DEL 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."		
CONTRATANTE	*INVIAS*		
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL LA BETULIA Rep. Legal: JORGE AFRANIO CAICEDO SOLARTE		
VALOR DEL CONTRATO	$200.965.142/CTE		
PLAZO INICIAL	UN (01) MES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DE CONTRATO.		
FECHA ACTA DE INICIO1	29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		
FECHA DE TERMINACIÓN 1	15 DE ENERO DEL 2024.		
ACTA DE SUSPENSIÓN 1	29 DE DICIEMBRE DEL 2023		
AMPLIACIÓN 1	12 DE ENERO DEL 2024		
AMPLIACIÓN 1 DESDE	16 DE ENERO DEL 2023		
FECHA TERMINACIÓN AMPLIACIÓN 1	30 DE MARZO 2024		
FECHA ORDEN DE INICIO 2	01 DE ABRIL DEL 2024		
FECHA TERMINACIÓN 2	30 DE ABRIL DEL 2024		
FECHA PRORROGA	30 DE ABRIL DEL 2024 HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN 3	30 DE JUNIO DEL 2024		
SUPERVISOR	*JORGE RICARDO BÁRCENAS BURBANO*		

Tabla 1. Información el convenio Rio blanco

Convenio solidario No.	3462 - 2023	**FECHA**	14 DE NOVIEMBRE DEL 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIO BLANCO DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."		
CONTRATANTE	*INVIAS*		
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL RIO BLANCO Rep. Legal: DANIEL FERNANDO ZAMORA RODRIGUEZ		
VALOR DEL CONTRATO	$199.937.621,00) /CTE		
PLAZO INICIAL	UN (01) MES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DE CONTRATO.		
FECHA ACTA DE INICIO1	18 DE NOVEIMBRE DEL 2023.		
FECHA DE TERMINACIÓN 1	31 DE DICIEMBRE DEL 2023.		
ACTA DE SUSPENSIÓN 1	29 DE DICIEMBRE DEL 2023		
AMPLIACIÓN 1	12 DE ENERO DEL 2024		
AMPLIACIÓN 1 DESDE	16 DE ENERO DEL 2024 - 31 DE MARZO 2024		
FECHA TERMINACIÓN AMPLIACIÓN 1	31 DE MARZO 2024		
FECHA ORDEN DE INICIO 2	02 DE ABRIL DEL 2024		
FECHA TERMINACIÒN 2	30 DE JUNIO DEL 2024		
FECHA PRORROGA	30 DE ABRIL DEL 2024 HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2024		
FECHA DE SUSPENSIÒN	INDEFINIDO		
SUPERVISOR	*JORGE RICARDO BÁRCENAS BURBANO*		

3.2. Descripción De Las Actividades Ejecutadas En El Mes.

CONVENIO SOLIDARIO 4666-2023

De acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, la junta de acción comunal la Betulia como ejecutora del convenio solidario 4666-2023, realizó:

- Semana 6 del 3/06/2024 – 9/06/2024

✓ Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).

- Semana 7 del 10/06/2024- 16/06/2024

✓ Excavaciones varias sin Clasificar.

✓ Subbase Granular Clase C.

- Semana 8 del 17/06/2024- 23/06/2024

✓ Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ.

✓ Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G).

- Semana 9 del 24/06/2024- 30/06/2024

✓ Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ.

3.3. Seguimiento Ítems No Previstos.

No se ha realizado inclusión de ítems no previstos a la fecha.

3.4. Estado De Avance Y Acciones A Seguir Por Parte De La Interventoría.

Continuar con el acompañamiento a la ejecución de las actividades, así como, el control de calidad en el seguimiento técnico a la ejecución de los convenios.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA.

4.1. Informe semanal.

Para ver los informes semanales del proyecto se utiliza el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 del Manual de Interventoría del INVIAS.

4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra.

Para ver el control de maquinaria y equipo del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 del Manual de Interventoría del INVIAS, para el presente periodo no aplica.

4.3. Personal, Control De Aportes Legales Y Seguridad Social Contrato De Obra.

Para ver el control de personal y aportes del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 del Manual de Interventoría del INVIAS.

4.4. Informe financiero y presupuestal del contrato de interventoría.

Para ver el informe financiero y presupuestal del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 del Manual de Interventoría del INVIAS.

4.5. Estado General Del Tiempo.

Para ver el control de estado general del tiempo del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 del Manual de Interventoría del INVIAS.

4.6. Resumen Ensayos De Laboratorio

se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 del Manual de Interventoría del INVIAS.

4.7. Seguimiento Garantías Y Seguros Contrato De Obra.

Para ver el informe de seguimiento de garantías y seguros del contrato de obra se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 del Manual de Interventoría del INVIAS.

4.8. Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra.

No aplica para este contrato.

4.9. Otros Documentos Seguimiento Mensual.

4.9.1. Seguimiento a la inversión del anticipo.

para el seguimiento al Programa de Inversiones del anticipo los formatos MEPI-MN-IN-2-FR-1 del Manual de Interventoría de INVIAS.

4.9.2. Seguimiento programa de inversiones.

para el seguimiento al Programa de Inversiones se diligencian los formatos MEPI-MN-IN-6-FR-1 del Manual de Interventoría de INVIAS.

4.9.3. Actas de comité de obra.

Para las actas de comité de obra se diligencia el formato MEPI-MN-IN-14-FR-1 del Manual de Interventoría de INVIAS.

4.9.4. Actas de reunión.

Para las actas de reunión se diligencia el formato MEPI-MN-IN-14-FR-2 del Manual de Interventoría de INVIAS.

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4995-2023.

5.1. Información General del Contrato.

Tabla 2 Información del contrato de Interventoría.

CONTRATO INTERVENTORÍA No.	4995 - 2023	**FECHA**	15 DE DICIEMBRE DEL 2023
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VILLA GARZÓN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
CONTRATANTE	*INVIAS*		
CONTRATISTA	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S Rep. Legal: LEIDER CEDIEL CABRERA		
VALOR DEL CONTRATO	$ 28.498.715,00M/CTE		
VALOR DEL ANTICIPO	$ 0,00 M/CTE		
PLAZO INICIAL	UN (01) MES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DE CONTRATO.		
FECHA ACTA DE INICIO1	29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		
FECHA DE TERMINACIÓN 1	15 DE ENERO DEL 2024.		
ACTA DE SUSPENSIÓN 1	29 DE DICIEMBRE DEL 2023		
AMPLIACIÓN 1	12 DE ENERO DEL 2024		
AMPLIACIÓN 1 DESDE	16 DE ENERO DEL 2024		
FECHA TERMINACIÓN AMPLIACIÓN 1	30 DE MARZO 2024		
FECHA ORDEN DE INICIO 2	01 DE ABRIL DEL 2024		
FECHA TERMINACIÓN 2	30 DE ABRIL DEL 2024		
FECHA PRORROGA	30 DE ABRIL DEL 2024 HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN 3	30 DE JUNIO DEL 2024		
SUPERVISOR	*JORGE RICARDO BÁRCENAS BURBANO*		

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor.

Durante el periodo del 1 de mayo del 2024 al 30 de junio del 2024, la interventoría realizó las siguientes actividades:

- ✓ Revisión y verificación de los estudios y diseños
- ✓ Elaboración de informes semanales y actas.
- ✓ Tomar registro fotográfico de las actividades y del sitio de ejecución de actividades.
- ✓ Cumplir con todas y cada una de las especificaciones y condiciones de la propuesta, teniendo en cuenta las normas vigentes, pertinentes y concordantes.
- ✓ Requerir al ejecutor del convenio el presupuesto y el cronograma de trabajo.
- ✓ Acompañamiento a las OAC en las diferentes actividades de ejecución de los convenios.

5.3. Informes Especialistas Y Profesionales.

Durante el periodo del 19 de abril del 2024 hasta el 10 de mayo del 2024 no se presentaron informes por parte de las OAC.

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC.

No aplica para este informe.

5.5. Matriz de riesgo.

No aplica para este Informe.

5.6. Información Otros Programas Y Aplicativos Según Pliegos De Condiciones Contratos De Obra E Interventoría

No Aplica el uso del aplicativo dispuesto por el Instituto Nacional de Vías y que se denomina CIFRA.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría.

Para ver el control de equipo y vehículos del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 del Manual de Interventoría del INVIAS.

6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría.

Para ver el control de personal y aportes del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 del Manual de Interventoría del INVIAS.

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.

Para ver el informe financiero y presupuestal del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPIMN1-IN-15-FR-9 del Manual de Interventoría del INVIAS.

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría.

Para ver el control de seguimiento a garantías del contrato de interventoría se utiliza el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 del Manual de Interventoría del INVIAS

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

No aplica para este contrato.

6.6. Otros documentos seguimiento mensual.

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

No aplica para este contrato.

6.6.2. Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado

Para ver el plan de cargas aprobado se utiliza el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2 del Manual de Interventoría del INVIAS.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Desde interventoría se ha estado brindando acompañamiento a la entidad contratista de obra en los diferentes campos como es el caso de socialización del proyecto, visitas técnicas al tramo a mejorar.

- ✓ Interventoría ha estado activa mediante la asistencia a reuniones virtuales programadas por la dirección de INVIAS dentro del componente social.

- ✓ Dentro del componente Social de Interventoría se ha brindado acompañamiento a la entidad contratista de obra mediante la socialización de formatos de recolección de información suministrados por la territorial de INVIAS.

- ✓ Desde Interventoría se informa que debido a las condiciones de lluvia ha impedido el avance adecuado en el frente de obra.

- ✓ Desde interventoría se informa que se ha reiterado a la JAC BETULIA avanzar en trabajos bajo techo, tales como forjado de acero, armado de formaletas con el ánimo de avanzar en el componente de construcción de la alcantarilla y las riostras de la placa huella.

- ✓ Desde interventoría se informa que a la fecha se ha ejecutado la totalidad de actividades propuestas en el presupuesto de obra, comprendiendo el valor de $150.965.142 lo que refleja un 75,31**%** del valor total del convenio, comprendiendo la construcción total de la 1 alcantarilla tipo II y 114 Ml de la Placa huella con sus respectivas rampas de acceso de tal manera que se mejoraron 123 ml de vía.

- ✓ Se informa que durante la ejecución de la construcción de la alcantarilla por temas relacionados con las condiciones topográficas del suelo la tubería en concreto de la alcantarilla no queda con un desplante mayor o igual a 0.6 m, tal como lo indica las especificaciones técnicas del programa en sus respectivos planos, por tal razón se consideró necesario reforzar dicha estructura mediante la instalación de parrilla en acero de ½" y se respectiva fundición en aras de garantizar la correcta instalación y funcionalidad de la alcantarilla.

- ✓ Se informa que junto al presente informe se anexan los respectivos ensayos geotécnicos, levantamientos topográficos, diseño de mezcla y diseño geométrico, adicionalmente los

formatos suministrados por el equipo del programa de caminos comunitarios para la paz total Dirección Territorial Putumayo Invias.

- ✓ Desde Interventoría se hace nuevamente un llamado al programa de Caminos Comunitarios Para La Paz Total, informar sobre la forma de ejecución del convenio solidario 3462 -2023, relacionado con la vereda RIO BLANCO del municipio de Villa Garzón, puesto que por temas no orden público se suspendió el inicio de labores en el lugar y a la fecha, desde el programa y la Dirección territorial de INVIAS Putumayo, no han dado respuesta, teniendo en cuenta que la interventoría fue contratada por un periodo comprendido de un mes.

8. ANEXOS.

8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor.

FECHA	CONSECUTIVO	OBJETO	ASISTENTES/DIRIGIDO
26/04/2024		Solicitud de prórroga, inducción para la presentación de informes, lineamientos del PAGA.	Territorial Putumayo INVIAS, C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BETULIA.
26/04/2024	Acta de Comité técnico No 1	solicitud de prórroga, solicitud de informe, establecer un cronograma de ejecución, formas de pago, temas ambientales	Territorial Putumayo INVIAS, C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BETULIA.
30/04/2024	C&C_CTO4995-013 VILLA GARZÓN	Solicitud prórroga contrato de interventoría 4995-2023 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VILLA GARZÓN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS- Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas/ CC JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL R.L JORGE AFRANIO CAICEDO.
02/05/2024	Reunión virtual	Socialización de Plan de Gestión Ambiental Interventorías y JAC/OAC	Territorial Putumayo INVIAS, C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, JUNTA

			DE ACCIÓN COMUNAL BETULIA.
7/05/2024	Acta de Reunión técnica	Visita técnica, con la entidad interventora y entidad ejecutora del convenio de obra, para abordar la ubicación de los apiques para la toma de muestras necesarias para el ensayo de CBR, se delimito el inicio y fin del mejoramiento de la vía con placa huella.	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BETULIA
29/05/2024	C&C_CTO4995-019 VILLA GARZÓN	Solicitud de aclaraciones CONVENIO 3462-2023.	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS- Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
20/06/2024	Acta de Reunión técnica	Análisis de facturas y estado financiero ejecutado a la fecha de corte del convenio solidario 4666-2023.- preposiciones y varios.	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BETULIA

8.2. Registro fotográfico y video de avance de las obras.

Se presentan como anexo.

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

ANEXOS.

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

REPORTES EJECUCIÒN MENSUAL DEL CONTRATO DE OBRA

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

INFORMES SEMANALES

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: INVIAS SECCIONAL PUTUMAYO | SEMANA No.: 1 del 29/04/2024 al 5/05/2024 | Último Informe Semanal SI = (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN RAMON FRANCO GARCIA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

114 ml de placa huella, construcción de (01) una alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 114 Ml de Placa huella y la construccion de 1 alcantarilla TIPO II

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA

CONVENIO No. 4666 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 200.965.142,00
FECHA DE INICIO: 1/04/2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: C&C INGENIEROS Consultores y Constructores SAS.
INTEGRANTES:

CONTRATO No. 4995 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 28.498.715,00
FECHA DE INICIO: 1/04/2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2024	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.965.142	$ 199.965.142			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
	SALDO DE VIGENCIA		$ 199.965.142			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 28.498.715			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		$ 28.498.715			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.965.142,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 3.700.000,00	1,84%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.700.000,00	1,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.700.000,00	1,84%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 3.700.000,00	1,84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.700.000,00	1,84%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0,00%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 28.498.715,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 569.974,30	2%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 569.974,30	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 569.974,30	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Mayo

VALOR FACTURA: $ 569.974,30

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: no se presenta Facturas debido a que no se han ejecutado actividades contractuales por parte del contratista.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100%
Meta Física Ejecutada %: 100%
Avance o Atraso Físico General %: 100%

0

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Ensayos de Laboratorio	Unidad	$ 700.000
*	Topografía	Unidad	$ 3.000.000
*		Unidad	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$ 3.700.000				
Ejec	$ 3.700.000				
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: los procentajes presentados corresponde a gastos de abministracion donde se destina presupuesto para ensayos de laboratorio y topografia.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Sede rural ubicado en la Vereda El Porvenir, Municipio de VillagarzónDepartamento del Putumayo-República de Colombia	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: AGREGADOS Y CONCRETOS PUTUMAYO - AGRECON S.A.S.
Resolicion DTP No. 0192 DE 2 DE MARZO DE 2021 Corpoamazonia.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: el proyecto no comtempla dichos requisitos, por lo tanto el contratista de obra debe asegurarse de que los materiales petreos sean de una cantera que cumpla con la normatividad vigente.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: A la espera de lineaientos por parte de INVIAS.

OBSERVACIONES: se ha hecho solicitud a la entidada terrritoral sobre los lineamientos para la ejecucion y presentación del P.A.G.A.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Los numeros de empleos crecera a medida que se vance en la ejecución de las activiades contractuales del proyecto.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana del 29 al 5 de abril, se inició el 29/04/2024, se realiza visita tecnica en articulación con contratista de obra - Interventoria, para abordar la ubicación de los apiques para CBR en el tramo donde se ejecutara el mantenimiento, dicha visita fue acompañada tambien por el laboratorista, tambien se propuso un abcisado el cual quedo de la siguiente manera PI K0+000 (donde esta la alcantarilla exitente) y K0+114 (poste de energia), de tal modo que los apiques se realizaran en la absica K0+005 Y K0+050.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se esta a la espera de resultados de estudio de CBR para dar horizonte a la obra, de acuerdo con las cartillas de INVIAS.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Desde interventoría se ha hecho acompañamiento en las diferentes activiades programadas por el contratista de obra, en la presente semana se cumplio con las metas las cuales consisten es la extracion de la muestra IN SITU, tambien ya se cuenta con el levatamiento topografico necesario para avanzar en la ejecución de labores.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: GLOMEL DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ

Matrícula Profesional No.: 0820231749ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: INVIAS SECCIONAL PUTUMAYO — SEMANA No.: 2 del 6/05/2024 al 12/05/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN RAMON FRANCO GARCIA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

114 ml de placa huella, construcción de (01) una alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 114 Ml de Placa huella y la construccion de 1 alcantarilla TIPO II

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA

CONVENIO No.	4666 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.965.142,00
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: C&C INGENIEROS Consultores y Constructores SAS.

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	4995 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 28.498.715,00
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2024	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.965.142	$ 199.965.142			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
	SALDO DE VIGENCIA		$ 199.965.142			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 28.498.715			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		$ 28.498.715			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.965.142,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.050.000,00	2,0%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.050.000,00	2,02%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.050.000,00	2,02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 4.050.000,00	2,02%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 350.000,00	0,17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 350.000,00	0,17%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 28.498.715,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 569.974,30	2%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 569.974,30	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 569.974,30	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Mayo

VALOR FACTURA: $ 569.974,30

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: no se presenta Facturas debido a que no se han ejecutado actividades contractuales por parte del contratista.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 2,02% — 0

Meta Física Ejecutada %: 2,02%

Avance o Atraso Físico General: 2%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Valla (1x2)	Unidad	$ 350.000
*		Unidad	
*		Unidad	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$ 4.050.000				
Ejec	$ 4.050.000				
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: los procentajes presentados corresponde a gastos de abminstracion donde se destina presupuesto para ensayos de laboratorio y topografia.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Sede rural ubicado en la Vereda El Porvenir, Municipio de VillagarzónDepartamento del Putumayo-República de Colombia	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: AGREGADOS Y CONCRETOS PUTUMAYO - AGRECON S.A.S.
Resolucion DTP No. 0192 DE 2 DE MARZO DE 2021 Corpoamazonia.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: el proyecto no comtempla dichos requisitos, por lo tanto el contratista de obra debe asegurarse de que los materiales petreos sean de una cantera que cumpla con la normatividad vigente.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: A la espera de lineaientos por parte de INVIAS.

OBSERVACIONES: se ha hecho solicitud a la entidada territoral sobre los lineamientos para la ejecucion y presentación del P.A.G.A.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Los numeros de empleos crecera a medida que se vance en la ejecución de las activiades contractuales del proyecto.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante esta semana se recepciona los respectivos resultados de los ensayos de CBR, del cual se tiene vía libre para trabajar con la guia de pavimentos con placa huella del INVIAS, ya que se obtiene un CBR mayor al 3%, por otro lado se cuenta con el levantamiento topográfico donde se define la ubicación de la alcantarilla de tal modo que cumpla con su función, se aprueba el diseño geométrico, en ese orden de ideas se procede a la contratación del personal de mano de obra no calificada con sus respectivos exámenes de ingreso y dotación, para iniciar labores, tambien se instala la vaya informativa.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- avance en la construcción de la alcantarilla.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Desde interventoría se ha hecho acompañamiento diario en las diferentes actividades programadas por el contratista de obra, en la presente semana se cumplió con las metas las cuales consisten en avanzar en el tema administrativos, contratración de la mano de obra no calificada, examenes de ingreso e instalación de la vaya informativa., del mismo modo que se avance y en aras de cumplir con el objeto del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: GLOMEL DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ

Matrícula Profesional No.: 0820231749ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: INVIAS SECCIONAL PUTUMAYO — SEMANA No.: 3 del 13/05/2024 al 19/05/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN RAMON FRANCO GARCIA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

114 ml de placa huella, construcción de (01) una alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 114 Ml de Placa huella y la construccion de 1 alcantarilla TIPO II

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA

CONVENIO No.	4666 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.965.142,00
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: C&C INGENIEROS Consultores y Constructores SAS

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	4995 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 28.498.715,00
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.965.142			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.965.142			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 28.498.715			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 28.498.715			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.965.142,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		0,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.050.000,00	2,02%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4.050.000,00	2,02%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.050.000,00	2,02%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 4.050.000,00	2,02%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 28.498.715,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: mayo

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: no se presenta Facturas debido a que no se han ejecutado actividades contractuales por parte del contratista.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 14% — Avance o Atraso Físico % -100%

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*		UND	
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$ -				14,0%
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargador (Pajarita)	1	1
Total	1	1

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Sede rural ubicado en la Vereda El Porvenir, Municipio de VillagarzónDepartamento del Putumayo-República de Colombia	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	X

OBSERVACIONES: se esta a la espera que el contratista de obra remita la documentación pertienente en cuanto a la fuente de estracion del material petreo.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: el proyecto no comtempla dichos requisitos, por lo tanto el contratista de obra debe asegurarse de que los materiales petreos sean de una cantera que cumpla con la normatividad vigente.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: A la espera de lineamientos por parte de INVIAS.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Los numeros de empleos crecera a medida que se vance en la ejecución de las activiades contractuales del proyecto.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

durante la semana del 13 al 19 de mayo, desde Interventoria se ha reiterado al convenio de obra el inicio de actividades coontractuales del programa estipulados en el presupuesto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

intalacion de tuberia de concreto, encofrado y fundicion de aletas y muros de cabezal.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

La interventoría ejecutará todas las actividades en el marco de sus obligaciones para garantizar el desarrollo y ejecución del convenio solidario, en especial, las de acompañamiento social,
contractual, contable, financiero, técnico y constructivo a la JAC, de tal forma, que paulatinamente y en la medida de las necesidades del proyecto, se realicen las acciones a que haya lugar que
permitan el avance de las obras de construcción programadas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: GLOMEL DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ

Matrícula Profesional No.: 0820231749ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: INVIAS SECCIONAL PUTUMAYO — SEMANA No.: 4 del 20/05/2024 al 26/05/2024 — Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN RAMON FRANCO GARCIA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

114 ml de placa huella, construcción de (01) una alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 114 Ml de Placa huella y la construccion de 1 alcantarilla TIPO II

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA

CONVENIO No.	4666 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.965.142,00
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: C&C INGENIEROS Consultores y Constructores SAS

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	4995 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 28.498.715,00
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.965.142			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.965.142			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 28.498.715			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 28.498.715			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.965.142,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 8.861.152,00	4,41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 8.861.152,00	4,41%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 8.861.152,00	4,41%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 29.183.708,00	14,52%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 38.044.860,00	18,93%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 38.044.860,00	18,93%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 38.044.860,00	18,93%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.861.152,00	4,41%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.861.152,00	4,41%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 28.498.715,00	%	29183708
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%	
INVERSIÓN PROGRAMADA 0	$ -	%	
INVERSIÓN EJECUTADA 0	$ -	%	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: mayo

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: no se presenta Facturas debido a que no se han ejecutado actividades contractuales por parte del contratista.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 4,41% — Avance o Atraso Físico %: 4%

Meta Física Ejecutada %: 4,41%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	$ 1.048.622
	Excavaciones en roca en seco	M3	$ 310.846
*	Demolición de Estructuras	M3	$ 2.685.264
	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	ML	$ 4.535.748
*	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	$ 280.672

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Trimestre 1	Trimestre 1	Trimestre 1	Total	%
Prog	$ 8.861.152,00				4,4%
Ejec	$ 8.861.152,00				
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retrocargador (Pajarita)	1	1
Total	1	1

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Sede rural ubicado en la Vereda El Porvenir, Municipio de VillagarzónDepartamento del Putumayo-República de Colombia	PERMISO MINERO: SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	X
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	X

OBSERVACIONES: se esta a la espera que el contratista de obra remita la documentación pertienente en cuanto a la fuente de estracion del material petreo.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: el proyecto no comtempla dichos requisitos, por lo tanto el contratista de obra debe asegurarse de que los materiales petreos sean de una cantera que cumpla con la normatividad vigente.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: A la espera de lineajentos por parte de INVIAS.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Los numeros de empleos crecera a medida que se vance en la ejecución de las activiades contractuales del proyecto.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

durante la semana del 20 al 26 de mayo, se inicia la ejecución de actividades contractuales putualmente en la construccion de la alcantarilla en la abcisa K0+050, se hace uso de maquinaria como es el caso del retrocargador (Pajarita), para excavacion en roca dura y en material común, las secciones de la alcantarilla se rige conforme las especificaciones de la Guía de Diseño de Pavimentos con Placa - huella en su aparatado **5.5 Alcantarilla tipo.** por otro lado se informa que se ha presentado lluvias fuertes y moderadas lo que ha causado atrasos en la ejecucion de labores, tambien se informa que ya se cuenta con material petreo, tuberia, cemento y demas materiales y equipos necesarios para la ejecucion de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

intalacion de tuberia de concreto, encofrado y fundicion de aletas y muros de cabezal.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRAFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

La interventoría ejecutará todas las actividades en el marco de sus obligaciones para garantizar el desarrollo y ejecución del convenio solidario, en especial, las de acompañamiento social,
contractual, contable, financiero, técnico y constructivo a la JAC, de tal forma, que paulatinamente y en la medida de las necesidades del proyecto, se realicen las acciones a que haya lugar que
permitan el avance de las obras de construcción programadas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: GLOMEL DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ
Matrícula Profesional No.: 0820231749ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 2/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: INVIAS SECCIONAL PUTUMAYO — SEMANA No.: 5 del 27/05/2024 al 2/06/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN RAMON FRANCO GARCIA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

114 ml de placa huella, construcción de (01) una alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 114 Ml de Placa huella y la construccion de 1 alcantarilla TIPO II

CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA			INTERVENTOR:	C&C INGENIEROS Consultores y Constructores SAS.		
				INTEGRANTES:			
CONVENIO No.	4666 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.965.142,00	CONTRATO No.	4995 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 28.498.715,00
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	1/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
						VALOR AMORTIZADO:	$ -
						SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.965.142			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.965.142			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 28.498.715			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 28.498.715			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.965.142,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 27.432.472,00	13,65%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 27.432.472,00	13,65%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 27.432.472,00	13,65%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 29.183.708,00	14,52%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 56.616.180,00	28,2%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 56.616.180,00	28,2%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 56.616.180,00	28,2%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.571.320,00	9,2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.571.320,00	9,2%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 28.498.715,00	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: no se presenta Facturas debido a que no se han ejecutado actividades contractuales por parte del contratista.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 9,2% — Avance o Atraso Físico %: 0
Meta Física Ejecutada %: 9%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	$ 9.603.946
*	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	$ 4.955.384
*	Relleno para estructuras con suelo	m3	$ 3.087.167
	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	m3	$ 924.823,00

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$ 18.571.320				
Ejec	$ 18.571.320				
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Sede rural ubicado en la Vereda El Porvenir, Municipio de VillagarzónDepartamento del Putumayo-República de Colombia	PERMISO MINERO:	SI	NO	x
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	x
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	

OBSERVACIONES: AGREGADOS Y CONCRETOS PUTUMAYO - AGRECON S.A.S.
Resolicion DTP No. 0192 DE 2 DE MARZO DE 2021 Corpoamazonia.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: el proyecto no comtempla dichos requisitos, pero el contratista de obra debe garantizar de que los materiales petreos extraidos sean de una Cantera Legaizada y acorde a los requerimientos tecnicos.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: A la espera de lineaientos por parte de INVIAS.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Los numeros de empleos crecera a medida que se vance en la ejecución de las activiades contractuales del proyecto.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

durante la semana del 27 de mayo al 02 de junio, se avanza en la construccion de la alcantarilla tipo II, durante esta semana se instalan la tuberia en concreto, se cuenta con forjado y armado de parrillas de refuerzo de las aletas de la misma, debido a las precipitaciones intermitentes a lo largo de la jornada laboral ha limitado un avance considerable, tambien se informa que ya debido a que la tuberia en concreto queda sobre la cota de la via, se es necesario reforzar la tuberia mediante la instalación de acero de 1/2", encofrado y fundicion de la misma, tambien se hace la instalación de solado con concreto de 14 mpa, con su respectiva instalación de acero de refuerzo, para los muros de cabezal y poceta.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Relleno para Estructuras con material producto de la excavación, Rellono para estructuras con suelo, instalación de subbase.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



cuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO








NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

La interventoría ejecutará todas las actividades en el marco de sus obligaciones para garantizar el desarrollo y ejecución del convenio solidario, en especial, las de acompañamiento social,contractual, contable, financiero, técnico y constructivo a la JAC, de tal forma, que paulatinamente y en la medida de las necesidades del proyecto, se realicen las acciones a que haya lugar quepermitan el avance de las obras de construcción programadas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: GLOMEL DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ

Matrícula Profesional No.: 0820231749ATL

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 9/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: INVIAS SECCIONAL PUTUMAYO | SEMANA No.: 6 del 3/06/2024 al 9/06/2024 | Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN RAMON FRANCO GARCIA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

114 ml de placa huella, construcción de (01) una alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 114 Ml de Placa huella y la construccion de 1 alcantarilla TIPO II

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA

CONVENIO No. 4666 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 200.965.142,00

FECHA DE INICIO: 1/04/2024 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: C&C INGENIEROS Consultores y Constructores SAS.

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 4995 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 28.498.715,00

FECHA DE INICIO: 1/04/2024 | VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 | VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2024	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.965.142	$ 199.965.142			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
	SALDO DE VIGENCIA		$ 199.965.142			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 28.498.715			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		$ 28.498.715			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.965.142,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 54.127.945,00	26,93%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 54.127.945,00	26,93%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 54.127.945,00	26,93%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 29.183.708,00	14,52%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 83.311.653,00	41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 83.311.653,00	41%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 83.311.653,00	41%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.695.473,00	13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.695.473,00	13%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 28.498.715,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 28.498.715,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 569.974,30	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 569.974,30	2%

		SI	NO
69308050	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: no se presenta Facturas debido a que no se han ejecutado actividades contractuales por parte del contratista.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 13%

Meta Física Ejecutada % 13%

Avance o Atraso Físico General % 13%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Unidad	$ 26.695.473
*		Unidad	
*		Unidad	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$ 26.695.473				
Ejec	$ 26.695.473				
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: los procentajes presentados corresponde a la ejecución de figurado de acero del componente estructural de la placa huella.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Sede rural ubicado en la Vereda El Porvenir, Municipio de VillagarzónDepartamento del Putumayo-Repúblíca de Colombia	PERMISO MINERO: SI	x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES: AGREGADOS Y CONCRETOS PUTUMAYO - AGRECON S.A.S.
Resolicion DTP No. 0192 DE 2 DE MARZO DE 2021 Corpoamazonia.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: el proyecto no comtempla dichos requisitos, por lo tanto el contratista de obra debe asegurarse de que los materiales petreos sean de una cantera que cumpla con la normatividad vigente.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: se programa reunión con la comunidad de Betulia para direccionar el uso del recurso del componente social del PAGA, de acuerdo con las directrices propuestas por el programa.

OBSERVACIONES: se participo de la reunión virtual con el equipo social del programa CCPLPT, para conocer como se hara uso del recurso del P.A.G.A. en su componente social.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana del 3 al 9 de Junio, de acuerdo con las condiciones del clima (lluvias intensas), se avanza en trabajos bajo techo como es el caso del figurado del acero necesario en la construcción de la placa huella comprendiendo los elementos de vigas riostras (acero longitudinal y transversal), acero de refuerzo para las cunetas, acero de refuerzo para bordillos y acero de refuerzo de la placa huella longitudinal y transversal, de tal manera que se cuenta con todo el acero listo para instalar tan pronto las condiciones climatológicas permitan las instalación de Subbase y así sucesivamente avanzar con el proceso constructivo de la vía.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se está a la espera de que mejoren las condiciones del clima para que se realice la instalación de Subbase Granular Clase C.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Desde interventoría se ha hecho acompañamiento en las diferentes activiades programadas por el contratista de obra, en la presente semana se cumplio con las metas las cuales consisten en el figurado del acero para los diferentes complementos de la placa huella.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: GLOMEL DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ

Matrícula Profesional No.: 0820231749ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 16/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: INVIAS SECCIONAL PUTUMAYO | SEMANA No.: 7 del 10/06/2024 al 16/06/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN RAMON FRANCO GARCIA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

114 ml de placa huella, construcción de (01) una alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 114 Ml de Placa huella y la construccion de 1 alcantarilla TIPO II

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA

CONVENIO No. 4666 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 200.965.142,00
FECHA DE INICIO: 1/04/2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: C&C INGENIEROS Consultores y Constructores SAS.
INTEGRANTES:

CONTRATO No. 4995 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 28.498.715,00
FECHA DE INICIO: 1/04/2024 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2024	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.965.142	$ 199.965.142			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
	SALDO DE VIGENCIA		$ 199.965.142			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 28.498.715			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		$ 28.498.715			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.965.142,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 71.095.683,00	35,38%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 71.095.683,00	35,38%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 71.095.683,00	35,38%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 29.183.708,00	14,52%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 100.279.391,00	49,90%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 100.279.391,00	49,90%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 100.279.391,00	49,90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.967.738,00	8,44%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.967.738,00	8,44%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 28.498.715,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		0%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: no se presenta Facturas debido a que no se han ejecutado actividades contractuales por parte del contratista.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico General % 8%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	$ 85.017
*	Subbase Granular Clase C	M3	$ 16.882.721
*		Unidad	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$ 16.967.738				
Ejec	$ 16.967.738				
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
vibro compactador	1	1
botcat	1	1
volqueta sencilla	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: los procentajes presentados corresponde a gastos de abministracion donde se destina presupuesto para ensayos de laboratorio y topografia.
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Sede rural ubicado en la Vereda El Porvenir, Municipio de Villagarzón/Departamento del Putumayo-República de Colombia	PERMISO MINERO: SI	x NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	x NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES: AGREGADOS Y CONCRETOS PUTUMAYO - AGRECON S.A.S.
Resolicion DTP No. 0192 DE 2 DE MARZO DE 2021 Corpoamazonia.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: el proyecto no comtempla dichos requisitos, por lo tanto el contratista de obra debe asegurarse de que los materiales petreos sean de una cantera que cumpla con la normatividad vigente.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: A la espera de lineamientos por parte de INVIAS.

OBSERVACIONES: se ha hecho solicitud a la entidada territoral sobre los lineamientos para la ejecucion y presentación del P.A.G.A.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Los numeros de empleos crecera a medida que se vance en la ejecución de las actividades contractuales del proyecto.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante esta semana se realiza la instalación de Subbase Granular Clase C, a lo largo del tramo a mejorar, el cual se realiza con la ayuda de la maquinaria BOTCAT, seguido se compacta mediante el uso de un vibro compactador, posteriormente se toman las respectivas muestras para la evaluación de densidades y nivel de compactación alcanzado, que de acuerdo a los resultados se aprueba dicha actividad ya que las compactación es mayor al 95%, cabe resaltar que en total se realizaron dos apiques de forma equidistante, tambien se avanza en la instalación de formaletas para la fundición de concreto ciclopeo.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Fundición de losas de concreto ciclopeo.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Desde interventoría se ha hecho acompañamiento diario en las diferentes actividades programadas por el contratista de obra, en la presente semana se cumplió con las metas las cuales consisten la instalación de la Subbase Granular Clase C.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: GLOMEL DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ

Matrícula Profesional No.: 0820231749ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 23/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: INVIAS SECCIONAL PUTUMAYO | SEMANA No.: 8 del 17/06/2024 al 23/06/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN RAMON FRANCO GARCIA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

114 ml de placa huella, construcción de (01) una alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 114 Ml de Placa huella y la construccion de 1 alcantarilla TIPO II

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA

CONVENIO No.	4666 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.965.142,00
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: C&C INGENIEROS Consultores y Constructores SAS.

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	4995 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 28.498.715,00
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2024	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.965.142	$ 199.965.142			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
	SALDO DE VIGENCIA		$ 199.965.142			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 28.498.715			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		$ 28.498.715			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.965.142,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 116.806.224,50	58%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 116.806.224,50	58%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 116.806.224,50	58%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 29.183.708,00	15%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 145.989.932,50	73%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 145.989.932,50	73%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 145.989.932,50	73%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 45.710.541,50	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 45.710.541,50	23%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 28.498.715,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: no se presenta Facturas debido a que no se han ejecutado actividades contractuales por parte del contratista.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 23% | 0

Meta Física Ejecutada % 23%

Avance o Atraso Físico General % 23%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	$ 33.783.880
*	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	$ 11.926.662
*		Unidad	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$ 45.710.542				
Ejec	$ 45.710.542				
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
vibro compactador	1	1
botcat	1	1
volqueta sencilla	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: los procentajes presentados corresponde a gastos de abministracion donde se destina presupuesto para ensayos de laboratorio y topografia.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Sede rural ubicado en la Vereda El Porvenir, Municipio de VillagarzónDepartamento del Putumayo-República de Colombia	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: AGREGADOS Y CONCRETOS PUTUMAYO - AGRECON S.A.S.
Resolicion DTP No. 0192 DE 2 DE MARZO DE 2021 Corpoamazonia.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: el proyecto no comtempla dichos requisitos, por lo tanto el contratista de obra debe asegurarse de que los materiales petreos sean de una cantera que cumpla con la normatividad vigente.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: A la espera de lineaientos por parte de INVIAS.

OBSERVACIONES: se ha hecho solicitud a la entidada terrritoral sobre los lineamientos para la ejecucion y presentación del P.A.G.A.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Los numeros de empleos crecera a medida que se vance en la ejecución de las activiades contractuales del proyecto.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante esta semana se realiza la instalación de concreto ciclopeo de 21 Mpa a lo largo de 114 Ml, según las especificaciones tecnicas propuestas por el programa CCPLPT, tambien se reporta avance en la instalación de 33,77 m3 de concreto de 21 Mpa el cual conforma las respectivas huellas, dichas losas se funden con su respectivo acero longitudinal y trasversal con acero de 3/8" comprendiendo un tramo lineal de 50 m, tambien se deja instalado el acero de refuerzo requerido en las vigas riostras, para continuar con trabajos de fundición.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Fundición de huellas, vigas riostras, rampas de acceso.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Desde interventoría se ha hecho acompañamiento diario en las diferentes actividades programadas por el ejecutor del convenio solidario, informando que se cumplio con las metas propuestas en la semana.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: GLOMEL DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ

Matrícula Profesional No.: 0820231749ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: INVIAS SECCIONAL PUTUMAYO — SEMANA No.: 9 del 24/06/2024 al 30/06/2024 — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN RAMON FRANCO GARCIA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

114 ml de placa huella, construcción de (01) una alcantarilla.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 114 Ml de Placa huella y la construccion de 1 alcantarilla TIPO II

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA		
CONVENIO No.	4666 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.965.142,00
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	C&C INGENIEROS Consultores y Constructores SAS.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4995 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 28.498.715,00
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2024	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.965.142	$ 199.965.142			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
	SALDO DE VIGENCIA		$ 199.965.142			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 28.498.715			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		$ 28.498.715			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.965.142,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 150.590.104,00	75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 150.590.104,00	75%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 150.590.104,00	75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 49.375.038,00	25%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 199.965.142,00	99,50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 199.965.142,00	99,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 199.965.142,00	99,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.783.879,50	17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.783.879,50	17%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 28.498.715,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 569.974,30	2%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 569.974,30	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 569.974,30	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Mayo

VALOR FACTURA: $ 569.974,30

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: no se presenta Facturas debido a que no se han ejecutado actividades contractuales por parte del contratista.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 17% — 0
Meta Física Ejecutada %: 17%
Avance o Atraso Físico General: 17%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	$ 33.783.880
*		Unidad	
*		Unidad	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$ 33.783.880				
Ejec	$ 33.783.880				
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
vibro compactador	1	1
botcat	1	1
volqueta sencilla	1	1
Total	3	3

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: los procentajes presentados corresponde a gastos de abministracion donde se destina presupuesto para ensayos de laboratorio y topografia.

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Sede rural ubicado en la Vereda El Porvenir, Municipio de VillagarzónDepartamento del Putumayo-República de Colombia	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: AGREGADOS Y CONCRETOS PUTUMAYO - AGRECON S.A.S.
Resolucion DTP No. 0192 DE 2 DE MARZO DE 2021 Corpoamazonia.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: el proyecto no comtempla dichos requisitos, por lo tanto el contratista de obra debe asegurarse de que los materiales petreos sean de una cantera que cumpla con la normatividad vigente.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: A la espera de lineaientos por parte de INVIAS.

OBSERVACIONES: se ha hecho solicitud a la entidada territoral sobre los lineamientos para la ejecucion y presentación del P.A.G.A.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Los numeros de empleos crecera a medida que se vance en la ejecución de las activiades contractuales del proyecto.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante esta semana se realiza continua con la fundición de huellas, vigas riostras,bordillos, la construccion de la losa de trasferencia con una seccion de 1,5 m de ancho por el ancho total de la via, por otro lado tambien se funden las respectivas rampas de acceso al inicio y fin del tramo.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

se esta a la espera de la ejecución del componente P.A.G.A social el cual equivale al 50% del valor presupuestado para el P.A.G.A , del cual mediante reunión y celebración de comité de obra, la comunidad de Betulia decide celebrar una olla comunitaria y la compra de silleteria para equipar la caseta comunal.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO








NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Desde interventoría se ha hecho acompañamiento diario en las diferentes actividades programadas por el ejecutor del convenio solidario, informando que se cumplio con las metas propuestas en la semana.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: GLOMEL DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ

Matrícula Profesional No.: 08202317491TL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

MEPI-MN1-IN-15-FR-4

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **PUTUMAYO**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN

CONTRATO No. 4666-2023 **CONTRATISTA:** JAC VEREDA BETULIA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4995-2023 **INTERVENTORÍA:** C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	8 TON	VILLAGARZON	A			A	A	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
VOLQUETA EYY	HINOS	14 M3	VILLAGARZON	A			A	A	A	I	A			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
MEZCLADORA	MASTER	1 BULTO	VILLAGARZON	A			A	A	A	I	A			I	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
CARRETILLA	ARUPER	413 KG	VILLAGARZON	A			A	A	A	I	A			I	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																	
TOTAL ACTIVO																																	
TOTAL EN REPARACIÓN																																	
TOTAL INACTIVO																																	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4	50
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	16	50
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	4	75

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): INACTIVA: NO FUE NECESARIA Y POR CONDICIONES CLIMATICAS PARA REALIZAR LABORES

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/06/2024
(Día / Mes / Año)

Firma

Nombre: JUAN PABLO FRANCO
Residente de Obra
Matrícula Profesional N 25202-291546 CND

Firma

Nombre: : JOHON JAIRO ACOSTA DIAZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-356505NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.

MEPI- MN1-IN-15-FR-6

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	1/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** INVIAS SECCIONAL PUTUMAYO

CONVENIO No: 4666 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BETULIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DEL 2024 **PROYECTO:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA DEL MUNICIPIO DE VILLA GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4995 - 2023 **INTERVENTOR:** C&C INGENIEROS Consultores y Constructores SAS.

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Jaime Fernando Valencia	1.124.853.033	Maestro	$ 2.158.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC BETULIA	$ 2.158.000,00	$ 152.200	5	Emssanar	7930114469	$ 269.800	Porvenir	7930114469	$ 345.300	Comfamiliar Putumayo	$ 43.200	$ 64.800	
2	Edinson Jaifre Fajardo Quenguan	1.125.181.968	Oficial	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC BETULIA	$ 1.300.000	$ 90.500	5	Nueva EPS	7928475462	$ 162.500	Porvenir	7928475462	$ 208.000	Comfamiliar Putumayo	$ 26.000	$ 39.000	
3	Franco Marino Narvaez	18.154.292	Oficial	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC BETULIA	$ 1.300.000	$ 90.500	5	Emssanar	7928475462	$ 162.500	Porvenir	7928475462	$ 208.000	Comfamiliar Putumayo	$ 26.000	$ 39.000	
4	Maria Rubiela Cañas Benjumea	17.704.954	Obrera	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC BETULIA	$ 1.300.000	$ 90.500	5	Emssanar	7928475462	$ 162.500	Colpensiones	7928475462	$ 208.000	Comfamiliar Putumayo	$ 26.000	$ 39.000	
5	Isaura Loreny Villaquiran Suarez	1.233.190.290	Obrera	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC BETULIA	$ 1.300.000	$ 90.500	5	Emssanar	7928475462	$ 162.500	Porvenir	7928475462	$ 208.000	Comfamiliar Putumayo	$ 26.000	$ 39.000	
6	Epifanio Yaqueno Torres	79.565.826	Obrero	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC BETULIA	$ 1.300.000	$ 90.500	5	Emssanar	7928475462	$ 162.500	Porvenir	7928475462	$ 208.000	Comfamiliar Putumayo	$ 26.000	$ 39.000	
7	Miguel Angel Yaqueno	69.006.380	Obrero	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC BETULIA	$ 1.300.000	$ 90.500	5	Nueva EPS	7928475462	$ 162.500	Porvenir	7928475462	$ 208.000	Comfamiliar Putumayo	$ 26.000	$ 39.000	
8	Juan Pablo Franco Melo	1085262697	ing residente	$ 3.500.000	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC BETULIA	$ 1.400.000	$ 7.400	5	Nueva EPS	9472114715	$ 175.000	Proteccion	9472114715	$ 224.000	Comfamiliar Putumayo	$ -	$ -	
9																																														
10																																														
N																																														

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JUAN PABLO FRANCO
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-291546 CND

Firma
Nombre: GLOMEL DE JESUS GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820231749 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTO DE OBRA

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 4666-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4995-2023 **INTERVENTOR:** C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	150823	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACIÓN	4666-2023	$ 199.965.142	
TOTAL						$ 199.965.142	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 199.965.142,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JUAN PABLO FRANCO MELO
RESIDENTE DE OBRA
Matrícula Profesional No. 25202291546 CND

Firma
Nombre: GLOMEL DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N: 08202-31749ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

MEPI-MN1-IN-15-FR-10

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 4666-2023 **CONTRATISTA:** JAC COMUNAL VEREDA BETULIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BETULIA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: . 4995 -2023 **INTERVENTOR:** C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	7			8	10	9	12	11			10	8	7	9	12		7	11	10	9	12	8		8	7	9	10	12	8			
Lluvias moderadas	10			9	8	7	6	7			8	9	10	7	5		10	7	8	7	6	9		9	10	7	8	6	9			
Lluvias intensas	7			7	6	8	6	7			6	7	7	8	7		7	7	6	8	6	7		7	7	8	6	6	7			
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JUAN PABLO FRANCO MELO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202291546 CND

Firm
Nombre: JOHON JAIRO ACOSTA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-356505NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

MEPI-MN1-IN-15-FR-11

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONVENIO No.: 4666 - 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BETULIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DEL 2024 **PROYECTO:** "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4995 - 2023 **INTERVENTOR:** C&C INGENIEROS Consultores y Constructores SAS.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
1	15/05/2024	Determinación del contenido de humedad natural INV-E-122-13	INV-E-122-13	Vereda Betulia	2		43,50%	SI	
2	15/05/2024	Determinación de la granulometría por tamizado INV-E-213-13	INV-E-213-13	Vereda Betulia	2		GRAVA MAL	SI	GRAVA MAL GRADADA
3	15/05/2024	Determinación del límite liquido INV-E-125-13	INV-E-125-13	Vereda Betulia	2		29,37%	SI	
4	15/05/2024	Determinación del límite plástico INV-E-126-13	INV-E-126-13	Vereda Betulia	2		24,33	SI	
5	15/05/2024	Ensayo de CBR de laboratorio INV-E-148-13	INV-E-148-13	Vereda Betulia	2	> 3%	3.1 % - 5.9 %	SI	
6	30/04/2024	DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C 210 y 140 kg/cm²	METODO ACI	MATERIALES PLANTA AGRECON VILLAGARZON	2			SI	La planta propone informe con la relación de dosificación del material.
7	13/06/2024	DENSIDAD Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA.	NORMA INV E-161-13	Vereda Betulia	3	> 95 %	98,61 %- 99,36 %	SI	se anexa los resultados proporcionados por el laboratorio
8	8/07/2024	Resistencia a la compresión de cilindros 3000 psi	INV-E-410-13	INV-E-410-13	20	Mayor o igual a 3000 psi	3000 psi	Si	se anexa resultados de los 20 especimenes probados.
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
	15/05/2024	Ensayo de CBR de laboratorio INV-E-148-13	INV-E-148-13	Vereda Betulia	1	> 3%	3.1 % - 5.9 %	SI	
	8/07/2024	Resistencia a la compresión de cilindros 3000 psi	INV-E-410-13	Vereda Betulia	1	Mayor o igual a 3000	3000 PSI	SI	Se anexa resultados de laboratorio.

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: JUAN PABLO FRANCO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-291546 CND

Firma

Nombre: JOHON JAIRO ACOSTA
Director de Interventoría
Matrícula Pro 52202-356505 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

MEPI-MN1-IN-15-FR-12

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÌAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 20 (Día) / 5 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRACCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No. 4666-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BETULIA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 20/12/2023

PLAZO INICIAL: UN MES Y 2 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.965.142,00

VALOR ACUMULADO:
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4995-2023 **INTERVENTOR:** C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20,00%	$ 40.193.028	28	11	2023	30	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,00%	$ 10.048.257,10	28	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 60.289.543	28	12	2023	28	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101277873

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA -MINIMO 1 SMLV.	$ 232.000.000	28	11	2023	31	12	2023
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA -MINIMO 1 SMLV.	$ 232.000.000	28	11	2023	31	12	2023
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA -MINIMO 1 SMLV.	232000000	28	11	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 41-44-101277873 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20,00%	$ 40.193.028	28	11	2023	30	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	5,00%	$ 10.048.257,10	28	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 60.289.542,60	28	11	2023	28	11	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-40-101051092

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	115,44%	$ 232.000.000	28	11	2023	31	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 41-44-101277873 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento del contrato	20,00%	$ 40.193.028	28	11	2023	31	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5,00%	$ 10.048.257,10	28	11	2023	30	6	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30,00%	$ 60.289.542,60	28	11	2023	28	11	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado	VIGENCIA

Seguro	% Asegurado	($)	Desde			Hasta		
cumplimiento del contrato			28	11	2023	30	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			28	11	2023	30	6	2024
Estabilidad y calidad de la obra			28	11	2023	28	11	2028

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: GLOMEL DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. MP 0820231749 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

MEPI-MN-IN-2-FR-1

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	11 de 1
		PÁGINA	

FECHA: 10/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 4666-2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL VEREDA LA BETULIA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4995-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
3	Excavaciones Varias sin Clasificar	$ 1.048.622,00				$ 1.048.622,00	100%
4	Excavaciones en roca en seco	$ 310.846,00				$ 310.846,00	100%
	Demolición de Estructuras	$ 2.685.264,00				$ 2.685.264,00	100%
	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	$ 280.672,00				$ 280.672,00	100%
	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ		$ 9.603.946,00			$ 9.603.946,00	100%
5	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa		$ 4.955.384,00			$ 4.955.384,00	100%
8	Relleno para estructuras con suelo		$ 3.087.167,00			$ 3.087.167,00	100%
9	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior		$ 4.535.748,00			$ 4.535.748,00	100%
10	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación		$ 924.823,00			$ 924.823,00	100%
11							
12	Excavaciones varias sin Clasificar		$ 85.017,00			$ 85.017,00	100%
13	Subbase Granular Clase C		$ 16.882.721,00			$ 16.882.721,00	100%
14	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ		$ 67.567.759,00			$ 67.567.759,00	100%
15	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)		$ 11.926.662,00			$ 11.926.662,00	
16	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)		$ 26.695.473,00				
17	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)		$ 4.517.703,00				100%
18	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 29.183.708,00	$ 15.673.627,00			$ 44.857.335,00	100%
TOTAL		$ 33.509.112,00	$ 166.456.030,00			$ 199.965.142,00	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: JORGE AFRANIO CAICEDO SOLARTE
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profes 98339813

Firma:
Nombre:LEIDER CEDIEL CABRERA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 111037-0679181 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1 de 2 1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1 **MES:** MAYO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** □

CONTRATO DE OBRA No. 4666-2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. **DE** ENTIDAD FINANCIERA: (Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 3795-0000-3916 **BANCO** BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SUCURSAL: VILLAGARZON (Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 100 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 199.965.142,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN CUMUNAL DE LA VEREDA BETULIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4995-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
FACTURA	DH 244	15/05/2024	Diego Hernan Toquica Cordoba	$ 400.000,00		Valla en Banner de 200x100 cm
FACTURA	FE-85	21/05/2024	Geoteck S.A.S	$ 3.223.000,00		levantamiento topografico y georrefer
FACTURA	FE-153	24/05/2024	Nelly Johana Ramirez Campo	$ 960.000,00		Overol dril Naranja INVIAS
FACTURA	C.C. 022	24/05/2024	Paula Andrea Toro Chamorro	$ 660.000,00		sultas y certificados medico ocupacion
FACTURA	FV2 1510	28/05/2024	Lercy Zamira Enriquez Pipicano	$ 27.699.000,00		Cemento y acero
FACTURA	FE-87	28/05/2024	Geoteck S.A.S	$ 952.000,00		Diseños geometricos
FACTURA	FEV1-2270	28/05/2024	Maria Enith Castrillon Ortiz	$ 600.000,00		Gasolina
DOCUMENTO DE EGRESO		28/05/2024	Juan Pablo Franco Melo	$ 600.000,00		Caja Menor
DOCUMENTO DE EGRESO		31/05/2024	Banco Agrario de Colombia	$ -		Intereses Generados en cuenta Mayo
DOCUMENTO DE EGRESO		31/05/2024	Banco Agrario de Colombia	$ 203.548,00		GMF generado en cuenta mayo
FACTURA	FE 4727	10/06/2024	Conexión Preventiva Colombia SAS	$ 1.232.000,00		de caucho, gafas, guantes y protector a
FACTURA	7930114468	12/06/2024	SOI	$ 965.000,00		Seguridad social Maestro de obra
DOCUMENTO DE EGRESO		13/06/2024	Jaime Fernando Valencia	$ 2.147.360,00		Nomina Mayo
DOCUMENTO DE EGRESO		14/06/2024	Edison Jaifre Fajardo Quenguan	$ 1.846.000,00		Nomina Mayo
DOCUMENTO DE EGRESO		14/06/2024	Franco Narvaez Meneses	$ 1.846.000,00		Nomina Mayo
DOCUMENTO DE EGRESO		14/06/2024	Maria Rubiela Cañas Benjumea	$ 1.358.000,00		Nomina Mayo
DOCUMENTO DE EGRESO		14/06/2024	Isaura Loreny Villaquiran Suarez	$ 1.358.000,00		Nomina Mayo
DOCUMENTO DE EGRESO		14/06/2024	Epifanio Yaqueno Torres	$ 1.358.000,00		Nomina Mayo
DOCUMENTO DE EGRESO		14/06/2024	Miguel Angel Yaqueno	$ 1.358.000,00		Nomina Mayo
FACTURA	FV2 1538	19/06/2024	Lercy Zamira Enriquez Pipicano	$ 8.219.000,00		Suministro de ferreteria
FACTURA	FV2 1510	0/01/1900	Lercy Zamira Enriquez Pipicano	$ -		Cemento y acero
FACTURA	FV2 335	19/06/2024	Megaconstrucciones	$ 5.723.900,00		Alquiler de Horas maquina - Retroexcavadora
FACTURA	FVE 80	19/06/2024	HO2 & Asociados S.A.S	$ 1.632.654,00		Transporte de carga
FACTURA	EX414	19/06/2024	A.I Excavol S.A.S	$ 714.000,00		Alquiler de vibrocompactador
FACTURA	JPFM-17	19/06/2024	Juan Pablo Franco Melo	$ 3.500.000,00		Honorarios ingeniero
FACTURA	FE-92	21/06/2024	Geoteck S.A.S	$ 2.998.800,00		Comision Topografica
FACTURA	FV2 330	28/06/2024	Megaconstrucciones	$ 1.587.600,00		Transporte de material
FACTURA	FV2 1556	28/06/2024	Lercy Zamira Enriquez Pipicano	$ 18.456.199,84		Suministro de ferreteria
		0/01/1900	Lercy Zamira Enriquez Pipicano	$ 785.000,16		Suministro de ferreteria
FACTURA	FV2 340	28/06/2024	Megaconstrucciones	$ 9.714.600,00		Transporte de material
FACTURA	ACP 471	28/06/2024	Agregados y Concretos Putumayo	$ 24.151.645,00		Material petreo
FACTURA	FV2 342	28/06/2024	Megaconstrucciones	$ 3.300.000,90		Tubos de concreto 36"
FACTURA	JPFM-16	28/06/2024	Juan Pablo Franco Melo	$ 3.500.000,00		Honorarios ingeniero
FACTURA	CC 001	28/06/2024	Linz Shirley Rueda Huaca	$ 3.360.000,00		Honorarios contadora
FACTURA	JPFM-16	28/06/2024	Juan Pablo Franco Melo	$ 3.500.000,00		Honorarios ingeniero
FACTURA	CC 001	28/06/2024	Whilian Hervey Caicedo	$ 300.000,00		Arrendamiento bodega
FACTURA	C.C.001	28/06/2024	Jorge Afranio Caicedo Solarte	$ 1.200.000,00		Viaticos ejecutor
FACTURA	FEMV-531	28/06/2024	Maderas Villagarzon	$ 2.981.370,00		Compra de madera
FACTURA	FV2 339	28/06/2024	Megaconstrucciones	$ 3.678.885,00		lquiler de Horas maquina - Minicargad
FACTURA	FEV-5103	28/06/2024	Arcila Soto Aranda	$ 694.500,00		Papeleria
FACTURA	FE-93	28/06/2024	Geoteck S.A.S	$ 659.855,00		nsayos de densidades, cilindros y proct
FACTURA	FV2 341	28/06/2024	Megaconstrucciones	$ 3.400.000,00		Transporte maquinaria
CERTIFICADO		30/06/2024	Banco Agrario de Colombia	$ -		Intereses Generados en cuenta Junio
CERTIFICADO		30/06/2024	Banco Agrario de Colombia	$ 684.180,00		GMF generado en cuenta Junio
FACTURA		1/07/2024	Jaime Fernando Valencia	$ 2.147.360,00		Nomina Junio
FACTURA		1/07/2024	Edison Jaifre Fajardo Quenguan	$ 1.846.000,00		Nomina Junio
FACTURA		1/07/2024	Franco Narvaez Meneses	$ 1.846.000,00		Nomina Junio
FACTURA		1/07/2024	Maria Rubiela Cañas Benjumea	$ 1.358.000,00		Nomina Junio
FACTURA		1/07/2024	Isaura Loreny Villaquiran Suarez	$ 1.358.000,00		Nomina Junio
FACTURA		1/07/2024	Epifanio Yaqueno Torres	$ 1.358.000,00		Nomina Junio
FACTURA		1/07/2024	Miguel Angel Yaqueno	$ 1.358.000,00		Nomina Junio
FACTURA		1/07/2024	Jaime Fernando Valencia	$ 2.320.000,00		Nomina Horas extras y dominicales
FACTURA		1/07/2024	Edison Jaifre Fajardo Quenguan	$ 978.774,00		Nomina Horas extras y dominicales
FACTURA		1/07/2024	Franco Narvaez Meneses	$ 971.859,00		Nomina Horas extras y dominicales
FACTURA		1/07/2024	Maria Rubiela Cañas Benjumea	$ 964.944,00		Nomina Horas extras y dominicales
FACTURA		1/07/2024	Isaura Loreny Villaquiran Suarez	$ 964.944,00		Nomina Horas extras y dominicales
FACTURA		1/07/2024	Epifanio Yaqueno Torres	$ 978.774,00		Nomina Horas extras y dominicales
FACTURA		1/07/2024	Miguel Angel Yaqueno	$ 971.859,00		Nomina Horas extras y dominicales
FACTURA		1/07/2024	Jaime Fernando Valencia	$ 957.903,00		Liquidacion de nomina
FACTURA		1/07/2024	Edison Jaifre Fajardo Quenguan	$ 598.734,00		Liquidacion de nomina
FACTURA		1/07/2024	Franco Narvaez Meneses	$ 598.734,00		Liquidacion de nomina
FACTURA		1/07/2024	Maria Rubiela Cañas Benjumea	$ 598.734,00		Liquidacion de nomina
FACTURA		1/07/2024	Isaura Loreny Villaquiran Suarez	$ 598.734,00		Liquidacion de nomina
FACTURA		1/07/2024	Epifanio Yaqueno Torres	$ 598.734,00		Liquidacion de nomina
FACTURA		1/07/2024	Miguel Angel Yaqueno	$ 598.734,00		Liquidacion de nomina

FACTURA	C.C.002	1/07/2024	Jorge Afranio Caicedo Solarte	$ 800.000,00		Servicio acueducto veredal y alquiler de equipos y elementos necesarios para suministro de agua
FACTURA	CC 001	1/07/2024	Mario Gomez Ortiz	$ 180.000,00		Transporte de madera para formaleta
FACTURA	C.C. 01	1/07/2024	Jaime Fernando Valencia	$ 700.000,00		uiler equipo compactador de placa - R
FACTURA	R 405	1/07/2024	Luz Esperanza Palacios - Surtiaseo	$ 120.000,00		Compra de productos de aseo
FACTURA	CC 001	1/07/2024	Yamir Bocanegra Garzon	$ 413.617,26		Alquiler equipo - Vibrador de concreto
FACTURA	CC 002	1/07/2024	Yamir Bocanegra Garzon	$ 1.500.000,00		Alquiler equipo - Mezcladora
DOCUMENTO DE EGRESO		1/07/2024	Aguas La Cristalina S.A. E.S.P	$ 75.000,00		Certificado de disposicion final de residuos
FACTURA	CC 002	1/07/2024	Ayda Patricia Botero	$ 300.000,00		Anticipo contrato catering
FACTURA	FV2 1589	1/07/2024	Lercy Zamira Enriquez Pipicano	$ 396.000,00		Medida ambientales y dotacion
		0/01/1900		$ 622.050,00		Punto ecologico y camilla
FACTURA	RH 4468	1/07/2024	Almacen Electro Hernandez	$ 640.000,00		Compra de juego de mesa
FACTURA	AG 3053	1/07/2024	Lercy Zamira Enriquez Pipicano	$ 350.000,00		Botellones de agua
FACTURA	C.C.003	1/07/2024	Jorge Afranio Caicedo Solarte	$ 1.633.500,00		Devolucion de Polizas
DOCUMENTO DE EGRESO		1/07/2024	SOI	$ 189.400,00		S.S Arl mayo
DOCUMENTO DE EGRESO		1/07/2024	SOI	$ 3.468.000,00		S.S. Obreros mayo
FACTURA	FEMV-544	1/07/2024	Maderas Villagarzon	$ 4.405.400,00		Compra de madera
FACTURA		5/07/2024	SOI	$ 959.700,00		Seguridad social Obrero Junio
FACTURA		0/01/1900		$ 3.494.900,00		Seguridad social maestro Junio
FACTURA		5/07/2024	SOI	$ 190.600,00		Seguridad social ARL
FACTURA	4,91082E+12	10/07/2024	Dian	$ -		Pago retefuente Junio
FACTURA		10/07/2024	Municipio de Villagarzon	$ -		Pago reteica Junio
FACTURA	CC03	1/07/2024	Ayda Patricia Botero	$ 1.625.652,84		Contrato catering - Olla Comunitaria
DOCUMENTO DE EGRESO		0/01/1900	Banco Agrario de Colombia	$ -		Intereses Generados en cuenta Julio
DOCUMENTO DE EGRESO		0/01/1900	Banco Agrario de Colombia	$ 520.403,00		GMF generado en cuenta Julio

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Excavaciones varias sin Clasificar	$ 85.017,00		$ 85.017,00	$ 85.017,00	$ -
2	Subbase Granular Clase C	$ 16.882.721,00		$ 16.882.721,00	$ 16.882.721,00	$ -
3	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	$ 67.567.759,00		$ 67.567.759,00	$ 67.567.759,00	$ -
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	$ 11.926.662,00		$ 11.926.662,00	$ 11.926.662,00	$ -
5	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	$ 26.695.473,00		$ 26.695.473,00	$ 26.695.473,00	$ -
6	Excavaciones Varias sin Clasificar	$ 1.048.622,00	$ 1.048.622,00		$ 1.048.622,00	$ -
7	Excavaciones en roca en seco	$ 310.846,00	$ 310.846,00		$ 310.846,00	$ -
8	Demolición de Estructuras	$ 2.685.264,00	$ 2.685.264,00		$ 2.685.264,00	$ -
9	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	$ 280.672,00	$ 280.672,00		$ 280.672,00	$ -
10	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	$ 9.603.946,00		$ 9.603.946,00	$ 9.603.946,00	$ -
11	Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	$ 4.955.384,00		$ 4.955.384,00	$ 4.955.384,00	$ -
12	Relleno para Estructuras con Suelo	$ 3.087.167,00		$ 3.087.167,00	$ 3.087.167,00	$ -
13	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro	$ 4.535.748,00		$ 4.535.748,00	$ 4.535.748,00	$ -
14	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	$ 924.823,00		$ 924.823,00	$ 924.823,00	$ -
15	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.517.703,00		$ 4.517.703,00	$ 4.517.703,00	$ -
16	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.857.335,00	$ 22.428.667,50	$ 22.428.667,50	$ 44.857.335,00	$ -
	TOTALES	$ 199.965.142,00	$ 26.754.071,50	$ 173.211.070,50	$ 199.965.142,00	

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (MAYO) : MAYO $ 121.129,00
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 197.709,00
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
CERTIFICADO DE EXTRATOS	$ 199.965.142	$ 121.129	MAYO	31/05/2024	$ 121.129
CERTIFICADO DE EXTRATOS	$ 199.965.142	$ 76.580	JUNIO	30/06/2024	$ 197.709

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: JORGE AFRANIO CAICEDO SOLARTE
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional ł 98339813

Firma:
Nombre: LEIDER CEDIEL CABRERA
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional 111037-0679181 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA.

MEPI-MN-IN-6-FR-1

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	10/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4666-2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BETULIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4995-2023 **INTERVENTOR:** C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS

PLAZO INICIAL: 1 MES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: _____ (En meses según las ordenadas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 12/01/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 1/04/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 28.498.715,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 28.498.715,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 may-24	2 may-24	3 may-24	4 may-24	5 jun-24	6 jun-24	7 jun-24	8 jun-24	9 jun-24	10 jun-24
Excavaciones varias sin Clasificar	$85.017 / $85.017	0,06%		% P							0,06%			
				$ P							$85.017			
				$ E							$85.017			
				% E							0,06%			
Subbase Granular Clase C	$16.882.721 / $16.882.721	11,21%		% P							11,21%			
				$ P							$16.882.721			
				$ E							$16.882.721			
				% E							11,21%			
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	$67.567.759 / $67.567.759	44,87%		% P				-				22,43%	22,43%	
				$ P								$33.783.880	$33.783.880	
				$ E								$33.783.880	$33.783.880	
				% E								22,43%	22,43%	
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	$11.926.662 / $11.926.662	7,92%		% P								7,92%		
				$ P								$11.926.662		
				$ E								$11.926.662		
				% E								7,92%		
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	$26.695.473 / $26.695.473	17,73%		% P						17,73%				
				$ P						$26.695.473				
				$ E						$26.695.473				
				% E						17,73%				
Excavaciones Varias sin Clasificar	$1.048.622 / $1.048.622	0,70%		% P				0,70%						
				$ P				$1.048.622						
				$ E				$1.048.622						
				% E				0,70%						
Excavaciones en roca en seco	$310.846 / $310.846	0,21%		% P				0,21%						
				$ P				$310.846						
				$ E				$310.846						
				% E				0,21%						
Demolición de Estructuras	$2.685.264 / $2.685.264	1,78%		% P				1,78%						
				$ P				$2.685.264						
				$ E				$2.685.264						
				% E				1,78%						
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	$280.672 / $280.672	0,19%		% P				0,19%						
				$ P				$280.672						
				$ E				$280.672						
				% E				0,19%						
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	$9.603.946 / $9.603.946	6,38%		% P					6,38%					
				$ P					$9.603.946					
				$ E					$9.603.946					
				% E					6,38%					
Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	$4.955.384 / $4.955.384	3,29%		% P					3,29%					
				$ P					$ 4.955.384,00					
				$ E					$ 4.955.384,00					
				% E					3,29%					
Relleno para Estructuras con Suelo	$3.087.167 / $3.087.167	2,05%		% P					2,05%					
				$ P					$3.087.167					
				$ E					$3.087.167					
				% E					2,05%					
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	$4.535.748 / $4.535.748	3,01%		% P				3,01%						
				$ P				$4.535.748						
				$ E				$4.535.748						
				% E				3,01%						
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	$924.823 / $924.823	0,61%		% P					0,61%					
				$ P					$924.823					
				$ E					$924.823					
				% E					0,61%					
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 150.580.104,00													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

* Reprogramación No.:

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%				5,88%	12,33%	17,73%	11,27%	30,35%	22,43%
	VALOR (Miles de Pesos)				$8.861.152	$18.571.320	$26.695.473	$16.967.738	$45.710.542	$33.783.880
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%				5,88%	18,22%	35,94%	47,21%	77,57%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)				$8.861.152	$27.432.472	$54.127.945	$71.095.683	$116.806.225	$150.590.104
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%				5,88%	12,33%	17,73%	11,27%	30,35%	22,43%
	VALOR (Miles de Pesos)				$8.861.152	$18.571.320	$26.695.473	$16.967.738	$45.710.542	$33.783.880
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%				5,88%	18,22%	35,94%	47,21%	77,57%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)				$8.861.152	$27.432.472	$54.127.945	$71.095.683	$116.806.225	$150.590.104

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:
la programación

Aprueba Firma: Nombre: JORGE AFRANIO CICEDO SOLARTE — Representante legal o apoderado del Contratista — Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: Nombre: LEIDER CEDIEL CABRERA — Representante legal o apoderado del Interventor — Matrícula Profesional No.: 1110370679181 NRÑ

Revisó Firma: Nombre: — Titular Gerencia: — Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma Nombre: — Jefe de Unidad Ejecutora — Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: — Supervisor de Contrato de Interventoría — Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Revisó Firma: Nombre: JOSE RICARDO BARCENAS — Director Territorial — Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: — Gestor Técnico de Proyecto — Matrícula Profesional No.:

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

MEPI-MN-IN-14-FR-1

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 26/04/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONVENIO No. 4666 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA

OBJETO DEL CONVENIO:
" AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA BETULIA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON EN EL DEPARTAMENTO"
DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4995 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: C&C INGENIEROS Consultores y Constructores SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Socializar el procedimiento para la ejecución del convenio 4995 del 2023 (interventoría) y convenio 4666 del 2023 (contratista de obra).

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

solicitud de prorroga, solicitud de informe, establecer un cronograma de ejecución, formas de pago, temas ambientales.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	26/04/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se celebra la reunión bajo la metodología presencial asistida por tecnología (PAT), mediante meet donde se inicia con la presentación de los asistentes, de parte de la entidad contratista se encuentra (El ing. Juan Pablo, Patricia Botero - administradora) entidad interventora (Ing Acosta, Ing. Fabriany Lopez) INVIAS (Andrés Felipe Coronado -abogado del programa caminos comunitarios, Mónica Meneses- Social componente social caminos comunitarios, Ing. Juan Ramon – supervisor del convenio 4666 del 2023).

En el desenlace de la reunión de acuerdo a las temáticas tratadas:

Solicitud de Prorroga: se debe ajustar un documento de prorroga con fecha máxima hasta el 30 de junio soportada por un documento técnico, jurídico y financiero que respalde dicha petición.


Presentación de informes: Interventoría debe remitir los informes semanales y mensuales correspondientes a la vigencia del contrato desde el 1/04/2024 hasta 30/04/2024.

Establecer un cronograma: una vez aprobada la prorroga desde la entidad contratista como interventora se deberá plasmar un cronograma donde detalle las actividades a ejecutar de tal manera que se cumpla con el objeto del proyecto.

Formas de pago: se rige según los avances en el contrato de obra.

Temas ambientales : se informa que hasta la fecha de parte del INVIAS no hay un documento oficial con lineamientos para el desarrollo de dicho componente, por tal razón desde la Territorial INVIAS se compromete a informar mediante correo electrónico tan pronto se cuente con dicha información.

Una vez abordados los temas propuestos se da por finalizada la reunión.



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/04/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Solicitud de Prorroga	martes, 30 de abril de 2024	Entidad Contratista de obra.


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
JUAN RAMON FRANCO.	ING. SUPERVISOR	TERRITORIAL INVIAS	
JHON JAIRO ACOSTA	ING. RESIDENTE.	C&C INGENIEROS Consultores y Constructores SAS	
ELKIN FABRIANI LOPEZ BASTIDAS	ING. RESIDENTE AMBIENTAL	C&C INGENIEROS Consultores y Constructores SAS	
PATRICIA BOTERO	CONTADORA	JAC BETULIA	
JUAN PABLO FRANCO	ING RESIDENTE	JAC BETULIA	
ANDRES FELIPE CORONADO	ABOGADO	TERRITORIAL INVIAS	
MONICA MENESES	SOCIAL	TERRITORIAL INVIAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ACTAS DE REUNIÒN.

MEPI-MN-IN-14-FR-2

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 7/05/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONVENIO No. 4666 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA

OBJETO DEL CONVENIO:
" AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA BETULIA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON EN EL DEPARTAMENTO"
DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4995 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: C&C INGENIEROS Consultores y Constructores SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

visita tecnica, con la entidad interventora y entidad contratista de obra, para aboradar la ubicación de los apiques para la toma de muestras necesarias para el ensayo de CBR, se delimito el inicio y fin del mejoramiento de la via con placa huella.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

-Proposición de apiques para la realización de ensayo de CBR.
-Delimitación del mejoramiento de la vía mediante la construcción de placa huella.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	7/05/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

la reunión se llevó a cabo en la Vereda Betulia, donde se reúne C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, en calidad de firma Interventora y la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BETULIA, en calidad de firma contratista de obra, donde se realizó un recorrido de inspección visual al tramo a intervenir (véase figura 1), en el desarrollo de la misma desde la JAC BETULIA en compañía de su equipo técnico presento al laboratorista encargado de realizar los ensayos geotécnicos (CBR), levantamiento topográfico, y diseño de mezcla (GEOTEK), posteriormente se sectorizaron los puntos donde se realizaran los apiques de los cuales se planteó un abcisado IN SITU, tomando como referencia la alcantarilla existente como el K0+000 y el poste de energía como el K0+114, de acuerdo a lo anterior, se propuso desde interventoría realizar dos apiques, de los cuales se concilio entre ambas firmas la siguiente ubicación para la toma de muestra en el K0+005 y en el K0+050, también se analiza la presencia del afloramiento natural a los costados de la vía existente el cual representa una amenaza para la estabilidad de la obra al no contar con obras de drenaje acorde a la necesidad, no obstante cabe resaltar que dentro del presupuesto no se contemplan obras de arte del cual se pueda disponer recursos para dar un manejo adecuado a dichas aguas, finalmente se pactan compromisos para abordar esta problemática con la territorial de INVIAS mediante la celebración de un comité técnico.

Finalmente de hace solicitud al contratista de obra avanzar en la ejecución de los estudios geotécnicos, levantamiento topográfico y diseño de mezclas para iniciar con labores de construcción de la placa huella, ya que no se refleja avance en la gestión de los mismos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 7/05/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Avanzar en los estudios; Geotecnicos,Topografia,diseño de mezcla, pactados.	miércoles, 8 de mayo de 2024	Entidad Contratista de obra. (JAC BETULIA)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
JUAN PABLO FRANCO	RESIDENTE DE OBRA	JAC BETULIA	
JOHON JAIRO ACOSTA	RESIDENTE DE OBRA	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS	
CARLOS SANCHEZ MORALES	LABORATORISTA	GEOTEK	
ELKIN LOPEZ	ING. AMBIENTAL	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 20/06/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONVENIO No. 4666 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETULIA

OBJETO DEL CONVENIO:
" AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA BETULIA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON EN EL DEPARTAMENTO"
DE PUTUMAYO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4995 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: C&C INGENIEROS Consultores y Constructores SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Análisis de facturas y estado financiero ejecutado a la fecha de corte del convenio solidario 4666-2023.
- preposiciones y varios.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Balance financiero y revisión de facturas de las compras realizadas del componente de administración y presupuesto general.
- estructuración de memorias sobre ítem no ejecutado Demolición de Estructuras.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	20/06/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Tema Abordado balance financiero del convenio 4666-2023.

La reunión se celebra entre el componente técnico de la jac Betulia, Inge residente Juan Pablo Franco, la contadora Linz Rueda acompañado por el Representante legal Jorge Afranio Caicedo y el representante del comité de participación ciudadana Danilo Mendoza, por parte de la Interventoría participa el Ing Residente Johon Jairo Acosta y Director de interventoría Glomel Gomez donde; la Interventoría tomo la vocería solicitando a los ejecutores del convenio 4666-2023, un resumen del balance de compras y gastos a la fecha de tal manera que exponen que a lo largo de la ejecución existen recursos económicos faltantes pero que solicitan la aprobación para poder disponer de recursos económicos inmersos en el mismo ítems con el ánimo de sufragar los gastos necesarios como es el caso de compra de Bota en caucho punta de acero para obrero, no obstante se manifiesta que de acuerdo a las condiciones del terreno donde se construye la placa huella, este se ve inmerso a lo largo de un centro poblado por tal razón no va a ser necesario realizar jornadas de rocería, y que por consiguiente no se haría uso de los elementos tales como; Careta para guadañar, Peto Carnaza, por otro la jac Betulia también expone que aun utilizado ese recurso no se suple con el dinero necesario para dotar de EPP al personal por tal razón se solicitan poder sufragar los gastos de otras actividades con el ánimo de priorizar el desarrollo de las obras de manera transparente y responsable; en ese orden de ideas desde Interventoría analizando la situación propone elevar la solicitud a la dirección territorial del programa caminos comunitarios para la paz total (CCPLPT), por otro lado también el equipo técnico de la vereda Betulia en articulación con Interventoría y el representante legal del comité de participación ciudadana, realiza una relación de gastos items por items de acuerdo con el presupuesto inicial del convenio el cual será expuesto ante el programa CCPLPT, esto con el fin de dar trazabilidad a la obras de protección construidas en la alcantarilla puesto que esta no quedaba con un profundidad de desplante mayor a 0.65 m y es necesario realizar dichas actividades no previstas en el presupuesto inicial, de este modo se genera una memoria de cantidades donde se relaciona la construcción de una losa superior y lateral para proteger la tubería en concreto instalada, dicha obra no prevista contemplo el suministro de concreto de 21 Mpa y acero de refuerzo No 4, información que reposa como anexo a la presente acta y que fue conciliada con Interventoría, la Jac Betulia, y comité de participación ciudadana la cual se expondrá a la dirección territorial del programa CCPLPT en la ciudad de mocoa.

Preposiciones y Varios

En este espacio, el ing residente Juan pablo pone a colación el tema del pago del agua puesto que en la Vda no existe un acueducto legalmente constituido no se puede generar una factura de donde se soporte el pago de dicho recurso, por otro lado se pone en conocimiento que los métodos adoptados para el suministro de agua en la vereda Betulia es de manera artesanal donde de manera voluntaria la comunidad sede una acometida para que durante la ejecución de la obra acopien el agua necesaria para realizar los procesos constructivos donde amerite su demanda, en ese orden de ideas la jac Betulia propone utilizar el recurso del pago del agua para la compra de un tanque de 1000 lt en plástico de tal manera que garantice un suministro constante y de esta forma se de trazabilidad al recurso propuesto para la compra de agua en cada ítem contractual, de igual forma Interventoría analiza la situación y del mismo modo dicha petición se elevara al a la dirección territorial del programa CCPLPT.

Componente PAGA (SOCIAL).

Durante este espacio el R.L Jorge Afranio Caicedo de la vereda Betulia manifiesta que una vez conciliado con la comunidad mediante una asamblea general se optó por direccionar los recursos del componente social para la realización de una olla comunitaria y la compra de silletería al finalizar la obra, en dicha actividad de olla comunitaria, se abre la invitación a la comunidad en general y para generar mayor trazabilidad en los gastos y soportes de pago, se pretende contratar un servicio de catering, de igual forma desde interventoría teniendo en cuenta las capacitaciones virtuales con el componente social del programa caminos comunitarios para la paz total celebrada los días 5 de junio del 2024, se da viabilidad tomando como salvedad las directrices que se manifestaron durante la capacitación en mención donde se ordenó que el 50% del valor del P.A.G.A se debe emplear para una actividad e carácter social y en beneficio de la comunidad en ese orden de ideas debido al objeto de la actividad planteada se considera en el marco de las especificaciones dadas por el equipo territorial del programa CCPLPT, del mismo modo desde Interventoría se deja claro que los gastos relacionados a la actividad social se deben justificar mediante facturas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Programar reunión con el euqipo territorial del programa caminos comunitarios para la paz total	miércoles, 26 de junio de 2024	Interventoria

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 28/06/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
Johon Jairo Acosta Diaz	Inge residente	INTERVENTORIA	
Jorge Afranio Caicedo Solarte	Presidente JAC	JAC BETULIA	
Linz Rueda	Contadora	JAC BETULIA	
Danilo Mendoza	Presidente comité de participación ciudadana	COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA BETULIA	
Juan Pablo Franco	Ing Residente	JAC BETULIA	
Glomel De Jesus Gomez	Director de obra	INTERVENTORIA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INFORMACIÒN CONTRATO DE INTERVENTORIA

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

EQUIPO Y VEHICULO CONTRATO DE INTERVENTORIA

MEPI-MN1-IN-15-FR-5

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** "CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL"

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4995-2023 **INTERVENTORÍA:** C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES

CONTRATO DE OBRA No. 4666-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN BETULIA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motocicletas	(150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/06/2024
(Día / Mes / Año)


EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.



Firma
Nombre: GLOMEL DE JESUS GOME HERNANDEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No 08202-31749



Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No 5220246096 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

27 de junio de 2024

CUENTA DE COBRO

C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
Nit. 900.860.555-1

DEBE A:

JHON YEINER ROSERO GARCIA
CC. 1.086.107.108

La suma de $1.200.000

UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Por concepto de:

Motocicleta (160 CC, modelo 2020, incluye combustible y SOAT)

Atentamente,

Jhon Yeiner Rosero.

JHON YEINER ROSERO GARCIA
CC. 1.086.107.108

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2024	07	19	2024	07	20	2025	07	19

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
8901110079301	GAQ44F	MOTOCICLETA	PARTICULAR	160	2020

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	BAJAJ	0
LÍNEA VEHÍCULO	PULSAR NS 160 TD	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
JEYCKD21705	9FLA92CY9LBJ18868	9FLA92CY9LBJ18868	0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
JHON YEINER ROSERO GARCIA	3152889653	CC	1086107108	ORITO

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
44681	8901	44681	8901110079301	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
120	$201,600.00	$104,800.00	$2.100.00

TOTAL A PAGAR

$308,500.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
	701,68[2]	
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
	HASTA	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también le ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esta registrada en el RUNT.
- Este atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las victimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud mas cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las victimas.
- Ningun prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender victimas de accidentes de tránsito (articulo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos medicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o academicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019822382

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GAQ44F	BAJAJ	PULSAR NS 160 TD	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
160	NEGRO NEBULOSA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
JEYCKD21705	N	9FLA92CY9LBJ18868

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9FLA92CY9LBJ18868	N	9FLA92CY9LBJ18868	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ROSERO GARCIA JHON YEINER	C.C. 1086107408

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	15

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
902019000192594	I	23/09/2019	0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - IMPORTADORA LIDER DEL SUR S.A. S.

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
10/12/2019	10/12/2019	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL ORITO



LT01008158782

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.086.107.108**
ROSERO GARCIA

APELLIDOS
JHON YEINER

NOMBRES

Jhon Yeiner Rosero

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-MAR-1997**
ORITO
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-ABR-2015 PUPIALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-2310600-00713602-M-1086107108-20150610 0044454361A 1 44158668

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRAO DE INTERVENTORIA

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4995-2023 **INTERVENTOR:** C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No: 4666-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL BETULIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	168823	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACIÓN	4995-2023	$ 28.498.715	
			TOTAL			$ 28.498.715	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 28.498.715**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
TOTALES												

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: GLOMEL DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesion 08202-31749ATL

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO

MEPI- MN1-IN-15-FR-13

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4995 **INTERVENTOR:** C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 29/12/2023

PLAZO INICIAL: 1 mes

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 28.498.715,00

VALOR ACUMULADO: $ 28.498.715,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,0%	$ 2.849.871,50	15	12	2023	5	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	No aplica para este contrato		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30,0%	$ 8.549.614,50	15	12	23	5	5	24
Calidad del servicio	20%	$ 5.699.743,00	15	12	2023	5	5	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1

Certificado de modificación o anexo No.: 61-44-101052348

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 5/03/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 2.849.871,50	15	12	2023	5	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 8.549.614,50	15	12	2023	5	7	2027
Calidad del servicio	20%	$ 5.699.743,00	15	12	2023	5	7	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2

Certificado de modificación o anexo No.: 61-44-101052348

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 5/03/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre:GLOMEL DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-31749

Firma

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5220246096 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101052185	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	12	2023	06	12	2023	00:00	16	03	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	NIT: 900.860.555-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 14 ENTRE CR 15 - 16 BRR EL RECREO	SIBUNDOY, PUTUMAYO	3136669608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE INVITACION PUBLICA No. IP-DT-PUT-015-2023, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRIRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO EN LOS EVENTOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	06/12/2023	16/03/2024	$3,576,247.50

FECHA ADJUDICACIÓN : 11/12/2023

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******20,000.00	$ *******8,000.00	$ *******5,320.00	$ ***********33,320.00	$ ********3,576,247.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
YEISON BUSTOS GUTIERREZ	195175	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101052185

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101052185	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	12	2023	06	12	2023	00:00	16	03	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	NIT: 900.860.555-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 14 ENTRE CR 15 - 16 BRR EL RECREO	SIBUNDOY, PUTUMAYO	3136669608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito GANA GANA copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******20,000.00	$ *******8,000.00	$ *******5,320.00	$ ************33,320.00	$ ********3,576,247.50	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
YEISON BUSTOS GUTIERREZ	195175	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11015003117875(3900)000000033320(96)20241205

REFERENCIA PAGO:

1101500311787-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. _____ SOMETIDA AL DECRETO 734 DE 2.012

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ **SEGURESTADO** OTORGA A **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, POR LA SANCIÓN QUE SE DERIVE DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
1.1.2 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS PLIEGOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES MESES.
1.1.3 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO, DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.
1.1.4 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
1.1.5. EL HABER MANIFESTADO SER MIPYME[1] PARA LIMITAR LA CONVOCATORIA DE UN PROCESO CONTRACTUAL SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA PARA TENER TAL CONDICIÓN.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A

[1] MIPYME (Micro – Mediana y Pequeña Empresa)

CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN, (II) EL USO INDEBIDO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL CONTRATISTA GARANTIZADO, REALICE DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. TRATÁNDOSE DE BIENES DISTINTOS DE DINERO, SE ATENDERÁ LA TASACIÓN REALIZADA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, DE LOS DINEROS QUE LE FUERON ENTREGADOS A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR. TRATÁNDOSE DE BIENES DISTINTOS DE DINERO, SE ATENDERÁ LA TASACIÓN REALIZADA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE LE OCASIONE EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO POR LA FIRMA DEL CONTRATO, ASÍ COMO POR SU CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO, CUANDO ELLOS SEAN IMPUTABLES A ÉL.

ESTE AMPARO COMPRENDE ADEMÁS LA GARANTÍA PARA EL PAGO DE LAS MULTAS, ASÍ COMO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA (COMO ESTIMACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS), SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO

CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS CUBRE A **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO ORIGINADOS POR: (I) LA MALA CALIDAD O DEFICIENCIAS TÉCNICAS DE LOS BIENES O EQUIPOS POR ÉL SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO O (II) POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS O NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS PARA EL RESPECTIVO BIEN O EQUIPO, UNA VEZ SEAN RECIBIDOS POR **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**.

1.8 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA MALA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO O DE LA INSUFICIENCIA DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS CON OCASIÓN DE UN CONTRATO DE CONSULTORÍA, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

PARÁGRAFO

ESTA PÓLIZA CUBRE, LOS PERJUICIOS CAUSADOS A **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, Y DERIVADOS DE UN FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL, CON OCASIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, Y QUE SE ENCUENTREN BAJO LA COBERTURA DE CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN ESTA GARANTÍA ÚNICA.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA (**LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**).

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, DURANTE LA EJECUCIÓN DE ÉSTE.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**.

2.4. EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE **SEGURESTADO** EN CASO DE SINIESTRO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA LOGRAR LA EFECTIVIDAD DE CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN ESTA PÓLIZA, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A **SEGURESTADO**.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A **SEGURESTADO.** DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,** PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE

ORDENANDO SU PAGO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA **GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES, **SEGURESTADO** TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE **SEGURESTADO,** SIN PERJUICIO QUE **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE **SEGURESTADO** O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, **SEGURESTADO** RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE **SEGURESTADO**.

8. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, **SEGURESTADO** A SOLICITUD PREVIA DEL **CONTRATISTA GARANTIZADO** Y DE **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO)**,** EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A **SEGURESTADO** EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

9. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL **CONTRATISTA GARANTIZADO** EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA LO CUAL **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE COMPROMETE A EJERCER ESTRICTO CONTROL SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO Y SOBRE EL MANEJO DE LOS FONDOS Y BIENES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LA LEY Y DICHO CONTRATO LE CONFIEREN.

10. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

11. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

12. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN _____ A LOS _____ ( ) DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	**AGENCIA MANDATARIA - NEIVA**	**61**	**61-44-101052348**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	**12**	**2023**	**15**	**12**	**2023**	**00:00**	**05**	**01**	**2027**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	**NIT: 900.860.555-1**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 14 ENTRE CR 15 - 16 BRR EL RECREO	SIBUNDOY, PUTUMAYO	3136669608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4995 DE 2023, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/12/2023	05/07/2024	$2,849,871.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/12/2023	05/01/2027	$5,699,743.00
CALIDAD DEL SERVICIO	15/12/2023	05/01/2025	$8,549,614.50

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******78,374.00	$ *******8,000.00	$ ******16,411.00	$ **********102,785.00	$ *******17,099,229.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
YEISON BUSTOS GUTIERREZ	195175	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101052348

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101052348	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	12	2023	15	12	2023	00:00	05	01	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	NIT: 900.860.555-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 14 ENTRE CR 15 - 16 BRR EL RECREO	SIBUNDOY, PUTUMAYO	3136669608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******78,374.00	$ *******8,000.00	$ ******16,411.00	$ **********102,785.00	$ *******17,099,229.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
YEISON BUSTOS GUTIERREZ	195175	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11015003127357(3900)000000102785(96)20241214

REFERENCIA PAGO:

1101500312735-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101052348	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	04	2024	15	12	2023	00:00	05	05	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	NIT: 900.860.555-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 14 ENTRE CR 15 - 16 BRR EL RECREO	SIBUNDOY, PUTUMAYO	3136669608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4995 DE 2023, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/12/2023	05/11/2024	$2,849,871.50	$2,849,871.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/12/2023	05/05/2027	$5,699,743.00	$5,699,743.00
CALIDAD DEL SERVICIO	15/12/2023	05/05/2025	$8,549,614.50	$8,549,614.50

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2024 SEGUN PRORROGA No. UNO (01), LAS DEMAS CONDICIONES E ITEMS CONTINUAN IGUAL

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******24,000.00	$ *******8,000.00	$ *******6,080.00	$ **********38,080.00	$ *******17,099,229.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
YEISON BUSTOS GUTIERREZ	195175	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101052348

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101052348	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	04	2024	15	12	2023	00:00	05	05	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	NIT: 900.860.555-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 14 ENTRE CR 15 - 16 BRR EL RECREO	SIBUNDOY, PUTUMAYO	3136669608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******24,000.00	$ *******8,000.00	$ *******6,080.00	$ ***********38,080.00	$ *******17,099,229.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
YEISON BUSTOS GUTIERREZ	195175	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11015003246637(3900)000000038080(96)20241214

REFERENCIA PAGO:

1101500324663-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	61	61-44-101052348	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	04	2024	15	12	2023	00:00	05	05	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S		**NIT: 900.860.555-1**
DIRECCIÓN: CL 14 ENTRE CR 15 - 16 BRR EL RECREO	**CIUDAD:** SIBUNDOY, PUTUMAYO	**TELÉFONO:**	3136669608

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 4 NO. 11 - 29 LOCAL 101 - TELEFONO: 8721717 - NEIVA

61-44-101052348

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÒN AL PLAN DE CARGAS APROBADO

MEPI-MN-IN-9-FR-2

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

☐

☐ **No.** _____

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

I X x

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4995-2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: C&C INGENIEROS Y CONSULTORES SAS

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: _____ DE _____ (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 4666-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BETULIA

PLAZO INICIAL: 1 MES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16/01/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 28.498.715,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 28.498.715,00

PLAZO ACUMULADO: 2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 1/04/2024 (Indique día/mes/a

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ _____

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA	2024				AÑO												TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	MAYO		JUNIO		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES			
										H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																										
		Director de Interventoria	$ 6.000.000,00		0,30	$ 1.800.000						**0,30**	**$ 1.800.000**													**0,30**	**$ 1.800.000**
		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 3.000.000,00		1,00	$ 3.000.000						1,00	$ 3.000.000													**1,00**	**$ 3.000.000**
		Profesional Ambiental	$ 3.000.000,00		0,13	$ 375.000						0,13	$ 375.000													**0,13**	**$ 375.000**
		Profesional Social	$ 3.000.000,00		0,13	$ 375.000						0.13	$ 375.000													**0.13**	**$ 375.000**
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 1.250.000,00		1,00	$ 1.250.000						1,00	$ 1.250.000													**1,00**	**$ 1.250.000**
		Inspector	$ 1.350.000,00		2,00	$ 2.700.000				1,000	$ 1.350.000	1,00	$ 1.350.000													**2,00**	**$ 2.700.000**
		Inspector SST	$ 1.400.000,00		1,00	$ 1.400.000						1,00	$ 1.400.000													**1,00**	**$ 1.400.000**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 10.900.000**																						
FACTOR MULTIPLICADOR						**1,80**																						
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 19.620.000**																						

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	2024				AÑO												TOTAL	
										MAYO		JUNIO		MES		MES		MES		MES		MES		MES			
										H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																									
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 140.000,00	DIA	2,00	$ 280.000				1,00	########	1,00	$ 140.000													2,000	$ 280.000
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	MES	3,00	$ 1.800.000				1,00	########	1,00	$ 600.000													2,000	$ 1.200.000
		Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y traNsporte)	$ 2.800.000,00	SEGÚN COMPROBANTE	0,45	$ 1.260.000						0,45	$ 2.800.000													0,450	$ 1.260.000
		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000,00	SEGÚN COMPROBANTE	1,00	$ 300.000						1,00	$ 300.000													1,000	$ 300.000
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 400.000,00	SEGÚN COMPROBANTE	1,00	$ 400.000						1,00	$ 400.000													1,000	$ 400.000
		OTROS COSTOS											$ -														
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 100.000,00	SEGÚN COMPROBANTE	1,00	$ 100.000						1,00	$ 100.000													1,000	$ 100.000
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 150.000,00	SEGÚN COMPROBANTE	1,00	$ 150.000						1,00	$ 150.000													1,000	$ 150.000
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	SEGÚN COMPROBANTE	1,00	$ 38.500						1,00	$ 38.500													1,000	$ 38.500
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																									

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción: _____

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: LEIDER CEDIEL CABRERA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 111037-0679181 NRN

Firma:
Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FACTURAS - BETULIA

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

SE PRESENTA COMO ANEXO EN UNA CARPETA JUNTO A ESTE DOCUMENTO

BITACORA

C&C INGENIEROS
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S

BITACORA DE OBRA

CONVENIO SOLIDARIO Nº 4666-2023

Objeto: ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.AC VEREDA BETULIA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO PUTUMAYO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BETULIA
NIT: 900.708.571-9

INTERVENTORIA: C Y C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
NIT: 900.860.555-1

VALOR CONTRATO INICIAL: $ 200.965.142 M/CTE

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 Junio 2024

SUPERVISOR: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

Fecha: 29-Abril-2024

- Personal Contratista.: Ing. Residente de obra, contadora
- Personal interventoria Ing Residente e inspector SST; Direc. Interventor
- Herramienta y equipo:
- Maquinaria:

Clima.: 7:00-10:00 Seco - 10:00-2:00 pm lluvia moderada - 4-5 lluvia Inte

ACTIVIDAD

Se programo visita tecnica en el tramo donde se va a ejecutar el proyecto, donde se realizo una delimitación de tramo a mejorar, tambien se hizo una sectorización donde se realizaran los apiques para el ensayo del CBR. Como tal se construye el alcantarillo en la cuesta del tramo a mejorar.

JUAN P.

Residente de obra convenio

Interventora.

Fecha: 30 Abril - 2024.

- Personal Contratista: Residente de obra, contadora
- Personal Interventoria: Ing residente, inspector SST
- Herramienta y equipo
- Maquinaria
- Clima: 7:00 - 9:00 am lluvia moderada - 9:00 am - 5:00 pm lluvia intensa.

ACTIVIDAD.

Por temas de condiciones climaticas (lluvias fuertes) no se realizan la extracción por parte del geotecnista. y se reprograma para el día jueves 2 de Mayo.

JUAN P.

Residente de obra
Convenio

Jhon Jairo Acosta D.

Interventoria

Fecha : 02-Mayo-2024

- Personal Contratista: Residente de obra, contadora.

- Personal Interventoria. : Ing Residente y SST (inspector).

- Herramienta y equipo
- Maquinaria
- Clima: 7:00-11:00 Seco - 11:00-2:00 pm lluvia Moderada-3-5 lluvia

ACTIVIDAD.

En este día se realizo las respectivas muestras para el CBR y tambien se procede a realizar el levantamiento topografico del área a mejorar.

JUAN P.

Residente de Obra
Convenio

Jolton Jairo Acosta D.

Interventoria.

FECHA: 03- Mayo 2024.

- Personal Contratista: Residente de obra, contadora
- Personal Interventoria: Ing residente y el inspector SST
- Herramienta y equipo
- Maquinaria:
- Clima: 7:00 am - 12:00 am Seco - 1-2 pm lluvia Moderada - 2-5 lluvia intens

ACTIVIDAD.

La jornada del día viernes en donde su grupo de trabajo esta a la espera de los resultados de los ensayos de CBR. para así poder dar dirección a la obra.

JUAN P

Residente de obra
Convenio

Jaime Jairo Acosta D.

Interventoria.

Fecha: 04- Mayo 2024

- Personal Contratista: Residente de obra, contadora.

- Personal interventoria
- Herramienta y equipo
- Maquinaria
- Clima: 7:00 am - 10:00 am Seco.

ACTIVIDAD

El grupo de trabajo sigue en la espera de los ensayos realizados en el tramo que se va a modificar de la vereda Betulia, para así poder llevar a cabo el proyecto.

JUAN P
Residente de obra
Convenio

Jhon Jairo Acosta G
Interventoria

Fecha: 06 Mayo 2024

- Personal Contratista: Residente de obra, contadora.

- Personal Interventoria: Ing residente, inspector SST, Direct. Interventoría
- Herramienta y equipo
- Maquinaria
- Clima: 7:00-8:00 Seco - 12:00-1:00 pm lluvia Moderada - 1:00-5:00 lluvia Intensa.

ACTIVIDAD.

En este presente día se continua con la espera de los resultados de los ensayos del CBR para dar inicio con los trabajos de excavación en campo.

JUAN P

Residente de obra
Convenio

Residente de Interventoría

Interventoría

Fecha: 07- Mayo 2024

- Personal Contratista: Residente de obra, contadora
- Personal Interventoria: Ing residente, inspector SST
- Herramienta y equipo
- Maquinaria
- Clima: 7:00 - 9:00 lluvia intensa - 10 - 11 am Seco - 11:00 - 5:00pm Mode

ACTIVIDAD.

En este día se sigue a la espera de los resultados de los ensayos realizados en el tramo que se va a intervenir en la vereda Betulia, municipio de Villagarzon.

JUAN P.
Residente de obra
Convenio

Jhon Jairo Acosta D
Interventoria.

Fecha: 08- Mayo 2024.

-Personal contratista: Residente de obra, contadora

- Personal interventoria: Ing residente y el inspector SST
- Herramienta y equipo
- Maquinaria
- Clima: 7-9 am Seco - 10-12 pm lluvia intensa - 12:00 - 5:00 lluvia Moderada.

ACTIVIDAD.

En el presente día se continua con la espera de los resultados de la extracción de muestra para CBR y así poder dar dirección a la obra, se va adelantando el componente de la valla informatica del proyecto.

Residente de obra
Convenio

Interventoria

Fecha: 09 - Mayo 2024.

- Personal contratista: Residente de obra, contadora
- Personal interventoria. Ing residente, inspector SST
- Herramienta y equipo:
- Maquinaria.
- Clima: 7:00 - 11:00 lluvia Moderada - 12:00 lluvia intensa - 1 - 5:00 Seco

ACTIVIDAD.

El grupo de trabajo sigue a la espera de los resultados de la extracción de muestra para dar inicio con las siguientes actividades de la obra

JUAN P.

Residente de obra

convenio

JOHAN JAIRO AGOSTA D.

Interventoria

Fecha: 10 - Mayo 2024

- Personal convenio de obra: Residente de obra contadora.

- Personal Interventoria.: Ing residente, Inspector SST
- Herramienta y equipo
- Maquinaria
- Clima: 7-9:00 pm Seco - 10 - 11:00 am lluvia intensa - 11:00 am - 5:00 11. Moderado

ACTIVIDAD.

El presente día se continua con la espera de los resultados de la extracción de muestra tomadas en el tramo que se va a intervenir para proceder con las siguientes actividades del proyecto, Se hace recepción y acopio del material petreo, acero y cemento.

JUAN P

Residente de obra convenio

JHON JAIRO ACOSTA D.

Interventoria.

Fecha: 11 Mayo 2024.

-Personal convenio de obra: Residente de obra, contadora.

- Personal Interventoria: Ing residente, Inspector SST
- Herramienta y equipo
- Maquinaria Minicargador
- Clima: 7:00 am - 10:00 am Seco.

ACTIVIDAD.

El grupo de trabajo continua en la espera de los resultados de los ensayos para poder dar dirección a la obra., se realiza acopio de acero

JUAN P.
Residente de obra. convenio

Jaiber Jairo Acosta D.
Interventoria.

Fecha 14-Mayo

- Personal convenio de obra: Residente de obra y contadora.

- Personal interventoria: Componente Especialista y equipo profesional
- Herramienta y equipo
- Maquinaria
- Clima: 7:00-11:00 am seco - 11:00 am - 4:00pm lluvia Moderada - 4-5 11 in

ACTIVIDAD

Por parte del convenio de la obra remiten los respectivos resultados de ensayos de CBR de los cuales se relaciona en la tabla de ensayos suministrada por el CCPT. Una vez analizada por el componente especialista de interventoria, se propone trabajar con la guia de diseño de pavimentos de placa huella (invias).

JUAN P.

Residente de obra

Convenio

Jaime Jaime Agostado.

Interventoria

Fecha : 15 - Mayo - 2024

- Personal convenio de obra : Residente de obra, contadora
- Personal interventoria: Ing residente, Inspector SST, social
- Herramienta y equipo
- Maquinaria.
- Clima : 7:00 : 11:00 am Seco - 11 - 3:00 pm lluvia moderada - 3-5 lluvia-Inten.

ACTIVIDAD.

Una vez aprobados los ensayos, el levantamiento topográfico, diseño de mezcla y el respectivo diseño geometrico, desde interventoria se solicita a JAC Batalla, iniciar con las actividades contractuales debido al atraso que se presenta en la ejecución de obra.

JUAN P.
Residente de Obra convenio

JHON JAIRO AGUDELO.
Interventoria

Fecha 16-Mayo-2024

- Personal convenio de obra: Residente de obra y contadora.
- Personal interventoria: Ing residente, inspecta SST, Directa Interventoria
- Herramienta y equipo
- Maquinaria
- Clima: 7:00-11:00 Seco - 11-3 pm lluvia moderada - 3-5 lluvia intensa.

ACTIVIDAD

Se realiza mediante oficio a la JAC Betulia para que de inicio a la ejecución de obra

JUAN P.

Residente de obra convenio

Jaime Andres Acosta D.

Interventoria.

Fecha: 17- Mayo -2024.

- Personal convenio de obra: Residente de obra y contadora.
- Personal Interventoria: Ing residente, inspector SST
- Herramienta y equipo
- Maquinaria
- Clima: 7:00-11:00 Seco - 11:00-3pm lluvia moderada - 3-5 lluvia intensa.

ACTIVIDAD.

Se reitera nuevamente a la J.A.C Betulia para que de inicio a la ejecución de obra.

JUAN P.
Residente de obra convenio

Jeffrey Jairo Acosta D.
Interventoria.

Fecha 18-Mayo 2024.

-Personal convenio de obra: Residente de obra, contadora.

-Personal interventoria: Ing residente, inspectos SST
-Herramienta y equipo
-Maquinaria
-Clima: 7:00-10:00 am seco.

ACTIVIDAD.

Se esta a la espera de respuesta por parte de la S.A.C Batalla para inicio en ejecución de obra

JUAN P.
Residente de obra
convenio

JHON JAIRO Acosta D.
Interventoria.

Fecha: 20 Mayo 2024

- Personal convenio de obra: Residente de obra
- Personal Interventoria: ing residente, inspecta SST
- Herramienta y equipo: Herramienta menor.
- Maquinaria: Pajarita.
- Clima: 7:00 am - 12:00 pm Nublado Seco - 1:00 pm - 5:00 lluvias

ACTIVIDAD.

Se da inicio con excavación mecánica de la alcantarilla, en la actividad se encontraron vanos sin clasificar, y excavación en roca.

En la tarde debido a las condiciones climaticas, no se logro instalar el solado de mejoramiento con concreto reforzada 14 Mpa.

JUAN P

Residente de obra.

Jotton Jairo Acosta D.

Interventoria.

Fecha: 21 Mayo 2024

- Personal convenio de obra: Residente de obra
- Personal interventoria: ing residente, inspector SST, social
- Herramienta y equipo
- Maquinaria: Trompo mezclador, vibrador concreto
- Clima: 7:00-12 Seco - 7-500 pm Nublado

ACTIVIDAD.

Se hace la instalación del solado de mejoramiento con concreto de 14 Mpa a lo largo de la sección de la alcantarilla. de tal manera que se aisla el suelo a la tubería a instalar, dando una superficie rígida según las especificaciones técnicas del programa.

JUAN P.
Residente de obra

Jhon Jairo Acosta D.
Interventoria

Fecha: 22 Mayo 2024

- Personal convenio de obra: Maestro, obreros, ing residente
- Personal interventoria: Ing Residente Inspector., Director Interventoria
- Herramienta y equipo: Herramienta menor.
- Maquinaria:
- Clima: 7:00 am 12:00 pm Soleado - 1:00 pm - 5:00 pm Nublado

ACTIVIDAD.

Se realiza instalación de acero trasversal para aletas de alcantarilla, también se realiza la misma acción para la estructura de caja o poseta de la alcantarilla, también se realiza encoframiento para la fundición del mismo.

JUAN P.
Residente de obra

JAIRO ACOSTA D.
interventoria

Fecha: 23 Mayo 2024

-Personal contratista convenio: Maestro, oficiales, Ing Residente

-Personal interventoria: Ing Residente e inspector SST, Direct. Interventoria

-Herramienta y equipo: Herramienta menor

-Maquinaria:

-Clima: 7:00 am - 12 pm Nublado - 1-5 pm Seco.

ACTIVIDAD.

Se realizo encofrramiento y fundicion de atraques para la tuberia, luego la toma de niveles se observa que la tuberia no cuenta con el desplante mayor o igual a 60 cm de la cota actual de la vía, por esta razon se realiza un refuerzo a la parte superior de la tuberia de concreto mediante la instalación de parrillas con acero FY 420 1/2" cada 20 cm, se realiza la respectiva fundición en ara de garantizar la correcta funcionabilidad del alcantarillado.

JUAN P.

Residente de Obra

Jolton Jairo Acosto D.

Interventoria

Fecha: 24 Mayo 2024

-Personal contratista. convenio : Maestro, Obreros, Ing residente

-Personal interventoria. : Ing residente e inspector SST

-Herramienta y equipo : Herramienta menor.

-Maquinaria

- Clima : 7:00 – 12:00 pm lluvias 12:00 – 5:00 lluvias

ACTIVIDAD

En este día debido a las condiciones climaticas no permiten realizar las actividades contratuales.

JUAN P.

Residente de Obra

JHON JAIRO AGUDELO D.

Interventoria

Fecha: 25 Mayo 2024

-Personal Contratista convenio: Maestro, obreros Ing Residente

-Personal Interventoria: Ing Residente e inspector SST
-Herramienta y equipo: Herramienta menor
-Maquinaria
-Clima: 7:00: 12 00 pm Nublado - 7:00 pm - 5:00 pm lluvias

ACTIVIDAD.

En este día se realizan actividades de desencofrado de aletas de la alcantarilla y se hace actividade de orden y aseo, debido a las condiciones climaticas.

JUAN P.
Residente de obra

JHON JAIRO ACOSTA D.
Interventoria

Fecha: 27 Mayo 2024

- Personal Contratista convenio: Maestro, obreros, ing residente
- Personal interventoria.: Ing residente, Inspector SST
- Herramienta y equipo: Herramienta menor
- Maquinaria:
- Clima.: 7:00 - 12:00 pm lluvia, 1- 5:0pm lluvias fuertes.

ACTIVIDAD.

En este día por las condiciones climaticas que se presentan en el área, el personal de obra suspende las actividades de desencofrado de aletas de la alcantarilla.

JUAN P.
Residente de obra

JHON JAIRO ACOSTA D.
Interventoria

Fecha: 28 Mayo 2024

- Personal convenio de obra : Maestro , obreros , Ing residente
- Personal interventoria : Ing residente e Inspector SST , Social, Direct Intr
- Herramienta y equipo : Herramienta menor
- Maquinaria :
- Clima : 7 - 12 pm : Seco - 1-5:00 pm Nublado

ACTIVIDAD.

En esta jornada laboral se reinicia con el desencofrado y se realiza relleno para estructuras con suelo. y se hace la recepcion y acopio de acero.

JUAN P.
Residente de obra

JOHON JAIRO AGUDELO
Interventoria

Fecha: 29 Mayo 2024

- Personal convenio de obra: Maestro, Obreros, Ing residente
- Personal interventeria: Ing residente e inspector SST
- Herramienta y equipo: Herramienta menor.
- Maquinaria: Pajanta
- Clima: 7:00 - 12:00 pm soleado - 1-5 pm Nublado

ACTIVIDAD.

La jornada en obra empezo con actividades de relleno para estructura producto de la excavación y tambien se realiza perfilamiento de la via.

JUAN P.
Residente en obra

Jaikon Jair Acosta D.
Interventoria

Fecha: 30 Mayo 2024

- Personal convenio de obra: Maestro, obreros, Ing residente

- Personal interventoria: Ing residente e inspector SST, Direct. Interventoria
- Herramienta y equipo: Herramienta menor
- Maquinaria
- Clima.: 7:00 am - 12:00 pm Nublado 1-5:00 pm Seco

ACTIVIDAD.

En este día se hace retiro parcial de formaleta y adecuación de terreno para avanzar en la construccion de la placa huella

JUAN P.
Presidente de obra

Interventoria

Fecha: 31 Mayo 2024.

- Personal convenio de obra: Maestro, obrero, ing residente
- Personal interventoria: Ing residente e inspector, Ing Amb.
- Herramienta y equipo.
- Maquinaria: Tronpo
- Clima 7:00 am - 12:00 pm lluvia - 1 - 5 pm

ACTIVIDAD.

En este dia se realizo la instalación de encofrado para fundición de recubrimiento de tubos, por las condiciones climaticas el personal de obra ejecuto actividades de corte y amarre de hierro.

JUAN P.
Residente de obra

JAIRO ACOSTA D.
Interventoria

Fecha: 01 Junio 2024

Personal Convenio: Maestro, oficiales, Ing residente
Personal interventoria: Ing Residente, Ingp. Sso, director Interven.
Herramienta y equipo: Herramienta menor
Maquinaria: Minicargador.
Clima: 7:00 am - 12:00 pm Seco. - 1-5 pm lluvia.

Actividad.

Se realiza instalación de formaletas para fundición de loza superior de la alcantarilla, puesto que la tubería no quede profundidad de displante mayor a 0.63 m por tal razon se proyecta un balance de más y menos sufragado los costos con el presupuesto para el item de demolición de estructuras. Una vez analizado este tema entre J.A.C de la Vereda Betulia. e interventoria, se realiza dicha actividad que comprende una loza superior de 6 m largo por 1.50 m ancho, fundido en concreto 21 mpa y reforzado con acero longitudinal y trasversal #4. Adonas el componente técnico implementan una estructura con plastico negro para continuar con las actividades siguientes al contrato, debido a que por las condiciones climaticas no dejan avanzar de manera equitativa.

JUAN P.
Residente de Obra

Jaime Jairo Acosta D
Interventoria

Fecha: 04 junio 2024

Personal convenio: Ing residente, maestro, obreros
Personal Interventoria.: Ing residente y siso(inspector)
Herramienta y equipo: Herramienta menor.
Maquinaria: Minicargador y Vibrocompactador.
Clima.: 7:00 - 12:00 pm Seco — 1-5 pm lluvia.

Actividad.

Se realiza la instalación de la sub.base granular clase C con ayuda de la máquina minicargador y se hace sello con el vibrocompactador.

JUAN P.
Residente de obra.

JHON JAIRO ACOSTA D.
Interventoria.

Fecha: 05 - junio - 2024

Personal Convenio: Ing Residente, maestro, obreros.
Personal Interventoria ing residente y dios(inspector)
Herramienta y equipo: Herramienta menor.
Maquinaria:
Clima: 7:00 am — 12:pm. Nublado - 1-5 pm lluvias.

Actividad.

En este día se realizo forjado y figurado de acero para vigas, frustres y parrillas.

En la jornada de la tarde por las condiciones climaticas presentadas se adelanten jornada de ore y aseo

JUAN P.
Residente de obra

Jolfan Jaiker Acosta
Interventoria

Fecha 06 Junio 2024.

Personal Convenio: Ing Residente, maestro y obreros
Personal Interventoria.: ing residente, Ing sso (inspector)
Herramienta y equipo: Herramienta Menor.
Maquinaria: Equipo topografico
Clima: 7-12 pm Nublado 1-5 pm Nublado.

Actividad.

. Se realiza nivel topografico para verificar el espesor requerido en la instalación de la sub base de acuerdo a lo solicitado en el convenio, cabe mencionar que el frente de trabajo tuvo una pequeña capacitación sobre manipulacion de objetos pesados a cargo del profesional SST.

JUAN P.
Residente de Obra

JHON JAIRO ACOSTA D.
Interventoria.

Fecha 07 junio - 2024

Personal convenio: Ing residente, maestro, obreros.
Personal interventoria: Ing residente y SISO
Herramienta y equipo: Herramienta Menor.
Maquinaria:
Clima: 7:12 am, seco — 7-5 lluvia

Actividad.

Se realiza actividades de forjado y figurado de acero para vigas, riostras y parrillas, debido a las condiciones climaticas se adelantan labores de orden y aseo.

JUAN P.
Residente de obra

JOHON JAIRO ACOSTA
Interventora

Fecha 08-Junio-2024

Personal convenio: Ing residente, maestro, doreros.
Personal interventoria: Ing. residente, Ing sso
Herramienta y equipo: Herramienta menor.
Maquinaria
Clima: 7:00 - 12 Nublado - 1-5 pm lluvia.

Actividad.

En esta jornada laboral se continua con el ferjado y figurado de acero para las vigas Riostras y parrillas, y se hace la recepción y acopio de acero y madera.

JUAN P.
Residente de obra

Jaffow Jairo Acosta D
Interventoria.

Fecha 2024 - 11 junio

Personal convenio: Ing residente, Maestro y obreros
Personal interventoria: Ing residente y SISO y Amb.
Herramienta y equipo: Herramienta menor.
Maquinaria
Clima: 7-12 pm Nublado 1-5 pm lluvias.

Actividad.

La jornada laboral se inicia con un charla por el profesional SST encargado y se hablo sobre las medidas contra condiciones ambientales, terminada esta actividad se continuo con el fojado y figurado de acero de 3/8.

Juan P.
Residente de obra

Jhon Jairo Acosta
Interventoria

Fecha 12 junio 2024

Personal convenio : Ing residente, maestro y obreros
Personal interventoria : Ing residente y Diso, director Interven.
Herramienta y equipo : Herramienta menor.
Maquinaria :
Clima: 7 am - 12 pm Nublado — 1-5 pm lluvias.

Actividad.

Este día se da inicio de labores con la continuación de forjado y figurado de acero de 3/8 para las vigas, riostras y parrillas que estan contempladas en el convenio. Debido a las condiciones climáticas presentadas en obra se adelantan jornada de aseo y limpieza. en bodega.

JUAN P.
Residente de obra

JOHON JAIRO ACOSTA D.
Interventoria

Fecha 13 junio 2024

Personal contenido: Ing residente, Maestro y oberos.
Personal interventoria: Ing residente y aux (inspector)
Herramienta y equipo: Herramienta menor.
Maquinaria:
Clima: 7-12 Nublado 1-5 pm Seco

Actividad.

En el presente día se realizaron la toma de ensayos de densidad e instalación de formaleta y se adelanta el armado de cajones para fundir la placa huella.

Juan P.
Residente de obra

Jolfow Javier Acosta D.
Interventoria

Fecha 14 Junio 2024.

Personal Convenio: Ing residente, maestro y obreros
Personal interventoria: Ing residente y siso (inspector).
Herramienta y equipo: Herramienta menor.
Clima: 7:00 am - 12 pm Nublado - 1-5 pm Seco

Actividades

En este dia se hace compactacion manual y con ayuda de la rana y se realiza la instalación de formaleta para la placa.

JUAN P.
Residente de obra

Jolton Jaiko Acosta D.
Interventoria.

Fecha 15 junio - 2024

Personal Convenio : Ing Residente, Maestro y obreros
Personal Interventoria : Ing Residente, Ing Amb y SySO
Herramienta y equipo : Herramienta menor
Maquinaria
Clima : 7:am - 12 pm Seco 1-5 pm Seco

Actividad

En este día se realiza la recepcion de madera y se continua con la instalación de la formaleta para la placa de acuerdo a lo estipulado en el convenio

Juan P.
Residente de obra

Jeffrey Jair Acosta D
Interventoria

Fecha 17 Junio del 2024

Personal contenio: 1ng Residente, Maestro, obrero.
Personal interventoria: 1ng residente, inspector SST, director Interv.
Herramienta y equipo: Herramienta menor.
Maquinaria
Clima: 7 am - 12 pm Soleado - 1 pm - 5 pm Soleado

Actividad.

- En el presente día se realizo amarre de acero, corte de varilla, tambien se realizo toma de medidas de anchos y profundidad de formaletas.

JUAN P.
Residente de obra

Jottow Jitko Acosta D.
Interventoria

Fecha 18 junio 2024

Personal de convenio: Ing residente, Maestro y obreros
Personal Interventoria. Ing residente, Ing SISO, Ing Amb., Doc
Herramienta y equipo: Herramienta menor.
Maquinaria: Trompo
Clima. 7 am - 12 pm Seco 1 pm - 5 pm Seco

Actividad.

En esta jornada laboral se empiezan actividades de fundición de concreto de ciclopeo y tambien se realiza fundición de concreto de cunetas.

JUAN P.
Residente de obra

Interventoria.

Fecha 19 Junio 2024

Personal Convenio: Ing residente, maestro y obreros.
Personal Interventoria: Ing residente, Ing SISO, Ing Amb., Social
Herramienta y equipo: Herramienta menor
Maquinaria Trompo
Clima: 7-12 pm lluvia - 1-5 pm lluvia.

Actividades

En el presente día se continua con la fundición de concreto ciclopeo y se realizo una reunion con el comite técnico. Cabe mencionar que se instalo un plástico al momento de realizar la fundición debido a las condiciones climaticas presentadas en obra.

JUAN P.
Residente de obra

Jotton Jairo Acosta D
Interventoria.

Fecha 20 Junio 2024

Personal convenio: Ing residente, Maestro, obreros
Personal Interventoria. Ing residente, SISO
Herramienta y equipo: Herramienta menor
Maquinaria: Trompo
Clima: 7-12 pm Seco - 7-5 pm Seco

Actividad.

Se continuan con la actividad de fundición de concreto ciclopeo y tambien se realizo fundición de concreto de cunetas.

JUAN P
Residente de obra

JHON JAIRO ACOSTA
Interventoria.

Fecha 21 Junio 2024.

Personal convenio: Ing residente, maestro, obreros
Personal interventoria: Ing residente sisa
Herramienta y equipo: Herramienta menor.
Maquinaria: Trompo
Clima: 7-12 pm Seco - 1-5 pm Seco

Actividad.

En esta jornada laboral se inicia con el retiro de formaletas y se hace la instalación de las monias para continuar con la fundición de concreto ciclopeo, al igual se realizó fundición de concreto de cunetas

JUAN P.
Residente de obra

Interventoria

Fecha 22 Junio 2024.

Personal convenio: Ing residente, maestro y obreros
Personal interventoría: Ing residente, Social, director de obra e inspec
Herramienta y equipo: Herramienta menor.
Maquinaria: Trompo
Clima: 7-12 pm Soleado - 2-5 pm Seco.

Actividad.

En el presente día se hace recepción y acopio de materiales de acero y cemento., se hace el respecti retiro de formaletas para continua con la fundición de concreto ciclopeo.

JUAN P
Residente de obra

Interventoría.

Fecha 24 junio 2024

Personal convenio: Ing residente, maestro, obreros.
Personal interventoría: Ing residente, Inspector SST, Ing Amb.
Herramienta y equipo: Herramienta menor.
Maquinaria.: Trompo
Clima. 7-12 pm Nublado.

Actividad.

En el presente día se da inicio con una charla sobre el uso correcto de los equipos de trabajo por el profesional SST, se hace fayado y figurado de acero de 3/8 para vigas, riostras y parrillas de acuerdo a lo estipulado en el convenio.

JUAN P.
Residente de obra

Interventoría

Fecha 25 junio 2024

Personal convenio: Ing residente, maestro y obrero
Personal interventoria: Ing residente, Inspector SST
Herramienta y equipo: Herramienta y equipo
Maquinaria: Trompo
Clima: 7- 12 pm Seco. - 1- 5 Seco.

Actividad.

· La jornada laboral empieza con la instalación de formaletas para la fundición de concreto ciclopeo, al igual se avanzo con la fundición de canetas y fundición de vigas.

JUAN P.
Residente de obra

Interventoria

Fecha 26 Junio 2024

- Personal convenio : Ing residente, maestro y obreros
Personal Interventoria : Ing residente, Inspector sst.
Herramienta y equipo : Herramienta menor.
Maquinaria : Trompo
Clima: 7 - 12 pm Seco. 1 - 5 Nublado.

Actividad.

En el presente día se hace el retiro de formaletas y se realiza la instalación de formaletas para continuar con la fundición de concreto ciclopeo.

Juan P.

Residente de obra.

Interventoria

Fecha 27 junio 2024

Personal convenio : Ing residente, maestro, obreros
Personal interventoria : Ing residente, inspector SST
Herramienta y equipo : Herramienta menor
Maquinaria : Trompo
Clima : 7-12 pm Soleado - 1-5pm Soleado

Actividad.

En el presente día se retiran formaletas, y se hacen instalacio
de formaletas para vigas, además se realiza fundición de
concreto ciclopeo y acopio y recepción de cemento.

JUAN P.
Residente de obra

Jeffrey Jairo Ro
Interventoria

Fecha 28 junio 2024

Personal convenio: Ing residente, maestro, obreros
Personal interventoria: Ing residente, inspector SST
Herramienta y equipo: Herramienta menor.
Maquinaria: Trompo
Clima: 7-12 pm seco - 7-5 pm Seco.

Actividad.

La jornada laboral se inicia con la fundición de secciones restantes de vigas y fundición de lozas de transferencia de 1.50 por el ancho de la calzada.

JUAN P.
Residente de obra

Johan Jaimes Asesinado
Interventoria.

Fecha 29 junio 2024

Personal convenio: tng Residente, maestro
Personal interventoria: tng residente, inspector SST
Herramienta y equipo: Herramienta menor.
Maquinaria: Trompo
Clima: 7-12pm Seco

Actividad.

En este día se realiza fundición de rampas de acceso y limpieza general del tramo intervenido, y se hace el retiro de formaletas.

Se realizo comite y se conto con la participación entre el presidente de JAC Vereda Betulia, la social de interventoria y la contadora de la JAC Betulia. para definir la olla comunitaria estipulada en el programa caminos comunitarios de la paz.

JUAN P.
Residente de obra

Interventoria