TERRITORIAL NARIÑO
MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES
DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, D.T. NARIÑO

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
PERIODO:	Del 01 al 31 de agosto de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	065 de 23 de Julio de 2024

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 3 LOTE 3."

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 136,6 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

Con la comunicación 2024S-VNAR-050602 del 26 de julio de 2024, la Dirección Territorial dio orden de inicio a La Administración Mantenimiento Vial CONSORCIO AMV MACA, pero debido a que no se ha finalizado el proceso de selección de las Cooperativas de Trabajo Asociado, no se ha iniciado con el proceso de la interventoría dichos contratos.

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.	**1956 DE 2024**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AMV MACA**	Nit.	901.838.895 - 0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	CAG INGENIERÍA SAS (10.00%) JOSÉ MARINO RENDON MUÑOZ (90.00%)		

OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 3 LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	26/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VNAR-050602
VALOR INICIAL:	$4.049.944.374,00		
VALOR ADICIONES:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.049.944.374,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	00 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
545024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.405.220.068,00		$1.405.220.068,00
					$ 12.384.734,60	$1.392.835.333,40
					$ 78.207.990,00	$1.314.627.343,40
TOTAL				**$1.405.220.068,00**	**$ 90.592.724,60**	**$1.314.627.343,40**

5.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta 1	$ 10.407.340,00	$ 1.977.394,60	$ 12.384.734,60
Acta 2	**65.721.000,00**	**12.486.990,00**	**78.207.990,00**

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de la AMV No. 2 De fecha 31/08/2024 para el período 1 a 31 de agosto de 2024 el contrato reporta un avance de 2,24%.

5.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Programado 2,24%
Ejecutado 2,24%

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

5.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

5.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-18-44-101098382**	**Vigencia**

		Anexo No. 2	Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	$404,994,437.40	ACTA DE INICIO	11/06/2024	31/01/2027
Buen manejo de anticipo				
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$809,988,874.80	ACTA DE INICIO	11/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	$1,214,983,312.20	ACTA DE INICIO	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

5.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-					
...					...

5.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VNAR-052932	05/08/2024	CONSORCIO AMV MACA	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-062561
2024S-VNAR-052966	05/08/2024	CONSORCIO AMV MACA	Cumplimiento obligaciones contrato de administración vial No. 1956 de 2024 grupo 3 lote 3
Correo electrónico	01/08/2024	CONSORCIO AMV MACA	Memorando 2024I-VBOG-052999 Preparación niña
Correo electrónico	05/08/2024	CONSORCIO AMV MACA	Actualizar Directorio de emergencias
Correo electrónico	05/08/2024	CONSORCIO AMV MACA	MEMORANDO 2024I-VBOG-043341 de 02-07-2024 - UNIFORMES AMV Y MR 2024-2026 / DTNARIÑO
Correo electrónico	06/08/2024	CONSORCIO AMV MACA	Memorando No 2024I-VBOG-053737 de 02-08-2024 Solicitud concepto de viabilidad cierre de vía para evento 8 VUELTA A NARIÑO POR LA PAZ TERRITORIAL
Correo electrónico	06/08/2024	CONSORCIO AMV MACA	Correspondencia 234-2632-2023 Inv derecho de vía 1702, Samaniego, PR 40+580.
Correo electrónico	06/08/2024	CONSORCIO AMV MACA	Envío documentos Permiso
Correo electrónico	14/08/2024	CONSORCIO AMV MACA	INVENTARIO DE RESALTOS EN LA RED VIAL NACIONAL- AÑO 2024 / DT NARIÑO
Correo	25/08/2024	CONSORCIO	Actualización permiso de uso de zona de vía Acueducto Arguello

electrónico		AMV MACA	
Correo electrónico	30/08/2024	CONSORCIO AMV MACA	ACTA DE COSTOS No.1 CONSORCIO AMV MACA

5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

6.0 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

6.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Hasta la fecha no sé ha finalizado el proceso de selección de las Cooperativas de Trabajo Asociado, no se ha iniciado con el proceso de la interventoría dichos contratos.

6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Hasta la fecha no sé ha finalizado el proceso de selección de las Cooperativas de Trabajo Asociado.

7.0 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

Comisión de fecha 01/08/2024

8.0 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Ejercer el control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales inherentes al contrato de Administración Vial, de acuerdo con lo establecido en la Ley

Seguimiento a las actividades realizadas por el Administrador vial.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA
Cédula: 98.387.529