I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	
OBJETO DEL INFORME	Informe de supervisión N° 9 CONVENIO 23001315 H3 DE 2023
NOMBRE DEL PROYECTO	Mantenimiento lado aire aeródromo municipio de LA PRIMAVERA VICHADA
FECHA DEL INFORME	**05 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2024**
PERSONAL QUE ADELANTA EL INFORME - SUPERVISOR	**Mayor. PATIÑO SILVA ALVARO** **Supervisor Convenio Interadministrativo** 23001315 H3 DE 2023
II. DATOS GENERALES DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
CONVENIO O CONTRATO N°	Convenio Interadministrativo 23001315 H3 DE 2023
INTERVINIENTES	Unidad administrativa especial de aeronáutica civil AEROCIVIL Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional Comando de Ingenieros COING Central administrativa y contable especializada de Ingenieros CENAC Batallón de Ingenieros de Combate N° 28 “CR. ARTURO HERRERA CASTAÑO”
OBJETO DEL CONVENIO	“Anuar esfuerzos técnicos administrativos y financieros entre el AEROCIVIL y Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional- CENAC de Ingenieros a través del COING y sus unidades designadas, para mejoramiento de infraestructura lado aire de aeródromos priorizados por AEROCIVIL.
CANTIDAD PARA EJECUTAR	1. CONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRAULICO DE: Pista: 1500m x 23m 2. CONSTRUCCIÓN OBRAS DE DRENAJE DE LA PISTA Y LA PLATAFORMA. Construcción de zanjas de infiltración toda la parte lateral de la pista y calle de rodaje, canales de recolección de aguas superficiales en la parte perimetral de la plataforma. 3. CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AERÓDROMO El cerramiento contará con una altura de 2,4m y estará formado por una rejilla metálica galvanizada y plastificada de 50x50 m Sobre el vallado se colocará el alambre de espino galvanizado para garantizar la no intrusión de personal no autorizado a las

BIE 28

	instalaciones aeroportuarias. Los postes de sujeción del cerramiento, que serán también de acero galvanizado de un diámetro de 60mm, se situarán cada 3m. 4. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN HORIZONTAL DE LA PISTA PLATAFORMA Y CALLE DE RODAJES a. Pista: ▪ Umbral ▪ Eje de vía ▪ Fajas de umbral ▪ Señal punto de visada ▪ Señal de zona de toma de contacto ▪ Señal de zona de faja lateral de pista b. Calle de rodaje: ▪ Eje de calle de rodaje ▪ Señal mejorada de calle de rodaje ▪ Señal de borde de calle de rodaje ▪ Señal de plataforma de viraje en la pista ▪ Señal de punto de espera en pista ▪ Señal con instrucciones obligatorias ▪ Señal de información c. Plataforma de aeronaves ▪ Señales de puestos de estacionamiento de aeronaves ▪ Líneas de seguridad en planta 5. CONSTRUCCIÓN FRANJA DE PISTA: Para la franja de seguridad longitudinal que se extenderá antes del umbral y más allá del extremo de la pista o de la zona de parada hasta una distancia mayor a 60 metros en material de Afirmado.
UNIDAD EJECUTORA	Batallón de Ingenieros de Combate N° 28“CR. ARTURO HERRA CASTAÑO”
POBLACION BENEFICIADA	La principal población beneficiada es la comunidad que habita la región de la primavera, santa Rosalía con una población aproximada de 7900 habitantes (cifras proyectadas por el DANE dic 2023).
FECHA DE SUSCRIPCION	15 de diciembre del 2023
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 17.621.001.061,00 millones de pesos**

AHE 28

FECHA DE ACTA DE INICIO	28 de diciembre del 2023
FECHA DE ENTREGA	31 de enero del 2025.
MODIFICATORIOS	Ninguno

III. UBICACIÓN DEL PROYECTO





IV. INFORMACION JURIDICA

1. Se suscribió el convenio Interadministrativo 23001315 H3 DE 2023 el 15 de diciembre del 2023 por parte de la AEROCIVIL y el CENAC de Ingenieros.

1. RELACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS

N° CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	CONTRATO	POLIZA	APROVACION POLIZA	ACTA DE INICIO	PAGADO
2240118	FERRETERIA EL HIDRANTE S. A	OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES)	$ 40.426.641.364,69	12-jul-24	12-may-25	$ 70.675.548.551,77	N°1445101112655	11/07/2024	24/05/2024	$ 838.432.164,68

SIAHE 28

2240092	DUBRANDS SAS	OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ALIMENTOS, REFRIGERIOS E INSUMOS LOGISTICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES)	$ 1.794.846.171,30	24-jun-24	24-abr-25	$ 1.794.846.171,30	100324664	30/05/2024	24/05/2024	$ -
2240093	UNION TEMPORAL CORPOACAR 2023	OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE COMBISTIBLE, GRASAS, LUBRICANTES, REPUESTOS, MANTENIMIENTO, LABORATORIOS Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE	$ 1.133.130.515,00	24-jun-24	24-abr-25	$ 2.160.893.210,00	41-40-101052630	4/06/2024	24/05/2024	$ -

SIAHE 28

		CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES)								
2240094	CONSORCIO AEROPISTAS CPG	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA, SOCIAL, Y DE OPERACIÓN LOGISTICA, PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES)	$ 2.931.318.628,85	19-jun-24	19-abr-25	$ 5.873.299.657,69	N°1145101144038	7/06/2024	2024-05-24	$ -

SIAHE 28

V. INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR OBRA, SUMINISTRO O BIEN	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	POLIZA	APROB. POLIZA	ACTA DE INICIO	PAGADO

2. MATERIAL RECIBIDO

A continuación, se relacionan **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- UNIDAD EJECUTORA** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista **SV VARAS** del **BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE N°28 (BIAHE 28)** de acuerdo con el concepto técnico:

Para este mes no se ha realizado recepción formal de material granulara, a pesar de que este ya se encuentra en punto, pero no cuenta con la documentación pertinente para la recepción.

3. DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23001315 H3 DE 2023

A la fecha se ha cancelado lo siguiente:

DESEMBOLSOS EFECTUADOS	CONCEPTO	FECHA	VALOR
PAGO No.1:	Demerito y desgaste	Enero 2024	$ 1.321.575.079,58
TOTAL			**$** 1.321.575.079,58

4. BALANCE CONTRACTUAL

BIAHE 28

	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO
PLAN DE COMPRAS	$ 17.621.001.061,00	$ 0
VALOR DEMERITO	$ 2,596,663,677,57	$ 0
ADMINISTRACION	$ 440 525 026,53	$ 0
TOTAL	$ 20.658.189.765,10	$ 0

VI. INFORMACIÓN TECNICA

al corte de hoy no contamos con un avance programado del 48% frente a un ejecutado del 7% esto nos genera un atraso en la obra de 41 %, teniendo en cuenta que estamos recibiendo aproximadamente 200 m3 al mes y que a la fecha no contamos con el material suficiente ni siquiera para inicial el tramo de prueba para tener el aval de la interventoría.

En lo concerniente al sostenimiento de la maquinaria a la fecha no se ha recibido ningún tipo de repuesto para la maquinaria debido a esto hemos tenido atrasos considerables Enel desarrollo de trabajos del punto, que debido a que no se cuenta con repuesto tampoco con mano de obra calificada maquinaria que a la fecha ha presentado fallas tardas entre 20 a 30 días sin trabajar

A la fecha no se cuentan con los equipos de topografía solicitados para el desarrollo del proyecto no han llegado.

Cabe resaltar que a la fecha la unidad cuenta con 116 bultos de cemento vencidos y que el resto está próximo a vencer debido a que no se cuenta con el resto de los materiales necesarios para la construcción

AVANCE ACTIVIDADES PRELIMINARES



Descapote zona de seguridad



Construcción deposito de materiales



Trasporte material

PROYECTO CONVENIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 23001315 H3 DE 2023

Presupuesto: $ 17.621.001.061,00 **millones de pesos**
Programado General: 30%

Ejecutado General: 7%
Atraso o avance general: -41%

VII. EVIDENCIAS VISUALES	
RESEÑA FOTOGRÁFICA	**DESCRIPCIÓN**
	El Aeródromo Jorge Julián Silva se encuentra ubicado al costado suroccidental del casco urbano del municipio de La Primavera, en el departamento del Vichada, localizado sobre la margen derecha del río Meta, aproximadamente a 390 Km al sur occidente de Puerto Carreño, capital departamental. La región se caracteriza por una variedad paisajística lo cual permite realizar turismo dadas las condiciones ecológicas, la cercanía del río Meta, lagunas, reservas forestales e indígenas.

VIII. INFORMACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

- Se finalizó con la actividad de campo en relación con la visita técnica donde la población civil se evidenció predispuesta y conforme con la ejecución del proyecto y la intervención del Ejército Nacional en ello. Teniendo en cuenta la riqueza y diversidad paisajística, de flora y fauna nativa, el municipio no tiene una vocación turística ni planes de inversión para fortalecer o crear senderos ecoturísticos o demás atracciones que incentiven la inversión y la llegada de turistas.

IX. INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

- El aeródromo LA PRIMAVERA cuenta con una terminal aérea en deplorable estado, en los contornos no hay conexión del acueducto, los campamentos existentes para los trabajos de recuperación de la zona llevan el agua desde el casco urbano.

- Se encuentra pendiente que la AEROCIVIL realice gestiones a través de su operador logístico para la ejecución de tramites de permisos ambientales, de aprovechamiento forestal, de ocupación de causes, captación de aguas superficiales y vertimiento de aguas residuales.

X. INFORMACIÓN SALUD OCUPACIONAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIONES REALIZADAS					
ACTA N°	**FECHA**	**TEMA**		**CANTIDAD PERSONAL CAPACITADO**	**OBSERVACIONES**
					•
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
ELEMENTO ENTREGADO	**FECHA**	**CANTIDAD**	**PERSONAL QUE RECIBE EPP**	**TIPO (PRIMERA VEZ O REPOSICIÓN)**	**OBSERVACIONES**
Pendiente la entrega por parte del convenio interadministrativo 23001315 h3 de 2023 y el coordinador logístico ENTERRITORIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO					
FECHA	**TIPO (ACCIDENTE O INCIDENTE)**	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**PERSONAL AFECTADO**	**MEDIDA CORRECTIVA**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OTRAS ACTIVIDADES: N/A

XI. CONSIDERACIONES ESPECIALES

- A la fecha se espera el ingreso del personal de mano de obra calificada al punto
- No sé a realizado la entrega del material correspondiente a la administración del proyecto
- no se cuenta con los certificados de material pétreo por parte de proveedor logístico
- a la espera de las facturas para realizar el Kardex

XII. CONCLUSIONES

- Se iniciará la fase constructiva una vez se realicen el suministro de insumos y materiales por parte ENTERRITORIO.
- Se desplazará el personal y la maquinaria al lugar de ejecución una vez se ejecuten los contratos por parte de la AEROCIVIL.

XIII. RECOMENDACIONES

- Se recomienda que todo el material entregado en punto debe llevar remisión factura con valores del contrato y en caso de los agregados pétreos certificados de calidad

Se recomienda tener un ordene ele proceso de entrega y que este sea acorde al preso constructivo

- Se recomienda que se dé a conocer el valor real del proyecto con el fin de no entorpecer los procesos documentales
- Se solicita y apoyo con el recurso de administración asignado para el proyecto

TE, CABRERA BENAVIDES JORGE
Residente Convenio Interadministrativo **23001315 H3 DE 2023**

SV MONTENEGRO CARDOZO
JEFE DE EQUIPO BIAHE 28

Mayor. PATIÑO SILVA ALVARO
Ejecutivo y Segundo comandante del BIAHE 28
Supervisor Convenio Interadministrativo
23001315 H3 DE 2023

BIAHE 28