Personal en obra: 2 oficiales 2 Ayudantes.
El Vecia: Instalacion Terraza en Azotea y
Olla en Corredor.
Personal: 2 oficiales, 1 Ayudante
Estado del Tiempo: Seco

Lunes 02 de Septiembre de 2024
Las Parras: Instalacion Canal en Lamina Galvanizada,
Pintura exterior, e interior Zona Sistemas.
Personal obra: 2 oficiales 1 Ayudante.
Los Diaz: Instalacion enchape Paredes y Pisos.
Personal obra: 2 oficial, 1 Ayudante,
El Vecino: Instalacion Terraza, Pintura exterior,
Personal en obra: 2 oficiales 1 Ayudante.
Personal Administrativo: Ing Res. Obra 1 Prg SSV.
Estado del Tiempo: Seco

Martes 03 de Septiembre de 2024
Las Parras: Pintura exterior Canal en lamina Galvanizada
Personal obra: 2 oficiales, 3 Ayudantes
Los Diaz: Instalacion enchape Piso y Paredes.

instalación Marcos Metálicos, puertas en baterías Sanitarias.
Personal obra: 2 oficiales 1 Ayudante.
El Viernes: Instalación Tercera Área de Circulación
Personal: 2 oficiales 1 Ayudante
Estado del Tiempo: Soleado

Miércoles: 04 de Septiembre de 2024
Idem día Anterior

Jueves 05 de Septiembre de 2024
Las Paredes: Se continúan actividades de Instalación General en lámina Galvanizada Pintura exteriores Junta Prefabricada. y Sistema Pintura interna.
Personal: 2 oficiales 1 Ayudante.
La Diaz: Se realiza instalación de cerchas en baterías Sanitarias. y Pared. Pared sector Lavamanos.
Personal en obra: 2 oficiales. 1 Ayudante.
El Viernes: Instalación Techos Junta y Corredor
Personal: 2 oficiales. 1 Ayudante. Estado Tiempo: Soleado

Viernes 06 de Septiembre de 2024
Las Partes: Se continuan actividades de Instalacion
Canal en lamina Galvanizada
Personal obra: 1 oficial 1 Ayudante,
las Dias: Instalacion enchapo, Pared Lavamanos,
Pintura exteriores.
Personal obra: 2 oficiales, 1 Ayudante.
El Veinte Instalacion tercera Biblioteca y
Corredor.
Personal obra: 2 oficiales, 2 Ayudantes.
Estado Tiempo: Seco

Lunes 09 de Septiembre de 2024
Se hace entrega a la Interventoria como a la Supervision de la obra, balance General de 9/0 de los fentos, para definir actividades Adicionales que permitiran hacer una entrega adecuada de los establecimientos intervenidos, lo mas funcionalo posible, se queda atento a respuesta por parte de la entidad contratante para su ejecucion.

29.

Los Pavos: Se continuan actividades instalacion Canal en lamina Galvanizada Abierta; Pintura General exteriores.
Personal: 2 oficiales, 2 Ayudantes
los Diaz: Instalacion Enchapes Pisos y Paredes, Aparatos Sanitarios.
Personal: 2 oficiales, 1 Ayudante
El Vesta: Instalacion Techos Zona de Restaurante y Cocina
Personal: 1 oficial, 1 Ayudante.
Personal Administrativa: Ing Residente, Maestro Reyes
Todo Tiempo: Seco

Martes 14 de Septiembre de 2021
los Pavos: Instalación Canal lamina Galvanizada Pintura Interiores Terminados Generales
Personal 1 oficial, 2 Ayudantes
los Diaz: Instalacion enchapes Baños Terminados.
Personal: 2 oficiales, 2 Ayudantes
El Vesta: Instalacion Terrazo y Pintura exteriores
Personal: 2 oficiales, 2 Ayudantes
Todo Tiempo: Seco

Jueves 12 de Septiembre de 2024
Las Paras: Se continuan actividades de instalacion Canalon en lamina galvanizada y Bajantes A.LL. Ø3". Acondicionamiento del existente.
Personal: 1 oficial 1 Ayudante
Las Diaz: Instalacion Enchapes Baterias Sanitarias y Lavamanos, Instalacion Aparatos Sanitarios
Personal: 2 oficiales 1 Ayudante.
El Valla: Instalacion Terraza Area de Restaurante, Construccion bocapuertas acceso aulas y Baños. Pintura exteriores.
Personal: 2 oficiales, 2 Ayudantes
Empleado Tiempo: Jccd

Viernes 13 de Septiembre de 2024
Las Paras: Pintura interiores Instalacion Lamparas Aula Prefabricado, Aula 1, Instalacion Bajantes A.LL.
Personal: 1 oficial, 1 Ayudante.
Las Diaz: Instalacion Lavamanos, Aparatos Sanitarios Enchapes, Lavamanos, paredes. Pintura interiores. Baños.
Personal: 2 oficiales 1 Ayudante.

31

El Viernes se inician labores de destronado Piso Terraza, en Aulas 1, 2, Instalación Yeso en Zona Restaurante, Pintura interiores.
Personal: 2 oficiales, 2 Ayudantes
Estado Tiempo: Seco

Lunes 15 de Septiembre de 2024
Se continuan labores en los Tres frentes Asi: Los Pavos: Instalación Mesas Metálicas Puerta Nueva en Baños Presos, Instalación Canal en Lamina Galvanizada y Bajante, Pintura General
Personal: 2 oficiales, 2 Ayudantes
Los Diaz: Instalación Baterías Sanitarias y Pintura Exteriores
Personal: 1 oficial, 2 Ayudantes
El Viejo: Destronado Piso en Terraza y Pintura General.
Personal: 1 oficial, 2 Ayudantes.
Personal Administrativo: 1 Ing. Ts. y Medardo Reyes
Estado Tiempo: Seco.

Martes 17 de Septiembre de 2024.
Los Pavos: Instalación Marcos Metálicos y Aseguramiento del Mismo, Pintura General.
Personal: 2 oficiales, 2 Ayudantes.
Los Diaz: Instalación de Marcos Metálicos, Pintura interior, Instalacion Aparatos Sanitarios
Personal: 2 oficiales, 3 Ayudantes.
El Roble: Instalacion Techos, Pisos Exteriores y Cocina.
Personal: 1 oficial, 1 Ayudante
Estado del Tiempo: Seco

Miercoles 18 de Septiembre de 2024.
Se continuan labores en los Tres frentes del dia anterior
Estado del Tiempo: Seco

Jueves 19 de Septiembre de 2024.
frente Los Pavos: Instalacion Canales, bajantes de Aguas Pluviales Pintura General.
frente Los Diaz: Pintura General.
frente El Roble: Se inician labores de Pulido Pisos

Viernes 20 de Septiembre de 2024
Frente de Trabajo: Pintura General, Instalación Bajante
de Aguas Pluviales Completo.
Frente de Diaz: Pintura General,
Estado del Tiempo: Seco

Lunes 23 de Septiembre de 2024
Los Diaz: Se realizan actividades de Aseo General,
Pintura Interiores.
Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante
Los Diaz: Se inician labores de Instalación Canal en
Lamina Galvanizada, Instalación Puertas en Baterias
Sanitarias, Pintura General.
Personal: 2 Oficiales, 4 Ayudantes
El Veral: Pulida Piso Terraza.
Personal Administrativo: 1 Ing JCO, 1 M. Obra, 1 Prof SST.
Estado del Tiempo: Lluvias en la Tarde

Martes 24 de Septiembre de 2024.
Se realiza Visita Tecnica por parte de la Supervisión
del Contrato Alcaldia de Manizales a los Dos frentes,
en donde se Socializa la referente a cual es el alcance

del Proyecto y a su vez se dynic que por parte de la Secretaria de Infraestructura se hara una Adicion al contrato inicial, para entregar el 4to de los frentes con la mayor funcionabilidad, por lo que se entregara por parte del Contratista el estudio de dicha Adición para su autorización.

Miercoles 25 de Septiembre de 2024

Los Diaz: de Acuerdo al presupuesto ajustado se continuaran con actividades adicionales, en el momento en que se tenga en firme la Adicion No1 del contrato.
Se realizan labors de limpieza General, Detalles de Pintura.

Los Paraos: Limpieza General. Detalle Pintura.

El Verde: Pulida Piso Terraza

Estado del Tiempo: Seco

Jueves 26 de Septiembre

Los Diaz: Se continuan labors de Instalacion General en Lamina Galvanizada, Instalacion Bajantes de A.L.L. Pintura General.

Norma

Powered by CamScanner

35

El Veinte: Se inician labores de Instalación Gradacasa en Aulas 1, 2, Pulida Piso Restaurante, Cam
Estado del Tiempo: Seco

Viernes 27 de Septiembre
Los Días: Instalación de Canal en Lamina Galvanizada
Pintura General Exteriores.
El Veinte: Instalación Gradacasas, Pulida Piso en Terraza
Estado del Tiempo: Seco

Lunes 30 de Septiembre de 2024
Los Días: Se continuan actividades de Pintura Exteriores, Instalación Canal en Lamina Galvanizada
Bajantes de A.LL.
Personal obra: 2 Oficiales, 4 Ayudantes
El Veinte: Instalación de Gradacasas, Pulida Piso en Terraza.
Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante
Personal Administrativo: 1 Ingeniero, 1 Maestro de Proyectos
Estado del Tiempo: Seco

Martes 01 de Octubre de 2024
Se realiza visita tecnica por parte de la Supervisión a los diferentes frentes, se dejan actividades adicionales a realizar, se informa al contratista que se debe de Aceptar la oferta de la Adición No1 y Prorroga No1 del contrato, para asi continuar con labores en c/u de los frentes.

Miercoles 02 de octubre de 2024
Los Diaz: Se continuan actividades de Pintura exteriores instalacion Corel lamina Galvanizada.
Bogota D.C.
Personal: 2 oficiales, 2 Ayudantes
El Vesia: Instalacion Guardaescobas, Pulida Piso.
Personal: 1 oficial, 2 Ayudantes
Personal Administrativo: 1 Ing Res, Mobra, 1 Trq SST
Estado Tiempo: Seco.

Jueves 03 de Octubre de 2024
Los Diaz: Pintura exteriores, Corel Lamina Galvanizada
El Vesia: Instalacion Guardaescobas, Instalacion

37

Bordillo en Granito Lavado, Escaparates en Granito Pulido.
Estado Tiempo: Seco

Viernes 04 de OCTUBRE de 2024
Los Diaz: Instalación Lavamanos, Lavadero, Aparatos Sanitarios. Pintura Exteriores.
Personal: 2 oficiales 2 Ayudantes
El Veala: Instalacion Granito Lavado Bordillo Carreder Pulida y Brillada Pisos en Terraza.
Personal: 1 oficial, 1 Ayudante
Estado del Tiempo: Seco

Lunes 07 de OCTUBRE de 2024
Los Diaz: Continuan actividades de Pintura Exteriores y Retoque Cielo Raso, Pintura Puertas y Ventanas.
Personal: 2 oficiales 2 Ayudantes
El Veala: Instalacion de Guardaescobas en Zonas exteriores, Pulida Pisos, Granito en Bordillo Carreder.
Personal: 1 oficial, 1 Ayudante
Estado Tiempo: Seco

Martes 08 de Octubre de 2024
Las Diaz: Pintura Ciclo Pasos, Puertas y Ventanas.
Personal: 2 oficiales, 2 Ayudantes
El Vecia: Instalacion de Granito Pulido Bacapuertas,
Granito lavado Bordillo Corredor, Canal Lamina Galvanizada
Personal: 1 oficial, 1 Ayudante
Estado Tiempo: Seco

Miercoles 09 de Octubre de 2024
Las Diaz: Instalacion Puertas en Baños Sanitarios,
Pintura Interiores Aulas y Casa Celador.
Personal: 2 oficiales, 2 Ayudantes
El Vecia: Pulida y Brillada Pisos en Terraza,
Pulida Bacapuertas, Lavada Granito Bordillo Corredor.
Personal: 1 oficial, 1 Ayudante.
Estado Tiempo: Seco.

Jueves 10 de Octubre de 2024
Las Diaz: Pintura Interiores Aulas, Casa Celador,
Baños, Lavamanos.
Personal: 2 oficiales 2 Ayudantes
El Vecia: Brillada de Pisos en Terraza, enbaguillada

Norma

Powered by CamScanner

Guardacaballos, Lavada Granito Bordillo Corredor, Canal
Personal: 1 oficial 1 Ayudante
Estado Tiempo: Seco

Viernes 11 de octubre de 2024
Los Diaz: Pintura General Interiores y Exteriores.
Limpieza General. Instalación Mural en Zona Lavamanos
Personal: 2 oficiales 2 Ayudantes
El Vesubio: Pulida Pisos Terraza, Limpieza General.
Personal: 1 oficial 1 Ayudante
Estado Tiempo: Seco

Lunes 14 de octubre de 2024
Las Parras: Se realizan actividades de Construcción
Muro en Zona de Grama Sintética,
Personal: 1 oficial, 1 Ayudante
Los Diaz: Se continuan actividades de Pintura en
Interior y Cerramiento y Portada de Acceso a escuela
Personal: 1 oficial, 1 Ayudante
El Vesubio: Se continuan actividades de instalacion Canal
en Lamina Galvanizada, Pintura Interiores, y se inician

labors de Instalacion Redes electricas.
Personal: 3 oficiales, 3 Ayudantes
Estado del Tiempo: Seco

Martes 15 de octubre de 2024
Las Paras: Se continuan actividades de Construccion Muro, Columnas y Vigas de Amarre para confinamiento Muro en Zona de Grama Sintetica.
Personal: 1 oficial, 1 Ayudante.
Los Diaz: Se continuan actividades de Pintura exteriores, Limpieza General.
Personal: 1 oficial, 1 Ayudante.
El Vecial: Instalacion Canaleta Lamina Galvanizada, Bajantes de A.LL. Redes electricas y se inician labors de Instalacion Ciclo Fazo. en Aulas.
Personal: 3 oficiales, 3 Ayudantes
Personal Administrativo: 1 Ing Res, 1 Maestro, 1 Prof SST.
Estado del Tiempo: Seco

Miercoles 16 de octubre de 2024
Las Paras: Se continuan actividades de Vaciado Vigas y Columnas de Amarre Muro Zona Grama

Sintética, Instalación Paraba, estructura Metalica
Cubierta.
Personal: 1 oficial 1 Ayudante.
Las Diez: Retoque ciclo Raso, Pintura Cerramiento
Puerta Acceso Principal a escuela.
Personal: 1 oficial 1 Ayudante
El Veinte: Se continuan actividades de Instalación
Canal Lamina Galvanizada, Bajantes A.LL, Pintura
Exteriores e Interiores, Instalación Ciclo Raso,
Redes electricas.
Personal: 3 oficiales, 3 Ayudantes
Estado del Tiempo: Seco

Viernes 18 de Octubre de 2024
Las Paras: Retoques Muro, Instalación estructura
Metalica Cubierta
Las Diez: Pintura Exteriores.
El Veinte: Instalación Canal Lamina Galvanizada,
Redes Electricas, Ciclo Raso.
Estado Tiempo: Seco

Viernes 18 de octubre de 2024.
las Paras: Anden en concreto Zona Grama Sintetica
Estructura Metalica. Cubierta.
El Vecia: Instalacion Canal Lamina Galvanizada,
Cielo Rasos. Pintura Interior
Estado Tiempo: Seco

Lunes 21 de octubre de 2024
las Paras: Se continuan actividades de Instalacion
estructura Metalica Cubierta Zona Grama Sintetica,
Pintura de Puertas y Ventanas.
Personal: 2 oficiales, 2 Ayudantes
Los Diaz: Retoque Pintura.
Personal: 1 oficial 1 Ayudante
El Vecio: Instalacion Canal Lamina Galvanizada,
Cielo Rasos Aulas, Instalacion red electrica.
Personal 1 oficiales 3 Ayudantes
Estado del Tiempo: Seco, 2 Lluvias en la Tarde
Personal Administrativo: 1 Ingeniero, 1 Maestro Prof SST.

43

Martes 22 de octubre de 2024
Las Parras: Instalación estructura Metalica Valadica Cubierta Protección Panel Fachada Servicios Generales y Cocina, Instalación Teja en fibrocemento Cubierta Zona Grama Sintetica, Pintura Techos y E.M, Cubierta Patio Principal.
Personal: 2 oficiales, 2 Ayudantes
Los Diaz: Retoque Pintura interiores y exteriores
Personal: 1 oficial, 1 Ayudante
El Veral: Instalación Bajantes AA, Ciclo Raso Instalación Red Electrica.
Personal: 3 oficiales, 3 Ayudantes
Estado Tiempo: Lluvias en la tarde.

Miercoles 23 de octubre de 2024
Las Parras: Instalación Teja en fibrocemento Cubierta Zona Grama Sintetica, Pintura Techos E.M. Patio
Personal: 2 oficiales, 2 Ayudantes
El Veral: Instalación Canal Galvanizado, Redes electricas, Ciclo Raso
Personal: 3 oficiales, 3 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco

Powered by CamScanner

Jueves 24 de octubre de 2024
Las Parras: Pintura C.M. Cubierta Patio / Cubierta Zona Grano Sintetica.
Personal: 2 oficiales, 2 Ayudantes
Los Diaz: Retoque Pintura General
Personal: 1 oficial, 1 Ayudante
El Vecino: Instalacion Cielo Raso, Instalación Red electrica, Bajantes A.LL.
Personal: 3 oficiales, 3 Ayudantes
Estado Tiempo: Seco

Viernes 25 de octubre de 2024
Las Parras: Se continuan actividades de Instalacion Cubierta en Zona Casa Caldera, Pintura C.M. Patio Principal.
Personal: 2 oficiales, 2 Ayudantes
Los Diaz: Instalacion Laramanos, Pintura General Retoque.
Personal: 1 oficial, 1 Ayudante
El Vecino: Cielo Rasos, Red Electrica, General
Personal: 2 oficiales, 2 Ayudantes
Estado Tiempo: Seco

Norma

Powered by CamScanner