	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - TOMO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Contrato de Obra No. 4002 de 2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI NIT. 901.601.478-4

Contrato de Interventoría No. 5066 de 2023 **Interventoría:** CONSTRUMAJ SAS

Objeto Contrato de Obra:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 7 **MES O PERIODO:** Del 01 al 31 de Agosto del 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		7
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		8
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		8/9
2.4	Características técnicas del proyecto		9/10
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		11
3.1	Información general del contrato		11
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		12/15
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		15-17
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		17
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		17
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	17 - 42/50
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	17 - 51/52
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	17 - 53/63
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	18
4.5	Estado general del tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	18 - 64/66
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	18 - 67/68
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	18 - 69/80
4,8	Otros documentos seguimiento mensual		18
	• Informe de inversión de los desembolsos	MEPI-MN-IN-2-FR-1	18 - 83/177
	• Seguimiento Programa de Obra		18 - 81/82
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	18
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	19 - 178/184
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	19 - 185
	• Informes especialistas y profesionales		19
	• Informe matriz de riesgos		N/A
5	**Conclusiones y recomendaciones**		20
6	**Anexos**		21
6.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		22
6.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		23/24
6.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad		25/29
6.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		30/40

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA
PERIODO MES: 01/08/2024 al 31/08/2024

CONVENIO No.: 4002 de 2023
OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI NIT. 901.601.478-4

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre
FECHA DE INICIO: 21 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 de abril de 2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 31 de mayo de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 05 de septiembre de 2024
PLAZO ACUMULADO: 8 meses

VALOR INICIAL : $ 200.573.161,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 200.573.161,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5066 de 2023
INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS.
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD(ml)
Placa Huella	ML	175

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD(ml)	CANTIDAD ACUMULADA	
Placa Huella	ML	65,6	165,6	94,63%

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	149.191.603,93
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.475.748,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.905.809,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	200.573.161

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	77.934.463,61	141.177.883,49
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.475.748,00	4.475.748,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS		46.905.809,00
VALOR EJECUTADO	82.410.211,61	192.559.440,49

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 196.132.911,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 192.559.440,49
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 98,18%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 9
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **19**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ACTIVIDADES DE VACIADO DE CONCRETO PARA CUNETAS




ACTIVIDADES DE EXCAVACION PARA CUNETAS





ACTIVIDADES DE VACIADO DE CONCRETO PARA CUNETA




ACTIVIDADES DE VACIADO DE CONCRETO PARA CUNETA





ACTIVIDADES DE ARMADO DE PARRILLA DE ACERO PARA CUNETA Y VACIADO DE CONCRETO





ACTIVIDADES DE VACIADO DE CONCRETO PARA CUNETA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Juan Diego Jimenez Serna
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. : 25202 - 097497 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTRATO INVIAS N° 5066-2023

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 7



Versión 2
Tomo 7

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.

CONSTRUMAJ SAS

Carrera 58 No. 90 – 53 Bogotá, Colombia, Teléfono (1) 3225888 Celular: 3212400302
Email: proyectos@ryjingenieria.com Bogotá D.C. – Colombia
www.ryjingenieria.com

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Residente de Interventoría **Julio César Córdoba**	**Director de Interventoría** **Juan Diego Jiménez Serna**	**Director de Interventoría** **Juan Diego Jiménez Serna**

CONVENIO SOLIDARIO No. 4002 DE 2023

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO-NECHÍ, ANTIOQUIA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO, MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe comprende las actividades realizadas en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024 por la Junta de Acción Comunal vereda Correntoso en el municipio de Nechí, Antioquia del convenio solidario No. 4002 de 2023 con número de proceso en SECOP II: SPSC-CD-CS-625-2023 cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", y cuyo número de ID en SECOP II es CO1.PCCNTR.5473958

La interventoría del Contrato del convenio la realiza Construmaj S.A.S. bajo el contrato No. 5066 de 2023 con ID en SECOP II: CO1.SLCNTR.11855324 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 1. Generado por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS como entidad contratante y adjudicado mediante resolución No. 4637 del 18 de diciembre de 2023 a través del Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DEO-SVR-149-2023.

Mediante resolución No. 4993 de fecha 30 de diciembre de 2023, se designó como supervisor al Ing. Mauricio Hoyos Sierra, mediante Resolución No. 2418 del 14 de julio de 2022 se designó como gestor técnico al ingeniero Diego Felipe Pabón Carrillo; Gestor Social - Subdirección de Sostenibilidad: Carlos Andrés Ossa Gestor Ambiental - Subdirección de Sostenibilidad: Audry Dayanna Menjura

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS estructuró el programa "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, mediante ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO VEREDA CORRENTOSO-NECHÍ, ANTIOQUIA.

De acuerdo con el Convenio No. 4002 de 2023, suscrito entre la Junta de Acción Comunal de la vereda Correntoso-Nechí, Ant. y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en virtud de este y en atención a que el mejoramiento de las condiciones viales y de movilidad, se convierten en una necesidad para los habitantes de la zona rural de esta vereda, se tiene que; la entidad entrara a construir 140 metros de placa huella.

La vía objeto del alcance del convenio se encuentra catalogada como vía rural, y se encuentra en mal estado y sin ningún tipo de mantenimiento, deterioro en la superficie de rodadura, por lo cual se realizará la intervención a la vía, con el fin de restituir la normalidad al sitio descrito a continuación:

IDENTIFICACIÓN LAS COORDENADAS DEL TRAMO A INTERVENIR EN LA VEREDA CORRENTOSO, NECHÍ.	
VEREDA CORRENTOSO	• INICIA: 8°5'59.96"N, 74°48'4.10"O • FINAL: 8°5'59.33"N, 74°48'8.72"O

Tabla 3. Identificación coordenada.

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VEREDA CORRENTOSO-NECHÍ, ANTIOQUIA.

Correntoso es una vereda del municipio de Nechí, Antioquia, Colombia y tiene una altitud de 30 metros sobre el nivel del mar. La vereda Correntoso está situada a 2 kilómetros al nororiente de Nechí. Esta cerca de la localidad Londres y Caño Pescado. El tramo para mejorar se localiza desde el K0+000 (Coordenadas de inicio 8°5'59.96"N, 74°48'4.10"O) al K0+140 (Coordenadas final 8°5'59.33"N, 74°48'8.72"O).

Figura 1. Zona de localización de la vereda Correntoso.



Fuente: Google mapa

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Nechí es un municipio de Colombia, localizado en la subregión del bajo cauca del departamento de Antioquia y de la subregión de la mojana ubicada en zona fisiográfica de la depresión Momposina. Limita por el norte con el departamento de Córdoba y el departamento de Bolívar, por el este con el departamento de Bolívar, por el sur con los municipios del Bagre y Caucasia y por el oeste con Caucasia. Su cabecera dista 358 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. El municipio posee una extensión de 914 kilómetros cuadrados. Municipio de Nechí tiene un total de 25 790 Habitantes. El municipio de Nechí tiene una población Urbana de 138 174 habitantes lo que equivale al 80.9% del total de la población y un a población Rural de 124 616 habitantes lo que equivale al 69.7% del total de la población.

Nechí es un municipio de vocación agrícola en donde sus principales ingresos dependen de la ganadería doble propósito y el cultivo de arroz. También la minería artesanal ha servido de sustento para muchas de las familias y la cual ha sido ejercida de manera tradicional.

Con el desarrollo del proyecto que se pretende ejecutar, se busca principalmente brindar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transpirabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el desarrollo económico de la región.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la siguiente tabla, se evidencia el inventario recibido por parte del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para la estructuración del anexo técnico del proyecto y que se encuentra en proceso de actualización de levantamiento y replanteo por parte de la JAC para la caracterización vial que se debe ejecutar:

INVENTARIO VIAL

VEREDA	TRAMO VIAL POR INTERVENIR	LONGITUD PLACA HUELLA(M)
Correntoso	INICIA: 8°5'59.96"N, 74°48'4.10"O FINAL: 8°5'59.33"N, 74°48'8.72"O	174

Tabla 4. Inventario Vial.

Figura 2. Estado inicial de la vía.



Fuente: Levantamiento técnico.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La vía por intervenir está catalogada de tipo rural, a la cual se le realizara mejoramiento, por medio de la construcción de placa huellas.


Tramo por intervenir:

Dimensiones (m)			Obra por ejecutar
L	A	H	
175	4,1	0,15	PLACA HUELLA

Tabla 5. Inventario Vial

Para las secciones, se muestran las siguientes ilustraciones, en las cuales se encuentras las secciones transversales presentadas, por el INVIAS en la cartilla de Colombia rural.

Figura 3. Diseños de placa huella



Fuente: Presupuesto oficial.

3. INFORMACIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

Concepto	Fecha / Valor
NÚMERO PROCESO DE SELECCIÓN	**SPSC-CD-CS-625-2023**
NÚMERO ID DEL SECOP	**CO1.PCCNTR.5473958**
NÚMERO DEL CONTRATO	4002 de 2023
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	20 de octubre de 2023
CONTRATISTA	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CORRENTOSO**
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 200.573.161,00
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA	Vereda Correntoso Institución educativa colorado, sede la inmaculada.
NÚMERO DE TELÉFONO	3009027068
CORREO ELECTRÓNICO	FREDYZAES20@GMAIL.COM
FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE 2023
PLAZO INICIAL	31 DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO	31 DICIEMBRE DEL 2023
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
PRÓRROGA No. 2	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024
SUSPENSIÓN No. 1	26 DE ABRIL DE 2024
REANUDACION No. 1	18 DE MAYO DE 2024
PRORROGA No.3	HASTA EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION ACUALIZADA	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Tabla 5. Información general del convenio.

3.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

COMPONENTE TECNICO

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto del 2024 se realizaron las siguientes actividades en obra:

- Durante este reporte se realizó el comité operativo para el 5 y 6to desembolso, para pago de nómina. Por parte de la JAC estuvo el presidente de la JAC, el contador, el residente de obra, un veedor de la comunidad y el tesorero y de parte de la interventoría estuvo; la profesional social y el residente de interventoría. En dicho comité, se expuso los detalles de cada transacción a realizar a cada proveedor, con el fin de que el veedor y tesorero de la junta conozcan lo mismo, para que sean los voceros de la comunidad ante alguna duda sobre los movimientos de los recursos.
- Se continuo con actividades de conformación de la calzada existente.
- Se realizaron actividades de excavaciones.
- Se continuo con actividades de aplicación y compactación de subbase.
- Se continuo con actividades de encofrado para vaciado de concreto.
- Se continuo con actividades de vaciado de concreto para huella y cunetas.
- Figuración e instalación de acero para huellas y cunetas.

COMPONENTE SOCIAL

Durante este periodo en el acompañamiento desde el área social se adelantaron las siguientes actividades:

- Acompañamiento social, Comités Operativos, Reuniones con Comité de Veedurías, Gestiones con los presidentes de las Juntas de Acciones comunales los cuales encabezan con su liderazgo, y sobre todo las comunidades puesto que esto ayuda al desarrollo de los pueblos como tal.
- Para la realización de la Ficha Socioeconómica se realizó un inventario del estado, tipo y número de instalaciones existentes parques, vías, andenes, sardineles, antejardines, senderos peatonales, ciclo rutas, Instituciones educativas, mobiliario urbano, (bancas, canecas, señalización y luminarias), incluidos dentro de la zona directa de la obra, con su respectivo registro fotográfico y audiovisual. El estado actual de los espacios de sensibilidad ambiental como: Humedales, zonas recreativas, zonas verdes, zonas de ronda y manejo y preservación

ambiental y describir las actividades a realizar para proteger el patrimonio cultural y ecológico.

COMPONENTE SST

Durante este periodo en el acompañamiento desde el área SST se adelantaron las siguientes actividades:

- Se realizo seguimiento y revisión a las afiliaciones con la seguridad social del personal, validando de que fueran legales.
- Se superviso que cada colaborador durante las jornadas labores portara sus implementos de seguridad y salud en el trabajo completos.
- Se le brindo capacitación en SST, haciendo énfasis en la prevención de accidentes laborales y utilización de los elementos de seguridad.
- Se coordino y se validó que a cada colaborador se le haya entregado su dotación correspondiente.

COMPONENTE AMBIENTAL

Durante este periodo en el acompañamiento desde el área ambiental se adelantaron las siguientes actividades:

- **IMPACTOS AMBIENTALES.**

- **Impacto sobre el suelo**: La remoción de la cubierta vegetal y las actividades de construcción pueden aumentar la susceptibilidad a la erosión, mientras que el uso de maquinaria pesada puede compactar el suelo, afectando su estructura y capacidad de infiltración de agua.
- **Impacto sobre el agua**: Las escorrentías de sedimentos y residuos de construcción pueden contaminar cuerpos de agua cercanos, mientras que la construcción puede alterar el flujo natural de cursos de agua, afectando su ecología y disponibilidad.
- **Impacto sobre la flora y fauna**:
- Pérdida de vegetación: La remoción de plantas y árboles puede llevar a la pérdida de hábitats y especies vegetales.
- Desplazamiento de fauna: La perturbación del hábitat puede desplazar a la fauna local, afectando su comportamiento y supervivencia.

- **Impacto sobre la calidad del aire y ruido**:
- Emisiones de polvo y gases: las actividades de construcción pueden generar polvo y emisiones de maquinaria.
- Ruido: el uso de maquinaria y actividades de construcción pueden generar niveles elevados de ruido, afectando a las comunidades locales y la fauna.
- **Impacto social**:
- Interrupción de actividades locales: Las actividades de construcción pueden alterar la rutina diaria de las comunidades locales.
- Conflictos sociales: La intervención en territorios comunitarios puede generar conflictos si no se manejan adecuadamente los intereses y expectativas de la comunidad.

- **MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL**

Para mitigar y gestionar los impactos ambientales identificados, se implementaron diversas medidas de manejo ambiental:

Manejo del suelo: Para el control de la erosión se implementó una tubería de drenaje temporal parta controlar aguas de escorrentías por lluvias y para la compactación controlada se empleó maquinaria adecuada y técnicas específicas para minimizar la compactación del suelo.
Gestión del agua: se diseñó e instalo un sistema de drenaje para manejar las escorrentías y prevenir la contaminación de cuerpos de agua.
Protección de la flora y fauna: Se realizó una capacitación para el personal de la obra, enfocada en la preservación de la fauna local; durante esta capacitación, se destacó la importancia de permitir el paso seguro de las especies que habitan en el área de construcción
Gestión de residuos: Se fomenta el desarrollo de buenas prácticas de reciclaje y reutilización de materiales de construcción. Durante las actividades en obra, los materiales reciclables se almacenan en costales, los cuales, una vez llenos, se trasladan a un centro de acopio en la vereda. Allí, los residuos que no pueden ser tratados adecuadamente se disponen de manera responsable, siendo entregados a la empresa prestadora de servicios públicos de aseo del municipio para su disposición final en el relleno sanitario. Este enfoque asegura una gestión eficiente y sostenible de los desechos generados en la obra.
Medidas de control de calidad del aire y ruido: Se implemento medidas para reducir las emisiones de polvo y gases, como el uso de agua para controlar el polvo y se programaron las actividades ruidosas en horarios que minimicen el impacto sobre la comunidad.
Aspectos sociales: Se realizaron reuniones informativas con las comunidades locales para involucrarlas en el proceso y manejar sus expectativas.

Manejo de materiales de construcción: La cantidad de material programada para ingresar a la obra se ajusta a la disponibilidad de espacio para su almacenamiento. El material se mantiene cubierto con plásticos para evitar que las lluvias lo laven y contaminen el lugar, o que la brisa lo disperse.

- **SEGUIMIENTO Y CONTROL**

El seguimiento y control son fundamentales para garantizar la efectividad del PMA y el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental por lo tanto se implementarán las siguientes acciones:

Sistema de monitoreo continuo: Se estableció un sistema de monitoreo continuo para evaluar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental y detectar posibles desviaciones.
Auditorías ambientales: Se realizarán auditorías ambientales periódicas para evaluar la implementación y efectividad del PMA. También se elaborarán informes de auditoría que incluyan recomendaciones y acciones correctivas.
Informes de progreso: Se elaborarán informes periódicos sobre el progreso y los resultados del PMA, que serán presentados a las autoridades competentes y a la comunidad local al finalizar la obra, mientras se mantiene una comunicación abierta y transparente con las partes interesadas para asegurar su participación y colaboración en el proceso
Acciones correctivas: En caso de detectar desviaciones o impactos no previstos, se implementarán acciones correctivas de manera oportuna para mitigar los efectos negativos, y se revisará y ajustará el PMA según sea necesario para mejorar su efectividad y adaptarlo a las condiciones cambiantes del proyecto.
El objetivo final es asegurar que la construcción de placas huellas en vías terciarias en los municipios de Briceño, Ituango, Valdivia y Nechí se realice de manera sostenible y responsable, protegiendo el medio ambiente y promoviendo el bienestar de las comunidades locales.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEM NO PREVISTOS.

Hasta la fecha no se ha realizado ninguna adición de ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO:

Durante este periodo la interventoría continuo con el acompañamiento y la supervisión en la ejecución de las actividades:

Se alcanzo a vaciar el 2do tramo de placa huella de 75 ml con un ancho de 4,10 ml, con un espesor de 15 cm. Con la terminación de este 2d tramo, se alcanzó a construir 175 ml de huellas, ciclópeo y cunetas, como se tenía programado. Queda pendiente la construcción de bordillos y el vaciado de 47 vigas riostras.

Aquellas actividades se realizaron bajo la supervisión y acompañamiento por parte de la interventoría, con el fin de cumplir con los estándares de calidad del manual del INVIAS.

El PAGA se aprobó por parte de sostenibilidad y se ejecuto el mismo, logrando una ejecución del presupuesto del convenio en mención, en un 100%.

AVANCE FINANCIERO DEL MES DE AGOSTO DE 2024:

VALOR PROGRAMADO PERIODO	$ 200.573.161,00
VALOR EJECUTADO	$ 200.573.161,00

AVANCE FÍSICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024:

PROGRAMADO	100.00 %
EJECUTADO	100.00 %

AVANCE PREDIAL AL MES DE AGOSTO DE 2024:

- Predios por intervenir: 0
- Predios aprobados estudios técnicos (incluye avalúos): 0
- Promesas de compraventa aprobadas: 0
- Permisos de intervención pendientes: 0

AVANCE AMBIENTAL AL MES DE AGOSTO DE 2024:

- Fuentes de material: Se le ha solicitado a la JAC y hasta la fecha no lo han entregado.
- Permiso minero: Se le ha solicitado a la JAC y hasta la fecha no lo han entregado.
- Licencia ambiental: Se le ha solicitado a la JAC y hasta la fecha no lo han entregado.
- Aprovechamiento forestal: Se le ha solicitado a la JAC y hasta la fecha no lo han entregado.
- Concesión de aguas: Se le ha solicitado a la JAC y hasta la fecha no lo han entregado.

AVANCE SOCIAL AL MES DE AGOSTO DE 2024:

- Empleos generados: 22
- Empleos directos: 12
- Empleos indirectos: 10
- Socializaciones de inicio: 18/03/2024

- Capacitaciones: SST, Ambiental y social: 25/06/2024.
- SAU: 0
- Actas de vecindad: 0
- Actas de cierre: 0

ACCIONES POR SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Durante este periodo de reporte, la interventoría continúo ejerciendo un riguroso seguimiento a la programación de obra, así como a la calidad de las actividades que se han desarrollado, dando cumplimiento a lo establecido por las normas vigentes del INVIAS. Permitiendo que el proyecto se ejecutara 100% y bajo los más altos estándares de calidad.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO

4.1 INFORME SEMANAL.

A continuación, presentamos la relación de informes semanales presentados hasta el corte del presente informe, los cuales se adjuntan en el Anexo Informes semanales.

SEMANA	DESDE	HASTA
Semana 24	01/08/2024	07/08/2024
Semana 25	08/08/2024	14/08/2024
Semana 26	15/08/2024	21/08/2024
Semana 27	22/08/2024	31/08/2024

Por lo anterior, anexamos los informes semanales mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO

Para el periodo del presente informe ya se iniciaron las actividades en obra, por lo cual se ha vinculado maquinaria al proyecto, por ende, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 con la información del contador, el residente de obra y el personal de obra.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

El formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 no aplica para el programa "Caminos comunitarios de la paz total"

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

Se anexan reporte mensual del estado del tiempo, mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Para el periodo del presente informe se continuaron con las actividades en obra, sin embargo, los resultados de laboratorio (fallo de cilindro de concreto) se presentaran en el informe final, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.con los resultados de los ensayos de laboratorio inciales.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO

Anexamos el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 con la relación de las garantías actualizadas de acuerdo con el acta de prórroga No. 02.

4.8 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **Seguimiento a la inversión de los desembolsos.**

  Para el periodo del presente informe, se aprobó el 5 Y 6 desembolso, por lo cual, se anexa el informe de inversión y buen manejo del desembolso convenios. En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

- **Seguimiento Programa de Obra**

  Para el periodo del presente informe se continuo con la ejecución de las actividades en obra, por lo cual, la interventoría continúo realizando el seguimiento y supervisión a la programación entregada por la Junta de Acción comunal.

- **Seguimiento Programa de Inversiones**

  Para el periodo del presente informe la JAC entrego a interventoría el programa de inversión de los desembolsos, el cual, fue revisado y aprobado por la interventoría. Al mismo, se le ha hecho seguimiento, para el buen manejo de los recursos, del primer desembolso.

- **Actas de Comité de Obra**

  Para este reporte se realizaron comités de obra, los cuales serán anexados en el formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1.

- **Actas de Reunión**

  No aplica para el presente periodo, ya que no se llevaron a cabo reuniones.

- **Informes especialistas y profesionales**

  Para el presente informe no se anexa informe de especialista.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se vacío el segundo tramo de concreto para huellas, cunetas y concreto ciclópeo, para una longitud total de 175 ml, la cual es la meta física final del proyecto; sin embargo, hace falta vaciar la totalidad de los bordillos y 47 vigas riostras. Por lo que se recomienda a la Junta de Acción Comunal Correntoso, implementar un plan de acción para los 5 días restantes del plazo contractual, con el fin de cumplir el 100% de la meta física.

- Durante este periodo de reporte, la interventoría ha estado haciendo seguimiento a la programación de obra, así como a la calidad de las actividades que se han desarrollado, dando cumplimiento a lo establecido por las normas vigentes del INVIAS.

- El PAGA se aprobó por parte del área de sostenibilidad de INVIAS y se ejecutó de forma exitosa, logrando una ejecución del rubro en temas sociales del convenio en un 100%.

- Durante este reporte se realizaron los comités operativos para el quinto y sexto desembolso, para pago de nómina. Por parte de la JAC estuvo el presidente de la JAC, el contador, el residente de obra, un veedor de la comunidad y el tesorero y de parte de la interventoría estuvo; la profesional social y el residente de interventoría. En dicho comité, se expuso los detalles de cada transacción a realizar a cada proveedor, con el fin de que el veedor y tesorero de la junta conozcan lo mismo, para que sean los voceros de la comunidad ante alguna duda sobre los movimientos de los recursos.

6. ANEXOS

6.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

6.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras

6.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas

6.4 Copia de la Bitácora del mes correspondiente

6.5 Otros anexos:

- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 - Informe Semanal.
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 - Estado General del Tiempo.
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.
- Seguimiento Programa de Obra.
- Informe de inversión de los desembolsos.
- Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1 - Acta de comité de obra
- Formato MEPI-MN-IN-14-FR-2 - Acta de reunión

6.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

ENVIADA

FECHA	No. DE COMUNICADO	ASUNTO	REMITE	DESTINO
8/08/2024	C.MAJ-CI-5066-23-363	Solicitud al Plan de Gestión Ambiental - Correntoso	Interventoría	OAC Corrales
26/08/2024	C.MAJ-CI-5066-23-375	Informe desembolso 1 - Nechí Correntoso	Interventoría	OAC Corrales
16/08/2024	C.MAJ-CI-5066-23-373	Solicitud Actualización de garantías - Nechí Correntoso	Interventoría	OAC Corrales
28/08/2024	C.MAJ-CI-5066-23-387	Solicitud Capacitación PAGA - Nechí Correntoso	Interventoría	OAC Corrales

RECIBIDA

FECHA	No. DE COMUNICADO	ASUNTO	REMITE	DESTINO

6.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

	FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	8 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 901.601.478-4	**CONVENIO N°**	4002-2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSTRUMAJ S.A	**CONTRATO N°**	5066-2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"				





Actividades de encofrado y armado de parrillas de acero.





Actividades de vaciado de concreto.





Actividades de encofrado y armado de parrillas de acero.





Actividades de vaciado de concreto para cuneta.

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

6.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5
		VERSIÓN	1
		PAGINA	DE

	FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	8 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 901.601.478-4	**CONVENIO N°**	4002-2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	CONSTRUMAJ S.A	**CONTRATO N°**	5066-2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"				



Descripcion: Determinacion del relieve y las caracteristicas del terreno



Descripcion: Captacion de manejo integral de residuos solidos, señalizacion en obra y el adecuado cubrimiento del material

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5
		VERSIÓN	1
		PAGINA	DE



Descrpcion: Delimitacion del area a construir



Descrpcion: Orientacion del sitio de trabajo para prevenir accidentes



Descripcion: Manejo de herramienta para el traslado de mezcla de vaciado en placa huella



Descripcion: Acumulacion y vaciado de material ciclopeo en la construccion de placa huella

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5
		VERSIÓN	1
		PAGINA	DE



Descripcion: Separacion de bolsas de cemento para ser entregadas al proveedor



Descripcion: Almacenamiento de residuos organicos para ser entregados a la empresa prestadora de aseo



Descripcion: Bodega de almacenamiento de herramientas, equipos y maquina



Descripcion: Cubrimiento de material de sub-base

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5
		VERSIÓN	1
		PAGINA	DE



Descripcion: utilizacion de maquina de mezclado y recipientes de almacenamiento de agua para la mezcla de vaciado



Descricpion: Riego de la superficie de suelos para compactar el suelo

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

6.4. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE.

01-08-2024
Estado del tiempo - soleado
Maquinaria: mezcladora de concreto Bona compactadora Vibro de concreto Herramienta menor
personal: inge Residente 1 contador - 1 maestro 9 Ayudante
personal de interventoria: inge Residente inge Ambiental 1 social 1 inspector
Actividades: Se comienza con la excavación y encofrado para el ciclopeo.

02-08-2024
Estado del tiempo - soleado
Maquinaria: mezcladora de concreto Bona compactadora Vibro de concreto Herramienta menor
personal: inge Residente 1 contador 1 maestro 9 Ayudante
personal interventoria: inge Residente inge Ambiental 1 social 1 inspector
Actividades: Se inicia el Relleno de sub base para el ciclopeo.

03-08-2024
Estado del tiempo - soleado
Maquinaria: mezclador de concreto Bona compactadora Vibro de concreto Herramienta menor
personal: inge Residente 1 contador 1 maestro 9 Ayudante
personal interventoria: inge Residente inge Ambiental 1 social 1 inspector
Actividades: Se inicia conformación de la sub base para el ciclopeo

05-08-2024
Estado del Tiempo: Lluvia
Maquinaria: mezclador de concreto Rana compactadora
vibro de concreto Herramienta menor
personal: inge Residente 1 contador 1 maestro
y Ayudante
personal intruventario: inge Residente inge Ambiental
1 social 1 siso 1 inspector
Actividades: se comenzo el encofrado para
el ciclopeo

06-08-2024
Estado del Tiempo: Lluviosa
Maquinaria: Mezclador de concreto Rana compactadora
vibro de concreto Herramienta menor
personal: inge Residente 1 contador 1 maestro y Ayudante
personal intruventario: inge Residente 1 inge Ambiental
1 social 1 SISO 1 inspector
Actividades: se comenzo con el funchido de
ciclopeo

07-08-2024
Estado del Tiempo: Soleado
Maquinaria: mezclador de concreto, Rana compactadora
vibro de concreto Herramienta menor
personal: inge Residente 1 contador 1 maestro
y Ayudante
personal de intruventario: inge Residente 1 inge.
Ambiental 1 social 1 siso 1 inspector
Actividades: nose Realizo ninguna Actividad
en obra

08-08-2024
estado del tiempo: Nublado
Maquinaria: mezclador de concreto Rana compactadora vibro de concreto Herramienta menor
personal: ing. Residente 1 contador 1 maestro 9 Ayudantes
personal de interventoria: ing. Residente 1 ing. ambiental 1 social 1 siso 1 inspector
Actividades: Se continua con el encofrado y Relleno de sub base para huellas.

09-08-2024
estado del tiempo: Lluvia por la madrugada
Maquinaria: mezclador de concreto Rana compactadora vibro de concreto Herramienta menor
personal: ing. Residente 1 contador 1 maestro 9 Ayudante
personal interventoria: ing. Residente 1 ing. ambiental 1 social 1 siso 1 inspector:
Actividades: Se continua con el Relleno de sub base y figuración de barro.

10-08-2024
Estado del tiempo: lluvia x la mañana
Maquinaria: mezclador de concreto Rana compactadora vibro de concreto Herramienta menor
personal: ing. Residente 1 contador 1 maestro 9 Ayudante
personal de interventoria: ing. Residente 1 inge Ambiental 1 social 1 siso 1 inspector
Actividades: no se trabajo en obra

12-08-2024 = estado del tiempo: soleado
Maquinaria: mezclador de concreto Rana compactadora vibro de concreto Herramienta menor
personal: ingo Residente 1 contador 1 maestro 9 Ayudante.
personal interventoria: ingo Residente 1 ingo Ambiental 1 social 1 SISO 1 inspector
Actividad: Se continua encofrando y Relleno de sub base y figuracion de acero

13-08-2024
Estado del tiempo soleado
Maquinaria: mezclador de concreto Rana compactadora vibro de concreto Herramienta menor
personal: ingo Residente 1 contador 1 maestro 9 Ayudantes
personal interventoria: ingo Residente 1 ingo ambiental, 1 social 1 SISO 1 inspector
Actividad: Se comienza con el vaciado de concreto para la huella en la margen izquierda.

14-08-2024
Estado del tiempo: soleado
Maquinaria: mezclador de concreto Rana compactadora vibro de concreto Herramienta menor
personal: ingo Residente 1 contador 1 maestro 9 Ayudante
personal interventoria: ingo Residente 1 ingo ambiental 1 social 1 SISO 1 inspector

35

Actividades: Se continua con el vaciado de concreto de huella y Terminación de huellas margen derecha y margen izquierdo

15-08-2024
Estado del Tiempo: soleado
Maquinaria: mezclador de concreto Rana compactadora Vibro de concreto Herramienta menor
personal: ing. Residente 1 contador 1 maestro 9 Ayudantes
personal interventoria: ing. Residente 1 ing. Ambiental 1 social 1 siso 1 inspector
Actividades: Se empezo con el encofrado y figuración de hierro para cuneta

16-08-2024
Estado del Tiempo: soleado
Maquinaria mezclador de concreto Rana compactadora Vibro de concreto Herramienta menor
personal: ing. Residente 1 contador 1 maestro 7 Ayudante
personal interventoria: ing. Residente 1 ing. Ambiental 1 social 1 siso 1 inspector
Actividades: figurando hierro para cunetas
Observación: el Rendimiento no es optimo para el Avance de la obra

17-08-2024
Estado del Tiempo: lluvia x la mañana
Maquinaria: mezclador de concreto, Rana compactadora Vibro de concreto Herramienta menor
personal: ing. Residente 1 contador 1 maestro 2 Ayudantes

personal intruvntoria: ingo Residente ingo Ambiental
y social 1 siso 1 inspector.
Actividades: figuracion de bombo para cunetas
y bordillos
observacion: El Rendimiento no es optimo para
el avance de la obra.

19--08-2024
Estado del tiempo: soleado
no Actividades: no se Realizo ninguna actividad
en la obra

20-08-2024
Estado del tiempo: Nublado
Maquinaria: mezclador de concreto, Rana compactadora
Vibro de concreto Herramienta menor
personal: ingo Residente 1 contador 1 maestro, 2 Ayudant
personal intruvntoria: ingo Residente 1 ingo Ambiental
1 social 1 siso 1 inspector
Actividades: figuracion de bombo para cuneta
y bordillo.
Equipo topografico Realizo Georeferenciacion y
levantamiento anivel topografico.

21-08-2024
Estado del tiempo: llovisna x la mañana
Maquinaria: mezclador de concreto Rana compactadora
Vibro compactador Herramienta menor
personal: ingo Residente 1 contador 1 maestro, 7 Ayudant
personal intruvntoria: ingo Residente ingo Ambiental
1 social 1 siso 1 inspector.

Actividades: Se comienzo con el fundido de cunetas en la margen izquierda

22-08-2024

Estado del tiempo : nublado

Maquinaria: mezclador de concreto Rana compactadora vibro de concreto Herramienta menor

personal : inge Residente 1contador 1maestro 7Ayudante

personal interventoria : inge Residente inge Ambiental 1social 1sitio 1inspector.

Actividades : Se continua con el fundido de concreto para cunetas.

observación: El Rendimiento no es optimo para el avance de la obra.

23 08-2024

Estado del tiempo: soleado

Maquinaria : mezclador de concreto Rana compactadora vibro de concreto Herramienta menor

personal: inge Residente 1contador 1maestro 7Ayudante

personal interventoria: inge Residente inge ambiental 1social 1sitio 1inspector.

Actividades: Se continua con el fundido de concreto para cunetas

observación : El Rendimiento no es optimo para el Avance de la obra.

Equipo de topografia: Geolocalización de puntos

24-08-2024
Estado del Tiempo: Nublado
Maquinaria: mezclador de concreto Rana compactadora
Vibro de concreto Herramienta menor
personal: ingi Residente / contador / maestro y Ayudantes
personal intruentoria: ingi Residente ingi ambiental
/ social / siso / inspector
Actividades: se continua con el fundido de concreto
para cunetas en la margen derecha.
Observación: El maestro de concreto desautoriza
al intruentor de intruentoria / or ordenes
Haciendo caso indebidos

25-08-2024
Estado del Tiempo: soleado
Maquinaria: mezclador de concreto Rana compactadora
Vibro de concreto Herramienta menor
personal: ingi Residente / contador / maestro y Ayudantes
personal intruentoria: ingi Residente ingi ambiental
/ social / siso / inspector.
Actividades: se continua con el fundido de
concreto para cunetas en la margen izquierda

26-08-2024
Estado del Tiempo: Nublado
Maquinaria: mezclador de concreto Rana compactadora
Vibro de concreto Herramienta menor
personal: ingi Residente / contado / maestro y Ayudantes
personal intruentoria: ingi Residente ingi ambiental
/ social / siso / inspector
Actividades: se continua con el encofrado para
cunetas, escavación y figuración de hacero.

27-08-2024

Estado del tiempo: soleado.

Maquinaria: mezclador de concreto Rana compactadora vibro compactador y herramienta menor

personal: ing. Residente, Contador Maestro 10 Ayudantes

personal interventoria: ing. Residente Ing. Ambiental Social Siso Inspector

Actividades: se continua con el fundido de concreto para cunetas en la margen izquierda

Equipo Topografico: en Geolocalización de puntos

28-08-2024

Estado del Tiempo: soleado.

Maquinaria: mezclador de concreto Rana compactadora vibro de concreto Herramienta menor

personal: ing. Residente Contador Maestro 10 Ayudantes

personal interventoria: ing. Residente ing. ambiental Social Siso Inspector.

Actividades: se continua con el fundido de concreto para cunetas

29-08-2024

Estado del tiempo: soleado

Maquinaria: mezclador de concreto Rana compactadora vibro de concreto Herramienta menor

personal: ing. Residente Contador Maestro 10 Ayudantes

personal interventoria ing. Residente ing. ambiental Social Siso Inspector

Actividades: Si continua con el fundido de concreto para cunetas en la margen izquierda.

30-08-2024
Estado del Tiempo: Soleado
Maquinaria: mezclador de concreto Rana compactadora vibro de concreto Herramienta menor personal: ingi Residente / contador / maestro 10 Ayudante personal inhruntoria: ingi Residente ingi Ambiental / social / Siso / inspector
Actividades: se termino con el fundido de cunetas en la margen izquierda y se comenzo con el encofrado en la margen derecha y figuración de hacero.

31-08-2024
Estado del Tiempo: soleado
Actividades: no se Realizo ninguna Actividad en la obra por falta de bolestra

07-09-2024
Estado del Tiempo: Nublado
Maquinaria: mezclador de concreto Rana compactadora vibro de concreto Herramienta menor personal: ingi Residente / contador / maestro 7 Ayudante personal inhruntoria: ingi Residente ingi Ambiental / social / Siso / inspector
Actividades: se comenzo con el fundido de concreto para la cuneta en la margen derecha

6.5. OTROS ANEXOS:

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3- INFORME SEMANAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 7/08/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONTRUCCION DE PLACA HUELLA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 24 del 1/08/2024 al 7/08/2024 (Numeración consecutiva) Informe final ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — Apoyo Técnico y Administrativo a la Supervisión de Contratos de Interventoría. MILAGRO DEL CARMEN CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 175 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA CORRENTOSO, DEL MUNICIPIO DE NECHÍ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio. El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Nechí del departamento de Antioquia, teniendo como punto de referencia la coordenada inicial N 8°5'59.96"N, 74°48'4.10"O y punto final con coordenadas 8°5'59.33"N, 74°48'8.72"O, las cuales corresponden al tramo postulado por la JAC para intervenir y que hace parte de la vía terciaria de la Vereda correntoso del municipio Nechí de Antioquia, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI NIT. 901.601.478-4

CONVENIO No.	4002 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.573.161,00
FECHA DE INICIO:	21 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.573.161,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	05 de septiembre de 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS.

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5066 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 188.780.410,00
FECHA DE INICIO:	30 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ 89.969.895,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 278.750.305,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	20 de agosto de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.573.131			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 166.478.437			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 34.094.694			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.780.410	$ 89.969.895		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 188.780.410	$ 64.191.365		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 25.778.530		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.573.161,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 133.403.072,76	66,51%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 112.554.172,96	56,12%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (20.848.899,79)	-10,39%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 174.752.114,25	87,13%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 166.478.436,91	83,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (8.273.677,34)	-4,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.273.682,25	4,73%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

33094729

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 54.165.781,12	85,71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 50.594.354,67	80,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.256.907,55	3,57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.669.146,55	5,81%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: JULIO DE 2024

VALOR FACTURA: $ 67.151.700,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 66,51% — Avance o Atraso Físico %: -10,39%

Meta Física Ejecutada %: 56,12%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Conformación de la calzada exist	m2	713,4
*	Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m	m3	218,6202
	Subbase Granular Clase C.	m3	107,01
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	98,8074
	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclópeo)	m3	21,87
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	kg	4429,55

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
Prog	428,71	458,52	64,3%
Ejec	254,46	524,46	73,5%
Prog	128,14	146,21	66,9%
Ejec	74,25	134,20	61,4%
Prog	65,37	71,24	66,6%
Ejec	33,01	58,96	55,1%
Prog	59,71	65,89	66,7%
Ejec	33,63	55,20	55,9%
Prog	13,02	14,9	68,1%
Ejec	7,78	11,48	52,5%
Prog	2719,00	2946,81	66,5%
Ejec	1714,55	1698,34	38,3%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Barra	3	Disponible/en uso
Palas	6	Disponible/en uso
Coches	3	Disponible/en uso
Rana	1	Disponible/en uso
Concretadora	1	Disponible/en uso
Vibrador de concreto	1	Disponible/en uso
Panta eletrica	1	Disponible/en uso
Total	16	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun no entrega a la interventoría los permisos o licencias ambiental. se han solicitado en varias mesas de trabajo

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS PARA SU POSTERIOR REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES: TAN PRONTO SE RECIBA LA INFORMACION DE LA PROPUESTA DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES A IMPLEMENTAR MEDIANT EEL RECURSO PAGA, SERÁ REVISADO Y TRAMITADO ANTE LA ENTIDAD CONTRATANTE.
SE RECOMIENDA A LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DAR CELERIDAD CON LA INFORMACION, DEBIDO A LOS TIEMPOS DE REVISION Y RESPUESTA DEL AREA DE SOSTENIBILIDAD DE INVIAS.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	10
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 33

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

PARA EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME SE FUDE CONCRETO PARA HUELLAS Y CUNETA, SE ADELANTA FIGURADO DE ACERO Y FORMALETEO DE PAÑOS DE CONCRETO CICLOPEO

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARA LA SEMANA VENIDERA SE ESPERA CONTINUAR CON MEJORANDO EL RENDIMIENTO, PARA ASÍ PODER CUMPLIR CON LA META EN EL TIEMPO CONTRATUAL.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



VACIADO DE CONCRETO PARA HUELLA.



ACTIVIDADES DE VACIADO DE CONCRETO PARA CUNETA



VACIADO DE CONCRETO PARA HUELLA.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

LA INTERVENTORÍA CONTINUA APOYANDO A LA JAC PARA QUE PUEDAN TENER MEJORES RENDIMIENTOS EN LAS SEMANAS VENIDERA. ASI COMO TAMBIEN SE LE SUPERVISA PARA QUE TODO LO CONSTRUIDO SEA DE ACUERDO A LOS DISEÑOS, ASI COMO COMO SE LE CONTROLA EL MATERIAL.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Matrícula Profesional No.: 2520209749 7 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 14/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONTRUCCION DE PLACA HUELLA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 25 del 8/08/2024 al 14/08/2024 (Numeración consecutiva) — Informe final ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — Apoyo Técnico y Administrativo a la Supervisión de Contratos de Interventoría. — MILAGRO DEL CARMEN CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 175 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA CORRENTOSO, DEL MUNICIPIO DE NECHÍ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio. El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Nechí del departamento de Antioquia, teniendo como punto de referencia la coordenada inicial N 8°5'59.96"N, 74°48'4.10"O y punto final con coordenadas 8°5'59.33"N, 74°48'8.72"O, las cuales corresponden al tramo postulado por la JAC para intervenir y que hace parte de la vía terciaria de la Vereda correntoso del municipio Nechí de Antioquia, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI NIT. 901.601.478-4

CONVENIO No.	4002 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.573.161,00
FECHA DE INICIO:	21 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.573.161,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	05 de septiembre de 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS.

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5066 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 188.780.410,00
FECHA DE INICIO:	30 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ 89.969.895,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 278.750.305,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	20 de agosto de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.573.131			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 166.478.437			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 34.094.694			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.780.410	$ 89.969.895		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 188.780.410	$ 82.537.095		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 7.432.800		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.573.161,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 152.608.179,46	76,09%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 144.294.153,85	71,94%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (8.314.025,61)	-4,15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 183.025.796,50	91,25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 166.478.436,91	83,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (16.547.359,59)	-8,25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.273.682,25	4,52%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 56.422.688,67	89,29%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 54.263.501,22	85,87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.256.907,55	3,57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.669.146,55	5,81%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: JULIO DE 2024

VALOR FACTURA: $ 67.151.700,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 76,09% — Avance o Atraso Físico %: -4,15%

Meta Física Ejecutada %: 71,94%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Conformación de la calzada existente	m2	713,4
*	Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m	m3	218,6202
	Subbase Granular Clase C.	m3	107,01
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	98,8074
	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclópeo)	m3	21,87
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	kg	4429,55

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
Prog	428,71	525,32	73,6%
Ejec	254,46	524,46	73,5%
Prog	128,14	175,62	80,3%
Ejec	74,25	168,42	77,0%
Prog	65,37	77,21	72,2%
Ejec	33,01	70,14	65,5%
Prog	59,71	76,21	77,1%
Ejec	33,63	72,54	73,4%
Prog	13,02	17,65	80,7%
Ejec	7,78	16,35	74,8%
Prog	2719,00	3214,21	72,6%
Ejec	1714,55	2984,25	67,4%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Barra	3	Disponible/en uso
Palas	6	Disponible/en uso
Coches	3	Disponible/en uso
Rana	1	Disponible/en uso
Concretadora	1	Disponible/en uso
Vibrador de concreto	1	Disponible/en uso
Panta eletrica	1	Disponible/en uso
Total	16	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun no entrega a la interventoría los permisos o licencias ambiental. se han solicitado en varias mesas de trabajo

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS PARA SU POSTERIOR REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES: SE RECIBE INFORMACION DE LA JAC PARA LA EJECUCION DEL PAGA, EL CUAL ES REVISADO Y APROBADO POR LA INTERVENTORIA, SE PROCEDE A RADICAR ANTE LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA SU REVISION FINAL.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	10
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 33

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SOLICITA MEDIANTE EL RECURSO DEL PAGA, LA COMPRA DE DOTACION, PARTICULARMENTE DE MESAS Y SILLAS PLASTICAS, ESTO EN BENEFICIO DE CONTAR CON ESTOS ELEMENTOS PARA LAS REUNIONES Y DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN DESDE LA JAC VEREDA CORRENTOSO.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

PARA EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME SE FUNDE CONCRETO PARA HUELLAS Y CUNETA, SE ADELANTA FIGURADO DE ACERO Y FORMALETEO DE PAÑOS DE CONCRETO CICLOPEO

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARA LA SEMANA VENIDERA SE ESPERA CONTINUAR CON MEJORANDO EL RENDIMIENTO, PARA ASÍ PODER CUMPLIR CON LA META EN EL TIEMPO CONTRATUAL.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



VACIADO DE CONCRETO PARA HUELLA.



ACTIVIDADES DE VACIADO DE CONCRETO PARA CUNETA



ACTIVIDADES DE VACIADO DE CONCRETO PARA CUNETA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

LA INTERVENTORÍA CONTINUA APOYANDO A LA JAC PARA QUE PUEDAN TENER MEJORES RENDIMIENTOS EN LAS SEMANAS VENIDERA. ASI COMO TAMBIEN SE LE SUPERVISA PARA QUE TODO LO CONSTRUIDO SEA DE ACUERDO A LOS DISEÑOS, ASI COMO COMO SE LE CONTROLA EL MATERIAL.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA

Matrícula Profesional No.: 25202097497 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 21/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONTRUCCION DE PLACA HUELLA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 26 del 15/08/2024 al 21/08/2024 (Numeración consecutiva) Informe final ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — Apoyo Técnico y Administrativo a la Supervisión de Contratos de Interventoría. MILAGRO DEL CARMEN CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 175 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA CORRENTOSO, DEL MUNICIPIO DE NECHÍ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio. El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Nechí del departamento de Antioquia, teniendo como punto de referencia la coordenada inicial N 8°5'59.96"N, 74°48'4.10"O y punto final con coordenadas 8°5'59.33"N, 74°48'8.72"O, las cuales corresponden al tramo postulado por la JAC para intervenir y que hace parte de la vía terciaria de la Vereda correntoso del municipio Nechí de Antioquia, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI NIT. 901.601.478-4

CONVENIO No.	4002 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.573.161,00
FECHA DE INICIO:	21 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.573.161,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	05 de septiembre de 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS.

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5066 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 188.780.410,00
FECHA DE INICIO:	30 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ 101.113.324,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 289.893.734,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	05 de septiembre de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.573.131			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 174.148.512			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 26.424.619			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.780.410	$ 101.113.324		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 188.780.410	$ 87.386.279		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 13.727.046		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.573.161,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 179.568.308,23	91,55%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 169.915.849,43	86,63%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (9.652.458,80)	-4,92%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 191.299.478,75	95,38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 174.148.512,00	86,83%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (17.150.966,75)	-8,55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.273.682,25	4,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.670.079,00	3,82%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 58.679.596,22	92,86%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 57.932.647,76	91,68%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.256.907,55	3,57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.669.146,55	5,81%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: JULIO DE 2024

VALOR FACTURA: $ 67.151.700,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 91,55% — Avance o Atraso Físico %: -4,92%
Meta Física Ejecutada %: 86,63%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Conformación de la calzada existente	m2	713,4
*	Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m	m3	218,6202
	Subbase Granular Clase C.	m3	107,01
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	98,8074
	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclópeo)	m3	21,87
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	kg	4429,55

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
Prog	428,71	652,15	91,4%
Ejec	254,46	635,25	89,0%
Prog	128,14	201,54	92,2%
Ejec	74,25	196,25	89,8%
Prog	65,37	94,25	88,1%
Ejec	33,01	89,56	83,7%
Prog	59,71	89,52	90,6%
Ejec	33,63	85,94	87,0%
Prog	13,02	20,54	93,9%
Ejec	7,78	18,12	82,9%
Prog	2719,00	4125,23	93,1%
Ejec	1714,55	3874,15	87,5%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Barra	3	Disponible/en uso
Palas	6	Disponible/en uso
Coches	3	Disponible/en uso
Rana	1	Disponible/en uso
Concretadora	1	Disponible/en uso
Vibrador de concreto	1	Disponible/en uso
Panta eletrica	1	Disponible/en uso
Total	16	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun no entrega a la interventoría los permisos o licencias ambiental. se han solicitado en varias mesas de trabajo

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS PARA SU POSTERIOR REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES: SE RECIBE INFORMACION DE LA JAC PARA LA EJECUCION DEL PAGA, EL CUAL ES REVISADO Y APROBADO POR LA INTERVENTORIA, SE PROCEDE A RADICAR ANTE LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA SU REVISION FINAL.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	10
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 33

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SOLICITA MEDIANTE EL RECURSO DEL PAGA, LA COMPRA DE DOTACION, PARTICULARMENTE DE MESAS Y SILLAS PLASTICAS, ESTO EN BENEFICIO DE CONTAR CON ESTOS ELEMENTOS PARA LAS REUNIONES Y DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN DESDE LA JAC VEREDA CORRENTOSO.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

PARA EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME SE FUNDE CONCRETO PARA CUNETAS Y SE FIGURA ACERO PARA CONTINUAR CON CUNETAS, EL 100% DEL CONCRETO DE HUELLAS Y EL 100% DEL CONCRETO CICLOPEO ESTA FINALIZADO

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARA LA SEMANA VENIDERA SE ESPERA CONTINUAR CON CONCRETO DE CUNETAS

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDADES DE VACIADO DE CONCRETO PARA CUNETA



ACTIVIDADES DE VACIADO DE CONCRETO PARA CUNETA



ARMADO DE ACERO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

LA INTERVENTORÍA CONTINUA APOYANDO A LA JAC PARA QUE PUEDAN TENER MEJORES RENDIMIENTOS EN LAS SEMANAS VENIDERA. ASI COMO TAMBIEN SE LE SUPERVISA PARA QUE TODO LO CONSTRUIDO SEA DE ACUERDO A LOS DISEÑOS, ASI COMO COMO SE LE CONTROLA EL MATERIAL.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA

Matrícula Profesional No.: 25202097497 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONTRUCCION DE PLACA HUELLA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 27 del 22/08/2024 al 31/08/2024 (Numeración consecutiva) Informe final ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — Apoyo Técnico y Administrativo a la Supervisión de Contratos de Interventoría. MILAGRO DEL CARMEN CAMARGO AREVALO

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 175 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA CORRENTOSO, DEL MUNICIPIO DE NECHÍ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio. El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Nechí del departamento de Antioquia, teniendo como punto de referencia la coordenada inicial N 8°5'59.96"N, 74°48'4.10"O y punto final con coordenadas 8°5'59.33"N, 74°48'8.72"O, las cuales corresponden al tramo postulado por la JAC para intervenir y que hace parte de la vía terciaria de la Vereda correntoso del municipio Nechí de Antioquia, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI NIT. 901.601.478-4

CONVENIO No.	4002 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.573.161,00
FECHA DE INICIO:	21 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.573.161,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	05 de septiembre de 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS.

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5066 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 188.780.410,00
FECHA DE INICIO:	30 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ 101.113.324,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 289.893.734,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	05 de septiembre de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.573.131			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 192.357.586			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 8.215.545			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.780.410	$ 101.113.324		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 188.780.410	$ 96.338.473		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 4.774.851		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.573.161,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 196.132.911,00	97,79%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 192.068.858,97	95,76%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (4.064.052,03)	-2,03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.440.250,00	2,21%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 199.573.161,00	99,50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 192.357.586,00	95,90%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (7.215.575,00)	-3,60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.273.682,25	4,15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.209.074,00	9,08%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 60.936.503,76	96,43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 61.601.794,31	97,48%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.256.907,55	3,57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.669.146,55	5,81%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: JULIO DE 2024

VALOR FACTURA: $ 67.151.700,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 97,79% — Avance o Atraso Físico %: -2,03%

Meta Física Ejecutada %: 95,76%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Conformación de la calzada existente	m2	713,4
*	Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m	m3	218,6202
	Subbase Granular Clase C.	m3	107,01
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	98,8074
	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclópeo)	m3	21,87
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	kg	4429,55

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Total	%
Prog	428,71	713,40	100,0%
Ejec	254,46	713,40	100,0%
Prog	128,14	218,62	100,0%
Ejec	74,25	218,62	100,0%
Prog	65,37	107,01	100,0%
Ejec	33,01	107,01	100,0%
Prog	59,71	91,05	92,1%
Ejec	33,63	86,51	87,6%
Prog	13,02	21,87	100,0%
Ejec	7,78	21,87	100,0%
Prog	2719,00	4429,55	100,0%
Ejec	1714,55	4429,55	100,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Barra	3	Disponible/en uso
Palas	6	Disponible/en uso
Coches	3	Disponible/en uso
Rana	1	Disponible/en uso
Concretadora	1	Disponible/en uso
Vibrador de concreto	1	Disponible/en uso
Panta eletrica	1	Disponible/en uso
Total	16	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun no entrega a la interventoría los permisos o licencias ambiental. se han solicitado en varias mesas de trabajo

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO Y EJECUTADO

OBSERVACIONES: EL AREA DE SOSTENIBILIDAD DE INVIAS EMITE CONCEPTO DE VIABILIDAD, POR LO QUE SE DESEMBOLSA EL RECURSO DEL PAGA Y SE COMPRA LA DOTACION APROBADA.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	23	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	10
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	12	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 33

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: SE COMPRAN LAS SILLAS Y MESAS SOLICITADAS MEDIANTE EL RECURSO DEL PAGA


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE FINALIZA EL TRAMO DE 175 ML DE HUELLAS, CUNETAS Y CONCRETO CICLOPEO, QUE PENDIENTE FUNDIR CONCRETO PARA 47 VIGAS RIOSTRA Y 350 ML DE BORDILLOS, YA SE ENCUENTRAN CON EL ACERO FIGURADO

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARA LA PROXIMA SEMANA SE CONTEMPLA FUNDIR EL CONCRETO DE LAS VIGAS RIOSTRAS PENDIENTES Y DE LOS BORDILLOS

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDADES DE VACIADO DE CONCRETO PARA CUNETA



ACTIVIDADES DE VACIADO DE CONCRETO PARA CUNETA



ACTIVIDADES DE VACIADO DE CONCRETO PARA CUNETA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

LA INTERVENTORÍA CONTINUA APOYANDO A LA JAC PARA QUE PUEDAN TENER MEJORES RENDIMIENTOS EN LAS SEMANAS VENIDERA. ASI COMO TAMBIEN SE LE SUPERVISA PARA QUE TODO LO CONSTRUIDO SEA DE ACUERDO A LOS DISEÑOS, ASI COMO COMO SE LE CONTROLA EL MATERIAL.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SURNA

Matrícula Profesional No.: 25202097497 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-4 - MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO

PROYECTO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO No. 4002-2023 **CONTRATISTA:** JAC CORRENTOSO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5066-2023 **INTERVENTORÍA:** CONSTRUMAJ S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Vibro para Concreto	DEWALT	3 HP	Vereda Correntoso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Concretadora 1 1/2 Bulto	FECON	1 1/2 Bulto	Vereda Correntoso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Pulidora	DEWALT	11,000 R/M	Vereda Correntoso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Radial	DEWALT	5800 R/M	Vereda Correntoso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Planta Elecrtica	Honda EP 5500 CX	110/240v	Vereda Correntoso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Rana	Fecon		Vereda Correntoso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	6																												
			TOTAL ACTIVO	6																												
			TOTAL EN REPARACIÓN	0																												
			TOTAL INACTIVO	0																												

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	6	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Para este mes se tuvo en obra todo el equipo adscrito al contratista; hubo daño en el minicarcador CAT (cambio de llanta), pero fue reparado y puesto

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JORGE LUIS CONTRERAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 0520-2221387 ANT

Firma
Nombre: Julio Córdoba
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-351660 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-6 - PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No: 4002 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI NIT. 901.601.478-4

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE 175 ML DE PLACA HUELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5066 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ SAS.

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFENALCO ANTIOQUIA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CABRERA MENDEZ DEIBIS ALEIDER	8052244	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	JAC CORRENTOSO	433.334	$ 30.200	V	COOSALUD	30896018	$ 17.400	COLFONDOS	30896018	$ 69.400	$ 17.400			INGRESO
2	JOSE JERONIMO CEVEDO RAMOS	1104376176	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	JAC CORRENTOSO	1.300.000	$ 90.500	V	SAVIA SALUD	30896018	$ 52.000	COLPENSIONES	30896018	$ 208.000	$ 52.000			
3	JOSE LUIS COTERA BALDOVINO	1038437081	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	JAC CORRENTOSO	1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD	30896018	$ 52.000	COLPENSIONES	30896018	$ 208.000	$ 52.000			
4	DUVAN DELGADO HERNANDEZ	1010024039	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 31	JAC CORRENTOSO	650.000	$ 45.300	V	FAMISANAR	30896018	$ 26.000	PORVENIR	30896018	$ 104.000	$ 26.000			RETIRO
5	DANIEL GAIBAO ROMERO	1038435485	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 31	JAC CORRENTOSO	650.000	$ 45.300	V	COOSALUD	30896018	$ 26.000	COLPENSIONES	30896018	$ 104.000	$ 26.000			RETIRO
6	ELIAS JOSE GAIBAO ROMERO	1001549304	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 31	JAC CORRENTOSO	650.000	$ 45.300	V	COOSALUD	30896018	$ 26.000	COLPENSIONES	30896018	$ 104.000	$ 26.000			RETIRO
7	RAUL FRANCISCO GENEZ TORREGROSA	1001549831	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 31	JAC CORRENTOSO	650.000	$ 45.300	V	COOSALUD	30896018	$ 26.000	PORVENIR	30896018	$ 104.000	$ 26.000			RETIRO
8	GONZALEZ LOZANO OMAR ANTONIO	98672515	MAESTRO DE OBRA	$ 1.300.000	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	JAC CORRENTOSO	433.334	$ 30.200	V	NUEVA EPS	30896018	$ 17.400	PORVENIR	30896018	$ 69.400	$ 17.400			INGRESO
9	HENRIQUEZ MONTIEL DANILO	1038434391	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	25 26 27 28 29 30 31	JAC CORRENTOSO	260.000	$ 18.100	V	COOSALUD	30896018	$ 10.400	COLPENSIONES	30896018	$ 41.600	$ 10.400			INGRESO
10	HERNANDEZ VILLANUEVA YEISON GREGORIO	1002409251	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	JAC CORRENTOSO	390.000	$ 27.200	V	MUTUAL MOV	30896018	$ 15.600	PORVENIR	30896018	$ 62.400	$ 15.600			INGRESO
11	LAMBRAÑO BARANOA DARLINTON	8052418	AYUDANTE DE OBRA	$ 2.320.000	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	JAC CORRENTOSO	2.320.000	$ 161.500	V	NUEVA EPS	30896018	$ 92.800	COLFONDOS	30896018	$ 371.200	$ 92.800			
12	MESA CABRERA LUIS MIGUEL	1001547671	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	JAC CORRENTOSO	433.334	$ 30.200	V	NUEVA EPS	30896018	$ 17.400	COLPENSIONES	30896018	$ 69.400	$ 17.400			INGRESO
13	MIELES FERNANDEZ VICTOR ALFONSO	1038484437	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	JAC CORRENTOSO	650.000	$ 45.300	V	COOSALUD	30896018	$ 26.000	COLPENSIONES	30896018	$ 104.000	$ 26.000			RETIRO
14	MORENO ZAMBRANO JOSE DAVID	1038095307	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	JAC CORRENTOSO	1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD	30896018	$ 52.000	PORVENIR	30896018	$ 208.000	$ 52.000			
15	PASTRANA PAYARES KEVIN ANDRES	1038437700	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	JAC CORRENTOSO	433.334	$ 30.200	V	COOSALUD	30896018	$ 17.400	COLPENSIONES	30896018	$ 69.400	$ 17.400			INGRESO
16	ROMAN SAENZ JORGE ELIECER	1066723272	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	28 29 30 31	JAC CORRENTOSO	130.000	$ 9.100	V	COOSALUD	30896018	$ 5.200	COLPENSIONES	30896018	$ 20.800	$ 5.200			INGRESO
17	ROMERO MARTINEZ LUIS ESTEBAN	1001549353	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	JAC CORRENTOSO	1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD	30896018	$ 52.000	COLPENSIONES	30896018	$ 208.000	$ 52.000			INGRESO
18	TREJO MENESES JUAN DAVID	1001106251	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.300.000	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	JAC CORRENTOSO	260.000	$ 18.100	V	COOSALUD	30896018	$ 10.400	COLPENSIONES	30896018	$ 41.600	$ 10.400			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

EL PERSONAL PROFESIONAL NO REALIZARA COBRO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024, POR LO CUAL NO SE ADJUNTAN PLANILLAS

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Juan Diego Jimenez Serna
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: No.25202 - 097497 CND.

Firma
Nombre: JULIO CÓRDOBA
Ingeniero Residente de obra
Matrícula Profesional No.: 05202-351660 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAC VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI
IDENTIFICACIÓN:	NI-901601478
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-09-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-18
FECHA DE PAGO:	2024-09-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	30896018
TOTAL COTIZANTES:	18
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30896018
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.000	$ 26.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.600	$ 127.600
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
EPS042	900226715	COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.400	$ 10.400
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.600	$ 15.600
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.400	$ 310.400
Subtotal Salud		6	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.000	$ 542.000
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547.800	$ 547.800
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.600	$ 440.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.178.800	$ 1.178.800
Subtotal Pensión		3	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.167.200	$ 2.167.200
14-11	890903790	ARL SURA	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 943.300	$ 943.300
Subtotal ARL		1	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 943.300	$ 943.300
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.000	$ 542.000
Subtotal CCF		1	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.000	$ 542.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.194.500	$ 4.194.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/10/2024

PLANILLA NRO. 30896018 Tipo E 2024 08

ASOPAGOS

DATOS GENERALES														
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
NI	901601478	JAC VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI			ÚNICO	0	0	2024-08	2024-09	30896018		PRIVADA	B	14-11	86
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
VEREDA CORRENTOSO		CAUCASIA	154	ANTIOQUIA	5	3113899232	3147762928	MILENABEDOLLA@GMAIL.COM		2021		13543336	18	2024-09-06	2024-09-18

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
ESSC07	806008394	15600	0	0	0	0	0	15600	0	0	0	15600	0	0	0	0	15600	1
EPS040	900604350	52000	0	0	0	0	0	52000	0	0	0	52000	0	0	0	0	52000	1
EPS037	900156264	127600	0	0	0	0	0	127600	0	0	0	127600	0	0	0	0	127600	3
ESSC24	900226715	310400	0	0	0	0	0	310400	0	0	0	310400	0	0	0	0	310400	11
EPS042	900226715	10400	0	0	0	0	0	10400	0	0	0	10400	0	0	0	0	10400	1
EPS017	830003564	26000	0	0	0	0	0	26000	0	0	0	26000	0	0	0	0	26000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	900336004	1178800	0	0	0	0	0	0	1178800	11
230301	800224808	547800	0	0	0	0	0	0	547800	5
231001	800227940	440600	0	0	0	0	0	0	440600	2

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-11	890903790	943300	0	0	0	943300	0	0	943300	0	0	0	943300

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF03	890900842	542000	0	0	542000	18

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	3
SALUD	6
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	2167200
SALUD	542000
RIESGOS LABORALES	943300
CAJAS COMPENSACIÓN	542000
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	4194500

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-8052244	01	No	No	No	5	495	1454101	Fijo	CABRERA MENDEZ DEIBIS ALEIDER	$1.300.000
CC-1104376176	01	No	No	No	5	495	5421001	Fijo	CEVEDO RAMOS JOSE JERONIMO	$1.300.000
CC-1038437081	01	No	No	No	5	495	5421001	Fijo	COTERA BALDOVINO JOSE LUIS	$1.300.000
CC-1010024039	01	No	No	No	5	495	5421001	Fijo	DELGADO HERNANDEZ DUVAN	$1.300.000
CC-1038435485	01	No	No	No	5	495	5421001	Fijo	GAIBAO ROMERO DANIEL	$1.300.000
CC-1001549304	01	No	No	No	5	495	5421001	Fijo	GAIBAO ROMERO ELIAS JOSE	$1.300.000
CC-1001549831	01	No	No	No	5	495	5421001	Fijo	GENEZ TORREGROSA RAUL FRANCISCO	$1.300.000
CC-98672515	01	No	No	No	5	495	5711001	Fijo	GONZALEZ LOZANO OMAR ANTONIO	$1.300.000
CC-1038434391	01	No	No	No	5	495	5711001	Fijo	HENRIQUEZ MONTIEL DANILO	$1.300.000
CC-1002409251	01	No	No	No	5	495	5711001	Fijo	HERNANDEZ VILLANUEVA YEISON GREGORIO	$1.300.000
CC-8052418	01	No	No	No	5	154	5421001	Fijo	LAMBRAÑO BARANOA DARLINTON	$2.320.000
CC-1001547671	01	No	No	No	5	154	5711001	Fijo	MESA CABRERA LUIS MIGUEL	$1.300.000
CC-1038484437	01	No	No	No	5	154	5421001	Fijo	MIELES FERNANDEZ VICTOR ALFONSO	$1.300.000
CC-1038095307	01	No	No	No	5	154	1454101	Fijo	MORENO ZAMBRANO JOSE DAVID	$1.300.000
CC-1038437700	01	No	No	No	5	495	5711001	Fijo	PASTRANA PAYARES KEVIN ANDRES	$1.300.000
CC-1066723272	01	No	No	No	5	495	5711001	Fijo	ROMAN SAENZ JORGE ELIECER	$1.300.000
CC-1001549353	01	No	No	No	5	154	1454101	Fijo	ROMERO MARTINEZ LUIS ESTEBAN	$1.300.000
CC-1001106251	01	No	No	No	5	495	5711001	Fijo	TREJO MENESES JUAN DAVID	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 8052244	X	2024-08-21																											0		
CC - 1104376176																													0		
CC - 1038437081																													0		
CC - 1010024039			X	2024-08-15																									0		
CC - 1038435485			X	2024-08-15																									0		
CC - 1001549304			X	2024-08-15																									0		
CC - 1001549831			X	2024-08-15																									0		
CC - 98672515	X	2024-08-21																											0		
CC - 1038434391	X	2024-08-25																											0		
CC - 1002409251	X	2024-08-22																											0		
CC - 8052418																													0		

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1001547671	X	2024-08-21																											0		
CC - 1038484437			X	2024-08-15																									0		
CC - 1038095307																													0		
CC - 1038437700	X	2024-08-21																											0		
CC - 1066723272	X	2024-08-28																											0		
CC - 1001549353																													0		
CC - 1001106251	X	2024-08-25																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 8052244	COLFONDOS	10	$433.334	0.1600000	$69.400	$0	$0	$69.400	$0	$0	$0
CC - 1104376176	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1038437081	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1010024039	PORVENIR	15	$650.000	0.1600000	$104.000	$0	$0	$104.000	$0	$0	$0
CC - 1038435485	COLPENSIONES	15	$650.000	0.1600000	$104.000	$0	$0	$104.000	$0	$0	$0
CC - 1001549304	COLPENSIONES	15	$650.000	0.1600000	$104.000	$0	$0	$104.000	$0	$0	$0
CC - 1001549831	PORVENIR	15	$650.000	0.1600000	$104.000	$0	$0	$104.000	$0	$0	$0
CC - 98672515	PORVENIR	10	$433.334	0.1600000	$69.400	$0	$0	$69.400	$0	$0	$0
CC - 1038434391	COLPENSIONES	6	$260.000	0.1600000	$41.600	$0	$0	$41.600	$0	$0	$0
CC - 1002409251	PORVENIR	9	$390.000	0.1600000	$62.400	$0	$0	$62.400	$0	$0	$0
CC - 8052418	COLFONDOS	30	$2.320.000	0.1600000	$371.200	$0	$0	$371.200	$0	$0	$0
CC - 1001547671	COLPENSIONES	10	$433.334	0.1600000	$69.400	$0	$0	$69.400	$0	$0	$0
CC - 1038484437	COLPENSIONES	15	$650.000	0.1600000	$104.000	$0	$0	$104.000	$0	$0	$0
CC - 1038095307	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1038437700	COLPENSIONES	10	$433.334	0.1600000	$69.400	$0	$0	$69.400	$0	$0	$0
CC - 1066723272	COLPENSIONES	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0
CC - 1001549353	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1001106251	COLPENSIONES	6	$260.000	0.1600000	$41.600	$0	$0	$41.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 8052244	EPS-S COOSALUD	10	$433.334	0.0400000	$17.400	$0	0	$0	0	$0	10	$433.334	90160147 8	0.0696000	$30.200
CC - 1104376176	SAVIA SALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	90160147 8	0.0696000	$90.500
CC - 1038437081	EPS-S COOSALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	90160147 8	0.0696000	$90.500
CC - 1010024039	FAMISANAR	15	$650.000	0.0400000	$26.000	$0	0	$0	0	$0	15	$650.000	90160147 8	0.0696000	$45.300
CC - 1038435485	EPS-S COOSALUD	15	$650.000	0.0400000	$26.000	$0	0	$0	0	$0	15	$650.000	90160147 8	0.0696000	$45.300
CC - 1001549304	EPS-S COOSALUD	15	$650.000	0.0400000	$26.000	$0	0	$0	0	$0	15	$650.000	90160147 8	0.0696000	$45.300
CC - 1001549831	EPS-S COOSALUD	15	$650.000	0.0400000	$26.000	$0	0	$0	0	$0	15	$650.000	90160147 8	0.0696000	$45.300
CC - 98672515	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$433.334	0.0400000	$17.400	$0	0	$0	0	$0	10	$433.334	90160147 8	0.0696000	$30.200

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1038434391	EPS-S COOSALUD	6	$260.000	0.0400000	$10.400	$0	0	$0	0	$0	6	$260.000	90160147 8	0.0696000	$18.100
CC - 1002409251	EPS-S MUTUAL - MOV	9	$390.000	0.0400000	$15.600	$0	0	$0	0	$0	9	$390.000	90160147 8	0.0696000	$27.200
CC - 8052418	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.320.000	0.0400000	$92.800	$0	0	$0	0	$0	30	$2.320.000	90160147 8	0.0696000	$161.500
CC - 1001547671	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$433.334	0.0400000	$17.400	$0	0	$0	0	$0	10	$433.334	90160147 8	0.0696000	$30.200
CC - 1038484437	EPS-S COOSALUD	15	$650.000	0.0400000	$26.000	$0	0	$0	0	$0	15	$650.000	90160147 8	0.0696000	$45.300
CC - 1038095307	EPS-S COOSALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	90160147 8	0.0696000	$90.500
CC - 1038437700	EPS-S COOSALUD	10	$433.334	0.0400000	$17.400	$0	0	$0	0	$0	10	$433.334	90160147 8	0.0696000	$30.200
CC - 1066723272	EPS-S COOSALUD	3	$130.000	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	90160147 8	0.0696000	$9.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1001549353	EPS-S COOSALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9016014778	0.0696000	$90.500
CC - 1001106251	COOSALUD	6	$260.000	0.0400000	$10.400	$0	0	$0	0	$0	6	$260.000	9016014778	0.0696000	$18.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-8052244	COMFENALCOANTIOQUIACCF	10	$433.334	0.0400000	$17.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1104376176	COMFENALCOANTIOQUIACCF	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1038437081	COMFENALCOANTIOQUIACCF	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1010024039	COMFENALCOANTIOQUIACCF	15	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1038435485	COMFENALCOANTIOQUIACCF	15	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1001549304	COMFENALCOANTIOQUIACCF	15	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1001549831	COMFENALCOANTIOQUIACCF	15	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-98672515	COMFENALCOANTIOQUIACCF	10	$433.334	0.0400000	$17.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1038434391	COMFENALCOANTIOQUIACCF	6	$260.000	0.0400000	$10.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002409251	COMFENALCOANTIOQUIACCF	9	$390.000	0.0400000	$15.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-8052418	COMFENALCOANTIOQUIACCF	30	$2.320.000	0.0400000	$92.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1001547671	COMFENALCOANTIOQUIACCF	10	$433.334	0.0400000	$17.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1038484437	COMFENALCOANTIOQUIACCF	15	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1038095307	COMFENALCOANTIOQUIACCF	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1038437700	COMFENALCOANTIOQUIACCF	10	$433.334	0.0400000	$17.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1066723272	COMFENALCOANTIOQUIACCF	3	$130.000	0.0400000	$5.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1001549353	COMFENALCOANTIOQUIACCF	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1001106251	COMFENALCOANTIOQUIACCF	6	$260.000	0.0400000	$10.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	11	$1.178.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.178.800
PORVENIR	5	$547.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$547.800
COLFONDOS	2	$440.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$440.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S MUTUAL - MOV	1	$15.600	$0	0	$0	0	$0	$15.600	0	$0	$0	$15.600	$0	0	$0	$0	$15.600	$0	$0	$15.600
SAVIA SALUD	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$127.600	$0	0	$0	0	$0	$127.600	0	$0	$0	$127.600	$0	0	$0	$0	$127.600	$0	$0	$127.600
EPS-S COOSALUD	11	$310.400	$0	0	$0	0	$0	$310.400	0	$0	$0	$310.400	$0	0	$0	$0	$310.400	$0	$0	$310.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COOSALUD	1	$10.400	$0	0	$0	0	$0	$10.400	0	$0	$0	$10.400	$0	0	$0	$0	$10.400	$0	$0	$10.400
FAMISANAR	1	$26.000	$0	0	$0	0	$0	$26.000	0	$0	$0	$26.000	$0	0	$0	$0	$26.000	$0	$0	$26.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	18	$943.300	0	$0	$0	$943.300	0	$0	$943.300	0	$0	$0	$943.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCOANTIOQUIACCF	18	$542.000	0	$0	$542.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	$542.000
PENSIONES	3	$2.167.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$943.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$542.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.194.500

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10 – ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de vías regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia

CONVENIO No: 4002-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI NIT. 901.601.478-4

MES Y AÑO DEL INFORME SEMANAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** CONTRUCCION DE ALCANTARILLAS -LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5066 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ SAS.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24			24					24	24	24	24	24	18		6				24		24		24	24	24	24		408
Lluvias moderadas					24	24		18	18	18	18						6	24	18	24	24	24		24		24						288
Lluvias intensas								6	6	6	6																					24
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Julio Cesar Cordoba
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-351660 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Radicado N°. 20249050107504 - PIN: 2982
Fecha: 2024-10-01 11:31 Anexos: 0
Destino: 905 RADICACION Remite: CONSTRUMAJ S 7
Consulte su trámite en:
https://www.ideam.gov.co

Bogotá, 01 de octubre de 2024

Señores
Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales
Ciudad

Asunto : INFORME PLUVIOMETRICO

Estimados señores del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM):

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el registro pluviométrico correspondiente a la estación meteorológica más cercana a la vereda Correntoso, ubicada en el municipio de Nechí, departamento de Antioquia, para los meses de agosto y septiembre del presente año.

La información solicitada es de vital importancia para llevar un control enlazada con nuestras labores. Agradezco de antemano su colaboración y quedo atento a cualquier documentación o información adicional que se requiera para procesar esta solicitud.

Se adjuntan los siguientes archivos:

Por favor responder a través de mi correo electrónico: ingenieria@construryj.com

Atentamente,

CONSTRUMAJ SAS 7
Documento: 901563205
CR 58 90 53 BOGOTA D.C, BOGOTA D.C..
COLOMBIA
Tel. 6013225888
ingenieria@construryj.com

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-11 – RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA: 30/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **RRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No.: 4002 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI NIT. 901.601.478-4

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** CONTRUCCION DE PLACA HUELLAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5066 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ SAS.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
1	6/06/2024	Diseño de mezcla de concreto		Rio cauca	1		7,1 bultos de cemente de 50kg, 0,85 latas de grava y 0,53 latas de arena y 155 lt de agua para 1 m3 de concreto		
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

Hasta la fecha de este informe la JAC no ha entregado las desidades y demas estudios de laboratorio solicitadas, por lo tanto, no seran relacionado.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: JORGE LUIS CONTRERAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 0520-2221387 ANT

Firma

Nombre: JULIO CÓRDOBA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-351660 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12 - SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

70

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 4002 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI NIT. 901.601.478-4

OBJETO DEL CONTRATO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 21 de Diciembre de 2023

PLAZO INICIAL: 31 de Diciembre 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 05 de Septiembre de 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.573.161,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.573.161,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ SAS.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

CONDICIONES INICIALES

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.144.632,20	20/10/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.028.658,05	20/10/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.171.948,30	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100290576

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	20/10/2023	31/12/2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100071264 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.144.632,20	20	10	2023	1	3	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.028.658,05	20	10	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.171.948,30	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100290576

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/04/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	20	10	2023	30	4	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100071264 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/04/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.144.632,20	16	4	2024	22	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	5%	$ 10.028.658,05	16	4	2024	22	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.171.948,30	22	7	2024	22	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100290576

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/05/2024

72

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	20	10	2023	22	7	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100071264 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/05/2024

OBSERVACIONES:

Julio: Los Anexos acta de suspension No. 1, y ampliacion a la suspension No.1 , se encuentran en proceso de tramite por junta de accion comunal.


Agosto: El Anexo prorroga No.3 se encuentra en proceso de tramite por junta de accion comunal

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma



Nombre: Juan Diego Jimenez Serna

Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202097497 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.10.29 14:46:36 -05:00

Código de Seguridad: LqdUWS9DWsMy2TGwcacm4w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855660 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 2082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2023-1317-P-05-PPSUS2000000059-0000

No. PÓLIZA	NB-100290576	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71779093	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/10/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO	No. DOC. IDENTIDAD	901.601.478-4
DIRECCIÓN	VDA CORRENTOSO	TELÉFONO	3113899232
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73 B 90 CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4002 DE 2023 DEL 20/10/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE
NECHÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

TOMADOR / GARANTIZADO: LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI CON NIT 901.601.478-4

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 20/10/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	40.114.632,20	124.300,41
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 20/10/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	10.028.658,05	96.275,12
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.171.948,30	903.568,35
		TOTAL ASEGURADO	$ 110.315.238,55	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	1.124.143,88
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.124.143,88
GASTOS EXP.	$	7.000,00
IVA	$	215.869,34
TOTAL A PAGAR	$	1.347.013,22

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/10/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cuidemos los suelos de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

HOJA No.

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.10.29 14:47:20 -05'00'

Código de Seguridad: 9Jm7zo7Jys+mo0L+K3sMw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851200 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-7-06-PPSU0580000000027-0000

No. PÓLIZA	NR-100071264	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71779894	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/10/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/10/2023	24:00 Horas Del	31/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO	No. DOC. IDENTIDAD	901.681.478-4
DIRECCIÓN	VDA CORRENTOSO	TELÉFONO	3113899232
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO	No. DOC. IDENTIDAD	901.681.478-4
DIRECCIÓN	VDA CORRENTOSO	TELÉFONO	3113899232
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4002 DE 2023 DEL 20/10/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE
NECHÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	91.528,77
PATRONAL	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	91.528,77
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	91.528,77
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	18.340,47
TOTAL A PAGAR	$	114.869,24

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/10/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL-SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Fradisares M

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Compramos las cuentas de nuestro planeta y reciclando seguros diariamente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: IvcIhb0i4rJ7k9T3ps0BQA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100290576	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71883337	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/10/2023	24:00 Horas Del	30/04/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.601.478-4
DIRECCIÓN	VDA CORRENTOSO	**TELÉFONO**	3113899232
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LA PRÓRROGA NÚMERO No 1 DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4002 DE 2023, SE AJUSTA VIGENCIAS. GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4002 DE 2023 DEL 20/10/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE
NECHÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

TOMADOR / GARANTIZADO: LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI CON NIT 901.601.478-4

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 20/10/2023	24:00 Horas Del 01/03/2025	40.114.632,20	39.894,83
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 20/10/2023	24:00 Horas Del 30/04/2027	10.028.658,05	9.891,28
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 30/04/2029	60.171.948,30	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 110.315.238,55	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	49.786,11
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	49.786,11
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	9.459,36
TOTAL A PAGAR	$	59.245,47

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/02/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100290576	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71883337	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/10/2023	24:00 Horas Del	30/04/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 20/10/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4002 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: UOq22G1qAD5On+HLKdVV5Q==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100071264	**No. ANEXO**	1	**No. CERTIFICADO**	71883341	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	21/02/2024	**SUC. EXPEDIDORA**	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/10/2023	24:00 Horas Del	30/04/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.601.478-4
DIRECCIÓN	VDA CORRENTOSO	**TELÉFONO**	3113899232
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.601.478-4
DIRECCIÓN	VDA CORRENTOSO	**TELÉFONO**	3113899232
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LA PRÓRROGA NÚMERO No 1 DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4002 DE 2023, SE AJUSTA VIGENCIAS. AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4002 DE 2023 DEL 20/10/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE
NECHÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	183.430,14
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	183.430,14
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	183.430,14
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	34.851,73
TOTAL A PAGAR	$	218.281,87

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/02/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100071264	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71883341	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	20/10/2023	24:00 Horas Del	30/04/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NACIONAL DE VIAS INVIAS BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EXPRESAMENTE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES POR UNA SUMA ASEGURADA IGUAL A LA DEL AMPARO BASICO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES (PLO).

SE ACLARA QUE LOS AMPAROS DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES Y LUCRO CESANTE - DAÑO EMERGENTE APLICAN LOS MISMOS DEDUCIBLES DE LOS DEMAS AMPAROS CORRESPONDIENTE AL 10.00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO: 2.00 SMMLV.

TIENEN LA CALIDAD DE ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI CON NIT 901.601.478-4

TIENEN LA CALIDAD DE BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT: 800.215.807-2 Y TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS

NOTA 1: DEL MISMO MODO, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA GARANTÍAS NUMERAL 20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: EN ESTA PÓLIZA SOLAMENTE SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.
NOTA 2: LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA ES IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 20/10/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4002 DE 2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

siempre

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.05.16 09:47:55 -05:00

Código de Seguridad: [illegible]

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 2082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2023-3317-0-05-PPSU52000000019-0002

No. PÓLIZA NB-100290576 | No. ANEXO 1 | No. CERTIFICADO 71954588 | No. RIESGO

TIPO DE DOCUMENTO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	FECHA DE EXPEDICIÓN	16/05/2024
00:00 Horas Del	20/10/2023	24:00 Horas Del	22/07/2029		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
					N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA
DIRECCIÓN	VDA CORRENTOSO		
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.601.478-4
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	TELÉFONO	3113899232
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	No. DOC. IDENTIDAD	830.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90 BOGOTA	TELÉFONO	3770600
		No. DOC. IDENTIDAD	830.215.807-2
		TELÉFONO	3770600

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LA PRÓRROGA NUMERO No 2 DEL CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4002 DE 2023, SE AJUSTA VIGENCIAS DE FECHA DE OFICIO 18 DE ABRIL DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4002 DE 2023 DEL 20/10/2023 CUYO OBJETO ES ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL., DE ACUERDO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 18/04/2024	24:00 Horas Del 23/06/2025	40.114.632,20	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 18/04/2024	24:00 Horas Del 22/07/2027	10.028.658,05	30.000,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 22/07/2024	24:00 Horas Del 22/07/2029	60.171.948,30	0,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

TOTAL ASEGURADO $ 110.315.238,55

PRIMA BRUTA	$	30.000,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	30.000,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	5.700,00
TOTAL A PAGAR	$	35.700,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MARIA VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C C 52 646 079

Fredi Saes

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO

Cumplimos los cuentos de nuestra planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

Powered by CamScanner

seguros mundial
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.05.16 09:47:12 -05:00

Código de Seguridad: KrByE IbAO3I/Vf y IC/GQyw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
www.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

No. PÓLIZA	RB-100071264	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71954582
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/05/2024
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE
00:00 Horas Del	20/10/2023	24:00 Horas Del	22/07/2024	N/A	N/A

No. RIESGO
SUC. EXPEDIDORA: BOGOTA
VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
N/A N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO	No. DOC. IDENTIDAD	901.601.478-4
DIRECCIÓN	VDA CORRENTOSO	TELÉFONO	3113899232
ASEGURADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO	No. DOC. IDENTIDAD	901.601.478-4
DIRECCIÓN	VDA CORRENTOSO	TELÉFONO	3113899232
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	-	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN, TENIENDO EN CUENTA ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION DE CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2024.
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOSCONTINÚAN VIGENTES.
AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 4002 DE 2023 DEL 28/10/2023 CUYO OBJETO ES ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE
NECHÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	31.342,47
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	31.342,47
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	31.342,47
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	5.955,07
TOTAL A PAGAR	$	37.297,54

CONVERIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA IBRUD VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
CC 52 646 070

Fredisdes

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO

Cumplimos los cuentos de nuestra garantía en el tiempo oportunamente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

HOJA No.

Powered by CamScanner

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERA DE EJECUCIÓN DE OBRA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO SOLIDARIO **NÚMERO 4002 DE 2023** ENTRE **INVIAS** Y LA **J.A.C. VEREDA CORRENTOSO**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA **NÚMERO 5066 DE 2023** ENTRE **INVIAS** Y **CONSTRUMAJ S.A.S.** Interventoría y Obras Civiles

No	ITEM - INVIAS	ACTIVIDAD	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%	Mes #7 - Julio					
								SEMANA25	SEMANA26	SEMANA27	SEMANA28	SEMANA29	SEMANA30
								1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 1 2 3 4	5 6 7 8 9 10 11
1. ETAPA DE REVISIÓN Proceso de contratación, envío de información, estudios de diseño, balance presupuestal, informes de avances, compra y actualización de pólizas y seguros, adqusición de EPP y elementos ambientales							%	$ 3.127.053,93	$ 3.127.053,93	$ 3.127.053,93	$ 3.127.053,93	$ 3.127.053,93	
2. ETAPA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO **I. PLACA HUELLA**													
1	310,1	Conformación de la calzada existente	M2	713,4	$ 1.247,22	$ 889.769,93	0,60		296.590	296.590			
2	600.1.1	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	218,62	$ 21.841,02	$ 4.774.887,17	3,20		954.977	954.977	954.977		
3	320,3	Subbase Granular Clase C	M3	107	$ 123.503,98	$ 13.216.160,61	8,86		4.405.386,87	4.405.386,87			
4	630.1.4.1	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	98,81	$ 862.731,02	$ 85.244.209,32	57,14			17.048.842	17.048.842	17.048.842	
5	630.1.7	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	21,9	$ 564.704,26	$ 12.350.082,12	8,28			4.116.694	4.116.694	4.116.694	
6	640,1	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4429,55	$ 7.385,96	$ 32.716.495,10	21,93			8.179.124	8.179.124		
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)			Global	1	$ 4.475.748,00	$ 4.475.748,00				745.958	745.958	745.958	
3. ETAPA DE LIQUIDACIÓN Envío de informe final, liquidaciones, paz y salvos y cierre financiero.													
					SUB TOTAL BÁSICO DE OBRA	**$ 149.191.604**	**100,0**	-	**5.656.954**	**35.001.614**	**30.299.637**	**21.165.536**	-
					GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46.905.809	31,44	3.127.054	3.127.054	3.127.054	3.127.054	3.127.054	-
					PAGA	$ 4.475.748	3,00	-	-	745.958	745.958	745.958	-
					VALOR TOTAL DE OBRA	**$ 200.573.161**		**3.127.054**	**8.784.008**	**38.874.626**	**34.172.649**	**25.038.548**	**-**
						AVANCE SEMANAL		1,6%	4,4%	19,4%	17,0%	12,5%	0,0%
						AVANCE ACUMULADO EN %		0,47	0,51	0,70	0,88	1,00	1,00
						INVERSIÓN ACUMULADA		**93.703.330**	**102.487.338**	**141.361.964**	**175.534.613**	**200.573.161**	**200.573.161**

INFORME DE INVERSIÓN DE LOS DESEMBOLSOS.

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

C.MAJ-CI-5066-23
442

Bogotá D.C. 01 de octubre de 2024.

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
Atn: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Calle 51 No. 79-51
Medellín, Antioquia

REFERENCIA: **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5066 de 2023 "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.**

ASUNTO: **INFORMES DE DESEMBOLSOS No. 5 Y 6 DE DESEMBOLSOS – CONVENIO – 4002 DEL 2023 – VEREDA CORRENTOSO – NECHÍ.**

Respetados señores:

Por medio del presente comunicado, nos permitimos presentar los informes No. 5 y 6 de los desembolsos aprobados por parte de la interventoría para el convenio citado en el asunto. Este incluirá un desglose detallado de los dos (02) desembolsos efectuados en el mes de agosto de 2024, conforme a lo estipulado en el plan de inversiones aprobado.

Desembolso No. 5 de fecha 16 de agosto del 2024

Gastos Administrativos	
Darlinton Lambrano - Maestro de obra	$ 1.301.235
Subtotal	**$ 1.301.235,00**
Mano de Obra	
Duván Delgado Hernández	$ 764.661,00
Raúl Francisco Genez	$ 691.930,00
Víctor Alfonzo Mieles	$ 691.930,00
Elías Jose Gaibao	$ 691.930,00
Jose Jerónimo Cevedo	$ 764.661,00
Jose Luis Cotera	$ 691.930,00
Daniel Gaibao Romero	$ 691.930,00
Jose David Moreno Zambrano	$ 689.936,00
Luis Esteban Romero Martinez	$ 689.936,00
Subtotal	**$ 6.368.844,00**
TOTAL	**$ 7.670.079,00**

Desembolso No. 6 de fecha 31 de agosto del 2024

Gastos Administrativos	
Darlinton Lambrano - Maestro de obra	$ 1.438.017
Seguridad social maestro de obra	$ 718.300
Subtotal	**$ 2.156.317,00**
Obras de compensación ambiental y/o complementarias (PAGA)	
Paga	$ 4.440.250,00
Rete fuente	-$ 89.915,00
Rete fuente JAC	$ 89.915,00
Subtotal	**$ 4.440.250,00**
Mano de Obra	
Duván Delgado Hernández	$ 661.130,00
Diego German Bustamante	$ 661.130,00
Raúl Francisco Genez	$ 661.130,00
Víctor Alfonzo Mieles	$ 600.540,00
Elías Jose Gaibao	$ 600.540,00
Jose Jerónimo Cevedo	$ 834.965,00
Jose Luis Cotera	$ 799.813,00
Omar Antonio Gonzalez Lozano	$ 573.546,00
Deibis Eleider Cabrera Méndez	$ 528.213,00
Luis Miguel Mesa Cabrera	$ 573.546,00
Kevin Andres Pastrana Payares	$ 401.058,00
Yeison Gregorio Hernández Villanueva	$ 310.591,00
Juan David Trejo Meneses	$ 377.657,00
Danilo Henríquez Montiel	$ 377.657,00
Jorge Eliecer Román Sáenz	$ 174.791,00
Seguridad social agosto	$ 3.476.200,00
Subtotal	**$ 11.612.507,00**
TOTAL	**$ 18.209.074,00**

El total desembolsado en el mes de agosto de 2024 para él convenio 4002 de 2023, es de VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS (**$25.879.153,00)** M/CTE Con el fin de respaldar los pagos mencionados previamente, se adjuntan los siguientes documentos que sirven como verificación del desembolso efectuado, asegurando la transparencia y precisión en los registros financieros:

- Plan de inversión desembolso convenio.
- Informe inversión buen manejo desembolso.
- Actas de comité operativo.

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

C.MAJ-CI-5066-23
442

- Soportes Contables desembolso No. 05.
- Soportes Contables desembolso No. 06.

Agradecemos de antemano su atención quedamos atentos a suministrar cualquier información adicional en caso de requerirse.

Cordialmente.

CONSTRUMAJ S.A.S.



GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
Representante Legal.

Copia:	Archivo.
Proyectó:	Valentina Torres – Auxiliar de ingeniería
Aprobó:	Juan Diego Jiménez Serna - director de interventoría.

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

C.MAJ-CI-5066-23
442

PLAN DE INVERSION DESEMBOLSO

Carrera 58 # 90 - 53 Telefax: 3225888 Cel: 304 379 0061
Bogotá D.C. cmaj2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 15/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 3
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3180 DE 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO

OBJETO DEL CONVENIO:

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la vereda Correntoso, municipio de Nechí, del departamento de Antioquia, para el mejoramiento y mantenimiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de La Paz Total.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4002 DE 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ S.A.S. INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

JUSTIFICACIÓN:

El convenio 4002 de 2023 de la vereda Correntoso, presentó constantes precipitaciones en los meses de junio y julio de 2024, lo cual afecto de forma considerable el cronograma planeado inicialmente, lo que generó que se se prorrogara el plazo contractual por un mes mas, esto afectó de forma directa el costo estimado de mano de obra. razon por la cual fue necesario actualizar el plan de inversion de los desembolsos.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES	$ 41.166.822	$ 39.247.484			$ 80.414.306,00	40,3%
2	MANO DE OBRA		$ 25.691.138	$ 22.486.667		$ 48.177.805,00	24,1%
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Personal, Seguridad Industrial, Medidas	$ 16.997.323	$ 23.897.774	$ 6.167.812		$ 47.062.909,00	23,6%
4	HERRAMIENTA, ALQUILER Y TRANSPORTES	$ 9.876.468	$ 9.601.423			$ 19.477.891,00	9,8%
5	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ -	$ -	$ 4.440.250		$ 4.440.250,00	2,2%
	TOTAL	**$ 68.040.613,00**	**$ 98.437.819,00**	**$ 33.094.729,00**	**$ -**	**$ 199.573.161,00**	**100%**

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo

Firma:
Nombre: FREDY DE JESUS SAES MARTINEZ
Representante Legal
Contratista

Firma:
Nombre: Giovanni Luchini Luchini
Representante Legal
Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma:
Nombre: JORGE LUIS CONTRERAS TORRES
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.: 05202221387 ANT
Contratista

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

C.MAJ-CI-5066-23
442

INFORME INVERSION Y BUEN MANEJO DE DESMEBOLSO

Carrera 58 # 90 - 53 Telefax: 3225888 Cel: 304 379 0061
Bogotá D.C. cmaj2022@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 5 y 6 **MES:** AGOSTO DE 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4002-2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 12,97%

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 25.879.153,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI NIT. 901.601.478-4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066 de 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Nomina del 01 al 15 de agosto de 2024	N/A	15-ago-24	DARLINTON LAMBRANO - MAESTRO DE OBRA	$ 1.301.235	3	Nomina Maestro de Obra
Nomina del 01 al 15 de agosto de 2024	N/A	15-ago-24	DUBAN DELGADO HERNANDEZ	$ 764.661	2	Nomina Ayudante de obra
Nomina del 01 al 15 de agosto de 2024	N/A	15-ago-24	RAUL FRANCISCO GENEZ	$ 691.930	2	Nomina Ayudante de obra
Nomina del 01 al 15 de agosto de 2024	N/A	15-ago-24	VICTOR ALFONZO MIELES	$ 691.930	2	Nomina Ayudante de obra
Nomina del 01 al 15 de agosto de 2024	N/A	15-ago-24	ELIAS JOSE GAIBAO	$ 691.930	2	Nomina Ayudante de obra
Nomina del 01 al 15 de agosto de 2024	N/A	15-ago-24	JOSE JERONIMO CEVEDO	$ 764.661	2	Nomina Ayudante de obra
Nomina del 01 al 15 de agosto de 2024	N/A	15-ago-24	JOSE LUIS COTERA	$ 691.930	2	Nomina Ayudante de obra
Nomina del 01 al 15 de agosto de 2024	N/A	15-ago-24	DANIEL GAIBAO ROMERO	$ 691.930	2	Nomina Ayudante de obra
Nomina del 01 al 15 de agosto de 2024	N/A	15-ago-24	JOSE DAVID MORENO ZAMBRANO	$ 689.936	2	Nomina Ayudante de obra
Nomina del 01 al 15 de agosto de 2024	N/A	15-ago-24	LUIS ESTEBAN ROMERO MARTINEZ	$ 689.936	2	Nomina Ayudante de obra
Factura	41	30-ago-24	CARLOS EMIRO MARTINEZ IRIARTE	$ 4.350.335	5	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024	N/A	15-ago-24	DARLINTON LAMBRANO - MAESTRO DE OBRA	$ 1.438.017	3	Nomina Maestro de Obra
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024 + Liquidacion laboral	N/A	15-ago-24	DUBAN DELGADO HERNANDEZ	$ 661.130,00	2	Nomina Ayudante de obra
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024 + Liquidacion laboral	N/A	15-ago-24	JOSE LUIS COTERA	$ 661.130,00	2	Nomina Ayudante de obra
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024 + Liquidacion laboral	N/A	15-ago-24	RAUL FRANCISCO GENEZ	$ 661.130,00	2	Nomina Ayudante de obra
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024 + Liquidacion laboral	N/A	15-ago-24	VICTOR ALFONZO MIELES	$ 600.540,00	2	Nomina Ayudante de obra
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024 + Liquidacion laboral	N/A	15-ago-24	ELIAS JOSE GAIBAO	$ 600.540,00	2	Nomina Ayudante de obra
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024	N/A	15-ago-24	JOSE JERONIMO CEVEDO	$ 834.965,00	2	Nomina Ayudante de obra
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024	N/A	15-ago-24	JOSE LUIS COTERA	$ 799.813,00	2	Nomina Ayudante de obra
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024	N/A	15-ago-24	OMAR ANTONIO GONZALEZ LOZANO	$ 573.546,00	2	Nomina Ayudante de obra
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024	N/A	15-ago-24	DEIBIS ELEIDER CABRERA MENDEZ	$ 528.213,00	2	Nomina Ayudante de obra
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024	N/A	15-ago-24	LUIS MIGUEL MESA CABRERA	$ 573.546,00	2	Nomina Ayudante de obra
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024	N/A	15-ago-24	KEVIN ANDRES PASTRANA PAYARES	$ 401.058,00	2	Nomina Ayudante de obra
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024	N/A	15-ago-24	YEISON GREGORIO HERNANDEZ VILLANUEVA	$ 310.591,00	2	Nomina Ayudante de obra
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024	N/A	15-ago-24	JUAN DAVID TREJO MENESES	$ 377.657,00	2	Nomina Ayudante de obra

Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024	N/A	15-ago-24	DANILO HENRIQUEZ MONTIEL	$ 377.657,00	2	Nomina Ayudante de obra
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024	N/A	15-ago-24	JORGE ELIECER ROMAN SAENZ	$ 174.791,00	2	Nomina Ayudante de obra
Planilla de seguridad social agosto de 2024	No. de planilla 30896018	6-sep-24	MARCILIS DIAZ IRIARTE	$ 4.194.500,00	2 Y 3	Planilla de segueridad social del personal, incluye maestro de obra, del mes de agosto de 2024
Cuenta de cobro	1	3-sep-24	FREDY DE JESUS SAES MARTINEZ	$ 89.915,00	5	Retencion en la fuente factura del PAGA
				$ 25.879.153,00		

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 80.414.306,00	$ 80.414.306,00		$ 80.414.306,00	$ -
2	MANO DE OBRA	$ 48.177.805,00	$ 25.691.138,00	$ 17.981.351,00	$ 43.672.489,00	$ 4.505.316,00
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Personal, Seguridad Industrial, Medidas Ambientales, Gastos Bancarios, Otros costos)	$ 47.062.909,00	$ 40.895.097,00	$ 3.457.552,00	$ 44.352.649,00	$ 2.710.260,00
4	ALQUILERES Y TRANSPORTES	$ 19.477.891,00	$ 19.477.891,00		$ 19.477.891,00	$ -
5	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ 4.440.250,00	$ -	$ 4.440.250,00	$ 4.440.250,00	$ -
	TOTALES	**$ 199.573.161,00**	**$ 166.478.432,00**	**$ 25.879.153,00**	**$ 192.357.585,00**	**$ 7.215.576,00**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (__07_) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

Se ha slicitado reiterativamente a la Junta de Accion Comunal Vereda correntoso l ainformacion de los rendimientos financieros; sin embargo, no hemos recibido respuesta oportuna.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: FREDY DE JESUS SAES MARTINEZ
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: JORGE LUIS CONTRERAS
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.: 05202-221387 ANT

Firma:
Nombre: Giovanni Luchini Luchini
Representante Legal
Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

C.MAJ-CI-5066-23
442

ACTAS DE COMITÉ OPERATIVO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/08/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. 4002
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Revisar y aprobar el desembolso No. 5 de la JAC Correntoso

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Presentación
2. Explicación del objeto del comité operativo: Residente de Obra
3. Informe de desembolso solicitado: Contadora
4. Dudas e inquietudes: Participantes
5. Acuerdos, compromisos y conclusiones.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El presidente de la junta Fredy Saes efectúa un corto saludo, también realiza una corta presentación de todos los participantes y agradece a los compañeros de la comunidad pues se tuvieron que trasladar desde la vereda correntoso hacia el casco urbano (aproximadamente 20 minutos).

De parte de la interventoría saludan el ingeniero Julio Córdoba, la social Daniela; Se dio paso a la intervencion de la profesional social de interventoria quien da la bienvenida, y expone los pagos solicitados por la Junta de accion Comunal vereda Correntoso, Nechí. para su socializacion con todos los integrantes del comite operativo. Los pagos que solicitó la JAC estan previamente revisados y aprobados por la interventoria, los cuales se detallan a continuacion:

Liquidacion laboral de Jose Moreno por un valor de $179.139.00
Liquidacion Laboral de Luis Romero por un valor de $179.139.00
Nomina del 01 al 15 de agosto de 2024 de Daniel Gaibao, por un valor de $ 691,930.00
Nomina del 01 al 15 de agosto de 2024 de Duvan Delgado por un valor de $764,661.00
Nomina del 01 al 15 de agosto de 2024 de Elias Gaibao por un valor de $691,930.00
Nomina del 01 al 15 de agosto de 2024 de Jose cevedo, por un valor de $764.661.00
Nomina del 01 al 15 de agosto de 2024 de Jose Cotera, por un valor de $691,930.00
Nomina del 01 al 15 de agosto de 2024 de Luis Romero, por un valor de $510.797.00
Nomina del 01 al 15 de agosto de 2024 de Mestro de obra, por un valor de $1.301.235.00
Nomina del 01 al 15 de agosto de 2024 de Raul Gene por un valor de $ 691.930.00
Nomina del 01 al 15 de agosto de 2024 de Jose Moreno, por un valor de $510,797,00
Nomina del 01 al 15 de agosto de 2024 de Victor Mieles por un valor de $691,930.00

Los pagos solcitados tienen unvalor total de $7.670.079,00, los cuales fueron aprobados por todos lo participantes del comite operativo para proceder con su desembolso.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	







FECHA: 15/08/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Eva Hoyos	Comité	JAC CORRENTOSO	
Jenifer Acevedo	Comité	JAC CORRENTOSO	
FREDY SAES	PRESIDENTE JAC	JAC CORRENTOSO	
MARCILIS DIAZ	CONTADORA	JAC CORRENTOSO	
JORGE LUIS CONTRERAS	INGENIERO DE OBRA	JAC CORRENTOSO	
DANIELA RIVERO MUENTES	PROFESIONAL SOCIAL	CONSTRUMAJ	
JULIO CESAR CORDIBA	INGENIERO RESIDENTE	CONSTRUMAJ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. 4002
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Revisar y aprobar el desembolso No. 6 de la JAC Correntoso

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Presentación
2. Explicación del objeto del comité operativo: Residente de Obra
3. Informe de desembolso solicitado: Contadora
4. Dudas e inquietudes: Participantes
5. Acuerdos, compromisos y conclusiones.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El presidente de la junta Fredy Saes efectúa un corto saludo, también realiza una corta presentación de todos los participantes y agradece a los compañeros de la comunidad pues se tuvieron que trasladar desde la vereda correntoso hacia el casco urbano (aproximadamente 20 minutos).

De parte de la interventoría saludan el ingeniero Julio Córdoba, la social Daniela; Se dio paso a la intervencion de la profesional social de interventoria quien da la bienvenida, y expone los pagos solicitados por la Junta de accion Comunal vereda Correntoso, Nechí. para su socializacion con todos los integrantes del comite operativo. Los pagos que solicitó la JAC estan previamente revisados y aprobados por la interventoria, los cuales se detallan a continuacion:

Planilla de seguridad social del mes de agosto de 2024 por un valor de $4.194,500.00
liquidacion laboral de Victor Mieles por un valor de $600.540.00,
Liquidacion laboral de Raul Genez por un valor de $661,130.00,
Liquidacion laboral de Elias Gaibao, por un valor de $600,540,00,
Liquidacion laboral de Daniel Gaibao, por un vaor de $661,130.00,
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024 de Kevin Pastrana por un valor de $401,058.00,
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024 de Yeison Hernandez, por un valor de $310,591.00,
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024 de Danilo Henriquez, por un valor de $377,657.00,
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024 de Duban Delgado, por un valor de $661,130.00,
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024 de Jorge Roman, por un valor de $174,791,00,
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024 de Juan Trejo, por un valor de $377,657,00,
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024 de Luis Mesa, por un valor de $573,546,00,
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024 de Deibis Cabrera , por un valor de $528,213,00,
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024 de Omar Gonzales, por un valor de $573,546,00,
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024 de Jose Cevedo por un valor de $834,965,00,
Nomina del 16 al 30 de agosto de 2024 del Maestro de obra, por un valor de $1.438.017.00.
Recurso PAGA (menos retencion en la fuente) por un valor de $4.350.335.00
Retencion de la fuente de la factura del PAGA por valor de $89.915.00,

Los pagos solcitados tienen unvalor total de $18.209.074,00, los cuales fueron aprobados por todos lo participantes del comite operativo para proceder con su desembolso.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	







FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Eva Hoyos	Comité	JAC CORRENTOSO	
Jenifer Acevedo	Comité	JAC CORRENTOSO	
FREDY SAES	PRESIDENTE JAC	JAC CORRENTOSO	
MARCILIS DIAZ	CONTADORA	JAC CORRENTOSO	
JORGE LUIS CONTRERAS	INGENIERO DE OBRA	JAC CORRENTOSO	
DANIELA RIVERO MUENTES	PROFESIONAL SOCIAL	CONSTRUMAJ	
JULIO CESAR CORDIBA	INGENIERO RESIDENTE	CONSTRUMAJ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

SOPORTES CONTABLES DESEMBOLSO No. 5

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CORRENTOSO
MUNICIPIO DE NECHI
NIT. 901601478-4

NOMINA
01 - 15 AGOSTO DE 2024

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	CUENTA DE DEPOSITO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			DOMINICALES Y FESTIVOS	HORAS CON RECARGO	INCENTIVO DE APOYO	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO POR NOMINA	OTROS PAGOS	TOTAL A PAGAR	CARGO
						BASICO	AUXI TRANS	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO					SALUD	PENSION						
1	DARLINTON LAMBRAÑO BARANOA	8.052.418	03206253901	$ 2.320.000	15,00	$ 1.160.000	$ 81.000	$ 141.217		25.217	$ -	1.407.435	53.100	53.100		106.200	1.301.235	-	$ 1.301.235	MAESTRO DE OBA
2	DUBAN DELGADO HERNANDEZ	1.010.024.039	414442069084	$ 1.300.000	15,00	$ 650.000	$ 81.000	$ 79.130		14.130	$ -	824.261	29.800	29.800		$ 59.600	$ 764.661	-	$ 764.661	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
3	RAUL FRANCISCO GENEZ TORREGROSA	1.001.549.831	03218896059	$ 1.300.000	15,00	$ 650.000	$ 81.000			14.130	$ -	745.130	26.600	26.600		$ 53.200	$ 691.930	-	$ 691.930	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
4	VICTOR ALFONSO MIELES FERNANDEZ	1.038.484.437	03246121104	$ 1.300.000	15,00	$ 650.000	$ 81.000			14.130	$ -	745.130	26.600	26.600		$ 53.200	$ 691.930	-	$ 691.930	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
5	ELIAS JOSE GAIBAO ROMERO	1.001.549.304	03207734039	$ 1.300.000	15,00	$ 650.000	$ 81.000			14.130	$ -	745.130	26.600	26.600		$ 53.200	$ 691.930	-	$ 691.930	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
6	JOSE JERONIMO CEVEDO RAMOS	1.104.376.176	03148052847	$ 1.300.000	15,00	$ 650.000	$ 81.000	$ 79.130		14.130	$ -	824.261	29.800	29.800		$ 59.600	$ 764.661	-	$ 764.661	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
7	JOSE LUIS COTERA BALDOVINO	1.038.437.081	414442068908	$ 1.300.000	15,00	$ 650.000	$ 81.000			14.130	$ -	745.130	26.600	26.600		$ 53.200	$ 691.930	-	$ 691.930	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
8	DANIEL GAIBAO ROMERO	1.038.435.485	03044910864	$ 1.300.000	15,00	$ 650.000	$ 81.000			14.130	$ -	745.130	26.600	26.600		$ 53.200	$ 691.930	-	$ 691.930	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
9	JOSE DAVID MORENO ZAMBRANO	1.038.095.307	03009788990	$ 1.300.000	11,00	$ 476.667	$ 59.400			14.130	$ -	550.197	19.700	19.700		$ 39.400	$ 510.797	-	$ 510.797	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
10	LUIS ESTEBAN ROMERO MARTINEZ	1.001.549.353	03122864774	$ 1.300.000	11,00	$ 476.667	$ 59.400			14.130	$ -	550.197	19.700	19.700		$ 39.400	$ 510.797	-	$ 510.797	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
																		$	7.311.803	

Certificación Bancaria

Lunes, 01 de julio de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que Darlinton Lambrano Baranoa identificado(a) con CC 8052418, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Bancolombia A la mano	03206253901	2024-06-30	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

100

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 1.308.335,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******3901**

Monto a acreditar $ 1.301.235,00

Monto $
1.301.235,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	DARLINTON

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: DELGADO HERNANDEZ DUVAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1010024039, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-144-42-06908-4, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en NECHI, a los dos (02) días del mes de julio de 2024, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
Of. Nechi - Ant
ASESOR(A) OFICINA
FIRMA AUTORIZADA

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 764.661,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9084**

Monto a acreditar $ 764.661,00

Monto $
764.661,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	1
Descripción:	DUVAN

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Certificación Bancaria

Sábado, 29 de junio de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que Raul Francisco Genez Torregrosa identificado(a) con CC 1001549831, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Bancolombia A la mano	03218896059	2024-06-29	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 699.030,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******6059**

Monto a acreditar $ 691.930,00

Monto $
691.930,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	PAUL

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Certificación Bancaria

Domingo, 30 de junio de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que VICTOR ALFONSO MIELES FERNANDEZ identificado(a) con CC 1038484437, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	03246121104	2024-06-18	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 699.030,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******1104**

Monto a acreditar $ 691.930,00

Monto $
691.930,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	VICTOR

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Certificación Bancaria

Domingo, 30 de junio de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que Elias Romero Gaibao identificado(a) con CC 1001549304, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Bancolombia A la mano	03207734039	2024-06-30	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 699.030,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******4039**

Monto a acreditar $ 691.930,00

Monto $
691.930,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	FLIAS

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Certificación Bancaria

Domingo, 30 de junio de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que Jose Jeronimo Cevedo Ramos identificado(a) con CC 1104376176, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Bancolombia A la mano	03148052847	2024-06-29	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

110

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 771.761,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******2847**

Monto a acreditar $ 764.661,00

Monto $
764.661,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	JOSE CEVEDO

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: COTERA BALDOVINO JOSE LUIS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1038437081, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-144-42-06890-8, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en NECHI, a los catorce (14) días del mes de junio de 2024, con destino a: A QUIEN PUEDA INTERESAR

ASESOR(A) OFICINA

Powered by CamScanner

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 691.930,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******8908**

Monto a acreditar $ 691.930,00

Monto $
691.930,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	1
Descripción:	JOSE COTERA

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Certificación Bancaria

Sábado, 29 de junio de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que Daniel Gaibao
identificado(a) con CC 1038435485, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Bancolombia A la mano	03044910864	2024-06-29	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 699.030,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******0864**

Monto a acreditar $ 691.930,00

Monto $
691.930,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	DANIEL

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Certificación Bancaria

Viernes, 26 de julio de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que Jose David Moreno Zambrano identificado(a) con CC 1038095307, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Bancolombia A la mano	03009788990	2024-02-12	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO

NOMBRE:	**JOSE DAVID MORENO ZAMBRANO**
C.C.:	1.038.095.307
CARGO:	**COLABORADOR EN CONSTRUCCION**
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	Terminacion de contrato

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	11-ago-24
FECHA DE INICIO CONTRATO	24-jul-24
TIEMPO TOTAL LABORADO	18
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES	24-jul-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.300.000
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE		
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	$	1.462.000
SANCIONES EN DIAS		0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	24-jul-24
FECHA DE CORTE PRIMA	11-ago-24
DIAS PRIMA	18,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	24-jul-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS	11-ago-24
DIAS CESANTIAS	18,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	24-jul-24
FECHA DE CORTE VACACIONES	11-ago-24
TOTAL DIAS DE VACIONES	0,75
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	0,75

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	24-jul-24
FECHA DE CORTE INTERESES	11-ago-24
DIAS INTERESES	18,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:								
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	0,75	/	1.300.000		30		$	32.500
CESANTIAS:	1.462.000	/	360	x	18		$	73.100
INTERESES DE CESANTIAS	73.100	/	360	x	18	X 12%	$	439
PRIMA SERVICIOS	1.462.000	/	360	x	18		$	73.100
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	1.300.000	/	30	x	0		$	-
HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR:							$	-
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR	0	/	0	x	0		$	-
TOTAL DEVENGOS							**$**	**179.139**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :		**MENSUAL**	**QUINC.**	
SALUD:	4%	0		$ -
PENSION:	4%	0		$ -
PRESTAMOS O ANTICIPOS:				$ -
TOTAL DEDUCCIONES				**$ -**

VALOR LIQUIDACION	**$ 179.139**

LA SUMA DE: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminaciónde las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **JAC CORRENTOSO** y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

EL EMPLEADO
C.C.

EL EMPLEADOR
CC

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 186.239,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******8990**

Monto a acreditar $ 179.139,00

Monto $
179.139,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	LIQUIDA JOSE DAVID

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 517.897,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******8990**

Monto a acreditar $ 510.797,00

Monto $
510.797,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	JOSE DAVID

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Certificación
Bancaria

Domingo, 28 de julio de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que Luis Martinez Romero identificado(a) con CC 1001549353, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Bancolombia A la mano	03122864774	2024-07-27	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA — BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO

NOMBRE:	**LUIS ESTEBAN MORENO MARINEZ**
C.C.:	1.001.549.353
CARGO:	**COLABORADOR EN CONSTRUCCION**
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	Terminacion de contrato

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	11-ago-24
FECHA DE INICIO CONTRATO	24-jul-24
TIEMPO TOTAL LABORADO	18
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES	24-jul-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.300.000
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE		
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	$	1.462.000
SANCIONES EN DIAS		0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	24-jul-24
FECHA DE CORTE PRIMA	11-ago-24
DIAS PRIMA	18,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	24-jul-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS	11-ago-24
DIAS CESANTIAS	18,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	24-jul-24
FECHA DE CORTE VACACIONES	11-ago-24
TOTAL DIAS DE VACIONES	0,75
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	0,75

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	24-jul-24
FECHA DE CORTE INTERESES	11-ago-24
DIAS INTERESES	18,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:								
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	0,75	/	1.300.000		30		$	32.500
CESANTIAS:	1.462.000	/	360	x	18		$	73.100
INTERESES DE CESANTIAS	73.100	/	360	x	18	X 12%	$	439
PRIMA SERVICIOS	1.462.000	/	360	x	18		$	73.100
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	1.300.000	/	30	x	0		$	-
HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR:							$	-
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR	0	/	0	x	0		$	-
TOTAL DEVENGOS							**$**	**179.139**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :		**MENSUAL**	**QUINC.**		
SALUD:	4%	0		$	-
PENSION:	4%	0		$	-
PRESTAMOS O ANTICIPOS:				$	-
TOTAL DEDUCCIONES				**$**	**-**

VALOR LIQUIDACION	**$**	**179.139**

LA SUMA DE: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminaciónde las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **JAC CORRENTOSO** y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

EL EMPLEADO
C.C.

EL EMPLEADOR
CC

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 186.239,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******4774**

Monto a acreditar $ 179.139,00

Monto $
179.139,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	LIQUIDA LUIS ESTEBAN

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 517.897,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******4774**

Monto a acreditar $ 510.797,00

Monto $
510.797,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	LUIS ESTEBAN

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

C.MAJ-CI-5066-23
442

SOPORTES CONTABLES DESEMBOLSO No. 6

Carrera 58 # 90 - 53 Telefax: 3225888 Cel: 304 379 0061
Bogotá D.C. cmaj2022@gmail.com

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CORRENTOSO
MUNICIPIO DE NECHI
NIT. 901601478-4

NOMINA
16 - 31 AGOSTO DE 2024

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO IDENTIDAD	CUENTA DE DEPOSITO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			DOMINICALES Y FESTIVOS	HORAS CON RECARGO	INCENTIVO DE APOYO	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO POR NOMINA	OTROS PAGOS	TOTAL A PAGAR	CARGO
						BASICO	AUXI TRANS	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO					SALUD	PENSION					
1	DARLINTON LAMBRAÑO BARANOA	8.052.418	03206253901	$ 2.320.000	15,00	$ 1.160.000	$ 81.000	$ 176.522		138.696	$ -	1.556.217	59.100	59.100	$ 118.200	$ 1.438.017	-	$ 1.438.017	MAESTRO DE OBA
2	JOSE JERONIMO CEVEDO RAMOS	1.104.376.176	03148052847	$ 1.300.000	15,00	$ 650.000	$ 81.000	$ 98.913		70.652	$ -	900.565	32.800	32.800	$ 65.600	$ 834.965	-	$ 834.965	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
3	JOSE LUIS COTERA BALDOVINO	1.038.437.081	414442068908	$ 1.300.000	15,00	$ 650.000	$ 81.000	$ 89.022		42.391	$ -	862.413	31.300	31.300	$ 62.600	$ 799.813	-	$ 799.813	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
4	OMAR ANTONIO GONZALEZ LOZANO	98.672.515	13122070390	$ 1.300.000	10,00	$ 433.333	$ 54.000	$ 89.022		42.391	$ -	618.746	22.600	22.600	$ 45.200	$ 573.546	-	$ 573.546	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
5	DEIBIS ELEIDER CABRERA MENDEZ	8.052.244	03116913886	$ 1.300.000	9,00	$ 390.000	$ 48.600	$ 89.022		42.391	$ -	570.013	20.900	20.900	$ 41.800	$ 528.213	-	$ 528.213	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
6	LUIS MIGUEL MESA CABRERA	1.001.547.671	03011789840	$ 1.300.000	10,00	$ 433.333	$ 54.000	$ 89.022		42.391	$ -	618.746	22.600	22.600	$ 45.200	$ 573.546	-	$ 573.546	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
7	KEVIN ANDRES PASTRANA PAYARES	1.038.437.700	03046413827	$ 1.300.000	8,00	$ 346.667	$ 43.200			42.391	$ -	432.258	15.600	15.600	$ 31.200	$ 401.058	-	$ 401.058	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
8	YEISON GREGORIO HERNANDEZ VILLANUEVA	1.002.409.251	03176790948	$ 1.300.000	6,00	$ 260.000	$ 32.400			42.391	$ -	334.791	12.100	12.100	$ 24.200	$ 310.591	-	$ 310.591	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
9	JUAN DAVID TREJO MENESES	1.000.106.251	37142113946	$ 1.300.000	6,00	$ 260.000	$ 32.400	$ 89.022		14.130	$ -	395.552	14.600	14.600	$ 29.200	$ 366.352	11.304	$ 377.657	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
10	DANILO HENRIQUEZ MONTIEL	1.038.434.391	03233768899	$ 1.300.000	6,00	$ 260.000	$ 32.400	$ 89.022		14.130		395.552	14.600	14.600	$ 29.200	$ 366.352	11.304	$ 377.657	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
11	JORGE ELIECER ROMAN SAENZ	1.066.723.272	03218258692	$ 1.300.000	3,00	$ 130.000	$ 16.200			42.391		188.591	6.900	6.900	$ 13.800	$ 174.791		$ 174.791	COLABORADOR EN CONSTRUCCION
																	$ 6.389.855		

Certificación Bancaria

Lunes, 01 de julio de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que Darlinton Lambrano Baranoa identificado(a) con CC 8052418, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Bancolombia A la mano	03206253901	2024-06-30	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 1.445.117,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******3901**

Monto a acreditar $ 1.438.017,00

Monto $
1.438.017,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	CARLINTON

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Certificación Bancaria

Domingo, 30 de junio de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que Jose Jeronimo Cevedo Ramos identificado(a) con CC 1104376176, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Bancolombia A la mano	03148052847	2024-06-29	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 842.065,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******2847**

Monto a acreditar $ 834.965,00

Monto $
834.965,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	JOSE JERONIMO

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: COTERA BALDOVINO JOSE LUIS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1038437081, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-144-42-06890-8, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en NECHI, a los catorce (14) días del mes de junio de 2024, con destino a: A QUIEN PUEDA INTERESAR

ASESOR(A) OFICINA

Powered by CamScanner

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 799.813,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******8908**

Monto a acreditar $ 799.813,00

Monto $
799.813,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	1
Descripción:	JOSE COTERA

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Certificación Bancaria

Viernes, 30 de agosto de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que Omar Antonio Gonzalez Lozano identificado(a) con CC 98672515, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Bancolombia A la mano	13122070390	2024-08-30	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 580.646,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******0390**

Monto a acreditar $ 573.546,00

Monto $
573.546,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	OMAR

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Certificación Bancaria

Viernes, 30 de agosto de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que Deibis Aleider Cabrera Mendez identificado(a) con CC 8052244, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Bancolombia A la mano	03116913886	2024-08-30	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 535.313,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******3886**

Monto a acreditar $ 528.213,00

Monto $
528.213,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	DEIBIS

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Certificación Bancaria

Viernes, 30 de agosto de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que Luis Miguel Mesa Cabrera identificado(a) con CC 1001547671, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Bancolombia A la mano	03011789840	2024-08-30	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 580.646,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******9840**

Monto a acreditar $ 573.546,00

Monto $
573.546,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	LUIS MIGUEL

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Certificación Bancaria

Viernes, 30 de agosto de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que Apreciado Cliente identificado(a) con CC 1038437700, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Bancolombia A la mano	03046413827	2024-08-29	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 408.158,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******3827**

Monto a acreditar $ 401.058,00

Monto $
401.058,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	KEVIN

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Certificación Bancaria

Sábado, 31 de agosto de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que Yeison Gregorio Hernandez Villanueva identificado(a) con CC 1002409251, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Bancolombia A la mano	03176790948	2023-09-04	INACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

140

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 317.691,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******0948**

Monto a acreditar $ 310.591,00

Monto $
310.591,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	YEISON

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Certificación Bancaria

Viernes, 30 de agosto de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que JUAN DAVID TREJO MENESES identificado(a) con CC 1000106251, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	37142113946	2022-09-16	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 384.757,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******3946**

Monto a acreditar $ 377.657,00

Monto $
377.657,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	JUAN DAVID

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Certificación Bancaria

Viernes, 30 de agosto de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que Danilo Henriquez Montiel identificado(a) con CC 1038434391, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Bancolombia A la mano	03233768899	2024-04-28	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 384.757,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******8899**

Monto a acreditar $ 377.657,00

Monto $
377.657,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	DANILO

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Certificación Bancaria

Viernes, 30 de agosto de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que Jorge Eliecer Roman Saenz identificado(a) con CC 1066723272, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Bancolombia A la mano	03218258692	2024-08-30	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 181.891,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******8692**

Monto a acreditar $ 174.791,00

Monto $
174.791,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	JORGE ELIECER

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO

NOMBRE:	**DUBAN DELGADO HERNANDEZ**
C.C.:	1.010.024.039
CARGO:	**COLABORADOR EN CONSTRUCCION**
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	Terminacion de contrato

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	15-ago-24
FECHA DE INICIO CONTRATO	10-jun-24
TIEMPO TOTAL LABORADO	66
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES	10-jun-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.300.000
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE		
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	$	1.462.000
SANCIONES EN DIAS		0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	10-jun-24
FECHA DE CORTE PRIMA	15-ago-24
DIAS PRIMA	66,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	10-jun-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS	15-ago-24
DIAS CESANTIAS	66,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	10-jun-24
FECHA DE CORTE VACACIONES	15-ago-24
TOTAL DIAS DE VACIONES	2,75
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	2,75

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	10-jun-24
FECHA DE CORTE INTERESES	15-ago-24
DIAS INTERESES	66,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:								
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	2,75	/	1.300.000		30		$	119.167
CESANTIAS:	1.462.000	/	360	x	66		$	268.033
INTERESES DE CESANTIAS	268.033	/	360	x	66	X 12%	$	5.897
PRIMA SERVICIOS	1.462.000	/	360	x	66		$	268.033
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	1.300.000	/	30	x	0		$	-
HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR:							$	-
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR	0	/	0	x	0		$	-
TOTAL DEVENGOS							**$**	**661.130**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :		**MENSUAL**	**QUINC.**	
SALUD:	4%	0		$ -
PENSION:	4%	0		$ -
PRESTAMOS O ANTICIPOS:				$ -
TOTAL DEDUCCIONES				**$ -**

VALOR LIQUIDACION	**$ 661.130**

LA SUMA DE: SEISCIENTOS SECENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE.

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminaciónde las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **JAC CORRENTOSO** y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

EL EMPLEADO
C.C.

Fredisaes M
EL EMPLEADOR
CC

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: DELGADO HERNANDEZ DUVAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1010024039, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-144-42-06908-4, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en NECHI, a los dos (02) días del mes de julio de 2024, con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
Of. Nechi - Ant
ASESOR(A) OFICINA
FIRMA AUTORIZADA

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 661.130,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

******9084**

Monto a acreditar $ 661.130,00

Monto $
661.130,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	1
Descripción:	DUVAN

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO

NOMBRE:	**DANIEL GAIBAO ROMERO**
C.C.:	1.038.435.485
CARGO:	**COLABORADOR EN CONSTRUCCION**
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	Terminacion de contrato

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	15-ago-24
FECHA DE INICIO CONTRATO	10-jun-24
TIEMPO TOTAL LABORADO	66
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	10-jun-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.300.000
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE		
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	$	1.462.000
SANCIONES EN DIAS		0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	10-jun-24
FECHA DE CORTE PRIMA	15-ago-24
DIAS PRIMA	66,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	10-jun-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS	15-ago-24
DIAS CESANTIAS	66,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	10-jun-24
FECHA DE CORTE VACACIONES	15-ago-24
TOTAL DIAS DE VACIONES	2,75
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	2,75

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	10-jun-24
FECHA DE CORTE INTERESES	15-ago-24
DIAS INTERESES	66,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:								
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	2,75	/	1.300.000		30		$	119.167
CESANTIAS:	1.462.000	/	360	x	66		$	268.033
INTERESES DE CESANTIAS	268.033	/	360	x	66	X 12%	$	5.897
PRIMA SERVICIOS	1.462.000	/	360	x	66		$	268.033
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	1.300.000	/	30	x	0		$	-
HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR:							$	-
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR	0	/	0	x	0		$	-
TOTAL DEVENGOS							**$**	**661.130**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :		**MENSUAL**	**QUINC.**	
SALUD:	4%	0		$ -
PENSION:	4%	0		$ -
PRESTAMOS O ANTICIPOS:				$ -
TOTAL DEDUCCIONES				**$ -**


VALOR LIQUIDACION	**$**	**661.130**

LA SUMA DE: SEISCIENTOS SECENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE.

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminaciónde las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **JAC CORRENTOSO** y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.



EL EMPLEADO
C.C.

EL EMPLEADOR
CC

Certificación Bancaria

Sábado, 29 de junio de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que Daniel Gaibao
identificado(a) con CC 1038435485, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Bancolombia A la mano	03044910864	2024-06-29	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 668.230,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******8086**

Monto a acreditar $ 661.130,00

Monto $
661.130,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	DIEGO

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO

NOMBRE:	**RAUL FRANCISCO GENEZ TORREGROSA**
C.C.:	1.001.549.831
CARGO:	**COLABORADOR EN CONSTRUCCION**
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	Terminacion de contrato

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	15-ago-24
FECHA DE INICIO CONTRATO	10-jun-24
TIEMPO TOTAL LABORADO	66
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	10-jun-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.300.000
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE		
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	$	1.462.000
SANCIONES EN DIAS		0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	10-jun-24
FECHA DE CORTE PRIMA	15-ago-24
DIAS PRIMA	66,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	10-jun-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS	15-ago-24
DIAS CESANTIAS	66,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	10-jun-24
FECHA DE CORTE VACACIONES	15-ago-24
TOTAL DIAS DE VACIONES	2,75
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	2,75

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	10-jun-24
FECHA DE CORTE INTERESES	15-ago-24
DIAS INTERESES	66,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:								
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	2,75	/	1.300.000		30		$	119.167
CESANTIAS:	1.462.000	/	360	x	66		$	268.033
INTERESES DE CESANTIAS	268.033	/	360	x	66	X 12%	$	5.897
PRIMA SERVICIOS	1.462.000	/	360	x	66		$	268.033
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	1.300.000	/	30	x	0		$	-
HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR:							$	-
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR	0	/	0	x	0		$	-
TOTAL DEVENGOS							**$**	**661.130**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :		**MENSUAL**	**QUINC.**	
SALUD:	4%	0		$ -
PENSION:	4%	0		$ -
PRESTAMOS O ANTICIPOS:				$ -
TOTAL DEDUCCIONES				**$ -**


VALOR LIQUIDACION	**$**	**661.130**

LA SUMA DE: SEISCIENTOS SECENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE.

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminaciónde las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **JAC CORRENTOSO** y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.



EL EMPLEADO
C.C.

EL EMPLEADOR
CC

Certificación Bancaria

Sábado, 29 de junio de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que Raul Francisco Genez Torregrosa identificado(a) con CC 1001549831, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Bancolombia A la mano	03218896059	2024-06-29	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 668.230,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******6059**

Monto a acreditar $ 661.130,00

Monto $
661.130,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	PAUL

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO

NOMBRE:	**VICTOR ALFONSO MIELES FERNANDEZ**
C.C.:	1.038.484.437
CARGO:	**COLABORADOR EN CONSTRUCCION**
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	Terminacion de contrato

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	15-ago-24
FECHA DE INICIO CONTRATO	16-jun-24
TIEMPO TOTAL LABORADO	60
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	16-jun-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.300.000
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE		
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	$	1.462.000
SANCIONES EN DIAS		0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	16-jun-24
FECHA DE CORTE PRIMA	15-ago-24
DIAS PRIMA	60,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	16-jun-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS	15-ago-24
DIAS CESANTIAS	60,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	16-jun-24
FECHA DE CORTE VACACIONES	15-ago-24
TOTAL DIAS DE VACIONES	2,50
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	2,50

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	16-jun-24
FECHA DE CORTE INTERESES	15-ago-24
DIAS INTERESES	60,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:									
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	2,50	/	1.300.000		30			$	108.333
CESANTIAS:	1.462.000	/	360	x	60			$	243.667
INTERESES DE CESANTIAS	243.667	/	360	x	60	X	12%	$	4.873
PRIMA SERVICIOS	1.462.000	/	360	x	60			$	243.667
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	1.300.000	/	30	x	0			$	-
HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR:								$	-
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR	0	/	0	x	0			$	-
TOTAL DEVENGOS								**$**	**600.540**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :		**MENSUAL**	**QUINC.**		
SALUD:	4%	0		$	-
PENSION:	4%	0		$	-
PRESTAMOS O ANTICIPOS:				$	-
TOTAL DEDUCCIONES				**$**	**-**


VALOR LIQUIDACION	**$**	**600.540**

LA SUMA DE: SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminaciónde las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **JAC CORRENTOSO** y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.



EL EMPLEADO
C.C.

EL EMPLEADOR
CC

Certificación Bancaria

Domingo, 30 de junio de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que VICTOR ALFONSO MIELES FERNANDEZ identificado(a) con CC 1038484437, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	03246121104	2024-06-18	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 607.640,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******1104**

Monto a acreditar $ 600.540,00

Monto $
600.540,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	VICTOR

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO

NOMBRE:	**ELIAS JOSE GAIBAO ROMERO**
C.C.:	1.001.549.304
CARGO:	**COLABORADOR EN CONSTRUCCION**
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	Terminacion de contrato

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	15-ago-24
FECHA DE INICIO CONTRATO	16-jun-24
TIEMPO TOTAL LABORADO	60
FECHA DE INICIO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	16-jun-24

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.300.000
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	162.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE		
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	$	1.462.000
SANCIONES EN DIAS		0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	16-jun-24
FECHA DE CORTE PRIMA	15-ago-24
DIAS PRIMA	60,00

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	16-jun-24
FECHA DE CORTE CESANTIAS	15-ago-24
DIAS CESANTIAS	60,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	16-jun-24
FECHA DE CORTE VACACIONES	15-ago-24
TOTAL DIAS DE VACIONES	2,50
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	2,50

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	16-jun-24
FECHA DE CORTE INTERESES	15-ago-24
DIAS INTERESES	60,00

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:								
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	2,50	/	1.300.000		30		$	108.333
CESANTIAS:	1.462.000	/	360	x	60		$	243.667
INTERESES DE CESANTIAS	243.667	/	360	x	60	X 12%	$	4.873
PRIMA SERVICIOS	1.462.000	/	360	x	60		$	243.667
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	1.300.000	/	30	x	0		$	-
HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR:							$	-
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR	0	/	0	x	0		$	-
TOTAL DEVENGOS							**$**	**600.540**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :		**MENSUAL**	**QUINC.**		
SALUD:	4%	0		$	-
PENSION:	4%	0		$	-
PRESTAMOS O ANTICIPOS:				$	-
TOTAL DEDUCCIONES				**$**	**-**


VALOR LIQUIDACION	**$**	**600.540**

LA SUMA DE: SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminaciónde las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **JAC CORRENTOSO** y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.



EL EMPLEADO
C.C.

EL EMPLEADOR
CC

Certificación Bancaria

Domingo, 30 de junio de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que Elias Romero Gaibao identificado(a) con CC 1001549304, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Bancolombia A la mano	03207734039	2024-06-30	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 668.230,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******8086**

Monto a acreditar $ 661.130,00

Monto $
661.130,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	DIEGO

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAC VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI
IDENTIFICACIÓN:	NI-901601478
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-09-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-18
FECHA DE PAGO:	2024-09-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	30896018
TOTAL COTIZANTES:	18
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30896018
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.000	$ 26.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.600	$ 127.600
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
EPS042	900226715	COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.400	$ 10.400
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.600	$ 15.600
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.400	$ 310.400
Subtotal Salud		6	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.000	$ 542.000
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547.800	$ 547.800
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.600	$ 440.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.178.800	$ 1.178.800
Subtotal Pensión		3	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.167.200	$ 2.167.200
14-11	890903790	ARL SURA	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 943.300	$ 943.300
Subtotal ARL		1	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 943.300	$ 943.300
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.000	$ 542.000
Subtotal CCF		1	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.000	$ 542.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.194.500	$ 4.194.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/10/2024

PLANILLA NRO. 30896018 Tipo E 2024 08

ASOPAGOS

DATOS GENERALES														
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
NI	901601478	JAC VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHI			ÚNICO	0	0	2024-08	2024-09	30896018		PRIVADA	B	14-11	86
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
VEREDA CORRENTOSO		CAUCASIA	154	ANTIOQUIA	5	3113899232	3147762928	MILENABEDOLLA@GMAIL.COM		2021		13543336	18	2024-09-06	2024-09-18

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
ESSC07	806008394	15600	0	0	0	0	0	15600	0	0	0	15600	0	0	0	0	15600	1
EPS040	900604350	52000	0	0	0	0	0	52000	0	0	0	52000	0	0	0	0	52000	1
EPS037	900156264	127600	0	0	0	0	0	127600	0	0	0	127600	0	0	0	0	127600	3
ESSC24	900226715	310400	0	0	0	0	0	310400	0	0	0	310400	0	0	0	0	310400	11
EPS042	900226715	10400	0	0	0	0	0	10400	0	0	0	10400	0	0	0	0	10400	1
EPS017	830003564	26000	0	0	0	0	0	26000	0	0	0	26000	0	0	0	0	26000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	900336004	1178800	0	0	0	0	0	0	1178800	11
230301	800224808	547800	0	0	0	0	0	0	547800	5
231001	800227940	440600	0	0	0	0	0	0	440600	2

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-11	890903790	943300	0	0	0	943300	0	0	943300	0	0	0	943300

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF03	890900842	542000	0	0	542000	18

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	3
SALUD	6
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	2167200
SALUD	542000
RIESGOS LABORALES	943300
CAJAS COMPENSACIÓN	542000
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	4194500

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-8052244	01	No	No	No	5	495	1454101	Fijo	CABRERA MENDEZ DEIBIS ALEIDER	$1.300.000
CC-1104376176	01	No	No	No	5	495	5421001	Fijo	CEVEDO RAMOS JOSE JERONIMO	$1.300.000
CC-1038437081	01	No	No	No	5	495	5421001	Fijo	COTERA BALDOVINO JOSE LUIS	$1.300.000
CC-1010024039	01	No	No	No	5	495	5421001	Fijo	DELGADO HERNANDEZ DUVAN	$1.300.000
CC-1038435485	01	No	No	No	5	495	5421001	Fijo	GAIBAO ROMERO DANIEL	$1.300.000
CC-1001549304	01	No	No	No	5	495	5421001	Fijo	GAIBAO ROMERO ELIAS JOSE	$1.300.000
CC-1001549831	01	No	No	No	5	495	5421001	Fijo	GENEZ TORREGROSA RAUL FRANCISCO	$1.300.000
CC-98672515	01	No	No	No	5	495	5711001	Fijo	GONZALEZ LOZANO OMAR ANTONIO	$1.300.000
CC-1038434391	01	No	No	No	5	495	5711001	Fijo	HENRIQUEZ MONTIEL DANILO	$1.300.000
CC-1002409251	01	No	No	No	5	495	5711001	Fijo	HERNANDEZ VILLANUEVA YEISON GREGORIO	$1.300.000
CC-8052418	01	No	No	No	5	154	5421001	Fijo	LAMBRAÑO BARANOA DARLINTON	$2.320.000
CC-1001547671	01	No	No	No	5	154	5711001	Fijo	MESA CABRERA LUIS MIGUEL	$1.300.000
CC-1038484437	01	No	No	No	5	154	5421001	Fijo	MIELES FERNANDEZ VICTOR ALFONSO	$1.300.000
CC-1038095307	01	No	No	No	5	154	1454101	Fijo	MORENO ZAMBRANO JOSE DAVID	$1.300.000
CC-1038437700	01	No	No	No	5	495	5711001	Fijo	PASTRANA PAYARES KEVIN ANDRES	$1.300.000
CC-1066723272	01	No	No	No	5	495	5711001	Fijo	ROMAN SAENZ JORGE ELIECER	$1.300.000
CC-1001549353	01	No	No	No	5	154	1454101	Fijo	ROMERO MARTINEZ LUIS ESTEBAN	$1.300.000
CC-1001106251	01	No	No	No	5	495	5711001	Fijo	TREJO MENESES JUAN DAVID	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 8052244	X	2024-08-21																											0		
CC - 1104376176																													0		
CC - 1038437081																													0		
CC - 1010024039			X	2024-08-15																									0		
CC - 1038435485			X	2024-08-15																									0		
CC - 1001549304			X	2024-08-15																									0		
CC - 1001549831			X	2024-08-15																									0		
CC - 98672515	X	2024-08-21																											0		
CC - 1038434391	X	2024-08-25																											0		
CC - 1002409251	X	2024-08-22																											0		
CC - 8052418																													0		

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1001547671	X	2024-08-21																											0		
CC - 1038484437			X	2024-08-15																									0		
CC - 1038095307																													0		
CC - 1038437700	X	2024-08-21																											0		
CC - 1066723272	X	2024-08-28																											0		
CC - 1001549353																													0		
CC - 1001106251	X	2024-08-25																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 8052244	COLFONDOS	10	$433.334	0.1600000	$69.400	$0	$0	$69.400	$0	$0	$0
CC - 1104376176	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1038437081	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1010024039	PORVENIR	15	$650.000	0.1600000	$104.000	$0	$0	$104.000	$0	$0	$0
CC - 1038435485	COLPENSIONES	15	$650.000	0.1600000	$104.000	$0	$0	$104.000	$0	$0	$0
CC - 1001549304	COLPENSIONES	15	$650.000	0.1600000	$104.000	$0	$0	$104.000	$0	$0	$0
CC - 1001549831	PORVENIR	15	$650.000	0.1600000	$104.000	$0	$0	$104.000	$0	$0	$0
CC - 98672515	PORVENIR	10	$433.334	0.1600000	$69.400	$0	$0	$69.400	$0	$0	$0
CC - 1038434391	COLPENSIONES	6	$260.000	0.1600000	$41.600	$0	$0	$41.600	$0	$0	$0
CC - 1002409251	PORVENIR	9	$390.000	0.1600000	$62.400	$0	$0	$62.400	$0	$0	$0
CC - 8052418	COLFONDOS	30	$2.320.000	0.1600000	$371.200	$0	$0	$371.200	$0	$0	$0
CC - 1001547671	COLPENSIONES	10	$433.334	0.1600000	$69.400	$0	$0	$69.400	$0	$0	$0
CC - 1038484437	COLPENSIONES	15	$650.000	0.1600000	$104.000	$0	$0	$104.000	$0	$0	$0
CC - 1038095307	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1038437700	COLPENSIONES	10	$433.334	0.1600000	$69.400	$0	$0	$69.400	$0	$0	$0
CC - 1066723272	COLPENSIONES	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$0	$0	$0
CC - 1001549353	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1001106251	COLPENSIONES	6	$260.000	0.1600000	$41.600	$0	$0	$41.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 8052244	EPS-S COOSALUD	10	$433.334	0.0400000	$17.400	$0	0	$0	0	$0	10	$433.334	90160147 8	0.0696000	$30.200
CC - 1104376176	SAVIA SALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	90160147 8	0.0696000	$90.500
CC - 1038437081	EPS-S COOSALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	90160147 8	0.0696000	$90.500
CC - 1010024039	FAMISANAR	15	$650.000	0.0400000	$26.000	$0	0	$0	0	$0	15	$650.000	90160147 8	0.0696000	$45.300
CC - 1038435485	EPS-S COOSALUD	15	$650.000	0.0400000	$26.000	$0	0	$0	0	$0	15	$650.000	90160147 8	0.0696000	$45.300
CC - 1001549304	EPS-S COOSALUD	15	$650.000	0.0400000	$26.000	$0	0	$0	0	$0	15	$650.000	90160147 8	0.0696000	$45.300
CC - 1001549831	EPS-S COOSALUD	15	$650.000	0.0400000	$26.000	$0	0	$0	0	$0	15	$650.000	90160147 8	0.0696000	$45.300
CC - 98672515	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$433.334	0.0400000	$17.400	$0	0	$0	0	$0	10	$433.334	90160147 8	0.0696000	$30.200

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1038434391	EPS-S COOSALUD	6	$260.000	0.0400000	$10.400	$0	0	$0	0	$0	6	$260.000	90160147 8	0.0696000	$18.100
CC - 1002409251	EPS-S MUTUAL - MOV	9	$390.000	0.0400000	$15.600	$0	0	$0	0	$0	9	$390.000	90160147 8	0.0696000	$27.200
CC - 8052418	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.320.000	0.0400000	$92.800	$0	0	$0	0	$0	30	$2.320.000	90160147 8	0.0696000	$161.500
CC - 1001547671	NUEVA E.P.S. S.A.	10	$433.334	0.0400000	$17.400	$0	0	$0	0	$0	10	$433.334	90160147 8	0.0696000	$30.200
CC - 1038484437	EPS-S COOSALUD	15	$650.000	0.0400000	$26.000	$0	0	$0	0	$0	15	$650.000	90160147 8	0.0696000	$45.300
CC - 1038095307	EPS-S COOSALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	90160147 8	0.0696000	$90.500
CC - 1038437700	EPS-S COOSALUD	10	$433.334	0.0400000	$17.400	$0	0	$0	0	$0	10	$433.334	90160147 8	0.0696000	$30.200
CC - 1066723272	EPS-S COOSALUD	3	$130.000	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	90160147 8	0.0696000	$9.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1001549353	EPS-S COOSALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	9016014778	0.0696000	$90.500
CC - 1001106251	COOSALUD	6	$260.000	0.0400000	$10.400	$0	0	$0	0	$0	6	$260.000	9016014778	0.0696000	$18.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-8052244	COMFENALCOANTIOQUIACCF	10	$433.334	0.0400000	$17.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1104376176	COMFENALCOANTIOQUIACCF	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1038437081	COMFENALCOANTIOQUIACCF	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1010024039	COMFENALCOANTIOQUIACCF	15	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1038435485	COMFENALCOANTIOQUIACCF	15	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1001549304	COMFENALCOANTIOQUIACCF	15	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1001549831	COMFENALCOANTIOQUIACCF	15	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-98672515	COMFENALCOANTIOQUIACCF	10	$433.334	0.0400000	$17.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1038434391	COMFENALCOANTIOQUIACCF	6	$260.000	0.0400000	$10.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002409251	COMFENALCOANTIOQUIACCF	9	$390.000	0.0400000	$15.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-8052418	COMFENALCOANTIOQUIACCF	30	$2.320.000	0.0400000	$92.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1001547671	COMFENALCOANTIOQUIACCF	10	$433.334	0.0400000	$17.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1038484437	COMFENALCOANTIOQUIACCF	15	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1038095307	COMFENALCOANTIOQUIACCF	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1038437700	COMFENALCOANTIOQUIACCF	10	$433.334	0.0400000	$17.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1066723272	COMFENALCOANTIOQUIACCF	3	$130.000	0.0400000	$5.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1001549353	COMFENALCOANTIOQUIACCF	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1001106251	COMFENALCOANTIOQUIACCF	6	$260.000	0.0400000	$10.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	11	$1.178.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.178.800
PORVENIR	5	$547.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$547.800
COLFONDOS	2	$440.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$440.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S MUTUAL - MOV	1	$15.600	$0	0	$0	0	$0	$15.600	0	$0	$0	$15.600	$0	0	$0	$0	$15.600	$0	$0	$15.600
SAVIA SALUD	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$127.600	$0	0	$0	0	$0	$127.600	0	$0	$0	$127.600	$0	0	$0	$0	$127.600	$0	$0	$127.600
EPS-S COOSALUD	11	$310.400	$0	0	$0	0	$0	$310.400	0	$0	$0	$310.400	$0	0	$0	$0	$310.400	$0	$0	$310.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COOSALUD	1	$10.400	$0	0	$0	0	$0	$10.400	0	$0	$0	$10.400	$0	0	$0	$0	$10.400	$0	$0	$10.400
FAMISANAR	1	$26.000	$0	0	$0	0	$0	$26.000	0	$0	$0	$26.000	$0	0	$0	$0	$26.000	$0	$0	$26.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	18	$943.300	0	$0	$0	$943.300	0	$0	$943.300	0	$0	$0	$943.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCOANTIOQUIACCF	18	$542.000	0	$0	$542.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	$542.000
PENSIONES	3	$2.167.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$943.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$542.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.194.500

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 4.201.600,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******7151**

Monto a acreditar $ 4.194.500,00

Monto $
4.194.500,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	SEGURIDAD SOCIAL

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

CIBERNET

MULTISERVICIOS

NIT: 1001548824-1

Internet banda ancha, scaner, servicio de impresiones, scaner, transcripcion de textos, venta de papeleria, surtido para hogar y mucho más.

Telefono: 3169396950
Nechí - Antioquia

Factura **NO. 0041**

Señor(es): JAC CORRENTOSO
Nit. Ó C. C. 901601478-4
Dirección: NECHI ANTIOQUIA

Fecha: 30/08/2024
Telefono: _____
Ciudad: NECHI

CANT.	REFERENCIA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
63	SILLAS CON BRAZOS PLASTICAS MARCA RIMAX	$ 61,750	$ 3,890,250
5	MESAS PLASTICAS MARCA RIMAX	$ 110,000	$ 550,000
SUBTOTAL:			$ 3,596,602
IVA:			$ 843,648
TOTAL:			**$ 4,440,250**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, la mora en su pago causa intereses a la tasa vigente. Art. 774 del Codigo de Comercio.

Formulario del Registro Único Tributario

001 173

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141113313356

(415)7707212489984(8020) 000014111331335 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 0 1 5 4 8 8 2 4	1	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 1 5 4 8 8 2 4	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Nechí 4 9 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	IRIARTE	CARLOS	EMIRO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Nechí 4 9 5

41. Dirección principal
CL 30 32 B 42 BRR EL BOSQUE

42. Correo electrónico martineziriarte15@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 4 5 9 8 1 3 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	2 0 2 1 0 1 0 1	6 1 9 0	2 0 2 1 0 1 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 08 - 12 / 12 : 05: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ IRIARTE CARLOS EMIRO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Referencia Bancaria

Martes, 29 de junio de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CARLOS EMIRO MARTINEZ IRIARTE identificado(a) con CC 1.001.548.824, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	37123113471	2021/06/29	ACTIVA

*** Importante** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia en los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Claudia Posada Álvarez
Gerente Bancolombia S.A.

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 4.357.435,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******3471**

Monto a acreditar $ 4.350.335,00

Monto $
4.350.335,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	PAGA

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

CUENTA DE COBRO NO 1

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CORRENTOSO

NIT 901601478-4

DEBE A

FREDY DE JESUS SAES MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 98.654.049 expedida en Caucasia Antioquia, la suma de ochenta y nueve mil novecientos quince pesos ($ 89.915), por concepto retención en la fuente pendiente por pagar en el mes de septiembre.

Para mayor constancia se firma en Nechi Antioquia, a los 03 días de mes de Septiembre de 2024.

Atentamente:



FREDY DE JESUS SAES MARTINEZ

CC 98.654.049 de Caucasia Antioquia

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CORRENTOSO DE : GIOVA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******1795**

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COR

Monto a debitar $ 97.015,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

******7151**

Monto a acreditar $ 89.915,00

Monto $
89.915,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00
Número de factura:	1
Descripción:	RETENCION

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

MEPI-MN-IN-14-FR-1 – ACTA DE COMITÉ DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 10/08/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. 4002
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.398.878-2

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ S.A.S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

DURANTE ESTE COMITÉ TECNICO DE OBRA, CON PARTICIPIACION DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Y EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.

PARA LA SEMANA 23, SE CONTINÚO REALIZANDO ACTIVIDADES DE: DE CONFORMACION, EXCAVACION, APLICACIÓN Y COMPATACION DE SUB-BASE, VACIADO DE CONCRETO REFORZADO PARA HUELLA Y FIGURADO Y ARMADO DE ACERO.

DURANTE ESTE PERIODO EL RENDIMIENTO BAJO AUN MÁS POCO, Y POR TAL MOTIVO, EL RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA LE SOLICITO A LA JAC, QUE, CONTINUE COORDINANDO Y PROGRAMANDO UNA BUENA GESTION PARA LA EJECUCION DE LAS LABORES EN OBRA, PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO EN LA SEMANA ENTRANTE Y DURANTE EL RESTO DEL PROYECTO, PORQUE DE NO SER ASI NO SE PODRIA CUMPLIR CON LOS TIEMPOS CONTRACTUALES.
EL RESIDENTE MANIESTO, QUE MEJORARA EL RENDIMIENTO PARA LAS SEMANAS VENIDERA.

PORCENTAJE PROGRAMADO: 87,00%
PORCENTAJE EJECUTADO: 54,00%
ADELANTO DEL: -32,00%

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

RENDIMIENTOS DE OBRA.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

DURANTE ESTE COMITÉ TECNICO DE OBRA, CON PARTICIPIACION DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Y EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.

PARA LA SEMANA 24, SE CONTINÚO REALIZANDO ACTIVIDADES DE: DE CONFORMACION, EXCAVACION, APLICACIÓN Y COMPATACION DE SUB-BASE, VACIADO DE CONCRETO REFORZADO PARA HUELLA Y FIGURADO Y ARMADO DE ACERO.

EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA LE SOLICITO AL RESIDENTE DE OBRA, ENTREGAR UNA REPROGRAMACION DEL 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE.

DURANTE ESTE PERIODO EL RENDIMIENTO BAJO AUN MÁS POCO, Y POR TAL MOTIVO, EL RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA LE SOLICITO A LA JAC, QUE, CONTINUE COORDINANDO Y PROGRAMANDO UNA BUENA GESTION PARA LA EJECUCION DE LAS LABORES EN OBRA, PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO EN LA SEMANA ENTRANTE Y DURANTE EL RESTO DEL PROYECTO, PORQUE DE NO SER ASI NO SE PODRIA CUMPLIR CON LOS TIEMPOS CONTRACTUALES.

EL RESIDENTE MANIESTO, QUE MEJORARA EL RENDIMIENTO PARA LAS SEMANAS VENIDERA.

PORCENTAJE PROGRAMADO: 100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO: 64,00%
ADELANTO DEL: -36,00%

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
LA JAC, SE COMPROMETE A CONTINUAR MEJORANDO LOS RENDIMIENTO.	viernes, 16 de agosto de 2024	JORGE LUIS CONTRERA-RESIDENTE DE OBRA
CONTINUAR APOYANDO Y SUPERVISANDO QUE EL COMPROMISO SE CUMPLA		JULIO CÓRDOBA-INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 20/08/2024
(Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
JORGE LUIS CONTRERAS	RESIDENTE DE OBRA	JAC	
JULIO CÓRDOBA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CONSTRUMAJ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 20/08/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 10
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. 4002
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.398.878-2

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ S.A.S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

DURANTE ESTE COMITÉ TECNICO DE OBRA, CON PARTICIPIACION DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Y EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.

PARA LA SEMANA 24, SE CONTINÚO REALIZANDO ACTIVIDADES DE: DE CONFORMACION, EXCAVACION, APLICACIÓN Y COMPATACION DE SUB-BASE, VACIADO DE CONCRETO REFORZADO PARA HUELLA Y FIGURADO Y ARMADO DE ACERO.

EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA LE SOLICITO AL RESIDENTE DE OBRA, ENTREGAR UNA REPROGRAMACION DEL 20 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE.

DURANTE ESTE PERIODO EL RENDIMIENTO BAJO AUN MÁS POCO, Y POR TAL MOTIVO, EL RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA LE SOLICITO A LA JAC, QUE, CONTINUE COORDINANDO Y PROGRAMANDO UNA BUENA GESTION PARA LA EJECUCION DE LAS LABORES EN OBRA, PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO EN LA SEMANA ENTRANTE Y DURANTE EL RESTO DEL PROYECTO, PORQUE DE NO SER ASI NO SE PODRIA CUMPLIR CON LOS TIEMPOS CONTRACTUALES.

EL RESIDENTE MANIESTO, QUE MEJORARA EL RENDIMIENTO PARA LAS SEMANAS VENIDERA.

PORCENTAJE PROGRAMADO: 100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO: 64,00%
ADELANTO DEL: -36,00%

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

RENDIMIENTOS DE OBRA.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

DURANTE ESTE COMITÉ TECNICO DE OBRA, CON PARTICIPIACION DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Y EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.

PARA LA SEMANA 26, SE CONTINÚO REALIZANDO ACTIVIDADES DE: DE CONFORMACION, EXCAVACION, APLICACIÓN Y COMPATACION DE SUB-BASE, VACIADO DE CONCRETO REFORZADO PARA HUELLA Y FIGURADO Y ARMADO DE ACERO.

PARA ESTA FECHA LA JAC TENIA ESTIMADO TERMINAR LA OBRA FISICA, SIN EMBAGO, NO FUE POSIBLE. EL RESIDENTE DE OBRA, MANIFIESTA QUE POR DIFICULTA CON EL PERSONAL, LOS RENDIMIENTOS BAJARON CONSIDERABLEMENTE, PORQUE TOCO CAMBIAR MAS DEL 80% DEL PERSONAL, PORQUE NO RENDIAN. ANTES ESTA EVENTUALIDAD DE ULTIMO MOMENTO, LA JAC SE COMPROMETE A TERMINAR LA OBRA PARA EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE, COMO ESTA PLANIFICADO.

LA INTERVENTORÍA LE SOLICITO A LA JAC ENTREGAR UNA BALANCE FINAL, PARA SABER HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANZA, TENIENDO EN CUENTA LOS CAMBIOS ADMINISTRATIVOS Y DE TIEMPO DE FINALIZAR LA OBRA. LA INTERVENTORÍA ESTIMA QUE, EL PRESUPUESTO NO ALCANZA PARA PAGAR NOMINA DESPUES DEL 20 DE AGOSTO.
EL REPORTE DE AVANCE SIGUIENTE, SE CALCULO CON LA REPROGRAMACIÓN.

PORCENTAJE PROGRAMADO: 92,00%
PORCENTAJE EJECUTADO: 77,00%
ADELANTO DEL: -15,00%

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
LA JAC, SE COMPROMETE A CONTINUAR MEJORANDO LOS RENDIMIENTO.	viernes, 16 de agosto de 2024	JORGE LUIS CONTRERA-RESIDENTE DE OBRA
CONTINUAR APOYANDO Y SUPERVISANDO QUE EL COMPROMISO SE CUMPLA		JULIO CÓRDOBA-INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
LA JAC, SE COMPROMETE A TERMINAR LA OBRA FISICA EL 5 DE SEPTIEMBRE	jueves, 5 de septiembre de 2024	JORGE LUIS CONTRERA-RESIDENTE DE OBRA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 30/08/2024 (Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
JORGE LUIS CONTRERAS	RESIDENTE DE OBRA	JAC	
JULIO CÓRDOBA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CONSTRUMAJ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 30/08/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 11
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion de Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. 4002
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.398.878-2

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CORRENTOSO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ S.A.S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

DURANTE ESTE COMITÉ TECNICO DE OBRA, CON PARTICIPIACION DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Y EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.

PARA LA SEMANA 26, SE CONTINÚO REALIZANDO ACTIVIDADES DE: DE CONFORMACION, EXCAVACION, APLICACIÓN Y COMPATACION DE SUB-BASE, VACIADO DE CONCRETO REFORZADO PARA HUELLA Y FIGURADO Y ARMADO DE ACERO.

PARA ESTA FECHA LA JAC TENIA ESTIMADO TERMINAR LA OBRA FISICA, SIN EMBAGO, NO FUE POSIBLE. EL RESIDENTE DE OBRA, MANIFIESTA QUE POR DIFICULTA CON EL PERSONAL, LOS RENDIMIENTOS BAJARON CONSIDERABLEMENTE, PORQUE TOCO CAMBIAR MAS DEL 80% DEL PERSONAL, PORQUE NO RENDIAN. ANTES ESTA EVENTUALIDAD DE ULTIMO MOMENTO, LA JAC SE COMPROMETE A TERMINAR LA OBRA PARA EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE, COMO ESTA PLANIFICADO.

LA INTERVENTORÍA LE SOLICITO A LA JAC ENTREGAR UNA BALANCE FINAL, PARA SABER HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANZA, TENIENDO EN CUENTA LOS CAMBIOS ADMINISTRATIVOS Y DE TIEMPO DE FINALIZAR LA OBRA. LA INTERVENTORÍA ESTIMA QUE, EL PRESUPUESTO NO ALCANZA PARA PAGAR NOMINA DESPUES DEL 20 DE AGOSTO.
EL REPORTE DE AVANCE SIGUIENTE, SE CALCULO CON LA REPROGRAMACIÓN.

PORCENTAJE PROGRAMADO: 92,00%
PORCENTAJE EJECUTADO: 77,00%
ADELANTO DEL: -15,00%

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

RENDIMIENTOS DE OBRA.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

DURANTE ESTE COMITÉ TECNICO DE OBRA, CON PARTICIPIACION DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Y EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.

PARA LA SEMANA 27, SE CONTINÚO REALIZANDO ACTIVIDADES DE: DE CONFORMACION, EXCAVACION, APLICACIÓN Y COMPATACION DE SUB-BASE, VACIADO DE CONCRETO REFORZADO PARA CUENTA Y FIGURADO Y ARMADO DE ACERO.

A LA FECHA DE ESTE REPORTE LA JAC AUN NO HA ENTREGADO EL BALANCE SOLICITADO PARA PODER SABER QUE PRESUPUESTO FINAL SE TIENE, ASÍ COMO, SI EL MATERIAL QUE TIENEN, LES ALCANZA PARA TENERMINAR LA OBRA AL 100%. SIN EMBARGO, EL RESIDNTE DICE, QUE EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA LO ENTREGA Y QUE SIN CON LA CONVICCION DE QUE, LA OBRA LA TERMINAN EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
PORCENTAJE PROGRAMADO: 100,00%
PORCENTAJE EJECUTADO: 97,00%
ADELANTO DEL: -3,00%

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
LA JAC, SE COMPROMETE A CONTINUAR MEJORANDO LOS RENDIMIENTO.	jueves, 5 de septiembre de 2024	JORGE LUIS CONTRERA-RESIDENTE DE OBRA
CONTINUAR APOYANDO Y SUPERVISANDO QUE EL COMPROMISO SE CUMPLA		JULIO CÓRDOBA-INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
LA JAC, SE COMPROMETE A TERMINAR LA OBRA FISICA EL 5 DE SEPTIEMBRE	jueves, 5 de septiembre de 2024	JORGE LUIS CONTRERA-RESIDENTE DE OBRA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
JORGE LUIS CONTRERA	RESIDENTE DE OBRA	JAC	
JULIO CÓRDOBA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CONSTRUMAJ	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

MEPI-MN-IN-14-FR-2 – ACTA DE REUNIÓN

No se realizaron reuniones en el presente periodo.