SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL							
	CONTRATO:	4151.010.26.1.0816-2024	VALOR CONTRATO:	$ 3.286.553.069	ACTA DE OBRA No.	1	
	OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE	PLAZO:	2,5 meses	FECHA ACTA:	1 DE OCTUBRE DE 2024	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CALI 24	FECHA INICIO:	15 DE AGOSTO DE 2024	DESDE:	15 DE AGOSTO DE 2024	
	INTERVENTORÍA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S.	FECHA TERM.:	31 DE OCT. DE 2024	HASTA:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ					

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
24	AV. CIRCUNVALAR ENTRE CRA 2 OESTE Y CRA 33				$ 1.864.029.791		$ 1.378.901.851				$ 1.355.659.445		$ 1.355.659.445
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 13.223.035		$ 7.475.146				$ 7.475.146		$ 7.475.146
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2	5.086,00	$ 1.736	$ 8.829.296	-	$ -			-	$ -	-	$ -
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	693,00	$ 6.433	$ 4.393.739	1.162,00	$ 7.475.146			1.162,00	$ 7.475.146	1.162,00	$ 7.475.146
II	DEMOLICIONES				$ 96.210.570		$ 36.399.512				$ 36.399.512	-	$ 36.399.512
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	645,00	$ 22.786	$ 14.696.970	171,50	$ 3.907.857			171,50	$ 3.907.857	171,50	$ 3.907.857
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	2.580,00	$ 9.440	$ 24.355.200	40,70	$ 384.208			40,70	$ 384.208	40,70	$ 384.208
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	500,00	$ 104.489	$ 52.244.500	278,57	$ 29.107.501			278,57	$ 29.107.501	278,57	$ 29.107.501
7	DEMOLICION DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MÁQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	100,00	$ 49.139	$ 4.913.900	61,05	$ 2.999.936			61,05	$ 2.999.936	61,05	$ 2.999.936
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE				$ 18.100.688		$ 15.274.649				$ 15.274.649		$ 15.274.649
15	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	32,00	$ 35.446	$ 1.134.272	30,59	$ 1.084.293			30,59	$ 1.084.293	30,59	$ 1.084.293
23	ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM	4.996,00	$ 3.396	$ 16.966.416	4.178,55	$ 14.190.356			4.178,55	$ 14.190.356	4.178,55	$ 14.190.356
IV	RELLENOS Y BASES				$ 306.311.838		$ 206.400.538				$ 206.400.538		$ 206.400.538
26	ESCARIFICACION, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 8.382	$ -	78,24	$ 655.808			78,24	$ 655.808	78,24	$ 655.808
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	199,00	$ 214.888	$ 42.762.712	28,76	$ 6.180.179			28,76	$ 6.180.179	28,76	$ 6.180.179
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2		$ 28.938	$ -	6.896,28	$ 199.564.551			6.896,28	$ 199.564.551	6.896,28	$ 199.564.551
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-75 O SIMILAR.	M2	6.661,00	$ 39.566	$ 263.549.126	-	$ -			-	$ -	-	$ -
V	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN				$ 74.717.083		$ 14.542.746				$ -		$ -
105	DEMARCACION DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1	ML	2.401,00	$ 3.975	$ 9.543.975	3.462,00	$ 13.761.450			-	$ -	-	$ -
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	1.001,00	$ 65.108	$ 65.173.108	12,00	$ 781.296			-	$ -	-	$ -
VI	PAVIMENTO ASFÁLTICO				$ 1.328.922.397		$ 1.017.262.806				$ 1.015.280.966		$ 1.015.280.966

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL							
	CONTRATO:	4152.010.26.1.0816-2024	VALOR CONTRATO:	$ 3.286.553.069	ACTA DE OBRA No.	1	
	OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE	PLAZO:	2,5 meses	FECHA ACTA:	1 DE OCTUBRE DE 2024	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CALI 24	FECHA INICIO:	15 DE AGOSTO DE 2024	DESDE:	15 DE AGOSTO DE 2024	
	INTERVENTORÍA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S.	FECHA TERM.:	31 DE OCT. DE 2024	HASTA:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ					

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	2.865,00	$ 4.876	$ 13.969.740	61,05	$ 297.680			61,05	$ 297.680	61,05	$ 297.680
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML	54.523,00	$ 7.271	$ 396.436.733	-	$ -			-	$ -	-	$ -
50	SELLADO DE FISURAS MENORES A 10 mm EN ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS. INCLUYE LIMPIEZA.	ML	105,00	$ 8.162	$ 857.010	-	$ -			-	$ -	-	$ -
51	SELLADO DE FISURAS MAYORES A 10 mm EN ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS. INCLUYE LIMPIEZA.	ML	245,00	$ 11.458	$ 2.807.210	-	$ -			-	$ -	-	$ -
52	SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	ML	1.885,00	$ 14.502	$ 27.336.270	136,66	$ 1.981.840			-	$ -	-	$ -
56	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	555,00	$ 1.388.619	$ 770.683.545	730,93	$ 1.014.983.286			730,93	$ 1.014.983.286	730,93	$ 1.014.983.286
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	81,00	$ 1.442.359	$ 116.831.889	-	$ -			-	$ -	-	$ -
VII	CONCRETOS				$ 26.538.180		$ -				$ -		$ -
73	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 (PREMEZCLADO) CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3	20,00	$ 1.326.909	$ 26.538.180	-	$ -			-	$ -	-	$ -
VIII	ACEROS				$ -		$ -				$ -		$ -
95	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG		$ 7.854	$ -	-	$ -			-	$ -	-	$ -
NP	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				$ -		$ 81.546.454				$ 74.828.634		$ 74.828.634
20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 58.134	$ -	30,59	$ 1.778.319			30,59	$ 1.778.319	30,59	$ 1.778.319
54	RIEGO DE LIGA PARA AREAS	M2		$ 5.271	$ -	13.858,91	$ 73.050.315			13.858,91	$ 73.050.315	13.858,91	$ 73.050.315
97	ANCLAJE EN HIERRO DE 1/2" PERFORACION DE 5/8" Y LONGITUD ENTRE 20-30 CMS INCLUYE EPÓXICO	UND		$ 51.352	$ -		$ -			-	$ -	-	$ -
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C=3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS	UND		$ 448.618	$ -	4,00	$ 1.794.472			-	$ -	-	$ -
125	REALCE Y REPARACION DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F'C=3000 PSI ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS)	UND		$ 820.404	$ -	-	$ -			-	$ -	-	$ -
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F'C=3000 PSI ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS)	UND		$ 1.230.837	$ -	4,00	$ 4.923.348			-	$ -	-	$ -
28	VÍA A CRISTO REY ENTRE CAI BELLAVISTA Y MONUMENTO				$ 1.269.077.593		$ 1.784.199.538				$ 1.066.386.145		$ 1.066.386.145
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 3.570.315		$ 7.279.663				$ 7.279.663		$ 7.279.663
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ÁREA A REPARAR (BACHEO).	M2		$ 1.736	$ -	772,08	$ 1.340.331			772,08	$ 1.340.331	772,08	$ 1.340.331
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	555,00	$ 6.433	$ 3.570.315	923,26	$ 5.939.332			923,26	$ 5.939.332	923,26	$ 5.939.332
II	DEMOLICIONES				$ 112.159.425		$ 81.348.436				$ 81.348.436		$ 81.348.436
4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	3.875,00	$ 22.786	$ 88.295.750	-	$ -			-	$ -	-	$ -
5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	315,00	$ 9.440	$ 2.973.600	245,66	$ 2.319.030			245,66	$ 2.319.030	245,66	$ 2.319.030

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL							
	CONTRATO:	4151.010.26.1.0816-2024	VALOR CONTRATO:	$ 3.206.553.069	ACTA DE OBRA No.		1
	OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE	PLAZO:	2,5 meses	FECHA ACTA:	1 DE OCTUBRE DE 2024	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CALI 24	FECHA INICIO:	15 DE AGOSTO DE 2024	DESDE:	15 DE AGOSTO DE 2024	
	INTERVENTORÍA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S.	FECHA TERM.:	31 DE OCT. DE 2024	HASTA:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ					

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 104.489	$ -	599,88	$ 62.680.861			599,88	$ 62.680.861	599,88	$ 62.680.861
7	DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MÁQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	425,00	$ 49.139	$ 20.884.075	332,70	$ 16.348.545			332,70	$ 16.348.545	332,70	$ 16.348.545
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE				$ 85.628.050		$ 29.901.973				$ 29.901.973		$ 29.901.973
15	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	1.075,00	$ 35.446	$ 38.104.450	16,63	$ 589.467			16,63	$ 589.467	16,63	$ 589.467
19	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	1.075,00	$ 44.208	$ 47.523.600	-	$ -			-	$ -	-	$ -
23	ACARREO DE CARPETA ASFALTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADERO OFICIAL.	M3/KM		$ 3.396	$ -	8.631,48	$ 29.312.506			8.631,48	$ 29.312.506	8.631,48	$ 29.312.506
IV	RELLENOS Y BASES				$ 349.404.550		$ 244.391.622				$ 98.340.379		$ 98.340.379
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	4.300,00	$ 8.382	$ 36.042.600	6.876,83	$ 57.641.589			6.876,83	$ 57.641.589	6.876,83	$ 57.641.589
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	85,00	$ 214.888	$ 18.265.480	116,70	$ 25.077.430			116,70	$ 25.077.430	116,70	$ 25.077.430
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	970,00	$ 188.322	$ 182.672.340	-	$ -			-	$ -	-	$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	M2	3.885,00	$ 28.938	$ 112.424.130	5.604,14	$ 162.172.603			557,10	$ 16.121.360	557,10	$ 16.121.360
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR PARA JUNTAS DE DILATACIÓN	ML		$ 7.271	$ -	-	$ -			-	$ -	-	$ -
V	DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN				$ 62.311.040		$ 10.613.250				$ -		$ -
105	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	9.200,00	$ 3.975	$ 36.570.000	2.670,00	$ 10.613.250			-	$ -	-	$ -
106	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	380,00	$ 65.108	$ 24.741.040		$ -			-	$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL							
	CONTRATO:	4151.010.26.1.0816-2024	VALOR CONTRATO:	$ 3.286.553.099	ACTA DE OBRA No.		1
	OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE	PLAZO:	2,5 meses	FECHA ACTA:	1 DE OCTUBRE DE 2024	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CALI 24	FECHA INICIO:	15 DE AGOSTO DE 2024	DESDE:	15 DE AGOSTO DE 2024	
	INTERVENTORÍA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S.	FECHA TERM.:	31 DE OCT. DE 2024	HASTA:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ					

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
VI	PAVIMENTO ASFÁLTICO				$ 568.161.042		$ 1.210.945.134				$ 713.472.377		$ 713.472.377
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	3.885,00	$ 4.876	$ 18.943.260	6.376,22	$ 31.090.449			6.376,22	$ 31.090.449	6.376,22	$ 31.090.449
50	SELLADO DE FISURAS MENORES A 10 mm EN ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS. INCLUYE LIMPIEZA.	ML		$ 8.162	$ -	-	$ -			-	$ -	-	$ -
51	SELLADO DE FISURAS MAYORES A 10 mm EN ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS. INCLUYE LIMPIEZA.	ML	850,00	$ 11.458	$ 9.739.300	-	$ -			-	$ -	-	$ -
56	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	388,50	$ 1.388.619	$ 539.478.482	769,68	$ 1.068.792.272			411,43	$ 571.319.515	411,43	$ 571.319.515
57	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA A MANO PARA BACHEO. INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.442.369	$ -	77,00	$ 111.062.413			77,00	$ 111.062.413	77,00	$ 111.062.413
VII	CONCRETOS				$ 84.922.176		$ 87.642.339				$ 87.642.339		$ 87.642.339
73	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 (PREMEZCLADO) CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3	64,00	$ 1.326.909	$ 84.922.176	66,05	$ 87.642.339			66,05	$ 87.642.339	66,05	$ 87.642.339
VIII	ACEROS				$ 3.927.000		$ 7.475.516				$ 7.475.516		$ 7.475.516
95	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	500,00	$ 7.854	$ 3.927.000	951,81	$ 7.475.516			951,81	$ 7.475.516	951,81	$ 7.475.516
NP	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				$ -		$ 74.101.605				$ 40.425.462		$ 40.425.462
20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3		$ 58.134	$ -	16,63	$ 966.768			16,63	$ 966.768	16,63	$ 966.768
24	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO	GLB		$ 2.747.855	$ -	3,00	$ 8.243.565			2,00	$ 5.495.710	2,00	$ 5.495.710
32	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE AREA DE ANDEN	M2		$ 4.236	$ -	202,00	$ 855.672			202,00	$ 855.672	202,00	$ 855.672
54	RIEGO DE LIGA PARA AREAS	M2		$ 5.271	$ -	5.721,79	$ 30.159.555			557,10	$ 2.936.474	557,10	$ 2.936.474
76	CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL	ML		$ 45.273	$ -	43,00	$ 1.946.739			43,00	$ 1.946.739	43,00	$ 1.946.739
96	MALLA ELECTROSOLDADA M-084 DE 15X15 CMS	KG		$ 10.560	$ -	335,47	$ 3.542.563			335,47	$ 3.542.563	335,47	$ 3.542.563
97	ANCLAJE EN HIERRO DE 1/2" PERFORACION DE 5/8" Y LONGITUD ENTRE 20-30 CMS INCLUYE EPÓXICO	UND		$ 51.352	$ -	6,00	$ 308.112			-	$ -	-	$ -
119	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C=3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN-SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS	UND		$ 448.618	$ -	3,00	$ 1.345.854			-	$ -	-	$ -
123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3		$ 1.019.056	$ -	24,22	$ 24.681.536			24,22	$ 24.681.536	24,22	$ 24.681.536
125	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F'C=3000 PSI ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS)	UND		$ 820.404	$ -	1,00	$ 820.404			-	$ -	-	$ -
126	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F'C=3000 PSI ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS)	UND		$ 1.230.837	$ -	1,00	$ 1.230.837			-	$ -	-	$ -

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL							
	CONTRATO:	4151.010.26.1.0816-2024	VALOR CONTRATO:	$ 3.286.553.069	ACTA DE OBRA No.	1	
	OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE	PLAZO:	2,5 meses	FECHA ACTA:	1 DE OCTUBRE DE 2024	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CALI 24	FECHA INICIO:	15 DE AGOSTO DE 2024	DESDE:	25 DE AGOSTO DE 2024	
	INTERVENTORÍA:	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S.	FECHA TERM.:	31 DE OCT. DE 2024	HASTA:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ					

No.	ITEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS	
		UND	CANT	VR. UNIT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
	SUBTOTAL OBRAS				$ 3.133.101.389		$ 3.133.101.389				$ 2.422.045.590		$ 2.422.045.590
	Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA				$ 66.375.245		$ 66.375.245						$ -
	Plan de Manejo de Tránsito - PMT				$ 87.076.435		$ 87.076.435						$ -
	VALOR TOTAL				$ 3.286.553.069		$ 3.286.553.069				$ 2.422.045.590		$ 2.422.045.590

DIEGO FERNANDO HERNANDEZ JARAMILLO
Representante Legal
CONSORCIO VIAL CALI 24
CONTRATISTA

NATALIA AMADOR BAQUIRO
Representante Legal
INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S.
INTERVENTORÍA

SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ
Supervisor
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATANTE

DANIEL FELIPE MEDINA SERRANO
Apoyo a la supervisión
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATANTE

INFORME DE GESTION 01

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0747-2024

OBJETO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI. LOTE 8"

Desde el 15 de agosto 2024 al 30 de septiembre 2024

CONTRATO DE OBRA No.	No. 4151.010.26.1.0747-2024
DEPENDENCIA:	Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CALI 24
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO HERNANDEZ JARAMILLO
NIT	901.853.189-1
VALOR DEL CONTRATO:	Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por la suma de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CERO SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($3.286.553.069,00) incluido AU.
OBJETO:	Objeto del contrato: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, EMPRESARIAL Y SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI. LOTE 8
FECHA DE INICIO:	15/AGOSTO/2024
FECHA DE TERMINACION:	31/OCTUBRE/2024
PLAZO INICIAL:	2.5 meses 15 días pre constructivos más dos meses de construcción

OBJETO: "REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI. LOTE 8"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CALI 24

VALOR OBRA: Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por la suma de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CERO SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($3.286.553.069,00) incluido el AU.

Del 15 agosto 2024 al 15 septiembre 2024

- Se realiza levantamiento topográfico de los sectores a intervenir
- Se implementa el Plan de Manejo de Tránsito de acuerdo con el PMT aprobado por la Secretaría de Movilidad sobre la avenida Circunvalar entre carreras 62ª a 65ª.
- Se implementa el Plan de Manejo Ambiental.
- Se realizan las reuniones de socialización del proyecto y el levantamiento de actas de fachada según el Plan de Gestión Social.
- Se procede al fresado de la carpeta en asfalto existente de la calle 1 oeste, entre carreras 62ª a 65ª, carril derecho hacia el sur
- Se continua con el fresado de la vía en el carril izquierdo
- Se procede a la demolición de losas en concreto existentes para el empalme en la carrera 62ª, con base en lo acordado con interventoría
- Se procede al barrido de la vía fresada en carril derecho, para instalar primera capa de mezcla asfáltica MDC 19 de espesor 5cms

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Avenida circunvalar entre carreas 62ª a 65ª





Implementación de PMT para dar inicio a labor de fresado asfalto en la Avenida circunvalar con carrera 62ª





Labores de fresado en ambos carriles y bocacalle carrera 64 con calle 1 oeste





Labores de imprimación con emulsión para instalación de primera capa de mezcla asfáltica





Demolición de losas en concreto en área de empalme calle 1 oeste con carrera 62A. Excavación y retiro de sobrantes para relleno en base granular

Del 1 septiembre 2024 al 30 septiembre 2024

- Se procede a la instalación de la primera capa de mezcla asfáltica tipo MDC 19 en carril derecho desde el K0 +10 al K0 + 371,50
- Se adelanta labores de excavación en la carrera 62ª con calle 1 oeste, para realizar estructura para el empalme en esta zona. K0 + 00
- Instalación de señalética según PMT en la carrera 4 oeste entre Avenida los Cerros y calle 7 oeste, sector CAI Bellavista, para dar inicio a los trabajos de demolición de losas a reponer, en esta dirección
- Demolición de losas en concreto, retiro de sobrantes, nivelación de terreno para fundición de concreto Mr 42. Fabricación de canastillas para pasadores en el concreto nuevo
- Labores de fresado en el sector del Monumento a Cristo Rey, del K0 +850 al K0 +950, 100 metros desde la reja metálica de portería
- Instalación de base granular en el área de empalme de la calle 1 oeste con carrera 62ª, avenida circunvalar
- Continua el extendido de mezcla asfáltica en la avenida circunvalar entre carreras 62ª a 65ª.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Avenida circunvalar entre carreras 62A a 66





Instalación de primera capa de asfalto (5cms) con mezcla tipo MDC -19 en la avenida circunvalar

Empalme Avenida circunvalar con carrera 62ª




Excavación y retiro de sobrantes para relleno en base granular, compactación por capas de base granular en empalme con la carrera 62A

CAI Bellavista. Carrera 4 oeste entre Avenida de los cerros y calle 7 oeste




Instalación señales preventivas según PMT para labores de demolición placas en concreto, ambos carriles, sector CAI Bellavista, carrera 4 oeste entre Avenida los Cerros y calle 7 oeste. Retiro de sobrantes

Monumento a Cristo Rey




Se procede al fresado de la carpeta asfáltica existente en el monumento a Cristo Rey. K6+850 al K6+950

Vía a monumento Cristo Rey





Fresado de carpeta asfáltica existente en varios sectores de la vía a Cristo Rey. Señalización y manejo de tránsito vehicular con reguladores de tráfico

CONFIRMACIÓN O VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS SEGÚN CONTRATO

La supervisión del contrato verificó previo al inicio del contrato de obra, la aprobación de las pólizas por parte de la entidad contratante, las cuales se relacionan en el siguiente cuadro:

CUADRO DE INFORMACION DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA **De acuerdo al acta de aprobación de garantías.**			
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. BQ 100088960 DE SEGUROS DEL ESTADO S. A			
DESCRIPCION DEL AMPARO	VIGENCIA	PROGRAMA APROBADO	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/08/2024	03/03/2025	$ 985.965.920,70
PRESTACIONES SOCIALES	15/08/2024	31/10/2027	$ 328.635.306,90
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/10/2024	31/10/2029	$ 985.965.920,70
ESTABILIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS		
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No BQ 100024295 DE SEGUROS DEL ESTADO S. A			
DESCRIPCION DEL AMPARO	VIGENCIA	PROGRAMA APROBADO	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	15/08/2024	31/10/2024	$ 520.000.000,00

Cuadro No. 1. Relación de Pólizas del contrato de obra.

VERIFICACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES.

REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En el anexo No. 1 del presente documento, se presenta copia de las certificaciones afiliaciones a la seguridad social, riesgos laborales y aportes parafiscales, de los integrantes de los consorcios contratistas de obra.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

El siguiente cuadro relaciona el personal que durante este periodo laboró para la empresa contratista. CONSORCIO VIAL CALI 24, El personal descrito cumplió funciones de campo en la implementación del Plan de Manejo de Tránsito, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Gestión Social y Seguridad y Salud en el trabajo en los diferentes sitios de intervención, regulación de tránsito, orden y limpieza de las zonas en obra, dirección y ejecución de las labores contractuales.

CUADRO DE PERSONAL	
PERFIL	**CANTIDAD**
PERSONAL ADMINISTRATIVO	
Director de Obra	1
Residente de obra	2
Inspector de obra	2
Comisión topográfica	2
Profesional SST	1
Profesional social	1
Profesional ambiental	1
Especialista en pavimentos	1
Reguladores de tránsito	6
Brigadistas orden y aseo	2
Cuadrilla de fresado e instalación de mezcla asfáltica	1
Cuadrilla de obra civil, fundición concretos	1

Cuadro No. 2. Personal del contratista.

OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Se cumplieron con las obligaciones técnicas de acuerdo con lo pactado en el contrato. Se realizó la entrega de la dotación al personal que labora en el área de intervención. El ajuste del cronograma y el presupuesto se realiza semanalmente como elemento de control de las actividades contractuales.

CONSORCIO VIAL CALI 24
NIT: 901.853.189-1
R.L. DIEGO FERNANDO HERNANDEZ JARAMILLO