GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:		**1**		FECHA:	**11**	de	**OCTUBRE**	de	**2024**		
PERIODO:	DEL	**25**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2024**	AL	**11**	de	**OCTUBRE**	de	**2024**
CONVENIO No:		**3480**		DE	**2024**						

OBJETO:

CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACION DE BOYACA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

VEREDA CENTRAL - MUNICIPIO DE TURMEQUÉ - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INFORMACIÓN DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL	CONTRATISTA
GOBERNACION DE BOYACA	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	REPRESENTANTE LEGAL
CAROL VANESSA PEREZ RODRÍGUEZ Teléfono: 3102841705 Dirección	**JEFFERSON ANDRES SANCHEZ MUÑOZ** Teléfono: 3143734453 Dirección: PARQUE CENTRAL
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:	

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 122.656.607,15	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 122.656.607,15**

OBSERVACIÓN
El JAC realizará el aporte en especie representado en mano de obrano calificada.

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No	N/A	
Aviso de Convocatoria o Invitación	N/A	
Estudios Previos	N/A	
Proyecto de pliego de condiciones	N/A	
Pliego de condiciones definitivos	N/A	
Acto de adjudicación	N/A	

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No	N/A	
Aviso de Convocatoria o Invitación	N/A	
Estudios Previos	N/A	
Proyecto de pliego de condiciones	N/A	
Pliego de condiciones definitivos	N/A	
Acto de adjudicación	N/A	

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**$ 122.656.607,15**
OBJETO:	
CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACION DE BOYACA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL	**JEFFERSON ANDRES SANCHEZ MUÑOZ**
Teléfono: 3143734453 Dirección: PARQUE CENTRAL	Teléfono: 3143734453 Dirección: PARQUE CENTRAL

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
N/A	**$ 0,00**
OBJETO:	
N/A	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
N/A	**N/A**
Teléfono: Dirección:	Teléfono: Dirección:


FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	18	9	2024	25	9	2024			
PLAZO INICIAL	24	11	2024	24	11	2024			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	24	11	2024	24	11	2024			
ADICIONES EN PLAZO									
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)									

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL		**FECHA: 24/Jul/2019**

AVANCE DE EJECUCIÓN


CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	**90,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**26,6%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**50,0%**




CONTRATO DE OBRA

% DE AVANCE CTO OBRA	**0,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	**0,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% DE AVANCE CTO INTERV.	**0,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	**0,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

TOTAL AVANCE FISICO EJECUTADO **90%**
AVANCE EN TIEMPO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024 DEL CONVENIO **26,6%**
AVANCE EN TIEMPO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024 DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA **N/A**
DESEMBOLSOS REALIZADOS **50%**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATOS OBRA E INTERVENTORÍA **N/A**

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	25	9	2024	

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio				

PÓLIZAS VIGENTES

CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	BY-100045311	ANEXO No.		ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							26	9	2024

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	25	9	2024	25	5	2025	$ 61.328.303,58
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25	9	2024	25	5	2025	$ 12.265.660,72
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	25	11	2024	25	11	2029	$ 12.265.660,72

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA		FECHA APROB.	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	

ADICIONALES Y PRÓRROGAS

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL		**FECHA: 24/Jul/2019**

CONTRATO DE OBRA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO						
CONVENIO						
CUENTA No.	88200005425	BANCO:	BANCOLOMBIA	SUCURSAL:	TURMEQUÉ	
NOMBRE CUENTA:						
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR	
ANTICIPO	50%	7	10	2024	$ 61.328.303,58	
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS						
CONTRATO DE OBRA						
DESCRIPCIÓN		FECHA			VALOR	
Anticipo						
Acta Parcial No.						
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
DESCRIPCIÓN		FECHA			VALOR	
Anticipo						
Acta Parcial No.						
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS						

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Transporte de adoquin hasta el sitio de obra.	Sitio de obra
Transporte de bordillos hasta el sitio de obra.	Sitio de obra

Perfilado y nivelación de 225 metros de via.	Sitio de obra
Compactación de 225 metros de via.	Sitio de obra
Instalación de 225 metros lineales de adoquin.	Sitio de obra
Instalación de 408 bordillos.	Sitio de obra

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio)

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA JUNTA AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	25	9	2024	11	10	2024	

OBSERVACIONES

INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DELA JUNTA

	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	SI	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	SI	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	N.A.	
Copia del Acto administrativo, mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	N.A.	


Copia del Contrato de obra e interventoría	SI	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	SI	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	N.A.	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	SI	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	N.A.	
Acta de socialización del contrato de obra	N.A.	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	N.A.	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	SI	
Amortización del anticipo	SI	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	SI	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	SI	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	SI	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	N.A.	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	SI	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	
Registro de instalación Valla informativa	SI	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		

Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:



PRESIDENTE JAC CENTRAL

NOMBRE:	JEFFERSON ANDRES SANCHEZ MUÑOZ

Gobernación de Boyacá | Contratación

TRAMITADO

GABRIEL MONSALVE BOTIA

FECHA 22/10/2024

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTA PARCIAL	1		
FECHA PRESENTE ACTA	11 de octubrede 2024		
CONTRATO ____ CONVENIO X	3480 DE 2024	DE FECHA: 18 de septiembre de 2024	
OBJETO	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACION DE BOYACA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA DE LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TURMEQUÉ.		NIT: 901852069-1
	R.L JEFFERSON ANDRES SANCHEZ MUÑOZ		C.C: 74.150.474
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	ING. CAROL VANESSA PEREZ RODRÍGUEZ		C.C: 1.124.858.804
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 122.656.607,15	
	APORTE DEPARTAMENTO:	$ 122.656.607,15	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	
ADICIONAL N° N.A	VALOR	$ 0,00	
ADICIONAL N° N.A	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 0,00	
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
PRORROGA N° N.A	Tiempo:	De Fecha:	
PRORROGA N° N.A	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIACIÓN	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° N.A	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N° N.A	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE NOVIEMBREBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	24 DE NOVIEMBREBRE DE 2024		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 11 DE OCTUBRE DE 2024		
RBPP N°	2024004150177		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 7149 AÑO: 2024

En las oficinas de la secretaria de infraestructura se reunieron los señores, ING CAROL VANESSA PEREZ RODRIGUEZ Interventor / Supervisor y el señor JEFFERSON ANDRES SANCHEZ MUÑOZ como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA no realiza aportes de parafiscales por cuanto no cuenta con personal vinculado laboral mente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 61.328.303,57
Sumatoria Amotizaciones	$ 61.328.303,57
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	122.656.607,15	
Amortización Anticipo		61.328.303,57
Valor a pagar de la presente acta		49.062.642,86
Valor Total actas pagadas		
Saldo por ejecutar		12.265.660,72
Sumas iguales	122.656.607,15	122.656.607,15

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA			
No. CUENTA: 88200005425	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: CAROL VANNESSA PÉREZ RODRÍGUEZ
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: JEFFERSON ANDRES SANCHEZ MUÑOZ
CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)

ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Secretaria de Contratación Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor

Gobernación de Boyacá | Contratación
RADICADO
SECCON- 1580 -2024

Gobernación de Boyacá | Contratación
REVISADO
GABRIEL MONSALVE BOTIA
FECHA 25/10/2024

Turmequé, 25 de septiembre de 2024.

SEÑORES
GOBERNACION DE BOYACÁ
ESD

El suscrito Representante legal mediante el presente

CERTIFICA

Que la Junta de acción comunal Central del municipio de Turmequé, identificada con NIT 901.852.069-1, no realiza aportes de parafiscales porque no cuenta con personal de planta.

se expide en el municipio de Turmequé a los 25 días del mes de septiembre de 2024.



JEFFERSON ANDRÉS SÁNCHEZ MUÑOZ
Representante Legal: JAC Central del municipio de Turmequé
C.C. No: 74.150.474
Teléfono: 3143734453
e-mail: jeffpunto@gmail.com

Turmequé, 11 de octubre de 2024.


SEÑORES
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
ESD

El suscrito Representante legal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Central del municipio de Turmequé, mediante el presente escrito

C E R T I F I C O Q U E

Yo, Jefferson Andres Sánchez Muñoz, identificado como aparece al pie de mi firma, no percibo ingresos como Representante legal de la Junta de Acción Comunal Central del municipio de Turmequé, por tanto no realizo aportes de parafscales como Presidente de Junta de Acción Comunal.

Se expide la presente certificación en el municipio de Turmequé, a los once (11) días del mes de octubre de 2024.



JEFFERSON ANDRES SÁNCHEZ MUÑOZ
C.C. No. 74.150.474
Representante Legal – Presidente
JAC Central
Municipio de Turmequé