| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 |
| | | VERSION | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 21/05/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** ABRIL

**CONVENIO No.:** 3330 DE 2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA DEL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA

**PLAZO INICIAL:** HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
**FECHA DE INICIO:** 21 DE DICIEMBRE DE 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 28 DE DICIEMBRE DE 2023
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 17 DE ENERO DE 2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15 DE JUNIO DE 2024
**PLAZO ACUMULADO:** 5 MESES 5 DIAS

**VALOR INICIAL :** $ 199.468.218,00
**VALOR ADICIONALES:** $ -
**VALOR ACUMULADO:** $ 199.468.218,00
**DESEMBOLSO CONCEDIDO:** $ -
**DESEMBOLSO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 5039-2023 **INTERVENTOR:** INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MAURICIO HOYOS SIERRA

**ALCANCE FÍSICO CONTRATADO**

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Placa Huella | Mejoramiento | - | - |
| Estructuras | Alcantarillas | Und | 5 |
| | Muro de Contención | - | - |
| Limpieza | Alcantarillas | - | - |
| Otros (Especificar cuales) | Rocería | - | - |

**AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO**

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Placa Huella | Mejoramiento | - | - | - |
| Estructuras | Alcantarillas | Und | 0,66 | 0,66 |
| | Muro de Contención | - | - | - |
| Limpieza | Alcantarillas | - | - | - |
| Otros (Especificar cuales) | Rocería | - | - | - |

**AVANCE FINANCIERO**

**VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES**

| | VALOR |
|---|---|
| OBRAS | $ 146.355.955,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ 4.360.679,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 48.751.584,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | $ 199.468.218,00 |

**VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES**

| | VALOR | ACUMULADO |
|---|---|---|
| OBRAS | $ 18.733.332,80 | $ 18.733.332,80 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | | $ - |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 4.683.333,20 | $ 4.683.333,20 |
| VALOR EJECUTADO | $ 23.416.666,00 | $ 23.416.666,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio**

**INVERSIÓN EN OBRA**

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 28.677.116,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 23.416.666,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 16,00%

**EMPLEOS GENERADOS EN EL MES**

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 8

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**




**Vereda la Quiebra, Municpio de Granada - Antioquia. Llegada de maquinaria.**



**Vereda la Quiebra, Municpio de Granada - Antioquia. Excavacion de encole y descole**




**Vereda la Quiebra, Municpio de Granada - Antioquia. Excavaciones**




**Vereda la Quiebra, Municpio de Granada - Antioquia. Llegada tubería y materiales petreos**




**Vereda la Quiebra, Municpio de Granada - Recorrido de campo**



**Vereda la Quiebra, Municpio de Granada - Visita Tecnica**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre CESAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202147775CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial