NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA**
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **MARIA CELENY OCAMPO ARIAS**
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No. 04 CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1967 DE 2024
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de octubre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 101 del 10/07/2024

Respetados(as) director(a) subdirector(a) y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 107,977 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTEMIENTO RUTINARIO

1.1. <u>INFORMACIÓN GENERAL</u>

CONTRATO No.	N/A		
CONTRATISTA:	N/A	NIT:	N/A
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	N/A		
FECHA DE INICIO:	N/A	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	N/A
VALOR INICIAL:	N/A		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	N/A
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A						
TOTAL						

1.3. ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría (Supervisión) No. N/A, para el periodo del N/A del mes de N/A de 2024, se reporta un avance para el contrato, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	N/A	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
POLIZAS ACTUALIZADAS: N/A

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: N/A
NOMBRE: N/A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen Manejo Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	N/A		N/A	N/A
Estabilidad de la Obra	N/A		N/A	N/A
Calidad	N/A		N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Contratistas y Subcontratistas	N/A		N/A	N/A
Vehículos Propios y no propios	N/A		N/A	N/A

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE CONSULTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	1967 DE 2024		
CONSULTOR:	CONSORCIO INVIAS 2023	NIT:	901.838.208-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Consorcio integrado por la sociedad ALDAVA INGENIERÍA SAS con NIT. 900.640.662-6, con una participación del 34%, JAIME HERNANDO RINCÓN CHAPARRO identificado con la C.C. No. 6.771.263, con una participación del 33% y por la sociedad FEYMA INGENIERIA SAS con NIT. 800.224.899-8 con una participación del 33%.		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	09/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VRIS-044935 DEL 08/07/2024
VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 3.985.036.419,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
545524	2024	20(Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-2	$ 1.383.849.572,00	$ 318.389.108,87	$ 1.065.460.463,13
Autorización vigencias futuras SIIF NACION 77723	2025	N/A	N/A	$ 1.565.412.513,00	$ 0,00	$ 1.565.412.513,00
Autorización vigencias futuras SIIF NACION 77723	2026	N/A	N/A	$ 1.035.774.334,00	$ 0,00	$ 1.035.774.334,00
TOTAL				**$ 3.985.036.419,00**	**$ 318.389.108,87**	**$ 3.666.647.310,13**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No. 01, de Julio 09 a 31 de 2024	$ 51,678,226.00	$ 9,818,862.94	N/A	$ 61,497,088.94
Acta de Costos No. 02 Periodo Agosto de 2024	$ 70.362.669,00	$ 13.368.907,11	N/A	$ 83.731.576,11
Acta de Costos No. 03 Periodo Septiembre 2024	$ 74.806.407,00	$ 14.213.217,33	N/A	$ 89.019.624,33
Acta de Costos No. 04 Periodo Octubre de 2024	$ 70.706.571,00	$ 13.434.248,49	N/A	$ 84.140.819,49

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del supervisor No. 04 de fecha 05/11/2024 para el período del 01 al 31 del mes de octubre de 2024 el contrato reporta un avance de 7,99%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 7,99%
Total inversión ejecutada: 7,99%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	…

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…	…

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 398,503,641.90	14-44-101201630 Anexo No. 02	09/07/2024	27/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 797,007,283.80	14-44-101201630 Anexo No. 02	09/07/2024	27/08/2029
Calidad del Servicio	$ 1,195,510,925.70	14-44-101201630 Anexo No. 02	27/08/2026	27/02/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 2024S-VRIS-051268 DEL 29/07/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correo electrónico	01/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	Correo electrónico
2024S-VRIS-070927	01/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	2024S-VRIS-070927
2024S-VRIS-070928	01/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	2024S-VRIS-070928
2024S-VRIS-070938	01/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	2024S-VRIS-070938
2024S-VRIS-071020	01/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	2024S-VRIS-071020
2024S-VRIS-071464	02/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	2024S-VRIS-071464
2024S-VRIS-071985	03/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	2024S-VRIS-071985
2024S-VRIS-072023	03/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	2024S-VRIS-072023

2024S-VRIS-072005	03/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	2024S-VRIS-072005
2024S-VRIS-071981	03/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	2024S-VRIS-071981
Correo electrónico	08/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	Correo electrónico
2024S-VRIS-075864	16/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	2024S-VRIS-075864
2024S-VRIS-076096	17/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	2024S-VRIS-076096
2024S-VRIS-076986	21/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	2024S-VRIS-076986
2024S-VRIS-076982	21/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	2024S-VRIS-076982
Correo electrónico	21/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	Correo electrónico
Correo electrónico	22/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	Correo electrónico
Correo electrónico	25/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	Correo electrónico
2024S-VRIS-079018	25/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	2024S-VRIS-079018
2024S-VRIS-079567	28/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	2024S-VRIS-079567
2024S-VRIS-079495	28/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	2024S-VRIS-079495
2024S-VRIS-079496	28/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	2024S-VRIS-079496
2024S-VRIS-079497	28/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE	2024S-VRIS-079497

		LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	
2024S-VRIS-080055	29/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	2024S-VRIS-080055
2024I-VRIS-083160	31/10/2024	ING. JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD	2024I-VRIS-083160
Correo electrónico	01/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	Correo electrónico
2024S-VRIS-070927	01/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	2024S-VRIS-070927
2024S-VRIS-070928	01/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	2024S-VRIS-070928
2024S-VRIS-070938	01/10/2024	Señora DIANA STEFANÍA PARRA BOHORQUEZ REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INVIAS 2023	2024S-VRIS-070938

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se ha presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se ha presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se ha presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se ha presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

RESOLUCION / AUTORIZACIÓN N° RESOLUCION No. 156 DEL 09/10/2024 Y RESOLUCION No. 161 DEL 15/10/2024
FECHA DE INICIO 21/10/2024 FECHA DE TERMINACIÓN 22/10/2024
LUGAR DE LA COMISIÓN RISARALDA (SANTUARIO, APIA, PUEBLO RICO), CALDAS (VITERBO) Y CHOCÓ (TADÓ)

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN
OBJETO DE LA COMISIÓN DT-RIS SUPERVISION ADMINISTRACIONES VIALES 1 Y 2, y SUPERVISION COOPERATIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, REALIZACION REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y RECORRIDOS DE INSPECCION DE LAS VIAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL RISARALDA
TEMAS TRATADOS
1. Adelantamiento de la reunión con los contratos de administración vial No. 1967 de 2024 y No. 2004 de 2024
2. Recorrido por las vías que se encuentran dentro de los alcances de los contratos No. 1967 de 2024, No. 2004 de 2024, No. 1438 de 2024, No. 1439 de 2024, No. 1445 de 2024, No. 3814 de 2024, No. 1453 de 2024, No. 1455 de 2024 y No. 3737 de 2024

Actividades realizadas (relacionadas por cada día, especialmente las desarrolladas durante fines de semana y festivos)

De acuerdo con lo ordenado en la comisión concedida mediante la RESOLUCION No. 156 DEL 09/10/2024 y la RESOLUCION No. 161 DEL 15/10/2024, el lunes 21 y el martes 22 de octubre de 2024, se efectuaron las siguientes actividades: Se realiza desplazamiento con el propósito de adelantar reuniones con los contratos de administración vial No. 1967 de 2024 y No. 2004 de 2024. Así mismo se realizan recorridos de seguimiento e inspección por las vías que se encuentran dentro de los alcances de los contratos No. 1967 de 2024, No. 2004 de 2024, No. 1438 de 2024, No. 1439 de 2024, No. 1445 de 2024, No. 3814 de 2024, No. 1453 de 2024, No. 1455 de 2024 y No. 3737 de 2024

Para el contrato de administración vial No. 2004 de 2024, se trata y desarrolla lo siguiente:

Reporte de las vías:

RUTA 2507 "Cerritos- Cauyá":
En PR 53+500, pérdida de berma, (señalizado), se recomienda tránsito con precaución en el punto. Sin novedad en cauces de río. Tránsito normal en la ruta.

RUTA 2902 "Av. Simón Bolívar":
Sin novedad en cauces de río. Sin novedad; tránsito normal.

RUTAS 29RSA "Solución vial Pereira-Dosquebradas";
Sin novedad en cauces de río. Tránsito normal.

25RSA: "Paso nacional por La Virginia".
Sin novedad en cauces del río. Sin novedad, tránsito normal.

RUTA 50RS01. "Apia - La Virginia"
- Talud en PR13+350, el cual presenta inestabilidad con presencia de lluvias.
- Contratista cto 2415 - actividad: Muro de contención PR 19+750: se programa actividades de fundición y armado de acero de caisson. Sin novedad en cauces de ríos. Tránsito normal.

RUTA 29RSB "Variante Galicia":
Sin novedad; tránsito normal.

RUTA 5003 "Viterbo- Apía":
Ejecución cto 4161, tramos en intervención:
- PR 74+516 hasta PR 74+750.
- PR74+900 hasta PR74+985. Se tiene pendiente intervención empresa de acueducto, se programa instalación de Bordillo.
(restricción vehículos >2 ejes)
- Puente Viterbo; se programa continuidad en las actividades de desvío de cauce para labores de recalce pila central del puente. Sin novedad en cauce del río. Tránsito normal.

Se realiza recorrido en las rutas:
- 2507
- 2902
- 29RSA
- 25RSA
- 50RS01
- 29RSB
- 5003

Por otro lado, para el contrato de administración vial No. 1967 de 2024, se registran lo siguiente:

Reporte de las vías.

RUTA 5002 MUMBU - SANTA CECILIA. PR 50+0000 A PR 73+0608.
Transitabilidad normal por el sector.

RUTA 5003 SANTA CECILIA - ASIA. PR 0+0000 A PR 72+0000.

Sector Santa Cecilia - Pueblo Rico:
Paso por un solo carril, debido a caída de material sobre calzada en los PRs: 12+0160, 12+0450, 21+0100 y 29+0300.
La CTA de occidente limpio los derrumbes de los PRs: 12+0160, 12+0450 y 29+0300. El derrumbe del 21+0100 quedó acordonado en la cuneta.
Se informó al contratista 2415 de 2024.

Sector Pueblo Rico - Apia:
Transitabilidad normal por el sector.

Sector Apia - Viterbo: Paso restringido a un carril por deslizamiento en el PR 70+0500.

RUTA 50RS01 APIA-LA VIRGINIA. PR 0+0000 A PR13+0000
Transitabilidad normal por el sector.
Se realiza recorrido en las rutas:
- 50RS01
- 5002
- 5003

Se tratan diversos temas con las administraciones viales, entre los que se encuentran los siguientes:
- Presentación oportuna de los informes Trimestrales de las AMVs
- Presentación oportuna de los informes Semestrales con Criterio técnico, utilización del aplicativo SIGPAV
- Alimentación oportuna de las cotizaciones para los APUs a través de la aplicación Invicostos
- Actividades relacionadas con el Sistema de Gestion de Puentes y el Sipucol

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

-. Revisión y trámite informes semanales e informe mensual de la consultoría
-. Revisión y trámite del acta mensual de costos de la consultoría
-. Elaboración y presentación del informe mensual del supervisor
-. Se vela por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.
-. Se solicitó a la administración vial estricto cumplimiento en la presentación oportuna tanto de actas de costos e informes mensuales de la consultoría.
-. Se participa en reuniones para verificar la adecuada ejecución del contrato.
-. Se suscriben las actas que se generan durante la ejecución del contrato, revisando los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, documentando los pagos realizados al contrato y controlando el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación de este.
-. Se verifica que el consultor suministre y mantenga todos los recursos ofrecidos, con las condiciones e idoneidad pactadas.
-. Se vela porque los sistemas de información estén debidamente alimentados y actualizados, para garantizar la publicación de los documentos del contrato.
-. Se verifica el cumplimiento de las obligaciones del consultor en materia de seguridad social integral y pago de aportes parafiscales.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

Cordialmente,

_____

NOMBRE FUNCIONARIO: FERNANDO GARCIA GIRALDO
IDENTIFICACION: Matricula profesional No.: 63202-086232 QND
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS