	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE MANIZALES "INFIMANIZALES" SERVICIOS JURIDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PUBLICA	PM-S.JM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	17/09/2024
CONTRATO N°	2024-07-084
OBJETO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PISO 1 DE LA TORRE B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PROPIEDAD DE INFIMANIZALES
FECHA DE INICIO	04 de septiembre del 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	12 de noviembre del 2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	70 DIAS
VALOR	$ 167,014,735
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	NA
SUSPENSIONES	NA
ADICIONES	NA
VALOR ANTICIPO	NA
CONTRATISTA	ESTRUTECNIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ARQUITECTA PATRICIA PAOLA CUBILLOS LOPEZ

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACION		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCION COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	EDIFICACIONES	OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No. 1		Acta No. 2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ITEM
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
1.00	OBRAS PRELIMINARES Y DEMOLICIONES																
1.01	DESMONTE DE LÁMPARAS DE INCRUSTAR O SIMILAR, ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	46,00	$ 26.212,00	$ 1.179.540,00		46,00	0,00	91,00	$ 2.385.292,00	91,00	$ 2.385.292,00			91,00	$ 2.386.292,00	100,00%
1.02	RETIRO DE TAPETE	M2	291,38	$ 12.506,00	$ 3.482.381,00		138,82	0,00	420,20	$ 5.170.581,00	338,12	$ 4.172.872,00			338,12	$ 4.172.872,00	80,70%
1.03	RETIRO DE GUARDAESCOBA EN TAPETE	ML	203,18	$ 2.618,00	$ 531.825,00		0,00	0,00	203,18	$ 531.825,00	101,60	$ 266.009,00			101,60	$ 266.009,00	50,00%
1.04	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO)	M2	383,26	$ 17.882,00	$ 6.798.481,00		116,78	0,00	500,04	$ 8.931.667,00	429,43	$ 7.564.667,00			429,43	$ 7.564.667,00	84,68%
1.05	DESMONTE DE MUEBLE BAJO MESON	ML	1,72	$ 100.583,00	$ 173.691,00		0,00	0,02	1,70	$ 171.871,00	3,40	$ 345.342,00			3,40	$ 345.342,00	200,00%
2.00	SUMINISTRAR Y CONSTRUIR PISOS ENCHAPES Y ACABADOS														0,00	0	0
2.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PISO LAMINADO ALTO TRAFICO 8MM (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION).	M2	302,89	$ 109.609,00	$ 33.209.123,00		33,51	0,00	337,40	$ 36.982.611,00	216,51	$ 23.731.446,00			216,51	$ 23.731.446,00	64,17%
2.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA EN MADERA MDF PARA PISO LAMINADO	ML	101,40	$ 20.826,00	$ 2.111.756,00		248,60	0,00	350,00	$ 7.289.100,00	101,60	$ 2.115.922,00			101,60	$ 2.115.922,00	29,03%
2.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.F. (resistente al fuego) JUNTA PERDIDA (Perfileria metalica Cl. 26. Estructura cada 40 cms.) incluye tres (3) manos de pintura.	M2	371,50	$ 113.804,00	$ 42.278.156,00		0,00	121,48	250,02	$ 28.453.276,00	340,04	$ 38.697.657,00			340,04	$ 38.697.657,00	136,00%
2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA PARA INTERIOR 3 MANOS. (INCLUYE ESTUCO, UNA MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1. FILOS Y DILATACIONES). COLOR BLANCO SEGUN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	M2	807,54	$ 32.394,00	$ 26.159.461,00		0,00	0,00	807,54	$ 26.159.461,00							0,00%
2.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMAS SUPERFICIES METALICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	6,00	$ 27.857,00	$ 167.142,00		0,00	0,00	6,00	$ 167.142,00							0,00%
2.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO 0,60 M. CON CON FACHADA, TABLEX ENCHAPADO TRIPLEX OKUME 19 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. INTERIOR MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: ACABADO TINTALIA, SELLADOR (MINIMO 6 MANOS) Y LACA PARA EL TABLEX. EL MADECOR SEGUN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES Y CON MARQUETE CHAPACANTO OKUMÉ, INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO. TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE. HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACION).	M2	1,72	$ 793.291,00	$ 1.364.461,00		0,00	0,00	1,72	$ 1.364.461,00							0,00%
2.07	REPARACION MUROS Y CIELOS (INCLUYE RESANE Y PINTURA)	M2	26,00	$ 18.115,00	$ 482.975,00		0,00	0,00	26,00	$ 482.975,00							0,00%
2.08	REPARACION DE GUARDAESCOBA EXISTENTE EN MADERA	ML	100,50	$ 19.396,00	$ 1.949.600,00		0,00	0,00	100,50	$ 1.949.600,00							0,00%
3.00	SUMINISTRAR E INSTALAR REDES ELECTRICAS																
10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL LED DE INCRUSTUSTAR DE 48W 60X60 CM	UND	46,00	$ 182.571,00	$ 8.398.566,00		0,00	0,00	46,00	$ 8.398.566,00	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00%
11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMPARA DE SOBREPONER T8	UND	15,00	$ 161.571,00	$ 2.423.565,00		0,00	0,00	15,00	$ 2.423.565,00	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00%
4.00	ASEO Y LIMPIEZA FINAL																
NP-1	ASEO Y LIMPIEZA FINAL	M2	280,00	$ 4.576,00	$ 1.281.280,00		0,00	0,00	280,00	$ 1.281.280,00	0,00	$ -			0,00	$ -	0,00%
TOTAL					$ 130.486.262,00					$ 130.486.262,00		$ 78.297.186,00		$ -		$ 78.297.186,00	60,77%
ADMINISTRACION				23%	$ 30.010.460,00					$ 30.010.460,00		$ 18.236.353,00				$ 18.236.353,00	
UTILIDAD				5%	$ 6.524.013,00					$ 6.524.013,00		$ 3.964.859,00				$ 3.964.859,00	
COSTO TOTAL					$ 167.014.735,00			0,00		$ 167.014.735,00		$ 101.500.398,00				$ 101.500.398,00	

	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE MANIZALES "INFIMANIZALES" SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 019 Estado Vigente Versión 05
ACTA Nº	1	
FECHA	17/09/2024	
CONTRATO Nº	2024-07-984	
OBJETO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PISO 1 DE LA TORRE B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PROPIEDAD DE INFIMANIZALES	
FECHA DE INICIO	04 de septiembre del 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	12 de noviembre del 2024	
PLAZO (MESES O DÍAS)	70 DIAS	
VALOR	$ 187,914,735	
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	NA	
SUSPENSIONES	NA	
ADICIONES	NA	
VALOR ANTICIPO	NA	
CONTRATISTA	ESTRUTECNIA S.A.S	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ARQUITECTA. PATRICIA PAOLA CUBILLOS LOPEZ	

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACION		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCION COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	EDIFICACIONES	OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No. 1		Acta No. 2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ITEM
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO				RESUMEN DEL ANTICIPO			
VALOR DEL CONTRATO	$	187,914,735.00		VALOR ANTICIPO	$	-	
VALOR ACTAS ANTERIORES				AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES			$ -
VALOR PRESENTE ACTA			$ 101,500,398.00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA			$ -
SALDO POR EJECUTAR			$ 86,514,337.00	SALDO POR AMORTIZAR	$	-	
VALOR ADICIONES							
SUMAS IGUALES	$	187,914,735.00	$ 187,914,735.00	SUMAS IGUALES	$	-	$ -

VALOR PRESENTE ACTA	$	101,500,398.00		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$	-	VALOR A PAGAR EN LETRAS	CIENTO UN MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE
VALOR A PAGAR	$	101,500,398.00		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizaran los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral segun constancias de afiliacion anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual de conformidad con lo pactado.

FIRMA
ARQ PATRICIA PAOLA CUBILLOS LOPEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR
SUPERVISOR

FIRMA
ESTRUTECNIA S.A.S
R.L. JOHNNY ANDRES GAITAN NARANJO
C.C 4.414.615
CONTRATISTA

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.
Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8875700 o la línea gratuita 018000868686 o por medio de la página web www.manizales.gov.co

ALCALDIA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES-SECRETARIA DE DEPORTE SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	17/09/2024
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2024-07-084
OBJETO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PISO 1 DE LA TORRE B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PROPIEDAD DE INFIMANIZALES
CONTRATISTA	ESTRUTECNIA S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQUITECTA. PATRICIA PAOLA CUBILLOS LOPEZ

N° ITEM	1.01	DESCRIPCIÓN ITEM	DESMONTE DE LÁMPARAS DE INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	Unidad de Medida	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	RETIRO LUMINARIAS CUADRADAS						67,00		67,00	67,00	
2	RETIRO DE LUMINARIAS REDONDAS						11,00		11,00	78,00	
3	RETIRO LUMINARIAS LARGAS						13,00		13,00	91,00	
									TOTAL	**91,00**	

FIRMA
NOMBRE: ARQUITECTA. PATRICIA PAOLA CUBILLOS LOPEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT:

FIRMA
NOMBRE: JOHNNY ANDRES GAITAN NARANJO
CC/NIT: 4.414.815
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

ALCALDIA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES-SECRETARIA DE DEPORTE

SERVICIOS JURÍDICOS

PREACTA DE OBRA

Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	17/09/2024
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2024-07-084
OBJETO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PISO 1 DE LA TORRE B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PROPIEDAD DE INFIMANIZALES
CONTRATISTA	ESTRUTECNIA S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQUITECTA. PATRICIA PAOLA CUBILLOS LOPEZ

N° ITEM	1.02	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**RETIRO DE TAPETE**	**Unidad de Medida**	0

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	RETIRO DE TAPETE PISO 1	11,30	12,20				1,00		137,86	137,86	
2	RETIRO DE TAPETE PISO 2	10,90	20,30				1,00		221,27	359,13	
3	DESCUENTO DE BOVEDA PISO 2	3,28	5,35				1,00		17,55	341,58	
4	DESCUENTO BAÑO	1,45	1,70				1,00		2,47	339,12	
									0,00	339,12	
									TOTAL	**339,12**	

FIRMA
NOMBRE: ARQUITECTA. PATRICIA PAOLA CUBILLOS LOPEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT:

FIRMA
NOMBRE: JOHNNY ANDRES GAITAN NARANJO
CC/NIT: 4.414.815
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

ALCALDIA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES-SECRETARIA DE DEPORTE SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	17/09/2024
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2024-07-084
OBJETO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PISO 1 DE LA TORRE B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PROPIEDAD DE INFIMANIZALES
CONTRATISTA	ESTRUTECNIA S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQUITECTA. PATRICIA PAOLA CUBILLOS LOPEZ

N° ITEM	1.03	DESCRIPCIÓN ITEM	RETIRO DE GUARDAERSCOBA EN TAPETE	Unidad de Medida	0

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	RETIRO DE GUARDAESCOBAS PISO 1		50,00						50,00	50,00	
2	RETIRO DE GUARDAESCOBAS PISO 2		51,60						51,60	101,60	
										101,60	
									TOTAL	101,60	

FIRMA
NOMBRE: ARQUITECTA. PATRICIA PAOLA CUBILLOS LOPEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT:

FIRMA
NOMBRE: JOHNNY ANDRES GAITAN NARANJO
CC/NIT: 4.414.815
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

ALCALDIA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES-SECRETARIA DE DEPORTE SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	17/09/2024
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2024-07-084
OBJETO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PISO 1 DE LA TORRE B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PROPIEDAD DE INFIMANIZALES
CONTRATISTA	ESTRUTECNIA S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQUITECTA. PATRICIA PAOLA CUBILLOS LOPEZ

N° ITEM	1.04	DESCRIPCIÓN ITEM	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO)	Unidad de Medida	#N/D

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	DESMONTE DE CIELO RASO PISO 1	11,03	20,24				1,00		223,25	223,25	
2	DESMONTE DE CIELO RASO PISO 2	10,90	20,30				1,00		221,27	444,52	
3	DESMONTE DE CIELO RASO BAÑO DE LA OFICINA PISO 2	1,70	1,45				1,00		2,47	446,98	
4	DESCUENTO DE BOVEDA PISO 2	3,28	5,35				1,00		17,55	429,43	
									TOTAL	429,43	

FIRMA
NOMBRE: ARQUITECTA. PATRICIA PAOLA CUBILLOS LOPEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT:

FIRMA
NOMBRE: JOHNNY ANDRES GAITAN NARANJO
CC/NIT: 4.414.815
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

ALCALDIA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES-SECRETARIA DE DEPORTE SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	17/09/2024
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2024-07-084
OBJETO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PISO 1 DE LA TORRE B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PROPIEDAD DE INFIMANIZALES
CONTRATISTA	ESTRUTECNIA S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQUITECTA. PATRICIA PAOLA CUBILLOS LOPEZ

N° ITEM	1.05	DESCRIPCIÓN ITEM	DESMONTE DE MUEBLE BAJO MESON	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	DESMONTE DE MUEBLE BAJO MESON	1,00	1,70				2,00		3,40	3,40	
										3,40	
									TOTAL	3,40	

FIRMA
NOMBRE: ARQUITECTA. PATRICIA PAOLA CUBILLOS LOPEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT:

FIRMA
NOMBRE: JOHNNY ANDRES GAITAN NARANJO
CC/NIT: 4.414.815
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES-SECRETARIA DE DEPORTE

SERVICIOS JURÍDICOS

PREACTA DE OBRA

Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 17/09/2024

PREACTA N° 1

CONTRATO N° 2024-07-084

OBJETO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PISO 1 DE LA TORRE B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PROPIEDAD DE INFIMANIZALES

CONTRATISTA ESTRUTECNIA S.A.S

INTERVENTOR/SUPERVISOR ARQUITECTA. PATRICIA PAOLA CUBILLOS LOPEZ

N° ITEM	2.01	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PISO LAMINADO ALTO TRAFICO 8MM (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION).	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	PISO 1	11,03	20,24				0,50		111,62	111,62	
2	PISO 2	10,90	20,30				0,50		110,64	222,26	
	DESCUENTO DE BOVEDA PISO 2	3,28	5,35				1,00		3,28	218,98	
	DESCUENTO BAÑO PISO 2	1,70	1,45				1,00		2,47	216,51	
										216,51	
									TOTAL	**216,51**	

FIRMA
NOMBRE: ARQUITECTA. PATRICIA PAOLA CUBILLOS LOPEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT:

FIRMA
NOMBRE: JOHNNY ANDRES GAITAN NARANJO
CC/NIT: 4.414.815
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

ALCALDIA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES-SECRETARIA DE DEPORTE SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	17/09/2024
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2024-07-084
OBJETO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PISO 1 DE LA TORRE B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PROPIEDAD DE INFIMANIZALES
CONTRATISTA	ESTRUTECNIA S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQUITECTA. PATRICIA PAOLA CUBILLOS LOPEZ

N° ITEM	2.02	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA EN MADERA MDF PARA PISO LAMINADO	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	GUARDAESCOBAS PISO 1		50,00						50,00	50,00	
2	GUARDAESCOBAS PISO 2		51,60						51,60	101,60	
10										101,60	
									TOTAL	**101,60**	

FIRMA
NOMBRE: ARQUITECTA. PATRICIA PAOLA CUBILLOS LOPEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT:

FIRMA
NOMBRE: JOHNNY ANDRES GAITAN NARANJO
CC/NIT: 4.414.815
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES-SECRETARIA DE DEPORTE SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	17/09/2024
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2024-07-084
OBJETO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PISO 1 DE LA TORRE B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PROPIEDAD DE INFIMANIZALES
CONTRATISTA	ESTRUTECNIA S.A.S
INTERVENTOR/SUPERVISOR	ARQUITECTA PATRICIA PAOLA CUBILLOS LOPEZ

N° ITEM	2.03	DESCRIPCIÓN ITEM	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.F. (resistente al fuego) JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cl. 26. Estructura cada 40 cms.) Incluye tres (3) manos de pintura.**	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	CIELO RASO PISO 1	11,03	20,24				0,80		178,60	178,60	
2	CIELO RASO PISO 2	10,90	20,30				0,80		177,02	355,61	
3	CIELO RASO BAÑO DE LA OFICINA PISO 2	1,70	1,45				0,80		1,97	357,59	
4	DESCUENTO DE BOVEDA PISO 2	3,28	5,35				1,00		17,55	340,04	
									TOTAL	**340,04**	

FIRMA
NOMBRE: ARQUITECTA. PATRICIA PAOLA CUBILLOS LOPEZ
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT:

FIRMA
NOMBRE: JOHNNY ANDRES GAITAN NARANJO
CC/NIT: 4.414.815
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA