Empresa de Desarrollo Urbano
Municipio de Medellín

"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED HOSPITALARIA DE LA E.S.E METROSALUD"

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Nº 4600096223 DE 2022
SEPTIEMBRE DE 2024
01/09/2024- 30/09/2024

TABLA DE CONTENIDO

1. 1. INTRODUCCIÓN 3
2. 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3
2.1 ANTECEDENTE 3
2.2 OBJETIVO 3
2.3 ALCANCE 4
3. 3. AVANCE GENERAL DEL CONVENIO POR COMPONENTES 6
3.1 AVANCE GENERAL DEL PROYECTO 6
3.2 COMPONENTE TÉCNICO 9
3.3 COMPONENTE DE ARQUITECTURA 25
3.4. COMPONENTE SOCIAL 37
3.5 COMPOMENTE DE COMUNICACIONES 49
3.6. COMPONENTE DE EJECUCIONES 68
3.7. COMPONENTE SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 85
4.COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 100
4.1 CONTRATOS ADSCRITOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y RECURSOS COMPROMETIDOS 100
4.2 PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 109
4.3 PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES 112
4.5 PORCENTAJE EJECUTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SEGÚN LO COMPROMETIDO 113
4.6 RELACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS 114
4.8 HONORARIOS 116
5. ANEXOS: 118

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Salud de Medellín, mediante el contrato 4600096223 de 2022, busca realizar la mejora a la prestación de servicio de salud en toda la red de la ESE Metrosalud, mediante la intervención de las 55 sedes (10 Unidades Hospitalarias, 43 Centros de Salud y 2 sedes administrativas).

Considerando la necesidad de la E.S.E METROSALUD, es fundamental realizar una intervención. general de toda la infraestructura física de la red hospitalaria con el fin de prestar servicios de salud con calidad, seguridad y cumpliendo los estándares de habilitación y de esta manera lograr la satisfacción del cliente interno y externo, es fundamental para la operación de la red hospitalaria con criterios de calidad y seguridad.

La no intervención de la infraestructura puede generar el cierre de los servicios de la red hospitalaria, lo que traería como consecuencias dificultades en la accesibilidad de los usuarios y por ende su insatisfacción.

Adicionalmente, el no realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, genera un mayor deterioro de todas las instalaciones aumentando su punto crítico; cuya intervención genera más costos con el paso del tiempo, con el fin de Fortalecer la infraestructura física de toda la red hospitalaria de la E.S.E. Metrosalud teniendo en cuenta las necesidades de mantenimiento preventivo, correctivo y los requerimientos de habilitación de servicios de salud.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

2.1 ANTECEDENTE

la infraestructura física de los puntos de atención de la red hospitalaria se encuentra con muchos años de funcionamiento, lo que la hace desactualizada para el cumplimiento de los requisitos de la nueva legislación de habilitación de servicios de salud, que puede generar el cierre de los servicios de salud.

Adicionalmente, en los últimos años se ha evidenciado un gran deterioro de la infraestructura, situación que ha venido incrementando; lo que ha generado el descontento e inconformidad por parte de los usuarios y de los mismos servidores de la ESE Metrosalud; dado que va en contravía a programas como el de Seguridad del paciente y el de humanización.

Al ser una red tan extensa, requiere de un amplio recurso económico el cual no es suficiente para cubrir las necesidades de la red hospitalaria para mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física, y peor aún el cumplimiento de las condiciones mínimas de habilitación.

2.2 OBJETIVO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED HOSPITALARIA DE LA E.S.E METROSALUD.

2.3 ALCANCE

Con el fin de atender las necesidades de la E.S.E METROSALUD, y tener una programación asertiva en la formulación del contrato interadministrativo, se atenderán 4 frentes simultáneos, los cuales serán:

- **Mantenimientos preventivos y correctivos rutinarios menores**

Desde este componente se proyectan mantenimientos preventivos y correctivos menores, para asegurar la operación en los puntos de atención de la red hospitalaria. Entre estas se encuentran las siguientes:

Mantenimiento a la infraestructura física en general (resanes y pinturas, corrección de fugas, humedades y filtraciones, sistemas de drenaje, cubiertas, impermeabilizaciones, carpintería Para la ejecución de este componente, la E.S.E. Metrosalud.

Cabe anotar, que las actividades periódicas de mantenimiento, debe ser ejecutadas por el operador, teniendo en cuenta que deben ser periódicas y no solo por el tiempo en el que dura el contrato interadministrativo.

- **Mantenimiento preventivo de mayor costo**

Las actividades de mantenimiento preventivo que se incluyen en este componente son aquellas de gran magnitud, y es necesario contratar las respectivas interventorías y desde la EDU realizar la supervisión a los contratos que se celebren.

la ejecución de estas actividades es necesaria, ya que la infraestructura de la Red presenta un deterioro acumulado; situación que se agrava cuando la administración municipal hace entrega a la E.S.E. Metrosalud de sedes repotenciadas, renovadas y nuevas.

- **Mantenimiento correctivo de mayor costo**

Este componente trata de las necesidades que tiene la Red Hospitalaria relacionadas con mantenimientos correctivos de gran magnitud y alto costo.

Teniendo en cuenta la dimensión de estas actividades, es necesario contratar las respectivas interventorías y desde la EDU realizar la supervisión a los contratos que se celebren. Se debe igualmente, contratar la ejecución de estudios y diseños en caso de que se requieran.

- **SERG**

Para este componente se cuenta con un diagnóstico sobre los incumplimientos de la infraestructura física de la red hospitalaria con relación a la legislación vigente en materia de habilitación de servicios de salud. Dicho diagnóstico fue el producto de una autoevaluación de las condiciones de habilitación, en el estándar de infraestructura, para lo cual se contrató entre el mes de octubre y diciembre de 2019 un arquitecto que realizó

la autoevaluación del estándar de infraestructura en las 52 sedes de la institución con base en la resolución 4445 de 1996 y la resolución 2003.

Así mismo con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional de la ESE METROSALUD, se llevó a cabo la autoevaluación de habilitación con base en la Resolución 3100 de 2019, actividad ejecutada por los líderes de proceso y directivos de cada sede, realizados durante el periodo octubre 2020 a enero 2021, empleando listas de chequeo por servicios y grupo de estándares a través del aplicativo SGI Almera. Teniendo en cuenta los incumplimientos encontrados en la infraestructura física, se pretende detallar para cada sede las intervenciones requeridas y los costos de las mismas.

Los incumplimientos de los requerimientos de la legislación de habilitación son principalmente por consecuencia de su actualización. Es importante mencionar que, para la ejecución de las actividades para el cumplimiento de las normas, es necesario contar con personal calificado en el tema de habilitación en salud, igualmente adelantar contratos de estudios, diseños, interventorías y ejecución de estas.

Esta la priorización realizada a la red respecto a los hallazgos de infraestructura identificados en 2020.

INFORMACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE SALUD
NIT: 890.905.211-1
ALCALDE: DANIEL QUINTERO CALLE

CONTRATISTA: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU-
SUBGERENCIA PLANEACIÓN ESTRATEGICA
NIT: 800.223.337-6
REPRES. LEGAL: MARIA ANTONIA SANCHEZ RAVE


CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	**4600096223 DE 2022**
OBJETO	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el fortalecimiento de la infraestructura física de la red hospitalaria de la E.S.E METROSALUD.
MODALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	ADMINISTRACIÓN DELEGADA
GERENCIA RESPONSABLE EDU:	SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CLIENTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SALUD
SUPERVISOR:	**FERNEY YOHAN OBANDO CARMONA**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	06 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO:	19 DE ENERO DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	19 DE ENERO DE 2026
PLAZO:	36 MESES
VALOR RECUROS A ADMINISTRAR	$ 70.080.958.063
POLIZA:	$39.611.541
COSTO FINANCIERO:	$ 296.494.376
HONORARIOS INCLUIDO IVA:	$ 5.003.780.406
VALOR TOTAL CONTRATO :	**$ 75.420.844.386**

Tabla Nº 1- Información Contrato Interadministrativo 4600096223 de 2022

3. AVANCE GENERAL DEL CONVENIO POR COMPONENTES

3.1 AVANCE GENERAL DEL PROYECTO



LOGROS

39 SEDES ENTREGADAS
7 SEDES EN EJECUCION
8 SEDES SIN INICIAR

CENTROS DE SALUD A REPONER

Las sedes para reponer no se priorizan, se realizarán solo mantenimientos, según lo expuesto por Metrosalud y Secretaría de salud.


RESUMEN CONVENIO

FISICO

PROGRAMADO	**76%**
EJECUTADO	**76%**


***Se realizó una reprogramación, ya que las sedes de reposición no fueron priorizadas y se dejaron al 100% en el cronograma.**

GRUPO 3
Acta de inicio para este grupo quedo el 18/05/2023
5 MESES
8 SEDES EN EJECUCION



- **GRUPO 4**

Acta de inicio para este grupo quedo el 22/12/2023
5 MESES
6 SEDES EN EJECUCION



- **GRUPO 5**


Acta de inicio 01/02/2024
5 MESES
6 SEDES EN EJECUCION



GRUPO 5 TERMINA SEDES AL 100%


- **GRUPO 6**

Acta de inicio para este grupo quedo el 13/10/2023
5 MESES
8 SEDES EN EJECUCION



- **GRUPO 7**

Acta de inicio para este grupo quedo el 09/08/2024
5 MESES
3 SEDES EN EJECUCION



3.2 COMPONENTE TÉCNICO

1- Apoyo en supervisión de los contratos de consultoría de estudios y diseños técnicos para infraestructura hospitalaria, de los Centros de Salud Civitón, Aranjuez, Popular, El Triunfo:

- ✓ **CONTRATO:** 3302-256 DE 2023 - **CONTRATISTA:** LEONARDO FAVIO CORREA ROLDÁN - **OBJETO:** ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

- ✓ **CONTRATO:** 3302-249 DE 2023 - **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES Y CONCRETO CONSTRUCRETO LTDA. - **OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

Estado de los contratos: Reanudados. Queda pendiente de la entrega de productos de topografía por parte de la interventoría a la supervisión de forma física, para dar por recibido la totalidad de productos e iniciar el cierre contractual. Así mismo queda pendiente la entrega del producto de interventoría que es el informe final.

El 26 de septiembre de 2024 la supervisión inicia trámite de reanudación de los contratos 3302-256 DE 2023 y 3302-249 DE 2023, justificado en los siguiente:

Justificación Contrato de consultoría de diseños N°3302-256 DE 2023

"(…) La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU-, suscribió con la Secretaría de Salud del distrito de Medellín el Contrato Interadministrativo 4600096223 de 2022, el cual tiene por objeto: "Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el fortalecimiento de la infraestructura física de la red hospitalaria de la E.S.E Metrosalud", con lo cual la Entidad se obligó a realizar y gestionar todas actividades propias del objeto contractual.

Con el fin de dar cumplimiento al alcance de dicho contrato interadministrativo, la Entidad suscribió con LEONARDO FAVIO CORREA ROLDÁN, el contrato Nº 3302-256 DE 2023, el cual tiene por objeto "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN" y con CONSTRUCCIONES Y CONCRETO CONSTRUCRETO LTDA, el contrato Nº 3302-249 DE 2023, el cual tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN".

Previa legalización del contrato, el acta de Inicio de actividades fue suscrita por las partes el día 2 de agosto de 2023.

El alcance inicial del presente contrato fue llevar a cabo los estudios y diseños técnicos para la infraestructura hospitalaria de los Centros de Salud Civitón y Aranjuez, garantizando que los productos se desarrollaran adecuadamente cumpliendo con normativa vigente y dentro de los tiempos previstos en el proceso de contratación.

Las principales actividades a desarrollar son:

1. *Estudios topográficos*
2. *Estudios de Suelos*

El día 26 de septiembre de 2023 se suscribió Otrosí N°1, Adición N°1 y Ampliación N°1 al contrato 3302-256 de 2023, justificado en ampliación de alcance para el desarrollo de los estudios técnicos de topografía y suelos para la infraestructura hospitalaria de los Centros de Salud El triunfo y Popular, para el cumplimiento del alcance del convenio interadministrativo.

El 14 de diciembre de 2023, se suscribió la ampliación N2 al contrato 3302-256 de 2023, por necesidades surgidas durante el desarrollo del mismo con el fin de cumplir con el objeto contractual.

El 21 de diciembre de 2023 se suscribió la suspensión N1 al contrato al contrato 3302-256 de 2023, justificado en aprobación de Entidad Externa – Geodesia, quien emite Vo. Bo. de aprobación y sello a los productos topográficos para los Centros de Salud Civitón, Aranjuez, El Triunfo y Popular.

A la fecha se encuentras cesadas las causales que originaron la suspensión, en vista que se cuenta con Vo. Bo de aprobación a productos topográficos mediante los siguientes radicados:

- *Rad_202330959339- Aprobación topografía El triunfo del 11 de noviembre de 2024*
- *Rad_202430000840- Aprobación topografía Civiton del 2 de enero de 2024*
- *Rad_202430391965-Aprobación topografía Popular del 20 de agosto de 2024*
- *Rad_202430375261-Aprobación topografía Aranjuez del 12 de agosto de 2024*

El 20 de septiembre de 2024 el contratista LEONARDO FABIO CORREA ROLDAN solicitó la reanudación al contrato 3302-256 de 2023 mediante oficio con radicado LCR HOS 018. Así mismo, el interventor CONSTRUCCIONES Y CONCRETO CONSTRUCRETO LTDA mediante oficio con radicado CCINT 68, emite aprobación a la solicitud de reanudación en vista que las causales que originaron la suspensión ya se encuentran superadas.

Por lo expuesto anteriormente, la subgerencia de Estructuración de Proyectos, en calidad de supervisor del contrato del asunto, solicita entonces la reanudación N1 al contrato 3302-256 de 2023 a partir del 1 de octubre de 2024, con el fin de dar cumplimiento al alcance contractual. (…)"

Justificación Contrato de interventoría N°3302-249 DE 2023

"(…) La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU-, suscribió con la Secretaría de Salud del distrito de Medellín el Contrato Interadministrativo 4600096223 de 2022, el cual tiene por objeto: "Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el fortalecimiento de la infraestructura física de la red hospitalaria de la E.S.E Metrosalud", con lo cual la Entidad se obligó a realizar y gestionar todas actividades propias del objeto contractual.

Con el fin de dar cumplimiento al alcance de dicho contrato interadministrativo, la Entidad suscribió con LEONARDO FAVIO CORREA ROLDÁN, el contrato Nº 3302-256 DE 2023, el cual tiene por objeto "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN" y con CONSTRUCCIONES Y CONCRETO CONSTRUCRETO LTDA, el contrato Nº 3302-249 DE 2023, el cual tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN".

Previa legalización del contrato, el acta de Inicio de actividades fue suscrita por las partes el día 2 de agosto de 2023.

El alcance inicial del presente contrato fue llevar a cabo la interventoría a los estudios y diseños técnicos para la infraestructura hospitalaria de los Centros de Salud Civitón y Aranjuez, garantizando que los productos se desarrollaran adecuadamente cumpliendo con normativa vigente y dentro de los tiempos previstos en el proceso de contratación.

Las principales actividades para desarrollar son interventoría a:

3. *Estudios topográficos*
4. *Estudios de Suelos*

El día 26 de septiembre de 2023 se suscribió Otrosí N°1, Adición N°1 y Ampliación N°1 al contrato 3302-249 de 2023, justificado en ampliación de alcance para llevar a cabo la interventoría al desarrollo de los estudios técnicos de topografía y suelos para la infraestructura hospitalaria de los Centros de Salud El triunfo y Popular, para el cumplimiento del alcance del convenio interadministrativo.

El 21 de diciembre de 2023 se suscribió la suspensión N1 al contrato al contrato 3302-249 de 2023, justificado en la solicitud de suspensión del contrato objeto de interventoría (3302-256 de 2023), por aprobación de Entidad Externa – Geodesia, quien emite Vo. Bo. de aprobación y sello a los productos topográficos para los Centros de Salud Civitón, Aranjuez, El Triunfo y Popular.

A la fecha se encuentras cesadas las causales que originaron la suspensión al contrato, en vista que se cuenta con Vo. Bo de aprobación a productos topográficos mediante los siguientes radicados:

- *Rad_202330959339- Aprobación topografía El triunfo del 11 de noviembre de 2024*
- *Rad_202430000840- Aprobación topografía Civiton del 2 de enero de 2024*
- *Rad_202430391965-Aprobación topografía Popular del 20 de agosto de 2024*
- *Rad_202430375261-Aprobación topografía Aranjuez del 12 de agosto de 2024*

El 20 de septiembre de 2024 el contratista LEONARDO FABIO CORREA ROLDAN solicitó a la interventoría la reanudación al contrato 3302-256 de 2023 mediante oficio con radicado LCR HOS 018. El mismo día, 20 de septiembre de 2024 el interventor CONSTRUCCIONES Y CONCRETO CONSTRUCRETO LTDA mediante oficio con radicado CCINT 68 emite aprobación a la solicitud de reanudación del contrato de su objeto y solicita a la supervisión la reanudación de su contrato (3302-249 de 2023), en vista que las causales que originaron la suspensión ya se encuentran superadas.

Por lo expuesto anteriormente, la subgerencia de Estructuración de Proyectos, en calidad de supervisor del contrato del asunto, solicita entonces la reanudación N1 al contrato 3302-249 de 2023 a partir del 1 de octubre de 2024, con el fin de dar cumplimiento al alcance contractual.(…)"

El 1 de octubre se llevará a comité de contratación los casos para aprobación al trámite de reanudación de los contratos 3302-256 DE 2023 y 3302-249 DE 2023, a los cuales les quedan 8 días para vencimiento y terminación de los mismos una vez se suscriban las minutas de reanudación.

ESTADO DE PRODUCTOS

<u>Productos de estudios de suelos:</u>


A la fecha se cuenta con los productos de informes de Geotecnia de los Centros de Salud Civitón, Aranjuez, Popular, El Triunfo aprobados por la interventoría mediante oficio CCINT-53 del 15 de abril de 2024, entregados y recibidos por la supervisión.

Productos de topografía:


Productos aprobados y sellados por Geodesia mediante los siguientes radicados de visto Bueno de amarre horizontal y vertical:

- **Topografía del Centro de Salud Aranjuez**: Radicado de Vo. Bo 202430375261 del 12 de agosto de 2024.
- **Topografía del Centro de Civitón**: Radicado de Vo. Bo 202330865724 del 22 de agosto de 2024.
- **Topografía del Centro de Salud El Triunfo**: Radicado de Vo. Bo 202430375265 del 12 de agosto de 2024.
- **Topografía del Centro de Salud Popular**: Radicado de Vo. Bo 202430391965 del 20 de agosto de 2024.


Topografía Sellada Centro de Salud Aranjuez




Topografía Sellada Centro de Salud Civitón



Topografía Sellada Centro de Salud Popular



Topografía Sellada Centro de El Triunfo



PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADO/EJECUTADO

Porcentaje programado: 100%
Porcentaje total de ejecución: 95%
Retraso: 5%

BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 3302-256 DE 2023							
		Actas generadas					
Concepto	Estudios y diseños técnicos	Concepto (anticipo, actas, pagos)	Pagado		Fechas de pago	Valor
			SI	NO		
Valor inicial del contrato	$70.818.566	Pago 1	x		Septiembre 2023	$30.815.705
Valor adiciones	$88.328.107	Pago 2	x		Octubre 2023	$30.933.217
Valor total del contrato	**$159.146.673**	Pago 3	x		Noviembre 2023	$27.133.190
Valor total pagado	$ 147.236.261	Pago 4	x		Septiembre 2023	$58.354.149
Valor causado que no se ha pagado	$0					
Valor total ejecutado	$ 154.792.760					

Valor saldo total por pagar	$ 7.556499						
Valor acta por pagar	$ 0						
Valor no ejecutado	$ 0						
Valor por liberar	**$ 4.353.913**						

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 3302-249 DE 2023							
		Actas generadas					
Concepto	Estudios y diseños técnicos	Concepto (anticipo, actas, pagos)	Pagado		Fechas de pago	Valor
			SI	NO		
Valor inicial del contrato	$19.008.051	Pago 1	x		Septiembre 2023	$ 8.132.883
Valor adiciones	$24.234.649	Pago 2	x		Octubre 2023	$ 8.167.918
Valor total del contrato	**$ 43.242.700**	Pago 3	x		Noviembre 2023	$7.033.613
Valor total pagado	$ 39.652.766	Pago 4	x		Diciembre 2023	$9.063.709
Valor causado que no se ha pagado	$0	Pago 5	x		Septiembre 2024	$7.254.643
Valor total ejecutado	$ 42.791.150					
Valor saldo total por pagar	$ 3.138.384					
Valor acta por pagar	$ 0					
Valor no ejecutado	$ 0					
Valor por liberar	$ 451.549					

2- Apoyo en supervisión de los contratos de consultoría de estudios y diseños técnicos para infraestructura hospitalaria, del Centro de Salud Villatina y la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado:

- ✓ **CONTRATO:** 107 DE 2024 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL CENTRO DE SALUD VILLATINA Y UNIDAD HOSPITALARIA SAN ANTONIO DE PRADO EN EL DISTRITO DE MEDELLIN

- ✓ **CONTRATO:** 129 DE 2024 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL CENTRO DE SALUD VILLATINA Y UNIDAD HOSPITALARIA SAN ANTONIO DE PRADO EN EL DISTRITO DE MEDELLIN

Estado de los contratos: Terminados, con pendientes de entrega de productos de forma física, para el recibo a satisfacción de la supervisión.

Los contratos iniciaron el 21 de junio de 2024. El contrato de consultoría de diseños N°107 DE 2024 termino el 19 de septiembre de 2024 y el contrato de consultoría de interventoría N°129 DE 2024 termino el 4 de octubre de 2024.

Durante el desarrollo del contrato se avanzo en los estudios y diseños contratados por parte del diseñador con la revisión y acompañamiento de la interventoría.

Durante el desarrollo fue necesario realizar una modificación contractual justificada en lo siguiente:

Justificación Contrato de diseños N°OC 107 DE 2024

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU-, suscribió con la Secretaría de Salud del distrito de Medellín el Contrato Interadministrativo 4600096223 de 2022, el cual tiene por objeto: "*Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el fortalecimiento de la infraestructura física de la red hospitalaria de la E.S.E Metrosalud*", con lo cual la Entidad se obligó a realizar y gestionar todas actividades propias del objeto contractual.

Con el fin de dar cumplimiento al alcance de dicho contrato interadministrativo, la Entidad suscribió con ENTRETANGENCIA S.A.S. el contrato N° OC 107 DE 2024 cuyo objeto es: "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL CENTRO DE SALUD VILLATINA Y UNIDAD HOSPITALARIA SAN ANTONIO DE PRADO EN EL DISTRITO DE MEDELLIN.

Previa legalización del contrato, el acta de Inicio de actividades fue suscrita por las partes el día 21 de junio de 2024.

El alcance inicial del presente contrato era llevar a cabo los estudios y diseños técnicos para la infraestructura hospitalaria del centro de Salud Villatina y la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado, garantizando que los productos se desarrollaran adecuadamente cumpliendo con normativa vigente y dentro de los tiempos previstos en el proceso de contratación.

Las principales actividades para desarrollar fueron:
- Estudios topográficos para C.S Villatina y U.H. San Antonio de Prado
- Estudios de Suelos para C.S Villatina y U.H. San Antonio de Prado
- Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del terreno por movimiento en masa del Centro de Salud Villatina

El 15 de julio de 2024, la supervisión recibe memorando con radicado N°20241002431 en el cual la Subgerencia de Negocios Estratégicos, solicita la reducción de alcance en el contrato N° OC 107 DE 2024 de los estudios topográficos y de suelos para la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado, por solicitud del cliente Secretaría de Salud, según radicado 202430226837 del 27de mayo de 2024 y comités de seguimiento al convenio interadministrativo 4600096223 de 2022, justificado en lo siguiente:

> *"(…) debido a que a la fecha no se ha logrado obtener la aprobación de los estudios de oferta – demanda y capacidad instalada necesarios para el desarrollo del Programa Médico Arquitectónico – PMA definitivo por parte de la Secretaria Seccional de Salud de Antioquia, no se está logrando el desarrollo normal de los alcances del objeto del contrato 4600096223 de 2022 "Estudios y diseños para la construcción y ampliación de las sedes de primer nivel y segundo nivel de atención" e "Intervención en el diseño para el cumplimiento de estándares de habilitación y construcción". Es por esto que tras una revisión minuciosa se propone:*
>
> 1. ***Hecho N°1:** El componente de diseño de las sedes a reponer no presenta avance desde el mes de septiembre de 2023 y no se puede avanzar hasta obtener los PMA definitivos.*

Requerimiento:

- *Se solicita suspender los contratos de 3 arquitectos y el presupuestador relacionados en el componente de personal, más específicamente del equipo de diseño.*
- *Suspender la contratación de estudios técnicos (topografía, suelos, hidrosanitarios, eléctricos, etc.) de todas las sedes que se establecieron para reponer y/o ampliar. (…)",* lo cual cual aplica la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado, en vista que el comunicado y la solicitud del cliente fue realizada durante la etapa de licitación del proceso.

El 21 de julio de 2024, la supervisión notificó al consultor ENTRETANGENCIA S.A.S., mediante comunicado con radicado 103.20243006900, sobre la solicitud del cliente de *"Reducción de alcance contractual de los estudios de la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado*", indicando que sería necesario llevará a cabo trámite de modificación contractual al contrato OC 107 DE 2024 liberando los recursos correspondientes a los estudios para la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado.

El 29 de julio de 2024 se recibe respuesta por parte del consultor ENTRETANGENCIA S.A.S. mediante comunicado CD-ET-2024-JUL-437 cuyo asunto es*: "Respuesta a Comunicación de Reducción de Alcance Contractual de Los Estudios De La Unidad Hospitalaria San Antonio De Prado",* en el cual acepta la modificación de alcance manifestando lo siguiente:

> *(…) De acuerdo al comunicado 103.20243006900 recibido el pasado 22 de julio donde informa por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) la necesidad de suspender las actividades de consultoría y reducir el alcance del contrato de la referencia, relacionado con la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado, se aclara que hasta el momento la presente consultoría no ha adelantado ninguna actividad relacionada con este punto de intervención y manifiesta estar de acuerdo con efectuar la reducción del alcance contractual con el fin de liberar los recursos relacionados con el levantamiento topográfico y estudio de suelos para la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado. De igual forma, se expresa la disposición de culminar las actividades relacionadas con el Centro de Salud Villatina de acuerdo con las directrices de la entidad y de ser posible la realización de actividades adicionales en el mismo centro de salud que permitan ejecutar un valor similar al del proceso de contratación (...)"*

El 5 de agosto de 2024 mediante radicado 103.20243007321, la supervisión solicita al cliente Secretaría de Salud la aprobación de cambio de alcance para estudios y diseños del Centro de Salud Villatina cuyo asunto fue *"Solicitud de aprobación de estudio complementario para el Centro de Salud Villatina - estudio geotécnico de obras de mitigación",* justificado en lo siguiente:

> *"(…) solicita su aprobación para el desarrollo de estudio complementario como el estudio geotécnico de obras de mitigación para el polígono del Centro de Salud Villatina y su respectiva interventoría.*
> *Lo anterior, en vista que ya no es necesario realizar el estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del terreno por movimiento en masa de Villatina, ya que en el Departamento Administrativo de Planeación – DAP se cuenta con este estudio a detalle y nos fue suministrado en mesa de trabajo conjunta realizada el día 19 de julio de 2024, como insumo para el e desarrollo del proyecto. Así mismo, se hizo recomendación por parte de DAP de incluir este estudio complementario (estudio geotécnico de obras de mitigación) para definir y recomendar las obras de estabilización y mitigación del polígono del Centro de Salud de Villatina que no están definidas en el estudio existente de riesgo a detalle.*

Por lo expuesto, y una vez revisado por la supervisión se envía cotización del estudio geotécnico de obras de mitigación para el polígono del Centro de Salud Villatina por valor de $8.925.000 y su respectiva interventoría por valor de $2.677.500, IVA incluido, para su revisión y aprobación.

Quedamos atentos a su pronta respuesta con el fin de realizar modificación contractual N1 a los contratos OC107 DE 2024 y OC129 DE 2024, incluyendo la reducción de alcance de estudio de topografía y estudio de suelos de la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado y cambio de obra para el Centro de Salud Villatina. (…)"

El 16 de agosto de 2024 se recibió respuesta del cliente Secretaría de Salud, mediante comunicación oficial con radicado N°202430387736, en la cual acepta el cambio de obra y estudio complementario para el Centro de Salud Villatina.

Así mismo, es necesario realizar una modificación a la ficha técnica de los contratos N° OC 107 DE 2024 en el numeral *12.4 Personal profesional y no profesional requerido para la ejecución del contrato*, en vista que; este personal ya no es necesario porque no se llevará a cabo el estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del terreno por movimiento en masa de Villatina.

Personal a reducir del alcance de consultoría:

- 12.4.3. PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO SIG. CANTIDAD UNO (1).
- 12.4.4 INGENIERO CIVIL / GEOLOGO VULNERABILIDAD. CANTIDAD UNO (1).
- 12.4.5. INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO SANITARIO ESPECIALISTA EN RECURSOS HIDRICOS O GEOLOGO Y/O INGENIERO GEOLOGO ESPECIALISTA EN HIDROGEOLOGIA. CANTIDAD UNO (1).
-

Por lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta que la proyección de cantidades al contrato OC 107 DE 2024 fue previamente acordada con la interventoría, y validadas por la supervisión, la subgerencia de Estructuración de Proyectos, en calidad de supervisor del contrato del asunto, solicita entonces Otrosí N°1 para reducción de alcance correspondiente a los estudios topográficos y de suelos para la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado, cambio de obra para actividades del Centro de Salud Villatina y reducción de profesionales mencionados anteriormente, por lo que se deberá realizar una liberación de recursos económicos al contrato OC 107 DE 2024 por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($43.023.692) IVA INCLUIDO.

Tabla resumen de valores a liberar por proyecto:

Proyecto	Valor inicial Ctto 107-2024	Valor final Ctto 107-2024	Valor a liberar por proyecto
Centro de Salud Villatina	$ 96.551.796	$ 95.754.999	$ 796.797
Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado	$ 42.226.895	$ 0	$ 42.226.895
TOTALES	**$ 138.778.691**	**$ 95.754.999**	**$ 43.023.692**

Justificación Contrato de diseños N°OC 129 DE 2024

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU-, suscribió con la Secretaría de Salud del distrito de Medellín el Contrato Interadministrativo 4600096223 de 2022, el cual tiene por objeto: "*Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el fortalecimiento de la infraestructura física de la red hospitalaria de la E.S.E Metrosalud*", con lo cual la Entidad se obligó a realizar y gestionar todas actividades propias del objeto contractual.
Con el fin de dar cumplimiento al alcance de dicho contrato interadministrativo, la Entidad suscribió con Consorcio UT CENTROS SALUD el contrato N° OC 129 DE 2024 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL CENTRO DE SALUD VILLATINA Y UNIDAD HOSPITALARIA SAN ANTONIO DE PRADO EN EL DISTRITO DE MEDELLIN.
Previa legalización del contrato, el acta de Inicio de actividades fue suscrita por las partes el día 21 de junio de 2024.
El alcance inicial del presente contrato era llevar a cabo la interventoría a los estudios y diseños técnicos para la infraestructura hospitalaria del centro de Salud Villatina y la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado, garantizando que los productos se desarrollaran adecuadamente cumpliendo con normativa vigente y dentro de los tiempos previstos en el proceso de contratación.

Las principales actividades para desarrollar fueron interventoría a los:
- Estudios topográficos para C.S Villatina y U.H. San Antonio de Prado
- Estudios de Suelos para C.S Villatina y U.H. San Antonio de Prado
- Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del terreno por movimiento en masa del Centro de Salud Villatina

El 15 de julio de 2024, la supervisión recibe memorando con radicado N°20241002431 en el cual la Subgerencia de Negocios Estratégicos, solicita la reducción de alcance en el contrato N° OC 129 DE 2024 de los estudios topográficos y de suelos para la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado, por solicitud del cliente Secretaría de Salud, según radicado 202430226837 del 27de mayo de 2024 y comités de seguimiento al convenio interadministrativo 4600096223 de 2022, justificado en lo siguiente:

> *"(…) debido a que a la fecha no se ha logrado obtener la aprobación de los estudios de oferta – demanda y capacidad instalada necesarios para el desarrollo del Programa Médico Arquitectónico – PMA definitivo por parte de la Secretaria Seccional de Salud de Antioquia, no se está logrando el desarrollo normal de los alcances del objeto del contrato 4600096223 de 2022 "Estudios y diseños para la construcción y ampliación de las sedes de primer nivel y segundo nivel de atención" e "Intervención en el diseño para el cumplimiento de estándares de habilitación y construcción". Es por esto que tras una revisión minuciosa se propone:*
>
> 2. ***Hecho N°1:*** *El componente de diseño de las sedes a reponer no presenta avance desde el mes de septiembre de 2023 y no se puede avanzar hasta obtener los PMA definitivos.*

Requerimiento:

- *Se solicita suspender los contratos de 3 arquitectos y el presupuestador relacionados en el componente de personal, más específicamente del equipo de diseño.*
- ***Suspender la contratación de estudios técnicos (topografía, suelos, hidrosanitarios, eléctricos, etc.) de todas las sedes que se establecieron para reponer y/o ampliar. (…)",***

lo cual cual aplica la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado, en vista que el comunicado y la solicitud del cliente fue realizada durante la etapa de licitación del proceso.

El 21 de julio de 2024, la supervisión notificó al consultor Consorcio UT CENTROS SALUD mediante comunicado con radicado 103.20243006900, sobre la solicitud del cliente de *"Reducción de alcance contractual de los estudios de la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado*", indicando que sería necesario llevará a cabo trámite de modificación contractual al contrato OC 129 DE 2024 liberando los recursos correspondientes a los estudios para la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado.

El 25 de julio de 2024, se recibe respuesta por parte del consultor interventor Consorcio UT CENTROS SALUD mediante comunicado SODI-021-24-OC-129-2024-05-RTA-COM_103.20243006900, cuyo asunto es*: "Respuesta comunicado: 103.20243006900 con asunto: Reducción de alcance contractual de los estudios de la unidad Hospitalaria San Antonio de Prado"*, en el cual acepta la modificación de alcance manifestando lo siguiente:

> *"(…) Una vez revisado el oficio de radicado: 103.20243006900 recibido el pasado 22 de julio de 2024, en el que se indica la reducción del alcance del contrato de interventoría No. OC-129-2024, no tenemos ningún reparo desde la Unión Temporal que legalmente represento, toda vez que la modalidad de pago y las necesidades que requiere satisfacer el Distrito y la entidad generan un riesgo de ejecución. Así las cosas, no tenemos inconveniente frente a la reducción de dichas actividades.*
> *Sin embargo, es importante mencionar que es importante la aquiescencia a o el consentimiento por parte del consultor, puesto que el presente conato de interventoría es accesorio al contrato de consultoría N. OC-107-2024. (…)"*

El 5 de agosto de 2024 mediante radicado 103.20243007321, la supervisión solicita al cliente Secretaría de Salud la aprobación de cambio de alcance para la interventoría a los estudios y diseños del Centro de Salud Villatina cuyo asunto fue *"Solicitud de aprobación de estudio complementario para el Centro de Salud Villatina - estudio geotécnico de obras de mitigación",* justificado en lo siguiente:

> *"(…) solicita su aprobación para el desarrollo de estudio complementario como el estudio geotécnico de obras de mitigación para el polígono del Centro de Salud Villatina y su respectiva interventoría.*
> *Lo anterior, en vista que ya no es necesario realizar el estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del terreno por movimiento en masa de Villatina, ya que en el Departamento Administrativo de Planeación – DAP se cuenta con este estudio a detalle y nos fue suministrado en mesa de trabajo conjunta realizada el día 19 de julio de 2024, como insumo para el e desarrollo del proyecto. Así mismo, se hizo recomendación por parte de DAP de incluir este estudio complementario (estudio geotécnico de obras de mitigación) para definir y recomendar las obras de estabilización y mitigación del polígono del Centro de Salud de Villatina que no están definidas en el estudio existente de riesgo a detalle.*
> *Por lo expuesto, y una vez revisado por la supervisión se envía cotización del estudio geotécnico de obras de mitigación para el polígono del Centro de Salud Villatina por valor de $8.925.000 y su respectiva interventoría por valor de $2.677.500, IVA incluido, para su revisión y aprobación.*
> *Quedamos atentos a su pronta respuesta con el fin de realizar modificación contractual N1 a los contratos OC107 DE 2024 y OC129 DE 2024, incluyendo la reducción de alcance de estudio de topografía y estudio de suelos de la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado y cambio de obra para el Centro de Salud Villatina. (…)"*

El 16 de agosto de 2024 se recibió respuesta del cliente Secretaría de Salud, mediante comunicación oficial con radicado N°202430387736 en la cual acepta el cambio de obra y estudio complementario para el Centro de Salud Villatina.

Así mismo, es necesario realizar una modificación a la ficha técnica del contrato N° OC 129 DE 2024 en el numeral ***12.4 Personal profesional y no profesional requerido para la ejecución del contrato***, en vista que; este personal ya no es necesario porque no se llevará a cabo la interventoría al estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del terreno por movimiento en masa de Villatina.

Personal a reducir del alcance del contrato de interventoría:

- 12.4.3. PROFESIONAL ESPECIALISTA EN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO SIG. CANTIDAD UNO (1).
- 12.4.4 INGENIERO CIVIL / GEOLOGO VULNERABILIDAD. CANTIDAD UNO (1).
- 12.4.5. INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO SANITARIO ESPECIALISTA EN RECURSOS HIDRICOS O GEOLOGO Y/O INGENIERO GEOLOGO ESPECIALISTA EN HIDROGEOLOGIA. CANTIDAD UNO (1).

Por lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta que al contrato objeto de interventoría tendrá una reducción de alcance, la subgerencia de Estructuración de Proyectos, en calidad de supervisor del contrato del asunto, solicita entonces Otrosí N°1 al contrato OC 129 de 2024 para reducción de alcance correspondiente a la interventoría de los estudios topográficos y de suelos para la Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado, cambio de obra para actividades del Centro de Salud Villatina y reducción de profesionales mencionados anteriormente, por lo que se deberá realizar una liberación de recursos económicos al contrato OC 129 DE 2024 por valor de DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($16.971.598) IVA INCLUIDO.

Tabla resumen de valores a liberar por proyecto:

Proyecto	Valor inicial Ctto 129-2024	Valor final Ctto 129-2024	Valor a liberar por proyecto
Centro de Salud Villatina	$ 27.916.797	$ 22.741.839	$ 5.174.958
Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado	$ 11.796.640	$ 0	$ 11.796.640
TOTALES	**$ 39.713.437**	**$ 22.741.839**	**$ 16.971.598**

AVANCE ADMINISTRATIVO:
Por parte de la supervisión y apoyo a la supervisión, se realizaron las siguientes actividades:

- Alimentar las carpetas de expedientes para los contratos, recopilando documentos tales como; documentos precontractuales y contractuales, avances de productos técnicos, actas de reunión, informes periódicos, hojas de vida de profesionales aprobados al contrato de consultoría e interventoría, cronograma de inicio y ejecución, correspondencia de los contratos, insumos arquitectónicos, entre otros.
- Revisión y validación de hojas de vida de la interventoría previo al inicio de la ejecución del contrato.
- Coordinación y asistencia a comités de seguimiento periódicos de forma semana de los contratos, para el seguimiento de los mismos.


- Asistencia a recorrido al Centro de Salud Villatina y Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado.
- Asistencia a reunión de socialización con la comunidad de Villatina para socialización del los estudios y diseños que se llevarían a cabo, realizada el 13 de junio de 2024.
- Apoyo en revisión y trámite de pagos mensuales de los contratos OC 107 de 2024 y OC 129 de 2024.
- Elaboración de informe mensual de supervisión de los contratos de los contratos OC 107 de 2024 y OC 129 de 2024
- Apoyo en trámite de Modificación contractual Otrosí N°1, de los contratos OC 107 de 2024 y OC 129 de 2024, el cual en revisión.

AVANCE TÉCNICO:
Durante el desarrollo de los contratos, se avanzó en la ejecución de los estudios y diseños del Centro de Salud Villatina, tales como el levantamiento topográfico y estudio de suelos.

Así mismo se llevaron a cabo todos los comités periódicos de seguimiento a los contratos con periodicidad semanal desde la fecha de inicio hasta la terminación de los contratos, donde se evidenció que el contratista e interventor han venido cumpliendo con los compromisos adquiridos en comités y realizando entregas parciales digitales de sus productos, según cronograma aprobado, para la revisión y validación por parte de la interventoría y de la supervisión. A la fecha queda pendiente la entrega de los productos de forma física para el recibo a satisfacción por parte de la supervisión e iniciar con el cierre contractual.

Cronograma aprobado V2

Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
	ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA EL CENTRO DE SALUD VILLATINA	90 días	vie 21/06/24	mié 18/09/24	
	Inicio contrato	0 días	vie 21/06/24	vie 21/06/24	
	Acta de inicio	0 días	vie 21/06/24	vie 21/06/24	
	Topografía	87 días	lun 24/06/24	mié 18/09/24	3CC
	Poligonal de amarre	4 días	mié 26/06/24	sáb 29/06/24	3FC+5 días
	Radicado poligonal de amarre	0 días	jue 4/07/24	jue 4/07/24	5FC+5 días
	Revisión y aprobación poligonal de amarre por Geodesia	25 días	vie 5/07/24	lun 29/07/24	6
	Levantamiento altiplanimétrico y topografico del polígono establecido	10 días	lun 24/06/24	mié 3/07/24	3FC+3 días
	Levantamieno topografico de la UMI	15 días	jue 4/07/24	jue 18/07/24	8
	Entrega avances topografía	0 días	mar 23/07/24	mar 23/07/24	9FC+5 días
	Levantamiento arbóreo	15 días	jue 4/07/24	jue 18/07/24	9CC
	Investigación de redes alcantarillado, gas, acueducto y elaboración de planos -fichas	15 días	mar 16/07/24	mar 30/07/24	11FC-3 días
	Informe de topografía	8 días	jue 1/08/24	jue 8/08/24	12FC+1 día
	Consolidado y entrega del componente	0 días	vie 9/08/24	vie 9/08/24	13FC+1 día
	Revisión producto por interventoría	5 días	lun 12/08/24	vie 16/08/24	13FC+3 días
	Atención Observaciones	7 días	mar 20/08/24	lun 26/08/24	15FC+3 días
	Revisión y aprobación por interventoría	3 días	mar 27/08/24	jue 29/08/24	16
	Radicado ante geodesia	0 días	vie 30/08/24	vie 30/08/24	17FC+1 día
	Revisión y aprobación de Geodesia	19 días	sáb 31/08/24	mié 18/09/24	18
	Modelo tridimensional de condiciones existentes	32 días	lun 5/08/24	jue 5/09/24	14FC-5 días
	Entrega modelo tridimensional	0 días	vie 6/09/24	vie 6/09/24	20FC+1 día
	Revisión Interventoría	3 días	lun 9/09/24	mié 11/09/24	21FC+2 días
	Atención Observaciones modelo	5 días	jue 12/09/24	lun 16/09/24	22
	Revisión y aprobación por interventoría	2 días	mar 17/09/24	mié 18/09/24	23
	Exploración del subsuelo	47 días	vie 21/06/24	mar 6/08/24	
	Perforación N°1	14 días	vie 21/06/24	jue 4/07/24	3CC
	Transporte de materiales e instalación de inclinómetro	4 días	vie 5/07/24	lun 8/07/24	27
	Perforación N°2	8 días	lun 8/07/24	lun 15/07/24	27FC+3 días
	Transporte de materiales e instalación de piezómetro	4 días	mar 16/07/24	vie 19/07/24	29
	Perforación N°3	8 días	sáb 20/07/24	sáb 27/07/24	30
	Perforación N°4	8 días	mar 30/07/24	mar 6/08/24	31FC+2 días
	Líneas Sísmicas	3 días	lun 15/07/24	mié 17/07/24	27FC+10 días
	Lecturas y resultados de instrumentación	37 días	lun 12/08/24	mié 18/09/24	
	Lectura 1 de inclinómetro y piezómetro	0 días	lun 12/08/24	lun 12/08/24	30FC+24 días
	Lectura 2 de inclinómetro y piezómetro	0 días	mié 11/09/24	mié 11/09/24	35FC+30 días
	Informe de resultados inclinómetro y piezómetro	6 días	jue 12/09/24	mar 17/09/24	36
	Entrega informe de resultados instrumentación	0 días	mié 18/09/24	mié 18/09/24	37FC+1 día
	Trabajo de laboratorio	25 días	vie 26/07/24	lun 19/08/24	
	Ensayos de laboratorio	25 días	vie 26/07/24	lun 19/08/24	31FC-2 días
	Informe Estudio Geológico y Geotecnico	43 días	mie 7/08/24	mie 18/09/24	
	Informe geotécnico	24 días	mié 7/08/24	vie 30/08/24	40CC+12 días
	Entrega avances estudio geotécnico	0 días	mié 21/08/24	mié 21/08/24	42FC-10 días
	Consolidado y entrega del componente	0 días	vie 30/08/24	vie 30/08/24	42
	Revisión Interventoría	5 días	lun 2/09/24	vie 6/09/24	44FC+2 días
	Atención Observaciones	5 días	lun 9/09/24	vie 13/09/24	45FC+2 días
	Revisión y aprobación por interventoría	3 días	lun 16/09/24	mié 18/09/24	46FC+2 días



Se detallan las actividades realizadas durante el periodo para el proyecto Centro de Salud Villanita:

1- Estudios Topográficos

- Se aprobó la poligonal de amarre por la Entidad Externa Geodesia mediante radicado N° 202430342701 del 24 de julio de 2024.
- Se cuenta con el levantamiento topográfico realizado por el consultor, lo cual fue entregado a la interventoría para la revisión y aprobación el mediante radicado N° CD-ET-2024-AGO-457 del 9 de agosto de 2024.
- Por parte del interventor se realizaron observaciones el producto de topografía del Centro de salud Villatina, el cual fue atendido por el consultor y finalmente aprobado por la interventoría mediante oficio con radicado SODI-021-24-OC-107-24-21-REV_INF-MIT del 20 de septiembre de 2024.

2- Exploraciones de subsuelo para elaboración de informe de estudio de suelos:

- A la fecha se cuenta con la totalidad de exploraciones y ensayos de laboratorios realizados, para la elaboración del informe de suelos.
- Por parte del consultor se hizo entrega el 20 de agosto de 2024 del informe de estudios de suelos del Centro de Salud Villatina, el cual está en revisión y validación por parte de la interventoría.
- Por parte del interventor se realizaron observaciones el producto de Geotecnia del Centro de salud Villatina, el cual fue atendido por el consultor y finalmente aprobado por la interventoría mediante oficio con radicado SODI-021-24-OC-107-24-22-APROBACION_INF_GEOTECN del 4 de octubre de 2024.

PORCENTAJES DE AVANCE PROGRAMADO/EJECUTADO

Porcentaje programado: 100%
Porcentaje total de ejecución: 95%
Retraso:5%

BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO OC 107-2024						
		Actas generadas				
Concepto	Estudios y diseños técnicos	Concepto (anticipo, actas, pagos)	Pagado		Fechas de pago	Valor
			SI	NO		
Valor inicial del contrato	$138.778.691	Pago 1		X	Julio 2024	$12.532.953
Valor adiciones	$0	Pago 2		X	Agosto 2024	$38.243.786
Valor total del contrato	$138.778.691	Pago 3		X	Septiembre 2024	$26271130
Valor total pagado	$ 77.047.869					
Valor causado que no se ha pagado	$0					
Valor total ejecutado	$ 93.010.077					
Valor saldo total por pagar	$ 15.962.208					
Valor acta por pagar	$ 0					
Valor no ejecutado	$ 45.768.614					
Valor por liberar	$ 45.768.614					

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO OC 129-2024							
		Actas generadas					
Concepto	Estudios y diseños técnicos	Concepto (anticipo, actas, pagos)	Pagado		Fechas de pago	Valor
			SI	NO		
Valor inicial del contrato	$39.713.437	Pago 1	X		Agosto 2024	$ 8.937.595
Valor adiciones	$0	Pago 2	X		Septiembre 2024	$6.862.789
Valor total del contrato	$39.713.437					
Valor total pagado	$ 15.800.384					
Valor causado que no se ha pagado	$0					
Valor total ejecutado	$ 22.741.839					
Valor saldo total por pagar	$ 6.941.455					
Valor acta por pagar	$ 0					
Valor no ejecutado	$16.971.598					
Valor por liberar	$ 16.971.598					

3.3 COMPONENTE DE ARQUITECTURA

Durante el presente mes se continua con el apoyo a los diseños de Grupo 7, 8 y algunas solicitudes adicionales de 3,4 y 6:

*Unidad Hospitalaria Manrique G7
*Unidad Hospitalaria Belén G8
*Unidad Hospitalaria San Antonio G4
*Unidad Hospitalaria Santa Cruz G7
*Centro de Salud Campo Valdés G6
*Unidad Hospitalaria Buenos Aires G3

En los Cuales se vienen desarrollando detalles de acuerdo con los requerimientos de Metrosalud, desde modificaciones mínimas de funcionalidad hasta adecuaciones espaciales por incumplimiento de normas de Habilitación.


Unidad Hospitalaria Manrique

Desarrollo de los programas arquitectónicos sin modificar la capacidad instalada:


Farmacia
Consultorios
Salas de espera / Nubes acústicas
Puestos de trabajo

Patio de la maternidad
Urgencias
Partos
Puestos de enfermería
Habitaciones Maternas
Sala Prealta y Facturación
Estar médico


Optimización de espacios con diseño de mobiliario a la medida.
Planimetría con adecuaciones básicas necesarias.
Apoyo en cantidades y especificaciones para el presupuesto




Urgencias




Estación de enfermeras




Habitaciones maternas



Consultorios



Puestos de trabajo



Salas de espera














Unidad Hospitalaria Belén


Descripción de actividades:

Desarrollo de los programas arquitectónicos sin modificar la capacidad instalada:

Urgencias
Sala de espera Urgencias
Partos / Cirugía

Planimetría con adecuaciones básicas necesarias, para mantenimientos.






Unidad Hospitalaria San Antonio


Descripción de actividades:


Desarrollo de los programas arquitectónicos para mejoramiento de área de urgencias.

Sala de transición
- Procedimientos
- Lavado de patos
- Consultorio 1
- Consultorio 2
- Consultorio 3
- Consultorio 4
- Admisiones

Ajuste de diseño según los requerimientos surgidos en obra de Urgencias Etapa 1.
Planimetría con adecuaciones básicas necesarias.








Unidad Hospitalaria Santa Cruz

Descripción de actividades:

Desarrollo de los programas arquitectónicos para una futura ampliación:

Desarrollo del tercer nivel de bloque 3.
Acondicionamiento de fachada.
Detalle de claraboyas de bloque 01
Acceso de urgencias
Ruta de evacuación externa
Acondicionamiento de escaleras principales
Acomodación de punto de enfermería y camillas

Entrega de Planimetrías para secretaria de salud y metro salud para su aprobación
Planimetría con adecuaciones básicas necesarias.









Mastersalud










01
Puesto de Enfermería


Centro de Salud Campo Valdés


Descripción de actividades:


Desarrollo de Idea básica para reposición completa conservando edificación.


esquema programático de centro logístico para servicios de:
APH, Epidemiologia y Medellín te Quiere.

Mantenimientos locativos en cubierta para áreas de bienestar.












Isometrico Cubierta




Planta Cubierta




Despecie Cubierta





Planta Cubierta Vista cielos



Sección Cubierta










Unidad Hospitalaria Buenos Aires


Descripción de actividades:


Desarrollo de detalles de Puertas especiales como cuarto de Gases
Puesto de enfermería adicional en quirófanos
Diseño de espacio Público, parque de conexión con estación de Tranvia y alternativas de diseños para la etapa 2














AVANCE EN 10 MODELOS BIM DE SEDES METROSALUD




UH Doce de Octubre




UH San Cristóbal




UH Belén




UH San Antonio de Prado




UH Manrique




UH Santa Cruz




UH Castilla



UH Buenos Aires



CS Villa del Socorro



CS Campo Valdés

3.4. COMPONENTE SOCIAL

ACTIVIDADES SOCIALES

La participación ciudadana es esencial para fomentar la intervención activa de la comunidad y de las partes interesadas en la gestión pública. Este proceso no solo facilita el control social a través del seguimiento y la evaluación de proyectos, sino que también promueve el diálogo, el acceso a la información y la mejora continua en su ejecución. Al involucrar a los ciudadanos, se enriquece la calidad de los proyectos y se fortalece la confianza en las entidades públicas, creando un ambiente propicio para la cooperación y la transparencia.

Además, estas acciones no solo reflejan un compromiso, sino que también permiten que las voces de la comunidad sean escuchadas en el proceso de toma de decisiones. La implementación de mecanismos de participación, asegura que las opiniones y necesidades de los ciudadanos se integren en la planificación y ejecución de proyectos, lo que resulta en un impacto positivo y sostenible en el entorno social y ambiental. En este contexto, y en cumplimiento de la Guía de Manejo Socioambiental (GMSA), se llevaron a cabo las siguientes actividades.

ACTIVIDADES SOCIALES
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE VIGENCIAS FUTURAS EN SALUD, PA RA LAS COMUNIDADES DONDE ESTAMOS TRANSFORMADO ESPACIOS Y VIDAS.

Desde la estrategia de intervención social buscamos retomar la articulación de los proyectos con diferentes eventos de promoción, prevención y socialización comunitaria que nos permitan como entidad mayor interacción social de los diferentes proyectos con el entorno en el cual hacemos presencia. Al integrar la perspectiva social, se busca mejorar la aceptación y el apoyo comunitario logrando de esta manera que las intervenciones sean sostenibles y equitativas.

Constructivos, sino también, impactar a la comunidad en general sobre las obras que viene desarrollando la EDU y la Alcaldía de Medellín.

La promoción y apropiación de las obras realizadas en el marco del contrato interadministrativo de vigencias futuras en salud son fundamentales para garantizar el impacto positivo en las comunidades beneficiadas. Estas actividades buscan no solo informar a la población sobre los avances y resultados de los proyectos, sino también, involucrar a los ciudadanos en el proceso de transformación de sus espacios. A través de talleres, jornadas de sensibilización y eventos comunitarios, se fomenta la participación activa de los habitantes, permitiéndoles expresar sus necesidades y expectativas. Además, se establecen canales de comunicación que facilitan la retroalimentación, asegurando que las obras no solo mejoren la infraestructura, sino que también se conviertan en un reflejo de la identidad y cultura local, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida y el bienestar social en las comunidades.

REUNIONES DE SOCIALIZACION VIGENCIAS FUTURAS SALUD GRUPO – 3: GRUPO 3

Reuniones Grupo 3-Septiembre 2024			
FECHA	**SEDE**	**TIPO DE REUNION**	**ASISTENTES**
24 Septiembre	C.S Guayabal.	Reunión de finalización de obra.	14

UBICACIÓN GRUPO 3

CENTRO DE SALUD	BARRIO/COMUNA	DIRECCION
Sol de oriente	Villa hermosa / C8	Cra 17B # 56 EE-89
Llamaditas	Villa hermosa/ C8	Calle 58 # 21- 68
El salvador	Buenos aires/ C9	Cra 36 # 40A-30
Cs Guayabal- sede administrativa	Guayabal/ C15	Calle 9 sur # 52 - 42
Doce de octubre	Doce de octubre/ C6	Calle 101BB#78-10
San Lorenzo	Candelaria/ C10	Calle 41#42A-68
Santa Elena	Santa Elena/ C90	Antiguo reten, Km 16
Sol de oriente	Villa hermosa / C8	Cra 17B # 56 EE-89

Para el periodo en mención, se realizó Reunión de finalización en la sede administrativa Guayabal 24/09/2024, asisten 14 personas; en esta reunión se presentan las actividades más relevantes en cada uno de los componentes presentes en obra; estado final del Centro de Salud y las dos bodegas, administrativa y de medicamentos, se les socializa cada una de las actividades sociales las cuales tenían como objetivo incentivar la participación de cada uno de ellos como actores claves y dinamizadores en su territorio.

En este último encuentro se les recuerda la importancia de apropiarse de cada espacio renovado, orientando el manejo y la conservación de estas renovaciones a través de un taller de sostenibilidad que buscaba generar una mayor conciencia frente a procesos exitosos de sostenibilidad desde lo personal, institucional y lo colectivo.

	
Reunión de finalización Sede administrativa Guayabal 24/09/2024.	**Reunión de finalización Sede administrativa Guayabal /24/09/2024**

REUNIONES DE SOCIALIZACION VIGENCIAS FUTURAS GRUPO – 4:
GRUPO 4

Reuniones de Comunidad Grupo 4- Septiembre 2024			
FECHA	**SEDE**	**TIPO DE REUNION**	**ASISTENTES**
26 septiembre	Centro de San Antonio de Prado	Reunión Comité Ciudadano de Obra	15
05 septiembre	Centro de San Antonio de Prado	Participación en Mesa Amplia de Salud de San Antonio de Prado	19

SEDE	DIRECCIÓN	FECHA FINALIZACIÓN
Sede Administrativa Sacatín	CARRERA 50 # 44 - 27	14- junio- 2024
Centro de Salud Poblado	CALLE 14 # 43B - 09	En ejecución
Centro de Salud Trinidad	CALLE 27 # 65 D - 49	15- agosto- 2024
Centro de Salud AltaVista	CALLE 18 # 1005 -15	19- marzo- 2024
Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado	CARRERA 79 # 40 SUR - 75	En ejecución
Centro de Salud Belén Rincón	CALLE 2B #79 - 100	16- agosto- 2024

UBICACIÓN GRUPO 4

COMITÉS CIUDADANOS DE OBRA

Para el periodo se llevaron a cabo las reuniones de los Comités Ciudadanos de Obra como se vienen desarrollando de manera mensual, por medio de los cuales se busca mantener informada a la comunidad frente a los avances de obra y demás información relevante para la comunidad.

El 26 de septiembre se realiza la reunión del CCO en la **Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado**, en la que se contó con la participación de 15 personas, entre ellas representantes de la Junta de Acción Comunal, líderes de la JAL y residentes del corregimiento donde cada uno de los componentes como el área técnica, gestión social, gestión ambiental, salud y seguridad en el trabajo, socializan los avances de las obras y actividades desarrolladas. Espacio en el que la comunidad manifestó su agradecimiento frente al avances de las intervenciones, además de ver de manera muy positiva el hecho de que se hayan adicionado nuevos espacios de la U.H. para su mejoramiento y lograr de esta manera una intervención más integral de cada uno de los espacios que la componen.

Adicionalmente se realizó una capacitación a los integrantes y participantes del CCO sobre buenas prácticas ambientales, en la que se contó con el acompañamiento de un líder comunitario, quien expone su experiencia con la campaña sobre la botella ecológica en su comunidad, el impacto positivo que ha generado en territorio y la importancia de replicar estas buenas practicas para el medio ambiente.

	
Reunión Comité Ciudadano de Obra Centro de Salud Poblado 26/09/2024	**Reunión Comité Ciudadano de Obra U.H. San Antonio de Prado 26/09/2024**



**E-card Reunión Comité Ciudadano de Obra
Centro de Salud Poblado 26/09/2024**

Para el periodo no se realizó reunión del Comité Ciudadano de Obra del **Centro Salud El Poblado** ya que las obras en este C.S. ya se encontraban en su etapa final, por lo cual se realizará la reunión de finalización de obra el 03 de octubre.

PARTICIPACIÓN EN MESA AMPLIA DE SALUD SAN ANTONIO DE PRADO

El 05 de septiembre de 2024, participamos en la reunión de la Mesa Amplia de Salud del corregimiento de San Antonio de Prado, en respuesta a solicitud recibida por las líderes que participan en el Comité Ciudadano de Obra. Espacio en que socializan los avances en la ejecución de las obras, donde se resolvieron las dudas de

la comunidad frente al proyecto, logrando así la apropiación de otros espacios de encuentro del corregimiento para tener una cobertura más integral en la socialización del proyecto.



Participación en Mesa Amplia de Salud de San Antonio de Prado 05/09/2024

REUNIONES DE SOCIALIZACION VIGENCIAS FUTURAS GRUPO – 5:
GRUPO 5

Reuniones Grupo 5-Septiembre 2024			
FECHA	**SEDE**	**TIPO DE REUNION**	**ASISTENTES**
09- septiembre	Centro de salud Picachito	Reunión de finalización de obra	20
23- septiembre	Centro de Salud Moravia	Reunión de finalización de obra	22

UBICACIÓN GRUPO 5

SEDE	DIRECCIÓN	FECHA FINALIZACIÓN
Centro de Salud Robledo	Carrera 65 # 98 - 115	30-agosto- 2024
Centro de salud Moravia	Carrera 55 # 79B 36	23-septiembre-2024
Centro de Salud Santander	Carrera 78C # 111 - 71	03- julio- 2024
Centro de Alfonso López	Carrera 70A # 91 - 17	19- julio- 2024
Centro de Salud Picachito	Carrera 83B # 97AA - 82	09-septiembre-2024
Centro de Salud San camilo	Carrera 88 # 80 – 150	25- julio- 2024

REUNIONES DE FINALIZACIÓN DE OBRA

Para el periodo se realizó la reunión de finalización de obra en el **Centro de Salud Picachito** el 09 de septiembre, en la que se contó con la participación de 20 ciudadanos.

La reunión contó con tres momentos, en un primer momento se socializan las actividades desarrolladas desde cada uno de los componentes del proyecto. Desde el área técnica se hace un recuento de las áreas intervenidas, apoyados de un registro fotográfico y el relato del profesional del área y desde los componentes social, ambiental y SST se resaltan las actividades desarrolladas durante el periodo de ejecución de obras y su importancia para el apoyo a las actividades constructivas.

Desde el área social se resalta la generación de empleo en el territorio, donde se expone el personal vinculado durante las obras y un testimonio de las personas impactadas.

En un segundo momento se procede a realizar una actividad de sostenibilidad con un personaje, quien a través de su relato busca generar un impacto en la comunidad buscando su empatía y compromiso por el lugar intervenido y papel tan importante que juega la comunidad con el cuidado y sostenibilidad del espacio en el tiempo.

Se cierra con un recorrido a las instalaciones de los centros de salud, donde la comunidad puede evidenciar los trabajos realizados y los cambios generados a estos espacios.

De manera general se hace un cierre a las intervenciones de manera muy positiva, con la participación de la comunidad y líderes del territorio, quienes manifiestan sus agradecimientos y satisfacción por las obras realizadas. En cada una de ellas se contó con la participación de los coordinadores de los centros de salud, quienes fueron los encargados de responder las preguntas frente a los servicios de salud.

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>E- Card Reunión Finalización de Obra
Centro de Salud Picachito 09/09/2024</td>
<td>Reunión Finalización de Obra
Centro de Salud Picachito 09/09/2024</td>
</tr>
</table>

El 23 de septiembre se lleva a cabo la reunión de finalización de Obra del **Centro de Salud Moravia**, en la que se contó con la participación de 22 ciudadanos.

Espacio en el que se contó de igual manera con tres momentos; inicialmente se socializan las actividades desarrolladas desde cada uno de los componentes: técnico, social, ambiental y SST.

De manera seguida se da paso a la actividad de sostenibilidad con un personaje, quien a través de su intervención busca generar conciencia y apropiación de la comunidad por el cuidado de los espacios y finalmente se hace un recorrido por las instalaciones donde se hace entrega de una suculenta como representación del cuidado que deben tener con el centro de salud y el compromiso de los participantes que se deja plasmado en una tarjeta que queda como obsequio al centro de salud.

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>E- Card Reunión Finalización de Obra
Centro de Salud Moravia 23/09/2024</td>
<td>Reunión Finalización de Obra
Centro de Salud Moravia 23/09/2024</td>
</tr>
</table>

REUNIONES DE SOCIALIZACION VIGENCIAS FUTURAS GRUPO – 6
GRUPO 6

Reuniones de CCO Grupo 6-Septiembre 2024			
FECHA	**SEDE**	**TIPO DE REUNION**	**ASISTENTES**
19-Septiembre	C.S Campo Valdes	CCO	29
20-Septiembre	C.S Villa del Socorro	CCO	14
27-Septiembre	CISAMF	Reunión de Finalizacion.	10

UBICACIÓN GRUPO 6:

CENTRO DE SALUD	BARRIO/COMUNA	DIRECCION
CS Santo Domingo	Santo Domingo Savio / C1	Carrera 33 #107B-15
CS Pablo VI	Pablo VI/ C2	Calle 120 # 50 - 11
CS CISAMF	Sevilla/ C4	Carrera 51D No. 71 - 02
CS Villa del Socorro	Villa del Socorro/ C2	Calle 105 # 48 - 73
CS San Blas	Las Granjas/ C3	Calle 89 # 38 - 61
CS La Cruz	Versalles II/ C3	Carrera 25 # 75C-06
CS El Raizal	Versalles/ C3	Carrera 32 # 71A – 51
CS Campo Valdés	Campo Valdés/ C4	Calle 72A # 48A -70

COMITES CIUDADANOS DE OBRA

Se realiza CCO con la comunidad de la sede C.S Campo Valdés 19/09/2024 asisten 29 personas; en esta reunión se les presentan todas las actividades desarrolladas en los diferentes componentes y en especial en el técnico, todos los avances en la infraestructura de esta sede se hacen muy notorios teniendo encuenta que hace más de 30 años funcionan allí servicios de salud sin tener cambios y mejoras técnicas.

Los asistentes vuelven hacer preguntas entorno a la posibilidad de que esta sede desaparezca como C.S Campo valdes, frente a lo cual el equipo de Metrosalud encargado de la atención de servicios responde a los Ediles de comuna 3 que la Gerencia de Metrosalud no ha pensado en cerrar dicha sede una vez terminen las intervenciones a cargo de la EDU.

Este mes en C.S Villa del Socorro se realiza CCO el día 20/09/2024 asisten 14 personas para las cuales es muy relevante escuchar los avances y las fechas en que terminaremos dicha intervención para ellos es muy importante la atención del equipo de Metrosalud en ambos pisos de la sede y contar de nuevo con todos los servicios, frente a lo cual se les socializa la manera como el contratista avanza en los mantenimientos y la fecha probable de terminación donde los convocaremos a la Reunión de finalización y recorrdio final por obra.

Finalizamos en la sede de C.S CISAMF 27/09/2024 asisten 10 personas, el proceso de convocatoria en este sector se realiza cumpliendo los 3 dias previos a reunión; la participación no es muy relevante en esta finalización sin embargo asisten y participan actores claves de la comunidad, quienes reciben a satisfacción la transformación de esta sede.

	
CCO C.S Campo Valdes 19//09/2024	**CCO C.S Campo Valdes 19//09/2024**
	
CCO C.S Villa del Socorro 20/09/2024	**CCO C.S Villa del Socorro 20/09/2024**

	
CCO C.S CISAMF /27/09/2024	**CCO C.S CISAMF /27/09/2024**

REUNIONES DE SOCIALIZACION VIGENCIAS FUTURAS GRUPO – 7:
GRUPO 7

Reuniones de CCO Grupo 7-Septiembre 2024			
FECHA	**SEDE**	**TIPO DE REUNION**	**ASISTENTES**
21-Septiembre	C.S Carpinelo	CCO	8
25-Septiembre	U.H Manrique	CCO	14
26-Septiembre	U.H de Santa Cruz	CCO	24

Para el periodo actual se programa CCO 21/09/2024 C.S Carpinelo,U.H Manrique 25/09/2024, U.H de Santa Cruz 26/09/2024 asisten 46 personas en total para quienes es prioritario las mejoras y mantenimientos de estas sedes, las cuales están ubicadas en zonas de la ciudad donde se atiende un numero de personas muy relevantes; y se hace relevante socializar una y otra vez en cada una de estas reuniones la importancia que tiene la UH de Manrique y el cierre temporal de algunos servicios con el objetivo de mejorar servicios como urgencias,hospitalización y maternidad, haciendo énfasis en las unidades donde se atenderán estos servicios con cierre temporal.

	
CCO C.S Carpinelo 23/09/2024	**CCO C.S Carpinelo 23/09/2024**

	
CCO U.H Manrique 25//09/2024	**CCO U.H Manrique 25//09/2024**

	
CCO U.H Santa Cruz 26/09/2024	**CCO U.H Santa Cruz 26/09/2024**

3.5 COMPOMENTE DE COMUNICACIONES

Revisión de piezas gráficas
Se elaboraron los contenidos de estas piezas gráficas según el objetivo: reuniones de inicio, avance, Comité Ciudadano de Obra y finalización.
E-CARD: 11**CCO:**
Comuna 3
-C. S. Carpinelo
Comuna 4
-C .S Campo Valdés
Comuna 6
-C. S. Picachito
Comuna 2
-U. H. Santa Cruz
Comuna 80
-U. H. San Antonio de Prado
Comuna 2
-Villa del Socorro
Finalización:
Comuna 3

-C. S El Raizal

Comuna 6
-C. S. Picachito
Comuna 4
-C. S. Moravia
-CISAMF
Comuna 15
-S. A. Guayabal

Anexo algunas de las piezas








- **CARTELERA INFORMATIVA:** 5

Para dar a conocer a la comunidad los avances de obra, los cuidados y actividades echas desde los diferentes componentes como ambiental, SST y Social, se revisan en las carteleras informativas. Comuna 80
U. H. San Antonio de Prado
Comuna
C. S. Carpinelo
C. S. Poblado
U. H. Manrique
U. H. Santa Cruz


Anexo algunas de las piezas




- **CIRCULARES: 4**

  -Circular de actividades de obra en Altavista.
  -2 Circulares de actividades en San Antonio de Prado.
  -Circular de cierre de actas de vecindad.

Anexo algunas piezas





- **OTRAS PIEZAS GRÁFICAS:**

Cantidad	Tipo de pieza	Tarea	Observaciones
4	Fotografías	Edición de fotos antes y después para reunión de finalización	Fotografías de antes y después en: C. S. Robledo C. S. Moravia C. S. Picachito C. S. Santo Domingo
3	Souvenir	Aprobación de diseño para	Se mandaron a hacer abanicos, tulas ecológicas y pastilleros con logo

		souvenir del convenio	Alcaldía como souvenir para eventos con comunidad
1	Afiche	Elaboración de afiche para pegar en puntos estratégicos del barrio con el fin de invitar a la feria interinstitucional en la cancha de Picachito en el que somos anfitriones.	Este afiche tiene la información de actividades para la feria, fecha y horario
1	Volante	Elaboración de volante para envío digital para invitar a la feria interinstitucional en la cancha de Picachito en el que somos anfitriones.	Este volante tiene la información de actividades para la feria, fecha y horario. Envío digital a los diferentes grupos de whatsapp con líderes, gestores de la Alcaldía en territorio para ampliar la convocatoria.
2	Cabezote para formulario de inscripción y letrero para marcar las mesas en la feria	Elaboración de pieza gráfica (cabezote) para el envío de formulario de inscripción a las secretarías participantes en la feria. Recopilada la información, se elaboran los letreros para marcar las mesas con las secretarías confirmadas.	
4	Oficios de invitación a la feria interinstitucional en Picachito	Elaboración de oficios para invitar a las diferentes secretarías a la feria interinstitucional. Estas entidades las requerían.	Secretaría de Salud Metrosalud INDER Policía Nacional









REVISIÓN DE PRESENTACIONES, CARTELERAS Y BOLETINES DE OBRA

Para este mes fueron revisadas las siguientes presentaciones con varios objetivos: inicio, avance, CCO y finalización de obra. Además se hicieron ajustes en las carteleras informativas y los boletines de obra.

- Presentaciones de acercamiento con comunidad, inicio y CCO: 13

Cantidad	Tipo de pieza	Tarea	Observaciones
11	E-card	Revisión y aprobación	**CCO:** **Comuna 3** **-**C. S. Carpinelo **Comuna 4** -C .S Campo Valdés **Comuna 6** -C. S. Picachito **Comuna 2** -U. H. Santa Cruz **Comuna 80** -U. H. San Antonio de Prado **Comuna 2** -Villa del Socorro **Finalización:** **Comuna 3**

			-C. S El Raizal **Comuna 6** -C. S. Picachito **Comuna 4** -C. S. Moravia -CISAMF **Comuna 15** -S. A. Guayabal
11	Presentaciones	Revisión y aprobación	**CCO:** **Comuna 3** **-**C. S. Carpinelo **Comuna 4** -C .S Campo Valdés **Comuna 6** -C. S. Picachito **Comuna 2** -U. H. Santa Cruz **Comuna 80** -U. H. San Antonio de Prado **Comuna 2** -Villa del Socorro **Finalización:** **Comuna 3** -C. S El Raizal **Comuna 6** -C. S. Picachito **Comuna 4** -C. S. Moravia -CISAMF

			Comuna 15 -S. A. Guayabal
1	Presentación	Elaboración de contenidos para presentar ante comunicaciones Sec. De Salud y Metrosalud con el fin de informar la nueva metodología de trabajo. Herramienta sharepoint con material audiovisual, productos digitales y prensa a disposición del cliente.	Comunicaciones Metrosalud y Sec. De Salud.
1	Presentación	Elaboración de contenidos para presentar ante Sec. De Salud, Metrosalud, Contraloría y Personería para mostrar la actualidad de las obras y lo hecho desde la gestión social y comunicacional	Para esta presentación estuvieron presentes: Sec. De Salud Metrosalud Contraloría Personería
1	Boletín de obra	Actividades adicionales en el centro de salud Altavista.	Se instala el boletín de obra para informar sobre las obras adicionales desarrolladas en este centro de salud.
5	Carteleras informativas	Avances de obras y temas de interés para la comunidad	Comuna 80 U. H. San Antonio de Prado Comuna C. S. Carpinelo C. S. Poblado U. H. Manrique U. H. Santa Cruz

ACTIVIDADES Y EVENTOS

Fecha	Actividad	Tarea	Compromisos
2/09/2024	Comité primario de la dirección de gestión social y comunicaciones	Se exponen los temas desde Vigencias Salud	Sacar producto para mostrar en redes sociales la feria interinstitucional en Picachito.
3/09/2024	Comité de comunicaciones semanal	Este espacio fue dedicado a la socialización de actividades en territorio que harán parte del plan de comunicaciones EDU para implementar en todos los proyectos.	-Reforzar las actividades en territorio. -Hacer la producción audiovisual de finalización de obras Alfonso López. -Vox pop. -Reel con resumen de las 30 sedes finalizadas. -Piezas gráficas para feria - afiche, volante, dibujos para colorear - PUI, JIBC, Salud, Educación. -Recopilzación de videos para mostrar en tv - PUI, JIBC, Salud, Educación.
6/09/2024	Feria interinstitucional en Picachito	Se hizo todo el montaje para dar inicio a la feria en la que participaron alrededor de 200 personas.	Tomar fotografías y hacer clips de video para las redes sociales, tomar testimonios para publicación.
9/09/2024	Comité primario de la dirección de gestión social y de comunicaciones	Hablar sobre la nueva metodología de trabajo para la relación con los clientes. -Resumen de la feria en Picachito.	Citar a los comunicadores de Metrosalud y Secretaría de Salud para exponer la metodología de trabajo. -Definir souvenir para el convenio de salud. Diseño y material.

10/09/2024	Comité equipo de vigencias Salud EDU. Comité de comunicaciones	Actualidad del convenio	Recopilación de datos puntuales de obra para productos audiovisuales en redes sociales. -Hablar con la interventoría para solicitar los datos. **Para el comité de comunicaciones se generaron los siguientes compromisos:** - Producción de antes UH Santa Cruz. -Producción finalización Robledo. -Kit de prensa de finalización Alfonso López. -Fotografías y videos del después de Picachito. Propuesta de video resumen de la feria en Picachito. -Infográfico con las sedes finalizadas. -Video de la jornada de sostenibilidad de bienestar animal. -Edición de foto con daticos del centro de salud Santander.
13/09/2024	Recorrido por Alfonso López y U. H. Santa Cruz	Producción audiovisual	Recorrido por la sede terminada de Alfonso López para montar kit de prensa de finalización de obras. Por otra parte, en la UH Santa Cruz se tomaron registros para el inicio de obra en esta sede.
14/09/2024	Participación en jornada de bienestar animal en Santo Domingo	Acompañamos la jornada de bienestar animal liderada por la EDU	Cubrimiento de la feria para publicación en redes sociales y una nota para la página web de la EDU.

		desde las obras del muro de contención de la Biblioteca España, aprovechando este espacio y debido a las obras que hicimos en el centro de Salud Santo Domingo, estuvimos presente con la información de lo hecho en esta sede.	
16/09/2024	Comité primario de la dirección de gestión social y comunicaciones		-Confirmación de reunión con comunicadores de Sec. Salud y Metrosalud (19 de septiembre). Elaboración de presentación. -Para la reunión de seguimiento del convenio (26 de sept) en la Secretaría de Salud, mostrar la gestión del 2024 desde lo social y comunicaciones. -Se propone "Encuentro de Gratitud" con los directores y coordinadores de las sedes de Metrosalud – fecha propuesta, primera semana de octubre.
17/10/2024	Comité de comunicaciones	Productos	-Ultimar detalles para la reunión de comunicaciones Sec de Salud, Metrosalud y EDU. -Definir souvenir y # de asistentes para la reunión de directores de sedes terminadas y en ejecución/Encuentro de gratitud. -Complementar bitácora (Educación) de sedes en ejecución para recorrido Alcalde en comuna 1.

			Se adiciona recorrido en el C. S. Santo Domingo. -Hacer bitácora de sedes finalizadas y en ejecución para recorrido con Alcalde en comuna 3 (propuesta: La Cruz, Raizal, Sn Blas y U. H. Manrique). -Nota para web de la jornada de bienestar animal en la comuna 1.
18/09/2024	Reunión con coordinador del convenio	Encuentro de Gratitud con directores y coordinadores de Metrosalud.	Coordinar posible lista de invitados a este encuentro. Información para proyectar este día. Hablar con César (apoyo a la supervisión) para sacar las cifras, valores, etc.
23/09/2024	Reunión con profesionales sociales del convenio	Filtrar lista de invitados para el "Encuentro de Gratitud".	-Recopilación de base de datos. -Aprobar diseño de souvenir y cantidades. (35 doctoras y 40 doctores).
24/09/2024	Comité de comunicaciones	Productos	-Pasar propuesta de bitácora de salud en Manrique. -Hacer nota para web de la jornada de bienestar animal en la comuna 1. -Programar recorrido para kit de prensa finalización CS Moravia. -Programar recorrido para kit de prensa finalización CISAMF. - Programar con Emmanuel (diseño) la edición de fotos con datos de algunas sedes terminadas para carrusel en redes. -Video cierre de urgencias Manrique con el fin de apoyar el traslado de este servicio a otras sedes por los mantenimientos en esta zona.



Adjunto algunas evidencias de las salidas de campo.



PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Videos producidos

Producto	Actividad	Evidencia
Finalización C. S. Santander	Publicación en redes	 

Traslado de urgencias Manrique por obras de mantenimiento	Kit de prensa	
Inicio de obras U. H. Santa Cruz	Kit de prensa	
Finalización de obras C. S. Alfonso López	Kit de prensa	

BOLETINES DE PRENSA

Para este mes no se elaboraron boletines de prensa pero se apoyó con el registro fotográfico y de video para enviar a Metrosalud, incluyendo entrevista con el validador del territorio. Es el caso de:

- C. S. Alfonso López
- U. H. Manrique
- C. S. Santander
- U. H. Santa Cruz.

Es de aclarar que se socializó con el área de comunicaciones de Metrosalud y Secretaría de Salud, que a través del sharepoint compartido con ellos, subiremos todo el material fotográfico y de video de las sedes del convenio, esto con el fin de tener todos los insumos que requieran como:

- Kit de prensa: desde la EDU elaboraremos todo el kit que incluye boletín de prensa, fotos, reel de obra y entrevista de validador. Cabe aclarar que el boletín es redactado por la EDU cuando la sede tuvo cierre parcial. Cuando el centro de salud fue suspendido totalmente, el encargado de elaborar el boletín de prensa será Metrosalud.

Este material lo tendrá Metrosalud y Secretaría de Salud para que sean ellos quienes propongan los temas de publicación ante la Alcaldía.



REDES SOCIALES Y MEDIOS

Medios de comunicación

Fecha	Medio	Titular	Enlace
25/09/2024	Caracol Radio	Por obras en hospital de Manrique, partos y urgencias serán atendidos en otras sedes	https://bitly.cx/OyQ3V
25/09/2024	El Tiempo	Metrosalud anuncia traslado temporal de servicios de Manrique por mejoras en la infraestructura	https://bitly.cx/qyX4n
25/09/2024	El Colombiano	Metrosalud trasladará por seis meses la atención de maternas de la Unidad Hospitalaria de Manrique a otras unidades de salud	https://bitly.cx/xktn
25/09/2024	Hora 13 Noticias	¡Ojo! Metrosalud traslada temporalmente la atención de partos y urgencias de la UH de Manrique	https://bitly.cx/9rc0
25/09/2024	Alerta Paisa	Trasladan atención de partos y urgencias de la Unidad Hospitalaria de Manrique a otras sedes en Medellín	https://bitly.cx/Ur156
25/09/2024	Q Hubo Medellín	Trasladan atención de partos y urgencias de la Unidad Hospitalaria de Manrique a otras sedes en	https://bitly.cx/pV5t
25/09/2024	RCN Radio	¿Por qué no atenderán partos y urgencias de Unidad Hospitalaria de Manrique de Medellín?	https://bitly.cx/e3Zc
25/09/2024	Blu Radio	Trasladaron partos y urgencias de la Unidad Hospitalaria de Manrique de Medellín	https://bitly.cx/4aOtX
25/09/2024	Vivir en El Poblado	Por obras, Metrosalud traslada algunos servicios de Manrique a otras unidades	https://bitly.cx/FX0R
25/09/2024	Comunas de Medlelín	Metrosalud traslada temporalmente la atención de partos y urgencias de la UH de Manrique a otras unidades hospitalarias	https://bitly.cx/088hP
25/09/2024	Acontecer Metropolitano	Metrosalud trasladará temporalmente servicios de la Unidad Hospitalaria de Manrique	https://bitly.cx/bQX2y

25/09/2024	Nación Paisa	Metrosalud reubica temporalmente servicios de UH de Manrique	https://bitly.cx/erDC

Digital

Fecha	Red social	Producto	Enlace
6/09/2024	Twitter	Carrete de fotos en feria interinstitucional Picachito	https://bitly.cx/ZSTdT
6/09/2024	Instagram	Carrete de fotos	https://bitly.cx/p9Hsq
6/09/2024	Facebook	Carrete de fotos	https://bitly.cx/iOQlz
9/09/2024	Instagram	Video de las obras en Campo Valdés	https://bitly.cx/7EFLa
9/09/2024	Facebook	Video de las obras en Campo Valdés	https://bitly.cx/WDe8N
11/09/2024	Instagram	Video recorrido de finalización de obras con usuarios por el C. S. Santander	https://bitly.cx/j6f0k
11/09/2024	Facebook	Video recorrido de finalización de obras con usuarios por el C. S. Santander	https://bitly.cx/5ihF
11/09/2024	Twitter	Video recorrido de finalización de obras con usuarios por el C. S. Santander	https://bitly.cx/cv7qO
9/09/2024	Instagram	Fotos de participación en feria de bienestar animal en la comuna 1. Hace parte de la zona de influencia con nuestras obras en el C. S. Santo Domingo.	https://bitly.cx/Rz54V
9/09/2024	Facebook	Fotos de participación en feria de bienestar animal en la comuna 1. Hace parte de la zona de influencia con nuestras obras en el C. S. Santo Domingo.	https://bitly.cx/W8XCB
11/09/2024	Twitter	Fotos de participación en feria de bienestar animal	https://bitly.cx/RNhM1

		en la comuna 1. Hace parte de la zona de influencia con nuestras obras en el C. S. Santo Domingo.	
26/09/2024	Facebook	Fotografías en las historias sobre las reuniones con comunidad	
26/09/2024	Instagram	Fotografías en las historias sobre las reuniones con comunidad	


REUNIONES SEGUIMIENTO COMITES TECNICOS POR GRUPOS

Los comités técnicos para grupos 4 se realizaron todos los martes del mes de septiembre, los días 03, 10,17 y 24; La dinámica de estas reuniones de los comités técnicos de obra, variaron de acuerdo a los cronogramas establecidos para cada componente, específicamente para el área social; se consideran temas claves como la realización de las reuniones de CCO y finalización de según los avances de obra. En las sedes Robledo, Trinidad y Belén Rincón, se realizó reunión de Finalización con su taller de sostenibilidad el cual tiene por objetivo apropiarse y cuidar ya lo intervenido en estas.

Otro de los temas considerados fue básicamente las actividades de apropiación y de sostenibilidad que se deben realizar en cada proyecto, esto con el fin de generar en las comunidades apropiación por los proyectos y por las acciones que se están ejecutando y lo cual permita que estos proyectos y su inversión perduren en el tiempo.

Finalmente, el seguimiento social que se hace de manera transversal al proceso de empleabilidad de la mano de obra no calificada que cada proyecto debe cumplir de acuerdo con un porcentaje establecido y que las mismas comunidades y bases de lideres barriales están muy expectantes por su cumplimiento.


En lo que respecta al grupo 5 para el periodo ya se encontraba finalizado el contrato.

	
Comités de obra 01/09/2024	**Comités de obra 17/09/2024**

REUNIONES SEGUIMIENTO COMITES TECNICOS POR GRUPOS – 3- 6 y 7.

Los comités técnicos del mes de septiembre se realizaron los días para los Grupos – 3 -6 se realizan los días jueves de cada semana, tuvieron lugar los días; 5,12,19,26 del presente mes, estos permitieron conocer avances técnicos programados versus ejecutados como también conocer los avances de los componentes técnico, ambiental y SST y social, dando las claridades importantes frente a la reunión de finalización de la sede Guayabal el 24/09/2024 y para Grupo 6 las sedes de Campo Valdes se da CCO 19/09/2024 CCO C.S Villa del socorro 20/09/2024 y C.S CISAMF Reunión de finalización el 27/09/2024.

Así mismo para Grupo 7 tuvieron lugar los días martes de cada semana 03,10,17,24 estos comités permitiendo conocer importantes avances técnicos que nos llevaron a desarrollar la programación y ejecución del CCO C.S Carpinelo 21/09/2024, U.H de Manrique 25/09/2024 CCO U.H de Santa Cruz 26/09/2024 , cada una de estas reuniones y actividades permiten la implementación adecuada la guía de manejo socio ambiental en obra.

Comités técnicos de obra 12/09/ /2024	**Comités técnicos de obra 17 /09/2024**

EMPLEABILIDAD DE MANO DE OBRA LOCAL VIGENCIAS FUTURAS EN SALUD

Dentro de la Guía de manejo socio ambiental se cuenta con el programa de Empleabilidad, el cual es de obligatorio cumplimiento dentro de las obras de infraestructura.

es importante anotar que el grupo 2, con sus proyectos adecuación y mantenimiento de la Unidad Hospitalaria de San Cristóbal y Unidad de Salud Mental terminaron actividades y por ende no se reporta el tema de empleabilidad.

Grupo 3.

Programa de manejo de la contratación mano de obra local							
SEDE	Personal administrativo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada		Mano de obra de la comunidad		Total, empleos
	18	18	Oficiales Foráneos	Ayudantes Foráneos	Oficiales	Ayudantes	
UH Doce de Octubre	-	-	0	0	0	0	0
CS Guayabal	1	1	3	1	0	1	7
UH Buenos Aires	1	2	2	2	0	0	7
El Salvador	-	-	-	-	-	-	0
Total	14						

Grupo 4:

SEDE	N° PERSONAS VINCULADA HASTAEL MES	N° PERSONAS QUE SE RETIRAN HASTA LA FECHA	N° PERSONAS MANODE		N° PERSONAS HOMBRES	N° PERSONAS MUJERES	N° PERSONAS EMPLEADAS DE LA COMUNIDAD	N° PERSONAS ACTIVAA LA FECHA
			OBRA CALIFICADA	OBRA NO CALIFICADA				
CS Poblado	54	54	39	14	48	5	0	0
SA Sacatín	36	36	28	8	32	4	0	0
CS Trinidad	16	11	13	3	14	2	0	0
CS Altavista	1	12	5	7	1	1	0	0
CS Belén Rincón	12	6	9	3	9	3	0	0
UH San Antonio dePrado	72	34	55	19	56	16	1	42
TOTAL	198	153	149	50	166	31	1	43

GRUPO – 6:

Programa de manejo de la contratación mano de obra local					
CS/UH	Personal administrativo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Mano de obra de la comunidad	Total empleos
Santo Domingo	10	14	0	0	24
Pablo VI			0	0	0
CISAMF			3	1	3
Villa del Socorro		5	0	2	5
San Blas		0	0	0	0
La Cruz		0	0	0	0
El Raizal		0	1	0	1
Campo Valdés		0	8	0	8
Total	34				

GRUPO – 7:

Programa de manejo de la contratación mano de obra local					
CS/UH	Personal administrativo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Mano de obra de la comunidad	Total empleos
U.H Manrique	14	27	1	1	28
U.H Santa Cruz			0	0	0
C.S Carpinelo		0	0	0	0
total	28				

CONCLUSIONES

En el mes de septiembre se continuaron llevando a cabo estrategias de intervención desde lo social y comunicaciones EDU, visibilizando cada vez mas no solo los proyectos de ciudad y sus transformaciones sino la cercanía y acompañamiento al ciudadano de a pie, a los lideres y Ediles de cada territorio que impactamos de manera positiva a través de actividades concertadas y socializadas a nivel comunitario; es por esto que desde la EDU se busca la articulación continua con las diferentes secretarias y entes comunitarios, donde se logra socializar a alrededor de 300 ciudadanos sobre las obras y avances que se están ejecutando en la infraestructura del sector salud.

De igual manera se continuaron realizando las reuniones de información a la comunidad, a través de los encuentros mensuales con el Comité Ciudadano de Obra conformado en cada uno de los grupos, reuniones de finalización y recorridos solicitados por los diferentes lideres de las comunidades. Es a partir de estos mecanismos de participación ciudadana que se busca fomentar el compromiso entra la población, logrando comunidades informadas y articuladas a nuestros espacios de participación.

Actividades	Cantidad realizadas	Número de participantes
Recorridos con comunidad		
Recorridos institucionales		
Reuniones con comunidad	11	189
Reuniones institucionales	16	120
Eventos	2	500
Puntos de Información		
Talleres		
Otras actividades		
Totales	29	809

3.6. COMPONENTE DE EJECUCIONES

GRUPO 1_ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y ADICIONALES TERMINADAS AL 100%

GRUPO 2_ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y ADICIONALES TERMINADAS AL 100%

GRUPO 3_ ACTIVIDADES CONTRACTUALES TERMINADAS AL 100%

Para el periodo del informe comprendido entre 01 al 30 de septiembre del 2024 se realizaron las siguientes actividades contractuales y obras extras por cada punto:

CENTRO DE SALUD EL SALVADOR:

- Instalación de perfilería de patio sala de espera de toma de muestras

CENTRO DE SALUD Y SEDE ADMINISTRATIVA DE GUAYABAL:

Sede Administrativa

- Se realiza aplicación de pintura de muros de bodegas
- Instalación de salidas para luminarias
- Instalación luminarias
- Corrección de cubierta con Superboard donde se evidenciaban luces para evitar acceso de agua
- Resanes de fachada
- Aplicación de pintura de espacios que se tenían ocupados con materiales, herramientas y equipos.
- Recolección de residuos
- Aplicación de Sistema de piso tipo Stonclad UR/GS4/HT4
- Orden y aseo
- Se hace entrega de las actividades finalizadas a satisfacción de la entidad.

UNIDAD HOSPITALARIA BUENOS AIRES:

- Mantenimiento, limpieza, puesta en funcionamiento y monitoreo de Chiller 2
- Mantenimiento de sistema AA (UMA y Fancoil)
- Secado y barrido con nitrógeno de compresores del Chiller 1
- Desmontaje de intercambiador, retiro de filtro de piedra, desagüe de sistema, limpieza, secado al vacío y barrido con nitrógeno de sistema interno de chiller 1
- Mantenimiento de motores de sistema de bombeo RCI
- Ajuste de Screem de UPS de 40 KVA
- Asistencia y reposición de flotadores eléctricos de sistema de bombeo.
- Activación de iluminación de celdas de transformadores y marcación de piso en subestación.
- Se realizan pruebas eléctricas a compresores – sistema de chiller 1
- Revisión para intervención de tableros existentes en la subestación eléctrica de acuerdo a las necesidades de las preinstalaciones
- Instalación de timbres para llamado de emergencia para baños PMR
- Marcación de piso - zonas asépticas - piso 6

- Revisión para intervención de tableros existentes en la subestación eléctrica de acuerdo a las necesidades de las preinstalaciones
- Adecuación de flotadores eléctricos, mecánicos y limpieza de tanques. se toman muestras de laboratorio
- Instalación de redes para funcionamiento de botonera en parqueadero de ambulancia
- Instalación de barra fija y batiente para baño PMR - piso 2
- Se realiza conexión de desagüe de UMA en piso 2.
- Apertura y cierre de circuitos de media tensión en subestación eléctrica - con acompañamiento de EPM.
- Instalación de botonera para apertura y cierre de acceso en parqueo de ambulancias - piso 2
- Instalación de luz roja en RX - piso 2

GRUPO 4_

Para el periodo del informe comprendido entre 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024 se realizaron las siguientes actividades contractuales y obras extras por cada punto:

Centro De Salud Trinidad:

- Mejoramiento de acabado en baños PMR con adición #2.
- Actividades de aseo y orden general de la obra.
- Recorrido de entrega de baños PMR a EDU y reciben a satisfacción con pendientes mínimos a subsanar.
- El contratista subsana los pendientes que quedaron por corregir en los baños PMR. EDU firma acta de recibo.
- Sede finalizada. Sólo está pendiente el suministro e instalación de puertas para cuartos de residuos una vez se apruebe el APU.

Centro De Salud Altavista:

- Se realiza arreglo toma eléctrico en silla odontología.
- Actividades de aseo y orden general de la obra.
- El contratista retira de sede todo el material y herramienta menor de su propiedad ya oficialmente se terminaron las actividades presupuestadas para esta sede y no se tienen más actividades previstas.
- Recorrido de entrega de silla de odontología a EDU y reciben a satisfacción.
- EDU firma acta de entrega de la sede a satisfacción.

Centro De Salud Poblado:

- Se realiza mantenimiento de estructura metálica de cubierta en balcón de cafetería
- Se realiza instalación de teja en cubierta balcón de cafetería
- Se realiza resane, estuco y pintura en muros piso 5, hall ascensor
- Resane y Aplicación pintura en vigas de vacío central
- Se retiran cerramientos internos instalados en la sede para la ejecución de las actividades
- Actividades de aseo y orden general de la obra.
- El contratista retira de sede todo el mobiliario, material y herramienta menor de su propiedad ya oficialmente se terminaron las actividades contractuales presupuestadas para esta sede y no se tienen más actividades previstas.
- Recorrido de entrega de las intervenciones a EDU y reciben a satisfacción.
- EDU firma acta de entrega de la sede a satisfacción

Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado:

- Aplicación de revoque en muros de urgencias etapa 1.
- Aplicación de estuco en muros de urgencias etapa 1.
- Instalación de muros de drywall de urgencias etapa 1.
- Adecuación sistema y cableado eléctrico en urgencias etapa 1.
- Instalación enchape en muros baños de urgencias etapa 1
- Adecuación muro de puesto enfermería de urgencias etapa 1.
- Limpieza ventanas muros corredor nivel 4
- Aplicación de pintura en salón de espera nivel 4
- Resanes en punto fijo - escalas nivel 3-4
- Se retira drywall en cielo en toma de muestras y consultorio enfermería
- Instalación estructura para cielo en toma de muestras y consultorio enfermería.
- Instalación de cielo falso en drywall en toma de muestras y consultorio enfermería.
- Aplicación de sello en mesones de laboratorio en toma de muestras
- Aplicación de pintura en laboratorio toma de muestras
- Aplicación de pintura en fachada.
- Impermeabilización de la terraza.
- Actividades de aseo y orden general de la obra.

GRUPO 5_ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y ADICIONALES TERMINADAS AL 100%

GRUPO 6_

Para el periodo del informe comprendido entre 01 al 30 de septiembre del 2024 se realizaron las siguientes actividades contractuales:

CS LA CRUZ

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 25 DE NOVIEMBRE DE 2023

- La sede fue entregada a satisfacción de la EDU el día 24 de mayo de 2024.

CS SAN BLAS

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 14 DE NOVIEMBRE DE 2023

- La sede fue entregada a satisfacción de la EDU

CISAMF

- Instalación de vidrios que se encontraban pendientes por instalación.
- Subsanación de detalles en puerta principal y cerramientos en vacíos.
- La sede fue entregada a satisfacción de la EDU

CS SANTO DOMINGO

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 10 DE NOVIEMBRE de 2023.

- Instalación de fluxómetros en baños públicos en piso 2 y en cafetín.

CS PABLO VI

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023

- Se evidencia nuevamente filtración en la entrada principal, se verifica que los bajantes están tapados con hojas. Se evidencia que no se ha realizado mantenimiento ni limpieza en la cubierta.

CS VILLA DEL SOCORRO

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES EXTERNAS: 10 DE ENERO DE 2023
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES INTERNAS: 31 DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES INTERNAS 1ER PISO – FASE 1: 8 DE AGOSTO DE 2024

- Cambio de vidrio y mantenimiento de ventanas en sala de espera de odontología
- Instalación de sello en luminarias
- Instalación de tomas e interruptores
- Aplicación de masilla en cielo de estar personal
- Restauración de marcos metálicos para puertas
- Pulida y brillada de pisos y zócalos
- Instalación de división en zona de esterilización
- Instalación de ala para puertas

- Aplicación de pintura para marcos metálicos de puertas
- Instalación de estuco para muros en pasillo
- Lijado de muros y cielo en odontología
- Estampillado de muros en esterilización.
- Lijado de muros y cielos en pasillo y consultorios
- Vaciado de mediacaña en zona de esterilización
- Aplicación de estuco en muros para áreas totales de fase 2 piso 1
- Lijado de marcos para puertas en consultorios
- Aplicación de pintura sobre muros y cielos en espacios de fase 2 piso 1
- Instalación de zócalos, rejillas y detallado de puertas en madera
- Instalación de mediacaña PVC en cuarto de residuos
- Instalaciones eléctricas
- Instalación de mesón en esterilización
- Instalación de puerta metálica para cuarto de residuos
- Acabado de pintura para puerta metálica para cuarto de residuos
- Instalación de aparatos sanitarios
- Mantenimiento de puerta malla costado nororiental
- Instalación de lavamanos para vacunación

CS EL RAIZAL

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 21 DE MAYO DE 2024

- Instalación tapas de registro para llaves de paso en pasillos y odontología
- Resane de muros en auditorio
- Instalación de película en ventanas de farmacia
- Aplicación de pintura de marco metálico farmacia y auditorio
- Instalación de cielo falso en auditorio
- Aplicación de masilla para cielo en farmacia y auditorio
- Se realiza visita técnica con Metrosalud y EDU para verificar cajas en costado norte sobre la zona verde y anden
- Aplicación de estuco y Lijado de muros en auditorio y farmacia
- Instalación de marco y ala para puerta de cuarto de residuos
- Instalación de puertas en farmacia y auditorio
- Verificación con personal de Metrosalud el estado actual del mobiliario, después del inconveniente con la puerta abierta de la sede, se evidencia que no hay ningún faltante
- Lijado de muros internos en farmacia y auditorio
- Lijado de cielo falso en auditorio y farmacia
- Instalación de luminarias en auditorio
- Instalación de tapas para tomas e interruptores e instalación de sello de los mismos en farmacia y auditorio
- Acabado de pintura en cielos y muros en farmacia y auditorio
- Entrega de los espacios de auditorio, farmacia y puerta del cuarto de residuos a la interventoría y a la entidad EDU

CS CAMPO VALDÉS

- Aplicación de estuco en muros de pasillo interno y consultorios
- Escarificación de muros en pasillo interno y consultorio
- Aplicación de pintura de en fajas de cielos – cara interna
- Tratamiento de juntas de cielos – cara interna
- Aplicación de pintura de estructura para domo central
- Retiro e instalación de teja de en domo central
- Lijado de muros en consultorios
- Protección de vidrieras en cubículos del domo central
- Instalación de salidas de luminarias, tomas e interruptores
- Aplicación de pintura sobre muros en consultorios y pasillo interno
- Instalaciones eléctricas
- Acabado de pintura sobre muros, fajas internas de cubierta y cielos falso
- Entrega con pendientes de los espacios del ala norte a la interventoría y EDU
- Escarificación y aplicación de estuco en muros de pasillo interno de piso 1 y 2 del ala occidental
- Escarificación y aplicación de estuco en muros del ala central
- Instalación de membrana para impermeabilización de losa de tanques
- Instalación de lechada para enchape existente de terraza en odontología
- Instalación de estructura para placas de Drywall en domo central
- Instalación de placas de Drywall en domo central
- Entrega de espacios del ala norte a la entidad Metrosalud
- Entrega de espacios del ala occidental al contratista para inicio de intervenciones
- Tratamiento de juntas y dilataciones en terraza de odontología
- Instalación de poliurea para terraza de odontología
- Aplicación de estuco en espacios de pasillo interno del ala occidental
- Retiro de cielo falso en el ala occidental
- Retiro de luminarias en el ala occidental

GRUPO 7_

Durante el periodo correspondiente a este documento, se ejecutaron diferentes actividades de acuerdo con los ítems contractuales definidos para el proyecto, a continuación, se presenta el listado de estas y se muestra el registro fotográfico correspondiente.

Unidad Hospitalaria Manrique

- Instalación de puertas en las habitaciones 215,216,217,218,219 con los zócalos.
- Instalación de cintas antideslizantes en escalas ingreso a la cubierta e ingreso al auditorio.
- Aplicación de pintura en cielos y muros de las habitaciones 215 aislados,216, 217, 218,219.
- Adecuación de los ambientes cuarto sucio y cuarto limpio de zona puesto de enfermería (Instalación de muros divisorios, instalación de marcos y puestas, construcción de mediacaña en grano pulido, instalación de luminarias).

- Instalación de puertas y ventanas en zona de oratorio.
- Se realiza la entrega a satisfacción de todas las habitaciones correspondientes a los bloques V, VII, VII.
- Se inician actividades en las habitaciones correspondientes al bloque IV 211,212,213 y zona de pasillos.

Centro de Salud Carpinelo


- Mantenimiento de cubierta en teja de barro.
- Mantenimiento de ruanas y canoas de cubierta.
- Instalación de mampostería perimetral en zona de cerramiento en la sede.
- Se realiza instalación de cielos rasos correspondientes a todos los ambientes de la sede.
- Se realiza pulida, brillada de pisos y zócalos en los consultorios 1,2, 3, toma de muestras y zonas comunes.
- Se realiza instalación de enchape en los consultorios 3, bodega, facturación.
- Se realiza colocación de estuco en los ambientes de vacunación, enfermería, consultorio 1,2,3, farmacia, bodega.
- Se realiza construcción de mediacaña en grano pulido en los habientes Enfermería, vacunación, toma de muestras, cuarto de aseo, citología.

Unidad Hospitalaria Santa Cruz

- Lavado de terraza nivel 3
- Lavado de fachada en muros internos nivel 2
- Lavado de fachada frontal costado sur
- Resanes en fachada en muros internos nivel 2
- Resanes en la fachada costado occidente
- Resane en la fachada costado oriente
- Lavado de la fachada costado occidente

UNIDAD HOSPITALARIA MANRIQUE	
	

Instalación de orinales en baños públicos correspondiente al bloque # VII	Se realiza demolición de muros en zona de puesto de enfermería para adecuar trabajo sucio.
	
Se realiza demolición de muros en zona de puesto de enfermería para adecuar trabajo limpio.	Mantenimiento de estructura Metálica en cubiertas dos aguas.
	
Instalación de muro divisorio para ambiente trabajo limpio.	Instalación de estructura para cielos rasos en zona de cuarto limpio.
	
Colocación de revoque en zona puesto de enfermería.	Instalación de cinta antideslizante en escalas ingreso al auditorio.

	
Demolición de enchape en zona pasillo puesto de enfermería.	Colocación de estuco en muros zona pasillos.
	
Brillada de peldaños en ingreso a los bloques V, VI y VII.	Desmonte de persiana de cubiertas dos aguas.
	
Demolición de zócalo en ambiente trabajo sucio	Aplicación de pintura en muro sillar en zona de pasillos

	
Colocación de estuco en muro puesto de enfermería	Pulida y brillada de zócalos en zona ropa limpia.
	
Instalación de ventanas en zona oratorio	Construcción de faja en pasillo ingreso a puesto de enfermería.
	
Instalación de marco de puerta en zona de oratorio.	Instalación de luminarias en zona puesto de enfermería.

	
Aplicación de pintura en muro puesto de enfermería.	Colocación de estuco en muro zona cuarto de ropa sucia.
	
Desmonte de cielos rasos en habitaciones de 211.	Desmonte de puertas en habitación 212.
CS CARPINELO	
	
Instalación de cielos rasos en ambiente consultorio #1	Se realiza lavado de anden y fachada.

	
Instalación de cielos rasos en ambiente consultorio #2	Se realiza masillado en cielos rasos zonas comunes.
	
Colocación de revoque en vamos de puertas en baño PMR.	Instalación de cielos rasos en zonas comunes.
	
Instalación de puntos de anclajes en cubierta.	Instalación de salidas eléctricas en ambiente de vacunación.

	
Instalación de enchape en ambiente de consultorio # 1.	Colocación de estuco en muros ambiente enfermería.
	
Construcción de mediacaña en grano pulido en ambiente en toma de muestras	Registro para luminarias en ambiente de consultorio 3.
	
Aplicación de pintura en cielos rasos en zonas comunes.	Colocación de enchape en zona de baño ambiente farmacia.

	
Mantenimiento cubierta teja de barro.	Desmonte de ventana en zona odontología.
	
Acarreo interno de materiales.	Instalación de mampostería en cerramiento perimetral de la sede.

	
Mantenimiento de ventanas zona enfermería	Pulida, brillada de pisos y zócalos consultorio #3
UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ	
	
Lavado de la terraza nivel 3	Resane en fachada costado occidente

	
Lavado de muros internos terraza nivel 2	Lavado de fachada costado sur
	
Aplicación de pintura fachada en piso 2	Aplicación de pintura fachada costado occidente

	
Instalación de anclajes	Sellado de fisuras en la terraza nivel 3

3.7. COMPONENTE SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La Empresa de Desarrollo Urbano está comprometida en su gestión para el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo, garantizando que la ejecución de los proyectos esta alienada con las metas propuesta y garantizar que el grupo de trabajo cuente con la protección necesaria para ejercer sus labores.

Se realizan capacitaciones y charlas al personal SST que interviene en los diferentes centros de salud, se realizan recorridos en obra y se participan en los diferentes comités de avance, los cuales se realizan dos días a la semana en sede 9, estos en compañía de la interventoría y contratista

Para los profesionales en SST se cuenta con asesorías, capacitaciones, e inspecciones de obra que dan como resultado acciones de mejora.

La interventoría esta encargada de aprobar el personal del contratista, verificar la documentación según la normatividad vigente y realizar un informe mensual donde recopila las actividades ejercidas por el contratista, para luego ser enviado a la supervisión del área SST de la EDU.

Los profesionales de interventoría están a cargo de las siguientes actividades:

- Verificar que el pago de la seguridad social de los contratistas sea el día establecido, de no ser así debe suspender actividades. De igual manera garantizar que la planilla de pago para la seguridad social de la interventoría no está en mora.

- Se debe de contar con una base de datos de todo el personal, en la cual hagan seguimiento de ingresos, egresos o reingresos, esto para identificar que los colaboradores retirados cuenten con su respectivo paz y salvo.

- El seguimiento al ausentismo por enfermedad general o accidente de trabajo, quede registrado y se envíen los respectivos soportes, al igual que el cierre de los casos.

- Para tema de sanciones, llamados de atención u oficio se debe enviar el soporte de la notificación.

- Es requerimiento que el cuerpo del informe enviado cuente con los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo de obra EDU.

- En el plan de trabajo y en plan de capacitaciones presentado al inicio del proyecto, se establecen unas fechas de ejecución para cada actividad, la interventoría debe identificar
el avance de estos, en caso de no cumplir con todas las actividades propuestas durante el periodo relacionar las actividades pendientes y describir si se reprogramaron o el motivo por el cual no se ejecutaron.

- Verificar que las actividades propuestas se brinden en la totalidad de las sedes del convenio de salud.

- Identificar que los formatos con los cuales están construyendo el sistema de gestión estén actualizados a la normatividad vigente, tengan los requerimientos establecidos, sean legibles, estén bien diligenciados y escaneados de la forma correcta

Durante los acompañamientos a los comités de obra se evidenciaron los siguientes temas.

SEDES ACTIVAS DE GRUPO 7

- Centro de salud Manrique
- Centro de salud Carpinello
- Centro de salud Santa Cruz

COMITÉS

FECHA: 10-17-24 SEPTIEMBRE DE 2024.


Temas tratados:


- Por parte de la supervisión de la empresa de desarrollo urbano EDU, se le solicitó a la empresa de la interventoría tener una manera más rigurosa de hacer seguimiento a la empresa contratista, debido a que en cada visita o inspección de obra seguimos encontrando las mismas falencias:
    - Personal sin la utilización de EPP
    - El orden y aseo deficiente
    - Personal en los centros de trabajo realizando tareas sin los permisos respectivos y sin el acompañamiento.
    - Tareas de alto riesgo sin análisis, sin la buena utilización de anclajes y formatos desactualizados

- Nuevamente la supervisora de la interventoría se compromete a gestionar una mejora con la residente de la ejecución del contratista para evitar la recurrencia de estos hechos, este compromiso quedo en el acta.
- Se revisa y dejan observaciones para el informe mensual, estas son subsanadas y se aprueba con los componentes SST
- Se solicita a la profesional SST de interventoría enviar la inspección de obra con las observaciones encontradas ya subsanadas y formatos actualizados para el próximo informe









SEDES ACTIVAS DE GRUPO 4.

- Trinidad…….entregada
- AltaVista……entregada
- Belén…….entregada
- Zacatín…….entregado
- San Antonio de prado
- Poblado

COMITÉS
FECHA: 10-17-24 SEPTIEMBRE DE 2024
Temas tratados:

- Se informa en comité que la supervisión SST para la empresa de desarrollo urbano realizó una inspección de obra para el centro de salud de San Antonio de Prado, este hallo al personal con buenas condiciones de seguridad, con los EPP necesarios, al igual que sus permisos de trabajo.
- El informe mensual debió devolverse porque no cumplía con algunos requerimientos; estos fueron subsanados y se dio su aprobación.



SEDES ENTREGADAS DE GRUPO 5

- Santander……. Se entrega el 8 de julio 2024
- Alfonso López.. Se entrega el 23 de julio de 2024
- San camilo…….Se entrega 23 de julio de 2024
- Robledo…..……Se entrega el 27 de agosto de 2024
- Picacho……..Entregado con detalles
- Moravia……..Entregado

El grupo 5 fue recibido por parte de la EDU, pero se están realizando recorridos en todas las sedes para identificar los detalles (garantías), coordinar con el contratista para reparar y entregar a Metrosalud.

SEDES ACTIVAS DE GRUPO 6

- La cruz……entregado
- San Blas……..entregado
- Pablo VI……...entregado
- Raizal…….. Se entrego el 28 de agosto de 2024
- Santo domingo…entregado
- Cisamf……...reactivación por detalles
- Villa del socorro
- Campo valdes

COMITÉS
FECHA: 05-12-19-26 SEPTIEMBRE DE 2024


Temas a tratados:

- Para este grupo solo se tienen dos sedes con personal permanente, las demás están en detalles (garantías) que surgen con el pasar de los días. En la sede de Cisamf después de haber entregado se encontraron 6 vidrios rotos, sin refuerzo superior y lateral, esto se evidencio en un recorrido por las sedes de grupo 6.
- Para la sede de villa del socorro se están realizando trabajos de lijado, pintura y electricidad, en la inspección de obra se pudo verificar su mejoría en la parte de seguridad.
- En la sede de campo valdes, se realizaron varias sugerencias para la ejecución de los trabajos en la terraza, para la impermeabilización y la reparación del manto y el tejado, también en los cerramientos ya que en la sede todo el tiempo se está en la compañía del personal de Medellín te Quiere.









SEDES ACTIVAS DE GRUPO 3

- Buenos aires……..Detalles de red contra incendios
- Guayabal……Entregado
- 12 de octubre…….Entregado
- Salvador……Entregado


COMITÉ

FECHA: 05-12-19-26 SEPTIEMBRE DE 2024

Temas a tratados:

- En este grupo se continúan con las garantías que se han reportado, en cada una de las sedes.
- El informe se revisó y se aprobó con los componentes SST
- No hubo la posibilidad de realizar una inspección de obra debido a que no había personal cada que se tenía la fecha asignada para la visita.









GESTION ADMINISTRATIVA Y EN CAMPO POR PARTE DE LA EDU

- Se solicita al personal que integra el convenio con Metro salud, compartir por medio de SharePoint las colillas de pago de su seguridad social para identificar si se esta realizando el aporte correctamente.

- Se realizan visitas de obra para las sedes que cuentan con personal operativo activo y se envía inspección con hallazgos a las profesionales SST de interventoría, para que realicen acciones de mejora y/o correctivas, las cuales deben devolver con evidencias al área SST de la supervisión EDU.

- Se brinda asesoría a las profesionales SST de interventoría por alguna consulta en su gestión.

- Se acompaña desde el área SST de la empresa de desarrollo urbano, a los comités de avance de obra y los CCO cuando es posible.

- Se participa en las capacitaciones de Brigada de emergencia de la empresa de desarrollo urbano.

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL DEL CONVENIO DE METRO SALUD

Simple

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-09-05, 11:15:51 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1066380232

Periodo Cotización 202409 **Periodo Servicio** 202409

Cliente:

PAGADA 2024-09-05 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JESSICA MARIA CAMPUZANO RAMIREZ				
Documento	CC 1152188191	**Dirección**	CL 106B #67 - 40 PISO 3		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5060409		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1152188191		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					CAMPUZANO RAMIREZ JESSICA MARIA	5001000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1037577985	NÚMERO PLANILLA:		7937272477	TIPO DE PLANILLA:	
		DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	ME
LA ESTRELLA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	DÍAS DE MORA:		0		
CARRERA 54 A 75 SUR 13 APTO 701	TELÉFONO:	1111111	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE					
PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr					
ÚNICO							
ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO					

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA			
NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MO
	1	$ 468.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 468.900	
									$ 468.900	

TOTAL APORTES A SALUD

DMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA
E SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 366.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 366.300	$ 0
												$ 366.300	**$ 0**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		
NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA
	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 71.400	$ 71.400	$ 0
								$ 71.400	**$ 0**

CAPACITACIONES PARA LA BRIGADA DE EMERGENICIAS














SUPERVISIÓN DE INFORMES MENSUALES A LA INTERVENTORÍA PARA EL CONVENIO METRO SALUD.









REGISTRO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD DE LOS CENTROS DE CONVENIO DE METRO SALUD:

















Inspecciones realizadas por la supervision de SST EDU en obra.

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD GENERAL	Código: F-A-16-022	Versión: 0	Fecha aprobación: 13-09-18	Pagina 1 de 1
Realizada por:	SULY VELEZ ARANGO				
Fecha:	11/09/2024				
Área/Proyecto :	Metro Salud				

DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	LOCALIZACIÓN	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA	IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA			
				RESPONSABLE	FECHA	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	OBSERVACIONES
La parte trasera del centro de salud se encuentra desprotegida y con ascenso a cualquier persona que desee ingresar mientras la sede se encuentra en reparaciones.		C.H.Carpinello	Se debe instalar un cerramiento perimetral a todo el centro de salud, con tela tipo sarán y señalización. En caso de que el personal se encuentre laborando en esa zona se debe retirar con cuidado para colocarla nuevamente cesen las actividades, de esta manera se impide el libre transito y posibles accidentes.	Melissa Guzman	Inmediato		Muros parcialmente terminados
		C.H.Carpinello		Melissa Guzman	Inmediato		Se evidencia que los muros sede encuentran parcialmente terminados
Se encuentra extintor en el piso.	 	C.H.Carpinello	Definir los puntos de emergencia y ubicarlos estratégicamente en el proyecto (camilla, botiquín, extintor) con su respectiva señalización y sin obstrucción para su fácil acceso. Los puntos de emergencia deberán estar socializados con el personal. Los extintores se deben ubicar en soporte de pared donde su punto de anclaje esté entre 1.07m a 1.50m de altura o adaptar una base con una altura mínima de 10cm con el objetivo	Melissa Guzman	Inmediato		Se ubican equipos de emergencia de forma adecuada y que sean de facil acceso para su uso

Página 1

Centro de salud carpinello

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD GENERAL	Código: F-A-16-022	Versión: 0	Fecha aprobación: 13-09-18	Pagina 1 de 1
Realizada por:	SULY VELEZ ARANGO				
Fecha:	11/09/2024				
Área/Proyecto :	Metro Salud				

DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	LOCALIZACIÓN	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA	IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA			
				RESPONSABLE	FECHA	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	OBSERVACIONES
Se debió instalar un invernadero en el centro hospitalario para intervenir la cubierta y proteger a los usuarios en la parte de abajo. Al realizar la inspección en campo se identifican varias aberturas en el material plástico (huecos), también se observo que esta protección estaba totalmente destemplada y el viento hacia que esta cediera cada vez mas, exponiendo a los pacientes que estaban en la sala de espera.		C.H MANRIQUE	La seguridad en cualquier campo laboral es primordial, pero al tratarse de personal externo se debe ser mas perfeccionista, meticulo, pues estamos llevando un riesgo que antes no existía. Se recomienda una inspección inicial al inicio de la jornada, se recomienda un mantenimiento constante verificando el estado de esta protección.	Melissa Guzman	Inmediato		
		C.H MANRIQUE		Melissa Guzman	Inmediato		Se retira el plastico disminuyendo el riesgo de caida de equipos y objetos.
	 	C.H MANRIQUE		Melissa Guzman	Inmediato		

Página 1

Centro de salud Manrrique

Empresa de Desarrollo Urbano	ACTAS DE REUNIÓN EXTERNA		
Código: F-E-03-01	Versión: 3	Fecha: 23-05-19	Página 1 de 7

ACTA N°	1
NOMBRE DEL PROYECTO – MOTIVO REUNIÓN	CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023
ENTIDADES – INSTITUCIONES PARTICIPANTES	CONVENIO METRO SALUD GRUPO 6
FECHA:	23/09/2024
HORA:	8:30AM a 12:00´PM
LUGAR:	CENTRO DE SALUD CAMPO VALDES Y VILLA DEL SOCORRO
NUMERO DE ASISTENTES:	4 PERSONAS

1. TEMA (S):

Inspección de obra para las diferentes sedes activas.

2. DESARROLLO:

Se inicia recorrido de obra en el centro de salud CISAMF que ya había sido entregado por parte

Centro de salud Campo valdes y villa del socorro

edu Empresa de Desarrollo Urbano	ACTAS DE REUNIÓN EXTERNA		
Código: F-E-03-01	Versión: 3	Fecha: 23-05-19	Página 1 de 8

ACTA N°	1
NOMBRE DEL PROYECTO – MOTIVO REUNIÓN	CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023
ENTIDADES – INSTITUCIONES PARTICIPANTES	CONVENIO METRO SALUD GRUPO 6
FECHA:	18/09/2024
HORA:	8:30AM a 12:00PM
LUGAR:	CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PRADO
NUMERO DE ASISTENTES:	2 PERSONAS

1. TEMA (S):


Inspección de obra para las diferentes sedes activas.

2. DESARROLLO:

Centro de salud San Antonio de Prado


Entrega de inspeccion de acciones correctivas y de mejora que se le solicitan a las profesionales SST de interventoria por parte de la supervision de la empresa de dearrollo urbano, sobre su gestion en campo.

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD GENERAL		Código: F-A-16-022	Versión: 0	Fecha aprobación: 13-09-18	Pagina 1 de 1
Realizada por:	Karina Llarente					
Fecha:	2024 - SEPTIEMBRE					
Área/Proyecto :	Santa Cruz					

DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	LOCALIZACIÓN	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA	IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA			
				RESPONSABLE	FECHA	VIDENCIA FOTOGRÁFIC	OBSERVACIONES
Falta de orden y aseo en el lugar de almacenamiento		Santa Cruz	Se recomienda implementar jornadas de orden y aseo en las obras	SST	Inmediato		Orden y aseo
Equipos de alturas colgados en lugares no autorizados ni de forma segura		Santa Cruz	Se recomienda que se retiren los equipos de este lugar y almacenarlos de forma adecuada para evitar daños	SST	Inmediato		
Se solicita preoperacional de la hidrolavadora		Santa Cruz	Se Presenta preoperacional de la hidrolavadora	SST	Inmediato		todos los equipos de uso diario deben ser inspeccionados con anterioridad del inicio de la actividad

Página 1

ENTREGA GRUPO 7

ALEJSANDRA ALVAREZ						
25/09/2024						
Metrosalud						
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	LOCALIZACIÓN	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA	IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA			
			RESPONSABLE	FECHA	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	OBSERVACIONES
	U.H San Antonio de Prado	Se recomienda utilizar los EPP de manera constante en las actividades que ejecuta	Contratista Y Personal	04/09/202		Se evidencia uso adecuao de los EPP
	POBLADO	se recomienda señalizar y adecuar los extintores a la altura indicada por la norma	Contratista	6/09/2024		Se observa la señalización y los extintores a la altura
	POBLADO	se recomienda realizar charla de autocuidado y retiro de las mismas	Contratista Y Personal	9/09/2024		Se evidencia la separación de los residuos

Página 1

ENTREGA GRUPO 4

Matriz de ACPM – Plan de accion y seguimiento al SGSST.

Responsable: Johanna Montoya				Cargo SST: Interventora SST				MES: Septiembre 2024				FIRMA:		
No	Fecha del hallazgo	Origen del hallazgo	Descripción del hallazgo	Quien detecto el Hallazgo	Tipo de Acción	Acción a segeir	Responsable	Fecha Propuesta	Fecha de Seguimiento	Abierta	Cerrada	Evidencia de cumplimiento	Antes	Registro fotografico
1	23/9/2024	INSPECCIONES	Se evidencia personal de super techos saciados de forma no tan segura.	INTERVENTORIA	Accion de mejora	Se le enseña al personal los puntos de anclajes certificados con los que cuenta la cubierta para que haga uso de ellos.	Residente SST	23/9/2024	23/9/2024		CERRADA	Se da cumplimiento con la observación en la brevedad y se le explica al personal la importancia de hacer uso de los puntos de anclaje certificados.		
2	23/9/2024	INSPECCIONES	Se evidencia personal realizando labores de pintura con pasillo sin señalizar por donde sus puede ingresar y transitar personal que no es de obra	INTERVENTORIA	Accion de mejora	Se realiza demarcación del pasillo	Residente SST	23/9/2024	23/9/2024		CERRADA	Se realiza demarcación de pasillo con el fin de prohibir el paso a personal no autorizado mientras se realizan los detalles de pintura que hacen falta y labores de orden y aseo.		

ENTREGA GRUPO 6

4.COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

4.1 CONTRATOS ADSCRITOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y RECURSOS COMPROMETIDOS

A continuación, se relacionan los contratos que se han adscrito al contrato y su estado actual:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 DE 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**ACTA DE INICIO O INICIO DE ADICIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
COMPONENTE PERSONAL						
VINCULADO	DIEGO ALBERTO SERNA ZULUAGA	$ 210.881.554	24/01/2023	15/01/2025	24 MESES 15 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
42 DE 2023	GUSTAVO ANDRES RAMIREZ MEJIA	$ 9.984.078	24/01/2023	01/03/2023	1 MESES 8 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**
60 DE 2023	FARDY ALEXIS ECHEVERRI RIOS	$ 9.832.326	24/01/2023	07/03/2023	1 MES Y 14 DIAS	**LIQUIDADO**
45 DE 2023	CARLOS ENRIQUE GARCIA GRASSO	$ 88.543.004	24/01/2023	31/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 45 DE 2023	CARLOS ENRIQUE GARCIA GRASSO	**$ 96.525.161**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
47 DE 2023	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	$ 9.984.078	24/01/2023	01/03/2023	1 MESES 8 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**
49 DE 2023	CAMILA POSADA ZAPATA	$ 75.306.674	24/01/2023	30/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 DE 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**ACTA DE INICIO O INICIO DE ADICIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
ADC 49 DE 2023	CAMILA POSADA ZAPATA	**$ 82.010.531**	31/12/2023	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
64 DE 2023	FEDERICO SANDOVAL RODAS	$ 75.083.210	25/01/2023	31/12/2023	11 MESES 6 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 64 DE 2023	FEDERICO SANDOVAL RODAS	**$ 81.787.069**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
52 DE 2023	JESSICA MARIA CAMPUZANO RAMIREZ	$ 75.306.674	24/01/2023	30/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 52 DE 2023	JESSICA MARIA CAMPUZANO RAMIREZ	**$ 82.010.531**	31/12/2023	31/12/2024	367 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
40 DE 2023	ANA MARIA PATIÑO CANO	$ 75.306.674	24/01/2023	30/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 40 DE 2023	ANA MARIA PATIÑO CANO	**$ 82.010.531**	31/12/2023	30/06/2024	366 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
VINCULADA	ANGELA MARIA MONTOYA RUA	$ 45.809.698	24/01/2023	18/08/2023	6 MESES 25 DIAS CALENDARIO	**SE RETIRÓ DE LA ENTIDAD**
VINCULADA	LUZ ELENA MUNERA PALACIO	$ 132.860.556	05/09/2023	31/12/2024	15 MESES 26 DIAS	EN EJECUCIÓN
VINCULADA	PAULA MARCELA ALVAREZ RESTREPO	$ 43.955.854	01/01/2024	30/06/2024	6 MESES	TERMINADO
53 DE 2023	ELIANA MARCELA BORREGO GARCIA	$ 33.519.291	24/01/2023	24/06/2023	5 MESES	EJECUTADO
ADC 53 DE 2023	ELIANA MARCELA BORREGO GARCIA	**$ 123.574.452**	25/06/2023	31/12/2024	6 MESES 372 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
54 DE 2023	ERICA ZARATE BENITEZ	$ 40.223.149	24/01/2023	24/07/2023	6 MESES	EJECUTADO
ADC 54 DE 2023	ERICA ZARATE BENITEZ	**$ 116.870.594**	25/07/2023	16/01/2025	5 MESES 372 DIAS	EN EJECUCIÓN
55 DE 2023	SUELLEN YULIET CALDERON MONTOYA	$ 67.038.582	24/01/2023	24/11/2023	10 MESES	EJECUTADO
ADC 55 DE 2023	SUELLEN YULIET CALDERON MONTOYA	**$ 90.055.162**	25/11/2023	31/12/2024	1 MES Y 372 DIAS	EN EJECUCIÓN
VINCULADA	VANESA BALVIN GRANADA	$ 163.218.382	24/01/2023	31/07/2024	24 MESES	TERMINADO
56 DE 2023	JUAN CARLOS PUERTA CASTAÑO	$ 75.306.674	24/01/2023	31/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**
ADC 56 DE 2023	JUAN CARLOS PUERTA CASTAÑO	$ 40.223.148	01/01/2024	27/06/2024	180 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**
57 DE 2023	PAOLA NATALIA HINCAPIE LOZADA	$ 75.306.674	24/01/2023	31/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 57 DE 2023	PAOLA NATALIA HINCAPIE LOZADA	**$ 20.111.574**	01/01/2024	10/04/2024	90 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 DE 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**ACTA DE INICIO O INICIO DE ADICIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
58 DE 2023	NATALIA ALVAREZ CORREA	$ 18.120.422	24/01/2023	26/06/2023	5 MESES 2 DIAS	**LIQUIDADO**
61 DE 2023	SARA GUTIERREZ LOPEZ	$ 39.912.308	24/01/2023	31/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 61 DE 2023	SARA GUTIERREZ LOPEZ	**$ 43.346.895**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
59 DE 2023	MARIANA VELASQUEZ GOMEZ	$ 39.201.703	30/01/2023	26/03/2023	11 MESES 1 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**
51 DE 2023	OVIDIO SILVA MURCIA	$ 70.939.499	24/01/2023	24/10/2023	9 MESES	**LIQUIDADO**
50 DE 2023	ROBINSON ARLEY ARCILA GARCIA	$ 70.939.499	25/01/2023	25/10/2023	9 MESES	**LIQUIDADO**
48 DE 2023	JESUS MAURICIO MUÑOZ OROZCO	$ 70.939.499	24/01/2023	24/10/2023	9 MESES	**LIQUIDADO**
46 DE 2023	LAURA MARCELA BUILES RODRIGUEZ	$ 75.306.674	24/01/2023	30/06/2023	11 MESES Y 190 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 46 DE 2023	LAURA MARCELA BUILES RODRIGUEZ	**$ 82.010.532**	31/12/2023	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
44 DE 2023	JOHN JAIRO OSORIO LOPERA	$ 75.306.674	24/01/2023	31/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 44 DE 2023	JOHN JAIRO OSORIO LOPERA	**$ 82.010.532**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
43 DE 2023	NANCY STELLA ARANGO ARANGO	$ 75.306.674	24/01/2023	31/12/2024	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
43 DE 2023	NANCY STELLA ARANGO ARANGO	**$ 82.010.532**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
41 DE 2023	ISABEL CRISTINA RENDON OSORIO	$ 75.306.674	24/01/2023	31/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**
ARL RIESGO 5	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	$ 25.737.504	24/01/2023	31/12/2024	11 MESES 403 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
91 DE 2023	LEIDY JOHANNA HERRERA ECHAVARRIA	$ 73.518.979	02/03/2023	31/12/2023	16 MESES 29 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 91 DE 2023	LEIDY JOHANNA HERRERA ECHAVARRIA	**$ 81.340.145**	01/01/2024	31/12/2024	6 MESES 184 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
92 DE 2023	XIOMARA RIOS RESTREPO	$ 38.964.835	02/03/2023	31/12/2023	10 MESES 29 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**
93 DE 2023	SANDRA LILIANA SANCHEZ RESTREPO	$ 73.518.976	02/03/2023	31/12/2024	16 MESES 29 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 93 DE 2023	SANDRA LILIANA SANCHEZ RESTREPO	**$ 81.340.145**	01/01/2024	10/01/2025	6 MESES 184 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 DE 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**ACTA DE INICIO O INICIO DE ADICIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
102 DE 2023	CARLOS ANDRES RAMIREZ SALAZAR	$ 85.390.137	06/02/2023	31/12/2023	10 MESES 25 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 102 DE 2023	CARLOS ANDRES RAMIREZ SALAZAR	$ 7.882.167	01/01/2024	30/01/2024	30 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**
103 DE 2023	DIANA MARITZA CHAVEZ BERRIO	$ 40.222.848	06/02/2023	09/08/2023	6 MESES	**LIQUIDADO**
298 DE 2023	DIANA MARITZA CHAVEZ BERRIO	$ 34.636.600	09/10/2023	11/03/2024	155 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**
112 DE 2023	LUZ ELENA MUNERA PALACIO	$ 84.864.665	08/02/2023	04/09/2023	6 MESES 26 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**
124 DE 2023	PAULA MARCELA ALVAREZ RESTREPO	$ 58.423.267	17/02/2023	20/12/2023	10 MESES 3 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**
140 DE 2023	SANDRA MARCELA ARANGO MUÑOZ	$ 19.442.678	02/03/2023	15/05/2023	2 MESES 13 DIAS CALENDARIO	**LIQUIDADO**
141 DE 2023	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	$ 78.296.192	02/03/2023	31/12/2023	15 MESES 29 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
141 DE 2023	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	$ 95.636.954	01/01/2024	31/12/2024	6 MESES 184 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
158 DE 2023	VICTOR HUGO GARCIA RESTREPO	$ 75.406.060	14/03/2023	31/12/2023	9 MESES 17 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
158 DE 2023	VICTOR HUGO GARCIA RESTREPO	**$ 101.011.490**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
159 DE 2023	SERGIO ALBERTO PEREZ MENESES	$ 63.686.651	16/03/2023	31/12/2023	9MESES 15 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 159 DE 2023	SERGIO ALBERTO PEREZ MENESES	**$ 85.602.724**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
CI 88 DE 2023	DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	$ 30.837.748	14/03/2023	01/08/2023	4 MESES 18 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 88 DE 2023	DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	**$ 118.898.552**	02/08/2023	31/12/2024	16 MESES 29 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
CI 35 DE 2023	NEYLL ANDEIWER MUÑOZ DIAZ	$ 7.882.167	16/05/2023	15/06/2023	1 MES	**LIQUIDADO**
263 DE 2023	NATALIA ALVAREZ CORREA	$ 42.010.845	27/06/2023	31/12/2023	188 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 263 DE 2023	NATALIA ALVAREZ CORREA	$ 81.787.069	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
371 DE 2023	SANDRA MARIA CIRO GARCIA	$ 28.661.060	01/11/2023	30/06/2024	243 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
ADC 371 DE 2023	SANDRA MARIA CIRO GARCIA	$ 21.791.883	01/07/2024	31/12/2024	184 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 DE 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**ACTA DE INICIO O INICIO DE ADICIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
ADC 99 DE 2023	ALVARO EUGENIO VELASQUEZ PEREZ	$ 37.541.606	01/01/2024	18/07/2024	200 DIAS CALENDARIO	**TERMINADO. PASÓ A OTRO CI**
31 DE 2024	SULY ELEANY VELEZ ARANGO	$ 38.827.446	26/02/2024	21/12/2024	300 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
169 DE 2024	CLAUDIA MARIA GOMEZ OSSA	$ 46.642.047	17/06/2024	24/12/2024	191 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE PERSONAL		**$ 4.683.107.441**				
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES						
OC 9 DE 2023	SIGNAL MARKETING (SOUVENIRS)	$ 8.000.000	09/05/2023	30/12/2023	236 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
CI 9 DE 2023	SIGNAL MARKETING (SOUVENIRS)	$ 5.993.878	22/08/2023	30/12/2023	4 MESES 9 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
OC 10 DE 2024	FEELING COMPANY S.A.S. (SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO)	$ 104.600.000	23/03/2023	30/06/2024	8 MESES 191 DIAS	TERMINADO
OC -38-2022	IMPRESOS BEGON LTDA	$ 2.595.848	24/08/2023	31/12/2023	4 MESES 7 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C-184-2024	BEMARKETING S.A.S	$ 67.000.000	10/07/2024	31/12/2024	175 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES		**$ 188.189.726**				
COMPONENTE APOYO LOGISTICO						
PUESTOS DE TRABAJO	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	$ 193.445.842	24/01/2023	30/11/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
PUESTOS DE TRABAJO	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	$ 220.000.000	01/12/2023	30/11/2024	12 MESES	EN EJECUCIÓN
264 DE 2021	NEXT SECURITY S.A.S.	$ 141.099.181	02/02/2023	30/06/2023	1 MES 29 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
ADC 264 DE 2021	NEXT SECURITY S.A.S.	$ 50.000.000	01/07/2023	30/09/2023	3 MESES	TERMINADO
ADC 2 264 DE 2021	NEXT SECURITY S.A.S.	$ 70.000.000	01/10/2023	31/12/2023	3 MESES	TERMINADO
678 DE 2019	UNION TEMPORAL SYC	$ 60.524.068	09/02/2023	15/05/2023	2 MES 22 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 DE 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**ACTA DE INICIO O INICIO DE ADICIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
238 DE 2022	CPT EXPRESS (IMPRESIONES)	$ 8.560.553	15/02/2023	31/05/2024	620 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
238 DE 2022	CPT EXPRESS (PAPELERIA)	$ 8.560.553	15/02/2023	31/05/2024	620 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
686 DE 2019	ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	$ 5.809.100	23/02/2023	29/02/2024	12 MESES 100 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
212 DE 2023	TRANSSUPERIOR S.A.	$ 785.909.543	23/05/2023	31/12/2024	7 MESES 8 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
OC-24-2023	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.	$ 173.323.485	01/12/2024	29/11/2024	365 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
49 DE 2024	SERTECOPY S.A.S	$ 11.517.616	04/04/2024	31/12/2024	272 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
171 DE 2024	UNIÓN TEMPORAL EDU PRINT - SERTECOPY	$ 9.283.394	26/06/2024	31/12/2024	189 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE APOYO LOGISTICO		**$ 1.738.033.335**				
COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS						
249 DE 2023	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS LIMITADA - **INTERVENTORIA**	$ 19.008.051	02/08/2023	30/09/2023	60 DIAS CALENDARIO	SUSPENDIDOS DESDE EL 21 DE DICIEMBRE DE 2023, Hasta tener aprobación de entidad externa (geodesia) a radicación de topografías de los centros de salud.
ADC 249 DE 2023	ADICIÓN N° 1 - CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS LIMITADA - **INTERVENTORIA**	$ 24.234.649	01/10/2023	29/12/2023	90 DIAS CALENDARIO	
256 DE 2023	LEONARDO FABIO CORREA ROLDAN - **ESTUDIOS Y DISEÑOS**	$ 70.818.566	02/08/2023	30/09/2023	60 DIAS CALENDARIO	
ADC 256 DE 2023	ADICIÓN N°1 - LEONARDO FABIO CORREA ROLDAN - **ESTUDIOS Y DISEÑOS**	$ 88.328.107	01/10/2023	14/12/2023	75 DIAS CALENDARIO	
107 DE 2024	ENTRETANGENCIA S.A.S.	$ 138.806.410	21/06/2024	18/09/2024	90 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
129 DE 2024	UT CENTROS SALUD	$ 39.713.437	21/06/2024	03/10/2024	105 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 DE 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**ACTA DE INICIO O INICIO DE ADICIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
NA	MARCO ANTONIO JARAMILLO OSPINA	$ 1.401.304	NA	NA	NA	Solicitud pago cargo fijo para prorroga a la licencia de construcción de la UNIDAD HOPITALARIA SANTA CRUZ
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS		**$ 382.310.524**				
COMPONENTE EJECUCIÓN						
(INTERVENTORIA) C-174-2023	CONSORCIO INTER HOSPITAL	$ 2.079.185.040	18/04/2023	14/09/2023	150 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
(INTERVENTORIA) ADC-174-2023	CONSORCIO INTER HOSPITAL	$ 6.426.957.202	15/09/2023	25/01/2025	499 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
GRUPO 1 169 DE 2023	CONSORCIO INFRASALUD G1 - **OBRA**	$ 3.465.598.564	18/04/2023	14/09/2023	150 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
GRUPO 1 169 DE 2023	CONSORCIO INFRASALUD G1 - **IMPREVISTOS**	$ 71.423.045	18/04/2023	14/09/2023	150 DIAS CALENDARIO (Tuvo una ampliiación sin adición de recursos de 30 dias)	TERMINADO
GRUPO 1 169 DE 2023 **ADC**	CONSORCIO INFRASALUD G1	$ 1.407.779.622	15/09/2023	01/05/2024	225 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
GRUPO 2 197 DE 2023	CONSORCIO LC 2023	$ 3.136.768.877	18/05/2023	13/11/2023	180 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
GRUPO 3 205 DE 2023	CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023	$ 4.460.020.145	18/05/2023	31/07/2024	150 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
GRUPO 3 205 DE 2023	**IMPREVISTOS** - CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023	$ 96.906.528				
GRUPO 3 ADC 1 205 DE 2023	**ADICIÓN N° 1** - CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023 - **BUENOS AIRES**	$ 1.052.425.969			150 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
GRUPO 6 ADC 2 205 DE 2023	**ADICIÓN 2** CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023	$ 8.176.561.862	15/10/2023	31/07/2024	137 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 DE 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**ACTA DE INICIO O INICIO DE ADICIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
GRUPO 6 ADC 2 205 DE 2023	**ADICIÓN 2** CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023 **IMPREVISTOS**	$ 170.185.826				
GRUPO 3 ADC 3 205 DE 2023	**ADICIÓN 3** CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023	$ 415.755.832	NA	NA	NA	EN EJECUCIÓN
GRUPO 3 ADC 4 205 DE 2023	**ADICIÓN 4** CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023	$ 555.177.483	NA	NA	NA	EN EJECUCIÓN
ADC 5 205 DE 2024	**ADICIÓN 5** CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023 **GRUPO 6**	$ 907.996.666	01/08/2024	28/12/2024	150 DIAS CALENDARIO	POR EJECUTAR
	ADICIÓN 5 CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023 **GRUPO 3**	$ 1.352.754.952				
GRUPO 4 361 DE 2023	CONSORCIO MANTENIMIENTO G4	$ 4.067.510.954	20/12/2023	16/06/2024	180 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
GRUPO 4 361 DE 2023	CONSORCIO MANTENIMIENTO G4 **GRUPO 4 IMPREVISTOS**	$ 94.527.565	28/12/2023	16/06/2024		
GRUPO 4 ADC 1 361 DE 2023	**ADICIÓN Y AMPL N° 1** - CONSORCIO MANTENIMIENTO G4	$ 591.165.259	17/06/2024	05/08/2024	50 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
GRUPO 4 AMPLIACIÓN 2 1 361 DE 2023	**AMPLIACIÓN N° 2-** CONSORCIO MANTENIMIENTO G4	NA	NA	NA	15 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
GRUPO 4 ADC 2 361 DE 2023	**ADICIÓN N° 2 AMP 3-** CONSORCIO MANTENIMIENTO G4	$ 1.052.655.581	06/08/2024	03/11/2024	90 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
GRUPO 5 391 DE 2023	ENETEL S.A.S	$ 2.553.514.624	01/02/2024	30/05/2024	195 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
GRUPO 5 391 DE 2023	ENETEL S.A.S **IMPREVISTOS**	$ 49.165.452	01/02/2024		195 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
GRUPO 5 391 DE 2023	**AMPLIACIÓN 1**	$ -	31/05/2024	29/07/2024	60 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 DE 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**ACTA DE INICIO O INICIO DE ADICIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
GRUPO 5 **ADC 1** 391 DE 2023	**ADICIÓN N° 1** - ENETEL S.A.S	$ 980.121.697	30/07/2024	13/08/2024	15 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
GRUPO 5 **ADC 1** 391 DE 2023	**ADICIÓN N° 2** - ENETEL S.A.S	$ 65.000.579	31/07/2024	14/08/2024	60 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
GRUPO 7 411 DE 2023	CONSORCIO UH-G7	$ 5.398.659.322	NA	12/08/2024	120 DIAS CALENDARIO	POR INICIAR
GRUPO 7 411 DE 2023	CONSORCIO UH G7 **IMPREVISTOS**	$ 118.969.427	NA	NA	120 DIAS CALENDARIO	POR INICIAR
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE EJECUCIÓN		**$ 48.746.788.073**				
POLIZA						
CUENTA DE COBRO	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	$ 20.313.311	NA	NA	NA	EJECUTADO
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO		**$ 20.313.311**				
COMPONENTE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO						
GMF	BANCO OCCIDENTE	$ 296.494.375	19/01/2023	19/01/2026	36 MESES	EN EJECUCIÓN
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO		**$ 296.494.375**				
VALOR TOTAL COMPROMETIDO		**$ 56.055.236.785**				

4.2 PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Título (Formación)	Cantidad de recursos	NOMBRE	NºCTT	FI	F.T	ESTADO	HONORARIOS 2024
Coordinador	1	DIEGO ALBERTO SERNA ZULUAGA	**RECUPERACIÓN VINCULADO**	24/01/23	15/01/25	EN EJECUCIÓN	9.503.970
Apoyo a la coordinación	1	GUSTAVO ANDRES RAMIREZ MEJIA	42 DE 2023	24/01/23	01/03/23	**LIQUIDADO**	7.882.167
		CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	141 DE 2023	**02/03/23**	31/12/24	EN EJECUCIÓN	7.882.167
Administrativo	2	LEIDY JOHANNA HERRERA ECHAVARRIA	91 DE 2023	02/02/23	31/12/24	EN EJECUCIÓN	6.703.858
		SANDRA LILIANA SANCHEZ RESTREPO	93 DE 2023	02/02/23	10/01/25	EN EJECUCIÓN	6.703.858
Abogado	2	PAULA MARCELA ALVAREZ RESTREPO	124 DE 2023	17/02/23	20/12/23	**LIQUIDADO**	6.703.858
		FARDY ALEXIS ECHEVERRI RIOS	60 DE 2023	24/01/23	07/03/23	**LIQUIDADO**	6.703.858
		SERGIO ALBERTO PÉREZ MENESES	159 Dde 2023	16/03/23	31/12/24	EN EJECUCIÓN	7.325.976
		PAULA MARCELA ALVAREZ RESTREPO	**RECUPERACIÓN VINCULADO**	01/01/24	30/06/24	**TERMINADO**	7.325.976
Arquitecto Líder diseño	1	CARLOS ENRIQUE GARCIA GRASSO	45 DE 2023	24/01/23	31/12/24	EN EJECUCIÓN	7.882.167
Arquitecto Líder técnico	1	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	47 DE 2023	24/01/23	01/03/23	**LIQUIDADO**	7.882.167
		VICTOR HUGO GARCIARESTREPO	158 DE 2023	**14/03/23**	31/12/24	EN EJECUCIÓN	8.613.632
Arquitecto	4	CAMILA POSADA ZAPATA	49 DE 2023	24/01/23	31/12/24	**EN EJECUCIÓN**	6.703.858
		FEDERICO SANDOVAL RODAS	64 DE 2023	25/01/23	31/12/24	**EN EJECUCIÓN**	6.703.858
		JESSICA MARIA CAMPUZANO RAMIREZ	52 DE 2023	24/01/23	31/12/24	**EN EJECUCIÓN**	6.703.858
		ANA MARIA PATIÑO CANO	40 DE 2023	24/01/23	30/06/24	**EN EJECUCIÓN**	6.703.858

Título (Formación)	Cantidad de recursos	NOMBRE	NºCTT	FI	F.T	ESTADO	HONORARIOS 2024
Ingeniero Estructural	1	CARLOS ANDRES RAMIREZ SALAZAR	102 DE 2023	06/02/23	30/01/24	**LIQUIDADO**	7.882.167
Presupuestador	1	ANGELA MARIA MONTOYA RUA	**RECUPERACIÓN VINCULADO**	24/01/23	18/08/23	TERMINÓ	6.703.858
		DIANA MARITZA CHAVEZ BERRIO	298 DE 2023	09/10/23	12/03/24	**LIQUIDADO**	6.703.858
Normativo	1	ELIANA MARCELA BORREGO GARCIA	53 DE 2023	24/01/23	31/12/24	**EN EJECUCIÓN**	6.703.858
Estructurador	2	ERICA ZARATE BENITEZ	54 DE 2023	24/01/23	16/01/25	**EN EJECUCIÓN**	6.703.858
		SUELLEN YULIET CALDERON MONTOYA	55 DE 2023	24/01/23	31/12/24	**EN EJECUCIÓN**	6.703.858
Profesional Ambiental /Forestal	1	VANESA BALVIN GRANADA	**RECUPERACIÓN VINCULADO**	24/01/23	31/07/24	TERMINÓ	7.325.976
Presupuestador	4	JUAN CARLOS PUERTA CASTAÑO	56 DE 2023	24/01/23	27/06/24	**LIQUIDADO**	6.703.858
		PAOLA NATALIA HINCAPIE LOZADA	57 DE 2023	24/01/23	10/04/24	**LIQUIDADO**	6.703.858
		DIANA MARITZA CHAVEZ BERRIO	103 DE 2023	06/02/23	09/08/23	**LIQUIDADO**	6.703.858
		PARA DAR CONTINUIDAD A UN PRESUPUESTADOR HASTA EL FINAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO					
Tecnólogo Técnicos	3	SANDRA MARIA CIRO GARCIA	371 DE 2023	01/11/23	31/12/24	EN EJECUCIÓN	3.553.023
		SARA GUTIERREZ LOPEZ	61 DE 2023	24/01/23	31/12/24	EN EJECUCIÓN	3.553.024
		MARIANA VELASQUEZ GOMEZ	59 DE 2023	30/01/23	26/03/23	**LIQUIDADO**	3.553.024
Tecnólogo SST	1	XIOMARA RIOS RESTREPO	92 DE 2023	02/02/23	31/12/23	**LIQUIDADO**	3.553.024
		SULY ELEANY VELEZ ARANGO	31 DE 2024	26/02/24	21/12/24	EN EJECUCIÓN	3.882.745
Ingeniero Eléctrico	1	OVIDIO SILVA MURCIA	51 DE 2023	24/01/23	31/12/23	**LIQUIDADO**	7.882.167
Ingeniero mecánico	1	ROBINSON ARLEY ARCILA GARCIA	50 DE 2023	25/01/23	25/10/23	**LIQUIDADO**	7.882.167
Ingeniero Hidrosanitario	1	JESUS MAURICIO MUÑOZ OROZCO	48DE 2023	24/01/23	31/12/23	**LIQUIDADO**	7.882.167
Arquitecto	1	LAURA MARCELA BUILES RODRIGUEZ	46 DE 2023	24/01/23	31/12/24	EN EJECUCIÓN	6.703.858


Título (Formación)	Cantidad de recursos	NOMBRE	NºCTT	FI	F.T	ESTADO	HONORARIOS 2024
Ingeniero / Arquitecto seguimiento	2	LUZ ELENA MUNERA PALACIO	112 DE 2023	08/02/23	04/09/23	**LIQUIDADO**	7.882.167
		LUZ ELENA MUNERA PALACIO	**RECUPERACIÓN VINCULADO**	05/09/23	31/12/24	EN EJECUCIÓN	8.613.632
		SANDRA ARANGO ARANGO	140 DE 2023	02/03/23	15/05/23	**LIQUIDADO**	7.882.167
		NEYLL ANDEIWER MUÑOZ DIAZ	35 DE 2023	16/05/23	15/06/23	**LIQUIDADO**	7.882.167
		NATALIA ALVAREZ CORREA	263 DE 2023	27/06/23	31/12/24	EN EJECUCIÓN	6.703.858
Presupuestador	1	JOHN JAIRO OSORIO LOPERA	44 DE 2023	24/01/23	31/12/24	EN EJECUCIÓN	6.703.858
Comunicador	1	SERGIO ZULUAGA	**RECUPERACIÓN VINCULADO**	01/02/23	13/03/23	TERMINÓ	6.703.858
		DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	88 DE 2023	**14/03/23**	31/12/24	Reemplazó a Sergio	7.325.976
Profesional Social	2	CLAUDIA MARIA GOMEZ OSSA	169 DE 2024	**17/06/24**	24/12/24	EN EJECUCIÓN	7.325.976
		NANCY STELLA ARANGO ARANGO	43 DE 2023	24/01/23	31/12/24	EN EJECUCIÓN	6.703.858
		ISABEL CRISTINA RENDON OSORIO	41 DE 2023	24/01/23	31/12/24	**LIQUIDADO**	6.703.858
		ALVARO EUGENIO VELASQUEZ PEREZ	99 DE 2023	20101/2024	18/06/24	**TERMINÓ**	6.703.858
TOTAL PROFESIONALES FICHA	**36**						

4.3 PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CI 96223 DE 2022									
COMPONENTE	VALOR DESPUES DE MODIFICACIONES	COMPROMETIDO	EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR FICHA	EN PROCESO EN DISPONIBILIDAD	SALDO COMPÓNENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	PPTO COMPROM (%)	PPTO EJECUTADO (según lo comprometido) (%)	PPTO EJECUTADO (TOTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO) (%)
PERSONAL	$ 6.749.056.454	$ 4.683.107.441	$ 3.908.175.320	$ 774.932.121	$ 22.222.127	$ 2.043.726.886	69,39%	83,45%	57,91%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 8.948.424.907	$ 382.310.524	$ 280.913.674	$ 101.396.850		$ 8.566.114.383	4,27%	0,00%	3,14%
EJECUCIÓN	$ 51.498.872.826	$ 48.746.788.073	$ 38.363.815.777	$ 10.382.972.296		$ 2.752.084.753	94,66%	0,00%	74,49%
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 300.000.000	$ 188.189.726	$ 129.930.552	$ 58.259.174	$ 7.400.000	$ 104.410.274	62,73%	0,00%	43,31%
APOYO LOGISTICO	$ 2.584.603.877	$ 1.738.033.335	$ 1.053.335.083	$ 684.698.252		$ 846.570.542	67,25%	0,00%	40,75%
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	$ 296.494.376	$ 296.494.375	$ 170.530.900	$ 125.963.475		$ 1	100,00%	0,00%	57,52%
SUBTOTAL	$ 70.377.452.439	$ 56.034.923.474	$ 43.906.701.306	$ 12.128.222.168	$ 29.622.127	$ 14.312.906.838			
HONORARIOS	$ 5.003.780.407								
POLIZAS	$ 39.611.541	$ 20.313.311	$ 20.313.311	$ -		$ 19.298.230	51,28%	0,00%	51,28%
TOTAL	$ 75.420.844.386	$ 56.055.236.785	$ 43.927.014.617	$ 12.128.222.168	$ 29.622.127	$ 14.332.205.068	79,60%	78,36%	62,38%

Presupuesto por componentes del contrato

En la Figura 1 se puede observar el porcentaje de cada uno de los componentes respecto al presupuesto total del contrato, el cual no presenta variación dado que no se han realizado modificaciones a la apropiación inicial del contrato.



4.4 PORCENTAJE COMPROMETIDO POR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

En la ejecución del contrato se ha comprometido un total de $56.055.236.785 incluido gravamen y pólizas (79.60 % del presupuesto total).

COMPONENTE	COMPROMETIDO	%
PERSONAL	$ 4.683.107.441	69,39%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 382.310.524	4,27%
EJECUCIÓN	$ 48.746.788.073	94,66%
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 188.189.726	62,73%
APOYO LOGISTICO	$ 1.738.033.335	67,25%
GRAVAMEN MOVIMIENTO	$ 296.494.375	100,00%
POLIZAS	$ 20.313.311	51,28%
TOTAL	**$ 56.055.236.785**	**79,60%**




En la Figura 2, se puede observar los valores comprometidos en cada uno de los componentes del contrato.

4.5 PORCENTAJE EJECUTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SEGÚN LO COMPROMETIDO

En la ejecución de contrato interadministrativo se han pagado un total de $43.927.014.617 (78.36 % del presupuesto comprometido incluido gravamen y pólizas)

COMPONENTE	EJECUTADO	%
PERSONAL	$ 3.908.175.320	57,91%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 280.913.674	3,14%
EJECUCIÓN	$ 38.363.815.777	74,49%
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 129.930.552	43,31%
APOYO LOGISTICO	$ 1.053.335.083	40,75%
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	$ 170.530.900	57,52%
POLIZAS	$ 20.313.311	51,28%
TOTAL	**$ 43.927.014.617**	**78,36%**



4.6 RELACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Durante el mes de agosto de 2024 se hicieron pagos por valor de $ 3.588.693.342 , incluido GMF, los cuales se relacionan continuación:

No. Cto	DP	CP	NIT	Nombre	Fecha de pago	Componente	No. egreso	Valor Ejecutado
1	4531	4531	1152692776	FEDERICO SANDOVAL RODAS	4-sep-24	PERSONAL	233.921	6.703.858,00
2	4536	4536	1152457801	NATALIA ALVAREZ CORREA	4-sep-24	PERSONAL	233.922	6.703.858,00
3	4518	4518	1128265462	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	4-sep-24	PERSONAL	233.923	7.882.167,00
4	758	15756	1037577985	DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	4-sep-24	PERSONAL	233.924	7.325.976,00
5	4510	4510	1017165937	ERICA ZARATE BENITEZ	4-sep-24	PERSONAL	233.925	6.703.858,00
6	4523	4523	43905602	SANDRA LILIANA SANCHEZ RESTREPO	4-sep-24	PERSONAL	233.926	6.703.858,00
7	4517	4517	44003491	LEIDY JOHANNA HERRERA ECHAVARRIA	4-sep-24	PERSONAL	233.927	5.831.858,00
8	4511	4511	43997637	SUELLEN YULIET CALDERON MONTOYA	4-sep-24	PERSONAL	233.942	6.703.858,00
9	4514	4514	71774532	JOHN JAIRO OSORIO LOPERA	4-sep-24	PERSONAL	233.943	6.703.858,00
10	745	169	43263242	CLAUDIA MARIA GOMEZ OSSA	5-sep-24	PERSONAL	234.005	7.325.976,00
11	4535	4535	1152215222	SARA GUTIERREZ LOPEZ	5-sep-24	PERSONAL	234.006	3.553.024,00
12	799	15777	71768871	SERGIO ALBERTO PEREZ MENESES	5-sep-24	PERSONAL	234.007	7.325.976,00
13	4533	4533	1152188191	JESSICA MARIA CAMPUZANO RAMIREZ	5-sep-24	PERSONAL	234.017	6.703.858,00
14	4534	4534	1214724501	ANA MARIA PATIÑO CANO	5-sep-24	PERSONAL	234.020	6.703.858,00

No. Cto	DP	CP	NIT	Nombre	Fecha de pago	Componente	No. egreso	Valor Ejecutado
15	4383	4383	1214724501	ANA MARIA PATIÑO CANO	5-sep-24	PERSONAL	234.021	670.386,00
16	4534	4534	1214724501	ANA MARIA PATIÑO CANO	5-sep-24	PERSONAL	234.021	6.033.472,00
17	870	15805	15373108	VICTOR HUGO GARCIA RESTREPO	6-sep-24	PERSONAL	234.073	8.613.632,00
18	4512	4512	1035415742	CAMILA POSADA ZAPATA	6-sep-24	PERSONAL	234.094	6.703.858,00
19	247	31	43113551	SULY ELEANY VELEZ ARANGO	6-sep-24	PERSONAL	234.099	3.882.745,00
20	4515	4515	43270171	SANDRA MARIA CIRO GARCIA	6-sep-24	PERSONAL	234.100	3.553.024,00
21	4532	4532	43102457	NANCY STELLA ARANGO ARANGO	6-sep-24	PERSONAL	234.105	6.703.858,00
22	4513	4513	1042707984	LAURA MARCELA BUILES RODRIGUEZ	6-sep-24	PERSONAL	234.108	6.703.858,00
23	4524	4524	70084409	CARLOS ENRIQUE GARCIA GRASSO	6-sep-24	PERSONAL	234.109	7.882.167,00
24	4525	4525	52150998	ELIANA MARCELA BORREGO GARCIA	6-sep-24	PERSONAL	234.113	6.703.858,00
25	525	238	800256161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	6-sep-24	PERSONAL	234.141	646.100,00
26	647	171	901841394	UNION TEMPORAL EDU PRINT	11-sep-24	APOYO LOGISTICO	234.229	288.575,00
27	249	49	830513039	SERTECOPY S.A.S.	16-sep-24	APOYO LOGISTICO	234.276	923.142,00
28	3490	3490	800223337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	26-sep-24	APOYO LOGISTICO	234.456	15.345.390,00
29	140	56	800223337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	26-sep-24	PERSONAL	234.460	18.117.602,00
30	647	171	901841394	UNION TEMPORAL EDU PRINT	26-sep-24	APOYO LOGISTICO	234.462	1.251.951,00
31	412	412	800234281	TRANSSUPERIOR S.A.	26-sep-24	APOYO LOGISTICO	234.495	14.046.758,00
32	50	50	830118348	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.	26-sep-24	APOYO LOGISTICO	234.516	8.111.371,00
33	4243	4243	811019130	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS LIMITADA	26-sep-24	ESTUDIOS Y DISEÑOS	234.528	7.254.643,00
34	721	721	901766291	CONSORCIO MANTENIMIENTO G4	27-sep-24	EJECUCION	234.550	150.702.719,00
35	682	15738	901766291	CONSORCIO MANTENIMIENTO G4	27-sep-24	EJECUCION	234.550	42.814.822,00
36	4517	4517	44003491	LEIDY JOHANNA HERRERA ECHAVARRIA	27-sep-24	PERSONAL	234.582	872.000,00
37	677	15740	901701536	CONSORCIO INTER HOSPITAL	27-sep-24	EJECUCION	234.588	477.054.755,00
38	364	107	901003084	ENTRETANGENCIA S.A.S.	30-sep-24	ESTUDIOS Y DISEÑOS	234.769	26.271.130,00
39	365	129	901828805	UT CENTROS SALUD	30-sep-24	ESTUDIOS Y DISEÑOS	234.770	6.862.789,00
40	4242	4242	15326333	LEONARDO FABIO CORREA ROLDAN	30-sep-24	ESTUDIOS Y DISEÑOS	234.794	58.129.239,00

No. Cto	DP	CP	NIT	Nombre	Fecha de pago	Componente	No. egreso	Valor Ejecutado
41	4232	4232	901709548	CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023	30-sep-24	EJECUCION	234.797	431.947.988,00
42	678	15737	901709548	CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023	30-sep-24	EJECUCION	234.798	215.586.357,00
43	846	846	901784539	CONSORCIO UH-G7	30-sep-24	EJECUCION	234.805	180.179.368,00
44	794	794	901060665	ENETEL S.A.S	30-sep-24	EJECUCION	234.811	42.564.334,00
45	685	15739	901060665	ENETEL S.A.S	30-sep-24	EJECUCION	234.811	648.177.230,00
							BASE HONORARIOS	**$ 2.497.474.962**

46	2828	2828	890300279	BANCO OCCIDENTE	30-sep-24	GMF	6.556	14.243.348,00
							TOTAL EJECUTADO	**$2.511.718.310**

4.7 DESEMBOLSO DE RECURSOS SEGÚN PAC

Con corte a 30 de septiembre de 2024, el Distrito ya realizó la totalidad del desembolso de los recursos del contrato interadministrativo como se muestra a continuación:

MES	DETALLE DE DESEMBOLSO	HONORARIOS	FECHA DESEMBOLSO	Fact/ CC	COMPROBANTE DE INGRESO	RECUROS A ADMINISTRAR	FECHA DESEMBOLSO	CUENTA DE COBRO	COMPROBANTE DE INGRESO	TOTAL A DESEMBOLSAR PAC
ENERO	Desembolso 1 - Incluye Pago Anticipado 20% y recursos a administrar	$ 1.000.756.081	27 de febrero de 2023	FA1092	23554	$ 1.193.347.342	23 de febrero de 2023	PT-03-8222	23551	$ 2.194.103.423
ABRIL	Desembolso 2 - Recursos a administar - Incluye 80% de Honorarios	$ 4.003.024.325	24 de abril de 2023	PT-03-8264	23635	$ 14.223.716.638	21 de abril de 2023	PT-03-8263	23634	$ 18.226.740.963
JUNIO	Desembolso 3 - Recursos a administrar					$ 22.000.000.000	28 de junio de 2023	PT-03-8342	23794	$ 22.000.000.000
JULIO	Desembolso 4 - Recursos a administrar					$ 14.000.000.000	31 de julio de 2023	PT-03-8377	23870	$ 14.000.000.000
AGOSTO	Desembolso 5- Recursos a administrar					$ 14.000.000.000	28 de agosto de 2023	PT-03-8441	23920	$ 14.000.000.000
SEPTIEMBRE	Desembolso 6 - Recursos a administrar					$ 5.000.000.000	25 de septiembre de 2023	PT-03-8487	24019	$ 5.000.000.000
TOTALES		$ 5.003.780.406				$ 70.417.063.980				$ 75.420.844.386

4.8 HONORARIOS

Con corte a 30 de julio de 2024 se habian pagado $3.002.268.240 , en el mes de abril se alcanzó el 60% de los honorarios y a corte de 30 de septiembre ya se superó el 60% de la ejecución en pagos , es decir ya compensó el 20% inicial, por tanto se reinicia el cobro de los honorarios.

TOTAL HONORARIOS GENERADOS CONTRA EJECUCIÓN CORTE FICHA SEPTIEMBRE DE 2024	$	3.124.212.937
COBRADOS 20% INICIAL	$	1.000.756.081
PAGADOS CONTRA EJECUCIÓN	$	2.001.512.163
TOTAL HONORARIOS COBRADOS	**$**	**3.002.268.240**
POR COBRAR	$	121.944.697

CONTROL HONORARIOS CONVENIO 96223 DE 2022						60% Hon Recurso	$ 3.002.268.244		
MES	**% AVANCE EJECUCIÓN RECURSOS A ADMINISTRAR**	**VALOR EJECUCION MES**	**HONORARIOS (6%)**	**IVA HONORARIOS 19%**	**% AVANCE EJECUCIÓN HONORARIOS**	**HONORARIOS GENERADOS**	**ACUMULADO A COBRAR**	**COMPROBANTE DE INGRESO**	**FECHA**
RECURSOS A ADMINIS	**$ 70.377.452.439**				**20,00%**	**$ 1.000.756.081**			
feb-23	0,05%	$ 32.778.848	$ 1.966.731	$ 373.679	20,05%	$ 2.340.410	**PAGADA FA1135**	**23699**	17/05/2023
mar-23	0,46%	$ 293.938.184	$ 17.636.291	$ 3.350.895	20,47%	$ 20.987.186	**PAGADA FA1149**	**23787**	29/06/2023
abr-23	0,87%	$ 283.985.284	$ 17.039.117	$ 3.237.432	20,87%	$ 20.276.549	**PAGADA FA1169**	**23857**	31/07/2023
may-23	1,28%	$ 292.565.265	$ 17.553.916	$ 3.335.244	21,29%	$ 20.889.160	**PAGADA FA1194**	**23910**	28/08/2023
jun-23	2,13%	$ 594.608.363	$ 35.676.502	$ 6.778.535	22,14%	$ 42.455.037	**PAGADA FA1219**	**23998**	19/09/2023
jul-23	6,12%	$ 2.810.587.084	$ 168.635.225	$ 32.040.693	26,15%	$ 200.675.918	**PAGADA FA1234**	**24048**	10/10/2023
ago-23	10,84%	$ 3.319.826.214	$ 199.189.573	$ 37.846.019	30,88%	$ 237.035.592	**PAGADA FA1263**	**24117**	10/11/2023
sep-23	15,01%	$ 2.938.097.147	$ 176.285.829	$ 33.494.307	35,08%	$ 209.780.136	**PAGADA FA1278**	**24185**	21/12/2023
oct-23	18,17%	$ 2.218.606.191	$ 133.116.371	$ 25.292.111	38,24%	$ 158.408.482	**PAGADA FA1297**	**24184**	21/12/2023
nov-23	20,78%	$ 1.838.153.141	$ 110.289.188	$ 20.954.946	40,87%	$ 131.244.134	**PAGADA FA1317**	**24313**	15/02/2024
dic-23	23,80%	$ 2.124.598.676	$ 127.475.921	$ 24.220.425	43,90%	$ 151.696.345	**PAGADA FA1331**	**24502**	17/05/2024
ene-24	24,10%	$ 214.416.625	$ 12.864.998	$ 2.444.350	44,20%	$ 15.309.347	**PAGADA FA1340**	**24427**	12/04/2024
feb-24	30,61%	$ 4.579.953.726	$ 274.797.224	$ 52.211.472	50,74%	$ 327.008.696	**PAGADA FA1361**	**24509**	23/05/2024
mar-24	35,39%	$ 3.362.209.089	$ 201.732.545	$ 38.329.184	55,54%	$ 240.061.729	**PAGADA FA1370**	**231758**	24/06/2024
abr-24	39,83%	$ 3.128.059.398	$ 187.683.564	$ 35.659.877	**60,00%**	$ 223.343.441			
						$ 3.002.268.244			
SE ALCANZA EL 60% DE LOS HONORARIOS , SE PARA EL COBRO HASTA QUE LA EJECUCIÓN IGUALE EL 60% PARA COMPENSAR EL 20% DE HONORARIOS INICIALES							**SALDO POR COMPENSAR EL 20% INICIAL**		
abr-24	39,93%	$ 72.356.008	$ 4.341.361	$ 824.858	60,10%	$ 5.166.219	$ 995.583.862		
may-24	44,25%	$ 3.039.663.456	$ 182.379.807	$ 34.652.163	64,44%	$ 217.031.971	$ 778.551.891		
jun-24	48,84%	$ 3.228.073.515	$ 193.684.411	$ 36.800.038	69,05%	$ 230.484.449	$ 548.073.442		
jul-24	53,54%	$ 3.311.037.070	$ 198.662.224	$ 37.745.823	73,77%	$ 236.408.047	$ 311.665.396		
ago-24	58,63%	$ 3.575.495.471	$ 214.529.728	$ 40.760.648	78,87%	$ 255.290.377	**$ 56.375.019**		
sep-24	62,17%	$ 2.497.474.962	$ 149.848.498	$ 28.471.215	82,44%	$ 178.319.712	$ -121.944.693		


5. ANEXOS:

ANEXO 1. PARAFISCALES EDU MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
ANEXO 2. MOVIMIENTOS FINANCIEROS
ANEXO 3. FICHA FINANCIERA
ANEXO 4. INFORMES DE INTERVENTORIA
ANEXO 5. SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES ALCANCES Y PRODUCTOS
ANEXO 6. CONTRATOS O MODIFICACIONES
ANEXO 7. ACTAS EN EXCEL

Elaboraron:



DIEGO ALBERTO SERNA ZULUAGA
Coordinador de Contrato Interadministrativo



LEIDY JOHANNA HERRERA ECHAVARRIA
Profesional Administrativa y Financiera