Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	**10**		FECHA:	**26**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2024**			
PERIODO: DEL	10	de	JULIO	de	2024	AL	26	de	JULIO	de	2024

CONTRATO No:	**3031**	DE	**2023**	REGISTRO BP Y P No	**2022004150232**

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE VILLA DE LEYVA A ARCABUCO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ"

LOCALIZACIÓN:

K2+950 a K7+136 de la via que conduce de Villa de Leyva a Arcabuco, Municipio de Villa de Leyva - Departamento de Boyacá.

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

MEJORES VIAS PARA BOYACA QUE AVANZA

NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS - NIT. 800.155.100-6	**CAMILO ADOLFO NAGED RODRIGUEZ - CC.79.149.315**
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA:	NOMBRE DEL SUPERVISOR
CONSORCIO SIVA VIAS - NIT. 901738696-2	**ING. JOSE LEONARADO ALVAREZ FONSECA**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	ADICIONAL EN VALOR No. 01 Y ADICIONAL EN PLAZO No. 01 DE FECHA 27/05/2024	$ 73,469,034.05	02 MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 73,469,034.05	09 MESES

VALOR INICIAL:	**$ 525,245,559.00**	VALOR ADICIONALES:	**$ 73,469,034.05**	VALOR TOTAL:	**$ 598,714,593.05**

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	**8**	de	**MAYO**	de	**2024**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	**28**	de	**JULIO**	de	**2024**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO INTERV.	**99.00%**	% DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**62.00%**	% PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**94.00%**



Observaciones y aclaraciones:Los avances ejecutados y programados mostrados en la gráfica corresponden a los indicadores físicos de acuerdo a la programación de obra vigente. En términos de costos se tiene un avance programado de 58,53%, un avance ejecutado de 29,36% y un atraso presentado de -29,17%. Es preciso mencionar que durante el mes de junio se presentaron lluvias que dificultaron el desarrollo de actividades y disminuyeron el rendimiento de obra. Adicionalmente y por reiteradas solicitudes desde la interventoría el consorcio SIVA VIAS presentó un plan de contingencia el cual se ha implementado parcialmente tal como se ha informado en los diferentes apremios.

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

No PÓLIZA	15-44-101282701	14/11/2023	ANEXO No.	8	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	9	10	2023	28	11	2024	$ 119,742,918.80
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9	10	2023	28	7	2027	$ 29,935,729.70
CALIDAD DEL SERVICIO	28	5	2024	28	7	2029	$ 119,742,918.80

Observaciones y aclaraciones: Se registra la información correspondiene a la actualización de garantías con ocasión al acta de reiniciación No. 1 del contrato (Acta de aprobación emitida por la Secretaría de Contratación con fecha 30/01/2024). PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS SEGÚN ADICIONAL EN VALOR No. 01 Y ADICIONAL EN PLAZO No. 01 DE FECHA 27/05/2024

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIACIÓN	9	10	2023
ACTA DE SUSPENSIÓN	22	12	2023
ACTA DE REINICIACIÓN	11	1	2024
ADICIONAL EN VALOR N°01 Y ADICIONAL EN PLAZO N°01	27	5	2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Verificación y cumplimiento de actividades previas a la iniciación contractual	Cumple
Asistencia y participación en la socialización con la comunidad	Cumple
Asistencia y participación en comités y visitas de campo	Cumple
Elaboración y presentación de informe cero	Cumple
Verificación, revisión y emisión de conceptos (Estudios y diseños)	Cumple
Elaboración y presentación de informes mensuales	Cumple
Control, seguimiento y verificación de cumplimiento de obligaciones técnicas	Cumple
Control, seguimiento y verificación de cumplimiento de obligaciones administrativas	Cumple
Control, seguimiento y verificación de cumplimiento de obligaciones financieras	Cumple
Control, seguimiento y verificación de cumplimiento de obligaciones jurídicas	Cumple
Control, seguimiento y verificación de cumplimiento de obligaciones contables	Cumple
Control, seguimiento y verificación de cumplimiento de obligaciones ambientales	Cumple

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Camioneta Mazda BT50	Transporte	100%	
Estación PENTAX R-202NE	Topografía	100%	
Nivel electrónico RS232	Nivelación excavaciones y cortes	100%	
Densimetro nuclear	Toma de densidades de campo	20%	

Observaciones y aclaraciones: Para el presente informe se registra utilización de equipos por parte de la interventoria, de acuerdo al contenido y evidencias del informe mensual No. 7 de interventoria.

SEGUIMIENTO FINANCIERO				
DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA			VALOR
Anticipo (NO APLICA)				$ 0.00
Acta Parcial No. 1	2	5	2024	$ 43,948,068.69
Acta Parcial No. 2	7	6	2024	$ 41,083,970.87
Acta Parcial No. 3	23	7	2024	$ 64,343,264.29
Acta Parcial No.				
Acta Parcial No.				
Acta Recibo Final a Satisfacción				
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				$ 149,375,303.85
TOTAL SALDO NO EJECUTADO				$ 449,339,289.20

Observaciones y aclaraciones:

SOLICITUDES PRESENTADAS			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
18-jul-23	SUPERVISOR - DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	RADICADO S-2023-001306-INFDDIV - Solicitud de información proyecto inversión	RADICADO S-2023-000624-PLADIP de fecha 26/07/2023
19-jul-23	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2023-001317-INFDDIV - Actividades previas a la iniciación contractual	-
31-jul-23	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2023-001374-INFDDIV - Reiteración solicitud informe cero	-
10-ago-23	CONTRATISTA - SUPERVISOR	RADICADO E-2023-042061-VU oficio T-002-2023-001-OFC (Remisión hv personal clave avaluable)	-
17-ago-23	CONTRATISTA - SUPERVISOR	RADICADO E-2023-043641-VU oficio T-002-2023-003-OFC (Solicitud de estudios y diseños)	RADICADO S-2023-001495-INFDDIV de fecha 18/08/2023 - Remisión información proyecto

22-ago-23	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2023-001519-INFDDIV - Observaciones hojas de vida personal clave evaluable	Radicado E-2023-048805-VU oficio T-002-2023-011-OFC de fecha 19/09/2023
24-ago-23	SUPERVISOR - ALCALDIA V.LEYVA	RADICADO S-2023-001536-INFDDIV - Socialización con la comunidad	ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE FECHA 29/08/2023
24-ago-23	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2023-001537-INFDDIV - Socialización con la comunidad	-
5-sep-23	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2023-001629-INFDDIV - Reiteración solicitud informe cero	Radicado E-2023-048268-VU oficio T-002-2023-009-OFC de fecha 14/09/2023
14-sep-23	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2023-001699-INFDDIV - Convocatoria reunión de seguimiento y verificación	Radicado E-2023-048498-VU oficio T-002-2023-010-OFC de fecha 16/09/2023
21-sep-23	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2023-001742-INFDDIV - Respuesta oficio T-002-2023-010-OFC de fecha 16/09/2023 con radicado interno No. E-2023-048498-VU	-
21-sep-23	SUPERVISOR - DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SIP	RADICADO S-2023-001743-INFDDIV - Solicitud apoyo revisión plan SGSST	-
22-sep-23	SUPERVISOR - DIRECCIÓN PROCESOS DE SELECCIÓN	RADICADO S-2023-001748-INFDDIV - Solicitud aclaración verificación de experiencia y formación	-
25-sep-23	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2023-001758-INFDDIV - Aprobación hojas de vida personal clave evaluable	-
28-sep-23	CONTRATISTA - SUPERVISOR	OFICIO T-002-2023-015-OFC con radicado interno E-2023-050596-VU - Traslado de comunicado CSV-2023-010 revisión estudios y diseños.	RADICADO S-2023-001789-INFDDIV de fecha 29/09/2023
29-sep-23	CONTRATISTA - SUPERVISOR	RADICADO S-2023-001789-INFDDIV - verificación avance compromisos acta de fecha 18/09/2023, solicitud informe consolidado revisión de estudios y diseños	OFICIO T-002-2023-022-OFC de fecha 03/10/2023 con radicado interno E-2023-052751-VU
3-oct-23	CONTRATISTA - SUPERVISOR	OFICIO T-002-2023-021-OFC con radicado interno E-2023-052744-VU - Traslado de comunicado CSV-2023-013 revisión estudios y diseños.	RADICADO S-2023-002175-INFDDIV - TRASLADO DE OBSERVACIONES ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO BPIN No. 2022004150232
9-oct-23	CONTRATISTA - D.PROCESOS DE SELECCIÓN - SUPERVISOR	OFICIO T-002-2023-031-OFC - Solicitud aclaración perfil cadenero CO 3268-2023	oficio de fecha 10/10/2023 informado mediante correo electrónico 11/10/2023 - Secretaria Contratación

10-oct-23	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2023-001839-INFDDIV - Observaciones Plan SGSST (OFICIO T-002-2023-011-OFC DE FECHA 19/09/2023 CON RADICADO INTERNO No. E-2023-048805-VU)	Oficio T-002-2023-052-OFC de fecha 14/11/2023 con radicado interno E-2023-058669-VU
11-oct-23	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2023-001851-INFDDIV - Cumplimiento de compromisos acta de comité 04/10/2023, informe cero, informe verificación estudios y diseños, informe controversias	Oficio T-002-2023-033-OFC de fecha 13/10/2023 con radicado interno E-2023-054288-VU, Oficio T-002-2023-045-OFC de fecha 08/11/2023
17-oct-23	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2023-001874-INFDDIV - especificaciones y modelo valla infomativa	-
18-oct-23	CONTRATISTA - SUPERVISOR	OFICIO T-002-2023-038-OFC con radicado interno E-2023-054569-VU - Alcance comunicado CSV-2023-015 observaciones diseño geométrico.	RADICADO S-2023-001899-INFDDIV de fecha 19/10/2023 - traslado de observaciones DTEYD
18-oct-23	CONTRATISTA - SUPERVISOR	OFICIO T-002-2023-039-OFC con radicado interno E-2023-054591-VU - Garantías actualizadas acta de inicio	-
18-oct-23	CONTRATISTA - SUPERVISOR	OFICIO T-002-2023-040-OFC - Radicación de garantías actualizadas acta de inicio	RADICADO S-2023-012385-SECCON de fecha 31/10/2023 - solicitud de publicación de polizas en SECOP 2
18-oct-23	CONTRATISTA - SUPERVISOR	OFICIO T-002-2023-041-OFC con radicado interno E-2023-054685-VU - hojas de vida personal adicional clave evaluable	RADICADO S-2023-002203-INFDDIV de fecha 10/11/2023 - revision y aprobación HV personal adicional clave evaluable
19-oct-23	SUPERVISOR - DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SIP	RADICADO S-2023-001899-INFDDIV - Traslado observaciones Estudios y diseños (topografía y diseño geométrico)	Visita de campo y ACTA DE COMITÉ DE FECHA 25/10/2023
19-oct-23	CONTRATISTA - SUPERVISOR	OFICIO T-002-2023-042-OFC con radicado interno E-2023-054718-VU - Entrega de informe cero	ACTA DE COMITÉ DE FECHA 31/10/2023 - Observaciones informe cero
8-nov-23	SUPERVISOR - DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SIP	RADICADO S-2023-002175-INFDDIV - TRASLADO DE OBSERVACIONES ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO BPIN No. 2022004150232 – INFORME CONSOLIDADO INCLUYE CONCEPTOS DE LA INTERVENTORIA Y PROPUESTAS DE AJUSTE DE DISEÑO GEOMÉTRICO, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSITO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS (OFICIO T-002-2023-045-OFC con radicado interno E-2023-057749VU)	-

9-nov-23	CONTRATISTA - SUPERVISOR	OFICIO T-002-2023-051-OFC con radicado interno E-2023-058000-VU - Alcance comunicado T-002-2023-042-OFC - informe cero ajustado	Archivo y publicación en SECOP 2
14-nov-23	CONTRATISTA - SUPERVISOR	OFICIO T-002-2023-053-OFC con radicado interno E-2023-058670-VU - Remisión hoja de vida para cadenero	-
16-nov-23	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2023-002239-INFDDIV - SOLICITUD DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.1 DEL CONTRATO DE OBRA 3268/2023	OFICIO T-002-2023-059-OFC DE FECHA 24/11/2023 con radicado interno E-2023-060500-VU
25-nov-23	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2023-002341-INFDDIV - OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.1 DEL CONTRATO DE OBRA 3268/2023 – OFICIO T-002-2023-059-OFC DE FECHA 24/11/2023	-
29-nov-23	SUPERVISOR - DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SIP	RADICADO S-2023-002375-INFDDIV - REITERACIÓN TRASLADO DE OBSERVACIONES ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO BPIN No. 2022004150232 – INFORME CONSOLIDADO INCLUYE CONCEPTOS DE LA INTERVENTORIA Y PROPUESTAS DE AJUSTE DE DISEÑO GEOMÉTRICO, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSITO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	RADICADO DE RESPUESTA No. S-2023-000755-INFDT de fecha 04/12/2023
4-dic-23	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2023-002420-INFDDIV - RETRASO EN LA RESPUESTA DE OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.1 DEL CONTRATO DE OBRA 3268/2023, Y SOLICITUD DE RADICACIÒN OPORTUNA DE INFORME MENSUAL No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA 3268/2023 PARA EL PERIODO 09/11/2023 A 08/12/2023.	Correo electrónico de fecha 05/12/2023
6-dic-23	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2023-002456-INFDDIV - TRASLADO RESPUESTA “OBSERVACIONES ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO BPIN No. 2022004150232 – INFORME CONSOLIDADO INCLUYE CONCEPTOS DE LA INTERVENTORIA Y PROPUESTAS DE AJUSTE DE DISEÑO GEOMÉTRICO, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSITO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS” - Oficio No. T-002-2023-045-OFC de fecha 08/11/2023	-

11-dic-23	CONTRATISTA - DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SIP	RADICADO T-002-2023-068-OFC - Respuesta a comunicado S-2023-002456-INFDDIV. TRASLADO DE OBSERVACIONES ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO BPIN No. 2022004150232 – INFORME CONSOLIDADO INCLUYE CONCEPTOS DE LA INTERVENTORÍA Y PROPUESTAS DE AJUSTE DE DISEÑO GEOMÉTRICO, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSITO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	-
12-dic-23	SUPERVISOR - DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SIP	RADICADO S-2023-002528-INFDDIV - SU OFICIO RAD. No. S-2023-000755-INFDT de fecha 04/12/2023 "RESPUESTA DE OBSERVACIONES ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO BPIN No. 2022004150232…	RADICADO DE RESPUESTA No. S-2023-000860-INFDT de fecha 19/12/2023
13-dic-23	CONTRATISTA - DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SIP	RADICADO T-002-2023-071-OFC - Respuesta a comunicado S-2023-002456-INFDDIV. TRASLADO DE OBSERVACIONES ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO BPIN No. 2022004150232 – INFORME CONSOLIDADO INCLUYE CONCEPTOS DE LA INTERVENTORÍA Y PROPUESTAS DE AJUSTE DE DISEÑO GEOMÉTRICO, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE TRANSITO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS	-
13-dic-23	SUPERVISOR - DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SIP	RADICADO S-2023-002546-INFDDIV - SU OFICIO RAD. No. S-2023-000755-INFDT de fecha 04/12/2023 "RESPUESTA DE OBSERVACIONES ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO BPIN No. 2022004150232…" – Ajuste diseño de pavimento	RADICADO DE RESPUESTA No. S-2023-000861-INFDT de fecha 19/12/2023
14-dic-23	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2023-002563-INFDDIV - REITERACIÒN SOLICITUD DE INFORME MENSUAL No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA 3268/2023 PARA EL PERIODO 09/11/2023 A 08/12/2023.	-
18-dic-23	CONTRATISTA - SUPERVISOR	OFICIO T-002-2023-075-OFC - Entrega de informe mensual de interventoría No. 2	RADICADO S-2023-002622-INFDDIV de fecha 20/12/2023 - OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.2 DEL CONTRATO DE OBRA 3268/2023 – OFICIO T-002 2023-075-OFC DE FECHA 18/12/2023

20-dic-23	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2023-002623-INFDDIV - TRASLADO RESPUESTA "OBSERVACIONES ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO BPIN No. 2022004150232 – Oficios No. T-002-2023-071-OFC de fecha 13/12/2023 y No. T-002-2023-068-OFC de fecha 11/12/2023	-
20-dic-23	CONTRATISTA - SUPERVISOR	OFICIO T-002-2023-079-OFC - Solicitud de suspensión del contrato de interventoria	ACTA DE SUSPENSION No. 1
27-dic-23	SEC. CONTRATACIÓN - SUPERVISOR	RADICADO S-2023-014177-SECCON - REMISIÓN POR COMPETENCIA Traslado de comunicado CSV-2023-027, solicitud de suspensión contrato 3268 de 2023	
9-ene-24	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2024-000014-INFDDIV - SU OFICIO No. T-002-2023-081-OFC de fecha 09/01/2023 "ACTA DE REINICIO"	-
10-ene-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	OFICIO T-002-2023-084-OFC con radicado interno E-2024-001551-VU - Reiteración de comunicado T-002-2023-081-OFC. Acta de reinicio	ACTA DE REINICIACIÓN No. 1
11-ene-24	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2024-000019-INFDDIV - SOLICITUD DE INFORME MENSUAL No. 3 DEL CONTRATO DE OBRA 3268/2023 PARA EL PERIODO 09/12/2023 A 08/01/2024.	OFICIO T-002-2023-092-OFC de fecha 18/01/2024 - Entrega de informe mensual No.3.
16-ene-24	CONTRATISTA - SEC. CONTRATACIÒN - SUPERVISOR	OFICIO T-002-2023-090-OFC garantias actualizadas conforme acta de reinicio 1 (correo electrónico de fecha 16/01/2024)	T-002-2023-101-OFC Respuesta a comunicadoS-2024-000862-SECCON. NO APROBACIÓN PÓLIZA, S-2024-001075-SECCON NO APROBACIÓN PÓLIZA, - - - Apobación Anexo 8 póliza (acta de fecha 30/01/2024)
22-ene-24	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2024-000038-INFDDIV - OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.3 DEL CONTRATO DE OBRA 3268/2023 – OFICIO T-002-2023-092-OFC DE FECHA 18/01/2024	RAD. EXTERNO E-2024-005634-VU oficio T-002-2023-102-OFC de fecha 25/01/2024
24-ene-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	OFICIO T-002-2023-099-OFC - Impulso de proceso administrativo sancionatorio	SOLICITUD DE TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL
24-ene-24	SEC. CONTRATACIÓN - SUPERVISOR	RAD. S-2024-000861-SECCON- REMISION DE OFICIO T-002-2023-098-OFC POR COMPETENCIA CTO 3031 DE 2023	-

7-feb-24	SUPERVISOR - DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SIP	RADICADO S-2024-000104-INFDDIV - TRASLADO OFICIOS T-002-2023-110-OFC y CSV-2023-036 con radicado interno No. E-2024-008080-VU de fecha 07/02/2024 - "Solicitud de reducción de ancho de cunetas entre las abscisas K3+090 y K3 + 200"	T-002-2023-114-OFC de fecha 09/02/2024 y RADICADO S-2024-000134-INFDDIV - ALCANCE RAD. No. S-2024-000104-INFDDIV de fecha 07/02/2024 - OMISIÓN DE OFICIOS T-002-2023-110-OFC y CSV-2023-036 con radicado interno No. E-2024-008080-VU de fecha 07/02/2024 - "Solicitud de reducción de ancho de cunetas entre las abscisas K3+090 y K3 + 200"
7-feb-24	SUPERVISOR - DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SIP	RADICADO S-2024-000105-INFDDIV - TRASLADO OFICIOS T-002-2023-112-OFC y CSV-2023-035 con radicado interno No. E-2024-008240-VU de fecha 07/02/2024 - "Respuesta a comunicado S-2023-002623-INFDDIV. Observaciones a diseño geométrico"	OFICIO S-2024-000161-INFDT DE FECHA 04/04/2024
7-feb-24	SUPERVISOR - DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SIP	RADICADO S-2024-000106-INFDDIV - TRASLADO OFICIOS T-002-2023-113-OFC y CSV-2023-034 - "AJUSTE DISEÑO DE PAVIMENTO"	Correo electrónico de fecha 16-02-2024 ficha observaciones DTEYD, RADICADO S-2024-000183-INFDDIV -TRASLADO RESPUESTA DTEYD– Oficios No. T-002-2023-113-OFC y CSV-2023-034 "AJUSTE DISEÑO DE PAVIMENTO"
12-feb-24	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2024-000133-INFDDIV - SOLICITUD DE INFORME MENSUAL No. 4 DEL CONTRATO DE OBRA 3268/2023 PARA EL PERIODO 09/01/2023 A 08/02/2024	Oficio T-002-2023-123-OFC - entrega informe mensual 4
12-feb-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	OFICIO T-002-2023-117-OFC - Informe semanal 1	-
19-feb-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Oficio T-002-2023-122-OFC - Traslado de comunicado CSV-2023-045 " SOLICITUD PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LOS ACUEDUCTOS SOBRE LA VÍA" y solicitud de comité técnico	Comité virtual 20/02/2024
20-feb-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	OFICIO T-002-2023-125-OFC - Informe semanal 2	-
20-feb-24	CONTRATISTA - DTEYD - SUPERVISOR	E-2024-012913-VU oficio T-002-2023-127-OFC - Traslado de comunicado CSV-2023-047. Respuesta a comunicado No: S-2024-000183-INFDDIV cuyo asunto es: TRASLADO RESPUESTA DTEYD– Oficios No. T-002-2023-113-OFC y CSV-2023-034 "AJUSTE DISEÑO DE PAVIMENTO"	RADICADO S-2024-000239-INFDDIV DE FECHA 22/02/2024 - TRASLADO OFICIOS T-002-2023-127-OFC y CSV-2023-047 - "AJUSTE DISEÑO DE PAVIMENTO"

21-feb-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	OFICIO T-002-2023-128-OFC - Cambio de profesional para el cargo topógrafo inspector	RADICADO S-2024-000242-INFDDIV DE FECHA 22/02/2024 - REVISIÓN Y APROBACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL MINIMO REQUERIDO ADICIONAL AL CLAVE EVALUABLE - SU OFICIO T-002-2023-128-OFC DE FECHA 21/02/2024 "Cambio de profesional para el cargo topógrafo inspector"
23-feb-24	DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SIP - SUPERVISOR	S-2024-000138-SECINF - TRASLADO OFICIOS T-002-2023-127-OFC y CSV-2023-047 - "AJUSTE DISEÑO DE PAVIMENTO"	RADICADO S-2024-000261-INFDDIV DE FECHA 26/02/2024 -TRASLADO OFICIO S-2024-000138-SECINF DE FECHA 23/02/2024 "RESPUESTA Oficios No. 002-2023-127-OFC y CSV-2023-047 - AJUSTE DISEÑO DE PAVIMENTO
26-feb-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	E-2024-014552-VU oficio T-002-2023-131-OFC - Entrega informe semanal 3	
26-feb-24	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2024-000273-INFDDIV - REQUISITOS Y LINEAMIENTOS PARA TRAMITE DE AJUSTE DE PROYECTO	OFICIO T-002-2023-175-OFC DE FECHA 03/04/2024
4-mar-24	CONTRATISTA - DTEYD - SUPERVISOR	T-002-2023-135-OFC - Traslado de comunicado CSV-2023-052. ALCANTARILLA K2+560 SIN DESCOLE Y VERIFICACIÓN DE UBICACIÓN DE CANALES	RADICADO S-2024-000319-INFDDIV de fecha 04/03/2024 - TRASLADO OFICIOS T-002-2023-135-OFC y CSV-2023-052 - "ALCANTARILLA K2+560 SIN DESCOLE Y VERIFICACIÓN DE UBICACIÓN DE CANALES"
4-mar-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Oficio T-002-2023-137-OFC - Entrega informe semanal 4	
5-mar-24	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2024-000331-INFDDIV - SOLICITUD DE INFORME MENSUAL No. 5 DEL CONTRATO DE OBRA 3268/2023 PARA EL PERIODO 09/02/2023 A 08/03/2024.	Oficio T-002-2023-154-OFC DE FECHA 15/03/2024 - Entrega de informe mensual No.5
6-mar-24	CONTRATISTA - DTEYD - SUPERVISOR	Oficio T-002-2023-141-OFC - Traslado de comunicado CSV-2023-050. Ajuste al diseño geométrico	RADICADO S-2024-000374-INFDDIV DE FECHA 11/03/2024 - TRASLADO OFICIO T-002-2023-141-OFC, CT-VL-002-2024 y CSV-2023-050 - "AJUSTE DISEÑO GEOMÉTRICO"
11-mar-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	E-2024-019034-VU oficio T-002-2023-147-OFC - Entrega informe semanal 5	
12-mar-24	CONTRATISTA - DTEYD - SUPERVISOR	E-2024-019379-VU oficio T-002-2023-149-OFC - Traslado de informe de diseño de pavimentos versión final.	
12-mar-24	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2024-000385-INFDDIV - APLICACIÓN DE ACCIONES COERCITIVAS PARA SUPERACIÓN DE RETRASOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.	

13-mar-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR - DIRECCION ADMIN CONTRACTUAL SECCON	Oficio T-002-2023-152-OFC - Impulso de proceso administrativo sancionatorio contrato de obra publica No. 3268 de 2023, conforme a lo contenido al interior de la CLAUSULA 15 – MULTAS – por el presunto incumplimiento del consorcio SIVA VIAS.	RADICADO S-2024-000402-INFDDIV DE FECHA 13/03/2024 - Traslado de oficio T-002-2023-152 OFC fecha 13/03/2024 " Impulso de proceso administrativo sancionatorio", S-2024-008403-SECCON DE FECHA 23/04/2024
18-mar-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Oficio T-002-2023-159-OFC - Entrega informe semanal 6	
18-mar-24	CONTRATISTA - DIRECCION ADMIN CONTRACTUAL SECCON - SUPERVISOR	Oficio T-002-2023-160-OFC - Reiteración de comunicado T-002-2023-152-OFC. Actualización Impulso de proceso administrativo sancionatorio contrato de obra pública No. 3268 de 2023, conforme a lo contenido al interior de la CLAUSULA 15 – MULTAS – por el presunto incumplimiento del consorcio SIVA VIAS.	RADICADO S-2024-000439-INFDDIV DE FECHA 19/03/2024 "Traslado de oficio T-002-2023-160 OFC fecha 18/03/2024", S-2024-008404-SECCON DE FECHA 23/04/2024
19-mar-24	DTEYD - SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2024-000135-INFDT -TRASLADO OFICIOS T-002-2023-135-OFC y CSV-2023-052 "ALCANTARILLA K2+560 SIN DESCOLE Y VERIFICACIÓN DE UBICACIÓN DE CANALES"	RADICADO S-2024-000452-INFDDIV DE FECHA 20/03/2024
20-mar-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	OFICIO T-002-2023-163-OFC DE FECHA 20/03/2024 "Traslado de comunicado CSV-2023-059. Solicitud de suspensión del contrato de obra 3268 de 2023"	RADICADO S-2024-000465-INFDDIV DE FECHA 21/03/2024
22-mar-24	CONTRATISTA - DIRECCION ADMIN CONTRACTUAL SECCON	OFICIO T-002-2023-167-OFC Reiteración de comunicado T-002-2023-152-OFC. Actualización Impulso de proceso administrativo sancionatorio contrato de obra pública No. 3268 de 2023, conforme a lo contenido al interior de la CLAUSULA 15 – MULTAS – por el presunto incumplimiento del consorcio SIVA VIAS.	-
1-abr-24	SUPERVISOR - DIRECCION ADMIN CONTRACTUAL SECCON	RADICADO S-2024-000482-INFDDIV -Traslado oficio T-002-2023-167-OFC fecha 22/03/2024 "Reiteración de comunicado T-002-2023-152-OFC. Actualización Impulso de proceso administrativo sancionatorio contrato de obra pública No. 3268 de 2023, conforme a lo contenido al interior de la CLAUSULA 15 – MULTAS – por el presunto incumplimiento del consorcio SIVA VIAS"	RADICADO S-2024-006631-SECCON DE FECHA 03/04/2024

26-mar-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	OFICIO T-002-2023-169-OFC DE FECHA 26/03/2024 "Cambio de profesional para el cargo topógrafo inspector"	RADICADO S-2024-000486-INFDDIV DE FECHA 01/04/2024
1-abr-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	OFICIO T-002-2023-172-OFC "Comité de obra el día 4 de abril de 2024"	-
2-abr-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Oficio T-002-2023-173-OFC - Entrega informe semanal 7	-
2-abr-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Oficio T-002-2023-174-OFC - Entrega informe semanal 8	-
2-abr-24	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2024-000502-INFDDIV - SOLICITUD DE INFORME MENSUAL No. 6 DEL CONTRATO DE OBRA 3268/2023 PARA EL PERIODO 09/03/2024 A 08/04/2024.	
4-abr-24	SUPERVISOR - DIRECCION ADMIN CONTRACTUAL SECCON	RADICADO S-2024-000516-INFDDIV -SU OFICIO S-2024-006631–SECCON DE FECHA 03/04/2024. "Traslado oficio T-002-2023-167-OFC fecha 22/03/2024 "Reiteración de comunicado T-002-2023-152-OFC.Actualización Impulso de proceso administrativo sancionatorio contrato de obra pública No. 3268 de 2023, conforme a lo contenido al interior de la CLAUSULA 15 – MULTAS – por el presunto incumplimiento del consorcio SIVA VIAS"	RADICADOS No. S-2024-008406-SECCON, S-2024-008407-SECCON, S-2024-008408-SECCON, y S-2024-008408-SECCON DE FECHA 23/04/2024
4-abr-24	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2024-000517-INFDDIV - REMISIÓN COMUNICADOS S-2024-006631-SECCON y S-2024-000516-INFDDIV	OFICIO T-002-2023-179-OFC DE FECHA 09/04/2024
4-abr-24	SUPERVISOR- DTEYD - CONTRATISTA	RADICADO S-2024-000524-INFDDIV -SU OFICIO T-002-2023-175-OFC de fecha 03/04/2024 – "Respuesta a comunicado S-2024-000273-INFDDIV. Solicitud de ajuste contractual"	Correo electrónico de fecha 19/04/2024 DTEYD, OFICIO T-002-2023-194-OFC DE FECHA 17/04/2024
4-abr-24	SUPERVISOR - CONTRATISTA	RADICADO S-2024-000527-INFDDIV - TRASLADO OFICIO S-2024-000161-INFDT DE FECHA 04/04/2024 "RESPUESTA OFICIOS OFICIO T-002-2023-141-OFC, CT-VL-002-2024 y CSV-2023-050 - "AJUSTE DISEÑO GEOMÉTRICO"	OFICIO T-002-2023-176-OFC DE FECHA 05/04/2024
5-abr-24	SUPERVISOR - DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SIP	RADICADO S-2024-000535-INFDDIV - TRASLADO OFICIO T-002-2023-176-OFC de fecha 05/04/2024 "AJUSTE DISEÑO GEOMÉTRICO"	Oficio S-2024-000183-INFDT de fecha 17/04/2024

9-abr-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Oficio T-002-2023-180-OFC - Entrega informe semanal 9	-
9-abr-24	SUPERVISOR - DIRECCION ADMIN CONTRACTUAL SECCON	RADICADO S-2024-000555-INFDDIV -SU OFICIO S-2024-006631–SECCON DE FECHA 03/04/2024. "Traslado oficio T-002-2023-167-OFC fecha 22/03/2024 "Reiteración de comunicado T-002-2023-152-OFC.Actualización Impulso de proceso administrativo sancionatorio contrato de obra pública No. 3268 de 2023, conforme a lo contenido al interior de la CLAUSULA 15 – MULTAS – por el presunto incumplimiento del consorcio SIVA VIAS"	
9-abr-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR - DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SIP	OFICIO T-002-2023-182-OFC "Respuesta a comunicado CSV-2023-067 - PROPUESTA PARA AJUSTE A MODIFICATORIA" – IMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA 2 DISEÑO PAVIMENTOS	RADICADO S-2024-000558-INFDDIV DE FECHA 09/04/2024 (traslado DTEYD)
10-abr-24	DTEYD - SUPERVISOR - CONTRATISTA	OFICIO S-2024-000361-SECINF DE FECHA 10/04/2024 "RESPUESTA OFICIO T-002-2023-182-OFC de fecha 09/04/2024 - Respuesta a comunicado CSV-2023-067 - PROPUESTA PARA AJUSTE A MODIFICATORIA" – IMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA 2 DISEÑO PAVIMENTOS"	RADICADO S-2024-000579-INFDDIV DE FECHA 11/04/2024
16-abr-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Oficio T-002-2023-188-OFC - Entrega informe semanal 10	-
17-abr-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Oficio T-002-2023-191-OFC - Entrega informe mensual 6	-
17-abr-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Oficio T-002-2023-192-OFC - Solicitud de prorroga al contrato 3268 de 2023	RADICADO S-2024-000679-INFDDIV DE FECHA 23/04/2024 , RADICADO S-2024-000711-INFDDIV DE FECHA 24/04/2024
19-abr-24	CONTRATISTA - CENTRAL DE CUENTAS - SUPERVISOR	Oficio T-002-2023-197-OFC - Acta de cobro parcial No.1.	-
22-abr-24	CONTRATISTA - CENTRAL DE CUENTAS - SUPERVISOR	Oficio T-002-2023-201-OFC - Alcance a comunicado T-002-2023-197-OFC. Acta de cobro parcial No.1.	-
22-abr-24	PLANEACIÓN SGR - SUPERVISOR	Correo electrónico - Convocatoria Mesa de trabajo virtual A1 proy. 2022004150232	-

22-abr-24	SUPERVISOR - DIRECCION ADMIN CONTRACTUAL SECCON	RADICADO S-2024-000664-INFDDIV -Traslado oficio T-002-2023-189-OFC fecha 16/04/2024 "Reiteración No. 5 de comunicado T-002-2023-152-OFC. Actualización Impulso de proceso administrativo sancionatorio contrato de obra pública No. 3268 de 2023, conforme a lo contenido al interior de la CLAUSULA 15 – MULTAS – por el presunto incumplimiento del consorcio SIVA VIAS.	S-2024-008452-SECCON DE FECHA 24/04/2024,
22-abr-24	DIRECCION ADMIN CONTRACTUAL SECCON - SUPERVISOR - CONTRATISTA	OFICIO No. S-2024-008349-SECCON - SU OFICIO S-2024-006631–SECCON DE FECHA 03/04/2024. "Traslado oficio T-002-2023-167-OFC fecha 22/03/2024 "Reiteración de comunicado T-002-2023-152-OFC. Actualización Impulso de proceso administrativo sancionatorio contrato de obra pública No. 3268 de 2023, conforme a lo contenido al interior de la CLAUSULA 15 – MULTAS – por el presunto incumplimiento del consorcio SIVA VIAS"	RADICADO S-2024-000665-INFDDIV de fecha 22/04/2024 - OFICIO T-002-2023-206-OFC DE FECHA 24/04/2024, RADICADO S-2024-000722-INFDDIV DE FECHA 26/04/2024
22-abr-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	OFICIO No. T-002-2023-202-OFC "Riesgo de caducidad de contrato 3268 de 2023"	RADICADO S-2024-000677-INFDDIV DE FECHA 23/04/2024
23-abr-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Oficio T-002-2023-205-OFC - Entrega informe semanal 11	-
23-abr-24	SUPERVISOR - DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SIP	RADICADO S-2024-000680-INFDDIV - TRASLADO OFICIO T-002-2023-196-OFC de fecha 19/04/2024 "Respuesta a comunicado No. S-2024-000-135-INFDT. Inquietudes frente al componente hidráulico"	S-2024-000786-INFDDIV DE FECHA 03/05/2024 "TRASLADO OFICIO S-2024-000214-INFDT DE FECHA 02/05/2024…."
24-abr-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	OFICIO T-002-2023-208-OFC "Solicitud de prórroga del contrato 3031 de 2023."	RAD. No. S-2024-000712-INFDDIV DE FECHA 24/04/2024 "Traslado de solicitud de prórroga y adición", OFICIO T-002-2023-220-OFC DE FECHA 02/05/2024, S-2024-000784-INFDDIV de fecha 03/05/2024, OFICIO T-002-2023-222-OFC DE FECHA 03/05/2024, OFICIO T-002-2023-223-OFC DE FECHA 03/05/2024, S-2024-000810-INFDDIV de fecha 06/05/2024
24-abr-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	OFICIO No. T-002-2023-207-OFC "Acta de cobro parcial No.1."	S-2024-000728-INFDDIV de fecha 26/04/2024 "SU OFICIO No. T-002-2023-207-OFC de fecha 24/04/2024 "Acta de cobro parcial No.1. (Contrato de obra No. 3268/2023)", OFICIO T-002-2023-217-OFC DE FECHA 30/04/2024

25-abr-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	OFICIO T-002-2023-209-OFC DE FECHA 25/04/2024 "Alcance a comunicado T-002-2023-196-OFC. Respuesta comunicado No. S-2024-000-135-INFDT. Inquietudes frente al componente hidráulico. Inquietudes frente al componente hidráulico"	RADICADO S-2024-000729-INFDDIV DE FECHA 26/04/2024 (TRASLADO DTEYD), OFICIO S-2024-000220-INFDT DE FECHA 03/05/2024
25-abr-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	OFICIOS T-002-2023-211-OFC Y T-002-2023-212-OFC "Respuesta a comunicado S-2024-000188-INFDT. Solicitud de ajuste contractual."	S-2024-000744-INFDDIV de fecha 29/04/2024 "SU OFICIO No. T-002-2023-212-OFC de fecha 26/04/2024 "Respuesta a comunicado S-2024-000188-INFDT. Solicitud de ajuste contractual."
29-abr-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Oficio T-002-2023-213-OFC - Entrega informe semanal 12	-
3-may-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Oficio T-002-2023-224-OFC - Subsanación a documentos para ajuste contractual.	-
6-may-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-226-OFC "Respuesta a comunicado S-2024-000786-INFDDIV de fecha 3 de mayo de 2024."	S-2024-000830-INFDDIV de fecha 07/05/2024, S 2024-000844-INFDDIV de fecha 08/05/2024, T-002-2023-244-OFC de fecha 20/05/2024
7-may-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Oficio T-002-2023-213-OFC - Entrega informe semanal 13	-
7-may-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-230-OFC "Reiteración No. 7 de comunicado T-002-2023-152-OFC. Actualización Impulso de proceso administrativo sancionatorio contrato de obra pública No. 3268 de 2023, conforme a lo contenido al interior de la CLAUSULA 15 – MULTAS – por el presunto incumplimiento del consorcio SIVA VIAS."	S-2024-000834-INFDDIV de fecha 07/05/2024 (TRASLADO A DAC SECCON)
9-may-24	SUPERVISOR - CONTRATISTA	S-2024-000852-INFDDIV "SOLICITUD DE PROYECCION DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS No. 2024IE0049616 y 2024EE0084971 CGR "Solicitud de información contratos de obras de infraestructura – Gobernación de Boyacá" – CONTRATO DE OBRA No. 3268/2023"	T-002-2023-245-OFC de fecha 21/05/2024
10-may-24	SUPERVISOR - CONTRATISTA	S-2024-000876-INFDDIV "SOLICITUD DE INFORME MENSUAL No. 7 DEL CONTRATO DE OBRA 3268/2023 PARA EL PERIODO 09/04/2024 A 08/05/2024."	T-002-2023-238-OFC DE FECHA 17/05/2024 "Entrega de informe mensual No.7"
15-may-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Oficio T-002-2023-237-OFC - Entrega informe semanal 14	-

16-may-24	SUPERVISOR - CONTRATISTA	S-2024-000930-INFDDIV "ALCANCE OFICIO RAD. No. S-2024-000852-INFDDIV DE FECHA 09/05/2024…"	
20-may-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Oficio T-002-2023-242-OFC - Entrega informe semanal 15	-
21-may-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-246-OFC "Reiteración No. 8 de comunicado T-002-2023-152-OFC. Actualización Impulso de proceso administrativo sancionatorio contrato de obra pública No. 3268 de 2023, conforme a lo contenido al interior de la CLAUSULA 15 – MULTAS – por el presunto incumplimiento del consorcio SIVA VIAS."	S-2024-000995-INFDDIV de fecha 22/05/2024 (TRASLADO A DAC SECCON)
22-may-24	CONTRATISTA - DDIV SECINF	T-002-2023-246-OFC "Respuesta a comunicados S-2024-000852-INFDDIV, 2024IE0049616 y 2024EE0084971. Solicitud de información contrato de obra 3268 de 2023. Solicitud de certificación."	S-2024-001011-INFDDIV de fecha 23/05/2024 - T-002-2023-251-OFC de fecha 24/05/2024
22-may-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-248-OFC "Acta Modificatoria No. 1"	FIRMA ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA EL DIA 27/05/2024
22-may-24	CONTRATISTA - SECCON - SUPERVISOR	T-002-2023-250-OFC "Respuesta a comunicado CSV-2023-077. Solicitud de reajuste a programación de obra."	S-2024-001016-INFDDIV de fecha 23/05/2024 (Traslado SECCON)
25-may-24	CONTRATISTA - SECCON - SUPERVISOR	T-002-2023-253-OFC "Traslado de acta modificatoria contrato 3268 de 2023"	FIRMA ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA EL DIA 27/05/2024
27-may-24	CONTRATISTA - SECCON - SUPERVISOR	T-002-2023-255-OFC "Posible afectación económica al contrato de interventoría"	S-2024-001061-INFDDIV de fecha 27/05/2024 (Traslado SECCON)
27-may-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-257-OFC "Documentos para acta de cobro parcial No.1 contrato de interventoría"	Remisión a centraldecuentas@boyaca.gov.co desde el 27/05/2024
27-may-24	SUPERVISOR - CONTRATISTA	S-2024-001038-INFDDIV "REMISIÓN DERECHO DE PETICIÓN – ALIX TORRES CASTELLANOS"	T-002-2023-256-OFC de fecha 27/05/2024, correo de fecha 29/05/2024 (respuesta DDIV)
28-may-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Oficio T-002-2023-258-OFC - Entrega informe semanal 16	-
28-may-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Oficio T-002-2023-261-OFC - Solicitud de apoyo ante la empresa de energía del departamento para traslado de postes.	PENDIENTE DE TRAMITE Y GESTIÓN

30-may-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Oficio T-002-2023-263-OFC - Respuesta a comunicado CSV-2023-080. PLAN DE ANTICIPO SEGÚN ADICIÓN No.01 AL CONTRATO DE OBRA 3268 DE 2023	
31-may-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-267-OFC Subsanación de observaciones - acta de cobro parcial No.1	
4-jun-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-268-OFC Traslado de documentos para acta de cobro parcial No.2 contrato 3268 de 2023	
4-jun-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-269-OFC Garantías actualizadas conforme al acta modificatoria No.1	
4-jun-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-270-OFC Apremio No.1. Solicitud de actualización de pólizas y garantías.	
5-jun-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-271-OFC Traslado de comunicado CSV-2023-082. Solicitud para la reubicación de los postes de la empresa EBSA S.A. esp sobre el alineamiento del filtro entre las abscisas K2+640 Y K0+120.	
5-jun-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-272-OFC Entrega de informe semanal No.17.	
6-jun-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-273-OFC Reiteración de solicitud de plan de contingencia y cumplimiento al programa de obra.	
6-jun-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-274-OFC Solicitud de impulso de proceso administrativo sancionatorio contrato de obra pública No. 3268 de 2023, conforme a lo contenido al interior de la CLAUSULA 15 – MULTAS – por el presunto incumplimiento del consorcio SIVA VIAS.	
6-jun-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-278-OFC Garantías actualizadas conforme al acta modificatoria No.1.	
7-jun-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-279-OFC Documentos para acta de cobro parcial No.2 contrato de interventoría	

7-jun-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-280-OFC Solicitud de diseño de mezcla asfáltica.	
11-jun-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-282-OFC Respuesta a comunicado S-2024-000762-SECINF. Observaciones Revisión Acta de Cobro N° 02 Contrato 3268 de 2023	
11-jun-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-283-OFC Respuesta a comunicado S-2024-010846-SECCON de fecha 31 de mayo de 2024.	
12-jun-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-284-OFC Traslado de comunicado CSV-2023-083. SOLICITUD PARA LA SOLUCIÓN DEL BOX CULVERT EXISTENTE EN LA ABSCISA K6+675	
12-jun-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-285-OFC Solicitud de informes del mes de mayo	
12-jun-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-286-OFC Entrega de informe semanal No.18.	
13-jun-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-287-OFC Convocatoria a comité con carácter de urgencia.	
13-jun-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-287-OFC Apremio No.1 por incumplimiento al personal mínimo requerido en obra	
14-jun-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-289-OFC Reiteración No.2 de solicitud de plan de contingencia y cumplimiento al programa de obra.	
14-jun-24	CONTRATISTA - SEC CONTRATACION	T-002-2023-290-OFC Reiteración No.2. Solicitud de impulso de proceso administrativo sancionatorio contrato de obra pública No. 3268 de 2023, conforme a lo contenido al interior de la CLAUSULA 15 – MULTAS – por el presunto incumplimiento del consorcio SIVA VIAS.	
17-jun-24	CONTRATISTA-SEC HACIENDA	T-002-2023-291-OFC SOLICITUD DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS	
17-jun-24	CONTRATISTA-OBRA	T-002-2023-292-OFC Observaciones a los informes mensuales SST y ambiental N°7 correspondientes al periodo comprendido entre el 09 de mayo al 08 de junio de 2024	
18-jun-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-294-OFC Entrega de informe mensual No.8	
19-jun-24	CONTRATISTA - OBRA	T-002-2023-295-OFC Revisión hoja de vida topógrafo.	

19-jun-24	CONTRATISTA - OBRA	T-002-2023-296-OFC Observaciones sobre instalación de mezcla asfáltica día 18 de junio de 2024	
19-jun-24	CONTRATISTA - OBRA	T-002-2023-297-OFC Aprobación de informe mensual de obra No.7.	
19-jun-24	CONTRATISTA - OBRA	T-002-2023-299-OFC Convocatoria a reunión presencial de seguimiento a contrato 3268 de 2023.	
19-jun-24	CONTRATISTA - OBRA	T-002-2023-300-OFC Estado actual del contrato y reiteración de solicitud de plan de contingencia.	
19-jun-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-301-OFC Confirmación de asistencia a reunión presencial el día 21/6/2024.	
19-jun-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-303-OFC Subsanación acta de cobro parcial No.1 de interventoría	
3-jul-24	CONTRATISTA - SUPERVISOR	T-002-2023-315-OFC Entrega de informe semanal No.21	
3-jul-24	CONTRATISTA - OBRA	T-002-2023-316-OFC Revisión programa de obra Ms Project – PLAN DE CONTINGENCIA CONTRATO DE OBRA No. 3268 DE 2023	
3-jul-24	CONTRATISTA - OBRA	T-002-2023-317-OFC Apremio por incumplimiento al plan de contingencia.	
5-jul-24	CONTRATISTA - OBRA	T-002-2023-319-OFC Apremio por incumplimiento al personal mínimo requerido.	
5-jul-24	CONTRATISTA - OBRA	T-002-2023-321-OFC Observaciones al ajuste del diseño geométrico.	
9-jul-24	CONTRATISTA	T-002-2023-325-OFC. Solicitud de informes	
9-jul-24	CONTRATISTA	T-002-2023-326-OFC. Apremio No.2 por incumplimiento al plan de contingencia	
9-jul-24	GOBERNACION	T-002-2023-327-OFC. Traslado de comunicado CSV-2023-097. RESPUESTA OBSERVACIONES AJUSTE DISEÑO GEOMÉTRICO DESDE LA ABSCISA K0+600 HACIA MENORES	
9-jul-24	CONTRATISTA DE OBRA	T-002-2023-328-OFC. Revisión diseño para la mezcla asfáltica en caliente de gradación continua, MDC-25.	Se dio respuesta por parte del consorcio SIVA VÍAS mediante comunicado CSV-2023-101.
9-jul-24	INGEOCIM SAS	CSV-2023-097. RESPUESTA OBSERVACIONES AJUSTE DISEÑO GEOMÉTRICO DESDE LA ABSCISA K0+600 HACIA MENORES	Se dio traslado a la entidad mediante comunicado T-002-2023-327-OFC.
9-jul-24	INGEOCIM SAS	S-2024-000924-SECINF. Contrato de Obra 3268 de 2023,Traslado devolución acta	Se dio traslado al consorcio contratista. Y posteriormente se responde a la entidad mediante

10-jul-24	INGEOCIM SAS	Factura para acta de cobro parcial No.2	
10-jul-24	INGEOCIM SAS	Reporte de cantidades semanales.	
10-jul-24	CONTRATISTA	T-002-2023-329-OFC. Traslado de comunicado S-2024-000924-SECINF. Observaciones al acta de	
10-jul-24	GOBERNACION	T-002-2023-330-OFC. Respuesta a comunicado S2024-000924-SECINF. Subsanación acta de cobro parcial No.2 contrato 3268	
11-jul-24	INGEOCIM SAS	HOJA DE VIDA DE PROFESIONAL SST	
11-jul-24	Secretaría de infraestructura de Villa de Leyva.	T-002-2023-331-OFC. Solicitud de apoyo con la comunidad de la vía Villa de Leyva a Arcabuco	
11-jul-24	GOBERNACIÓN - DTEYD	T-002-2023-332-OFC. Reiteración de comunicado T002-2023-284-OFC. Inquietudes frente al	
11-jul-24	CONTRATISTA	T-002-2023-333-OFC. Solicitud de balance de cantidades.	
12-jul-24	CONTRATISTA	T-002-2023-335-OFC. Apremio por incumplimiento al plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo	
12-jul-24	CONTRATISTA	T-002-2023-336-OFC. Solicitud de ensayos de control y calidad de la mezcla asfáltica	
12-jul-24	CONTRATISTA	T-002-2023-337-OFC. Revisión hoja de vida profesional SISO	
13-jul-24	CONTRATISTA	T-002-2023-338-OFC.Apremio No.1. Reiteración de comunicado T-002-2023-325-OFC, solicitud	
15-jul-24	INGEOCIM SAS	Informes mensuales No.8	
16-jul-24	INGEOCIM SAS	Notificación sobre transportes del gremio de transportadores.	

16-jul-24	INGEOCIM SAS	CSV-2023-098. PARE DE OBRA POR MOTIVOS DE LA FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN	Se dio traslado a la entidad mediante comunicado T-002-2023-339-OFC.
16-jul-24	INGEOCIM SAS	S-2024-000969-SECINF. Contrato 3268 de 2023- Reunión de seguimiento y control	
16-jul-24	GOBERNACION	T-002-2023-339-OFC. Traslado de comunicado CSV-2023-098. Pausa de actividades.	
16-jul-24	CONTRATISTA	T-002-2023-340-OFC. Proceso constructivo de las cunetas.	
16-jul-24	CONTRATISTA	T-002-2023-342-OFC. Observaciones a los informes mensuales SST y ambiental N°8 correspondientes al periodo comprendido entre el 09 de junio al 08 de julio de 2024	
17-jul-24	CONTRATISTA	T-002-2023-343-OFC. Apremio No.3 por incumplimiento al plan de contingencia	
18-jul-24	INGEOCIM SAS	S-2024-001000-SECINF. Contrato3268 de 2023- Citación a comité presencial Control y Seguimiento	
18-jul-24	GOBERNACION	T-002-2023-344-OFC. Traslado de comunicado CSV-2023-099. INDISPONIBILIDAD PARA ASISTIR A LA REUNIÓN SOLICITADA EN EL OFICIO S2024-000969 SECINF	
23-jul-24	INGEOCIM SAS	CSV-2023-100. SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO 3268 DE 2023	
23-jul-24	INGEOCIM SAS	CSV-2023-101. RESPUESTA A OFICIO T-002-2023-328-OFC - Revisión diseño para la mezcla asfáltica en caliente de gradación continua	
23-jul-24	INGEOCIM SAS	CSV-2023-102. RESPUESTA A OFICIO T-002-2023-335-OFC - Solicitud de ensayos de control y calidad de la mezcla asfáltica.	
23-jul-24	INGEOCIM SAS	CSV-2023-103. AJUSTE DE PORCENTAJE DE AMORTIZACION PARA LAS ACTAS DE COBRO	

23-jul-24	GOBERNACION	T-002-2023-350-OFC. Estado actual del contrato	
24-jul-24	INGEOCIM SAS	2024-001032-SECINF. Contrato 3268 de 2023 y 3031 de 2023, Traslado respuesta Dirección técnica	
24-jul-24	INGEOCIM SAS	CSV-2023-104. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 3268 DE 2023	
25-jul-24	INGEOCIM SAS	CSV-2023-106. ALCANCE AL OFICIO CSV-2023-104	
25-jul-24	INGEOCIM SAS	CORRECCIÓN DE INFORMES No.8 SST Y AMBIENTAL	
25-jul-24	CONTRATISTA	T-002-2023-353-OFC. Respuesta a comunicado CSV2023-103. Amortización del anticipo.	
25-jul-24	GOBERNACION	T-002-2023-355-OFC. Respuesta a comunicado CSV2023-104, solicitud de suspensión del contrato de obra 3268 de 2023.	
Observaciones y aclaraciones: Se relaciona la correspondencia acumulada cruzada entre contratista, supervisión y dependencias de la entidad			

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO DESDE dd	DESDE mm	DESDE aaaa	HASTA dd	HASTA mm	HASTA aaaa
Carlos Eduardo Mojica Contreras	C.C. 1.093.746.342	x	x	x	1	7	2024	1	8	2024
Roymar Alberto Gelves Galvis	C.C. 1.090.488.327	x	x	x	1	7	2024	1	8	2024
Cristian Enrique Puello Romero* (entra)	C.C. 1.050.970.679	x	x	x	1	7	2024	1	8	2024
Maritza Coronado Gutierrez	C.C. 52.763.815	x	x	x	1	7	2024	1	8	2024
Carlos Arturo Castro Silva	C.C. 12.109.886	x	x	x	1	7	2024	1	8	2024
Neimar Arley Castaño Pelaez	C.C. 79.758.293	x	x	x	1	7	2024	1	8	2024
Nestor Javier Bahos Canencio	C.C. 1.019.022.504	x	x	x	1	7	2024	1	8	2024
William Jualian Saavedra	CC 7183197	X	X	X	1	7	2024	1	8	2024

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CARLOS EDUARDO MOJICA CONTRERAS	C.C. 1.093.746.342
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ROYMAR ALBERTO GELVES GALVIS	C.C. 1.090.488.327
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	NESTOR JAVIER BAHOS CANENCIO	C.C. 1.019.022.504
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	NEIMAR ARLEY CASTAÑO PELÁEZ	C.C. 79.758.293
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	CARLOS ARTURO CASTRO SILVA	C.C. 12.109.886
RESIDENTE SISOMA	MARITZA CORONADO GUTIERREZ	C.C. 52.763.815
TOPOGRAFO INSPECTOR (entra)	CRISTIAN ENRIQUE PUELLO ROMERO*	C.C. 1.050.970.679
CADENERO	WILLIAM JULIAN SAAVEDRA JIMENEZ	C.C. 7.183.197

***Se incluyó personal nuevo en el periodo (hoja de vida con aprobación de supervisión)**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
INSPECCION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL CONTRATISTA	cumple
ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE COMITES DEL SG-SST	cumple
CONTROL DE MATERIALES	
CONTROL DE APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION RCD	
MANTENIMIENTO UNIDADES SANITARIAS	
CORRECTO USO EPP	
SEGUIMIENTO DE ACCIDENTALIDAD	cumple
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN HSEQ PRESENTADO POR EL CONTRATISTA	cumple
Observaciones y aclaraciones: Se registran las actividades de control, manejo ambiental y seguridad industrial por parte de la interventoria. Lo anterior teniendo en cuenta el reporte y las evidencias del informe mensual No. 7 de interventoria.	

RELACION DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN	FECHA dd	FECHA mm	FECHA aaaa	OBSERVACIÓN

GRANULOMETRIA	3	7	2024	
CONTENIDO DE ASFALTO	3	7	2024	
ESTABILIDAD Y FLUJO	3	7	2024	
GRANULOMETRIA	6	7	2024	
CONTENIDO DE ASFALTO	6	7	2024	
ESTABILIDAD Y FLUJO	6	7	2024	
GRANULOMETRIA	8	7	2024	
CONTENIDO DE ASFALTO	8	7	2024	
ESTABILIDAD Y FLUJO	8	7	2024	
GRANULOMETRIA	12	7	2024	
CONTENIDO DE ASFALTO	12	7	2024	
ESTABILIDAD Y FLUJO	12	7	2024	
GRANULOMETRIA	13	7	2024	
CONTENIDO DE ASFALTO	13	7	2024	
ESTABILIDAD Y FLUJO	13	7	2024	
CONCRETO 2000 PSI	3	7	2024	
CONCRETO 2000 PSI	3	7	2024	
CONCRETO 2000 PSI	3	7	2024	
CONCRETO 3000 PSI	17	6	2024	
CONCRETO 3000 PSI	17	6	2024	
CONCRETO 3000 PSI	17	6	2024	
CONCRETO 3000 PSI	22	6	2024	
CONCRETO 3000 PSI	22	6	2024	
CONCRETO 3000 PSI	22	6	2024	
CONCRETO 3000 PSI	14	6	2024	
CONCRETO 3000 PSI	14	6	2024	
CONCRETO 3000 PSI	14	6	2024	
CONCRETO 3000 PSI	4	7	2024	
CONCRETO 3000 PSI	4	7	2024	
CONCRETO 3000 PSI	4	7	2024	
CONCRETO 3000 PSI	20	6	2024	
CONCRETO 3000 PSI	20	6	2024	
CONCRETO 3000 PSI	20	6	2024	
CONCRETO 3000 PSI	24	6	2024	
CONCRETO 3000 PSI	24	6	2024	
CONCRETO 3000 PSI	24	6	2024	
Observaciones y aclaraciones:				

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Socialización - etapa previa a la iniciación	29	8	2023	Acta formato A-AD-GC-F-022

Comité No. 1 (obra) - etapa previa a la iniciación	18	9	2023	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 2 (obra) - etapa previa a la iniciación	4	10	2023	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 3 (obra) - etapa ejecución	25	10	2023	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 1 (interventoria) - etapa ejecución	31	10	2023	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 4 (obra) - etapa ejecución (visita de campo)	7	11	2023	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 5 (obra) - etapa ejecución (visita de campo)	6	2	2024	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 6 (obra) - etapa ejecución (visita de campo)	20	2	2024	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 7 (obra) - etapa ejecución (visita de campo)	26	2	2024	Acta formato M-PD-ID-F-012
Comité No. 8	30	5	2024	Visita de obra y seguimiento al contrato 3268 2023
Comité No. 9	18	6	2024	Visita de obra y seguimiento al contrato 3268 2023
Comité No. 10	21	6	2024	Visita de obra y seguimiento al contrato 3268 2023
Comité No.11	26	6	2024	Seguimiento al contrato e inconvenientes presentados
Comité N° 12	17	7	2024	Seguimiento al contrato e inconvenientes presentados

Nota: Se relacionan los comités realizados en marco de los contratos de obra e interventoría. (ver anexo. Actas de comité en informe cero, informe mensual 5)

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de supervision No. 0							etapa previa a iniciación
Informe de supervision No. 1	9	10	2023	8	11	2023	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 2	9	11	2023	8	12	2023	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 3	9	12	2023	8	1	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 4	9	1	2024	8	2	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 5	9	2	2024	8	3	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 6	9	3	2024	8	4	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 7	9	4	2024	8	5	2024	etapa de Ejecución
Informe de supervision No. 8	9	5	2024	29	5	2024	(entrega supervisión)
Informe de supervision N° 9	30	5	2024	9	7	2024	etapa de Ejecución

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

* EN VIRTUD DEL AJUSTE A1 DEL PROYECTO BPIN No. 2022004150232, Y LA PRORROGA Y ADICIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 3268/2023, SE SUSCRIBIÓ ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA EL DIA 27/05/2024. Se anexa al presente aprobacion de polizas del 24 de Junio de 2024

Se procesde con el recibido de solicitud de tramite de supension N°02, acorde a las justificaciones expresadas en la misma,

* Se adjunta copia de correspondencia enviada y recibida con corte a la fecha del informe.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4003002&isFromPublicArea=True&isModal=False

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORÍA

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No
INFORME DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	SI	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría	SI	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	SI	
El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	NO	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	
Generales		
Registro fotográfico	SI	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	

FIRMA: Supervisor

NOMBRE: JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

Gobernación de Boyacá | Contratación
TRAMITADO
OSVALDO ENRIQUE SANCHEZ
FECHA 10/10/2024