I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.**	02	
Contrato N°	LP-017-2024		
Nombre del Supervisor	VALMIRO FERNANDO NARVAEZ GOENAGA		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Prestación de Servicios X	Otro:	
Nombre del contratista	BIOSYSTEM TECHNOLOGY S.A S		
Identificación del contratista	NIT 901151039-2		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA FÁBRICA DE CULTURA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y EL AUDITORIO DE LUIS GUILLERMO HENAO PÉREZ		
Plazo	Hasta el 31 de Diciembre de 2024		
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202402085	Fecha del C.D.P (dd-MM-yyyy)	25/06/2024
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202408260	Fecha del R.P (dd-MM-yyyy)	06/09/2024

Valor del contrato		
	Contrato Inicial	$ 7.472.760.971
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 7.472.760.971

Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
12/09/2024	31/12/2024		

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	SEGUROS DEL ESTADO	85-44-101131587	29-08-2024	30-04-2024
Cumplimiento	SEGURO DEL ESTADO	85-44-101131587	29-08-2024	30-04-2024
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los				

bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones				
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO	85-40-101060277	29-08-2024	31-12-2024
Otros				

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$7.472.760.971
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$7.472.760.971
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	16%	$1.195.641.755,36
Valor Ejecutado del Contrato		$ 3.138.559.607,82
Valor por ejecutar		$ 4.334.201.363,18
Valor a pagar en el presente Informe		**$**1.195.641.755,36
No. Factura o Cuenta de Cobro		BQ-549

II. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato, que dio inicio el 11 de septiembre de 2024.

Obligación Contractual	Producto
MODERNIZACIÓN AUDITORIO	Se adelantaron en un 50% las obras de modernización de auditorio entre los cuales está la Re potencialización del aire acondicionado, obra civil para subwoofer, cableado eléctrico, cableado estructurado de CCTV y redes cableadas y Wifi, montaje de estructuras para iluminación, tratamiento acústico en tarima
OBRA CIVIL ESPACIOS FABRICA DE CULTURA	Se adelantaron en un 91% las obras de mejora de infraestructura de los espacios salón multipropósito, estudio de grabación y taller de confecciones, salón de prototipado y Auditorio.
MODERNIZACION GENERAL FABRICA DE CULTURA	Se finalizo 100% con la instalación de cableado estructurado para redes wifi,

	redes cableada y sistema de seguridad CCTV en toda la infraestructura. Y se lleva un avance de instalación de dispositivos de 70% del cubrimiento total planteado.
DOTACION TECNOLOGICA Y ADECUACIONES.	Se reporta la adquisición de materiales y equipos tecnológicos, relacionados con la innovación y modernización de los procesos formativos que se llevan a cabo en la Fábrica de Cultura. El porcentaje de elementos adquiridos es del 90% del total planteado en los requerimientos planteados por el contratante.


Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: registro fotográfico de las actividades objeto del contrato; evidencias legales de compras y adquisiciones como facturas, cuentas de cobro, etc.; soportes documentales del proceso como actas, inventarios, reportes de procesos y avances.

Todas estas evidencias han sido incluidas en el informe de gestión al que acompaña este documento.


Las evidencias y soportes en este informe corresponden al 16% del pago total del contrato.

VALMIRO FERNANDO NARVAEZ GOENAGA, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla a los 10 días del mes de NOVIEMBRE de 2024.



FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: 8647588
Valmiro Fernando Narváez Goenaga



FIRMA DEL CONTRATISTA
Identificación: 22.550.789
Lyda Margarita Vasquez Ortiz