INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 1/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** MAYO

CONVENIO No.: 4816 DE 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA, MUNICIPIO DE GRANADA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO: 19 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA
FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA
FECHA DE VENCIMIENTO: 15 DE JUNIO DE 2024
PLAZO ACUMULADO: 6 MESES 11 DIAS

VALOR INICIAL : $ 198,432,399.00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 198,432,399.00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5039-2023 **INTERVENTOR:** INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	-	-
Estructuras	Alcantarillas	Und	5
	Muro de Contención	-	-
Limpieza	Alcantarillas	-	-
Otros (Especificar cuales)	Rocería	-	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento		-	-
Estructuras	Alcantarillas	Und	1.0085	1.0085
	Muro de Contención			
Limpieza	Alcantarillas	-	-	-
Otros (Especificar cuales)	Rocería		-	-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 147,491,527.00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4,394,746.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46,546,126.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 198,432,399.00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 84,706,822.49	$ 87,246,757.19
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 21,176,705.62	$ 21,811,689.30
VALOR EJECUTADO	$ 105,883,528.11	$ 109,058,446.49

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 125,568,022.09
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 109,058,446.49
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 54.96%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES


MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: -
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **10**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Vereda Buenavista, Municpio de Granada - Llegada y descargue de Tubería







Vereda Buenavista, Municpio de Granada - Excavación de zanja, instalación de tubería, atraque y lleno de tubería.





Vereda Buenavista, Municpio de Granada - Excavación poceta. Armado acero y encofrado.



Foto 4



Vereda Buenavista, Municpio de Granada - Vaciado de poceta




Foto 5



Vereda Buenavista, Municpio de Granada - Excavación descole. Vaciado de solado para descole



6



Vereda Buenavista, Municpio de Granada - Armado y figurado acero para aletas. Encofrado para vaciado de aletas.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre CESAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202147775CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial