	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 10/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3330 DE 2023 / 4816 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA, MUNICIPIO DE GRANADA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA, MUNICIPIO DE GRANADA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5039 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se da lectura al acta anterior y se aprueba por los asistentes.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Avance de obra.

Condiciones Climaticas y del terreno.

Definición de la alcantarilla No. 4 (Vereda La Quiebra)

Fecha finalización de obras

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Avance de obra La Quiebra.

A la fecha se encuentra que se han intalado 4 tubos, 1 por cada alcantarilla, en el trancurso de la semana se terminaron actividades de excavaciones de pocetas y descoles. Asi mismo se se llevo a cabo el armado y encofrado de la estructura para una poceta realizabdo a su vez el respectivo vaciado en concreto.

Se resalta que se ha hecho encesario realziar actividades de limpieza y acopio de residuos de obra debido a que las lluvias han ocasionados derrumbes en la vía**.**

Avance de obra La Quiebra.

A la fecha se realizó la excavación mecánica de 3 brechas o zanjas para instalar la tubería Novafort de 36" en 3 transversales localizadas, es decir la # 1, # 2 y # 3. Así mismo, se realizó la excavación mecánica de las pocetas y descoles por cada transversal que se ha intervenido durante la semana y la aplicación de los respectivos solados.

FECHA: 10/05/2024 (Día / Mes / Año)

Condiciones climaticas y del terreno.

Se manifiesta preocupación por parte de las J.A.C y la Interventoria debido a que el clima y las lluvias constantes han generado derrumbes de taludes, por lo que se debe estar atentos a las condiciones de los sitios que estan interviendo,que no supongan ningun riesgo y tomar las precaucaciones de seguridad y si es necesario reforzar la señalizacion en el tramos que se esta interviniendo.

Por otra parte, se maninifiesta que derivado del Invierno se inhabilitó la via que conecta desde la vereda la Quiebra a la vereda Buenavista por derrumbes y volcamiento de una roca de mayor magnitud, por lo que importante contar con los materiales suficientes para desarollar las obras, dado que de continuar el invierno se corren riesgos que hayan cierres en la vias.

Por parte de la interventoría se hace referencia a que se instalen plasticos para contener las lluvias, no obstante, los ingenieros residentes indican que esta no es una solución a la problemáticas de las lluvias, dadas las condiciones geográficas de la zona.

Definición de la alcantarilla No. 4 (Vereda La Quiebra)

En relación a la reubicación de la alcantarilla No. 4, se informa que se han realizado actividades de excavación de descoles en el nuevo sitio y se han encontrado rocas de gran tamaño, lo que impidió continuar con la instalación de la alcantarilla en este punto. Se debe definir la reubicación de esta alcantarilla lo antes posible.

Fecha finalización de obras
Se pregunta por parte del INVIAS si las obras se logran terminar el 15 de junio de 2024. A lo que los residentes de obra indican que se debe tener en cuenta las condiciones climáticas que se vienen presentando, las cuales han afectado los rendimientos. Por lo cual, es posible que se requiera ampliar el plazo de los convenios.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Francisco Javier Granada	Presidente	JAC La Quiebra	
Dario Cardona Henao	Residente de Obra	JAC La Quiebra	
César Mauricio Castañeda	Director Interventoría	Interproyectos SAS	
Aura Marcela Acosta	Residente Interventoria	Interproyectos SAS	
Alirio de Jesús Salazar	Presidente	JAC Buenavista	Alirio Salazar G
Alejandro Gallego	Residente de Obra	JAC Buenavista	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial