	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 10/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3330 DE 2023 / 4816 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA, MUNICIPIO DE GRANADA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA, MUNICIPIO DE GRANADA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5039 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se da lectura al acta anterior y se aprueba por los asistentes.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Avance de obra.

Prórrogas ejecución Convenio Solidarios.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Avance de obra

Se presetan las actividades realizadas en la semana y posteriormente se procede a indicar los avances de cada Junta de Acción Comunal:

JAC La Quiebra
Transversal No. 1: se encuentra en un 100%
Transversal No. 2: Solamente se encuentra pendiente la conformación y estructura de aletas.
Transversal No. 3: Solamente se encuentra pendiente la conformación y estructura de aletas.
Transversal No. 4: Solamente se encuentra pendiente la conformación y estructura de aletas.

JAC Buenavista
Transversal No. 1: Pendiente terminar aletas (avance 20%) y Armado de estructura para piso de descole (avance 80%)
Transversal No. 2: Se instaló la tubería (100%), excavación de poceta y descole (80%), corte y figurado de acero (20%), pendiente por ejecutar montaje de estructura, encofrado y vaciado de poceta. Aletas (0%)
Transversal No. 3: Se instaló la tubería (100%), excavación de poceta y descole (80%), corte y figurado de acero (20%), pendiente por ejecutar montaje de estructura, encofrado y vaciado de poceta. Aletas (0%)
Transversal No. 4: Se instaló la tubería (100%), excavación de poceta y descole (80%), corte y figurado de acero (20%), pendiente por ejecutar montaje de estructura, encofrado y vaciado de poceta. Aletas (0%)
Transversal No. 5: Se instaló la tubería (100%), excavación de poceta y descole (80%), corte y figurado de acero (20%), pendiente por ejecutar montaje de estructura, encofrado y vaciado de poceta. Aletas (0%)

Prórrogas ejecución Convenios Solidarios.

Se manifiesta que las obras van a requerir ampliar el plazo de ejecución, por lo tanto, se les indica por parte de la interventoría que la solicitud se debe realizar con suficiente antelación dados los plazos administrativos que implica dicha gestión.

Otros.
Se reacuerda por parte de los asistentes que se debe citar a Comité Operativo, por parte de la JAC La Quiebra para exponer principalmente el tema de la reubicacion de la alcantarilla.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Citar a Comité Operativo	lunes, 27 de mayo de 2024	J.A.C La Quiebra
Enviar Solicitudes de prórrogas de los Convenios Solidarios	martes, 4 de junio de 2024	J.A.C






FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Francisco Javier Granada	Presidente	JAC La Quiebra	
Dario Cardona Henao	Residente de Obra	JAC La Quiebra	
César Mauricio Castañeda	Director Interventoría	Interproyectos SAS	
Alejandro Gallego	Residente de Obra	JAC Buenavista	
Alirio de Jesús Salazar	Presidente	JAC Buenavista	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial