	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4824 DE 2023

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS S.A.S

MES INFORME MENSUAL: JULIO

PROYECTO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO DE OBRA No: 4167 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAYABITO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1349223	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 48.711.128	$ -
			TOTAL			$ 48.711.128	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 48.711.128

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
01	22 al 28 de diciembre de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1349223/2023-12-11	$ 48.711.128	**$ 48.711.128**		
02	17 al 31 de enero de 2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1349223/2023-12-11	$ 48.711.128	**$ 48.711.128**		
03	1 al 29 de febrero de 2024	$ 4.141.300	$ 786.847	$ 4.928.147	$ -	$ -	$ -	1349223/2023-12-11	$ 43.782.981	**$ 43.782.981**		
04	1 al 31 de marzo de 2024	$ 2.902.800	$ 551.532	$ 3.454.332	$ -	$ -	$ -	1349223/2023-12-11	$ 40.328.649	**$ 40.328.649**		
05	1 al 30 de abril de 2024	$ 2.827.600	$ 537.244	$ 3.364.844	$ -	$ -	$ -	1349223/2023-12-11	$ 36.963.805	**$ 36.963.805**		
06	1 al 31 de mayo de 2024	$ 10.837.800	$ 2.059.182	$ 12.896.982	$ -	$ -	$ -	1349223/2023-12-11	$ 24.066.823	**$ 24.066.823**		
07	1 al 30 de junio de 2024	$ 10.837.800	$ 2.059.182	$ 12.896.982	$ -	$ -	$ -	1349223/2023-12-11	$ 11.169.841	**$ 11.169.841**		
08	1 al 30 de julio de 2024	$ 9.332.120	$ 1.773.103	$ 11.105.223	$ -	$ -	$ -	1349223/2023-12-11	$ 64.618	**$ 64.618**		
TOTALES		**$ 40.879.420**	**$ 7.767.090**	**$ 48.646.510**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 64.618**	**$ 64.618**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 36.100.920	$ 6.859.175	$ 42.960.095
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 4.778.500	$ 907.915	$ 5.686.415
*			
VALOR TOTAL	$ 40.879.420	$ 7.767.090	$ 48.646.510

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: CÉSAR MAURICIO CASTAÑEDA SALCEDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-147775CND

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma

Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.: 05202-096971 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.