Martes 2 de Julio de 2024
Hora de inicio: 7:00 Am
Hora de finalización: 5:00 Pm
Personal en obra
-1 maestro -5 ayudantes
-2 oficiales

- Se encofro el segundo tramo del descole para la transversal #1.
- Se realizo el encofrado de la Pocet #1
- Se vacio la Poceta #1. tramo 2

Observaciones: Sin novedades

Residente de Int

Santiago Codavid V.
Residente de obra

Powered by CamScanner

Miercoles 3 de Julio de 2024
Hora de inicio: 7:00 Am
Hora de finalización: 5:00 Pm
Personal en Obra
- 1 maestro - 5 ayudantes
- 2 oficiales

- Se vacio el segundo tramo del descole #1
- Se realize el lleno con material de excavación para la pocela #1.

Observaciones: Sin novedades

residente de Int

Santiago Cadavid V.
Residente de Obra

Powered by CamScanner

Jueves 4 de Julio de 2024
Hora de inicio. 7:00 Am
Hora de finalización. 5:00 Pm
Personal en obra
-1 maestro -5 ayudantes
- 2 oficiales

- Se realizo limpieza de los punto
en los que se hizo obra

- Se vaciaron los cunetas propuestas
en el comite operativo, 1m de cuneta que
en concreto de 3000 psi a la Boeta.

Observaciones: Sin novedades.

Residente Int de

Santiago Cadavid V.
Residente de Obra

Viernes 5 de Julio
Hora de inicio: 7:00 Am
Hora de finalización: 5:00 Pm
Personal en obra:
- 1 maestro - 5 ayudantes
- 2 oficiales

- Se afinaron parte de las estructuras de las transversales
- se vaciaron las otras dos conectas en las transversales 2 y 1.

Observaciones: sin novedades

Residente de Int

Santiago Codavid V
Residente de obra

Powered by CamScanner

Lunes 8 de Julio de 2024
Hora de inicio: 7:00 Am
Hora de finalización: 5:00 Pm
Personal en obra:
- 1 maestro
- 5 ayudantes
- 2 oficiales

- Se realizo mantenimiento a las obras construidas.

Observaciones: A la espera de materiales para una nueva alcantarilla que según Presupuesto y tiempo es Posible.

Residente de Int

Residente de Obra

Martes 9 de Julio de 2024
Hora de inicio: 7:00 Am
Hora de finalización:
personal en obra
- 1 maestro - 5 ayudantes
- 2 oficiales

- NO se realizaron actividades de obra por falta de materiales

Residente de Int

Residente de Obra

Powered by CamScanner

Miercoles 10 de Julio
Hora de inicio: 7:00 Am
Hora de finalización: -
Personal en obra.
- 1 maestro - 5 ayudantes
- 2 oficiales

NO se realizaron actividades de obra Po
falta de materiales.

Residente de Int

Santiago Cadavid V.
Residente de Obra

Joeves 11 de Julio
Hora de inicio: 7:00 AM
Hora de finalización:
Personal en obra
-1 maestro -5 ayudantes
-2 oficiales

- Se estableció el Punto donde se ubicará la transversal #5.
- Se hizo desmonte de la capa vegetal donde se ubicarán las estructuras para la transversal #5.

Observaciones: a la espera del material

Residente de Int

Santiago Cadavid V.
Residente de Obra

Viernes 12 de Julio de 2024
Hora de inicio: 7:00 AM
Hora de finalización: 5:00 Pm
Personal en obra:
-1 maestro - 5 ayudantes
-2 oficiales

-No se realizaron actividades de obra por falta de materiales.

Residente de FNT

Santiago Cadavid V.
Residente de obra

Powered by CamScanner

Lunes 15 de Julio
Hora de inicio: 7:00 Am
Hora de finalización: 5:00 Pm
Personal en obra:
-1 maestro - 5 ayudantes
-2 oficiales

-Se inicio la figuración del acero con el acero sobrante de las obras anteriores
-Se movilizo el material al lugar de la obra #5.

Observaciones: A la espera de la llegada del tubo para hacer la excavación.

Residente de Obra

Santiago Cadavid V.

Martes 16 de Julio de 2024
Hora de inicio: 7:00 Am
Hora de Finalización:
Personal en obra.
- 1 maestro - 5 ayudantes
- 2 oficiales

- Se inicio la excavación manual para las estructuras de la transversal #5

Observaciones: Se inició esta actividad manual pues aun no se cuenta con la maquinaria.

Residente de SST

Santiago Godoy V.
Residente de Obra

Powered by CamScanner

Miercoles 17 de Julio de 2024
Hora de inicio: 7:00 Am
Hora de finalización:
Personal en obra
-1 maestro -5 ayudantes
-2 oficiales

- Continua la excavación manual para las estructuras de la transversal #5.

Observaciones: El dia de hoy se espera llegue el tubo

Residente de Int

Santiago Cadavid V.
Residente de Obra

Powered by CamScanner

Jueves 18 de Julio de 2024
Hora de inicio: 7:00 Am
Hora de finalización:
Personal en obra
- 1 maestro - 5 ayudantes
- 2 oficiales

- No se realizaron actividades de obra Porq
no ha llegado la retroexcavadora para instalar el
tubo.

Residente SST de EMA

Santiago Castaño V.
Residente de Obra

Viernes 19 de Julio
Hora de inicio: 7:00 Am
Hora de finalización: 5:00 Pm
Personal en obra
1 maestro - 5 ayudantes
-2 oficiales

- Se realizó la excavación con la retro
- se instalo el tubo.
- se rellenó la excavación y se atracó y compacto el material de relleno.

Observaciones: Se tomó la decisión de laborar Sábado y domingo para reponer el tiempo perdido debido a la demora de los materiales.

Residente de Int

Santiago Cadavid V.
Residente de obra

Powered by CamScanner

Sábado 20 de Julio de 2024
Hora de inicio: 7:00 Am
Hora de finalización: 5:00 Pm
Personal en obra:
- 1 maestro - 5 ayudantes
- 2 oficiales

- Se vació el sobrepiso de la Poceta #5.
- Se instalo el acero en la Poceta en parte
- se vacio el sobrepiso de descole #5.
- se instalo una parte del acero del descole #5.

Observaciones: Se safó una parte del trompo y debe ser Soldada.

Residente de Int

Santiago Cadavid V.
Residente de Obra

Domingo 21 de Julio de 2024
Hora de Inicio: 7:00 Am
Hora de Finalización: 5:00 Pm
Personal en obra.
- 1 maestro - 5 ayudantes
- 2 oficiales

- Se soldó la pieza del trompo.
- Se coceó la placa del descole #5
- Se encofró la poceta.
- Se coceó la placa de la poceta #5.

Observaciones: Al observar que aún hay presupuesto, se estudia la posibilidad de realizar un mantenimiento a una alcantarilla y construir sus estructuras ya que no cuenta con estas.

Residente de Int

Santiago Cadavid V.
Residente de Obra

Powered by CamScanner

Lunes 22 de Julio de 2024
Hora de inicio: 7:00 Am
Hora de finalización: 5.00 Pm
Personal en obra
-1 maestro -5 ayudantes
-2 oficiales

-Se continúo el armado de acero para el descole #5.
- se fundió el primer tramo de la poceta #5.
- se inicio el armado del descole para la obra rehabilitada #6.
-Se fundio el sobrepiso de la obra #6 de descole.
-se fundió la placa del descole #6.

Observaciones: Sin novedades.

Residente de Int

Santiago Castaño V.
Residente de Obra

Powered by CamScanner

Martes 23 de julio de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Hora de finalización: 5:00 pm
Personal en obra.
- 1 maestro
- 5 ayudantes
- 2 oficiales

- Se encofro y vaceo el primer tramo del descole #5.
- se desencofro la poceta #5.

Observaciones: Sin novedades

Residente de Int

Santiago Cadavid V.
Residente de obra

Powered by CamScanner

Miercoles 24 de Julio de 2024
Hora de inicio: 7:00 Am
Hora de finalización: 5:00 Pm
Personal en obra:
-1 maestro -5 ayudantes.
-2 oficiales

- Se inicio el armado de la Poceta #6.
- Se vaceo el segundo tramo del descole #5.
- Se vaceo el Sobrepiso de la Poceta #6.

Observaciones: Sin novedades

Residente de Int

Santiago Codovi61 V.
Residente de Obra

Jueves 25 de Julio de 2024
Hora de inicio: 7:00 Am
Hora de finalización: 5:00 Pm
Personal en obra:
- 1 maestro - 5 ayudantes
- 2 oficiales

- Se continuó el armado del acero del descole #6.
- Se vaceó la placa del descole #6.
- Se inició el armado de acero para la poceta #6
- Se encofro parte de la poceta #6.
- Se fundió el primer tramo de la poceta #6.

Observaciones: Sin novedades

Residente de Int

Santiago Cadavid V.
Residente de Obra

Powered by CamScanner

Viernes 26 de Julio de 2024
Hora de inicio: 7:00 Am
Hora de Finalización: 5:00 Pm
Personal en obra:
-1 maestro -5 ayudantes
-2 oficiales

- Se fundió el segundo tramo de la Poceta #6.
- Se fundió el primer tramo del alcantarillado #6.

Observaciones: Sin novedades

Residente de Int.

Santiago Cobaleda V.
Residente de Obra

Sábado 27 de Julio de 2024
Hora de inicio: 7:00 Am
Hora de finalización: 5:00 Pm
Personal en obra:
- 1 maestro - 5 ayudantes
- 2 oficiales

- Se fundió el segundo tramo del descole #6
- Se vaceo la cuneta para las transversales #5 y #6.
- Se vacearon cilindros para enviar al laboratorio.

Observaciones: Sin novedades

Residente Int. de

Santiago Cadavid V.
residente de obra

Powered by CamScanner

Lunes 29 de Julio
Hora de inicio: 7:00 Am
Hora de finalización: 5:00 Pm
Personal en obra.
- 1 maestro - 5 ayudantes
- 2 oficiales

- Se realizó el relleno con material de excavación para las estructuras de las transversales #5 y #6.
- Se realizó resane a la tubería de la obra #6 que fue una rehabilitación de esta y construcción de estructuras

Observaciones: Sin novedades.

Residente de Int

Santiago Cadavid V.
Residente de Obra