SOTA LTDA.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

Suba, julio 03 de 2024

Oficio 028-904-23

Señores
ALCALDIA LOCALIDAD DE SUBA
ANA ISABEL HORTUA SALCEDO
Alcaldesa (e)

cc. Señores
UNIÓN TEMPORAL COCON
SR. ALBERTO SANCHEZ SOLANO
Contratista

Alcaldía Local de Suba
R No. 2024-611-013967-2
2024-07-03 13:33 - Folios: 33 Anexos: 0
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTD

REF: CONTRATO N. 904-2023 REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA FINANCIERA, CONTABLE, Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN CON BASE A LOS DISEÑOS DE INGENIERÍA A DETALLE EL EQUIPAMIENTO URBANO DENOMINADO CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE SUBA.

Asunto: **Informe de Interventoria Ambiental No3**

Cordial saludo,

De manera atenta, la interventoría de acuerdo con sus obligaciones contractuales se permite enviar el siguiente informe anexo:

- Informe de interventoría Ambiental No. 3 del 22 de marzo 2024 al 21 de junio 2024.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

Ricardo Barrero M
Interventoría
Sota Ltda.

Elaboro LA
Reviso RB
cc- Archivo Sota Ltda., infraestructuraalcadiasuba

SOTA LTDA.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

AMBIENTAL No. 3

PERIODO DEL INFORME

22 DE MARZO DE 2024 AL 19 DE JUNIO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. No 904 de 2023

Objeto: "*Realizar la interventoría administrativa, técnica, financiera, contable, y jurídica a la construcción con base a los diseños de ingeniería a detalle el equipamiento urbano denominado casa de la cultura de la localidad de Suba*"

Firma Interventora: Sociedad Técnica Sota Ltda.

NIT: 891101100-5

Junio de 2024

Bogotá

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5

INFORMACIÓN GENERAL 5

LOCALIZACIÓN 6

ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA DESARROLLADAS 6

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 8

SE GARANTIZA QUE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UBICADOS EN LOS FRENTES DE OBRA PERMANECIERAN PROTEGIDOS Y DEMARCADOS CORRECTAMENTE DE ACUERDO CON EL PMA 8

SE GARANTIZA QUE LA MEZCLA DE CONCRETO SE REALIZARA EN BATEA METÁLICA Y/O SOBRE PLÁSTICO PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO 8

SE GARANTIZA QUE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTARAN CON PRÁCTICAS SEGURAS DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN. SE REPORTAN LOS DERRAMES PRESENTADOS, LAS ACCIONES DE CONTROL Y LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS 8

GARANTIZÓ LA ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS ENVASES Y SOBRANTES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CON GESTORES AUTORIZADOS. PRESENTÓ SOPORTES Y CERTIFICACIONES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO 9

GARANTIZÓ QUE LOS FRENTES DE OBRA TUVIERAN CONTENEDORES ADECUADOS Y SUFICIENTES PARA LA RECOLECCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES GENERADOS. LOS CONTENEDORES FUERON RETIRADOS AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 9

GARANTIZÓ LA ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES CON GESTORES AUTORIZADOS. PRESENTÓ SOPORTES Y CERTIFICACIONES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO 9

GARANTIZÓ QUE LOS RCD FUERAN CLASIFICADOS, ACOPIADOS Y PROTEGIDOS CORRECTAMENTE 9

CUADRO RESUMEN DE LOS RCD GENERADOS POR MES DISCRIMINADOS POR TIPO DE RESIDUO EN TONELADAS. ADJUNTÓ CERTIFICADOS DE GESTORES AUTORIZADOS Y DEMÁS SOPORTES DE LA DISPOSICIÓN *FINAL* 10

CUADRO RESUMEN DE LAS CANTIDADES REUTILIZADAS POR MES, DE RCD 11

CUADRO RESUMEN DE LAS VOLQUETAS UTILIZADAS PARA EL TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES DEFINIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. NO EXCEDIERON SU CAPACIDAD EN VOLUMEN O PESO, NI EL BORDE SUPERIOR MÁS BAJO DEL PLATÓN 11

EL CONTRATISTA DE OBRA GARANTIZÓ QUE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES SE CLASIFICARAN Y ACOPIARAN EN LUGARES SEGUROS 11

EL CONTRATISTA DE OBRA GARANTIZÓ QUE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES SE DISPUSIERAN EN SU TOTALIDAD CON GESTORES AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y PRESENTÓ LAS CERTIFICACIONES CORRESPONDIENTES 11

GARANTIZÓ QUE LOS FRENTES DE OBRA Y LAS ZONAS INTERVENIDAS CONTARON CON CERRAMIENTO PERMANENTE Y EN PERFECTO ESTADO 12

REALIZÓ EL CUBRIMIENTO PERMANENTE DE MATERIALES PÉTREOS Y DE LOS RCD PARA EVITAR SU DISPERSIÓN 12

CUADRO RESUMEN DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS Y PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE GARANTIZA SU BUEN FUNCIONAMIENTO 12

GARANTIZÓ EL MANEJO Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS GENERADAS EN EL PROYECTO, EVITANDO CONTAMINAR CUERPOS DE AGUA CERCANOS Y DESCARGAS NO AUTORIZADAS 12

GARANTIZÓ EL MANEJO Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE LAS AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS GENERADAS EN EL PROYECTO, EVITANDO CONTAMINAR CUERPOS DE AGUA CERCANOS Y DESCARGAS NO AUTORIZADAS 13

GARANTIZÓ QUE LOS ACOPIOS DE MATERIALES PÉTREOS SE ENCONTRARAN ALEJADOS DE LOS CUERPOS DE AGUA 13

GARANTIZÓ EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES AMBIENTALES Y ADJUNTÓ EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CAPACITADO 13

GARANTIZÓ QUE TODOS LOS FRENTES DE OBRA PERMANECIERAN ORDENADOS Y LIMPIOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. PRESENTÓ REGISTRO FOTOGRÁFICO FECHADO DEL ESTADO FINAL EN EL QUE SE ENTREGARON LOS DIFERENTES ESPACIOS Y LAS ZONAS PERIMETRALES A LAS ÁREAS INTERVENIDAS 13

GARANTIZÓ QUE TODOS LOS FRENTES DE OBRA CONTARAN CON DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 13

CUADRO RESUMEN DE CADA UNA DE LAS VISITAS Y REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, LA INTERVENTORÍA O LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 13

RECOMENDACIONES 14

ANEXOS 14

INTRODUCCIÓN

La finalidad del presente documento es presentar el informe mensual de interventoría para el componente ambiental correspondiente al mes No. 3 en donde se identifica el avance de obra desarrollado por el contratista de obra Unión Temporal COCON 2023 del contrato 903 de 2023 cuyo objeto es: *"ejecutar las actividades para la construcción de la casa de la cultura de la localidad de suba y las demás actividades que se detallen en el anexo técnico".* Este documento expone de manera sistémica y ordenada los principales aspectos ambientales desarrollados durante el presente período informado como observaciones y recomendaciones realizadas.

INFORMACIÓN GENERAL

Entidad Contratante	Fondo de Desarrollo Local de Suba
Firma Interventora	Sociedad Técnica SOTA LTDA
NIT	891101100-5
Contrato No.	No 904 de 2023
Objeto del Contrato	Realizar la interventoría administrativa, técnica, financiera, contable, y jurídica a la construcción con base a los diseños de ingeniería a detalle el equipamiento urbano denominado casa de la cultura de la localidad de Suba.
Valor	Doscientos treinta y cinco millones seiscientos ochenta y siete mil cuatrocientos setenta y tres pesos M/CTE ($ 235.687.473)
Fecha de Inicio	22 de enero de 2024
Plazo Inicial	6 mes(es)
Fecha de terminación inicial	21 de junio de 2024
Fecha Suspensión 1	19 de abril de 2024
Fecha suspensión 2	20 de mayo de 2024
Fecha reinicio	20 de junio de 2024
Fecha de terminación actual	19 de septiembre de 2024
Firma Interventora	Unión temporal COCON 2023
NIT	901785401
Representante Legal	Alberto Sánchez Solano
Contrato No.	903 de 2023
Póliza de cumplimiento del contrato de obra	21-40-101225370
Periodo del informe	22 de marzo al 19 de junio de 2024

LOCALIZACIÓN

La Obra está localizada en la localidad de Suba, se encuentra ubicada al noroccidente de la ciudad y es la cuarta localidad más extensa de la capital, con 10.056 hectáreas después de Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar, respectivamente. Su suelo urbano comprende 6.271 hectáreas de las cuales 559 son protegidas; el suelo rural comprende 3.785 hectáreas de las cuales 910 corresponden a suelo de protección rural; el suelo de expansión es de 874 ha. Limita al Norte con el municipio de Chía; al Sur con la localidad de Engativá; al Oriente con la localidad de Usaquén y al Occidente con el municipio de Cota.



Fuente. Google Earth Pro

ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA DESARROLLADAS

En el periodo comprendido entre el 22 de marzo al 22 de junio de 2024, teniendo en cuenta los tiempos de suspensión del 19 de abril al 20 de junio de 2024, el Contratista realiza las correspondientes subsanaciones solicitadas por la Secretaría Distrital de movilidad, respecto al tema del Plan de Manejo de Tráfico presentado, ya que lo manifestado por Transmilenio S.A. respecto a la solicitud del cambio del paradero de acuerdo con el plan de manejo de tránsito inicial, fue que no se puede cambiar el paradero, solo se puede aprobar por movilidad un paradero provisional, cuidando el paradero actual. Se continua con desmontes y se da inicio a demolición de muros, se tiene programado finalizar esta

actividad a mediados del mes de julio, junto con la limpieza del área intervenida y el retiro de los Residuos de Construcción y Demolición.

La interventoría verificó la ejecución de actividades constructivas por parte del contratista, como se relaciona a continuación:

DESMONTES Y DEMOLICIONES						$ 39.949.774,00
5	2.1	Desmonte ventana existente (cargue y retiro)	M2	38,00	$ 20.867,00	$ 792.946,00
6	2.2	Desmonte de marco+ puertas en vidrio, madera, metalicas o cualquier otro material (incluye cargue retiro y disposicion de escombros si la entidad contratante asi lo considera)	UN	48,33	$ 52.763,00	$ 2.550.036,00
7	2.3	Desmonte estructura madera cubierta	M2	4,86	$ 7.431,00	$ 36.115,00
8	2.4	Desmonte estructura metalica existente en cubierta	M2	25,27	$ 11.255,00	$ 284.414,00
9	2.5	Desmonte cubierta existente (incluye cargue y retiro)	M2	133,79	$ 20.597,00	$ 2.755.673,00
10	2.6	Desmonte escalera concreto (incluye cargue y retiro)	M2	5,45	$ 48.262,00	$ 263.028,00
11	2.7	Demolicion de muros en mamposteria e max=0.30m (incluye demolicion de acabado sobre muros, incluye cargue y retiro de escombros)	ML	46,65	$ 34.005,00	$ 1.586.333,00

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	2.8	Demolicion placa e=10-20 cm (incluye cargue y retiro de escombros)	M2	500,23	$ 40.859,00	$ 20.438.898,00
13	2.9	Desmonte de enchape de piso (incluye cargue y retiro de escombros)	M2	26,42	$ 31.198,00	$ 824.251,00

14	2.10	Desmonte baños (incluye cargue y retiro)	UN	11,00	$ 39.707,00	$ 436.777,00
15	2.11	Demolicion estructura en concreto (incluye cargue y retiro)	M3	69,63	$ 129.546,00	$ 9.020.288,00
16	2.12	Desmonte escalera metálica tipo caracol r=100-130cm (incluye cargue y retiro)	M2	17,91	$ 53.658,00	$ 961.015,00

Se realizan actividades de demoliciones, con acopio de RCD y demás materiales; las actividades de retiro aún no se ejecutaron durante el presente periodo informado, se realizarán durante la última semana del mes de junio y la primera semana del mes de julio, según lo manifiesta el contratista de obra.

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Se garantiza que los materiales de construcción ubicados en los frentes de obra permanecieran protegidos y demarcados correctamente de acuerdo con el PMA

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que no se ha dado inicio a las actividades constructivas, y se encuentra ejecutando actividades de desmontes y demoliciones, por lo cual el presente ítem no aplica.

Se garantiza que la mezcla de concreto se realizara en batea metálica y/o sobre plástico para evitar la contaminación del suelo

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que no se ha dado inicio a las actividades constructivas, y se encuentra ejecutando actividades de desmontes y demoliciones, por lo cual el presente ítem no aplica.

Se garantiza que las sustancias químicas contaran con prácticas seguras de transporte y manipulación. Se reportan los derrames presentados, las acciones de control y las medidas implementadas

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que no se manejaron sustancias químicas por parte del contratista de obra, por lo cual no se realiza verificación de cumplimiento en obra, y el presente ítem no aplica.

Garantizó la adecuada disposición de los envases y sobrantes de sustancias químicas con gestores autorizados. Presentó soportes y certificaciones que evidencian el cumplimiento

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que no se manejaron sustancias químicas por parte del contratista de obra, por lo cual no se realiza verificación de cumplimiento en obra, y el presente ítem no aplica.

Garantizó que los frentes de obra tuvieran contenedores adecuados y suficientes para la recolección y clasificación en la fuente de los residuos sólidos convencionales generados. Los contenedores fueron retirados al finalizar las actividades constructivas

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que no se ha dado inicio a las actividades constructivas, y se encuentra ejecutando actividades de desmontes y demoliciones, por lo cual, la disposición de residuos ordinarios, se realiza en bolsa plástica, y se dispone directamente con los gestores aprobados para recolección de residuos ordinarios.

Garantizó la adecuada disposición de los residuos sólidos convencionales con gestores autorizados. Presentó soportes y certificaciones que evidencian el cumplimiento

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que no se ha dado inicio a las actividades constructivas, y se encuentra ejecutando actividades de desmontes y demoliciones, por lo cual, la disposición de residuos ordinarios, se realiza en bolsa plástica, y se dispone directamente con los gestores aprobados para recolección de residuos ordinarios.

La empresa de aseo designada para la recolección de residuos sólidos convencionales es AREALIMPIA; con los datos de contacto Avenida calle 17 # 124 – 81 Barrio la Estancia – Fontibón.

Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Garantizó que los RCD fueran clasificados, acopiados y protegidos correctamente

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que el contratista de obra, toma las medidas pertinentes para el acopio de los RCD, conforme avanzan los desmontes y demoliciones.





Cuadro resumen de los RCD generados por mes discriminados por tipo de residuo en toneladas. Adjuntó certificados de gestores autorizados y demás soportes de la disposición *final*

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que no se ha realizado la discriminación de RCD, por tipo y cantidad, toda vez que se encuentran aún en demoliciones; una vez el contratista de obra avance con estas actividades, y se cuente con la autorización para el ingreso de los vehículos para el retiro de los RCD, se procederá a realizar su separación y pesaje correspondientes.

Actividad	Tipo de residuo	Cantidad
Por definir discriminación y tipo de material resultante	No Aplica	0

Cuadro resumen de las cantidades reutilizadas por mes, de RCD

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que no se ha realizado reutilización de materiales por parte del contratista de obra, toda vez que no se ha iniciado con la etapa constructiva de la obra. Las piezas desmontadas, se incluirán en el correspondiente inventario de entrega a la alcaldía por solicitud de la misma, teniendo en cuenta que algunas piezas son consideradas obras de arte, necesarias para su reutilización.

Cuadro resumen de las volquetas utilizadas para el transporte de escombros y soporte del cumplimiento de las disposiciones ambientales definidas por la autoridad competente. No excedieron su capacidad en volumen o peso, ni el borde superior más bajo del platón

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que no se realiza transporte de RCD por parte del contratista de obra, por lo cual no se han generado las cantidades específicas de residuos de construcción y demolición.

Actividad	Tipo de residuo	Vehículo
No se ejecutan actividades	No Aplica	0

El contratista de obra garantizó que los residuos peligrosos y especiales se clasificaran y acopiaran en lugares seguros

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que no se utilizaron o generado residuos peligrosos y especiales.

El contratista de obra garantizó que los residuos peligrosos y especiales se dispusieran en su totalidad con gestores autorizados por la autoridad ambiental y presentó las certificaciones correspondientes

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que no se utilizaron o generado residuos peligrosos y especiales.

Garantizó que los frentes de obra y las zonas intervenidas contaron con cerramiento permanente y en perfecto estado

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que se ha mantenido el cerramiento correspondiente de la obra, por parte del contratista, con poli sombra, para prevenir dispersión de materiales, polvos, y elementos resultantes de los desmontes y las demoliciones.



Realizó el cubrimiento permanente de materiales pétreos y de los RCD para evitar su dispersión

Se verifica el correcto cerramiento por parte del contratista de obra, como se identifica en el ítem anterior.

Cuadro resumen de los vehículos y maquinaria utilizados y presentó la documentación obligatoria que garantiza su buen funcionamiento

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que no se implementaron vehículos ni maquinaria, por parte del contratista de obra.

Garantizó el manejo y disposición adecuada de las aguas residuales domésticas generadas en el proyecto, evitando contaminar cuerpos de agua cercanos y descargas no autorizadas

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que no se generaron aguas residuales diferentes a las generadas en las áreas de sanitarios.

Garantizó el manejo y disposición adecuada de las aguas residuales no domésticas generadas en el proyecto, evitando contaminar cuerpos de agua cercanos y descargas no autorizadas

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que no se generaron aguas residuales industriales.

Garantizó que los acopios de materiales pétreos se encontraran alejados de los cuerpos de agua

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que no se cuenta con cuerpos de agua cercanos al área de intervención del proyecto.

Garantizó el cumplimiento del cronograma de capacitaciones ambientales y adjuntó el control de asistencia del personal capacitado

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó las actividades de capacitación y charlas preoperacionales en materia ambiental. No se realizan por parte del contratista de obra, capacitaciones especificas en temas medioambientales.

Garantizó que todos los frentes de obra permanecieran ordenados y limpios según lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental. Presentó registro fotográfico fechado del estado final en el que se entregaron los diferentes espacios y las zonas perimetrales a las áreas intervenidas

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que, el contratista de obra se encuentra realizando demoliciones, por lo cual, en la medida de lo posible, ha organizado y acopiado los RCD y demás elementos resultantes, procurando dejar espacios libres para circulación.

Garantizó que todos los frentes de obra contaran con demarcación y señalización

Durante el presente periodo informado, la interventoría verificó que, el contratista de obra realizó los correspondientes cerramientos, para la actividad de demoliciones.


Cuadro resumen de cada una de las visitas y requerimientos realizados por la autoridad ambiental, la interventoría o la supervisión del contrato

Durante el presente periodo informado, no se realizaron requerimientos por parte de autoridad ambiental, supervisión o interventoría.

RECOMENDACIONES

- Mantener el frente de obra en orden y aseo, y cumplir permanentemente con los programas Ambientales, dejando evidencia de cumplimiento, con un amplio registro fotográfico.
- Se debe adjuntar para el próximo informe mensual ambiental de obra registro fotográfico de cada uno de los ítems ambientales; en el componente ambiental es indispensable dejar registro fotográfico de cumplimiento.
- En el presente periodo no se realiza disposición de RCD, dado que no se cuenta aún con el PMT aprobado por la secretaria de movilidad para el cargue y retiro del material sobrante proveniente de los desmontes y demoliciones ejecutadas en el periodo del presente informe, por loque la interventoría recomienda subsanar el PMT ante movilidad lo antes posible, para dar inicio al transporte de los RCD y materiales resultantes de las demoliciones.

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha: 26 de junio de 2024		
Elaboró	**Revisó**	**Concepto**
Profesional Ambiental de Interventoría Versión 1	**Director de Interventoría**	**Profesional Ambiental de Interventoría**
		***Concepto-observaciones a informe de obra:*** se da el concepto de **aprobado,** teniendo en cuenta los periodos de suspensión, y que se adjunto registro fotográfico en el informe Técnico de obra No. 3. Se debe adjuntar registro fotográfico de las medidas ambientales implementadas en el informe ambiental. Subsanar en el próximo informe.

ANEXOS

Anexo 1 Informe ambiental de obra No. 3

Anexo 1 Informe ambiental de obra No. 4

INFORME DE GESTION AMBIENTAL

DEL 22 DE MARZO AL 21 DE JUNIO

PRESENTADO POR:

UNION TEMPORAL COCON 2023

ELABORADO POR:

Ana María Solano Diaz
Ingeniera Ambiental
T.P 68238-208070 STD

JUNIO 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 3

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL 3

2.1 OBJETIVO GENERAL 3

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3

3. GENERALIDADES 3

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO 4

4. 1 LOCALIZACIÓN 4

4.2 ALCANCE 4

5. ACTIVIDADES AMBIENTALES REALIZADAS EN EL PERIODO DE REPORTE 6

6. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL 7

6.1 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (ORDINARIOS, ORGÁNICOS, RECICLABLES Y PELIGROSOS). 7

6.2 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS 8

6.3 GESTIÓN INTEGRAL RCD 9

6.4 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 10

6.5 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR VERTIMIENTOS EN CUERPOS DE AGUA Y SUELO 11

6.6 USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN 12

6.7 MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 14

6.8 CERRAMIENTOS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA 15

6.9 ORDEN Y ASEO 16

6.10 CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL PROYECTO 17

7. CONCLUSIONES 18

AK 15 #124-29 OFICINA 301-302
EDIFICIO ARKADAS – BOGOTÁ DC
Tel: 320 850 2924
Email: uniontemporalconcon@gmail.com

INTRODUCCION

El presente documento es el informe de seguimiento para el proyecto que busca **EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE SUBA Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO**, en la Ciudad de Bogotá, en su contenido se desarrolla la implementación del Plan de gestión ambiental y el seguimiento del mismo durante periodo de reporte de las actividades ambientales ejecutadas.

1. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL

2.1 OBJETIVO GENERAL

El plan de gestión ambiental tiene como objetivo formular las medidas de prevención, control, mitigación y compensación de los impactos ambientales previstos durante las actividades necesarias para EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE SUBA Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO, en la Ciudad de Bogotá.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Estructurar programas y acciones para afrontar situaciones de riesgo y accidentes durante la ejecución del proyecto, durante las etapas preliminar y de construcción.
- ✓ Establecer lineamientos para responder de forma oportuna a cualquier contingencia que pudiera ocurrir durante el desarrollo de las actividades el proyecto.

2. GENERALIDADES

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL COCON 2023
NIT	**901785401-7**
DIRECCIÓN Oficina Principal	AK 15 # 124 - 29 OF 301 - 302
TELÉFONOS	3 2 0 8 5 0 2 9 2 4
CORREO ELECTRÓNICO	**uniontemporalcocon@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO SANCHEZ SOLANO
NUMERO DEL CONTRATO	903-2023 (97805)
OBJETO DEL CONTRATO	
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE SUBA Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO	

AK 15 #124-29 OFICINA 301-302
EDIFICIO ARKADAS – BOGOTÁ DC
Tel: 320 850 2924
Email: uniontemporalconcon@gmail.com

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Contrato de Obra No. 903-2023 (97805) suscrito entre el Fondo de desarrollo local de Suba y la Unión Temporal Cocon 2023., que tiene como objeto ***"*EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA LOCALIDAD DE SUBA Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".**

4. 1 LOCALIZACIÓN

El proyecto será materializado dentro del área urbana de la Localidad de Suba en la ciudad de Bogotá ubicada en la dirección KR 90 # 147-44 (Barrio suba Urbano).

A continuación, se detalla la ubicación del área en donde se desarrollará el proyecto.




Figura 3-1 Localización área de trabajo. Fuente: Anexo Técnico

Geo Portal Sistema de Información de Norma Urbana y Plan de Ordenamiento Territorial (SINUPOT) - https://sinupot.sdp.gov.co/visor/

4.2 ALCANCE

El presente proyecto se desglosa en dos fases, las cuales se describen a continuación:

AK 15 #124-29 OFICINA 301-302
EDIFICIO ARKADAS – BOGOTÁ DC
Tel: 320 850 2924
Email: uniontemporalconcon@gmail.com

Fase 1 Preconstrucción: en esta fase de duración de 15 días, el contratista de obra junto a la interventoría deberá realizar la revisión de los diseños y ajustes necesarios para continuar la construcción, donde se clara que el valor que realice de algún tipo de ajustes a los diseños lo deberá asumir dentro de su AIU, ya que no se reconoce ningún valor a pagar por algún tipo de ajuste a los diseños. Adicional deberá entregar.

- ✓ La programación real de obra para la ejecución
- ✓ APU´s (los cuales se entregaron en la etapa de licitación)
- ✓ Plan de calidad
- ✓ Plan de gestión social
- ✓ Plan de gestión SST
- ✓ Plan de compras
- ✓ Plan de gestión ambiental.

Fase 2 Construcción: en esta fase de duración de 5 meses con 15 días, el contratista de obra junto a la interventoría deberá realizar la ejecución de actividades de construcción del proyecto donde deberá iniciar con tres frentes de trabajo simultaneo.

- ✔ Demoliciones, excavaciones y rellenos
- ✔ Cimentación
- ✔ Estructuras
- ✔ Obras de redes húmedas
- ✔ Obras para redes secas
- ✔ Instalación de cubierta
- ✔ Mampostería y pisos
- ✔ Voz y datos – CCTV
- ✔ Y todo lo mencionado en los diseños del proyecto

AK 15 #124-29 OFICINA 301-302
EDIFICIO ARKADAS – BOGOTÁ DC
Tel: 320 850 2924
Email: uniontemporalconcon@gmail.com

4. ACTIVIDADES AMBIENTALES REALIZADAS EN EL PERIODO DE REPORTE

DESMONTES Y DEMOLICIONES				
5	2.1	Desmonte ventana existente (cargue y retiro)	M2	38,00
6	2.2	Desmonte de marco+ puertas en vidrio, madera, metalicas o cualquier otro material (incluye cargue retiro y disposicion de escombros si la entidad contratante asi lo considera)	UN	48,33
7	2.3	Desmonte estructura madera cubierta	M2	119,72
8	2.4	Desmonte estructura metalica existente en cubierta	M2	76,14
9	2.5	Desmonte cubierta existente (incluye cargue y retiro)	M2	133,79
10	2.6	Desmonte escalera concreto (incluye cargue y retiro)	M2	49,98
11	2.7	Demolicion de muros en mamposteria e max=0.30m (incluye demolicion de acabado sobre muros, incluye cargue y retiro de escombros)	ML	46,65
12	2.8	Demolicion placa e=10-20 cm (incluye cargue y retiro de escombros)	M2	196,00
13	2.9	Desmonte de enchape de piso (incluye cargue y retiro de escombros)	M2	196,00
14	2.10	Desmonte baños (incluye cargue y retiro)	UN	11,00
15	2.11	Demolicion estructura en concreto (incluye cargue y retiro)	M3	12,00
16	2.12	Desmonte escalera metálica tipo caracol r=100-130cm (incluye cargue y retiro)	M2	0,00
ITEM NO PREVISTOS				
	NP 1	Desmonte de baranda en escalera y halls	ML	29,8
	NP 2	Desmonte de tabletas artisticas en muro	UN	15
	NP 3	Desmonte de red electrica	ML	305
	NP 4	Desmonte de aparatos electricos lamparas, tomas, apagadores	UN	120,00
	NP 5	Desmonte de Red hidrosanitaria	ML	50,00
	NP 6	Desmonte de enchapes de muro	M2	60,00
	NP 8	Desmonte de escultura artistica y accesorios patiop central	UN	1,00
	NP 9	Desmonte de cielo razo en madera o drywall	M2	170,21
	NP 12	Desmonte de piso laminado y madera	M2	191,52

Página 1

- Para el presente periodo de reporte se realizan actividades de gestión documental, elaboración de documentos dentro de los cuales se desarrolla el Plan de gestión ambiental del proyecto el cual esta aprobado ya por interventoría.
- Adicional a lo anterior se realiza apertura del PIN como generador de RCD en reunión realizada con el equipo de interventoría, la entidad contratante y el encargado de la SDA.
- Se realizan actividades de desmontes y demoliciones sin retiro de material sobrante.

AK 15 #124-29 OFICINA 301-302
EDIFICIO ARKADAS – BOGOTÁ DC
Tel: 320 850 2924
Email: uniontemporalconcon@gmail.com

5. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL

5.1 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (ORDINARIOS, ORGÁNICOS, RECICLABLES Y PELIGROSOS).

MA–P1 – Gestión Integral de Residuos solidos
Objetivo
Controlar y mitigar los impactos producidos por la generación de residuos sólidos, provenientes de las diferentes actividades de la construcción del proyecto.
Metas relacionadas
• Disminuir la generación de material particulado en la zona. • Evitar el aumento de los niveles de presión sonora en la zona en la que se llevará a cabo el proyecto. • Evitar la ocupación del espacio público. • Realizar el aprovechamiento de los residuos reciclables generados durante la etapa de construcción. • Evitar el arrastre de residuos sólidos hacia el sistema de alcantarillado o a cuerpos de agua.
Tipo de medida
Control Mitigación
Impactos a manejar
• Aumento en la generación de residuos. • Deterioro del paisaje • Evitar molestias en la población que transita por el sector. • Contaminación visual
Acciones desarrolladas en el periodo de reporte
En el presente periodo se realizan algunos desmontes de puertas ventadas y pequeñas demoliciones, las cuales están siendo acopiadas dentro del área de obras dado que no se tiene aun el PMT aprobado. Se adecua un lugar para disponer los Residuos solidos convencionales en obra, dotando de bolsas con los respectivos colores, actualmente se esta gestionando la compra de un punto ecológico.
Responsable de ejecución
Contratista de obra (director de Obra, Residente de Obra) Interventoría (Residente de Interventoría)
Formatos de control
Registro fotográfico FORMATO LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL Registro control de residuos
Seguimiento
Mensual

AK 15 #124-29 OFICINA 301-302
EDIFICIO ARKADAS – BOGOTÁ DC
Tel: 320 850 2924
Email: uniontemporalconcon@gmail.com

5.2 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS

MA–P2 – Gestión Integral de residuos peligrosos y sustancias químicas
Objetivo
Controlar y mitigar los impactos producidos por la generación de residuos sólidos peligrosos y las sustancias químicas, provenientes de las diferentes actividades de la construcción del proyecto.
Metas relacionadas
• Alteración de la calidad del aire por emisión de gases contaminantes. • Evitar molestias en la población que transita por el sector. • Contaminación visual. • Afectación de la salud de los trabajadores. • Contaminación de las aguas y suelos • Accidentes sobre el personal de la obra o sobre la comunidad en general.
Tipo de medida
Control Mitigación
Impactos a manejar
• Aumento en la generación de residuos. • Deterioro del paisaje • Evitar molestias en la población que transita por el sector. • Contaminación visual
Acciones desarrolladas en el periodo de reporte
En el presente periodo se realizan algunos desmontes de puertas ventadas y pequeñas demoliciones, las cuales están siendo acopiadas dentro del área de obras dado que no se tiene aun el PMT aprobado. En el presente periodo no se generan residuos peligrosos ni se mantienen sustancias químicas en el frente de obra.
Responsable de ejecución
Contratista de obra (director de Obra, Residente de Obra) Interventoría (Residente de Interventoría)
Formatos de control
Registro fotográfico FORMATO LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL Registro control de residuos
Seguimiento
Mensual

AK 15 #124-29 OFICINA 301-302
EDIFICIO ARKADAS – BOGOTÁ DC
Tel: 320 850 2924
Email: uniontemporalconcon@gmail.com

5.3 GESTIÓN INTEGRAL RCD

MA-P3 – GESTION INTEGRAL RCD
Objetivo
Establecer los controles ambientales necesarios para la gestión integral de residuos de construcción y la mitigación de impactos.
Metas relacionadas
Ejecución del 100 % de las medidas propuestas para el correcto manejo residuos de demolición y construcción. Realizar una inspección mensual de las medidas de manejo previstas para la infraestructura de apoyo y en caso de requerir la ejecución de medidas adicionales. Manejo adecuado en el 100% de los sitios para disposición de material sobrante de excavación.
Tipo de medida
Prevención Control
Impactos a manejar
• Alteración de la calidad del aire por emisión de gases contaminantes. • Evitar molestias en la población que transita por el sector. • Contaminación visual. • Afectación de la salud de los trabajadores. • Contaminación de las aguas y suelos • Accidentes sobre el personal de la obra o sobre la comunidad en general.
Acciones desarrolladas en el periodo de reporte
En el presente periodo se realizan algunos desmontes de puertas ventadas y pequeñas demoliciones, las cuales están siendo acopiadas dentro del área de obras dado que no se tiene aun el PMT aprobado.
Responsable de ejecución
Contratista de obra (director de Obra, Residente de Obra) Interventoría (Residente de Interventoría)
Formatos de control
Registro fotográfico FORMATO LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL Registro control de residuos
Seguimiento
Mensual

AK 15 #124-29 OFICINA 301-302
EDIFICIO ARKADAS – BOGOTÁ DC
Tel: 320 850 2924
Email: uniontemporalconcon@gmail.com

5.4 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

MA-P4 – CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS
Objetivo
Aplicar las medidas para llevar a cabo el adecuado manejo de las emisiones atmosféricas y de ruido, con el fin de prevenir, mitigar y/o controlar los impactos potenciales a producirse sobre la calidad del aire y sobre la presión sonora
Metas relacionadas
• Ejecutar el 100% de las medidas de manejo para la minimización y control de las fuentes generadoras de emisiones atmosféricas y ruido durante la etapa de construcción.
Tipo de medida
Impactos a manejar
• Deterioro del paisaje. • Alteración de la calidad del aire. • Afectación de la salud de las personas que transitan por la zona de influencia del proyecto.
Acciones desarrolladas en el periodo de reporte
En el presente periodo se realizan algunos desmontes de puertas ventadas y pequeñas demoliciones, las cuales están siendo acopiadas dentro del área de obras dado que no se tiene aun el PMT aprobado. Las actividades que se ejecutaron en el presente periodo se dieron al interior de las instalaciones del frente de obra, por tal no fue necesaria la implementación de las medidas de control establecidas en el presente programa.
Responsable de ejecución
Contratista de obra (director de Obra, Residente de Obra) Interventoría (Residente de Interventoría)
Formatos de control
Registro fotográfico FORMATO LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL Inspección de orden y aseo
Seguimiento
Mensual

AK 15 #124-29 OFICINA 301-302
EDIFICIO ARKADAS – BOGOTÁ DC
Tel: 320 850 2924
Email: uniontemporalconcon@gmail.com

5.5 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR VERTIMIENTOS EN CUERPOS DE AGUA Y SUELO

MA-P5 – PREVENCION DE LA CONTAMINACION POR VERTIMIENTOS EN CUERPOS DE AGUA Y SUELO
Objetivo
Establecer medidas de acción para mitigar el impacto generado por la obra sobre el recurso hídrico
Metas relacionadas
• Ejecución del 100 % de las medidas propuestas para el correcto manejo de los campamentos y demás instalaciones temporales.
Tipo de medida
Impactos a manejar
Contaminación del agua. Contaminación del suelo. Alteración del paisaje. Generación de olores. Inconformidades de la comunidad. Accidentes del personal de la obra y de la comunidad en general por causa de explosiones o incendios
Acciones desarrolladas en el periodo de reporte
En el presente periodo se realizan algunos desmontes de puertas ventadas y pequeñas demoliciones, las cuales están siendo acopiadas dentro del área de obras dado que no se tiene aun el PMT aprobado. En el presente periodo no se generaron ningún tipo de vertimiento, derrames y/o residuo liquido a tratar y/o mitigar por medio del presente programa.
Responsable de ejecución
Contratista de obra (director de Obra, Residente de Obra) Interventoría (Residente de Interventoría)
Formatos de control
Registro fotográfico FORMATO LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL Registro de sumideros Inventario de sustancias químicas
Seguimiento
Mensual

AK 15 #124-29 OFICINA 301-302
EDIFICIO ARKADAS – BOGOTÁ DC
Tel: 320 850 2924
Email: uniontemporalconcon@gmail.com

5.6 USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

MA-P6 – USO Y ALMACCENAMIENTO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION
Objetivo
Definir las pautas que se deben seguir en las actividades de almacenamiento y manejo de materiales de construcción (gravas, arenas, concretos, entre otros), durante la etapa de construcción
Metas relacionadas
• Disminuir la generación de material particulado en la zona. • Evitar el aumento de los niveles de presión sonora en la zona en la que se llevará a cabo el proyecto. • Evitar la ocupación del espacio público. • Evitar la Afectación de los sistemas de drenaje y de las fuentes hídricas del sector.
Tipo de medida
Control Mitigación Prevención
Impactos a manejar
• Deterioro del paisaje. • Pérdida de la cobertura vegetal. • Invasión u ocupación del espacio público • Evitar molestias en la población que transita por el sector • Contaminación visual • Taponamiento del sistema de drenaje del sector. • Pérdida de la capacidad auditiva del personal que se encuentra trabajando en la construcción del proyecto y de las personas que transitan por el sector. • Contaminación de fuentes hídricas.
Acciones desarrolladas en el periodo de reporte
En el presente periodo se realizan algunos desmontes de puertas ventadas y pequeñas demoliciones, las cuales están siendo acopiadas dentro del área de obras dado que no se tiene aun el PMT aprobado. En el presente periodo no se realiza almacenamiento alguno de materiales o elementos de construcción.
Responsable de ejecución
Contratista de obra (Director de Obra, Residente de Obra) Interventoría (Residente de Interventoría)
Formatos de control
Registro fotográfico FORMATO LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL
Seguimiento
Semanal

AK 15 #124-29 OFICINA 301-302
EDIFICIO ARKADAS – BOGOTÁ DC
Tel: 320 850 2924
Email: uniontemporalconcon@gmail.com

Mensual

AK 15 #124-29 OFICINA 301-302
EDIFICIO ARKADAS – BOGOTÁ DC
Tel: 320 850 2924
Email: uniontemporalconcon@gmail.com

5.7 MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

MA-P7 – MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
Objetivo
Realizar seguimiento al mantenimiento preventivo de la maquinaria, equipos y vehículos. - Prevenir los impactos que se puedan generar por el manejo de la maquinaria, equipos y vehículo
Metas relacionadas
Minimizar el impacto ambiental generado durante las actividades de operación de cada uno de los equipos y vehículos que se emplearán durante la etapa de construcción.
Tipo de medida
Prevención Control
Impactos a manejar
• Cambios en la calidad del agua superficial y sedimentos • Cambios en la calidad del aire. • Cambios en los niveles de ruido.
Acciones desarrolladas en el periodo de reporte
En el presente periodo se realizan algunos desmontes de puertas ventadas y pequeñas demoliciones, las cuales están siendo acopiadas dentro del área de obras dado que no se tiene aun el PMT aprobado. En el presente periodo no se hace uso de maquinaria y equipos, se trabaja solamente con herramientas menores.
Responsable de ejecución
Contratista de obra (Director de Obra, Residente de Obra) Interventoría (Residente de Interventoría)
Formatos de control
Registro fotográfico Inspeccion de Volqueta - Maquinaria FORMATO LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL
Seguimiento
Diario-Mensual

AK 15 #124-29 OFICINA 301-302
EDIFICIO ARKADAS – BOGOTÁ DC
Tel: 320 850 2924
Email: uniontemporalconcon@gmail.com

5.8 CERRAMIENTOS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA

MA-P8 – CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE OBRA
Objetivo
Garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones, conductores y trabajadores y evitar en lo posible la restricción u obstrucción de los flujos vehiculares
Metas relacionadas
Mantener el cerramiento y la señalización de la obra permanentemente en buenas condiciones
Tipo de medida
Prevención **Control** **Mitigación**
Impactos a manejar
Corresponden a aquellos relacionados con la movilidad, el acceso a la infraestructura vial o la seguridad del personal vinculado a la obra junto con las comunidades aledañas a frentes de obra.
Acciones desarrolladas en el periodo de reporte
En el presente periodo se realizan algunos desmontes de puertas ventadas y pequeñas demoliciones, las cuales están siendo acopiadas dentro del área de obras dado que no se tiene aun el PMT aprobado.
Responsable de ejecución
Contratista de obra (Director de Obra, Residente de Obra) Interventoría (Residente de Interventoría)
Formatos de control
Registro fotográfico FORMATO LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL
Seguimiento
Semanal Mensual

AK 15 #124-29 OFICINA 301-302
EDIFICIO ARKADAS – BOGOTÁ DC
Tel: 320 850 2924
Email: uniontemporalconcon@gmail.com

5.9 ORDEN Y ASEO

MA-P9 – ORDEN Y ASEO
Objetivo
Establecer las medidas apropiadas para el orden y aseo de la obra.
Metas relacionadas
• **Mantener condiciones adecuadas de orden y aseo en la obra, para con esto evitar riesgos asociados.**
Tipo de medida
Mitigación **Control** **Prevención**
Impactos a manejar
• Generación de olores • Contaminación del suelo • Contaminación atmosférica • Alteración del uso del suelo • Generación de residuos y material sobrantes
Acciones desarrolladas en el periodo de reporte
En el presente periodo se realizan algunos desmontes de puertas ventadas y pequeñas demoliciones, las cuales están siendo acopiadas dentro del área de obras dado que no se tiene aun el PMT aprobado.
Responsable de ejecución
Contratista de obra (Director de Obra, Residente de Obra) Interventoría (Residente de Interventoría)
Formatos de control
Registro fotográfico FORMATO LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL Inspeccion de orden y aseo
Seguimiento
Semanal – mensual

AK 15 #124-29 OFICINA 301-302
EDIFICIO ARKADAS – BOGOTÁ DC
Tel: 320 850 2924
Email: uniontemporalconcon@gmail.com

5.10 CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL PROYECTO

MA-P10 – CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL PROYECTO
Objetivo
Capacitar a todo el personal de la obra en temas ambientales.
Metas relacionadas
• Contar con personal capaz de atender solicitudes, participar y aportar a la implementación de las medidas de manejo establecidas para el proyecto
Tipo de medida
Prevención
Impactos
Este programa aplica para todos los impactos posibles generados por el proyecto.
Acciones desarrolladas en el periodo de reporte
En el presente periodo se realizan algunos desmontes de puertas ventadas y pequeñas demoliciones, las cuales están siendo acopiadas dentro del área de obras dado que no se tiene aun el PMT aprobado. Se realizan charlas diarias al personal sobre temas de seguridad y orden y aseo, en este periodo de reporte no se realiza capacitación como tal, dado que se cuenta con muy poco personal ejecutando actividades.
Responsable de ejecución
Contratista de obra (Director de Obra, Residente de Obra) Interventoría (Residente de Interventoría)
Formatos de control
Registro fotográfico FORMATO LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL Registro de asistencia
Seguimiento
Mensual

AK 15 #124-29 OFICINA 301-302
EDIFICIO ARKADAS – BOGOTÁ DC
Tel: 320 850 2924
Email: uniontemporalconcon@gmail.com

6. CONCLUSIONES

- En el presente periodo no se realiza disposición de RCD, dado que el PMT no había sido aprobado por la secretaria de movilidad para el cargue y retiro del material sobrante proveniente de los desmontes y demoliciones ejecutadas en el periodo del presente informe.

Revisó y Aprobó: ING. RICARDO CRISTANCHO TORRES

DIRECTOR DE OBRA

AK 15 #124-29 OFICINA 301-302
EDIFICIO ARKADAS – BOGOTÁ DC
Tel: 320 850 2924
Email: uniontemporalconcon@gmail.com