INSITUTO NACIONAL DE VÍAS

Dirección Territorial Putumayo

CONTRATO 2974 DE 2023

OBJETO:

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO

PREACTA 1

PERIODO COMPRENDIDO DESDE 13/09/2023 HASTA 30/09/2023

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
II - EXPLANACIONES								$ -
	210.1.1 P	210-13	X	CANALIZACION DE CAUCES (incluye transporte de equipo)	M3		$ 19,800.00	$ -
	211.1	211-13		REMOCION DE DERRUMBES	M3		$ 12,217.00	$ -
	230.1	230-13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2		$ 32,200.00	$ -
III - AFIRMADOS, SUBBABSES Y BASES								$ -
IV - PAVIMENTOS ASFALTICOS								$ -
V - PAVIMENTOS DE CONCRETO								$ -
VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES								$ 204,398,000.00
	600.2.3	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3		$ 22,300.00	$ -
	600.2.3 P	600-13	X	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO	M3		$ 49,400.00	$ -
	610.2 P	610-13	X	RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL CRUDO DE RIO	M3	980.00	$ 128,000.00	$ 125,440,000.00
	630.1-4	630-13		CONCRETO CLASE D, RESISTENCIA A LA COMPRESION f'c= 21 Mpa	M3		$ 1,050,000.00	$ -
	630.1-6	630-13		CONCRETO CLASE F, RESISTENCIA A LA COMPRESION f'c= 14 Mpa	M3		$ 790,000.00	$ -
	630.1-7	630-13		CONCRETO CLASE G, CICLOPEO EMPLEANDO CONCRETO SIMPLE DE RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION F'c = 14 MPA	M3		$ 765,902.00	$ -
	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO fy = 412 Mpa	KG		$ 9,054.00	$ -
	661.1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE D, 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR.	ML		$ 1,000,000.00	$ -
	681.1	681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBIERTO CON ZINC (GALVANIZADO)	M3	194.00	$ 407,000.00	$ 78,958,000.00
VII - SEÑALIZACION Y SEGURIDAD								$ -
VIII - OBRAS VARIAS								$ -
IX - TRANSPORTE								$ -
	900.2	900-13		Transportes de la excavación canales y prestamos	M3-KM		$ 2,540.00	$ -
	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes medido a partir de 100 M	M3-KM		$ 2,540.00	$ -

SUBTOTAL OBRAS	**$ 204,398,000**
VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD DE OBRA)	$ 1,493,678
VALOR TOTAL	**$ 205,891,678**

WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Ingeniero Residente de Obra
MOJICA CONSTRUCTORES SAS
Contratista

JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Director Territorial Putumayo
Supervisor del Contrato

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
Dirección Territorial Putumayo
Contrato No. 2974 de 2023
Objeto:
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO

PRE-ACTA DE CANTIDADES DE OBRA No.1

OBRAS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA PARA RECUPERACIÓN DE LA BANCA EN EL K1+600 DE LA VÍA TERCIARIA COLÓN - VERGEL DE FÁTIMA, MUNICIPIO DE COLÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PERIODO COMPRENDIDO DESDE 13/09/2023 HASTA 30/09/2023

DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	ANCHO	ALTURA (ESPESOR)	LONGITUD	SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	ANCHO	ALTURA (ESPESOR)	LONGITUD	SUBTOTAL
RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL CRUDO DE RIO	**M3**				
Volumen parcial del relleno instalado en obra de recuperación de la banca en abscisa k1+600 Vía Terciaria Colón - Vergel de Fátima					830.00
				Total cantidad Presente Acta	**830.00**

DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	ANCHO	ALTURA (ESPESOR)	LONGITUD	SUBTOTAL
GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBIERTO CON ZINC (GALVANIZADO)	**M3**				
Estructura de contención en Gaviones desde nivel 7+0.00 hasta nivel 15+0.00 en obra de recuperación de la banca en abscisa k1+600 Vía Terciaria Colón - Vergel de Fátima					194.00
					-
				Total cantidad Presente Acta	**194.00**

WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula No. 19202-80557 CAU
MOJICA CONSTRUCTORES SAS
Contratista

JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Director Territorial Putumayo
Supervisor del Contrato