Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION*** ***FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024.**

CORPORACION NASA KIWE	**CONTRATANTE:**	CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	10 DE JULIO DE 2024
	CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS		**PLAZO INICIAL:**	CINCO (05) MESES
	SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO		**PLAZO ADICIONAL:**	
AREA DE EDUCACIÓN	**VALOR INICIAL:**	**$ 200.970.000,00**		**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA
	ADICIONAL:			**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
CONTRATO N° 093 DEL 05 DE JULIO DE 2024	**VALOR TOTAL:**	**$ 200.970.000,00**		**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No. 29724 **Valor $ 200,970,000.00**	***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL N°***		***01***		
Compromiso SIIF No. -------- **Valor**					
Compromiso SIIF No. -------- **Valor**				**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Uso presupuestal No.					
Fecha perfeccionamiento: 05/07/2024				**FECHA DE TERMINACIÓN:**	10 DE DICIEMBRE DE 2024

CONDICIONES GENERALES						**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
						(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. TOTAL**
1	**PRELIMINARES**										
1,01	Localización y replanteo topográfico.	M2	147,26	$ 5.907	$ 869.865	41,89	$ 247.444	189,15	$ 1.117.309	189,15	$ 1.117.309
1,02	Cerramiento provisional en tela verde. H=2.10 m.	ML	50,57	$ 14.164	$ 716.273	7,23	$ 102.406	57,80	$ 818.679	57,80	$ 818.679
	SUBTOTAL				**$ 1.586.138**		**$ 349.850**		**$ 1.935.988**		**$ 1.935.988**
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**										
2,01	Descapote y limpieza manual del terreno. Espesor = 0.20 - 0.30 m.	M2	46,13	$ 2.497	$ 115.187	143,02	$ 357.121	189,15	$ 472.308	189,15	$ 472.308
2,02	Excavación en material común entre 0 y 2 m de profundidad.	M3	54,37	$ 26.969	$ 1.466.305	-54,37	-$ 1.466.305	0,00	$ 0	0,00	$ 0
2,03	Excavación en material conglomerado.	M3	12,54	$ 35.959	$ 450.926	123,80	$ 4.451.859	136,34	$ 4.902.785	136,34	$ 4.902.785
2,04	Excavación en roca.	M3	5,08	$ 104.881	$ 532.795	-5,08	-$ 532.795	0,00	$ 0	0,00	$ 0
2,05	Relleno con material de excavación para nivelación del terreno. Compactado mecánicamente.	M3	28,69	$ 39.116	$ 1.122.238	-12,88	-$ 503.814	15,81	$ 618.424	15,81	$ 618.424
2,06	Relleno con material tipo Recebo B-400. Compactado mecánicamente.	M3	5,30	$ 82.545	$ 437.489	35,07	$ 2.894.737	40,37	$ 3.332.226	40,37	$ 3.332.226
2,07	Cargue, transporte y disposición final (<5 km) de escombros y sobrantes de excavación.	M3	25,68	$ 55.173	$ 1.416.843	-25,68	-$ 1.416.843	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL				**$ 5.541.783**	0,00	**$ 3.783.960**		**$ 9.325.743**		**$ 9.325.743**
3	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS**					0,00					
3,01	Suministro e instalación de tubería PVC-S 3" tipo pesado. Incluye uniones, limpiador, soldadura.	ML	14,42	$ 33.172	$ 478.340	-14,42	-$ 478.340	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,02	Suministro e instalación de tubería PVC-S 4" tipo pesado. Incluye uniones, limpiador, soldadura.	ML	19,72	$ 43.782	$ 863.381	-19,72	-$ 863.381	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,03	Suministro e instalación de tubería PVC 3" pesada para bajantes de aguas lluvias. Incluye uniones, codos, limpiador y soldadura.	ML	0,00	$ 34.888	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE			***PROCESO CONTRATACION***								CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019	
			FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA									
			OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024.**							
CORPORACION NASA KIWE			**CONTRATANTE:**	CORPORACIÓN NASA KIWE				**FECHA INICIACIÓN:**	10 DE JULIO DE 2024			
			CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS				**PLAZO INICIAL:**	CINCO (05) MESES			
			SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO				**PLAZO ADICIONAL:**				
AREA DE EDUCACIÓN			**VALOR INICIAL:**	**$ 200.970.000,00**				**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA			
			ADICIONAL:					**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA			
CONTRATO N°	093 DEL 05 DE JULIO DE 2024		**VALOR TOTAL:**	**$ 200.970.000,00**				**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA			
Compromiso SIIF No. 29724	**Valor $ 200,970,000.00**											
Compromiso SIIF No. --------	**Valor**											
Compromiso SIIF No. --------	**Valor**		***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL N°***				***01***	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA			
Uso presupuestal No.												
Fecha perfeccionamiento: 05/07/2024								**FECHA DE TERMINACIÓN:**	10 DE DICIEMBRE DE 2024			

CONDICIONES GENERALES						**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
						(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
3,04	Suministro e instalación de canal metálico en lámina galvanizada Cal. 20, según detalle. Incluye anticorrosivo, esmalte y andamios.	ML	0,00	$ 107.477	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,05	Caja de inspección en concreto (f'c=21MPa) de 0.60 x 0,60 m internos (h=0,70-0,80m) Losa e=0,10m, muros e=0.10m y cañuela; Incluye tapa con refuerzo #3 a 0.15m en ambos sentidos y manija. Ver diseño.	UND	6,00	$ 283.380	$ 1.700.280	-6,00	-$ 1.700.280	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,06	Suministro e instalación de acometida externa de 1/2" (Incluye collar de derivación)	UND	1,00	$ 70.534	$ 70.534	-1,00	-$ 70.534	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,07	Suministro e instalación de tubería PVC-P 1/2" RDE 9. Incluye limpiador y soldadura.	ML	6,93	$ 8.763	$ 60.728	-6,93	-$ 60.728	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,08	Punto hidráulico agua fria PVC-P. Diámetro=1/2"	UND	3,00	$ 51.634	$ 154.902	-3,00	-$ 154.902	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,09	Suministro e instalación de válvula de corte PVC. Diámetro=1/2"	UND	1,00	$ 27.536	$ 27.536	-1,00	-$ 27.536	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,10	Cárcamo en concreto f'c=21 Mpa. Incluye rejilla con ángulo 2" x 1/4". Ver detalle.	ML	1,64	$ 208.514	$ 341.963	-1,64	-$ 341.963	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,11	Relleno de excavaciones de tuberías con material de sitio. Incluye compactación mecánica	M3	11,49	$ 39.116	$ 449.443	-11,49	-$ 449.443	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL				**$ 4.147.107**		**-$ 4.147.107**		**$ 0**		**$ 0**
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y REFUERZO. Usar mezcladora y vibrador**										
4,01	Suministro e instalación de acero de refuerzo (fy=60.000 PSI). Flejado, armado y colocación. Incluye alambre negro Cal. 18.	KG	3591,29	$ 7.651	$ 27.476.960	180,08	$ 1.377.795	3771,37	$ 28.854.755	3771,37	$ 28.854.755
4,02	Solado de nivelación y limpieza en concreto de 14MPa, e=0.05m.	M2	33,69	$ 42.474	$ 1.430.949	12,46	$ 529.226	46,15	$ 1.960.175	46,15	$ 1.960.175
4,03	Zapata aislada en concreto (f'c =21MPa) No incluye acero de refuerzo. Base de 1.0 x 1.0 m. Espesor = 0.35 m. Ver detalle	UND	15,00	$ 291.829	$ 4.377.435	0,00	$ 0	15,00	$ 4.377.435	15,00	$ 4.377.435
4,04	Vigas de cimentación en concreto (fc = 21MPa) de 0.30 x 0.30 m. No incluye acero de refuerzo. Ver detalle.	ML	77,20	$ 82.854	$ 6.396.329	5,00	$ 414.270	82,20	$ 6.810.599	82,20	$ 6.810.599

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE			*PROCESO CONTRATACION*								CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019	
			FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA									
			OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024.**							
CORPORACION NASA KIWE			**CONTRATANTE:**	CORPORACIÓN NASA KIWE				**FECHA INICIACIÓN:**	10 DE JULIO DE 2024		
			CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS				**PLAZO INICIAL:**	CINCO (05) MESES		
			SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO				**PLAZO ADICIONAL:**			
AREA DE EDUCACIÓN			**VALOR INICIAL:**	**$ 200.970.000,00**				**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA		
			ADICIONAL:					**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA		
CONTRATO N°	093 DEL 05 DE JULIO DE 2024		**VALOR TOTAL:**	**$ 200.970.000,00**				**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA		
Compromiso SIIF No. 29724	**Valor $ 200,970,000.00**										
Compromiso SIIF No. --------	**Valor**										
Compromiso SIIF No. --------	**Valor**		***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL N°***				***01***	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA		
Uso presupuestal No.											
Fecha perfeccionamiento: 05/07/2024								**FECHA DE TERMINACIÓN:**	10 DE DICIEMBRE DE 2024		

CONDICIONES GENERALES						**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
						(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
4,05	Columnas en concreto (f'c=21MPa) de 0.30 x 0.35 m. Terminado a la vista. Incluye formaleta. No incluye acero de refuerzo. Ver detalle.	ML	45,00	$ 165.255	$ 7.436.475	-4,50	-$ 743.647	40,50	$ 6.692.828	40,50	$ 6.692.828
4,06	Vigas de cubierta en concreto (f'c = 21MPa) de 0.30 x 0.30 m. Incluye formaleta y andamios. No incluye acero de refuerzo. Terminado a la vista. Ver detalle.	ML	82,20	$ 135.139	$ 11.108.426	5,30	$ 716.237	87,50	$ 11.824.663	87,50	$ 11.824.663
	SUBTOTAL				**$ 58.226.574**		**$ 2.293.881**		**$ 60.520.455**		**$ 60.520.455**
5	**MURO DE CONTENCIÓN. Usar mezcladora y vibrador**										
5,01	Suministro e instalación de acero de refuerzo (fy=60.000 PSI). Flejado, armado y colocación. Incluye alambre negro Cal. 18 y andamios.	KG	710,22	$ 7.651	$ 5.433.893	-10,21	-$ 78.139	700,01	$ 5.355.754	700,01	$ 5.355.754
5,02	Solado de nivelación y limpieza en concreto de 14MPa, e=0.05m.	M2	21,36	$ 42.474	$ 907.245	-0,28	-$ 11.893	21,08	$ 895.352	21,08	$ 895.352
5,03	Muro de contención en concreto (f'c=21 MPa) H=1.0 m. Incluye formaleta. No incluye acero de refuerzo. Ver detalle	M3	10,41	$ 759.050	$ 7.901.711	0,13	$ 98.676	10,54	$ 8.000.387	10,54	$ 8.000.387
	SUBTOTAL				**$ 14.242.849**		**$ 8.644**		**$ 14.251.493**		**$ 14.251.493**
6	**MUROS DE FACHADA Y DIVISORIOS EN MAMPOSTERIA**										
6,01	Muro en ladrillo estructural P.V de 24 x 6.5 x12 cm o similar, pegado con mortero 1:3. Incluye mortero de relleno y acero de refuerzo.	M2	45,38	$ 94.330	$ 4.280.695	-1,08	-$ 101.735	44,30	$ 4.178.960	44,30	$ 4.178.960
6,02	Viga de confinamiento de antepecho (f'c=21 MPa). Sección 0.12 x. 0.20 m. Incluye acero de refuerzo.	ML	3,30	$ 54.173	$ 178.771	-3,30	-$ 178.771	0,00	$ 0	0,00	$ 0
6,03	Anclaje epóxico para dovelas D=1/2". Profundidad del anclaje = 12 cm. Long. Varilla 1/2" = 70 cm. Incluye acero de refuerzo.	UND	25,00	$ 10.960	$ 274.000	-25,00	-$ 274.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
6,04	Dilataciones en icopor (esp=1.0 cm) entre muros y columnas. Incluye Sikaflex 1A. Ver detalle.	ML	59,80	$ 16.299	$ 974.680	-59,80	-$ 974.680	0,00	$ 0	0,00	$ 0

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE			*PROCESO CONTRATACION*							CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019		
			FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA									
			OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024.**								
CORPORACION NASA KIWE			**CONTRATANTE:**	CORPORACIÓN NASA KIWE					**FECHA INICIACIÓN:**	10 DE JULIO DE 2024		
			CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS					**PLAZO INICIAL:**	CINCO (05) MESES		
			SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO					**PLAZO ADICIONAL:**			
AREA DE EDUCACIÓN			**VALOR INICIAL:**	**$ 200.970.000,00**					**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA		
			ADICIONAL:						**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA		
CONTRATO N°	093 DEL 05 DE JULIO DE 2024		**VALOR TOTAL:**	**$ 200.970.000,00**					**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA		
Compromiso SIIF No. 29724	**Valor $ 200,970,000.00**											
Compromiso SIIF No. --------	**Valor**											
Compromiso SIIF No. --------	**Valor**		*ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL N°*						**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA		
Uso presupuestal No.												
Fecha perfeccionamiento: 05/07/2024									**FECHA DE TERMINACIÓN:**	10 DE DICIEMBRE DE 2024		

CONDICIONES GENERALES						**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
						(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
6,05	Suministro e instalación de acero de refuerzo para viga de confinamiento de antepecho (fy=60.000 PSI). Flejado, armado y colocación. Incluye alambre negro Cal. 18.	KG	6,32	$ 7.651	$ 48.354	-6,32	-$ 48.354	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL				**$ 5.756.500**		**-$ 1.577.540**		**$ 4.178.960**		**$ 4.178.960**
7	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**										
7,01	Suministro e instalación de teja termoacústica Ecowall 27 o similar (espesor = 2.0 mm)	M2	172,02	$ 71.816	$ 12.353.788	-172,02	-$ 12.353.788	0,00	$ 0	0,00	$ 0
7,02	Suministro e instalación de correa en perlín metálico C 100 x 50 x 15 mm, e=2.0 mm Grado 50. Incluye soldadura, anticorrosivo, esmaltes y andamios.	ML	214,80	$ 32.692	$ 7.022.242	-214,80	-$ 7.022.242	0,00	$ 0	0,00	$ 0
7,03	Suministro e instalación de apoyos para correa en platina ASTM A572 Gr 50 de espesor=3/8" y 4 pernos de d=3/8". Incluye anticorrosivo, epóxico de anclaje y soldadura.	UND	60,00	$ 52.929	$ 3.175.740	-60,00	-$ 3.175.740	0,00	$ 0	0,00	$ 0
7,04	Suministro e instalación de tensor para correas en varilla roscada d=3/8" según diseño estructural. Incluye tuercas, arandelas y andamios.	ML	37,40	$ 4.108	$ 153.639	-37,40	-$ 153.639	0,00	$ 0	0,00	$ 0
7,05	Muro de culata en ladrillo tolete común o similar (24.5 x 12 x 6 cm) pegado en soga y con mortero 1:3. Incluye andamios.	M2	19,43	$ 81.151	$ 1.576.764	-19,43	-$ 1.576.764	0,00	$ 0	0,00	$ 0
7,06	Columneta en concreto (f'c=21 MPa) de 0.20 x 0.12 m. Incluye formaleta. No incluye acero de refuerzo. Usar mezcladora y vibrador	ML	15,71	$ 97.119	$ 1.525.739	2,34	$ 227.259	18,05	$ 1.752.998	18,05	$ 1.752.998
7,07	Viga cinta de confinamiento en concreto (f'c=21 MPa) de 0.20 x 0.12 m. Incluye formaleta. No incluye acero de refuerzo. Usar mezcladora y vibrador	ML	42,60	$ 54.173	$ 2.307.770	3,00	$ 162.519	45,60	$ 2.470.289	45,60	$ 2.470.289
7,08	Suministro e instalación de acero de refuerzo (fy=60.000 PSI). Flejado, armado y colocación. Incluye alambre negro Cal. 18 .	KG	160,30	$ 7.651	$ 1.226.455	-1,49	-$ 11.430	158,81	$ 1.215.025	158,81	$ 1.215.025
	SUBTOTAL				**$ 29.342.137**		**-$ 23.903.825**		**$ 5.438.312**		**$ 5.438.312**

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION*** ***FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024.**

CORPORACION NASA KIWE	**CONTRATANTE:**	CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	10 DE JULIO DE 2024
	CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS		**PLAZO INICIAL:**	CINCO (05) MESES
	SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO		**PLAZO ADICIONAL:**	
AREA DE EDUCACIÓN	**VALOR INICIAL:**	**$ 200.970.000,00**		**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA
	ADICIONAL:			**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
CONTRATO N° 093 DEL 05 DE JULIO DE 2024	**VALOR TOTAL:**	**$ 200.970.000,00**		**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No. 29724 **Valor $ 200,970,000.00**					
Compromiso SIIF No. -------- **Valor**					
Compromiso SIIF No. -------- **Valor**	***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL N°***		***01***	**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Uso presupuestal No.					
Fecha perfeccionamiento: 05/07/2024				**FECHA DE TERMINACIÓN:**	10 DE DICIEMBRE DE 2024

CONDICIONES GENERALES						**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
						(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
8	**PISOS EN CONCRETO**										
8,01	Construcción de piso primario en concreto (f'c=21,0 MPa), e=0.10 m. Incluye malla electrosoldada. Ver detalle	M2	43,78	$ 99.639	$ 4.362.195	76,53	$ 7.625.373	120,31	$ 11.987.568	120,31	$ 11.987.568
8,02	Sellado de juntas de aislamiento con Sikaflex-1A o similar. Incluye cordón de SikaRod o similar. Ancho de junta = 10 mm	ML	52,05	$ 20.166	$ 1.049.640	-52,05	-$ 1.049.640	0,00	$ 0	0,00	$ 0
8,03	Corte y sellado de juntas de contracción, según diseño.	ML	26,51	$ 16.028	$ 424.902	-26,51	-$ 424.902	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL				**$ 5.836.737**		**$ 6.150.831**		**$ 11.987.568**		**$ 11.987.568**
9	**CARPINTERÍA METÁLICA**										
9,01	Suministro e instalación de ventana corrediza de 1 nave, en perfilería de aluminio con pintura electrostática, serie Alumina 744 o similar, tipo V1 (1.49 x 1.65 m). Incluye vidrio de 4 mm.	UND	2,00	$ 552.523	$ 1.105.046	-2,00	-$ 1.105.046	0,00	$ 0	0,00	$ 0
9,02	Suministro e instalación de cerramiento en Superboard doble cara. Espesor=12 cm. Incluye perfileria.	M2	6,86	$ 115.629	$ 793.215	-6,86	-$ 793.215	0,00	$ 0	0,00	$ 0
9,03	Suministro e instalación de puerta-ventana tipo PV1 (1.64 x 2.6 m) de 2 naves. Puerta en lámina de acero cold rolled calibre 20 y espesor=4cm. Marco en lámina cold rolled Cal. 20. Persiana fija en lámina de acero cold rolled calibre 20. Incluye, chapa de seguridad, anticorrosivo y esmalte. Ver detalle.	M2	4,26	$ 406.518	$ 1.731.767	-4,26	-$ 1.731.767	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL				**$ 3.630.028**		**-$ 3.630.028**		**$ 0**		**$ 0**
10	**IMPERMEABILIZACIONES**										
10,01	Lavada e impermeabilización de ladrillo a la vista en fachadas.	M2	0,00	101.277	-	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL				**-**		**$ 0**		**$ 0**		**-**
11	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES**										

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION*** ***FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019	
	OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024.**	

CORPORACION NASA KIWE	**CONTRATANTE:**	CORPORACIÓN NASA KIWE	**FECHA INICIACIÓN:**	10 DE JULIO DE 2024	
	CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS	**PLAZO INICIAL:**	CINCO (05) MESES	
	SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO	**PLAZO ADICIONAL:**		
AREA DE EDUCACIÓN	**VALOR INICIAL:**	**$ 200.970.000,00**	**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA	
	ADICIONAL:		**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA	
CONTRATO N° 093 DEL 05 DE JULIO DE 2024	**VALOR TOTAL:**	**$ 200.970.000,00**	**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA	
Compromiso SIIF No. 29724 **Valor $ 200,970,000.00**	***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL N°***	***01***			
Compromiso SIIF No. -------- **Valor**					
Compromiso SIIF No. -------- **Valor**			**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA	
Uso presupuestal No.					
Fecha perfeccionamiento: 05/07/2024			**FECHA DE TERMINACIÓN:**	10 DE DICIEMBRE DE 2024	

CONDICIONES GENERALES						**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
						(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
11,01	Salida para iluminacion. incluye ductos, cableado, accesorios. emt si es sobrepuesto y pvc sch 40 en cielo falso.	UND	3,00	$ 81.213	$ 243.639	-3,00	-$ 243.639	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,02	Salida para interruptor doble	UND	3,00	$ 91.022	$ 273.066	-3,00	-$ 273.066	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,03	Salida para interruptor sencillo	UND	1,00	$ 88.407	$ 88.407	-1,00	-$ 88.407	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,04	Luminaria industrial tipo hermetica con tubo led difusor en policarbonato 2x18 w chasis en polimero temperatura 5600k 3600 luxes. referencia sylvania p38341	UND	0,00	$ 203.985	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,05	Salida toma monofasica doble con polo a tierra	UND	3,00	$ 109.403	$ 328.209	-3,00	-$ 328.209	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,06	Salida toma monofasica doble con polo a tierra 20 amperios.	UND	2,00	$ 131.284	$ 262.568	-2,00	-$ 262.568	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,07	Salida toma monofasica doble gfsi	UND	4,00	$ 160.758	$ 643.032	-4,00	-$ 643.032	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,08	Suministro montaje y conexion automatico enchufable 1*15, 1*20 amperios	UND	0,00	$ 42.000	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,09	Suministro e intalación de tablero bifásico de 12 circuitos 2 fases - 4 hilos, 100 amperios, tercol o similar. incluye los brekers para circuitos de alumbrado y tomas de acuerdo a diseño. schneider o similaresadaptador terminal emt y pvc de 2", 3/4", 1/2"ó para llegada de ductos al tablero y demás accesorios para su correcta instalación. marquilla cuadro de cargas y/o diagrama. incluye dps tipo 2 bifasico para proteccion.	UND	1,00	$ 793.641	$ 793.641	-1,00	-$ 793.641	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,10	Sistema aterrizaje para tableros distribucion	UND	1,00	$ 280.000	$ 280.000	-1,00	-$ 280.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,11	Suministro e intalación de alimentador eléctrico 2f#8 + 1n#8 + 1t#10 cobre para alimentacion subtableros awg-thhn, incluye accesorios. ducto pvc 1" subterraneo.	ML	3,00	$ 59.224	$ 177.672	-3,00	-$ 177.672	0,00	$ 0	0,00	$ 0
11,12	Luminaria de emergencia de 2*2 wat recarg pasillos y escaleras	UND	0,00	$ 172.727	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL				**$ 3.090.234**		**-$ 3.090.234**		**$ 0**		**$ 0**

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	***PROCESO CONTRATACION*** ***FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA***	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024.**

CORPORACION NASA KIWE	**CONTRATANTE:**	CORPORACIÓN NASA KIWE		**FECHA INICIACIÓN:**	10 DE JULIO DE 2024
	CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS		**PLAZO INICIAL:**	CINCO (05) MESES
	SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO		**PLAZO ADICIONAL:**	
AREA DE EDUCACIÓN	**VALOR INICIAL:**	**$ 200.970.000,00**		**FECHA SUSPENSIÓN 1:**	DD /MM /AA
	ADICIONAL:			**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
CONTRATO N° 093 DEL 05 DE JULIO DE 2024	**VALOR TOTAL:**	**$ 200.970.000,00**		**FECHA SUSPENSIÓN 2:**	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No. 29724 **Valor $ 200,970,000.00**	***ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL N°***		***01***		
Compromiso SIIF No. -------- **Valor**					
Compromiso SIIF No. -------- **Valor**				**FECHA REINICIACIÓN :**	DD /MM /AA
Uso presupuestal No.					
Fecha perfeccionamiento: 05/07/2024				**FECHA DE TERMINACIÓN:**	10 DE DICIEMBRE DE 2024

CONDICIONES GENERALES						**MAYORES/MENORES EJECUTADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
						(+/-)	**(+/-)**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
12	**OBRAS DE URBANISMO Y OTROS**					0,00					
12,01	Andén en concreto (f'c=17.5 MPa) escobillado, acolillado y dilatado. Espesor= 10 cm. Incluye malla electrosoldada.	M2	42,57	$ 92.154	$ 3.922.996	-42,57	-$ 3.922.996	0,00	$ 0	0,00	$ 0
12,02	Aseo general	M2	86,35	$ 5.085	$ 439.090	-86,35	-$ 439.090	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL				**$ 4.362.086**		**-$ 4.362.086**		**$ 0**		**$ 0**
13	**DISEÑO Y ENSAYOS DE CONCRETO**										
13,01	Diseño de mezcla con materiales de la zona para concretos de f´c=21 Mpa	GLB	1,00	$ 1.750.000	$ 1.750.000	0,00	$ 0	1,00	$ 1.750.000	1,00	$ 1.750.000
13,02	Ensayos de compresión, para concretos de f´c=21 Mpa, incluye rotura de mínimo 30 cilindros. Incluye elaboración de cilindros testigos	GLB	1,00	$ 1.740.000	$ 1.740.000	0,00	$ 0	1,00	$ 1.740.000	1,00	$ 1.740.000
	SUBTOTAL				**$ 3.490.000**		**$ 0**		**$ 3.490.000**		**$ 3.490.000**
14	**EQUIPOS ESPECIALES**										
14,01	Suministro e instalación de Máquina Despulpadora FIMAR No. 2 (Módulo Clasificador Integrado) con capacidad de 300 kg/h café cereza. Incluye tornillos de anclaje a piso.	UND	1,00	$ 11.909.917	$ 11.909.917	-1,00	-$ 11.909.917	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL				**$ 11.909.917**		**-$ 11.909.917**		**$ 0**	0,00	**$ 0**
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 151.162.090**		**-$ 40.033.571**		**$ 111.128.519**		**$ 111.128.519**
	TOTAL COSTO INDIRECTO				**$ 48.371.870**		**-$ 12.810.744**		**$ 35.561.126**		**$ 35.561.126**
	ADMINISTRACION		**25%**		$ 37.790.523		-$ 10.008.393		$ 27.782.130		$ 27.782.130
	IMPREVISTOS		**2%**		$ 3.023.242		-$ 800.672		$ 2.222.570		$ 2.222.570
	UTILIDAD		**5%**		$ 7.558.105		-$ 2.001.679		$ 5.556.426		$ 5.556.426
	VALOR PARCIAL (DIRECTO+INDIRECTO)				**$ 199.533.960**		**-$ 52.844.315**		**$ 146.689.645**		**$ 146.689.645**
	IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD		**19%**		**$ 1.436.040,00**		**-$ 380.319**		**$ 1.055.721**		**$ 1.055.721**
	VALOR EJECUTADO				**$ 200.970.000**		**-$ 53.224.634**		**$ 147.745.366**		**$ 147.745.366**
	AMORTIZACION ANTICIPO								$ 73.872.683	***Avance a la***	**73,53%**

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE	*PROCESO CONTRATACION*				CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 06 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	FORMATO ACTA PARCIAL / Y FINAL DE OBRA				
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO DE CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA, VIGENCIA 2024.			
CORPORACION NASA KIWE	CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE		FECHA INICIACIÓN:	10 DE JULIO DE 2024
	CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS		PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES
	SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO		PLAZO ADICIONAL:	
AREA DE EDUCACIÓN	VALOR INICIAL:	$ 200.970.000,00		FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD /MM /AA
	ADICIONAL:			FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA
CONTRATO N° 093 DEL 05 DE JULIO DE 2024	VALOR TOTAL:	$ 200.970.000,00		FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD /MM /AA
Compromiso SIIF No. 29724 Valor $ 200,970,000.00					
Compromiso SIIF No. -------- Valor					
Compromiso SIIF No. -------- Valor	*ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL N°*		**01**	FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA
Uso presupuestal No.					
Fecha perfeccionamiento: 05/07/2024				FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2024

CONDICIONES GENERALES	MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA	
	(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA	ACUMULADA
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA			$ 73.872.683	*fecha:*

SON: **SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE**

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	$ 200.970.000		
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°. 01		-	$ 147.745.366
SALDO POR EJECUTAR		-	$ 53.224.634
SUMAS IGUALES	**$ 200.970.000**		**200.970.000**

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	$ 98.604.289,62	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01		$ 73.872.683,00
SALDO POR AMORTIZAR		$ 24.731.606,62
SUMAS IGUALES	**$ 98.604.289,62**	**$ 98.604.289,62**

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 22 días del mes de octubre de 2024.

Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO
Supervisor Contrato - Asesor Área de Educación

MARIA EUGENIA MANJARRES MARÍN
Representante Legal Lego Construcciones SAS

Ing.OSCAR JULIÁN MUÑOZ GÓMEZ
Contratista