

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1			**ORIP IBAGUE**	**131 días**	**$ 1.155.805.083**	**lun 26/08/24**	**lun 27/01/25**		
2			**INICIO DE OBRA**	**0 días**	**$ 0**	**lun 26/08/24**	**lun 26/08/24**		**23CC**
3		**1**	**PRELIMINARES**	**116 días**	**$ 71.243.000**	**lun 26/08/24**	**jue 9/01/25**		
4		1,01	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO DE MAS DE 48.000 BTU.	6 días	$ 749.541	lun 2/09/24	lun 9/09/24	16CC+2 días	5FC-3 días
5		1,02	DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS	10 días	$ 3.275.897	jue 5/09/24	mar 17/09/24	4FC-3 días	6FF
6		1,03	DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS	8 días	$ 714.640	sáb 7/09/24	mar 17/09/24	5FF	11
7		1,04	DESMONTE DE CIELORRASO	16 días	$ 10.454.215	lun 30/09/24	vie 18/10/24	9FC-5 días	17;24FC+8 días;43
8		1,05	DESMONTE DE ALFOMBRA	6 días	$ 692.826	lun 30/09/24	lun 7/10/24	10	48FC-10 días
9		1,10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	12 días	$ 7.840.337	lun 23/09/24	sáb 5/10/24	11CC+5 días	7FC-5 días
10		1,33	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	8 días	$ 2.622.380	vie 20/09/24	lun 30/09/24	11FF	8
11		1,34	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	12 días	$ 7.757.041	mar 17/09/24	lun 30/09/24	6	10FF;12FF+5 días;9CC+5 días
12		1,35	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	12 días	$ 5.244.709	lun 23/09/24	sáb 5/10/24	11FF+5 días	
13		1,52	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	6 días	$ 1.215.405	jue 2/01/25	jue 9/01/25	35FC-15 días	14CC
14		1,53	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE MAS DE 48.000 BTU	3 días	$ 301.267	jue 2/01/25	lun 6/01/25	13CC	
15		1,56	INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	15 días	$ 7.087.068	mié 11/12/24	sáb 28/12/24	58	



Proyecto: ORIP IBAGUE GT
Fecha: lun 12/08/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
16		1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	110 días	$ 9.846.771	vie 30/08/24	mié 8/01/25	23	4CC+2 días
17		1.67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	15 días	$ 2.958.566	sáb 19/10/24	mié 6/11/24	7	18FF
18		1.68	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD RECUPERABLES, INCLUYE CERTIFICACIÓN	15 días	$ 899.283	sáb 19/10/24	mié 6/11/24	17FF	19FF
19		1.69	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD CHATARRA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	15 días	$ 1.852.725	sáb 19/10/24	mié 6/11/24	18FF	20FF
20		1.70	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL RCD MADERA, INCLUYE CERTIFICACIÓN	15 días	$ 510.347	sáb 19/10/24	mié 6/11/24	19FF	21FF
21		1.71	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD PELIGROSO, INCLUYE CERTIFICACIÓN	15 días	$ 3.439.695	sáb 19/10/24	mié 6/11/24	20FF	22FF
22		1.72	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD ESCOMBROS INCLUYE CERTIFICACIÓN	15 días	$ 1.707.466	sáb 19/10/24	mié 6/11/24	21FF	
23		1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	5 días	$ 783.598	lun 26/08/24	vie 30/08/24	2CC	16
24		1,74	RETIRO DE PINTURA EXISTENTE SOBRE PISO	8 días	$ 1.289.224	mar 29/10/24	jue 7/11/24	7FC+8 días	
25		**2**	**CARPINTERÍA EN MADERA**	**23 días**	$ 8.126.070	**vie 13/12/24**	**sáb 11/01/25**		
26		2,09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	20 días	$ 2.798.866	vie 13/12/24	mié 8/01/25	76	27CC
27		2,10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	20 días	$ 2.983.060	vie 13/12/24	mié 8/01/25	26CC	28FF+3 días
28		2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	5 días	$ 2.344.144	lun 6/01/25	sáb 11/01/25	27FF+3 días	



Proyecto: ORIP IBAGUE GT
Fecha: lun 12/08/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
29		**3**	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**23 días**	$ 38.624.986	**lun 30/12/24**	**lun 27/01/25**		
30		3,04	BARRA DE SEGURIDAD 60CM	5 días	$ 369.167	lun 30/12/24	lun 6/01/25	79FC+15 días	31CC
31		3,05	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	5 días	$ 720.762	lun 30/12/24	lun 6/01/25	30CC	32CC+3 días
32		3,10	DIVISIÓN ORINAL EN ACERO INOXIDABLE	10 días	$ 2.796.246	vie 3/01/25	jue 16/01/25	31CC+3 días	33CC
33		3,11	DIVISIÓN SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE	20 días	$ 34.738.811	vie 3/01/25	lun 27/01/25	32CC	
34		**4**	**CIELORRASOS**	**30 días**	$ 217.641.883	**vie 13/12/24**	**mar 21/01/25**		
35		4,03	CIELORRASO EN VINIL Y FOIL DE ALUMINIO 61CMX61CM	30 días	$ 217.641.883	vie 13/12/24	mar 21/01/25	55FC-20 días	13FC-15 días
36		**5**	**CONCRETOS Y MORTEROS**	**10 días**	$ 8.146.950	**mié 2/10/24**	**mar 15/10/24**		
37		5,02	PAÑETE MUROS 1:3 E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones	10 días	$ 8.146.950	mié 2/10/24	mar 15/10/24	48CC+6 días	61FC-8 días
38		**7**	**ENCHAPE MUROS**	**10 días**	$ 777.162	**mié 20/11/24**	**lun 2/12/24**		
39		7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	10 días	$ 777.162	mié 20/11/24	lun 2/12/24	62	
40		**10**	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**45 días**	$ 232.088.065	**lun 25/11/24**	**vie 17/01/25**		



Proyecto: ORIP IBAGUE GT
Fecha: lun 12/08/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
41		10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	45 días	$ 232.088.065	lun 25/11/24	vie 17/01/25	45FF+15 días	
42		**11**	**IMPERMEABILIZACIÓN**	**25 días**	$ 82.465.662	**vie 29/11/24**	**lun 30/12/24**		
43		11,02	MONOCAPA MANTO 3,6MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO	25 días	$ 35.517.900	vie 29/11/24	lun 30/12/24	7FC+35 días	44CC
44		11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	20 días	$ 18.381.697	vie 29/11/24	lun 23/12/24	43CC	45CC
45		11,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO	25 días	$ 28.566.065	vie 29/11/24	lun 30/12/24	44CC	41FF+15 días
46		**12**	**MUROS - MAMPOSTERÍA**	**16 días**	$ 20.024.438	**mié 25/09/24**	**mar 15/10/24**		
47		12,07	MURO PANEL YESO DOBLE CARA E=10CM. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad	13 días	$ 5.738.534	mié 25/09/24	jue 10/10/24	48CC	
48		12,09	MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO	16 días	$ 14.285.904	mié 25/09/24	mar 15/10/24	8FC-10 días	37CC+6 días;47CC
49		**13**	**PINTURAS**	**46 días**	$ 215.866.902	**mar 3/12/24**	**lun 27/01/25**		
50		13,01	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	20 días	$ 3.874.537	vie 13/12/24	mié 8/01/25	55FF	51FC-7 días
51		13,03	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	20 días	$ 4.277.590	lun 30/12/24	jue 23/01/25	50FC-7 días	52CC
52		13,04	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	20 días	$ 5.415.271	lun 30/12/24	jue 23/01/25	51CC	53CC
53		13,06	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	20 días	$ 4.446.917	lun 30/12/24	jue 23/01/25	52CC	54CC+3 días



Proyecto: ORIP IBAGUE GT
Fecha: lun 12/08/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
54		13,07	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	20 días	$ 5.276.297	vie 3/01/25	lun 27/01/25	53CC+3 días	87FF
55		13,10	VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	30 días	$ 139.460.657	mar 3/12/24	mié 8/01/25	56CC	35FC-20 días;50FF;74CC-15 días;85CF
56		13,11	VINILO TIPO 2, 2 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	25 días	$ 53.115.634	mar 3/12/24	jue 2/01/25	58FC-7 días	55CC
57		**14**	**PISOS**	**61 días**	$ 52.491.697	**lun 30/09/24**	**mié 11/12/24**		
58		14,01	DESTRONQUE PULIDA, BRILLADA Y SELLADA DE PISO EN GRANO MARMOL	23 días	$ 11.187.761	jue 14/11/24	mié 11/12/24	59	56FC-7 días;15
59		14,10	PISO GRANITO MARMOL	17 días	$ 24.548.310	jue 24/10/24	jue 14/11/24	61	58;63FF+5 días
60		14,12	POYO COCINA 55X10CM	5 días	$ 812.925	lun 30/09/24	vie 4/10/24	61CF	
61		14,13	ALISTADO DE PISO 2CM	16 días	$ 3.833.666	vie 4/10/24	mié 23/10/24	37FC-8 días	59;60CF
62		14,16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 33,8X10CM. Incluye Wing	12 días	$ 2.373.049	mar 5/11/24	mié 20/11/24	63CC	39
63		14,20	GUARDAESCOBA GRANITO MARMOL 8-10 CM	12 días	$ 9.735.985	mar 5/11/24	mié 20/11/24	59FF+5 días	62CC
64		**15**	**RED ELÉCTRICA**	**54 días**	$ 143.850.658	**vie 15/11/24**	**lun 20/01/25**		
65		15,05	TUBERÍA PVC CONDUIT 1-1/2"	30 días	$ 11.445.077	vie 22/11/24	vie 27/12/24	74	66CC;71FC-10 día



Proyecto: ORIP IBAGUE GT
Fecha: lun 12/08/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
66		15,06	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	30 días	$ 6.211.224	vie 22/11/24	vie 27/12/24	65CC	
67		15,09	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	15 días	$ 23.210.245	mié 18/12/24	mar 7/01/25	68CC	69FF
68		15,10	LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR	15 días	$ 45.947.341	mié 18/12/24	mar 7/01/25	71FF-7 días	67CC
69		15,13	LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	5 días	$ 1.674.203	mar 31/12/24	mar 7/01/25	67FF	
70		15,27	SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	25 días	$ 38.035.817	lun 16/12/24	jue 16/01/25	71CC	72FF+3 días
71		15,28	SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC	25 días	$ 15.861.538	lun 16/12/24	jue 16/01/25	65FC-10 días	68FF-7 días;70CC
72		15,29	SALIDA AIRE ACONDICIONADO	4 días	$ 420.217	mié 15/01/25	lun 20/01/25	70FF+3 días	
73		15,46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	10 días	$ 297.784	vie 22/11/24	mar 3/12/24	74	
74		15,47	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN. 24 Circuitos	6 días	$ 747.212	vie 15/11/24	vie 22/11/24	55CC-15 días	73;65
75		**16**	**RED HIDRÁULICA**	**18 días**	$ 28.025.185	**mar 3/12/24**	**lun 23/12/24**		
76		16,09	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS. Promedio 3 ml	10 días	$ 297.242	mar 3/12/24	vie 13/12/24	85	26
77		16,12	TAPA REGISTRO 20X20CM	5 días	$ 309.510	mié 18/12/24	lun 23/12/24	81FC+2 días	
78		16,13	CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR	8 días	$ 3.897.498	mar 3/12/24	jue 12/12/24	85	79CC;82CC+3 días




Proyecto: ORIP IBAGUE GT
Fecha: lun 12/08/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
79		16,15	CAMBIO KIT REPUESTO FLUXÓMETRO	8 días	$ 5.428.495	mar 3/12/24	jue 12/12/24	78CC	80CC;30FC+15 días
80		16,16	CAMBIO LLAVE CON FILTRO AHORRADOR	8 días	$ 8.279.978	mar 3/12/24	jue 12/12/24	79CC	
81		16,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	8 días	$ 8.128.133	jue 5/12/24	lun 16/12/24	82CC	77FC+2 días
82		16,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	8 días	$ 1.684.329	jue 5/12/24	lun 16/12/24	78CC+3 días	81CC
83		**17**	**RED SANITARIA**	**20 días**	$ 25.305.370	**vie 8/11/24**	**mar 3/12/24**		
84		17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	20 días	$ 10.297.924	vie 8/11/24	lun 2/12/24	85CC	
85		17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	20 días	$ 15.007.446	vie 8/11/24	mar 3/12/24	55CF	84CC;78;76
86		**19**	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**13 días**	$ 11.127.057	**sáb 11/01/25**	**lun 27/01/25**		
87		19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	13 días	$ 6.814.086	sáb 11/01/25	lun 27/01/25	54FF	88FF-8 días;92
88		19,02	SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO	2 días	$ 973.992	jue 16/01/25	vie 17/01/25	87FF-8 días	90;89CC+2 días
89		19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	5 días	$ 1.144.319	sáb 18/01/25	jue 23/01/25	88CC+2 días	
90		19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	7 días	$ 1.124.431	sáb 18/01/25	lun 27/01/25	88	91FF



Proyecto: ORIP IBAGUE GT
Fecha: lun 12/08/24



Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
91		19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30	5 días	$ 1.070.229	mar 21/01/25	lun 27/01/25	90FF	
92			**FIN DE OBRA**	**0 días**	**$ 0**	**lun 27/01/25**	**lun 27/01/25**	**87**	



Proyecto: ORIP IBAGUE GT
Fecha: lun 12/08/24

