| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

**Convenios Solidarios Nos.:** 3156 de 2023, 3168 de 2023, 3189 de 2023, 3454 de 2023, 3857 de 2023 y 4075 de 2023

**Contratistas:** JAC VEREDA ALEMANIA JAC VEREDA KM.35 LAS LAJAS, JAC BARRIO ANZOATEGUI, JAC VEREDA EL CARMEN KM. 36, JAC VEREDA JUAN DOMINGO KM. 37 ,JAC CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI.

**Contrato de Interventoría No.** 5044 DE 2023

**Interventoría:** CELQO S.A.S.

**Objeto Contrato de Obra:**

5- "ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA URIBE URIBE CHILVI I, DEL MUNICIPIO DE TUMACO , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL"

5- "ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ANZOATEGUI, DEL MUNICIPIO DE TUMACO , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL"

4- "ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35, DEL MUNICIPIO DE TUMACO , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL"

4- "ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CARMEN KM 36, DEL MUNICIPIO DE TUMACO , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL"

5- "ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN ADOMINGO Y VUELTA DEL CARMEN KM 37I, DEL MUNICIPIO DE TUMACO , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL"

5- "ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA, DEL MUNICIPIO DE RICAURTE , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL"

**INFORME MENSUAL No.** 6 **MES O PERIODO:** 01-30 septiembre de 2024


| No. | CONTENIDO | FORMATO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 | 1 |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 2 |
| **1** | **INTRODUCCIÓN** | | 8 |
| **2** | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | 9 |
| 2.1 | Localización | | 9 |
| 2.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | 14 |
| 2.3 | Inventario y estado inicial de la vía | | 15 |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto | | 20 |
| **3** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA** | | 22 |
| 3.1 | Información general del contrato | | 22 |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | 26 |
| 3.3 | Seguimiento Ítems no previstos | | 28 |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | 28 |
| **4** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA** | | 29 |
| 4.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 31 |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | 50 |
| 4.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 55 |
| 4.4 | Informe inversión buen manejo desembolso | | 60 |
| | Plan Inversión Desembolso Mensual | | 65 |
| 4.5 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 70 |
| 4.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 75 |
| 4.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 81 |
| 4.8 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | MEPI-MN-1IN-15-FR-14 | 96 |
| 4.9 | Otros documentos seguimiento mensual | | 101 |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-2-FR-1 | 101 |
| | | MEPI-MN-IN-2-FR-2 | 106 |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | NA |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1 | 111 |
| | | MEPI-MN-IN-6-FR-2 | 116 |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | 121 |
| | • Actas de Reunión | MEPI-MN-IN-14-FR-2 | 136 |
| **5** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 151 |
| 5.1 | Información general del contrato | | 151 |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor | | 152 |
| 5.3 | Informes especialistas y profesionales | | 153 |
| 5.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC | | N/A |
| 5.5 | Informe matriz de riesgos. | | N/A |
| 5.6 | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría | | N/A |
| | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. | | N/A |
| **6** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 155 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 156 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 157 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 158 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 159 |
| 6.5 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría | | NA |
| 6.6 | Otros documentos seguimiento mensual | | 161 |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-3-FR-1 | 162 |
| | | MEPI-MN-IN-3-FR-2 | 163 |
| | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado | MEPI-MN-IN-9-FR-2 | 164 |
| | • Seguimiento al Plan de Cargas | | NA |
| **7** | **Conclusiones y recomendaciones** | | 165 |
| **8** | **Anexos** | | 167 |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo | | 167 |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | 169 |
| 8.3 | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas | | 176 |
| 8.4 | Copia de la Bitácora del mes correspondiente | | 178 |


Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: José Patricio Lima Zarama

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**Resolución de designación No.** ____9___ **de fecha** ____ 5/01/2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

**Informe mensual de interventoría No. 6**

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | 2 |

FECHA: 30/09/2024 (Dia / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE DEL 2024

**CONVENIO No.:** 4075-2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** UNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

**PLAZO INICIAL:** Hasta el 31/12/2023
**FECHA DE INICIO:** 18/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:**
**FECHA DE REANUDACIÓN:**
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/10/2024
**PLAZO ACUMULADO:** 9.2 meses

**VALOR INICIAL :** $ 201.018.134,00
**VALOR ADICIONALES:** $ -
**VALOR ACUMULADO:** $ 201.018.134,00
**DESEMBOLSO CONCEDIDO:** $ -
**DESEMBOLSO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 5044 **INTERVENTOR:** CELQO SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE PATRICIO LIMA

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | | |
| Estructuras | Alcantarillas | | |
| | Muro de Contención | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | pkaca huella | ml | 140 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | | | |
| Estructuras | Alcantarillas | | | |
| | Muro de Contención | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | placa huella | ml | 140 | 140 |

## AVANCE FINANCIERO

**VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES**

| | VALOR |
|---|---|
| OBRAS | 152.580.362,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | 4.577.411,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 42.860.361,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | 201.018.134,00 |

**VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES**

| | VALOR | ACUMULADO |
|---|---|---|
| OBRAS | 93.339.949,13 | 93.339.949,13 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 10.709.375,00 | $ 10.709.375,00 |
| VALOR EJECUTADO | $ 104.049.324,13 | $ 104.049.324,13 |

**Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio**

**INVERSIÓN EN OBRA**

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 162.850.133,87
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 104.049.324,13
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 63,89%

**EMPLEOS GENERADOS EN EL MES**

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **9**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Vista General 140 ml placa huella- Vda uroibe uribe chilvi .**



**Vista General construccion cuneta - Vda uroibe uribe chilvi .**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 52202098408

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

**Informe mensual de interventoría No. 6**

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**

| CÓDIGO | |
|---|---|
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | 3 |

FECHA: 30/09/2024 (Dia / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE DEL 2024

**CONVENIO No.:** 3168-2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL KM 35

**PLAZO INICIAL:** Hasta el 31/12/2023
**FECHA DE INICIO:** 15/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 27/12/2024
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 15/01/2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/10/2024
**PLAZO ACUMULADO:** 8.9 meses

**VALOR INICIAL :** $ 199.648.866,00
**VALOR ADICIONALES:** $ -
**VALOR ACUMULADO:** $ 199.648.866,00
**DESEMBOLSO CONCEDIDO:** $ -
**DESEMBOLSO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 5044 **INTERVENTOR:** CELQO SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE PATRICIO LIMA

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | | |
| Estructuras | Alcantarillas | UND | 1 |
| | Muro de Contención | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | pkaca huella | ml | 135 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | | | |
| Estructuras | Alcantarillas | | | |
| | Muro de Contención | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | pkaca huella | ml | 70 | 70 |

## AVANCE FINANCIERO

**VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES**

| | VALOR |
|---|---|
| OBRAS | 150.409.889,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL ( PAGA) | 4.512.297,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 43.726.680,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | 199.648.866,00 |

**VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES**

| | VALOR | ACUMULADO |
|---|---|---|
| OBRAS | $ 44.939.560,00 | $ 79.927.560,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | $ - | $ - |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 4.700.000,00 | $ 20.825.665,00 |
| VALOR EJECUTADO | $ 49.639.560,00 | $ 100.753.225,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio**

**INVERSIÓN EN OBRA**

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 161.740.853,47
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 100.753.225,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 62,29%

**EMPLEOS GENERADOS EN EL MES**

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**vista acceso terminado - Vda km 35 Las Lajas**



**vista general ttramo final - Vda km 35 las lajas**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.52202098408

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CELOO Construcción e Interventoría

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**Informe mensual de interventoría No. 6**

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**

| CÓDIGO | |
|---|---|
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | 4 |

FECHA: 30/09/2024 (Dia / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE DEL 2024

**CONVENIO No.:** 3454-2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL KM 36

**PLAZO INICIAL:** Hasta el 31/12/2023
**FECHA DE INICIO:** 15/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:**
**FECHA DE REANUDACIÓN:**
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/10/2024
**PLAZO ACUMULADO:** 9.5 meses

**VALOR INICIAL :** $ 199.681.590,00
**VALOR ADICIONALES:** $ -
**VALOR ACUMULADO:** $ 199.681.590,00
**DESEMBOLSO CONCEDIDO:** $ -
**DESEMBOLSO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 5044 **INTERVENTOR:** CELOO SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE PATRICIO LIMA

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | | |
| Estructuras | Alcantarillas | | |
| | Muro de Contención | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | pkaca huella | ml | 144 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | | | |
| Estructuras | Alcantarillas | | | |
| | Muro de Contención | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | pkaca huella | ml | 80 | 80 |

## AVANCE FINANCIERO

**VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES**

| | VALOR |
|---|---|
| OBRAS | 151.592.471,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL ( PAGA) | 4.547.774,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 43.731.410,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | 199.681.590,00 |

**VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES**

| | VALOR | ACUMULADO |
|---|---|---|
| OBRAS | $ 39.394.400,00 | $ 105.394.400,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | 0,00 | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 6.300.000,00 | $ 26.776.544,00 |
| VALOR EJECUTADO | $ 45.694.400,00 | $ 132.170.944,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio**

**INVERSIÓN EN OBRA**

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 151.592.471,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 132.170.944,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 87,19%

**EMPLEOS GENERADOS EN EL MES**

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 9

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**vista geenral placa huella primer tramo terminado - Vda El Carmen km 36**



**Vista general , tramo final - Vda El Carmen Km 36**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma

Nombre TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.52202098408

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | | |
|---|---|---|
| CELOO Construcción e Interventoría | **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**<br>**Informe mensual de interventoría No. 6**<br>Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024 | INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO** | CÓDIGO | |
| | | VERSION | 1 |
| | | PÁGINA | 5 |

FECHA: 30/09/2024 (Dia / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE DEL 2024

**CONVENIO No.:** 3457-2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RIO CAUNAPI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JAC DE JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RIO CAUNAPI

**PLAZO INICIAL:** Hasta el 31/12/2023
**FECHA DE INICIO:** 15/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 21/12/2024
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 15/01/2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/10/2024
**PLAZO ACUMULADO:** 8,9 meses

**VALOR INICIAL :** $ 198.882.728,00
**VALOR ADICIONALES:** $ -
**VALOR ACUMULADO:** $ 198.882.728,00
**DESEMBOLSO CONCEDIDO:** $ -
**DESEMBOLSO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 5044 **INTERVENTOR:** CELOO SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE PATRICIO LIMA

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | | |
| Estructuras | Alcantarillas | | |
| | Muro de Contención | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | pkaca huella | ml | 143 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | | | |
| Estructuras | Alcantarillas | | | |
| | Muro de Contención | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | pkaca huella | ml | 45 | 45 |

## AVANCE FINANCIERO

**VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES**

| | VALOR |
|---|---|
| OBRAS | 151.572.793,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL ( PAGA) | 4.539.103,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 43.730.254,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | 198.882.728,00 |

**VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES**

| | VALOR | ACUMULADO |
|---|---|---|
| OBRAS | $ 68.550.125,00 | 106.880.125,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ - | $ 11.227.730,00 |
| VALOR EJECUTADO | $ 68.550.125,00 | $ 118.107.855,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio**

**INVERSIÓN EN OBRA**

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 183.345.014,88
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 118.107.855,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 64,42%

**EMPLEOS GENERADOS EN EL MES**

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



verificacion de pasadores - Vda Juan Domingo



Proceso fundicion pavimento rigido- Vda Juan Domingo

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.52202098408

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

**Informe mensual de interventoría No. 6**

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | 6 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE DEL 2024

**CONVENIO No.:** 3156-2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JAC VEREDA ALEMANIA

**PLAZO INICIAL:** Hasta el 31/12/2023
**FECHA DE INICIO:** 18/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 27/12/2024
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 15/01/2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/10/2024
**PLAZO ACUMULADO:** 8.9 meses

**VALOR INICIAL :** $ 198.948.363,00
**VALOR ADICIONALES:** $ -
**VALOR ACUMULADO:** $ 198.948.363,00
**DESEMBOLSO CONCEDIDO:** $ -
**DESEMBOLSO AMORTIZADO:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 5044 **INTERVENTOR:** CELQO SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE PATRICIO LIMA

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | | |
| Estructuras | Alcantarillas | | |
| | Muro de Contención | | |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | placa huella | ml | 143 |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Mejoramiento | | | |
| Estructuras | Alcantarillas | | | |
| | Muro de Contención | | | |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | placa huella | ml | 144 | 144 |

## AVANCE FINANCIERO

**VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES**

| | VALOR |
|---|---|
| OBRAS | 153.141.512,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL ( PAGA) | 4.594.245,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 41.212.606,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | 198.948.363,00 |

**VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES**

| | VALOR | ACUMULADO |
|---|---|---|
| OBRAS | $ 10.010.000,00 | $ 112.035.369,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ - | $ 16.448.781,00 |
| VALOR EJECUTADO | $ 10.010.000,00 | $ 128.484.150,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio**

**INVERSIÓN EN OBRA**

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 161.173.357,37
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 128.484.150,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 79,72%

**EMPLEOS GENERADOS EN EL MES**

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 9

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Vista general primer tramo placa huella - Vda Alemania**



**Vista general primer tramo placa huella - Vda Alemania**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma
Nombre TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.52202098408

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

## CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5044 DE 2023

## CELQO SAS

## "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO Y TANGUA DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

## CONVENIOS DE OBRA (4075-3189-3168-3454-3857-3156) DE 2023



**Informe mensual de interventoría No. 06**
Periodo de 01 al 30 de septiembre de 2024

# 1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional pretende intervenir 33.102 km de vías regionales y caminos ancestrales con recursos destinados a mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación. El programa "Caminos comunitarios de la Paz total" es un vehículo para activar la participación de la comunidad en todo el territorio nacional y así poder mejorar la transitabilidad en caminos vecinales y vías terciarias, este programa es ejecutado a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS, involucrando a las Juntas de Acción Comunal (JAC).

Por tal razón la Dirección Territorial Nariño suscribió con algunas de las Juntas de Acción Comunal JAC, de las Veredas del Municipio de Tumaco y el Municipio de Ricaurte, convenios solidarios cuyo objetos son :

"Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Alemania del municipio de Ricaurte, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"

"Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Km. 35 Las Lajas del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"

"Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal del Barrio Anzoátegui del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"

"aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción comunal de la Vereda El Carmen Km. 36 del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"

"Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi, Km- 37 del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"

"Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Uribe Uribe Chilvi del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total"

Mediante los cuales se estipula un alcance consistente en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería y

mejoramiento con la construcción de placa huella de baja complejidad en los sectores priorizados.

Y para el seguimiento de los mismos, el instituto nacional de vías INVIAS realizó la contratación de la interventoría, adjudicada a "CELQO Construcción e Ingeniería", mediante contrato de interventoría No.5044 de 2023, cuyo Objeto es **: "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3;** el avance y seguimiento a estos convenios se puede detallar en las hojas siguientes del presente informe.

# 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## 2.1 LOCALIZACIÓN


### MUNICIPIO DE TUMACO

El municipio de Tumaco se encuentra localizado en la zona Sur-Occidente del Departamento de Nariño, dista 278.74 kilómetros de la ciudad de Pasto, capital del departamento., a los 2º - 48' - 24" de Latitud Norte y 78º - 45' - 53" de Longitud al Oeste del Meridiano de Greenwich., dista 278. kilómetros de la Ciudad capital del departamento. Tiene una extensión total de 3800 Km cuadrados. La economía de la región costera del Pacífico nariñense se basa principalmente en la agricultura (agroindustria), la pesca, la actividad forestal y el turismo: en Tumaco se produce el 100% de la palma africana, el 92% del cacao y el 51% del coco de Nariño, y también se concentra gran parte de la oferta hotelera departamental.



## VEREDA URIBE URIBE CHILVI

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de San Andrés de Tumaco del departamento de Nariño, en el Corregimiento de Uribe Uribe Chilvi, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000, con coordenadas de latitud 1,655115 y longitud -78,744714 y punto de referencia final el PR 0+140, con coordenadas latitud 1,653903 y longitud -78,745315 de la vía Jardín Guayacanes ubicada en el centro poblado del Corregimiento Uribe Uribe Chilvi, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Nariño del INVIAS.




Fuente. Google Earth

## VEREDA ANZOATEGUI

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Tumaco del Departamento de Nariño, en la barrio anzoategui, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas de Latitud 1,629782 (1°37′47,3″N) y Longitud -78,730362 (78°43′49,4″O), y punto de referencia final el PR 1+940 con coordenadas de Latitud 1,620164 (1°37′12,5″N) y Longitud -78,743967 (78°44′38,4″O), de la vía Pindales - Bajo Jagua, Chilvicito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Nariño del INVIAS.



Fuente. Google Earth

## VEREDA LAS LAJAS KM 35

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Andrés de Tumaco del departamento de Nariño, en la vereda kilómetro 35 en el PR 35 Vía Nacional Pasto - Tumaco, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas de Latitud 1°34′48,85 ″N y Longitud 78°42′14,47″O, y punto de referencia final el PR 1+280 de coordenadas de Latitud 1°35′4,8″N y Longitud 78°41′39,64″O, vía El Esfuerzo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Nariño del INVIAS.


Fuente. Google Earth

## VEREDA EL CARMEN KM 36

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Andrés de Tumaco del departamento de Nariño, en la vereda El Carmen en el PR 36 Vía Nacional Pasto - Tumaco, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas de Latitud 1,568688 (1°34′7,19 ″N) y Longitud -78,698096 (78°41′53,07″O), y punto de referencia final el PR 2+030 de coordenadas de Latitud 1,562275 (1°33′4,2″N ) y Longitud -78,710632 (78°42′38,1″O), vía La Comba, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Nariño del INVIAS.



Fuente. Google Earth

## VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA DEL CARMEN - KM 37

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Tumaco del departamento de Nariño, en la vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Rio Caunapí, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 36+680 Vía Nacional Pasto - Tumaco, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas de Latitud 1,563039 (1°33′46,78 ″N) y Longitud - 78,694945 (78°41′41,81″O), y punto de referencia final el PR 2+030 de coordenadas de Latitud 1,572878 (1°34′22,27″N) y Longitud -78,67659 (78°40′35,72″O), vía Juan Domingo – Vuelta Larga, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Nariño del INVIAS.



Fuente. Google Earth

## MUNICIPIO DE RICAURTE

El municipio de Ricaurte se encuentra localizado en la zona Sur-Occidente del Departamento de Nariño, dista 142 kilómetros de la ciudad de Pasto, capital del departamento, a los 1°12′39″ de Latitud Norte y 77°59′36″ W de Longitud al Oeste del Meridiano de Greenwich. Tiene una extensión total de 2422 Km cuadrados. La economía se basa en la agricultura y el principal cultivo es la caña de azúcar para la producción de panela. También se producen plátanos, bananito chiro, yuca y frutales.



Fuente. **https://es.wikipedia.org/wiki/Ricaurte_(Nari%C3%B1o)#/media/Archivo:Colombia_-_Nari%C3%B1o_-_Ricaurte.svg**

## VEREDA ALEMANIA

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Ricaurte del departamento de Nariño, en la vereda Alemania, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 00+00 de coordenadas Latitud 1,205781° y Longitud -77,990252° y punto de referencia final el PR 00+417 de coordenadas Latitud 1,207629° y Longitud -77,993121°, de la vía que comunica a la vereda Alemania, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Nariño del INVIAS.




Fuente. Google Earth

## 2.2 Municipios zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Los Municipios de influencia, los cuales limitan con los municipios en donde se realizará la intervención de los corredores viales son barbacoas y Mallama.

- **Municipio de Barbacoas :** Municipio colombiano ubicado en el departamento de Nariño Limita con los municipios de Roberto Payán - Maguí, Ricaurte, Samaniego, Tumaco y la república del Ecuador, es el municipio que más influencia por su cercanía con las obras a ejecutar.

- **Beneficios de la obra:** La comunidad de los municipios de influencia se benefician en primer lugar por el mejoramiento que tiene la comunidad tanto la que vive en el sector como la que usan estos corredores viales para realizar sus diferentes actividades económicas, en segundo lugar, la comunidad se beneficia ya que se

generan empleos por estar cerca de la zona del proyecto, en tercer lugar, por la compra de materiales necesarios para la construcción de la obra.

## 2.3 Inventario y estado inicial de la vía

- **Vereda Uribe Uribe Chilvi**

Esta vía se presenta en afirmado con presencia de piedra y gravilla, con una pendiente menor del 1% , con un ancho promedio de 4.50 m , colinda en el margen izquierdo con la quebrada Chilvi, donde se recomienda en un tramo construir un muro de contención, sobre el margen derecho colinda con viviendas.



Foto No. 1 Estado inicial vía a intervenir

## Vereda Barrio Anzoátegui

Esta vía se encuentra con material de préstamo granular consolidado, con una pendiente menor del 1%, se aprecia canal de aguas lluvias sobre margen izquierdo, el cual no afecta la estabilidad de la vía a construir, ancho promedio de la vía 4.50 m.



Foto No2. Estado inicial tramo a intervenir.

## Vereda Km. 35 Las Lajas

La vía a intervenir de esta vereda se encuentra en terreno natural por lo que de acuerdo con el levantamiento topográfico y estudio de suelos a realizar se debe hacer su excavación y retiro de capa de materia orgánica hasta nivel de subrasante y conformación de estructura con subbase granular clase C de acuerdo con el diseño geométrico, seguida de la compactación al 95% del Proctor Modificado y colocación de placa huella y concreto ciclópeo de acuerdo a especificación, , construcción de una alcantarilla, construcción de cunetas y bordillos, para esta vía las pendientes observadas son muy suaves, aproximadamente del 3 al 5% máximo.



Foto No3. Estado actual tramo a intervenir

## Vereda el Carmen Km. 36

Para esta vereda la vía se encuentra en afirmado, presenta unas pendientes bajas del 2 al 4% , con sectores muy estrechos con anchos que varían desde 4.50 hasta 6.0 m. y un canal de aguas lluvias en terreno natural al margen derecho de la vía que debe ser intervenido con limpieza y mantenimiento y si es posible canalizarlo para mejorar el sistema de drenaje natural y evitar encharcamientos y apozamientos de agua sobre el canal que pueden producir problemas de salud para los habitantes del sector por proliferación de mosquitos y otros insectos. Para este tramo las pendientes observadas son bajas del orden del 2 al 3% y predomina el alineamiento de la vía recto con pocas curvas de diseño muy suaves.



Foto No4. Estado inicial tramo a intervenir

**Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí Km. 37**

En la foto No.13 A observamos en la parte inferior el tramo de transición con la vía nacional Tumaco-Pasto, en este sector la vía tiene un ancho aproximado de 13.0 m. el cual sede debe tener en cuenta para el diseño geométrico pues esta vía se debe construir de doble carril dado el tráfico pesado de camiones recolectores de leche, palma africana de Aceite, cacao en pepa y plátano.

En la foto No. 13D se observa el canal de aguas lluvias lado derecho vista hacia carretera nacional el cual posiblemente se deba canalizar ya que la vía tiene sectores con anchos promedios de 5.0 m. lo cual no nos da el ancho para vía de dos carriles el cual debe tener un mínimo 7.40 m., incluyendo sobreancho, cunetas y bordillos.

La vía presenta capa de afirmado con sectores de piedra de varios tamaños como se observa en las fotos, la representante legal de la Junta de Acción Comunal y la comunidad de la vereda manifiestan que la placa huella no tendría vida útil para esta vía por lo tanto solicitan que el mejoramiento de la vía se haga en concreto hidráulico para mayor duración debido al alto tráfico pesado que presenta esta vereda.



Foto No5. Estado inicial tramo a intervenir

## Vereda Alemania Municipio de Ricaurte

En la vereda Alemania del municipio de Ricaurte el estado de la vía es en terreno natural, se observa un suelo tropical rojo que presenta una capacidad portante regular lo cual redunda en la colocación de capa de mejoramiento en subbase granular de mayor espesor que la indicada en las especificaciones de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Invías que recomienda un espesor de 0.15 m. para este tipo de placa

huella, en la vía a intervenir se observan pendientes fuertes, hasta del 15 % lo que se debe tener en cuenta en el diseño para estabilización de la estructura .



Foto No6. Estado inicial tramo a intervenir

## 2.4 Características técnicas del proyecto

### Vereda Uribe Uribe Chilvi

**Construcción de Placa Huella: Se presupuesta inicialmente la construcción de un tramo de placa huella de 140 ml, espesor de 0.15 m y ancho de 5.00 ml. Incluye cuneta y bordillos. Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - Placa, VR, Cuneta y Bordillos, Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos, Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo), excavaciones varias y conformación de subbase. Toda vez se obtengan los estudios y diseños finales se realizaran los ajustes si es del caso.**

**Vereda Barrio Anzoategui**

Construcción de Placa Huella: Se presupuesta inicialmente la construcción de un tramo de placa huella de 140 ml, espesor de 0.15 m y ancho de 5.00 ml. Incluye cuneta y bordillos. Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - Placa, VR, Cuneta y Bordillos, Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos, Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo), excavaciones varias y conformación de subbase. Toda vez se obtengan los estudios y diseños finales se realizaran los ajustes si es del caso.

**Vereda Las Lajas Km 35**

Construcción de Placa Huella: Se presupuesta inicialmente la construcción de un tramo de placa huella de 135 ml, espesor de 0.15 m y ancho de 4.10 ml. Incluye cuneta y bordillos. Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - Placa, VR, Cuneta y Bordillos, Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos, Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo), excavaciones varias y conformación de subbase. Toda vez se obtengan los estudios y diseños finales se realizaran los ajustes si es del caso

Actividades de mejoramiento construcción alcantarillas: En la zona existe una alcantarilla la cual será demolida, por lo cual se plantea inicialmente realizar la construcción de una alcantarilla nueva de 36", longitud 5m.

**Vereda El Carmen Km 36**

Construcción de Placa Huella: Se presupuesta inicialmente la construcción de un tramo de placa huella de 144 ml, espesor de 0.15 m y ancho de 5.00 ml. Incluye cuneta y bordillos. Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - Placa, VR, Cuneta y Bordillos, Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos, Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo), excavaciones varias y conformación de subbase.

**Vereda Juan Domingo Km 37**

Construcción de Placa Huella: Se presupuesta inicialmente la construcción de un tramo de placa huella de 143 ml, espesor de 0.15 m y ancho de 5.00 ml. Incluye cuneta y bordillos. Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - Placa, VR, Cuneta y Bordillos, Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos, Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo), excavaciones varias y conformación de subbase. Toda vez se obtengan los estudios y diseños finales se realizarán los ajustes si es del caso. **Se realiza ajuste del alcance y se define construir 90 ml de pavimento rigido de acuerdo alas especificaciones técnicas estipuladas en la cartilla de pavimentos establecida por el INVIAS.**

**Vereda Alemania Municipio de Ricaurte**

Construcción de Placa Huella: Se presupuesta inicialmente la construcción de un tramo de placa huella de 138 ml, espesor de 0.15 m y ancho de 4.60 ml. Incluye cuneta y bordillos. Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - Placa, VR, Cuneta y Bordillos, Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - Placa, VR, cunetas y bordillos, Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo), excavaciones varias y conformación de subbase. Toda vez se obtengan los estudios y diseños finales se realizarán los ajustes si es del caso .

Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm: En la zona existe una alcantarilla con ausencia de mantenimiento por lo cual se plantea realizar el mantenimiento adecuado de 3.00 ml.

Desmonte y limpieza de zonas no boscosas: Se realizará rocería en la zona por ambos lados de la vía a partir de la mitad de la misma aproximadamente 0.38 m2.

## 3. INFORMACIÓN CONVENIOS DE OBRA

### 3.1 Información general de los convenios

**Convenio Solidario No 4075 de 2023**

| | |
|---|---|
| Objeto del Convenio: | "Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Uribe Uribe Chilvi del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total" |
| Contratista: | Junta de Acción Comunal de la Vereda Uribe Uribe Chilvi del municipio de San Andrés de Tumaco |
| Representante Legal: | Carlos Alberto Benítez Arboleda |
| NIT.: | 901.515.513-6 |
| Valor Inicial: | $ 201.018.134 |
| Plazo Inicial: | hasta el 31 de diciembre de 2023 |
| Fecha de Inicio: | 18 de diciembre de 2023 |
| Fecha de terminación inicial: | 31 diciembre de 2023 |

| | |
|---|---|
| Prórroga No. 1 hasta: | 30 de abril de 2024 |
| Prórroga No. 2 hasta: | 30 de junio de 2024 |
| Prórroga No. 3 hasta: | 15 de agosto de 2024 |
| Prórroga No. 4 hasta: | 30 de septiembre de 2024 |
| Prórroga No. 5 hasta: | 30 de octubre de 2024 |

Fecha de terminación presente mes : 30 de octubre de 2024

- **Convenio Solidario No. 3189 de 2023**

| | |
|---|---|
| Objeto del Convenio: | "Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal del Barrio Anzoategui del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total" |
| Contratista: | Junta de Acción Comunal del Barrio Anzotegui del municipio de San Andrés de Tumaco |
| Representante Legal: | Edinson Javier Landazuri Castro |
| NIT.: | 901.292.614-2 |
| Valor Inicial: | $ 200.084.670 |
| Plazo Inicial: | hasta 31 diciembre de 2023 |
| Fecha de Inicio: | 15 de diciembre de 2023 |
| Fecha de Terminación Inicial: | 31 de diciembre de 2023 |
| Fecha de Suspensión 1: | 21 de diciembre de 2023 |
| Fecha de Reanudación: | 16 de enero de 2024 |
| Prórroga No. 1 hasta: | 30 de abril de 2024 |
| Prórroga No. 2 hasta: | 30 de junio de 2024 |
| Prórroga No. 3 hasta: | 15 de agosto de 2024 |
| Prórroga No. 5 hasta: | 30 de octubre de 2024 |

Fecha de terminación presente mes : 30 de octubre de 2024

**Convenio Solidario No. 3168 de 2023**

| | |
|---|---|
| Objeto del Convenio: | "Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Km. 35 Las Lajas del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total" |
| Contratista: | Junta de Acción Comunal de la Vereda Km- 35 Las Lajas del municipio de San Andrés de Tumaco |

| | |
|---|---|
| Representante Legal: | Yibanildo Hurtado Quiñonez |
| NIT.: | 901.674.366-0 |
| Valor Inicial: | $ 199.648.666 |
| Plazo Inicial: | hasta el 31 de diciembre de 2023 |
| Fecha de Inicio: | 15 de diciembre de 2023 |
| Fecha de Terminación Inicial: | 31 de diciembre de 2023 |
| Fecha de Suspensión 1: | 27 de diciembre de 2023 |
| Fecha de Reanudación: | 15 de enero de 2024 |
| Prórroga No. 1 hasta: | 30 de abril de 2024 |
| Prorroga No.2 hasta : | 30 de junio de 2024 |
| Prórroga No. 3 hasta: | 15 de agosto de 2024 |
| Prórroga No. 5 hasta: | 30 de octubre de 2024 |

Fecha de terminación presente mes : 30 de octubre de 2024

**Convenio Solidario No. 3454 de 2023**

| | |
|---|---|
| **Objeto del Convenio:** | Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción comunal de LA Vereda El Carmen Km. 36 del municipio de San Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total" |
| **Contratista:** | Junta de Acción Comunal de la Vereda El Carmen Km. 36 del municipio de San Andrés de Tumaco |
| Representante Legal: | Basilio Sevillano Ortiz |
| NIT.: | 901.504.530-4 |
| Valor Inicial: | $ 199.681.590 |
| Plazo Inicial: | |
| Fecha de Inicio: | 15 de diciembre de 2023 |
| Fecha de Terminación Inicial: | 31 de diciembre de 2023 |
| Prórroga No. 1 hasta: | 30 de abril de 2024 |
| Prorroga No.2 hasta: | 30 de junio de 2024 |
| Prorroga No.3 hasta: | 15 de agosto de 2024 |
| Prórroga No. 5 hasta: | 30 de octubre de 2024 |

Fecha de terminación presente mes : 30 de octubre de 2024

**Convenio Solidario No. 3857 de 2023**

| | |
|---|---|
| Objeto del Convenio: | "Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi, Km- 37 del municipio de San |

| | |
|---|---|
| | Andrés de Tumaco, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total" |
| sContratista: | Junta de Acción Comunal de la Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi, Km- 37 del municipio de San Andrés de Tumaco |
| Representante Legal: | María Susana Sevillano Rodríguez |
| NIT.: | 901.674.182-2 |
| Valor Inicial: | $ 198.882.728 |
| Plazo Inicial: | hasta el 31 de diciembre de 2023 |
| Fecha de Inicio: | 15 de diciembre de 2023 |
| Fecha de Terminación Inicial: | 31 de diciembre de 2023 |
| Fecha de Suspensión 1: | 27 de diciembre de 2023 |
| Fecha de Reanudación: | 15 de enero de 2024 |
| Prórroga No. 1 hasta: | 30 de abril de 2024 |
| Prorroga No.2 hasta : | 30 de junio de 2024 |
| Prórroga No. 3 hasta: | 15 de agosto de 2024 |
| Prórroga No. 5 hasta: | 30 de octubre de 2024 |

Fecha de terminación presente mes : 30 de octubre de 2024

**Convenio Solidario No. 3156 de 2023**

| | |
|---|---|
| Objeto del Convenio: | "Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Alemania del municipio de Ricaurte, en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total" |
| Contratista: | Junta de Acción Comunal de la Vereda Alemania del municipio de Ricaurte |
| Representante Legal: | Jesús Benjamín Medina Araujo |
| NIT.: | 901.112.595-1 |
| Valor Inicial: | $ 199.948.363 |
| Plazo Inicial: | hasta el 31 de diciembre de 2023 |
| Fecha de Inicio: | 15 de diciembre de 2023 |
| Fecha de Terminación Inicial: | 31 de diciembre de 2023 |
| Fecha de Suspensión 1: | 27 de diciembre de 2023 |
| Fecha de Reanudación: | 15 de enero de 2024 |
| Prórroga No. 1 hasta: | 30 de abril de 2024 |
| Prorroga No.2 hasta : | 30 de junio de 2024 |
| Prórroga No. 3 hasta: | 15 de agosto de 2024 |

Prórroga No. 5 hasta: 30 de octubre de 2024

Fecha de terminación presente mes : 30 de octubre de 2024

## 3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Durante este periodo se ejecutaron las siguientes actividades:

**Convenio Solidario No 4075 de 2023 – Corregimiento Uribe Uribe Chilvi**

- Continúan actividades de implantación del diseño en el tramo vial conforme se avanza en la ejecución.
- Verificación de niveles de diseño para asegurar el peralte.
- Colocación, nivelación y compactación mecánica de material de subbase sobre el tramo vial.
- Excavaciones y rellenos
- Actividades de corte y armado de acero de refuerzo.
- Corte, construcción y colocación de formaleta en madera para fundición de concreto ciclópeo y concreto reforzado 3000 psi
- Colocación de acero de refuerzo para placas en concreto reforzado, y sardineles.
- Se realizó entrega de cartas cheques, las cuales una vez revisadas debieron ser corregidas por fallas en el diligenciamiento y falta de soportes contables de ley.
- Fundición de concreto ciclópeo con piedra gruesa, y mezcla de concreto 3000 psi .
- Fundición de concreto reforzado 3000 psi .
- Fundición de sardineles en concreto reforzado.
- Se realiza la fundición de placa huella en 160 ml en total, por encima de la meta programada ( 140 ml ) , realizado mediante mingas y ollas comunitarias.
- Se realiza la construcción de una bocacalle.

**Convenio Solidario No. 3168 de 2023 - Km.35 Las Lajas**

- Continúan actividades de implantación del diseño en el tramo vial conforme se avanza en la ejecución.
- Verificación de niveles de diseño para asegurar el peralte.
- Colocación, nivelación y compactación mecánica de material de subbase sobre el tramo vial.
- Excavaciones y rellenos
- Actividades de corte y armado de acero de refuerzo.
- Corte, construcción y colocación de formaleta en madera para fundición de concreto ciclópeo y concreto reforzado 3000 psi.
- Fundición de placa huella en concreto ciclópeo y concreto reforzado 3000 psi.

- Se realizó entrega de cartas cheques , las cuales una vez revisadas debieron ser corregidas por fallas en el diligenciamiento y falta de soportes contables de ley.
- Fundición de concreto ciclópeo con piedra gruesa, y mezcla de concreto 3000 psi .
- Fundición de concreto reforzado 3000 psi .
- Fundición de sardineles en concreto reforzado.
- Se realiza la fundición de placa huella en 60 ml en total, se estima realizar 135 ml, sobrepasando la meta propuesta.
- Se realiza la construcción de 60 ml de cunetas y sardineles .

**Convenio Solidario No. 3454 de 2023 – Vereda El Carmen Km. 36**

- Continúan actividades de implantación del diseño en el tramo vial conforme se avanza en la ejecución.
- Verificación de niveles de diseño para asegurar el peralte.
- Colocación, nivelación y compactación mecánica de material de subbase sobre el tramo vial.
- Excavaciones y rellenos
- Actividades de corte y armado de acero de refuerzo.
- Corte, construcción y colocación de formaleta en madera para fundición de concreto ciclópeo y concreto reforzado 3000 psi.
- Fundición de placa huella en concreto ciclópeo y concreto reforzado 3000 psi.
- Fundición de viga sardinel en concreto reforzado 3000psi
- Se realizó entrega de cartas cheques, las cuales una vez revisadas debieron ser corregidas por fallas en el diligenciamiento y falta de soportes contables de ley.
- Fundición de concreto ciclópeo con piedra gruesa, y mezcla de concreto 3000 psi .
- Fundición de concreto reforzado 3000 psi .
- Fundición de viga sardinel en concreto reforzado.
- Se realiza la fundición de placa huella en 70 ml en total. Se espera el apoyo dela comunidad para lograr sobrepasar la meta propuesta de 140 ml.
- Se realiza la construcción de cunetas mediante la fundición de concreto reforzado.

**Convenio Solidario No. 3857 de 2023 – Vereda Juan Domingo Km. 37**

- Continúan actividades de implantación del diseño en el tramo vial conforme se avanza en la ejecución.
- Verificación de niveles de diseño para asegurar el peralte.
- Colocación, nivelación y compactación mecánica de material de subbase sobre el tramo vial.
- Excavaciones y rellenos
- Actividades de corte y armado de acero de refuerzo.
- Corte, construcción y colocación de formaleta en madera para fundición de concreto ciclópeo y concreto reforzado 3000 psi.
- Fundición de placa huella en concreto ciclópeo y concreto reforzado 3000 psi.
- Fundición de viga sardinel en concreto reforzado 3000psi

-
- Se realizó entrega de cartas cheques, las cuales una vez revisadas debieron ser corregidas por fallas en el diligenciamiento y falta de soportes contables de ley..
- Fundición de concreto reforzado 3000 psi.
- Fundición de viga sardinel en concreto reforzado.
- Se realiza la fundición de 45 ml de pavimento rígido, con el respectivo acero de refuerzo, y pasadores. Se realizan los cortes para dilatación.
- Se construyen 45 ml de cunetas y sardineles en concreto reforzado.

**Convenio Solidario No. 3156 de 2023 Vereda Alemania – Ricaurte**

- Continúan actividades de implantación del diseño en el tramo vial conforme se avanza en la ejecución.
- Verificación de niveles de diseño para asegurar el peralte.
- Colocación, nivelación y compactación mecánica de material de subbase sobre el tramo vial.
- Excavaciones y rellenos
- Actividades de corte , armado y colocación de acero de refuerzo para vigas riostras , cunetas y placas de concreto reforzado para placa huella .
- Corte, construcción y colocación de formaleta en madera para fundición de concreto ciclópeo y concreto reforzado 3000 psi.
- Fundición de 70 ml de placa huella en concreto ciclópeo y concreto reforzado 3000 psi.
- Fundición de viga sardinel en concreto reforzado 3000psi
- Se realizó entrega de cartas cheques, las cuales una vez revisadas debieron ser corregidas por fallas en el diligenciamiento y falta de soportes contables de ley.
- Se realizó fundición de cunetas en concreto rígido.

## 3.3 Seguimiento ítems no previstos

N/A

## 3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

N/A

# 4.0 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO DE OBRA

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."**

**Informe mensual de interventoría No. 6**

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

# Informes Semanales

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

| | |
|---|---|
| CODIGO | MEPI-MN1-IN-15-PR-3 |
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | 7 |
| FECHA | 31/08/2024 (Día / Mes / Año) |

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 27 del 6/09/2024 al 12/09/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la construcción de plac

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM Y LIMPEZA DE DOS BOX COULVERT EXISTENTES EN EL CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO D

**CONTRATO DE OBRA:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI | | | | |
| INTEGRANTES: | | | | | |
| CONVENIO No. | 4075 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 200.018.134,00 | | |
| FECHA DE INICIO: | 18/12/2024 | VALOR ADICIONES: | $ 189.358.759 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 200.018.134,00 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/10/2024 | | $ - | | |
| | | | $ - | | |
| | | | $ - | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CELQO S.A.S. | | |
| INTEGRANTES: | | | |
| CONTRATO No. | 5044 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 15/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

**II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 200.018.134 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 10.709.375 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 189.308.759 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 196.936.439 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 138.059.158 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 58.877.281 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 200.018.134,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 93.339.849,13 | 49,31% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 93.339.949,13 | 49,31% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 10.709.375,00 | 5% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 104.049.224,13 | 82% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 104.049.324,13 | 52% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 23.334.987,28 | 11,67% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 23.334.987,28 | 11,67% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: SE REALIZA ENTREGA DE CARTAS CHEQUES PERO REQUEREN CORRECCIONES D E FONDO Y FORMA .

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 196.936.439,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 138.059.158,30 | 70,10% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: | $ 13.165.366,90 | 6,69% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

**III. AVANCE FÍSICO**

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia 2024 | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | UND | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| excavaciones varias sin cla | m3 | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| subbase granular clase c | m3 | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| CONSTRUCCION DE PLAC | ml | 140 | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: pk00+000 / pk 00+140 TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| PAJARITA | | |
| COMPACTADOR ( RANA ) | 3 | 3 |
| MEZCLADORA | 2 | 2 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| Total | 6 | 6 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

**IV. GESTIÓN AMBIENTAL**

**FUENTES DE MATERIALES**

| UBICACIÓN: | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| PERMISO MINERO: | SI | x | NO |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO |
| UBICACIÓN: | | | |
| PERMISO MINERO: | SI | | NO |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO |

OBSERVACIONES:

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | x | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | x | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | x | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | x | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | x | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | x | N/A |
| EMISIONES: | SI | NO | x | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | x | N/A |

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

**V. GESTIÓN SOCIAL**

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 2 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 10 | 6 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

**VI. GESTIÓN PREDIAL**

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NA
AVALUOS APROBADOS: NA
PREDIOS ADQUIRIDOS: NA

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÓN

**VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD**

**VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS**

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS RIOSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION . ASEO Y LIMPIEZA

**IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS RIOSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION . ASEO Y LIMPIEZA

**X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS**




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

**XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Municipio de Tumaco: JAC PREPARACION DE CONCRETO 3000 PSI



Municipio de Tumaco: JAC Corregiminto Uribe Uribe Chilvi construccion de cunetas



Municipio de Tumaco: JAC Corregiminto Uribe Uribe Chilvi Apoyo policia nacional .

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

REALIZAR LLAMADO DE ATENCION POR ESCRITO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 3220239538 NRR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

# Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEP1-MN1-IN-15-PR-3 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 8 |
| FECHA | 13/09/2024 (DD / MM / AÑO) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 28 del 13/09/2024 al 19/09/2024 — Ultimo Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la construcción d

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa y CONSTRUCCION DE DOS(2) MUROS DE GAVIONES Y LIMPIEZA DE DOS BOX COULVERT EXISTENTES EN EL CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO D

| CONTRATO DE OBRA: | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI | | INTERVENTOR: | CELOO S.A.S. | |
| INTEGRANTES: | | | INTEGRANTES: | | |
| CONVENIO No. | 4075 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 200.018.134,00 | CONTRATO No. | 5044 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE INICIO: | 18/12/2024 | VALOR ADICIONES: $ - | FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 200.018.134,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/10/2024 | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 15/10/2024 | VALOR ANTICIPO: - |
| | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: $ - |
| | | $ - | | | SALDO POR AMORTIZAR: $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 200.018.134 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 10.709.375 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 189.308.759 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 196.936.439 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 151.224.525 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 45.711.914 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 200.018.134,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 93.339.949,13 | 49,31% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 93.339.949,13 | 47% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ 10.709.375,00 | 5% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 104.049.324,13 | 52% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 104.049.324,13 | 52% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 23.334.987,28 | 11,67% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 23.334.987,28 | 11,67% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: SE REALIZA ENTREGA DE CARTAS CHEQUES PERO REQUIEREN CORRECCIONES D E FONDO Y FORMA .

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 196.936.439,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 151.224.525,20 | 76,79% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.520,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 16%
Avance o Atraso Físico % 8

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * excavaciones varias sin cla | m3 | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * subbase granular clase c | m3 | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * instalacion de fomaleta | ml | 140 | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: pk00+000 / pk 00+140
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| PAVIMENTADORA ( RANA ) | 1 | 1 |
| MEZCLADORA | 2 | 2 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | 1 | 1 |
| Total | 6 | 6 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| UBICACIÓN: | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| | PERMISO MINERO: | SI ____ | NO ____ |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ____ | NO ____ |
| UBICACIÓN: | | | |
| | PERMISO MINERO: | SI ____ | NO ____ |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ____ | NO ____ |

OBSERVACIONES

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ____ | NO ____ | N/A | ____ |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ____ | NO ____ | N/A | ____ |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ____ | NO ____ | N/A | ____ |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ____ | NO ____ | N/A | ____ |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ____ | NO ____ | N/A | ____ |
| VERTIMIENTOS: | SI ____ | NO ____ | N/A | ____ |
| EMISIONES: | SI ____ | NO ____ | N/A | ____ |
| OTROS (Especificar cual) | SI ____ | NO ____ | N/A | ____ |

OBSERVACIONES:

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 2 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 10 | 6 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS RIOSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION , ASEO Y LIMPIEZA.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS RIOSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION , ASEO Y LIMPIEZA.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP1-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Corregimiento Uribe Uribe Chilvi
Elaboracion ciclopeo tramo adicional



Municipio de Tumaco: JAC Corregimiento Uribe Uribe Chilvi
Elaboracion ciclopeo tramo adicional



Municipio de Tumaco: JAC Corregimiento Uribe Uribe Chilvi
ACOPIO CEMENTO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FISICA EN EL SITIO .

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 3220298108 NRS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

# Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 9 |
| FECHA | 26/09/2024 (Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 29 del 20/09/2024 al 26/09/2024 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la cons

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa y CONSTRUCCIÓN DE DOS(2) MUROS DE GAVIONES Y LIMPIEZA DE DOS BOX COULVERT EXIATENTES EN EL CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO D

### CONTRATO DE OBRA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI | | |
| INTEGRANTES: | | | |
| CONVENIO No. | 4075 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 200.018.134,00 |
| FECHA DE INICIO: | 18/12/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 200.018.134,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/10/2024 | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CELOO S.A.S. | | |
| INTEGRANTES: | | | |
| CONTRATO No. | 5044 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 15/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 200.018.134 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 10.709.375 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 189.308.759 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 196.936.439 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 164.389.892 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 32.546.547 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 200.018.134,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 93.339.949,13 | 49,31% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 93.339.949,13 | 49,31% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | - |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 10.709.375,00 | 5% |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 104.049.324,13 | 52% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 104.049.324,13 | 52% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 23.334.987,28 | 11,67% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 23.334.987,28 | 11,67% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: SE REALIZA ENTREGA DE CARTAS CHEQUES PERO REQUIEREN CORRECCIONES D E FONDO Y FORMA .

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 196.936.439,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 164.389.892,10 | 83,47% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8

**Meta Física (Programa de Obra) Línea Base** / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudios y diseños | | | | Prog | | | | | |
| | | | | Ejec | | | | | |
| - excavaciones varias sin clas | m3 | | | Prog | | | | | |
| | | | | Ejec | | | | | |
| - subbase granular clase c | m3 | | | Prog | | | | | |
| | | | | Ejec | | | | | |
| - CONSTRUCCION PLACA H | ml | 140 | | Prog | | | | | |
| | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: pk00+000 / pk 00+140 TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| PAJARITA | | |
| COMPACTADOR ( RANA ) | 3 | 3 |
| MEZCLADORA | 2 | 2 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | 1 | 1 |
| | | |
| Total | 6 | 6 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ | |

OBSERVACIONES:

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| EMISIONES: | SI ____ | NO ____ | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI ____ | NO ____ | N/A | |

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER. |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 2 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 10 | 6 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS RIOSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION . ASEO Y LIMPIEZA.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS RIOSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION . ASEO Y LIMPIEZA.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Corregimiento Uribe Uribe Chilvi - TRAMO ADICIONAL A CONSTRUIR



Municipio de Tumaco: JAC Corregiminto Uribe Uribe Chilvi - TRAMO ADICIONAL A CONSTRUIR alistamiento subbase



Municipio de Tumaco: JAC Corregiminto Uribe Uribe Chilvi TRAMO ADICIONAL A CONSTRUIR INSTALACION DE FORMALETA EN MADERA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 522020981408 NRR

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."**

# Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

| | | |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CODIGO | MEPI-MN1-IN-15-PR-3 |
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | 10 |
| FECHA | | 3/10/2024 (Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 30 del 27/09/2024 al 3/10/2024 — Último Informe Semanal SI ☑

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la construc

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa Y LIMPIEZA DE DOS BOX COULVERT EXITENTES EN EL CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO

### CONTRATO DE OBRA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI | | |
| INTEGRANTES: | | | |
| CONVENIO No. | 4075 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 200.018.134,00 |
| FECHA DE INICIO: | 18/12/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 200.018.134,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/10/2024 | | $ - |
| | | | $ - |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CELOO S.A.S. | | |
| INTEGRANTES: | | | |
| CONTRATO No. | 5044 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 15/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 200.018.134 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 10.709.375 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 189.308.759 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 196.936.439 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 177.555.259 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 19.381.180 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 200.018.134,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 93.339.949,13 | 49,31% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 93.339.949,13 | 49,31% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | 49,31% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 10.709.375,00 | 5,44% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 104.049.324,13 | 52% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 104.049.324,13 | 52% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 23.334.987,28 | 11,67% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 23.334.987,28 | 11,67% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: SE REALIZA ENTREGA DE CARTAS CHEQUES PERO REQUIEREN CORRECCIONES D E FONDO Y FORMA .

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes | |
| Acumulado: | |

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 196.936.439,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 177.555.259,00 | 90,16% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: agp-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 8%
Meta Física Ejecutada %: 10%
Avance o Atraso Físico %: 8

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | UND | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| excavaciones varias sin clas | m3 | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| subbase granular clase c | m3 | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| CONSTRUCCION PLACA H | ML | 140 | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| PAJARITA | 3 | 3 |
| COMPACTADOR ( RANA ) | 2 | 2 |
| MEZCLADORA | 1 | 1 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | | |
| Total | 6 | 6 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

OBSERVACIONES:

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | | N/A |
| VERTIMENTOS: | SI | NO | | N/A |
| EMISIONES: | SI | NO | | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | | N/A |

OBSERVACIONES:

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 2 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 10 | 6 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VIAS VEREDALES DE USO COMÚN

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS RIOSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION . ASEO Y LIMPIEZA

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS RIOSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION . ASEO Y LIMPIEZA.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el Instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Corregiminto Uribe Uribe Chilvi - CURADO



Municipio de Tumaco: JAC Corregiminto Uribe Uribe Chilvi - FUNDICION DE PLACA DE CONCRETO REFORZADO



Municipio de Tumaco: JAC Corregiminto Uribe Uribe Chilvi CURADO DE CONCRETO PLACA HUELLA

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

REALIZAR SEGUIMIENTO EN SITIO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202086408 NRO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."**

# Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | 11 |
| | FECHA | 12/09/2024 (Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 27 (Numeración consecutiva) del 6/09/2024 al 12/09/2024 , Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la cor

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y SARDINELES EN CONCRETO 21 Mpa , EN LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS

| CONTRATO DE OBRA: | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA KM 35 LAS LAJAS | | INTERVENTOR: | CELQO S.A.S. | |
| INTEGRANTES: | | | INTEGRANTES: | | |
| CONVENIO No. | 3168 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.648.866,00 | CONTRATO No. | 5044 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE INICIO: | 15/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - | FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.648.866,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/10/2024 | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 15/10/2024 | VALOR ANTICIPO: $ - |
| | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: $ - |
| | | $ - | | | SALDO POR AMORTIZAR: $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 199.648.866 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 15.506.665 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 184.142.201 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 196.936.439 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 138.059.158 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 58.877.281 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 199.648.866,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 84.627.560,00 | 42,39% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 84.627.560,00 | 42,39% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 16.126.665,00 | 8% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 100.754.225,00 | 50% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 100.754.225,00 | 50% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | 0% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 12.409.890,00 | 6,22% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 12.409.890,00 | 6,22% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: CONTINUAN PRESENTANDOSE OBSERVACIONES EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS CARTAS CHEQUES.

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA | $ 196.936.439,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 138.059.158,30 | 70,10% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 8%
Meta Física Ejecutada %: 8%
Avance o Atraso Físico %: 8

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| descapote y limpieza | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| nivelacion y compactacion s | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| construccion deplaca huella | mt | 135 | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR0+000 PR0+140 — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| vibrocompactador | | |
| bobcat | 1 | 1 |
| pajarita | | |
| vibrador de concreto | 1 | 1 |
| mezcladora | 1 | 1 |
| **Total** | 3 | 3 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

OBSERVACIONES:

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 2 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 10 | 6 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS ROSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION . ASEO Y LIMPIEZA.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS ROSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION . ASEO Y LIMPIEZA. ZO, ACOPIO DE MATERIAL DE SUBBASE YOTROS DE FERRETERIA, SUNINSITRO DE HERRAMIENTA MENOR D EPARTE DE LA JUNTA , INSTALACION DE FORMALETA EN MADERA PARA FUNDICIOND E CICLOPEO

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas - fundicion sardineles



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas - vista general terminado primer tramo



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas - vista general segundo tramo

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

# Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 12 |
| | | FECHA | 19/09/2024 (Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 28 del 13/09/2024 al 19/09/2024 — Último Informe Semanal SI [ ] (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replaneo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la co

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTMDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y SARDINELES EN CONCRETO 21 Mpa , EN LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS

| CONTRATO DE OBRA: | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA KM 35 LAS LAJAS | | INTERVENTOR: | CELQO S.A.S. | |
| INTEGRANTES: | | | INTEGRANTES: | | |
| CONVENIO No. | 3168 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.648.866,00 | CONTRATO No. | 5044 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE INICIO: | 15/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - | FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.648.866,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/10/2024 | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 15/10/2024 | VALOR ANTICIPO: |
| | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: $ - |
| | | $ - | | | SALDO POR AMORTIZAR: $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 199.648.866 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 15.506.665 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 184.142.201 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 196.936.439 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 151.224.525 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 45.711.914 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 199.648.866,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 84.627.560,00 | 42,39% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 84.627.560,00 | 42,39% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 16.126.665,00 | 8% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 100.754.225,00 | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 100.754.225,00 | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 12.409.890,00 | 6,22% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 12.409.890,00 | 6,22% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 196.936.439,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 151.224.525,20 | 76,79% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 8%
Meta Física Ejecutada %: 8%
Avance o Atraso Físico %: 8

**Meta Física (Programa de Obra) Línea Base**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) |
|---|---|---|---|---|
| Estudios y diseños | | | | |
| * descapote y limpieza | | | | |
| * nivelacion y compactacion s | | | | |
| * construccion deplaca huella | m! | 135 | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| vibrocompactador | | |
| bobcat | | |
| pajarita | | |
| vibrador de concreto | 1 | 1 |
| mezcladora | 1 | 1 |
| Total | 2 | 2 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO | |

OBSERVACIONES:

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 2 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 10 | 6 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS RIOSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION , ASEO Y LIMPIEZA.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS RIOSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION , ASEO Y LIMPIEZA.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas - VISTA GENERAL FUNDICION ULTIMPO TRAMO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO REFORZADO DE PLACAS



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas -PARRILLAS PARA PLACA HUELLA

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."**

# Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | 13 |
| | FECHA | 26/09/2024 (Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 29 del 20/09/2024 al 26/09/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert); d) Mejoramiento de los corredores viales con la co

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y SARDINELES EN CONCRETO 21 Mpa , EN LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS

| CONTRATO DE OBRA: | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA KM 35 LAS LAJAS | | INTERVENTOR: | CELQO S.A.S. | |
| INTEGRANTES: | | | INTEGRANTES: | | |
| CONVENIO No. | 3168 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.648.866,00 | CONTRATO No. | 5044 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE INICIO: | 15/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - | FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.648.866,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/10/2024 | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 15/10/2024 | VALOR ANTICIPO: $ - |
| | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: $ - |
| | | $ - | | | SALDO POR AMORTIZAR: $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 199.648.866 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 15.506.665 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 184.142.201 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 196.936.439 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 164.389.892 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 32.546.547 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 199.648.866,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 84.627.560,00 | 42,39% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 84.627.560,00 | 42,39% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 16.126.665,00 | 8% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 100.754.225,00 | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 100.754.225,00 | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 12.409.890,00 | 6,22% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 12.409.890,00 | 6,22% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | - |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 196.936.439,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 164.389.892,10 | 83,47% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * desacpote y limpieza | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * nivelacion y compactacion s | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| construccion deplaca huella | m! | 135 | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| vibrocompactador | | |
| bobcat | | |
| pajarita | | |
| vibrador de concreto | 1 | 1 |
| mezcladora | 1 | 1 |
| Total | 2 | 2 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI | NO | |

OBSERVACIONES:

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI NO | N/A | |
| CONCESION DE AGUAS: | SI NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI NO | N/A | |

OBSERVACIONES:

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 2 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 10 | 6 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS ROSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION , ASEO Y LIMPIEZA.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACOPIO DE MATERIALES , COMSTRUCCION E INSTALACION DE FORMALETAS EN MADERA , CORTE ,FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS ROSTRAS, CUNETAS , SARDINELES Y PARRILLA DE PLACA EN COCNRETO REFORZADO , DOSCIFICACION Y ELABORACION DE CONCRETO 3000 PSI PARA COSNTRUCCION DE PLACA , SARDINELES, VIGAS RIOSTRAS , CUNETAS , PREVIA PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE COMPACTACION MECANICA Y NIVELACION , ASEO Y LIMPIEZA.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas - FUNDICION DE CICLOPEO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas ARMADO DE VIOGAS RIOSTRAS EN ACERO DE REFUERZO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas -VISTA INTERNA FINAL TRAMO VIAL

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: TANIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 5220220994009 NRB

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

# Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 14 |
| FECHA | 3/10/2024 (Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 30 del 27/09/2024 al 3/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI [x]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la construcció

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTMIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y SARDINELES EN CONCRETO 21 Mpa , EN LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS

| CONTRATO DE OBRA: | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA KM 35 LAS LAJAS | | INTERVENTOR: | CELOO S.A.S. | |
| INTEGRANTES: | | | INTEGRANTES: | | |
| CONVENIO No. | 3168 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.648.866,00 | CONTRATO No. | 5044 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE INICIO: | 15/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - | FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.648.866,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/10/2024 | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 15/10/2024 | VALOR ANTICIPO: - |
| | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: $ - |
| | | $ - | | | SALDO POR AMORTIZAR: $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 199.648.866 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 15.506.665 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 184.142.201 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 196.936.439 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 177.555.259 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 19.381.180 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 199.648.866,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 84.627.560,00 | 42,39% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 84.627.560,00 | 42,39% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 16.126.665,00 | 8% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 100.754.225,00 | 50% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 100.754.225,00 | 8% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 12.409.890,00 | 6,22% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 12.409.890,00 | 6,22% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 196.936.439,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 177.555.259,00 | 90,16% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * descapote y limpieza | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * nivelacion y compactacion s | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * construccion deplaca huella | ML | 135 | | | Prog | 115 | | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | 135 | | | | 117,4% |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| vibrocompactador | | |
| bobcat | | |
| pajarita | | |
| vibrador de concreto | 1 | 1 |
| mezcladora | 1 | 1 |
| Total | 2 | 2 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO | |

OBSERVACIONES:

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | | |
| CONCESION DE AGUAS: | SI | NO | N/A | | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | | |

OBSERVACIONES:

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 4 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 2 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 10 | 4 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

#¡VALOR!

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZA CONTROL TOPOGRAFICO , EXCAVACIONES , RELLENOS Y NIVELACION DE ACUERDO A DISEÑOS, SUMINSITRO Y CONPACTACION MECANICA D EMATERIAL DE SUBBASE, CORTE FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO, ACOPIO DE MATERIAL DE SUBBASE YOTROS DE FERRETERIA, SUNINSITRO DE HERRAMIENTA MENOR D EPARTE DE LA JUNTA , INSTALACION DE FORMALETA EN MADERA PARA FUNDICIONO E CICLOPEO , FUNDICION DE CICLOPEO Y CONCRETO REFORZADO 3000 PSI PARA PLACA HUELLA

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE PROGRAMAN ACTMIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA - RECIBOFINAL DEL TRAMO VIAL - VERIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y GESTION DOCUMNETAL .

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas - acabado final primer tramo



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas VALLA INFORMATIVA



Municipio de Tumaco: JAC Km. 35 Las Lajas - VISTA GENERAL FINAL TRAMO VIAL INGRESO

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 5220209849 NRR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

**Informe mensual de interventoría No. 6**

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|
| | VERSION | 1 |
| | PAGINA | 15 |
| | FECHA | 12/09/2024 (Día / Mes / Año) |

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 27 del 6/09/2024 al 12/09/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la cor

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN LA VEREDA KM 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO

| CONTRATO DE OBRA: | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE KM 36 VEREDA EL CARMEN | | INTERVENTOR: | CELQO S.A.S. | |
| INTEGRANTES: | | | INTEGRANTES: | | |
| CONVENIO No. | 3454 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.681.590,00 | CONTRATO No. | 5044 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE INICIO: | 15/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - | FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.681.590,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/10/2024 | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 15/10/2024 | VALOR ANTICIPO: |
| | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: $ - |
| | | $ - | | | SALDO POR AMORTIZAR: $ - |

**II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 199.681.590 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 17.660.344 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 182.021.246 | | | |
| INTERVENTORIA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 196.936.439 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 138.059.158 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 58.877.281 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ | 199.681.590,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ | 111.939.400,00 | 56,06% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ | 111.939.400,00 | 56,06% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ | - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ | 17.660.344,00 | 9% |
| TOTAL INVERSION PROGRAMADA: | $ | 129.599.744,00 | 65% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ | 129.599.744,00 | 65% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION: | $ | - | |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ | 11.423.600,00 | 5,72% |
| INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA | $ | 11.423.600,00 | 5,72% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL INVERSION PROGRAMADA | $ | 196.936.439,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ | 138.059.158,30 | 70,10% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ | 13.165.366,90 | 6,69% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ | 13.165.366,90 | 6,69% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

**III. AVANCE FÍSICO**

Meta Física Programada % ..... 8%
Meta Física Ejecutada % ..... 8%
Avance o Atraso Físico % ..... 8

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * preliminares | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * suministro de subbase , nivelacion y compactacion | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * construccion placa huella | ml | 144 | | | Prog | 144 | | | | |
| | | | | | Ejec | 144 | | | | |

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| rana | 3 | 3 |
| mezcladoras | 2 | 2 |
| vibrador de concreto | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| Total | 6 | 6 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

**IV. GESTIÓN AMBIENTAL**

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI ____ | NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ____ | NO ____ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI ____ | NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ____ | NO ____ | |

OBSERVACIONES:

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO: | SI ____ | NO ____ | N/A | | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ____ | NO ____ | N/A | | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ____ | NO ____ | N/A | | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ____ | NO ____ | N/A | | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ____ | NO ____ | N/A | | |
| VERTIMIENTOS: | SI ____ | NO ____ | N/A | | |
| EMISIONES: | SI ____ | NO ____ | N/A | | |
| OTROS (Especificar cual) | SI ____ | NO ____ | N/A | | |

OBSERVACIONES:

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

**V. GESTIÓN SOCIAL**

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 2 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 10 | 6 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:

**VI. GESTIÓN PREDIAL**

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VIAS VEREDALES DE USO COMÚN

**VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD**

**VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS**

ACOPIO DEMATERIALES , CORTE Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOSTRAS Y VIGAS SARDINEL. EXCAVACIONES PARA FUNDICION DE VIGA SARDINEL Y CUNETAS DE ACUERDO A DISEÑOS , FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO Y CONCRETO REFORZADO

**IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

ACOPIO DEMATERIALES , CORTE Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOSTRAS Y VIGAS SARDINEL. EXCAVACIONES PARA FUNDICION DE VIGA SARDINEL Y CUNETAS DE ACUERDO A DISEÑOS , FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO Y CONCRETO REFORZADO

**X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS**




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

**XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen - ACOPIO DE CEMENTO Y MADERA



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen estado ARMADO ACERO DE REFUERZO VIGA RIOSTRA



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: tania maria sanz rosero
Matrícula Profesional No.: 52202098408 cnt

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

# Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
**INFORME SEMANAL**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 16 |
| FECHA | 19/09/2024 (Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 28 del 13/09/2024 al 19/09/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la construcción de

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO

| CONTRATO DE OBRA: | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE KM. 36 VEREDA EL CARMEN | | INTERVENTOR: | CELQO S.A.S. | |
| INTEGRANTES: | | | INTEGRANTES: | | |
| CONVENIO No. | 3454 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.681.590,00 | CONTRATO No. | 5044 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE INICIO: | 15/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - | FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.681.590,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/10/2024 | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 15/10/2024 | VALOR ANTICIPO: |
| | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: $ - |
| | | $ - | | | SALDO POR AMORTIZAR: $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 199.681.590 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 17.660.344 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 182.021.246 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 196.936.439 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 13.165.367 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 183.771.072 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 199.681.590,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 111.939.400,00 | 56,06% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 111.939.400,00 | 56,06% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 17.660.344,00 | 9% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 129.599.744,00 | 65% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 129.599.744,00 | 65% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 11.423.600,00 | 5,72% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 11.423.600,00 | 5,72% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 196.936.439,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 151.224.525,20 | 76,79% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| preliminares | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| suministro de subbase . Nivelación | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| Construccion placahuella | ml | 144 | | | Prog | 144 | | | | |
| | | | | | Ejec | 144 | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| rana | 3 | 3 |
| mezcladoras | 2 | 2 |
| vibrador de concreto | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| Total | 6 | 6 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

OBSERVACIONES:

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

OBSERVACIONES:

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 2 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 10 | 6 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

#¡VALOR!

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACOPIO DEMATERIALES , CORTE Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOSTRAS Y VIGAS SARDINEL EXCAVACIONES PARA FUNDICION DE VIGA SARDINEL Y CUNETAS DE ACUERDO A DISEÑOS , FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO Y CONCRETO REFORZADO

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACOPIO DEMATERIALES , CORTE Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOSTRAS Y VIGAS SARDINEL EXCAVACIONES PARA FUNDICION DE VIGA SARDINEL Y CUNETAS DE ACUERDO A DISEÑOS , FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO Y CONCRETO REFORZADO

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen - SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR COSECHA



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR COSECHA



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR COSECHA

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

# Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-PR-3 |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | 17 |
| | FECHA | 29/09/2024 (Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 29 del 20/09/2024 al 29/09/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la co

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN LA VEREDA KM 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO

| CONTRATO DE OBRA: | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE KM. 36 VEREDA EL CARMEN | | INTERVENTOR: | CELOO S.A.S. | |
| INTEGRANTES: | | | INTEGRANTES: | | |
| CONVENIO No. | 3454 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 199.681.590,00 | CONTRATO No. | 5044 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE INICIO: | 15/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - | FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 199.681.590,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/10/2024 | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 15/10/2024 | VALOR ANTICIPO: |
| | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: $ - |
| | | $ | | | SALDO POR AMORTIZAR: $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 199.681.590 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 17.660.344 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 182.021.246 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 196.936.439 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 171.153.892 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 25.782.587 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 199.681.590,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 111.939.400,00 | 56,06% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 111.939.400,00 | 56,06% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 17.660.344,00 | 9% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 129.599.744,00 | $ 0,65 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 129.599.744,00 | $ 0,65 |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 11.423.600,00 | 5,72% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 11.423.600,00 | 5,72% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 196.936.439,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 164.389.892,10 | 83,47% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 8%
Meta Física Ejecutada %: 8%
Avance o Atraso Físico %: 8

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * preliminares | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * suministro de subbase , Nivelación y compactación | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * construccion placa huella | Mt. | 144 | | | Prog | 144 | | | | |
| | | | | | Ejec | 144 | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido las estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| rana | 3 | 3 |
| mezcladoras | 2 | 2 |
| vibrador de concreto | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| Total | 6 | 6 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |

OBSERVACIONES:

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A | | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A | | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A | | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ___ | NO ___ | N/A | | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ___ | NO ___ | N/A | | |
| VERTIMIENTOS: | SI ___ | NO ___ | N/A | | |
| EMISIONES: | SI ___ | NO ___ | N/A | | |
| OTROS (Especificar cual) | SI ___ | NO ___ | N/A | | |

OBSERVACIONES:

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 2 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 10 | 6 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACOPIO DEMATERIALES , CORTE Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOSTRAS Y VIGAS SARDINEL. EXCAVACIONES PARA FUNDICION DE VIGA SARDINEL Y CUNETAS DE ACUERDO A DISEÑOS , FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO Y CONCRETO REFORZADO

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACOPIO DEMATERIALES , CORTE Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOSTRAS Y VIGAS SARDINEL. EXCAVACIONES PARA FUNDICION DE VIGA SARDINEL Y CUNETAS DE ACUERDO A DISEÑOS , FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO Y CONCRETO REFORZADO

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen VISTA GENERAL PRIMER TRAMO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen -CURADO E HIDRATACION DE PLACA HUELLA



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen vista general SEGUNDO TRAMO SARDINELES Y PLACA HUELLA

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."**

# Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-PR-3 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 18 |
| FECHA | 9/10/2024 (Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 30 del 27/09/2024 al 9/10/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la co

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN LA VEREDA KM 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO

### CONTRATO DE OBRA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE KM 36 VEREDA EL CARMEN | | |
| INTEGRANTES: | | | |
| CONVENIO No. | 3454 de 2023 | VALOR INICIAL: | $ 199.681.590,00 |
| FECHA DE INICIO: | 15/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 199.681.590,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/10/2024 | | $ - |
| | | | $ - |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CELOO S.A.S. | | |
| INTEGRANTES: | | | |
| CONTRATO No. | 5044 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 15/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 199.681.590 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 17.660.344 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 182.021.246 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 196.936.439 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 184.319.219 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 12.617.220 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 199.681.590,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 111.939.400,00 | 56,06% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 111.939.400,00 | 56,06% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 17.660.344,00 | 9% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 129.599.744,00 | 65% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 129.599.744,00 | 65% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 11.423.600,00 | 5,72% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 11.423.600,00 | 5,72% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 31 DE JULIO DE 2024
PERIODO FACTURADO: JULIO
VALOR FACTURA: $ 66.000.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 196.936.439,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 177.555.259,00 | 90,16% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 46505
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| preliminares | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| suministro de subbase . NN | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| construccion placa huella | ML | 144 | | | Prog | 144 | | | | |
| | | | | | Ejec | 144 | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| rana | 3 | 3 |
| mezcladoras | 2 | 2 |
| vibrador de concreto | 1 | 1 |
| | | |
| Total | 6 | 6 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 2 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 10 | 6 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACOPIO DEMATERIALES , CORTE Y FIGURADO ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS RIOSTRAS Y VIGAS SARDINEL. EXCAVACIONES PARA FUNDICION DE VIGA SARDINEL Y CUNETAS DE ACUERDO A DISEÑOS , FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO Y CONCRETO REFORZADO

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CULIMNAR ULTIMOS PAÑOS DE CONCRETO RIGIDO , ASEOS Y LIMPIEZA GENERAL.VERIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA, ENTREGA DE DOCUMENTOS SOPORTES CIERRE CONTABLE

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda El Carmen
ACABADO FINAL PLACA HUELLA SEGUNDO TRAMO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda PROCESO
CONSTRUCTIVO UTLIMO TRAMO PLACA HUELLA



Municipio de Tumaco: JAC Km. 36 Vereda PROCESO
CONSTRUCTIVO UTLIMO TRAMO PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202088408 NRO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Responsabilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."**

# Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | 19 |
| | FECHA | 12/09/2024 (Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 37 del 6/09/2024 al 12/09/2024 — Ultimo Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA UAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPI KM. 37 DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la cor

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPI KM. 37

| CONTRATO DE OBRA: | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPI KM. 37 | | INTERVENTOR: | CELOO S.A.S. | |
| INTEGRANTES: | | | INTEGRANTES: | | |
| CONVENIO No. | 3857 de 2023 | VALOR INICIAL: $ 198.882.728,00 | CONTRATO No. | 5044 DE 2023 | VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE INICIO: | 15/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - | FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 198.882.728,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/10/2024 | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 15/09/2024 | VALOR ANTICIPO: - |
| | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: $ - |
| | | $ - | | | SALDO POR AMORTIZAR: $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 198.882.728 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 18.027.730 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 180.854.998 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 196.936.439 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 138.059.158 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 58.877.281 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 198.882.728,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 106.880.125,00 | 53,74% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 106.880.125,00 | 53,74% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 18.027.730,00 | 9% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 124.907.855,00 | 63% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 124.907.855,00 | 63% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 17.137.941,25 | 8,62% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 17.137.941,25 | 8,62% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: SE REALIZA ENTREGA DE CARTAS CHEQUES PERO REQUIEREN CORRECCIONES D E FONDO Y FORMA , .

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 196.936.439,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 138.059.158,30 | 70,10% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * PRELIMINARES | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * LOCALIZACIONY REPLANT | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * PAVIMENTO RIGIDO | ML | 90 | | | Prog | 90 | | | 90 | 100,0% |
| | | | | | Ejec | 90 | | | 90 | 100,0% |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| MEZCLADORAS | 2 | 2 |
| RANAS | 3 | 3 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| Total | 6 | 6 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI / NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI / NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI / NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI / NO | |

OBSERVACIONES:

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 2 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 10 | 6 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

CONTROL TOPOGRAFICO , COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE, CONSTRUCCION DE FORMALETA, CORTE DE ACERO DE REFUERZO Y ARMADO , COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ACCESOS , FUNDICION DE CONCRETO PARA 45 ML DE PAVIMENTO RIGIDO 3000 PSI - FUNDICION DE SARDINELES

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTROL TOPOGRAFICO , COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE, CONSTRUCCION DE FORMALETA, CORTE DE ACERO DE REFUERZO Y ARMADO , COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ACCESOS , FUNDICION DE CONCRETO PARA 45 ML DE PAVIMENTO RIGIDO 3000 PSI - FUNDICION DE SARDINELES

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi- ACOPIO DE MATERIALES



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi-PROCESO FUNDICION PAVIMENTO RIGIDO 45ML



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi- PROCESO FUNDICION PAVIMENTO RIGIDO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202099408 nrh

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Ejecución Territorial.

CELQO Construcción e Interventoría

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."**

**Informe mensual de interventoría No. 6**

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 28 del 13/09/2024 al 19/09/2024 (Numeración consecutiva) — Ultimo Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la cor

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37

### CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 |
| INTEGRANTES: | |
| CONVENIO No. | 3857 de 2023 |
| FECHA DE INICIO: | 15/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/10/2024 |
| VALOR INICIAL: | $ 198.882.728,00 |
| VALOR ADICIONES: | $ - |
| VALOR ACUMULADO: | $ 198.882.728,00 |
| | $ - |
| | $ - |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | |
|---|---|
| INTERVENTOR: | CELQO S.A.S. |
| INTEGRANTES: | |
| CONTRATO No. | 5044 DE 2023 |
| FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 15/09/2024 |
| VALOR INICIAL: | $ 196.936.439,00 |
| VALOR ADICIONES: | $ - |
| VALOR ACUMULADO: | $ 196.936.439,00 |
| VALOR ANTICIPO: | |
| VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 198.882.728 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 18.027.730 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 180.854.998 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 196.936.439 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 151.224.525 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 45.711.914 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 198.882.728,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 106.880.125,00 | 53,74% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 106.880.125,00 | 53,74% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 18.027.730,00 | 9% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 124.907.855,00 | 9% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 124.907.855,00 | 9% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 17.137.541,25 | 8,62% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 17.137.541,25 | 8,62% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: SE REALIZA ENTREGA DE CARTAS CHEQUES PERO REQUIEREN CORRECCIONES D E FONDO Y FORMA

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 196.936.439,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 151.224.525,20 | 76,79% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 8%
Meta Física Ejecutada %: 8%
Avance o Atraso Físico %:

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * PRELIMINARES | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * LOCALIZACIONY REPLANT | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * PAVIMENTO RIGIDO | ML | 90 | | | Prog | 90 | | | | |
| | | | | | Ejec | 90 | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| MEZCALDORAS | 2 | 2 |
| RANAS | 3 | 3 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| Total | 6 | 6 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ | | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ | | |

OBSERVACIONES:

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | ____ | NO | ____ | N/A | ____ |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | ____ | NO | ____ | N/A | ____ |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | ____ | NO | ____ | N/A | ____ |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | ____ | NO | ____ | N/A | ____ |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | ____ | NO | ____ | N/A | ____ |
| VERTIMIENTOS: | SI | ____ | NO | ____ | N/A | ____ |
| EMISIONES: | SI | ____ | NO | ____ | N/A | ____ |
| OTROS (Especificar cual) | SI | ____ | NO | ____ | N/A | ____ |

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 2 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 10 | 6 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

CONTROL TOPOGRAFICO , COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE, CONSTRUCCION DE FORMALETA, CORTE DE ACERO DE REFUERZO Y ARMADO , COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ACCESOS , FUNDICION DE CONCRETO PARA 45 ML DE PAVIMENTO RIGIDO 3000 PSI - FUNDICION DE SARDINELES

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTROL TOPOGRAFICO , COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE, CONSTRUCCION DE FORMALETA, CORTE DE ACERO DE REFUERZO Y ARMADO , COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ACCESOS , FUNDICION DE CONCRETO PARA 45 ML DE PAVIMENTO RIGIDO 3000 PSI - FUNDICION DE SARDINELES

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi-EQUIPOS DE MEZCLA



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi- PROCESO FUNDICION PAVIMENTO RIGIDO 45ML



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi-IPROCESO FUNDICION PAVIMENTO RIGIDO 45ML

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 5220299408 nrt

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."**

**Informe mensual de interventoría No. 6**

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-PR-3 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 21 |
| FECHA | 29/09/2024 (día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 29 del 20/09/2024 al 26/09/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la co

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , Y LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37

| CONTRATO DE OBRA: | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 | INTERVENTOR: | CELOO S.A.S. |
| INTEGRANTES: | | INTEGRANTES: | |
| CONVENIO No. | 3857 de 2023 | CONTRATO No. | 5044 DE 2023 |
| FECHA DE INICIO: | 15/12/2023 | FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICAL: | 31/12/2023 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/10/2024 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 15/09/2024 |
| VALOR INICIAL: | $ 198.882.728,00 | VALOR INICIAL: | $ 196.936.439,00 |
| VALOR ADICIONES: | $ - | VALOR ADICIONES: | $ - |
| VALOR ACUMULADO: | $ 198.882.728,00 | VALOR ACUMULADO: | $ 196.936.439,00 |
| | $ - | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | $ - | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 198.882.728 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 18.027.730 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 180.854.998 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 196.936.439 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 164.389.892 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA (Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos) | $ 32.546.547 | | | |

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 198.882.728,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 106.880.125,00 | 53,74% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 106.880.125,00 | 53,74% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 18.027.730,00 | 9% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 124.907.855,00 | 9% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 124.907.855,00 | 9% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 17.137.541,25 | 8,62% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 17.137.541,25 | 8,62% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA | $ 196.936.439,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 164.389.892,10 | 83,47% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * PRELIMINARES | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * LOCALIZACIONY REPLANT | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * PAVIMENTO RIGIDO | ML | 90 | | | Prog | 45 | | | | |
| | | | | | Ejec | 45 | | | | |

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| RETROEXCAVADORA PAJARITA | | 1 |
| COMPACTADOR RANA | | 3 |
| VIBROCOMPACTADR | | 1 |
| MOTONOVELADORA | | 1 |
| Total | | 5 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ | |

OBSERVACIONES:

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ____ NO ____ | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ____ NO ____ | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ____ NO ____ | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ____ NO ____ | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ____ NO ____ | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI ____ NO ____ | N/A | |
| EMISIONES: | SI ____ NO ____ | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI ____ NO ____ | N/A | |

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 4 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 2 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 10 | 4 |
| TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: | 14 | |

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

## VI. GESTIÓN PREDIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: | N/A |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS: | N/A |
| AVALUOS APROBADOS: | N/A |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: | N/A |

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

CONTROL TOPOGRAFICO , COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE, CONSTRUCCION DE FORMALETA, CORTE DE ACERO DE REFUERZO Y ARMADO , COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ACCESOS , FUNDICION DE CONCRETO PARA 45 ML DE PAVIMENTO RIGIDO 3000 PSI - FUNDICION DE SARDINELES

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTROL TOPOGRAFICO , COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE, CONSTRUCCION DE FORMALETA, CORTE DE ACERO DE REFUERZO Y ARMADO , COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ACCESOS , FUNDICION DE CONCRETO PARA 45 ML DE PAVIMENTO RIGIDO 3000 PSI - FUNDICION DE SARDINELES

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí-ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE PARA FUNDICION DE PAVIMENTO RIGIDO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí- INSTALACION DE FORMALETA PARA FUNDICION DE CONCRETO 3000 PSI



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí-ALISTAMIENTO DE EQUIPOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

AGILIZAR LA ENTREGA DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 5220209914OB (nº)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."**

**Informe mensual de interventoría No. 6**

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-PR-3 |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | 22 |
| | FECHA | 3/10/2024 (Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 30 del 27/09/2024 al 3/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la constr

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. , CONSTRUCCIÓN DE UNA (1) ALCANTARILLA Y LIMPIEZA DE UNA ALCANTARILLAS EN LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37
INTEGRANTES:
CONVENIO No.: 3857 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 198.882.728,00
FECHA DE INICIO: 15/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 198.882.728,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/10/2024 — $ -
$ -
$ -

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CELQO S.A.S.
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 5044 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 196.936.439,00
FECHA DE INICIO: 30/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 196.936.439,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/09/2024 — VALOR ANTICIPO: -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 198.882.728 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 18.027.730 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 180.854.998 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 196.936.439 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 177.555.259 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 19.381.180 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### OBRA

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 198.882.728,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 106.880.125,00 | 53,74% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 106.880.125,00 | 53,74% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 18.027.730,00 | 9% |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 124.907.855,00 | 9% |
| TOTAL INVERSION EJECUTADA: | $ 124.907.855,00 | 63% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 17.137.541,25 | 8,62% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 17.137.541,25 | 8,62% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 196.936.439,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 177.555.259,00 | 90,16% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 8%
Meta Física Ejecutada %: 8%
Avance o Atraso Físico %: 8%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| PRELIMINARES | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| LOCALIZACIONY REPLANT | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| PAVIMENTO RIGIDO | ML | 90 | | | Prog | 90 | | | 90 | 100,0% |
| | | | | | Ejec | 90 | | | 90 | 100,0% |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

### MAQUINARIA Y EQUIPO

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| RETROEXCAVADORA PAJARITA | | |
| COMPACTADOR PAÑA | | 3 |
| VIBROCOMPACTACOR | | |
| MOTONIVELADORA | | |
| | | |
| Total | | 3 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

### FUENTES DE MATERIALES

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ | |

OBSERVACIONES:

### PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | ____ | NO | ____ | N/A | ____ |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | ____ | NO | ____ | N/A | ____ |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | ____ | NO | ____ | N/A | ____ |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | ____ | NO | ____ | N/A | ____ |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | ____ | NO | ____ | N/A | ____ |
| VERTIMIENTOS: | SI | ____ | NO | ____ | N/A | ____ |
| EMISIONES: | SI | ____ | NO | ____ | N/A | ____ |
| OTROS (Especificar cual) | SI | ____ | NO | ____ | N/A | ____ |

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 2 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | <- | 6 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

CONTROL TOPOGRAFICO , COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE, CONSTRUCCION DE FORMALETA, CORTE DE ACERO DE REFUERZO Y ARMADO , COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ACCESOS , FUNDICION DE CONCRETO PARA 45 ML DE PAVIMENTO RIGIDO 3000 PSI - FUNDICION DE SARDINELES, SE ALCANZA EL 100% DE LA META , PERO ES IMPORTANTE DESTACAR QUE SE REALIZO MAYOR CANTIDAD DE METROS CUBICOS DE CONCRETO YA QUE SE AMPLIARON LOS ACCESOS , DE IGUAL FORMA SE INVIRTIO MAYOR ACERO DE REFUERZO Y SUMINISITRO NIVELACION Y COMPACTACION DE LAS ZONAS DE ACCESO . FUE NECESARIO ADICIONAR SARDINELES Y CUNETAS EN ESTAS AREAS.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

AL CUMPIR LA META PROPUESTA ES NECESARIO PROGRAMAR LA TER,MINACION DE - FUNDICION DE SARDINELES-FUNDICION CUNETAS . ASEO Y LIMPIEZA ADEMAS DE INCIAR PROCESO DE ENREGA DE DOCUMENTACIONPARA CIERRE FINANCIERO DEL CONVENIO.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi- CURADO PAVIMENTO RIGIDO ACCESO 3000 PSI



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi- FUNDICION DE cunetas 3000 PSI



Municipio de Tumaco: JAC Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapi- FUNDICION DE CONCRETO PARA PAVMENTO RIGIDO 3000 PSI - accesos y cunetas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 5220220284408 (NO)

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."**

**Informe mensual de interventoría No. 6**

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | 23 |
| | FECHA | 12/09/2024 (Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 27 del 6/07/2024 al 12/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la cor

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 C.M. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) ALCANTARILLAS EN LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE

### CONTRATO DE OBRA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA INTEGRANTES: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE | | |
| CONVENIO No. | 3156 de 2023 | VALOR INICIAL: | $ 198.948.363,00 |
| FECHA DE INICIO: | 18/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 198.948.363,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/10/2024 | | $ - |
| | | | $ - |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR INTEGRANTES: | CELOO S.A.S. | | |
| CONTRATO No. | 5044 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 15/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 198.948.363 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 19.598.781 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 179.349.582 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 196.936.439 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 138.059.158 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 58.877.281 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 198.948.363,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 118.845.074,00 | 59,74% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 118.845.074,00 | 59,74% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 19.598.781,00 | 10% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 138.443.855,00 | 10% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 138.443.855,00 | 10% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 2.502.500,00 | 1,26% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 2.502.500,00 | 1,26% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA | $ 196.936.439,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 138.059.158,30 | 70,10% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 16%
Avance o Atraso Físico % 8

**Meta Física (Programa de Obra) Línea Base**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) |
|---|---|---|---|---|
| Estudios y diseños | | | | |
| preliminares | | | | |
| conformacion de subbase | | | | |
| placa huella | mt | 140 | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | 140 | | | | 100,0% |
| Ejec | 204 | | | | 145,7% |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: pr0+000 pr0-140
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| motomiveladora | | |
| vibrocompactador | | 1 |
| rana | 3 | 3 |
| vibrador de concreto | 1 | 1 |
| | | |
| Total | 5 | 5 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |

OBSERVACIONES:

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACION DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 5 | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 5 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 10 | 6 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

localizacion y replanteo, verificacion de niveles, suministro y compactacion de material de subbase, corte figurado y armado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, fundicion de concreto ciclopeo y concreto rigido , cosntruccion e instalaciond e formaletas en madera- isntalacion de acero de refurzo para cunetas , fundicion de cunetas .

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

localizacion y replanteo, verificacion de niveles, suministro y compactacion de material de subbase, corte figurado y armado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, fundicion de concreto ciclopeo y concreto rigido , cosntruccion e instalaciond e formaletas en madera- isntalacion de acero de refurzo para cunetas , colocacion acero refuerzo sardineles, fundicion sardineles.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - REUNION EXTRAORDINARIA VEEDURIA



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania -REUNION EXTRAORDINARIA PARTICIPACION DE LA POLICIA NACIONAL



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - REUNION EXTRAORDINARIA PARTICIPACION DE LA POLICIA NACIONAL

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matricula Profesional No.: 3220298190B NRO

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."**

# Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
**INFORME SEMANAL**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-PR-3 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 24 |
| FECHA | 19/10/2024 (día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO SEMANA No.: 28 del 13/10/2024 al 19/10/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la co

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , EN LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE

**CONTRATO DE OBRA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE | | |
| INTEGRANTES: | | | |
| CONVENIO No. | 3156 de 2023 | VALOR INICIAL: | $ 198.948.363,00 |
| FECHA DE INICIO: | 18/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-12--2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 198.948.363,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/10/2024 | | $ - |
| | | | $ - |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CELQO S.A.S. | | |
| INTEGRANTES: | | | |
| CONTRATO No. | 5044 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 15/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 198.948.363 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 19.598.781 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 179.349.582 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 196.936.439 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 151.224.525 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 45.711.914 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 198.948.363,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 118.845.074,00 | 59,74% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 118.845.074,00 | 59,74% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 19.598.781,00 | 10% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 138.443.855,00 | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 138.443.855,00 | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 2.502.500,00 | 1,26% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 2.502.500,00 | 1,26% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: $ -
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA | $ 196.936.439,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 151.224.525,20 | 76,79% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8%

**Meta Física (Programa de Obra) Línea Base**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) |
|---|---|---|---|---|
| Estudios y diseños | | | | |
| preliminares | | | | |
| conformacion de subbase | | | | |
| placa huella | ml | 140 | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | 140 | | | | 100,0% |
| Ejec | 204 | | | | 145,7% |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: pr0+000 pr0-140
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| motoniveladora | | |
| vibrocompactador | | |
| rana | 3 | 3 |
| Vibrador de concreto | 1 | 1 |
| Total | 4 | 4 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |

OBSERVACIONES:

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | | |

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 5 | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 5 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 10 | 6 |
| TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: | 16 | |

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VÍAS VEREDALES DE USO COMÚN

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

localizacion y replanteo, verificacion de niveles, suminsitro y compactacion de material de subbase, corte figurado y armado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, fundicion de concreto ciclopeo y concreto rigido , cosntruccion e instalaciond e formaletas en madera- isntalacion de acero de refuzo para cunietas , fundicion de cunetas , colocacion acero refuerzo sardineles, fundicion sardineles.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

localizacion y replanteo, verificacion de niveles, suminsitro y compactacion de material de subbase, corte figurado y armado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, fundicion de concreto ciclopeo y concreto rigido , cosntruccion e instalaciond e formaletas en madera- isntalacion de acero de refuzo para cunietas , fundicion de cunetas , colocacion acero refuerzo sardineles, fundicion sardineles.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - ACOPIO DE MATERIALES



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania -INSTALACION DE FORMALETA



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - FUNDICION CONCRETO CICLOPEO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 522020986408 NRR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."**

# Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

| | | |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | 25 |
| | FECHA | 26/09/2024 (Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 29 del 20/09/2024 al 26/09/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la const

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , EN LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA INTEGRANTES: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 3156 de 2023 | VALOR INICIAL: | $ 198.948.363,00 |
| FECHA DE INICIO: | 18/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-12--2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 198.948.363,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/10/2024 | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR INTEGRANTES: CELQO S.A.S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 5044 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 15/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 198.948.363 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 19.598.781 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 179.349.582 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 196.936.439 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 164.389.892 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 32.546.547 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 198.948.363,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 118.845.074,00 | 59,74% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 118.845.074,00 | 59,74% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 19.598.781,00 | 10% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 138.443.855,00 | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 138.443.855,00 | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 2.502.500,00 | 1,26% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 2.502.500,00 | 1,26% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: $ -
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSION PROGRAMADA | $ 196.936.439,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSION EJECUTADA: | $ 164.389.892,10 | 83,47% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8%

**Meta Física (Programa de Obra) Línea Base** / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| | Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | | Ejec | | | | | |
| * | preliminares | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | | Ejec | | | | | |
| * | conformacion de subbase | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | | Ejec | | | | | |
| * | placa huella | ml | 140 | | | Prog | 140 | | | 140 | 100,0% |
| | | | | | | Ejec | 210 | | | 210 | 150,0% |

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: pr0+000 pr0-140
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| motoniveladora | | |
| vibrocompactador | | |
| rana | 3 | 3 |
| vibrador de concreto | 1 | 1 |
| | | |
| Total | 4 | 4 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI ___ NO ___ |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ NO ___ |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI ___ NO ___ |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ NO ___ |

OBSERVACIONES:

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A ___ |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A ___ |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A ___ |
| CONCESION DE AGUAS: | SI ___ | NO ___ | N/A ___ |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ___ | NO ___ | N/A ___ |
| VERTIMIENTOS: | SI ___ | NO ___ | N/A ___ |
| EMISIONES: | SI ___ | NO ___ | N/A ___ |
| OTROS (Especificar cual) | SI ___ | NO ___ | N/A ___ |

OBSERVACIONES:

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 5 | 6 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 5 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 10 | 6 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VIAS VEREDALES DE USO COMÚN

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

localizacion y replanteo, verificacion de niveles, suministro y compactacion de material de subbase, corte figurado y armado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, fundicion de concreto ciclopeo y concreto rigido , cosntruccion e instalaciond e formaletas en madera- instalacion de acero de refuzo para cunetas , fundicion de cunetas , colocacion acero refuerzo sardineles, fundicion sardineles.

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TERMINACION DE LABORES. REALIZAR ASEO Y LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBROS Y ADICIONALMENTE REALIZAR COSNTRUCCION DE ALETAS PARA PONTONES Y ALCANTARILLAS, ASIMISMO DISPADORES DE SALIDA DE ALCANTARILLA

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - INSTALACION ACERO DE REFUERZO VIGA RIOSTRA



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - ISNTALACION ACERO DE REFUERZO CONCRETO REFORZADO

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 52202058406 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."**

# Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

| | | |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | 26 |
| | FECHA | 3/10/2024 (DÍA / MES / AÑO) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — SEMANA No.: 30 del 27/09/2024 al 3/10/2024 (Numeración consecutiva) — Ultimo Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: HENRY LEANDRO PAZMIÑO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
En cada uno de los frentes del proyecto: a) Localización, replanteo y topografía de las obras b) Replanteo y perfilamiento de las vías, c) Construcción de sistemas drenaje (alcantarillas, cunetas, filtros, Box coulvert), d) Mejoramiento de los corredores viales con la constr

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE ROSERÍA, COLOCACIÓN DE CAPA DE SUBBASE GRANULAR TIPO C COMPACTADA AL 95 % DEL PROCTOR MODIFICADO, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO 21 Mpa, ESPESOR DE 15 CM. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 21 Mpa , EN LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE

### CONTRATO DE OBRA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE | | |
| INTEGRANTES: | | | |
| CONVENIO No. | 3156 de 2023 | VALOR INICIAL: | $ 198.948.363,00 |
| FECHA DE INICIO: | 18/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31-12--2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 198.948.363,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30/10/2024 | | $ - |
| | | | $ - |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CELQO S.A.S. | | |
| INTEGRANTES: | | | |
| CONTRATO No. | 5044 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE INICIO: | 30/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ 196.936.439,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 15/10/2024 | VALOR ANTICIPO: | |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 20XX | 20XX | 20XX |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 198.948.363 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 19.598.781 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 179.349.582 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 196.936.439 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 184.319.219 | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 12.617.220 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 198.948.363,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 118.845.074,00 | 59,74% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 118.845.074,00 | 59,74% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 19.598.781,00 | 10% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 138.443.855,00 | % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 138.443.855,00 | % |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION: | $ | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 2.502.500,00 | 1,26% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 2.502.500,00 | 1,26% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: $ -
PERIODO FACTURADO: -
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 196.936.439,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 177.555.269,00 | 90,16% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.165.366,90 | 6,69% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ago-24
VALOR FACTURA: $ 39.135.530,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 8%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % 8%

**Meta Física (Programa de Obra) Línea Base** / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * preliminares | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * conformacion de subbase | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * placa huella | ml | 140 | | | Prog | 140 | | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | 210 | | | | 150,0% |

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: pr0+000 pr0-140
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| motomiveladora | | |
| vibrocompactador | | |
| rana | | |
| vibrador de concreto | 1 | 1 |
| Total | 1 | 1 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ____ NO ____ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____ | |

OBSERVACIONES:

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | | |
| LICENCIA AMBIENTAL | SI | NO | N/A | | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | | |

OBSERVACIONES:

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO:

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 | 3 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 5 | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 13 | 3 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: :

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NO AFECTA PREDIOS PRIVADOS, SON VIAS VEREDALES DE USO COMÚN

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

localizacion y replanteo, verificacion de niveles, suministro y compactacion de material de subbase, corte figurado y armado de acero de refuerzo para placas de concreto reforzado, fundicion de concreto ciclopeo y concreto rigido , csontruccion e instalaciond e formaletas en madera- instalacion de acero de refuzo para cunetas , fundicion de cunetas , colocacion acero refuerzo sardineles, fundicion sardineles,

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

REALIZAR ASEO LIMPIEZA VERIFICACIOND E CANTIDADES ADECUACION DE AREAS ANEXAS INTERFERIDAS, NIVELACION DE EMPLAMES DE VIA DESTAPADA Y PLACVA HUELLA

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - VISTA FINAL DEL TRAMO



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania -VISTA FINAL TRAMO



Municipio de Ricaurte: JAC Vereda Alemania - VISTA FINAL DEL TRAMOD EPLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA:
NOMBRE: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Matrícula Profesional No.: 522020986408 NRR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Geotecnia, Interventor y Dirección Territorial.

# Maquinaria y equipo convenio de obra

| | | |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | 27 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO No.** 4075 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE TUMACO

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5044 DEL 2023 **INTERVENTORÍA:** CELQO SAS

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| MEZCLADORA | N/A | 1 M3 | 0+000 /0+140 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | N/A | | 0+000 /0+140 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| RANA/SALTARIN | N/A | | 0+000 /0+140 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| TOTAL ACTIVO | | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| TOTAL EN REPARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 5 | 100 |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | 5 | 100 |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:en el mes de Julio del 2024 se requirio de la retroexcavadora para la colocacion y nivelacion de la rasante .**

**NOTAS:**
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Fernando Pinzón Vallejo
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | |
|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-4<br>VERSIÓN: 1<br>PÁGINA: 28 |

FECHA: 30/09/2024 (Dia / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** #¡REF! **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO No.** 3168 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5044 DEL 2023 **INTERVENTORÍA:** #¡REF!

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **MARCA / MODELO** | **CAPACIDAD** | **LOCALIZACIÓN** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** |
| BOBCAT | 2023 | 10 TON | 0+000 /0+140 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| MEZCLADORA | N/A | 1 M3 | 0+000 /0+140 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| VIBRADOR DE CONCR | N/A | | 0+000 /0+140 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| RANA/SALTARIN | N/A | | 0+000 /0+140 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO** | | | | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| **TOTAL ACTIVO** | | | | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| **TOTAL EN REPARACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL INACTIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 6 | 100 |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | 6 | 100 |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**NOTAS:**

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: JUAN PABLO BACCA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | |
|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-4<br>VERSIÓN: 1<br>PÁGINA: 29 |

FECHA: 30/09/2024 (Dia / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** #¡REF! **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CAMREN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO No.** 3454 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5044 DEL 2023 **INTERVENTORÍA:** #¡REF!

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **MARCA / MODELO** | **CAPACIDAD** | **LOCALIZACIÓN** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** |
| MEZCLADORA | N/A | 1 M3 | 0+000 /0+140 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| VIBRADOR DE CONCR | N/A | | 0+000 /0+140 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| RANA/SALTARIN | N/A | | 0+000 /0+141 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO** | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| **TOTAL ACTIVO** | | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **TOTAL EN REPARACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL INACTIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 5 | 100 |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | 5 | 100 |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**NOTAS:**
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma: Fernando Pinzon
Nombre: FERNANDO PINZON VALLEJO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**
**MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 30 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** #¡REF!

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO KM 37 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO No.** 3857 DEL 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDAJUAN DOMINGO KM 37 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5044 DEL 2023

**INTERVENTORÍA:** #¡REF!

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **MARCA / MODELO** | **CAPACIDAD** | **LOCALIZACIÓN** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** |
| MEZCLADORA | N/A | 1 M3 | 0+000/0+090 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| VIBRADOR DE CONCRETO | N/A | | 0+000/0+090 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| CORTADORA DE CONCRETO | | | 0+000/0+090 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PULIDORA INDUSTRIAL | | | 0+000/0+090 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| VIIBROCOMPACTADOR | | | 0+000/0+091 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| RANA COMPACTADORA | | | 0+000/0+091 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO** | | | | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| **TOTAL ACTIVO** | | | | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| **TOTAL EN REPARACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL INACTIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO** | 7 | 100 |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A** | 7 | 100 |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R** | 0 | |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I** | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**NOTAS:**

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JUAN PABLO BACCA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** #¡REF!

**PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO No.** 3857 DEL 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDAJUAN DOMINGO KM 37 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5044 DEL 2023

**INTERVENTORÍA:** #¡REF!

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| MEZCLADORA | N/A | 1 M3 | 0+000/0+200 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| VIBRADOR DE CONCRI | N/A | | 0+000/0+200 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| CORTADORA DE CONCRETO | | | 0+000/0+090 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| PULIDORA INDUSTRIAL | | | 0+000/0+090 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| RANA COMPACTADOR | | | 0+000/0+091 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| TOTAL ACTIVO | | | | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| TOTAL EN REPARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 7 | 100 |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | 7 | 100 |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | | |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**NOTAS:**

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obliga
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: WILLIAM DELGADO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 4.3Personal, control aportes legales y seguridad social convenio de obra.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 32 |
| FECHA | 30/09/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE OBRA No:** 4075 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URBE URBE CHILVI

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5044 DE 2023 **INTERVENTOR:** CELQO S.A.S.

**NOMBRE ARL:** SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes (1 a 30) | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | ANGULO DELIZA SEGUNDO EUDORO | 13054978 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.300.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC URBE URBE | 0,522% | | V | EMSSANAR E.S.S | | | COLPENSIONES | | | | | | PLANILLA PENDIENTE DE PAGO |
| 2 | ARBOLEDA ORTIZ RUPERTO | 5368601 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.300.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC URBE URBE | 0,522% | | V | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPS S | | | COLPENSIONES | | | | | | |
| 3 | CORTES QUINTERO LUIS EDWIN | 1087186141 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.300.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC URBE URBE | 0,522% | | V | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | | | COLPENSIONES | | | | | | |
| 4 | CUELLAR SEGUNDO FLAVIO | 98432263 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.300.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC URBE URBE | 0,522% | | V | EMSSANAR E.S.S | | | PORVENIR | | | | | | |
| 5 | CUERO RODRIGUEZ ANDRES | 1201.4417 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.300.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC URBE URBE | 0,522% | | V | EMSSANAR E.S.S | | | PORVENIR | | | | | | |
| 6 | PRECIADO BOYA DIEGO ALEJANDRO | 1087782293 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.300.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC URBE URBE | 0,522% | | V | FAMISANAR | | | PORVENIR | | | | | | |
| 7 | QUIÑONES MANCILLA JOSE JOAQUIN | 87949466 | MAESTRO DE OBRA | $ 3.000.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC URBE URBE | 0,522% | | V | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | | | PORVENIR | | | | | | |
| 8 | RINCON SINISTERRA VIVIAN JULIANA | 1087107844 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.300.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC URBE URBE | 0,522% | | V | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | | | COLPENSIONES | | | | | | |
| 9 | PINZON VALLEJO FERNANDO ALBERTO | 1087206107 | RESIDENTE DE OBRA | $ 1.300.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC URBE URBE | | $ 24.200 | I | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | 31192854 | $ 162.500 | COLPENSIONES | 31192854 | $ 208.000 | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**
PLANILLA PENDIENTE PARA PAGO

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad de la interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ BOSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

**Informe mensual de interventoría No. 6**

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024



**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE OBRA No:** 3168 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL KILOMETRO 35

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5044 DE 2023 **INTERVENTOR:** CELQO S.A.S.

**NOMBRE ARL:** SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes (1 a 31) | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Ítem Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | BAGUI VALEZ LUIS OBERMAN | 13057194 | MAESTRO DE OBRA | $ 2.600.000 | X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC KM 35 | $ 650.000 | $ 45.300 | V | SANITAS | | $ 26.000 | PORVENIR | | $ 104.000 | $ 26.000 | $ - | $ - | |
| 2 | BAGUI GUANGA JHILMER ALDAIR | 1087111655 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.500.000 | X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC KM 35 | $ 650.000 | $ 45.300 | V | NUEVA E.P.S. | | $ 26.000 | COLPENSIONES | | $ 104.000 | $ 26.000 | $ - | $ - | |
| 3 | ORDOÑEZ ANDALA MACARIO | 12916944 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.500.000 | X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC KM 35 | $ 650.000 | $ 45.300 | V | NUEVA E.P.S. | | $ 26.000 | COLPENSIONES | | $ 104.000 | $ 26.000 | $ - | $ - | PLANILLA NO PAGADA |
| 4 | OROBIO BRAVO HEARY LILIANA | 1087796810 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.500.000 | X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC KM 35 | $ 650.000 | $ 45.300 | V | ASMET SALUD | | $ 26.000 | PORVENIR | | $ 104.000 | $ 26.000 | $ - | $ - | |
| 5 | RASCOS CUERO HAROLD CAMILO | 1087118154 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.500.000 | X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC KM 35 | $ 650.000 | $ 45.300 | V | EMSSANAR | | $ 26.000 | PORVENIR | | $ 104.000 | $ 26.000 | $ - | $ - | |
| 6 | JUAN PABLO BACCA VERA | 1305272 | Residente de Obra | $ 1.300.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | JAC KM 35 | $ 1.300.000 | $ 31.700 | III | SANITAS S.A. | 4571493/852 | $ 182.900 | COLPENSIONES | 4571493/852 | $ 208.000 | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

LA PLANILLA PRESENTADA SE ENCUENTRA SIN PAGAR

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

N/A

Firma
Nombre
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5220206408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE OBRA No:** 3454 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CARMEN KM 36

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5044 DE 2023 **INTERVENTOR:** CELQO S.A.S.

**NOMBRE ARL:** POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes (1 a 31) | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Ind ice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | VACILIO SEVILLANO ORTIZ | 87942955 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.160.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC KM 36 | $ 2.320.000 | | I | | 794204571 3 | | | 794204571 3 | | $ 25.550 | $ 12.775 | $ 19.163 | |
| 2 | WILLINTON SEVILLANO | 87942956 | MAESTRO DE OBRA | $ 750.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC KM 36 | $ 1.500.000 | | I | NUEVA EPS | 794204571 3 | | PROTECCION | 794204571 3 | | $ 25.550 | $ 12.775 | $ 19.163 | |
| 3 | KAREN DEL PILAR MONTAÑO GUTIERREZ | 59698714 | AYUDANTE DE OBRA | $ 650.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC KM 36 | $ 1.300.000 | | | | 794204571 3 | | | 794204571 3 | | $ 25.550 | $ 12.775 | $ 19.163 | |
| 4 | MARLON AUGUSTO BORJA TENORIO | 1087114853 | AYUDANTE DE OBRA | $ 650.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC KM 36 | $ 1.300.000 | | I | NUEVA EPS | 794204571 3 | | COLPENSIONES | 794204571 3 | | $ 25.550 | $ 12.775 | $ 19.163 | |
| 5 | BRAIAN ESTIVEN ORDOÑEZ SEVILLANO | 1194398491 | AYUDANTE DE OBRA | $ 650.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC KM 36 | $ 1.300.000 | | | | 794204571 3 | | | 794204571 3 | | $ 25.550 | $ 12.775 | $ 19.163 | |
| 6 | ELIO WILFRIDO MONTAÑO CORTEZ | 1087193012 | AYUDANTE DE OBRA | $ 650.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC KM 36 | $ 1.300.000 | | I | NUEVA EPS | 794204571 3 | | PORVENIR | 794204571 3 | | $ 25.550 | $ 12.775 | $ 19.163 | PLANILLAS NO PAGADAS |
| 7 | ILMER JESID ORTIZ BAGUI | 1087204201 | AYUDANTE DE OBRA | $ 650.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC KM 36 | $ 1.300.000 | | I | EMSSANAR S.A.S. | 794204571 3 | | PORVENIR | 794204571 3 | | $ 25.550 | $ 12.775 | $ 19.163 | |
| 8 | JHONNY CANDELO MICOLTA | 13108177 | AYUDANTE DE OBRA | $ 650.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC KM 36 | $ 1.300.000 | | I | NUEVA EPS | 794204571 3 | | COLFONDOS | 794204571 3 | | $ 25.550 | $ 12.775 | $ 19.163 | |
| 9 | FINZON VALLEJO FERNANDO ALBERTO | 1087206107 | RESIDENTE DE OBRA | $ 1.300.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC URIBE URIBE | | $ 24.200 | I | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | 31192854 | $ 162.500 | COLPENSIONES | 31192854 | $ 208.000 | | | | PLANILLA PAGADA |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

LA PLANILLA DEL PERSONAL DEL NOMINA NO SE ENCUENTRA PAGADA

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la interventoria la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

N/A

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 522020098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

**Informe mensual de interventoría No. 6**

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| CODIGO | MEPI-MIN2-IN-15-FR-6 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 35 |
| FECHA | 30/09/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE OBRA No:** 3857 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL KILOMETRO 37

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5044 DE 2023 **INTERVENTOR:** CELQO S.A.S.

**NOMBRE ARL:** SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes (1 a 31) | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Indice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | Hernesto Francisco Cuero | 98420264 | Maestro de obra | $ 2.100.000 | x x x x x x x | JAC KM 37 | $ 303.334 | $ 21.200 | V | EMSSANAR | 9474521200 | $ 12.200 | PORVENIR | 9474521200 | $ 48.600 | $ 12.200 | | | |
| 2 | Jesus Augusto Borja | 98420564 | Ayudante de obra | $ 1.300.000 | x x x x x x x | JAC KM 37 | $ 303.334 | $ 21.200 | V | NUEVA EPS | 9474521200 | $ 12.200 | PORVENIR | 9474521200 | $ 48.600 | $ 12.200 | | | |
| 3 | Elpidio Orobio Angulo | 12908181 | Ayudante de obra | $ 1.300.000 | x x x x x x x | JAC KM 37 | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | SIN INFORACIÓN | 9474521200 | SIN INFORACIÓN | SIN INFORACIÓN | 9474521200 | SIN INFORACIÓN | $ 13.000 | | | |
| 4 | Heiner Quiñones Castillo | 1087132434 | Ayudante de obra | $ 1.300.000 | x x x x x x x | JAC KM 37 | $ 303.334 | $ 21.200 | V | NUEVA EPS MOVILIDAD | 9474521200 | $ 12.200 | PORVENIR | 9474521200 | $ 48.600 | $ 12.200 | | | |
| 5 | Nohemi Maribel Rodriguez | 1087100554 | Ayudante de obra | $ 1.300.000 | x x x x x x x | JAC KM 37 | $ 303.334 | $ 21.200 | V | EMSSANAR | 9474521200 | $ 12.200 | COLPENSIONES | 9474521200 | $ 48.600 | $ 12.200 | | | |
| 6 | Johana Arequi Burla | 27129771 | Ayudante de obra | $ 1.300.000 | x x x x x x x | JAC KM 37 | $ 303.334 | $ 21.200 | V | NUEVA EPS | 9474521200 | $ 12.200 | COLPENSIONES | 9474521200 | $ 48.600 | $ 12.200 | | | |
| 7 | Yulieth Veronica Calcedo | 1014178628 | Ayudante de obra | $ 1.300.000 | x x x x x x x | JAC KM 37 | $ 303.334 | $ 21.200 | V | NUEVA EPS | 9474521200 | $ 12.200 | PORVENIR | 9474521200 | $ 48.600 | $ 12.200 | | | |
| 8 | Juan Pablo Bacca Viera | 13056723 | Residente de Obra | $ 1.300.000 | x x x x x x x | JAC KM 37 | $ 1.300.000 | $ 31.700 | III | SANITAS S.A. | 4571401952 | $ 162.500 | COLPENSIONES | 4571401952 | $ 208.000 | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

LA PLANILLA SE ENCUENTRA SIN PAGAR, TENER EN CUENTA LA RELACION NOMINA VS PLANILLA DADO QUE NO CONCUERDAN

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

N/A

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 36 |
| FECHA | 30/09/2024 (DIA/MES/AÑO) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE OBRA No:** .....

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5044 DE 2023

**NOMBRE ARL:** SURA

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA

**PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

**INTERVENTOR:** CELQO S.A.S.

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes (1 a 31) | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Indice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | BURGOS LEANDRO DANIEL | 87552800 | Ayudante de obra | $ 1.300.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC ALEMANIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | ASMET SALUD EPS SAS | | $ 162.500 | PORVENIR | | $ 338.000 | $ 52.000 | | | |
| 2 | CASTRO FLOREZ ELVIS DANILO | 1089292394 | Maestro de obra 2 | $ 1.800.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC ALEMANIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | EMSSANAR | | $ 162.500 | PORVENIR | | $ 338.000 | $ 52.000 | | | |
| 3 | CASTRO RISIECUS WILSON FERNANDO | 1004601092 | Ayudante de obra | $ 1.300.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC ALEMANIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | EMSSANAR | | $ 162.500 | PORVENIR | | $ 338.000 | $ 52.000 | | | |
| 4 | CHICA BISIECUS CARLOS JESUS | 1089938104 | Ayudante de obra | $ 1.300.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC ALEMANIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | ASMET SALUD EPS SAS | | $ 162.500 | PORVENIR | | $ 338.000 | $ 52.000 | | | |
| 5 | DELGADO CASATAR NELSON GERMAN | 13067464 | Maestro de obra | $ 2.620.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC ALEMANIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | EMSSANAR | | $ 162.500 | PORVENIR | | $ 338.000 | $ 52.000 | | | PLANILLA NO PAGADA |
| 6 | FLOREZ ORTIZ SEGUNDO TEODORO | 87550636 | Ayudante de obra | $ 1.300.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC ALEMANIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | EMSSANAR | | $ 162.500 | COLPENSIONES | | $ 338.000 | $ 52.000 | | | |
| 7 | MOLINA MEZA LUIS CARLOS | 1089289092 | Ayudante de obra | $ 1.300.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC ALEMANIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | EMSSANAR | | $ 162.500 | PORVENIR | | $ 338.000 | $ 52.000 | | | |
| 8 | ORDOÑEZ ARMANDO GABRIEL | 87551741 | Ayudante de obra | $ 1.300.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC ALEMANIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | EMSSANAR | | $ 162.500 | PORVENIR | | $ 338.000 | $ 52.000 | | | |
| 9 | RISUEÑO RECALDE ANGEL TARSISO | 87550012 | Ayudante de obra | $ 1.300.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC ALEMANIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | EMSSANAR | | $ 162.500 | | | $ 338.000 | $ 52.000 | | | |
| 10 | DELGADO CASATAR WILLIAM IVAN | 13066004 | RESIDENTE DE OBRA | $ 1.300.000 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | JAC ALEMANIA | $ 1.300.000 | $ 90.500 | V | NUEVA E.P.S. | | $ 162.500 | PORVENIR | | $ 208.000 | $ - | $ - | $ - | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

LA PLANILLA REMITIDA SE ENCUENTRA SIN PAGAR, POR LO TANTO SE RELACIONES VALORES APORTADOS POR LOS COTIZANTES PERO NO SE PRESENTA EL NUMERO DE LA RESPECTIVA PLANILLA

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

N/A

Firma
Nombre
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 5220208408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copia: Interventor, Dirección Territorial.

# 4.4. Informe de Inversión y buen manejo de desembolso convenio

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 37 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 6 **MES:** SEPTIEMBRE DEL 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

**CONVENIO No.** 4075 del 2023 (Indicar número y año)

**DESEMBOLSO OTORGADO:** 100 %

**VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO:** $ 200.018.134,00 **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONVENIO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE TUMACO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4055 de 2023 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CELQO SAS

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| ^TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 10-sep-24 | LAURA SEVILLANO | $ 2.800.000,00 | PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO | CONTADOR PUBLICO |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 10-sep-24 | CARLOS BENITEZ | $ 350.000,00 | OTROS COSTOS | VALLA |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 10-sep-24 | BIBIAN JULIANA RINCON SINISTERRA | $ 1.000.000,00 | PAGO 2 DIAS JULIO Y PAGO TOTAL MES AGOSTO | PAGO 2 DIAS JULIO Y PAGO TOTAL MES AGOSTO |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 10-sep-24 | JUNTA DEL CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI | $ 1.448.533,00 | PAGO PLANILLA MES DE JULIO | PAGO PLANILLA MES DE JULIO |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 10-sep-24 | CARLOS BENITEZ | $ 790.000,00 | VIÁTICOS | VIÁTICOS |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 10-sep-24 | SEGUNDO FLAVIO CUELLAR | $ 1.448.533,00 | MANO DE OBRA | PAGO 2 DIAS JULIO Y PAGO TOTAL MES AGOSTO |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 10-sep-24 | JAC CHILVI URIBE | $ 1.509.000,00 | PAGO RET DE FUENTE JULIO | PAGO RET DE FUENTE JULIO |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 10-sep-24 | DIEGO ALBERTO PRECIADO BOYA | $ 1.720.133,00 | MANO DE OBRA | PAGO 2 DIAS JULIO Y PAGO TOTAL MES AGOSTO |
| CARTA CHEQUE | FACTURA No 169 | 10-sep-24 | ROMEL FERNANDO SEVILLANO | $ 65.214.601,13 | MATERIALES | FERRETERIA |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 10-sep-24 | SEGUNDO EUDORO ANGULO LEUSSON | $ 1.720.133,00 | MANO DE OBRA | PAGO 8 DIAS JULIO Y PAGO TOTAL MES AGOSTO |
| CARTA CHEQUE | FACTURA No 189 | 10-sep-24 | CARLOS ARTURO RUEDA | $ 7.203.750,00 | MATERIALES | MATERIALES PETREOS |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 10-sep-24 | LUIS EDWIN CORTÉS QUINTERO | $ 1.493.800,00 | MANO DE OBRA | PAGO 3 DIAS JULIO Y PAGO TOTAL MES AGOSTO |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 11-sep-24 | ANDRES CUERO RODRIGUEZ | $ 1.720.133,00 | MANO DE OBRA | PAGO 8 DIAS JULIO Y PAGO TOTAL MES AGOSTO |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 11-sep-24 | RUPERTO ARBOLEDA | $ 1.720.133,00 | MANO DE OBRA | PAGO 8 DIAS JULIO Y PAGO TOTAL MES AGOSTO |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 11-sep-24 | JOSE JOAQUIN QUIÑNES MANCILLA | $ 3.701.200,00 | MANO DE OBRA | PAGO 8 DIAS JULIO Y PAGO TOTAL MES AGOSTO |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).
** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MATERIALES | $152.580.362 | $0 | $93.839.949 | $ 93.839.949,13 | $58.740.413 |
| | GASTOS ADMINISTRATIVOS | $47.437.773 | $10.709.375 | $0 | $ 10.709.375,00 | $36.728.398 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTALES | $200.018.135 | $ 10.709.375,00 | $ 93.839.949,13 | $ 104.549.324,13 | $87.391.497 |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) :** (Indicar el mes) $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre:alejandro Tamayo
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:cc. 11.370.182 expedida en Fusagasugá,

Firma: Fernando Pinzon
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Vobo , Contador JAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

**Informe mensual de interventoría No. 6**

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS | CÓDIGO | |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | |
| | PÁGINA | 38 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No** 6 **MES:** PTIEMBRE DEL 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

**CONVENIO No.** 3168 del 2023 (Indicar número y año)

**DESEMBOLSO OTORGADO:** 100 %

**VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO:** **$ 198.648.866,00** **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONVENIO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KILOMETRO 35 DEL MUNICIPIO DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 DE 2023 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CELQO SAS

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTA CHEQUE | FACTURA 6324 | 6-sep-24 | VICENTE FERNANDO ROSERO | $15.000.000 | MATERIALES | FERRETERÍA |
| CARTA CHEQUE | FACTURA 0697 | 6-sep-24 | CARLOS ALBERTO GONZALES | $1.200.000 | EQUIPOS | GRUA PARA MOVIMIENTO BOCAT |
| CARTA CHEQUE | FACTURA 750 | 6-sep-24 | JESUS HUMBERTO ARCINIEGAS | $15.000.000 | MATERIALES | MATERIALES DE RIO |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO 1 | 6-sep-24 | JUAN PABLO BACCA | $3.500.000 | PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO | INGENIERO RESIDENTE |
| CARTA CHEQUE | CARTA CHEQUE | 6-sep-24 | YARLI FERNEY VALLECILLA QUIÑONES | $14.939.560 | MANO DE OBRA | PAGO NOMINA, PAGO SEGURIDAD SOCIAL JULIO, Y MES COMPLETO AGOSTO |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

**NOTA:**

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONSTRUCCION PLACA HUELLA | $127.495.480 | $34.988.000 | $44.939.560 | $ 79.927.560,00 | $47.567.920 |
| | OTROS | $71.153.386 | $16.126.665 | $4.700.000 | $ 20.826.665,00 | $50.326.721 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTALES | $198.648.866 | | | | $97.894.641 |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) :** $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.::cc. 11.370.182 expedida en Fusagasugá,

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Vobo , Contador JAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

**Informe mensual de interventoría No. 6**

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS | CÓDIGO | |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | |
| | PÁGINA | 39 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No** 6 **MES:** PTIEMBRE DEL 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

**CONVENIO No.** 3454 del 2023 (Indicar número y año)

**DESEMBOLSO OTORGADO:** 100 %

**VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO:** $ 198.681.590,00 **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONVENIO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA el CARMEN KILOMETRO 36 DEL MUNICIPIO DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VUELTA DEL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 DE 2023 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CELQO SAS

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 5-sep-24 | JHONY CANDELO MICOLTA | $1.358.000 | MANO DE OBRA | PAGO MES AGOSTO |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 5-sep-24 | ILMER ORTÍZ BAGUI | $1.358.000 | MANO DE OBRA | PAGO MES AGOSTO |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 5-sep-24 | ELIO WILFRIDO MONTAÑO CORTES | $1.358.000 | MANO DE OBRA | PAGO MES AGOSTO |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 5-sep-24 | ESTIVEN ORDIÑEZSEVILLANO | $1.358.000 | MANO DE OBRA | PAGO MES AGOSTO |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 5-sep-24 | MARLON AUGUSTO BORJA | $1.358.000 | MANO DE OBRA | PAGO MES AGOSTO |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 5-sep-24 | PITER FERNEY RAMIREZ | $1.358.000 | MANO DE OBRA | PAGO MES AGOSTO |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 5-sep-24 | CAREN DEL PILAR MONTAÑO | $700.000 | ARRENDAMIENTO BODEGA | ARRENDAMIENTO BODEGA |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 5-sep-24 | ERIKA LORENA HERNANDEZ | $2.250.000 | PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO | PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 5-sep-24 | LUIS CARLOS VIVEROS PAYAN | $3.500.000 | PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO | INGENIERO RESIDENTE |
| CARTA CHEQUE | FACTURA 07 | 5-sep-24 | YENNY JOHANA ARCINIEGAS | $12.000.000 | MATERIALES | FERRETERÍA |
| CARTA CHEQUE | FACTURA 07 | 5-sep-24 | YENNY JOHANA ARCINIEGAS | $9.000.000 | MATERIAL DE | MATERIAL DE RELLENO |
| CARTA CHEQUE | FACTURA 07 | 5-sep-24 | YENNY JOHANA ARCINIEGAS | $5.000.000 | ALQUILER | ALQUILER MAQUINARIA |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 17-sep-24 | OSCAR JAVIER QUIROZ VALVERDE | $2.800.000 | PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO | CONTADOR PUBLICO |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 17-sep-24 | WILLIAM MARINO CORTÉS | $2.296.400 | MANO DE OBRA | PAGO MES AGOSTO |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 5-sep-24 | ERIKA LORENA HERNANDEZ | $6.545.000 | MANO DE OBRA | PAGO MES AGOSTO |

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONSTRUCCIONPLACA HUELLA | $151.592.471 | $ 77.360.344,00 | $39.394.400 | $ 116.754.744,00 | $34.837.727 |
| | OTROS | $48.279.184 | $ 11.360.344,00 | $6.300.000 | $ 17.660.344,00 | $30.618.840 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTALES | $199.871.655 | | | | $65.456.567 |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) :** $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCION DEL TESORO PUBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.::cc. 11.370.182 expedida en Fusagasugá,

Firma: Fernando Parga
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Vobo , Contador JAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

| | | |
|---|---|---|
| CELQO Construcción e Interventoría | **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''** | INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | **Informe mensual de interventoría No. 6** Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 40 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No** 6 **MES:** PTIEMBRE DEL 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

**CONVENIO No.** 3857del 2023 (Indicar número y año)

**DESEMBOLSO OTORGADO:** 100 **%**

**VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO:** **$ 197.882.728,00** **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONVENIO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RIO CAUNAPI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 DE 2023 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CELQO SAS

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTA CHEQUE | FACTURA 0227 | 5-sep-24 | HARRINSON BIOJÓ | $10.000.000 | MATERIALES | MADERA |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 5-sep-24 | ALFREDO JAIR VILLAREAL | $1.700.000 | OTROS COSTOS | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 5-sep-24 | LUIS HERMES ESPAÑA | $41.950.125 | MATERIALES | SUMINISTRO DE CONCRETO |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 5-sep-24 | JAC JUAN DOMINGO | $9.000.000 | MANO DE OBRA | PAGO NOMINA MES DE JULIO |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 5-sep-24 | PAULA ANDREA ORTEGA RAMOS | $5.900.000 | MAQUINARIAS | ALQUILER VIBROCOMPACTADOR Y MOTONIVELADORA |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONSTRUCCION PLACA HUELLA | $151.303.436 | $45.130.000 | $68.550.125 | $ 113.680.125,00 | $ 37.623.311,00 |
| | OTROS | $48.269.357 | $11.227.730 | | $ 11.227.730,00 | $37.041.627 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **TOTALES** | $199.572.793 | | | | $74.664.938 |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) :** $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.::cc. 11.370.182 expedida en Fusagasugá,

Firma.
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Vobo , Contador JAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS | CÓDIGO | |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | |
| | PÁGINA | 41 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No** 6 **MES:** EPTIEMBRE DEL 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

**CONVENIO No.** 3156 (Indicar número y año)

**DESEMBOLSO OTORGADO:** 100 **%** BIOJO

**VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO:** **$ 198.948.363,00 (M/CTE)**

**OBJETO DEL CONVENIO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ALEMANIA DEL MUNICIPIO DERICAURTE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 DE 2023 (indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CELQO SAS

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 13-sep-24 | WILLIAM IVAN DELGADO | $6.860.000 | NOMINA | PAGO 20 AGOSTO AL 3 SEPTIEMBRE |
| CARTA CHEQUE | CUENTA DE COBRO | 13-sep-24 | WILLIAM IVAN DELGADO | $3.150.000 | PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO | INGENIERO RESIDENTE |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MATERIALES | $152.884.811 | $ 105.735.069,00 | $10.010.000 | $ 115.745.069,00 | $37.139.742 |
| | OTROS GASTOS | $46.063.552 | $ 22.748.781,00 | | $ 22.748.781,00 | $23.314.771 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTALES | $198.948.363 | $ 128.483.850,00 | | $ 138.493.850,00 | $60.454.513 |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) :** $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.::cc. 11.370.182 expedida en Fusagasugá,

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:
Vobo , Contador JAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 42 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONVENIO No.** 4075 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

**OBJETO DEL CONVENIO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAl

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 DEL 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

**JUSTIFICACIÓN:**

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCION PLACA HUELLA | $50.860.120 | $50.860.120 | $50.860.120 | | $ 152.580.362,00 | % |
| 2 | PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO | $8.737.765 | $8.737.765 | $8.737.765 | | $ 26.213.295,00 | % |
| 3 | SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION | $2.103.745 | | | | $ 2.103.745,00 | % |
| 4 | MEDIDAS AMBIENTALES | $953.000 | | | | $ 953.000,00 | % |
| 5 | GASTOS BANCARIOS | $436.773 | $436.773 | $436.773 | | $1.310.321 | % |
| 6 | OTROS COSTOS | $4.093.333 | $4.093.333 | $4.093.333 | | $12.280.000 | % |
| 7 | PAGA( GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL) | | | $4.577.411 | | $4.577.411 | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | $ 200.018.134,00 | 100% |

**NOTAS:**
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma: Fernando Pinzon
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 43 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONVENIO No.** 3168 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DELA VEREDA LAS LAJAS KM 35

**OBJETO DEL CONVENIO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 DEL 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

**JUSTIFICACIÓN:**

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCION PLACA HUELLA | $42.498.493 | $42.498.493 | $42.498.493 | | $127.495.480 | % |
| 2 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS | $7.638.136 | $7.638.136 | $7.638.136 | | $ 22.914.409,00 | % |
| 3 | PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO | $9.904.431 | $9.904.431 | $9.904.431 | | $ 29.713.295,00 | % |
| 4 | SEGURIDAD INDIUSTRIAL Y DOTACION | $2.103.745 | | | | $ 2.103.745,00 | % |
| 5 | MEDIDAS AMBIENTALES | $953.000 | | | | $ 953.000,00 | % |
| 6 | GASTOS BANCARIOS | $433.880 | $433.880 | $433.880 | | $1.301.640 | % |
| 7 | OTROS COSTOS | $3.218.333 | $3.218.333 | $3.218.333 | | $9.655.000 | |
| 8 | PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL | | | $4.512.297 | | $4.512.297 | |
| | TOTAL | $66.750.018 | | | | $ 198.648.866,00 | 100% |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 44 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONVENIO No.** 3454 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36

**OBJETO DEL CONVENIO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDAEL CAMREN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 DEL 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

**JUSTIFICACIÓN:**

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCION PLACA HUELLA | $50.530.823 | $50.530.823 | $50.530.823 | | $ 151.592.471,00 | % |
| 2 | PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO | $9.904.431 | $9.904.431 | $9.904.431 | | $ 29.713.295,00 | % |
| 3 | SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION | $2.103.745 | | | | $2.103.745 | % |
| 4 | MEDIDAS AMBIENTALES | $953.000 | | | | $ 953.000,00 | % |
| 5 | GASTOS BANCARIOS | $435.456 | $435.456 | $435.456 | | $1.306.370 | % |
| 6 | OTROS COSTOS | $3.218.333 | $3.218.333 | $3.218.333 | | $9.655.000 | % |
| 7 | PAGA( GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL) | | | $4.547.774 | | $4.547.774 | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | $ 199.871.655,00 | 100% |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Fernando Pinzon
Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 45 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONVENIO No.** 3857 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA DEL CARMEN KM 37

**OBJETO DEL CONVENIO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA DEL CARMEN KM 37
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 DEL 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

**JUSTIFICACIÓN:**

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCION PLACA HUELLA | $50.434.478 | $50.434.478 | $50.434.478 | | $ 151.303.436,00 | % |
| 2 | PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO | $9.904.431 | $9.904.431 | $9.904.431 | | $ 29.713.295,00 | % |
| 3 | SEGURIDAD INDUSTRIALY DOTACION | $2.103.745 | | | | $ 2.103.745,00 | % |
| 4 | MEDIDAS AMBIENTALES | $953.000 | | | | $ 953.000,00 | % |
| 5 | GASTOS BANCARIOS | $435.071 | $435.071 | $435.071 | | $1.305.214 | % |
| 6 | OTROS COSTOS | $3.218.333 | | | | $9.655.000 | % |
| 7 | PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL) | | | | | $4.539.103 | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | $199.572.793 | 100% |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 46 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.** 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONVENIO No.** 3156 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA

**OBJETO DEL CONVENIO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 DEL 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

**JUSTIFICACIÓN:**

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE | $189.438 | | | | $189.438 | % |
| 2 | DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS | $67.263 | | | | $67.263 | % |
| 3 | CONSTRUCCION PLACA HUELLA | $50.961.603 | $50.961.603 | $50.961.603 | | $152.884.811 | % |
| 4 | PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO | $8.737.765 | $ 8.737.765,00 | $ 8.737.765,00 | | $26.213.295 | % |
| 5 | SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION | $2.103.745 | | | | $2.103.745 | % |
| 6 | MEDIDAS AMBIENTALES | $953.000 | | | | $953.000 | % |
| 7 | GASTOS BANCARIOS | $437.522 | $437.522 | $437.522 | | $1.312.566 | |
| 8 | OTROS COSTOS | $3.543.333 | $3.543.333 | $3.543.333 | | $10.630.000 | |
| 9 | PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL) | | | $4.594.245 | | $4.594.245 | |
| | TOTAL | | | | | $198.948.363 | 100% |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

# 4.5 Estado General del Tiempo

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 47 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONVENIO No:** 4075 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Fernando Pinzon

Firma
Nombre: FERNANDO PINZÓN VALLEJO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma NA
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 48 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONVENIO No:** 3168 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SLAJAS KM 35 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre: JUAN PABLO BACCA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma NA
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 49 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONVENIO No:** 3454 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VUELTA DEL CARMEN KM 36

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VUELTA DEL CARMEN KM 36 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Fernando Pinzon

Firma
Nombre: FERNANDO PINZON VALLEJO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma NA
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 50 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONVENIO No:** 3857 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM37

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre: JUAN PABLO BACCA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma NA
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 51 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONVENIO No:** 3156 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre: WILLIAM DELGADO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma NA
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 4.6 RESUMEN ENSAYO DE LABORATORIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PAGINA | 52 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONVENIO No.:** 4075 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ENSAYOS CONTRATISTA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Fernando Pinzon

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**

**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSIÓN | |
| PAGINA | 53 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONVENIO No.:** 3189 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

70

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ENSAYOS CONTRATISTA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | |
|---|---|---|
| CELQO Construcción e Interventoría | **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."**<br>**Informe mensual de interventoría No. 6**<br>Periodo del 01 al 30 de Septiembre 2024 | INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PAGINA | 54 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONVENIO No.:** 3454 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CARMEN KM 36 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAl

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ENSAYOS CONTRATISTA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Fernando Pinzon

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | |
|---|---|---|
| CELQO Construcción e Interventoría | **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."**<br>**Informe mensual de interventoría No. 6**<br>Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024 | INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PAGINA | 55 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONVENIO No.:** 3857 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA , MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ENSAYOS CONTRATISTA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | |
|---|---|---|
| CELQO Construcción e Interventoría | **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."**<br>**Informe mensual de interventoría No. 6**<br>Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024 | INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PAGINA | 56 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONVENIO No.:** 3156 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** sep-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA , MUNICIPIO DE RICAURTE , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año) | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. ENSAYOS CONTRATISTA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 57 |

| FECHA | 30 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |
|---|---|---|---|

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONVENIO No.** 4075 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE TUMACO

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

**FECHA DE INICIO:** 18/12/2023

**PLAZO INICIAL:** Hasta el 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 200.018.134,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 200.018.134,00 (Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 de 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 100% | $ 40.203.626,80 | 25 | 10 | 2023 | 31/10/2024 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 100% | $ 10.050.906,70 | 25 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 100% | $ 60.305.440,20 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100290573

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

**SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO**

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 100 | $ 232.000.000,00 | 25 | 10 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100071262 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 100 | $ 40.203.626,80 | 25 | 10 | 2023 | 1/03/2025 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | na | na | Día | Mes | Año | na | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 100 | $ 10.050.986,70 | 25 | 10 | 2023 | 30 | 4 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 100 | $ 60.305.440,20 | 30 | 4 | 2024 | 30 | 4 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100290573

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 100 | $ 260.000.000,00 | 25 | 10 | 2023 | 30 | 4 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100071262 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 100 | $ 40.203.626,80 | 1 | 4 | 2023 | 1/05/2025 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | na | na | Día | Mes | Año | na | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e | 100 | $ 10.050.906,70 | 30 | 4 | 2024 | 30 | 6 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 100 | $ 60.305.440,20 | 30 | 6 | 2024 | 30 | 6 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100290573

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** _____ **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 100 | $ 40.203.626,80 | 25 | 10 | 2023 | 10/07/2025 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | Día | Mes | Año | N/A | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e | 100 | $ 10.050.906,70 | 25 | 10 | 2023 | 15 | 8 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 100 | $ 60.305.440,20 | 15 | 8 | 2024 | 15 | 8 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100290573

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** _____

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** _____ **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 100 | $ 260.000.000,00 | 25 | 10 | 2023 | 15 | 8 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100071262 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

**Certificado de modificación o anexo No.** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** _____

**OBSERVACIONES:**

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** _____ **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 100 | $ 40.203.626,80 | 13 | 6 | 2024 | 30 | 7 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | Día | Mes | Año | N/A | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e | 100 | $ 10.050.906,70 | 13 | 6 | 2024 | 30 | 9 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 100 | $ 60.305.440,20 | 30 | 9 | 2024 | 30 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100290573

**Certificado de modificación o anexo No.:** 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** _____

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** _____ **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 100 | $ 260.000.000,00 | 25 | 10 | 2023 | 30 | 9 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100071262 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

**Certificado de modificación o anexo No.** 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** _____

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías

Firma
Nombre:TANIA MARIA SANZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | |
|---|---|---|
| **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO** | CÓDIGO | |
| | VERSIÓN | |
| | PÁGINA | 60 |

| FECHA | 30 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |
|---|---|---|---|

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONVENIO No.** 3168 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**FECHA DE INICIO:** 15/12/2023
**PLAZO INICIAL:** Hasta el 31/12/2023
**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
**VALOR INICIAL:** $ 198.648.866,00
**VALOR ACUMULADO:** $ 198.648.866,00 (Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 de 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 100% | $ 39.929.773,00 | 7 | 10 | 2023 | 31/10/2024 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 100% | $ 9.982.443,30 | 7 | 9 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 100% | $ 59.894.659,80 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100281973
**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL
**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 100 | $ 232.000.000,00 | 7 | 9 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100068634 **OTRAS PÓLIZAS No.**
**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL
**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 100 | $ 40.016.934,80 | 7 | 9 | 2023 | 31/10/2024 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | na | $ 80,00 | Día | Mes | Año | na | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 100 | $ 10.004.233,50 | 31 | 12 | 2023 | 30 | 4 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 100 | $ 60.025.401,00 | 30 | 4 | 2024 | 30 | 4 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100281316

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** _____

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 100 | $ 260.000.000,00 | 7 | 9 | 2023 | 10 | 4 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100068434 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

**Certificado de modificación o anexo No.** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** _____

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** _____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 100 | $ 40.016.934,00 | 7 | 4 | 2023 | 30/06/2024 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | na | na | Día | Mes | Año | na | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e | 100 | $ 10.004.233,50 | 30 | 4 | 2024 | 30 | 6 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 100 | $ 60.025.401,00 | 30 | 6 | 2024 | 30 | 6 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 100281316

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** _____

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** _____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7 | 9 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 100 | $ 260.000.000,00 | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100068434 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

**Certificado de modificación o anexo No.** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** _____

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías

Firma
Nombre:TANIA MARIA SANZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 63 |

| FECHA | 30 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |
|---|---|---|---|

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONVENIO No.** 3454 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**FECHA DE INICIO:** 15/12/2023

**PLAZO INICIAL:** Hasta el 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 198.681.590,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 198.681.590,00 (Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 de 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 100% | $ 39.936.318,00 | 21 | 9 | 2023 | 31/10/2024 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 100% | $ 9.984.079,50 | 21 | 9 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 100% | $ 59.904.477,00 | 21 | 9 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100285740

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 100 | $ 232.000.000,00 | 21 | 9 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100069746 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 100 | $ 39.929.773,00 | 7 | 9 | 2023 | 31/10/2024 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | na | $ - | Día | Mes | Año | na | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 100 | $ 9.982.443,30 | 7 | 9 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 100 | $ 59.894.659,80 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100281973

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 100 | $ 260.000.000,00 | 7 | 9 | 2023 | 30 | 4 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100068634 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 100 | $ 39.929.773,00 | 7 | 9 | 2023 | 1/03/2025 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | na | na | Día | Mes | Año | na | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e | 100 | $ 9.982.443,30 | 7 | 9 | 2023 | 30 | 4 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 100 | $ 59.894.659,80 | 30 | 4 | 2024 | 30 | 4 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100281973

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ____ **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ____ **SUSPENSIÓN No.:** ____

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 100 | $ 260.000.000,00 | 7 | 9 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100068634 **OTRAS PÓLIZAS No.** ____

**Certificado de modificación o anexo No.** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** ____

**OBSERVACIONES:**

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ____ **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** ____ **SUSPENSIÓN No.:** ____

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 100 | $ 39.929.773,20 | 14 | 6 | 2024 | 30 | 7 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | na | N/A | Día | Mes | Año | N/A | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e | 100 | $ 9.982.443,30 | 14 | 6 | 2024 | 30 | 9 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 100 | $ 59.894.659,80 | 30 | 9 | 2024 | 30 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100281973

**Certificado de modificación o anexo No.:** 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** ____

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ____ **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** ____ **SUSPENSIÓN No.:** ____

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 100 | $ 260.000.000,00 | 7 | 9 | 2023 | 30 | 9 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 100068634 **OTRAS PÓLIZAS No.** ____

**Certificado de modificación o anexo No.** 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** ____

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías

Firma
Nombre:TANIA MARIA SANZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 66 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 30 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONVENIO No.** 3857 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO VUELTA LARGA KM37 DEL MUNICIPIO DE TUMACO

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**FECHA DE INICIO:** 15/12/2023
**PLAZO INICIAL:** Hasta el 31/12/2023
**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
**VALOR INICIAL:** $ 197.882.728,00
**VALOR ACUMULADO:** $ 197.882.728,00 (Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 de 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 100% | $ 40.016.934,00 | 7 | 9 | 2023 | 31/10/2024 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 100% | $ 10.004.233,50 | 7 | 9 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 100% | $ 60.025.401,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100288468

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 100 | $ 232.000.000,00 | 7 | 9 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100070603 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 100 | $ 39.936.318,00 | 21 | 9 | 2023 | 1/03/2025 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | na | $ - | Día | Mes | Año | na | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 100 | $ 9.984.079,50 | 21 | 9 | 2023 | 30 | 4 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 100 | $ 59.904.477,00 | 30 | 4 | 2024 | 30 | 4 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100285740

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 100 | $ 260.000.000,00 | 21 | 9 | 2023 | 30 | 4 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100069746 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 100 | $ 39.936.318,00 | 30 | 4 | 2024 | 31/10/2024 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | na | na | Día | Mes | Año | na | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e | 100 | $ 9.984.079,50 | 30 | 4 | 2024 | 30 | 6 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 100 | $ 59.904.477,00 | 30 | 6 | 2024 | 30 | 6 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100285740

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 100 | $ 260.000.000,00 | 21 | 9 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| Otros | | | | | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100069746 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías



Firma

Nombre:TANIA MARIA SANZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | 69 |

| FECHA | 30 (Día) | 9 (Mes) | 2024 (Año) |
|---|---|---|---|

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONVENIO No.** 3857 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**FECHA DE INICIO:** 18/12/2023

**PLAZO INICIAL:** Hasta el 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 197.882.728,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 197.882.728,00 (Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 de 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 100% | $ 40.016.934,00 | 7 | 9 | 2023 | 31/10/2024 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 100% | $ 10.004.233,50 | 7 | 9 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 100% | $ 60.025.401,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100288468

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 100 | $ 232.000.000,00 | 7 | 9 | 2023 | 31 | 12 | 2023 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100070603 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 100 | $ 40.016.934,00 | 7 | 9 | 2023 | 1/03/2025 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | na | $ - | Día | Mes | Año | na | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 100 | $ 10.004.233,50 | 7 | 9 | 2023 | 30 | 4 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 100 | $ 60.025.401,00 | 7 | 4 | 2024 | 30 | 4 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100288468

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 100 | $ 260.000.000,00 | 7 | 9 | 2023 | 30 | 4 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100070603 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 100 | $ 40.016.934,00 | 10 | 4 | 2024 | 1/05/2025 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | na | na | Día | Mes | Año | na | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e | 100 | $ 10.004.233,50 | 30 | 4 | 2024 | 30 | 6 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 100 | $ 60.025.401,00 | 30 | 6 | 2024 | 30 | 6 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100288468

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 100 | $ 260.000.000,00 | 11 | 10 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100070603 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**OBSERVACIONES:**

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ____ **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** ____ **SUSPENSIÓN No.:** ____

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 100 | $ 260.000.000,00 | 11 | 10 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 0 **OTRAS PÓLIZAS No.** ____

**Certificado de modificación o anexo No.** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** ____

**OBSERVACIONES:**

## GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ____ **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** ____ **SUSPENSIÓN No.:** ____

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 100 | $ 39.776.545,60 | 17 | 6 | 2024 | 30 | 7 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | na | na | Día | Mes | Año | na | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e | 100 | $ 9.944.136,40 | 17 | 6 | 2024 | 30 | 9 | 2027 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 100 | $ 59.664.818,40 | 30 | 9 | 2024 | 30 | 9 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100288468

**Certificado de modificación o anexo No.:** 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** ____

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ____ **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** ____ **SUSPENSIÓN No.:** ____

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 100 | $ 260.000.000,00 | 11 | 10 | 2023 | 30 | 9 | 2024 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100070603 **OTRAS PÓLIZAS No.** ____

**Certificado de modificación o anexo No.** 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** ____

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías

Firma
Nombre:TANIA MARIA SANZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202098408 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

# 4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-14 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 72 |

FECHA: 31-09-2024 (Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE OBRA No.** 4075 DE 2023 (Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

**FECHA DE INICIO:** 18/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** HASTA 31-12-2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5044 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CELQO SAS

**1. PLAN DE CALIDAD**

PRESENTADO: SI ------ No ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

**OBSERVACIONES:**

**2. AUDITORIAS DE CALIDAD**

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ------ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ------ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

**OBSERVACIONES:**

**3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)**

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

**OBSERVACIONES:**
Se realizan actividades de inspección de obra, calidad de materiales

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

**4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES**

**No. de No Conformidades reportadas en el mes:** 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

**No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:** 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

**No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:** 0

**OBSERVACIONES:**
Durante el periodo, no se presentaron No Conformidades al contrato

**5. QUEJAS Y RECLAMOS**

**No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:** 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

**No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:** 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

**No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:** 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

**OBSERVACIONES:**
Durante el periodo en mención, no se presentaron PQRSD físicas, electronicas ni verbales al proyecto

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

**6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG** (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

| Título Indicador de Gestión: | Valor del IG mes | Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG) |
|---|---|---|
| IG1: Índice de gestión 1 = | | |
| IG2: Índice de gestión 2 = | | |
| IG3: Índice de gestión 3 = | | |
| IG4: Índice de gestión 4 = | | |
| IG5: Índice de gestión 5 = | | |
| IGn: Índice de gestión n = | | |

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

**OBSERVACIONES:**

**7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO.** (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

| No. | Tipo de Equipo | Marca | Serie | Fecha de Calibración | No. y Fecha Certificado de Calibración | Fecha de Vencimiento Calibración | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**
El frente de obra, no tiene equipos y maquinarias que requieran de calibración

**NOTA:**
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma | Firma | Firma | Firma |
| Nombre: | Nombre: | Nombre: TANIA MARIA SANZ | Nombre: |
| Director de la Obra | Profesional en Calidad Contrato de Obra | Director de la Interventoría | Profesional en Calidad Contrato de Interventoría |
| Matrícula Profesional No.: | Matrícula Profesional No.: | Matrícula Profesional No.:52202098408 NRÑ | Matrícula Profesional No.: |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

**Informe mensual de interventoría No. 6**

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-14 |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | 73 |

FECHA: 31-09-2024 (Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE OBRA No.** 3168 DE 2023 (Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35
MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35

**FECHA DE INICIO:** 15/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** HASTA 31-12-2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5044 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CELQO SAS

**1. PLAN DE CALIDAD**

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

**OBSERVACIONES:**

**2. AUDITORIAS DE CALIDAD**

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

**OBSERVACIONES:**

**3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)**

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

**OBSERVACIONES:**

El plan de inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

**4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES**

**No. de No Conformidades reportadas en el mes:** .....
**No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** .....
**No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:** .....
**No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** .....
**No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:** .....

**OBSERVACIONES:**

**5. QUEJAS Y RECLAMOS**

**No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:** .....
**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** .....
**No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:** .....
**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** .....
**No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:** .....
**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** .....

**OBSERVACIONES:**

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

**6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG** (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

| Título indicador de Gestión: | Valor del IG mes | Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG) |
|---|---|---|
| IG1: Índice de gestión 1 = | | |
| IG2: Índice de gestión 2 = | | |
| IG3: Índice de gestión 3 = | | |
| IG4: Índice de gestión 4 = | | |
| IG5: Índice de gestión 5 = | | |
| IGn: Índice de gestión n = | | |

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

**OBSERVACIONES:**

**7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO.** (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

| No. | Tipo de Equipo | Marca | Serie | Fecha de Calibración | No. y Fecha Certificado de Calibración | Fecha de Vencimiento Calibración | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.5820209840B NRÑ

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."**

**Informe mensual de interventoría No. 6**

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-14 |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | 74 |

FECHA: 31-09-2024 (Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE OBRA No.** 3454 DE 2023 (Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36

**FECHA DE INICIO:** 15/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** HASTA 31-12-2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5044 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CELQO SAS

**1. PLAN DE CALIDAD**

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

**OBSERVACIONES:**

**2. AUDITORIAS DE CALIDAD**

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

**OBSERVACIONES:**

**3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)**

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

**OBSERVACIONES:**

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

**4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES**

**No. de No Conformidades reportadas en el mes:** ..... **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** .....

**No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:** ..... **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** .....

**No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:** .....

**OBSERVACIONES:**

**5. QUEJAS Y RECLAMOS**

**No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:** ..... **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** .....

**No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:** ..... **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** .....

**No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:** ..... **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** .....

**OBSERVACIONES:**

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

**6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG** (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

| Título Indicador de Gestión: | Valor del IG mes | Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG) |
|---|---|---|
| IG1: Índice de gestión 1 = | | |
| IG2: Índice de gestión 2 = | | |
| IG3: Índice de gestión 3 = | | |
| IG4: Índice de gestión 4 = | | |
| IG5: Índice de gestión 5 = | | |
| IGn: Índice de gestión n = | | |

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

**OBSERVACIONES:**

**7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO.** (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

| No. | Tipo de Equipo | Marca | Serie | Fecha de Calibración | No. y Fecha Certificado de Calibración | Fecha de Vencimiento Calibración | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

| Firma<br>Nombre:<br>Director de la Obra<br>Matrícula Profesional No.: | Firma<br>Nombre:<br>Profesional en Calidad Contrato de Obra<br>Matrícula Profesional No.: | Firma<br>Nombre: TANIA MARIA SANZ<br>Director de la Interventoría<br>Matrícula Profesional No.52202098408 NRÑ. | Firma<br>Nombre:<br>Profesional en Calidad Contrato de Interventoría<br>Matrícula Profesional No.: |
|---|---|---|---|

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."**

**Informe mensual de interventoría No. 6**

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-14 |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | 75 |

FECHA: 31-09-2024 (Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE OBRA No.** 3857 DE 2023 (Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37

**FECHA DE INICIO:** 15/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** HASTA 31-12-2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5044 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CELQO SAS

**1. PLAN DE CALIDAD**

PRESENTADO: SI ____ NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

**OBSERVACIONES:**

**2. AUDITORIAS DE CALIDAD**

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

**OBSERVACIONES:**

**3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)**

PRESENTADO: SI ____ NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

**OBSERVACIONES:**

El plan de inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

**4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES**

**No. de No Conformidades reportadas en el mes:** ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____

**No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:** ____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ____

**No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:** ____

**OBSERVACIONES:**

**5. QUEJAS Y RECLAMOS**

**No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:** ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

**No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:** ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** ____

**No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:** ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** ____

**OBSERVACIONES:**

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

**6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG** (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

| Título indicador de Gestión: | Valor del IG mes | Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG) |
|---|---|---|
| IG1: Índice de gestión 1 = | | |
| IG2: Índice de gestión 2 = | | |
| IG3: Índice de gestión 3 = | | |
| IG4: Índice de gestión 4 = | | |
| IG5: Índice de gestión 5 = | | |
| IGn: Índice de gestión n = | | |

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

**OBSERVACIONES:**

**7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO.** (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

| No. | Tipo de Equipo | Marca | Serie | Fecha de Calibración | No. y Fecha Certificado de Calibración | Fecha de Vencimiento Calibración | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

| Firma<br>Nombre:<br>Director de la Obra<br>Matrícula Profesional No.: | Firma<br>Nombre:<br>Profesional en Calidad Contrato de Obra<br>Matrícula Profesional No.: | Firma<br>Nombre: TANIA MARIA SANZ<br>Director de la Interventoría<br>Matrícula Profesional No.52202098408 NRÑ. | Firma<br>Nombre:<br>Profesional en Calidad Contrato de Interventoría<br>Matrícula Profesional No.: |
|---|---|---|---|

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."**

**Informe mensual de interventoría No. 6**

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-14 |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | 76 |

FECHA: 31-09-2024 (Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE OBRA No.** 3156 DE 2023 (Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA

**FECHA DE INICIO:** 18/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** HASTA 31-12-2023 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 5044 del 2023 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CELQO SAS

**1. PLAN DE CALIDAD**

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

**OBSERVACIONES:**

**2. AUDITORIAS DE CALIDAD**

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

**OBSERVACIONES:**

**3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)**

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

**OBSERVACIONES:**

El plan de inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

**4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES**

**No. de No Conformidades reportadas en el mes:** ..... **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** .....

**No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:** ..... **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** .....

**No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:** .....

**OBSERVACIONES:**

**5. QUEJAS Y RECLAMOS**

**No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:** ..... **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** .....

**No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:** ..... **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** .....

**No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:** ..... **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** .....

**OBSERVACIONES:**

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

**6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG** (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

| Título indicador de Gestión: | Valor del IG mes | Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG) |
|---|---|---|
| IG1: Índice de gestión 1 = | | |
| IG2: Índice de gestión 2 = | | |
| IG3: Índice de gestión 3 = | | |
| IG4: Índice de gestión 4 = | | |
| IG5: Índice de gestión 5 = | | |
| IGn: Índice de gestión n = | | |

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

**OBSERVACIONES:**

**7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO.** (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

| No. | Tipo de Equipo | Marca | Serie | Fecha de Calibración | No. y Fecha Certificado de Calibración | Fecha de Vencimiento Calibración | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma N/A
Nombre:
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma N/A
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.5220209840B NRÑ.

Firma N/A
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

# 4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 82 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE OBRA No.** 4075 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

**OBJETO DEL CONTRATO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAl

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 del 2033 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

**JUSTIFICACIÓN:**

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | % |
| 2 | | | | | | | % |
| 3 | | | | | | | % |
| 4 | | | | | | | % |
| 5 | | | | | | | % |
| N | | | | | | | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 100% |

**NOTAS:**
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:ALEJANDRO TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CC: 11,370,182

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 83 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE OBRA No.** 3168 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35

**OBJETO DEL CONTRATO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAl

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 del 2033 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

**JUSTIFICACIÓN:**

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | % |
| 2 | | | | | | | % |
| 3 | | | | | | | % |
| 4 | | | | | | | % |
| 5 | | | | | | | % |
| N | | | | | | | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 100% |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:ALEJANDRO TAMAYO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CC: 11,370,182

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 84 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE OBRA No.** 3454 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35

**OBJETO DEL CONTRATO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 del 2033 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

**JUSTIFICACIÓN:**

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | % |
| 2 | | | | | | | % |
| 3 | | | | | | | % |
| 4 | | | | | | | % |
| 5 | | | | | | | % |
| N | | | | | | | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 100% |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:ALEJANDRO TAMAYO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CC: 11,370,182

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 85 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE OBRA No.** 3457 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO KM 37

**OBJETO DEL CONTRATO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMIMGO Y VUELTA LARGA KM 37 DEL
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 del 2033 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

**JUSTIFICACIÓN:**

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | % |
| 2 | | | | | | | % |
| 3 | | | | | | | % |
| 4 | | | | | | | % |
| 5 | | | | | | | % |
| N | | | | | | | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 100% |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:ALEJANDRO TAMAYO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CC: 11,370,182

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 86 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE OBRA No.** 3156 DEL 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA

**OBJETO DEL CONTRATO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 del 2033 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

**JUSTIFICACIÓN:**

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | % |
| 2 | | | | | | | % |
| 3 | | | | | | | % |
| 4 | | | | | | | % |
| 5 | | | | | | | % |
| N | | | | | | | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 100% |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:ALEJANDRO TAMAYO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CC: 11,370,182

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-2 |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | 87 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** ..... **MES:** ..... **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

**CONTRATO DE OBRA No.** 4075 DEL 2023 (Indicar número y año)

**CONTRATO DE FIDUCIA No.** ..... **DE** ..... ENTIDAD FINANCIERA: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

**CUENTA BANCARIA No.** ..... **BANCO** ..... SUCURSAL: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

**ANTICIPO OTORGADO:** ..... **%**

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** **$** - **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 DEL 2023 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CELQO

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTALES | | | | | |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) :** $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

**Informe mensual de interventoría No. 6**

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-2 |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | 88 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** ..... **MES:** ..... **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

**CONTRATO DE OBRA No.** 3168 DEL 2023 (Indicar número y año)

**CONTRATO DE FIDUCIA No.** ..... **DE** ..... ENTIDAD FINANCIERA: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

**CUENTA BANCARIA No.** ..... **BANCO** ..... SUCURSAL: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

**ANTICIPO OTORGADO:** ..... **%**

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** **$** - **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 DEL 2023 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CELQO SAS

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTALES | | | | | |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) :** $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | |
|---|---|---|
| CELQO Construcción e Interventoría | **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''** | INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | **Informe mensual de interventoría No. 6** Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 89 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** ..... **MES:** ..... **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

**CONTRATO DE OBRA No.** 3454 DEL 2023 (Indicar número y año)

**CONTRATO DE FIDUCIA No.** ..... **DE** ..... ENTIDAD FINANCIERA: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

**CUENTA BANCARIA No.** ..... **BANCO** ..... SUCURSAL: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

**ANTICIPO OTORGADO:** ..... **%**

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** **$** ..... - **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36 MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 DEJ 2023 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CELQO

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTALES | | | | | |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) :** $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** ..... **MES:** ..... **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

**CONTRATO DE OBRA No.** 3857 DEL 2023 (Indicar número y año)

**CONTRATO DE FIDUCIA No.** ..... **DE** ..... ENTIDAD FINANCIERA: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

**CUENTA BANCARIA No.** ..... **BANCO** ..... SUCURSAL: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

**ANTICIPO OTORGADO:** ..... **%**

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** **$** - **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNALVEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 DEJ 2023 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CELQO

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **TOTALES** | | | | | |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) :** $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | |
|---|---|---|
| CELQO Construcción e Interventoría | **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''** | INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| | **Informe mensual de interventoría No. 6** Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 91 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** ..... **MES:** ..... **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

**CONTRATO DE OBRA No.** 3156 DEL 2023 (Indicar número y año)

**CONTRATO DE FIDUCIA No.** ..... **DE** ..... ENTIDAD FINANCIERA: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

**CUENTA BANCARIA No.** ..... **BANCO** ..... SUCURSAL: .....
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

**ANTICIPO OTORGADO:** ..... **%**

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** **$** - **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDAALEMANIA MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNALVEREDA ALEMANIA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 DEJ 2023 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CELQO

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTALES | | | | | |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) :** $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: Alejandro Tamayo
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

**Informe mensual de interventoría No. 6**

Periodo del 01 al 30 de Septiembre 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 116 |
| FECHA | 31/08/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** 4075.DEL.2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLAZO INICIAL: | HASTA 31 -12-2023 (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: | 8,2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones) |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: | 18/12/2023 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: | 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: | (Indique día/mes/año) |
| VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** | $ 200.018.134,00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** | $ - |
| VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** | $ 200.018.134,00 | | |

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA | % Programado / $ Valor programado / % Ejecutado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | $ Valor Ejecutado | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año N... |
| GPP1 | | | | % P / $ P / $ E / % E | | | | | | | | | | |
| GPP2 | | | | % P / $ P / $ E / % E | | | | | | | | | | |
| GPP3 | | | | % P / $ P / $ E / % E | | | | | | | | | | |
| GPP4 | | | | % P / $ P / $ E / % E | | | | | | | | | | |
| GPP5 | | | | % P / $ P / $ E / % E | | | | | | | | | | |
| GPP6 | | | | % P / $ P / $ E / % E | | | | | | | | | | |
| GPP7 | | | | % P / $ P / $ E / % E | | | | | | | | | | |
| GPP8 | | | | % P / $ P / $ E / % E | | | | | | | | | | |
| TOTAL OTROS ÍTEMS | | | | % P / $ P / $ E / % E | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) | | | | | | | | | | | | | | |

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

100% / 0%

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | $ - | | |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | $ - | | |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | $ - | | |

**NOTAS:**

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

**OBSERVACIONES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aprueba Firma: | Aprueba Firma: | Revisó Firma: | Aprueba Firma: |
| Nombre: | Nombre: ALEJANDRO TAMAYO | Nombre: | Nombre: |
| Representante legal o apoderado del Contratista | Representante Legal Interventoría | Titular Gerencia: | Jefe de Unidad Ejecutora |
| Matrícula Profesional No.: | cc 11,270,182 | Matrícula Profesional No.: | Matrícula Profesional No.: |
| Revisó Firma: N/A | Revisó Firma: N/A | Revisó Firma: | |
| Nombre: | Nombre: | Nombre: | |
| Supervisor de Contrato de Interventoría | Director Territorial | Gestor Técnico de Proyecto | |
| Matrícula Profesional No.: | Matrícula Profesional No.: | Matrícula Profesional No.: | |

Original: Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

**Informe mensual de interventoría No. 6**

Periodo del 01 al 30 de Septiembre 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 117 |
| FECHA | 31/08/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** 3189 DEL 2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

**PLAZO INICIAL:** HASTA 31 -12-2023

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 15/12/2023 (Indique día/mes/año)

**FECHA DE SUSPENSIÓN:** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

**VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $ 199.084.670,00 (Según contrato principal)

**VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):** $ 199.084.670,00

**PLAZO ACUMULADO:** 7.7 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

**FECHA DE REANUDACIÓN:** (Indique día/mes/año)

**VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):** $ -

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA | % Programado / $ Valor programado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año N... |
| GPP1 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP2 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP3 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP4 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP5 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP6 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP7 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP8 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| | | | | % P | | | | | | | | | | |
| TOTAL OTROS ITEMS | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) | | | | | | | | | | | | | | |

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

100%

0%

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | $ - | | |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) | $ - | | |
| VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) | $ - | | |

**NOTAS:**

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma: N/A
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: ALEJANDRO TAMAYO RAMIREZ
Representante legal o apoderado del Interventor
CC No.:11.370.182

Revisó Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: N/A
Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: N/A
Nombre:
Director Territorial
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

# Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 118 |
| FECHA | 31/08/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** ..... (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** 3168 DEL 2023

**OBJETO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNA VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

**PLAZO INICIAL:** HASTA 31 -12-2023 **PLAZO ACUMULADO:** 7.9 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 15/12/2023 (Indique día/mes/año) **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

**FECHA DE SUSPENSIÓN:** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECHA DE REANUDACIÓN:** (Indique día/mes/año)

**VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $ 198.648.866,00 (Según contrato principal) **VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):** $ -

**VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):** $ 198.648.866,00

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año N... |
| GPP1 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP2 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP3 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP4 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP5 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP6 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP7 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP8 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| TOTAL OTROS ITEMS | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) | | | | | | | | | | | | | | |

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

% 0%

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ - / $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | | | |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) | $ - | | |
| VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) | $ - | | |

**NOTAS:**

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma: Nombre: Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: imbre: ALEJANDRO TAMAYO RUIZ Representante legal o apoderado del Interventor CC No. 11,370,182

Revisó Firma: Nombre: Titular Gerencia Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: Nombre: Jefe de Unidad Ejecutora Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: N/A Nombre: Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: N/A Nombre: Director Territorial Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: Gestor Técnico de Proyecto Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

**Informe mensual de interventoría No. 6**

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 119 |
| FECHA | 31/08/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** 3454 DEL 2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNA VEREDA EL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 -12-2023 PLAZO ACUMULADO: 8 S (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 198.681.590,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 198.681.590,00

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOT AL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | % Programado / $ Valor programado / %Ejecutado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año N... |
| GPP1 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP2 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP3 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP4 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP5 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP6 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP7 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP8 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| TOTAL OTROS ITEMS | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) | | | | | | | | | | | | | | |

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No.1

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ - / $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | | | |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) | $ - | | |
| VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B' ) | $ - | | |

**NOTAS:**

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma: _____ Nombre: Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: _____ Nombre: alejandro Alberto Tamayo Ramirez Representante legal o apoderado del Interventor CCNo.:11.370.182

Revisó Firma: _____ Nombre: Titular Gerencia Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: _____ Nombre: Jefe de Unidad Ejecutora Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: N/A Nombre: Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: N/A Nombre: Director Territorial Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: _____ Nombre: Gestor Técnico de Proyecto Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

# Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 120 |
| FECHA | 31/08/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** ____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** 3857 DEL 2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDAJUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5044 DEL 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

**PLAZO INICIAL:** HASTA 31 -12- 2023 **PLAZO ACUMULADO:** 7.9 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 15/12/2023 (Indique día/mes/año) **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

**FECHA DE SUSPENSIÓN:** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECHA DE REANUDACIÓN:** (Indique día/mes/año)

**VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $ 197.882.728,00 (Según contrato principal) **VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):** $ -

**VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):** $ 197.882.728,00

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO y VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año N... |
| GPP1 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP2 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP3 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP4 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP5 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP6 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP7 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP8 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| TOTAL OTROS ITEMS | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) | | | | | | | | | | | | | | |

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación No. 1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ - / $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | | | |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) | $ - | | |
| VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B' ) | $ - | | |

**NOTAS:**

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: alejandro Alberto Tamayo Ramírez
Representante legal o apoderado del Interventor
CC No.:11,370,182

Revisó Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: N/A
Nombre:
Supervisor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: N/A
Nombre:
Director Territorial
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

# Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 122 |
| FECHA | 31/08/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

**SEGUIMIENTO No.** _____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

**CONTRATO No:** 4075

**OBJETO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAl


**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5144 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

PLAZO INICIAL: 0,4 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 200.018.134,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 200.018.134,00

PLAZO ACUMULADO: 8,2 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | (VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA | % Programado / $ Valor Programado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año N... |
| GPP1 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP2 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP3 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP4 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP5 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP6 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP7 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP8 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| TOTAL OTROS ITEMS | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ( A )** | | | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )** | | | | | | | | | | | | | | |




**NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:**

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | |

0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| | $ - / $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | $ - | | |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | $ - | | |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B' )** | $ - | | |

**NOTA:**
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma: _____
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: _____
Nombre: ALEJANDRO TAMAYO
Representante legal o apoderado del Interventor
CC No.:11,370,182

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

# Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 124 |
| FECHA | 31/08/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ ____

**SEGUIMIENTO No.** ____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

**CONTRATO No:** 3168

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNA VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAI

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO ANZOATEGUI

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5144 **INTERVENTOR:** CELOO SAS

PLAZO INICIAL: 0,5 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 198.648.866,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198.648.866,00

PLAZO ACUMULADO: 7,9 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 16/01/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | (VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA) | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA | % Programado $ Valor Programado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | % Ejecutado $ Valor Ejecutado | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año N... |
| GPP1 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP2 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP3 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP4 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP5 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP6 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP7 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP8 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| TOTAL OTROS ITEMS | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ( A )** | | | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )** | | | | | | | | | | | | | | |

% 100% 0%

**NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:**

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | | |

0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ - | | |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | $ - | $ - | % |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | $ - | | |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )** | $ - | | |

**NOTA:**
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: ALEJANDRO TAMAYO
Representante legal o apoderado del Interventor
CC No. 11,370,182

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

# Informe mensual de interventoría No. 6

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 125 |
| FECHA | 31/08/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** _____ **DE** _____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

**SEGUIMIENTO No.** _____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

**CONTRATO No:** 3454

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNA VEREDA EL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAl


**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5144 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

PLAZO INICIAL: 0,5 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 198.681.590,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198.681.590,00

PLAZO ACUMULADO: 8,5 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | (VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | ((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | % Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | 1 Indicar mes y año | 2 Indicar mes y año | 3 Indicar mes y año | 4 Indicar mes y año | 5 Indicar mes y año | 6 Indicar mes y año | 7 Indicar mes y año | 8 Indicar mes y año | 9 Indicar mes y año | 10 Indicar mes y año N... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPP1 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP2 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP3 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP4 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP5 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP6 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP7 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP8 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| TOTAL OTROS ITEMS | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ( A )** | | | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )** | | | | | | | | | | | | | | |




**NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:**

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calculá teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | |

0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | $ - | | |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | $ - | | |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B' )** | $ - | | |

**NOTA:**

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: ALEJANDRO TAMAYO
Representante legal o apoderado del Interventor
CC No.:11,370,182

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

**Informe mensual de interventoría No. 6**

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 126 |

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ... **DE** ... (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

**SEGUIMIENTO No.** ... (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

**CONTRATO No:** 3857

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5144 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

PLAZO INICIAL: 0,5 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 197.882.728,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 197.882.728,00


PLAZO ACUMULADO: 8,9 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 16/01/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | (VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | ((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | % Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | 1 Indicar mes y año | 2 Indicar mes y año | 3 Indicar mes y año | 4 Indicar mes y año | 5 Indicar mes y año | 6 Indicar mes y año | 7 Indicar mes y año | 8 Indicar mes y año | 9 Indicar mes y año | 10 Indicar mes y año N... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPP1 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP2 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP3 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP4 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP5 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP6 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP7 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP8 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| TOTAL OTROS ITEMS | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) | | | | | | | | | | | | | | |




**NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:**

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | | |

0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| | $ - | | |
| | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| | $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ - | | |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | $ - | $ - | % |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) | $ - | | |
| VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B' ) | $ - | | |

**NOTA:**

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: ALEJANDRO TAMAYO
Representante legal o apoderado del Interventor
CC No.: 11,370,182

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**

**Informe mensual de interventoría No. 6**

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 127 |
| FECHA | 31/08/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ ____

**SEGUIMIENTO No.** ____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

**CONTRATO No:** 3156

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5144 **INTERVENTOR:** CELOO SAS

PLAZO INICIAL: 0,5 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 198.948.363,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198.948.363,00

PLAZO ACUMULADO: 7,9 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 16-01-2023 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | (VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA | % Programado / $ Valor Programado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año | Indicar mes y año N... |
| GPP1 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP2 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP3 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP4 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP5 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP6 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP7 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| GPP8 | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| TOTAL OTROS ITEMS | | | | % P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ P | | | | | | | | | | |
| | | | | $ E | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ( A )** | | | | | | | | | | | | | | |
| **VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )** | | | | | | | | | | | | | | |




**NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:**

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | | | | | | | | | | |

0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| | $ - | $ - | % |
| | $ - | | |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | $ - | | |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )** | $ - | | |
| **VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B' )** | $ - | | |

**NOTA:**

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

**OBSERVACIONES:**

Aprueba Firma:
Nombre:
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre: ALEJANDRO TAMAYO
Representante legal o apoderado del Interventor
CC No.:11,370,182

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**ACTA DE COMITÉ DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 102 |

FECHA: 30/09/2024
(Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)**

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE OBRA No.** 4075 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE TUMACO

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CELQO SAS

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA**

0

**DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA**

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** .....
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE COMITÉ DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 105 |

FECHA: 30/09/2024
(Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)**

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE OBRA No.** 3168 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35 MUNICIPIO DE TUMACO

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CELQO SAS

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA**

0

## DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** .....
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE COMITÉ DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 108 |

FECHA: 30/09/2024
(Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)**

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE OBRA No.** 3154 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36 MUNICIPIO DE TUMACO

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDAEL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CELQO SAS

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA**

0

## DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** .....
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE COMITÉ DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 111 |

FECHA: 30/09/2024
(Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)**

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE OBRA No.** 3857 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37 MUNICIPIO DE TUMACO

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CELQO SAS

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA**

0

## DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** _____ (Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE COMITÉ DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 114 |

FECHA: 30/09/2024
(Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)**

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. .....
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE OBRA No.** 3156 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE , DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CELQO SAS

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA**

0

## DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** ..... (Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 117 |

FECHA: 30/09/2024
(Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE OBRA No.** 4075 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CELQO SAS

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** _____
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 120 |

FECHA: 30/09/2024
(Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE OBRA No.** 3168 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS LAJAS KM 35 , DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CELQO SAS

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** _____
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 123 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE OBRA No.** 3454 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDAEL CARMEN KM 36 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARMEN KM 36 , DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CELQO SAS

| **OBJETIVOS DE LA REUNIÓN** |
|---|
| |

| **TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN** |
|---|
| |

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** _____
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 126 |

FECHA: 30/09/2024
(Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE OBRA No.** 3857 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37 DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA KM 37 , DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CELQO SAS

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** _____
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 129 |

FECHA: 30/09/2024
(Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)**

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE OBRA No.** 3156 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ALEMANIA , DEL MUNICIPIO DE RICAURTE , DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 DEL 2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CELQO SAS

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |
| --- |
| |

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** _____
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

# 5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

## 5.1 Información General del Contrato de Interventoría

| CONTRATO DE INTERVENTORIA 5044 DE 2023 | |
|---|---|
| N° DE CONTRATO | 5044 DE 2023 |
| OBJETO DEL PROYECTO | "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3" |
| CONTRATISTA | CELQO SAS |
| NIT/CC | 900.090.780-6 |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 196.936.439.00 |
| PLAZO INICIAL | HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023 |
| FECHA DE INICIO | 30 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 31 DE DICIEMBRE 2023 |
| FECHA DE SUSPENSION | 30 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| FECHA REINICIO | 22 DE ENERO DE 2024 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE | 15 DE OCTUBRE DE 2024 |

## 5.2 Descripción de las Actividades Realizadas por el Interventor

Mediante oficio emitido por la Dirección Territorial – INVIAS, autorizando el ingreso de del profesional Ambiental, junto con el Director del proyecto de la Interventoría, el apoyo técnico administrativo e inspector para la zona de Tumaco y saliendo inspector de Tumaco, se han realizado las siguientes labores para los seis (6) Convenios Solidarios:

- Socialización de los proyectos con las Juntas de Acción Comunal
- Conformación de Comités de Veeduría Ciudadana en las seis (6) Veredas
- Apoyo a las JAL y veedurías para definir proveedores mediante Comité compras
- Tramite de Actas de conformación de veedurías ante la personería.
- Reuniones del Director de Interventoría en la Dirección Territorial Nariño para recibir información de los Convenios Solidarios y parámetros a seguir en la ejecución de estos.
- Revisión de cartas cheques para las transferencias de los pagos que deban efectuar las Juntas de Acción Comunal.
- Socialización de requisitos para tramite de cartas cheques, ante dificultades presentadas en el diligenciamiento del mismo.
- Visitas a los diferentes frentes del proyecto y toma de registro fotográfico
- Solicitud de extractos bancarios a la entidad bancaria designada teniendo en cuenta que no se allega información de extractos bancarios para seguimiento.
- Recepción y aprobación de estudios y diseños.
- Capacitación para diligenciamiento de cartas cheques , así mismo los soportes respaldo.
- Gestión y aprobación de prorroga No. 4 de los seis convenios, para ampliación del plazo contractual hasta el 30 de septiembre de 2024.
- Suspensión del convenio 3189 del 2023.
- Se adelantó prorroga No. 6 de interventoría, acta modificatoria y presentación del plan de cargas correspondiente, para ampliación del plazo contractual hasta el 30 de septiembre de 2024.
- Se adelantó prorroga No.7 de interventoría, acta modificatoria y presentación del plan de cargas correspondiente, para ampliación del plazo contractual hasta el 15 de octubre de 2024.
- Elaboración de Oficios a Invias relacionados con el contrato.
- Elaboración de Informes Semanales del Contrato de Interventoría
- Elaboración de Informe Mensual de Interventoria .
- Se solicita entrega de bitácora actualizada
- Se realizan oficios entidad bancaria para envio de extractos bancarios.

## 5.3 Informes de Especialistas y Profesionales

Durante este periodo se ejecutaron las siguientes actividades:

**Convenio Solidario No 4075 de 2023 – Corregimiento Uribe Uribe Chilvi**

- El componente de gestión ambiental realizo acompañamiento en el frente de obra durante la fundición del primer tramo de placa huella, durante este recorrido realizo verificación de punto ecológico, instalación de poli sombra y/o cerramiento de obra, manejo de material particulado y el cumplimiento de las fichas de manejo del P.G.A., del mismo modo se realizó la solicitud a residente de obra de los certificados de materiales de explotación de agregados y madera requerida para la formaleta y demás actividades que requiera la obra. Se realizo recomendación del buen manejo de residuos solidos y el orden y aseo en obra.
- Se realizo recabo a solicitud a residentes mediante comunicación CQ-5044-CM-058 de agosto 26. de 2024 de requerimientos del componente ambiental, que a la fecha no han sido remitidos por los residentes.
- El componente social, realizo verificación de buzón de sugerencias en donde se evidencia que no existen PQRSD físicas.

**Convenio Solidario No. 3168 de 2023 - Km.35 Las Lajas**

- Durante el periodo el componente ambiental realizo recorrido de obra, en lo cual se evidenciaron trabajos de topografía, del mismo modo se inició la instalación de formaleta y acero para la fundición de ciclópeo de la placa huella, cuenta con los certificados de explotación de agregados, se realiza la recomendación de orden y aseo en campamento; y del manejo adecuado de residuos sólidos.
- Se realizo recabo de solicitud a residentes mediante comunicación CQ-5044-CM-058 de agosto 26. de 2024 de requerimientos del componente ambiental, que a la fecha no han sido remitidos por los residentes.
- El componente social, realizo verificación de buzón de sugerencias en donde se evidencia que no existen PQRSD físicas.

**Convenio Solidario No. 3454 de 2023 – Vereda El Carmen Km. 36**

- Durante el periodo, se realizó visita de verificación el componente ambiental durante recorrido de obra, evidencio trabajos de instalación de formaleta en madera y fundición de placa huella; se realizo recabo solicitud a residentes mediante comunicación CQ-5044-CM-058 de agosto 26. de 2024 de requerimientos del componente ambiental, que a la fecha no han sido remitidos por los residentes.

- El componente social, realizo verificación de buzón de sugerencias en donde se evidencia que no existen PQRSD físicas.

**Convenio Solidario No. 3857 de 2023 – Vereda Juan Domingo Km. 37**

- El componente social, realizo verificación de buzón de sugerencias en donde se evidencia que no existen PQRSD físicas.
- Se realizorecabo de solicitud a residentes mediante comunicación CQ-5044-CM-058 de agosto 26. de 2024 de requerimientos del componente ambiental, que a la fecha no han sido remitidos por los residentes.
- Durante visita de inspección, el componente ambiental, verifico la instalación de formaleta metálica y la fundición de pavimento rígido, realizo la solicitud de mantener el orden y el aseo en obra, y el cambio permanente de las bolsas del punto ecológico.

**Convenio Solidario No. 3156 de 2023 Vereda Alemania – Ricaurte**

- El componente social, realizo verificación de buzón de sugerencias en donde se evidencia que no existen PQRSD físicas.
- Se realizó recabo de solicitud a residentes mediante comunicación CQ-5044-CM-058 de agosto 26. de 2024 de requerimientos del componente ambiental, que a la fecha no han sido remitidos por los residentes.

## 5.4 Informe del Programa Anual de Caja PAC

NA

## 5.5 Informe Matriz de Riesgos

NA

## 5.6 Información Otros Programas y Aplicativos Según Pliego de Condiciones

## Contratos de Obra e Interventoría

NA

## 5.7 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.

NA

# 6.0 Reportes ejecución mensual contrato de interventoría

# 6.1 Equipo y vehículo contrato de interventoría

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 132 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** sep-24

**PROYECTO:** "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3"

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 5044 DE 2023

**INTERVENTORÍA:** CELQO SAS

**CONTRATO DE OBRA No.** 156 DE 2023 / 3857 DE 2023 / 3454 DE 2023 / 4075 DE 2023 / 3189 DE 2023 / 3168 DE 2023

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEJAC DE LA VEREDA ALEMANIA - JAC DE JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPI - JAC EL CARMEN KM 36 - JAC DE CORREGIMIENTO DE URIBE CHILVI - JAC DEL BARRIO ANZOATEGUI - JAC DEL KILOMETRO 35 DE TUMACO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| VEHICULO CAMPERO QUASQUAI | 4X4 MODELO 2021 IUC903 2800 CC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| MOTOCICLETA | 125 CC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: TANIA MARIA SANZ ROSERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No 52202098408 NRÑ

Firma
Nombre: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 19202-08125 CAUCA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CODIGO | MICPI-MAN-de-15-FR-7 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PAGINA | 110 |
| FECHA | 30/06/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5044-2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS
**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL.:** septiembre 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3

| | |
|---|---|
| 3156-2023 | JAC VEREDA ALEMANIA |
| 3166-2023 | JAC LAS LAJAS KM35 |
| 3189-2023 | JAC DE ANZUATEGUI |
| 3454-2023 | JAC EL CARMEN KM36 |
| 3857-2023 | JAC JUAN DOMINGO |
| 4075-2023 | JAC LIRIBE LIRIBE CHILVI |

**CONTRATO DE OBRA No.:** **CONTRATISTA:**
**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA CRUZ Y SAN BERNARDO DEPARTAMENTO DE NARIÑO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**
**NOMBRE ARL:** **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes (1 a 31) | Días Cotizados en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Ingreso Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tania Maria Sanz Rosero | 5967-6905 | Dir. Interventoria | $ 6.900.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100 | Celqo S.A.S. | $ 6.900.000 | $ 480.300 | V | sanitas | | $ 276.000 | Colpensiones | | $ 1.173.000 | $ 276.000 | N/A | N/A | |
| 2 | Javier Andres Florez Arroyo | 1.087.411.272 | Inspector | $ 2.000.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100 | Celqo S.A.S. | $ 1.333.333 | $ 139.000 | V | nueva eps | | $ 80.000 | PORVENIR | | $ 320.000 | $ 80.000 | N/A | N/A | |
| 3 | Yeromy Meriela Cortes Morcelo | 59.689.727 | Tecnico Administrativo | $ 1.300.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100 | Celqo S.A.S. | $ 1.300.000 | $ 6.800 | I | nueva eps | | $ 52.000 | Colpensiones | | $ 208.000 | $ 52.000 | N/A | N/A | |
| 4 | Ittmar Ivan Angulo Gonzales | 1087190383 | Ing. Ambiental | $ 3.750.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100 | Celqo S.A.S. | $ 3.750.000 | | | | | | Colpensiones | | | | N/A | N/A | |
| 5 | Carlos Dario Cuatal Chingal | 1087114213 | Inspector | $ 2.000.000 | - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100 | Celqo S.A.S. | $ 666.667 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Luis Carlos Viveros | 16773646 | Ing. Residente | $ 5.150.000 | - X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 100 | Celqo S.A.S. | $ 1.888.333 | | | | | | | | | | | | Ingreso / salida |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | $ 21.100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**NOTAS:**
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (Incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente. los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Director de Interventoría
C.C. 11.370.182

Firma
Nombre: JORGE ARCO LIMA CHAVA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# 6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

| | | |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | 134 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5044-2023 — **INTERVENTOR:** CELQO SAS

**MES INFORME MENSUAL:** sep-24 — **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3

**CONTRATO DE OBRA No:** 3156-2023, 3168-2023, 3189-2023, 3454-2023, 3857-2023, 4075-2023 — **CONTRATISTA:** JAC VEREDA ALEMANIA, JAC LAS LAJAS KM35, JAC DE ANZUATEGUI, JAC EL CARMEN KM36, JAC JUAN DOMINGO

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1446923 | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | 10 | NACIÓN | Contrato Principal No.5044 de 2023 | $ 192.997.710,22 | $ 72.042.647,60 |
| | | C-2402-0600-14-0-2402112-01 | | | | $ 3.938.728,78 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | $ 196.936.439,00 | $ 72.042.647,60 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 196.936.439

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **179623 DE FECHA 2023-10-23** | **$ 196.936.439,00** | | | |
| 1 | ene-24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ 196.936.439,00 | $ 196.936.439,00 | | |
| 2 | Feb-24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ 196.936.439,00 | $ 196.936.439,00 | | |
| 3 | mar-24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ 196.936.439,00 | $ 196.936.439,00 | | |
| 4 | abr-24 | $ 16.992.000,00 | $ 3.228.480,00 | $ 20.220.480,00 | $ - | $ - | $ - | | $ 176.715.959,00 | $ 176.715.959,00 | | |
| 5 | may-24 | $ 17.112.000,00 | $ 3.251.280,00 | $ 20.363.280,00 | $ - | $ - | $ - | | $ 156.352.679,00 | $ 156.352.679,00 | | |
| 6 | jun-24 | $ 12.499.500,00 | $ 2.374.905,00 | $ 14.874.405,00 | $ - | $ - | $ - | | $ 141.478.274,00 | $ 141.478.274,00 | | |
| 7 | jul-24 | $ 25.462.265,88 | $ 4.837.830,52 | $ 30.300.096,40 | $ - | $ - | $ - | | $ 111.178.177,60 | $ 111.178.177,60 | | |
| 8 | **ago-24** | $ 32.887.000,00 | $ 6.248.530,00 | $ 39.135.530,00 | $ - | $ - | $ - | | $ 72.042.647,60 | $ 72.042.647,60 | | |
| 9 | **sep-24** | $ 44.212.820,00 | $ 8.400.435,80 | $ 52.613.255,80 | $ - | $ - | $ - | | $ 19.429.391,80 | $ 19.429.391,80 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTALES** | **$ 149.165.585,88** | **$ 28.341.461,32** | **$ 177.507.047,20** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | | **$ 19.429.391,80** | **$ 19.429.391,80** | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL BASICOS = (A) + (B) = (C) | $ 149.165.585,88 | $ 28.341.461,32 | $ 177.507.047,20 |
| **VALOR TOTAL = (C)** | | | **$ 177.507.047,20** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante legal
c.c. 11.370.182

Firma
Nombre: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 27/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5044 DE 2023 **INTERVENTOR:** CELQO SAS

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3."

**FECHA DE INICIO:** 30/12/2023

**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 30/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 196.936.439,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 196.936.439,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10 | $ 19.693.643,90 | 22 | 12 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | $ 39.387.287,80 | 22 | 12 | 2023 | 30 | 6 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20 | $ 39.387.287,80 | 22 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Calidad del servicio | 30 | $ 59.080.931,70 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100301325

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 27/12/2023

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 27/09/2024 (Día / Mes / Año)

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10 | $ 19.693.643,90 | 15 8 2024 | 20 3 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | $ 39.387.287,80 | 15 8 2024 | 20 3 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20 | $ 39.387.287,80 | 15 8 2024 | 20 3 2027 |
| Calidad del servicio | 30 | $ 59.080.931,70 | 20 9 2024 | 20 9 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100301325

**Certificado de modificación o anexo No.:** 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** ACEPTADO

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
**ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ**
Representante Legal: CELQO SAS
Matrícula Profesional No.:11370182

Firma
**JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA**
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-08125

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 6.6 Otros documentos seguimiento mensual

## 6.6 Otros documentos seguimiento mensual

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-3-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 137 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

**DATOS GENERALES**

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** ____
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 5044 DEL 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CELQO SAS

**OBJETO DEL CONTRATO:**
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA

**JUSTIFICACIÓN:**

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | % |
| 2 | | | | | | | % |
| 3 | | | | | | | % |
| 4 | | | | | | | % |
| 5 | | | | | | | % |
| N | | | | | | | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | **100%** |

**NOTAS:**
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: ALEJANDRO ALBERTO TAMAYO RAMIREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Cedula de ciudadania No.: 11.370.182 expedida en Fusagasugá,

Firma:
Nombre:
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | |
|---|---|---|
| CELOO Construcción e Interventoría | **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.''**<br>**Informe mensual de interventoría No. 6**<br>Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2024 | INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-3-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 138 |

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

## DATOS GENERALES

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 5044 DEL 2023 (Indicar número y año)

**CUENTA BANCARIA No.:** ..... **BANCO** ..... SUCURSAL: .....

**ANTICIPO OTORGADO:** ..... **%**

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** **$** - **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

NTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA

## DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

## SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____):** $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

## RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

**NOTA:**
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
C.C. 11.370.182

Firma:
Nombre:JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-08125 CAUCA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



## 7.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Entrega de Estudios y Diseños :

La interventoría ha solicitado la entrega de los Estudios Topográficos y de Suelos correspondientes a los seis Convenios Solidarios del contrato No. 5044 de 2023. Los contratistas han indicado que necesitarán un plazo de 15 días para que los laboratorios completen sus informes. Se solicita nuevamente a las juntas la entrega de los soportes contratados, de manera informal se entregan estudios de suelos y levantamiento topográfico, finalmente el proveedor hace entrega mediante email entrega digital de los mismos.

- Aprobación de Estudios y Diseños:

  Con los insumos entregados, se procede a la aprobación de los estudios y diseños, previa revisión por parte de los ingenieros residentes y los presidentes de juntas. Por lo tanto, los ingenieros residentes emitirán un memorial de responsabilidad. Asimismo, se firma la aprobación mediante un acta correspondiente. Se solicita a los presidentes de juntas y a los ingenieros residentes que proporcionen los soportes correspondientes (facturas de cobro) de los proveedores.

- Comité de Compras:
  Se adelantó comité de compras para definir proveedores, se presentaron tres propuestas y se eligió la más favorable económicamente.

 Capacitación de Juntas de Acción Local (JAL):

- Continúan las deficiencias significativas en la capacidad de respuesta de los contadores de las JAL para adelantar las cartas cheque. Para abordar esta situación, se han llevado a cabo capacitaciones dirigidas a mejorar su desempeño.

- Comités de Veeduría Ciudadana:

  Se realizó entrega de resoluciones de aprobación de veedurías.

- Entidad Financiera:

Se gestiona y solicita extractos bancarios de los convenios los cuales son han sido entregados por la entidad bancaria, se realiza balance financiero con los soportes de cartas cheques existentes. La entidad bancaria no allega información importante a tiempo , pendiente entrega de los movimientos que se realizaron a corte de 31 de julio de 2024, ya que aunque se realizó el pago no se ha reflejado aun el recurso en las cuentas de los proveedores.

- Condiciones Climáticas:

- Durante el mes, se ha presentado un predominio de tiempo seco, intercalado con días de lluvias constantes y fuertes, especialmente en horas nocturnas. Las temperaturas han variado, alcanzando hasta 33°C, aunque no tan extremas como en el mes anterior.

- Ejecución del Proyecto:

Se lleva a cabo un seguimiento en sitio de las actividades preliminares, así como de la disposición de la bodega y la calidad de los materiales. Además, se brinda apoyo en el proceso de contratación de mano de obra no calificada.

Se recomienda seguirlos parámetros de los diseños aprobados, pero se indica a los ing. residentes actualizar los diseños de acuerdo a la cartilla INVIAS.

Algunas Jal, están convocando la comunidad para la realización de mingas, tal es el caso de Uribe Uribe Chilvi y Alemania ,con la intensión de optimizar recursos y aumentar el alcance del proyecto .

# 8 ANEXOS

## 8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CQ-5044-CM-054 | 24/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA | OFICIO ACTA DE COSTOS |
| CQ-5044-CM-055 | 25/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA | OFICIO ACTA DE COSTOS |
| CQ-5044-CM-056 | 15/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA | OFICIO APROBACION ING AMBIENTAL |
| CQ-5044-CM-057 | 26/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA | FORMATOS PLAN DE GESTION SOCIAL |
| CQ-5044-CM-058 | 26/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA | SOLICITUD DE REQUERIMENTOS AMBIENTALES |
| CQ-5044-CM-059 | 2/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA | OFICIO APROBACION ING RESIDENTE |
| CQ-5044-CM-060 | 4/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA | OFICIO RADICACION INF MENSUAL ABRIL 2024 FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 5044 DEL 2023 |
| CQ-5044-CM-061 | 9/09/2024 | INVIAS, SUBDIRECTORA DE VÍAS REGIONALES, SUBGERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, GESTOR TÉCNICO, SUPERVISOR CONTRATO INVIAS TERRITORIAL | OFICIO RESPUESTA INVIAS RADICADO 2024S-VNAR-058086 |
| CQ-5044-CM-062 | 9/09/2024 | INVIAS, SUBDIRECTORA DE VÍAS REGIONALES, SUBGERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, GESTOR TÉCNICO, SUPERVISOR CONTRATO INVIAS TERRITORIAL | OFICIO RESPUESTA ATRAZO OBRAS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CQ-5044-CM-063 | 15-19-2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA | REMISION SEGUNDA VEZ INF DE MAYO 2024 |
| CQ-5044-CM-064 | 17/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA - R.L .JAL ALEMANIA | ENTREGA EXTRACTOS - BALANCE Y SOLICITUD DE SOPORTES PAGOS INCIALES |
| CQ-5044-CM-065 | 17/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA - RL JAL KM 37 | ENTREGA EXTRACTOS - BALANCE Y SOLICITUD DE SOPORTES PAGOS INCIALES |
| CQ-5044-CM-066 | 17/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA RL JAL KM 36 | ENTREGA EXTRACTOS - BALANCE Y SOLICITUD DE SOPORTES PAGOS INCIALES |
| CQ-5044-CM-067 | 17/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA RL JAL ANZOATEGUI | ENTREGA EXTRACTOS - BALANCE Y SOLICITUD DE SOPORTES PAGOS INCIALES |
| CQ-5044-CM-068 | 17/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA RL JAL KM 35 | ENTREGA EXTRACTOS - BALANCE Y SOLICITUD DE SOPORTES PAGOS INCIALES |
| CQ-5044-CM-069 | 17/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA RL JAL CHILVI CHILVI | ENTREGA EXTRACTOS - BALANCE Y SOLICITUD DE SOPORTES PAGOS INCIALES |
| CQ-5044-CM-070 | 17/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA | INGRESO ING CARLOS QUELAL SUPERVISOR 2 |
| CQ-5044-CM-071 | 18/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA | INGRESO ING CARLOS QUELAL SUPERVISOR 3 |
| CQ-5044-CM-072 | 19/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA | SOLICITUD DE PRORROGA CONVENIOS SEPTIEMBRE |
| CQ-5044-CM-073 | 20/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA | RESPUESTA INVIAS 2024S-VNBAR-067577 Y 068004 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CQ-5044-CM-074 | 26/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO<br>ATN. ING. JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA | RESPUESTA INVIAS 2024S-VNBAR-060245 |

## 8.2 Registro Fotográfico y Video del avance de las Obras

**Fotos Nos. 1 : ESTADO ACTUAL CONVENIO 4075 CHILVI**









**Fotos No. 2 : ESTADO ACTUAL Vereda Km. 35 Las Lajas, municipio de Tumaco**







**Fotos No. 3 : AVANCE CONVENIO Barrio Anzoategui, municipio de Tumaco**

**n/a**

**Fotos No. 4: AVANCE CONVENIO Vereda El Carmen Km. 36, municipio de Tumaco**







**Fotos No. 5: Estado actual de la vía Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí**




PARE





**Fotos No. 6: Estado actual de la vía Corregimiento Alemania – Municipio de Ricaurte**





}






## 8.3 Registro Fotográfico y Video de las Actividades Ambientales, Sociales-






BUZON DE SUGERENCIAS
PQRS


INVIAS
CAMINOS






CONVENIO SOLIDARIO
N. 4075 de 2023, CRONSTRUCCIÓN
PLACA HUELLA " Aunar esfuerzos
entre el instituto Nacional de
vías y la Junta de Acción Comunal del
corregimiento Uribe Uribe CHILVI
del municio de Tumaco.
INVIAS
CAMINOS

## 8.4 Copia de la Bitácora del Mes Correspondiente

Se anexa a este documento de manera independientes bitácoras de obra .

# BITACORA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO URIBE URIBE CHILVI

CONVENIO SOLIDARIO N°: 4075 DE 2023

INTERVENTOR: CELOO S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 5044 DE 2023

LUNES 01 DE ABRIL DE 2024

CLIMA: AM: Tiempo seco
PM: Soleado

Personal en Obra: No se ha iniciado obra.
Equipo en Obra: No hay equipo porque no se ha iniciado obra.
Actividades:

- Lunes 22 de ~~abril~~ julio de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

7am: Personal en obra - 5 obreros
Actividad: Organizar almacen y estibas para recibir material de ferreteria y Madera

3pm: Se puso telon de inicio de obra al inicio de la via que se va ejecutar.

- Martes 23 de ~~abril~~ julio de 2024

Personal en obra: 5 obreros y 1 maestro
Actividad: Nivel de suelo (terreno), medir toda carretera que va a construir

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

7am: Toma de Nivel de terreno en los primeros 73m

11 am: Marcar punto donde se debe excavar y rellenar.

- Miercoles 24 de julio de 2024

Clima : Am : Soleado
Pm : Soleado

Personal en obra : 5 obreros , 1 maestro
Actividad : Se Continua con la Nivelacion de terreno en los Sigt. 67m.

Hoy llego Material de ferreteria, Hierro y alambre de amarre

2 obreros se quedaron figurando el hierro los demas Continuan en nivelacion de terreno.

- Jueves 25 de julio de 2024

Clima : Am : Soleado
Pm : Soleado

Personal en obra : 5 obreros , 1 maestro
Actividad : Se Continua con la Nivelacion de terreno.
2 obreros estan figurando Acero los demas Continuan con la nivelacion.

- Viernes 26 de julio de 2024


Clima : Am : Soleado
Pm : Soleado

Personal en obra : 5 obreros , 1 maestro
Actividad: Se Continua con la Nivelacion de terreno, excavacion a mano y figurado de acero.

Sabado 27 de julio 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 5 obreros, 1 maestro
Actividad: Se continua con la nivelacion de terreno, replanteo, excavacion a mano y figurado de acero.




Lunes 29 de julio 2024

Clima: Am: Soleado
pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros, 1 maestro
Actividad: Se continua con nivelacion de terreno, excavacion a mano y figurado de acero.

Dificultad: proveedor de alquiler de maquinaria, tiene averiado la retroexcavadora, por tal motivo se esta excavando todo a mano, retrasa los tiempos estipulados en el plan de trabajo y las actividades

Martes 30 de julio de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro
Actividad en obra: Se continua con la excavacion y relleno a mano de los primeros 7.5m de placa huella. Tambien se continua con el figurado de acero.

Siguen la dificultad del dia anterior.

Miercoles 31 de julio de 2024

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Continuacion de excavacion y relleno a mano del terreno, ~~ho~~ figurado de acero.

Dificultad: hoy se presento fuertes lluvias, por tal motivo toco pausar las actividades un momento. tambien los moradores de la zona destruyeron la guia (hilo) donde pasaban los puntos de nivel del terreno.

Jueves 1 de agosto de 2024

Clima: Am: Nublado
Pm: lluvia

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro.

Actividad: Continuacion de excavacion

y relleno a mano, figurado de acero.

Sigoen la dificultades anteriores

Viernes 2 de agosto de 2024

Clima : Am : Soleado
Pm : Nublado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro
Actividad: finalizando la excavacion y relleno a mano de la Subbase.

Dificoltad: los moradores del Cribe Cribe Chilvi dañan la guia de la nivelacion, casi que a diario debemos tomar nivel del terreno.

Sabado 3 de agosto de 2024

Clima : Am : Soleado
pm : Soleado

personal en obra: 7 obreros y 1 maestros

Actividad: trasladando ~~tot~~ piedra rajon al punto donde se va a comenzar la fundicion de concreto ciclopeo, terminando de rellenar el terreno y figurando acero para dejar armado los primeros 30 castillos.

Lunes 5 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro.
Actividad: Se avanzo en el relleno de lo zonas faltantes donde se excavo, se corto y se figuro acero de refuerzo.

Dificultad: Nuevamente los moradores de Chilvi Dañaron las guias de la nivelacion del terreno.

Martes 6 de Agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro.
Actividad: Utilizar 2 vibrocompatadoras tipo rana para la compactacion y afirmado del terreno de los primeros 73m, se sigue rellenando los tramos faltantes de Sobbase.

Dificultad: el proveedor de la maquinaria, no alquilo la maquinaria recomendada, por tal motivo va haber retraso en el plan de trabajo propuesto

hoy llego $7m^3$ de piedra rajon y mixto (Arena y grava) $14m^3$

miercoles 7 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro
Actividad: utilizar 2 vibrocompactador tipo rana para la compactacion del terreno exactamente los primeros 73m. Se sigue rellenando a mano ~~los~~ de material subbase.

hoy llego material petreo 7m³ de mixto (arena y grava y 7m³ de piedra rajon

Dificultad: las mismas mencionadas ayer.

Jueves 8 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: hacer formaleta de concreto ciclopio y fondir concreto ciclopio los primeros 7 metros de placa huella de concreto ciclopio.

Dificultad: Mescladora de concreto (trompo) llego mucho mas tarde de lo solicitado.

Viernes 9 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Actividad: formaleta de concreto ciclopio y fundicion del concreto ciclopio.
personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Dificultad: el mezclador se daño, se perdieron 3 horas mientras los tecnicos lo reparaban.

Sabado 10 de agosto de 2024

clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro
Actividad: formaleta de concreto ciclopio, fondir concreto ciclopio y desencofrar lo fundido anteriormente

termina la semana con 21m de carretera de concreto ciclopio, es decir 9m³ de concreto.

Lunes 12 de Agosto de 2024

clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: formaleta para Concreto Ciclopio y posteriormente fundicion de Concreto Ciclopio, desencofrado de lo fundido anteriormente.

Nota: 31 bolitos de cemento por cada 7 tramos 45 paladas de Mixto (Arena y grabas) y una carreta de piedra rajon para 45cm y 2 Carreta para el de 90cm.

Martes 13 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: formaleta para Concreto Ciplopio y posteriormente fundicion de concreto ciclopio, desencofrado de lo fundido anteriormoute.

hoy se fundio 4.5 $m^3$

Miercoles 14 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro
Actividad: formaleta para Concreto Ciclopio y posteriormente fundicion de Concreto ciclopio,

15 de Agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Lluvioso

personal en obra: 7 obreros y 1 Maestro

Actividad: Se avanzo en poner formaleta para concreto ciclopio y fondio el concreto ciclopeo

Dificultad: hoy por fuerte lluvias en la tarde tuvimos que parar.

Viernes 16 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Actividad: Se avanzo en poner formaleta para concreto ciclopio y fondicion de concreto ciclopeo, desencofrado de lo fondido anteriormente.

Dificultad: la madera presento dificultad en reutilizarla.

Sabado 17 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

personal en obra: 7 obreros y 1 maestro
Actividad: se avanzo en hacer formaleta para concreto ciclopio y la fondicion de concreto ciclopeo
Desencofrado de lo fondido anteriormente

fondido esta semana 18m³ de concreto ciclopio.

Lones 19 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal de obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Se avanzo en poner formaleta para concreto ciclopio y posteriormente se fundio concreto ciclopio. Tambien desencofrado de lo fundido anteriormente.

Dificultad: moradores de caribe uribe zhilvi dañaron la tela costal goe protegia lo goe se habia fundido la semana pasada.

Martes 20 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Se avanzo en hacer formaleta para concreto ciclopio y posteriormente se fundio concreto ciclopio. tambien desencofrado y curado de lo anteriormente fundido.

Dificultad: llovio ~~fuerte~~ 1 hora retrasando las actividades.

miercoles 21 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Avanzo en hacer formaleta para concreto ciclopeo y fundir concreto ciclopeo. Tambien desencofrado y curado de lo fundido anteriormente

Jueves 22 de agosto de 2024

~~Ac~~ Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro.

Actividad: Avanzo en hacer formaleta para concreto ciclopeo, fundir concreto ciclopeo. desencofrado y curado de lo fundido anteriormente, Se comenzo amarrar acero para fundir la otra semana concreto reforzado.

Viernes 23 de agosto de 2024

Clima: Am: Lluvioso
Pm: Lluvioso

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Avanzo en hacer formaleta para concreto ciclopeo, fundir lo concreto ciclopeo, curado y desencofrado. Tambien amarrar acero.

Sabado 24 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
PM: Soleado

personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: avanzo en hacer formaleta para Concreto Ciclopio, fundicion de concreto ciclopio, desencofrado y Curado de lo fundido anteriormente tambien Amarre de acero en sitio y excavacion de viga riostra.

Lunes 16 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
PM: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: desencofrado y Curado de Concreto Ciclopio fundido anteriormente, amarre de acero en el sitio.

Martes 27 de agosto de 2024

personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: fundicion de Concreto reforzado.

miercoles 28 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado.

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: fundicion de Concreto reforzado. placa huella.

Jueves 29 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro
Actividad: fundicion de concreto reforzado placa huella.

Viernes 30 de agosto de 2024

Clima: Am: Soleado
pm: Soleado

personal en obra: 7 obreros y 1 maestro
Actividad: fundicion de concreto reforzado placa huella, formaleta de concreto ciclopio y fundicion de concreto ciclopio

Sabado 31 de agosto de 2024

~~Personal e~~ Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro
Actividad: fundicion de Concreto Ciclopio y desencofrado y fraguado, de lo fundido anteriormente

Nota: Se da porterminado el tramo de Concreto ciclopio. hoy se fundio el ultimo tramo de Concreto Ciclopio y se fundio hasta dia de hoy la mitad, es decir, 73 m de placa huella (concreto reforzado).

Lunes 02 de Septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: desencofrado y fraguado de lo fundido anteriormente, amarre de acero para el siguiente tramo.

Maites 03 de Septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 Obreros y 1 maestro

Actividad: Hidratacion de los fundido anteriormente
Amarre de acero en fdio para los Sigl. tramo faltantes por fundir

Dificultad: llovio por una aproximadamente

Miercoles 04 de Septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Nuvioso

personal de obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Amarre de Acero y figurado

Jueves 05 de Septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Nublado

personal de obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Amarre y figurado de acero.

Viernes 06 de Septiembre de 2024

Clima: lluvia: Am
Pm: Nuvioso

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro
Actividad: Amarre y figurado de acero.

Dificultad: fuertes vientos y lluvia.

Sabado 07 de Septiembre de 2024

Clima: Am: lluvia
Pm: lluvia

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro
Actividad: formaleta de Concreto ciclopeo

- Lunes 09 de Septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: No hay trabajadores

Dificultad: No hay trabajadores por falta de pago

- Martes 10 de Septiembre de 2024

Clima Am.: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: No hay personal

Dificultad: Nou flay trabajadores por falta de Pago de nomina

Miercoles 11 de septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: formaleta Concreto Ciclopeo.

Jueves 12 de Septiembre de 2024

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: fondicion concreto ciclopeo

Viernes 13 de Septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
pm: Soleado

personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: fundicion Concreto ciclopia

Sabado 14 de septiembre de 2024.

Clima: Am. Soleado
pm. soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestr

Actividad: Fundicion de placa huella
(Concreto reforzado)

Lunes 16 de Septiembre de 2024

Clima: Am Soleado
: pm : Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Continuacion de fundicion de
placa huella (Concreto reforzado)

Dificultad: terminacion de gasolina para el
trompo, se presento un retraso.

Martes 17 de septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro
Nota: Aprobado por la Ing Tania Modificacion al diseño Cuneta
Actividad: desencofrado de lo fundido anteriormente y fraguado: utilizando vibrocompactadora para compactacion de suelo donde va la cuneta, relleno donde se va hacer cuneta.

Miercoles 18 de Septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Hidratacion de placa huella fundido anteriormente, amarre de acero en sitio de cuneta y utilizando una vibrocompactadora tipo rana se hace la compactacion del terreno donde se va a fundir concreto para cuneta.

Jueves 19 de Septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Nublado

Personal en obra: 7u obreros y 1 maestro

Actividad: Hidratacion de placa huella fundido anteriormente, amarre de acero de cuneta en sitio y fundicion cuneta.

Viernes 20 de Septiempre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Noblado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Compactacion del suelo por medio de la maquina vibrocompactadora tipo rana, tambien se sigue nivelando el terreno con excavacion a mano y fundicion de Corota

Sabado 21 de Septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Fraguado de fundido anteriormente, Nivelacion y amarre de acero de Corota

Lonos 23 de Septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Compactacion del suelo por medio de la maquina vibrocompactadora tipo rana, tambien se sigue nivelando el terreno con excavacion a mano.

Martes 24 de septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Nivelacion de terreno para cuneta, Amarre y corte de acero. Tambien excavacion a mano y formaleta de cuneta.

Miercoles 25 de septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Nublado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: fundicion de concreto para cuneta e hidratacion de lo fundido anteriormente.

Jueves 26 de septiembre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: fundicion de cuneta, desencofrado de lo fundido anteriormente.

Viernes 27 de Septiembre de 2024

clima: Am: lluvioso
Pm: lluvioso

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: desencofrado y curado de fondido anteriormente.

Dificultad: Debido a las fuertes lluvias se hizo una pausa, hasta que la lluvia parara 12:00pm.

Sabado 28 de Septiembre de 2024

clima: Am: Nublado
Pm: lluvioso

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Curado de lo fondido anteriormente

Hasta AQUI YA ~~comp~~ ACABA LO PROPUESTO EN EL DISEÑO.

Actualmente 144m lineales fondidos con cuneta y placa huella.

Se continuara construyendo hoy hasta acabar el dinero.

Lunes 30 de septiembre de 2024

clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

personal en obra: 7 obreros y 1 maestro.

Actividad: Nivelacion de terreno, replanteo y excavacion a mano del terreno.

martes 01 de octubre de 2024

Clima: Am: Soleado
Pm: soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Se continua con la nivelacion del terreno y excavacion a mano.

miercoles 02 de octubre de 2024

Clima: Am: soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: Se continua con la nivelacion del terreno y excavacion a mano

Dificultad: habitantes de chilui dañaron la guia de nivel tomado anteriormente.

Jueves 03 de octubre de 2024

clima: Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro.

Actividad: Se continua con la nivelacion y excavacion a mano. Tambien se comienza a poner formaleta para placa huella.

Viernes 04 de octobre de 2024

clima Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: fundicion de placa huella y se continua con formaleta.

Sabado 05 de octobre de 2024

Clima. Am: Soleado
Pm: Soleado

Personal en obra: 7 obreros y 1 maestro

Actividad: fundicion de concreto ciclopeo y formaleta, Ademas desencofrado y curado de lo fundido Anteriormente.

Actividades de obra
- Fundación de concreto 3.000 Psi
- Fundición de ciclopeda
- Amarre de hierro

NOTA: La junta de acción comunal Realiza sub contrato de pavimento, plazas y ciclopeda, esto debido a que en la zona no se encontraba personal para laborar y muchas personas de la comunidad no quieren trabajar si Realiza subcontrato, se analiza el precio. Los trabajos se hacen con personal independiente

Presidente

2 de sept 12024

Hora inicio 7. Am
Hora Final 5 pm.

Personal de obra:
Maestro : 1
Ayudantes: 3
Cierre : soldado
Herramientas: palas, manguera de nivel, pica, buque, tablas etc
Equipos: Mezcladora, Pana, Vibrador

Actividades de obra:

- Fundación de concreto 3.000 Psi
- Fundiación de ciclópeo
- Amarre de hierro.

NOTA: Se trabaja fundicion de plazas y ciclopeo con personal de obra sub contrato 6 personal. El personal administrativo Realiza trabajo de corte de acero y Rellenos.

Presidente

3 de Septiembre / 2024

Hora inicial: 7.00 AM
Hora Final: 5.00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 3
clima: Nublado - soleado
Herramientas menor: Palas, barras, buqui, manguera nivel, tablas, etc.
Equipos: Vibrador, mezcladora, Rana
Actividades de obra:
- Fundación de ciclopeo
- Amarre de hierro
- Fundición de concreto 3.000PSI.
Nota: Personal administrativo Realiza trabajos de nivelacion Excavacion y conformacion de terreno, con personal del sub contrato se continua realizando Fundiciones.

Residente

4 de Septiembre / 2024

Hora inicial: 7.00 Am
Hora Final: 5.00 pm.
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 3
clima: soleado
Herramientas menor: Palas, buqui, pica tablas etc.
Equipos: Rana, vibrador, Mezcladora.

Actividades de obra:
- Fundición de ciclopeo
- " " concreto 3.000 psi
- Amarre de hierro.

corte y armado de parillas para vigas riostras y placas son realizados por personal administrativo.

Residente

5, 6, 7 de septiembre /2024.

Hora Inicio : 7.00 AM
Hora Final : 5:00 pm.
Personal de obra:
Maestro : 1
Ayudantes: 3
clima: soleado
Herramientas menor: Picos, palas, buqui, manguera d' nivel, tablas, etc.
Equipos : vibrador, compactador pequeño, mezcladora.
Actividades de obra:
- Fundición de concreto 3.000 psi
- " " ciclopeo
- Amarre de hierro.

Nota: Se continua con las fundiciones de placas y ciclopeo con personal adicional diferente al de la jornada hay 6 personas de parte del contratista

Residente

9 de sept /2024

Hora inicio: 7.00 Am
Hora final: 5.00 pm
Personal de obra:
Albañil 1
Ayudante 3
Obra: Soldado - Soldado
Herramientas menor. Palas, manguera de nivel, palas, picos etc
Equipo: Comprobador pequeño, vibrador.
Actividades de obra:
- Corte armado, hierro
- Fundición de cimiento
- " de concreto.

Nota: Se Realiza inspección de Rellenos para instalar Formaleta, El personal administrativo Realiza este Labor

Juan Perez
Residente

10 de Septiembre / 2024

Hora inicio: 7-00 Am
Hora Final: 5-00 pm
Personal de obra
Albañil 1
Ayudante 3
Obra: Soldado
Herramientas menor. Palas, picos, manguera de nivel. Pasos etc
Equipo: Mezcladora, vibrador.

Actividades de obra:
- Fundición de concreto
- corte, armado hierro.
- Fundición de ciclopeo.

Nota: Curado, armado e instalación de pernillos para placas y vigas Riostras

Residente

11 de sept /2024.

Hora inicio: 7:00 Am
Hora Final: 5:00 pm.
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 3
clima: soleado.
Herramientas menor: Picos, palas, carretillas, buguí
Equipos: Mezcladora, Rana, compactador
Actividades de obra:
- Fundición de hierro
- " " ciclopeo
- corte, armado hierro.

NOTA: se continua con la fundición de placas y vigas Riostras con personal de sub contratista.

Residente

12, 13, 14 de sept / 2024.

Hora inicio: 7-00 Am
Hora final: 5.00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 3
clima: soleado - nublado
Herramientas menor: palas, picos, Buqui, hilos, manguera de nivel etc
Equipos: compactador, vibrador, mezcladora.
Actividades de obra:
- Fundición de concreto
- corte, Amarre de hierro.
- Fundición de cimiento
NOTA: Nivelacion de terreno para fundicion de placa.

Juan Perez
Residente

16 de septiembre / 2024

Hora inicio 7 Am
Hora final 5.00pm.
Personal de obra
Maestro: 1
Ayudantes: 3
clima: soleado
Herramientas menor: Machetes, Buqui, hilos, bastidores, palos, picos etc.
Equipos: Compactador pequeño, vibrador

Actividades de obra:
- Relleno de subbase
- Fundición de ciclopeo
- " de concreto.

NOTA: Conformación de terreno y nivelación para instalación de Formaletas.

Residente

17 de septiembre /2024.

Hora inicio : 7.00 AM .
Hora Final : 5.00 pm.
Personal de obra.
Maestro : 1
Ayudante : 3
dma : saloalo
Herramientas menor: Manguera de nivel, hilos, Buqui, picas, palas, etc
Equipos: Vibrador, Mezcladora
Actividades de obra:
- corte amarre de hierro
- Relleno de subbase
- Fundición de concreto.

NOTA: Con personal de administración de La Junta se Realiza, corte, amarre de vigas Riostra, amarre de parrillas para cunetas y placas, se realiza nivelación y conformación de terreno. Con el personal de Sub Contratista, se realiza Suministro, Mezclado y colocación del concreto a todo costo.

Residente

18 septiembre /2024

Hora inicio: 7-00 Am
Hora final: 5-00 pm.
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes. 3
obra: solbado.
Herramientas menor: Buqui, palas, picas, machetes, manguera de nivel etc.
Equipos: vibrador, mezcladora, compactador
Actividades de obra:
- Relleno de subbase
- Fundicion de ciclopeo
- " " concreto.

Jurep Ruiz
Residente

19, 21 de septiembre /2024.

Hora inicio: 7-00 Am
Hora final: 5-00 pm.
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 3
obra: Nobleto
Herramientas menor: Palas, picas, machete, Buqui, manguera nivel etc.
Equipos: Mezcladora, vibrador.

Actividades de dom:
- corte amarre de hierro.
- Fundición de ciclopeo
- " " concreto.

NOTA: Se conforma el terreno y se nivela y compacta con rana. Utilizando personal de administración

Residente

23 de sept 12024.

Hora inicio: 7-00 AM
Hora final: 5-00 pm
Personal de obra
Maestro: 1
Ayudante: 3
clima: Nublado - soleado.
Herramientas menor: Picas, machetes, palas, picas, hilos, manguera nivel etc.
Equipos: compactador pogñ., mezcladora, vibrador.
Actividades de obra:
- Relleno de subbase
- Fundición de ciclopeo
- " " concreto.

NOTA: El Sub contratista continua con la fundicion de ciclopeo, placa, huellas y cunetas. El personal utilizado es independiente al administrativo.

Residente

24 de sept /2024

Hora inicio: 7-00 Am
Hora final: 5-00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 3
dima : Nublado
Herramientas menor: Manguera nivel, palas, picas, hilos, machetes etc.
Equipos: Mezcladora, vibrador
Actividades obra: - Relleno de subbase,
- Fundición de concreto.

Juan Jelly
Residente

25 septiembre /2024.

Hora inicio: 7-00 Am
Hora final: 5-00 pm
Personal de obra.
Maestro 1
Ayudante: 3
dima: soleado
Herramientas menor. Manguera nivel, machetes, picas, palas, Buqui etc.
Equipos: Mezcladora, compactador, vibrador.
Actividades de obra
- Fundición de adoquin
- " " concreto
- Relleno de subbase
Nota: cork y armar acero para cunetas y placa

Juan Jelly
Residente obra

26, 27, 28 de sept /2024.

Hora Inicio: 7-00 AM
Hora Final: 5-00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 3
clima: soleado.
Herramientas menor: Palas, picas, machetes, manguera nivel, Buqui.
Equipos: compactador pogo, Mezcladora.
Actividades de obra: - corte y amarre de hierro,
- Fundición de concreto.
Nota: El Sub contratista Realiza los Fundiciones, a todo costo, Suministra, Cemento, Arena, Grava, Mezcladora, vibrador y personal Independiente.

Residente

30 de sept / 2024

Hora Inicio: 7-00 AM
Hora Final: 5-00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 3
clima: soleado
Herramientas menos: Buqui, manguera nivel, palas, picas, machetes etc.
Equipos: Mezcladora, vibrador
Actividades de obra:
- Fundición de concreto
- Corte y amarre de hierro.

Residente

1 de octubre /2024

Hora de inicio: 7.00 p Am
Hora de final: 5.00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudante: 4
clima: Nublado.
Herramientas menor: Palas, manguera nivel, hilo, picas, Buque, machetes etc.
Equipos: compactador pon, vibrador, mezcladora.
Actividades de obra:
- Fundición de concreto
- Fundicion de ciclopeo
- Relleno de subbase.
NOTA: Formaleta e instalacion de malla para Fundicion de placas y cunetas.

Residente

2 de octubre /2024

Hora de inicio: 7.00 Am
Hora Final: 5.00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudante: 4
clima: Soleado.
Herramientas menor: Manguera nivel palas, picas, Buque etc.
Equipos: Mezcladora, vibrador

Actividades de obra:
- Relleno de subbase
- Fundición de ciclopeo
- " de concreto.

Residente

3, 4, 5 de octubre / 2024.

Hora inicio: 7:00 AM
Hora final: 5:00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 4
clima: soleado
Herramientas menor: Buguí, machetes, palas, picas, hilo, manguera nivel etc.
Equipos: Mezclador, vibrador, compactador.
Actividades de obra:
- corte y amarre de hierro.
- Fundición de concreto
- " ciclopeo.

NOTA: Se continua con fundiciones, con Cemento, arena de Rio, triturado, alquiler de mezcladora etc.

Residente

7 de octubre 12024

Hora: Inicio: 7.00 Am
Hora Fina: 5-00 pm
Personal de obra
Maestro: 1
Ayudante: 4
clima: Nublado - soleado
Herramientas menor: palas, picas, machetes, manguera mvil etc
Eq Equipos: Compactador pequ, vibrador.
Actividades de obra:
- Relleno de subbase
- corte y amarre de hierro
- Fundicion de concreto.

NOTA: Nivelacion y conformacion de terreno para instalacion de Formaleta, instalacion de parrillo en cunetas y placa

Residente

8 de octubre 12024

Hora Inicio: 7-00 Am
Hora Final: 5-00 pm
personal de obra:
Maestro: 1
Ayudante: 4
clima: Nublado.
Herramientas menor: Barras, bastidores, palas, picas, machetes etc.
Equipos: Mezcladora, vibrador,

Actividades de obra:
- Fundición de ciclopeo
- " de concreto

NOTA: El SUB contratista ya ha Realizado aproximadamente 90% de la vía, Falta Sardineles, Cunetas y ciclopeo

Juan Jaen
Residente

9 de octubre /2024

Hora inicio: 7:00 AM
Hora Final: 5:00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 4
clima: soleado
Herramientas menor: palas, picas, manguera, hilos, machetes, etc.
Equipos: compactador pequeño, vibrador mezcladora
Actividades de obra:
- Relleno de subbase
- corte y amarre de hierro.

NOTA: Este día con personal administrativo se cumplimo y nivelo el terreno, se compacto con rana para continuar con las fundiciones.

Juan Jaen
Residente

10, 11, 12 de octubre / 2024

Hora de inicio: 7.00 Am
Hora final: 5-00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudante: 4.
clima: soleado.
Herramientas menor: Buque, manguera nivel, palas, picas etc.
Equipos: Mezcladora, vibrador, compactador
Actividades de obra:
- Fundición de ciclopeo
- " " concreto
- corte y amarre de hierro.

NOTA: Continuacion de Fundicion de placa, cunetas, Sardineles etc

Jhon Jairo
Residente

14, 15 de octubre / 2024.

Hora: Inicio: 7-00 Am
Hora final: 5-00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudante: 4
clima: soleado.
Herramientas menor: palas, picas manguera nivel, hilo etc.
Equipos: Mezcladora, compactador pequ.

Actividades obras:
- Fundición de concreto
- " " cidopco
- Relleno de subbosco.

NOTA: Fundición de los Sardineles faltantes y tramo Final llegando a la vía asfaltado Se Realiza aseo y Limpieza de la Vía Construida

Presidente

Septiembre 01/2024 Domingo.

- Nos Reunimos con el Representante de la junta del Carmen Km 36, El Señor Vacilo Sevillano para revisar el avance en la Construccion de la Placa Huella con el anterior Residente de Obra el Ingeniero Luis Carlos Vivero Pagan y Retomar actividades como el nuevo residente de obra a partir de la fecha. En la revision ocular se encontro lo siguiente.
- Afirmado del terreno en casi 130 m, lineales. con un ancho de via variable entre los 5 metros y los los 4,10 metros, se desconoce el espesor o profundidad de la subbase o afirmado.
- Se han Controlado aproximadamente 140 metros lineales de Sardine o bordillo a Cada lado de la Via, con una altura de 0,40 m, una corona de 0,15 m, y una base de 0,20 m, segun lo expresado por el representante de la Jac del Carmen. Vacilo Sevillano.
- Se han Construido 34,58 metros lineales (ml) de placa huella, que al parecer se fundio monolíticamente con el Concreto Ciclopeo.
- Se encuentran parrilla armadas para el refuerco longitudinal con 4#3 @ 30 o 35 Centimetros.
- Se encuentran parrillas armadas para vigas riostras con 4#3 @ 25 o 30 cm el distanciamiento del refuerco transversal al igual que en la parrilla de placa huella o Variable.
- Se encuentra o evidencian parrillas para refuerco de Cuneta en ocasiones con 3#3 y otras con 2#3 en refuerco longitudinal y distanciadas @ 30 o 40 cm para el refuerco transversal.

* Septiembre 02 /2024 (Lunes).

Se llega a la Vereda del Carmen Km 36 donde el representante de la Jac el señor Vacilio Sevillano nos informa, al personal en Obra (1 maestro, 1 oficial, 6 obreros) y a mi en Calidad de Residente de Obra que por solicitud expresa de la comunidad de la Vereda del Carmen Km 36, quienes su principal fuente economica es la extraccion del fruto de la palma, se iba a Suspender actividades por una semana, para que la comunidad pudiera sacar sus productos por la unica via existente la Cual es la que estamos interviniendo con la Construccion de la placa huella.

* Septiembre 03 / 2024 (Martes).

A pesar que las actividades estan suspendidas aprovechamos para Verificar medidas y Cuantificar los avances de obra y proyectar la ruta Critica para la ejecucion faltante de la Construccion de la placa huella.

* septiembre 09 /2024 (Lunes).

Se reinician actividades, el dia es Soleado y se Cuenta con todo el personal en obra Conformada por 1 maestro, 1 oficial, 6 obreros y 1 residente de obra.

- Al no tener la seguridad de que el tramo fundido por el anterior residente de obra, en aras de evitar fisuras, se realiza el corte de la placa de acuerdo a las distancias en el diseño, para dilatarla en la distancia para placa huella y Concreto Ciclopeo.
- Se realiza la Correccion de las parrillas para placa huella en las distancias sean

o corresponda a diseños y el refuerco longitudinal pase a través de las vigas nuevas y no por encima.

- se revisa almacen donde solo hay 200 sacos de Cemento Sam Marcar por 50 Kg cada uno, restos de acero #3 y madera.
- se solicita de manera verbal al representante de la JAC El Carmen Km 36 el Señor Vacilio Sevillano los siguientes materiales: 30 tablas de madera de 15 cm de alto por 200 cm de largo 3cm de espesor.
- 270 Sacos de Cemento Argos x 50 Kg.
- 450 Varillas #3, 6 metros cubicos de piedra rajon, 10 libras de Clavo surtido 10 Kg de alambre de amarre #18.

Septiembre 10 / 2024 (Martes).

Dia soleado, se cuenta con toda el personal 1 maestro, 1 oficial, 6 obreros y un residente de obra.

Se continua las actividades de corte de la placa para garantizar la dilatacion, ya que la placa parece fundida toda hasta la fecha monoliticamente.

Se continua con las actividades de adecuacion de parrillas de placa huella en las distancia o espaciamientos de acuerdo a diseño.

- se sigue solicitando el material para continuar con el proceso constructivo de la placa huella de la vereda El Carmen Km 36.

Miercoles 11 de septiembre de 2024.

Dia Soleado, se cuenta con todo el personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 6 obreros 1 residente de obra.
- Con las vigas maestras ajustadas en las distancias del acero de refuerco transversal se instalan en obra.
- Con la parrilla ajustadas en las distancias de acero de refuerco transversal se instalan en obra.
- Se requiere la madera para formaleta de Concreto Ciclopeo, fundir primero el Concreto Ciclopeo y asi dilatar entre el Cto. Ciclopeo y el Cto. de la placa huella.

Jueves 12 de septiembre de 2024.

Dia Soleado, se cuenta con todo el personal en obra:
1 - Maestro : Jhon Jairo Carvajal.
1 - Oficial : Jhony Candelo.
Obrero #1 : Brian Sevillano.
" #2 : Juan Gonzales.
" #3 : Elic Montaño.
" #4 : Ilmer Ortiz.
" #5 : Marlon Borja.
" #6 : Yeison Segura.
1 - Residente de Obra: Fernando Pinzon. V.
- Se continua con la excavacion, instalacion de vigas riostras, hasta instalar el total de las vigas armadas.
- Se continua con la instalacion de el total de las parrillas armadas para refuerco longitudinal de placa huellas.

se Continua Con el requerimiento de material para avanzar con el Cronograma de actividades en especial la madera.

Viernes 13 de Septiembre de 2024.

Dia Soleado, se Cuenta Con todo el personal en obra, 1 maestro, 1 oficial 6 obreros y el Residente de Obra.
Este dia por directric del Ing. Jose Lima quien es el Supervisor Invias Narino se funden tres tramos de placa con una longitud aproximada de 9 metros por 3,85 metros de ancho, quien impartio indicaciones expresas al representante de la dac de El Carmen Km 36 Vasilio Sevillano que fundiera la placa como estuviera, a lo que nos opusimos rotundamente por que se debe fundir por partes para dejar juntas de dilatacion en el concreto, lo cual deja constancia en bitacora que estamos en total desacuerdo por lo que sostenemos Conversación Con el representante de la dac de El Carmen y le explicamos la importancia de fundir primero el Cto. Ciclopeo y luego la placa huella, igual se informa a la Ing. Tonia Sanz. quien esta deacuerdo en dejar las juntas de dilatacion en el concreto y asi evitar que se fisure o agriete, incluso puede llegar a colapsar al ser fundido en areas tan grande de manera monolitica.
Se interrumpe la fundicion, en aras de Continuar al dia siguiente pero realizandolo de manera acorde a los procesos Constructivos adecuados y optimos.

*Sabado 14 de Septiembre de 2024.

Dia soleado, se cuenta con todo el personal en obra, 1 maestro, 1 oficial, 6 obreros y el Residente de Obra.
* En obra se recibe la visita de la Ing. Tania Sanz quien hace la recomendacion de realizar cortes en el concreto de minimo 2 milimetros de espesor y 80 milimetros de profundidad para crear juntas de dilatacion en el tramo de concreto que se fundio monoliticamente por indicaciones del Ing. Jose Lima supervisor de Inovaa. a Vasilio Sevillano representante de la doc del Carmen, en la reunion que sostuvieron el dia dueves 12 de septiembre en el municipio de Tumaco. Se realizan los cortes en el Cto. como juntas de dilatacion.

*Lunes 16 de Septiembre de 2024.

Dia Soleado, se cuenta con todo el personal en Obra, 1 maestro, 1 oficial, 6 obreros y el residente de Obra.
- llega madera (20 tablas de 15 cm) con las cuales se realiza la formaleta para el Cto. Ciclopeo.
- llega 12 $m^3$ de Material mixto.
- Se realizan labores de cortes en madera para formaleta, se encofran 8 formaletas para concreto Ciclopeo.
- Se funden 4 tramos de Cto. Ciclopeo.

*Martes 17 de septiembre de 2024.

Dia parcialmente nublado, se cuenta con 1 maestro, 1 oficial, 5 obreros, 1 residente de obra.

- Se encofran 8 formaletas mas para concreto (cto). Ciclopeo.
- Se fundan cinco tramos de formaletas de cto. Ciclopeo.

* Miercoles 18 de septiembre de 2024.

- Se funden el total de las formaletas para concreto ciclopeo instaladas hasta la fecha.
- Se desencofran las fundidas el dia lunes y marte de esta semana.
- Se instalan parelas en las parrilla de refuerco para la placa huella, las cuales sirven de separadas entre la parrilla y el suelo.
- Se verifican distancias de los aceros de refuerco de las parrilla para placa huella.
- Se deja todo lista para al dia siguiente iniciar la fundicion de Placa huella.

Dia nublado, sin lluvias, se conto en obra con 1 maestro, 1 oficial, 6 obreros 1 residente de obra.

Jueves 19 de septiembre de 2024. -

Dia soleado, se cuenta con 1 maestro 1 oficial, 5 obreros y el Residente de obra.

* Este dia se inicia la fundicion de la placa huella y se funden 5 tramos de placa huella fundiendo 9 $m^3$ aproximadamente de placa huella en una jornada de 9 am a 4 pm.

Viernes 20 de septiembre de 2024. -

* Cada tramo de placa huella mide aproximadamente 3 metros de longitud por 3.85 m de ancho por 0,15 m de pronfundida o espesor. seguido de una viga riostra de 0,25 x 0,20 m por 4,1 m de longitud, de la cual hay que

restar la diferencia del dado Ciclopeo que va en el centro de la placa y que sirve como dilatacion para el concreto, ademas de sv funcion como copa de rodadura:
* Los 140 metros lineales estan compuestos por un total de 44 placas y 43 vigas riostras. Con un volumen total aproximado a los 104 $m^3$ incluyendo el sardinel o bordillo.
En el dia de hoy se fundieron 5 (cinco) placas mas de placa huella con un volumen aproximado de 9 $m^3$ incluyendo las vigas riostras; se cuenta con todo el personal en obra, el dia fue soleado, estamos en verano y dificulta la optencion de agua para la mezcla del concreto.

Sabado 21 de Septiembre de 2024.

Dia soleado, se cuenta con todo el personal en obra, 1 maestro, 1 oficial, 6 obreros y 1 Residente de obra.
- Se fundieron 6 tramos de Placa huella completando los tramos hasta donde habia concreto Ciclopeo.
Se utilizo en estos 16 tramos aproximadamente 205 sacos de Cemento y el total de los parrillas armadas por lo que se solicita nuevamente el material para continuar en la construccion de la placa huella.
- Se requiere 250 sacos de Cemento 430 varilla #3, 10 kilos de alambre #18 3 $m^3$ piedra rajon, 50 $m^3$ material mixto. Clavo surtido entre 2 1/2" a 3 1/2" 10 libras la solicitud de estos materiales se hace al representante de la doc. el Señor Vasilio Sevillano.

Lunes 23 septiembre. ⇒ se llega a Obra con la novedad que no hay materiales para continuar, se realizan obras complementarias de Aseo y limpieza, en dialogo con el Rep. Vasilio Seullano aduce que se esta haciendo revision financiera para saber como estan los recursos del proyecto y poder solicitar el material para terminar la Via. El Rep. de la Doc del Carmen Km 36 Vasilio Seullano, determina unilateralmente la suspension de actividades en Obra hasta el balance financiero y la interventoria realice la aprobacion y pago de la Carta cheque emitida por el Rep. de la Doc Km 36 El Carmen para la compra de materiales.

Lunes 07 Octubre:

Se reinicia actividades ⇒ se dispone en obra de materiales: 150 sacos de Cemento y 200 Varilla #3; se cuenta con personal en obra, 1 maestro, 1 oficial, 6 obreros, El residente de Obra Fernando Alberto Pinzon Vallejo, dia soleado, se inician labores de adecuacion, ya que mientras se suspendio debido al paso de Vehiculos de Carga, se doblo los parrillas y la Conformacion de la sub base presenta hundimiento en algunos sectores, que se van adecuar para su Correcta Conformacion.

- Se realiza labores de adecuacion
- Corte y Figurado de acero para parrillas de la placa huella
- Adecuacion de formaleta en madera para Concreto Ciclopeo.

Martes 08 de Octubre de 2024.

- Dia soleado
- Todo el personal en obra - 1 maestro, 1 oficial 6 obreros, 1 ing. Residente.
- Se formaleta 8 tramos para cto. Ciclopeo y se funden.

Miercoles 09 de Octubre de 2024.

- Dia soleado
- Todo el personal en obra.
- Se formaleta 8 tramos de cto Ciclopeo y se funden.

Jueves 10 de Octubre de 2024.

- Dia soleado
- Todo Personal en obra.
- Corte y figurado de acero parrilla placa huella.
- Instalacion y armado de parrilla in sito - placa huella y cuneta.
- fundicion de 4 tramos de placa huella y cuneta. - Se inicio desde el punto final hacia el punto de origen donde hay 27 placas fundidas iniciales.

Viernes 11 de Octubre de 2024.

- Dia soleado
- Todo Personal en obra.
- Corte y figurado de acero parrilla placa huella
- Instalacion y armado de parrillas in sito de placa huella y cuneta
- fundicion de 4 tramos de placa huella y cuneta

- En la tarde hace presencia la rep. de Interventoria la Ing. Tania Sanc.

Sabado 12 de Octubre de 2024.
Dia solcada
Todo el Personal en obra
- Corte y figurado de acero #3 para parrilla de placa huella y Cuneta de la cual quedan faltando 2 tramos el 27 y el 28 y por autorizacion de la Ing. Tania Sanc se arman con malla doble de 15x15 cm #5 electrosoldada se deja la anotacion de este Cambio.
se funde 6 tramos de placa huella y Cuneta.

Lunes 14 de Octubre de 2024
Dia solcada.
Apesar de ser festivo y por el Compromiso Con el Ing. Jose lima supervisor Invias, se trabaja para poder termina los ultimos 3 tramos de placa huella y Cuneta y terminar el 100% de la via de el Carmen Km 36.
- Se funden los 3 ultimo tramos de la via placa huella. - La Ing. Tania Sanc de Interventoria Solicita se realice un tramo adicional que una la via principal con la via placa huella el Carmen.

Marte 15 de Octubre de 2024.
- Dia Solcada, Todo el personal en obra.
- Se adecua, formaleta y se arma la parrilla para fundir el tramo adicional que une la via Principal Pasto - Tumaco con la placa huella el Carmen Km36 la cual

Se termina en su totalidad. y con esto se da por terminado esta primera etapa en la via en placa huella de la Vereda el Carmen con una longitud final de 145 metros.

- Limpieza de monte y maleza.
- Rellenos nivelación.
- Fundición concretos.



2 de septiembre / 2024.

Hora inicio: 7-00 Am
Hora final: 5.00 pm

Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudante: 5
obra: soledad
Herramientas: palas, picas, Buguí, barras, machete etc.

Actividad de obra:
- excavaciones. vamos sin desyerbar
- localización y replanteo de obra: topografía.

- limpieza de monte y maleza.

Residente

3- sep /2024
Hora Inicio : 7:00 A.m
Hora Final 5:00 P.m
personal de Obra
Maestro : 1
ayudante: 5
clima: Soleado
- Herramientas, palas, barra, buggy, herramienta menor, mezcladora, vibrador, etc.
ACTIVIDADES DE OBRA:
- corte y armado de hierro
- fundicion pavimento
- fundicion cunetas

Residente

4- Sep/2024
Hora Inicio: 7:00 A.m
Hora Final: 5:00 pm
personal de obra
Maestro: 1
ayudante: 5
clima: soleado.
Herramienta: palas, barra, picos
buggi, machete, mezcladora, Vibrador,
herramienta menor.
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Corte y armado de hierro
- Fundicion pavimento.
- Fundicion cuneta
- Formaleta de madera

Jefe Residente

05- Sep /2024
Hora Inicial : 7:00 a.m
Hora Final: 5:00 pm
Personal de obra
Maestro : 1
Ayudantes: 5
Clima: Nublado
Herramienta: palas, picos, barras, buggi, Mezcladora, Vibrador
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Fundicion cunetas:
- Corte y amarre de hierro para cunetas y pasadores de pavimento:

NOTA: Se trabaja con personal de administracion en nivelacion y conformacion de terreno. y con personal del sub contratista en Fundicion de pavimento rigido: 7 personas

Residente

06-07 de Sept./2024

Hora Inicio:

Hora Final:

Personal obra:

Maestro: 1

Ayudante: 5

Clima: Soleado

Herramienta: palas, picos, barras, mezcladora, buggi, Extensiones, mangueras, motobomba etc.

ACTIVIDADES DE OBRA:

- Corte y conformación de hierro
- Nivelación y conformación de terreno
- Formaleta madera.

NOTA: Se trabaja en fundición de pavimento rígido con personal de sub contratista, debido a que en la zona no se encontraba personal adicional y muchos no querían trabajar. Personal sub contratista externo es de 6 ó 8 personas aproximadamente.

Residente

09- Sept /2024
Hora Inicio:
Hora Final:
Personal de obra
macho: 1
ayudante: 5
clima: Soleado
Herramienta: barra, picas, palas
bugui, mezcladora, vibradora, extensiones
etc.
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Corte y armado de hierro
- Formaleta en madera para
  Fundicion:
- Fundicion de concreto rigido
- Fundicion cunetas.

Ing. Julio
Residente

10-11-12 Sept/2024
Hora Inicio: 7:00 A.M
Hora Final: 5:00 P.M
Personal de obra
macho: 1

Ayudante: 5
Clima: Soleado.
Herramienta: barras, palas, buggi, mezcladora, extensiones, motobomba
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Fundicion de pavimento rigido
- Fundicion cunetas
- Instalacion de malla de 3/8" para cunetas
- Instalacion de Formaletas

NOTA: Se trabaja con personal administrativo de la junta para nivelar y conformar el terreno, y aparte se trabaja con personal del sub contratista de pavimento en mezclado, transporte y Fundicion de pavimento.

Ing. Jues
Residente

13-14 de Sept/2024
Hora Inicio
Hora Final:
Personal de obra
maestro: 1
Ayudante: 5

clima: Soleado
Herramienta: palas, picas, barras, machet
mangueras, Extensiones, mezcladora etc
ACTIVIDAD DE OBRA
- Corte y Amarre de hierro para cunetas
y pasadores pavimento
- Fundicion concreto rigido.

Resident

16- Sep /2024
Inicio:
Hora Final:
personal de obra
maestro: 1
Ayudante: 5
Clima: Soleado
Herramienta: palas, barras, buggi, picas,
Extension, motobomba mezcladora.
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Nivelacion y conformacion de terreno
- Corte y amarre de hierro.
- Formaleta en madera

- Compactacion con rana:
Nota: El personal administrativo trabaja en nivelacion y conformacion de terreno.-
El personal contratista son aproximadamente 6 a 8 personas.

Jefe de Residente

17- Sept/2024
Hora Inicio:
Hora Final:
personal de obra
maestro: 1
Ayudante: 5
clima: nublado.
Herramienta: Barras, palas, buggui, picos, macetas, palustre, Extensiones Electricas, mezcladora, vibrador.
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Fundicion concreto
- Instalacion malla de 3/8" para cimientos
- Instalacion posadores.

Jefe de Residente

18-19-20 Sept /2024
Hora Inicio: 7:00 A.m
Hora Final: 5:00 P.m
Personal de obra
Maestro: 1
Ayudante: 5
Clima: Soleado
Herramienta: Palas, barras, picos, Buggy, mezcladora, Vibrador, Extensiones
ACTIVIDADES DE OBRA:
- Formaleta en madera
- Corte y armare de hierro
- Fundicion de pavimento rigido
- Fundicion cunetal

Residente

21- Sept /2024.
Hora Inicio: 7:00 A.m
Hora Final: 5:00 P.m
Personal de obra
maestro: 1
oyudante: 5
Clima: soleado
Herramienta: Barras, picos, palas, baldes.

mezcladora, Vibrador.

ACTIVIDADES DE OBRA:

- corte y amarre de hierro
- Fundicion pavimento.
- Formaleta.

NOTA: personal de administracion trabaja en nivelacion y conformacion de terreno. y sub contratista con su personal trabaja en fundicion de pavimento y cunetas.

Residente

23- sept/2024

Hora Inicio

Hora Final:

personal de obra

maestro: 1

ayudante: 5

clima: Soleado

Herramienta: Barras, picas, barras, buguí, baldes, mezcladora.

ACTIVIDADES DE OBRA:

- Fundicion de pavimento.
- Corte y amarre hierro

Residente

24-Sept/2024
Hora Inicio:
Hora Final:
Personal de Obra:
Maestro: 1
Ayudante: 5
Clima: Soleado
Herramienta: Bugui, barra, picos, palas, mezcladora, Vibrador, Pona, Extension
ACTIVIDAD DE OBRA:
- corte y armar hierro
- Fundicion cimiento
-

Residente

25 - sept/2024
Hora Inicio: 7:00 AM
Hora final: 5:00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 5
Clima: soleado

Herramientas: macetas, palustres, Bamas, mezcladora, vibrador, Rand

Actividad de obra:

- Fundición cunetas
- corte y amarre de hierro
- Fundición y pavimento Rígido.
- NOTA: se Realiza nivelación y conformación de terreno, se revisan niveles y se hace fundición.

Residente

26, 27, 28, 30 sep / 2024

Hora Inicio: 7.00 AM

Hora Final: 5.00 pm

Personal de obra:

Maestro: 1

Ayudantes: 5

clima: Nublado.

Herramientas: Bamas, picas, Buqui, palas, vibrador, mezcladora

Actividad de obra:
- Fundación de pavimento Rígido
- Formaletas en madera
- Fundición de cunetas
- Corte y amarre de hierro

NOTA: Se trabaja con personal de Sub contratista en Fundicion y con personal administrativo, en corte y amarre de hierro, nivelacion terreno

Residente

1 oct /2024
Hora inicial: 7.00 Am
Hora final: 5.00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 5
Obra: soleado
Herramientas: palas, barras, picas, Buguis, mazo de hule, Vibrador, Extensiones
Actividad de obra:
- formaleta en madera

- Corte y amarre de hierro
- Fundición de pavimento rígido.
- Fundición cunetas.
- Fundición sardineles
- Nivelación terreno con ranq

Residente

2 de oct / 2024
Hora inicial: 7-00 AM
Hora final: 5-00 pm
personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 5
Clima: Nublado - soleado.
Herramientas: palas, barra, buguer, picos, extensiones, motobomba, Mezcladora
Actividades de obra:
- Fundición de concreto.

- Formaletas en madera
- corte y amarre de hierro.

- NOTA: SE Realiza Nivelación, conformación de terreno y compactación con rana con personal de administración y con personal del sub contratista Fundición de pavimento.

Residente

3, 4, 5 oct / 2024
Hora inicial: 7.00 AM
Hora Final: 5.00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 5
clima: soleado
Herramientas: Buqui, palas, barras, mezcladora, vibrador, Rana.
Actividad de obra:
- corte y amarre de hierro
- Fundición de pavimento
- Formaletas.

- Formaletas para Fundicion
- Instalacion malla 3/4" para cunetas.

Residente

7 oct / 2024
Hora Inicio: 7.00 Am
Hora Final: 5.00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 5
clima: soleado.
Herramientas: Palas, barras, Picas, Buguis, mezcladora, Vibrador, extensiones.
Actividades de obra:
- Fundicion de pavimento Rigido
- Formaletas en madera
- Fundicion de cunetas

Residente

8 oct /2024
Hora inicio: 7.00 Am
Hora Final: 5-00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 5
clima: soleado
Herramientas: Bomas, picos, palas, Buguis
mezcladora, motobomba
Actividades de obra:
- Fundición de concreto Rigido
- corte y amarre de hierro.
- Fundicion Sardinel
- Nivelacion terreno
Nota: Las fundicione de concreto se Realiza con personal del sub contratista
- En la vereda no si encontro personal para trabajar de lo juna

Residente

9 oct /2024
Hora inicio: 7-00 Am
Hora Fin: 5-00 pm.
Personal de obra
Maestro: 1

Ayudantes : 5
clima: soleado.
Herramientas: Palas, barras, picos, Buguis, mezcladora, vibrador, extensores.
Actividades obra:
- Formaleta en madera
- Corte y amarre de hierro.
- Fundición de pavimento rigido.

NOTA: El personal de pavimento Trabajo en Fundición de cunetas y Sardinel.

Residente

10, 11, 12 oct -/2024.
Hora inicial : 7-00 AM
Hora Fina : 5.00 pm
Personal de obra:
Maestro - 1
Ayudantes : 5
clima: Soleado.
Herramientas: Barras, picas, palas, Buguis, mezcladora, motobomba.

Actividad de obra:
- Fundición de concreto rígido
- Corte y amarre de hierro
- Formaleta en madera
- Fundición de cunetas.
- Aseo de obra
- Fundición sardinel



Residente

14, 15 oct / 2024.
Hora Inicio: 7:00 AM
Hora Final 5:00 pm
Personal de obra:
Maestro: 1
Ayudantes: 5.
Obra: Solado - Nivelado
Herramientas: palas, barras, buggys, picas, extensiones, mezcladora, vibrador
Actividades de obra:
- Fundición de pavimento
-

- corte y amarre de hierro
- Formaleta.
- Aseo de obra,
- Se termino con las fundiciones.

Residente.

# BITACORA

CONVENIO SOLIDARIO 3156 de 2023.

OBJETO: Aunar Esfuerzos ENTRE EL INSTITUTO Nacional de Vias y La Junta de Acción Comunal de la Vereda La Alemania del Municipio de Ricaurte en el Departamento de Nariño para el mantenimiento y Mejoramiento de Vias en el marco del programa caminos comunitarios de la RAC total.

Valor: $ 199.948.363 Mtcte.

Partes: INSTITUTO Nacional de Vias — INVIAS.
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ALEMANIA

Presidente JAC-RL: JESÚS MEDINA ARAUJO.

INTERVENTORA INVIAS: ING. TANIA MARIA SANZ ROJERO.

RESIDENTE DE OBRA: ING. WILLIAM IVAN DELGADO CALATAR

TIEMPO DE EJECUCION: 3 MESES.

Powered by CamScanner

JUNIO - 15 de 2024.

se realiza una visita ala obra en la Vereda la Alemania del municipio de Ricaurte en compañia del Presidente JAC. Jesus Medina y la ingeniera Yanna Sanz interventora la obra. y el ing. William Delgado Residente de la obra para conocer en detalla el sitio a ejecutar el proyecto de la placa huella, se realiza un recorrido total y se socializa todos los temas concernientes a la obra.

ING. R.O

JUNIO - 17 de 2024.

se comienza a recopilar la informacion sobre el proyecto y a revisar lo que se tiene ala mano.

ING R.O

JUNIO - 17 de 2024.

revisando el presupuesto me solicitan se realice un ajuste minusioso al presupuesto de obra y tomar el alcance del mismo con los mismos recursos ya que no tienen adicionales.

ING. R.O

Powered by CamScanner

18 de Junio de 2024

para realizar el ajuste al presupuesto actual se debe comenzar con cotizaciones de materiales y ferreterías, como también suministros y transportes, una recopilación de información se adelanto algunos temas.

Ing. R.O

JUNIO - 19 de 2024

se continua cotizando y mirando documentación que cumplan con contratos públicos

Ing R.O.

JUNIO - 20 de 2024

con los precios actualizados de obra se saca un nuevo presupuesto, y el alcance de la obra en el presupuesto inicial tenía un alcance de 130 mts lineales, con el nuevo ajuste al presupuesto tenemos un alcance entre 180-200 mts lineales dependiendo en el tramo de la obra los costos del mercado y también el tiempo factor climático por la normalidad Obras que se hacen mensualmente

Ing R.O.

Junio 21 - de 2024

se solicita el personal para la obra un maestro, 1 oficial y 3 obreros. el maestro que cumpla con la experiencia en construccion de placa huellas y su respectiva certificacion. se estudia las hojas presentadas.

ING. R.O

Junio - 22 - 2024.

se hace una visita alas canteras mas cercanas a Ricaurte para el suministro de piedra rajon. tomando encuenta que deve cumplir con caracteristica para su instalacion espesor menor de 15 cms y lado planos para la rodadura en la placa huella, en la zona no hay rajon de placa huella se coniya para basron que cumpla otras caracteristicas.

ING R.O.

Junio - 29 - 2024.

se realiza un viaje a la cantera machines en cumbal para mirar el suministro de rajon para placa huella la cotiza y tambien se verifica que tengan los papeles para el suministro institucional, tambien se mira a transporte hasta Ricaurte.

ING. R.O

JUNIO - 25 - 2024

Se realiza cotizaciones de cemento, hierro en ferreterías que cumplan con la documentación para contactar con el estado y los pagos de suministro y certificaciones del caso. También el transporte hasta la obra en Picavite

ING. R-O

26 - junio - 2024

se solicita al topografo la topografia del frente a intervenir para el proyecto y se hace el acompañamiento técnico que pide del residente obra para la topografia de la obra

ING. REI O.

27 - JUNIO - 2024

Se revisa los diseños de placa huella y se amplio a 200 ml que es lo que se desea construir para lo cual se rediseño la longitud del frente. ya que estaba en 130 ml. lineales

ING. REI O.

28-Junio-2024

se salio a Tuguraver a cotizer los elementos de seguridad como cascos, botas, guantes, indicetor, Retiguan etc. es muy dificil ya que cada articulo lo venden en diferentes almacenes y los pocos que pueden entregar no cuentan con la documentacion para contratar la cotizacion. solo se pudo conseguir dos cotizaciones que cumplen con toda la papeleria

ING R.O.

29-Junio-2024.

se realiza una capacitacion por parte de la Agencia Fabica sanz para la ejecucion de este tipo de contratacion de placas huellas y la documentacion y tramitologia que se debia llevar para la ejecucion.

ING. R.O.

30-Junio-2024

se realiza en obra un recorrido localizando la topografia para la nivelacion en terreno con la maquinaria que se ha solicitado. en el recorrido con el Señor Presidente J.A.C. Juan medina y el Topografo

ING. R.O

01 - Julio - 2024.

Presentaron lluvias fuertes en el territorio a nivel de todo el municipio; prolongadas causando unas avalanchas en la quebrada y Rebosando el puente, hay existen dos tuberias Gamelas de 36 pulgadas pero no se dieron abasto y el material que llevo la creciente las tapo. este sector esta ubicado entre la cota 200 y 250. se solicitara ayuda de la alcaldia municipal de Lucha para desalojar y limpiar esta alcantarilla box.

Ing. R.D.

02- Julio - 2024

- se realiza una solicitud por parte del presidente de J.A.C de alemania al señor JESUS medina para una maquina pesada como retroexcavadora y volquetas para desalojar los escombros de piedra y barro de la avalancha hay buen disponibilidad del alcalde de Ricaurte para ayudar.

Ing. R.D

03- Julio - 2024

se esta tramitando el desplazamiento de la maquina y combustible para esta, por el momento no se puede realizar ninguna labor en la obra por estar cerrada por los derrumbes en la Quebrada

Ing R.D.

04-Julio-2024

Nos informa el secretario de obra que en el transcurso de la semana enviaran la maquinaria para limpieza de parte de intercatana se continua con los cortinas y van llegando documentación en general del proyecto. para la placa huella

ING. R.D

05- Julio- 2024

Llego la retroexcavadora y comienza a desalojar el box de la Quebrada a sacar piedras y material de arrastre de la Quebrada, tambien hay lluvias espera dicen que detienen las labores de desalojo.

ING. R.D.

06- Julio- 2024

Se continua con el desalojo y se acopia el material con todo de la via para luego desalojarlo, tomando encuenta que la via esta un lodazal por las lluvias y el material que se fue llevando la lluvia, hay que esperar que haga sol para que seque la via y puedan entrar la volqueta para el desalojo

ING. R.D.

Powered by CamScanner

08- Julio- 2024

Se delalya el material y se anoyla la va con la maquinaria de la alcaldia el tramo hacia arriba y hacia abajo del box culvath.

Tec. R.O.

09- Julio- 2024

Se moto la moto niveladora para arreglar el camino y limpiar los sectores que se afectaron por las lluvias. Se trabajara el tramo de unos 300 metros lineales hasta la salida de la placa huella que va del pueblo hacia San Pablo.

Tec. R.O.

10- Julio- 2024

Se continua con la limpieza y nivelacion del tramo. Se hace el acompañamiento por parte del presidente Junta y de la veedura como del ingeniero residente de obra para ir terminando tramo a realizar el proyecto de la placa huella.

Tec. R.O.

Powered by CamScanner

11-Julio-2024

Teniendo encuenta que no se dispone de los materiales para la construcción de la placa huella no se ha contratado el personal de la obra como obreros y maestro. Especificos se legaliza la compra de los insumos para vincular el personal de obra

ING. R.O.

12-Julio-2024

Se realiza un recorrido al tramo del proyecto donde se puede observar que esta terminado y listo para comenzar la construcción de la placa huella.

ING. R.O.

13.-Julio-2024

Teniendo encuenta el estudio de suelos en donde nos da un SVR superior a 4 y observando la calidad de material en el sitio del tramo se mira la factibilidad del material existente de buena calidad y no se hace necesario mejorar la via para la construcción de placa huella y se aprovecha esa bondad del terreno para trabajar sobre ella

ING. R.O.

15 - Julio - 2024.

se realiza un recorrido con el maestro de obra para la disposicion de materiales para la construccion de la placa huella y la ubicacion para la bodega para el almacenamiento de Cemento y hierro y Ormaletas de confinamiento como formaleta y demas elementos de Seguridad.

ING. R.O.

16 - Julio - 2024.

Se pregunta a la interventora "cuando ingresaran las cuentas por pago a ferreteros de hierro y cemento, formaleta, uniformes, articulos de seguridad cascos, Guantes, Botiquin etc. para poder iniciar obras porque ya vamos con mes y no se entregado al banco la carta para pagar lo cotizado para la obra.

ING. R.O.

17 - Julio - 2024

Tambien se informa que hace dos semanas ya estan hechos los Overoles de los obreros ya que se hace sobrepeso teniendo en cuenta los cotizados ya presentados, osea que solo se necesita que entren la carta de pago al banco para que nos suministren lo pedido para la obra.

Ing. R.O

18-Julio-2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 2 obreros, Ing. Obra

Herramientas: Herramientas Menores,

clima: Soleado.

Actividades: se descarga Acero 3/8" en bodega.

se realizo el corte y figurado fleje para viga 20x25 fleje de 88 cms se Amarran 19 fleje por viga de 5 mts de largo con Gancho 15 cms y Quiebre en cuneta en "V" 70 cms, Para instalacion 32 ml.

Peso por viga 5,3x4x10 = 212 ml. viga

19x0,88x10 = 167,2 ml fleje viga

2x15x0,88x10 = 264 ml fleje Placa

2x15x0,68x10 = 204 ml fleje Cuneta "V"

Total = 847,2 Kg de 3/8"

ING. OBRA.

19-Julio-2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 2 obreros.

Herramientas: Menores, Zinalla, Pulidora, flejadora, etc.

clima: Soleado.

Actividades: corte y figurado de hierro de chilpa 3/8" se continua con el corte de Acero de 3/8" para fleje de vigas y se enderezara.

ING. OBRA.

20-21-Julio-2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero, ING. OBRA

Herramientas: Menores.

clima: lluvioso.

Actividades: corte y figurado. se continua con el corte de chilpa 3/8" para fleje de viga de 88 cms, y se enderezaran.

ING. OBRA.

Powered by CamScanner

22- Julio- 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero, Ing. obra
clima: lluvioso.
Actividades: Se continua corte y fleyado chilpa de 3/8" para fleye de vigas y se endereza y se arman paquetes de la ciudadela c/ viga.

ING. OBRA.

23- Julio- 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero, Ing. obra
Herramientas: Menores
clima: lluvioso
Actividades: corte y fleyado para viga.

ING. OBRA.

24- Julio- 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero, Ing. obra
clima: lluvioso.
Actividades: corte y fleyado para viga.

ING. OBRA.

25- Julio- 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero, Ing. obra
clima: soleado.
Actividades: corte y fleyado para vigas

ING. obra.

26- Julio- 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero. Ing. obra
Herramienta: Menores.
clima: soleado.

Powered by CamScanner

Actividades: corte y flejado para vigas. se elman 10 vigas. Cuna con 19 flejes. y se almacenan.

ING. OBRA.

27-JULIO-2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero, ING. OBRA.
Herramientas: Menores.
clima: Soleado.
Actividades: corte y flejado para vigas.

ING. OBRA.

29-JULIO-2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 1 obrero, ING. OBRA
Herramientas: Menores.
clima: Soleado:
Actividades: corte y figrado para vigas

ING William. obra.

30-JULIO-2024

personal en obra: 1 maestro, 1 oficial 1 obrero, ING. OBRA
Herramientas: Menores.
clima: Soleado.
Actividades: Nivelacion drama. a intervenir se paso la moto niveladora, dandole el ancho necesario ya que en la primera nivelacion no se ajuito a los 5m de ancho, se suspendio esta semana el personal hasta que la interventoria genere los pagos a las ferreteria y poder iniciar obra en firme.

ING. OBRA.

Powered by CamScanner

31-Julio-2024.
Personal en obra: ING OBRA
Actividades: hoy hace el pago de suministro a ferreteria y dotacion a la interventoria y como ing. de obra me desplazo a Tuquerres a la entrega de todos los materiales y la dotacion para el personal de la obra.

ING. OBRA.

01-Agosto-2024
se realiza un recorrido por los suministros de todo el material como hierro en chapas y parillas, Minaleta, Carreta, Dotacion de obreros y en este fin de semana se legaliza la entrega de buena parte de lo adquirido.

ING. OBRA.

02-Agosto-2024
se recoge los overoles para el personal de la obra, se visita la cantera para el suministro de Rajon en Cumbal

ING. OBRA.

03-Agosto-2024
se realiza la visita a la ferreteria para la dotacion de Botiquin, Botas, Guantes etc. que entregaran el dia lunes.

ING. OBRA.

Powered by CamScanner

05- Agosto - 2024.
Personal en obra: 1 Maestro, 1 oficial, 7 obreros, 1 ING. OBRA
Herramientas: Menores.
clima: Soleado.
Actividades: se socializa con todo el personal el trabajo a desarrollar, la construcción de 200 metros lineales de placa huella, se entrega formalmente la dotación a cada trabajador, se realiza en obra el vibrado. y se aprovecha la lluvia para asentar el material de la vía.
se descargo 5 toneladas de hierro de chilpa. 7/8 y 3/4 de 3/8" en la bodega facilitada por el presidente de junta.
se pidio Arena y triturado al oferente que salio. para la entrega de agregados aunque no le han pagado por parte de la interventoria que la contratista vive en Bogota y no conoce la obra en Arcatá.

se continua con el corte y figurado de todo el hierro para la placa huella como cuentas 70 cm y placa huella de 90 cm baltorcas, corte de alambre negro. se recibe la dotación de Botiquin, cinta de Peligro, Extintor, paleta de pare, Canasta de la basura. polisombra, plastico negro.

06- Agosto - 2024.
Personal en obra: 1 Maestro, 1 oficial, 7 obreros, 1 ING. OBRA
Herramienta: Menores.
clima: soleado
Actividades: se continua armando vigas, se corta y figura anduriza y amarra.

ING. OBRA

07- Agosto- 2024
Personal obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Herramientas: Menores.
clima: nublado.
Actividades: se continua corte, figurado y armado de acero para placa huella.

ING. OBRA.

08- Agosto- 2024.
personal obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros. ING OBRA
Herramientas: Menores.
clima: nublado
Actividades: corte y figurado Acero placa huella

ING. OBRA.

09- Agosto- 2024.
personal obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Herramienta, Menores.
clima: nublado.
Actividades: corte, figurado, Armado acero para placa huella en General.

ING. OBRA.

10- Agosto- 2024.
Personal obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Herramientas: Menores.
clima: Nublado.
Actividades: se termina de cortar y figurar y armar la, 68 viga, y se desmaculan en la casa de don Diego Ago techo en

Powered by CamScanner

un patio pavimentado en donde se trabaja. toda la semana, se dimo paquetes de hierro con bastones para cunetas de 30 cms y Bastones para placa huella de 90 cms ancho.

ING. OBRA

12 - Agosto - 2024
personal de obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA
Herramientas; menores.
clima: Nublado.
Actividades: se nivelo y se instalo formaleta para ciclopeo, 32 metros lineales para placa huella.

ING. OBRA

13 - Agosto - 2024
personal de obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA
Herramienta: menores.
clima: soleado.
Actividades: se fundio 8 paños de 3x0,90x0,15 de ciclopeo. y 16 paños de 3x0,45x0,15 se va utilizar para la toda la obra concreto de 3000 PSI. con los siguientes Agregados triturado de Pilcuan, Arena del Espinal, Cemento Argos y Piedra Rajon de machines de Cumbal dosificacion concreto 1:2:3 y Propaan 40/60 Rajon Total concreto ciclopeo. 6,48 $m^3$, se toman 3 cilindros.

ING. OBRA.

14 - Agosto - 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA

Herramientas: Menores, mezcladora, carretas, Palas etc
clima: soleado.
Actividades: se desformaletro el ciclopeo. se limpia la formaleta y se almacena.
se realiza excavacion de vigas de 0,20 ancho, 5 metros de largo y 10 cms de profundidad cada 3 metros. Total 0,8 m³
se realiza un excavacion de cunetas en "V" de 25,6 ml por lado y una excavacion al centro de cuneta 15 cm. Total excavacion Total 2,69 m³
Total excavacion 3,49 m³.

Ing. OBRA

15-Agosto-2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Herramientas: Menores.
clima: soleado.
Actividades: se instalo hierro de 3/8" en la placa huella cada 3 metros una viga de 5cm y la viga 3/8" total vigas 8 vigas Peso total 169,88 kg, se instalo entre vigas 15 bastones en placa de 88 cm y 15 bastones en "U" en cunetas de 68 cms. Total 209,66 Kls.
se instalo 4 Blls en cada cuneta y 5 blls en cada seccion de la plca osea dos secciones longitudinales de 25,60 ml. para un peso total Blls de traslapo 0,56 cm cada 6 metros Total 489,03 Kls.

Ing. OBRA

16 - Agosto - 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA.
Maquinaria: Herramientas Menores, Revolvedora y Vibrador de cto.
clima: Nublado.
Actividades: Se fundio la placa huella reforzada 16 paños de cunetas en "V" de 70 cm. de ancho y Esp=15 cm, se fundio 16 paños de 3x0,40x0,15. con concreto de 3000 PSI. dosificacion 1:2:3. Total cto 11,52 m³. y 8 ugas de 3x,20x,25 = total = 2 m³. Total cto 13,52 m³., se toma 3 cilindros de resistencia. se le dio el taminado a la placa huella con plantilla metalica en forma de "V" en Espina de pescado.

ING. WILLAM DELGADO.

17 - Agosto - 2024.
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA
Maquinaria: Herramientas Menores,
clima: Nublado.
Actividades: desformaletado, limpieza tramo. hz hidratacion.

ING OBRA.

19 - Agosto - 2024.
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Maquinaria: Herramientas menores, Mezcladora.
clima: lluvioso.
Actividades: se formaleteo para 32 ML de placa huella, 10 paño de 3x0,90x0,15. de ciclopeo y 20 paño de 3x0,45x0,15. se fundio concreto 60/40 de 3000 PSI total cto ciclopeo. 8,10 m³

ING. OBRA.

Powered by CamScanner

20 – Agosto – 2024.
Personal en obra: 1 Maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Herramientas: Menores.
clima: Soleado.
Actividades: se desformaleteo el ciclopeo, se realizo excavacion para 10 vigas 5x0,20x0,10 total 1,00 m³, se excavo cunetas en "x" 32 ml por lado por 70 cm x 0,10 x 0,35, total 3,36 m³ Total Excavacion 4,36 m³, se formaleteo y se instalo 10 vigas y/u 19 fleje Total Acero Vigas 212,35 kls, se instalo 15 fleje c/ 3m total placa huella 300 de 88 cm y 300 de 68 cm Total = 262,08 kls, se instalo 32 ml de 8 kls en cunetas y 10 kls en placa Total 158,42 kls, cuneta y Total placa 198,7 kls. Total Acero instalado 831,54 kls. de 3/8"

ING. OBRA.

21 – Agosto – 2024.
Personal en dorca: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Herramientas: Menores, Mezcladora, vibro-
clima: Soleado.
Actividades: se fundio placa reforzada 20 paños de 3x0,90x0,15 y 20 paños de cunetas de 3x0,70x0,15. Total 8,10 m² y 6,30 m² y 10 vigas 5x0,20x0,25 Total 2,50 m³ para un total de 3000 psi placa reforzada 16,90 m³

ING. OBRA.

22 – Agosto – 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA

Herramientas: Menores
clima: lluvioso.
Actividades: desformaleteado placa, hidratacion con manguera a toda la placa huella, acarreo de materiales piedra Rajon al nuevo sector, se pago nomina de obreros.
se formaleteo un nuevo tramo de para concreto deloped.
por lluvia se trabajo en bodega y se corto y fleyo Acero de 3/8" para fleyar 70 cm y 70 cm. se organizo.
en paquetes de 30 unidades

ING. OBRA

23-Agosto-2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA.
Herramientas: Menores, cizalla, pulidora, flejadora, etc.
clima: lluvioso.
Actividades: corte y flejado de 90 cm y 70 cm, para placa y cunetas, se organizan en pacos de 30 unidades. total hechos 600 flejes.

ING. OBRA.

24-Agosto-2024
personal obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA
Herramientas: Menores.
clima lluvioso
Actividades: se continuo con flejado y corte de chilpa 3/8" para bastones de placa huella. Total 600 bastones de 88 cm y 68 cm para cunetas.

ING. OBRA

Powered by CamScanner

26- Agosto - 2024

Personal en obra: 1 Maestro, 1 Oficial, 7 obreros, ING. OBRA.

Herramientas: Menores, Herradora

clima: Soleado.

Actividades: se fundio concreto ciclopeo 8 paños 3x0,90x0,15 y 16 paños 3x0,45x0,15 relacion 60/40 Total 6,98 m³.

Se realizo el ensayo de slump a contamiento. 4 cms, concreto 1:2:3, triturado pilcuan, Arena del espino, cemento Argos, se tomo cilindros de Resistencia tres unidades.

ING. OBRA

27- Agosto - 2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA

Herramientas: Menores

clima: soleado.

Actividades: se desformaleteo el tramo de ciclopeo, se realizo excavacion de 7 viga, 5x0,20x0,10 Total 1,75 m³ excavacion "x" cunetas 5½x0,35x0,15 Total 2,68 m³ Total excavacion 4,44 m³ se instalo 7 viga, total Acero 198,64 Kls se instalo 16 paños 3x0,90x.c/4 con 15 fila, total 118,27 Kls, 16 paños cunetas c/una 4 fly de 68 cm total acero 91,40 Kls, se instalo 8 bls en cunetas 10 en placa long 25,60 mts total Acero 273,74 Kls total placa huella 632,05 Kls de 3/8"

ING. OBRA

28- Agosto - 2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA.

Herramientas: Manoral y Mezcladora, vibro.

clima: soleado.

Actividades: se fundio. 8 paños, 7 vigas total 25,60 m² de placa huila de 2000 PSI, total 16 paños 3x0,90x0,15 total cto 6,48 m³, 16 paños de cuneta 3x0,30x0,15. total cto. 5,04 m³ y 7 vigas de 3x0,20x0,25. total 1,73 m³. total cto placa 13,27 m³.

se toma cilindro de retardo 3 unidades.

ING. OBRA.

29- Agosto- 2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA

Herramientas) Manoral,

clima: soleado.

Actividades: se desformaleto placa reforzada y se formaleto un nuevo tramo de 32 ml. para concreto ciclopeo se bajo rejon y se organizo para la fundicion.

ING. OBRA

30- Agosto - 2024

Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA

Herramientas: Manoral.

clima: soleado.

Actividades: se fundio el ciclopeo 10 paños 3x0,90x0,15 20 paños ciclopeo 3x0,45x0,15 con concreto de 2000 PSI cto ciclopeo 60/40 total 8,10 m³.

ING. OBRA.

31- Agosto-2024.
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Herramienta; 2 Tenores.
clima: Soleado.
Actividades: Se destormoleto 30 ml de bloqueo y se limpio y Almacenó formaleta, se excavo 10 vigas 5x0,20x0,10 total 3,76 m³ en cuneta en "V" 60 ml. Total excavacion 4,76 m³, los cilindros citas en Agua para el envio de parte al laboratorio

ING. OBRA.

02- Septiembre-2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA.
Herramienta; 2 Tenores.
clima: Soleado.
Actividades: se destormoleteo y se instalo Acero de 3/8" en placa. Asi: 10 vigas de 5 mts de long. con bancho 15 cm acadalado con 19 flejes de 88 cm, Total Acero 212,75 Kls, se instalo 300 flejes de en placa reforzada de 88 cm c/20 cms total 147,84 kls, se instalo en cuneta en "V" 300 flejes de 68 cms tota 114,24 kls, se instalo 8 bls long. en cunetas Total 158,42 kls, y 10 bls long en placa Reforzada total 198 kls con traslapo de 56 cm. Total Acero instalado en placa huma 830,87 kls de 3/8"

ING. OBRA.

03- Septiembre - 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Maquinaria y equipos: Mezcladora, Herramientas menores
clima: soleado
Actividades: fundicion Placa Reforzada con mezclada 3000 PSI; dosificacion 1:2:3 se tomaron 3 cilindros, se fundio 5 Paños lineales total concreto 7,20 m³. y 5 vigas de 5 x 0,20 x 0,25 total concreto 1,25 m³. total concreto 8,45 m³; se hidrata placa huella en General. con abundante Agua.

ING. OBRA

04- Septiembre - 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING OBRA
Maquinaria y equipos: Mezcladora, Herramientas menores
clima: soleado
Actividades: se continua la fundicion se termina el tramo con 5 Paños lineales de placa reforzada y 5 vigas en Paños 7,20 m³ y en vigas en V 1,25 m³ total concreto 8,45 m³; se continua con la hidratacion de todala placa huella. con abundante Agua.

ING. OBRA

05. Septiembre - 2024
Personal en obra: 1 maestro, 1 oficial, 7 obreros, ING. OBRA
Maquinaria y equipos: Mezcladora, Herramientas menores
clima: nublado lluvia,
Actividades: formaleteado nuevo tramo de 32 ml. de cto ciclopeo, limpieza de obra placa huella, hidratación placa fundida ayer, Curamiento de viga con guadua.

ING. OBRA

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS | CODIGO | MASPS-MN1-IN-1-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |
| | | FECHA | 12/09/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

**INFORME N°** 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

## 1. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL PROYECTO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE PROYECTO** | **LICENCIADO** | | **Resolución N°** | | | | **NO LICENCIADO - PAGA** | | **VERSIÓN N°** | | **MINIMO IMPACTO** | **VERSIÓN N°** | |
| | | | | (Día) | (Mes) | (Año) | | | | | | | |

| **1.1. CONTRATO DE OBRA** | | **1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI | **NOMBRE INTERVENTORÍA** | CELQO S.A.S. |
| **CONTRATO N°** | 4075 DE 2023 | **CONTRATO N°** | 5044 DE 2023 |
| **FECHA INICIO** | 18/12/2023 | **FECHA INICO** | 30/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 | **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 30/09/2024 | **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 20/09/2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 201.018.134 | **VALOR DEL CONTRATO** | $ 196.936.439 |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor ambiental inicial contractual** | $ 5.530.411 | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor ambiental total contractual** | $ 5.530.411 | | |

## 2. INVERSIÓN AMBIENTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del** (dia /mes/año) **(Vigente)** | | **REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____ | | | | | |
| **VALOR AMBIENTAL CALCULADO** | $ 5.530.411 | **VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO** | **$** - | **VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR** | **$ 4.577.411** |

**CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

## 3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

### 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista durante la semana ejecuto actividades de fundición de ciclopeos, figurado, amarre e instalación de acero, manejo de madera para formaleta y utilización de agregados para diversas actividades de obra relacionadas.

### 3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante los recorridos de obra realizados durante la semana, se evidencio la fundición de ciclópeos del segundo tramo de la vía, del mismo modo se evidencio la utilización de madera en la formaleta de los mismos, se solicitó nuevamente el certificado de agregados al residente, se evidencio un adecuado manejo de los residuos sólidos generados en el frente de obra; y correcto orden y aseo del mismo.

### 3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

| TIPO DE PERMISO | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | OBLIGACIONES ESTABLECIDAS | CANTIDAD ESTABLECIDA | UNIDAD | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

| RECURSO | REQUERIMIENTOS PERMISO | | | PARAMETRO | NORMATIVIDAD APLICABLE | | | | DATOS DE LA MEDICION | | | CUMPLE | | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTO ADMINISTRATIVO | SITIO | N° MEDICIONES EXIGIDAS | | NORMA | FECHA | VALOR NORMA | UNIDAD | N° MEDICION | FECHA | RESULTADO | SI | NO | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

### 3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

| TIPO DE PERMISO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO | UNIDAD | CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

### 3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

| N° FICHA | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

| ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha | ARTÍCULO | NUMERAL | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

| | CONCLUSIONES | | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | Interventoria recomienda al contratista la entrega oportuna del certificado de procedencia de agregados |
| 2 | | 2 | Interventoria solicita al contratista realizar un adecuado manejo de bolsas de cemento, estas deben ser entregadas a gestor aurorizado |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| 10 | | 10 | |
| 11 | | 11 | |
| 12 | | 12 | |

**5.1 ANEXOS (En medio digital)**

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

**5.2 ANEXOS (En medio Físico)**

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Iván Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS | CODIGO | MASPS-MN1-IN-1-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |
| | | FECHA | 19/09/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

**INFORME N°** 28 DEL 13 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 19 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

## 1. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL PROYECTO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE PROYECTO** | **LICENCIADO** | | **Resolución N°** | (Día) | (Mes) | (Año) | **NO LICENCIADO - PAGA** | | **VERSIÓN N°** | | **MINIMO IMPACTO** | **VERSIÓN N°** |

| **1.1. CONTRATO DE OBRA** | | **1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI | **NOMBRE INTERVENTORÍA** | CELQO S.A.S. |
| **CONTRATO N°** | 4075 DE 2023 | **CONTRATO N°** | 5044 DE 2023 |
| **FECHA INICIO** | 18/12/2023 | **FECHA INICO** | 30/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 | **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 30/09/2024 | **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 20/09/2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 201.018.134 | **VALOR DEL CONTRATO** | $ 196.936.439 |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor ambiental inicial contractual** | $ 5.530.411 | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor ambiental total contractual** | $ 5.530.411 | | |

## 2. INVERSIÓN AMBIENTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del** (dia /mes/año) **(Vigente)** | | **REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____ | | | | | |
| **VALOR AMBIENTAL CALCULADO** | $ 5.530.411 | **VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO** | **$** - | **VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR** | **$ 4.577.411** |

**CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

## 3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

### 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista realizo la fundición del segundo tramo de placa huella, ejecuto actividades de humectación y presentación de certificados de procedencia de agregados.

### 3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante la visita de recorrido de obra, se evidencio la fundición de placa huella del segundo tramo; se evidencio buen manejo de residuos sólidos y orden y aseo de campamento. El residente presento certificados de procedencia de agregados de la cantera y escombrera finca villa lucia ubicada en la vereda pueblo nuevo, estos certificados están en respectiva validación. Del mismo modo se evidencio humectación de placa fundida.

### 3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

| TIPO DE PERMISO | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | OBLIGACIONES ESTABLECIDAS | CANTIDAD ESTABLECIDA | UNIDAD | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

| RECURSO | REQUERIMIENTOS PERMISO | | | PARAMETRO | NORMATIVIDAD APLICABLE | | | | DATOS DE LA MEDICION | | | CUMPLE | | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTO ADMINISTRATIVO | SITIO | N° MEDICIONES EXIGIDAS | | NORMA | FECHA | VALOR NORMA | UNIDAD | N° MEDICION | FECHA | RESULTADO | SI | NO | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

### 3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

| TIPO DE PERMISO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO | UNIDAD | CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

### 3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

| N° FICHA | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

| ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha | ARTÍCULO | NUMERAL | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

| | CONCLUSIONES | | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Seguimiento a la solicitud de elaboración de documento P.A.G.A. para su respectiva validación y aprobación. | 1 | Se solicita nuevamente al contratista la presentación de los certificados de procedencia de agregados |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| 10 | | 10 | |
| 11 | | 11 | |
| 12 | | 12 | |

**5.1 ANEXOS (En medio digital)**

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

**5.2 ANEXOS (En medio Físico)**

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 2238-396202 NRÑ

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS | CODIGO | MASPS-MN1-IN-1-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |
| | | FECHA | 26/09/2024 |

(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

**INFORME N°** 29 DEL 20 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 26 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

## 1. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL PROYECTO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE PROYECTO** | **LICENCIADO** | | **Resolución N°** | (Día) | (Mes) | (Año) | **NO LICENCIADO - PAGA** | | **VERSIÓN N°** | | **MINIMO IMPACTO** | **VERSIÓN N°** | |

| **1.1. CONTRATO DE OBRA** | | **1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI | **NOMBRE INTERVENTORÍA** | CELQO S.A.S. |
| **CONTRATO N°** | 4075 DE 2023 | **CONTRATO N°** | 5044 DE 2023 |
| **FECHA INICIO** | 18/12/2023 | **FECHA INICO** | 30/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 | **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 30/09/2024 | **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 20/09/2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 201.018.134 | **VALOR DEL CONTRATO** | $ 196.936.439 |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor ambiental inicial contractual** | $ 5.530.411 | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor ambiental total contractual** | $ 5.530.411 | | |

## 2. INVERSIÓN AMBIENTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del** (dia /mes/año) **(Vigente)** | | **REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N° ____, ____, ____** | | | | | |
| **VALOR AMBIENTAL CALCULADO** | $ 5.530.411 | **VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR** | **$ 4.577.411** |

**CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

## 3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

### 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista realizo actividades de preparación de formaleta para fundición de cunetas perimetrales.

### 3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante la semana, se evidenciaron que se continuo con la preparación y fundición de cunetas perimetrales de manejo de aguas lluvia, del mismo modo se evidenciaron actividades de orden y aseo en campamento, se cuenta con un buen manejo de residuos sólidos y disposición final de los mismos.

### 3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

| TIPO DE PERMISO | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | OBLIGACIONES ESTABLECIDAS | CANTIDAD ESTABLECIDA | UNIDAD | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

| RECURSO | REQUERIMIENTOS PERMISO | | | PARAMETRO | NORMATIVIDAD APLICABLE | | | | DATOS DE LA MEDICION | | | CUMPLE | | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTO ADMINISTRATIVO | SITIO | N° MEDICIONES EXIGIDAS | | NORMA | FECHA | VALOR NORMA | UNIDAD | N° MEDICION | FECHA | RESULTADO | SI | NO | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

### 3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICIÓN CON PROVEEDORES -TERCEROS

| TIPO DE PERMISO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO | UNIDAD | CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

### 3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

| N° FICHA | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

| ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha | ARTÍCULO | NUMERAL | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERÍODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

| | CONCLUSIONES | | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | **SOLICITAR CERTFICADOS DE DISPOSICION FINAL DE BOLSAS DE CEMENTO A ENTIDAD AUTORIZADA.** | 1 | Se solicita nuevamente al contratista la presentación de los certificados de procedencia de agregados |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| 10 | | 10 | |
| 11 | | 11 | |
| 12 | | 12 | |

**5.1 ANEXOS (En medio digital)**

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

**5.2 ANEXOS (En medio Físico)**

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS | CODIGO | MASPS-MN1-IN-1-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |
| | | FECHA | 3/10/2024 |

(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

**INFORME N°** 30 DEL 27 (Dia) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 3 (Dia) 10 (Mes) 2024 (Año)

## 1. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL PROYECTO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI DEL MUNICPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE PROYECTO** | **LICENCIADO** | | **Resolución N°** | (Día) | (Mes) | (Año) | **NO LICENCIADO - PAGA** | | **VERSIÓN N°** | | **MINIMO IMPACTO** | **VERSIÓN N°** | |

| **1.1. CONTRATO DE OBRA** | | **1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE CHILVI | **NOMBRE INTERVENTORÍA** | CELQO S.A.S. |
| **CONTRATO N°** | 4075 DE 2023 | **CONTRATO N°** | 5044 DE 2023 |
| **FECHA INICIO** | 18/12/2023 | **FECHA INICO** | 30/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 | **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 30/09/2024 | **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 20/09/2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 201.018.134 | **VALOR DEL CONTRATO** | $ 196.936.439 |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor ambiental inicial contractual** | $ 5.530.411 | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor ambiental total contractual** | $ 5.530.411 | | |

## 2. INVERSIÓN AMBIENTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del** (dia /mes/año) **(Vigente)** | | **REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____ | | | | | |
| **VALOR AMBIENTAL CALCULADO** | $ 5.530.411 | **VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR** | **$ 4.577.411** |

**CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

## 3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

### 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista ejecuto actividades de orden y aseo en campamento, y reutilizción de madera para instalcion de formaleta de cunetas perimetrales y columnas de paso peatonal.

### 3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante el periodo, el componente ambiental realizo el acompañamiento durante las actividades de fundición de cunetas perimetrales y la instalación de formaleta en madera para la fundición de columnas del paso peatonal del puente; del mismo modo durante el periodo se evidenciaron actividades de orden y aseo en campamento y el adecuado manejo de residuos solidos y disposición final de los mismos.

### 3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

| TIPO DE PERMISO | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | OBLIGACIONES ESTABLECIDAS | CANTIDAD ESTABLECIDA | UNIDAD | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

| RECURSO | REQUERIMENTOS PERMISO | | | PARAMETRO | NORMATIVIDAD APLICABLE | | | | DATOS DE LA MEDICION | | | CUMPLE | | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTO ADMINISTRATIVO | SITIO | N° MEDICIONES EXIGIDAS | | NORMA | FECHA | VALOR NORMA | UNIDAD | N° MEDICION | FECHA | RESULTADO | SI | NO | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

### 3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICIÓN CON PROVEEDORES -TERCEROS

| TIPO DE PERMISO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO | UNIDAD | CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

### 3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

| N° FICHA | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

| ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha | ARTÍCULO | NUMERAL | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

| | CONCLUSIONES | | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| 10 | | 10 | |
| 11 | | 11 | |
| 12 | | 12 | |

**5.1 ANEXOS (En medio digital)**

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

**5.2 ANEXOS (En medio Físico)**

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

| CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | Versión 1 | |
|---|---|---|---|
| | | Res: Coord. Ambiental | |
| | REGISTRO FOTOGRAFICO | F-CCPT-AMB-001 | |
| | | FECHA | 11/04/2024 |

| TEMA DEL REGISTRO: GESTIÓN AMBIENTAL | |
|---|---|
| FECHA: 30 SEPTIEMBRE 2024 | UBICACIÓN: URIBE URIBE . CHILVI |

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|---|---|
|  |  |
| Descripción: URIBE URBE CHILVI - PUNTO ECOLOGICO | Descripción: URIBE URBE CHILVI - ORDEN Y ASEO |
| **Fotografía 3** | **Fotografía 4** |
|  |  |
| Descripción: URIBE URBE CHILVI - FUNDICIÓN PLACA HUELLA | Descripción: URIBE URBE CHILVI - CHARLA AMBIENTAL PREOPERACIONAL |
| **Fotografía 5** | **Fotografía 6** |
|  FINCA VILLA LUCÍA<br>EXPLOTACION AGRICOLA, GANADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION<br>SERGIO EDMUNDO CAICEDO<br>NIT 5.143.497-1<br>CERTIFICADO<br>Sergio Edmundo Caicedo Hincapié identificado con Cédula de Ciudadanía N° 12.963.497 de Pasto Nariño, vendió a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE URIBE URIBE – CHILVI, los agregados requeridos para la construcción de 140 metros lineales de placa huella, los materiales entregados a la JAC fueron:<br>• Crudo de rio<br>• Arena<br>• Piedra<br>Para su constancia se firma en San Andrés de Tumaco, a los 30 días del mes de septiembre de 2024.<br>SERGIO EDMUNDO CAICEDO H.<br>Representante Legal |  |
| Descripción: URIBE URBE CHILVI - CERTIFICADO DE AGREGADOS | Descripción: VEREDA LAS LAJAS KM. 35 - MADERA PARA FORMALETA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **GENERACION DE RESIDUOS EN OBRA** | | | | | | VERSIÓN | |
| | | | | | | | | | SGA-CCPT-RES-01-24 | |
| **RESPONSABLE: HANER IVAN ANGULO** | | | | | | | **MES:SEPTIEMBRE** 2024 | | | |
| **FECHA (D/M/AA)** | **ORIGEN/ DEPARTAMENTO** | **TIPO DE RESIDUO** | | | | | | | | **EMPRESA DE DISPOSICION FINAL** |
| | | **NO APROVECHABLES** | | **APROVECHABLES** | | | | **PELIGROSOS** | | |
| | | **ORDINARIOS** | | **PLASTICO** | | **CHATARRA** | | **SOLIDOS Y LIQUIDOS** | | |
| | | **# Bolsas** | **kg** | **# Bolsas** | **kg** | **# Bolsas** | **kg** | **# Bolsas** | **Kg o Gal** | |
| 6/09/2024 | NARIÑO | 2 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUAS DE TUMACO |
| 20/09/2024 | NARIÑO | 1 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUAS DE TUMACO |
| 28/09/2024 | NARIÑO | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUAS DE TUMACO |
| **TOTAL** | | **4** | **4,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **OBSERVACIONES: SE EVIDENCIA UN CORRECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS** | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE DE RESPONSABLE** | | | **HANER IVAN ANGULO** | | | **CARGO:** | | **PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA** | | |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS | CODIGO | MASPS-MN1-IN-1-FR-4 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |
| | | FECHA | 12/09/2024 |

(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

**INFORME N°** 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

## 1. DATOS GENERALES

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL PROYECTO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
| **TIPO DE PROYECTO** | **LICENCIADO** | | **Resolución N°** | (Día) | (Mes) | (Año) | **NO LICENCIADO - PAGA** | | **VERSIÓN N°** | | **MINIMO IMPACTO** | **VERSIÓN N°** | | |

| **1.1. CONTRATO DE OBRA** | | **1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA KM 35 LAS LAJAS | **NOMBRE INTERVENTORÍA** | CELQO S.A.S. |
| **CONTRATO N°** | 3168 de 2023 | **CONTRATO N°** | 5044 DE 2023 |
| **FECHA INICIO** | 15/12/2023 | **FECHA INICO** | 30/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 | **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 30/09/2024 | **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 20/09/2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 197.648.866 | **VALOR DEL CONTRATO** | $ 196.936.439 |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor ambiental inicial contractual** | $ 5.465.297 | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor ambiental total contractual** | $ 5.465.297 | | |

## 2. INVERSIÓN AMBIENTAL

| **PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°:** _1__**del** (dia /mes/año) **(Vigente)** | | **REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR AMBIENTAL CALCULADO** | $ 5.530.411 | **VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR** | $ **4.512.297** |

**CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

## 3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

### 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista realizo actividades de replanteo de topografia, instalacion de formaleta y armado y figurado de acero de refuerzo.

### 3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante el periodo se evidenciaron trabajos de topografía, del mismo modo se inició la instalación de formaleta y acero para la fundición de ciclópeo de la placa huella, se realiza la recomendación de orden y aseo en campamento; y del manejo adecuado de residuos sólidos.

### 3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

| TIPO DE PERMISO | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | OBLIGACIONES ESTABLECIDAS | CANTIDAD ESTABLECIDA | UNIDAD | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

| RECURSO | REQUERIMIENTOS PERMISO | | | PARAMETRO | NORMATIVIDAD APLICABLE | | | | DATOS DE LA MEDICION | | | CUMPLE | | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTO ADMINISTRATIVO | SITIO | N° MEDICIONES EXIGIDAS | | NORMA | FECHA | VALOR NORMA | UNIDAD | N° MEDICION | FECHA | RESULTADO | SI | NO | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

### 3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

| TIPO DE PERMISO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO | UNIDAD | CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

### 3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

| N° FICHA | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

| ACTO ADMINISTRATIVO-Numero y fecha | ARTÍCULO | NUMERAL | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS | CODIGO | MASPS-MN1-IN-1-FR-4 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |
| | | FECHA | 12/09/2024 |

(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

**INFORME N°** 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

**3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO**

| NO | x | SI | | ESTADO |
|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO**

| NO | x | SI | | ESTADO |
|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

| | CONCLUSIONES | | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | Se recomienda al contratista presentar los certificados de procedencia de agregados. |
| 2 | | 2 | Se recomienda al contratista continuar con las actividades de orden y aseo en campamento |
| 3 | | 3 | Se recomienda al contratista continuar con el adecuado manejo de residuos solidos ordinarios generados. |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| 10 | | 10 | |
| 11 | | 11 | |
| 12 | | 12 | |

**5.1 ANEXOS (En medio digital)**

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

**5.2 ANEXOS (En medio Físico)**

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Iván Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS | CODIGO | MASPS-MN1-IN-1-FR-4 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |
| | | FECHA | 19/09/2024 |

(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

**INFORME N°** 28 DEL 13 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 19 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

## 1. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL PROYECTO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |

| TIPO DE PROYECTO | LICENCIADO | | Resolución N° | (Día) | (Mes) | (Año) | NO LICENCIADO - PAGA | | VERSIÓN N° | | MINIMO IMPACTO | VERSIÓN N° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.1. CONTRATO DE OBRA | | 1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA KM 35 LAS LAJAS | **NOMBRE INTERVENTORÍA** | CELQO S.A.S. |
| **CONTRATO N°** | 3168 de 2023 | **CONTRATO N°** | 5044 DE 2023 |
| **FECHA INICIO** | 15/12/2023 | **FECHA INICO** | 30/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 | **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 30/09/2024 | **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 20/09/2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 197.648.866 | **VALOR DEL CONTRATO** | $ 196.936.439 |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor ambiental inicial contractual** | $ 5.465.297 | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor ambiental total contractual** | $ 5.465.297 | | |

## 2. INVERSIÓN AMBIENTAL

| PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)** | | REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N° ____, ____, ____ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR AMBIENTAL CALCULADO** | $ 5.465.297 | **VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR** | $ 4.577.411 |

**CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

## 3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

### 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista no realizo actividades significativas durante la semana, solo actividades de orden y aseo y revision documental

### 3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

En el recorrido, se evidencio un buen manejo de residuos solidos generados en obra, no se han generado RCD en la semana de verificación. El componente ambiental realizo la verificación de soportes de capacitaciones ambientales, y formatos de entrega de dotación al residente de obra Al final de la semana se evidenciaron actividades de orden y aseo en campamento.

### 3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

| TIPO DE PERMISO | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | OBLIGACIONES ESTABLECIDAS | CANTIDAD ESTABLECIDA | UNIDAD | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

| RECURSO | REQUERIMIENTOS PERMISO | | | PARAMETRO | NORMATIVIDAD APLICABLE | | | | DATOS DE LA MEDICION | | | CUMPLE | | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTO ADMINISTRATIVO | SITIO | N° MEDICIONES EXIGIDAS | | NORMA | FECHA | VALOR NORMA | UNIDAD | N° MEDICION | FECHA | RESULTADO | SI | NO | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

### 3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A LA ADQUISICIÓN CON PROVEEDORES -TERCEROS

| TIPO DE PERMISO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO | UNIDAD | CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

### 3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

| N° FICHA | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

| ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha | ARTÍCULO | NUMERAL | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

| | CONCLUSIONES | | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | Se recomienda al contratista la entrega oportuna del certificado de procedencia de agregados. |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| 10 | | 10 | |
| 11 | | 11 | |
| 12 | | 12 | |

**5.1 ANEXOS (En medio digital)**

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

**5.2 ANEXOS (En medio Físico)**

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS | CODIGO | MASPS-MN1-IN-1-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |
| | | FECHA | 2619/09/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

**INFORME N°** 29 DEL 20 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 26 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

## 1. DATOS GENERALES

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL PROYECTO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| **TIPO DE PROYECTO** | **LICENCIADO** | | **Resolución N°** | (Día) | (Mes) | (Año) | **NO LICENCIADO - PAGA** | | **VERSIÓN N°** | | **MINIMO IMPACTO** | **VERSIÓN N°** | |

| **1.1. CONTRATO DE OBRA** | | **1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA KM 35 LAS LAJAS | **NOMBRE INTERVENTORÍA** | CELQO S.A.S. |
| **CONTRATO N°** | 3168 de 2023 | **CONTRATO N°** | 5044 DE 2023 |
| **FECHA INICIO** | 15/12/2023 | **FECHA INICO** | 30/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 | **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 30/09/2024 | **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 20/09/2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 197.648.866 | **VALOR DEL CONTRATO** | $ 196.936.439 |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor ambiental inicial contractual** | $ 5.465.297 | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor ambiental total contractual** | $ 5.465.297 | | |

## 2. INVERSIÓN AMBIENTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del** (dia /mes/año) **(Vigente)** | | **REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____ | | | | | |
| **VALOR AMBIENTAL CALCULADO** | $ 5.465.297 | **VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR** | $ 4.577.411 |

**CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

## 3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

### 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista realizo actividades de instalacion de formaleta y fundición de ciclopeos.

### 3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante la semana, se realizó visita de inspección, se evidencio la instalación de formaleta para fundición de ciclópeo, del mismo modo la utilización de crudo de rio para completar dicha actividad; se evidencio adecuado manejo de residuos sólidos generados en obra. Asimismo, se continua con el seguimiento de la entrega del PAGA; para su respectiva validación por parte de componente ambiental de interventoría y posterior radicación a invias.

### 3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

| TIPO DE PERMISO | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | OBLIGACIONES ESTABLECIDAS | CANTIDAD ESTABLECIDA | UNIDAD | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

| RECURSO | REQUERIMIENTOS PERMISO | | | PARAMETRO | NORMATIVIDAD APLICABLE | | | | DATOS DE LA MEDICION | | | CUMPLE | | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTO ADMINISTRATIVO | SITIO | N° MEDICIONES EXIGIDAS | | NORMA | FECHA | VALOR NORMA | UNIDAD | N° MEDICION | FECHA | RESULTADO | SI | NO | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

### 3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

| TIPO DE PERMISO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO | UNIDAD | CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

### 3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

| N° FICHA | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

| ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha | ARTÍCULO | NUMERAL | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

| | CONCLUSIONES | | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| 10 | | 10 | |
| 11 | | 11 | |
| 12 | | 12 | |

**5.1 ANEXOS (En medio digital)**

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

**5.2 ANEXOS (En medio Físico)**

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rcsero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS | CODIGO | MASPS-MN1-IN-1-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |
| | | FECHA | 3/10/2024 |

(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

**INFORME N°** 30 DEL 27 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 3 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

## 1. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL PROYECTO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM 35 LAS LAJAS DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |

| TIPO DE PROYECTO | LICENCIADO | | Resolución N° | (Día) | (Mes) | (Año) | NO LICENCIADO - PAGA | | VERSIÓN N° | | MINIMO IMPACTO | VERSIÓN N° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.1. CONTRATO DE OBRA | | 1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA KM 35 LAS LAJAS | **NOMBRE INTERVENTORÍA** | CELQO S.A.S. |
| **CONTRATO N°** | 3168 de 2023 | **CONTRATO N°** | 5044 DE 2023 |
| **FECHA INICIO** | 15/12/2023 | **FECHA INICO** | 30/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 | **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 30/09/2024 | **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 20/09/2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 197.648.866 | **VALOR DEL CONTRATO** | $ 196.936.439 |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor ambiental inicial contractual** | $ 5.465.297 | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor ambiental total contractual** | $ 5.465.297 | | |

## 2. INVERSIÓN AMBIENTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del** (dia /mes/año) **(Vigente)** | | **REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____ | | | | | |
| **VALOR AMBIENTAL CALCULADO** | $ 5.465.297 | **VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO** | **$** - | **VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR** | **$ 4.577.411** |

**CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:** EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

## 3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

### 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista continua con trabajos de instalación de acero de refuerzo, fundición de ciclopeos y placa huella.

### 3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante el periodo, se continuaron los trabajos de fundición de ciclopeos y placa huella, el contratista hizo la entrega del certificado de procedencia de materiales; y la entrega del documento PAGA para su respectiva validación.

### 3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

| TIPO DE PERMISO | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | OBLIGACIONES ESTABLECIDAS | CANTIDAD ESTABLECIDA | UNIDAD | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

| RECURSO | REQUERIMIENTOS PERMISO | | | PARAMETRO | NORMATIVIDAD APLICABLE | | | | DATOS DE LA MEDICION | | | CUMPLE | | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTO ADMINISTRATIVO | SITIO | N° MEDICIONES EXIGIDAS | | NORMA | FECHA | VALOR NORMA | UNIDAD | N° MEDICION | FECHA | RESULTADO | SI | NO | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

### 3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

| TIPO DE PERMISO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO | UNIDAD | CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

### 3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

| N° FICHA | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

| ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha | ARTÍCULO | NUMERAL | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

| | CONCLUSIONES | | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | El contratista hizo entrega de certificados de procedencia de agregados. | 1 | |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| 10 | | 10 | |
| 11 | | 11 | |
| 12 | | 12 | |

**5.1 ANEXOS (En medio digital)**

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

**5.2 ANEXOS (En medio Físico)**

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoria
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

| CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | Versión 1 | |
|---|---|---|---|
| | | Res: Coord. Ambiental | |
| | REGISTRO FOTOGRAFICO | F-CCPT-AMB-001 | |
| | | FECHA | 11/04/2024 |

| TEMA DEL REGISTRO: GESTIÓN AMBIENTAL | |
|---|---|
| FECHA: 30 SEPTIEMBRE 2024 | UBICACIÓN: KM. 35 - LAS LAJAS |

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|---|---|
|  |  |
| Descripción: VEREDA LAS LAJAS KM 35 - PUNTO ECOLOGICO | Descripción: VEREDA LAS LAJAS KM 35 - FORMALETA CICLOPEO |
| **Fotografía 3** | **Fotografía 4** |
|  |  |
| Descripción: VEREDA LAS LAJAS KM 35 - VIGA PLACA HUELLA | Descripción: VEREDA LAS LAJAS KM 35 - FORMALETA CICLOPEO |
| **Fotografía 5** | **Fotografía 6** |
|  |  |
| Descripción: VEREDA LAS LAJAS KM 35 - AGREGADOS FUNDICIÓN CICLOPEO Y VIGAS PLACA HUELLA | Descripción: VEREDA LAS LAJAS KM. 35 - MADERA PARA FORMALETA |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **GENERACION DE RESIDUOS EN OBRA** | | | | | | VERSIÓN | |
| | | | | | | | | | | SGA-CCPT-RES-01-24 | |
| **RESPONSABLE: HANER IVAN ANGULO GONZALEZ** | | | | | | **MES:** SEPTIEMBRE 2024 | | | | | |
| **FECHA (D/M/AA)** | **ORIGEN/ DEPARTAMENTO** | **TIPO DE RESIDUO** | | | | | | | | **EMPRESA DE DISPOSICION FINAL** | |
| | | **NO APROVECHABLES** | | **APROVECHABLES** | | | | **PELIGROSOS** | | | |
| | | **ORDINARIOS** | | **PLASTICO** | | **CHATARRA** | | **SOLIDOS Y LIQUIDOS** | | | |
| | | **# Bolsas** | **kg** | **# Bolsas** | **kg** | **# Bolsas** | **kg** | **# Bolsas** | **Kg o Gal** | | |
| 7/09/2024 | NARIÑO | 2 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUAS DE TUMACO | |
| 18/09/2024 | NARIÑO | 1 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUAS DE TUMACO | |
| 30/09/2024 | NARIÑO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUAS DE TUMACO | |
| **TOTAL** | | **4** | **5,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **OBSERVACIONES:** | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE DE RESPONSABLE** | | | | **HANER IVAN ANGULO** | | | **CARGO:** | **PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS | CODIGO | MASPS-MN1-IN-1-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |
| | | FECHA | 12/092024 |

(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

**INFORME N°** 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

## 1. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL PROYECTO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |

| TIPO DE PROYECTO | LICENCIADO | | Resolución N° | (Día) | (Mes) | (Año) | NO LICENCIADO - PAGA | | VERSIÓN N° | | MINIMO IMPACTO | VERSIÓN N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.1. CONTRATO DE OBRA | | 1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE KM. 36 VEREDA EL CARMEN | **NOMBRE INTERVENTORÍA** | CELQO S.A.S. |
| **CONTRATO N°** | 3454 DE 2023 | **CONTRATO N°** | 5044 DE 2023 |
| **FECHA INICIO** | 15/12/2023 | **FECHA INICO** | 30/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 | **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 30/09/2024 | **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 20/09/2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 199.681.590 | **VALOR DEL CONTRATO** | $ 196.936.439 |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor ambiental inicial contractual** | $ 5.500.774 | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor ambiental total contractual** | $ 5.500.774 | | |

## 2. INVERSIÓN AMBIENTAL

| PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)** | | REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N° ____, ____, ____ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR AMBIENTAL CALCULADO** | $ 5.530.411 | **VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO** | **$ -** | **VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR** | **$ 4.547.774** |

**CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

## 3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

### 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista realizo trabajos de flejado y amarre de acero, no se ejecutaron actividades de mayor impacto.

### 3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante la semana, se evidenciaron trabajos de amarre y flejado de acero; no se evidencio presencia del punto ecológico en obra y tampoco del buzón de sugerencia, se realizó recomendación a personal de obra presente en el momento de la visita de recorrido, del mismo modo durante la semana de recorrido no fue posible realizar contacto con el residente de obra. Se realizaron recomendaciones de mantener orden y aseo en campamento.

### 3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

| TIPO DE PERMISO | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | OBLIGACIONES ESTABLECIDAS | CANTIDAD ESTABLECIDA | UNIDAD | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

| RECURSO | REQUERIMIENTOS PERMISO | | | PARAMETRO | NORMATIVIDAD APLICABLE | | | | DATOS DE LA MEDICION | | | CUMPLE | | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTO ADMINISTRATIVO | SITIO | N° MEDICIONES EXIGIDAS | | NORMA | FECHA | VALOR NORMA | UNIDAD | N° MEDICION | FECHA | RESULTADO | SI | NO | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

### 3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

| TIPO DE PERMISO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO | UNIDAD | CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

### 3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

| N° FICHA | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

| ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha | ARTÍCULO | NUMERAL | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

| NO | x | SI | | ESTADO |
|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

### 3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERÍODO

| NO | x | SI | | ESTADO |
|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS** | CODIGO | MASPS-MN1-IN-1-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |
| | | FECHA | 12/092024 |

(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

**INFORME N°** 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

**4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

| | **CONCLUSIONES** | | **RECOMENDACIONES** |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | Se recomienda al contratista la entrega de los certificados de procedencia de agregados. |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| 10 | | 10 | |
| 11 | | 11 | |
| 12 | | 12 | |

**5.1 ANEXOS (En medio digital)**

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

**5.2 ANEXOS (En medio Físico)**

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rocero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS | CODIGO | MASPS-MN1-IN-1-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |
| | | FECHA | 19/09/2024 |

(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

**INFORME N°** 28 DEL 13 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 19 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

## 1. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL PROYECTO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE PROYECTO** | **LICENCIADO** | | **Resolución N°** | (Día) | (Mes) | (Año) | **NO LICENCIADO - PAGA** | | **VERSIÓN N°** | | **MINIMO IMPACTO** | **VERSIÓN N°** | |

### 1.1. CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE KM. 36 VEREDA EL CARMEN |
| **CONTRATO N°** | 3454 DE 2023 |
| **FECHA INICIO** | 15/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 30/09/2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 199.681.590 |
| **Valor adicional de obra N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | |
| **Valor ambiental inicial contractual** | $ 5.500.774 |
| **Valor adicional ambiental N°** | |
| **Valor adicional ambiental N°** | |
| **Valor ambiental total contractual** | $ 5.500.774 |

### 1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| **NOMBRE INTERVENTORÍA** | CELQO S.A.S. |
| **CONTRATO N°** | 5044 DE 2023 |
| **FECHA INICO** | 30/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 20/09/2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 196.936.439 |
| **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional N°** | |

## 2. INVERSIÓN AMBIENTAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del** (dia /mes/año) **(Vigente)** | | **REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____ | | | |
| **VALOR AMBIENTAL CALCULADO** | $ 5.530.411 | **VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO** | $ - |
| **VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR** | **$ 4.547.774** | | | | |

**CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

## 3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

### 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista realizo actividades de fundición de ciclopeo y placa huella; no se evidenciaron actividades de mayor relevancia.

### 3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante la semana, se realizó la revisión documental del proyecto, igualmente en la visita de recorrido, se evidencio que se realizaban actividades de fundición de ciclópeo y placa huella. Se reflejo un adecuado manejo de residuos sólidos, y buen orden y aseo en campamento.

### 3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

| TIPO DE PERMISO | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | OBLIGACIONES ESTABLECIDAS | CANTIDAD ESTABLECIDA | UNIDAD | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

| RECURSO | REQUERIMIENTOS PERMISO | | | PARAMETRO | NORMATIVIDAD APLICABLE | | | | DATOS DE LA MEDICION | | | CUMPLE | | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTO ADMINISTRATIVO | SITIO | N° MEDICIONES EXIGIDAS | | NORMA | FECHA | VALOR NORMA | UNIDAD | N° MEDICION | FECHA | RESULTADO | SI | NO | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

### 3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

| TIPO DE PERMISO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO | UNIDAD | CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

### 3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

| N° FICHA | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

| ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha | ARTÍCULO | NUMERAL | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

### 3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

### 4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

| | CONCLUSIONES | | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | Se recomienda al contratista la entrega de los certificados de procedencia de agregados. |
| 2 | | 2 | Se solicita al contratista mantener visible el punto ecologico, mantener orden y aseo en campamento . |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| 10 | | 10 | |
| 11 | | 11 | |
| 12 | | 12 | |

### 5.1 ANEXOS (En medio digital)

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

### 5.2 ANEXOS (En medio Físico)

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rcsero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 32238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS | CODIGO | MASPS-MN1-IN-1-FR-4 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |
| | | FECHA | 26/09/2024 |

(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

**INFORME N°** 29 DEL 20 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 26 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

## 1. DATOS GENERALES

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL PROYECTO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| **TIPO DE PROYECTO** | **LICENCIADO** | | **Resolución N°** | | | | **NO LICENCIADO - PAGA** | | **VERSIÓN N°** | | **MINIMO IMPACTO** | **VERSIÓN N°** | |

| 1.1. CONTRATO DE OBRA | | 1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE KM. 36 VEREDA EL CARMEN | **NOMBRE INTERVENTORÍA** | CELQO S.A.S. |
| **CONTRATO N°** | 3454 DE 2023 | **CONTRATO N°** | 5044 DE 2023 |
| **FECHA INICIO** | 15/12/2023 | **FECHA INICO** | 30/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 | **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 30/09/2024 | **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 20/09/2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 199.681.590 | **VALOR DEL CONTRATO** | $ 196.936.439 |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor ambiental inicial contractual** | $ 5.500.774 | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor ambiental total contractual** | $ 5.500.774 | | |

## 2. INVERSIÓN AMBIENTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del** (dia /mes/año) **(Vigente)** | | **REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____ | | | | | |
| **VALOR AMBIENTAL CALCULADO** | $ 5.530.411 | **VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO** | **$** - | **VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR** | **$ 4.547.774** |

**CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

## 3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

### 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista no ejecuto actividades de obra durante la semana.

### 3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante visitas realizadas por parte del componente ambiental de interventoria durante la semana, se evidenciaron trabajos de obra significativos fundición de placa huella; ddel mismo modo al finalizar la semana se evidencio la apertura de la via sin autorización de interventoria y con menos de 72 horas de reposo despues de la fundición; se notifico a presidente de junta que se debia cerrar de manera inmediata el tramo vial dado el flujo de camiones de carga y pasajeros.

### 3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

| TIPO DE PERMISO | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | OBLIGACIONES ESTABLECIDAS | CANTIDAD ESTABLECIDA | UNIDAD | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

| RECURSO | REQUERIMIENTOS PERMISO | | | PARAMETRO | NORMATIVIDAD APLICABLE | | | | DATOS DE LA MEDICION | | | CUMPLE | | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTO ADMINISTRATIVO | SITIO | N° MEDICIONES EXIGIDAS | | NORMA | FECHA | VALOR NORMA | UNIDAD | N° MEDICION | FECHA | RESULTADO | SI | NO | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

### 3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

| TIPO DE PERMISO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO | UNIDAD | CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

### 3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

| N° FICHA | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

| ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha | ARTÍCULO | NUMERAL | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

| | CONCLUSIONES | | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| 10 | | 10 | |
| 11 | | 11 | |
| 12 | | 12 | |

**5.1 ANEXOS (En medio digital)**

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

**5.2 ANEXOS (En medio Físico)**

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoria
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS | CODIGO | MASPS-MN1-IN-1-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |
| | | FECHA | 3/10/2024 |

(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

**INFORME N°** 30 DEL 27 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 3 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

## 1. DATOS GENERALES

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL PROYECTO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| **TIPO DE PROYECTO** | **LICENCIADO** | | **Resolución N°** | | | | **NO LICENCIADO - PAGA** | | **VERSIÓN N°** | | **MINIMO IMPACTO** | **VERSIÓN N°** | |

| 1.1. CONTRATO DE OBRA | | 1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE KM. 36 VEREDA EL CARMEN | **NOMBRE INTERVENTORÍA** | CELQO S.A.S. |
| **CONTRATO N°** | 3454 DE 2023 | **CONTRATO N°** | 5044 DE 2023 |
| **FECHA INICIO** | 15/12/2023 | **FECHA INICO** | 30/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 | **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 30/09/2024 | **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 20/09/2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 199.681.590 | **VALOR DEL CONTRATO** | $ 196.936.439 |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor ambiental inicial contractual** | $ 5.500.774 | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor ambiental total contractual** | $ 5.500.774 | | |

## 2. INVERSIÓN AMBIENTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del** (dia /mes/año) **(Vigente)** | | **REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____ | | | | | |
| **VALOR AMBIENTAL CALCULADO** | $ 5.530.411 | **VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO** | **$** - | **VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR** | **$ 4.547.774** |

**CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

## 3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

### 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista no realizo actividades significativas durante el periodo, al finalizar la semana inicio trabajos de instalacion de formaleta para fundición de ciclopeos.

### 3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

En recorrido de obra, no se evidenciaron avance de obra, al finalizar la jornada se inicio con la reutilización de madera para la instalacion de formaleta para fundición de ciclopeos, del mismo modo el contratista presento el certificado de procedencia de agregados de la Mina Vila Lucia - ubicada en la vereda Pueblo Nuevo.

### 3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

| TIPO DE PERMISO | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | OBLIGACIONES ESTABLECIDAS | CANTIDAD ESTABLECIDA | UNIDAD | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

| RECURSO | REQUERIMIENTOS PERMISO | | | PARAMETRO | NORMATIVIDAD APLICABLE | | | | DATOS DE LA MEDICION | | | CUMPLE | | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTO ADMINISTRATIVO | SITIO | N° MEDICIONES EXIGIDAS | | NORMA | FECHA | VALOR NORMA | UNIDAD | N° MEDICION | FECHA | RESULTADO | SI | NO | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

### 3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

| TIPO DE PERMISO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO | UNIDAD | CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

### 3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

| N° FICHA | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

| ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha | ARTÍCULO | NUMERAL | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

| | CONCLUSIONES | | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | El contratista presento el certificado de procedencia de agregados. | 1 | |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| 10 | | 10 | |
| 11 | | 11 | |
| 12 | | 12 | |

**5.1 ANEXOS (En medio digital)**

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

**5.2 ANEXOS (En medio Físico)**

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoria
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

| CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | Versión 1 | |
|---|---|---|---|
| | | Res: Coord. Ambiental | |
| | REGISTRO FOTOGRAFICO | F-CCPT-AMB-001 | |
| | | FECHA | 11/04/2024 |

| TEMA DEL REGISTRO: GESTIÓN AMBIENTAL | |
|---|---|
| FECHA: 30 SEPTIEMBRE 2024 | UBICACIÓN: KM 36 - EL CARMEN |

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|---|---|
|  |  |
| Descripción: KM 36 - VEREDA EL CARMEN - AGREGADOS | Descripción: KM 36 - VEREDA EL CARMEN - FUNDICIÓN PLACA HUELLA |
| **Fotografía 3** | **Fotografía 4** |
|  |  FINCA VILLA LUCÍA<br>CERTIFICADO<br>Sergio Edmundo Caicedo Hinscpié identificado con Cédula de Ciudadanía N.° 12.983.497 de Pasto Nariño, vereda a la JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA KM. 36 EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE TUMACO, los agregados requeridos para la construcción de 140 metros lineales de placa huella, los materiales entregados a la JAC fueron:<br>• Crudo de río<br>• Arena<br>• Piedra<br>Para su constancia se firma en San Andrés de Tumaco, a los 20 días del mes de septiembre de 2024.<br>SERGIO EDMUNDO CAICEDO H.<br>Representante Legal |
| Descripción: KM 36 - VEREDA EL CARMEN - FUNDICIÓN PLACA HUELLA | Descripción: KM 36 - VEREDA EL CARMEN - CERTIFICADO DE PROCEDENCIA DE AGREGADOS |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **GENERACION DE RESIDUOS EN OBRA** | | | | | | VERSIÓN | |
| | | | | | | | | | SGA-CCPT-RES-01-24 | |
| **RESPONSABLE: HANER IVAN ANGULO** | | | | | | | **MES:** SEPTIEMBRE 2024 | | | |
| **FECHA (D/M/AA)** | **ORIGEN/ DEPARTAMENTO** | **TIPO DE RESIDUO** | | | | | | | | **EMPRESA DE DISPOSICION FINAL** |
| | | **NO APROVECHABLES** | | **APROVECHABLES** | | | | **PELIGROSOS** | | |
| | | **ORDINARIOS** | | **PLASTICO** | | **CHATARRA** | | **SOLIDOS Y LIQUIDOS** | | |
| | | **# Bolsas** | **kg** | **# Bolsas** | **kg** | **# Bolsas** | **kg** | **# Bolsas** | **Kg o Gal** | |
| 7/09/2024 | NARIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUAS DE TUMACO |
| 19/09/2024 | NARIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUAS DE TUMACO |
| 29/09/2024 | NARIÑO | 1 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUAS DE TUMACO |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **1** | **1,8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **OBSERVACIONES:** | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE DE RESPONSABLE** | | | **HANER IVAN ANGULO** | | | **CARGO:** | | **PROFESIONAL AMBIENTAL** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS** | CODIGO | MASPS-MN1-IN-1-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |
| | | FECHA | 12/092024 |

(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

**INFORME N°** 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

## 1. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL PROYECTO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE PROYECTO** | **LICENCIADO** | | **Resolución N°** | (Día) | (Mes) | (Año) | **NO LICENCIADO - PAGA** | | **VERSIÓN N°** | | **MINIMO IMPACTO** | **VERSIÓN N°** | |

| **1.1. CONTRATO DE OBRA** | | **1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 | **NOMBRE INTERVENTORÍA** | CELQO S.A.S. |
| **CONTRATO N°** | 3857 de 2023 | **CONTRATO N°** | 5044 DE 2023 |
| **FECHA INICIO** | 15/12/2023 | **FECHA INICO** | 30/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 | **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 30/09/2024 | **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 20/09/2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 198.882.728 | **VALOR DEL CONTRATO** | $ 196.936.439 |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor ambiental inicial contractual** | $ 5.492.103 | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor ambiental total contractual** | $ 5.492.103 | | |

## 2. INVERSIÓN AMBIENTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del** (dia /mes/año) **(Vigente)** | | **REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** _____, _____, _____ | | | | | |
| **VALOR AMBIENTAL CALCULADO** | $ 5.492.103 | **VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO** | **$** - | **VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR** | **$ 4.539.103** |

**CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

## 3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

### 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista durante el periodo, no realizo actividades significativas. Ejecuto la reutilización de manera para la instación de formaleta de bordillos permietrales.

### 3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante el periodo no se evidenciaron trabajos significativos, a la fecha no han presentado los certificados de procedencia de agregados, asi mismo el frente de obra se encuentra en un buen estado de orden y aseo; y se evidencio la reutilización de madera para la instalación de formaleta de bordillo.

### 3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

| TIPO DE PERMISO | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | OBLIGACIONES ESTABLECIDAS | CANTIDAD ESTABLECIDA | UNIDAD | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

| RECURSO | REQUERIMIENTOS PERMISO | | | PARAMETRO | NORMATIVIDAD APLICABLE | | | | DATOS DE LA MEDICION | | | CUMPLE | | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTO ADMINISTRATIVO | SITIO | N° MEDICIONES EXIGIDAS | | NORMA | FECHA | VALOR NORMA | UNIDAD | N° MEDICION | FECHA | RESULTADO | SI | NO | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

### 3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

| TIPO DE PERMISO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO | UNIDAD | CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

### 3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

| N° FICHA | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

| ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha | ARTÍCULO | NUMERAL | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS** | CODIGO | MASPS-MN1-IN-1-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |
| | | FECHA | 12/092024 |

(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

**INFORME N°** 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

**3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

| | CONCLUSIONES | | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | Se solicita al contratista la presentación del certificado de procedencia de agregados. |
| 2 | | 2 | Se solicita al contratista la presentación del avance de elaboración del documento P-A-G.A. |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| 10 | | 10 | |
| 11 | | 11 | |
| 12 | | 12 | |

**5.1 ANEXOS (En medio digital)**

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

**5.2 ANEXOS (En medio Físico)**

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Iván Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS | CODIGO | MASPS-MN1-IN-1-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |
| | | FECHA | 19/09/2024 |

(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

**INFORME N°** 28 DEL 13 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 19 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

## 1. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL PROYECTO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE PROYECTO** | **LICENCIADO** | | **Resolución N°** | | | | **NO LICENCIADO - PAGA** | | **VERSIÓN N°** | | **MINIMO IMPACTO** | **VERSIÓN N°** |

| **1.1. CONTRATO DE OBRA** | | **1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 | **NOMBRE INTERVENTORÍA** | CELQO S.A.S. |
| **CONTRATO N°** | 3857 de 2023 | **CONTRATO N°** | 5044 DE 2023 |
| **FECHA INICIO** | 15/12/2023 | **FECHA INICO** | 30/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 | **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 30/09/2024 | **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 20/09/2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 198.882.728 | **VALOR DEL CONTRATO** | $ 196.936.439 |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor ambiental inicial contractual** | $ 5.492.103 | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor ambiental total contractual** | $ 5.492.103 | | |

## 2. INVERSIÓN AMBIENTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del** (dia /mes/año) **(Vigente)** | | **REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____ | | | | | |
| **VALOR AMBIENTAL CALCULADO** | $ 5.530.411 | **VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO** | **$** - | **VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR** | **$ 4.539.103** |

**CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

## 3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

### 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista no realizo actividades significativas en el tramo vial, realizo corte de zonas de dilatacion en la losa rigida fundidad para evitar agrietamiento de la misma, realizo humectación de losa, actividades de orden y aseo en campamento.

### 3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Interventoria verifico la utilización de equipos y maquinarias para el corte de losa rigida, evidencio buen manejo de orden y aseo en campento, no hubo ejecución de actividades significativas como fundición y/o instalación de formaleta, a la fecha el contratista no ha presentado certificado de procedencia de agregados ni demas requerimientos ambientals solicitados; no ha presentado avance de elaboración de documento P.A.G.A.

### 3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

| TIPO DE PERMISO | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | OBLIGACIONES ESTABLECIDAS | CANTIDAD ESTABLECIDA | UNIDAD | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

| RECURSO | REQUERIMIENTOS PERMISO | | | PARAMETRO | NORMATIVIDAD APLICABLE | | | | DATOS DE LA MEDICION | | | CUMPLE | | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTO ADMINISTRATIVO | SITIO | N° MEDICIONES EXIGIDAS | | NORMA | FECHA | VALOR NORMA | UNIDAD | N° MEDICION | FECHA | RESULTADO | SI | NO | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

### 3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

| TIPO DE PERMISO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO | UNIDAD | CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

### 3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

| N° FICHA | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

| ACTO ADMINISTRATIVO-Numero y fecha | ARTÍCULO | NUMERAL | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

| | CONCLUSIONES | | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | Se solicita al contratista la entrega a tiempo de los certificados de procedencia de agregados |
| 2 | | 2 | Se recomienda al contratista avanzar con los trabajos de elaboración del documento P.A.G.A. |
| 3 | | 3 | Se recomienda al contratista la entrega de demas soportes ambientales requeridos |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| 10 | | 10 | |
| 11 | | 11 | |
| 12 | | 12 | |

**5.1 ANEXOS (En medio digital)**

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

**5.2 ANEXOS (En medio Físico)**

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma _____
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma _____
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS | CODIGO | MASPS-MN1-IN-1-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |
| | | FECHA | 26/09/2024 |

(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

**INFORME N°** 29 DEL 20 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 26 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

## 1. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL PROYECTO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE PROYECTO** | **LICENCIADO** | | **Resolución N°** | (Día) | (Mes) | (Año) | **NO LICENCIADO - PAGA** | | **VERSIÓN N°** | | **MINIMO IMPACTO** | **VERSIÓN N°** |

| **1.1. CONTRATO DE OBRA** | | **1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 | **NOMBRE INTERVENTORÍA** | CELQO S.A.S. |
| **CONTRATO N°** | 3857 de 2023 | **CONTRATO N°** | 5044 DE 2023 |
| **FECHA INICIO** | 15/12/2023 | **FECHA INICO** | 30/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 | **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 30/09/2024 | **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 20/09/2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 198.882.728 | **VALOR DEL CONTRATO** | $ 196.936.439 |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor ambiental inicial contractual** | $ 5.492.103 | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor ambiental total contractual** | $ 5.492.103 | | |

## 2. INVERSIÓN AMBIENTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del** (dia /mes/año) **(Vigente)** | | **REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N°** ____, ____, ____ | | | | | |
| **VALOR AMBIENTAL CALCULADO** | $ 5.530.411 | **VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO** | **$** - | **VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR** | **$ 4.539.103** |

**CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

## 3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

### 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

EL contratista no ejecuto ningun tipo de actividad durante la semana

### 3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante la semana, no se evidenciaron actividades de obra, se estaban ejecutando jornadas de orden y aseo en campamento; durante semana de inspección no se realizo contacto con residente de obra dado que a la fecha no ha entregado el certificado de procedencia de agregados.

### 3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

| TIPO DE PERMISO | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | OBLIGACIONES ESTABLECIDAS | CANTIDAD ESTABLECIDA | UNIDAD | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

| RECURSO | REQUERIMIENTOS PERMISO | | | PARAMETRO | NORMATIVIDAD APLICABLE | | | | DATOS DE LA MEDICION | | | CUMPLE | | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTO ADMINISTRATIVO | SITIO | N° MEDICIONES EXIGIDAS | | NORMA | FECHA | VALOR NORMA | UNIDAD | N° MEDICION | FECHA | RESULTADO | SI | NO | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

### 3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

| TIPO DE PERMISO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO | UNIDAD | CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

### 3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

| N° FICHA | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

| ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha | ARTÍCULO | NUMERAL | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

| | CONCLUSIONES | | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | Se solicita al contratista la entrega a tiempo de los certificados de procedencia de agregados |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| 10 | | 10 | |
| 11 | | 11 | |
| 12 | | 12 | |

**5.1 ANEXOS (En medio digital)**

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

**5.2 ANEXOS (En medio Físico)**

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS | CODIGO | MASPS-MN1-IN-1-FR-4 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |
| | | FECHA | 3/10/2024 |

(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

**INFORME N°** 30 DEL 27 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 3 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

## 1. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL PROYECTO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 DEL MUNICPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PARA EL MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |

| TIPO DE PROYECTO | LICENCIADO | | Resolución N° | (Día) | (Mes) | (Año) | NO LICENCIADO - PAGA | | VERSIÓN N° | | MINIMO IMPACTO | VERSIÓN N° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.1. CONTRATO DE OBRA | | 1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JUAN DOMINGO Y VUELTA LARGA RÍO CAUNAPÍ KM. 37 | **NOMBRE INTERVENTORÍA** | CELQO S.A.S. |
| **CONTRATO N°** | 3857 de 2023 | **CONTRATO N°** | 5044 DE 2023 |
| **FECHA INICIO** | 15/12/2023 | **FECHA INICO** | 30/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 | **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 30/09/2024 | **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 20/09/2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 198.882.728 | **VALOR DEL CONTRATO** | $ 196.936.439 |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor ambiental inicial contractual** | $ 5.492.103 | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor ambiental total contractual** | $ 5.492.103 | | |

## 2. INVERSIÓN AMBIENTAL

| PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) (Vigente) | | REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N° ____, ____, ____ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR AMBIENTAL CALCULADO** | $ 5.530.411 | **VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO** | **$** - | **VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR** | **$ 4.539.103** |

**CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

## 3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

### 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

EL contratista no ejecuto ningun tipo de actividad durante la semana

### 3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante el periodo, contratistta no realizo actividades de obra significativas, hizo entrega de certificado de agregados, interventoria solicito nuevamente la entrega de propuesta de documento P.A.G.A., dado que a la fecha este insumo no ha sido entregado

### 3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

| TIPO DE PERMISO | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | OBLIGACIONES ESTABLECIDAS | CANTIDAD ESTABLECIDA | UNIDAD | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

| RECURSO | REQUERIMIENTOS PERMISO | | | PARAMETRO | NORMATIVIDAD APLICABLE | | | | DATOS DE LA MEDICION | | | CUMPLE | | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTO ADMINISTRATIVO | SITIO | N° MEDICIONES EXIGIDAS | | NORMA | FECHA | VALOR NORMA | UNIDAD | N° MEDICION | FECHA | RESULTADO | SI | NO | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

### 3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

| TIPO DE PERMISO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO | UNIDAD | CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

### 3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

| N° FICHA | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

| ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha | ARTÍCULO | NUMERAL | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

| | CONCLUSIONES | | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Contratista allega certificado de procedencia de agregados | 1 | Se solicita a contratista la entrega de propuesta de documento P.A.G.A. |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| 10 | | 10 | |
| 11 | | 11 | |
| 12 | | 12 | |

**5.1 ANEXOS (En medio digital)**

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

**5.2 ANEXOS (En medio Físico)**

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).


Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

| CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | Versión 1 | |
|---|---|---|---|
| | | Res: Coord. Ambiental | |
| | REGISTRO FOTOGRAFICO | F-CCPT-AMB-001 | |
| | | FECHA | 11/04/2024 |

| TEMA DEL REGISTRO: GESTIÓN AMBIENTAL | |
|---|---|
| FECHA: 30 SEPTIEMBRE 2024 | UBICACIÓN: KM 37 - VUELTA LARGA JUAN DOMINGO |

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
|---|---|
|  |  |
| Descripción: Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí - Corte de losa rigida | Descripción: Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí - Punto ecologico |
| **Fotografía 3** | **Fotografía 4** |
|  |  |
| Descripción: Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí - Visita inspección interventoria | Descripción: Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí- Buzón de sugerencias |
| **Fotografía 5** | **Fotografía 6** |
| | |
| Descripción: Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí - | Descripción: Km. 37 Vereda Juan Domingo y Vuelta Larga Río Caunapí- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **GENERACION DE RESIDUOS EN OBRA** | | | | | | | VERSIÓN | |
| | | | | | | | | | SGA-CCPT-RES-01-24 | |
| **RESPONSABLE: HANER IVAN ANGULO** | | | | | | **MES:** SEPTIEMBRE 2024 | | | | |
| **FECHA (D/M/AA)** | **ORIGEN/ DEPARTAMENTO** | **TIPO DE RESIDUO** | | | | | | | | **EMPRESA DE DISPOSICION FINAL** |
| | | **NO APROVECHABLES** | | **APROVECHABLES** | | | | **PELIGROSOS** | | |
| | | **ORDINARIOS** | | **PLASTICO** | | **CHATARRA** | | **SOLIDOS Y LIQUIDOS** | | |
| | | **# Bolsas** | **kg** | **# Bolsas** | **kg** | **# Bolsas** | **kg** | **# Bolsas** | **Kg o Gal** | |
| 6/09/2024 | NARIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUAS DE TUMACO |
| 18/09/2024 | NARIÑO | 1 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUAS DE TUMACO |
| 29/09/2024 | NARIÑO | 1 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUAS DE TUMACO |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **2** | **2,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **OBSERVACIONES: SE EVIDENCIA PUNTO ECOLOGICO, EN BUEN ESTADO** | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE DE RESPONSABLE** | | | **HANER IVAN ANGULO** | | | **CARGO:** | | **PROFESIONAL AMBIENTAL** | | |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS | CODIGO | MASPS-MN1-IN-1-FR-4 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |
| | | FECHA | 12/09/2024 |

(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

**INFORME N°** 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

## 1. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL PROYECTO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |

| TIPO DE PROYECTO | LICENCIADO | | Resolución N° | (Día) | (Mes) | (Año) | NO LICENCIADO - PAGA | | VERSIÓN N° | | MINIMO IMPACTO | VERSIÓN N° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.1. CONTRATO DE OBRA | | 1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA | **NOMBRE INTERVENTORÍA** | CELQO S.A.S. |
| **CONTRATO N°** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA | **CONTRATO N°** | 5044 DE 2023 |
| **FECHA INICIO** | 18/12/2023 | **FECHA INICO** | 30/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 | **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 30/09/2024 | **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 20/09/2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 198.882.728 | **VALOR DEL CONTRATO** | $ 196.936.439 |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor ambiental inicial contractual** | $ 5.547.245 | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor ambiental total contractual** | $ 5.547.245 | | |

## 2. INVERSIÓN AMBIENTAL

| PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)** | | REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N° ____, ____, ____ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR AMBIENTAL CALCULADO** | $ 5.547.245 | **VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO** | **$ -** | **VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR** | **$ 4.594.245** |

**CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

## 3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

### 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista inicio con los trabajos de instalación de formaleta para ciclopeos.

### 3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante el periodo de revisión y supervisión, interventoria valido el inicio de la instalación de formaleta en madera para la fundición de ciclopeos, se evidencio buen manejo de residuos solidos y el punto ecologico se encuentra en buen estado. Se solicito al contratista presentar el avance de elaboración de documento P.A.G.A.

### 3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

| TIPO DE PERMISO | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | OBLIGACIONES ESTABLECIDAS | CANTIDAD ESTABLECIDA | UNIDAD | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

| RECURSO | REQUERIMIENTOS PERMISO | | | PARAMETRO | NORMATIVIDAD APLICABLE | | | | DATOS DE LA MEDICION | | | CUMPLE | | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTO ADMINISTRATIVO | SITIO | N° MEDICIONES EXIGIDAS | | NORMA | FECHA | VALOR NORMA | UNIDAD | N° MEDICION | FECHA | RESULTADO | SI | NO | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

### 3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

| TIPO DE PERMISO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO | UNIDAD | CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

### 3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

| N° FICHA | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

| ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha | ARTÍCULO | NUMERAL | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS** | CODIGO | MASPS-MN1-IN-1-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |
| | | FECHA | 12/09/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

**INFORME N°** 27 DEL 6 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 12 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

**3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO**

| NO | x | SI | | ESTADO |
|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO**

| NO | x | SI | | ESTADO |
|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

| | CONCLUSIONES | | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | Interventoria solicita presentación de avance de elaboración de documento PAGA. |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| 10 | | 10 | |
| 11 | | 11 | |
| 12 | | 12 | |

**5.1 ANEXOS (En medio digital)**

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

**5.2 ANEXOS (En medio Físico)**

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Iván Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS | CODIGO | MASPS-MN1-IN-1-FR-4 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |
| | | FECHA | 19/09/2024 |

(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

**INFORME N°** 28 DEL 13 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 19 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

## 1. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL PROYECTO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |

| TIPO DE PROYECTO | LICENCIADO | | Resolución N° | | | | NO LICENCIADO - PAGA | | VERSIÓN N° | | MINIMO IMPACTO | VERSIÓN N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (Día) | (Mes) | (Año) | | | | | | |

| 1.1. CONTRATO DE OBRA | | 1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA | **NOMBRE INTERVENTORÍA** | CELQO S.A.S. |
| **CONTRATO N°** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA | **CONTRATO N°** | 5044 DE 2023 |
| **FECHA INICIO** | 18/12/2023 | **FECHA INICO** | 30/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 | **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 30/09/2024 | **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 20/09/2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 198.882.728 | **VALOR DEL CONTRATO** | $ 196.936.439 |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor ambiental inicial contractual** | $ 5.547.245 | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor ambiental total contractual** | $ 5.547.245 | | |

## 2. INVERSIÓN AMBIENTAL

| PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) (Vigente) | | REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N° ____, ____, ____ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR AMBIENTAL CALCULADO** | $ 5.530.411 | **VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO** | **$** - | **VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR** | **$ 4.539.103** |

**CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

## 3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

### 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Contratista inicia trabajos de fundición de primer tramo de placa huella.

### 3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Interventoria evidencio la ejecucion de actividades significativas, fundición de placa huella, del mismo modo personal de obra realiza actividades de orden y aseo en campamento; se solicita a residente de obra la presentacion de certificado de procedencia de agregados utilizados y cantidad de los mismos.

### 3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

| TIPO DE PERMISO | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | OBLIGACIONES ESTABLECIDAS | CANTIDAD ESTABLECIDA | UNIDAD | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

| RECURSO | REQUERIMIENTOS PERMISO | | | PARAMETRO | NORMATIVIDAD APLICABLE | | | | DATOS DE LA MEDICION | | | CUMPLE | | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTO ADMINISTRATIVO | SITIO | N° MEDICIONES EXIGIDAS | | NORMA | FECHA | VALOR NORMA | UNIDAD | N° MEDICION | FECHA | RESULTADO | SI | NO | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

### 3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

| TIPO DE PERMISO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO | UNIDAD | CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

### 3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

| N° FICHA | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

| ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha | ARTÍCULO | NUMERAL | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

| | CONCLUSIONES | | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | Realizar entrega de certificado de procedencia de agregados |
| 2 | | 2 | Interventoria solicita presentación de avance de elaboración de documento PAGA. |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| 10 | | 10 | |
| 11 | | 11 | |
| 12 | | 12 | |

**5.1 ANEXOS (En medio digital)**

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

**5.2 ANEXOS (En medio Físico)**

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma _____
Nombre:
Director de Interventoría
Matricula No.:

Vo. Bo. Firma _____
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS | CODIGO | MASPS-MN1-IN-1-FR-4 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |
| | | FECHA | 26/09/2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

**INFORME N°** 29 DEL 20 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 26 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

## 1. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL PROYECTO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |

| TIPO DE PROYECTO | LICENCIADO | | Resolución N° | (Día) | (Mes) | (Año) | NO LICENCIADO - PAGA | | VERSIÓN N° | | MINIMO IMPACTO | VERSIÓN N° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.1. CONTRATO DE OBRA | | 1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA | **NOMBRE INTERVENTORÍA** | CELQO S.A.S. |
| **CONTRATO N°** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA | **CONTRATO N°** | 5044 DE 2023 |
| **FECHA INICIO** | 18/12/2023 | **FECHA INICO** | 30/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 | **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 30/09/2024 | **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 20/09/2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 198.882.728 | **VALOR DEL CONTRATO** | $ 196.936.439 |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor ambiental inicial contractual** | $ 5.547.245 | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor ambiental total contractual** | $ 5.547.245 | | |

## 2. INVERSIÓN AMBIENTAL

| PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__del (dia /mes/año) **(Vigente)** | | REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N° ____, ____, ____ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR AMBIENTAL CALCULADO** | $ 5.547.245 | **VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR** | $ **4.594.245** |

**CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

## 3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

### 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Contratista continua actividades de armado, y figrado de acero de refuerzo de viga perimetral, cunetas y placa huella.

### 3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Interventoria verifica la instalacion de acero de refuerzo para viga perimetral, cunetas y placa huella, el agregado se encuentra almacenado de forma correcta, el frente de obra presenta condiciones adecuadas de orden y aseo; y el punto ecologico se encuentra visible y ordenado, continua sin presentar certificado de agregados ni documento PAGA.

### 3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

| TIPO DE PERMISO | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | OBLIGACIONES ESTABLECIDAS | CANTIDAD ESTABLECIDA | UNIDAD | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

| RECURSO | REQUERIMIENTOS PERMISO | | | PARAMETRO | NORMATIVIDAD APLICABLE | | | | DATOS DE LA MEDICION | | | CUMPLE | | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTO ADMINISTRATIVO | SITIO | N° MEDICIONES EXIGIDAS | | NORMA | FECHA | VALOR NORMA | UNIDAD | N° MEDICION | FECHA | RESULTADO | SI | NO | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

### 3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

| TIPO DE PERMISO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO | UNIDAD | CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

### 3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

| N° FICHA | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

| ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha | ARTÍCULO | NUMERAL | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

| | CONCLUSIONES | | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | Realizar entrega de certificado de procedencia de agregados |
| 2 | | 2 | Interventoria solicita presentación de avance de elaboración de documento PAGA. |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| 10 | | 10 | |
| 11 | | 11 | |
| 12 | | 12 | |

**5.1 ANEXOS (En medio digital)**

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

**5.2 ANEXOS (En medio Físico)**

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: 52238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTOS | CODIGO | MASPS-MN1-IN-1-FR-4 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | |
| | | FECHA | 3/10/2024 |

(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL** NARIÑO

**INFORME N°** 30 DEL 27 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año) AL 3 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

## 1. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL PROYECTO** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALEMANIA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |

| TIPO DE PROYECTO | LICENCIADO | | Resolución N° | (Día) | (Mes) | (Año) | NO LICENCIADO - PAGA | | VERSIÓN N° | | MINIMO IMPACTO | VERSIÓN N° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.1. CONTRATO DE OBRA | | 1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA | **NOMBRE INTERVENTORÍA** | CELQO S.A.S. |
| **CONTRATO N°** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ALEMANIA | **CONTRATO N°** | 5044 DE 2023 |
| **FECHA INICIO** | 18/12/2023 | **FECHA INICO** | 30/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 | **VENCIMIENTO PLAZO INICIAL** | 31/12/2023 |
| **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 30/09/2024 | **VENCIMIENTO PLAZO TOTAL** | 20/09/2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 198.882.728 | **VALOR DEL CONTRATO** | $ 196.936.439 |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor adicional de obra N°** | | **Valor adicional N°** | |
| **Valor ambiental inicial contractual** | $ 5.547.245 | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor adicional ambiental N°** | | | |
| **Valor ambiental total contractual** | $ 5.547.245 | | |

## 2. INVERSIÓN AMBIENTAL

| PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°: _1__**del** (dia /mes/año) **(Vigente)** | | REGISTROS TOMADOS DE LAS PREACTAS AMBIENTALES N° ____, ____, ____ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR AMBIENTAL CALCULADO** | $ 5.547.245 | **VALOR AMBIENTAL PAGADO EN EL PERIODO** | **$** - | **VALOR AMBIENTAL ACUMULADO EN EL PERIODO** | $ - | **VALOR AMBIENTAL PENDIENTE POR PAGAR** | **$ 4.594.245** |

**CONCEPTO Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:** EL VALOR AMBIENTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y EL COSTO DEL P.A.G.A.

## 3. ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO EN EL PERIODO

### 3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Contratista continua actividades de armado, y figrado de acero de refuerzo de viga perimetral, cunetas y placa huella.

### 3.2 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante visita de recorrido de la semana, se evidencian actividades de fundición de cunetas perimetrales, y ciclopeos. La obra se encuentra en orden y aseo

### 3.3 SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA A PERMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

| TIPO DE PERMISO | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | OBLIGACIONES ESTABLECIDAS | CANTIDAD ESTABLECIDA | UNIDAD | % AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL TRIMESTRE | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 3.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A MONITOREOS AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

| RECURSO | REQUERIMIENTOS PERMISO | | | PARAMETRO | NORMATIVIDAD APLICABLE | | | | DATOS DE LA MEDICION | | | CUMPLE | | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACTO ADMINISTRATIVO | SITIO | N° MEDICIONES EXIGIDAS | | NORMA | FECHA | VALOR NORMA | UNIDAD | N° MEDICION | FECHA | RESULTADO | SI | NO | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

### 3.5. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA A LA ADQUISICION CON PROVEEDORES -TERCEROS

| TIPO DE PERMISO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ESTADO DE PERMISO | No. PERMISO | FECHA: DIA/MES/AÑO | VIGENCIA DEL PERMISO DIA/MES/AÑO | ENTIDAD QUE LO OTORGA | CANTIDAD ADQUIRIDA EN EL PERIODO | UNIDAD | CANTIDAD ADQUIRIDA ACUMULADA | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

### 3.6. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL PMA O PAGA

| N° FICHA | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### 3.7. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA AL CUMPLIMIENTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

| ACTO ADMINISTRATIVO- Numero y fecha | ARTÍCULO | NUMERAL | ACTIVIDAD QUE PRESENTA ATRASO | PLAN DE ACCIÓN CONCERTADO ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**3.8. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**3.9. ACTUACIONES SANCIONATORIAS EN MATERIA AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA INTERVENTORIA EN EL PERIODO**

| | NO | x | SI | | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones:** No se presentan actuaciones sancionatorias por parte del componente ambiental de interventoria ni de las autoridades ambientales competentes.

**4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

| | CONCLUSIONES | | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| 10 | | 10 | |
| 11 | | 11 | |
| 12 | | 12 | |

**5.1 ANEXOS (En medio digital)**

Anexo N° 1. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos (Ambiental) - Actualizada al periodo
Anexo N° 2. Actos Administrativos generados por Autoridades en el Período
Anexo N° 3. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Acta de radicación y actualización ambiental de proyectos (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 4. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (Si aplica actualización al período)
Anexo N° 5. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental.
Anexo N° 6. Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 Matriz de cumplimiento PMA o PAGA - Actualizada al período (Incluir solo las Fichas y/o Proyectos ambientales)
Anexo N° 7. Oficios ambientales generados por la interventoría en el Trimestre.
Anexo N° 8. Oficios ambientales generados por el contratista en el Trimestre.
Anexo N° 9. Actas Socio Ambientales generadas en el Trimestre (Incluye actas de comités, actas de entrega de madera a la comunidad entre otras).
Anexo N° 10. Registro fotográfico Ambiental del período
Anexo N° 11. Otros (Documento PAGA versión actualizada, estudios o diseños, entre otros).

**5.2 ANEXOS (En medio Físico)**

Anexo N° 12. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Si aplica actualización al período).
Anexo N° 13. Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental (Si aplica actualización al período).

Firma
Nombre: Tania Maria Sanz Rosero
Director de Interventoría
Matricula No.: 52202098408 NRÑ

Vo. Bo. Firma
Nombre: Haner Ivan Angulo Gonzalez
Profesional Ambiental Interventoría
Matricula No.: i2238-396202 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INIVAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | **PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL** | Versión 1 | |
| | | Res: Coord. Ambiental | |
| | **REGISTRO FOTOGRAFICO** | F-CCPT-AMB-001 | |
| | | FECHA | 11/04/2024 |

| | |
|---|---|
| **TEMA DEL REGISTRO: GESTIÓN AMBIENTAL** | |
| **FECHA: 30 SEPTIEMBRE 2024** | **UBICACIÓN: VEREDA LA ALEMANIA - RICARURTE** |

| **Fotografía 1** | **Fotografía 2** |
|---|---|
|  |  |
| **Descripción: Vereda Alemania - Placa huella** | **Descripción: Vereda Alemania - Humectación placa huella** |
| **Fotografía 3** | **Fotografía 4** |
|  | |
| **Descripción: Vereda Alemania - Orden y aseo** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **GENERACION DE RESIDUOS EN OBRA** | | | | | | VERSIÓN | |
| | | | | | | | | | SGA-CCPT-RES-01-24 | |
| **RESPONSABLE: HANER IVAN ANGULO** | | | | | | | **MES:** SEPTIEMBRE 2024 | | | |
| **FECHA (D/M/AA)** | **ORIGEN/ DEPARTAMENTO** | **TIPO DE RESIDUO** | | | | | | | | **EMPRESA DE DISPOSICION FINAL** |
| | | **NO APROVECHABLES** | | **APROVECHABLES** | | | | **PELIGROSOS** | | |
| | | **ORDINARIOS** | | **PLASTICO** | | **CHATARRA** | | **SOLIDOS Y LIQUIDOS** | | |
| | | **# Bolsas** | **kg** | **# Bolsas** | **kg** | **# Bolsas** | **kg** | **# Bolsas** | **Kg o Gal** | |
| 6/09/2024 | NARIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/09/2024 | NARIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25/09/2024 | NARIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **OBSERVACIONES: NO SE EVIDENCIA PUNTO ECOLOGICO** | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE DE RESPONSABLE** | | | **HANER IVAN ANGULO** | | | **CARGO:** | | **PROFESIONAL AMBIENTAL** | | |

Banco AV Villas

# ESTADO DE CUENTA

## CORRIENTE ESPECIAL

**JAC DE JUAN DOMINGO Y VUELTA L**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | 2024/09/01 | **A** | 2024/09/30 |
| **PÁGINA** | 1 | | |
| **CUENTA No.** | 210-43267-0 | | |
| **PAQUETE TRANSACCIONAL** | NO APLICA | | |
| **OFICINA** | IPIALES | | |

## TOTALES DEL PERÍODO

### MOVIMIENTO RESUMEN

| | |
|---|---|
| **Saldo inicial:** | $141,062,786.47 |
| **+ Movimiento crédito:** | $854,453.83 |
| **- Movimiento débito:** | $69,508,032.70 |
| **Saldo final período:** | $72,409,207.60 |

### SALDO PROMEDIO Y CUPOS

| | |
|---|---|
| **Saldo promedio período:** | $83,792,195.00 |
| **Cupo de sobregiro:** | $0.00 |
| **Cupo de Canje:** | $0.00 |
| **Cupo de Remesas:** | $0.00 |

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | VALOR | SALDO DIARIO |
|---|---|---|---|
| 2023/12/01 | REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20231201 | $1,750.00 | $141,064,536.47 |
| 2023/12/01 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $1,750.00 | $141,066,286.47 |
| 2023/12/01 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $332.00 | $141,066,618.47 |
| 2023/12/01 | DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA | $332.00 | $141,066,950.47 |
| 2024/05/07 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $141,080,500.47 |
| 2024/05/07 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $141,094,050.47 |
| 2024/05/07 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $141,107,600.47 |
| 2024/05/07 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240507 | $13,550.00 | $141,121,150.47 |
| 2024/05/07 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240507 | $13,550.00 | $141,134,700.47 |
| 2024/05/07 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240507 | $13,550.00 | $141,148,250.47 |
| 2024/05/08 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $141,161,800.47 |
| 2024/05/08 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $141,175,350.47 |
| 2024/05/08 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $141,188,900.47 |
| 2024/05/08 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240508 | $13,550.00 | $141,202,450.47 |
| 2024/05/08 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240508 | $13,550.00 | $141,216,000.47 |
| 2024/05/08 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240508 | $13,550.00 | $141,229,550.47 |
| 2024/05/21 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $141,243,100.47 |
| 2024/05/21 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $141,256,650.47 |
| 2024/05/21 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $141,270,200.47 |
| 2024/05/21 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240521 | $13,550.00 | $141,283,750.47 |
| 2024/05/21 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240521 | $13,550.00 | $141,297,300.47 |
| 2024/05/21 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240521 | $13,550.00 | $141,310,850.47 |
| 2024/05/28 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $141,324,400.47 |
| 2024/05/28 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240528 | $13,550.00 | $141,337,950.47 |
| 2024/06/04 | REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20240604 | $3,950.00 | $141,341,900.47 |
| 2024/06/04 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $3,950.00 | $141,345,850.47 |
| 2024/06/04 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $750.00 | $141,346,600.47 |
| 2024/06/04 | DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA | $750.00 | $141,347,350.47 |
| 2024/08/13 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $141,360,900.47 |
| 2024/08/13 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $141,374,450.47 |
| 2024/08/13 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $141,388,000.47 |
| 2024/08/13 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $141,401,550.47 |

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González o Juan Manuel Calderón Cuello, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, APP Defensoría: https://legalcrc.com/app-dcf/.

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | MOVIMIENTO DIARIO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|
| 2024/08/13 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $141,415,100.47 |
| 2024/08/13 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $141,428,650.47 |
| 2024/08/13 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $141,442,200.47 |
| 2024/08/13 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $141,455,750.47 |
| 2024/08/13 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813 | $13,550.00 | $141,469,300.47 |
| 2024/08/13 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813 | $13,550.00 | $141,482,850.47 |
| 2024/08/13 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813 | $13,550.00 | $141,496,400.47 |
| 2024/08/13 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813 | $13,550.00 | $141,509,950.47 |
| 2024/08/13 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813 | $13,550.00 | $141,523,500.47 |
| 2024/08/13 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813 | $13,550.00 | $141,537,050.47 |
| 2024/08/13 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813 | $13,550.00 | $141,550,600.47 |
| 2024/08/13 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813 | $13,550.00 | $141,564,150.47 |
| 2024/09/05 | DEB TRANSF OFICINA 000087946999 BANCOLOMBIA | $10,000,000.00 | $131,564,150.47 |
| 2024/09/05 | DEB TRANSF OFICINA 000108720567 BANCOLOMBIA | $350,000.00 | $131,214,150.47 |
| 2024/09/05 | DEB TRANSF OFICINA 000013057718 BANCOLOMBIA | $1,700,000.00 | $129,514,150.47 |
| 2024/09/05 | DEB TRANSF OFICINA 000094458065 BANCOLOMBIA | $41,950,125.00 | $87,564,025.47 |
| 2024/09/05 | DEB TRANSF OFICINA 000901674182 AGRARIO | $9,000,000.00 | $78,564,025.47 |
| 2024/09/05 | DEB TRANSF OFICINA 000059816836 BANCOLOMBIA | $5,900,000.00 | $72,664,025.47 |
| 2024/09/06 | CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE | $350,000.00 | $73,014,025.47 |
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $73,000,475.47 |
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $72,986,925.47 |
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $72,973,375.47 |
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $72,959,825.47 |
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $72,946,275.47 |
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $72,932,725.47 |
| 2024/09/06 | DEVOLUCION GMF ACH | $1,400.00 | $72,934,125.47 |
| 2024/09/06 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $275,925.70 | $72,658,199.77 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $1,750.00 | $72,656,449.77 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $332.00 | $72,656,117.77 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $72,642,567.77 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $72,629,017.77 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $750.00 | $72,628,267.77 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $72,614,717.77 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $72,601,167.77 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $72,587,617.77 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $72,574,067.77 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $72,560,517.77 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $72,546,967.77 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $72,533,417.77 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $72,519,867.77 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $72,506,317.77 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $72,492,767.77 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $72,479,217.77 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $72,465,667.77 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $72,452,117.77 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $72,438,567.77 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $3,950.00 | $72,434,617.77 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $72,421,067.77 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $72,407,517.77 |
| 2024/09/13 | DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $1,002.73 | $72,408,520.50 |
| 2024/09/30 | RENDIM FINANC - INTERESES | $687.10 | $72,409,207.60 |

Banco AV Villas

# ESTADO DE CUENTA

## CORRIENTE ESPECIAL

**JAC EL CARMEN KM 36**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | 2024/09/01 | **A** | 2024/09/30 |
| **PÁGINA** | 1 | | |
| **CUENTA No.** | 210-43270-4 | | |
| **PAQUETE TRANSACCIONAL** | NO APLICA | | |
| **OFICINA** | IPIALES | | |

## TOTALES DEL PERÍODO

### MOVIMIENTO RESUMEN

| | |
|---|---|
| **Saldo inicial:** | $114,256,829.34 |
| **+ Movimiento crédito:** | $2,980,936.74 |
| **- Movimiento débito:** | $48,723,508.20 |
| **Saldo final período:** | $68,514,257.88 |

### SALDO PROMEDIO Y CUPOS

| | |
|---|---|
| **Saldo promedio período:** | $78,099,378.00 |
| **Cupo de sobregiro:** | $0.00 |
| **Cupo de Canje:** | $0.00 |
| **Cupo de Remesas:** | $0.00 |

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | VALOR | SALDO DIARIO |
|---|---|---|---|
| 2023/12/01 | REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20231201 | $1,750.00 | $114,258,579.34 |
| 2023/12/01 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $1,750.00 | $114,260,329.34 |
| 2023/12/01 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $332.00 | $114,260,661.34 |
| 2023/12/01 | DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA | $332.00 | $114,260,993.34 |
| 2024/05/07 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $114,274,543.34 |
| 2024/05/07 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $114,288,093.34 |
| 2024/05/07 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $114,301,643.34 |
| 2024/05/07 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240507 | $13,550.00 | $114,315,193.34 |
| 2024/05/07 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240507 | $13,550.00 | $114,328,743.34 |
| 2024/05/07 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240507 | $13,550.00 | $114,342,293.34 |
| 2024/05/20 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $114,355,843.34 |
| 2024/05/20 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $114,369,393.34 |
| 2024/05/20 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $114,382,943.34 |
| 2024/05/20 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240520 | $13,550.00 | $114,396,493.34 |
| 2024/05/20 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240520 | $13,550.00 | $114,410,043.34 |
| 2024/05/20 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240520 | $13,550.00 | $114,423,593.34 |
| 2024/05/21 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $114,437,143.34 |
| 2024/05/21 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $114,450,693.34 |
| 2024/05/21 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240521 | $13,550.00 | $114,464,243.34 |
| 2024/05/21 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240521 | $13,550.00 | $114,477,793.34 |
| 2024/06/04 | REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20240604 | $3,950.00 | $114,481,743.34 |
| 2024/06/04 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $750.00 | $114,482,493.34 |
| 2024/06/04 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $3,950.00 | $114,486,443.34 |
| 2024/06/04 | DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA | $750.00 | $114,487,193.34 |
| 2024/07/31 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $114,500,743.34 |
| 2024/07/31 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $114,514,293.34 |
| 2024/07/31 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $114,527,843.34 |
| 2024/07/31 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $114,541,393.34 |
| 2024/07/31 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $114,554,943.34 |
| 2024/07/31 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $114,568,493.34 |
| 2024/07/31 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240731 | $13,550.00 | $114,582,043.34 |
| 2024/07/31 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240731 | $13,550.00 | $114,595,593.34 |

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González o Juan Manuel Calderón Cuello, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, APP Defensoría: https://legalcrc.com/app-dcf/.

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | MOVIMIENTO DIARIO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|
| 2024/07/31 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240731 | $13,550.00 | $114,609,143.34 |
| 2024/07/31 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240731 | $13,550.00 | $114,622,693.34 |
| 2024/07/31 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240731 | $13,550.00 | $114,636,243.34 |
| 2024/07/31 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240731 | $13,550.00 | $114,649,793.34 |
| 2024/08/01 | REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20240801 | $3,950.00 | $114,653,743.34 |
| 2024/08/01 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $750.00 | $114,654,493.34 |
| 2024/08/01 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $3,950.00 | $114,658,443.34 |
| 2024/08/01 | DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA | $750.00 | $114,659,193.34 |
| 2024/08/13 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $114,672,743.34 |
| 2024/08/13 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $114,686,293.34 |
| 2024/08/13 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $114,699,843.34 |
| 2024/08/13 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $114,713,393.34 |
| 2024/08/13 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $114,726,943.34 |
| 2024/08/13 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $114,740,493.34 |
| 2024/08/13 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $114,754,043.34 |
| 2024/08/13 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $114,767,593.34 |
| 2024/08/13 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $114,781,143.34 |
| 2024/08/13 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $114,794,693.34 |
| 2024/08/13 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813 | $13,550.00 | $114,808,243.34 |
| 2024/08/13 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813 | $13,550.00 | $114,821,793.34 |
| 2024/08/13 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813 | $13,550.00 | $114,835,343.34 |
| 2024/08/13 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813 | $13,550.00 | $114,848,893.34 |
| 2024/08/13 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813 | $13,550.00 | $114,862,443.34 |
| 2024/08/13 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813 | $13,550.00 | $114,875,993.34 |
| 2024/08/13 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813 | $13,550.00 | $114,889,543.34 |
| 2024/08/13 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813 | $13,550.00 | $114,903,093.34 |
| 2024/08/13 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813 | $13,550.00 | $114,916,643.34 |
| 2024/08/13 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813 | $13,550.00 | $114,930,193.34 |
| 2024/09/05 | DEB TRANSF OFICINA 001087193012 BANCOLOMBIA | $1,358,000.00 | $113,572,193.34 |
| 2024/09/05 | DEB TRANSF OFICINA 001194398491 DAVIVIENDA | $1,358,000.00 | $112,214,193.34 |
| 2024/09/05 | DEB TRANSF OFICINA 001087114853 BANCOLOMBIA | $1,358,000.00 | $110,856,193.34 |
| 2024/09/05 | DEB TRANSF OFICINA 000087942956 DAVIVIENDA | $2,296,400.00 | $108,559,793.34 |
| 2024/09/05 | DEB TRANSF OFICINA 000059688714 BANCOLOMBIA | $700,000.00 | $107,859,793.34 |
| 2024/09/05 | DEB TRANSF OFICINA 001098689734 BANCOLOMBIA | $2,250,000.00 | $105,609,793.34 |
| 2024/09/05 | DEB TRANSF OFICINA 000016773846 BANCOLOMBIA | $3,500,000.00 | $102,109,793.34 |
| 2024/09/05 | DEB TRANSF OFICINA 000013108177 BANCOLOMBIA | $1,358,000.00 | $100,751,793.34 |
| 2024/09/05 | DEB TRANSF OFICINA 001087204201 BANCOLOMBIA | $1,358,000.00 | $99,393,793.34 |
| 2024/09/05 | DEB TRANSF OFICINA 001144063694 BANCOLOMBIA | $1,358,000.00 | $98,035,793.34 |
| 2024/09/05 | DEB TRANSF OFICINA 001087115917 BANCOLOMBIA | $12,000,000.00 | $86,035,793.34 |
| 2024/09/05 | DEB TRANSF OFICINA 001087115917 BANCOLOMBIA | $9,000,000.00 | $77,035,793.34 |
| 2024/09/05 | DEB TRANSF OFICINA 001087115917 BANCOLOMBIA | $5,000,000.00 | $72,035,793.34 |
| 2024/09/06 | CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE | $2,296,400.00 | $74,332,193.34 |
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $74,318,643.34 |
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $74,305,093.34 |
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $74,291,543.34 |
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $74,277,993.34 |
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $74,264,443.34 |
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $74,250,893.34 |
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $74,237,343.34 |
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $74,223,793.34 |
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $74,210,243.34 |
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $74,196,693.34 |
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $74,183,143.34 |

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | MOVIMIENTO DIARIO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $74,169,593.34 |
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $74,156,043.34 |
| 2024/09/06 | DEVOLUCION GMF ACH | $9,185.60 | $74,165,228.94 |
| 2024/09/06 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $172,282.20 | $73,992,946.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $1,750.00 | $73,991,196.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $73,977,646.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $750.00 | $73,976,896.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $73,963,346.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $73,949,796.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $73,936,246.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $73,922,696.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $73,909,146.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $73,895,596.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $3,950.00 | $73,891,646.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $73,878,096.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $73,864,546.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $73,850,996.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $73,837,446.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $73,823,896.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $73,810,346.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $73,796,796.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $332.00 | $73,796,464.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $73,782,914.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $73,769,364.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $73,755,814.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $73,742,264.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $73,728,714.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $73,715,164.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $73,701,614.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $73,688,064.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $3,950.00 | $73,684,114.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $750.00 | $73,683,364.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $73,669,814.74 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $73,656,264.74 |
| 2024/09/13 | DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $1,346.73 | $73,657,611.47 |
| 2024/09/17 | DEB TRANSF OFICINA 001047397835 DAVIVIENDA | $2,800,000.00 | $70,857,611.47 |
| 2024/09/17 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240917 | $13,550.00 | $70,844,061.47 |
| 2024/09/17 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $11,254.20 | $70,832,807.27 |
| 2024/09/19 | DEB TRANSF OFICINA 000094502660 DAVIVIENDA | $2,296,400.00 | $68,536,407.27 |
| 2024/09/19 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240919 | $13,550.00 | $68,522,857.27 |
| 2024/09/19 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $9,239.80 | $68,513,617.47 |
| 2024/09/30 | RENDIM FINANC - INTERESES | $640.41 | $68,514,257.88 |

Banco AV Villas

# ESTADO DE CUENTA

## CORRIENTE ESPECIAL

**JAC CORREG URIBEURIBE CHILVI M**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | 2024/09/01 | **A** | 2024/09/30 |
| **PÁGINA** | 1 | | |
| **CUENTA No.** | 210-43271-2 | | |
| **PAQUETE TRANSACCIONAL** | NO APLICA | | |
| **OFICINA** | IPIALES | | |

## TOTALES DEL PERÍODO

### MOVIMIENTO RESUMEN

| | |
|---|---|
| **Saldo inicial:** | $189,136,369.63 |
| **+ Movimiento crédito:** | $286,144.75 |
| **- Movimiento débito:** | $94,561,653.91 |
| **Saldo final período:** | $94,860,860.47 |

### SALDO PROMEDIO Y CUPOS

| | |
|---|---|
| **Saldo promedio período:** | $123,368,915.00 |
| **Cupo de sobregiro:** | $0.00 |
| **Cupo de Canje:** | $0.00 |
| **Cupo de Remesas:** | $0.00 |

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | VALOR | SALDO DIARIO |
|---|---|---|---|
| 2024/01/02 | REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20240102 | $1,750.00 | $189,138,119.63 |
| 2024/01/02 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $1,750.00 | $189,139,869.63 |
| 2024/01/02 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $332.00 | $189,140,201.63 |
| 2024/01/02 | DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA | $332.00 | $189,140,533.63 |
| 2024/05/06 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $189,154,083.63 |
| 2024/05/06 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $189,167,633.63 |
| 2024/05/06 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $189,181,183.63 |
| 2024/05/06 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240506 | $13,550.00 | $189,194,733.63 |
| 2024/05/06 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240506 | $13,550.00 | $189,208,283.63 |
| 2024/05/06 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240506 | $13,550.00 | $189,221,833.63 |
| 2024/05/08 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $189,235,383.63 |
| 2024/05/08 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $189,248,933.63 |
| 2024/05/08 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $189,262,483.63 |
| 2024/05/08 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240508 | $13,550.00 | $189,276,033.63 |
| 2024/05/08 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240508 | $13,550.00 | $189,289,583.63 |
| 2024/05/08 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240508 | $13,550.00 | $189,303,133.63 |
| 2024/05/28 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $189,316,683.63 |
| 2024/05/28 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $189,330,233.63 |
| 2024/05/28 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $189,343,783.63 |
| 2024/05/28 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $189,357,333.63 |
| 2024/05/28 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240528 | $13,550.00 | $189,370,883.63 |
| 2024/05/28 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240528 | $13,550.00 | $189,384,433.63 |
| 2024/05/28 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240528 | $13,550.00 | $189,397,983.63 |
| 2024/05/28 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240528 | $13,550.00 | $189,411,533.63 |
| 2024/06/04 | REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20240604 | $3,950.00 | $189,415,483.63 |
| 2024/06/04 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $3,950.00 | $189,419,433.63 |
| 2024/06/04 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $750.00 | $189,420,183.63 |
| 2024/06/04 | DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA | $750.00 | $189,420,933.63 |
| 2024/09/10 | DEB TRANSF OFICINA 001061795776 BANCOLOMBIA | $2,800,000.00 | $186,620,933.63 |
| 2024/09/10 | DEB TRANSF OFICINA 000012913504 AGRARIO | $350,000.00 | $186,270,933.63 |
| 2024/09/10 | DEB TRANSF OFICINA 000012913504 AGRARIO | $1,000,000.00 | $185,270,933.63 |
| 2024/09/10 | DEB TRANSF OFICINA 001087107844 DAVIVIENDA | $1,448,533.00 | $183,822,400.63 |

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González o Juan Manuel Calderón Cuello, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, APP Defensoría: https://legalcrc.com/app-dcf/.

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | MOVIMIENTO DIARIO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | DEB TRANSF OFICINA 000901515513 AGRARIO | $790,000.00 | $183,032,400.63 |
| 2024/09/10 | DEB TRANSF OFICINA 000098432263 AGRARIO | $1,448,533.00 | $181,583,867.63 |
| 2024/09/10 | DEB TRANSF OFICINA 000901515513 AGRARIO | $1,509,000.00 | $180,074,867.63 |
| 2024/09/10 | DEB TRANSF OFICINA 001087782293 AGRARIO | $1,720,133.00 | $178,354,734.63 |
| 2024/09/10 | DEB TRANSF OFICINA 000013056635 BANCOLOMBIA | $65,214,601.13 | $113,140,133.50 |
| 2024/09/10 | DEB TRANSF OFICINA 000013054978 AGRARIO | $1,720,133.00 | $111,420,000.50 |
| 2024/09/10 | DEB TRANSF OFICINA 000013057554 DAVIVIENDA | $7,203,750.00 | $104,216,250.50 |
| 2024/09/10 | DEB TRANSF OFICINA 001087186141 AGRARIO | $1,493,800.00 | $102,722,450.50 |
| 2024/09/10 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240910 | $13,550.00 | $102,708,900.50 |
| 2024/09/10 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240910 | $13,550.00 | $102,695,350.50 |
| 2024/09/10 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240910 | $13,550.00 | $102,681,800.50 |
| 2024/09/10 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240910 | $13,550.00 | $102,668,250.50 |
| 2024/09/10 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240910 | $13,550.00 | $102,654,700.50 |
| 2024/09/10 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240910 | $13,550.00 | $102,641,150.50 |
| 2024/09/10 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240910 | $13,550.00 | $102,627,600.50 |
| 2024/09/10 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240910 | $13,550.00 | $102,614,050.50 |
| 2024/09/10 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240910 | $13,550.00 | $102,600,500.50 |
| 2024/09/10 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240910 | $13,550.00 | $102,586,950.50 |
| 2024/09/10 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240910 | $13,550.00 | $102,573,400.50 |
| 2024/09/10 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240910 | $13,550.00 | $102,559,850.50 |
| 2024/09/10 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $347,444.32 | $102,212,406.18 |
| 2024/09/11 | DEB TRANSF OFICINA 000005368601 AGRARIO | $1,720,133.00 | $100,492,273.18 |
| 2024/09/11 | DEB TRANSF OFICINA 000012914417 AGRARIO | $1,720,133.00 | $98,772,140.18 |
| 2024/09/11 | DEB TRANSF OFICINA 000087949466 BANCOLOMBIA | $3,701,200.00 | $95,070,940.18 |
| 2024/09/11 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240911 | $13,550.00 | $95,057,390.18 |
| 2024/09/11 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240911 | $13,550.00 | $95,043,840.18 |
| 2024/09/11 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240911 | $13,550.00 | $95,030,290.18 |
| 2024/09/11 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $28,728.46 | $95,001,561.72 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $1,750.00 | $94,999,811.72 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $94,986,261.72 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $94,972,711.72 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $94,959,161.72 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $3,950.00 | $94,955,211.72 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $750.00 | $94,954,461.72 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $332.00 | $94,954,129.72 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $94,940,579.72 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $94,927,029.72 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $94,913,479.72 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $94,899,929.72 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $94,886,379.72 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $94,872,829.72 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $94,859,279.72 |
| 2024/09/13 | DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $569.13 | $94,859,848.85 |
| 2024/09/30 | RENDIM FINANC - INTERESES | $1,011.62 | $94,860,860.47 |

Banco AV Villas

# ESTADO DE CUENTA

## CORRIENTE ESPECIAL

**JAC DEL KM 35 DEL MPIO DE TUMA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | 2024/09/01 | **A** | 2024/09/30 |
| **PÁGINA** | 1 | | |
| **CUENTA No.** | 210-43278-7 | | |
| **PAQUETE TRANSACCIONAL** | NO APLICA | | |
| **OFICINA** | IPIALES | | |

## TOTALES DEL PERÍODO

### MOVIMIENTO RESUMEN

| | |
|---|---|
| **Saldo inicial:** | $147,076,614.51 |
| **+ Movimiento crédito:** | $9,878,089.72 |
| **- Movimiento débito:** | $59,409,239.64 |
| **Saldo final período:** | $97,545,464.59 |

### SALDO PROMEDIO Y CUPOS

| | |
|---|---|
| **Saldo promedio período:** | $105,706,319.00 |
| **Cupo de sobregiro:** | $0.00 |
| **Cupo de Canje:** | $0.00 |
| **Cupo de Remesas:** | $0.00 |

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | VALOR | SALDO DIARIO |
|---|---|---|---|
| 2023/12/01 | REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20231201 | $1,750.00 | $147,078,364.51 |
| 2023/12/01 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $1,750.00 | $147,080,114.51 |
| 2023/12/01 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $332.00 | $147,080,446.51 |
| 2023/12/01 | DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA | $332.00 | $147,080,778.51 |
| 2024/05/07 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,094,328.51 |
| 2024/05/07 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,107,878.51 |
| 2024/05/07 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,121,428.51 |
| 2024/05/07 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,134,978.51 |
| 2024/05/07 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240507 | $13,550.00 | $147,148,528.51 |
| 2024/05/07 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240507 | $13,550.00 | $147,162,078.51 |
| 2024/05/07 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240507 | $13,550.00 | $147,175,628.51 |
| 2024/05/07 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240507 | $13,550.00 | $147,189,178.51 |
| 2024/05/08 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,202,728.51 |
| 2024/05/08 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,216,278.51 |
| 2024/05/08 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240508 | $13,550.00 | $147,229,828.51 |
| 2024/05/08 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240508 | $13,550.00 | $147,243,378.51 |
| 2024/05/10 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,256,928.51 |
| 2024/05/10 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,270,478.51 |
| 2024/05/10 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,284,028.51 |
| 2024/05/10 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,297,578.51 |
| 2024/05/10 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240510 | $13,550.00 | $147,311,128.51 |
| 2024/05/10 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240510 | $13,550.00 | $147,324,678.51 |
| 2024/05/10 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240510 | $13,550.00 | $147,338,228.51 |
| 2024/05/10 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240510 | $13,550.00 | $147,351,778.51 |
| 2024/05/21 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,365,328.51 |
| 2024/05/21 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240521 | $13,550.00 | $147,378,878.51 |
| 2024/05/28 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,392,428.51 |
| 2024/05/28 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240528 | $13,550.00 | $147,405,978.51 |
| 2024/05/31 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,419,528.51 |
| 2024/05/31 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,433,078.51 |
| 2024/05/31 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,446,628.51 |
| 2024/05/31 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,460,178.51 |

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González o Juan Manuel Calderón Cuello, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, APP Defensoría: https://legalcrc.com/app-dcf/.

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | MOVIMIENTO DIARIO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|
| 2024/05/31 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,473,728.51 |
| 2024/05/31 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,487,278.51 |
| 2024/05/31 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,500,828.51 |
| 2024/05/31 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,514,378.51 |
| 2024/05/31 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,527,928.51 |
| 2024/05/31 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,541,478.51 |
| 2024/05/31 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,555,028.51 |
| 2024/05/31 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240531 | $13,550.00 | $147,568,578.51 |
| 2024/05/31 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240531 | $13,550.00 | $147,582,128.51 |
| 2024/05/31 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240531 | $13,550.00 | $147,595,678.51 |
| 2024/05/31 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240531 | $13,550.00 | $147,609,228.51 |
| 2024/05/31 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240531 | $13,550.00 | $147,622,778.51 |
| 2024/05/31 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240531 | $13,550.00 | $147,636,328.51 |
| 2024/05/31 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240531 | $13,550.00 | $147,649,878.51 |
| 2024/05/31 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240531 | $13,550.00 | $147,663,428.51 |
| 2024/05/31 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240531 | $13,550.00 | $147,676,978.51 |
| 2024/05/31 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240531 | $13,550.00 | $147,690,528.51 |
| 2024/05/31 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240531 | $13,550.00 | $147,704,078.51 |
| 2024/06/04 | REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20240604 | $3,950.00 | $147,708,028.51 |
| 2024/06/04 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $3,950.00 | $147,711,978.51 |
| 2024/06/04 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $750.00 | $147,712,728.51 |
| 2024/06/04 | DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA | $750.00 | $147,713,478.51 |
| 2024/08/13 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,727,028.51 |
| 2024/08/13 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,740,578.51 |
| 2024/08/13 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,754,128.51 |
| 2024/08/13 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,767,678.51 |
| 2024/08/13 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,781,228.51 |
| 2024/08/13 | DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $147,794,778.51 |
| 2024/08/13 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813 | $13,550.00 | $147,808,328.51 |
| 2024/08/13 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813 | $13,550.00 | $147,821,878.51 |
| 2024/08/13 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813 | $13,550.00 | $147,835,428.51 |
| 2024/08/13 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813 | $13,550.00 | $147,848,978.51 |
| 2024/08/13 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813 | $13,550.00 | $147,862,528.51 |
| 2024/08/13 | REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240813 | $13,550.00 | $147,876,078.51 |
| 2024/09/06 | CRED DEV ACH CAUSAL CTA INVALIDA | $1,200,000.00 | $149,076,078.51 |
| 2024/09/06 | CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE | $7,840,000.00 | $156,916,078.51 |
| 2024/09/06 | DEB TRANSF OFICINA 000098430402 DAVIVIENDA | $1,200,000.00 | $155,716,078.51 |
| 2024/09/06 | DEB TRANSF OFICINA 000012980140 BANCOLOMBIA | $15,000,000.00 | $140,716,078.51 |
| 2024/09/06 | DEB TRANSF OFICINA 000012916241 BANCOLOMBIA | $1,200,000.00 | $139,516,078.51 |
| 2024/09/06 | DEB TRANSF OFICINA 000087063484 BANCOLOMBIA | $15,000,000.00 | $124,516,078.51 |
| 2024/09/06 | DEB TRANSF OFICINA 000013056723 BANCOLOMBIA | $3,500,000.00 | $121,016,078.51 |
| 2024/09/06 | DEB TRANSF OFICINA 000087946145 DAVIVIENDA | $14,939,560.00 | $106,076,518.51 |
| 2024/09/06 | DEB TRANSF OFICINA 001087128933 BANCOLOMBIA | $7,840,000.00 | $98,236,518.51 |
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $98,222,968.51 |
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $98,209,418.51 |
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $98,195,868.51 |
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $98,182,318.51 |
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $98,168,768.51 |
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $98,155,218.51 |
| 2024/09/06 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240906 | $13,550.00 | $98,141,668.51 |
| 2024/09/06 | DEVOLUCION GMF ACH | $4,800.00 | $98,146,468.51 |
| 2024/09/06 | DEVOLUCION GMF ACH | $31,360.00 | $98,177,828.51 |
| 2024/09/06 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $235,097.64 | $97,942,730.87 |

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | MOVIMIENTO DIARIO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $1,750.00 | $97,940,980.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,927,430.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,913,880.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $332.00 | $97,913,548.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,899,998.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,886,448.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,872,898.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $3,950.00 | $97,868,948.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $750.00 | $97,868,198.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,854,648.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,841,098.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,827,548.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,813,998.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,800,448.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,786,898.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,773,348.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,759,798.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,746,248.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,732,698.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,719,148.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,705,598.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,692,048.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,678,498.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,664,948.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,651,398.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,637,848.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,624,298.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,610,748.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,597,198.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,583,648.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,570,098.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,556,548.87 |
| 2024/09/13 | DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA | $13,550.00 | $97,542,998.87 |
| 2024/09/13 | DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $1,598.93 | $97,544,597.80 |
| 2024/09/30 | RENDIM FINANC - INTERESES | $866.79 | $97,545,464.59 |

Banco AV Villas

# ESTADO DE CUENTA

## CORRIENTE ESPECIAL

**JAC DE LA VEREDA ALEMANIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | 2024/09/01 | **A** | 2024/09/30 |
| **PÁGINA** | 1 | | |
| **CUENTA No.** | 210-43293-6 | | |
| **PAQUETE TRANSACCIONAL** | NO APLICA | | |
| **OFICINA** | IPIALES | | |

## TOTALES DEL PERÍODO

### MOVIMIENTO RESUMEN

| | |
|---|---|
| **Saldo inicial:** | $69,703,728.15 |
| **+ Movimiento crédito:** | $15,904.12 |
| **- Movimiento débito:** | $10,077,248.40 |
| **Saldo final período:** | $59,642,383.87 |

### SALDO PROMEDIO Y CUPOS

| | |
|---|---|
| **Saldo promedio período:** | $63,663,037.00 |
| **Cupo de sobregiro:** | $0.00 |
| **Cupo de Canje:** | $0.00 |
| **Cupo de Remesas:** | $0.00 |

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | VALOR | SALDO DIARIO |
|---|---|---|---|
| 2023/10/31 | REND. FINANC - INTERESES ADI GERENC.PLANEACION | $54.00 | $69,703,782.15 |
| 2023/11/30 | REND. FINANC - INTERESES ADI GERENC.PLANEACION | $1,611.00 | $69,705,393.15 |
| 2023/12/31 | REND. FINANC - INTERESES ADI GERENC.PLANEACION | $1,665.00 | $69,707,058.15 |
| 2024/01/31 | REND. FINANC - INTERESES ADI GERENC.PLANEACION | $1,665.00 | $69,708,723.15 |
| 2024/02/29 | REND. FINANC - INTERESES ADI GERENC.PLANEACION | $1,558.00 | $69,710,281.15 |
| 2024/03/31 | REND. FINANC - INTERESES ADI GERENC.PLANEACION | $1,665.00 | $69,711,946.15 |
| 2024/04/30 | REND. FINANC - INTERESES ADI GERENC.PLANEACION | $1,611.00 | $69,713,557.15 |
| 2024/05/31 | REND. FINANC - INTERESES ADI GERENC.PLANEACION | $1,643.00 | $69,715,200.15 |
| 2024/06/30 | REND. FINANC - INTERESES ADI GERENC.PLANEACION | $1,558.00 | $69,716,758.15 |
| 2024/07/31 | REND. FINANC - INTERESES ADI GERENC.PLANEACION | $1,585.00 | $69,718,343.15 |
| 2024/08/31 | REND. FINANC - INTERESES ADI GERENC.PLANEACION | $767.00 | $69,719,110.15 |
| 2024/09/13 | DEB TRANSF OFICINA 000013066004 BANCOLOMBIA | $6,860,000.00 | $62,859,110.15 |
| 2024/09/13 | DEB TRANSF OFICINA 000013066004 BANCOLOMBIA | $3,150,000.00 | $59,709,110.15 |
| 2024/09/13 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240913 | $13,550.00 | $59,695,560.15 |
| 2024/09/13 | COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240913 | $13,550.00 | $59,682,010.15 |
| 2024/09/13 | NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 | $40,148.40 | $59,641,861.75 |
| 2024/09/30 | RENDIM FINANC - INTERESES | $522.12 | $59,642,383.87 |

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González o Juan Manuel Calderón Cuello, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, APP Defensoría: https://legalcrc.com/app-dcf/.