ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	**13 DE NOVIEMBRE DE 2024**		
CONTRATO N º	**2409111047**		
INFORME Nº	2,0		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD Y OBRAS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN SITIOS CRITICOS DE LA COMUNA UNO - ATARDECERES HASTA LA COMUNA 6 - ECOTURISTICO CERRO DE ORO Y COMUNA 12 NUEVO HORIZONTE, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE		
FECHA DE INICIO:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	03 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO (MESES O DÍAS):	2,5 MESES		
VALOR:	$ 530.000.000,00	**FORMA DE PAGO:**	Actas parciales
CONTRATISTA:	CONSORCIO PYL MAFLA		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	Litoral Consulting S.A.S.		

TIPO DE OBRA

Vías ____ Educación ____ Saneamiento ____ Parques ____ Acción Comunal ____ Estabilidad X

Otros ____ Cuales ____

Observaciones: A la fecha el contratista de Obra ha terminado los Frentes de La Avanzada y tiene en ejecución los frentes de obra de El Nevado, Porvenir, La Sultana, Sierra Morena y San Cayetano. Porcentaje de avance general: 67.04%

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución física	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	N/A	N/A	5	80712	Nuevo Horizonte Ciudadela Norte Ecoturistico - Cerro de Oro	18
Acta Parcial N° 01	37,75%	$ 200.056.767,04				
Acta Parcial N°						
Saldo no ejecutado		$ 329.943.232,96				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**Nº de folios (383)**
El porvenir	**SI X**	**NO**	**Nº 1**

Los trabajos de mantenimiento y obras de estabilización realizados durante el periodo, se describen a continuación:

La avanzada : Este punto ubicado en las (Coordenadas Latitud: 5.0595° N - Longitud: -75.4963° W), Se realizo la ubicación y replanteo de las obras descritas a continuación, excavación manual para pilotes y viga, perfilado del talud existente, corte y figurado de acero para pilotes los cuales conforman la cimentación del muro de contención todo esto en concreto hidráulico de 3000 PSI, (Avance 100%).

El nevado : (Coordenadas Latitud: 5.0740° N - Longitud: -75.4892° W) El contratista realizó actividades de figurado y armado del acero de refuerzo para las zanjas colectoras (Z3 y Z2), fundiendo solado de limpieza 2000PSI. Armado para Gaviones L=11.0m, según especificaciones y esquemas suministrados por la entidad. Se realizaron actividades de conformación de taludes, acarreo al hombro para retiro de basuras y escombros, repaleo de material sobrante proveniente de la excavación., (Avance 75,95%)


La sultana: (Coordenadas Latitud: 5°03'42.0"N 75°28'12.8"W) Armado, figurado e instalación del acero de refuerzo para viga de cimentación, se vacia concreto 3000PSI. Instalación de malla elecrosoldada para pantalla pasiva, vaciado de concreto 3000PSI para pantalla pasiva. Teniendo en cuenta que, al vaciar la pantalla pasiva, esta quedo hormigoneada transversalmente, dejando totalmente al descubierto el acero de refuerzo, ante lo que se solicitó la demolición de dicha sección para volver a vaciar adecuadamente y que la estructura garantice su correcto funcionamiento y estabilidad., (Avance 93,29%)

El porvenir: (Coordenadas 5°04'13.0"N - 75°29'22.1"W) Se realizo la localización de las obras a intervenir, perforación mecánica e instalación de drenes, excavación manual para la construcción de zanjas colectoras, (Avance 100%).

Sierra Morena (Coordenadas 5°4'15,278"N - 75°30'30,273"W) Se realizan actividades de obras provisionales, cubriendo y techando la zona de intervención de tal forma que las condiciones climatologicas no afecten el desarrollo de la obra. Se reciben los esquemas para este frente de obra el día viernes 08/11/2024, de tal forma que se realizan excavaciones para seis (06) pilotes d=0.45, a 1.30m de profundidad, correspondientes al módulo 1, Cabe resaltar que dadas las conodiciones del terreno, esta obra se ejecutara en 3 módulos. (Avance 3,59%)

San Cayetano (5.074853N - 75.492859W) Se realiza la perforación horizontal de los DIEZ (10) drenes restantes e instalación de tubería PVC ranurada 3" para un total de 10 drenes a 20 metros horizontalmente, se implementa el PMT según lo entregado por la Secretaría de Movilidad de Manizales. (Avance 86,84%).

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



FIRMA
NOMBRE: NESTOR ORLANDO CORREAL RODRIGUEZ
C.C. 79.533.474
LITORAL CONSULTING S.A.S.

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	383
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	-

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica