INVENTARIO		
ABCISA INICIO	ABCISA FIN	DESCRIPCIÓN
K0+000	K0+648	TUBERIA DE 2"
K0+001.4		CAJA DE INSPECCIÓN 9.
K0+002.4		CAJA DE INSPECCIÓN 8
K0+330		CAJA DE INSPECCIÓN 7
K0+000	K1+874	TUBERIA DE 1"
K0+040		CAJA DE INSPECCIÓN 6
K0+510		CAJA DE INSPECCIÓN 5
K1+470		CAJA DE INSPECCIÓN 4
K1+471,5		CAJA DE INSPECCIÓN 3
K0+140		CAJA DE INSPECCIÓN 2 ACOM 23
K0+095		CAJA DE INSPECCIÓN 1 ACOM 25

INVENTARIO RAMAL 2 ACOM 13.
380 M,TUBERIA DE 3/4"
10 M,TUBERIA DE 1/2"
1 CAJA, MEDIDOR

INVENTARIO RAMAL 2 ACOM 14.
34 M,TUBERIA DE 3/4"
324 M,TUBERIA DE 1/2"
1 CAJA, MEDIDOR

INVENTARIO RAMAL 1 ACOM 10.
36 M,TUBERIA DE 1"
84 M,TUBERIA DE 1/2"
1 CAJA, CONEXION

INVENTARIO RAMAL 1 ACOM 11.
25 M,TUBERIA DE 1/2"
1 CAJA, CONEXION

INVENTARIO ACOM9.
56.5 M,TUBERIA DE 1/2"
1 CAJA, CONEXION

INVENTARIO ACOM 16.
169 M,TUBERIA DE 3/4"
8 M,TUBERIA DE 1/2"
1 CAJA, 1 MEDIDOR

INVENTARIO ACOM.12
66 M,TUBERIA DE 3/4"
1 M,TUBERIA DE 1/2"
1 CAJA, CONEXION

INVENTARIO ACOM 15.
30 M,TUBERIA DE 3/4"
25 M,TUBERIA DE 1/2"
1 CAJA, CONEXIÓN

INVENTARIO ACOM8.
56 M,TUBERIA DE 1/2"
1 CAJA, CONEXION

INVENTARIO ACOM 19.
264 M,TUBERIA DE 3/4"
6 M,TUBERIA DE 1/2"
1 CAJA, 1 MEDIDOR

INVENTARIO ACOM 17.
198 M,TUBERIA DE 3/4"
11 M,TUBERIA DE 1/2"
1 CAJA, 1 MEDIDOR

INVENTARIO ACOM7.
316 M,TUBERIA DE 3/4"
6 M,TUBERIA DE 1/2"
1 CAJA, 1 MEDIDOR.

INVENTARIO ACOM 18.
12 M,TUBERIA DE 3/4"
18 M,TUBERIA DE 1/2"
1 CAJA, 1 MEDIDOR

INVENTARIO ACOM 23.
36 M,TUBERIA DE 1"
78 M,TUBERIA DE 3/4"
100 M,TUBERIA DE 1/2"
1 CAJA, 1 MEDIDOR

INVENTARIO ACOM 22.
6 M,TUBERIA DE 1/2"
CONEXIÓN

INVENTARIO ACOM 20.
44 M,TUBERIA DE 3/4"
22 M,TUBERIA DE 1/2"
1 CAJA, 1 MEDIDOR

INVENTARIO ACOM 21.
6 M,TUBERIA DE 3/4"
9 M,TUBERIA DE 1/2"
1 CAJA, 1 MEDIDOR

INVENTARIO ACOM 24.
42 M,TUBERIA DE 1/2"
1 CAJA, 1 MEDIDOR

INVENTARIO ACOM 25.
285 M,TUBERIA DE 1"
65 M,TUBERIA DE 3/4"
294 M,TUBERIA DE 1/2"
1 CAJA, 1 MEDIDOR

INVENTARIO ACOM 26.
204 M,TUBERIA DE 1"
78 M,TUBERIA DE 3/4"
34.5 M,TUBERIA DE 1/2"
1 CAJA, 1 MEDIDOR

INVENTARIO ACOM1
1.7 M,TUBERIA 1/2"
1 CAJA, 1 MEDIDOR

INVENTARIO ACOM2
2.1 M,TUBERIA 1/2"
1 CAJA, 1 MEDIDOR

INVENTARIO ACOM3
2.0 M,TUBERIA 1/2"
CONEXIÓN

INVENTARIO ACOM4
1.8 M,TUBERIA 1/2"
1 CAJA, 1 MEDIDOR

INVENTARIO ACOM5
1.8 M,TUBERIA 1/2"
1 CAJA, 1 MEDIDOR

INVENTARIO ACOM6
2.0 M,TUBERIA 1/2"
1 CAJA, CONEXIÓN.

VALVULA DE CHEQUE
MACROMEDIDOR
TUBERIA 2"
RED PRINCIPAL
VENTOSA Y LAVADO
VALVULA DE REGULADORA DE PRESION
VENTOSA Y LAVADO
VENTOSA Y LAVADO
VENTOSA Y LAVADO

CAJA	MEDIDOR	CONEXIÓN	DESCRIPCIÓN	TUBERIA 2"	TUBERIA 1"	TUBERIA 3/4"	TUBERIA 1/2"	TOTAL
1	1		ACOMETIDA 1				1.7	**1.7**
1	1		ACOMETIDA 2				2.1	**2.1**
		1	ACOMETIDA 3				2	**2**
1	1		ACOMETIDA 4				1,8	**1.8**
1	1		ACOMETIDA 5				2	**2**
1		1	ACOMETIDA 6				1.7	**1.7**
1	1		ACOMETIDA 7			316	6	**322**
1		1	ACOMETIDA 8				56	**56**
1		1	ACOMETIDA 9				56.5	**56.5**
1		1	RAMAL 1 ACOMETIDA 10 Y 11		36		109	**145**
1		1	ACOMETIDA 12			66	1	**67**
1	1		RAMAL 2 ACOMETIDA 13			380	10	**390**
1	1		RAMAL 2 ACOMETIDA 14			34	324	**358**
1		1	ACOMETIDA 15			30	25	**55**
1	1		ACOMETIDA 16			169	8	**177**
1	1		ACOMETIDA 17			198	11	**209**
1	1		ACOMETIDA 18			12	18	**30**
1	1		ACOMETIDA 19			264	6	**270**
1	1		ACOMETIDA 20			44	22	**66**
1	1		ACOMETIDA 21			6	9	**15**
		1	ACOMETIDA 22				6	**6**
1	1		ACOMETIDA 23		36	78	100	**214**
1	1		ACOMETIDA 24				42	**42**
1	1		RAMAL 3 ACOMETIDA 25 Y 26			65	294	**359**
2	2		ACOMETIDA 27		204	78	34.5	**316.5**
					276	1740	1149.3	
24	19	8	TOTAL PARCIAL	**TUBERIA 2"**	**TUBERIA 1"**	**TUBERIA 3/4"**	**TUBERIA 1/2"**	
			EXC-MECANICA	648	1969			
			EXC-MANUAL		395		2.7	
			TOTALES DEL PROYECTO	**648**	**2640**	**1740**	**1152**	**6180**
				2"	**1"**	**3/4"**	**1/2"**	**TOTAL TUBERIA**

1069200.000
1068900.000
1068600.000



DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO

PROYECTO:

ACUEDUTO MUNICIPIO DE SAN EDUARDO DEPARTAMENTO DE BOYACA

ELABORÓ:

JASMITH DANIELA SIERRA RODRIGUEZ

REVISÓ:

SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE LA SAN EDUARDO

CONTIENE:

DETALLE PLANTA RED DE ACUEDUCTO PLANO RECORD

CONVENCIONES EN PLANTA:

- TUBERIA DE 1/2"
- TUBERIA DE 3/4"
- TUBERIA DE 1"
- CAJAS DE INSPECCIÓN

SISTEMA DE COORDENADAS:

SISTEMA DE REFERENCIA cordenadas planas GAUSS–KRUGER MAGNA– SIRGAS, origen Bogota. levantamiento hecho con equipo GNSS RTK doble frecuencia, CHCNAV i50

FECHA: OCTUBRE DE 2024

ESCALA: 1 : 3000

DIBUJO: ACUEDUCTO

PLANO N° 1 DE 3