	PROCESO APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1**
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA	**CÓDIGO:** ATC-FR-003 Página _ de _

INFORME DE AVANCE DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023

GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS

CENTRO DE COMERCIO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DEL CONTRATISTA

2023 04 0011

Objeto del Contrato:	**CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO, DEPARTAMENTO DEL CESAR**								
Valor obra Rio de oro:	$ 2.647.022.639,92		Aporte de Gobernación:		$ 2.660.042.588,01		Aporte del Regalías:		$ 0,00
Valor obra Valledupar:	$ 12.304.070.012,78		Aporte de Gobernación:		$ 12.357.044.881,28		Aporte del Regalías:		5.200.000.000,00
Valor del Contrato:	$ 14.951.092.652,70		Aporte de Gobernación:				Aporte del Regalías:		$ 0,00
Valor Adición:	$ 0,00								
Valor Total:	$ 14.951.092.652,70								
Plazo de Ejecución:	08 meses		Suspensión 1	N/A	Reinicio:	N/A	Prórroga N.º 1		N/A
Fecha de Inicio:	10/07/2023		Suspensión 2	N/A	Reinicio:	N/A	Prórroga N.º 2		N/A
Vencimiento:	9/03/2024						Plazo Actualizado		N/A
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)				Valor		Modificación fecha		Modificación Valor
CONFIANZA	Desde	26/06/2023	Hasta	10/03/2029	$ 747.554.632,60		Hasta	$ 0,00	$ 747.554.632,60

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA

2023 05 0011

Objeto del Contrato:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO, DEPARTAMENTO DEL CESAR**								
Valor obra Rio de oro:	$ 179.091.402,00		Aporte de Gobernación:		$ 179.091.402,00		Aporte del Regalías:		$ 0,00
Valor obra Valledupar:	$ 655.923.014,00		Aporte de Gobernación:		$ 655.923.014,00		Aporte del Regalías:		
Valor del Contrato:	$ 834.844.520,00		Aporte de Gobernación:				Aporte del Regalías:		$ 0,00
Valor Adición:	$ 0,00								
Valor Total:	$ 834.844.520,00								
Plazo de Ejecución:	08 meses		Suspensión 1	N/A	Reinicio:	N/A	Prórroga N.º 1		N/A
Fecha de Inicio:	10/07/2023		Suspensión 2	N/A	Reinicio:	N/A	Prórroga N.º 2		N/A
Vencimiento:	9/03/2024						Plazo Actualizado		N/A
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)				Valor		Modificación fecha		Modificación Valor
SEGUROS DEL ESTADO	Desde	10/07/2023	Hasta	12/03/2029	$ 542.648.938,00		Hasta	$ 0,00	$ 542.648.938,00

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe N.º	DOS (2)	Período comprendido entre el	10 de agosto de 2023	y el	09 de septiembre de 2023
Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
Localización	Obra 1: Rio De Oro, Cesar, Barrio la quinta.				
Localización	Obra 2: Valledupar, Cesar, Bario la Nevada, Comuna 5				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	**Objeto:**	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
Contrato N.º:	2023-05-0011	Contrato N.º:	2023 04 0011
Contratista:	Grupo consultor e ingenieros S.A.S	Contratista:	Consorcio Centro de Comercio Valledupar 2023
Plazo Inicial:	8 meses	Plazo Inicial:	8 meses
Fecha de Inicio:	10 de julio de 2023	Fecha de Inicio:	10 de julio de 2023
*Fecha de Suspensión:	N/A	*Fecha de Suspensión:	N/A
*Fecha de Reinicio:	N/A	*Fecha de Reinicio:	N/A
Fecha de Terminación:	9 de marzo de 2024	Fecha de Terminación:	9 de marzo de 2024
Prórrogas:	N/A	Prórrogas:	N/A
Plazo Actualizado:	8 meses	Plazo Actualizado:	8 meses
Valor Inicial:	$ 834.844.520	Valor Inicial:	$ 14.951.092.652,70
Valor Adiciones:	N/A	Valor Adiciones:	N/A
Valor Actualizado:	$ 834.844.520	Valor Actualizado:	$ 14.951.092.652,70
Valor pagado:	N/A	Valor pagado:	N/A
Valor por pagar:	N/A	Valor por pagar:	N/A
Nombre Supervisor:	Arq. CARLOS CASTELLAR	Nombre Interventor:	Grupo consultor e ingenieros S.A.S

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 2023-05-0011

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/07/2023	10/07/2024	$83,484,452.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	10/07/2023	10/07/2024	$250,453,356.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/07/2023	12/03/2027	$41,742,226.00
CALIDAD DEL SERVICIO	11/03/2024	11/03/2024	$166,968,904.00
Nombre de la Aseguradora:SEGUROS DEL ESTADO	Póliza N° 96-44-101182449		

CONTRATO DE OBRA N.º 2023-04-0011

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento de Contrato	10/07/2023	10/07/2024	$ 4.485.327.795,81
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	10/07/2023	10/07/2024	$ 4.485.327.795,81
Salarios y Prestaciones Sociales	10/07/2023	10/03/2027	$ 747.554.632,63
Estabilidad y Calidad de obra	10/07/2023	10/03/2029	$ 4.485.327.795,81
Calidad y Correcto Funcionamiento De Los Bienes	10/03/2024	10/03/2027	$ 1.495.109.265,27
Nombre de la Aseguradora: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	Póliza N°SGPL-96802005-1		Póliza responsabilidad civil N° LBCO-96803982-1

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 2023-05-0011

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Anticipo	N/A	$ 250.453.356,00

CONTRATO DE OBRA N.º 2023-04-0011

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Anticipo	N/A	$ 4.485.327.795,81

SEGUIMIENTO AL AVANCE


AVANCE FISICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	0,46%	1,80%	2,26%
% Ejecutado	1,16%	1,98%	3,13%
Diferencia	0,94%	0,17%	1,11%

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
$ Programado	$ 68.959,07	$ 269.455,09	$ 269.455,09	1,80%
$ Ejecutado	$ 173.012,61	$ 295.284,14	$ 295.284,14	1,98%
Diferencia	$ 104.053,54	$ 25.829,06	$ 25.829,06	0,17%

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"



PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRÁFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CCONTRATO

Revisado por:	Elaborado por:	
FIRMA: ALVARO SOLANO	**FIRMA: CARLOS QUINTERO CASTRO**	Elaborado:
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA	**CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	Total de Páginas: 03

	PROCESO APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1**
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA	**CÓDIGO:** ATC-FR-003 Página _ de _

INFORME DE AVANCE DE AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2023

GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS

CENTRO DE COMERCIO VALLEDUPAR 2021 NIT. 901.722.340-4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DEL CONTRATISTA

2023 04 0011

Objeto del Contrato:	**CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO,DEPARTAMENTO DEL CESAR**							
Valor obra Rio de oro:	$ 2.647.022.639,92		Aporte de Gobernación:	$ 2.660.042.588,01		Aporte del Regalías:	$ 0,00	
Valor obra Valledupar:	$ 12.304.070.012,78		Aporte de Gobernación:	$ 12.357.044.881,28		Aporte del Regalías:	5.200.000.000,00	
Valor del Contrato:	$ 14.951.092.652,70		Aporte de Gobernación:			Aporte del Regalías:	$ 0,00	
Valor Adición:	$ 0,00							
Valor Total:	$ 14.951.092.652,70							
Plazo de Ejecución:	08 meses		Suspensión 1	N/A	Reinicio:	N/A	Prórroga N.º 1	N/A
Fecha de Inicio:	10/07/2023		Suspensión 2	N/A	Reinicio:	N/A	Prórroga N.º 2	N/A
Vencimiento:	9/03/2024						Plazo Actualizado	N/A
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)				Valor		Modificación fecha	Modificación Valor
CONFIANZA	Desde	26/06/2023	Hasta	10/03/2029	$ 747.554.632,60	Hasta	$ 0,00	$ 747.554.632,60

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA

2023 05 0011

Objeto del Contrato:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO**							
Valor obra Rio de oro:	$ 179.091.402,00		Aporte de Gobernación:	$ 179.091.402,00		Aporte del Regalías:	$ 0,00	
Valor obra Valledupar:	$ 655.923.014,00		Aporte de Gobernación:	$ 655.923.014,00		Aporte del Regalías:		
Valor del Contrato:	$ 835.014.416,00		Aporte de Gobernación:			Aporte del Regalías:	$ 0,00	
Valor Adición:	$ 0,00							
Valor Total:	$ 835.014.416,00							
Plazo de Ejecución:	08 meses		Suspensión 1	N/A	Reinicio:	N/A	Prórroga N.º 1	N/A
Fecha de Inicio:	10/07/2023		Suspensión 2	N/A	Reinicio:	N/A	Prórroga N.º 2	N/A
Vencimiento:	9/03/2024						Plazo Actualizado	N/A
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)				Valor		Modificación fecha	Modificación Valor
SEGUROS DEL ESTADO	Desde	10/07/2023	Hasta	12/03/2029	$ 542.648.938,00	Hasta	$ 0,00	$ 542.648.938,00

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe N.º	DOS (2)	Período comprendido entre el	10 de Agosto de 2023	y el	09 de Septiembre de 2023
Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO,DEPARTAMENTO DEL CESAR				
Localización	Rio De Oro, Cesar, Barrio la quinta.				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**CONTRATO DE OBRA**

	PROCESO	Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	CÓDIGO: ATC-FR-003
	FORMATO: INFORME DE AVANCE MENSUAL CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA	Página _ de _

Objeto:	INTERVENTORIA Técnica, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO	Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO,DEPARTAMENTO DEL CESAR
Contrato N.º:	2023-05-0011	Contrato N.º:	2023 04 0011
Contratista:	Grupo consultor e ingenieros S.A.S	Contratista:	Consorcio Centro de Comercio Valledupar 2023
Plazo Inicial:	8 meses	Plazo Inicial:	8 meses
Fecha de Inicio:	10 de julio de 2023	Fecha de Inicio:	10 de julio de 2023
*Fecha de Suspensión:	N/A	*Fecha de Suspensión:	N/A
*Fecha de Reinicio:	N/A	*Fecha de Reinicio:	N/A
Fecha de Terminación:	9 de marzo de 2024	Fecha de Terminación:	9 de marzo de 2024
Prórrogas:	N/A	Prórrogas:	N/A
Plazo Actualizado:	8 meses	Plazo Actualizado:	8 meses
Valor Inicial:	$ 179.091.402	Valor Inicial:	$ 2.647.022.639,92
Valor Adiciones:	N/A	Valor Adiciones:	N/A
Valor Actualizado:	$ 179.091.402	Valor Actualizado:	$ 2.647.022.639,92
Valor pagado:	N/A	Valor pagado:	N/A
Valor por pagar:	N/A	Valor por pagar:	N/A
Nombre Supervisor:	Arq. CARLOS CASTELLAR	Nombre Interventor:	Grupo consultor e ingenieros S.A.S

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 2023-05-0011				CONTRATO DE OBRA N.º 2023-04-0011			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/07/2023	10/07/2024	$83,484,452.00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			$ 0,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	10/07/2023	10/07/2024	$250,453,356.00	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE	26/06/2023	10/03/2029	$ 747.554.632,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/07/2023	12/03/2027	$41,742,226.00	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	26/06/2023	10/03/2029	$ 15.698.647.285,34
CALIDAD DEL SERVICIO	11/03/2024	11/03/2024	$166,968,904.00				
Nombre de la Aseguradora:SEGUROS DEL ESTADO	Póliza N° 96-44-101182449			Nombre de la Aseguradora: ZURICH	Póliza N°SGPL-96802005-1		

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.º 2023-05-0011			CONTRATO DE OBRA N.º 2023-04-0011		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Anticipo	N/A	$ 250.504.324,80	Anticipo	1/09/2023	$ 4.485.327.795,81

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	2,05%	2,79%	4,84%	% Programado	$ 54.194.184,98	$ 73.820.372,00	$ 128.014.556,98	4,84%

% Ejecutado	1,61%	1,86%	3,47%	% Ejecutado	$ 42.589.468,04	$ 49.202.742,25	$ 91.792.210,29	3,47%
Diferencia	-0,44%	-0,93%	-1,37%	Diferencia	-$ 11.604.716,94	-$ 24.617.629,75	-$ 36.222.346,69	-1,37%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

Como parte del inicio de las actividades en el proyecto 'Construcción de Centro de Acopio Minorista y Mayorista' en el municipio de Rio de Oro, departamento del Cesar, se ha llevado a cabo la demolición controlada de los muros perimetrales que rodeaban previamente las instalaciones del antiguo matadero. Esta acción se realiza en estricto cumplimiento de las normativas ambientales correspondientes, En el contexto de nuestro contrato, la interventoría ha subrayado la importancia de mitigar los posibles impactos ambientales ocasionados por la demolición de estos muros. En consecuencia, hemos solicitado al contratista que implemente medidas concretas para reducir la contaminación resultante de esta actividad, Además, se ha acordonado el área de trabajo de los muros a demoler como parte de nuestras precauciones. Se han empleado equipos y herramientas adecuados para garantizar una demolición controlada y segura. Es importante destacar que se han realizado múltiples llamados de atención al contratista con el propósito de que los controles de calidad se apliquen rigurosamente durante todo el proceso, asegurando así la correcta ejecución de la demolición y minimizando los impactos tanto ambientales como estructurales en las propiedades vecinas

Durante la fase de demolición de los pisos existentes, llevada a cabo bajo nuestra supervisión exhaustiva como interventoría, se identificó una discrepancia con respecto a la cantidad contractual de espesor de Emax, que es de 0.15 metros. Esta cantidad estaba representada como el área total del predio, sin multiplicarla por el espesor requerido para convertirla en metros cúbicos, lo cual es necesario para reflejar con precisión la magnitud de esta actividad, En ese sentido, la ejecución real de la demolición se realizó teniendo en cuenta el espesor, lo que resultó en una cantidad de metros cúbicos menor. Esto se considerará en futuras solicitudes de modificaciones, ya sean menores o mayores, en las cantidades del contrato, Es relevante destacar que antes de iniciar esta actividad, se llevó a cabo una inspección previa para verificar y desactivar las conexiones de servicios públicos que estaban presentes en el área. Además, es importante resaltar que se exigieron y cumplieron todas las normas de seguridad industrial y ambiental por parte del contratista, con el fin de mitigar de manera integral los impactos potenciales al 100%.


La demolición de las vigas de carga de la estructura existente continúa con el uso de equipos especializados en estructuras de concreto. Este enfoque permite la separación controlada del acero de refuerzo de las vigas y columnas, asegurando así la estabilidad de la estructura y dirigiendo de manera segura la caída de los escombros para evitar afectar las construcciones vecinas, La demolición se llevó a cabo bajo supervisión constante para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y la precisión en la ejecución. Para lograrlo, se emplearon maquinaria especializada, como martillos neumáticos demoledores y retroexcavadoras, las cuales fueron sometidas a inspecciones preoperacionales para minimizar al máximo el impacto ambiental de esta actividad

Se procedió con la realización del levantamiento topográfico en el terreno destinado para la construcción del proyecto 'Centro de Acopio Minorista y Mayorista' en el municipio de Rio de Oro, Departamento del Cesar. Durante este proceso, se llevaron a cabo los trabajos de implantación de las coordenadas de diseño de la cimentación del proyecto en ejecución, estableciendo dos mojones como referencia y basándose en las coordenadas geodésicas del Agustín Codazzi, Lamentablemente, se ha identificado que las coordenadas implantadas han tenido un impacto en los predios circundantes. En particular, las zapatas concéntricas de los ejes 4 y 0 han invadido las propiedades del señor Elkin Casadiegos y las instalaciones de la panadería, respectivamente. Este inconveniente requiere modificaciones en los planos de cimentación para ajustar las dimensiones del predio designado para la construcción del proyecto, Como resultado de esta situación, las actividades programadas, como la excavación de las diferentes tipologías de acuerdo a las especificaciones de los planos de cimentación, se han visto interrumpidas temporalmente


Quiero informar que el material resultante de la demolición de la estructura del antiguo matadero ha sido retirado. Sin embargo, en mi papel como interventor, es necesario verificar si este procedimiento cumple con el análisis de precios unitarios y las especificaciones técnicas correspondientes, Es importante señalar que esta actividad se ajusta únicamente al análisis de precios unitarios y no se contempla en los ítems de demolición el retiro de material resultante de la demolición en sí. En cambio, el capítulo 1 contempla un ítem que hace referencia al retiro de sobrantes, que sí coincide con los análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas. No obstante, es necesario aclarar que en las especificaciones del retiro de sobrantes está específicamente destinado al material previamente cortado y descapotado, sin mencionar el material demolido, Debido a esta discrepancia, el progreso de este ítem no se refleja adecuadamente en los informe

Es necesario comunicar que las actividades programadas después de la conclusión del capítulo #1, denominado 'Preliminares', que incluye la demolición de la estructura del antiguo matadero en el municipio de Rio de Oro, Cesar, se han visto interrumpidas por dos factores, En primer lugar, se encuentra la cimentación del poste ubicado dentro del predio, el cual sostiene un transformador con línea de media tensión. Este poste está anclado en un templete fundido en un elemento estructural que impide la excavación en esa área debido al riesgo de comprometer la estabilidad del poste y su conexión eléctrica ante cualquier anomalía en el suelo circundante, Adicionalmente, las actividades de excavación de la cimentación se han visto obstaculizadas por la cimentación del poste mencionado y la invasión de los predios vecinos. Esta interferencia se confirmó al llevar a cabo la implantación de las coordenadas del plano de cimentación del proyecto en ejecución

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"



PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.



EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRÁFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONVENIO

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se recomienda encarecidamente llevar a cabo una evaluación de riesgos para identificar los peligros presentes en el lugar de trabajo y determinar los equipos de protección personal (EPP) necesarios para mitigar estos riesgos. Cada tarea o entorno de trabajo puede requerir EPP específicos.

•Es crucial enfatizar la importancia del uso constante y consistente de EPP durante toda la jornada laboral. Los trabajadores deben ser conscientes de que la falta de uso de EPP en situaciones de riesgo puede poner en peligro su seguridad.

•Además, es esencial que los EPP se mantengan en óptimas condiciones y se sometan a inspecciones regulares para detectar cualquier desgaste o daño. Si se identifica algún problema con un EPP, se debe reemplazar de inmediato o reparar según sea necesario.

•La seguridad en el lugar de trabajo es de suma importancia, y el uso adecuado y el mantenimiento de los EPP desempeñan un papel fundamental en la protección de la integridad y bienestar de los trabajadores

La selección de los equipos apropiados desempeña un papel fundamental en la garantía de la seguridad, eficiencia y éxito en diversas tareas laborales. Estas recomendaciones están respaldadas por las mejores prácticas de seguridad y la optimización de los procesos laborales. Es crucial considerar la certificación previa de cada uno de estos equipos y mantenerlos en buen estado.

A continuación, algunas pautas clave a seguir:

•Antes de elegir cualquier equipo, realice una evaluación exhaustiva de las necesidades específicas de la tarea.

•Determine los requisitos de capacidad, precisión y seguridad necesarios para llevar a cabo la tarea de manera efectiva.

•Verifique que los equipos cumplan con todas las regulaciones y estándares de seguridad pertinentes.

•Realice inspecciones periódicas y mantenga un programa de mantenimiento preventivo para prevenir fallas inesperadas y extender la vida útil de los equipos.

•Asegúrese de que los equipos estén equipados con características de seguridad, como interruptores de apagado de emergencia y protecciones contra sobrecarga.

•Fomente un ambiente de trabajo seguro y asegúrese de que se cumplan y refuercen constantemente las prácticas de seguridad.

•La elección adecuada de equipos y el cumplimiento riguroso de las pautas de seguridad son esenciales para el bienestar de los trabajadores y el éxito general en cualquier entorno laboral.

Las excavaciones son una parte esencial de numerosos proyectos de construcción y deben llevarse a cabo de acuerdo con normas y especificaciones rigurosas para garantizar la seguridad y la calidad del trabajo. Estas recomendaciones se basan en las mejores prácticas de la industria y en la normativa vigente:

•Antes de iniciar cualquier actividad de excavación, es fundamental que todo el personal involucrado conozca en detalle las especificaciones del proyecto en cuestión.

•Proporcione capacitación si es necesario para asegurarse de que todos los trabajadores comprendan y cumplan las normas y regulaciones aplicables.

•Realice una evaluación de riesgos exhaustiva antes de comenzar la excavación para identificar posibles peligros y riesgos asociados.

•Implemente medidas de seguridad apropiadas y asegúrese de que todos los trabajadores estén plenamente informados sobre los riesgos identificados.

•Controle continuamente la profundidad y las dimensiones de la excavación para garantizar que cumplan con las especificaciones del proyecto.

•Instale protecciones adecuadas en los bordes de la excavación, como vallas o barreras, para prevenir caídas y asegurarse de que nadie se acerque demasiado al borde.

•Si se encuentra con problemas de acumulación de agua en la excavación, implemente sistemas de drenaje adecuados para mantener el área seca y segura.

•El cumplimiento estricto de estas recomendaciones es fundamental para garantizar la seguridad de todos los trabajadores y la integridad del proyecto de excavación."

Las cimentaciones son elementos críticos que proporcionan estabilidad y soporte a las estructuras, y su correcta ejecución es esencial para garantizar la seguridad y la calidad del proyecto. A continuación, se presentan las recomendaciones clave basadas en las mejores prácticas de la industria:

- Realice una evaluación geotécnica exhaustiva del suelo en el sitio de construcción para comprender sus características y propiedades.
- Supervise de manera constante la excavación para garantizar que se cumplan las dimensiones y la profundidad especificadas en el diseño.
- Utilice herramientas de medición y niveles láser para asegurarse de que la excavación sea precisa y se ajuste al diseño.
- Asegúrese de que el lecho de cimentación esté nivelado, compactado y limpio antes de verter el concreto u otro material de cimentación.
- Verifique que se hayan eliminado todos los escombros y que se haya establecido una base sólida.
- Si se emplea concreto, controle rigurosamente la mezcla para asegurarse de que cumple con las especificaciones de resistencia y durabilidad.
- Realice pruebas de resistencia del concreto según sea necesario para garantizar la calidad de la cimentación.
- Mantenga registros precisos de la construcción de la cimentación, que incluyan mediciones, resultados de pruebas de materiales y cualquier problema que surja durante el proceso.

5. RELACIÓN DE ANEXOS

	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	N.º Folios		DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	N.º Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	si	2	8.	Copia certificado de pago a contratistas	N/A	0
2.	Registro Fotográfico	si	4	9.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N/A	0
3.	Mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos	N/A	0	10.	Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas	N/A	0
4.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N/A	3	11.	Control programa de seguridad industrial	Si	1
5.	Copia último informe de interventoría	N/A	0	12.	Control maquinaria y equipo	Si	1
6.	Copia actas de comité de obra	si	4	13.	Control de calidad / inspecciones / ensayos	N/A	0
7.	Copia libro de obra/bitácora	SI	20	14.	Control de Lluvias/Control de equipos	Si	2

Elaborado por: 		Elaborado por: 	
FIRMA: ALVARO SOLANO		FIRMA: GIOVANNY ALFONSO GARCIA JACOME	Elaborado:
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA		CARGO: AUXILIAR DE INTERVENTORIA	Total de Páginas: 03

FECHA DE REGISTRO: MES (Agosto-Septiembre) 2023	REGISTRO DE LLUVIAS MES Julio - Agosto de 2023	

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	Rio De Oro, Cesar


MES	JORNADA	REGISTRO DIARIO DE HORAS DE LLUVIA																TOTAL PERIODO
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	
	MAÑANA	0	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0,2	0	0	0	0,05	0	
	TARDE	0,15	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,55 Minutos
	NOCHE	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0,1	0,15	0,2	0,2	0	0	0	0,05	
	TOTAL	0,15	0	0,1	0,3	0	0	0	0,05	0,1	0,15	0,4	0,2	0	0	0,05	0,05	1,6 Horas

TOTAL HORAS

MES	JORNADA	REGISTRO DIARIO DE HORAS DE LLUVIA																TOTAL PERIODO
		26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	
	MAÑANA	0,15		0,35	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0,5	0	0	0	**0**	
	TARDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0	0	0	1	**0**	90 Minutos
	NOCHE	0,2	0	0	0,05	0	0	0	0,05	0,1	0	0	0,3	0	0	0,3	**0,25**	
	TOTAL	0,35	0	0,35	0,05	0	0	0,5	0,05	0,1	0	0,15	0,8	0	0	1,3	0,25	3,9 Horas

TOTAL HORAS

OBSERVACIONES:	Se presentaron lluvias en el área de construcción del proyecto muy intermitentes puesto que siempre que llovía al medio dia habia presencia de sol



Elaboró:

Giovanny Alfonso Garcia Jacome
INTERVENTORIA - CARGO

	PROCESO APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1**
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA	**CÓDIGO:** ATC-FR-003 Página _ de _

INFORME DE AVANCE DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DEL CONTRATISTA

2023 04 0011

Objeto del Contrato:	**CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO,DEPARTAMENTO DEL CESAR**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe N.º	DOS (2)	Período comprendido entre el	10 de agosto de 2023	y el	09 de septiembre de 2023
Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
Localización	Obra 2: Valledupar, Cesar, Bario la Nevada, Comuna 5				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE COMERCIO LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR
Contrato N.º:	2023-05-0011	Contrato N.º:	2023 04 0011
Contratista:	Grupo consultor e ingenieros S.A.S	Contratista:	Consorcio Centro de Comercio Valledupar 2023
Plazo Inicial:	8 meses	Plazo Inicial:	8 meses
Fecha de Inicio:	10 de julio de 2023	Fecha de Inicio:	10 de julio de 2023
*Fecha de Suspensión:	N/A	*Fecha de Suspensión:	N/A
*Fecha de Reinicio:	N/A	*Fecha de Reinicio:	N/A
Fecha de Terminación:	9 de marzo de 2024	Fecha de Terminación:	9 de marzo de 2024
Prórrogas:	N/A	Prórrogas:	N/A
Plazo Actualizado:	8 meses	Plazo Actualizado:	8 meses
Valor Inicial:	$ 655.923.014	Valor Inicial:	$ 12.304.070.012,78
Valor Adiciones:	N/A	Valor Adiciones:	N/A
Valor Actualizado:	$ 655.923.014	Valor Actualizado:	$ 12.304.070.012,78
Valor pagado:	N/A	Valor pagado:	N/A
Valor por pagar:	N/A	Valor por pagar:	N/A
Nombre Supervisor:	Arq. CARLOS CASTELLAR	Nombre Interventor:	Grupo consultor e ingenieros S.A.S

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	0,12%	1,59%	1,71%
% Ejecutado	1,06%	2,00%	3,06%
Diferencia	0,94%	0,41%	1,35%

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
$ Programado	$ 14.764,88	$ 195.634,71	$ 210.399,60	1,59%
$ Ejecutado	$ 130.423,14	$ 246.081,40	$ 246.081,40	2,00%
Diferencia	$ 115.658,26	$ 50.446,69	$ 35.681,80	0,41%

	PROCESO	Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	CÓDIGO: ATC-FR-003
	FORMATO	
	INFORME DE AVANCE MENSUAL CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA	Página _ de _

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

Para el periodo informado, en la construcción del proyecto denominado Centro de Comercio Luna Vallenata en la Comuna 5 del Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, se cuenta con un campameto para el almacenamiento de las herramientas y materiales para la construcción, ademas, se cuenta con la garita para el personal de vigilancia.


En actividades administrativas, se ha sostenido reuniones en conjunto con la Supervisión, constructor, interventoria y consultores a fin de socializar los hallazgos encontrados con respecto a los diseños entregados, donde se muestra que existe una cantidad faltante de relleno con respecto a los niveles planteados. Para reducir dicha cantidad se propone bajar los niveles de implatación del proyecto, sin olvidar la cota de inundación de la futura costrucción. Ademas, se propone bajar los niveles de la cubierta, esto ayudaria a minimizar las cantidades de acero a utilizar y por consiguiente disminuir costo de inversión, sin embargo, se espera un analisis mas exhaustivo de dicha cubierta, ya que por la ciudad donde se construye (Valledupar) ser de clima caliente, al disminuir la altura puede ponerse e riesgo la ventilación cruzada. Todo ello, los consultores realizaran los respectivos análisis y ponerlo a consideración de la entidad contratante.

El contratista debe realizar unamodelación y análisis del caudal que adiciona la futura cubierta del proyecto, ya que el este volumen se descarga en las vias circunvecinas del proyecto debido a la inexistencia de alcatarillado pluviar. esta modelación debe contener el aumento de los niveles de las aguas de escorrentia en las calles y visionar posbles inundaciones a las casas, aguas abajo del proyecto.

El contratista continua con los tramites de permisos para las conexión a los servicios públicos domiciliarios, tambien se tiene visita del consultor electrico para determinar una conexión optima al servicio de energia.

Se realizó excavaciones y perfilación de taludes para zapatas tanto de los módulos de verduras como en el la zona cerramiento al lado de la institución educativa, se tiene acero figurado para todos los elementos de cimentación con sus respectivos estribos para los pedestales. Se realiza el solado y posterior instalación de parrillas de zapatas para continuar con la fundida de las zapatas de 1,10 x 1,10, y co el apoyo de la topografia se realiza el chequeo de ejes y niveles de cada elementos fundidos.

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"



PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRÁFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CCONTRATO

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se recomienda reforzar a los trabajadores sobre el uso correcto de los EPP, realizar seguimiento en campo sobre su uso.
•Se debe enfatizar la importancia del uso continuo y consistente de EPP durante toda la jornada laboral.
•Los trabajadores deben usar correctamete los EPP, sobre todo en aquellas tareas donde se aumenta la expocisión a los riesgos.
•Los EPP se deben mantener en buen estado, limpios y estar sujetos a inspecciones regulares para detectar desgaste o daños.
•Los trabajadores deben ser concientizados que las herramientas de trabajo deben ser utilizados para su fin, no deben utilizarse herramientas que no esten diseñadas para una tarea, ya que esto aumenta los riesgos de accidentes.
•Las extensiones electricas deben estar en buen estado y con sus correctos elementos, los empalmes deben estar en oprimas condiciones para minimizar los riesgos eléctricos.
•Si se realizan trabajos en altura debe demostrarse que los trabajadores que van a realizar esta actividad esten actualizados y certificados y que ademas, cuenten con los EPP necesarios para realizar dichas tareas.

La elección de los equipos y herramientas adecuadas es una tarea fundamental para garantizar la seguridad al ejecutar la labor, aumenta la eficiencia y el éxito el final de cada tarea ejecutada.
•Antes de seleccionar cualquier equipo, se debe llevar a cabo una evaluación exhaustiva de las necesidades específicas del trabajo.
•Las herramientas y sus componentes deben estar e buen estado, para garantizar una tarea eficiente y segura.
•Todo el personal debe asegúrarse de que los equipos cumplan con las regulaciones y los estándares de seguridad pertinentes.
•Las inspecciones y el mantenimiento preventivo ayudarán a disminuir fallas inesperadas y a prolongar la vida útil de los equipos.
•Asegúrese de que los equipos tengan características de seguridad, como interruptores de apagado de emergencia y protecciones contra sobrecarga.
•Fomente un ambiente de trabajo seguro y haga cumplir las prácticas de seguridad.

Las excavaciones son un paso fundamental en la ejecución del proyecto, deben llevarse a cabo cumpliendo las normas de seguridas, asi como también, cumpliendo con las especificaciones tecnicas, que garanticen la seguridad y la calidad del trabajo. Estas recomendaciones se basan en las mejores prácticas de la industria y la normativa vigente.
•Antes de iniciar cualquier actividad de excavación, es fundamental que todo el personal involucrado conozca las especificaciones detalladas para el proyecto en cuestión, ubicación de las excavaciones, senderos y zonas seguras..
•El personal administrativo debe proporcionar las capacitaciones necesarioas para asegurar que todos los trabajadores comprendan las normas y regulaciones aplicables
•Debe realizarse una evaluación de los riesgos antes de comenzar la excavación para identificar posibles peligros y riesgos asociados.
•Implementar medidas de seguridad apropiadas y asegúrese de que todos los trabajadores sean consientes de los riesgos.
•Se debe controlar la profundidad, dimensiones y ejes de las excavaciones y con ello garantizar que cumplan con las especificaciones del proyecto.
•Instalar protecciones adecuadas en los bordes de la excavación, como vallas o barreras, para prevenir caídas y asegurarse de que nadie se acerque demasiado al borde.
•Si se encuentra con problemas de acumulación de agua en la excavación, implemente sistemas de drenaje adecuados para mantener el área seca y segura

Las cimentaciones son elementos críticos que brindan estabilidad y soporte a las estructuras, y su correcta ejecución es esencial para la seguridad y la calidad del proyecto.
•Lleve a cabo una evaluación geotécnica del suelo en el sitio de construcción para comprender sus características y propiedades
•Evitar acumulación de agua dentro de las excavaciones.
•Evite tener excavaciones abiertas prolongadas en el tiempo.
•Controle continuamente la excavación para garantizar que se cumplan las dimensiones y la profundidad especificadas en el diseño.
•Utilice herramientas de medición y niveles láser o de precicisión para asegurarse de que la excavación sea precisa.
•Asegúrese de que el lecho de cimentación esté nivelado, compactado y limpio antes de verter el concreto u otro material de cimentación.
•Verifique que se hayan eliminado los escombros y que se haya establecido una base sólida.
•Tener una comuncaci´pn acertiva al momento de maipuilar, colocar, nevelar las parrillas de acero.
•Checar topográficamente los ejes de las zapatas, aceros y formaletas antes de verter el concreto.
•Mantenga registros precisos de la construcción de la cimentación, incluyendo mediciones, pruebas de materiales y cualquier problema que surja.

5. RELACIÓN DE ANEXOS

	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	N.º Folios		DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	N.º Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	si	2	8.	Copia certificado de pago a contratistas	N/A	0
2.	Registro Fotográfico	si	21	9.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N/A	0
3.	Mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos	N/A	0	10.	Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas	N/A	0
4.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N/A	4	11.	Control programa de seguridad industrial	Si	1
5.	Copia último informe de interventoría	N/A	0	12.	Control maquinaria y equipo	Si	1
6.	Copia actas de comité de obra	si	4	13.	Control de calidad / inspecciones / ensayos	N/A	0
7.	Copia libro de obra/bitácora	SI	20	14.	Control de Lluvias/Control de equipos	Si	2

Elaborado por:		Revisado por:	
FIRMA: CARLOS M. QUINTERO CASTRO		**Bobo ALVARO SOLANO**	Elaborado:
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA		**CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	Total de Páginas: 03

FECHA DE REGISTRO: MES (Agosto-septiembre) 2023	REGISTRO DE LLUVIAS Mes 10 de Agosto - 09 de Septiembre de 2023	

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO LUNA VALLENATA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	Valledupar, Cesar	


MES	JORNADA	REGISTRO DIARIO DE HORAS DE LLUVIA																TOTAL PERIODO
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	
	MAÑANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TARDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,00 Minutos
	NOCHE	0	0	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0	
	TOTAL	0	0	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0	0,3 Horas

TOTAL HORAS

MES	JORNADA	REGISTRO DIARIO DE HORAS DE LLUVIA																TOTAL PERIODO
		26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	
	MAÑANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
	TARDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	120,0 Minutos
	NOCHE	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**0**	
	TOTAL	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2,0 Horas

TOTAL HORAS

OBSERVACIONES:	Se presentaron pocas lluvias en el área de construcción del proyecto sobre todo en horas de la noche



Elaboró:

Carlos Miguel Quintero Castro
INTERVENTORIA - Residente

1. RELACION DEL PERSONAL EN OBRA

A partir del direccionamiento del ***GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS NIT: 830.509.427-9***, se han llevado a cabo los pasos pertinentes para el manejo adecuado y contratación del personal idóneo que conformara el equipo de obra.

1.1. PERSONAL EN OBRA CENTRO DE ACOPIO MINORISTA Y MAYORISTA

Se adjunta la relación de cuadrillas en las instituciones que convergen en el objeto del contrato.

PERSONAL PROFESIONAL	**NOMBRE**	CEDULA
Director de Interventoría (Ingeniero Civil o arquitecto)	Álvaro Solano Aguilar	91.276.127
Residente de Interventoría (Ingeniero Civil o arquitecto)	Luz Angela Jaramillo Diaz	1.098.720.597
Secretaria	Yuli Carolina Arias	1.098.622.039

1.2. PERSONAL EN OBRA CENTRO DE COMERCIO LUNA VALLENATA

Se adjunta la relación de cuadrillas en las instituciones que convergen en el objeto del contrato.

PERSONAL PROFESIONAL	**NOMBRE**	CEDULA
Director de Interventoría (Ingeniero Civil o arquitecto)	Álvaro Solano Aguilar	91.276.127
Residente de Interventoría (Ingeniero Civil o arquitecto)	Carlos Miguel Quintero Castro	5.469.751
Inspector de interventoría	Giovanny Alfonso Garcia Jacome	1.064.838.765
Profesional socio-Ingeniero SISO	Laura Rodríguez	1.013.639.582
Comisión Topográfica - Topógrafo	Laura Valentina Olachica	1.005.109.054
Comisión Topográfica - Cadenero	Marlon Lopez	1.234.340.745
Contador	Yesenia Bautista	1.098.675.715
Secretaria	Dayanith Garcia	1.019.101.343
Conductor	Jorge Dulcey	91.494.927

GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	INFORME ACUMULADO EN EL PROYECTO CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DE RIO DE ORO CESAR	Código:
		Versión: 01
	ÁREA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fecha: 20-02-2024


PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".			
N° CONTRATO:	**2023-05-0011**	FECHA:	**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE**	

En el presente documento se consigna la información correspondiente a las actividades supervisadas por la interventoría del proyecto "Centro de Acopio Mayorista y Minorista Río de Oro Cesar".

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA			PERSONAL DE INTERVENTORIA		
	NOMBRE	**CARGO**		**NOMBRE**	**CARGO**
1	CHESMAN OBED BARROS	DIRECTORA DE OBRA	1	ÁLVARO SOLANO AGUILAR	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO)
2	RODRIGO ACOSTA	INGENIERO RESIDENTE	2	CARLOS MIGUEL QUINTERO CASTRO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO)
3	KAREN CARDENAS	RESIDENTE SST	3	GIOVANNY ALFONSO GARCÍA JACOME	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA
4	LUIS FERNANDO OSORIO	MAESTRO DE OBRA	4	LAURA RODRÍGUEZ	PROFESIONAL SOCIO-INGENIERO SISO
5	ANGEL HERRERA PACHECO	AYUDANTE DE OBRA	5	LAURA VALENTINA OLACHICA	COMISIÓN TOPOGRÁFICA - TOPÓGRAFO
6	DAIRO CHACON	OFICIAL DE OBRA	6	MARLON LÓPEZ	COMISIÓN TOPOGRÁFICA - CADENERO
7	CRISTIAN JOSE RUEDAS CONTRERAS	AYUDANTE DE OBRA	7	YESENIA BAUTISTA	CONTADOR
8	DIOMAR AVENDAÑO	AYUDANTE DE OBRA	8	DAYANITH GARCÍA	SECRETARIA
9	ADISON LEGUIA	AYUDANTE DE OBRA	9	JORGE DULCEY	CONDUCTOR
10	RUBEN MIRANDA	OFICIAL DE OBRA	10	YULI CAROLINA ARIAS	SECRETARIA
11	ADRIANA HORLANDY	PROFESIONAL SOCIAL	11	MAYERLI ANDRADE	AUXILIAR DE INTERVENTORIA CENTRO COMERCIO
12	CARLOS MARIO SANCHEZ	SUBCONTRATISTA	12	YESICA PAOLA ARIAS	AUXILIAR DE INTERVENTORIA CENTRO DE ACOPIO
13	HAROLD SANTANA	COMISION TOPOGRAFICA			
14	ALFREDO ZEQUEDA	AUXILIAR INGENIERO RESIDENTE			
15	LIZDY VARGAS	AUXILIAR DIRECTOR DE OBRA			
16	MARIA ALEXANDRA PALMERA	INGENIERO RESIDENTE			
17	DANIELA RAMOS	AUXILIAR CONTABLE			
18	EDUARDO PERAZA	ALMACENISTA			
19	JOE JAINER MARTINEZ	TOPOGRAFO			
20	BRAYAN MASIAS	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA			
21	ESTIBINSOM VELEZ	SUBCONTRATISTA			
22	HENRY GONZALES	MAESTRO DE OBRA			
23	JOSE MENDOZA	AYUDANTE DE OBRA			
24	JAIRO MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA			
25	JORGE MENESES	AYUDANTE DE OBRA			
26	ADRIAN PERTUZ	AYUDANTE DE OBRA			
27	CARLOS LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA			
28	OLGER MENESES	AYUDANTE DE OBRA			
29	OSWAL DANIEL MARQUEZ	OPERARIO			
30	MAURO ELIAS DIAZ BASTIDAS	OPERARIO			
31	LEYNNER ENRIQUE RODRIGUEZ CARPIO	AUXILIAR DE TRANSITO			

2 ACTIVIDADES SUPERVISADAS EN OBRA					
N°	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	SOPORTE		EVIDENCIA FOTOGRAFICA	OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	Afiliacion a trabajadores a seguridad social.	X		N/A	En el presente periodo se tuvo en obra un total de 18 colaboradores de los cuales 9 pertenecen a mano de obra calificada, 10 pertenecen a mano de obra no calificada, quiene fueron afiliados a seguridad social.
2	Examenes medicos ocupacionales de preingreso y egreso		x	N/A	Durante el periodo actual, no se han registrado exámenes ocupacionales de ingreso, una actividad crucial para el inicio seguro de labores en la obra
3	Capacitaciones, charlas de inicio de turno , induccin y reinduccion al SG-SST	x		 	En el presente periodo se realizo acompañamiento a charlas de inicio de turno con temas referestes a seguridad y salud y el trabajo, para el conocimiento de los colaboradores.
4	Entrega de dotación y elementos de protección personal.	x		 	Se constató que el personal contratista y subcontratista cumplía con los requisitos establecidos por la normativa al portar correctamente su dotación y equipo de protección personal (EPP).
5	Certificado de estudio y aprobación del curso de alturas.		X	**N/A**	Durante este periodo no se realizo actividades de trabajo en alturas
6	Conformación y desarrollo del comité de convivencia laboral de la empresa, UT o Consorcio.		x	N/A	Durante el presente período, no se registró la conformación de comités de convivencia laboral, una actividad de vital importancia para garantizar el conocimiento de los trabajadores en este aspecto

7	Conformación y desarrollo del comité paritario o vigia de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, UT o Consorcio.		x	N/A	Durante el presente período, no se registró la conformación de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, una actividad de vital importancia para garantizar el conocimiento de los trabajadores en este aspecto
8	Conformación, dotación y capacitación de la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencia del proyecto.		x	N/A	Durante el presente período, no se registró la conformación de brigadas de emergencia, una actividad de vital importancia para garantizar el conocimiento de los trabajadores en este aspecto
9	Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias del proyecto.			N/A	Durante el periodo actual, no se ha registrado la implementación del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, aspecto crucial en caso de cualquier eventualidad
10	Entrega de las planillas de seguridad social del proyecto donde se evidencie el pago de todos los aportes a seguridad social de los integrantes del proyecto.	x			se registra por parte de la entidad contratista el respectivo pago de la seguridad social en el periodo correspondiente.
11	Entrega para revisión y aprobación del informe SST del periodo mensual ejecutado.	x		N/A	se recepciona el informe SISO en el periodo contemplado
12	Paz y salvos del personal retirado.		x	N/A	para el presente periodo no se identifican paz y salvo teniendo en cuenta que no se registro personal retirado en obra.
13	Entregar la documentación de operarios, vehículos y maquinaria empleada en el proyecto.	x		N/A	Se realiza la verificación de la documentación de los vehículos utilizados en la obra para el transporte de escombros hacia el botadero designado para dicha actividad.

N°	PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS	SOPORTE			OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	Uso de dotación y elementos de protección personal.	x		 	En los recorridos de obra se identifica porte y uso de EPP
2	Demarcación y/o encerramiento de áreas de trabajo.	x		 	En los recorridos de obra se identifica Cerramiento de areas de trabajo
3	Instalación de señalización interna (preventiva) de obra.				se identifica señalizacion preventiva en obra
4	Cumplimiento del plan de capacitación anual.		x	N/A	para el presente periodo no se cuenta con un plan de capacitacion anual
5	Orden y aseo en las áreas en intervención.	x			Se verifican que el personal contratista realiza jornadas de orden y aseo en el area del proyecto

6	Puntos ecológicos dentro del proyecto.	x			Se verifica punto ecologico en obra para la adecuada disposicion de residuos y desechos de obra
7	Suministro de agua potable para el consumo de los trabajadores.	x			Se identifica punto de hidratacion para los colaboradores del proyecto
8	Instalación de baterias sanitarias en el proyecto.		x		Se registra un convenio firmado de prestamo de baños donde se estipula el compromiso de entregar los baños en las condiciones inicialmente encontradas
9	Instalación de entibado en las zonas de excavación.		x	N/A	para el actual periodo no se realizaron actividades de excavacion
10	Uso de andamios certificados		x	N/A	en este periodo no se realizo trabajo en alturas
11	Porte y uso de equipo de protección anticaídas (Arnes, eslinga, línea de vida, punto de anclaje).		x	N/A	en este periodo no se realizo trabajo en alturas
12	Instalación de los equipos contra emergencias en las áreas en intervención.	x		 	En los recorridos de obra se identifico instalacion de equipos contra emergencias

N°	DOCUMENTACIÓN PARA INFORMES SST	SOPORTE			OBSERVACIONES
		SI	NO		
1	Informe SST de la empresa contratista del periodo mensual ejecutado.	x		N/A	se recepciono el informe sst por parte del contratista al que se realizaron varias obsrevaciones teniendo en cuenta que se detectaron alguas falencias
2	Registro fotografico del proyecto.	X		N/A	El contratista de obra presenta dentro del informe sst registro fotografico que soporta las actividades realizadas durante el presente periodo
3	Seguridad social de la empresa contratista de obra.	x		N/A	Se identifican soportes de afiliacion a seguridad social de los colaboradoes pertenecientes al proyecto
4	Paz y salvos personal contratista y subcontratista retirado.		x	N/A	Para el presente periodo no se registro retiro de personal vinculado al proyecto

3. MAQUINARIA EN OBRA		
EQUIPO - HERRAMIENTA	LOCALIZACION	ACTIVIDAD
Retroexcavadora de Oruga	zona de obra	Demolicion de estructuras
Herramienta menor	zona de obra	Demolicion de estructuras
6 Computadores	oficina	Diligenciamiento de informes y registros
2 volquetas	obra- botadora	Transporte de escombros
1 retroexcavadora	zona de obra	excavaciones
1 mini cargador	zona de obra	transporte de material excavado
Herramienta menor	zona de obra	excavacion, figurado de acero, retiro de sobrantes

4. TOTAL CHARLAS DE INICIO DE TURNO		
TEMA CHARLA	FECHA	
Elementos de protección personal (EPP)	11/08/2023	
Importancia de la SST- Higiene industrial	12/08/2023	
Riesgo Físico – Ruido	14/08/2023	