FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

ACTA No 3 **SUSPENSION** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** OBRA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No 1624 -2023
(Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐
CONCURSO DE MÉRITOS ☐

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para adelantar las obras requeridas para la integración física entre Regiotram de Occidente y el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá .

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Bogota
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO N.A.
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Tres(3) años, a partir de la suscripcion del acta de inicio.
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 10 (Día) **DE** julio (Mes) **DE** 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $136,500,000,000.00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S. - EFR S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR NA. (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN.
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de Interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.** N.A.	**DE FECHA**		**PLAZO**	
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS				**PLAZO**	
ADICIONES:					
CONTRATOS ADICIONALES	**No.** N.A.	**DE FECHA**		**VALOR**	
	No.	**DE FECHA**		**VALOR**	
ADICIONES:	**No.** N.A	**DE FECHA**		**VALOR**	
	No.	**DE FECHA**		**VALOR**	
TOTAL ADICIONES				**VALOR**	

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	**No.** N.A	**DE FECHA**		**VALOR**	
MAYORES AJUSTES	**No.** N.A	**DE FECHA**		**VALOR**	
MAYOR PERMANENCIA	**No.** N.A	**DE FECHA**		**VALOR**	
TOTAL RECONOCIMIENTO				**VALOR**	

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $136,500,000,000.00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE INICIO	**No.** 1	**DE FECHA**	10/07/2023	**No. DIAS**	
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.** 2	**DE FECHA**	15/05/2024	**No. DIAS**	180 DIAS
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	**DE FECHA**		**No. DIAS**	
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION				**No. DIAS**	

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	**DE FECHA**		**No. DIAS**	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 3	**DE FECHA**	14/11/2024	**No. DIAS**	3 meses

FECHA DE REINICIACIÓN 15 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2025 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 9 (Día) **DE** 4 (Mes) **DE** 2027 (Año)

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

ACTA No 3 **SUSPENSIÓN** ☐ **AMPLIACION DE SUSPENSION** ☑ **DE CONTRATO DE** OBRA

Las partes representadas por: ORLANDO SANTIAGO CELY
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; N.A.
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan **AMPLIAR LA SUSPENSION del** convenio, de conformidad a la solicitud de la Direcciónn Técnica de la **EMPRESA FERREA REGIONAL - EFR MEDIANTE OFICIO 2024103000021391 Fecha: 06-11-2024** y del **Gerente Interventoría CIRO (CONSORCIO INTERVENTOR REGIOTRAM OCCIDENTE)**

4. CAUSAS

Teniendo en cuenta que:

1- Para la debida ejecución del objeto del presente convenio, uno de los compromisos de la EFR S.A.S. de acuerdo con la minuta del contrato es: *"Realizar las gestiones necesarias para la suscripción de los otrosíes con el Concesionario y con la Interventoría, a través de los cuales se logre la ejecución de las estaciones elevadas, lo cual deberá surtirse como requisito para el primer desembolso de aportes."*

2- De acuerdo con lo consignado en el acta de reunión del Comité Técnico de seguimiento realizado el día 03 de mayo, se determinó suscribir de común acuerdo la suspensión del Convenio por seis (6) meses o antes si las causas que motivan la presente suspensión eran superadas, esto es: Hasta tener el presupuesto definitivo y contar con el otrosí suscrito entre la EFR y el Concesionario CFRO (Contrato de Concesión 01 de 2020).

3- Que la suspensión del Convenio está prevista hasta el día 14 de noviembre de 2024; razón por la cual, es necesario adoptar las medidas adminsitrativas y contractuales, a efectos de dar reinicio al negocio celebrado o ampliar la suspensión convenida (según corresponda).

JUSTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA EFR, MEDIANTE OFICIO 2024103000021391 Fecha: 06-11-2024:

"El pasado 22 de octubre, la Empresa Férrea Regional S.A.S. (EFR) recibió el comunicado radicado EFR 2024100000072742, con asunto: "Respuesta a su comunicado 2-2024- 01400 del 01 de octubre de 2024. Entrega Final de Estudios y Diseños de Estaciones Elevadas". En dicho comunicado, la interventoría CIRO, responsable de supervisar los estudios y diseños de las estaciones elevadas realizados por el concesionario CFRO, emitió su concepto sobre los productos ajustados entregados el 1 de octubre de 2024. La interventoría informó que aún no es posible emitir una No Objeción hasta que se resuelvan por completo las observaciones realizadas a los diferentes productos.

En consideración de lo anterior, y dado que persisten las razones que motivaron la suspensión del Convenio Interadministrativo mencionado, la EFR propone ampliar dicha suspensión por un periodo de tres (3) meses adicionales, con el fin de que se atiendan las observaciones a los diseños y se obtenga la No Objeción de la interventoría, para así proceder con la elaboración y firma del Otrosí al contrato de Concesión No.001 de 2020 para realizar las obras correspondientes de las estaciones elevadas."

"Adjunto se incluye:
Oficio CIRO radicado EFR2024100000072742 – "Respuesta a su comunicado 2-2024-01400 del 01 de octubre de 2024. Entrega Final de Estudios y Diseños de Estaciones Elevadas". Y Oficio del Gerente Interventoría CIRO (CONSORCIO INTERVENTOR REGIOTRAM OCCIDENTE) Consecutivo CIRO-CFRO-24-100-3514."

Por lo expuesto, las partes consideran que las causas que originaron la suspensión del Convenio 1624 de 2023, no se han superado y por tanto resulta imperativo ampliar la suspensión por un periodo de tres (3) meses adicionales, conforme lo ha solicitado la Empresa Férrea regional SAS.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

(POLIZAS: NO APLICA)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

CATORCE (14) días del mes de NOVIEMBRE de 2024
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) **ORLANDO SANTIAGO CELY**
Representante Legal EFR

(Firma)
(Nombre) **MARTHA ROCIO CALDAS NIÑO**
Directora Técnica EFR SAS

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

ACTA No 3 **SUSPENSIÓN** ☐ **AMPLIACION DE SUSPENSION** ☑ **DE CONTRATO DE** OBRA

(Firma)

(Nombre) **LUIS ENRIQUE PEÑA GUZMAN**
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) **LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN**
Director Tecnico de Construcciones - IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) **MAURICIO REINA MANOSALVA.**
Subdirector General de Infraestructura
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre)

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.