	Secretaria de Infraestructura 2024 - 2027	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**

FECHA:		**PERIODO No. 11**	DEL	**06 DE MAYO**	AL	**12 de mayo**

1. INFORMACIÓN GENERAL


CONTRATO No.:	2023-04-0011
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
LOCALIZACIÓN:	Valledupar, Cesar
CONTRATISTA:	Centro de comercio Valledupar 2023
INTERVENTORIA:	Grupo consultor S.A-S

2, INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

PLAZO INICIAL:	Ocho (8) meses		
FECHA DE INICIACIÓN:	10 De julio del 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
TIEMPO SUSPENDIDO:	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	09 de Marzo del 2024		
FECHA DE PRORROGA 1:	08 de Marzo del 2024		
PLAZO PRORROGA 1 (mes):	5,00		
PLAZO ACTUALIZADO (mes):	13,00		
PLAZO TRANSCURRIDO:	10,00	EQUIVALE AL	77%
VALOR INICIAL :	$		12.304.070.012,78
VALOR ADICION(ES):	$		-
VALOR FINAL:	$		12.304.070.012,78
VALOR PAGADO:	$		5.503.192.023,86
VALOR POR PAGAR:	$		6.800.877.988,92

3, AVANCE DEL CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
	50,58%	62,38%	51,10%	62,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 6.223.881.399,88	$ 7.675.630.465,77	$ 6.287.209.591,04	$ 7.681.691.113,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AVANCE	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
	Semana 1	Semana 1	Semana 2	Semana 2	Semana 3	Semana 3	Semana 4	Semana 4
FISICO SEMANAL %	0,51%	0,05%	0,77%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FINANCIERO SEMANAL $	$ 63.328.191,16	$ 6.060.647,28	$ 94.736.103,60	$ 39.788.606,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACUMULADO SEMANAL	$ 6.287.209.591,04	$ 7.681.691.113,05	$ 6.381.945.694,64	$ 7.721.479.719,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	51,10%	62,43%	51,87%	62,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Actividades realizadas durante la semana:
1. Corte, figurado y armado de acero de refuerzo para columnas.
2. Encofrado en formaleta metalica para el tanque de almacenamiento.
3. Suministro de concreto F'c= 3000 para Columnas
4. Corte, figurado e instalación de acero de refuerzo para tapa superior del tanque subterraneo.
5. Se deja registro de atencion a la comunidad desde la parte social del consorcio.

5, REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR



Fotografía Nº 1



Fotografía Nº 2



Fotografía Nº3



Fotografía Nº4



Fotografía Nº 5



Fotografía Nº 6

Elaboro:



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA