	Secretaria de Infraestructura 2024 - 2027	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**

FECHA:		**PERIODO No. 11**	DEL	**13 de mayo**	AL	**19 de mayo**

1. INFORMACIÓN GENERAL


CONTRATO No.:	2023-04-0011
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
LOCALIZACIÓN:	Rio de oro, Cesar
CONTRATISTA:	Centro de comercio Valledupar 2023
INTERVENTORIA:	Grupo consultor e ingenieros S.A.S

2, INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

PLAZO INICIAL:	Ocho (8) meses		
FECHA DE INICIACIÓN:	10 De julio del 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
TIEMPO SUSPENDIDO:	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	09 de Marzo del 2024		
FECHA DE PRORROGA 1:	08 de Marzo del 2024		
PLAZO PRORROGA 1 (mes):	5,00		
PLAZO ACTUALIZADO:	13,00		
PLAZO TRANSCURRIDO:	10,00	EQUIVALE AL	77%
VALOR INICIAL :	$		2.647.022.639,92
VALOR ADICION(ES):	$		-
VALOR FINAL:	$		2.647.022.639,92
VALOR PAGADO:	$		1.094.604.732,55
VALOR POR PAGAR:	$		1.552.417.907,37

3, AVANCE DEL CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
	46,23%	44,88%	47,79%	49,81%	49,35%	50,70%	0,00%	0,00%
	$ 1.223.620.866,29	$ 1.187.857.416,37	$ 1.264.909.538,92	$ 1.318.558.516,34	$ 1.306.198.211,55	$ 1.342.017.329,27	$ 0,00	$ 0,00
AVANCE	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
	Semana 1	Semana 1	Semana 2	Semana 2	Semana 3	Semana 3	Semana 4	Semana 4
FISICO %	1,56%	4,94%	1,56%	0,89%	1,85%	0,84%	0,00%	0%
FINANCIERO %	$ 41.288.672,63	$ 130.701.099,97	$ 41.288.672,63	$ 23.458.812,93	$ 49.092.341,23	$ 22.164.388,58	$ 0,00	$ 0,00
ACUMULADO SEMANAL	$ 1.264.909.538,92	$ 1.318.558.516,34	$ 1.306.198.211,55	$ 1.342.017.329,27	$ 1.355.290.552,78	$ 1.364.181.717,85	$ 0,00	$ 0,00
	47,79%	49,81%	49,35%	50,70%	51,20%	51,54%	0,00%	0,00%



4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Actividades realizadas en el Centro de acopio Minorista y mayorista:
1. Instalación de perfilería para la instalación del cielo raso de la bodega general.
2. Aplicación de la placa de contrapiso esmaltado y pulido en la bodega general.
3. Suministro de concreto F'c: 3000 Psi para la placa de contrapiso de la bodega general.
4. Construcción de la mediacaña a losantepisos aplicados en la placa de la bodega y viga canal.
5. Levante de la mampostería del predio vecino tal cual había quedado en acta, que por motivos de demolición se vio afectado dicho muro.
6. Suministro de concreto para columnetas y vigas de confinamiento de la mampostería.

5, REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía N.º 1



Fotografía N.º 2



Fotografía Nº3



Fotografía Nº4



Fotografía N.º 5



Fotografía N.º 6

Elaboro:

Giovanny Alfonso Garcia Jacome