Secretaria de Infraestructura 2024 - 2027

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA:		PERIODO No. 11	DEL	13 DE MAYO	AL	19 de mayo

1. INFORMACIÓN GENERAL


CONTRATO No.:	2023-04-0011
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
LOCALIZACIÓN:	Valledupar, Cesar
CONTRATISTA:	Centro de comercio Valledupar 2023
INTERVENTORIA:	Grupo consultor S.A-S

2, INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

PLAZO INICIAL:	Ocho (8) meses		
FECHA DE INICIACIÓN:	10 De julio del 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
TIEMPO SUSPENDIDO:	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	09 de Marzo del 2024		
FECHA DE PRORROGA 1:	08 de Marzo del 2024		
PLAZO PRORROGA 1 (mes):	5,00		
PLAZO ACTUALIZADO (mes):	13,00		
PLAZO TRANSCURRIDO:	10,00	EQUIVALE AL	77%
VALOR INICIAL :	$		12.304.070.012,78
VALOR ADICION(ES):	$		-
VALOR FINAL:	$		12.304.070.012,78
VALOR PAGADO:	$		5.503.192.023,86
VALOR POR PAGAR:	$		6.800.877.988,92

3, AVANCE DEL CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
	50,58%	62,38%	51,10%	62,43%	51,87%	62,76%	0,00%	0,00%
	$ 6.223.881.399,88	$ 7.675.630.465,77	$ 6.287.209.591,04	$ 7.681.691.113,05	$ 6.381.945.694,64	$ 7.721.479.719,63	$ 0,00	$ 0,00
AVANCE	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO
	Semana 1	Semana 1	Semana 2	Semana 2	Semana 3	Semana 3	Semana 4	Semana 4
FISICO SEMANAL %	0,51%	0,05%	0,77%	0,32%	3,83%	0,38%	0,00%	0,00%
FINANCIERO SEMANAL $	$ 63.328.191,16	$ 6.060.647,28	$ 94.736.103,60	$ 39.788.606,58	$ 471.493.390,52	$ 46.621.995,12	$ 0,00	$ 0,00
ACUMULADO SEMANAL	$ 6.287.209.591,04	$ 7.681.691.113,05	$ 6.381.945.694,64	$ 7.721.479.719,63	$ 6.853.439.085,17	$ 7.768.101.714,75	$ 0,00	$ 0,00
	51,10%	62,43%	51,87%	62,76%	55,70%	63,13%	0,00%	0,00%



4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Actividades realizadas durante la semana:
1. Fundición en concreto 3.500 P.S.I. para tapa de tanque subterraneo.
2. Sobrecimiento en ladrillo tolete para cerramiento.
3. Pañete impermeabilizado para sobrecimiento.
4. Suministro e instalacion de tuberia P.V.C.-S 6", incluye: excavación y relleno, accesorios, limpiador, pegante.
5. Suministro e instalación de tuberia P.V.C.-S 4", incluye: excavación y relleno, accesorios, limpiador, pegante.
6. Suministro e instalación de tuberia P.V.C.-S 3", incluye: excavación y relleno, accesorios, limpiador, pegante.
7. Suministro e instalación de tuberia P.V.C.-S 2", incluye: excavación y relleno, accesorios, limpiador, pegante.

5, REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR



Fotografía Nº 1



Fotografía Nº 2



Fotografía Nº3



Fotografía Nº4



Fotografía Nº 5



Fotografía Nº 6

Elaboro:

CARLOS J. QUINTERO