	Secretaria de Infraestructura 2024 - 2027	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**				
FECHA:		**PERIODO No. 11**	DEL	**20 DE MAYO**	AL	**26 de mayo**

1. INFORMACIÓN GENERAL


CONTRATO No.:	2023-04-0011
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
LOCALIZACIÓN:	Valledupar, Cesar
CONTRATISTA:	Centro de comercio Valledupar 2023
INTERVENTORIA:	Grupo consultor S.A-S

2, INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

PLAZO INICIAL:	Ocho (8) meses		
FECHA DE INICIACIÓN:	10 De julio del 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
TIEMPO SUSPENDIDO:	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	09 de Marzo del 2024		
FECHA DE PRORROGA 1:	08 de Marzo del 2024		
PLAZO PRORROGA 1 (mes):	5,00		
PLAZO ACTUALIZADO (mes):	13,00		
PLAZO TRANSCURRIDO:	10,00	EQUIVALE AL	77%
VALOR INICIAL :	$		12.304.070.012,78
VALOR ADICION(ES):	$		-
VALOR FINAL:	$		12.304.070.012,78
VALOR PAGADO:	$		5.503.192.023,86
VALOR POR PAGAR:	$		6.800.877.988,92

3, AVANCE DEL CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
	50,58%	62,38%	51,10%	62,43%	51,87%	62,76%	55,70%	$ 7.768.101.714,75
	$ 6.223.881.399,88	$ 7.675.630.465,77	$ 6.287.209.591,04	$ 7.681.691.113,05	$ 6.381.945.694,64	$ 7.721.479.719,63	$ 6.853.439.085,17	$ 7.768.101.714,75
AVANCE	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
	Semana 1	Semana 1	Semana 2	Semana 2	Semana 3	Semana 3	Semana 4	Semana 4
FISICO SEMANAL %	0,51%	0,05%	0,77%	0,32%	3,83%	0,38%	3,81%	0,26%
FINANCIERO SEMANAL $	$ 63.328.191,16	$ 6.060.647,28	$ 94.736.103,60	$ 39.788.606,58	$ 471.493.390,52	$ 46.621.995,12	$ 468.670.956,19	$ 31.504.574,36
ACUMULADO SEMANAL	$ 6.287.209.591,04	$ 7.681.691.113,05	$ 6.381.945.694,64	$ 7.721.479.719,63	$ 6.853.439.085,17	$ 7.768.101.714,75	$ 7.322.110.041,35	$ 7.799.606.289,11
	51,10%	62,43%	51,87%	62,76%	55,70%	63,13%	59,51%	63,39%



4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Actividades realizadas durante la semana:
1. Construcción de Sobrecimiento en ladrillo tolete para cerramiento, en el eje A entre el 1 al 6 (cerramiento del lado oriental).
2. Aplicación de pañete impermeabilizado para sobrecimientos, eje A entre el 1 al 6 (cerramiento del lado oriental)
3. levante de muro en bloque de concreto estructural liso E=20cm. eje A entre (cerramiento del lado oriental)
4. Actividad semana de la salud por parte de la eps Salud Total

5, REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR



Fotografía Nº 1

Levante de muro en bloque estructural liso E=20 cm en el A, costado oriental de la obra.
Se ha solicitado al contratista el optimizar los trabajos a desnivel, ya que representan un mayor riesgo para los trabajadores.



Fotografía Nº 2

Levante de muro en bloque estructural liso E=20 cm en el A, costado oriental de la obra.
Se ha solicitado al contratista el optimizar los trabajos a desnivel, ya que representan un mayor riesgo para los trabajadores.



Fotografía Nº3

Incado e instalación de estructura metálica, en elementos verticales



Fotografía Nº4

Orden y aseo
Aplicación del PMA



Fotografía Nº 5

Actividad semana de la salud
EPS Salud total



Fotografía Nº 6

Actividad semana de la salud
EPS Salud total

Elaboro:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA