Valledupar - Cesar, 04 de junio de 2024.

089-04-06-2024-CDA-LV-TEC

Señores:
CONSORCIO CENTRO DE COMERCIO VALLEDUPAR 2023
REPRESENTANTE LEGAL
CHESMAN HOBBET BARROS PIMENTA
CIUDAD VALLEDUPAR

REFERENCIA: Contrato de Obra N°2023-04-0011 cuyo objeto es la **"**CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIO DE LUNA VALLENATA EN LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA Y MINORISTA DEL MUNICIPIO RIO DE ORO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR".

ASUNTO: Devolución de reprogramación de obra con adicional


Cordial saludo**,**

En calidad de interventoría técnica administrativa, y haciendo cumplir nuestras funciones, me permito informarle que las reprogramaciones recibidas mediante correo electrónico siendo las 03:06 pm del día de hoy, donde hacen la entrega de reprogramación del proyecto Luna Vallenata y luego siendo las 05:28 Pm se recibió la reprogramación del proyecto Centro de acopio, donde mediante una revisión se pudo constatar que los documentos en el formato entregado (Excel), no tiene en cuenta aquellos meses que tienen mas de cuatro semanas calendario, por tanto se incurre en un error en el documento. Como se le ha solicitado en anteriores ocasiones a su personal administrativo la reprogramación debe de ser entregada en formato MS Project el cual permite un mejor seguimiento en el flujo de caja. Por otra parte, revisado el porcentaje programado para la primera semana de junio, en dicha

programación entregada arroja un retraso de obra que supera el 20% en cuanto a lo ejecutado, por tanto, se solicita que se haga entrega de la reprogramación ajustada en formato MS Project a más tardar al medio día del próximo viernes 07 de junio del presente año.

Estaremos atentos al cumplimiento de la presente comunicación.

Cordialmente,



Dir/Int. Álvaro Solano Aguilar
Grupo Consultor e Ingenieros S.A.S

Elaboro: Giovanny Alfonso Garcia
Ing. Inspector de interventoría
Reviso: Luz Angela Jaramillo Diaz
Representante legal