Fecha: 10/Mayo/2024
Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no Calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado, Lluvias

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- Charla SST

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de la fundida de (2) columnas del cerramiento se continua con la instalación de vigas metalicas, Se inicia el rellero del tanque, en la jornada el rendimiento estuvo bajo, debido a inundaciones dentro del Proyecto, debido a las lluvias.

En horas de la tarde se detuvieron actividades debido a las lluvias.
-> En la obra se realizaron las actividades antes descrip

Fecha: 11 / Mayo / 2024

Personal en obra por parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de Obra no calificada

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Lluvia

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaran actividades de continuar las excavaciones para instalar la tuberia de aguas lluvia, Se realiza la excavación para tapadas de escaleras, Continua el armado de vigas metalicas

la interventoria observa columnas y pedestales corridas de la viga de cimentación, se solicita un cheque topografico y su respectiva solución.

→En la obra se realizaron las actividades antes descritas, se corrigieron las columnas caridas fundiendo un elemento con vendajes de acero de refuerzo

Fecha: 12/ Mayo /2024
Personal en obra por parte del contratista
- Director en obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- Charla sst, charla social

Aspecto tecnico
- Durante la Jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de continuar con el relleno del tanque, se arma el acero de zapatas de escalera para fundirlas, se fundes ~~seat~~ zapatas de escalera. Continuan las excavaciones para la tuberia de aguas lluvias y se instalan los tubos de aguas lluvias, Continual el amarre

de Vigas metalicas.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritos

Fecha: 15/Mayo/2024
Personal en obra por Parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

Maquinaria en Obra
- Mini Cargador


SISOMA
- Charla siso

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realitaron actividades de continual

relleno del tanque, continua la ~~esto~~ instalación de vigas metalicas, se funde la Placa superior del tanque.

En horas de la tarde sale del lugar del proyecto Para arreglo de fugas de aceite.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas



Fecha: 16/ Mayo/ 2024

Personal en obra Por Parte del Contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no Calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- soleado, lluvias

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la Jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de Relleno manual en el tanque, Instalacion de vigas Metalicas, se fundeN (5) cabezas de Pedestales para Columnas metalicas en el Modulo 2.

Se suspenden labores en la jornada de la tarde por motivo de lluvias.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 17/Mayo/2024
Personal en obra por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comision topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

Maquinaria en Obra
- Mini Cargador

GISOMA

- Charla SST

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de descapote externo de la tapa del tanque, continuan las excavaciones e instalaciones de la tuberia sanitaria y aguas lluvias, Continua el armado de vigas en el modulo 1AB

SE DEJA EVIDENCIA DE LA FALTA DE ENTREGA DEL UNIFORME AL TOPOGRAFO

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 18/ Mayo/ 2024
Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no Calificada

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado de tiempo
- Soleado

- Charla sst

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de desencofre externo de la tapa del tanque, continuan las excavaciones e instalaciones de la tuberia sanitaria y aguas lluvias, Continua el armado de vigas en el modulo 1AB

SE DEJA EVIDENCIA DE LA FALTA DE ENTREGA DEL UNIFORME AL TOPOGRAFO

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 18/ Mayo/ 2024
Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no Calificada

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado de tiempo
- Soleado

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- Charla SST

Aspectos tecnicos
Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de armado de cabeza de Pedestales Para Columnas metalicas, continua la instalacion de tuberia Sanitaria, Instalación de vigas metalicas, Inicia la Pega de bloques Para sobre nivel del cerramiento

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 20/Mayo/2024
Personal en obra Por parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comision topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

Maquinaria en obra
-Mini Cargador

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de Pega de bloque de Cimentacion del cerramiento, Relleno en el tanque, Continua la instalación Sanitaria.

La Interventoria, en vista de que empezaron los trabajos en altura, solicita al contratista que el personal a trabajar en altura tenga sus EPP para trabajo en altura, Curso en altura y un Coordinador en altura Presente en las actividades

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 21/Mayo/2024
Personal en obra por parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Lluvia

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de Pellero del tanque, muros del cerramiento, excavación e instalacion de la tuberia Sanitaria, se fundo zapata para columna del cerramiento.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 22/Mayo/2024
Personal en Obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Nublado

Maquinaria en obra
- Mini Cargador


SISOMA
- Charla SST, Charla Social

Aspectos tecnicos.

Durante La Jornada Laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de Pega de bloques Para muro del cerramiento, traslado de vigas aereas, Continuan las excavaciones Para la instalacion de la tuberia Sanitaria, se funde pedestal del cerramiento

Para la interventoria es importante el trabajo seguro, Por ende, le solicilisita al contratista estar mas atento con las imprudencias que pueda el trabajador cometer al momento de realizar algunos labores.
TOPOGRAFO SIN DOTACION

→ Se realizaron las actividades antes descritas en obra



Mayo/23/2024
Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Nublado

Maquinaria en obra
- Mini Cargada

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos
Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de Pega de bloques Para el muro de Cerramiento excavación para agua Potable, Relleno en los laterales del tanque.

La interventoria recuerda al contratista la gran importancia del uso de EPP al momento de realizar cualquier labor. SOBRE TODO AQUELLAS QUE EXPONGAN UN MAYOR RIESGO A QUIEN EJECUTA LA ACTIVIDAD

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Mayo 24/2023

Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- soleado

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- Charla sst

Aspectos tecnicos

Durante la Jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de Pega de bloques para el muro del cerramiento, Continua el relleno de los laterales del tanque, continua la instalacion de tuberia sanitaria.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: Mayo/25/2024
Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de Obra
- Comision topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no Calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Lluioso

Maquinaria en Obra
- Mini Cargador

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la Jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de Pega de Bloque para muro de cerramiento, Relleno en los laterales del tanque, excavaciones para tuberia sanitaria. TOPOGRAFO SIN DOTACION

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 27/Mayo/2024

Personal en obra por parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Maro de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Lluvioso

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

- Durante la Jornada labor en el lugar del Proyecto se continua con la actividad de relleno en los laterales del tanque, Continua la pega de bloques para el muro de cerramiento y desencofre de la tapa del tanque

⇒ En la obra se realizan las actividades antes descritas

Fecha: 28/Mayo/2024
Personal en obra por Parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no Calificados

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo

- Lluvias

Maquinaria en Obra
- Mini cargador

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la Jornada Laboral en el lugar del Proyecto se continuaron las actividades de: Pega de bloque para muro del cerramiento, Relleno lateral del tanque, Incada de columnas metalicas, excavación e instalación de tuberia sanitaria y Presión. Se fundieron (5) cabetas de Pedestal en el modulo 2.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 29/Mayo/2024
Personal en Obra Por Parte del Contratista
- Directa de obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional sst
- Mano de Obra no Calificada

Personal en Obra Por Parte de Interventoria
- Directa de Interventoria

.Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- Charla sst

Aspectos tecnicos
- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto continuan las labores de Pega de bloques para el muro de cerramiento, continuan las instalaciones de tuberia hidraulica y sanitaria, se incan columnas metalicas en el modulo 1 B, se fundan caja de registro en el modulo 2.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 30/Mayo/2024
Personal en Obra por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comision topografica

-Profesional SST
-Mano de obra no Calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
-Director de Interventoria
-Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

Maquinaria en obra
-Mini Cargador

SISOMA
- Charla SST

Aspectos tecnicos

Durante la Jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de excavacion para descubrir zapata en el modulo 1X y se acondiciona para armar y fundir viga del cerramiento. Continua el relleno en el modulo 1A, se hace excavación para caja de registro en el modulo 14, continua el levante de muro para el Cerramiento, se funde Solado de Viga de Cerramiento entre columnas
TOPOGRAFO SIN UNIFORME

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

1/16

Fecha: 31/Mayo/2024
Personal en Obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Nublado

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la Jornada Laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de armado de acero e instalacion de acero para columnas de cerramiento, encofrado para viga de cerramiento, levante de muro para muro de cerramiento.

Durante la Jornada de la tarde en el lugar del Proyecto se recibe una visita por parte de la Gobernadora Elvia Milena, la cual quedó complacida con el proyecto.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas, la visita de la gobernación se llevo acabo con normalidad y a total de la satisfacción de los asistentes y la gobernadora Elvira Milena en especial.

Fecha: 1/Junio/2024

Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no Calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

Maquinaria en Obra
- Mini Cargador

SISOMA
- Charla SST, charla Social

Aspectos tecnicos

Durante la Jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de armado de acero e instalación de acero para columnas de Cerramiento, levante de muro para el muro de Cerramiento.

La Interventoria le recuerda al contratista la gran

Importancia del uso de EPP al momento de realizar cualquier labor; Sobre todo aquellas que expongan en mayor riesgo a quien ejecuta la actividad.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 4/Junio/2024

Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de Obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- Charla SST, Charla social, Charla ambiental.

Aspectos tecnicos
Durante la Jornada laboral en el lugar del Proyecto

Se realizaron actividades de Pega de bloques para el muro de cerramiento, excavación para agua potable, Corte y armado de acero para vigas.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 5/ junio/ 2024

Personal en obra por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado - Nublado

Maquinaria en Obra
- Mini Cargador

SISOMA


- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de fundida de Vigas aereas, limpieza general dentro del lugar del Proyecto, instalación de la ducteria electrica, Compactacion manual.

Desde la gestión ambiental Por Parte de Interventoria se solicita tener mejor orden con los desechos toxicos Procedientes de las bolsas de cemento utilizadas.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas, se tienen en cuenta las recomendaciones de la interventoria



Fecha: 6/Junio/2024

Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de Obra no calificada

Personal en Obra por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Nublado

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- charla sst

Aspectos tecnicos

Durante la Jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de desencofrado de Vigas aereas, se da inicio al armado de Plataforma en el modulo 1A, Levantamiento de muros en el modulo 1A.

→ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 7/Junio/2024
Personal en Obra Por Parte del contratista
- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comision topografica
- Profesional sst
- Mano de Obra no Calicada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Estado del tiempo
- Soleado

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

SISOMA
- N/A

Aspectos tecnicos

Durante la Jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de armado de acero e instalacion de acero Para vigas, levante de muro Para Cerramiento, armado de Plataforma.

Desde el area social Por Parte del contratista se realizó visita a la comunidad Para consientizar acerca de un espacio limpio.

⇒ En la obra se realizaron las actividades antes descritas

Fecha: 8/Junio/2024

Personal en obra Por Parte del contratista
- Director de obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no Calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria
- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en obra
- Mini Cargador

Estado del tiempo
- Nublado

SISOMA
- Nublado

Aspectos tecnicos
-
- Durante la jornada laboral en el lugar del Proyecto se realizaron actividades de de armado de acero para vigas, levante de muro para Cerramiento, Continua el armado de Plataformas,

Durante la Jornada se Presentó ausencia del operador del mini Cargador, el cual se necesitaba Para fundida de Columnas, debido a esto, el maestro de mano de Obra, (Daniel Humberto De la Hoz) desempeñó la actividad de Operador de mini Cargador.

la Interventoria Considera que cada actividad debe ser desarrollada Por un Personal apto, Por lo cual, Solicita

que esta acción no puede suceder nuevamente.

-> En la obra se realizaron las actividades antes descritas, la acción se realizo con el fin de no paralizar las actividades y aumentar el avance.

Fecha: 11/ Junio/ 2024

Personal en obra Por Parte del contratista

- Director de Obra
- Residente de Obra
- Comisión topografica
- Profesional SST
- Mano de obra no calificada

Personal en obra Por Parte de Interventoria

- Director de Interventoria
- Residente de Interventoria

Maquinaria en Obra

- Mini Cargador

Estado del tiempo

- Soleado

SISOMA

- N/A

Aspectos tecnicos

- Durante la jornada laboral en el lugar del proyecto se realizaron actividades de levante de muro, Continua el armado de Plataforma, se retoman las excavaciones Para la Instalación de la tuberia electrica,