**CONSORCIO JCB - 006 - QUINDIO**

NIT: 901721099-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 46 143 36, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3125255859

Email. contabilidad@hapil.com.co

Autorización factura electrónica de venta No. 18764079400861 válida desde 2024-09-12 hasta 2025-09-12 rango desde FJHQ5 hasta FJHQ50.

Carrera 46 No.143 - 36
Teléfono celular 3164728237
Correo: comprasquindiojh@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

**Cliente:** DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
**NIT :** 890001639
**Dirección:** CALLE 20 # 13-22, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
**Teléfono:** 6067359919
**Email:** contabilidad@quindio.gov.co

**Tipo de negociación:** Contado
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**Total de Lineas:** 4

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** **FJHQ7**
**MONEDA:** **COP Colombia, Pesos**
**HORA EMISIÓN:** **12:09:18-05:00**
**FECHA FIRMADO:** **14/11/2024 12:09:22**

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 14 | 11 | 2024 | -- | -- | -- |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 03 | COSTO DIRECTO<br>Acta de obra No.8 correspondiente al periodo del 01 al 20 de febrero de 2024 y del 06 septiembre de 2024 a 23 de octubre de 2024, Contrato de Obra No.008 de 2023, Cuyo objeto es: CONSTRUCCION Y DOTACION DE<br>UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA<br>PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | WSD | 1,00 | $374.994.725,00 | | | | 0,00 | $374.994.725,00 |
| 2 | 04 | ADMINISTRADOR 33.31% | WSD | 1,00 | $124.910.743,00 | | | | 0,00 | $124.910.743,00 |
| 3 | 05 | IMPREVISTOS 1% | WSD | 1,00 | $3.749.947,00 | | | | 0,00 | $3.749.947,00 |
| 4 | 06 | UTILIDAD 5% | WSD | 1,00 | $18.749.736,00 | | | | 0,00 | $18.749.736,00 |

**Notas**:

**SON**: (quinientos veintidos millones cuatrocientos cinco mil ciento cincuenta y un pesos )
**CUFE**: df43057d39475d54f49b4500a9f1e1c4170844ce31162857ff625d83387dfddbdcb0c2e90806a880a8ce8d16970957f6

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $522.405.151,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $522.405.151,00 |

**Firma Digital:** ZDEJBw7656GE7EugWlnckmeyVtU2FHZjQDSeeHIe+pHqyCdXVnwhxMzidRa6wnJ8
MvZ3MGAI1/F+UQYdZhfgEPa3zcyenJbzk/d81548mj25hQi8b9
LH723R4wVRgfbp lXuNiPpWP1ITrCYBCBgM4EmpC+5BCuvOM7z7i6gRoHKuAynIFwVWH1ywqs46J512 PKjpUP4KAOr0Cnu4Koj/gRuxTIk828qAS50
lxhSjn5Gph2fGw0SADesuZKPK2x2s qJFsr+JVchjU0SYSkJ4nLWYvDh7JXxcFf1t5YNMkjaIyJzMtrnISNdJkErQq+vZC onQDJgvXXTZGHvyjzYeH
2g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

**VAL-2024-058**

**VALERIO CONTRERAS CARRILLO** identificado con cédula de ciudadanía 11.431.393 expedida en Facatativá, en mi calidad de Revisor Fiscal de **HAPIL INGENIERIA S.A.S. NIT.830.098.798-0** Por medio de la presente

# CERTIFICO QUE

**HAPIL INGENIERIA S.A.S. NIT.830.098.798-0** ha cumplido en los últimos seis meses, con corte de nómina al **mes de Septiembre de 2024**, quedando a **PAZ Y SALVO**, con el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, riesgos laborales, y las de carácter parafiscal (cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). º

Lo anterior, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 10 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013.

La presente certificación se firma en Bogotá el 24 de octubre de 2024 a solicitud del interesado.



_____

**VALERIO CONTRERAS CARRILLO**
Revisor Fiscal.
Tarjeta Professional N. 95533-T



**Bogotá: carrera 14 No. 94 A-44 OF. 401. Celular: 3183307179**
**Email: valeriocontrerasc@gmail.com**

CONSORCIO JCB 006 QUINDIO
NIT.901.721.099-0

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIALY DE APORTES PARAFISCALES**

**ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y ARTÍCULO 9 y 5 DE LA LEY 828 DE 2003**

Señores
Gobernación del Quindío
CIUDAD

**REF:** **Contrato suscrito entre Gobernación del Quindío y Consorcio JCB 006 Quindio, Cuyo objeto es: CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTEO DEL QUINDIO.**

Yo, **LUIS CARLOS HANI PIRA** identificado con Cedula de Ciudadanía No.79.518.636 de Bogotá , en calidad de representante legal - Suplente del CONSORCIO JCB 006 QUINDIO y **ILSE ISABEL ORTIZ MIRANDA** identificada con cedula de Ciudadanía No.36.576.270, en calidad de contador público del CONSORCIO JCB 006 QUINDIO, DECLARAN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que el CONSORCIO JCB 006 QUINDIO ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaramos que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con los aportes del mes de septiembre de 2024, con las Empresas Promotoras de Salud EPS -, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales ARP-, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF- y el servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C. a los 24 días del mes de octubre de 2024.

**SERGIO ALEJANDRO SANDOVAL LOPEZ**
Representante Legal -
C.C. 1070016429 de Bogotá
CONSORCIO JCB 006 QUINDIO

**ILSE ISABEL ORTIZ MIRANDA**
Contador Público
T.P. No.81932-T

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES**

**ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y ARTÍCULO 9 y 5 DE LA LEY 828 DE 2003**

Yo **ANA MILENA MONSALVE MORENO,** identificada con Cedula de Ciudadanía **No. 63.484.572**, en calidad de representante legal de la empresa **JCB CONSULTORÍA S.A.S**. con **Nit 901.269.311-1 y JORGE HUMBERTO PADILLA PADILLA** identificado con Cedula de Ciudadanía **No. 79.718.265** y Tarjeta Profesional **No. 136824-T** en calidad de revisor fiscal de la misma empresa **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, manifiesta que ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que me encuentro a **PAZ Y SALVO** a la fecha, con las Empresas Promotoras de Salud – EPS -, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP-, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- y el servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.



Firma
Nombre: ANA MILENA MONSALVE MORENO
Identificación No. 63.484.572
Nit. No. 63.484.572-7



Firma
Nombre: JORGE HUMBERTO PADILLA PADILLA
Identificación No. 79.718.265
Tarjeta Profesional 136824-T

Ciudad y fecha: Bogotá D.C., **01 de noviembre de 2024**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F895EC77518565B

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE HUMBERTO PADILLA PADILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79718265 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 136824-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.718.265
PADILLA PADILLA
JORGE HUMBERTO


27-ABR-1975
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
1.68
A-
M


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
136824-T
JORGE HUMBERTO
PADILLA PADILLA
C.C. 79718265
RESOLUCION INSCRIPCION 220
FECHA 28/08/2008
UNIVERSIDAD LIBRE
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ
146915


59826
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B B 6 0 5 8 4 7 E 1 5 5 1 0 0 2

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ILSE ISABEL ORTIZ MIRANDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36576270 de SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 81932-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B B 6 0 5 8 4 7 E 1 5 5 1 0 0 2

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ILSE ISABEL ORTIZ MIRANDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36576270 de SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 81932-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 7228304
# DESDE OCTUBRE 2024 HASTA OCTUBRE 2024

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901269311 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | JCB CONSULTORIA SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CALLE 150 16 56 LOCAL 1074 | TELÉFONO: | 7028090 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| DATOS DEL COTIZANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 7228304 |
| APELLLIDOS: | CUEVAS MONTOYA | NOMBRES: | YEFER HERNANDO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| TIPO COTIZANTE: | DEPEND | SUBTIPO COTIZANTE: | |
| COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR: | NO | EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN: | NO |
| TIPO DE SALARIO: | FIJO | | |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| PLANILLA No: | 7943467980 | TIPO DE PLANILLA: | E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: | septiembre - 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | octubre - 2024 | FECHA DE PAGO: | 02/10/2024 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: | JCB SAS - - 14 - 009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | CCF | | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| SALARIO BÁSICO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ 4.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 29 | $ 4.350.000 | $ 696.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 696.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 29 | $ 4.350.000 | $ 174.000 | $ 0 | $ 174.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 29 | $ 4.350.000 | | $ 302.800 | 29 | $ 4.350.000 | CCF21-CAFAM | $ 174.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| $ 4.500.000 | | | | | | | | | | 11-11 | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 150.000 | $ 18.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 18.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | $ 150.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | $ 150.000 | | $ 0 | 1 | $ 150.000 | CCF21-CAFAM | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL PAGADO: | $ 1.364.800 |
|---|---|

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901721099-0 | CONSORCIO JCB - 006 QUINDIO | Cr46 143 36 | 3153488876 | recursorhumanos@hapil.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | A – Más de 200 cot | | QUINDIO | CALARCÁ | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 4 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-10 | 2024-09 | E | 09/10/2024 | 80911720 | $2.210.100 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 183.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.800 | 3 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 86.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.800 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 119.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 119.500 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 615.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 615.500 | 2 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 463.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 463.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-7 | Seguros Bolivar S.A. | 860002503-2 | 470.900 | | | | 470.900 | 0 | 0 | 470.900 | | | 4.709 | 470.900 | 4 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF43 | Comfenalco Quindio | 890000381-0 | 270.600 | 0 | 0 | 270.600 | 4 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 2 | 270.600 | 270.600 |
| Pensión | 3 | 1.198.000 | 1.198.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 470.900 | 470.900 |
| CCF | 1 | 270.600 | 270.600 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 7 | 2.210.100 | 2.210.100 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901721099-0 | CONSORCIO JCB - 006 QUINDIO | | Cr46 143 36 | 3153488876 | recursorhumanos@hapil.com.co |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | A – Más de 200 cot | | | QUINDIO | CALARCÁ | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 4 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-10 | 2024-09 | E | 09/10/2024 | 80911720 | $2.210.100 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 70129905 | GAVIRIA RAMIREZ HERNANDO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 2.170.000 | 347.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.170.000 | 86.800 | 14-7 | 2.170.000 | 5 | 151.100 | CCF43 | 2.170.000 | 86.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 70129905 | GAVIRIA RAMIREZ HERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 723.334 | 115.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 723.334 | 0 | 14-7 | 723.334 | 5 | 0 | CCF43 | 723.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 39461569 | MORENO MARTINEZ LUZ ANGELICA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 346.667 | 55.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 346.667 | 13.900 | 14-7 | 346.667 | 5 | 24.200 | CCF43 | 346.667 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1070016429 | SANDOVAL LOPEZ SERGIO ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3.500.000 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 3.500.000 | 140.000 | 14-7 | 3.500.000 | 5 | 243.600 | CCF43 | 3.500.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1094954305 | GONZALEZ UPEGUI YESICA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 746.667 | 119.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 746.667 | 29.900 | 14-7 | 746.667 | 5 | 52.000 | CCF43 | 746.667 | 29.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# INFORME ACTA PARCIAL N°8 PERIODO DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 AL 20 DE FEBRERO DE 2024 Y DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 23 DE OCTUBRE DE 2024

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO




## CALLE 45 # 28-00
## ESTADIO GUILLERMO JARAMILLO PALACIO

**Contenido**


1. INTRODUCCIÓN ..... 4
2. DATOS GENERALES ..... 4
3. DATOS DEL CONTRATO DE LA OBRA ..... 5
   3.1. Contrato de obra ..... 5
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ..... 6
5. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO ..... 6
6. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO ..... 6
   6.1. Pólizas contrato de obra ..... 10
7. RESUMEN DE PAGOS ..... 13
   7.1. Estado de pagos ..... 13
8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ..... 13
   8.1. Valor contrato de obra ..... 13
9. SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE OBRA ..... 13
   9.1. Control de ejecución ..... 14
   9.2. Proyecciones de Avance para el siguiente Periodo ..... 14
10. COMPONENTE ADMINISTRATIVO ..... 15
   10.1. COMITÉS DE OBRA ..... 15
   10.2. CONTROL DE PERSONAL ..... 15
      10.2.1. Relación de personal ..... 15
11. CONTROL DE CORRESPONDENCIA ..... 16
   11.1. Correspondencia enviada ..... 16
   11.2. Correspondencia recibida ..... 16
12. COMPONENTE TÉCNICO ..... 16
   12.1. INFORMES SEMANALES DE OBRA ..... 16
   12.2. GESTIÓN AMBIENTAL ..... 17
   12.3. GESTIÓN SOCIAL ..... 17
   12.4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ..... 17

12.5. INFORMES SST ..... 17
13. COMPONENTE PRESUPUESTAL ..... 18
13.1. ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL ..... 18
13.2. OBRAS COMPLEMENTARIAS ..... 18
13.3. ÍTEMS NO PREVISTOS ..... 18
14. RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS ..... 18
15. ANEXOS ..... 19

## ÍNDICE DE IMAGÉNES

Imagen 1 Corte de ejecución a 23 de octubre 2024. **¡Error! Marcador no definido.**
Imagen 2 Curva de avance semana a semana 42 de 2024 ..... 15

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Información pólizas del contrato ..... 11
Tabla 3 Comités de obra en el período. ..... 15
Tabla 4 Relación de personal. ..... 16
Tabla 5 Relación de informes semanales en el período. ..... 17

## 1. INTRODUCCIÓN

En el Departamento del Quindío el Calarcá (Quindío) a través de la secretaria de infraestructura del Departamento, adelantó el proceso mediante LP006-INF008-OBRA-2023, adjudicó al contratista CONSORCIO-JCB-006-QUINDÍO el CONTRATO DE OBRA N°. 008 DE 2023 suscrito entre la GOBERNACIÓN DEL QUINDIO Y CONSORCIO JCB - 006 - QUINDIO Que el presupuesto aprobado por un valor inicial de e DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 2.841.500.218) incluido IVA y AIU. El plazo contractual inicial para la ejecución del proyecto es de 6 meses. Se realiza adición N°1 al contrato por (Mil trescientos ochenta y tres millones quinientos mil pesos m/cte. ($1.383.500.000), para un valor total de cuatro mil doscientos veinticinco millones doscientos diez y ocho pesos m/cte. ($ 4.225.000.218) y la nueva fecha de terminación de obra es el 31 de diciembre de 2024.

Se realiza el informe parcial acta N°8 periodo del 01 de febrero de 2024 al 20 de febrero de 2024 y del 06 de septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 del contratista CONSORCIO-JCB-006-QUINDÍO, dando cumplimiento a lo referenciado en el contrato de obra. El presente informe contempla descripción de las actividades constructivas ejecutadas durante el periodo de referencia.

## 2. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| PERIODO No. | PERIODO DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 AL 20 DE FEBRERO DE 2024 Y DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 23 DE OCTUBRE DE 2024 |

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | El proyecto se adelantará en la zona urbana del municipio de Calarcá Quindío. CALLE 45 # 28-00 ESTADIO GUILLERMO JARAMILLO PALACIO |

## 3. DATOS DEL CONTRATO DE LA OBRA

### 3.1. Contrato de obra

| | |
|---|---|
| **Número de Contrato:** | LP006-INF008-OBRA-2023 |
| **Nombre del Contratista:** | **CONSORCIO-JCB-006-QUINDÍO** |
| **Nit No.** | 901.721.099-0 |
| **Objeto:** | Realizar la CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO |
| **Valor del Contrato:** | $ 2.841.500.218,00 |
| **Adición N° 1** | $1.383.500.000 |
| **Valor total** | $4.225.000.000 |
| **Acta de inicio:** | 1 de agosto de 2023 |
| **Plazo Inicial Total Contrato:** | 4 meses y 20 días |
| **Fecha de vencimiento del contrato** | 20 de diciembre de 2023 |
| **Prórroga N° 1** | Nueve (9) días |
| **Nueva fecha de terminación del contrato** | 29 de diciembre de 2023 |
| **Prórroga N° 2** | Sesenta (60) días |
| **Nueva fecha de terminación del contrato** | 27 de febrero de 2024 |
| **Fecha de suspensión:** | 20 de febrero de 2024 |
| **Fecha de reanudación:** | 06 de septiembre de 2024 |
| **Nueva fecha de terminación del contrato** | 31 de diciembre de 2024 |

## 4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN:** | CARRERA 45 # 28-00 |
| **MUNICIPIO:** | Calarcá |
| **DEPARTAMENTO:** | Quindío |
| **ÁREA DEL PREDIO** | 19.527 m2 |
| **MATRICULA INMOBILIARIA** | No. 282-38817 |
| **TOPOGRAFÍA** | Ondulada |
| **USO DE SUELO** | Urbano |
| **CUMPLIMIENTO NORMA URBANA** | |
| **USO** | Equipamiento Institucional |

## 5. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Para el presente periodo se realizan las siguientes actividades con respecto al cronograma de trabajo.

## 6. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO

En el período del informe el contratista realizó las siguientes actividades

### PRIMERA SEMANA

- Demolición de estructuras de concreto en la rampa N°4 eje F´ entre ejes 5 y 6
- Colocación de subbase granular compactada con rana eje D y E entre ejes 3 y 4 ,5 y 6
- Vaciado en concreto de 14 Mpa para restitución en las zapatas de la rampa N°4 ejes F5, F´5, F´6

- Vaciado de solado de limpieza en vigas de la rampa N°4 entre ejes F5 y F7, F´7-F7, F´6-F6, F´5-F5
- Se realiza excavación manual para la tubería RCI bloque 2 eje 4 entre ejes E y F
- Instalación de puntos sanitarios de 2" bloque 3 ejes C-C' entre ejes 1-1', eje 2 -3 entre C'-D; eje 4-5 entre C'-D
- Instalación de puntos sanitarios de 4" bloque 3 ejes C-C' entre ejes 1-1' eje 2 -3 entre C'-D; eje 4-5 entre C'-D
- Demolición de estructuras de concreto reforzado enterradas entre los bloques 3 y 2
- Nivelación de las platinas del bloque 2 eje A
- Demolición de estructuras de concreto en la rampa N°4 entre ejes F'5 y F´7
- Excavación manual en la entrada principal para encontrar el posible quiebre o caja de la tubería de concreto existente
- Colocación de subbase granular compactada con canguro bloque 3 ejes 3 y 4 entre ejes D y E
- Excavación manual para red eléctrica externa bloque 3
- Corte y figuración de acero de refuerzo para zapatas, pedestales, vigas de fundación de la rampa N°4

**SEGUNDA SEMANA**

- Excavación manual de la red eléctrica externa y cajas externas del bloque 3
- Corte y figuración de acero de refuerzo de los pedestales, vigas de fundación de la rampa N°4
- Nivelación de las platinas de los pedestales del bloque 3 y 2
- Colocación de subbase granular compactada con canguro del bloque 3
- Excavación manual para colocar tubería Novafort de 10" entre los pozos de A.LL. N°7 y N°9
- Colocación de cama de arena para la tubería Novafort de 10" entre los pozos de A.LL. N°7 y N°9
- Colocación de tubería Novafort de 10 "entre los pozos de A.LL. N°7 y N°9 bloque 3

- Instalación de puntos sanitarios de 2” y 4” en bloque 3 eje 5 y 6 entre ejes C y D
- Botada de tierra proveniente de las excavaciones no apta para llenos
- Botada de escombros producto de las demoliciones de concretos enterrados
- Instalación de puntos sanitarios de 2” y 4” en bloque 3 eje 5 y 6 entre ejes C y D; eje 7 y 8 entre ejes C y D; eje 3 y 4 entre ejes C y D
- Excavación manual hacia el pozo N°7 de A.LL.
- Colocación de cama de triturado de ¾” e instalación de tubería Novafort de 12” que llega al pozo N°7 de A.LL. en el bloque 3
- Izada de canasta de acero de refuerzo en zapatas F7, F’7 de la rampa N°4
- Vaciado de concreto de 28 Mpa en zapatas F7, F’7 de la rampa N°4 se realiza la prueba SLUMP y se sacan muestras de concreto (N°10 al 12
- Vaciado de concreto de 21 Mpa para cajas de A.N. N°5, N°15; se realiza la prueba SLUMP, se sacan muestras de concreto para fallar (N°7al N°9)
- Vaciado de concreto de 21 Mpa para cajas de A.N. N°11, N°16, N°17, N°18, N°19, N°20
- Se sacan densidades de la subbase granular instalada en el bloque 3
- Colocación de tubería eléctrica Conduit de tráfico pesado de 11/2”, 1”, ¾” para alimentación de recámaras a tableros principales

**TERCERA SEMANA**

- Colocación de doble malla electrosoldada M335 en el área del bloque 3.
- Colocación de tubería hidráulica de 21/2”, 1”, ¾” ½” y puntos hidráulicos en el área del bloque 3
- Se pinta la estructura metálica con pintura anticorrosiva
- Excavación manual en el bloque 2 entre ejes 4-4’ entre cajas de A.LL. N°5 y N°6
- Excavación manual en el bloque 2 RCI entre el eje E-F, eje 4
- Corte y figuración de acero de refuerzo para pedestales de la rampa N°4

- Colocación de acero de refuerzo pozo de A.LL. N°7, encofrado con formaleta metálica y vaciado en concreto de 21 Mpa, se realiza la prueba SLUMP dando 4,5", se sacan 3 muestras de concreto para fallar a los 7 y 28 días.
- Colocación de ducto de 3" PVC TDP para red eléctrica externa
- Colocación de tubería conduit tipo pesado de ½" para puntos eléctricos en el área del bloque 3
- Armada de canastas de acero de refuerzo para pedestales de la rampa N°4 ejes F6.F'6, F5, F´5 e izada
- Demolición de estructuras de concreto entre el bloque 3 y 2, en la rampa N°4 eje F5
- Excavación manual del pozo de A.LL. N°9 entre bloques 3 y 2
- Colocación de solado de limpieza del pozo de A.LL. N°9 entre bloques 3 y 2
- Colocación de acero de refuerzo de 5/8" losa de fondo y verticales, amarre de 3/8" del pozo de A.LL. N°9 entre los bloques 3 y 2
- Vaciado en concreto de 21 Mpa losa de fondo del pozo de A.LL. N°9 entre bloques 3 y 2
- Excavación manual del pozo de A.LL. N°4
- Se instala manómetro el día 19 de octubre, a una presión de 125 PSI, para realizar prueba de presión a tubería RDE 21, diámetro 3/4", 1", RDE 9 diámetro 1/2", bloque 3, se instala a la 1:17 P.M.; se revisa a la 3:35 P.M. dando una lectura de 123 PSI
- Excavación manual pozo de A.LL. N°4
- Excavación manual caja de A.LL. N°2
- Vaciado del cilindro del pozo de A. LL N°9 entre bloques 3 y 2, en concreto de 21 Mpa, se realiza prueba SLUMP y se sacan 3 muestras de concreto para fallar a los 7 y 28 días
- Se instala estructura metálica en el bloque 2 eje 4'-F,4'-E

**CUARTA SEMANA**

- Se instala estructura metálica en el bloque 2 eje 4'-F, 4'-E, 4'-D,4'-C, 4'-A, 1-F, 1-E, 1-A

- Vaciado en concreto premezclado de 28 Mpa en losa de contrapiso del bloque 3, se realiza prueba SLUMP y se sacan 6 muestras de concreto para fallar a los 7 y 28 días
- Vaciado en concreto de 28 Mpa para zapatas de la rampa N°4 ejes F6-F'6, F5, F'5, se realiza la prueba SLUMP y se sacan 6 muestras de cilindros para fallar a los 7 y 28 días
- Se aplica antisol a la placa de contrapiso del bloque 3
- Excavación manual pozo de A.LL. N°8
- Vaciado de solado de limpieza pozo de A.LL. N°8
- Vaciado de solado de limpieza caja de A.LL. N°5 eje 4'-4 entre ejes B-C, caja de A.N. N°12 eje A-B entre ejes 3-2, bloque 2.
- Colocación de estribos en los pedestales de la rampa N°4 ejes F'6, F-6, F'5, F-5
- Vaciado de losa de fondo concreto de 21 Mpa, caja de A.LL. N°5 eje 4'-4 entre ejes B-C, caja de A.N. N°12 eje A-B entre ejes 3-2, bloque 2.
- Excavación manual entre las cajas de A.N. N°14 y N°21
- Demolición de estructuras de concreto enterradas entre los bloques 3 y 2

ESTADO DE GARANTÍAS

### 6.1. Pólizas contrato de obra

◆ Las pólizas presentadas por el Consorcio son las siguientes, se relacionan las iniciales con la firma del contrato de obra.

◆ Están expedidas por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO.

CUMPLIMIENTO: PÓLIZA No. 51-44-101023744
RCE: PÓLIZA No. 51-40-101008204

◆ Se realizó actualización de las mismas con la firma del acta de inicio, éstas fueron remitidas a la Interventoría mediante oficio No. *009-BTA-SASL* del 14 de agosto de 2023.

| CONCEPTO | VIGENCIAS | VALOR |
|---|---|---|
| **CONSORCIO JCB – 006 - QUINDÍO** | | |

| | DESDE | HASTA | |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 1/08/2023 | 11/06/2024 | $ 568.300.043,60 |
| PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 1/08/2023 | 10/02/2027 | $ 426.225.032,70 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 1/08/2023 | 10/02/2029 | $ 568.300.043,60 |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 1/08/2023 | 10/02/2024 | $ 232.000.000,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 1/08/2023 | 10/02/2024 | $ 232.000.000,00 |
| VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 1/08/2023 | 10/02/2024 | $ 232.000.000,00 |

*Tabla 1 Información pólizas del contrato*

- Se realizó segunda actualización con la ampliación del tiempo contractual hasta el 29 de diciembre de 2023, éstas fueron remitidas a la Interventoría mediante oficio No. *076-BTA-OALG* del 03 de enero de 2024.

| CONCEPTO | VIGENCIAS | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 1/08/2023 | 11/05/2024 | $ 568.300.043,60 |
| PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 1/08/2023 | 10/01/2027 | $ 426.225.032,70 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 1/08/2023 | 10/02/2029 | $ 568.300.043,60 |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 1/08/2023 | 10/02/2024 | $ 232.000.000,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 1/08/2023 | 10/02/2024 | $ 232.000.000,00 |
| VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 1/08/2023 | 10/02/2024 | $ 232.000.000,00 |

- Se realizó tercera actualización con la ampliación del tiempo contractual hasta el 27 de febrero de 2024, éstas fueron remitidas a la Interventoría mediante oficio No. *077-BTA-OALG* del 04 de enero de 2024.

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNO DEL QUINDÍO | GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO<br>**CONTRATO No 008-2023**<br>**INFORME ACTA PARCIAL N°8 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 AL 20 DE FEBRERO DE 2024 Y DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 23 DE OCTUBRE DE 2024**<br>**CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO** | JCB |

| CONCEPTO | VIGENCIAS | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 1/08/2023 | 11/07/2024 | $ 568.300.043,60 |
| PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 1/08/2023 | 10/03/2027 | $ 426.225.032,70 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 1/08/2023 | 10/02/2029 | $ 568.300.043,60 |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 1/08/2023 | 10/04/2024 | $ 232.000.000,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 1/08/2023 | 10/04/2024 | $ 232.000.000,00 |
| VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 1/08/2023 | 10/04/2024 | $ 232.000.000,00 |

- Actualización de las pólizas después de la suspensión

| CONCEPTO | PÓLIZA N° | VIGENCIAS | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | Seguros del Estado N° 51-44-101023744 | 1/08/2023 | 2/02/2025 | $ 568.300.043,60 |
| PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | Seguros del Estado N° 51-44-101023744 | 1/08/2023 | 11/03/2027 | $ 426.225.032,70 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | Seguros del Estado N° 51-44-101023744 | 10/02/2024 | 10/02/2029 | $ 568.300.043,60 |
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | Seguros del Estado N° 51-40-101008204 | 1/08/2023 | 2/11/2024 | $ 464.000.000,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | Seguros del Estado N° 51-40-101008204 | 1/08/2023 | 2/11/2024 | $ 464.000.000,00 |
| VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | Seguros del Estado N° 51-40-101008204 | 1/08/2023 | 2/11/2024 | $ 464.000.000,00 |

## 7. RESUMEN DE PAGOS

### 7.1. Estado de pagos

| DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRACTUAL | VALOR EJECUTADO | SALDO |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL | $ 2.841.500.218 | 0 | $ 2.841.500.218 |
| ADICION No. | | 0 | 0 |
| ACTA No. 001 | | $ 122.053.948,00 | $ 2.719.446.270,00 |
| ACTA No. 002 | | $ 206.426.312,00 | $ 2.513.019.958,00 |
| ACTA No. 003 | | $ 184.227.618,00 | $ 2.328.792.340,00 |
| ACTA No. 004 | | $ 36.173.435,00 | $ 2.292.618.905,00 |
| ACTA No. 005 | | $ 61.802.565,00 | $ 2.230.816.340,00 |
| ACTA No. 006 | | $ 50.416.242,00 | $ 2.180.400.098,00 |
| ADICION (MOD N°5) | $1.383.500.000,00 | | $ 3.563.900.098,00 |
| ACTA N°007 (ANTICIPO 8%) | | $338.000.017,44 | $ 3.225.900.080,56 |
| **TOTAL** | **$4.225.000.218,00** | **$999.100.137,44** | **$ 3.225.900.080,56** |

## 8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

### 8.1. Valor contrato de obra

El valor del contrato de la obra está por la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE $ 2.841.500.218,00, se realiza adición N°1 al contrato por (Mil trescientos ochenta y tres millones quinientos mil pesos m/cte. ($1.383.500.000), para un valor total de cuatro mil doscientos veinticinco millones doscientos diez y ocho pesos m/cte. ($ 4.225.000.218)

## 9. SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE OBRA

De acuerdo con las actividades ejecutadas para el presente período y relacionadas en el numeral 6 del presente informe.

## 9.1. Control de ejecución

Se realiza el corte de programación de obra a la fecha de 23 de octubre de 2024. A la fecha se tiene un avance de obra civil ejecutada del 28.11%, respecto de un 45.65% programado, la programación se ha venido retrasando por aspectos de los diseños entregados y nuevas demoliciones de grandes estructuras de cimientos.

## 9.2. Proyecciones de Avance para el siguiente Periodo

Para el informe parcial acta N°8 periodo del 01 de febrero de 2024 al 20 de febrero de 2024 y del 06 de septiembre de 2024 al 23 de octubre de 2024 según programación de obra se tiene previsto avanzar con excavaciones de las redes hidrosanitarias según las cotas de diseño, colocación de cama de arena o triturado de ¾” para las tuberías de aguas residuales, construcción de cajas de inspección de alcantarillado, colocación de tuberías hidrosanitarias, construcción tanque de almacenamiento, montaje de la estructura metálica, instalación de red contra incendio, colocación de tubería eléctrica para fundir placa de contrapiso de espesor 15 cm con malla electrosoldada M335 .





*Imagen 1 Curva de avance semana 42 octubre de 2024*

## 10. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### 10.1. COMITÉS DE OBRA

Durante este periodo se realizaron comités de seguimiento al contrato de obra.

| ACTA | FECHA |
|---|---|
| COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #27 | 03 DE OCTUBRE DE 2024 |
| COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #28 | 10 DE OCTUBRE DE 2024 |
| COMITÉ TÉCNICO DE OBRA #29 | 17 DE OCTUBRE DE 2024 |

*Tabla 2 Comités de obra en el período.*

### 10.2. CONTROL DE PERSONAL

#### 10.2.1. Relación de personal

| CANT | CARGO | PROFESIONAL |
|---|---|---|
| 1 | Director de Obra | Yefer Hernando Cuevas Montoya |
| 1 | Residente de Obra | Hernando Gaviria Ramírez |
| 1 | Residente SST PAGA | Jesica González Upegui |
| 1 | Residente Social | Luz Angélica Moreno Martínez |

*Tabla 3 Relación de personal.*

## 11. CONTROL DE CORRESPONDENCIA

### 11.1. Correspondencia enviada

En documento anexo se relaciona toda la correspondencia enviada se adjunta en el informe mensual de cada periodo

### 11.2. Correspondencia recibida

En documento anexo se relaciona toda la correspondencia enviada se adjunta en el informe mensual de cada periodo

## 12. COMPONENTE TÉCNICO

### 12.1. INFORMES SEMANALES DE OBRA

Durante el presente periodo se generaron dos informes semanales en los cuales se registran las actividades adelantadas durante la semana. Los informes adjuntos al presente informe son los siguientes:

| INFORME | PERIODO |
|---|---|
| 21 | Semanal del 26 septiembre a 02 octubre |
| 22 | Semanal del 03 de octubre a 09 octubre |
| 23 | Semanal del 10 de octubre a 16 octubre |
| 24 | Semanal del 17 de octubre a 23 octubre |

*Tabla 4 Relación de informes semanales en el período.*

## 12.2. GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el presente periodo se continuaron con las actividades de ejecución de obra; en el presente informe se adjuntan en el anexo las actividades y seguimiento realizado a las actividades y a su impacto ambiental.

## 12.3. GESTIÓN SOCIAL

Durante el presente periodo el contratista de obra continuo con el desarrollo de las actividades de componente social según cronograma presentado, las actividades adelantadas por parte de la profesional Social y la trazabilidad del seguimiento a los compromisos se adjuntan al presente informe. Los informes del componente social se adjuntan como anexo.

## 12.4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Se realiza concreto de 14 Mpa para restitución en las zapatas de la rampa N°4, se mandan a fallar al laboratorio LECIV SAS, los resultados se encuentran adjuntos en los anexos.

## 12.5. INFORMES SST

En el presente mes de actividades en obra se registró el seguimiento al personal que ingreso a las obras y a los colaboradores que laboraron durante todo el periodo correspondiente. Los informes de seguimiento de Salud y Seguridad en el Trabajo SST se adjuntan como anexo al presente informe.

## 13. COMPONENTE PRESUPUESTAL

### 13.1. ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

Se realizo balance del contrato los recursos contratados a la fecha del presente informe ascienden a la suma de $ 4.225.000.218

### 13.2. OBRAS COMPLEMENTARIAS

Durante este periodo no se presentaron obras complementarias.

### 13.3. ÍTEMS NO PREVISTOS

Durante este periodo se presentaron ítems no previstos.

## 14. RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS

- Se realiza la excavación manual en la entrada principal, en la zona verde y se encuentra la caja de inspección la cual tiene una losa en concreto y se encuentra por debajo del andén existente, se espera la directriz técnica de EMCA y proceder a ejecutar la obra requerida.
- Interventoría-contratista tiene conversación telefónica vía celular con el ingeniero Juan Pablo asesor de PAVCO; para la R.C.I. en el bloque 2 eje 4 entre ejes D y E, la tubería A.F. de 4” pasa por encima de la zapata y por debajo del nivel inferior de la viga, por tal motivo requiere de accesorio más ósea un codo de 90°
- Se debe desplazar el pozo de A.LL. N°10 debido a que por un lado pasa la tubería R.C.I. de 4”
- En el bloque 2 entre los ejes F y E y ejes 4’ y 1, está diseñada que la tubería R.C.I. C900 de 4” pasa por estos ejes, se presenta dificultad debido a las cimentaciones ya construidas y la tubería no estaría alineada, por tal motivo se le solicita a la Interventoría realizar un comité técnico en obra con el diseñador el ingeniero Ismael Ramírez y solucionar el diseño definitivo de dicha red.
- Por directriz de interventoría la R.C.I. en el bloque 2 entre ejes F y E y ejes 4-1 no se instalará

| | |
|---|---|
| Firma<br>Director de Obra<br>Ing Yefer Hernando Cuevas Montoya | Firma<br>Residente de obra<br>Ing. Hernando Gaviria Ramírez |

## 15. ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO
2. PARAFISCALES
3. IMPREVISTOS DEL PERIODO

# 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 Demolición de estructuras de concreto en la rampa N°4 eje F´ entre ejes 5 y 6




Foto 2 Colocación de subbase granular compactada con rana eje D y E entre ejes 3 y 4 ,5 y 6




Foto 3 Vaciado en concreto de 14 Mpa para restitución en las zapatas de la rampa N°4 ejes F5, F´5, F´6




Foto 4 Vaciado de solado de limpieza en vigas de la rampa N°4 entre ejes F5 y F7, F´7-F7, F´6-F6, F´5-F5




Foto 5 Se realiza excavación manual para la tubería RCI bloque 2 eje 4 entre ejes E y F




Foto 6 Instalación de puntos sanitarios de 2” bloque 3 ejes C-C’ entre ejes 1-1’




Foto 7 Excavación manual en la entrada principal para encontrar el posible quiebre o caja de la tubería de concreto existente




Foto 8 Instalación de puntos sanitarios de 4” bloque 3 ejes C-C’ entre ejes 1-1’ eje 2 -3 entre C’-D; eje 4-5 entre C’-D




Foto 9 Excavación manual de la red eléctrica externa y cajas externas del bloque 3




Foto 10 Nivelación de las platinas del bloque 2 eje A




Foto 11 Corte y figuración de acero de refuerzo para zapatas, pedestales, vigas de fundación de la rampa N°4




Foto 12 Excavación manual de la red eléctrica externa del bloque 3




Foto 13 Colocación de cama de arena para la tubería Novafort de 10" entre los pozos de A.LL. N°7 y N°9, bloque 3




Foto 14 Colocación de tubería Novafort de 10 "entre los pozos de A.LL. N°7 y N°9 bloque 3




Foto 15 Nivelación de las platinas de los pedestales del bloque 3 y 2




Foto 16 Colocación de subbase granular compactada con canguro del bloque 3




Foto 17 Instalación de puntos sanitarios de 2” y 4” en bloque 3 eje 5 y 6 entre ejes C y D




Foto 16 Botada de tierra proveniente de las excavaciones no apta para llenos




Foto 17 Botada de escombros producto de las demoliciones de concretos enterrados




Foto 18 Instalación de puntos sanitarios de 2” y 4” en bloque 3 eje 5 y 6 entre ejes C y D; eje 7 y 8 entre ejes C y D; eje 3 y 4 entre ejes C y D




Foto 19 Excavación manual hacia el pozo N°7 de A.LL.




Foto 20 Colocación de cama de triturado de ¾" e instalación de tubería Novafort de 12" que llega al pozo N°7 de A.LL. en el bloque 3




Foto 21 Colocación de subbase granular compactada con canguro del bloque 3



Foto 24 Se sacan densidades de la base granular bloque 3




Foto 25 Vaciado de concreto de 21 Mpa para cajas de A.N. N°5, N°15; se realiza la prueba SLUMP, se sacan muestras de concreto para fallar (N°7al N°9




Foto 26 Vaciado de concreto de 28 Mpa en zapatas F7, F'7 de la rampa N°4 se realiza la prueba SLUMP y se sacan muestras de concreto (N°10 al 12




Foto 22 Colocación de tubería eléctrica Conduit de tráfico pesado de 11/2", 1", ¾" para alimentación de recámaras a tableros principales




Foto 23 Colocación de doble malla electrosoldada M335 en el área del bloque 3.




Foto 24 Colocación de tubería hidráulica de 21/2", 1", ¾" ½"; en el área del bloque 3




Foto 25 Se pinta la estructura metálica con pintura anticorrosiva




Foto 26 Excavación manual en el bloque 2 entre ejes 4-4' entre cajas de A.LL. N°5 y N°6




Foto 27 Colocación de acero de refuerzo pozo de A.LL. N°7, encofrado con formaleta metálica y vaciado en concreto de 21 Mpa, se realiza la prueba SLUMP dando 4,5", se sacan 3 muestras de concreto para fallar a los 7 y 28 días.




Foto 28 Colocación de tubería conduit tipo pesado de ½" para puntos eléctricos en el área del bloque 3




Foto 29 Colocación de tubería hidráulica de 21/2", 1", ¾" ½" y puntos hidráulicos en el área del bloque 3




Foto 30 Excavación manual del pozo de A.LL. N°9 entre bloques 3 y 2




Foto 31 Se instala manómetro el día 19 de octubre, a una presión de 125 PSI, para realizar prueba de presión a tubería RDE 21, diámetro 3/4", 1", RDE 9 diámetro 1/2", bloque 3, se instala a la 1:17 P.M.; se revisa a la 3:35 P.M. dando una lectura de 123 PSI




Foto 32 Se instala manómetro el día 19 de octubre, a una presión de 125 PSI, para realizar prueba de presión a tubería RDE 21, diámetro 3/4", 1", RDE 9 diámetro 1/2", bloque 3, se instala a la 1:17 P.M.; se revisa a la 3:35 P.M. dando una lectura de 123 PSI




Foto 33 Se instala estructura metálica en el bloque 2 eje 4'-F,4'-E




Foto 39 Vaciado en concreto premezclado de 28 Mpa en losa de




Foto 40 Se instala estructura metálica en el bloque 2 eje 4'-D, 4'-C,4'-A

| | |
|---|---|
| contrapiso del bloque 3, se realiza prueba SLUMP y se sacan 6 muestras de concreto para fallar a los 7 y 28 días | |