enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CODIGO:	F-GG-32
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-17
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

ACTA No. 1
TIPO DE CONTRATO: OBRA

CONTRATO N° 2240102 **CONVENIO N°** 216144

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD CPAMSGIR GIRÓN - SANTANDER, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144

CONTRATISTA : EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS
INTERVENTOR: CONSORCIO CUBO
PERÍODO A PAGAR: DEL 05 de agosto **AL** 05 de septiembre de 2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano (cerámico, arcilla, gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	M2	253,94	$ 10.866,00	$ 2.759.312,04			$ -	$ -	$ -	$ -	253,94	$ 2.759.312,04
2	Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo cerámico (indiferente de si es sanitario lavamanos orinal etc., tamaño, ubicación, o características particulares), en el caso de lava manos y/o lavaplatos incluye su grifería si es de sobreponer. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye desmonte de griferías incrustadas en muro.	UND	3,00	$ 40.489,00	$ 121.467,00			$ -	$ -	$ -	$ -	3,00	$ 121.467,00
3	Desmonte manual completo de Grifería válvula de descarga anti vandálica alta presión para sanitario, ejecutando la demolición necesaria, desmonte del fluxómetro actual y todas sus piezas. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.	UND	3,00	$ 60.927,00	$ 182.781,00			$ -	$ -	$ -	$ -	3,00	$ 182.781,00
4	Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.	M2	381,79	$ 4.655,00	$ 1.777.232,45			$ -	$ -	$ -	$ -	381,79	$ 1.777.232,45
5	Picada de pañete de muros realizado con herramienta menor garantizando una superficie burda para adherencia de poste rior pañetado. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	M2	359,49	$ 5.820,00	$ 2.092.231,80			$ -	$ -	$ -	$ -	359,49	$ 2.092.231,80
6	Demolición manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano (cerámico, arcilla, o baldosas livianas de cemento), y su correpondiente pega. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	98,54	$ 10.866,00	$ 1.070.735,64			$ -	$ -	$ -	$ -	98,54	$ 1.070.735,64
7	Relleno manual con material seleccionado de sitio. Incluye ex tendido, humedecimiento y compactación.	M3	5,25	$ 19.011,00	$ 99.807,75			$ -	$ -	$ -	$ -	5,25	$ 99.807,75
9	Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fija ción.	KG	58,00	$ 5.275,00	$ 305.950,00			$ -	$ -	$ -	$ -	58,00	$ 305.950,00
10	Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación.	KG	68,75	$ 9.586,00	$ 659.037,50			$ -	$ -	$ -	$ -	68,75	$ 659.037,50
11	Relleno manual con recebo común compactado. Incluye extendido, humedecimiento y compactación.	M3	10,79	$ 107.303,00	$ 1.157.799,37			$ -	$ -	$ -	$ -	10,79	$ 1.157.799,37
13	Revisión y adecuación de Sistema de puesta a Tierra, Incluye re porte con informe escrito de medición de variables antes y después de la medición, suelo artificial, soldadura exotérmica, equipotencialización con el Sistema Existente, reposición de electrodo si es necesario Caja de inspección con tapa y certificación de medición de variables Eléctricas	UND	2,00	$ 1.333.327,00	$ 2.666.654,00		0,00	$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 2.666.654,00
14	Suministro e instalación de Malla de puesta a Tierra. Incluye tres varillas de cu/cu de 2.4 m X 5/8, Cable de cobre desnudo 2/0, suelo artificial, soldadura exotérmica, Caja de inspección y certificación con informe escrito de medición de variables Eléctricas.	UND	2,00	$ 3.481.752,00	$ 6.963.504,00			$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 6.963.504,00
15	Muros e.=12 cm en bloque hueco de arcilla No.5 33x11,5x23 cm (L x a x h), superficie estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.	M2	32,10	$ 41.123,00	$ 1.320.048,30			$ -	$ -	$ -	$ -	32,10	$ 1.320.048,30
18	Punto AF Lavaplatos / poceta / vertedero PVCP 1/2", tubular verti cal / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CON TEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.	UND	5,00	$ 45.794,00	$ 228.970,00			$ -	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 228.970,00
19	Punto AF Duchas PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.	UND	1,00	$ 45.794,00	$ 45.794,00			$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 45.794,00
20	Punto San. Lavaplatos / poceta / vertedero PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. In cluye tubería, accesorios, complementarios, regata y re sane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRI MER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL CO LECTOR HORIZONTAL.	UND	5,00	$ 73.255,00	$ 366.275,00			$ -	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 366.275,00
24	Suministro e Instalación de Tubería EMT de 1/2", Incluye To dos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento	M	55,00	$ 28.985,00	$ 1.594.175,00			$ -	$ -	$ -	$ -	55,00	$ 1.594.175,00
25	Suministro e Instalación de Tubería EMT de 3/4", Incluye To dos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento	M	289,40	$ 31.831,00	$ 9.211.891,40			$ -	$ -	$ -	$ -	289,40	$ 9.211.891,40
26	Suministro e Instalación de Tubería EMT de 1 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento	M	52,00	$ 50.445,00	$ 2.623.140,00			$ -	$ -	$ -	$ -	52,00	$ 2.623.140,00
28	Red eléctrica Monofásica en Cable de Cu en 2 x N° 10 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90°	M	655,48	$ 26.893,00	$ 17.627.823,64			$ -	$ -	$ -	$ -	655,48	$ 17.627.823,64
32	Suministro e instalacion de Interruptor Monopolar de 1x20 A, Tipo Enchufable	UND	13,00	$ 38.260,00	$ 497.380,00			$ -	$ -	$ -	$ -	13,00	$ 497.380,00
33	Suministro e instalacion de Interruptor Tripolar de 3x30 A, Tipo Enchufable	UND	5,00	$ 121.860,00	$ 609.300,00			$ -	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 609.300,00
34	Suministro e instalacion interruptor Automático Tripolar con Unidad de Disparo Termomagnética de 70A, 240 V, UL489, In cluye su Montaje y Todos los Elementos y Accesorios Ne cesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.	UND	2,00	$ 702.611,00	$ 1.405.222,00			$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 1.405.222,00
35	Salida para iluminacion intema: cableada en 2 No 12 (F,N) + 1 No. 12T en tubería EMT sobre puesta en pared o techo, in cluye 0,5 metros de tubería y red electrica ,cajas de paso in yectada, apliques, codos, uniones, terminales, conectores re sorte y demas accesorios necesarios para su correcta ins talacion y funcionamiento.	UND	54,00	$ 49.404,00	$ 2.667.816,00			$ -	$ -	$ -	$ -	54,00	$ 2.667.816,00
36	Salida interruptor sencillo en 3 No.12 AWG EMT 3/4: Incluye 0,5 m de tubería EMT sobre puesto, el interruptor, caja 2x4 inyectada, elementos de fijacion con chazo, grapa doble ala y demas acce sorios necesarios para la correcta instalacion y funcionamiento	UND	7,00	$ 58.346,00	$ 408.422,00			$ -	$ -	$ -	$ -	7,00	$ 408.422,00
38	Salida de Tomacorriente doble con polo a tierra. Se realizan en 2 No.12 AWG + 1No. 12 desnudo con tubo EMT. incluye caja rec tangular, uniones, codos y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.(longitud promedio por sa lida 0,5 m.)	UND	17,00	$ 92.376,00	$ 1.570.392,00			$ -	$ -	$ -	$ -	17,00	$ 1.570.392,00
39	Salida para tomacorriente Trifasica 3F+T para caja 4x4 en tu beria EMT 3/4", en 3x10AWG F + 1x10 AWG T. incluye toma trifasica, longitud promedio por salida 0,5 m.	UND	3,00	$ 105.259,00	$ 315.777,00			$ -	$ -	$ -	$ -	3,00	$ 315.777,00
46	Pañete liso común 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño.	M2	482,07	$ 22.462,00	$ 10.828.256,34			$ -	$ -	$ -	$ -	482,07	$ 10.828.256,34
47	Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado.	M2	173,00	$ 31.584,00	$ 5.464.032,00			$ -	$ -	$ -	$ -	173,00	$ 5.464.032,00
48	Enchape de pared con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles.	M2	103,04	$ 52.001,00	$ 5.358.183,04			$ -	$ -	$ -	$ -	103,04	$ 5.358.183,04
49	suministro e instalación de lampara LED T8 2X32W" ,in cluye acrílico de , balasto, tubos LED de 32W, y Todos los Accesorios y Actividades para su Correcto Funcionamiento.	UND	25,00	$ 569.302,00	$ 14.232.550,00			$ -	$ -	$ -	$ -	25,00	$ 14.232.550,00

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS										CODIGO: VERSIÓN: VIGENCIA: CLASIFICACIÓN:		F-GG-32 03 2024-05-17 IP
51	Suministro e instalacion de Bombillo Ahorrador LED 25W para ro seta E27	UND	3,00	$ 33.571,00	$ 100.713,00			$ -	$ -	$ -	$ -	3,00	$ 100.713,00
52	Lavamanos cerámico de colgar, con orificio para grifería, tipo Acuario de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y co nexión completa. NO incluye grifería, ni puntos hi drosanitarios.	UND	2,00	$ 108.659,00	$ 217.318,00			$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 217.318,00
53	Lavaplatos de empotrar con doble poceta 1,00x0,50 m (L x a), en acero inoxidable SAE 304 pulido cal.20, tipo SOCODA o equiva lente de igual calidad o superior. Incluye canastilla para lavaplatos en acero inoxidable 4" tipo FORPLAK o equivalente, si fón flexible doble en PVC y conexión completa a punto sani tario. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.	UND	2,00	$ 499.621,00	$ 999.242,00			$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 999.242,00
54	Sanitario cerámico de tanque, dos piezas, con asiento re dondo, tipo Acuario de CORONA o equivalente de igual cali dad o superior. Incluye suministro, asiento plástico re dondo color blanco, montaje, contenido completo del tan que, acople y conexión, regulador de caudal (válvula plás tica) y complementarios para su puesta en fun cionamiento. NO incluye puntos hidrosanitarios.	UND	1,00	$ 364.169,00	$ 364.169,00			$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 364.169,00
55	Grifería monocontrol de sobreponer para lavaplatos Cuello de ganso llave tipo cruceta, acabado cromado, tipo Athenea de GRI VAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye sumi nistro, instalación, acoples de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta en funcio namiento. NO incluye punto hidráulico.	UND	5,00	$ 78.390,00	$ 391.950,00			$ -	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 391.950,00
56	Rejillas de piso metálica redonda en aluminio con sosco 5"x4" y reticula anticucarachas para caudal alto y tráfico peatonal normal, tipo COLREJILLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación y emboquille.	UND	13,00	$ 25.807,00	$ 335.491,00			$ -	$ -	$ -	$ -	13,00	$ 335.491,00
57	Rejillasifón de piso metálica redonda en aluminio con sosco 4"x3" y reticula anticucarachas, para caudal normal y tráfico peatonal normal, con sistema sifón incorporado para control de olores, tipo SA4"x3"1½" uso1 de COLREJILLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación y emboquille.	UND	6,00	$ 41.673,00	$ 250.038,00			$ -	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 250.038,00
58	Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye prepa ración de superficie.	M2	267,00	$ 11.896,00	$ 3.176.232,00			$ -	$ -	$ -	$ -	267,00	$ 3.176.232,00
59	Pintura epóxica asséptica para acabado aplicado sobre pañete joven con tiempo menor a 28 días de secado, versión brillante, formulada en dos componentes, impermeable al paso de agua y vapores, tipo Sikaguard68 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un espesor final de 12 mils (305 micrones), aplicando como barrera tránsitoria de vapor por el pañete joven 2.0 mm de espesor de mortero tixotrópico de tricomponente con base en cemento modificado con resina epóxica tipo Sika guard720 EpoCem de SIKA o equivalente. Incluye dilución con producto tipo Colmasolvente Epóxico de SIKA o equivalente, lim pieza y preparación de superficie, filos y dilataciones.	M2	267,00	$ 133.804,00	$ 35.725.668,00			$ -	$ -	$ -	$ -	267,00	$ 35.725.668,00
63	Suministro e isntalacion de caja de paso de 20x20x10 cm, asegurada con chazo en muro.	UND	5,00	$ 45.823,00	$ 229.115,00			$ -	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 229.115,00
65	Desmonte Salidas existentes, iluminación, tomas, in terruptores en pvc o emt hasta 0.5 ml	UND	27,00	$ 10.136,00	$ 273.672,00			$ -	$ -	$ -	$ -	27,00	$ 273.672,00
70	Llave terminal de 1/2" o equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalación y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.	UN	7,00	$ 81.058,00	$ 567.406,00			$ -	$ -	$ -	$ -	7,00	$ 567.406,00
71	Desmonte de luminarias antivandálicas existentes	UN	27,00	$ 19.633,00	$ 530.091,00			$ -	$ -	$ -	$ -	27,00	$ 530.091,00
74	Desmonte red de Gas Rancho (indiferente de tamaño de tu bería, accesorio, ubicación, o características particulares), eje cutando la demolición necesaria, desmonte de la red actual y todas sus piezas Incluye transporte y proceso de almacena miento hasta la bodega que disponga el director del estableci miento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de es combros menores.	ML	80,00	$ 9.639,00	$ 771.120,00			$ -	$ -	$ -	$ -	80,00	$ 771.120,00
76	Desmonte Red Sanitaria Rancho (indiferente de tamaño de tube ría, accesorio, ubicación, o características particulares), ejecu tando la demolición necesaria, desmonte de la red actual y todas sus piezas Incluye transporte y proceso de almacena miento hasta la bodega que disponga el director del estableci miento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de es combros menores.	ML	61,80	$ 16.789,00	$ 1.037.560,20			$ -	$ -	$ -	$ -	61,80	$ 1.037.560,20
78	Construcción de media caña en granito fundido y pulido, es pesor 1,5 cm h=10 cm, ancho 10 cm, sobre asiento en mor tero, incluye elementos de dilatción, incluye demolición y retiro de pañete para incrustar el guardaescoba	ML	177,80	$ 50.427,00	$ 8.965.920,60			$ -	$ -	$ -	$ -	177,80	$ 8.965.920,60
79	Suministro e instalación de Cárcamo prefabricado en concreto dimenciones 0,35cm de alto, con tapa rejilla en con creto de e=0,05m, incluye demolición de la placa actual, exca vación manual	ML	17,50	$ 343.804,00	$ 6.016.570,00			$ -	$ -	$ -	$ -	17,50	$ 6.016.570,00
80	Acabado de piso con baldosa en grano de marmol viproprensado 33x33 cm blanco huila o similar grano No 5, in cluye mortero, boquilla blanca, destronque, pulida y brillado al plomo	M2	173,00	$ 152.653,00	$ 26.408.969,00			$ -	$ -	$ -	$ -	173,00	$ 26.408.969,00
81	Reposición de placa de 4000 psi (e= 20 cm), no incluye acero ni malla de refuerzo	M2	21,42	$ 301.291,00	$ 6.453.653,22			$ -	$ -	$ -	$ -	21,42	$ 6.453.653,22
82	Medidor 3/4", incluye todos los accesorios	UN	5,00	$ 536.124,00	$ 2.680.620,00			$ -	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 2.680.620,00
85	Registros P/D 3/4"	UN	5,00	$ 107.222,00	$ 536.110,00			$ -	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 536.110,00
86	Tubería PVCS 2"	ML	33,00	$ 24.568,00	$ 810.744,00			$ -	$ -	$ -	$ -	33,00	$ 810.744,00
87	Tubería PVCS 4"	ML	147,00	$ 50.180,00	$ 7.376.460,00			$ -	$ -	$ -	$ -	147,00	$ 7.376.460,00
89	Accesorio PVCS 2"	UN	24,00	$ 9.334,00	$ 224.016,00			$ -	$ -	$ -	$ -	24,00	$ 224.016,00
91	Accesorio PVCS 4"	UN	63,00	$ 23.093,00	$ 1.454.859,00			$ -	$ -	$ -	$ -	63,00	$ 1.454.859,00
93	S.S. Sifón de piso 4"	UN	16,00	$ 110.353,00	$ 1.765.648,00			$ -	$ -	$ -	$ -	16,00	$ 1.765.648,00
97	Grifería llave manguera 1/2"	UN	1,00	$ 61.672,00	$ 61.672,00			$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 61.672,00
111	Tubería PVCP RDE 9 1/2"	ML	30,10	$ 7.761,00	$ 233.606,10			$ -	$ -	$ -	$ -	30,10	$ 233.606,10
112	Tubería PVCP RDE 11 3/4"	ML	24,70	$ 11.013,00	$ 272.021,10			$ -	$ -	$ -	$ -	24,70	$ 272.021,10
113	Tubería PVCP RDE 13,6 1"	ML	10,00	$ 15.327,00	$ 153.270,00			$ -	$ -	$ -	$ -	10,00	$ 153.270,00
114	Accesorios PVCP 1/2"	UN	23,00	$ 2.144,00	$ 49.312,00			$ -	$ -	$ -	$ -	23,00	$ 49.312,00
115	Accesorios PVCP 3/4"	UN	27,00	$ 3.059,00	$ 82.593,00			$ -	$ -	$ -	$ -	27,00	$ 82.593,00
116	Accesorios PVCP 1"	UN	15,00	$ 4.599,00	$ 68.985,00			$ -	$ -	$ -	$ -	15,00	$ 68.985,00
117	Desmonte de red electrica existente, incluye tubería y cable sin importar diametro ni material	ML	185,00	$ 6.515,00	$ 1.205.275,00			$ -	$ -	$ -	$ -	185,00	$ 1.205.275,00
118	Rejilla metálica para cárcamo fabricada en ángulos de acero INOXIDABLE de1"x1/8" tanto para el marco como para los ele mentos horizontales, conformando módulos de 1,00x0,35 m (L x a), . Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje.	ML	19,50	$ 316.456,00	$ 6.170.892,00			$ -	$ -	$ -	$ -	19,50	$ 6.170.892,00
120	RETIRO DEMOLICION REJILLAS EXISTENTES	ML	18,80	$ 15.438,00	$ 290.234,40			$ -	$ -	$ -	$ -	18,80	$ 290.234,40
121	CORTE EN PLACA	ML	26,00	$ 20.036,00	$ 520.936,00			$ -	$ -	$ -	$ -	26,00	$ 520.936,00
122	PINTURA ESMALTE REJAS	M2	40,00	$ 28.247,00	$ 1.129.880,00			$ -	$ -	$ -	$ -	40,00	$ 1.129.880,00
123	IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO	M2	128,00	$ 141.238,00	$ 18.078.464,00		115,01	$ 115,01	$ -	$ 16.243.076,19	$ 16.243.076,19	13,00	$ 1.835.387,81
124	RETIRO Y DEMOLICION DE MANTO ASFALTICO Y DISPOSI CION FINAL	M2	219,08	$ 22.279,00	$ 4.880.883,32		115,01	$ 115,01	$ -	$ 2.562.196,40	$ 2.562.196,40	104,08	$ 2.318.686,93
127	Regata sobre muro+Resane	M	39,50	$ 44.859,00	$ 1.771.930,50			$ -	$ -	$ -	$ -	39,50	$ 1.771.930,50
128	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 400 AMP con unidad de disparo termomagnética Regulable 40kA 280400A	UN	2,00	$ 2.623.496,00	$ 5.246.992,00			$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 5.246.992,00
129	MANTENIMIENTO CAJAS DE INSPECCION	UN	8,00	$ 120.709,00	$ 965.672,00			$ -	$ -	$ -	$ -	8,00	$ 965.672,00
130	RETIRO ACOMETIDA ELECTRICA EN CU Y TRASCIEGO HASTA LA BODEGA DIRECCION	ML	141,00	$ 22.280,00	$ 3.141.480,00			$ -	$ -	$ -	$ -	141,00	$ 3.141.480,00
131	SALIDA DE ILUMINACION PARA LAMPARAS LED TUBERIA EMT 3/4" CON 3 CONDUCTORES #12 Cu LS FH Y TOMACO RRIENTE DE 15A	UN	54,00	$ 221.551,00	$ 11.963.754,00			$ -	$ -	$ -	$ -	54,00	$ 11.963.754,00
132	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO TUBERIA EMT 1/2" CON 3 CONDUCTORES #12 Cu LS FH	UN	7,00	$ 257.164,00	$ 1.800.148,00			$ -	$ -	$ -	$ -	7,00	$ 1.800.148,00
136	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 120V/15A PVC 1/2" CON 3 CONDUCTORES #12 Cu LS FH	UN	21,00	$ 272.317,00	$ 5.718.657,00			$ -	$ -	$ -	$ -	21,00	$ 5.718.657,00
140	Cajas de inspeccion de medidas 1.00x1.00x1.00 (PAREDES EN LADRILLO DE MAMPOSTERIA TAPA INFERIOR Y SUPERIOR EN CONCRETO)	UN	2,00	$ 3.140.559,00	$ 6.281.118,00			$ -	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 6.281.118,00
141	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UN	20,00	$ 97.117,00	$ 1.942.340,00			$ -	$ -	$ -	$ -	20,00	$ 1.942.340,00
146	Desmonte de la campana existente	GI	1,00	$ 11.251.226,00	$ 11.251.226,00		1,00	$ 1,00	$ -	$ 11.251.226,00	$ 11.251.226,00	0,00	$ -
147	Mantenimiento correctivo de campana extractora y extractor tipo centrífugo	GL	1,00	$ 27.435.004,00	$ 27.435.004,00		1,00	$ 1,00	$ -	$ 27.435.004,00	$ 27.435.004,00	0,00	$ -
148	Suministro e instalación de Equipos complementarios de campana extractora	GL	1,00	$ 23.515.103,00	$ 23.515.103,00		1,00	$ 1,00	$ -	$ 23.515.103,00	$ 23.515.103,00	0,00	$ -
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 338.126.763,71**				**$ -**	**$ 81.006.605,59**	**$ 81.006.605,59**		**$ 257.120.158,13**

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CODIGO:	F-GG-32
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-17
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 116.281.794,04**				**$ -**	**$ 27.858.171,66**	**$ 27.858.171,66**		**$ 88.423.622,38**
ADMINISTRACIÓN	**32,00%**			$ 108.200.564,39				$ -	$ 25.922.113,79	$ 25.922.113,79		$ 82.278.450,60
IMPREVISTOS	**0,01%**			$ 33.812,68				$ -	$ 8.100,66	$ 8.100,66		$ 25.712,02
UTILIDAD	**2,00%**			$ 6.762.535,27				$ -	$ 1.620.132,11	$ 1.620.132,11		$ 5.142.403,16
IVA 19% SOBRE UTILIDAD	**19,00%**			$ 1.284.881,70				$ -	$ 307.825,10	$ 307.825,10		$ 977.056,60
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				**$ 454.408.557,75**				**$ -**	**$ 108.864.777,25**	**$ 108.864.777,25**		**$ 345.543.780,50**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	454.408.557,75	**V/R ANTICIPO:**	-
V/R ADICIONES:	-	**% ANTICIPO :**	-
V/R ACTUAL CONTRATO:	454.408.557,75	**% RETEGARANTIA :**	-

Nº	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL 1 DEL 05 DE AGISTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$ 108.864.777,25	23,96%	-	-	-	108.864.777,25	345.543.780,50	23,96%
TOTAL			**$ 108.864.777,25**	**23,96%**	**-**	**-**	**-**	**$ 108.864.777,25**	**$ 345.543.780,50**	**23,96%**

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN:

Elaboró
CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: FRANCISCO JIMENEZ PEREZ
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTOR:

Firma:
Nombre: ALEXANDER CORTES ESTUPIÑAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

INSTRUCCIONES PARA LA FIRMA

Elaboró Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra

Verificó Supervisor de Proyecto ENTerritorio S.A: Registre la firma y el nombre de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio S.A. En los casos en que aplique, la verificación a cargo del Supervisor de ENTerritorio S.A. consiste en comprobar o examinar que el interventor llevó a cabo todo el seguimiento técnico, jurídico, financiero y administrativo del contrato de obra, y que el mismo está documentado de acuerdo con las exigencias de ENTerritorio S.A.

Avaló Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).