GYG
INGENIEROS LTDA

INFORME
MENSUAL DE INTERVENTORIA N°7

CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 4451 de 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SILVANIA Y SIBATE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME
ELABORADO POR
GYG INGENIEROS LTDA

SEGUIMIENTO AL CONVENIO:
3279,4633,3529 del 2023

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CAMINOS
COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL

JUNIO 2024

GYG
INGENIEROS LTDA

1) CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4451-2023		
CONTRATISTA:	GYG INGENIEROS LTDA	NIT:	800.227.917-6
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y SIBATE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	2023S-VCUN-025355	DT CUN
VALOR INICIAL:	SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($63.717.241,00)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($63.717.241,00)		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DICIEMBRE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30/04/2024		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 30/06/2024		
PRORROGA 3:	HASTA EL 30/07/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/07/2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL	1274823 DEL 20/11/2023		

GYG
INGENIEROS LTDA

INFORME
MENSUAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 4451 de 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y SIBATE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME
ELABORADO POR

GYG INGENIEROS LTDA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CAMINOS
COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL

JUNIO 2024

GYG
INGENIEROS LTDA


INFORME MENSUAL
No.7

CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 4451 de 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y SIBATE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

SEGUIMIENTO AL CONVENIO:
3529 del 2023

PERIODO DE
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

ELABORÓ: ING. LUZ MIREYA MALAGON POVEDA FECHA: 30-06-2024	APROBÓ: WILLIAM GUARIN LADINO FECHA: : 30-06-2024
FIRMA: 	FIRMA: 
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

GYG
INGENIEROS LTDA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION....4
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO....5
   2.1. LOCALIZACIÓN....5
   2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA QUE SE BENEFICIAN DEL PROYECTO....6
   2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA....6
   2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO....6
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA....8
   3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA....8
   3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES....9
   3.3. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS....9
   3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA....9
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA....10
   4.1. Informe semanal....10
   4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra....10
   4.3. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra....10
   4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra....10
   4.5. Estado General del Tiempo....11
   4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio....11
   4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra....11
   4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra....11
   4.9. Otros documentos seguimiento mensual....11

GYG
INGENIEROS LTDA

1. INTRODUCCION

El presente informe mensual elaborado por GYG INGENEROS LTDA, tiene la finalidad de ejercer la vigilancia y control a cada una de las actividades ejecutadas en obra en referencia al contrato de interventoría No. 4451 de 2023 cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y SIBATE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**.

Instituto Nacional de Vías INVIAS ha conocido la compleja comunicación terrestre que tienen las comunidades del sector rural, identificando las necesidades y problemática de sus vías, para lo cual es importante indicar que en Colombia hay 142.284 km de vías terciarias de los cuales el 90% se encuentra en regular y mal estado, 45.137 km de vías secundarias, de las cuales se han inventariado 39.615 km y de ellos solo se ha evaluado el estado del 60% de la red secundaria; encontrándose que el 87% de esta red se encuentra en regular y mal estado.

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías INVIAS ha implementado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transpirabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios. Por ende, el Instituto Nacional de Vías suscribió el convenio solidario con las Junta u organismos de acciones comunales de la vereda San Fortunato del municipio de Sibate.

GYG
INGENIEROS LTDA

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3529 de 2023 – JAC VEREDA SAN FORTUNATO MUNICIPIO DE SIBATE

2.1. LOCALIZACIÓN

El Convenio Solidario No. 3529 de 2023 tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN FORTUNATO DEL MUNICIPIO DE SIBATE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”. Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Sibate del departamento de Cundinamarca, en la vereda San Fortunato, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 de coordenadas NORTE 4.448458333, ESTE -74.276185 y punto de referencia final el PR0+485 de coordenadas NORTE 4.454878333 ESTE -74.26978, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del INVIAS.





Fuente: Google Maps

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA QUE SE BENEFICIAN DEL PROYECTO

Los municipios que se benefician de la ejecución del proyecto, son los municipios Sibate, Fusagasugá Bogotá, al ser vía rural principal.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El sector donde se ubica el proyecto corresponde a una vía terciaria sin pavimentar, la cual comprende un ancho aproximado de 5mts, localizada en zona montañosa. La vía cuenta con pendiente no muy pronunciada, pero con deterioro notable producto de la calidad de material de subrasante y por efectos climáticos.

Se identifica en el corredor un tramo de aproximadamente 200 metros lineales, para el cual se pretende construir la placa huella con un ancho de 5mts Los descoles o descargar de caudales productos de lluvias se harán a las estructuradas de drenaje existentes.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se pretende realizar la construcción de 165 mts aproximados de placa huella teniendo en cuenta las condiciones contractuales iniciales.

La construcción de la placa huella se hará de acuerdo a los estudios y diseños presentados por la junta de acción comunal de la Vereda de San Fortunato, para la cual deberá tener en cuenta la calidad de material y las condiciones básicas por parte de la dirección territorial de invias. Las fundidas de concreto para huellas base, ciclópeos, vigas y cunetas se harán de acuerdo a las especificaciones técnicas. Se procederá a fundir las cintas de 0.90 metros de ancho y las vigas de reforzamiento con concreto clase D dejando un espacio de 0.90 metros entre las cintas que está delimitado por los cajones

- CONFORMACION Y LIMPIEZA Y EXACAVACION

DESCRIPCION: Este ítem se refiere a la conformación que se realiza con ayuda de la moto niveladora para lograr el retiro de todos los elementos que no pertenecen a la vía entre ellos el material orgánico presente en la cuneta y tratar de nivelar el terreno para recibir la sub base, puede generar bastante material extraíble que será necesario recoger con maquinaria.

EQUIPO NECESARIO: maquinaria amarilla y Herramienta menor

- LOCALIZACION Y REPLANTEO

DESCRIPCIÓN: Esta actividad se hace para ubicar la estructura sobre el terreno, para que concuerde con los planos estructurales y con los planos arquitectónicos.

EQUIPO NECESARIO: Herramienta menor
MATERIALES: Repisas de madera en ordinario, Puntilla de 3", Alambre negro, Esmalte sintético para señalización, Varillón ordinario (vara de clavo), cuartón (Planchón ordinario)

- SUB-BASE GRANULAR

DESCRIPCIÓN: Antes de iniciar los trabajos de relleno, el terreno que servirá de base deberá estar totalmente libre de vegetación, tierra orgánica, y materiales de desecho de la construcción y las superficies no deberán presentar zonas con agua estancada o inundadas. En algunos lugares se presentarán llenos más grandes por la rasante que presenta y la que se extrajo con material orgánico.

EQUIPO NECESARIO: maquinaria amarilla y, equipo mecánico de compactación
ÍTEM DE PAGO: M3

- CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)

DESCRIPCIÓN: Resistencia del concreto 3000 PSI para un curado adecuado, se debe mantener húmeda la superficie del concreto, durante las 24 horas de los primeros siete días. El concreto fresco debe tener manejabilidad apropiada de manera que se pueda compactar adecuadamente.

MATERIALES: Agua, concreto 3000 psi, acero de refuerzo, madera.

EQUIPO NECESARIO: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto, y formaleta.

ÍTEM DE PAGO: M3

- CONCRETOS CLASE G, f´c = 14 mgp (ciclopeo)

DESCRIPCIÓN: Resistencia del concreto 2000 PSI para un curado adecuado, se debe mantener húmeda la superficie del concreto, durante las 24 horas de los primeros siete días. El concreto fresco debe tener manejabilidad apropiada de manera que se pueda compactar adecuadamente se debe complementar con la piedra para conformar un ciclópeo establecido

MATERIALES: Agua, concreto 2000 psi, piedra songa seleccionada, madera.

EQUIPO NECESARIO: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto, y formaleta.

ÍTEM DE PAGO: M3

- SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

DESCRIPCIÓN: Acero de refuerzo estructural con límite de fluencia de de acuerdo a los requerimientos de La Norma, utilizado como refuerzo principal de todos los miembros de la estructura.

EQUIPO NECESARIO: Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo.

MATERIALES: Acero para refuerzo, alambre negro No 18.
ÍTEM DE PAGO: KGS

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

No. CONVENIO SOLIDARIO	3529 de 2023
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN FORTUNATO DEL MUNICIPIO DE SIBATE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VDA. SAN FORTUNATO
NIT.	901.286.578-0
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DECIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	$200.503.754,00

INTERVENTORIA	GYG INGENIEROS LTDA	
No. CONTRATO INTERVENTORIA	4451 DE 2023	
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION	
FECHA DE INICIACION:	25/09/2023	
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
PRORROGA 1	DESDE	HASTA
	01/01/2024	30/04/2024
PRORROGA 2	DESDE	HASTA
	01/05/2024	30/06/2024
PRORROGA 3	DESDE	HASTA
	01/07/2024	30/07/2024

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- Se continua el mejoramiento de la via por medio de la construcción de la placa huella.
- Se gestiona el pago a proveedores para seguir ejecutando obra
- La separación entre vigas es de 2.80
- El ancho de la placa huella es de 5,90
- Se realizan muestras al concreto para comprobar su resistencia
- Este mes se realizaron 80 mts de via
- Al final de mes se realizaron 100mts completos de vía faltando
- Se realiza la solicitud de prórroga por un mes para terminar los trabajos de obra

3.3. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se han generado ítems no previstos

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Se realiza visita a obra por parte de interventoría para acompañamiento de labores durante la ejecución de la obra
- Se realizan observaciones sobre ejecución de obra
- Se hacen los requerimientos de los ensayos de calidad
- Se aprueba compras de materiales
- Se verifica la imposibilidad por tiempos para la ejecución
- Se recibe la solicitud de prórroga por parte de la junta

- Se evalúa la viabilidad de la prorroga y se da el aval y se envía a la entidad contratante

3.5. INFORME ESTADO GENERAL SST

Se realiza revisión minuciosa del personal que va estar en obra, que todos cumplan con las exigencias mínimas para desempeñar las funciones y que se encuentren debidamente afiliados a las promotoras de salud, pensión caja de compensación y riesgos profesionales una vez aprobado este registro se da visto bueno para el ingreso de personal.
Se inicia la campaña de charlas y capacitaciones para el buen manejo de los EPP, manejo de cargas, lugar de trabajo adecuado entre otros.

Se anexa informe mensual de la parte sst de la obra

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. Informe semanal

Se anexa informes correspondientes a las semanas 1 a la 4 del mes según formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL.

4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra

Se anexa formato Maquinaria y Equipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-4, utilizados en la etapa de extendida de material.

4.3. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Se anexa formato Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-6. De los trabajadores que hicieron parte de la cuadrilla de trabajo este mes

4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

No se aplica el formato correspondiente a informe financiero y presupuestal contrato de obra, dado que el proyecto hace parte del programa de Caminos Comunitarios para la Paz Total.

4.5. Estado General del Tiempo

se diligencia información en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 del tiempo presentado a lo largo del mes en la obra.

4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

Se presenta en el formato. MEPI-MN1-IN-15-FR-11 los ensayos realizados a la calidad de la obra durante este mes

4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12

4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Teniendo en cuenta que en el anexo técnico del convenio solidario No. 3434 de 2023 no se contempla la presentación de un plan de calidad no se diligencia el formato correspondiente a seguimiento de plan de calidad del contrato.

4.9. Otros documentos seguimiento mensual

A continuación, se relacionan otros documentos que hacen parte integral del seguimiento mensual al convenio solidario por parte de la interventoría.

GYG
INGENIEROS LTDA

ANEXOS

CONVENIO SOLIDARIO No. 3529 de 2023 – JAC VEREDA SAN FORTUNATO MUNICIPIO DE SIBATE

GYG
INGENIEROS LTDA

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
FORMALETA PARA CUNETA	FUNDIDA CONCRETO 3000PSI
	
CONCRETO CICLOPEO	INSTALACION DE HIERRO VIGAS Y HUELLAS

	
SUB BASE PARA AMPLIACION DE PLACA HUELLA	COMPACTACION DE SECTOR
	
FUNDIDA DE CONCRETO HUELLAS Y CICLOPEO	AVANCE DE PLACA HUELLA TERMINADA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINMARCA **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3529 DE 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FORTUNATO DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN FORTUNATO

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 25/09/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/07/2024
PLAZO ACUMULADO: 7 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200,503,754.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200,503,754.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 199,503,754.00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4451 DE 2023 **INTERVENTOR:** GYG INGENIEROS LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción placa huella	ML	138
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción placa huella	ml	80	100
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			149,278,253.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL			4,478,348.00
GASTO ADMINISTRATIVO			45,747,153.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199,503,754.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	38,603,395.76		38,603,395.76	130,853,026.95
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL			0.00	0.00
GASTO ADMINISTRATIVO	4,325,245.00		4,325,245.00	13,895,245.00
VALOR EJECUTADO EN EL MES	42,928,640.76		42,928,640.76	144,748,271.95
SALDO A LA VIGENCIA	54,755,482.05			

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 166,253,128.33
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 144,748,271.95
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 87.06%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FUNDIDA DE HUELLAS





MIXER EN SITIO PARA CONCRETOS PRE MEZCLADOS EN OBRA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre WILLIAM GUARIN LADINO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-134859 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 25 del 1/06/2024 al 8/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL :
SE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 138 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
SE FUNDIRAN 3 LINEAS DE HUELLAS DE 0,90 CENTROS EN CICLOPEO Y SOBRE ANCHOS DONDE HAYA LUGAR. DISEÑO SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS Y TOPOGRAFIA DEL TERRENO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN FORTUNATO
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 3529 — VALOR INICIAL: $ 199,503,754.00
FECHA DE INICIO: 25/09/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023
$ -
$ -
$ 199,503,754.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GYG INGENIEROS LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 4451 — VALOR INICIAL: $ 63,717,241.00
FECHA DE INICIO: 1/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/04/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 20/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,503,754	$ 199,503,754		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 114,889,262		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,503,754	$ 84,614,492		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 63,717,241	$ 21,239,080		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 18,147,639		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 63,717,241	$ 3,091,441.50		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,503,754.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 174,565,784.75	88%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 114,889,262.19	58%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (59,676,522.56)	-30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 174,565,784.75	88%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 114,889,262.19	58%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-30%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8,312,656.42	4%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13,069,631.19	7%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 63,717,241.00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1,030,480.50	2%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1,030,480.50	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1,030,480.50	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 75% — Avance o Atraso Físico % -47%
Meta Física Ejecutada % 28%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1	100.0%
					Ejec	1			1	100.0%
* CONSTRUCCION PLACA HUELLA	ML	130			Prog	103			138	74.6%
					Ejec	39			138	28.3%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A ___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A ___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A ___
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A ___
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A ___
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A ___

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO APLICA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE INICIA LA FORMALETEADA DE LOS MODULOS DE CONCRETO CICLOPEO Y SE INICIA LA FUNDIDA DE LOS MISMOS, SE REALIZA LA EXCAVACION DE VIGAS Y BORDILLOS EN LOS EXTREMOS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE SIGUE FUNDIENDO CONCRETO CICLOPEO EN LOS CENTROS Y SOBRE ANCHOS

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FORMALETEADA DE CUNETA



HIERRO DE VUNETA Y BORDILLO



ACABADO FINAL DE HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

APROBACION CARTAS DE PAGO
APROBACION PERSONAL
REVISION DE CRONOGRAMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: WLIIAM GUARIN LADINO
Matrícula Profesional No.: 25202-134859 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 26 del 8/06/2024 al 15/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL :
SE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 138 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
SE FUNDIRAN 3 LINEAS DE HUELLAS DE 0,90 CENTROS EN CICLOPEO Y SOBRE ANCHOS DONDE HAYA LUGAR. DISEÑO SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS Y TOPOGRAFIA DEL TERRENO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN FORTUNATO
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 3529 — VALOR INICIAL: $ 199,503,754.00
FECHA DE INICIO: 25/09/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 — $ -
$ -
$ 199,503,754.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GYG INGENIEROS LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 4451 — VALOR INICIAL: $ 63,717,241.00
FECHA DE INICIO: 1/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/04/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 20/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,503,754	$ 199,503,754		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 133,839,662		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,503,754	$ 65,664,092		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 63,717,241	$ 21,239,080		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 19,178,119		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 63,717,241	$ 2,060,961.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,503,754.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 182,878,441.17	92%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 133,839,662.00	67%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (49,038,779.17)	-25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 182,878,441.17	92%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 133,839,662.00	67%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8,312,656.42	4%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18,950,400.00	9%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 63,717,241.00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,060,961.00	3%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2,060,961.00	3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2,060,961.00	3%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 79%
Meta Física Ejecutada % 42%
Avance o Atraso Físico % -37%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1	100.0%
					Ejec	1			1	100.0%
* CONSTRUCCION PLACA HUELLA	ML	138			Prog	109			138	79.0%
					Ejec	58			138	42.0%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___ NO ___	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___ NO ___	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___ NO ___	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___ NO ___	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ___ NO ___	N/A	
EMISIONES:	SI ___ NO ___	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ___ NO ___	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO APLICA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

CONTINUA OTRO TRAMO MAS DE VIA EN EJECUCION EN CONFORMACION DE PLACA HUELLA

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE REALIZARA FUNDIDA CON CAMION TIPO MIXER DE CONCRETO PRE MEZCLADO PARA HUELLAS 3000PSI

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONCRETO DE HUELLAS



POSICIONAMINETO DE HIERROS



CONCRETO CICLOPEO FUNDIDO EN SITIO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

APROBACION CARTAS DE PAGO
APROBACION PERSONAL
REVISION DE CRONOGRAMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: WLIIAM GUARIN LADINO
Matrícula Profesional No.: 25202-134859 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 27 del 16/06/2024 al 22/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL :
SE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 138 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
SE FUNDIRAN 3 LINEAS DE HUELLAS DE 0,90 CENTROS EN CICLOPEO Y SOBRE ANCHOS DONDE HAYA LUGAR. DISEÑO SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS Y TOPOGRAFIA DEL TERRENO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN FORTUNATO
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 3529 — VALOR INICIAL: $ 199,503,754.00
FECHA DE INICIO: 25/09/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 — $ -
$ -
$ 199,503,754.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GYG INGENIEROS LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 4451 — VALOR INICIAL: $ 63,717,241.00
FECHA DE INICIO: 1/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/04/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 20/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,503,754	$ 199,503,754		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 140,639,662		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,503,754	$ 58,864,092		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 63,717,241	$ 21,239,080		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 20,208,600		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 63,717,241	$ 1,030,480.50		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,503,754.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 191,191,097.58	96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 140,639,662.00	70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (50,551,435.58)	-25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 191,191,097.58	96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 140,639,662.00	70%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8,312,656.42	4%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6,800,000.00	3%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 63,717,241.00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3,091,441.50	5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3,091,441.50	5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,091,441.50	5%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 84%
Meta Física Ejecutada % 57%
Avance o Atraso Físico % -27%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1	100.0%
					Ejec	1			1	100.0%
* CONSTRUCCION PLACA HUELLA	ML	138			Prog	116			138	84.1%
					Ejec	79			138	57.2%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A ___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A ___
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A ___
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A ___
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A ___
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A ___

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO APLICA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE EJECUTA LA FUNDICION DE BORDILLOS Y CONCRETO CICLOPEO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE CONTINUA FUNDIDA DE CONCRETO 3000PSI PARA HUELLAS

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO TERMINADO



SUBBASE PARA TRAMO ADICIONAL



COMPACTACION DE TRAMO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

APROBACION CARTAS DE PAGO
APROBACION PERSONAL
REVISION DE CRONOGRAMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: WLIIAM GUARIN LADINO
Matrícula Profesional No.: 25202-134859 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sosteniblidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 28 del 23/06/2024 al 30/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL :
SE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 138 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
SE FUNDIRAN 3 LINEAS DE HUELLAS DE 0,90 CENTROS EN CICLOPEO Y SOBRE ANCHOS DONDE HAYA LUGAR. DISEÑO SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS Y TOPOGRAFIA DEL TERRENO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN FORTUNATO
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 3529 — VALOR INICIAL: $ 199,503,754.00
FECHA DE INICIO: 25/09/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 — $ -
$ -
$ 199,503,754.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GYG INGENIEROS LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 4451 — VALOR INICIAL: $ 63,717,241.00
FECHA DE INICIO: 1/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/04/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 20/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,503,754	$ 199,503,754		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 144,747,060		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,503,754	$ 54,756,694		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 63,717,241	$ 21,239,080		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 21,239,080		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 63,717,241	$ 0.00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,503,754.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 199,503,754.00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 144,747,060.49	73%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (54,756,693.51)	-27%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 199,503,754.00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 144,747,060.49	73%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8,312,656.42	4%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,107,398.49	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 63,717,241.00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4,121,922.00	6%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4,121,922.00	6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,121,922.00	6%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100% — Avance o Atraso Físico % -28%
Meta Física Ejecutada % 72%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1	100.0%
					Ejec	1			1	100.0%
* CONSTRUCCION PLACA HUELLA	ML	138			Prog	138			138	100.0%
					Ejec	100			138	72.5%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO APLICA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE EJECUTA LA FUNDICION DE BORDILLOS Y CONCRETO CICLOPEO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE CONTINUA FUNDIDA DE CONCRETO 3000PSI PARA HUELLAS

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTINUACION DE TRAMO FUNDIDO



INSTALACION DE HIERRO



FINALIZACION DE TRAMO DE PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

APROBACION CARTAS DE PAGO
APROBACION PERSONAL
REVISION DE CRONOGRAMA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: WLIIAM GUARIN LADINO
Matrícula Profesional No.: 25202-134859 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL DE VIAS — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CUNDINMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 3529 DE 2023 — **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN FORTUNATO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO.24 — **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4453 DE 2023 — **INTERVENTOR:** GYG INGENIEROS LTDA

NOMBRE ARL: SURA — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JOSE AVENDAÑO	4083210	AYUDANTE	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC SAN FORTUNATO	$ 736,667	$ 51,300	V	COMPENSAR EPS	9468572743	$ 92,100		9468572743		$ 29,500	$ 14,733.34	$ 22,100.01	
2	ANDRES CASTAÑEDA	79182292	AYUDANTE	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC SAN FORTUNATO	$ 390,000	$ 27,200	V	COMPENSAR EPS	9468572743	$ 48,800		9468572743		$ 15,600	$ 7,800.00	$ 11,700.00	
3	JOSE CASTAÑEDA	79183024	MAESTRO	$ 2,600,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC SAN FORTUNATO	$ 1,473,334	$ 102,600	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9468572743	$ 184,200		9468572743		$ 59,000	$ 29,466.68	$ 44,200.02	
4	LUIS LUQUE	3179847	AYUDANTE	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC SAN FORTUNATO	$ 173,334	$ 12,100	V	SURA EPS	9468572743	$ 21,700	COLPENSIONES	9468572743	$ 173,334	$ 7,000	$ 3,466.68	$ 5,200.02	
5	ALFONSO MONCADA	79182208	AYUDANTE	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC SAN FORTUNATO	$ 736,667	$ 51,300	V	SALUD TOTAL	9468572743	$ 92,100	PORVENIR	9468572743	$ 736,667	$ 29,500	$ 14,733.34	$ 22,100.01	
6	PISCO JORGE	3186462	OFICIAL	$ 1,950,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC SAN FORTUNATO	$ 1,105,000	$ 77,000	V	FAMISANAR	9468572743	$ 138,200		9468572743		$ 44,200	$ 22,100.00	$ 33,150.00	
7	RICARDO RAMOS	79214837	AYUDANTE	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC SAN FORTUNATO	$ 736,667	$ 51,300	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9468572743	$ 92,100		9468572743		$ 29,500	$ 14,733.34	$ 22,100.01	
8	ORLANDO GUAQUETA	19482631	RESIDENTE DE OBRA	$ 3,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ORLANDO GUAQUETA	$ 4,240,000	$ 138,100	V	COMPENSAR EPS	77407307	$ 530,000	COLPENSIONES	77407307	$ 678,400				
9	ANDREA WILCHES	52936334	CONTADORA	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ANDREA WILCHES	$ 2,634,000	$ 165,700	V	SANITAS EPS	9468451290	$ 105,400	PORVENIR	9468451290	$ 421,500	$ 105,400			
10																			
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
NO SE REPORTA DEBIDO A QUE NO SE HAN INICIADO OBRAS FISICAS

El contratista adjunta la certificación de fecha 31/05/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra ORLANDO ENRIQUE GUAQUETA
Matrícula Profesional No.:25202-47676 CND

Firma
Nombre: WILLIAM GUARIN LADINO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-134859 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CUNDINMARCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3529 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN FORTUNATO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4451-2023 **INTERVENTORÍA:** GYG INGENIEROS LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	LINEA	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VOLQUETA	CHEVROLET /1995	C70	SAN FORTUNATO		X				X			X			X			X			X			X			X			X			X	
VOLQUETA	CHEVROLET /2006	KODIAK	SAN FORTUNATO		X				X			X			X			X			X			X			X			X			X	
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: ORLANDO ENRIQUE GUAQUETA CORREA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-4767 CND

Firma

Nombre: LUZ MIREYA MALAGON POVEDA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-10823 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 3529-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN FORTUNATO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO,24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4451-2023 **INTERVENTOR:** GYG INGENIEROS LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	23	22	13	12	3	16	15	15	9	9	16	22	18	15	15	16	12	18	18	14	14	18	18	14	20	20	12	18	19	22	22	498
Lluvias moderadas	1	2	9	12	12	7	8	8	12	12	8	2	4	9	9	8	10	4	6	6	6	4	4	4	2	2	4	4	4	2	1	186
Lluvias intensas	0	0	2	0	9	1	1	1	3	3	0	0	2	0	0	0	2	2	0	4	4	2	2	6	2	2	8	2	1	0	1	60
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:
Residente de Obra: ORLANDO ENRIQUE GUAQUETA CORREA
Matrícula Profesional No.: 25202-4767 CND

Firma
Nombre: LUZ MIREYA MALAGON POVEDA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-10823 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 24 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CUNDINMARCA

CONTRATO DE OBRA No. 3529 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN FORTUNATO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DEACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FORTUNATO DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 25/09/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200,503,754.00

VALOR ACUMULADO: $ -
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4451 DE 2023 **INTERVENTOR:** GYG INGENIEROS LDTA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento		$ 40,100,750.00	25 / 9 / 2023	31 / 12 / 24
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10,025,187.70	25 / 9 / 23	31 / 12 / 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60,151,126.20	31 / 12 / 2023	31 / 12 / 2028
			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB 100287328

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000.00	25 / 9 / 2023	31 / 12 / 2023
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB 100070248 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento		$ 40,100,750.00	25 / 9 / 2023	30 / 6 / 2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10,025,187.70	25 / 9 / 23	30 / 6 / 2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60,151,126.20	30 / 6 / 2024	30 / 6 / 2029

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) / 6 (Mes) / 24 (Año)

			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB 100287328

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260,000,000.00	25	9	2023	30	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB 100070248 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: WILLIAM GUARIN LADINO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-134859 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION REGIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No.: 3529-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN FORTUNATO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO,24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4451-2023 **INTERVENTOR:** GYG INGENIEROS LTDA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1 HU	12/06/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION	I.N.V.E 410-13	K0+030	1	1800	2650	SI	
2 HU	19/05/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION	I.N.V.E 410-13	K0+30	1	2700	2840	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: ORLANDO ENRIQUE GUAQUETA
Director de Obra

Firma

Nombre: WILLIAM GUARIN
Director de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 30/06/2024
(Día / Mes / Año)

Matrícula Profesional No.:25202-47676 CND

Matrícula Profesional No.:25202-134859 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

DIA 16 Miercoles 05 de Junio de 2024

Las tareas inician a las 7:15 am con la preparacion de los espacios de las huellas que se van a fundir, se levantan los aceros para que no queden pegados a la subrasante, sobre las 8:00 am llega la mixer con 6 m³ de concreto las cuales se funden en el primer tramo prensado, ya fundido y terminado las huellas se procede a formaletear el Bordillo lateral, dso totalmente soltada.

Interventor

DIA 17 Jueves 06 de Junio de 2024

Las tareas inician a las 7:00 am con la organizacion de otra seccion de huellas pero el mixer no llega por problemas en la planta y se reprograma dos mixer para el dia siguiente, por esta razon se alistan dos modulos mas secciones mas para su fundida, se realiza la fundicion de mas bordillo. dia nublado con lluvias suaves intermitentes

Interventor

DIA 18 Viernes 07 de Junio de 2024

Se inicia las tareas a las 7:00 am recibiendo el primer camion de concreto con 6 m³ de concreto, se funden 12 modulos aproximados y se les da acabado mientras esperabamos el otro camion pero por problemas en planta tampoco llega el segundo mixer y se reprograma para mañana.

Interventor

Powered by CamScanner

DIA 19 Sabado 08 de Junio de 2024

se inicia tareas alas 7:00 am con la llegada de la mixer con 6 m³ de concreto y se funden aproximadamente. 12 modulos con su respectivas viastras, despues de darle acabado a las huellas se funden las bordillo correspondientes al tramo fundido.

Interventor

DIA20 Lunes 10 de Junio de 2024

se inician las tareas alas 7:30 am ya que se presentan lluvias fuertes durante la madrugada, se fuiden 5 modulos de ciclopeo para alistar las actvas de las huellas de la fundicion con mixer el dia de mañana. el dia en la tarde presenta dia soleada.

Interventor

DIA21 Martes 11 de Junio de 2024

Las actividades inician a las 7:00 am con el alistamiento de las huellas a fundir con la mixer, se fonden las huellas y se alistan nuevas modulos de ciclopeo, tambien se funden las bordillos de los modulos anteriores y ade el mixta hacia estorbo para continuar y se cante el material para poder continuar. el dia se encuentra nublado pero sin lluvias.

Interventor

DIA22 Miercoles 12 de Junio de 2024

inician tareas sobre las 8:30 am porque se presentan lluvias fuertes, se hace el alistamiento de modulos de concreto ciclopeo para su fundicion antes de media dia. y en horas de la tarde se realiza el figurado y amarre de todas las

aceras de los modulos de huellas que se fundren el dia de mañana con concreto premesclada, dia parcialmente nublado con lluvias intermitentes veces.

Interventor

DIA 23 Jueves 13 de Junio de 2024

Las tareas comienzan sobre las 7:15 am para la preparacion de los modulos de huellas que se van a fundir, una vez llega la mixer y se funde los 6 m³ los lluvias se intensifican y no dejan trabajar sobre las 11:30 paran las lluvias y se continua con el alistamiento y fundicion de cunetas, despues de medio dia se alistan modulos de ciclopeo y se fundren para el dia siguiente fundir las huellas.

Interventor

DIA 24 Viernes 14 de Junio de 2024

Las labores inicion a las 7:00 am con la fundida de las huellas con concreto premesclado, una vez fundido las huellas se alista el equipo para fundir las bordillas faltantes del dia anterior, tambien se funden las bordillas correspondientes al tramo. dia completamente soleado

Interventor

DIA 25 Sabado 15 de Junio de 2024

se inician tareas sobre las 7:30 am con la fundicion de los concretos ciclopeos del siguiente tramo, una ves se funden se alistan las cunetas tambien para fundirlas y dejar todo listo para la fundicion de las huellas el dia lunes, el dia se presento totalmente soleado.

Interventor

DIA 26 Lunes 17 de Junio de 2024

Inicio de labores sobre las 7:00 am con la preparacion de los aceros de las huellas, a las 8:00 am llega la mixer y se procede a fundir los 6m³ de concreto premezclado, posteriormente se funden los bordillos del misma. Trans. el dia presento lluvias intermitentes.

Interventor

DIA 27 Martes 18 de Junio de 2024

Inicia de actividades a las 7:00 am con las excavaciones del siguiente trama, sobre las 9:15 am inician lluvias fuertes que impiden trabajar por esa razon se suspenden actividades y se reanudan a la 1:00 pm despues de almuerzo, se continuan con las excavaciones.

Interventor

DIA 28 Miercoles 19 de Junio de 2024

Las labores comienzan a las 7:00 am con el alistamiento de las madrulas de ciclopeo que se fundiran en horas de la tarde, se continua con el figurado y amarre de los aceros de refuerzo de las huellas y cunetas, despues de almuerzo empiza a llover fuertemente durante toda la tarde y por esta razon se terminan actividades.

Interventor

DIA 29 Jueves 20 de Junio de 2024

a las 7:00 am se inicia la fundido de los concretos ciclopeos del trama iniciado el dia de ayer, despues de medio dia se reinicia el segundo pazo y se continua con las excavaciones para el trama siguiente, se figura y amarran los aceros de refuerzo de las huellas y cunetas para

fundir el dia de mañana con concreto premesclado el dia presenta lluvias leves y muy nublado.

Interventor

DIA30 Viernes 21 de Junio de 2024

se inician labores a las 7:00 am con los 6 m³ de concreto premesclado para fundir las huellas del tramo preparado, despues se alista la formaleta de los bordillos para despues fundirlos, se continua con figurado de aceros de refuerzo. el dia se presento muy nublado pero sin lluvias.

Interventor

DIA31 Sabado 22 de Junio de 2024

las tareas se inician a las 8:45 por temas de fuertes lluvias, despues se comienza con la organizacion de los modulos de los concretos ciclopeos, se termina la fundida sobre las 11:00 am y se da una hora para organizar todo el sitio de trabajo y sus alrededores para evitar accidentes el FM de semana.

Interventor

DIA32 Lunes 24 de Junio de 2024

las tareas comienzan a las 7:00 am con la fundicion de los concretos ciclopeos faltantes para completar los modulos de tramo correspondiente. se continua con las excavaciones y figurado y amarrado de las aceras. de las huellas y cunetas, se funden bordillos faltantes y se deja todo listo para fundir huellas el dia de mañana el dia se encuentra totalmente soleado.

Interventor

Powered by CamScanner

DIA 33 Martes 25 de Junio de 2024

se inician trabajos a las 7:00 am con la fundida de los tramos siguientes en ciclopeo para posteriormente fundir las anexas del tramo anterior, despues se amarran todas las aceros de refuerzo para fundir al dia siguiente las huellas de los dos tramos. el dia esta totalmente soleado.

Interventor

DIA 34 Miercoles 26 de Junio de 2024

Se inicia trabajos a las 8:00 am porque amanecio lloviendo, una vez llega la mixer se funden las huellas del tramo ya listo, posteriormente se funden las bordillos de la zona fundida anteriormente, se presenta dia muy nublado.

Interventor

DIA 35 Jueves 27 de Junio de 2024

se presento el personal a las 7:00 am para se presentan fuertes lluvias que impiden trabajar, esperamos hasta las 10:00 am pero las lluvias persisten y por ese motivo se decide no trabajar el dia.

Interventor

DIA 36 Viernes 28 de Junio de 2024

se inicia trabajos ~~con~~ a las 7:00 am con la figurada de los aceros de la siguiente zona al mismo tiempo se Funden los concretos ciclopeos, por la tarde se presentan lluvias que impiden las trabajos y se decide terminar el dia laboral a las 2:30 pm.

Interventor

Powered by CamScanner

DIA37 Sabado 29 de Junio de 2024

se inra el dso a las 7:00 am con la llegada del mixer y se funden las modulas de huellas del ultimo trono en la zona mas baja de la vsa, se hace el alistamiento de las aceras de la placa de trancesión de la placa huella y la vía en receba. el dia se presento soleado.

Interventor

DIA38 Martes 02 de Julio de 2024

se inra trabajos a las 7:30 am con la fundida de la placa de tracción y posteriormente se inra con el trono de Finalizacion de la vía en la parte mas alta, se funden las 6 modulas de ciclopeo del trono, en la tarde se hace el alistamiento de las aceras de las huellas de este ultimo modulo. el dia se presenta parcial mente nublado.

Interventor

DIA39 Miercoles 03 de Julio de 2024

se inra trabajos a las 7:00 am con la Fundicion de las huellas con concreto premezclado en obra, una vez finalizada la fundicion se hace el alistamiento de las aceras de las cunetas y de la placa de trancision.

Interventor

DIA40 Jueves 04 de Julio de 2024

se inra trabajos a las 9:00am esperando que las lluvias paren para poder trabajar. cuando las lluvias pararon se reinra la fundida

VARGAS SAS
INGENIERÍA Y ENSAYOS

INFORME DE RESULTADOS DEL ENSAYO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDRICOS DE CONCRETO

NORMA INV E 410-13

VIE-OIF-0042 | Fecha:2021-07-29 | Estado: Aprobado

Cliente:	JAC SAN FORTUNTO	Fecha Toma:	2024/06/05	Orden N°:	51
Dirección - Contacto:	Vereda San Fortunato	Fecha Recepción:	2024/04/08	Informe N°:	1
Número - Proyecto:	Obra placa huella vereda San Fortunato Sibate	Fecha Inicio de Ensayo:	2024/04/27	Fecha Informe:	2024/07/10
Ubicación del Proyecto:		Fecha Fin de Ensayo:	2024/04/27	Fecha Entrega:	2024/07/11
Dirección del Proyecto:	Barrio lo Zorros				

EQUIPOS

Pie de Rey: 1 Galgas Balanza: 2 Prensa:

DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS DEL CONCRETO

Muestra No.		Planta de producción:	Premezclado en obra	Dimensión Nominal:	100x200 mm (4"x8")
Número de cilindros recibidos:	6	Remisión No.	-	Asentamiento:	- #¡VALOR!
Descripción de la Mezcla:	Acelerado	Resistencia Nominal:	21,0 MPa 3000 psi	Temperatura de la Mezcla:	-
Procedencia de la Mezcla:	Produccion en obra	Ubicación del Concreto:		Contenido de Aire:	-
Mixer:	-			Relación Agua/Cemento:	-

RESULTADOS DEL ENSAYO


Cilindro No.	Fecha Toma:	Fecha de Ensayo	Edad de la Mezcla (Días)	Diámetro Promedio	Altura Promedio	Relación L/D	Factor de corrección	Masa Cilindro (g)	Área Cilindro (mm²)	Densidad (kg/m³)	Carga Max. kN	Resistencia a la compresión Kg/cm²	MPa	PSI	Porcentaje f'c Alcanzado	Patrón de Fractura
1	2024/06/05	2024/06/12	7	100,50	200,33	1,99	1,00	3655	7932,7	2300	145,2	186,6	18,3	2650	87,1	6
2		2024/06/19	14	100,50	201,33	2,00	1,00	3648	7932,7	2280	155,2	199,5	19,6	2840	93,3	6
3		2024/07/03	28	100,50	201,33	2,00	1,00	3666	7932,7	2300	174,33	224,1	22,0	3190	104,8	1
4																
5																
6																
7																
8																

OBSERVACIONES


¿Se presentan desviaciones de la muestra o del método?: SI ¿Cuál?

LIZETH VARGAS
Director de Laboratorio

ESQUEMAS DE PATRONES DE FALLA TÍPICOS




TIPO 1
nos razonablemente bien formados
ı ambos extremos; fisuras menores
de 25 mm
a través del refrentado.




TIPO 2
Cono bien formado en un
extremo pero no en el otro.
Grietas verticales que llegan
a los extremos.




TIPO 3
Agrietamiento vertical columnar
que barca ambos extremos. No
hay conos bien formados.



TIPO 4
Fractura diagonal sin grietas
a través de los extremos.
Se debe golpear con martillo para
distinguirlo del tipo 1.



TIPO 5
Fracturas en las
esquinas
(Usuales en cilindros
sin refrentar)



TIPO 6
Similar al Tipo 5, pero las grietas
tienden a unirse en la superficie del
cilindro.

Los resultados de este ensayo solo son aplicables a la muestra ensayada y relacionada en este informe.

El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente, que pueda afectar la validez de los resultados.

Vargas Ingeniería y Ensayos no asume responsabilidad por la reproducción parcial o total de este oficio sin nuestra debida autorización escrita.

VARGAS INGENIERIA Y ENSAYOS SAS
Cel.: 3208447795 - Tel.: 9026023 - contacto@vargasingenieria.com
Carrera 11 # 48-13 Soacha - Cundinamarca

VARGAS SAS
INGENIERÍA Y ENSAYOS

INFORME DE RESULTADOS DEL ENSAYO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDRICOS DE CONCRETO

NORMA INV E 410-13

VIE-OIF-0042 | Fecha:2021-07-29 | Estado: Aprobado

Cliente:	JAC SAN FORTUNTO	Fecha Toma:	2024/06/05	Orden N°:	51
Dirección - Contacto:	Vereda San Fortunato	Fecha Recepción:	2024/04/08	Informe N°:	1
Número - Proyecto:	Obra placa huella vereda San Fortunato Sibate	Fecha Inicio de Ensayo:	2024/04/27	Fecha Informe:	2024/07/10
Ubicación del Proyecto:		Fecha Fin de Ensayo:	2024/04/27	Fecha Entrega:	2024/07/11
Dirección del Proyecto:	Barrio lo Zorros				

EQUIPOS

Pie de Rey: 1 | Galgas | Balanza: 2 | Prensa:

DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS DEL CONCRETO

Muestra No.		Planta de producción:	Premezclado en obra	Dimensión Nominal:	100x200 mm (4"x8")
Número de cilindros recibidos:	6	Remisión No.	-	Asentamiento:	- #¡VALOR!
Descripción de la Mezcla:	Acelerado	Resistencia Nominal:	21,0 MPa / 3000 psi	Temperatura de la Mezcla:	-
Procedencia de la Mezcla:	Produccion en obra	Ubicación del Concreto:		Contenido de Aire:	-
Mixer:	-			Relación Agua/Cemento:	-

RESULTADOS DEL ENSAYO


Cilindro No.	Fecha Toma:	Fecha de Ensayo	Edad de la Mezcla (Días)	Diámetro Promedio	Altura Promedio	Relación L/D	Factor de corrección	Masa Cilindro (g)	Área Cilindro (mm²)	Densidad (kg/m³)	Carga Max. kN	Resistencia a la compresión Kg/cm²	MPa	PSI	Porcentaje f'c Alcanzado	Patrón de Fractura
1	2024/06/21	2024/06/28	7	103,50	201,67	1,95	1,00	3684	8413,4	2170	149,2	180,8	17,7	2570	84,3	6
2		2024/07/05	14	101,00	201,67	2,00	1,00	3691	8011,8	2280	154,22	196,3	19,2	2780	91,4	6
3		2024/07/19	28	101,00	200,67	1,99	1,00	3648	8011,8	2270	170,2	216,6	21,2	3070	101,0	1
4																
5																
6																
7																
8																

OBSERVACIONES


¿Se presentan desviaciones de la muestra o del método?: SI ¿Cuál?

LIZETH VARGAS
Director de Laboratorio

ESQUEMAS DE PATRONES DE FALLA TÍPICOS




TIPO 1
nos razonablemente bien formados
ı ambos extremos; fisuras menores
de 25 mm
a través del refrentado.




TIPO 2
Cono bien formado en un
extremo pero no en el otro.
Grietas verticales que llegan
a los extremos.




TIPO 3
Agrietamiento vertical columnar
que barca ambos extremos. No
hay conos bien formados.



TIPO 4
Fractura diagonal sin grietas
a través de los extremos.
Se debe golpear con martillo para
distinguirlo del tipo 1.



TIPO 5
Fracturas en las
esquinas
(Usuales en cilindros
sin refrentar)



TIPO 6
Similar al Tipo 5, pero las grietas
tienden a unirse en la superficie del
cilindro.

Los resultados de este ensayo solo son aplicables a la muestra ensayada y relacionada en este informe.

El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente, que pueda afectar la validez de los resultados.

Vargas Ingeniería y Ensayos no asume responsabilidad por la reproducción parcial o total de este oficio sin nuestra debida autorización escrita.

VARGAS INGENIERIA Y ENSAYOS SAS
Cel.: 3208447795 - Tel.: 9026023 - contacto@vargasingenieria.com
Carrera 11 # 48-13 Soacha - Cundinamarca

INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	
CÓDIGO: PCCPT-SST-F-02	
VERSIÓN: 02	
FECHA: 25-04-2024	

NÚMERO DE CONTRATO:	4451-2023	MUNICIPIO:	SIBATE	DEPARTAMENTO:	CUNDINMARCA	PROYECTO:	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	OAC	JAC VEREDA SAN FORTUNATO
INTERVENTORIA:	GYG INGENIEROS LTDA	ZONA:	RURAL	TERRITORIAL:	CUNDINMARCA	VEREDA:	SAN FORTUNATO	N° DE CONVENIO	3529-2023
RESPONSABLE SST, NÚMERO LICENCIA, AÑO EXPEDICIÓN Y ENTIDAD EMISORA				PERÍODO DEL INFORME:	JUNIO	FECHA ELABORACIÓN:	30 / 6 / 2024		

1. ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD

RELACIÓN PERSONAL			HORAS HOMBRE TRABAJADAS			No. DE ACCIDENTES		No. DE DÍAS DE INCAPACIDAD POR AT		No. DE DÍAS CARGADOS POR AT		FRECUENCIA DE LA ACCIDENTALIDAD	SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	AUSENTISMO POR INCAPACIDAD LABORAL O COMUN		AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA (ACM)
MUJERES	HOMBRES	TOTAL	MES			MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	MES	DÍAS PERDIDOS	No. DÍAS DE TRABAJO PROGRAMADOS	
			MUJER	HOMBRE	TOTAL									MES	MES	MES
0	7	7		322	322	1		0		0		0.00	0.00	0	30	0

2. PERSONAL DEL OAC Y/O INTERVENTORIA

EMPRESA Y/O OAC	PERSONAL ANTIGUO	PERSONAL NUEVO	PERSONAL RETIRADO	FECHA DE EXAMEN MEDICO	APTO	RESTRICCIONES	INFORMACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL					
							FECHA DE AFILIACIÓN ARL	FECHA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	ARL	EPS	AFP	CCF
ORLANDO GUAQUETA	ORLANDO GUAQUETA			N/A	SI	NINGUNA	20/05/2024	21/06/2024	SURA	COMPENSAR		
JAC SAN FORTUNATO	JOSE AVENDAÑO			20/05/2024	SI	NINGUNA	20/05/2024		SURA	COMPENSAR		COMPENSAR
JAC SAN FORTUNATO	ANDRES CASTAÑEDA			20/05/2024	SI	NINGUNA	20/05/2024		SURA	COMPENSAR		COMPENSAR
JAC SAN FORTUNATO	JOSE CASTAÑEDA			20/05/2024	SI	NINGUNA	20/05/2024		SURA	NUEVA EPS MOVILIDAD		COMPENSAR
JAC SAN FORTUNATO	LUIS LUQUE			20/05/2024	SI	NINGUNA	20/05/2024		SURA	SURA EPS	COLPENSIONES	COMPENSAR
JAC SAN FORTUNATO	ALFONSO MONCADA			20/05/2024	SI	NINGUNA	20/05/2024		SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	COMPENSAR
JAC SAN FORTUNATO	JORGE PISCO			20/05/2024	SI	NINGUNA	20/05/2024		SURA	FAMISANAR		COMPENSAR
	RICARDO RAMOS			20/05/2024	SI	NINGUNA	20/05/2024		SURA	NUEVA EPS MOVILIDAD		COMPENSAR

3. AUSENTISMOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMEDAD LABORAL O COMUN

NOMBRE	CEDULA	NOMBRE EMPRESA	INCAPACIDAD INICIAL		PRORROGA		MOTIVO		TIEMPO	
			FECHA INICIAL	FECHA FINAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CÓDIGO CIE - 10	TIPO DE AUSENTISMO	DÍAS DE AUSENCIA	HORAS DE AUSENCIA
								TOTAL:	0	0

4. PROGRAMA DE INDUCCIÓN

FECHA	TEMA	NOMBRE EMPRESA	DURACION	NÚMERO DE ASISTENTES	FECHA	TEMA	NOMBRE EMPRESA	DURACION	NÚMERO DE ASISTENTES
martes, 18 de junio de 2024	LIMPIEZA Y ORDEN	GYG	15 MIN	8					

JORNADAS DE INDUCCIÓN		TRABAJADORES QUE INGRESARON	No. TRABAJADORES QUE RECIBIERON INDUCCIÓN		COBERTURA DE INDUCCIÓN	
MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	PERSONA NUEVAS QUE INGRESARON AL PROYECTO:	
					PERSONAS QUE RECIBIERON INDUCCION:	
					% COBERTURA	#¡DIV/0!

5. PROGRAMA DE INSPECCIONES

FECHA	INSPECCIÓN REALIZADA	INSPECCIÓN PLANEADA	INSPECCIÓN NO PLANEADA	TIEMPO DE LA INSPECIÓN	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN
18/06/2024	MAQUINARIA MENOR	X		15 MIN	HERRAMINETA MENOR EN OPTIMAS CONDICIONES		JAC SAN FORTUNATO
						COBERTURTA DE INSPECCIONES	
						INSPECCIONES PROGRAMADAS EN EL PERIODO	0
						INSPECCIONES REALIZAS ENTRE PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS	0
							#¡DIV/0!

INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CÓDIGO: PCCPT-SST-F-02
VERSIÓN: 02
FECHA: 25-04-2024

6. PROGRAMA DE CAPACITACIONES SST

FECHA	TEMA	NOMBRE EMPRESA	DURACIÓN (Horas)	ASISTENTES
miércoles, 12 de junio de 2024	TRABAJO EN EQUIPO Y CARGAS	GYG INGENIEROS	15 MIN	8

No. CAPACITACIONES REALIZADAS		PROMEDIO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL MES	HORAS DE CAPACITACIÓN		COBERTURA DE CAPACITACIÓN	
MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO		
JUNIO	2	8	JUNIO	30 MIN	PROMEDIO DE TRABAJADORES:	8
					PROMEDIO PERSONAS CAPACITADAS EN EL MES:	8
					% COBERTURA	100%

7. ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

NÚMERO DE TRABAJADORES QUE INGRESARON EL PERIODO	TRABAJADORES QUE RECIBIERON DOTACIÓN		COBERTURA
	NÚMERO DE TRABAJADORES NUEVOS QUE RECIBIERON DOTACIÓN	NÚMERO DE TRABAJADORES QUE RECIBIERON EPP	
8	0	0	0%

8. CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL SG-SST

FECHA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NOMBRE EMPRESA	EJECUTADO	PROGRAMADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
			0	0	#¡DIV/0!	
					#¡DIV/0!	
					#¡DIV/0!	
					#¡DIV/0!	
					#¡DIV/0!	
				TOTAL:	0	0

9. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIÓNES INSEGURAS

FECHA	NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA QUE REPORTA	DESCRIPCIÓN DEL REPORTE	NOTA: Describa con una X si es acto inseguro ó condición insegura.		EMPRESA	CAUSAS DEL ACTO Ó CONDICIÓN INSEGURA	CIERRE DEL HALLAZGO (medidas de control adoptadas o implementadas)	Detalle el soporte que se deja (registro fotografico, registro de asistencia, acta, informe etc.)
			ACTO INSEGURO	CONDICIÓN INSEGURA				

10. DESCRIPCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

FECHA	HORA	LUGAR	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	EMPRESA	NOMBRE DEL AFECTADO	CARGO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	SEVERIDAD DEL AT	DÍAS PERDIDOS
									0
									0
					TOTAL ACCIDENTES E INCIDENTES EN EL MES	0		TOTAL DÍAS PERDIDOS	0

11. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRANSITO DE VEHICULOS PROPIOS Y ALQUILADOS

FECHA	HORA	LUGAR	EMPRESA	AFECTADO	CARGO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	DÍAS PERDIDOS
							0
							0

12. PLAN DE EMERGENCIAS

NOMBRE DE LOS COLABORADORES FORMADOS O CAPACITADOS	FORMACIÓN RECIBIDA	CANTIDAD DE EQUIPOS DE EMERGENCIA DISPONIBLES	DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	UBICACIÓN	SIMULACRO REALIZADO	FECHA DEL ULTIMO SIMULACRO	TOTAL DE SIMULACROS REALIZADOS

13. OBSERVACIONES GENERALES

ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PERÍODO					FECHA PROGRAMADA DE LA ACTIVIDAD	MOTIVO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA NO REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA			FEHCA DE LA REPROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD		TOTAL DE ACTIVIDADE PROGRAMADAS EN EL PERÍODO		TOTAL DE ACTIVIDADES REPROGRAMADAS		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	

14. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA/HORA Y UBICACIÓN		ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA/HORA Y UBICACIÓN

ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA/HORA Y UBICACIÓN		ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA/HORA Y UBICACIÓN

NOTA: No existe un limite de Registros fotograficos, estos pueden ser un número ilimitado para poder evidenciar la gestión de su SGSST

15. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL OAC

ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA/HORA Y UBICACIÓN		ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA/HORA Y UBICACIÓN
ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA/HORA Y UBICACIÓN		ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA/HORA Y UBICACIÓN

NOTA: No existe un limite de Registros fotograficos, estos pueden ser un número ilimitado para poder evidenciar la gestión de su SGSST

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901286578	0	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN FORTUNATO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	VDA SAN FORTUNATO	SIBATE-CUNDINAMARCA	8808253	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	9470038066	9470038066	E	2024/08/21	2024/08/13	BANCO DE BOGOTA	0	$1,191,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (7 Afiliados)						$2,231,669	$357,300			$2,925,003	$366,000			$2,925,003	$117,300			$2,925,003	$204,000		$2,925,003	$147,000
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (7 Afiliados)						$2,231,669	$357,300			$2,925,003	$366,000			$2,925,003	$117,300			$2,925,003	$204,000		$2,925,003	$147,000
Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (7 Afiliados)						$2,231,669	$357,300			$2,925,003	$366,000			$2,925,003	$117,300			$2,925,003	$204,000		$2,925,003	$147,000
1	CC	4083210	AVENDAÑO JOSE		0	$0	$0	EPS008	9	$390,000	$48,800	CCF24	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$27,200	9	$390,000	$19,500
2	CC	79182292	CASTAÑEDA ANDRES		0	$0	$0	EPS008	7	$303,334	$38,000	CCF24	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$303,334	$15,300
3	CC	79183024	CASTAÑEDA JOSE	25-14	7	$606,667	$97,100	EPS041	7	$606,667	$75,900	CCF24	7	$606,667	$24,300	14-11	7	$606,667	$42,300	7	$606,667	$30,500
4	CC	3179847	LUQUE LUIS	25-14	10	$433,334	$69,400	EPS010	10	$433,334	$54,200	CCF24	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$30,200	10	$433,334	$21,800
5	CC	79182208	MONCADA ALFONSO	230301	10	$433,334	$69,400	EPS002	10	$433,334	$54,200	CCF24	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$30,200	10	$433,334	$21,800
6	CC	3186462	PISCO JORGE	25-14	7	$455,000	$72,800	EPS017	7	$455,000	$56,900	CCF24	7	$455,000	$18,200	14-11	7	$455,000	$31,700	7	$455,000	$22,800
7	CC	79214837	RAMOS RICARDO	25-14	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$38,000	CCF24	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$303,334	$15,300
Total			**Afiliados(7)**			$2,231,669	$357,300			$2,925,003	$366,000			$2,925,003	$117,300			$2,925,003	$204,000		$2,925,003	$147,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901286578	0	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN FORTUNATO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	VDA SAN FORTUNATO	SIBATE-CUNDINAMARCA	8808253	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	9470038066	9470038066	E	2024/08/21	2024/08/13	BANCO DE BOGOTA	0	$1,191,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$357,300	$0	$0	$357,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$287,900	$0	$0	$287,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$69,400	$0	$0	$69,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$204,000	$0	$0	$204,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$204,000	$0	$0	$204,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$117,300	$0	$0	$117,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$117,300	$0	$0	$117,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				7	$366,000	$0	$0	$366,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$86,800	$0	$0	$86,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$54,200	$0	$0	$54,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$56,900	$0	$0	$56,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$38,000	$0	$0	$38,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$75,900	$0	$0	$75,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$54,200	$0	$0	$54,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$88,300	$0	$0	$88,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$88,300	$0	$0	$88,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$58,700	$0	$0	$58,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$58,700	$0	$0	$58,700
TOTAL				**7**	**$1,191,600**	**$0**	**$0**	**$1,191,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901286578	0	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN FORTUNATO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	VDA SAN FORTUNATO	SIBATE-CUNDINAMARCA	8808253	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	9469950039	9469950039	Y	2024/08/21	2024/08/13	BANCO DE BOGOTA	0	$81,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,166,667	$81,300		$0	$0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,166,667	$81,300		$0	$0
Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,166,667	$81,300		$0	$0
1	CC	19482631 GUAQUETA ORLANDO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	10	$1,166,667	$81,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,166,667	$81,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901286578	0	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN FORTUNATO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	VDA SAN FORTUNATO	SIBATE-CUNDINAMARCA	8808253	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	9469950039	9469950039	Y	2024/08/21	2024/08/13	BANCO DE BOGOTA	0	$81,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$81,300	$0	$0	$81,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$81,300	$0	$0	$81,300
TOTAL				1	$81,300	$0	$0	$81,300

GYG
INGENIEROS LTDA

INFORME
MENSUAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 4451 de 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y SIBATE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME
ELABORADO POR

GYG INGENIEROS LTDA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CAMINOS
COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL

JUNIO 2024

GYG
INGENIEROS LTDA


INFORME MENSUAL
No.7

CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 4451 de 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y SIBATE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

SEGUIMIENTO AL CONVENIO:
3279 del 2023

PERIODO DE
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

ELABORÓ: ING. LUZ MIREYA MALAGON POVEDA FECHA: 30-06-2024	APROBÓ: WILLIAM GUARIN LADINO FECHA: : 30-06-2024
FIRMA: 	FIRMA: 
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

GYG
INGENIEROS LTDA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION....4
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO....5
   2.1. LOCALIZACIÓN....5
   2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA QUE SE BENEFICIAN DEL PROYECTO....6
   2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA....6
   2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO....6
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA....8
   3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA....8
   3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES....9
   3.3. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS....9
   3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA....9
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA....10
   4.1. Informe semanal....10
   4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra....10
   4.3. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra....10
   4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra....10
   4.5. Estado General del Tiempo....10
   4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio....11
   4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra....11
   4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra....11
   4.9. Otros documentos seguimiento mensual....11

GYG
INGENIEROS LTDA

1. INTRODUCCION

El presente informe mensual elaborado por GYG INGENEROS LTDA, tiene la finalidad de ejercer la vigilancia y control a cada una de las actividades ejecutadas en obra en referencia al contrato de interventoría No. 4451 de 2023 cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y SIBATE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**.

Instituto Nacional de Vías INVIAS ha conocido la compleja comunicación terrestre que tienen las comunidades del sector rural, identificando las necesidades y problemática de sus vías, para lo cual es importante indicar que en Colombia hay 142.284 km de vías terciarias de los cuales el 90% se encuentra en regular y mal estado, 45.137 km de vías secundarias, de las cuales se han inventariado 39.615 km y de ellos solo se ha evaluado el estado del 60% de la red secundaria; encontrándose que el 87% de esta red se encuentra en regular y mal estado.

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías INVIAS ha implementado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transpirabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios. Por ende, el Instituto Nacional de Vías suscribió el convenio solidario con las Junta u organismos de acciones comunales de Asojuntas la vereda Agua bonita del municipio de Silvania.


2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

CONVENIO SOLIDARIO No. 3279 de 2023 – ASOJUNTAS VEREDA AGUA BONITA MUNICIPIO DE SILVANIA

2.1. LOCALIZACIÓN

El Convenio Solidario No. 3529 de 2023 tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SILVANIA DEL MUNICIPIO DE SIBATE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”. Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Silvania del departamento de Cundinamarca, en la vereda Agua Bonita, teniendo como punto de referencia inicial en el PR+000 de coordenadas NORTE 4,45257638, ESTE -74,32343002 y punto de referencia final el PR1+200 de coordenadas NORTE 4,456746573 ESTE -74,32314036, de la vía principal Agua Bonita sector Monterrico el socha conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del INVIAS.





Fuente: Google Maps

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA QUE SE BENEFICIAN DEL PROYECTO

Los municipios que se benefician de la ejecución del proyecto, son los municipios Silvania, Fusagasugá Bogotá, al ser vía rural principal.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El sector donde se ubica el proyecto corresponde a una vía terciaria sin pavimentar, la cual comprende un ancho aproximado de 5mts, localizada en zona montañosa. La vía cuenta con pendiente no muy pronunciada, pero con deterioro notable producto de la calidad de material de subrasante y por efectos climáticos.

Se identifica en el corredor un tramo de aproximadamente 200 metros lineales, para el cual se pretende construir la placa huella con un ancho de 5mts Los descoles o descargar de caudales productos de lluvias se harán a las estructuradas de drenaje existentes.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se pretende realizar la construcción de 165 mts aproximados de placa huella teniendo en cuenta las condiciones contractuales iniciales.

La construcción de la placa huella se hará de acuerdo a los estudios y diseños presentados por ASOJUNTAS Silvania, para la cual deberá tener en cuenta la calidad de material y las condiciones básicas por parte de la dirección territorial de invias. Las fundidas de concreto para huellas base, ciclópeos, vigas y cunetas se harán de acuerdo a las especificaciones técnicas. Se procederá a fundir las cintas de 0.90 metros de ancho y las vigas de reforzamiento con concreto clase D dejando un espacio de 0.90 metros entre las cintas que está delimitado por los cajones

- CONFORMACION Y LIMPIEZA Y EXACAVACION

DESCRIPCION: Este ítem se refiere a la conformación que se realiza con ayuda de la moto niveladora para lograr el retiro de todos los elementos que no pertenecen a la vía entre ellos el material orgánico presente en la cuneta y tratar de nivelar el terreno para recibir la sub base, puede generar bastante material extraíble que será necesario recoger con maquinaria.

EQUIPO NECESARIO: maquinaria amarilla y Herramienta menor

- LOCALIZACION Y REPLANTEO

DESCRIPCIÓN: Esta actividad se hace para ubicar la estructura sobre el terreno, para que concuerde con los planos estructurales y con los planos arquitectónicos.

EQUIPO NECESARIO: Herramienta menor
MATERIALES: Repisas de madera en ordinario, Puntilla de 3", Alambre negro, Esmalte sintético para señalización, Varillón ordinario (vara de clavo), cuartón (Planchón ordinario)

- SUB-BASE GRANULAR

DESCRIPCIÓN: Antes de iniciar los trabajos de relleno, el terreno que servirá de base deberá estar totalmente libre de vegetación, tierra orgánica, y materiales de desecho de la construcción y las superficies no deberán presentar zonas con agua estancada o inundadas. En algunos lugares se presentarán llenos más grandes por la rasante que presenta y la que se extrajo con material orgánico.

EQUIPO NECESARIO: maquinaria amarilla y, equipo mecánico de compactación
ÍTEM DE PAGO: M3

- CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)

DESCRIPCIÓN: Resistencia del concreto 3000 PSI para un curado adecuado, se debe mantener húmeda la superficie del concreto, durante las 24 horas de los primeros siete días. El concreto fresco debe tener manejabilidad apropiada de manera que se pueda compactar adecuadamente.

MATERIALES: Agua, concreto 3000 psi, acero de refuerzo, madera.

EQUIPO NECESARIO: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto, y formaleta.

ÍTEM DE PAGO: M3

- CONCRETOS CLASE G, f´c = 14 mgp (ciclopeo)

DESCRIPCIÓN: Resistencia del concreto 2000 PSI para un curado adecuado, se debe mantener húmeda la superficie del concreto, durante las 24 horas de los primeros siete días. El concreto fresco debe tener manejabilidad apropiada de manera que se pueda compactar adecuadamente se debe complementar con la piedra para conformar un ciclópeo establecido

MATERIALES: Agua, concreto 2000 psi, piedra songa seleccionada, madera.

EQUIPO NECESARIO: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto, y formaleta.

ÍTEM DE PAGO: M3

- SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

DESCRIPCIÓN: Acero de refuerzo estructural con límite de fluencia de de acuerdo a los requerimientos de La Norma, utilizado como refuerzo principal de todos los miembros de la estructura.

EQUIPO NECESARIO: Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo.

MATERIALES: Acero para refuerzo, alambre negro No 18.
ÍTEM DE PAGO: KGS

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

No. CONVENIO SOLIDARIO	3279 de 2023
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL SILVANIA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL SILVANIA
NIT.	808.001.749-3
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DECIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	$200.429.152,00
INTERVENTORIA	GYG INGENIEROS LTDA
No. CONTRATO INTERVENTORIA	4451 DE 2023

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION	
FECHA DE INICIACION:	20/12/2023	
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSION 1	DESDE	HASTA
	29/12/2024	16/01/2024
PRORROGA 1	DESDE	HASTA
	17/01/2024	30/04/2024
PRORROGA 2	DESDE	HASTA
	01/05/2024	30/06/2024

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- Se continua el mejoramiento de la via por medio de la construcción de la placa huella.
- Se gestiona el pago a proveedores para seguir ejecutando obra
- La separación entre vigas es de 3.0
- El ancho de la placa huella es de 5,0
- Se realizan muestras al concreto para comprobar su resistencia
- Este mes se realizaron 110 mts de via
- Al final de mes se realizaron 130 mts completos de vía
- Se realiza la solicitud de prórroga por un mes para terminar los trabajos de obra

3.3. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se han generado ítems no previstos

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Se realiza visita a obra por parte de interventoría para acompañamiento de labores durante la ejecución de la obra
- Se realizan observaciones sobre ejecución de obra
- Se hacen los requerimientos de los ensayos de calidad
- Se aprueba compras de materiales
- Se verifica la imposibilidad por tiempos para la ejecución
- Se recibe la solicitud de prórroga por parte de la junta
- Se evalúa la viabilidad de la prorroga y se da el aval y se envía a la entidad contratante

3.5. INFORME ESTADO GENERAL SST

Se realiza revisión minuciosa del personal que va estar en obra, que todos cumplan con las exigencias mínimas para desempeñar las funciones y que se encuentren debidamente afiliados a las promotoras de salud, pensión caja de compensación y riesgos profesionales una vez aprobado este registro se da visto bueno para el ingreso de personal.
Se inicia la campaña de charlas y capacitaciones para el buen manejo de los EPP, manejo de cargas, lugar de trabajo adecuado entre otros.

Se anexa informe mensual de la parte sst de la obra

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. Informe semanal

Se anexa informes correspondientes a las semanas 1 a la 4 del mes según formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL.

4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra

Se anexa formato Maquinaria y Equipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-4, con los equipos y maquinaria utilizada en el mes

4.3. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Se anexa formato Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-6. Con el personal que ha laborado en el mes

4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

No se aplica el formato correspondiente a informe financiero y presupuestal contrato de obra, dado que el proyecto hace parte del programa de Caminos Comunitarios para la Paz Total.

4.5. Estado General del Tiempo

Se diligencia información el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 con la información climatológica del mes

4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

Se presenta en el formato. MEPI-MN1-IN-15-FR-11 los ensayos realizados a la calidad de la obra durante este mes

4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12

4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Teniendo en cuenta que en el anexo técnico del convenio solidario No. 3434 de 2023 no se contempla la presentación de un plan de calidad no se diligencia el formato correspondiente a seguimiento de plan de calidad del contrato.

4.9. Otros documentos seguimiento mensual

A continuación, se relacionan otros documentos que hacen parte integral del seguimiento mensual al convenio solidario por parte de la interventoría.

GYG
INGENIEROS LTDA

ANEXOS

CONVENIO SOLIDARIO No. 3279 de 2023 – ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SILVANIA
MUNICIPIO DE SILVANIA

GYG
INGENIEROS LTDA

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
FUNDIDA RAMPA DE ACCESO	TERMINACION ZONA DE ACCESO
	
TRAMO TERMINADO	FUNDICION DE CUNETAS

	
CONSTRUCCION DE CICLOPEOS	TRAMO TERMINADO
	
SOBRE ANCHOS EN CICLOPEO	HIERRO EN HUELLAS Y VIGAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINMARCA **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3279 DE 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN FORTUNATO DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN FORTUNATO

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 20/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/07/2024
PLAZO ACUMULADO: 7 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200,429,152.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200,429,152.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 199,429,152.00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4451 DE 2023 **INTERVENTOR:** GYG INGENIEROS LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción placa huella	ML	198
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	alcantarilla		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción placa huella	ml	110	130
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	alcantarilla			0
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			150,173,222.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL			4,505,197.00
GASTO ADMINISTRATIVO			44,750,733.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199,429,152.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	28,668,855.79		28,668,855.79	129,695,212.89
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL				
GASTO ADMINISTRATIVO	3,285,400.00		3,285,400.00	10,309,015.10
VALOR EJECUTADO EN EL MES	**31,954,255.79**			140,004,227.99
SALDO A VIGENCIA	**59,424,924.01**			

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 199,429,152.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 140,004,227.99
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 70.20%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **8**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO





EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SUB BASE- TOMA DE MUESTRAS EN SITIO DE COMPACTACION





ARMADO DE HIERRO PARA PARRILLAS SEGÚN DISEÑO- INICIO DE FUNDIDA DE CENTROS Y SOBRE ANCHOS CICLOPEOS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre WILLIAM GUARIN LADINO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-134859 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 3279-2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL MUNICIPIO DE SILVANIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO.24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4451 **INTERVENTOR:** GYG INGENIEROS LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	20	22	22	12	3	16	15	15	9	9	16	22	18	15	18	16	12	18	18	14	14	18	18	14	20	20	12	20	18	20	18	502
Lluvias moderadas	4	2	2	12	12	7	8	8	12	12	8	2	4	9	4	8	10	4	6	6	6	4	4	4	2	2	4	2	6	2	4	180
Lluvias intensas	0	0	2	0	9	1	1	1	3	3	0	0	2	0	2	0	2	2	0	4	4	2	2	6	2	2	8	2	0	2	2	64
Total horas	24	24	26	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: NARLEY JAVIER SANTANA GUERRA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:25202-315792 CND

Firma
Nombre: LUZ MIREYA MALAGON POVEDA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-10823 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 25 del 1/06/2024 al 8/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SILVANIA, MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL :

SE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 198 ML DE PLACA HUELLA CON UN ANCHO DE 5.1 EN PROMEDIO EN TODA LA VIA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SE FUNDIRAN HUELLAS DE 0,90 EN AMBOS SENTIDOS CENTROS EN CICLOPEO Y SOBRE ANCHOS DONDE HAYA LUGAR. DISEÑO SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS Y TOPOGRAFIA DEL TERRENO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SILVANIA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 3279 — VALOR INICIAL: $ 199,429,152.00
FECHA DE INICIO: 25/09/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — $ -
$ -
$ 199,429,152.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GYG INGENIEROS LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 4451 — VALOR INICIAL: $ 63,717,241.00
FECHA DE INICIO: 1/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,429,152	$ 199,429,152		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 120,615,615		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,429,152	$ 78,813,537		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 63,717,241	$ 21,239,080		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 18,147,639		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 63,717,241	$ 3,091,442		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 199,429,152.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 174,500,508.00 — 88%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 120,615,615.00 — 60%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ (53,884,893.00) — -27%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 174,500,508.00 — 88%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 120,615,615.00 — 60%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ (53,884,893.00) — -27%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 8,309,548.00 — 4%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 12,565,000.00 — 6%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 63,717,241.00 — 100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 1,030,480.50 — 2%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 1,030,480.50 — 2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 1,030,480.50 — 2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 88% — Avance o Atraso Físico % -64%
Meta Física Ejecutada % 24%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1	100.0%
					Ejec	1			1	100.0%
* CONSTRUCCION PLACA HUELLA	ML	198			Prog	174			198	87.9%
					Ejec	48			198	24.2%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO APLICA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE CONTINUA FUNDIENDO LAS HUELLAS EN CONCRETO 3000PSI

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE INICIARA FUNDIDA DE CUNETAS

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACION DE ACEROS



FUNDIDA DE RAMPA DE ACCESO



TRAMO DE ACCESO TERMINADO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

APROBACION CARTAS DE PAGO
APROBACION PERSONAL
REVISION ALCANCES DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: WLIIAM GUARIN LADINO
Matrícula Profesional No.: 25202-134859 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 26 del 9/06/2024 al 15/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SILVANIA, MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL :

SE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 198 ML DE PLACA HUELLA CON UN ANCHO DE 5.1 EN PROMEDIO EN TODA LA VIA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SE FUNDIRAN HUELLAS DE 0,90 EN AMBOS SENTIDOS CENTROS EN CICLOPEO Y SOBRE ANCHOS DONDE HAYA LUGAR. DISEÑO SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS Y TOPOGRAFIA DEL TERRENO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SILVANIA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 3279 — VALOR INICIAL: $ 199,429,152.00
FECHA DE INICIO: 25/09/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — $ -
$ -
$ 199,429,152.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GYG INGENIEROS LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 4451 — VALOR INICIAL: $ 63,717,241.00
FECHA DE INICIO: 1/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,429,152	$ 199,429,152		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 128,457,615		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,429,152	$ 70,971,537		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 63,717,241	$ 21,239,080		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 19,178,119		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 63,717,241	$ 2,060,961		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 199,429,152.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 182,810,056.00 — 92%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 128,457,615.00 — 64%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ (54,352,441.00) — -27%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 182,810,056.00 — 92%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 128,457,615.00 — 64%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ (54,352,441.00) — -27%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 8,309,548.00 — 4%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 7,842,000.00 — 4%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 63,717,241.00 — 100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 2,060,961.00 — 3%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 2,060,961.00 — 3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 2,060,961.00 — 3%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 92% — Avance o Atraso Físico % -53%
Meta Física Ejecutada % 39%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1	100.0%
					Ejec	1			1	100.0%
* CONSTRUCCION PLACA HUELLA	ML	198			Prog	182			198	91.9%
					Ejec	77			198	38.9%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO APLICA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE CONTINUA FUNDIENDO LAS HUELLAS EN CONCRETO 3000PSI

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE INICIARA FUNDIDA DE CUNETAS

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TERMINADO DE CUNETAS



FORMALETA PARA TRAMO



EXACAVACION DE VIGAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

APROBACION CARTAS DE PAGO
APROBACION PERSONAL
REVISION ALCANCES DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: WLIIAM GUARIN LADINO
Matrícula Profesional No.: 25202-134859 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 27 del 16/06/2024 al 22/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SILVANIA, MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL :

SE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 198 ML DE PLACA HUELLA CON UN ANCHO DE 5.1 EN PROMEDIO EN TODA LA VIA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SE FUNDIRAN HUELLAS DE 0,90 EN AMBOS SENTIDOS CENTROS EN CICLOPEO Y SOBRE ANCHOS DONDE HAYA LUGAR. DISEÑO SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS Y TOPOGRAFIA DEL TERRENO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SILVANIA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 3279 — VALOR INICIAL: $ 199,429,152.00
FECHA DE INICIO: 25/09/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — $ -
$ -
$ 199,429,152.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GYG INGENIEROS LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 4451 — VALOR INICIAL: $ 63,717,241.00
FECHA DE INICIO: 1/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,429,152	$ 199,429,152		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 134,657,615		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,429,152	$ 64,771,537		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 63,717,241	$ 21,239,080		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 20,208,600		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 63,717,241	$ 1,030,481		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 199,429,152.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 191,119,604.00 — 96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 134,657,615.00 — 68%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ (56,461,989.00) — -28%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 191,119,604.00 — 96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 134,657,615.00 — 68%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ (56,461,989.00) — -28%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 8,309,548.00 — 4%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 6,200,000.00 — 3%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 63,717,241.00 — 100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 3,091,441.50 — 5%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 3,091,441.50 — 5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 3,091,441.50 — 5%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 97% — Avance o Atraso Físico % -43%
Meta Física Ejecutada % 54%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1	100.0%
					Ejec	1			1	100.0%
* CONSTRUCCION PLACA HUELLA	ML	198			Prog	192			198	97.0%
					Ejec	107			198	54.0%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO APLICA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE CONTINUA FUNDIENDO LAS HUELLAS EN CONCRETO 3000PSI

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE INICIARA FUNDIDA DE CUNETAS

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CUBIERTA PARA MATERIAL



TRAMO TERMINADO



FUNDIDA DE HUELLAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

APROBACION CARTAS DE PAGO
APROBACION PERSONAL
REVISION ALCANCES DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: WLIIAM GUARIN LADINO
Matrícula Profesional No.: 25202-134859 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 28 del 23/06/2024 al 30/06/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SILVANIA, MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL :

SE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 198 ML DE PLACA HUELLA CON UN ANCHO DE 5.1 EN PROMEDIO EN TODA LA VIA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SE FUNDIRAN HUELLAS DE 0,90 EN AMBOS SENTIDOS CENTROS EN CICLOPEO Y SOBRE ANCHOS DONDE HAYA LUGAR. DISEÑO SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS Y TOPOGRAFIA DEL TERRENO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SILVANIA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 3279 — VALOR INICIAL: $ 199,429,152.00
FECHA DE INICIO: 25/09/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — $ -
$ -
$ 199,429,152.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GYG INGENIEROS LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 4451 — VALOR INICIAL: $ 63,717,241.00
FECHA DE INICIO: 1/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/07/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,429,152	$ 199,429,152		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 140,004,228		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,429,152	$ 59,424,924		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 63,717,241	$ 21,239,080		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 21,239,080		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 63,717,241	$ 0		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,429,152.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 199,429,152.00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 140,004,227.90	70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (59,424,924.10)	-30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 199,429,152.00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 140,004,227.90	70%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (59,424,924.10)	-30%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8,309,548.00	4%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5,346,612.90	3%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 63,717,241.00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4,121,922.00	6%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4,121,922.00	6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,121,922.00	6%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100% — Avance o Atraso Físico % -31%
Meta Física Ejecutada % 69%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	UND	1			Prog	1			1	100.0%
					Ejec	1			1	100.0%
* CONSTRUCCION PLACA HUELLA	ML	198			Prog	198			198	100.0%
					Ejec	136			198	68.7%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO ___	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO APLICA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE UNICIA TRAMITE DE PRORROGA AUN NO SE TERMINAN LOS TRABAJOS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SE CONTINUARA FUNDIENDO OTRO TRAMO DE PLACA HUELLA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TERMINADO DE HUELLA



FUNDIDA DE CICLOPEO



ARMADO DE HIERRO PARA HUELLA Y VIGA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

APROBACION CARTAS DE PAGO
APROBACION PERSONAL
REVISION ALCANCES DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: WLIIAM GUARIN LADINO
Matrícula Profesional No.: 25202-134859 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 24 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CUNDINMARCA

CONTRATO DE OBRA No. 3279 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCAICION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SILVANIA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SILVANIA, MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 20/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200,429,152.00

VALOR ACUMULADO: $ -
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4451 DE 2023 **INTERVENTOR:** GYG INGENIEROS LDTA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 40,085,830.00	12	9	2023	31	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10,021,457.60	12	9	23	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60,128,745.00	31	12	2023	31	12	2028
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB 100284024

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000.00	12	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB 100069230 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 40,085,830.00	12	9	2023	1	3	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10,021,457.60	12	9	23	30	4	2027

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30 (Día) 6 (Mes) 24 (Año)

Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60,128,745.00	30	4	2024	30	4	2029
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB 100069230

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260,000,000.00	12	9	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB 100069230 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: WILLIAM GUARIN LADINO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-134859 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CUNDINMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 3279 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SILVANIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO.24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4451 DE 2023 **INTERVENTOR:** GYG INGENIEROS LTDA

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COLSUBSUDIO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JUAN BUITRAGO	1007466555	AYUDANTE																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASOJUNTAS SILVANIA	$ 476,667	$ 33,200	V	NUEVA EPS	9471208042	$ 56,600	PORVENIR	9468564827	$ 76,300	$ 19,100		$ 24,000	
2	JOSE CAGUA	1069736170	OFICIAL																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASOJUNTAS SILVANIA	$ 715,000	$ 49,800	V	FAMISANAR	9471208042	$ 89,400	PROTECCION	9468564827	$ 114,400	$ 28,600		$ 35,800	
3	JOSE CERON	11385303	OFICIAL																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASOJUNTAS SILVANIA	$ 715,000	$ 49,800	V	FAMISANAR	9471208042	$ 89,400	PORVENIR	9468564827	$ 114,400	$ 28,600		$ 35,800	
4	CRISTIAN GONZALEZ	1007782697	OFICIAL																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASOJUNTAS SILVANIA	$ 715,000	$ 49,800	V	FAMISANAR	9471208042	$ 89,400	PORVENIR	9468564827	$ 114,400	$ 28,600		$ 35,800	
5	JULIAN GONZALEZ	1007782688	AYUDANTE																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASOJUNTAS SILVANIA	$ 476,667	$ 33,200	V	FAMISANAR	9471208042	$ 59,600	PORVENIR	9468564827	$ 76,300	$ 19,100		$ 24,000	
6	LUIS MACIAS	81742452	AYUDANTE																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASOJUNTAS SILVANIA	$ 476,667	$ 33,200	V	NUEVA EPS	9471208042	$ 59,600	PORVENIR	9468564827	$ 76,300	$ 19,100		$ 24,000	
7	SATURNINO PAEZ	5892984	MAESTRO																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASOJUNTAS SILVANIA	$ 953,334	$ 66,400	V	NUEVA EPS	9471208042	$ 119,200	PORVENIR	9468564827	$ 152,600	$ 38,200		$ 47,800	
8	NARLEY JAVIER SANTANA GUERRA	82390831	INGENIERO RESIDENTE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NARLEY SANTANA	$ 2,100,000	$ 146,160	V	SANITAS	30649459	$ 262,500	PORVENIR	30146620	$ 336,000				
9	LORENA PACHON MUÑOZ	20928486	CONTADORA PUBLICA		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	LORENA PACHON	$ 1,300,000	$ 6,800	I	FAMISANAR	9468087237	$ 162,500	PORVENIR	9466553419	$ 208,000	$ 26,000			
10																																												
N																																												

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NO SE REPORTA DEBIDO A QUE NO SE HAN INICIADO OBRAS FISICAS

El contratista adjunta la certificación de fecha 30/06/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: NARLEY JAVIER SANTANA GUERRA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:25202-315792 CND

Firma
Nombre: WILLIAM GUARIN LADINO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-134859 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CUNDINMARCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3279 DE 2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SILVANIA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4451-2023 **INTERVENTORÍA:** GYG INGENIEROS LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**LINEA**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
VOLQUETA	CHEVROLET/2013	FTR	AGUA BONITA		X	X					X		X				X				X		X	X	X		X	X						
VOLQUETA	NTERNACIONAL/201	7600SBA	AGUA BONITA		X	X					X		X				X				X	X	X	X	X		X	X						
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: NARLEY JAVIER SANTANA GUERRA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:25202-315792 CND

Firma
Nombre: LUZ MIREYA MALAGON POVEDA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-10823 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS RURALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No.: 3279-2023 **CONTRATISTA:** ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SILVANIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO,24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4451-2023 **INTERVENTOR:** GYG INGENIEROS LTDA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	29/05/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION	NTC 673	K0+060	1	3000	3664	SI	FALLO DE CILINDRO DE 56 DIAS TOMADO EN CUNETA
2	29/05/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION	I.N.V.E 161-14	K0+080	1	3000	3630	SI	FALLO DE CILINDRO DE 56 DIAS TOMADO EN HUELLA
3	29/05/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION	I.N.V.E 161-15	K0+120	1	3000	3566	SI	FALLO DE CILINDRO DE 35 DIAS TOMADO EN HUELLA
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: NARLEY JAVIER SANTANA GUERRA

Firma

Nombre: WILLIAM GUARIN LADINO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA	30/06/2024

(Día / Mes / Año)

Director de Obra
Matrícula Profesional No.:25202-315792 CND

Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-1348859

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

JUNIO 01 del 2024

Fundida de sobre anchos en piedra concreto a la vista, entrega de dotación a personal de obra, registro fotografico

Interventor
FIBE

03 - 06 - 2024

instalación canastas en acero y riostras realizando el debido amarre, Fundida huellas en concreto de 3000 psi, registro Fotografico

Interventor
FIBE

04 - 06 - 2024

Fundida de huella en concreto de .90m x .15m con acero reforzado varilla de 1/2" resistencia de 3000 psi. Registro Fotografico.

Interventor
FIBE

05 - 06 - 2024

Armado parilla en acero para rampa de acceso con varilla de 1/2" reforzado con vigas riostras, Fundición de rampa y huellas en concreto, registro fotografico

Interventor
FIBE

06 - 06 - 2024

Visita por parte de la social e ingeniero de interventoria inicio fundición de cunetas en concreto de .70 m reforzada con acero de 3/8", registro fotografico.

07 - 06 - 2024

Fundición cunetas en concreto, armado y fundida de ciclopeo central en piedra concreto a la vista, registro fotografico

Interventor
FIBE

08 - 06 - 2024

Fundida ciclopeo central en piedra concreto a la vista, realizando el debido terminado resistencia de 2500 psi, registro fotografico

Interventor
FIBE

10 - 06 - 2024

Armado estructura y fundida de ciclopeos de sobre ancho en piedra concreto a la vista con resistencia de 2500 psi, registro fotografico. visita interventoria

Interventor
FIBE

11 - 06 - 2024

Fundida huellas en concreto de 3000 psi realizando el debido vibrado manual, guiado, escobiado y remate con guala, usando plantilla en acero para el acabado final de cada huella, registro fotografico

Interventor
FIBE

12 - 06 - 2024

Armado para cajones de ciclopeo, terminados de cuneta, socialización

Powered by CamScanner

con maestro y ayudantes de obra para recolección de basuras y sobrantes, registro fotográfico.

Interventor
FISAL

13 - 06 - 2024

testereo y fundida de sobreanchos y ciclopeo central en piedra concreto a la vista, se nano plastico utilizado para cubrir de la lluvia la zona de trabajo y personal, registro fotografico

Interventor
FISAL

14 - 06 - 2024

Fundida de sobre ancho en ciclopeo piedra concreto a la vista de 2500 psi, amarre de aceros para huellas, visita interventor, registro fotografico

Interventor
FISAL

15 - 06 - 2024

Amarre de acero en varilla de 1/2" para huellas, fundida de las mismas, fundida de vigas riostras, registro fotografico

Interventor
FISAL

17 - 06 - 2024

Armado, testereo y amarre de aceros para cunetas, fundida en concreto de 3000 psi, dando el respectivo terminado, guemado escobiado y marcado con guala, registro fotografico

Interventor
FISAL

18 - 06 - 2024

Fundida cunetas y descole a la alcantarilla con terminados, arreglo de trampa (soldadura) dañado por la vibración del mismo en el trabajo, registro fotografico.

Interventor
FISAL

19 - 06 - 2024

Testereo y fundida de ciclopeo central en piedra concreto a la vista, realizando el debido terminado, registro fotografico

Interventor
FISAL

20 - 06 - 2024

Testereo y fundida de sobre ancho de .45 m, acopio de arena y varilla de 3/8", fundida y remate de cuneta en cabezote de alcantarilla registro fotografico. visita interventor

Interventor
FISAL

21 - 06 - 2024

Fundida de sobre anchos en ciclopeo piedra concreto a la vista realizando el debido terminado, se recogieron los sobrantes y aseo respectivo a lo largo de la obra, a las 6 pm se realizo reunión solicitada por el vecdor de la comunidad para aclarar dudas del trabajo que se esta realizando y de los diseños del proyecto.

Powered by CamScanner

22 - 06 - 2024

Armado de acero para fundida de huellos en varilla de 1/2", revicion de amorres de acero, registro fotografico

Interventor
FISE

24 - 06 - 2024

Fundida de huellos en concreto con resistencia de 3000 psi, reforzado con acero de 1/2", registro fotografico.

Interventor
FISE

25 - 06 - 2024

Fundida de huellos en concreto realizado el respectivo terminado, quemado, escobinado, pozo de guala para marcos y marca de estribos de la huella, registro fotografico

Interventor
FISE

26 - 06 - 2024

Testereo y fundido de cunetas con resistencia de 3000 psi reforzado con acero de 3/8", realizando el debido terminado, registro fotografico,

Interventor
FISE

24 - 06 - 2024

Armado de aceros para cunetas y fundido de los mismos, capacitacion al personas de obra sobre pausas activas, se

presentaron fuertes lluvias en horas de la tarde, se fundio ciclopeo central en piedra concreto a la vista.

Interventor
FISE

28 - 06 - 2024

Inicio del dia con ejercicios de estramiento y calentamiento para iniciar labores, Fundida de sobre anchos en piedra concreto, visita interventor, registro fotografico.

Interventor
FISE

29 - 06 - 2024

Fundida sobre anchos en ciclopeo, armado de parrillas en acero para huellas en varilla de 1/2", revision de amorres y medidas, registro fotografico

Interventor
FISE

01 - 07 - 2024

corte, figurado y armado de aceros para huella, amorre de aceros en varilla de 1/2", registro fotografico

Interventor
FISE

02 - 07 - 2024

Amorre de aceros para huellas y vigas mostras, testereo de los mismos, registro fotografico

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NARLEY JAVIER SANTANA GUERRA
IDENTIFICACIÓN:	CC-82390831
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-08-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-09
FECHA DE PAGO:	2024-08-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30649459
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30649459
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 2.100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.500	$ 262.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.000	$ 336.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 598.500	$ 598.500

PAGADO
CAE
Carrera 6 No. 8-49 - Oficina 110
Centro Comercial Usacata
Tel 867 3094 - Cel.: 313 329 2332

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 09/09/2024

INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	
CÓDIGO: PCCPT-SST-F-02	
VERSIÓN: 02	
FECHA: 25-04-2024	

NÚMERO DE CONTRATO:	4451-2023	MUNICIPIO:	SILVANIA	DEPARTAMENTO:	CUNDINMARCA	PROYECTO:	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	OAC	ASOJUNTAS SILVANIA
INTERVENTORIA:	GYG INGENIEROS LTDA	ZONA:	RURAL	TERRITORIAL:	CUNDINMARCA	VEREDA:	AGUA BONITA	N° DE CONVENIO	3279-2023
RESPONSABLE SST, NÚMERO LICENCIA, AÑO EXPEDICIÓN Y ENTIDAD EMISORA				PERÍODO DEL INFORME:	MAYO	FECHA ELABORACIÓN:	30 / 6 / 2024		

1. ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD

RELACIÓN PERSONAL			HORAS HOMBRE TRABAJADAS			No. DE ACCIDENTES		No. DE DÍAS DE INCAPACIDAD POR AT		No. DE DÍAS CARGADOS POR AT		FRECUENCIA DE LA ACCIDENTALIDAD	SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	AUSENTISMO POR INCAPACIDAD LABORAL O COMUN		AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA (ACM)
MUJERES	HOMBRES	TOTAL	MES			MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	MES	DÍAS PERDIDOS	No. DÍAS DE TRABAJO PROGRAMADOS	
			MUJER	HOMBRE	TOTAL									MES	MES	MES
		1		8	8	MAYO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0

2. PERSONAL DEL OAC Y/O INTERVENTORIA

EMPRESA Y/O OAC	PERSONAL ANTIGUO	PERSONAL NUEVO	PERSONAL RETIRADO	FECHA DE EXAMEN MEDICO	APTO	RESTRICCIONES	INFORMACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL					
							FECHA DE AFILIACIÓN ARL	FECHA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	ARL	EPS	AFP	CCF
ASOJUNTAS SILVANIA	JUAN BUITRAGO			17/05/2024	SI	NINGUNA	20/05/2024	14/06/2024	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	COLSUBSIDIO
ASOJUNTAS SILVANIA	JOSE CAGUA			17/05/2024	SI	NINGUNA	20/05/2024	15/06/2024	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION	COLSUBSIDIO
ASOJUNTAS SILVANIA	JOSE CERON			17/05/2024	SI	NINGUNA	20/05/2024	16/06/2024	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	COLSUBSIDIO
ASOJUNTAS SILVANIA	CRISTIAN GONZALEZ			17/05/2024	SI	NINGUNA	20/05/2024	17/06/2024	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	COLSUBSIDIO
ASOJUNTAS SILVANIA	JULIAN GONZALEZ			17/05/2024	SI	NINGUNA	20/05/2024	18/06/2024	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	COLSUBSIDIO
ASOJUNTAS SILVANIA	LUIS MACIAS			17/05/2024	SI	NINGUNA	20/05/2024	19/06/2024	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	COLSUBSIDIO
ASOJUNTAS SILVANIA	SATURNINO PAEZ			17/05/2024	SI	NINGUNA	20/05/2024	20/06/2024	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	COLSUBSIDIO
NARLEY SANTANA	NARLEY JAVIER SANTANA				SI	NINGUNA	20/05/2024	21/06/2024	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR	

3. AUSENTISMOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMEDAD LABORAL O COMUN

NOMBRE	CEDULA	NOMBRE EMPRESA	INCAPACIDAD INICIAL		PRORROGA		MOTIVO		TIEMPO	
			FECHA INICIAL	FECHA FINAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CÓDIGO CIE - 10	TIPO DE AUSENTISMO	DÍAS DE AUSENCIA	HORAS DE AUSENCIA
								TOTAL:	0	0

4. PROGRAMA DE INDUCCIÓN

FECHA	TEMA	NOMBRE EMPRESA	DURACION	NÚMERO DE ASISTENTES	FECHA	TEMA	NOMBRE EMPRESA	DURACION	NÚMERO DE ASISTENTES
martes, 18 de junio de 2024	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	GYG INGENIEROS	15 MIN						

JORNADAS DE INDUCCIÓN		TRABAJADORES QUE INGRESARON	No. TRABAJADORES QUE RECIBIERON INDUCCIÓN		COBERTURA DE INDUCCIÓN	
MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO	PERSONA NUEVAS QUE INGRESARON AL PROYECTO:	
					PERSONAS QUE RECIBIERON INDUCCION:	
					% COBERTURA	#¡DIV/0!

5. PROGRAMA DE INSPECCIONES

FECHA	INSPECCIÓN REALIZADA	INSPECCIÓN PLANEADA	INSPECCIÓN NO PLANEADA	TIEMPO DE LA INSPECIÓN	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN
18/06/2024	HERRAMINETA MENOR	X		15 MIN	CUMPLE CON LOS REQUISITOS		ASOJUNTAS

COBERTURTA DE INSPECCIONES	
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN EL PERIODO	0
INSPECCIONES REALIZAS ENTRE PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS	0
	#¡DIV/0!

INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CÓDIGO: PCCPT-SST-F-02
VERSIÓN: 02
FECHA: 25-04-2024

6. PROGRAMA DE CAPACITACIONES SST

FECHA	TEMA	NOMBRE EMPRESA	DURACIÓN (Horas)	ASISTENTES
martes, 18 de junio de 2024	ESPACIOS SEGUROS, TRABAJOS SEGUROS	GYG INGENIEROS	15 MIN	8
martes, 25 de junio de 2024	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	GYG INGENIEROS	15 MIN	8

No. CAPACITACIONES REALIZADAS		PROMEDIO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL MES	HORAS DE CAPACITACIÓN		COBERTURA DE CAPACITACIÓN	
MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO		
MAYO	2	8	MAYO	30 MIN	PROMEDIO DE TRABAJADORES:	8
					PROMEDIO PERSONAS CAPACITADAS EN EL MES:	8
					% COBERTURA	100%

7. ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

NÚMERO DE TRABAJADORES QUE INGRESARON EL PERIODO	TRABAJADORES QUE RECIBIERON DOTACIÓN		COBERTURA
	NÚMERO DE TRABAJADORES NUEVOS QUE RECIBIERON DOTACIÓN	NÚMERO DE TRABAJADORES QUE RECIBIERON EPP	
8	8	8	100%

8. CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL SG-SST

FECHA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NOMBRE EMPRESA	EJECUTADO	PROGRAMADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
			0	0	#¡DIV/0!	
					#¡DIV/0!	
					#¡DIV/0!	
					#¡DIV/0!	
					#¡DIV/0!	
				TOTAL:	0	0

9. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIÓNES INSEGURAS

FECHA	NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA QUE REPORTA	DESCRIPCIÓN DEL REPORTE	NOTA: Describa con una X si es acto inseguro ó condición insegura.		EMPRESA	CAUSAS DEL ACTO Ó CONDICIÓN INSEGURA	CIERRE DEL HALLAZGO (medidas de control adoptadas o implementadas)	Detalle el soporte que se deja (registro fotografico, registro de asistencia, acta, informe etc.)
			ACTO INSEGURO	CONDICIÓN INSEGURA				

10. DESCRIPCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

FECHA	HORA	LUGAR	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	EMPRESA	NOMBRE DEL AFECTADO	CARGO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	SEVERIDAD DEL AT	DÍAS PERDIDOS
									0
									0
				TOTAL ACCIDENTES E INCIDENTES EN EL MES	0			TOTAL DÍAS PERDIDOS	0

11. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRANSITO DE VEHICULOS PROPIOS Y ALQUILADOS

FECHA	HORA	LUGAR	EMPRESA	AFECTADO	CARGO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	DÍAS PERDIDOS
							0
							0

12. PLAN DE EMERGENCIAS

NOMBRE DE LOS COLABORADORES FORMADOS O CAPACITADOS	FORMACIÓN RECIBIDA	CANTIDAD DE EQUIPOS DE EMERGENCIA DISPONIBLES	DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	UBICACIÓN	SIMULACRO REALIZADO	FECHA DEL ULTIMO SIMULACRO	TOTAL DE SIMULACROS REALIZADOS

13. OBSERVACIONES GENERALES

ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PERÍODO					FECHA PROGRAMADA DE LA ACTIVIDAD	MOTIVO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA NO REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA			FEHCA DE LA REPROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD		TOTAL DE ACTIVIDADE PROGRAMADAS EN EL PERÍODO		TOTAL DE ACTIVIDADES REPROGRAMADAS		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	

14. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA/HORA Y UBICACIÓN		ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA/HORA Y UBICACIÓN

ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA/HORA Y UBICACIÓN		ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA/HORA Y UBICACIÓN

NOTA: No existe un limite de Registros fotograficos, estos pueden ser un número ilimitado para poder evidenciar la gestión de su SGSST

15. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL OAC

ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA/HORA Y UBICACIÓN		ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA/HORA Y UBICACIÓN
ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA/HORA Y UBICACIÓN		ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA/HORA Y UBICACIÓN

NOTA: No existe un limite de Registros fotograficos, estos pueden ser un número ilimitado para poder evidenciar la gestión de su SGSST

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 20928486		PACHON MUÑOZ LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda la bonita, el cable	SILVANIA-CUNDINAMARCA	3106195738	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	634720216	9466553419	I	2024/06/24	2024/05/14	NEQUI	0	$403,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: SILVANIA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	20928486	PACHON LORENA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,300,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 20928486		PACHON MUÑOZ LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda la bonita, el cable	SILVANIA-CUNDINAMARCA	3106195738	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	634720216	9466553419	I	2024/06/24	2024/05/14	NEQUI	0	$403,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$403,300	$0	$0	$403,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 20928486		PACHON MUÑOZ LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda la bonita, el cable	SILVANIA-CUNDINAMARCA	3106195738	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	700681051	9468087237	I	2024/07/19	2024/06/13	NEQUI	0	$403,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: SILVANIA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	20928486	PACHON LORENA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,300,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 20928486		PACHON MUÑOZ LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda la bonita, el cable	SILVANIA-CUNDINAMARCA	3106195738	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	700681051	9468087237	I	2024/07/19	2024/06/13	NEQUI	0	$403,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$403,300	$0	$0	$403,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 20928486		PACHON MUÑOZ LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda la bonita, el cable	SILVANIA-CUNDINAMARCA	3106195738	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	762116480	9469431627	I	2024/08/22	2024/07/08	NEQUI	0	$403,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: SILVANIA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 20928486	PACHON LORENA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,300,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 20928486		PACHON MUÑOZ LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda la bonita, el cable	SILVANIA-CUNDINAMARCA	3106195738	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	762116480	9469431627	I	2024/08/22	2024/07/08	NEQUI	0	$403,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$403,300	$0	$0	$403,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 808001749	3	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SILVANIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CR 7 10 17 BRR KENNEDY	SILVANIA-CUNDINAMARCA	3106195768	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	835157908	9471208042	E	2024/08/13	2024/08/12	NEQUI	0	$5,589,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (7 Afiliados)						$12,567,870	$2,011,100			$12,567,870	$1,571,500			$12,567,870	$503,000			$12,567,870	$875,100		$12,567,870	$629,000
Centro de Trabajo: Principal (7 Afiliados)						$12,567,870	$2,011,100			$12,567,870	$1,571,500			$12,567,870	$503,000			$12,567,870	$875,100		$12,567,870	$629,000
Ciudad: SILVANIA Depto: CUNDINAMARCA (7 Afiliados)						$12,567,870	$2,011,100			$12,567,870	$1,571,500			$12,567,870	$503,000			$12,567,870	$875,100		$12,567,870	$629,000
1	CC	1007466555	BUITRAGO JUAN	230301	25	$1,386,564	$221,900	EPS037	25	$1,386,564	$173,400	CCF22	25	$1,386,564	$55,500	14-23	25	$1,386,564	$96,600	25	$1,386,564	$69,400
2	CC	11385303	CERON JOSE	230301	25	$2,361,066	$377,800	EPS017	25	$2,361,066	$295,200	CCF22	25	$2,361,066	$94,500	14-23	25	$2,361,066	$164,400	25	$2,361,066	$118,200
3	CC	1031127075	GIL LUIS	230301	23	$1,069,792	$171,200	EPS037	23	$1,069,792	$133,800	CCF22	23	$1,069,792	$42,800	14-23	23	$1,069,792	$74,500	23	$1,069,792	$53,500
4	CC	1007782697	GONZALEZ CRISTIAN	230301	26	$1,521,980	$243,600	EPS017	26	$1,521,980	$190,300	CCF22	26	$1,521,980	$60,900	14-23	26	$1,521,980	$106,000	26	$1,521,980	$76,200
5	CC	1007782688	GONZALEZ JULIAN	230301	26	$1,518,595	$243,000	EPS017	26	$1,518,595	$189,900	CCF22	26	$1,518,595	$60,800	14-23	26	$1,518,595	$105,700	26	$1,518,595	$76,000
6	CC	81741452	MACIAS LUIS	230301	26	$1,499,350	$239,900	EPS037	26	$1,499,350	$187,500	CCF22	26	$1,499,350	$60,000	14-23	26	$1,499,350	$104,400	26	$1,499,350	$75,000
7	CC	5892984	PAEZ SATURNINO	230301	26	$3,210,523	$513,700	EPS037	26	$3,210,523	$401,400	CCF22	26	$3,210,523	$128,500	14-23	26	$3,210,523	$223,500	26	$3,210,523	$160,700
Total			**Afiliados(7)**			$12,567,870	$2,011,100			$12,567,870	$1,571,500			$12,567,870	$503,000			$12,567,870	$875,100		$12,567,870	$629,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 808001749	3	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SILVANIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CR 7 10 17 BRR KENNEDY	SILVANIA-CUNDINAMARCA	3106195768	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	835157908	9471208042	E	2024/08/13	2024/08/12	NEQUI	0	$5,589,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$2,011,100	$0	$0	$2,011,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,011,100	$0	$0	$2,011,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$875,100	$0	$0	$875,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$875,100	$0	$0	$875,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$503,000	$0	$0	$503,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	7	$503,000	$0	$0	$503,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,571,500	$0	$0	$1,571,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$675,400	$0	$0	$675,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$896,100	$0	$0	$896,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$377,300	$0	$0	$377,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$377,300	$0	$0	$377,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$251,700	$0	$0	$251,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$251,700	$0	$0	$251,700
TOTAL				7	$5,589,700	$0	$0	$5,589,700



MARTHA LUCIA ROMERO FLOREZ S.A.S

NIT 900676178-8
Dirección: CL 2 NORTE 4 ESTE 100 BL I IN 15 CONJ LA PALMA PRIMERA ETAPA
FUSAGASUGÁ, Colombia
Correo: marthaluciar@gmail.com
Teléfono: 3182800144

Responsables de I.V.A- Actividad Económica Principal 7120 ;Tarifa ICA 8,66 x 1000. No Somos Grandes Contribuyentes ni Autorretenedores.

Factura Electrónica de Venta
M-2264

Emisión: 27/07/2024 07:48:37
Expedición: 27/07/2024 07:49:00
Vencimiento: 27/07/2024
Tipo factura: Estandar

Resolución y/o Autorización de facturación No 18764073437447 - Período 21/06/2024 - 21/06/2026 del M 2251 al M 2300


DATOS DEL CLIENTE

Tipo de Documento: NIT
Número de Documento: 808001749 - 3
Razón social: ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE SILVANIA
Dirección: CR 7 10 17 B KENNEDY, SILVANIA, Colombia
Teléfono: 3133053957
Email: mariajudithceronpatino@gmail.com

CONDICIONES

Vendedor: Martha Lucia Romero Florez
Pedido: N/A
Remisión: INFORMES ENSAYO A COMPRESION
Forma de pago: CONTADO
TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA

#	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT.	DESC.	IMP	TOTAL
1	9.1	ENSAYO A COMPRESIÓN EN CILINDROS DE CONCRETO	8	Unidad	9.500,00	0,00	IVA 19,00%	76.000,00



FORMA DE PAGO : Contado. Favor cancelar la Factura mediante transferencia Bancaria a la Cuenta Corriente de BANCO CAJA SOCIAL No. 21003023364. Titular MARTHA LUCIA ROMERO FLOREZ S.A.S NIT 900676178-8. Somos responsables de IVA (19%)

Total de Items:	1
Divisa:	COP
Subtotal:	76.000,00
IVA:	14.440,00
Ajuste al peso:	0,00
Total a Pagar:	**90.440,00**

Son: **NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE**

CUFE: **4fd803a1579af4da244efb7dc546e10286d496d986597f59f68fdea1a8a9cfb075cf646bffd5e4cd166866213c704aae**

Este Factura de Venta se asimila en todas sus efectos a la Letra de Cambio, según Art. 774 del Código de Comercio.
Favor girar cheque a nombre de Martha Lucia Romero Florez S.A.S o realizar transferencia a BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE No. 21003023364

Proveedor Tecnológico: Dataico S.A.S. Nit: 901.223.648-8 Nombre del Software: DATAICO

GYG
INGENIEROS LTDA

INFORME
MENSUAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 4451 de 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y SIBATE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME
ELABORADO POR

GYG INGENIEROS LTDA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CAMINOS
COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL

JUNIO 2024

GYG
INGENIEROS LTDA


INFORME MENSUAL
No.7

CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 4451 de 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y SIBATE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

SEGUIMIENTO AL CONVENIO:
4633 del 2023

PERIODO DE
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2024

ELABORÓ: ING. LUZ MIREYA MALAGON POVEDA FECHA: 30-06-2024	APROBÓ: WILLIAM GUARIN LADINO FECHA: : 30-06-2024
FIRMA: 	FIRMA: 
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

GYG
INGENIEROS LTDA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION....4
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO....5
   2.1. LOCALIZACIÓN....5
   2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA QUE SE BENEFICIAN DEL PROYECTO....6
   2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA....6
   2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO....6
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA....8
   3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA....8
   3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES....9
   3.3. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS....9
   3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA....9
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA....9
   4.1. Informe semanal....10
   4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra....10
   4.3. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra....10
   4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra....11
   4.5. Estado General del Tiempo....11
   4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio....11
   4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra....11
   4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra....11
   4.9. Otros documentos seguimiento mensual....11

GYG
INGENIEROS LTDA

1. INTRODUCCION

El presente informe mensual elaborado por GYG INGENEROS LTDA, tiene la finalidad de ejercer la vigilancia y control a cada una de las actividades ejecutadas en obra en referencia al contrato de interventoría No. 4451 de 2023 cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SILVANIA Y SIBATE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**.

Instituto Nacional de Vías INVIAS ha conocido la compleja comunicación terrestre que tienen las comunidades del sector rural, identificando las necesidades y problemática de sus vías, para lo cual es importante indicar que en Colombia hay 142.284 km de vías terciarias de los cuales el 90% se encuentra en regular y mal estado, 45.137 km de vías secundarias, de las cuales se han inventariado 39.615 km y de ellos solo se ha evaluado el estado del 60% de la red secundaria; encontrándose que el 87% de esta red se encuentra en regular y mal estado.

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías INVIAS ha implementado el programa "Caminos Comunitarios de la Paz Total" a través del cual se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transpirabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios. Por ende, el Instituto Nacional de Vías suscribió el convenio solidario con las Junta u organismos de acciones comunales de la vereda Agua Bonita Sector Monterrico del municipio de Silvania.

GYG
INGENIEROS LTDA


2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

CONVENIO SOLIDARIO No. 4633 de 2023 – JAC SECTOR MONTERRICO VEREDA AGUA BONITA MUNICIPIO DE SILVANIA

2.1. LOCALIZACIÓN

El Convenio Solidario No. 3529 de 2023 tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR MONTERRICO VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”. Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Silvania del departamento de Cundinamarca, en la vereda Agua Bonita, teniendo como punto de referencia inicial en el PR+000 de coordenadas NORTE 4.4343413, ESTE -74.32428 y punto de referencia final el PR1+018 de coordenadas NORTE 4.443320 ESTE -74.32528, de la vía Monterrico, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del INVIAS.





Fuente: Google Maps

2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA QUE SE BENEFICIAN DEL PROYECTO

Los municipios que se benefician de la ejecución del proyecto, son los municipios Silvania, Fusagasugá Bogotá, al ser vía rural principal.

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

El sector donde se ubica el proyecto corresponde a una vía terciaria sin pavimentar, la cual comprende un ancho aproximado de 5mts, localizada en zona montañosa. La vía cuenta con pendiente no muy pronunciada, pero con deterioro notable producto de la calidad de material de subrasante y por efectos climáticos.

Se identifica en el corredor un tramo de aproximadamente 200 metros lineales, para el cual se pretende construir la placa huella con un ancho de 5mts Los descoles o descargar de caudales productos de lluvias se harán a las estructuradas de drenaje existentes.

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se pretende realizar la construcción de 168 mts aproximados de placa huella teniendo en cuenta las condiciones contractuales iniciales.

La construcción de la placa huella se hará de acuerdo a los estudios y diseños presentados por la junta de acción comunal de la Vereda de agua bonita sector monterrico, para la cual deberá tener en cuenta la calidad de material y las condiciones básicas por parte de la dirección territorial de invias. Las fundidas de concreto para huellas base, ciclópeos, vigas y cunetas se harán de acuerdo a las especificaciones técnicas. Se procederá a fundir las cintas de 0.90 metros de ancho y las vigas de reforzamiento con concreto clase D dejando un espacio de 0.90 metros entre las cintas que está delimitado por los cajones

- CONFORMACION Y LIMPIEZA Y EXACAVACION

DESCRIPCION: Este ítem se refiere a la conformación que se realiza con ayuda de la moto niveladora para lograr el retiro de todos los elementos que no pertenecen a la vía entre ellos el material orgánico presente en la cuneta y tratar de nivelar el terreno para recibir la sub base, puede generar bastante material extraíble que será necesario recoger con maquinaria.

EQUIPO NECESARIO: maquinaria amarilla y Herramienta menor

- LOCALIZACION Y REPLANTEO

DESCRIPCIÓN: Esta actividad se hace para ubicar la estructura sobre el terreno, para que concuerde con los planos estructurales y con los planos arquitectónicos.

EQUIPO NECESARIO: Herramienta menor
MATERIALES: Repisas de madera en ordinario, Puntilla de 3", Alambre negro, Esmalte sintético para señalización, Varillón ordinario (vara de clavo), cuartón (Planchón ordinario)

- SUB-BASE GRANULAR

DESCRIPCIÓN: Antes de iniciar los trabajos de relleno, el terreno que servirá de base deberá estar totalmente libre de vegetación, tierra orgánica, y materiales de desecho de la construcción y las superficies no deberán presentar zonas con agua estancada o inundadas. En algunos lugares se presentarán llenos más grandes por la rasante que presenta y la que se extrajo con material orgánico.

EQUIPO NECESARIO: maquinaria amarilla y, equipo mecánico de compactación
ÍTEM DE PAGO: M3

- CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)

DESCRIPCIÓN: Resistencia del concreto 3000 PSI para un curado adecuado, se debe mantener húmeda la superficie del concreto, durante las 24 horas de los primeros siete días. El concreto fresco debe tener manejabilidad apropiada de manera que se pueda compactar adecuadamente.

MATERIALES: Agua, concreto 3000 psi, acero de refuerzo, madera.

EQUIPO NECESARIO: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto, y formaleta.

ÍTEM DE PAGO: M3

- CONCRETOS CLASE G, f´c = 14 mgp (ciclopeo)

DESCRIPCIÓN: Resistencia del concreto 2000 PSI para un curado adecuado, se debe mantener húmeda la superficie del concreto, durante las 24 horas de los primeros siete días. El concreto fresco debe tener manejabilidad apropiada de manera que se pueda compactar adecuadamente se debe complementar con la piedra para conformar un ciclópeo establecido

MATERIALES: Agua, concreto 2000 psi, piedra songa seleccionada, madera.

EQUIPO NECESARIO: Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto, y formaleta.

ÍTEM DE PAGO: M3

- SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

DESCRIPCIÓN: Acero de refuerzo estructural con límite de fluencia de de acuerdo a los requerimientos de La Norma, utilizado como refuerzo principal de todos los miembros de la estructura.

EQUIPO NECESARIO: Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo.

MATERIALES: Acero para refuerzo, alambre negro No 18.
ÍTEM DE PAGO: KGS

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

No. CONVENIO SOLIDARIO	4633 de 2023
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SECTOR MONTERRICO VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR MONTERRICO VEREDA AGUA BONITA
NIT.	901.224.712-6
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DECIEMBRE DE 2023

VALOR DEL CONTRATO:	$200.655.187,00	
INTERVENTORIA	GYG INGENIEROS LTDA	
No. CONTRATO INTERVENTORIA	4451 DE 2023	
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION	
FECHA DE INICIACION:	24/11/2023	
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
SUSPENSION 1	DESDE	HASTA
	29/12/2023	16/01/2024
PRORROGA 1	DESDE	HASTA
	17/01/2024	30/04/2024
PRORROGA 2	DESDE	HASTA
	01/05/2024	30/06/2024
PRORROGA 3	DESDE	HASTA
	01/07/2024	30/07/2024

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

- Se continua el mejoramiento de la via por medio de la construcción de la placa huella.
- Se gestiona el pago a proveedores para seguir ejecutando obra
- La separación entre vigas es de 3.0
- El ancho de la placa huella es de 5,0
- Se realizan muestras al concreto para comprobar su resistencia
- Este mes se realizaron 110 mts de via
- Al final de mes se realizaron 130mts completos de vía faltando
- Se realiza la solicitud de prórroga por un mes para terminar los trabajos de obra

3.3. SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se han generado ítems no previstos

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Se realiza visita a obra por parte de interventoría para acompañamiento de labores durante la ejecución de la obra

- Se realizan observaciones sobre ejecución de obra
- Se hacen los requerimientos de los ensayos de calidad
- Se aprueba compras de materiales
- Se verifica la imposibilidad por tiempos para la ejecución
- Se recibe la solicitud de prórroga por parte de la junta
- Se evalúa la viabilidad de la prorroga y se da el aval y se envía a la entidad contratante

3.5. INFORME ESTADO GENERAL SST

Se realiza revisión minuciosa del personal que va estar en obra, que todos cumplan con las exigencias mínimas para desempeñar las funciones y que se encuentren debidamente afiliados a las promotoras de salud, pensión caja de compensación y riesgos profesionales una vez aprobado este registro se da visto bueno para el ingreso de personal.
Se inicia la campaña de charlas y capacitaciones para el buen manejo de los EPP, manejo de cargas, lugar de trabajo adecuado entre otros.

Se anexa informe mensual de la parte sst de la obra

3.6. INFORME DE TOPOGRAFIA

Se realizó la visita a la junta para hacer seguimiento a los diseños enviados por la junta

Se anexa informe topográfico.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. Informe semanal

Se anexa informes correspondientes a las semanas 1 a la 4 según formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL.

4.2. Maquinaria y equipo contrato de obra

Se anexa formato Maquinaria y Equipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-4, sin embargo, a la fecha no ha iniciado la contratación de maquinaria y equipos.

4.3. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Se anexa formato Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-6. En el mes de diciembre no se contrató personal de obra.

4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

No se aplica el formato correspondiente a informe financiero y presupuestal contrato de obra, dado que el proyecto hace parte del programa de Caminos Comunitarios para la Paz Total.

4.5. Estado General del Tiempo

No se diligencia información el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 debido a que no ha iniciado la construcción de la obra.

4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

Actualmente no se están realizando actividades de obra requieran un control mediante ensayos de laboratorio.

4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12

4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Teniendo en cuenta que en el anexo técnico del convenio solidario No. 3434 de 2023 no se contempla la presentación de un plan de calidad no se diligencia el formato correspondiente a seguimiento de plan de calidad del contrato.

4.9. Otros documentos seguimiento mensual

A continuación, se relacionan otros documentos que hacen parte integral del seguimiento mensual al convenio solidario por parte de la interventoría.

GYG
INGENIEROS LTDA

ANEXOS

CONVENIO SOLIDARIO No. 4633 de 2023 –JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR MONTERRICO VEREDA AGUA BONITA MUNICIPIO DE SILVANIA

GYG
INGENIEROS LTDA

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
INSTALACION DE HIERRO PARA HUELLAS	FORMALETA PARA FUNDIR HUELLAS
	
AVANCE EN PLACA HUELLA	TRAMO DE PLACA HUELLA TERMINADO

	
FORMALETA Y PARRILLAS DE HUELLA	TERMINADO DE HUELLA
	
CONCRETO CICLOPEO	PROTECCION DE PLACA POR PRECIPITACION

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINMARCA **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 4633 DE 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR MONTERRICO VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR MONTERRICO VEREDA AGUA BONITA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 24/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024
PLAZO ACUMULADO: 5 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200,655,187.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200,655,187.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 199,655,187.00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4451 DE 2023 **INTERVENTOR:** GYG INGENIEROS LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción placa huella	ML	170
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	alcantarilla		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción placa huella	ml	115	135
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	alcanatrilla			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			150,391,825.00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL			4,511,755.00
GASTO ADMINISTRATIVO			44,751,607.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			199,655,187.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	26,450,000.00		26,450,000.00	128,768,339.77
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL				
GASTO ADMINISTRATIVO	2,704,012.44		2,704,012.44	10,918,572.37
VALOR EJECUTADO EN EL MES	29,154,012.44			139,686,912.14
SALDO A VIGENCIA	59,968,274.86			

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 199,655,187.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 139,686,912.14
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 69.96%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Comision topografico y estado actual de la via





mojon de referencia y planimetria del tramo que se va ejecutar

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre WILLIAM GUARIN LADINO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-134859 CDN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CUNDINMARCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 4633 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR MONTERRICO VEREDA AGUA BONITA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4451-2023 **INTERVENTORÍA:** GYG INGENIEROS LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**LINEA**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
VOLQUETA	CHEVROLET/2013	FTR	MONTERRICO																								X	X	X	X	X			
VOLQUETA	NTERNACIONAL/201	7600SBA	MONTERRICO																								X	X	X	X	X			
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: NO SE REFLEJA MAQUINARIA PUESTO QUE NO SE HAN INICIADO OBRAS FISICAS

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: NARLEY JAVIER SANTANA GUERRA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:25202-315792 CND

Firma
Nombre: LUZ MIREYA MALAGON POVEDA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-10823 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No.: 4633-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR MONTERRICO VEREDA AGUA BONITA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO.24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4451-2023 **INTERVENTOR:** GYG INGENIEROS LTDA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	22/06/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION	NTC 673	K0+050	1	2500	2677	SI	FALLO DE CILINDRO DE 28 DIAS PARA CONCRETO CICLOPEO
2	25/06/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION	NTC 673	K0+080	1	3000	3304	SI	FALLO DE CILINDRO DE 28 DIAS PARA CONCRETO 3000PSI HUELLA
3	30/06/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESION	NTC 673	K0+120	1	3000	3363	SI	FALLO DE CILINDRO DE 28 DIAS PARA CONCRETO 3000PSI CUNETA
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 30/06/2024
(Día / Mes / Año)

Firma

Nombre: NARLEY JAVIER SANTANA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:25202-315792 CND

Firma

Nombre: WILLIAM GUARIN LADINO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-134859 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 25 del 1/06/2024 al 8/06/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR MONTERRICO VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL :

SE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 200 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SE FUNDIRAN HUELLAS DE 0,90 EN AMBOS SENTIDOS CENTROS EN CICLOPEO Y SOBRE ANCHOS DONDE HAYA LUGAR. DISEÑO SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS Y TOPOGRAFIA DEL TERRENO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR MONTERRICO VEREDA AGUA BONITA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 4633 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 199,655,187.00
FECHA DE INICIO: 24/11/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 — $ -
$ -
$ 199,655,187.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GYG INGENIEROS LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 4451 — VALOR INICIAL: $ 63,717,241.00
FECHA DE INICIO: 1/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/04/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 20/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,655,187	$ 199,655,187		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 123,333,544		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,655,187	$ 76,321,643		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 63,717,241	$ 21,239,080		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 18,147,639		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 63,717,241	$ 3,091,442		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 199,655,187.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 174,698,288.63 — 88%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 123,333,544.00 — 62%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ (51,364,744.63) — -26%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 174,698,288.63 — 88%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 123,333,544.00 — 62%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ (51,364,744.63) — -26%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 8,318,966.13 — 4%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 12,800,000.00 — 6%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 63,717,241.00 — 1
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 1,030,480.50 — 2%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 1,030,480.50 — 2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 1,030,480.50 — 2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 88% — Avance o Atraso Físico % -64%
Meta Física Ejecutada % 24%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1	1			Prog	1			1	100.0%
					Ejec	1			1	100.0%
* CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	1	200			Prog	176			200	88.0%
					Ejec	48			200	24.0%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___ NO ___	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___ NO ___	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___ NO ___	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___ NO ___	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ___ NO ___	N/A	
EMISIONES:	SI ___ NO ___	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ___ NO ___	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO APLICA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

INICIO DE FUNDIDA DE MODULOS EN CICLOPEO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAR FUNDIENDO MODULOS DE HUELLAS CUNETAS

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico se

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACIONDE HIERRO DE HUELLAS



CONCRETO CICLOPEO



FORMALETA PARA HUELLAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

APROBACION DE CARTAS DE PAGO
APROBACION DE PERSONAL
REVISION DE ALCANCES DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: WLIIAM GUARIN LADINO
Matrícula Profesional No.: 25202-134859 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 26 del 9/06/2024 al 15/06/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR MONTERRICO VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL :

SE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 200 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SE FUNDIRAN HUELLAS DE 0,90 EN AMBOS SENTIDOS CENTROS EN CICLOPEO Y SOBRE ANCHOS DONDE HAYA LUGAR. DISEÑO SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS Y TOPOGRAFIA DEL TERRENO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR MONTERRICO VEREDA AGUA BONITA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 4633 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 199,655,187.00
FECHA DE INICIO: 24/11/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 — $ -
$ -
$ 199,655,187.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GYG INGENIEROS LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 4451 — VALOR INICIAL: $ 63,717,241.00
FECHA DE INICIO: 1/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/04/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 20/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,655,187	$ 199,655,187		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 131,133,544		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,655,187	$ 68,521,643		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 63,717,241	$ 21,239,080		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 19,178,119		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 63,717,241	$ 2,060,961		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 199,655,187.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 183,017,254.75 — 92%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 131,133,544.00 — 66%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ (51,883,710.75) — -26%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 183,017,254.75 — 92%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 131,133,544.00 — 66%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ (51,883,710.75) — -26%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 8,318,966.13 — 4%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 7,800,000.00 — 4%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 63,717,241.00 — 1
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 2,060,961.00 — 3%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 2,060,961.00 — 3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 2,060,961.00 — 3%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 92% — Avance o Atraso Físico % -54%
Meta Física Ejecutada % 38%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1	1			Prog	1			1	100.0%
					Ejec	1			1	100.0%
* CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	1	200			Prog	184			200	92.0%
					Ejec	76			200	38.0%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO APLICA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

INICIO DE FUNDIDA DE MODULOS EN CICLOPEO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAR FUNDIENDO MODULOS DE HUELLAS CUNETAS

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico se

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDIDA DE HUELLAS



TRAMO DE PLACA HUELLA



HIERRO DE CUNETAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

APROBACION DE CARTAS DE PAGO
APROBACION DE PERSONAL
REVISION DE ALCANCES DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: WLIIAM GUARIN LADINO
Matrícula Profesional No.: 25202-134859 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 27 del 16/06/2024 al 22/06/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR MONTERRICO VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL :

SE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 200 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SE FUNDIRAN HUELLAS DE 0,90 EN AMBOS SENTIDOS CENTROS EN CICLOPEO Y SOBRE ANCHOS DONDE HAYA LUGAR. DISEÑO SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS Y TOPOGRAFIA DEL TERRENO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR MONTERRICO VEREDA AGUA BONITA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 4633 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 199,655,187.00
FECHA DE INICIO: 24/11/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 — $ -
$ -
$ 199,655,187.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GYG INGENIEROS LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 4451 — VALOR INICIAL: $ 63,717,241.00
FECHA DE INICIO: 1/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/04/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 20/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,655,187	$ 199,655,187		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 134,833,544		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,655,187	$ 64,821,643		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 63,717,241	$ 21,239,080		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 20,208,600		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 63,717,241	$ 1,030,481		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,655,187.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 191,336,220.88	96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 134,833,544.00	68%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (56,502,676.88)	-28%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 191,336,220.88	96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 134,833,544.00	68%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (56,502,676.88)	-28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8,318,966.13	4%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,700,000.00	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 63,717,241.00	1
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3,091,441.50	5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3,091,441.50	5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3,091,441.50	5%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 97%
Meta Física Ejecutada % 52%
Avance o Atraso Físico % -45%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1	1			Prog	1			1	100.0%
					Ejec	1			1	100.0%
* CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	1	200			Prog	194			200	97.0%
					Ejec	104			200	52.0%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___ NO ___	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___ NO ___	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___ NO ___	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___ NO ___	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___ NO ___	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI ___ NO ___	N/A	
EMISIONES:	SI ___ NO ___	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI ___ NO ___	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO APLICA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

INICIO DE FUNDIDA DE MODULOS EN CICLOPEO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAR FUNDIENDO MODULOS DE HUELLAS CUNETAS

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico se

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TERMINADO DE HUELLA



FUNDIDA DE HUELLA



MEZCLA DE CONCRETO 3000PSI

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

APROBACION DE CARTAS DE PAGO
APROBACION DE PERSONAL
REVISION DE ALCANCES DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: WLIIAM GUARIN LADINO
Matrícula Profesional No.: 25202-134859 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA — SEMANA No.: 27 del 16/06/2024 al 22/06/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR MONTERRICO VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL :

SE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 200 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

SE FUNDIRAN HUELLAS DE 0,90 EN AMBOS SENTIDOS CENTROS EN CICLOPEO Y SOBRE ANCHOS DONDE HAYA LUGAR. DISEÑO SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS Y TOPOGRAFIA DEL TERRENO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR MONTERRICO VEREDA AGUA BONITA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 4633 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 199,655,187.00
FECHA DE INICIO: 24/11/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 — $ -
$ -
$ 199,655,187.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: GYG INGENIEROS LTDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 4451 — VALOR INICIAL: $ 63,717,241.00
FECHA DE INICIO: 1/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/04/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 20/04/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199,655,187	$ 199,655,187		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 139,686,912		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199,655,187	$ 59,968,275		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 63,717,241	$ 21,239,080		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 21,239,080		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 63,717,241	$ 0		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199,655,187.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 199,655,187.00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 139,686,912.14	70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (59,968,274.86)	-30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 199,655,187.00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 139,686,912.14	70%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (59,968,274.86)	-30%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8,318,966.13	4%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,853,368.14	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 63,717,241.00	1
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4,121,922.00	6%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4,121,922.00	6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4,121,922.00	6%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100% — Avance o Atraso Físico % -33%
Meta Física Ejecutada % 67%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	1	1			Prog	1			1	100.0%
					Ejec	1			1	100.0%
* CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	1	200			Prog	200			200	100.0%
					Ejec	135			200	67.5%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: NO APLICA

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

INICIO DE FUNDIDA DE MODULOS EN CICLOPEO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

CONTINUAR FUNDIENDO MODULOS DE HUELLAS CUNETAS

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico se

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACIONDE HIERRO DE HUELLAS



CONCRETO CICLOPEO



FORMALETA PARA HUELLAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

APROBACION DE CARTAS DE PAGO
APROBACION DE PERSONAL
REVISION DE ALCANCES DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: WLIIAM GUARIN LADINO
Matrícula Profesional No.: 25202-134859 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 4633 -2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR MONTERRICO VEREDA AGUA BONITA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO.24 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4451-2023 **INTERVENTOR:** GYG INGENIEROS LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	19	22	18	23	3	16	15	15	9	9	16	22	18	15	15	18	12	18	18	14	14	18	18	14	20	20	16	20	23	23	18	519
Lluvias moderadas	4	2	3	1	14	7	8	8	12	12	8	2	4	9	9	6	10	4	6	6	6	4	4	4	2	2	4	2	1	1	4	169
Lluvias intensas	1	0	2	0	7	1	1	1	3	3	0	0	2	0	0	0	2	2	0	4	4	2	2	6	2	2	4	2	0	0	2	55
Total horas	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:NARLEY JAVIER SANTANA GUERRA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:25202-315792 CND

Firma
Nombre:Nombre: LUZ MIREYA MALAGON POVEDA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-10823 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/06/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CUNDINMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 3529 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN FORTUNATO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4451 DE 2023 **INTERVENTOR:** GYG INGENIEROS LTDA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COLSUBSIDIO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	LUIS HERNAN CASAS MEDINA	11432402	MAESTRO		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC MONTERRICO	$ 845,000	$ 58,900	V	NUEVA EPS	9469842293	$ 33,800	PORVENIR	9469842293	$ 135,200	$ 33,800			
2	ADELSO EMIRO GUTIERREZ PARRA	5729699	AYUDANTE		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC MONTERRICO	$ 422,500	$ 29,500	V	NUEVA EPS	9469842293	$ 16,900	PORVENIR	9469842293	$ 67,600	$ 15,600			
3	JUAN CARLOS LADINO PEÑA	11258052	AYUDANTE		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC MONTERRICO	$ 422,500	$ 29,500	V	FAMISANAR	9469842293	$ 16,900	PORVENIR	9469842293	$ 67,600	$ 16,900			
4	DIEGO FERNANDO MORA DIAZ	1070331918	AYUDANTE		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC MONTERRICO	$ 422,500	$ 29,500	V	SALUD TOTAL	9469842293	$ 16,900	PORVENIR	9469842293	$ 67,600	$ 16,900			
5	LUIS GUILLERMO RAMIREZ	5758557	AYUDANTE		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC MONTERRICO	$ 422,500	$ 29,500	V	SALUD TOTAL	9469842293	$ 16,900	PORVENIR	9469842293	$ 67,600	$ 16,900			
6	JAIRO VANEGAS GONZALEZ	11259138	AYUDANTE		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC MONTERRICO	$ 422,500	$ 29,500	V	SALUD TOTAL	9469842293	$ 16,900	PORVENIR	9469842293	$ 67,600	$ 16,900			
7	NARLEY JAVIER SANTANA GUERRA	82390831	RESIDENTE DE OBRA		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NARLEY SANTANA	$ 2,100,000	$ 90,500	V	SANITAS	30649459	$ 262,500	PORVENIR	30146620	$ 336,000				
8	GESSICA ROMERO	53932229	CONTADORA		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	GESSICA ROMERO	$ 1,300,000	$ 6,800	I	SANITAS	9469864280	$ 162,500	PORVENIR	9469864280	$ 208,000	$ 26,000			
9																			
10																			
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NO SE REPORTA DEBIDO A QUE NO SE HAN INICIADO OBRAS FISICAS

El contratista adjunta la certificación de fecha 30/09/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: NARLEY JAVIER SANTANA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:25202-315792 CND

Firma
Nombre: WILLIAM GUARIN LADINO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-134859 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 24 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION REGIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CUNDINMARCA

CONTRATO DE OBRA No. 4633 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR MONTERRICO VEREDA AGUA BONITA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR MONTERRICO VEREDA AGUA BONITA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 24/11/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200,655,187.00

VALOR ACUMULADO: $ - (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4451 DE 2023 **INTERVENTOR:** GYG INGENIEROS LDTA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 40,131,037.00	24	11	2023	31	10	24
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10,032,759.00	24	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60,196,556.00	31	12	2023	31	12	2028
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB 100287328

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 236,000,000.00	24	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB 100070248 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 40,131,037.00	24	11	2023	31	10	24
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10,032,759.00	24	11	2023	31	12	2026

FECHA 30 (Día) 6 (Mes) 24 (Año)

			Desde			Hasta		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60,196,556.00	31	12	2023	31	12	2028
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB 100287328

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260,000,000.00	24	11	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB 100070248 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: WILLIAM GUARIN LADINO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-134859 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Junio 01 del 2024

Inicio armado de canastas en acero para huellas y encoframiento de las mismas, corte, figurado y armado de aceros, arreglo de piedra para ciclopeos, registro fotografico, mañana soleada toda nubosidad con llovizna.

Interventor

02 - 06 - 2024

Inicio fundición huellas en concreto reforzado con acero de 1/2", concreto de 3000 psi, registro fotografico, en la tarde se presento lloviznas.

Interventor

03 - 06 2024

Fundida de huellas en concreto de 3000 psi reforzado con acero de 1/2", lineal 5 varillas y varilla canasta figurada cada 20 cm, realizando bloques de 3 mts lineales y vigas riostras de 20 cm reforzadas con acero y fleje de 1/4" de 15 x 20 cm, registro fotografico,

Interventor

04 - 06 - 2024

Armada de acero y testeado de sobre anchos en ciclopeo, iniciando Fundida del mismo, registro fotografico

Powered by CamScanner

05 - 06 - 2024

Armado de acero y testerado para huellas fundida de los mismos, realizando amarre de aceros corte y figurado, registro fotografico

Interventor
FIRMA

06 - 06 - 2024

visita por parte de la supervisor e ingeniero de interventoria, realizacion de ciclopeos centrales con piedra a la vista, registro fotografico. se presentaron lloviznas en horas de la tarde.

Interventor
FIRMA

07 - 06 - 2024

Armado canastillas en acero para huellas en terreno, realizando el debido amarre cada 20 cm entre varillas, registro fotografico, dia con nubosidad en lloviznas antes y despues del medio dia

Interventor
FIRMA

08 - 06 - 2024

Armado y testerado para huellas en concreto y acero reforzado, registro fotografico.

Interventor
FIRMA

10 - 06 - 2024

Acopio de cemento en obra, fundida de sobre anchos en ciclopeo, piedra concreto a la vista, registro fotografico, se realiza la debida medicion y verificacion y amarre de aceros.

Interventor
FIRMA

11 - 06 - 2024

Fundido huellas en concreto de 3000 psi realizando el debido vibrado, quemado, acabado y rematado con gualo y plantilla de acero para el acabado final de la huella, registro fotografico, se presentaron lloviznas a lo largo del dia

Interventor
FIRMA

12 - 06 - 2024

Fundido de sobre anchos en piedra concreto a la vista, fundida de huellas y muestras, recoleccion de basuras y sobrantes, registro fotografico.

Interventor
FIRMA

13 - 06 - 2024

Armado parrilla de rampa de inicio, testerado rampa y cuneta, fundida de rampa en concreto de 3000 psi, registro fotografico.

Interventor
FIRMA

Powered by CamScanner

14 - 06 - 2024

Fundida de cuneto en concreto de 3000 psi. realizando el debido terminado, quemado, escobiado y marcado con guala, amarre de acero para cuneta, registro fotografico

Interventor
FIDEL

15 - 06 - 2024

Amarre de acero y testereo de cunetos, se realizaron excavaciones para vigas riostras, registro fotografico, se presentaron lloviznas en horas de la tarde

Interventor
FIDEL

17 - 06 - 2024

Fundida de cunetos en concreto realizado el debido terminado, registro fotografico

Interventor
FIDEL

18 - 06 - 2024

Fundida de cunetos en concreto, limpieza y recoleción de basuras, registro fotografico, dia con nubosidad y lloviznas

Interventor
FIDEL

19 - 06 - 2024

Testereo de ciclopeo central, amarre de acero para huellas en varilla de 1/2", registro fotografico, se presentarón lloviznas en horas de la tarde

20 - 06 - 2024

Fundida ciclopeo central, amarre y testereo para huellas en varilla de 1/2", registro fotografico. dia con bastante nubosidad y lloviznas

Interventor
FIDEL

21 - 06 - 2024

Amarre y testereo para huellas en varilla de 1/2", amarre y testereo de vigas riostras con flejes de 1/4" cada .20 cm. dia frio con nubosidad y lloviznas.

Interventor
FIDEL

22 - 06 - 2024

Fundida huellas en concreto de 3000 psi: alistamiento de espacio para motos, aseo de obra.

Interventor
FIDEL

24 - 06 - 2024

Fundida huellas en concreto de 3000 psi. alistamiento de madera y testereo de sobreanchos, dia frio con lloviznas

Interventor
FIDEL

25 - 06 - 2024

Fundida huellas en concreto de 3000 psi: realizando el debido terminado, quemado, escobiado, paso de guala remarcando los bordes de cada cuadro.

Powered by CamScanner

26 - 06 - 2024

Testereo sobre anchos y fundida de los mismos realizando el debido terminado dia frio con llovizna ocacionales

Interventor
FWR

27 - 06 - 2024

Armado aceros para cunetos y testereo de las mismas, toma de muestras de cilindros de concreto, capacitación al personal de pasos activos, se presentaron lluvias fuertes en horas de la tarde.

Interventor
FWR

28 - 06 - 2024

Inicio del dia con ejercicios de estiramiento y calentamiento para iniciar labores, inicio fundida de cunetos en concreto de 3000 psi, se presentaron lloviznas a lo largo del dia

Interventor
FWR

29 - 06 - 2024

testereo de sobre anchos, amarre de aceros para cunetos, dia nublado con presencia de lloviznas.

Interventor
FWR

01 - 07 - 2024

Armado de aceros para cunetos,

fundida de sobre anchos ciclopeo en piedra concreto a la vista de 2500 psi de resistencia, registro fotografico.

Interventor
FWR

02 - 07 - 2024

Armado de aceros para huellas y cunetos, testereo de los mismos se presento fuerte lluvia pasado el medio dia, registro fotografico.

Interventor
FWR

03 - 07 - 2024

corte, figurado y armado de aceros para huellas en varilla de 1/2", armando canastas cada 20 cm, registro fotografico.

Interventor
FWR

04 - 07 - 2024

Acopio material para fundida de cunetos y huellas, realizando el debido terminado de cada una con una resistencia de 3000 psi, registro fotografico

Interventor
FWR

05 - 07 - 2024

Testereo y fundida de cunetos, se presentaron lloviznas a lo largo del dia, registro fotografico

Powered by CamScanner

INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	
CÓDIGO: PCCPT-SST-F-02	
VERSIÓN: 02	
FECHA: 25-04-2024	

NÚMERO DE CONTRATO:	4451-2023	MUNICIPIO:	SILVANIA	DEPARTAMENTO:	CUNDINMARCA	PROYECTO:	CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	OAC	ASOJUNTAS SILVANIA
INTERVENTORIA:	GYG INGENIEROS LTDA	ZONA:	RURAL	TERRITORIAL:	CUNDINMARCA	VEREDA:	SECTOR MONTERRICO VEREDA AGUA BONITA	N° DE CONVENIO	4633-2023
RESPONSABLE SST, NÚMERO LICENCIA, AÑO EXPEDICIÓN Y ENTIDAD EMISORA				PERÍODO DEL INFORME:	MAYO	FECHA ELABORACIÓN:	30 / 6 / 2024		

1. ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD

RELACIÓN PERSONAL			HORAS HOMBRE TRABAJADAS			No. DE ACCIDENTES		No. DE DÍAS DE INCAPACIDAD POR AT		No. DE DÍAS CARGADOS POR AT		FRECUENCIA DE LA ACCIDENTALIDAD	SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	AUSENTISMO POR INCAPACIDAD LABORAL O COMUN		AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA (ACM)
MUJERES	HOMBRES	TOTAL	MES			MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	MES	DÍAS PERDIDOS	No. DÍAS DE TRABAJO PROGRAMADOS	
			MUJER	HOMBRE	TOTAL									MES	MES	MES
	8	8		8	8	0		0		0		0.00	0.00	0	0	#¡DIV/0!

2. PERSONAL DEL OAC Y/O INTERVENTORIA

EMPRESA Y/O OAC	PERSONAL ANTIGUO	PERSONAL NUEVO	PERSONAL RETIRADO	FECHA DE EXAMEN MEDICO	APTO	RESTRICCIONES	INFORMACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL					
							FECHA DE AFILIACIÓN ARL	FECHA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	ARL	EPS	AFP	CCF
JAC AGUABONITA MONTERRICO	LUIS HERNAN CASAS			17/05/2024	SI	NINGUNA	20/05/2024	18/06/2024	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	COLSUBSIDIO
JAC AGUABONITA MONTERRICO	ADELSO EMIRO GUTIERREZ			17/05/2024	SI	NINGUNA	20/05/2024	18/06/2024	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	COLSUBSIDIO
JAC AGUABONITA MONTERRICO	JUAN CARLOS LADINO PEÑA			17/05/2024	SI	NINGUNA	20/05/2024	18/06/2024	SURA	FAMISANAR	PORVENIR	COLSUBSIDIO
JAC AGUABONITA MONTERRICO	DIEGO FERNANDO MORA			17/05/2024	SI	NINGUNA	20/05/2024	18/06/2024	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	COLSUBSIDIO
JAC AGUABONITA MONTERRICO	LUIS GUILLERMO RAMIREZ			17/05/2024	SI	NINGUNA	20/05/2024	18/06/2024	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	COLSUBSIDIO
JAC AGUABONITA MONTERRICO	JAIRO VANEGAS GONZALEZ			17/05/2024	SI	NINGUNA	20/05/2024	18/06/2024	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	COLSUBSIDIO
NARLEY SANTANA	NARLEY JAVIER SANTANA				SI	NINGUNA	20/05/2024	18/06/2024	SURA	SANITAS	PORVENIR	COLSUBSIDIO

3. AUSENTISMOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO O ENFERMEDAD LABORAL O COMUN

NOMBRE	CEDULA	NOMBRE EMPRESA	INCAPACIDAD INICIAL		PRORROGA		MOTIVO		TIEMPO	
			FECHA INICIAL	FECHA FINAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CÓDIGO CIE - 10	TIPO DE AUSENTISMO	DÍAS DE AUSENCIA	HORAS DE AUSENCIA
								TOTAL:	0	0

4. PROGRAMA DE INDUCCIÓN

FECHA	TEMA	NOMBRE EMPRESA	DURACION	NÚMERO DE ASISTENTES	FECHA	TEMA	NOMBRE EMPRESA	DURACION	NÚMERO DE ASISTENTES
martes, 18 de junio de 2024	TRABAJO SEGURO	GYG	30 MIN	8					

JORNADAS DE INDUCCIÓN		TRABAJADORES QUE INGRESARON	No. TRABAJADORES QUE RECIBIERON INDUCCIÓN		COBERTURA DE INDUCCIÓN	
MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO		
JUNIO	1	7			PERSONA NUEVAS QUE INGRESARON AL PROYECTO:	
					PERSONAS QUE RECIBIERON INDUCCION:	
					% COBERTURA	#¡DIV/0!

5. PROGRAMA DE INSPECCIONES

FECHA	INSPECCIÓN REALIZADA	INSPECCIÓN PLANEADA	INSPECCIÓN NO PLANEADA	TIEMPO DE LA INSPECIÓN	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN
18/06/2024	HERRAMINETA MENOR	X		15 MIN	SE AJUSTA A LAS CONDICIONES DE TRABAJO		JAC AGUA BONITA MONTERRICO
						COBERTURTA DE INSPECCIONES	
						INSPECCIONES PROGRAMADAS EN EL PERIODO	0
						INSPECCIONES REALIZAS ENTRE PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS	0
							#¡DIV/0!

INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CÓDIGO: PCCPT-SST-F-02
VERSIÓN: 02
FECHA: 25-04-2024

6. PROGRAMA DE CAPACITACIONES SST

FECHA	TEMA	NOMBRE EMPRESA	DURACIÓN (Horas)	ASISTENTES
martes, 18 de junio de 2024	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	GYG INGENIEROS	15 MIN	8
martes, 25 de junio de 2024	ESPACIOS SEGUROS, TRABAJOS SEGUROS	GYG INGENIEROS	15 MIN	8

No. CAPACITACIONES REALIZADAS		PROMEDIO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL MES	HORAS DE CAPACITACIÓN		COBERTURA DE CAPACITACIÓN	
MES	ACUMULADO		MES	ACUMULADO		
MAYO	2	8	MAYO	2	PROMEDIO DE TRABAJADORES:	8
					PROMEDIO PERSONAS CAPACITADAS EN EL MES:	8
					% COBERTURA	100%

7. ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

NÚMERO DE TRABAJADORES QUE INGRESARON EL PERIODO	TRABAJADORES QUE RECIBIERON DOTACIÓN		COBERTURA
	NÚMERO DE TRABAJADORES NUEVOS QUE RECIBIERON DOTACIÓN	NÚMERO DE TRABAJADORES QUE RECIBIERON EPP	
8	8	8	100%

8. CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL SG-SST

FECHA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NOMBRE EMPRESA	EJECUTADO	PROGRAMADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
			0	0	#¡DIV/0!	
					#¡DIV/0!	
					#¡DIV/0!	
					#¡DIV/0!	
					#¡DIV/0!	
				TOTAL:	0	0

9. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIÓNES INSEGURAS

FECHA	NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA QUE REPORTA	DESCRIPCIÓN DEL REPORTE	NOTA: Describa con una X si es acto inseguro ó condición insegura.		EMPRESA	CAUSAS DEL ACTO Ó CONDICIÓN INSEGURA	CIERRE DEL HALLAZGO (medidas de control adoptadas o implementadas)	Detalle el soporte que se deja (registro fotografico, registro de asistencia, acta, informe etc.)
			ACTO INSEGURO	CONDICIÓN INSEGURA				

10. DESCRIPCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES

FECHA	HORA	LUGAR	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	EMPRESA	NOMBRE DEL AFECTADO	CARGO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	SEVERIDAD DEL AT	DÍAS PERDIDOS
									0
									0
				TOTAL ACCIDENTES E INCIDENTES EN EL MES	0			TOTAL DÍAS PERDIDOS	0

11. REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRANSITO DE VEHICULOS PROPIOS Y ALQUILADOS

FECHA	HORA	LUGAR	EMPRESA	AFECTADO	CARGO	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	DÍAS PERDIDOS
							0
							0

12. PLAN DE EMERGENCIAS

NOMBRE DE LOS COLABORADORES FORMADOS O CAPACITADOS	FORMACIÓN RECIBIDA	CANTIDAD DE EQUIPOS DE EMERGENCIA DISPONIBLES	DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	UBICACIÓN	SIMULACRO REALIZADO	FECHA DEL ULTIMO SIMULACRO	TOTAL DE SIMULACROS REALIZADOS

13. OBSERVACIONES GENERALES

ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PERÍODO					FECHA PROGRAMADA DE LA ACTIVIDAD	MOTIVO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA NO REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA			FEHCA DE LA REPROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD		TOTAL DE ACTIVIDADE PROGRAMADAS EN EL PERÍODO		TOTAL DE ACTIVIDADES REPROGRAMADAS		RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	

14. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA/HORA Y UBICACIÓN		ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA/HORA Y UBICACIÓN

ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA/HORA Y UBICACIÓN		ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA/HORA Y UBICACIÓN

NOTA: No existe un limite de Registros fotograficos, estos pueden ser un número ilimitado para poder evidenciar la gestión de su SGSST

15. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL OAC

ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA/HORA Y UBICACIÓN		ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA/HORA Y UBICACIÓN
ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA/HORA Y UBICACIÓN		ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA/HORA Y UBICACIÓN

NOTA: No existe un limite de Registros fotograficos, estos pueden ser un número ilimitado para poder evidenciar la gestión de su SGSST

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901224712	6	JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR MONTERRICO VEREDA AGUA BONITA	A - 200 O MAS COTIZANTES	JAC MONTERRICO	SALON COMUNAL JAC SECTOR MONTERRICO	SILVANIA-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	1000000282	9469842293	E	2024/07/04	2024/07/11	BANCO DE BOGOTA	7	$4,101,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1069713337	ALARCON RONAL	X								X									230301	27	$1,321,667	$211,500	EPS017	27	$1,321,667	$52,900	CCF22	27	$1,321,667	$52,900	14-11	27	$1,321,667	$92,000	27	$0	$0	Si	$409,300
2	CC	11432402	CASAS LUIS									X									230301	30	$3,640,000	$582,400	EPS037	30	$3,640,000	$145,600	CCF22	30	$3,640,000	$145,600	14-11	30	$3,640,000	$253,400	30	$0	$0	Si	$1,127,000
3	PT	5729699	GUTIERREZ ADELSO									X									230301	30	$1,535,625	$245,700	EPS037	30	$1,535,625	$61,500	CCF22	30	$1,535,625	$61,500	14-11	30	$1,535,625	$106,900	30	$0	$0	Si	$475,600
4	CC	11258052	LADINO JUAN									X									230301	30	$1,637,188	$262,000	EPS017	30	$1,637,188	$65,500	CCF22	30	$1,637,188	$65,500	14-11	30	$1,637,188	$114,000	30	$0	$0	Si	$507,000
5	CC	1070331918	MORA DIEGO									X									230301	30	$1,671,042	$267,400	EPS002	30	$1,671,042	$66,900	CCF22	30	$1,671,042	$66,900	14-11	30	$1,671,042	$116,400	30	$0	$0	Si	$517,600
6	PT	5758557	RAMIREZ LUIS									X									230301	30	$1,772,604	$283,700	EPS002	30	$1,772,604	$71,000	CCF22	30	$1,772,604	$71,000	14-11	30	$1,772,604	$123,400	30	$0	$0	Si	$549,100
7	CC	11259138	VANEGAS JAIRO									X									230301	30	$1,596,563	$255,500	EPS002	30	$1,596,563	$63,900	CCF22	30	$1,596,563	$63,900	14-11	30	$1,596,563	$111,200	30	$0	$0	Si	$494,500
Total			**Afiliados(7)**																				$13,174,689	$2,108,200			$13,174,689	$527,300			$13,174,689	$527,300			$13,174,689	$917,300		$0	$0		$4,080,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901224712	6	JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR MONTERRICO VEREDA AGUA BONITA	A - 200 O MAS COTIZANTES	JAC MONTERRICO	SALON COMUNAL JAC SECTOR MONTERRICO	SILVANIA-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	1000000282	9469842293	E	2024/07/04	2024/07/11	BANCO DE BOGOTA	7	$4,101,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$2,108,200	$11,100	$0	$2,119,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,108,200	$11,100	$0	$2,119,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$917,300	$4,900	$0	$922,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$917,300	$4,900	$0	$922,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$527,300	$2,800	$0	$530,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	7	$527,300	$2,800	$0	$530,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$527,300	$2,900	$0	$530,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$118,400	$700	$0	$119,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$207,100	$1,100	$0	$208,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$201,800	$1,100	$0	$202,900
TOTAL				**7**	**$4,080,100**	**$21,700**	**$0**	**$4,101,800**

MARTHA LUCIA ROMERO FLOREZ S.A.S LABORATORIO NIT. 900.676.178 - 8	GESTION TECNICA - CONCRETOS	CODIGO: FR-GT-32-49
		VERSION: 6
	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS NORMALES DE CONCRETO NTC-673	FECHA DE VIGENCIA: 2023-01-07
		PAGINA 1 DE 1

No. de Informe C-I-42-02-32- 2 **Fecha de Emisión** 2024-07-30

Cliente INGENIERIA SANTANA & SANCHEZ S.A.S

Proyecto VEREDA AGUABONITA SECTOR MONTERICO- SILVANIA-CUNDINAMARCA: PLACA HUELLA

Dirección Oficina CRA 6 No 9-25 SILVANIA-CUNDINANARCA


Dirigido a Ingeniero NARLEY SANTANA Celular 3123874190 Correo ingenierosantanasanchez@gmail.com

Atentamente me permito informar los resultados de los ensayos a compresión en los cilindros de concreto de 4¨x 8¨, curados en medio húmedo, relacionados a continuación:

Certificado de Calibracion F-125

Item No.	Localización	Masa	Dimensiones		Area	Resistencia nominal	Resistencia nominal	Fecha de Fundida	Edad	Fecha de Ensayo	Carga Máxima	Resistencia				Tipo de Falla
			Diámetro	Longitud												
		g	cm	cm	cm^2	P.S.I	kg/cm²	aaaa/mm/dd	Dias	aaaa/mm/dd	kN	P.S.I	kg/cm²	MPa	%	
1	CICLOPEO	3750	10,2	20,3	81,7	2500	175	2024-06-22	28	2024-07-20	150,2	**2677**	**187,4**	**18,7**	**107,1**	3
2	CUNETA	3820	10,2	20,4	81,7	3000	210	2024-06-24	28	2024-07-22	185,4	**3304**	**231,3**	**23,1**	**110,1**	3
3	HUELLA	3755	10,2	20,3	81,7	3000	210	2024-06-30	28	2024-07-28	188,7	**3363**	**235,4**	**23,5**	**112,1**	2
4	HUELLA	3730	10,1	20,2	80,1	3000	210	2024-06-30	28	2024-07-28	192,1	**3492**	**244,4**	**24,4**	**116,4**	2
5	HUELLA	3755	10,2	20,2	81,7	3000	210	2024-06-30	28	2024-07-28	187,4	**3340**	**233,8**	**23,4**	**111,3**	3

Tipo de Falla



Aclaración :. Los cilindros fueron fundidos en el proyecto por personal a cargo del cliente.. El transporte de los Cilindros al laboratorio lo realizó personal del Martha Lucia Romero Florez S.A.S - SUCECON

Nota: Los resultados de este informe unicamente corresponde a la muestra ensayada en el laboratorio

Este informe no debera reproducirse total o parcialmente sin aprobacion escrita de Martha Lucia Romero Florez S.A.S - Laboratorio Sucecon.

Digitó : D. Cabrera	ING. MARTHA LUCIA ROMERO F.	Firma digital por Martha L Romero 2024-07-30
Aux Laboratorio:: A Castaño	**DIRECTORA TECNICA**	**FIRMA-SELLO**

"FIN DE INFORME"

Oficina : Cl 2 Este 4 Norte 100 La Palma 1 Bloque i Casa 15 - Fusagasugá; Laboratorio km 3,5 Vereda San Luis Bajo, Silvania -Cundinamarca.
Celular 318 2800144 – Fijo 6018714634; marthaluciar@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NARLEY JAVIER SANTANA GUERRA
IDENTIFICACIÓN:	CC-82390831
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-08-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-09
FECHA DE PAGO:	2024-08-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30649459
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30649459
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 2.100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.500	$ 262.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.000	$ 336.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 598.500	$ 598.500

PAGADO
CAE
Carrera 6 No. 8-49 - Oficina 110
Centro Comercial Usacata
Tel 867 3094 - Cel.: 313 329 2332

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 09/09/2024

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53932229		ROMERO TORRES GESSICA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 3 N 16 56 PISO 3 SAUCES	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	07439545	9469864280	I	2024/07/09	2024/07/11	BANCO DE OCCIDENTE	2	$404,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	53932229	ROMERO GESSICA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF21	30	$1,300,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0	No	$403,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$403,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53932229		ROMERO TORRES GESSICA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 3 N 16 56 PISO 3 SAUCES	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	07439545	9469864280	I	2024/07/09	2024/07/11	BANCO DE OCCIDENTE	2	$404,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$400	$0	$208,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$400	$0	$208,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$100	$0	$26,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$26,000	$100	$0	$26,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$300	$0	$162,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$300	$0	$162,800
TOTAL				1	$403,300	$900	$0	$404,200