MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
06 NOV 2024
Hora: 5:54
Quien Recibe:

INFORME DE SUPERVISION N°01

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	No. 373 de 2024
CONTRATISTA	GPM MANTENIMIENTO Y MONTAJES S.A.S
NIT	820000432-6
R/L	MANUEL DAVID GOMEZ ARRIETACC. 7.248.370 PUERTO BOYACA
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES PARAINCENTIVAR LOS ESPACIOS DE RECREACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS ENLA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA
VALOR DEL CONTRATO	$ 99.999.998
VALOR ANTICIPO (30%)	$ 29.999.999
PLAZO	TRES (03) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	12 AGOSTO DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	06 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR EJECUTADO ACTA No. 02 PARCIAL No. 01	$ 88.731.401
VALOR AMORTIZACION (30%) ANTICIPO SEGÚN ACTA No. 02	$ 26.619.420
VALOR A PAGAR ACTA No. 02 PARCIAL No. 01	$ 62.111.981
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 88.731.401
SALDO POR EJECUTAR	$ 11.268.597

ADICIONAL

ADICONAL No.	N.A.
FECHA ADICIONAL	N.A.
FECHA LEGALIZACION DEL ADICONAL	N.A.
PLAZO ADICIONAL	N.A.


SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

ESTADO ACTUAL

VALOR CONTRATO	$ 99.999.998
VALOR ACTA No. 02 PARCIAL No. 01	$ 62.111.981
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 88.731.401
SALDO POR EJECUTAR	$ 11.268.597

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION



PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS

Acta	Concepto	Fecha
001	Acta de inicio	12 DE AGOSTO DE 2024
002	Recibo parcial No. 01	06 DE NOVIEMBRE DE 2024

PARTE IV. RELACION DE DOCUMENTOS LEGALES

GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.08.01 09:22:29 -05:00

Código de Seguridad: 72jQ6u9xuV2cW1YdLVkkAw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

No. POLIZA CMZ-100080148 No. ANEXO 0 No. CERTIFICADO 528016798 No. RIESGO
TIPO DE DOCUMENTO FECHA DE EXPEDICIÓN 01/08/2024 SUC. EXPEDIDORA CEN MANIZALES

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 30/07/2024	24:00 Horas Del 30/10/2027		N/A N/A	N/A N/A

TOMADOR	GPM MANTENIMIENTOS Y MONTAJES S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	820.000.831-6
DIRECCIÓN	CR 7 15 78	TELÉFONO	7381691
ASEGURADO	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA - BOYACA	No. DOC. IDENTIDAD	891.800.466-4
DIRECCIÓN	CARRERA 2 NO. 10-21	TELÉFONO	7383389
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA - BOYACA	No. DOC. IDENTIDAD	891.800.466-4
DIRECCIÓN	CARRERA 2 NO. 10-21	TELÉFONO	7383389

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.373 DE 2024 , CUYO OBJETO ES.

MEJORAMIENTO DE PARQUES PARA INCENTIVAR
LOS ESPACIOS DE RECREACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA, BOYACA

"Con la emision de la poliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/07/2024	24:00 Horas Del 30/04/2025	9.999.999,00	13.512,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 30/07/2024	24:00 Horas Del 30/04/2025	29.999.880,40	40.537,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/07/2024	24:00 Horas Del 30/10/2027	9.999.999,00	48.781,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 30/10/2024	24:00 Horas Del 30/04/2025	9.999.999,00	8.975,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/10/2024	24:00 Horas Del 30/10/2025	19.999.999,00	16.000,00

TOTAL ASEGURADO $ 79.999.936,40

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ASEGURAMOS JL LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	147.805,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	142.885,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	29.033,00
TOTAL A PAGAR	$	181.838,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO. Fecha de Pago: 01/08/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A ESTE SITIO WEB SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCONTRARÁS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 915 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 47 / 13.

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE EVENTOS DE ORDEN LEGAL Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

El presente contrato fue suscrito el día 31 de julio de 2024, entre la administración municipal y Gpm mantenimiento y montajes s.a.s bajo el No. 373 cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE PARQUES PARA INCENTIVAR LOS ESPACIOS DE RECREACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ."** celebrado por el secretario de obras públicas **JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR** y el Gerente General de GPM MANTENIMIENTO Y MONTAJES S.A.S **MANUEL DAVID GOMEZ ARRIETA.**

El día 12 de agosto de 2024, se suscribe el acta de inicio del contrato 373 de 2024, por parte del representante legal de Gpm mantenimiento y montajes s.a.s **MANUEL DAVID GOMEZ ARRIETA,** en calidad de contratista y el Ing. **JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR,** secretario de obras públicas y supervisora del mismo,

El día 06 de noviembre del 2024, se suscribe Acta No. 002 de Parcial No. 01 al Contrato No. 373 de 2024, de una parte, el Ing. **JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR.**, secretario de Obras Publicas Municipal, de la otra el señor MANUEL **DAVID GOMEZ ARRIETA**, en calidad de representante legal de GPM MANTENIMIENTO Y MONTAJES S.A.S.

PARTE VI. GENERALIDADES.

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los seis (06) días del mes de noviembre del año Dos Mil veinticuatro (2024), se reunieron el Ing. JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR, secretario de Obras Públicas en calidad de supervisor el señor **MANUEL DAVID GOMEZ ARRIETA** Gerente General y Representante Legal de GPM MANTENIMIENTO Y MONTAJES S.A.S, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el Acta No. 02 de Recibo Parcial No. 01 del objeto del contrato referenciado, para lo cual se establecen los siguientes aspectos.

Que el contratista entrega en forma parcial y oficial al Municipio de Puerto Boyacá, la relación de servicio ejecutado y recibido del objeto del Contrato No. 373 de 2024, el seis (06) de noviembre de 2024.

PARTE VII. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Dentro de las actividades propias del contrato de obra No 373 De 2024, cuyo objeto es ¨**MEJORAMIENTO DE PARQUES PARA INCENTIVAR LOS ESPACIOS DE RECREACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA CABECERAMUNICIPAL DE PUERTO BOYACA, BOYACA**¨

PARQUES A INTERVENIR:

- PARQUE ASOFAMILIAS UBICADO EN EL BARIO ASOFAMIILIAS II SOBRE LA CALLE 26 ENTRE CARRERA 7 YCARRERA 7B
- PARQUE VILLATEX UBICADO EN EL BARRIO VILLATEX ENTRE LA CALLE 22 CON CARRERA 3 ESQUINA

- PARQUE CANCHA ESCONDIDA UBICADO EN EL BARRIO CLUB AMAS DE CASA EN LA CARRERA 2 # 1ª-2 A1ª -58

SEGUIMIENTO TECNICO AL CONTRATO DE OBRA

CAPITULO I PARQUE VILLATEX

ITEM 1.1 REPARACIÓN COMPONENTES MODULO JUEGO INFANTIL EN MADERA ROLLIZA, INCLUYE REPOSICIÓN DE MANILA Y COLUMPIOS, LISTONES, AJUSTEDE PERNOS, RESANES EN MADERA Y ACRILICO

CANTIDAD CONTRATADA: 2 UNIDADES
CANTIDAD EJECUTADA COBRO PARCIAL N.01: 2 UNIDAES
EJECUCIÓN FINANCIERA: 100,00 %


La actividad se llevó a cabo conforme al contrato, completando la reparación adecuada de los juegos infantiles. Se reemplazaron las piezas en mal estado y se suministraron elementos como manilas, columpios y listones. Además, se ajustaron los pernos y se sustituyó la madera dañada. A la fecha, se ha finalizado la intervención y reparación total de los módulos de juegos infantiles en este parque, así como en otras áreas similares.



ITEM 4.1 BALANCIN METALICO 3 PUESTOS (TUBO GALV. 3")

CANTIDAD CONTRATADA: 1 UNIDAD
CANTIDAD EJECUTADA COBRO PARCIAL N.01: 1 UNIDAD
EJECUCIÓN FINANCIERA: 100,00 %


De acuerdo con el contrato, se suministró e instaló un balancín metálico de tres puestos para mejorar este parque. La instalación se realizó cumpliendo con los lineamientos técnicos y especificaciones contractuales, y se aplicaron soldaduras adecuadas para asegurar una garantía óptima del equipo.



ITEM 6.1 REPARACION COMPONENTES MODULO JUEGO INFANTIL EN MADERA ROLLIZA, INCLUYE REPOSICION DE MANILA Y ASIENTOS DE COLUMPIO, LISTONES, AJUSTE DE PERNOS, RESANES EN MADERA Y ACRILICO

CANTIDAD CONTRATADA: 1 UNIDAD
CANTIDAD EJECUTADA COBRO PARCIAL N.01: 1 UNIDAD
EJECUCIÓN FINANCIERA: 100,00 %

La actividad se llevó a cabo manualmente, demoliendo el concreto y retirando los elementos de madera existentes en el parque infantil. Esto permitió el suministro e instalación de nuevos componentes de madera rolliza, columpios y anclajes, además de la reparación de los deslizadores existentes. La intervención ha sido completada al 100%.




CAPITULO II PARQUE ASOFAMILIAS II

ITEM 6 JUEGOS INFANTILES

6.2 REPARACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ELEMENTOS DE GIMNASIO BIOSALUDABLE, INCLUYE CORTE, REPOSICIÓN, REINSTALACIÓN DE TUBERÍAEN ACERO RESISTENTE A LA INTEMPERIE DE DIÁMETROS 3/4" A 3", CON SOLDADURA, AFINADO DE JUNTAS, ADEMÁS LA REPOSICIÓN DE MANILLARESEN CAUCHO, CADENAS O ACCESORIOS EN MAL ESTADO.

CANTIDAD CONTRATADA: 13 UNIDADES
CANTIDAD EJECUTADA COBRO PARCIAL N.01: 13 UNIDADES
EJECUCIÓN FINANCIERA: 100 %

Se han reparado 13 módulos del gimnasio al aire libre, aplicando soldaduras en las áreas reparadas, afinando las juntas y cubriendo los poros presentes en la estructura metálica. Aún queda pendiente coordinar con los presidentes de las juntas de acción comunal los accesorios (poleas,guayas) de 5 equipos del gimnasio al aire libre.




ITEM 7 PINTURA

7.1 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL

CANTIDAD CONTRATADA: 313,70 ML
CANTIDAD EJECUTADA COBRO PARCIAL N.01: 305 ML
EJECUCIÓN FINANCIERA: 97,22 %


Se llevó a cabo el lijado, masillado y la adecuada preparación de la estructura metálica de los elementos del gimnasio, para aplicar correctamente el anticorrosivo sobre la lámina lineal. Estos elementos del gimnasio recibieron un total de 305 metros de anticorrosivo en sus estructuras.




ITEM 7.2 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL

CANTIDAD CONTRATADA: 592,90 ML
CANTIDAD EJECUTADA COBRO PARCIAL N.01: 550 ML
EJECUCIÓN FINANCIERA: 92,76 %

Se ha ejecutado esta actividad, aplicando 550 ml de esmalte sobre las láminas lineales de varios elementos del gimnasio y en las bancas de concreto del parque. La ejecución de esta actividad presenta un avance del 92,76%.








ITEM 8 URBANISMO

ITEM 8.1 PODA DE ARBOLES H > 8.0 M HASTA ∞ Y RETIRO DE MATERIALVEGETAL

CANTIDAD CONTRATADA: 10 UNIDADES
CANTIDAD EJECUTADA COBRO PARCIAL N.01: 10 UNIDADES
EJECUCIÓN FINANCIERA: 100,00 %

Se llevó a cabo la poda de los árboles en el parque, cuyas ramas se encontraban sobre la zona de los elementos del gimnasio al aire libre, las luminarias, las áreas de juegos infantiles y los espacios peatonales. Se podaron un total de 10 árboles y se realizó la recolección y disposición final del material vegetal resultante.




CAPITULO III. PARQUE CANCHA ESCONDIDA-CLUB AMAS DE CASA ITEM 9 JUEGOS INFANTILES

9.1 DEMOLICIÓN Y RETIRO MUROS EN MADERA, INC. BOTADA ESCOMBRO ACARREO LIBRE 10km

CANTIDAD CONTRATADA: 24 M2
CANTIDAD EJECUTADA COBRO PARCIAL N.01: 24 M2
EJECUCIÓN FINANCIERA: 100,00 %


Se ha llevado a cabo esta actividad manualmente, demoliendo y retirando los elementos de madera existentes en el parque infantil, para suministrar el juego infantil especificado en el contrato. Esta intervención ha alcanzado una ejecución financiera del 100%.



10.1 REPARACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE ELEMENTOS DE GIMNASIO BIOSALUDABLE, INCLUYE CORTE, REPOSICIÓN, REINSTALACIÓN DE TUBERÍA EN ACERO RESISTENTE A LA INTEMPERIE DE DIÁMETROS 3/4" A 3", CON SOLDADURA, AFINADO DE JUNTAS, ADEMÁS LA REPOSICIÓN DE MANILLARES EN CAUCHO, CADENAS O ACCESORIOS EN MAL ESTADO

CANTIDAD CONTRATADA: 12 UNIDADES
CANTIDAD EJECUTADA COBRO PARCIAL N.01: 12 UNIDADES
EJECUCIÓN FINANCIERA: 100,00 %


Se llevó a cabo la reparación de la estructura metálica de los elementos del gimnasio, así como la reparación y reposición de las láminas metálicas dañadas y las partes faltantes. Como resultado, se ha completado el 100% de la reparación de 12 elementos de gimnasio en el parque.



IITEM 10.2 SUMINISTRO DE PARQUE INFANTIL (1 DESLIZADERO EN FIBRA DE VIDRIO, 1 ESTRUCTURA CON 2 COLUMPIOS, 1 TORRE VIGÍA CON TECHO Y ENCIERRO, Y 1 ESCALERA DE ACCESO)

CANTIDAD CONTRATADA: 1 UNIDAD
CANTIDAD EJECUTADA COBRO PARCIAL N.01: 1 UNIDAD
EJECUCIÓN FINANCIERA: 100,00 %

Se ha llevado a cabo la actividad de suministro de un parque infantil, que incluye un deslizador de fibra de vidrio, una estructura con dos columpios, una torre vigía con techo y cercado, y una escalera de acceso. Se completó la instalación de este módulo de parque infantil, alcanzando una ejecución financiera del 100%.




ITEM 11 PINTURA

11.1 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL

CANTIDAD CONTRATADA: 330,40 ML
CANTIDAD EJECUTADA COBRO PARCIAL N.01: 330,40 ML
EJECUCIÓN FINANCIERA: 100,00 %

Esta actividad ha alcanzado la ejecución total de la cantidad contratada, garantizando la preparación de la estructura metálica de los elementos del gimnasio para su adecuada aplicación del esmalte y sus acabados posteriores.



ITEM 11.2 ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL

CANTIDAD CONTRATADA: 848,57 ML
CANTIDAD EJECUTADA COBRO PARCIAL N.01: 848,57 ML
EJECUCIÓN FINANCIERA: 100 %


Se ha aplicado esmalte a las estructuras del parque, incluyendo las bancas de concreto y madera, así como a las barandas metálicas de las bicicletas. También se ha esmaltado los módulos del gimnasio al aire libre, aunque aún queda pendiente la aplicación de esmalte en todos los módulos.



ITEM 12.1 PODA DE ARBOLES H > 8.0 M HASTA ∞ Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL

CANTIDAD CONTRATADA: 6 UNIDADES
CANTIDAD EJECUTADA COBRO PARCIAL N.01: 6 UNIDADES
EJECUCIÓN FINANCIERA: 100,00 %


Se llevó a cabo la poda de los árboles en el parque para garantizar un espacio seguro para los niños y niñas, eliminando cualquier riesgo asociado con las ramas de estos árboles. Se procedió a podar y retirar el material sobrante y los escombros generados por la actividad.



ITEM 12.2 PODA DE ARBOLES H > 5.0 < 8.0 M Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL

CANTIDAD CONTRATADA: 3 UNIDADES
CANTIDAD EJECUTADA COBRO PARCIAL N.01: 3 UNIDADES
EJECUCIÓN FINANCIERA: 100,00 %

Se llevó a cabo la poda de 3 árboles en esta área del parque, ya que estaban interfiriendo con las actividades del lugar. Esta acción se realizó para garantizar el bienestar de los niños, niñas y de todas las personas que utilizan este espacio de recreación.



RELACIÓN DEL PERSONAL

El contratista ha mantenido el siguiente personal durante la ejecución de la obra.

PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL OPERATIVO	NUMEROS DE IDENTIFICACION	CARGO	EPS	PENSION	ARL
JUAN MANUEL MEJIA		1.152.691.008	ING. RESIDENTE	SURA	PORVENIR	POSITIVA
JULIETH ESTEFANIA ROMERO ESTRELLA		1.019.118.175	HSE	SURA	PORVENIR	POSITIVA
ATILIO DAVID GOMEZ		7.251.379	GERENTE	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA
LAURA AMAYA		1.090.514.838	SECRETARIA	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA
JAIME ALBERTO ALCANTAR		4.235.719	CONTADOR	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA
CARLOS SIMANCAS		1.037.582.485	MENSAJERO	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA
	ROSALINO MENDOZA	7.246.563	OBRERO	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA
	FERNANDO MIRANDA	7.249.815	OBRERO	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA
	JHONNY FONSECA	1.056.773.910	MAESTRO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
	LUIS MORERA	10.179.268	PAILERO	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA
	OSCAR ARDILA	.1.056.768.636	OBRERO	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA
	VICTOR CAMARGO	1.054.545.754	OBRERO	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA

CONCLUSIÓN

La secretaria de obras en aras de la supervisión del contrato 373-2024, que tiene como objeto "MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES PARAINCENTIVAR LOS ESPACIOS DE RECREACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS ENLA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA " realiza la debida supervisión para corroborar las actividades plasmadas desde la fecha 12 de agosto del 2024 al 12 septiembre del 2024 , en el ACTA No. 002 DE RECIBO PARCIAL No. 001 y facilitar la viabilidad del pago de la parte mencionada, la secretaria, a través de la supervisión, constató el cumplimiento de las actividades y el objetivo del contrato, y así proceder con la aprobación del pago.

El presente informe relaciona el servicio prestado por el contratista en forma parcial a satisfacción, cumpliendo con el objeto contractual.

Juan Pablo Salazar.

JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR
Secretario de Obras Publicas Municipal
Supervisor del Contrato

Revisó y Aprobó: Juan Pablo Salazar Salazar
Elaboro: Nagiber Arroyave Márquez