INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 5
CONTRATO No. 5042 DE 2023

Abril 01 al 30 de 2024

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATISTA
CONVENIOS CON JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA -LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

INTERVENTOR
G.V LTDA

SUPERVISOR
ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA

ABRIL 2024

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el informe mensual de interventoría No. 5 del contrato No. 5042 de 2023 con objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" y corresponde a las actividades ejecutadas por el G.V. LTDA con el fin dar cumplimiento a los objetivos del contrato describiendo las labores que se llevaron a cabo en el periodo del 01 al 30 de abril de 2024.

El presente informe contempla un resumen mensual del seguimiento realizado por G.V. LTDA a las actividades realizadas por el OAC de los siguientes Convenios:

- Convenio Solidario No. 3099 de 2023 y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
- Convenio Solidario No. 4752 DE 2023 y cuyo objeto corresponde a "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
- Convenio Solidario No. 3336 DE 2023 "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

Este informe de interventoría se desarrolla de acuerdo a las exigencias del INVIAS de presentar los informes de ejecución del objeto y obligaciones del contrato y los que sean requeridos por el supervisor en forma oportuna y su contenido es acorde con los requisitos técnicos vigentes establecidos en el Manual de Interventoría de Obra Pública - Versión adoptado por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS mediante Resolución 319 del 26 de enero de 2022. A continuación, se presenta informe mensual de las actividades de control, seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental efectuados por la interventoría a los Convenios solidarios durante el mes de abril de 2024.

2. CONVENIO SOLIDARIO 3099 DE 2023 – CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto está enmarcado dentro del programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total del Gobierno Nacional, el cual se desarrolla mediante la postulación de las Juntas de Acción comunal para la asignación de recursos con el fin de intervenir vías terciarias que pertenecen a estas veredas.



Mapa 1. Ubicación geográfica en el país. Municipio de Maicao, La Guajira.
Fuente: Especificaciones técnicas

El objetivo principal del proyecto es mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las comunidades rurales al proporcionar infraestructura vial segura y sostenible, por esto, el INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVIAS mediante el convenio solidario No. 3099 de 2023 suscrito con la OAC del Corregimiento de Carraipía en el municipio de Maicao, Departamento de La Guajira, asigna recursos por un valor de $ 191.049.998,00 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas dentro de este, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región.

2.1.1. **Localización**

2.1.1.1. Localización del corredor a intervenir

Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de MAICAO del departamento de La Guajira, en el Corregimiento de Carraipia, teniendo como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de MAICAO, en dirección a Valledupar, en Km 17 + 720 m de la vía MAICAO – Cuestecitas, se localiza en el Corregimiento de Carraipia, siguiendo aproximadamente, 6 kilómetros en dirección a la reserva Montes de Oca, se encuentra el sitio localizado por la comunidad conocido como los Paujanos, para la intervención, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Guajira del INVIAS.

UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
INICIAL	11°11'54.33"N	72°21'59.07"O
FINAL	11°11'16.56"N	72°21'55.97"O

Tabla 1. Ubicación Geográfica, Corregimiento de Carraipía.
Fuente: Documentos técnicos

2.1.1.2. Localización del campamento y fuentes de materiales

Para el periodo que abarca el presente informe, no se ha instalado campamento por parte de la JAC y a la fecha se encuentran definiendo fuentes de materiales.

2.1.2. Municipios en la zona de influencia y necesidades que se suplen con la ejecución del proyecto contratado.

El corregimiento de Carraipia cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

2.1.3. Inventario y estado inicial de la vía.

Las intervenciones sobre la vía del Corregimiento de Carraipia corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (111 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de contención (muros en gaviones) y actividades de mantenimiento periódico. Longitud a atender: 2 km.



Foto 1. Estado inicial
Fuente: Acta de visita técnica INVIAS (19/06/2023)



Foto 2. Estado inicial
Fuente: Acta de visita técnica INVIAS (19/06/2023)

2.1.4. Características técnicas del proyecto.

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
0	0	111,00	0	0	0	1	0

Tabla 2. Características técnicas del convenio
Fuente: Presupuesto del convenio

2.1.5. **Alcance y descripción del proyecto**

2.1.5.1. Descripción – alcance y meta física inicial

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
LA GUAJIRA	MAICAO	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA	2,00	0	0	111,00	0	0	0	1	0

Tabla 3. Meta física inicial
Fuente: Presupuesto estimado del convenio

2.1.5.2. Descripción – alcance y meta física actualizada

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
LA GUAJIRA	MAICAO	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA	2,00								

Tabla 4. Meta física actualizada

Para el periodo que abarca el presente informe, la JAC se encuentra en la realización de estudios y diseños, por lo que aun no se conoce la meta física actualizada.

2.2. INFORMACIÓN DEL CONVENIO

2.2.1. Información general del convenio

Convenio No.	3099	**FECHA**	04/09/2023	**Modalidad de Contratación**	Contratación Directa	**Entidad Contratante**	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	
JAC	Corregimiento de Carraipia						**NIT**	900.266.341-3.
Rep. Legal	Clara Rosa Larrada Palacio						**CC**	32.736.609
Objeto del Contrato	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Asociación de Juntas de Acción Comunal corregimiento de Carraipia del municipio Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento de las vías regionales.							
Interventoría	GV LTDA							
Supervisión	Elvin Rafael González Medina							
Plazo Inicial	18 días		**Acta de Inicio**	14/12/2023			**Valor Inicial**	191.049.980
Plazo Adicional	5.3 meses		**Fecha Finalización**	31/12/2023			**Valor Adicional**	N/A
Plazo Total	5.9 meses		**Fecha finalización según suspensión 1**	20/01/2024			**Valor Total**	191.049.980
Tiempo Transcurrido	3.9 meses		**Fecha finalización según prorroga 1**	30/04/2024			**Valor del Anticipo**	N/A
			Fecha finalización según prorroga 2	30/06/2024				
Actas de Suspensión	**Número**	**Fecha**			**Actas de Reiniciación**	**Número**	**Fecha**	
	1	29/12/2023				1	17/0172024	
				Actas Parciales Suscritas				
				No.	**Valor Acta**	**Valor Amortizado**	**Valor Pagado**	

Tabla 5: Información general del convenio
Fuente: Convenio Solidario

2.2.2. **Descripción de las actividades ejecutadas en el mes**

2.2.2.1. Etapa de revisión de estudio y diseños

Para el periodo que abarca el presente informe, no ha iniciado la ejecución de la etapa de revisión y ajuste de estudios y diseños.

2.2.2.2. Obras de mejoramiento

Para el periodo que abarca el presente informe, no han ejecutado obras de mejoramiento, debido a que el OAC envía a la interventoría el 08/04/2024 las hojas de vida subsanadas del personal profesional (ingeniero, contador y maestro de obra) requerido según el anexo técnico del convenio y el día 10/04/2024 los certificados de residencia de cada profesional como requisito para aprobación de hojas de vida y el 17/04/2024 allega la resolución de veeduría ciudadana.

2.2.2.3. Valores ejecutados

DECRIPCIÓN	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO			SALDO
			ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	
BÁSICO DE OBRA	136.759.998,00				0,00	136.759.998,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.102.800,00				0,00	4.102.800,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.187.200,00				0,00	49.187.200,00
TOTAL	190.049.998,00		0,00	0,00	0,00	190.049.998,00

Tabla 6: Ejecución del convenio
Fuente: Propia

2.2.3. **Seguimiento a ítems no previstos**

Para el período que abarca el presente informe el convenio solidario No. 3099 de 2023 no ha ejecutado ítems no previstos.

2.2.4. **Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría**

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024 las acciones adelantadas por la interventoría correspondieron a:

- Evaluación de hojas de vida de personal mínimo requerido.
- Reiteración de solicitud subsanación de hojas de vida de profesionales
- Respuesta a entrega de subsanaciones de hoja de vida de maestro de obra.
- Aprobación de hoja de vida del profesional propuesto para el cargo de residente y maestro de obra (11/04/2024).
- Solicitud de Información - Comité de Veeduría Ciudadana.
- Reiteración solicitud de Información - Comité de Veeduría Ciudadana.
- Firma de comité operativo
- Solicitud de cotizaciones de (estudios y diseño, diseño de valla) necesarios para avanzar en el convenio.

2.3. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

2.3.1. Informe semanal

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024 se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 correspondiente a los Informe semanales.

2.3.2. Maquinaria y equipo del convenio solidario.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 correspondiente a la información de maquinaria y equipos, debido a que han sido requeridos por parte del OAC.

2.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

No.	PERSONAL INCIAL	PERSONAL ACTUAL	ROL EN EL CONVENIO	INICIO	FINALIZACIÓN	TIPO DE VINCULACIÓN
	NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS				
1	Jorge Bermúdez Coronado	Jorge Bermúdez Coronado	Residente de Obra			
2	Liseth Curiel Gonzalez	Liseth Curiel Gonzalez	Contador			
3	Ramiro Avilez Sierra	Ramiro Avilez Sierra	Maestro de obra			

Tabla 7:Personal del convenio
Fuente: Propia

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Correspondiente al control de personal y aportes legales y seguridad social debido a que no se ha vinculado personal por parte del OAC.

2.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

2.3.4.1. Informe financiero y presupuestal

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8: correspondiente a informes FINANCIERO Y PRESUPUESTAL debido que a la fecha no se ha ejecutado cantidades de obra.

2.3.4.2. Forma de pago de los convenios

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril no se realizaron pagos en el convenio.

2.3.5. Estado general del tiempo.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024 se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 correspondiente al estado general del tiempo (ver anexo).

2.3.6. Resumen ensayos de laboratorio.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11, correspondiente a resultados de los ensayos de laboratorios efectuados durante el periodo, debido a que la fecha no se han realizados ensayos.

2.3.7. **Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.**

Se relaciona el seguimiento de garantías y seguros efectuado durante el periodo formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

2.3.8. **Seguimiento al plan de calidad contrato de obra.**

El convenio interadministrativo no cuenta con plan de calidad por lo que no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14.

2.4. Otros documentos seguimiento mensual.

2.4.1. ***Seguimiento a la inversión del anticipo.***

El convenio solidario estipula que no entregará anticipo a la Junta de Acción Comunal.

2.4.2. ***Seguimiento programa de obra.***

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024 el OAC no ha entregado la programación de obra, debido a que no se ha iniciado la obra.

2.4.3. ***Seguimiento programa de inversiones***

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024 la JAC no ha presentado el programa de inversiones para la ejecución del convenio.

2.4.4. ***Actas de reunión y/o comités de obra.***

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, se llevó a cabo 1 reunión entre las partes:

- Reunión No. 2 seguimiento de convenio del día 22 de abril de 2024 (ver anexo)

2.4.5. **Comité Operativo.**

El comité operativo del convenio se conformó el día 17/04/2024 el cual está conformado por:

- Interventoría (Con voz y voto)
- Clara Rosa Larrada – presidente y Representante Legal de la OAC (Con voz y voto)
- Eliana Salas Medina – Representante de Veeduría. (Con voz y voto)
- Jorge Bermúdez Coronado – Residente de Obra (Con voz y sin voto)
- Liset Curiel Gonzales – Contadora (Con voz y sin voto)
- Olga Sapuana – Tesorera (Con voz y sin voto)

Para el periodo que abarca el presente informe no se realizó comité de desembolso.

3. CONVENIO SOLIDARIO 3633 DE 2023 – VEREDA DE GARRAPATERO

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto está enmarcado dentro del programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total del Gobierno Nacional, el cual se desarrolla mediante la postulación de las Juntas de Acción comunal para la asignación de recursos con el fin de intervenir vías terciarias que pertenecen a estas veredas.



Mapa 2. Ubicación geográfica en el país. Municipio de Maicao, La Guajira.
Fuente: Especificaciones técnicas

El objetivo principal del proyecto es mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las comunidades rurales al proporcionar infraestructura vial segura y sostenible, por esto, el INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVIAS mediante el convenio solidario No. 3336 de 2023 suscrito con la OAC de la vereda de Garrapatero en el municipio de Maicao, Departamento de La Guajira, asigna recursos por un valor de $ 191.913.876,00 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas dentro de este, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región.

3.1.1. **Localización**

3.1.1.1. Localización del corredor a intervenir

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Maicao del departamento de La Guajira, en el corregimiento de GARRAPATERO, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 00 en la ciudad de Maicao, se toma la vía Maicao - Cuestecitas, en el PR Km 26 + 340, de la vía con código 8801, se encuentra el corregimiento de Garrapatero, luego en dirección sur buscando la reserva forestal Montes de Oca, en longitud aproximada de 6.14 Km, se llega al punto de referencia inicial, el PR Km 0+00 m, con coordenadas iniciales de y termina en el PR 2+ 022 M, con coordenadas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Guajira del INVIAS.

UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
INICIAL	11°11'32.49"N	72°24'18.29"O
FINAL	11°10'53.77"N	72°24'52.76"O

Tabla 8. Ubicación Geográfica, Vereda Garrapatero.
Fuente: Especificaciones técnicas

3.1.1.2. Localización del campamento y fuentes de materiales

Para el periodo que abarca el presente informe, no se ha instalado campamento por parte de la JAC y a la fecha se encuentran definiendo fuentes de materiales.

3.1.2. Municipios en la zona de influencia y necesidades que se suplen con la ejecución del proyecto contratado.

La vereda de Garrapatero cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad a la vereda o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

3.1.3. Inventario y estado inicial de la vía.

Las intervenciones sobre la vía de la vereda de Garrapatero corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (119 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de construcción de alcantarillas; Longitud a atender: 2 km.



Foto 3. Estado inicial
Fuente: Acta de visita técnica INVIAS (18/06/2023)



Foto 4. Estado inicial
Fuente: Acta de visita técnica INVIAS (18/06/2023)

3.1.4. Características técnicas del proyecto

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
0	0	119,00	2	0	0	0	0

Tabla 9. Características técnicas del convenio
Fuente: Presupuesto del convenio

3.1.5. **Alcance y descripción del proyecto**

3.1.5.1. Descripción – alcance y meta física inicial

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
LA GUAJIRA	MAICAO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE GARRAPATERO	2,00	0	0	119,00	2	0	0	0	0

Tabla 10. Meta física inicial del convenio
Fuente: Presupuesto del convenio

3.1.5.2. Descripción – alcance y meta física actualizada

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
LA GUAJIRA	MAICAO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE GARRAPATERO	2,00	0	0	119,00	2	0	0	0	0

Tabla 11. Meta física inicial del convenio

Para el periodo que abarca el presente informe, la JAC se encuentra en la realización de estudios y diseños, por lo que aún no se conoce la meta física actualizada

3.2. INFORMAFORMACIÓN DEL CONVENIO

3.2.1. Información general del convenio

Convenio No.	3633	**FECHA**	29/09/2023	**Modalidad de Contratación**	DIRECTA	**Entidad Contratante**	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	
JAC	Vereda de Garrapatero						**NIT**	901.524.089-2
Rep. Legal	Armando Manuel Acevedo Barrios						**CC**	8.701.091
Objeto del Contrato	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Garrapatero del municipio Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.							
Interventoría	GV LTDA							
Supervisión	Elvin Rafael González Medina							
Plazo Inicial	16 días		**Acta de Inicio**		15/12/2023		**Valor Inicial**	191.913.876
Plazo Adicional	6 meses		**Fecha Finalización**		31/12/2023		**Valor Adicional**	N/A
Plazo Total	6.51 meses		**Fecha finalización según suspensión 1**				**Valor Total**	191.913.876
Tiempo Transcurrido	4.51 meses		**Fecha finalización según prorroga 1**		30/04/2024		**Valor del Anticipo**	N/A
			Fecha finalización según prorroga 2		30/06/2024			

Actas de Suspensión	**Número**	**Fecha**	**Actas de Reiniciación**	**Número**	**Fecha**

	Actas Parciales Suscritas			
	No.	**Valor Acta**	**Valor Amortizado**	**Valor Pagado**

Tabla 12. Información del convenio
Fuente: Convenio Solidario

3.2.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

3.2.2.1. Etapa de revisión de estudio y diseños

Para el periodo que abarca el presente informe, no ha iniciado la ejecución de la etapa de revisión y ajuste de estudios y diseños.

3.2.2.2. Obras de mejoramiento

Para el periodo que abarca el presente informe, no han ejecutado obras de mejoramiento, debido a que el OAC envía a la interventoría el día 15/04/2024 hojas de vida de los profesionales propuestos para el cargo de contador y maestro de obra y el 17/04/2024 subsanación de hojas de vida de los profesionales propuestos para el cargo de contador y maestro de obra, el 26/04/2024 realiza entrega de la resolución de veeduría ciudadana.

3.2.2.3. Valores ejecutados

DECRIPCIÓN	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO			SALDO
			ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	
BÁSICO DE OBRA	137.595470,00				0,00	137.595470,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.127864,00				0,00	4.127864,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.190.542,00				0,00	49.190.542,00
TOTAL	191.913.876,00		0,00	0,00	0,00	191.913.876,00

Tabla 13: Ejecución del convenio
Fuente: Propia

3.2.3. Seguimiento a ítems no previstos

Para el período que abarca el presente informe el convenio solidario No. 3336 de 2023 no ha ejecutado ítems no previstos.

3.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024 las acciones adelantadas por la interventoría correspondieron a:

- Petición de las hojas de vida de los profesionales requeridos para inicio de obra (02/04/2024).
- Solicitud de resolución de Veeduría Ciudadana (02/04/2024).
- Reiteración solicitud de Petición de las hojas de vida de los profesionales requeridos para inicio de obra (11/04/2024).
- Revisión de hojas de vida presentadas para el cargo de residente y maestro de obra, contador (16/04/2024).
- Firma de comité operativo.
- La interventoría realiza encuentro con el OAC con el fin de solucionar dudas y ayudar en el proceso de documentación correspondiente (22/04/2024).

3.3. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

3.3.1. Informe semanal

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024 se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 correspondiente a los Informe semanales.

3.3.2. Maquinaria y equipo del convenio solidario.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 correspondiente a la información de maquinaria y equipos, debido a que han sido requeridos por parte del OAC.

3.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

No.	PERSONAL INCIAL	PERSONAL ACTUAL	ROL EN EL CONVENIO	INICIO	FINALIZACIÓN	TIPO DE VINCULACIÓN
	NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS				
1	Yair Fragozo Gutierrez	Yair Fragozo Gutierrez	Residente de Obra			
2	Luis Saltaren Carrillo	Luis Saltaren Carrillo	Contador			
3	Juan Acuña Montes	Juan Acuña Montes	Maestro de obra			

Tabla 14: Personal del convenio
Fuente: Propia

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Correspondiente al control de personal y aportes legales y seguridad social debido a que no se ha vinculado personal por parte del OAC.

3.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

3.3.4.1. Informe financiero y presupuestal

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8: correspondiente a informes FINANCIERO Y PRESUPUESTAL debido que a la fecha no se ha ejecutado cantidades de obra.

3.3.4.2. Forma de pago de los convenios

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril no se realizaron pagos en el convenio.

3.3.5. Estado general del tiempo.

En el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo de 2024 se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 correspondiente al estado general del tiempo (ver anexo).

3.3.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11, correspondiente a resultados de los ensayos de laboratorios efectuados durante el periodo, debido a que la fecha no se han realizados ensayos.

3.3.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

Se relaciona el seguimiento de garantías y seguros efectuado durante el periodo en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

3.3.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

El convenio interadministrativo no cuenta con plan de calidad por lo que no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14.

3.4. OTROS DOCUMENTO SEGUIMIENTO MENSUAL.

3.4.1. Seguimiento a la inversión del anticipo.

El convenio solidario estipula que no entregará anticipo a la Junta de Acción Comunal.

3.4.2. Seguimiento programa de obra.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, el OAC no ha entregado la programación de obra.

3.4.3. Seguimiento programa de inversiones

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024 la JAC no ha presentado el programa de inversiones para la ejecución del convenio.

3.4.4. Actas de reunión y/o comité de obra

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, se llevó a cabo 1 reunión entre las partes:

- Reunión No. 2 seguimiento de convenio del día 22 de abril de 2024 (ver anexo)

3.4.5. Comité Operativo.

El comité operativo del convenio se conformó el día 17/04/2024 el cual está conformado por:

- Armando Manuel Acevedo Barrios - Representante legal de OAC (Con voz y voto)
- Gelca Patricia Vanegas Mengua – interventoría (Con voz y voto)
- Julio Miguel Polo Muños - Representante de veeduría (Con voz y voto)
- Yair Enrique Fragozo Gutiérrez – Residente de Obra (Con voz y sin voto)
- Luis Eduardo Saltaren Carrillo – contador (Con voz y sin voto)
- Lino De Hoyos Contreras - tesorero. (Con voz y sin voto)

Para el periodo que abarca el presente informe no se llevaron a cabo comités de aprobación de recurso.

4. CONVENIO SOLIDARIO 4752 DE 2023 – COMUNA No. 6 DE MAICAO

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto está enmarcado dentro del programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total del Gobierno Nacional, el cual se desarrolla mediante la postulación de las Juntas de Acción comunal para la asignación de recursos con el fin de intervenir vías terciarias que pertenecen a estas veredas.



Mapa 3: Ubicación geográfica en el país. Municipio de Maicao, La Guajira.
Fuente: Especificaciones técnicas

El objetivo principal del proyecto es mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las comunidades rurales al proporcionar infraestructura vial segura y sostenible, por esto, el INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVIAS mediante el convenio solidario No. 4752 de 2023 suscrito con la OAC del Corregimiento de Carraipía en el municipio de Maicao, Departamento de La Guajira, asigna recursos por un valor de $ 198.580.041,00 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas dentro de este, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región.

4.1.1. **Localización**

4.1.1.1. Localización del tramo a intervenir

Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de MAICAO del departamento de La Guajira, en la Comunidad indígena de Karaojutumana del Municipio de Maicao, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 00 en la ciudad de Maicao, se toma la vía Maicao - Cuestecitas, en el PR Km 1 + 920, de la vía con código 88, se encuentra, el punto de referencia inicial, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Guajira del INVIAS.

UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
INICIAL	11°21'36.98"N	72°16'25.72"O
FINAL	11°20'53.10"N	72°16'26.50"O

Tabla 15: Ubicación Geográfica, Comuna 6.
Fuente: Especificaciones técnicas

4.1.1.2. Localización del campamento y fuentes de materiales

Para el periodo que abarca el presente informe, no se ha instalado campamento por parte de la JAC y a la fecha se encuentran definiendo fuentes de materiales

4.1.2. **Municipios en la zona de influencia y necesidades que se suplen con la ejecución del proyecto contratado.**

La comuna No. 6 de Maicao, cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

4.1.3. **Inventario y estado inicial de la vía.**

Las intervenciones sobre la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la comuna No 6 del municipio de Maicao corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (151 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS). Longitud a atender: 2 km.



Foto 5. Estado inicial
Fuente: Acta de visita técnica INVIAS (19/06/2023)



Foto 6. Estado inicial
Fuente: Acta de visita técnica INVIAS (19/06/2023)

4.1.4. **Características técnicas del proyecto.**

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
0	0	1519,00	0	0	0	0	0

Tabla 16. Características técnicas del convenio
Fuente: Presupuesto del convenio

4.1.5. **Alcance y descripción del proyecto**

4.1.5.1. Descripción – alcance y meta física inicial

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
LA GUAJIRA	MAICAO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE GARRAPATERO	2,00	0	0	1519,00	0	0	0	0	0

Tabla 17: Meta física inicial del convenio
Fuente: Presupuesto del convenio

4.1.5.2. Descripción – alcance y meta física actualizada

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
LA GUAJIRA	MAICAO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE GARRAPATERO	2,00	0	0	1519,00	0	0	0	0	0

Tabla 18. Meta física inicial del convenio

Para el periodo que abarca el presente informe, la JAC se encuentra en la realización de estudios y diseños, por lo que aún no se conoce la meta física actualizada

4.2. INFORMAFORMACIÓN DEL CONVENIO

4.2.1. Información general del convenio

Convenio No.	4752	**FECHA**	2/12/2023	**Modalidad de Contratación**	DIRECTA	**Entidad Contratante**	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	
JAC	Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del Municipio de Maicao						**NIT**	901.702.605-7
Rep. Legal	Armando Manuel Acevedo Barrios						**CC**	8.701.091
Objeto del Contrato	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del municipio Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.							
Interventoría	GV LTDA							
Supervisión	Elvin Rafael González Medina							
Plazo Inicial	5 días		**Acta de Inicio**		27/12/2023		**Valor Inicial**	198.580.041
Plazo Adicional	5.3 meses		**Fecha Finalización**		31/12/2023		**Valor Adicional**	N/A
Plazo Total	5.49 meses		**Fecha finalización según suspensión 1**		20/01/2024		**Valor Total**	191.913.876
Tiempo Transcurrido	3.49 meses		**Fecha finalización según prorroga 1**		30/04/2024		**Valor del Anticipo**	N/A
			Fecha finalización según prorroga 2		30/06/2024			

Actas de Suspensión	**Número**	**Fecha**	**Actas de Reiniciación**	**Número**	**Fecha**
	01	29/12/2023		01	17/01/2024

Actas Parciales Suscritas			
No.	**Valor Acta**	**Valor Amortizado**	**Valor Pagado**

Tabla 19. Información del convenio
Fuente: Convenio Solidario

4.2.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

4.2.2.1. Etapa de revisión de estudio y diseños

Para el periodo que abarca el presente informe, no ha iniciado la ejecución de la etapa de revisión y ajuste de estudios y diseños.

4.2.2.2. Obras de mejoramiento

Para el periodo que abarca el presente informe, no han ejecutado obras de mejoramiento, debido a que el OAC envía a la interventoría el día 17/04/2024 hojas de vida de los profesionales propuestos para el cargo de contador y maestro de obra y el 26/04/2024 entrega parcialmente subsanación de hojas de vida de los profesionales propuestos para el cargo de contador y maestro de obra, a la fecha no se cuenta con resolución de veeduría ciudadana.

4.2.2.3. Valores ejecutados

DECRIPCIÓN	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO			SALDO
			ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	
BÁSICO DE OBRA	146.460.233,00				0,00	137.595470,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.393.807,00				0,00	4.127864,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.726.001,00				0,00	49.190.542,00
TOTAL	197.580.041,00		0,00	0,00	0,00	191.913.876,00

Tabla 20: Ejecución del convenio
Fuente: Propia

4.2.3. Seguimiento a ítems no previstos

Para el período que abarca el presente informe el convenio solidario No. 4752 de 2023 no ha ejecutado ítems no previstos.

4.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024 las acciones adelantadas por la interventoría correspondieron a:

- Solicitud de hojas de vida del personal requerido y resolución de veeduría (02/04/2024)
- Reiteración de solicitud de las hojas de vida de los profesionales requeridos (11/04/2024).
- Revisión de hojas de vida presentadas por el presidente de OAC (16/04/2024).
- Reiteración solicitud de resolución de Veeduría Ciudadana.
- Encuentro de interventoría con el OAC con el fin de solucionar dudas y ayudar en el proceso de documentación correspondiente (22/04/2024)
- Reiteración de solicitud de presentación de cotizaciones de diseño de valla informativa y estudios y diseños (25/04/2024).
- Aprobación de hoja de vida para el cargo de residente de obra (29/04/2024).

Es importante aclarar que para el período que abarca el presente informe, la JAC de Comuna 6, no cuenta con hoja de vida para el cargo de maestro de obra aprobada, debido a que no se ha subsanado por parte del OAC las observaciones realizadas por la interventoría a la hoja de vida del profesional propuesto para ocupar el cargo, a la fecha no se ha allegado a la interventoría las hojas de vida correspondiente al perfil de maestro de obra, a pesar de que se han realizado comunicaciones vía telefónica con el fin de hacer seguimiento a los compromisos, sin embargo, no ha posible que el OAC surta el proceso de entrega de las hojas de vida, pese a las distintas reiteraciones por parte nuestra.

4.3. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

4.3.1. Informe semanal

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024 se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 correspondiente a los Informe semanales.

4.3.2. Maquinaria y equipo del convenio solidario.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 correspondiente a la información de maquinaria y equipos, debido a que han sido requeridos por parte del OAC.

4.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

No.	PERSONAL INCIAL	PERSONAL ACTUAL	ROL EN EL CONVENIO	INICIO	FINALIZACIÓN	TIPO DE VINCULACIÓN
	NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS				
1	Javier Rodriguez Esquivel	Javier Rodriguez Esquivel	Residente de Obra			
2	Luis Eduardo Saltaren	Luis Eduardo Saltaren	Contador			
3			Maestro de obra			

Tabla 21: Personal del convenio
Fuente: Propia

4.3.4. Estado general del tiempo.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024. se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 correspondiente al estado general del tiempo (ver anexo).

4.3.5. Informe financiero y presupuestal

4.3.5.1. Informe financiero y presupuestal

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8: correspondiente a informes FINANCIERO Y PRESUPUESTAL debido que a la fecha no se ha ejecutado cantidades de obra.

4.3.5.2. Forma de pago de los convenios

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril no se realizaron pagos en el convenio.

4.3.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11, correspondiente a resultados de los ensayos de laboratorios efectuados, debido a que la fecha no se han realizados ensayos.

4.3.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

Se relaciona el seguimiento de garantías y seguros efectuado durante el periodo en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

4.3.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

El convenio interadministrativo no cuenta con plan de calidad por lo que no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14.

4.4. OTROS DOCUMENTO SEGUIMIENTO MENSUAL.

4.4.1. Seguimiento a la inversión del anticipo.

El convenio solidario estipula que no entregará anticipo a la Junta de Acción Comunal.

4.4.2. Seguimiento programa de obra.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, el OAC no ha entregado la programación de obra.

4.4.3. Seguimiento programa de inversiones

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, la JAC no ha presentado el programa de inversiones para la ejecución del convenio.

4.4.4. Actas de reunión y/o comités de obra

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, se llevó a cabo 1 reunión entre las partes:

- Reunión No. 2 seguimiento de convenio del día 22 de abril de 2024 (ver anexo)

4.4.5. Comité Operativo.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, no se llevaron a cabo comités operativos, debido a retrasos con la entrega de resolución y conformación de comité de veeduría.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información del contrato

Convenio No.	5042	**FECHA**	21/12/2023	**Modalidad de Contratación**	Menor Cuantía	**Entidad Contratante**	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	
Contratista	GV LTDA						**NIT**	825.002.653-1
Rep. Legal	Gelca Patricia Vanegas Mengual						**CC**	40.913.719
Objeto del Contrato	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento de las vías rurales en el municipio de la Maicao, departamento de La Guajira del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total							
Interventoría	GV LTDA							
Supervisión	Elvin Rafael González Medina							
Plazo Inicial	3 Meses		**Acta de Inicio**		27/12/2023		**Valor Inicial**	$71.922.529
Plazo Adicional	5.3 meses		**Fecha Finalización**		31/12/2023		**Valor Adicional**	N/A
Plazo Total	5.4 meses		**Fecha finalización según suspensión 1**		20/01/2024		**Valor Total**	$71.922.529
Tiempo Transcurrido	3.43 meses		**Fecha finalización según prorroga 2**		30/06/2024		**Valor del Anticipo**	N/A

Actas de Suspensión	**Número**	**Fecha**	**Actas de Reiniciación**	**Número**	**Fecha**
	01	29/12/2023			17/01/2024

	Actas Parciales Suscritas			
	No.	**Valor Acta**	**Valor Amortizado**	**Valor Pagado**

Tabla 22: Información del contrato de iterventoría.
Fuente: Contrato interventoría

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

5.2.1. Actividades específicas realizadas por la interventoría.

- Evaluación de hojas de vida de personal mínimo requerido.
- Reiteración de solicitud subsanación de hojas de vida de profesionales
- Respuesta a entrega de subsanaciones de hoja de vida de maestro de obra.
- Aprobación de hoja de vida del profesional propuesto para el cargo de residente y maestro de obra
- Solicitud de Información - Comité de Veeduría Ciudadana y reiteración del mismo.
- Conformación de comités operativos en Garrapatero y Carraipia
- Solicitud de cotizaciones de (estudios y diseño, diseño de valla) necesarios para avanzar en el convenio.

5.2.2. Control de correspondencia

Fecha	Referencia - Radicado	Asunto	Envía	Recibe
30/4/2024	62-50422023	Citación a comité técnico de seguimiento contractual	Interventoría	JAC Carraipía JAC Garrapatero JAC Comuna No. 6
30/4/2024	E-mail	Información actas de costo	Supervisión	Interventoría
29/4/2024	61-50422023	Evaluación de hoja de vida de residente de obra	Interventoría	JAC Comuna 6 Maicao
29/4/2024	60-50422023	Reiteración de compromisos reunión 22 de abril 2022	Interventoría	JAC Comuna 6 Maicao
29/4/2024	59-50422023	Reiteración de compromisos reunión 22 de abril 2023	Interventoría	JAC Carraipía
29/4/2024	58-50422023	Reiteración de compromisos reunión 22 de abril 2024	Interventoría	JAC vereda Garrapatero
25/4/2024	E-mail	Oficio y formato mepi de solicitud de prorrogas interventorías caminos comunitarios de la paz total	Interventoría	Supervisión
24/4/2024	E-mail	Solicitud de valla corregida	Interventoría	JAC Carraipía
24/4/2024	E-mail	Remisión de Solicitud de Veeduría Ciudadana vereda Garrapatero	Interventoría	Supervisión
23/4/2024	E-mail	Remisión Veeduría - Comité operativo - Acta de reunión vereda Carraipia	Interventoría	Supervisión
23/4/2024	E-mail	Solicitud de valla diligenciado	Interventoría	JAC Carraipía
19/4/2024	54-50422023	Comunicado citación a reunión	Interventoría	JAC Carraipía JAC Garrapatero JAC Comuna No. 6

Fecha	Referencia - Radicado	Asunto	Envía	Recibe
18/4/2024	52-50422023	Solicitud hoja de vidas profesionales requeridos - Resolución de veeduría ciudadana	Interventoría	JAC Comuna 6 Maicao
18/4/2024	52-50422023	Solicitud inicio actividades	Interventoría	JAC Carraipía
10/4/2024	E-mail	Invitación a capacitación - gestión social	Gestora social entidad	Interventoría
8/4/2024	48-50422023	Respuesta a solicitud de acta socialización de inicio – veedurías y comités operativos	Interventoría	Gestora social entidad
8/4/2024	E-mail	Solicitud área social	Gestora social entidad	Interventoría
5/4/2024	E-mail	Formatos interventoría caminos comunitarios	Supervisión	Interventoría
5/4/2024	47-50422023	Respuesta a subsanaciones de hojas de vida maestro de obra.	Interventoría	JAC Carraipía
4/4/2024	E-mail	Remisión de certificaciones maestro	JAC Carraipía	Interventoría
3/4/2024	46-50422023	Respuesta a subsanaciones de hojas de vida de personal requerido	Interventoría	JAC Comuna 6 Maicao
3/4/2024	45-50422023	Respuesta a subsanaciones -aprobación de hojas de vida de personal requerido.	Interventoría	JAC vereda Garrapatero
3/4/2024	44-50422023	Remisión de informes de interventoría No. 3.	Interventoría	Supervisión
3/4/2024	43-50422023	Solicitud afiliación del OAC a la ARL	Interventoría	JAC Comuna 6 Maicao
3/4/2024	42-50422023	Solicitud afiliación del OAC a la ARL	Interventoría	JAC Carraipía
3/4/2024	41-50422023	Solicitud afiliación del OAC a la ARL	Interventoría	JAC vereda Garrapatero
3/4/2024	E-mail	Remisión hoja de vida ingeniero	JAC vereda Garrapatero	Interventoría
2/4/2024	E-mail	Remisión certificaciones maestro de obra	JAC Carraipía	Interventoría
1/4/2024	E-mail	Remisión de hoja de vida maestro de obra	JAC Carraipía	Interventoría
1/4/2024	E-mail	Remisión de hoja de vida maestro de obra	JAC vereda Garrapatero	Interventoría
1/4/2024	E-mail	Remisión de hoja de vida de contador	JAC Comuna 6 Maicao	Interventoría
1/4/2024	E-mail	Remisión de hoja de vida de contador	JAC vereda Garrapatero	Interventoría
1/4/2024	E-mail	Autorización ingreso personal interventoría	Supervisión	Interventoría

Tabla 23: Relación de correspondencia.
Fuente: Propia

5.2.3. Registro fotográfico.



Foto 7: Comité de seguimiento contractual
Fuente: Propia
Período: 01/04/2024 – 30/04/2024



Foto 8: Comité de seguimiento contractual
Fuente: Propia
Período: 01/04/2024 – 30/04/2024



Foto 9: Comité de seguimiento contractual
Fuente: Propia
Período: 01/04/2024 – 30/04/2024



Foto 10: Diligenciamiento de ficha de caracterización socioeconomica
Fuente: Propia
Período: 01/04/2024 – 30/04/2024



Foto 7: Diligenciamiento de ficha de caracterización socioeconomica
Fuente: Propia
Período: 01/04/2024 – 30/04/2024



Foto 8: Diligenciamiento de ficha de caracterización socioeconomica
Fuente: Propia
Período: 01/04/2024 – 30/04/2024



Foto 9: Diligenciamiento de ficha de caracterización socioeconomica
Fuente: Propia
Período: 01/04/2024 – 30/04/2024



Foto 10: Diligenciamiento de ficha de caracterización socioeconomica
Fuente: Propia
Período: 01/04/2024 – 30/04/2024

5.3. Informes técnicos, profesionales y especialistas

- *Informe técnico.*

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, se remite informe mensual y bitácora de cada convenio.

- *Informe social*

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, se realizaron actividades en el área social, se anexa informe

- *Informe ambiental*

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, no se realizaron actividades en el área ambiental.

- *Informe SST*

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, no se realizaron actividades en el área de SST.

- *Informes especialistas*

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, no se realizaron actividades por parte de los especialistas.

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC

5.4.1. Plan Anual de Caja convenios.

No se presenta programa anual de caja PAC, toda vez que los contratos de obra e interventoría presentan un plazo corto de ejecución, siendo este inferior a un año.

5.4.2. Plan Anual de Caja contrato de interventoría

No se presenta programa anual de caja PAC, toda vez que los contratos de obra e interventoría presentan un plazo corto de ejecución, siendo este inferior a un año.

5.5. Informe matriz de riesgos

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, no se han registrado eventos que involucren la matriz de riesgos del proyecto.

5.6. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones contratos de obra e interventoría.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, no se cuenta con información del aplicativo que se deba gestionar.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

De acuerdo con el Manual de interventoría INVIAS, a continuación, se relacionan los formatos de información de equipos, personal, financiero entre otros del contrato de interventoría.

6.1. Equipo contrato de interventoría

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, no se diligencia el MEPI-MN1-IN-15-FR-5 correspondiente a equipos, debido a que a la fecha no se encuentran vinculados en el desarrollo de las actividades de la interventoría.

6.2. Personal contrato de interventoría

6.2.1. Control personal interventoría.

No.	PERSONAL INCIAL	PERSONAL ACTUAL	ROL EN EL CONVENIO	INICIO	FINALIZACIÓN	TIPO DE VINCULACIÓN
	NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS				
1	Maibeth Moscote Epieyu	Maibeth Moscote Epieyu	Director de interventoría	01/04/2024		Contrato Laboral
2	Yasson Peralta Vides	Yasson Peralta Vides	Residente de interventoría	01/04/2024		Contrato Laboral
3	Ronald Pacheco Viecco	Ronald Pacheco Viecco	Profesional Social	01/04/2024		Contrato Laboral
4	Jaime Pinto Fernandez	Jaime Pinto Fernandez	Profesional ambiental			
5			Inspector			
6			Inspector SST			
7	Armando Mendoza Martínez	Armando Mendoza Martínez	Especialista en Pavimento o vías			
8	Armando Mendoza Martínez	Armando Mendoza Martínez	Especialista en geotecnia y/o geología			
9	Jorge Mejía Rojas	Jorge Mejía Rojas	Especialista en estructuras			
10	Jorge Benavides Santamaría	Jorge Benavides Santamaría	Especialista en Hidráulica o hidrología			
11	Armando Mendoza Martínez	Armando Mendoza Martínez	Especialista en Diseño Geométrico			

Tabla 24: Personal interventoría.
Fuente: Propia

6.2.2. Control de aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, se relacionan en el formato MEPI-MN-IN-15-FR- 7.

6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría

6.3.1. Informe financiero y presupuestal

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9, donde se consigna la información financiera del contrato de interventoría.

6.3.2. Forma de pago del contrato.

Según clausula cuarta del clausulado de aceptación de oferta, el INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos de personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor de Contrato de Interventoría, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar.

6.3.3. Actas de costo de interventoría.

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Saldo del contrato
1	**Diciembre -2023**				71.922.529
2	**Enero -2024**				71.922.529
3	**Febrero - 2024**				71.922.529
4	**Marzo - 2024**				71.922.529
5	**Abril -2024**	9.151.600	1.738.804	10.890.404	61.032.125

Tabla 25: Relación de actas de costo.
Fuente: Propia

6.4. Seguimiento garantías contrato de interventoría.

Se relaciona a continuación en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.5. Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría

6.6. Otros documentos de seguimiento mensual

6.6.1. Seguimiento al plan de inversión del anticipo de interventoría

El contrato de interventoría no cuenta con anticipo, por lo que no aplica el seguimiento de inversión del anticipo.

6.6.2. Plan de carga o reprogramación del plan de carga

Se anexa plan de carga de interventoría, según última modificación del contrato.

6.6.3. Lista de chequeo informe mensual interventoría.

CALIDAD INVIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio Solidario No. 3099 - 2023; 3336 - 2023; 4752- 2023

Contratista: JAC Corregimiento de Carraipia; JAC de la Vereda Garrapatero; Comuna No. 6 del Municipio de Maicao

Contrato de Interventoría No. 5042- 2023

Interventoría: G.V. LTDA

Objeto Contrato de Obra:

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Carraipia del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total.

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la vereda Garrapatero del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total

INFORME MENSUAL No. 05 **MES O PERIODO:** Abril 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2,4, Y 5
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**CONVENIO SOLIDARIO 3099 DE 2023**		
2.1	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1.1	Localización		
2.1.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.1.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.1.4	Características técnicas del proyecto		
2.2	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
2.2.1	Información general del contrato		
2.2.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
2.2.3	Seguimiento Ítems no previstos		

2.2.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
2.3	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
2.3.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
2.3.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
2.3.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
2.3.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
2.3.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
2.3.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
2.3.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
2.3.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
2.3.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
3	**CONVENIO SOLIDARIO 3336 DE 2023**		
3.1	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
3.1.1	Localización		
3.1.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
3.1.3	Inventario y estado inicial de la vía		
3.1.4	Características técnicas del proyecto		
3.2	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.2.1	Información general del contrato		
3.2.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.2.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.2.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
3.3	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
3.3.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
3.3.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
3.3.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
3.3.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
3.3.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
3.3.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
3.3.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
3.3.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
3.3.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	

		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
4	**CONVENIO SOLIDARIO 4752 DE 2023**		
4.1	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
4.1.1	Localización		
4.1.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
4.1.3	Inventario y estado inicial de la vía		
4.1.4	Características técnicas del proyecto		
4.2	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
4.2.1	Información general del contrato		
4.2.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
4.2.3	Seguimiento Ítems no previstos		
4.2.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4.3	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.3.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.3.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.3.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.3.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.3.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.3.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.3.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.3.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	

6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

*Firma:*_____

ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 0019 del 30 de enero de 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se elabora informe de interventoría No 4 del periodo comprendido entre el 01 y 30 de abril de 2024, en el cual no se llevaron a cabo de actividades de supervisión técnica en campo, solo de revisión de la información técnica de los convenios, revisión y/o aprobación de hojas de vida de los profesionales propuestos por las JAC y seguimiento al proceso de conformación de las veedurías. Es importante señalar que en nuestra calidad de interventores para realizar labores de control y seguimiento a los convenios objetos de la presente interventoría y siendo nuestro objetivo garantizar el cumplimiento de la labor encomendada por la entidad, manifestamos que los convenios no presentan avances significativos en las actividades preliminares al inicio de las obras, pese a todas las reiteraciones realizadas a los OAC, se realizó la conformación de comités operativos y aprobación de hojas de vida del personal mínimo requerido, tales como Maestro de Obra, Residente de Obra y Contador en el corregimiento de CARRAIPIA y la vereda de GARRAPATERO, caso por el cual la asociación de la comuna 6 aun a la fecha del presente informe no ha presentado resolución de veeduría ciudadana

para proceder a conformar el comité operativo, como tampoco en la presentación de hoja de vida del Maestro de Obra, generando así, un atraso para el inicio de las obras.

8. ANEXOS

8.1. Formatos aplicados por la interventoría a los convenios

Se anexan formatos por cada JAC aplicados en el periodo que abarca el presente informe.

8.2. Registro fotográfico del avance de las obras.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, se anexan registros fotográficos, debido a que no se llevaron a cabo actividades técnicas.

8.3. Registro fotográfico actividades ambientales, sociales, prediales y sostenibles adelantadas.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, no se anexan registros fotográficos, debido a que no se llevaron a cabo actividades ambientales, sociales, prediales y sostenibles

8.4. Bitácora de obra.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, se relaciona la bitácora.

ANEXOS JAC CARRAIPIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** ABRIL

CONTRATO DE OBRA No.: 3099-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA

PLAZO INICIAL: 3 Meses
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024
PLAZO ACUMULADO: 5.9

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 191.049.980,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 191.049.980,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5042-2023 **INTERVENTOR:** GV LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ml	111
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Muro en gaviones	Und	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
APORTE OAC	1.000.000,00		1.000.000,00
OBRAS	136.759.998,00		136.759.998,00
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.102.800,00		4.102.800,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.187.200,00		49.187.200,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	191.049.998,00		191.049.998,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
AJUSTESGESTION AMBIENTAL Y SOCIAL				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Maicao - Comité de seguimiento contractual



Maicao - Aclaración de dudas contrato personal

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/04/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 1 del 1/04/2024 al 4/04/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la vía del Corregimiento de Carraipía corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (111 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de contención (muros en gaviones) y actividades de mantenimiento periódico (conformación calzada existente, afirmado); Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

El corregimiento de Carraipia cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	CLARA ROSA LARRADA PALACIO Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3099	**VALOR INICIAL:**	$ 191.049.998,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 191.049.998,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/04/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 191.049.998
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				$ 191.049.998
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				$ 71.922.529

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 136.759.988,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
A la fecha de corte del presente informe la JAC no ha presentado progrmación de las actividades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 849.802,80	1,2%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 484.017,96	0,67%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 484.017,96	0,67%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 484.017,96	0,67%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog					
					Ejec					
* CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	111			Prog					
					Ejec					
MURO EN GAVIONES	Und	1			Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, se han ejecutado actividades, por lo que no se ha utilizado materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, no ha sido presentado por la JAC

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Gestiones para la coformación de la veeduría

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Conformación de veeduría y comité operativo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta debido a que a la fecha de corte del presente informe la JAC no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, debido a que a la fecha, se encuentra realizando gestiones preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoria correspondieron al seguimiento de conformación de la veeduría y solicitud de afiliación ante la ARL de la JAC

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 2 del 5/04/2024 al 11/04/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la vía del Corregimiento de Carraipía corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (111 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de contención (muros en gaviones) y actividades de mantenimiento periódico (conformación calzada existente, afirmado); Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

El corregimiento de Carraipia cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	CLARA ROSA LARRADA PALACIO Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3099	**VALOR INICIAL:**	$ 191.049.998,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 191.049.998,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/04/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 191.049.998
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 136.759.988,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
A la fecha de corte del presente informe la JAC no ha presentado progrmación de las actividades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.336.957,70	3,2%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 484.017,96	0,67%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog					
					Ejec					
* CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	111			Prog					
					Ejec					
MURO EN GAVIONES	Und	1			Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

Descripción	**Equipo Mínimo**	**Total Disponible**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, se han ejecutado actividades, por lo que no se ha utilizado materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, no ha sido presentado por la JAC

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Subanaciones de hoja de vida de personal minimo requerido y gestiones para conformación de veeduría ciudadana.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Conformación de veeduría y comité operativo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta debido a que a la fecha de corte del presente informe la JAC no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, debido a que a la fecha, se encuentra realizando gestiones preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoria correspondieron al seguimiento de conformación de la veeduría y solicitud de afiliación ante la ARL de la JAC

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA Maibeth Mosscote

NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU

Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 3 del 12/04/2024 al 18/04/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la vía del Corregimiento de Carraipía corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (111 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de contención (muros en gaviones) y actividades de mantenimiento periódico (conformación calzada existente, afirmado); Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

El corregimiento de Carraipia cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	CLARA ROSA LARRADA PALACIO Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3099	**VALOR INICIAL:**	$ 191.049.998,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 191.049.998,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/04/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 191.049.998
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 136.759.988,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
A la fecha de corte del presente informe la JAC no ha presentado progrmación de las actividades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.824.112,60	5,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.331.049,38	1,85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**					
	Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
	Estudios y diseños	Gbl	1			Prog					
						Ejec					
*	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	111			Prog					
						Ejec					
	MURO EN GAVIONES	Und	1			Prog					
						Ejec					
						Prog					
						Ejec					

Descripción	**Equipo Mínimo**	**Total Disponible**

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, se han ejecutado actividades, por lo que no se ha utilizado materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, no ha sido presentado por la JAC

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Subanaciones de hoja de vida dde personal minimo requerido, entrega de resolución de veeduría ciudadana y conformación de comité operativo.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Afiliación de la JAC ante ARL, presentar cotizaciones para realización de estudios y diseños, suminsitro e instalación de valla publicitaria y de dotaciones

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta debido a que a la fecha de corte del presente informe la JAC no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, debido a que a la fecha, se encuentra realizando gestiones preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoria correspondieron al seguimiento de conformación de la veeduría, conformación de comité operativo y solicitud de cotizaciones para estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA Maibeth Mosquera
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 4 del 19/04/2024 al 25/04/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la vía del Corregimiento de Carraipía corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (111 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de contención (muros en gaviones) y actividades de mantenimiento periódico (conformación calzada existente, afirmado); Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

El corregimiento de Carraipia cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	CLARA ROSA LARRADA PALACIO Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3099	**VALOR INICIAL:**	$ 191.049.998,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 191.049.998,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/04/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX	
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 191.049.998	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
	SALDO DE VIGENCIA					**17980632,25**
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 71.922.529	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA					
	SALDO DE VIGENCIA					

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 136.759.988,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
A la fecha de corte del presente informe la JAC no ha presentado progrmación de las actividades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.311.267,50	7,4%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.178.080,80	3,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**					
	Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
	Estudios y diseños	Gbl	1			Prog					
						Ejec					
*	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	111			Prog					
						Ejec					
	MURO EN GAVIONES	Und	1			Prog					
						Ejec					
						Prog					
						Ejec					

Descripción	**Equipo Mínimo**	**Total Disponible**

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, se han ejecutado actividades, por lo que no se ha utilizado materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, no ha sido presentado por la JAC

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Solicitud de diseño de valla publicitaria, gestiones para la busqueda de proveedores para estudios y diseños, valla publicitaria y dotación y gestiones y diligencias para afiliación de la JAC ante la ARL

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Escogencia de proveedores para la realización de estudios y diseños, suministro de valla publicitaria y dotaciones.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta debido a que a la fecha de corte del presente informe la JAC no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, debido a que a la fecha, se encuentra realizando gestiones preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Maicao - Aclaración de dudas contrato personal

FOTO 2

Indicar localización y actividad

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoria correspondieron a reunión de seguimiento, socialización de metodología para escogencia de proveedores y solicitud de activación de token

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 5 del 26/04/2024 al 30/04/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la vía del Corregimiento de Carraipía corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (111 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de contención (muros en gaviones) y actividades de mantenimiento periódico (conformación calzada existente, afirmado); Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

El corregimiento de Carraipia cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	CLARA ROSA LARRADA PALACIO Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3099	**VALOR INICIAL:**	$ 191.049.998,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 191.049.998,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/06/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 191.049.998
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 136.759.988,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
A la fecha de corte del presente informe la JAC no ha presentado progrmación de las actividades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6.373.521,00	8,9%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.025.112,22	4,21%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 605.022,44	0,84%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 605.022,44	0,84%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog					
					Ejec					
* CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	111			Prog					
					Ejec					
MURO EN GAVIONES	Und	1			Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, se han ejecutado actividades, por lo que no se ha utilizado materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, no ha sido presentado por la JAC

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Solicitud de diseño de valla publicitaria, gestiones para la busqueda de proveedores para estudios y diseños, valla publicitaria y dotación y gestiones y diligencias para afiliación de la JAC ante la ARL, diligenciamiento de ficha de caracterizacion socioeconomica

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Definnir proveedores para la realización de estudios y diseños, suministro de valla publicitaria y dotaciones, diligencias para afiliación de la JAC ante la ARL

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta debido a que a la fecha de corte del presente informe la JAC no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, debido a que a la fecha, se encuentra realizando gestiones preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoria correspondieron al seguimiento a la gestión de proveedores

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA Maibeth Mosquera

NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU

Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) | 4 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3099-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 14/12/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 191.049.980,00

VALOR ACUMULADO: $ 191.049.980,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	20%	$ 38.209.996,00	4 / 9 / 2023	31 / 10 / 2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.552.499,00	4 / 9 / 2023	31 / 12 / 2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 57.314.994,00	31 / 12 / 2023	31 / 12 / 2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3018530

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	4 / 9 / 2023	31 / 12 / 2023
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1013472 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 5/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30 (Día) 4 (Mes) 2024 (Año)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma Maibeth Mosscote

Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU
Director Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

p

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22-04-2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3099 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA MUNICIPIO DE MAICAO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNA ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GV. LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Seguimiento y apoyo documental a los presidentes de la junta de acción comunal.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
- Afiliaciones AL ARL.
- Cotizaciones
- Desembolsos
- Actualización de poliza segun proiroga
- Solicitud de Diseño de valla
- Estudios y Diseños.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 22-04-2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Inicio de Reunion a las 8:20 am de la Mañana del dia lunes 22 de abril del año 2024

la Reunion inicio con la participacion de la directora Maibeth Moscote. explicando el sgt Paso despues de entregar la veeduria avalada. Seguidamente le Mencono detalladamente el Paso a paso de la Afiliacion del ADL. Estudios y Diseños, Cotizaciones haciendo enfasis de que son 3 cotizaciones que deben presentar para los insumos. Lugo se hablo Acerca de las polizas y la actualizacion Segun prorroga! posterior a todo esto se les explico el Rol que tiene el contador y el Ing Desidente dentro del Convenio Asimismo los Compromisos que deben entregar.

Por ultimo se les apoyo en el diligenciamiento de la Solicitud de Diseño de Valla.

Al final de la Reunion quedaron unos Compromisos.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	22-04-2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Cotizaciones	26-04-2024	JAC.
Afiliacion Al ARL	26-04-2024	JAC
Solicitud Diseño de valla	23-04-2024	JAC.
-Contrato de ing y Contador	26-04-2024	JAC.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Arnaldo M. Acevedo	Presidente J.A.C	J.A.C. Barrio.	
Elena Lonnson	Presidente	J.A.C.	
Maibeth Moscote	Directora Inter.	Interventoria	Maibeth M.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA		DE	

	FECHA ELABORACIÓN	22 (Día)	4 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL CARRAIPIA	**CONTRATO N°**	3099 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	G.V LTDA	**CONTRATO N°**	5042 DE 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARRAIPIA, MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**				



Descripción: REUNION



Descripción: REUNION



Descripción: REUNION



Descripción: REUNION

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

LSTADO DE ASISTENCIA
G.V LTDA
ASISTENCIA TECNICA

GV
Nit.

ALIDAD: Capacitación:__ Reunión: X Evento:__ Campaña:__

FECHA: Día 22 Mes 04 Año 2024

A: Seguimiento y apoyo a los presidentes de las juntas de acción Comunal de Malcao.

Hora Inicial:

Hora Final:

OMBRES Y APELLIDOS (Completos)	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Orlando Arevalo	8701091	Presidente	J.A.C. Garrapatero	3045066547	orlonza364@hotmail.com	
Yasson Peralta	1124074186.	Residente I.	Intervention	3008701164	ing.yassonp1@gmail.	
Olga Lozano	32736609	Presidente	Junta Parapetal	3104048353	Olgalozano02@yahoo.es	

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA 3-05-2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ..... (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VIAS. DIRECCIÓN TERRITORIAL: Guajira

CONTRATO DE OBRA No. 3099 de 2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Junto de acción Comunal del Corregimiento de Cairalpia.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de vias y la junta de acción Comunal del Corregimiento de cairalpia del Municipio de Maicao, departamento de la Guajira para el programa caminos comunitarios para la paz total

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 de 2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GV Ltda

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Primer comite de Seguimiento Contractual

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Seguimiento administrativo, financiero, ambiental, tecnico

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

el primer comite de Seguimiento Contractual se desarrollo en las oficinas de interventoria en el Municipio de Maicao a las 9:38 am el dia Viernes 3 de Mayo del presente año.

Este comite Se inicio con la palabra del Ingeniero Supervisor de INVIAS. Explicando que el Comite tecnico de seguimiento Contractual debe estar integrado por varios integrantes como de interventoria e invias y OAC. por lo tanto este primer comite esta integrado por.

Representante legal del OAC: Clara Rosa Lanado
interventor del convenio: Maibeth Moscote en Calidad de Directora.
Supervisor del contrato de interventoria: Elvin Gonzalez.

Powered by CamScanner

Administrativo: se tocaron temas Preliminares Como las polizas de prorroga Explicando el desembolso que se haria para la actualizacion de estas Misma Asi Mismo se hablo del estado del Comite operativo.

financiero: En la parte financiera se hablo Acerca de los giro. especificamente en el tema de los rendimientos financieros e Incluirlos en el Informe Mensual. recalcandole que deben tener fecha del giro hasta el Mes correspondiente y certificar el Saldo restante.

Ambiental: Se toco el tema del PAGA Explicando los formatos Ambientales que se deben presentar ante la interventoria

Tecnico: Cotizaciones de Estudios y Diseños presentadas el dia 3 de Mayo del 2024. Cotizaciones de valla queda pendiente por parte del OAC.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 03-05-2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Realizar comite operativo	6-05-2024	
Proxima Reunion se Realizara en la vereda.		
Autorizacion de ingreso del personal		OAC
Modelo de orden de Contrato		Interventoria.
Afiliacion Al ARL.		OAC
Actualizacion de poliza.		OAC.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Fernando Alvarez	Presidente J.A.C	J.A.C Garrapatero	
Elvin Gonzalez	Supervisor	INVIAS	
Maibeth Moreno	Director Interventoria	GV Ltda	
Yasson Parra	Presidente I	G.V LTDA	
Omar Jaramillo	Presidente	Comision	
Yisel Hernandez	Inspectora	G.V!	Yisel Hern.

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	
		Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión : Interventoría — Ciudad/ Municipio: Maicao — Fecha: 03/05/2024

Nombre del evento: Comité seguimiento contractual — Lugar:

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	M	O	Discapacidad SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	R	G	P	NA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
1	Yasson Peralta	X			1124074186	25		X			X							X	ing.yassonp1@gmail	3008701164	Interventoria		
2	Elvin Gonzalez				72,195 881															3008118125	INVIAS		
3	Ramiro Acevedo	X			8701091	64		X			X							X	Presidente JAC y Asociados #6	3145066547	JAC Barrio		
4	Yisel Mier V	X			1.118.855.895	28	X				X							X	Yis80713@hotmail	3014474700	Interventoria		Yisel Mier Vergara
5	Maibeth P. Morelo	X			1.006.836.627	34					X		X						gelvanltda@	3019502045	Interventoria	52702858	

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, mencione el tipo de discapacidad con la letra que la describe.	
V	* Visual -Persona ciega
A	* Auditiva
I/C	* Intelectual/Cognitiva
F	* Física
S/C	* Sordo ceguera
M	* Múltiple, tiene más de un tipo de discapacidad
PS	* Psicosocial

Etnia		
I	Indígena	CC
N	Negro	CE
R	Raizal	P
P	Palenquero	
G	Gitano/Rom	
NA	No aplica	

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	3 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIE DE CARRAIPIA	**CONTRATO N°**	3099 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	44430
INTERVENTORÍA	GV LTDA	**CONTRATO N°**	5042 DE 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**AUNUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.**				



Descripción: REUNION



Descripción:



Descripción:



Descripción:

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 17/04/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3099 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA, DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: G.V. LTDA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

A la fecha, no se cuenta con comités operativos anteriores.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Conformación de comité operativo del convenio 3099 de 2023
- Objetivos del comité operativo y roles de los integrantes
- Intercambio de información de contacto entre las partes

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

A los dieciocho (18) días del mes de abril de la presente anualidad, siendo las 3:17 p.m, se reunieron en el municipio de Maicao los citados participantes con el objetivo de conformar comité operativo del convenio 3099 de 2023, el cual estará integrado por:

1. Representante legal de OAC: CLARA ROSA LARRADA PALACIO (Con voz y voto)
2. Interventoría: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU, en calidad de Directora de Interventoría (Con voz y voto)
3. Representante de veeduría: ELIANA JUDIT SALAS MEDINA, en calidad de representante de la veeduría "VEEDURIA CIUDADANA VICONBIR", según resolución 019 del 15 de Abril (Con voz y voto)
4. Ingeniero Residente de obra: JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO (Con voz y sin voto)
5. Contadora de la OAC: LISETH CAROLINA CURIEL GONZALEZ (Con voz y sin voto)
6. Tesorero de la OAC: OLGA SAPUANA (Con voz y sin voto)

El presenten comité operativo se define como el espacio de concertación participativa, donde se tomarán todas las decisiones del convenio relacionadas con su ejecución técnica y financiera, también en este espacio se presentaran o propondran los ajustes y/o cambios técnicos que se consideren necesarios para optimizar el uso de los recursos. Es importante resaltar que, los miembros del Comité desempeñaran sus funciones por el mismo periodo de duración o plazo de ejecución del convenio solidario.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Definir especialistas para la revisón y/o ajuste de estudios y diseños	23/04/2024	OAC
Solicitud de diseño de valla	23/04/2024	OAC
Certificado de afiliación de la JAC ante la ARL	23/04/2024	OAC

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 23/04/2024 (Día / Mes / Año)

Powered by CamScanner

FECHA: 17/04/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MAIBETH MOSCOTE EPIEYU	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	GV LTDA	
CLARA ROSA LARRADA	PRESIDENTE Y R. LEGAL DE LA OAC	JAC CORREGIMIENTO CARRAIPIA	
ELIANA JUDIT SALAS MEDINA	REPRESENTANTE DE LA VEEDURIA	VEEDURIA CIUDADANA VICONBIR	
JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO	RESIDENTE DE OBRA	JAC CORREGIMIENTO CARRAIPIA	
LISETH CAROLINA CURIEL GONZALEZ	CONTADOR	JAC CORREGIMIENTO CARRAIPIA	
OLGA SAPUANA	TESORERO	JAC CORREGIMIENTO CARRAIPIA	

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

ANEXOS JAC COMUNA 6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** ABRIL

CONTRATO DE OBRA No.: 4753-2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6

PLAZO INICIAL: 18 DIAS
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024
PLAZO ACUMULADO: 5.9 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 197.580.041,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 197.580.041,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5042-2023 **INTERVENTOR:** GV LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	152
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
APORTE OAC	1.000.000,00		
OBRAS	146.460.233,00		
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.244.971,00		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.726.001,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	198.431.205,00		

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
AJUSTES GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Maicao - Comité de seguimiento contractual



Maicao - Aplicación de ficha de caracterización socioeconomica

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 44202-349960

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

hhhh

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 1 del 1/04/2024 al 4/04/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la comuna No 6 del municipio de Maicao corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (151 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS). Longitud a atender: 2 km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

La comuna No. 6 de Maicao, cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6	**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA
INTEGRANTES:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6	**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual
CONTRATO No.	4752	**CONTRATO No.**	5042 de 2023
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/04/2024
VALOR INICIAL:	$ 197.580.041,00	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529,00
VALOR ADICIONES:	$ -	**VALOR ADICIONES:**	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ -	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
	$ -	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
	$ -	**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
	$	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	2024
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 197.580.041
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146.460.233,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe la Asociación no ha presentado programación de las actividades

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 849.802,80	1,2%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 484.017,96	0,67%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 484.017,96	0,67%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 484.017,96	0,67%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1				
					Ejec	-				
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	151			Prog	1				
					Ejec	-				
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe no se han ejecutado actividades que quieran el uso de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin ejecutar

OBSERVACION: A la fecha de corte del presente informe no ha sido presentado por la Asociación ES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERV ACIONES: A la fecha de corte del present ei informe el convenio no ha sido socializado

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Subsanación de hojas de vida de contador propuesto

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Proponer ingeniero residente y maestro de obra, Conformación de veeduría y comité opeativo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta, debido que a fecha de corte del presente informe la Asociación no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, debido a que se encuentra en gestiones de actividades preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

GISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

cantidades y

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**R DE INTERVENTORÍA**
Las actividades realizadas por la interventoría correspondieron a la solicitud de afiliación de la Asociación en la ARL	FIRMA NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU Matrícula Profesional No.: 44202-349960

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 2 del 5/04/2024 al 11/04/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la comuna No 6 del municipio de Maicao corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (151 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS). Longitud a atender: 2 km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

La comuna No. 6 de Maicao, cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	4752	**VALOR INICIAL:**	$ 197.580.041,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/04/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	2024
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 197.580.041
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146.460.233,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe la Asociación no ha presentado programación de las actividades

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.336.957,70	3,2%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 484.017,96	0,67%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1				
					Ejec	-				
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	151			Prog	1				
					Ejec	-				
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe no se han ejecutado actividades que quieran el uso de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin ejecutar

OBSERVACION: A la fecha de corte del presente informe no ha sido presentado por la Asociación ES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERV ACIONES: A la fecha de corte del present ei informe el convenio no ha sido socializado

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Subsanación de hojas de vida de contador propuesto

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Proponer ingeniero residente y maestro de obra, Conformación de veeduría y comité opeativo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta, debido que a fecha de corte del presente informe la Asociación no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, debido a que se encuentra en gestiones de actividades preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

GISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

cantidades y

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**)R DE INTERVENTORÍA**
Las actividades realizadas por la interventoría correspondieron a la solicitud de afiliación de la Asociación en la ARL	FIRMA NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU Matrícula Profesional No.: 44202-349960

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 3 del 12/04/2024 al 18/04/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la comuna No 6 del municipio de Maicao corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (151 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS). Longitud a atender: 2 km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

La comuna No. 6 de Maicao, cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	4752	**VALOR INICIAL:**	$ 197.580.041,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/04/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	2024
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 197.580.041
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146.460.233,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe la Asociación no ha presentado programación de las actividades

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.824.112,60	5,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.331.049,38	1,85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
Estudios y diseños	Gbl	1		
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	151		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1				
Ejec	-				
Prog	1				
Ejec	-				
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe no se han ejecutado actividades que quieran el uso de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin ejecutar

OBSERVACION: A la fecha de corte del presente informe no ha sido presentado por la Asociación ES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERV ACIONES: A la fecha de corte del present ei informe el convenio no ha sido socializado

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Subsanación de hojas de vida de contador propuesto

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Proponer ingeniero residente y maestro de obra, Conformación de veeduría y comité opeativo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta, debido que a fecha de corte del presente informe la Asociación no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, debido a que se encuentra en gestiones de actividades preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

GISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

cantidades y

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoría correspondieron a la reiteración de hojas de vida residente de obra y maestro de obra, resolución de veeduría

R DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU

Matrícula Profesional No.: 44202-349960

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 4 del 19/04/2024 al 25/04/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la comuna No 6 del municipio de Maicao corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (151 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS). Longitud a atender: 2 km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

La comuna No. 6 de Maicao, cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	4752	**VALOR INICIAL:**	$ 197.580.041,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/04/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	2024
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 197.580.041
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146.460.233,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe la Asociación no ha presentado programación de las actividades

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.311.267,50	7,4%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.178.080,80	3,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1				
					Ejec	-				
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	151			Prog	1				
					Ejec	-				
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ..... NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ..... NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ..... NO .....

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe no se han ejecutado actividades que quieran el uso de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin ejecutar

OBSERVACION: A la fecha de corte del presente informe no ha sido presentado por la Asociación ES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERV ACIONES: A la fecha de corte del present ei informe el convenio no ha sido socializado

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Subsanación de hojas de vida de contador propuesto

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Proponer ingeniero residente y maestro de obra, Conformación de veeduría y comité opeativo, cotizaciones de estudios y diseños, suministro e instalación de valla y dotaciones

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS


No se presenta, debido que a fecha de corte del presente informe la Asociación no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, debido a que se encuentra en gestiones de actividades preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

DISTRO FOTOGRAFICO



Maicao - Reunión de seguimiento



Maicao - Reunión de seguimiento



Maicao - Reunión de seguimiento

cantidades y

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoría correspondieron a la realización de reunión de seguimiento, reiteración de hoja de vida de los profesionales requeridos, socialización de metodología para escogencia de proveedores, solicitud de diseño de valla informativa.

OR DE INTERVENTORÍA

FIRMA Maibeth Moscoto

NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU

Matrícula Profesional No.: 44202-349960

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 03/052024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 5 del 26/04/2024 al 30/04/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la comuna No 6 del municipio de Maicao corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (151 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS). Longitud a atender: 2 km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

La comuna No. 6 de Maicao, cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	4752	**VALOR INICIAL:**	$ 197.580.041,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/06/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	2024
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 197.580.041
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146.460.233,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe la Asociación no ha presentado programación de las actividades

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6.373.521,00	8,9%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.025.112,22	4,21%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 605.022,44	0,84%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 605.022,44	0,84%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1				
					Ejec	-				
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	151			Prog	1				
					Ejec	-				
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe no se han ejecutado actividades que quieran el uso de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A .....
EMISIONES:	SI	NO	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A .....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin ejecutar

OBSERVACION: A la fecha de corte del presente informe no ha sido presentado por la Asociación ES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERV ACIONES: A la fecha de corte del present ei informe el convenio no ha sido socializado

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Aprobacion de hoja de vida de ingeniero residente, diligenciamiento de ficha de caracterizacion socioeconomica, solicitud de resolucion de veeduría

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Proponer maestro de obra, Conformación de veeduría y comité opeativo, cotizaciones de estudios y diseños, suministro e instalación de valla y dotaciones

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta, debido que a fecha de corte del presente informe la Asociación no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, debido a que se encuentra en gestiones de actividades preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

GISTRO FOTOGRÁFICO



Maicao - Reunión de seguimiento



Maicao - Reunión de seguimiento

FOTO 3

Maicao - Reunión de seguimiento

cantidades y

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoría correspondieron a la realización de reunión de seguimiento, reiteración de hoja de vida de los profesionales requeridos, reiteración de cumplimiento de compromisos

OR DE INTERVENTORÍA

FIRMA Maibeth Moscote

NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU

Matrícula Profesional No.: 44202-349960

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÌAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 4752 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 198.580.041,00

VALOR ACUMULADO: $ 198.580.041,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.716.009,00	2	12	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.929.003,00	2	12	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.574.013,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100298606

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 18/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		##############	2	12	2023	31	12	23
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100073884 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 18/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÌAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	4	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día Mes Año	Día Mes Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día Mes Año	Día Mes Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día Mes Año	Día Mes Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día Mes Año	Día Mes Año
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma Maibeth Moscote

Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director Interventoría
Matrícula Profesional No.:44202-349960

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 22-04-2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: Guajira

CONTRATO DE OBRA No. 3633 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Junta de acción Comunal de Garrapatero del Municipio de Maicao

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de vias y la junta de acción comunal de la vereda Garrapatero del Municipio de Maicao, Departamento de la Guajira para el Mejoramiento y Mantenimiento vial en el Marco del programa Caminos Comunitarios para la paz total.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. _____
(Indicar numero de contrato y año)

INTERVENTOR: GV Ltda

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Seguimiento a los convenios en Maicao
Apoyo a los presidentes de acciones comunales con la documentación

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
- Afiliaciones al ARL
- Cotizaciones
- Desembolsos
- Actualización de poliza Segun prorroga
- Solicitud de Diseño de valla
- Estudios y diseños
-

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 22-04-2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Inicio de Reunión a las 8:20 Am de la mañana del dia lunes 22 de abril del año 2024.

La Reunión Inicion con la participacion de la Directora Maibeth Moscote Expresando de Manera preocupada La falta de Entrega de los documentos Necesarios Antes del Inicio de obra (Chojas de Vida, Veedoria Ciudada, Afiliacion al ARL). El Señor Armando presidente de la junta de accion comunal de La Comuna 6 y Garrapatero Se Comprometio a entregarlos el dia viernes.
Seguidamente se explico el Rol que tiene el Ingeniero Residente y el contador en Convenio Asi Mismo se le explico los compromisos que deben entregar. posterior a esto se le hablo de las Cotizaciones Mencionandoles que deben Presentar 3 por cada Insumo.
por ultimo se les dio el paso a paso de La actualizacion de Las polizas y seles ayudo a diligenciar los Requisitos para la Solicitud del diseño de vallas

Powered by CamScanner

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	22-04-202 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS

	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
- Entrega de la veeduria	23-04-2024	JAC (Garrapatero Comuna 6)
- Hoja de vida Maestro de obra y Ing Residente	23-04-2024	JAC (Comuna 6)
- Solicitud Diseño de valla	26-04-2024	JAC. Comuna 6 Garrapatero
- Afiliacion AL ADL	26-04-2024	JAC Garrapatero
- Solicitar los token al banco Correspondiente.		JAC Garrapatero
- Cotizaciones	26-04-2024	JAC Garrapatero

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Clara Lorasop	Presidente	J.A.C	
Armando M Acevedo	Presidente	J.A.C. Garrapatero Afiliación	
Maibeth Moscoso	Directora	Interventoria	Maibeth M.

Original: Informe mensual de Interventoria Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Direccion Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA		DE	

	FECHA ELABORACIÓN	22 (Día)	4 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL GARRAPATERO	**CONTRATO N°**	3633 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	G.V LTDA	**CONTRATO N°**	5042 DE 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO, MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**				



Descripción: REUNION



Descripción: REUNION



Descripción: REUNION



Descripción: REUNION

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

GV Ltda. Nit. 825.002.653-1

LSTADO DE ASISTENCIA
G.V LTDA
ASISTENCIA TECNICA

GV

)ALIDAD: Capacitación:___ Reunión: X Evento:___ Campaña:___

FECHA: Día 22 Mes 04 Año 2024

IA: Seguimiento y apoyo a los presidentes de las juntas de acción Comunal de Malcao.

Hora Inicial:

Hora Final:

NOMBRES Y APELLIDOS (Completos)	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
ARMANDO Arevalo	8701091	Presidente	J.A.C. GARRAPATA	3145066547	[illegible]	
Yasson Peralta	1124074186.	Residente I.	Intervention	3008701164	ing.yasconp1@gmail.	
Olma Larrasa	32736609	Presidente	J.A.C. Caimipre	3104048353	Olmarosa.02@yahoo.es	

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 03-05-2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: Guajira

CONTRATO DE OBRA No. 1752 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Asociación de Juntas de acción Comunal De la Comuna #6

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de vias y la asociación de juntas de acción comunal de la Comuna #6 Municipio de Maicao, Departamento de la Guajira. para el Mejoramiento vial en el Marco del programa caminos Comunitarios

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SDU2 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GV. Ltda

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar Primer comite Contractual

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Seguimiento administrativo, financiero, ambiental, tecnico.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El primer comite de seguimiento contractual se desarrollo en las oficinas de interventorias en el municipio de Maicao a las 9:38 AM del día viernes 3 de mayo del presente año.
Este comité se inicio con la palabra del ingeniero supervisor de invias explicando que el comité técnico de seguimiento debe estar integrado por varios integrantes como el invias, interventoría y OAC. Por lo tanto este primer comite esta integrado por:
Representante legal del OAC: Armando Acevedo
Interventor del convenio: Maibeth Moscote en calidad de directora de interventoria G.V.
Supervisor del contrato de interventoria: Elvin Gonzalez

En Primer lugar se hablo del tema administrativo del convenio como un tema preliminar: las polizas de prorroga explicando el desembolso que se haria para la actualizacion de estas.

Powered by CamScanner

Asimismo se hablo del estado del comite operativo.

Financiero: La asociación comuna No. 6, no cuenta con recursos girados

Ambiental: Se plantea el tema de los formatos correspondientes al area ambiental para asesorias.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 03-05-2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Resolución de veeduria	06-05-2024	OAC

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Armando M. Acuña	Presidente	Asoc. I.A.C Granada	
Eliud Gonzalez	Supervisor	Invias	
Clara Lozano	Presidente	Comunipaz	
Yusson Peralta	Residente I	G.V. LTDA.	
Maibeth Marcote	Director Int	GV LTDA	
Yisel Mier V.	Inspectora	GV Ltda	Yisel Mier V.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: Interventoría — Ciudad/ Municipio: Maicao — Fecha: 03/05/2024

Nombre del evento: Comité Seguimiento Contractual — Lugar:

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	M	O	Discapacidad SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	R	G	P	NA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
1	Yasson Parilla	X			1124074186	25		X			X							X	ing.yassonp1@gmail.	3003701164	Interventoria		
2	Edwin Gonzalez				72,195 881															3008118125	INVIAS		
3	Ramona Acevedo SA	X			8701091	64		X			X							X	Presidenta JAC Y Asociados	3145066547	JAC Gamp		
4	Yisel Mier V	X			1.118.855.895	28	X				X							X	Yis8713@hotmail	3014474700	Interventoria		Yisel Mier Vergara
5	Maleth Y. Moset	X			1006736627	24					X			X					gelvanlida@	3014502048	Interventoria	5270268	

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad. Marque con una X SI tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, marcarla el tipo de discapacidad con la letra que le detalla.	
V	Visual, Perdida Legal
A	Auditiva
I/C	Intelectual/Cognitiva
F	Física
S/C	Sorda sequera
M	Múltiple, tiene más de un tipo de discapacidad
PS	Psicosocial

Etnia		
I	Indígena	CC
N	Negro	CE
R	Raizal	P
P	Palenquero	
G	Gitano/Rom	
NA	No aplica	

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	3 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 DEL MUNICIPIO DE MAICAO	**CONTRATO N°**	4752 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	44430
INTERVENTORÍA	GV LTDA	**CONTRATO N°**	5042 DE 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**AUNUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.**				



Descripción: REUNION



Descripción:



Descripción:



Descripción:

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

ANEXOS JAC GARRAPATERO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** ABRIL

CONTRATO DE OBRA No.: 3633

OBJETO: UNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024
PLAZO ACUMULADO: 6,51 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 191.913.876,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 191.913.876,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5042-2023 **INTERVENTOR:** GV LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	Ml	119
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	2

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
APORTE OAC	1.000.000,00		
OBRAS	137.595.470,00		
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.127.864,00		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.190.542,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	191.913.876,00		

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
AJUSTESGESTION AMBIENTAL Y SOCIAL				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 1 del 1/04/2024 al 4/04/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la vía de la vereda de Garrapatero corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (119 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de construcción de alcantarillas; Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

La vereda de Garrapatero cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad a la vereda o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3633	**VALOR INICIAL:**	$ 191.913.876,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/04/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 191.913.876
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 137.595.470,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
A la fecha de corte del presente informe la JAC no ha presentado progrmación de las actividades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 849.802,80	1,2%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 484.017,96	0,67%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 484.017,96	0,67%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 484.017,96	0,67%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
estudios y diseño	Glb	1			Prog					
					Ejec					
desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,8			Prog					
					Ejec					
excavaciones varias	M3	3,9			Prog					
					Ejec					
sub-base granular tipo C	M3	100,1			Prog					
					Ejec					
concreto reforzado resistencia 21 Mpa mezcla in-situ	M3	70			Prog					
					Ejec					
concreto ciclopeo resistencia 14 Mpa	M3	30,6			Prog					
					Ejec					
acero de refuerzo Fy=4.200 kg/cm2	KG	3229			Prog					
					Ejec					
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	92,9			Prog					
					Ejec					
Excavaciones en roca en seco	M3	16,4			Prog					
					Ejec					
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,9			Prog					
					Ejec					
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	19,1			Prog					
					Ejec					
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1158			Prog					
					Ejec					
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	50,9			Prog					
					Ejec					
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	12			Prog					
					Ejec					
Relleno para Estructuras con material producto de la	M3	32			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin ejecutar

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe no ha sido presentado por la JAC

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha realizado la socialización del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Solicitud de diseño de valla publicitaria, gestiones para la busqueda de proveedores para estudios y diseños, valla publicitaria y dotación y gestiones y diligencias para afiliación de la JAC ante la ARL, diligenciamiento de ficha de caracterizacion socioeconomica.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Conformación de veeduría y comité operativo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

no se presenta debido a que a la fecha de corte del presente informe la JAC no cuenta con programacion de obra, plan de inversiones, como tampoco plan de compra.

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoria correspondieron al seguimiento de conformación de la veeduría y solicitud de afiliación ante la ARL de la JAC

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Maibeth Mosscote
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 2 del 5/04/2024 al 11/04/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la vía de la vereda de Garrapatero corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (119 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de construcción de alcantarillas; Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

La vereda de Garrapatero cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad a la vereda o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3633	**VALOR INICIAL:**	$ 191.913.876,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/04/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 191.913.876
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 137.595.470,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
A la fecha de corte del presente informe la JAC no ha presentado progrmación de las actividades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.336.957,70	3,2%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 484.017,96	0,67%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
estudios y diseño	Glb	1			Prog					
					Ejec					
desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,8			Prog					
					Ejec					
excavaciones varias	M3	3,9			Prog					
					Ejec					
sub-base granular tipo C	M3	100,1			Prog					
					Ejec					
concreto reforzado resistencia 21 Mpa mezcla in-situ	M3	70			Prog					
					Ejec					
concreto ciclopeo resistencia 14 Mpa	M3	30,6			Prog					
					Ejec					
acero de refuerzo Fy=4.200 kg/cm2	KG	3229			Prog					
					Ejec					
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	92,9			Prog					
					Ejec					
Excavaciones en roca en seco	M3	16,4			Prog					
					Ejec					
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,9			Prog					
					Ejec					
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	19,1			Prog					
					Ejec					
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1158			Prog					
					Ejec					
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	50,9			Prog					
					Ejec					
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	12			Prog					
					Ejec					
Relleno para Estructuras con material producto de la	M3	32			Prog					
					Ejec					

Descripción	**Equipo Mínimo**	**Total Disponible**
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha realizado la socialización del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Solicitud de diseño de valla publicitaria, gestiones para la busqueda de proveedores para estudios y diseños, valla publicitaria y dotación y gestiones y diligencias para afiliación de la JAC ante la ARL, diligenciamiento de ficha de caracterizacion socioeconomica.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Conformación de veeduría y comité operativo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta debido a que a la fecha de corte del presente informe la JAC no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, debido a que a la fecha, se encuentra realizando gestiones preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoria correspondieron al seguimiento de conformación de la veeduría y solicitud de afiliación ante la ARL de la JAC

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Maibeth Mosscote

NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU

Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 3 del 12/04/2024 al 18/04/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la vía de la vereda de Garrapatero corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (119 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de construcción de alcantarillas; Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

La vereda de Garrapatero cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad a la vereda o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3633	**VALOR INICIAL:**	$ 191.913.876,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/04/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 191.913.876
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 137.595.470,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
A la fecha de corte del presente informe la JAC no ha presentado progrmación de las actividades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.824.112,60	5,3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.331.049,38	1,85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
estudios y diseño	Glb	1			Prog					
					Ejec					
desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,8			Prog					
					Ejec					
excavaciones varias	M3	3,9			Prog					
					Ejec					
sub-base granular tipo C	M3	100,1			Prog					
					Ejec					
concreto reforzado resistencia 21 Mpa mezcla in-situ	M3	70			Prog					
					Ejec					
concreto ciclopeo resistencia 14 Mpa	M3	30,6			Prog					
					Ejec					
acero de refuerzo Fy=4.200 kg/cm2	KG	3229			Prog					
					Ejec					
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	92,9			Prog					
					Ejec					
Excavaciones en roca en seco	M3	16,4			Prog					
					Ejec					
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,9			Prog					
					Ejec					
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	19,1			Prog					
					Ejec					
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1158			Prog					
					Ejec					
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	50,9			Prog					
					Ejec					
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	12			Prog					
					Ejec					
Relleno para Estructuras con material producto de la	M3	32			Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del present ei informe no s eha realizado la socialización del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Solicitud de diseño de valla publicitaria, gestiones para la busqueda de proveedores para estudios y diseños, valla publicitaria y dotación y gestiones y diligencias para afiliación de la JAC ante la ARL, diligenciamiento de ficha de caracterizacion socioeconomica.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Afiliación de la JAC ante ARL, presentar cotizaciones para realización de estudios y diseños, suminsitro e instalación de valla publicitaria y de dotaciones

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta debido a que a la fecha de corte del presente informe la JAC no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, debido a que a la fecha, se encuentra realizando gestiones preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoria correspondieron al seguimiento de conformación de la veeduría, conformación de comité operativo y solicitud de cotizaciones para estudios y diseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 4 del 19/04/2024 al 25/04/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la vía de la vereda de Garrapatero corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (119 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de construcción de alcantarillas; Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

La vereda de Garrapatero cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad a la vereda o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3633	**VALOR INICIAL:**	$ 191.913.876,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/04/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 191.913.876
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 137.595.470,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
A la fecha de corte del presente informe la JAC no ha presentado progrmación de las actividades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.311.267,50	7,4%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.178.080,80	3,03%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
estudios y diseño	Glb	1			Prog					
					Ejec					
desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,8			Prog					
					Ejec					
excavaciones varias	M3	3,9			Prog					
					Ejec					
sub-base granular tipo C	M3	100,1			Prog					
					Ejec					
concreto reforzado resistencia 21 Mpa mezcla in-situ	M3	70			Prog					
					Ejec					
concreto ciclopeo resistencia 14 Mpa	M3	30,6			Prog					
					Ejec					
acero de refuerzo Fy=4.200 kg/cm2	KG	3229			Prog					
					Ejec					
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	92,9			Prog					
					Ejec					
Excavaciones en roca en seco	M3	16,4			Prog					
					Ejec					
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,9			Prog					
					Ejec					
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	19,1			Prog					
					Ejec					
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1158			Prog					
					Ejec					
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	50,9			Prog					
					Ejec					
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	12			Prog					
					Ejec					
Relleno para Estructuras con material producto de la	M3	32			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Solicitud de diseño de valla publicitaria, gestiones para la busqueda de proveedores para estudios y diseños, valla publicitaria y dotación y gestiones y diligencias para afiliación de la JAC ante la ARL, diligenciamiento de ficha de caracterizacion socioeconomica.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Escogencia de proveedores para la realización de estudios y diseños, suministro de valla publicitaria y dotaciones.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta debido a que a la fecha de corte del presente informe la JAC no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, debido a que, se encuentra realizando gestiones preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad



Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoria correspondieron a reunión de seguimiento, socialización de metodología para escogencia de proveedores y solicitud de activación de token

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Maibeth Mosscote

NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU

Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 5 del 26/04/2024 al 30/04/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la vía de la vereda de Garrapatero corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (119 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de construcción de alcantarillas; Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

La vereda de Garrapatero cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad a la vereda o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3633	**VALOR INICIAL:**	$ 191.913.876,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529
FECHA DE INICIO:	15/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/06/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 191.913.876
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 137.595.470,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
A la fecha de corte del presente informe la JAC no ha presentado progrmación de las actividades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6.373.521,00	8,9%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.025.112,22	4,21%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 605.022,44	0,84%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 605.022,44	0,84%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
estudios y diseño	Glb	1			Prog					
					Ejec					
desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,8			Prog					
					Ejec					
excavaciones varias	M3	3,9			Prog					
					Ejec					
sub-base granular tipo C	M3	100,1			Prog					
					Ejec					
concreto reforzado resistencia 21 Mpa mezcla in-situ	M3	70			Prog					
					Ejec					
concreto ciclopeo resistencia 14 Mpa	M3	30,6			Prog					
					Ejec					
acero de refuerzo Fy=4.200 kg/cm2	KG	3229			Prog					
					Ejec					
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	92,9			Prog					
					Ejec					
Excavaciones en roca en seco	M3	16,4			Prog					
					Ejec					
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,9			Prog					
					Ejec					
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	19,1			Prog					
					Ejec					
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1158			Prog					
					Ejec					
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	50,9			Prog					
					Ejec					
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	12			Prog					
					Ejec					
Relleno para Estructuras con material producto de la	M3	32			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Solicitud de diseño de valla publicitaria, gestiones para la busqueda de proveedores para estudios y diseños, valla publicitaria y dotación y gestiones y diligencias para afiliación de la JAC ante la ARL, diligenciamiento de ficha de caracterizacion socioeconomica.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Escogencia de proveedores para la realización de estudios y diseños, suministro de valla publicitaria y dotaciones.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta debido a que a la fecha de corte del presente informe la JAC no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, debido a que, se encuentra realizando gestiones preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoria correspondieron a reunión de seguimiento, socialización de metodología para escogencia de proveedores y solicitud de activación de token

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3633-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 14/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 191.913.876,00

VALOR ACUMULADO: $ 191.913.876,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 38.382.776,00	29	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.595.694,00	29	9	2023	31	12	2023
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 57.574.163,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100291319

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 29/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		##########	9	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071557 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/11/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	4	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma Maibeth Moscote

Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director Interventoría
Matrícula Profesional No.:44202-349960
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 22-04-2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: Guajira

CONTRATO DE OBRA No. 3633 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Junta de acción Comunal de Garrapatero del Municipio de Maicao

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de vias y la junta de acción comunal de la vereda Garrapatero del Municipio de Maicao, Departamento de la Guajira para el Mejoramiento y Mantenimiento vial en el Marco del programa Caminos Comunitarios para la paz total.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. _____
(Indicar numero de contrato y año)

INTERVENTOR: GV Ltda

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Seguimiento a los convenios en Maicao
Apoyo a los presidentes de acciones comunales con la documentación

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
- Afiliaciones al ARL
- Cotizaciones
- Desembolsos
- Actualización de poliza Segun prorroga
- Solicitud de Diseño de valla
- Estudios y diseños
-

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 22-04-2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Inicio de Reunión a las 8:20 Am de la mañana del dia lunes 22 de abril del año 2024.

La Reunión Inicion con la participacion de la Directora Maibeth Moscote Expresando de Manera preocupada La falta de Entrega de los documentos Necesarios Antes del Inicio de obra (Chojas de Vida, Veedoria Ciudada, Afiliacion al ARL). El Señor Armando presidente de la junta de accion comunal de La Comuna 6 y Garrapatero Se Comprometio a entregarlos el dia viernes.
Seguidamente se explico el Rol que tiene el Ingeniero Residente y el contador en Convenio Asi Mismo se le explico los compromisos que deben entregar. posterior a esto se le hablo de las Cotizaciones Mencionandoles que deben Presentar 3 por cada Insumo.
por ultimo se les dio el paso a paso de La actualizacion de Las polizas y seles ayudo a diligenciar los Requisitos para la Solicitud del diseño de vallas

Powered by CamScanner

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	22-04-202 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS

	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
- Entrega de la veeduria	23-04-2024	JAC (Garrapatero Comuna 6)
- Hoja de vida Maestro de obra y Ing Residente	23-04-2024	JAC (Comuna 6)
- Solicitud Diseño de valla	26-04-2024	JAC. Comuna 6 Garrapatero
- Afiliacion AL ADL	26-04-2024	JAC Garrapatero
- Solicitar los token al banco Correspondiente.		JAC Garrapatero
- Cotizaciones	26-04-2024	JAC Garrapatero

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Clara Lorasop	Presidente	J.A.C	
Armando M Acevedo	Presidente	J.A.C. Garrapatero Afiliación	
Maibeth Moscoso	Directora	Interventoria	Maibeth M.

Original: Informe mensual de Interventoria Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Direccion Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA		DE	

	FECHA ELABORACIÓN	22 (Día)	4 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL GARRAPATERO	**CONTRATO N°**	3633 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	G.V LTDA	**CONTRATO N°**	5042 DE 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO, MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**				



Descripción: REUNION



Descripción: REUNION



Descripción: REUNION



Descripción: REUNION

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

GV Ltda. Nit. 825.002.653-1

LSTADO DE ASISTENCIA
G.V LTDA
ASISTENCIA TECNICA

GV

)ALIDAD: Capacitación:___ Reunión: X Evento:___ Campaña:___

FECHA: Día 22 Mes 04 Año 2024

IA: Seguimiento y apoyo a los presidentes de las juntas de acción Comunal de Malcao.

Hora Inicial:

Hora Final:

NOMBRES Y APELLIDOS (Completos)	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
ARMANDO Arevalo	8701091	Presidente	J.A.C. GARRAPATA	3145066547	[illegible]	
Yasson Peralta	1124074186.	Residente I.	Intervention	3008701164	ing.yasconp1@gmail.	
Olma Larrasa	32736609	Presidente	J.A.C. Caimipre	3104048353	Olmarosa.02@yahoo.es	

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI.MN1.IN.14.FR.2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA 3-04-2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: Guajira

CONTRATO DE OBRA No. 3633 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Junta de acción Comunal de Carrapatero del Municipio de Maicao

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Aunar esfuerzo entre el Instituto Nacional de vias y la Junta de acción Comunal del Municipio Maicao departamento de la Guajira para el Mejoramiento vial en el Marco de programas Caminos Comunitarios para la paz total.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GV Ltda

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Comite Seguimiento contractual.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Seguimiento administrativo, financiero, ambiental, tecnico.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

el primer comite de seguimiento contractual se desarrollo en las oficinas de interventoria en el Municipio de Maicao a las 9:38 am el dia Viernes 3 de abril del presente año.

Este Comite se Inicio Con la palabra del Ingeniero Supervisor de Invias. Explicando que el comite tecnico de seguimiento Contractual debe estar integrado por varios integrantes. como de interventoria e Invias y OAC. por lo tanto este prime Comite esta integrado por:

Representante legal del OAC: Armando Acevedo
Interventor del convenio: Maibeth Moscote en Calidad de Directora de Interventoria GV.
Supervisor del Contrado de interventoria: Elvin Gonzalez
Gestor tecnico:

Powered by CamScanner

En primer lugar se hablo del tema administrativo del Convenio Como un tema Preliminar: las polizas de prorroga explicando el Desembolso que se haria para la actualizacion de estas Misma. Asi Mismo se habio del estado del Comite operativo.

financiero: en la parte financiera se hablo Acerca de los giros. especificamente en el tema de los Rendimientos financieros e incluirlos en el informe Mesual. Decalcandole que deben tener fecha del giro hasta el Mes correspondiente y certificar el saldo Restante.

Ambiental: Se toco el tema del PAGA Explicando los formatos Ambientales que se deben presentar ante la Interventoria Asi Mismo. Revisar si se Requiere permiso de Cause para remplazar alcantarillas. Cpor parte de la interventoria).

Tecnico: Cotizaciones De Estudios y Diseños presentadas el dia 3 de abril del 2024.
Cotizaciones de valla queda pendiente por parte del OAC.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA (Día / Mes / Año)	

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Realizar Comite operativo G-O -2024		Interventoría
Proxima Reunion se Realizara en la vereda		
Autorización de ingreso del personal		OAC
Modelo de orden de Contrato		Interventoría
Afiliación Al ADL		OAC
Actualización de poliza.		OAC

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Maibeth Morato	Director Interventoria	G.V	
Armando M. Acuna	Presidente J.AC	Garrapatero.	
Elvin Gonzalez	Supervisor	INVIAS	
Yusson Peralta	Residente I.	G.V	
Ivan Linares	Presidente	J.AC. Corrijo	
Yisel Hier	Inspectora I	G.V.	Yisel Hier V.

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	
		Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión : Interventoría — Ciudad/ Municipio: Maicao — Fecha: 03/05/2024

Nombre del evento: Comité seguimiento contractual — Lugar:

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	M	O	Discapacidad SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	R	G	P	NA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
1	Yasson Peralta	X			1124074186	25		X			X							X	ing.yassonp1@gmail	3008701164	Interventoria		
2	Elvin Gonzalez				72,195 881															3008118125	INVIAS		
3	Ramiro Acevedo	X			8701091	64		X			X							X	Presidente JAC y Asociados #6	3145066547	JAC Barrio		
4	Yisel Mier V	X			1.118.855.895	28	X				X							X	Yis80713@hotmail	3014474700	Interventoria		Yisel Mier Vergara
5	Maibeth P. Morelo	X			1.006.836.627	34					X		X						gelvanltda@	3019502045	Interventoria	52702858	

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, mencione el tipo de discapacidad con la letra que la describe.	
V	* Visual -Persona ciega
A	* Auditiva
I/C	* Intelectual/Cognitiva
F	* Física
S/C	* Sordo ceguera
M	* Múltiple, tiene más de un tipo de discapacidad
PS	* Psicosocial

Etnia		
I	Indígena	CC
N	Negro	CE
R	Raizal	P
P	Palenquero	
G	Gitano/Rom	
NA	No aplica	

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	3 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA G GARRAPATERO	**CONTRATO N°**	3633 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	44430
INTERVENTORÍA	GV LTDA	**CONTRATO N°**	5042 DE 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**AUNUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE GARRAPATERO MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.**				



Descripción: REUNIÓN



Descripción:



Descripción:



Descripción:

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IR-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2
		FECHA	24/04/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3633 - 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: G.V. LTDA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

A la fecha no se cuenta con comites operativos anteriores

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Conformacion de comité operativo del convenio 3633 de 2023
Objetivos del comite operativo y roles de los integrantes

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

A los 24 dia del mes de abril de la presente anualidad, siendo las 4.15 p.m, se reunieron en el municipio de Maicao los citados participantes con el objetivo de conformar comité operativo del convenio 3633 de 2023, el cual estará integrado por:

1. Representante legal de OAC: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS (Con voz y voto)
2. Interventoría: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL, en calidad de representante legal de interventoría (Con voz y voto)
3. Representante de veeduría: JULIO MIGUEL POLO MUÑOS, en calidad de representante de la veeduría "VEEDURÍA CIUDADANA CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDAS COLOMBIALIBRE GARRAPATERO", según resolución 020 del 15 de abril de 2024 (Con voz y voto)
4. Ingeniero Residente de obra: YAIR ENRIQUE FRAGOZO GUTIÉRREZ (Con voz y sin voto)
5. Contador de la OAC: LUIS EDUARDO SALTAREN CARRILLO (Con voz y sin voto)
6. Tesorero de la OAC: LINO DE HOYOS CONTRERAS (Con voz y sin voto)

El presenten comité operativo se define como el espacio de concertación participativa, donde se tomarán todas las decisiones del convenio relacionadas con su ejecución técnica y financiera, también en este espacio se presentaran o propondran los ajustes y/o cambios técnicos que se consideren necesarios para optimizar el uso de los recursos. Es importante resaltar que, los miembros del Comité desempeñaran sus funciones por el mismo periodo de duración o plazo de ejecución del convenio solidario.

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 24/04/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Dotación de especialistas	26/04/2024	JAC
Afiliación ante ARL	26/04/2024	JAC
Solicitud de diseño de Valla	26/04/2024	JAC
Cotizaciones suministro e instalación de valla	26/04/2024	JAC

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA Por definir (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoria ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS	REP. LEGAL Y PRESIDENTE OAC	JAC VEREDA GARRAPATERO	
GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL	REP. LEGAL INTERVENTORÍA	GV LTDA	
JULIO MIGUEL POLO MUÑOS	REPRESENTANTE VEEDURÍA	VEEDURÍA CIUDADANA CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDAS COLOMBIALIBRE GARRAPATERO	
YAIR ENRIQUE FRAGOZO GUTIÉRREZ	RESIDENTE DE OBRA	JAC VEREDA GARRAPATERO	
LUIS EDUARDO SALTAREN CARRILLO	CONTADOR	JAC VEREDA GARRAPATERO	
LINO DE HOYOS CONTRERAS	TESORERO	JAC VEREDA GARRAPATERO	

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Contratista Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

ANEXOS INTERVENTORÍA

ANEXO DE ACTIVIDADES DEL PROFESIONAL SOCIAL Abril 01 al 30 de 2024

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO NO. 5042 DE 2023

G.V LTDA
Rep. legal: Gelca Patricia Vanegas Mengual
E-mail: gelvanltda@outlook.com
Dirección: Calle 3 -10-04
Riohacha, Mayo 09 de 2024

ANEXOS

CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA

RESOLUCIÓN DE VEEDURÍA No.019 DE 2024
(15 DE ABRIL DEL 2024)

POR MEDIO DEL CUAL SE INSCRIBA Y RECONOCE LA VEEDURÍA CIUDADANA DENOMINADA "VEEDURIA CIUDADANAVICONBIR"

LA PERSONERA MUNICIPAL DE MAICAO – LA GUAJIRA, en el uso de sus funciones y facultades constitucionales del artículo 270 y legales que se confirieren en la Ley 136 de 1994, la Ley 850 del 2003 y demás normas concordantes.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2 de la ley 850 de 2003, que todos ciudadanos en forma plural a través de organizaciones civiles como: organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la ley podrán constituir veedurías ciudadanas. En concordancia con el artículo 270 de la constitución política de Colombia y el artículo 100 de la ley 134 de 1994.

Que el artículo 3 de la ley850 de 2003, dispone que para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los organizaciones civiles o los ciudadanos, procederá a elegir de una forma democrática a los veedores, luego elaboraran un documento o acta de constitución en la cual conste el nombre de los integrantes, documento de identidad, el objeto de la veeduría, nivel territorial, duración y lugar de residencia. La inscripción de la veeduría se realizará ante la personería municipal o distritales o cámara de comercio, quienes deberán llevar registro público de las veedurías inscritas en su jurisdicción.

Que el día 19 de Marzo del 2024 a las instalaciones de **LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MAICAO – LA GUAJIRA,** se allegado la señor(a) **ELIANA JUDITH SALAS MEDINA**

identificado con cedula de ciudadanía 40.881.084**,** solicitud escrita para la constitución de la veeduría ciudadana denominada **"VEEDURIA CIUDADANA VICONBIR**".

Que con esta solicitud se anexaron los siguientes documentos: **1**.- acta de conformación de la veeduría ciudadana dada a los ONCE (11) días del mes de marzo del dos mil veinticuatro (2024) en el corregimiento de carraipia del municipio de Maicao (La Guajira) área rural, en la cual se identifican los integrantes de la veeduría, el objeto, domicilio, duración de la veeduría, en el nivel territorial de aplicación, así como la designación del presidente, vicepresidenta, secretario **2**.- fotocopia simple de las cedulas de ciudadanía de los veedores.

Que el objeto general de **VEEDURIA CIUDADANA VICONBIR ,** con el fin de ejercer control social al convenio solidario 3099 del 2023 cuyo objeto aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de carraipia del municipio de Maicao, departamento de la guajira, para el mejoramiento vial en el marco del programa camino comunitario por la paz total.

Que el nivel territorial de la veeduría será municipal, su domicilio y desarrollo será en el corregimiento de carraipia del municipio de Maicao, la guajira y su duración será de dos (2) años contados a partir de su constitución.

En el acta de conformación se fijaron además unas actividades específicas a desarrollar por parte de la veeduría, cuales son:

PRIMERO: Elegir democráticamente como veedores a las personas que asistieron, participaron y que quisieron hacer parte de la conformación la **VEEDURIA CIUDADANA VICONBIR**, anexamos al acta, según artículo 3 de la ley 850 de 2003.

SEGUNDO: La veeduría se denominará **"VEEDURIA CIUDADANA VICONBIR"**, Que estará domiciliada en el corregimiento de carraipia del MAICAO LA GUAJIRA, su campo de acción será Municipal.

TERCERO: Tendrá una duración de dos (2) años, a partir de la fecha de suscripción de esta resolución y su respectivo reconocimiento y registro.

CUARTO: El grupo de veedores eligió democráticamente como miembro de su comité coordinador, quedando conformada de la siguiente manera:

ITE	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA No	CARGO
1	ELIANA JUDIT SALAS MEDINA	40881084	PRESIDENTE
2	CARLA MARIA BARRIOS VILLEGAS	1124069787	VICEPRESIDENTE
3	YANIRIS MARQUEZ ROMERO	1006892195	SECRETARIO
4	ALEX YAMIL PEREZ VARGAZ	1124077222	VOCAL 1
5	EDGARDO JOSE PEÑA PAYARES	1123996309	VOCAL 2
6	MARIA ANGELICA URBINA GONZALEZ	40878682	VOCAL 3

QUINTO: La presente veeduría desarrollara los siguientes adjetivos específicos:

- Vigilar que todas las actividades utilizadas en el CONVENIO cumplan con todas las especificaciones definidas en el proyecto.
- Apoyar a los grupos de trabajos con información relacionadas en el estado del proyecto.
- Servir como puentes comunicativos entre la comunidad y el contratista para mantener una excelente comunicación entre ambos.

SEXTO: Esta veeduría ciudadana se articulará al trabajo de otros grupos de control social a nivel nacional conformando la **RED NACIONAL DE VEEDURÍAS**, como resultado de la promoción de la participación social a nivel nacional, según lo establecido en el Artículo 67 de la LEY 1757 del 6 de Julio del 2015.

SÉPTIMO: El grupo de control social se compromete a realizar su labor y a servir de interlocutor entre la comunidad y los actores comprometidos. Todos sus aportes seguirán el principio que rige el control social participativo consignados en la Ley 850 de 2003 y la ley 1757 de 2015, el funcionamiento interno de la veeduría se basara en la concertación y el dialogo.

OCTAVO: Las personerías, obraran como facilitadora del proceso de control social y como punto de encuentro para agilizar las comunicaciones entre el grupo, sin influir matizar el trabajo objetivo de la veeduría ciudadana en el desarrollo de esta actividad, construirá un plan de acción concertado que incorpore capacitaciones y asesorías a la veeduría y a sus subcomités.

NOVENO: Los veedores ratifican el compromiso que adquieran ante la comunidad, bajo los parámetros de la Ley 850 de 2003, ley 1757 de 2015 y demás normas que las rijan o modifiquen la participación social.

Que, revisada la solicitud y documentos anexo, se encontró que cumple con los requisitos señalados en el artículo 3 de la ley 850 del 2003 para la conformación de la veeduría ciudadana y en virtud de los expuestos.

RESUELVE:

PRIMERO: inscribir y reconocer la veeduría ciudadana "**VEEDURIA CIUDADANA VICONBIR"**. Cuyos miembros son habitantes del municipio de Maicao la guajira, tal como quedo anotado en la parte considerativa de la presente resolución.

SEGUNDO: Que el objeto general de **VEEDURIA CIUDADANA (VICONBIR)** el objeto general de **VEEDURIA CIUDADANA VICONBIR ,** con el fin de ejercer control social al convenio solidario 3099 del 2023 cuyo objeto aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de carraipia del municipio de Maicao, departamento de la guajira, para el mejoramiento vial en el marco del programa camino comunitario por la paz total.

TERCERO: La veeduría ciudadana estará conformada por las siguientes personas:

ITE	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA No	CARGO
1	ELIANA JUDIT SALAS MEDINA	40881084	PRESIDENTE
2	CARLA MARIA BARRIOS VILLEGAS	1124069787	VICEPRESIDENTE
3	YANIRIS MARQUEZ ROMERO	1006892195	SECRETARIO
4	ALEX YAMIL PEREZ VARGAZ	1124077222	VOCAL 1
5	EDGARDO JOSE PEÑA PAYARES	1123996309	VOCAL 2
6	MARIA ANGELICA URBINA GONZALEZ	40878682	VOCAL 3

CUARTO: La solicitud escrita para el tiempo de ejecución será de DOS (2) AÑOS.

QUINTO: La documentación presentada con la solicitud de inscripción de veeduría conforme a la normativa adjetiva vigente.

SEXTO: el nivel territorial y el domicilio de la veeduría serán a nivel Municipal.

SÉPTIMO: contra la presente resolución procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación conforme a la normatividad adjetiva vigente.

OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Maicao, La Guajira, a los 15 (QUINCE) días del mes de ABRIL del año dos mil veinticuatro (2024).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

EVER DAVID QUINTANA RODRIGUEZ
Personero Municipal De Maicao

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS FICHA DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	DE

1. DATOS GENERALES

NOMBRE OAC /COMUNIDAD ÉTNICA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA		
No. Convenio Solidario	3099	No. Contrato de Interventoría	5042
Objeto de Convenio Solidario	E EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE COR	Objeto de Contrato de Interventoría	CNICA,ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MU
PUNTO DE REFERENCIA INICIAL	PR KM 0+00	Fecha de diligenciamiento	28/04/2023
PUNTO DE REFERENCIA FINAL	PR KM 2+130 M		

2. IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO

	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CÓDIGO DANE	VEREDA	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA A EJECUTAR
LOCALIZACIÓN EN EL MAPA	LA GUAJIRA	MAICAO	44430	CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA	111,00 ML DE PLACA DE HUELLA



3. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR O TRAMO

3.1 Identificación de Actores OAC, dignatarios y/o comunidades étnicas

Nombre completo	Cargo	Genero	Ciclos de Edad	Teléfono	Correo electrónico	Observaciones:
Clara Rosa.	Presidente	Femenino ☒ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☒ Persona mayor (60 años o mas) ☐	3104048353	clararosa_02@yahoo.es.	
Mario Jairo Sierra	Vicepresidente	Femenino ☐ Masculino ☒ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☒ Persona mayor (60 años o mas) ☐	3016468173.	Mariojoiro@hotmail.com.	
Olga Sapuana	Tesorera	Femenino ☒ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☒ Persona mayor (60 años o mas) ☐	3126858164.	Olgasapuana25@gmail.com.	
Liseth Gonzalez.	Contadora.	Femenino ☒ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☒ Persona mayor (60 años o mas) ☐	3145104863.	lis2007_16@hotmail.com.	
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			

Powered by CamScanner

3.2 Tipo de vivienda

Zona Rural Productiva ☒
Zona Rural Natural ☐

Nota: El propósito está ordenado en buenas cuentas.

3.3 Actividades productivas:

3.3.1 Actividad productiva No. 1

Con una X seleccione la actividad productiva principal que se desarrolla en la vereda:

Avícola	SI ☐	NO ☐	Piscícola	SI ☐	NO ☐		
Porcícola	SI ☐	NO ☐	Minería	SI ☐	NO ☐		
Comercial	SI ☐	NO ☐	Ecoturismo	SI ☐	NO ☐		
Piscícola	SI ☐	NO ☐	Forestal	SI ☐	NO ☐		
Porcícola	SI ☐	NO ☐	Turismo	SI ☐	NO ☐		
Comercio	SI ☐	NO ☐					
Agrícola	SI ☒	NO ☐					

Otro ¿Cuál? _____

3.3.2 Actividad productiva No. 2

Con una X seleccione otra actividad productiva relevante que se desarrolla en la vereda:

Avícola	SI ☐	NO ☐	Piscícola	SI ☐	NO ☐		
Porcícola	SI ☐	NO ☐	Minería	SI ☐	NO ☐		
Comercial	SI ☐	NO ☐	Ecoturismo	SI ☐	NO ☐		
Piscícola	SI ☐	NO ☐	Forestal	SI ☐	NO ☐		
Porcícola	SI ☐	NO ☐	Turismo	SI ☐	NO ☐		
Comercio	SI ☒	NO ☐					
Agrícola	SI ☐	NO ☐					

Otro ¿Cuál? _____

3.3.3 Actividad productiva No. 3

Con una X seleccione la actividad productiva principal que se desarrolla en la vereda:

Avícola	SI ☐	NO ☐	Piscícola	SI ☐	NO ☐		
Porcícola	SI ☐	NO ☐	Minería	SI ☐	NO ☐		
Comercial	SI ☐	NO ☐	Ecoturismo	SI ☐	NO ☐		
Piscícola	SI ☐	NO ☐	Forestal	SI ☐	NO ☐		
Porcícola	SI ☐	NO ☐	Turismo	SI ☐	NO ☐		
Comercio	SI ☐	NO ☐					
Agrícola	SI ☒	NO ☐					

Otro ¿Cuál? _____

3.3.4 Descripción Actividades Económicas del Sector o Tramo:

Indique el producto, bien o servicio derivado de cada una de las actividades productivas que se desarrollan en la vereda.

Actividad avícola	¿Qué producto? _____	Actividad ganadera	¿Qué producto? Yuca, carne, leche
Actividad bufalina	¿Qué producto? _____	Actividad minera	¿Qué producto? _____
Actividad forestal	¿Qué producto?	Actividad ecoturística	¿Qué producto? _____
Actividad agrícola	¿Qué producto? Fríjol, papa, Ahuyama	Actividad piscícola	¿Qué producto ya derivado? _____
Actividad piscícola	¿Qué producto? _____		
Actividad comercial	¿Qué actividades ya servicios? _____	Actividad turística	¿Qué actividades ya servicios? _____
Actividad comercial	¿Qué actividad ya servicio ya producido? _____		

Otro ¿Cuál? _____ ¿Qué producto ya derivado ya servicio? _____

3.4 Infraestructura y equipamiento

3.4.1 Tipo vial

Seleccione una única respuesta: ¿Cómo será llamado el tiempo invertido y la intensidad con que una persona realiza?

Vía primaria	SI ☐	NO ☐	¿Cuál?	_____
Vía secundaria	SI ☐	NO ☐	¿Cuál?	_____
Vía terciaria	SI ☒	NO ☐	¿Cuál?	_____
Otra	SI ☐			
¿Cuál? _____			¿Cuál?	_____

3.4.2 Tiempo de desplazamiento

¿Cuánto tiempo de desplazamiento emplea en bicicleta desde la vereda hasta los siguientes lugares?

Centro Educativo	Horas	_____	Minutos	10	¿Cuál? _____
Centro de Salud	Horas	_____	Minutos	30	¿Cuál? _____
Centro de Servicios	Horas	_____	Minutos	_____	¿Cuál? _____
Centro Cultural	Horas	_____	Minutos	30	¿Cuál? _____
Centro de Acopio	Horas	_____	Minutos	_____	¿Cuál? _____
Otro	Horas	_____	Minutos	_____	¿Cuál? _____

3.4.3 Tipos de Vivienda

Seleccione con una x tipo de vivienda más común en el territorio:

Tipo 1	☐	(madera, bahareque, material reciclado, cambuche)
Tipo 2	☒	(campesina o prefabricada)
Tipo 3	☐	(Tenía 2 cuartos con buena calidad de construcción)
Tipo 4	☐	Otro ¿Cuál? _____

3.4.4 Servicios Públicos:

¿Con cuáles servicios públicos cuenta la vereda o el área de influencia?

Suministro de Agua (1)	SI ☐	NO ☐		¿Cuál tipo?	_____
Internet (2)	SI ☐	NO ☐	X	¿Cuál tipo?	_____
Alcantarillado (3)	SI ☐	NO ☐	X	¿Cuál tipo?	_____
Energía (4)	SI ☐	NO ☐		¿Cuál tipo?	_____
Otro (5)	SI ☐	NO ☐	☐	¿Cuál tipo?	_____

3.5 Infraestructura Social y Comunitaria:

3.5.1 Identificación de infraestructura

¿Cuáles son los lugares de recreación, actividades culturales, deportivas o instalaciones comunitarias con las que cuenta el OAC para realizar las actividades?

Salón Comunal	SI ☐	NO ☐		¿Cuál?	_____
Comedor Comunitario	SI ☐	NO ☐		¿Cuál?	_____
Polideportivo	SI ☐	NO ☐		¿Cuál?	_____
Centro Cultural	SI ☐	NO ☐		¿Cuál?	_____
Parque infantil	SI ☐	NO ☐		¿Cuál?	_____

Otros ¿Cuál? _____

3.5.2 Prácticas comunitarias (Sociales, culturales, recreo deportivas, etc.)

Socales y Culturales

3.5.3 Dotación:

¿Con qué elementos de dotación cuenta?

Seleccione con qué elementos de dotación cuenta el OAC, marcando con una X en la casilla respectiva.

Carpas (1)	☐	Cantidad aprox.	_____	Proyectores de video (6)	☐	Cantidad aprox.	_____
Cobijas de sarga (2)	☐	Cantidad aprox.	_____	Sillas de plástico (6)	☒	Cantidad aprox.	20
Impresoras (3)	☐	Cantidad aprox.	_____	Mesas de plástico (7)	☐	Cantidad aprox.	_____
Computadores (4)	☐	Cantidad aprox.	_____	Herramientas para el agro (8)	☐	Cantidad aprox.	_____
Otros (11)	☐	Cuáles	extintores	Cantidad aprox.	3		

Powered by CamScanner

4. SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

4.1 Total de habitantes

¿Cuál es el total aproximado de habitantes que hay en la vereda?

Cantidad aproximada de habitantes en el vereda: 2400 habitantes.

4.2. Sujetos de especial protección constitucional

Del total de la población de la vereda seleccione si en su vereda habitan las siguientes personas; en dado caso de que su respuesta sea afirmativa diligencie cuál es el numero aproximado de estas.

Personas en condición de discapacidad	Si (1) ☒	No (0) ☐	Cantidad aprox.: 15.
Adultos mayores	Si (1) ☒	No (0) ☐	Cantidad aprox.: 200.
Niñas, niños y adolescentes	Si (1) ☒	No (0) ☐	Cantidad aprox.: 1600.
Comunidad LGTBIQ+	Si (1) ☒	No (0) ☐	Cantidad aprox.: 30
Víctimas del conflicto	Si (1) ☒	No (0) ☐	Cantidad aprox.: 1200.
Mujeres cabeza de hogar	Si (1) ☒	No (0) ☐	Cantidad aprox.: 240.
Campesinado	Si (1) ☒	No (0) ☐	Cantidad aprox.: 1500.
Comunidades Étnicas	Si (1) ☒	No (0) ☐	Cantidad aprox.: 2200.

5. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL

¿La comunidad realiza actividades de mantenimiento vía Si (1) ☒ No (0) ☐ ¿Cuál? _____

6. CARACTERIZACIÓN ACTORES SOCIALES ESTRATEGICOS PARA EL DAC (AREA INFLUENCIA DEL [illegible])

¿Con cuáles de los siguientes actores sociales se relaciona o hace apoyo el DAC, para el desarrollo de sus actividades?

Público/Privado (Privado y público)	Educativos	Organizaciones sociales	Habitantes	Otros	Observaciones
Issa.		Preservar.	Si		

7. DIAGNOSTICO DEL SECTOR O TRAMO

el tramo a Intervenir conduce a la cabecera Municipal, Carraipia es un corregimiento que cuenta con 2400 habitantes ademas es transitado por personas que no pertenecen a la vereda debido a que es una via que conduce a la parte ecoturistica como Montes de oca.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VISITA





NOTA: Para el diseño y diligenciamiento de esta ficha se tomó como base el formato MSOAMS-MN-01-3-FR-4 FICHA SOCIOECONOMICA

9. FIRMAS	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE BRINDA LA INFORMACIÓN	
FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	
NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	RONALY PACHECO VIECCO
TARJETA PROFESIONAL	2.912.[illegible] 254178 421-1

FECHA: DIA 28 MES 04 AÑO 2024

Powered by CamScanner

ANEXOS

VEREDA GARRAPATERO

RESOLUCIÓN DE VEEDURÍA No.020 DE 2024
(15 DE ABRIL DEL 2024)

POR MEDIO DEL CUAL SE INSCRIBA Y RECONOCE LA VEEDURÍA CIUDADANA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE 200 METROS DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDAS COLOMBIALIBRE GARRAPATERO"

LA PERSONERA MUNICIPAL DE MAICAO – LA GUAJIRA, en el uso de sus funciones y facultades constitucionales del artículo 270 y legales que se confirieren en la Ley 136 de 1994, la Ley 850 del 2003 y demás normas concordantes.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2 de la ley 850 de 2003, que todos ciudadanos en forma plural a través de organizaciones civiles como: organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la ley podrán constituir veedurías ciudadanas. En concordancia con el artículo 270 de la constitución política de Colombia y el artículo 100 de la ley 134 de 1994.

Que el artículo 3 de la ley850 de 2003, dispone que para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los organizaciones civiles o los ciudadanos, procederá a elegir de una forma democrática a los veedores, luego elaboraran un documento o acta de constitución en la cual conste el nombre de los integrantes, documento de identidad, el objeto de la veeduría, nivel territorial, duración y lugar de residencia. La inscripción de la veeduría se realizará ante la personería municipal o distritales o cámara de comercio, quienes deberán llevar registro público de las veedurías inscritas en su jurisdicción.

Que el día 15 de abrilr del 2024 a las instalaciones de **LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MAICAO – LA GUAJIRA,** se allegado la señor(a) **ARMANDO MADUEL ACEVEDO BARRIOS** identificado con cedula de ciudadanía 8701091**,** solicitud escrita para la constitución de la veeduría ciudadana denominada **"CONSTRUCCION DE 200 METROS DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDAS COLOMBIALIBRE GARRAPATERO".**

Que con esta solicitud se anexaron los siguientes documentos: **1**.- acta de conformación de la veeduría ciudadana dada a los primero (1) días del mes de marzo del dos mil veinticuatro (2024) en la vereda garrapatero del municipio de Maicao (La Guajira) área rural, en la cual se identifican los integrantes de la veeduría, el objeto, domicilio, duración de la veeduría, en el nivel territorial de aplicación, así como la designación del presidente, vicepresidenta, secretario **2**.- fotocopia simple de las cedulas de ciudadanía de los veedores.

Que el objeto general de **VEEDURIA CIUDADANA CONSTRUCCION DE 200 METROS DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDAS COLOMBIALIBRE GARRAPATERO,** con el fin de ejercer control social al convenio solidario 3633 del 2023 cuyo objeto aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal de la vereda garrapatero del municipio de Maicao, departamento de la guajira, para el mejoramiento vial en el marco del programa camino comunitario por la paz total.

Que el nivel territorial de la veeduría será municipal, su domicilio y desarrollo será en la vereda garrapatero del municipio de Maicao, la guajira y su duración será de dos (2) años contados a partir de su constitución.

En el acta de conformación se fijaron además unas actividades específicas a desarrollar por parte de la veeduría, cuales son:

PRIMERO: Elegir democráticamente como veedores a las personas que asistieron, participaron y que quisieron hacer parte de la conformación la **VEEDURIA CIUDADANA CONSTRUCCION DE 200 METROS DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDAS COLOMBIALIBRE GARRAPATERO**, anexamos al acta, según artículo 3 de la ley 850 de 2003.

SEGUNDO: La veeduría se denominará **"VEEDURIA CIUDADANA CONSTRUCCION DE 200 METROS DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDAS COLOMBIALIBRE GARRAPATERO"**, Que

estará domiciliada en el corregimiento de carraipia del MAICAO LA GUAJIRA, su campo de acción será Municipal.

TERCERO: Tendrá una duración de dos (2) años, a partir de la fecha de suscripción de esta resolución y su respectivo reconocimiento y registro.

CUARTO: El grupo de veedores eligió democráticamente como miembro de su comité coordinador, quedando conformada de la siguiente manera:

ITE	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA No	CARGO
1	JULIO MIGUEL POLO MUÑOS	11057587	PRESIDENTE
2	MARIA ANGELICA VARGAS ARGUMEDO	1124008953	VICEPRESIDENTE
3	NEVIS ESTER MANJARREZ VERGARA	1124484528	FISCAL
4	MARIA EUGENIA DIAZ MUÑOS	28336982	SECRETARIA
5	ANDREA CAROLINA JIMENEZ NAVARRO	1118851542	VOCAL

QUINTO: La presente veeduría desarrollara los siguientes adjetivos específicos:

- Vigilar que todas las actividades utilizadas en el CONVENIO cumplan con todas las especificaciones definidas en el proyecto.
- Apoyar a los grupos de trabajos con información relacionadas en el estado del proyecto.
- Servir como puentes comunicativos entre la comunidad y el contratista para mantener una excelente comunicación entre ambos.

SEXTO: Esta veeduría ciudadana se articulará al trabajo de otros grupos de control social a nivel nacional conformando la **RED NACIONAL DE VEEDURÍAS**, como resultado de la promoción de la participación social a nivel nacional, según lo establecido en el Artículo 67 de la LEY 1757 del 6 de Julio del 2015.

SÉPTIMO: El grupo de control social se compromete a realizar su labor y a servir de interlocutor entre la comunidad y los actores comprometidos. Todos sus aportes seguirán el

principio que rige el control social participativo consignados en la Ley 850 de 2003 y la ley 1757 de 2015, el funcionamiento interno de la veeduría se basara en la concertación y el dialogo.

OCTAVO: Las personerías, obraran como facilitadora del proceso de control social y como punto de encuentro para agilizar las comunicaciones entre el grupo, sin influir matizar el trabajo objetivo de la veeduría ciudadana en el desarrollo de esta actividad, construirá un plan de acción concertado que incorpore capacitaciones y asesorías a la veeduría y a sus subcomités.

NOVENO: Los veedores ratifican el compromiso que adquieran ante la comunidad, bajo los parámetros de la Ley 850 de 2003, ley 1757 de 2015 y demás normas que las rijan o modifiquen la participación social.

Que, revisada la solicitud y documentos anexo, se encontró que cumple con los requisitos señalados en el artículo 3 de la ley 850 del 2003 para la conformación de la veeduría ciudadana y en virtud de los expuestos.

RESUELVE:

PRIMERO: inscribir y reconocer la veeduría ciudadana **"VEEDURIA CIUDADANA CONSTRUCCION DE 200 METROS DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDAS COLOMBIALIBRE GARRAPATERO"**. Cuyos miembros son habitantes del municipio de Maicao la guajira, tal como quedo anotado en la parte considerativa de la presente resolución.

SEGUNDO: Que el objeto general de **VEEDURIA VEEDURIA CIUDADANA CONSTRUCCION DE 200 METROS DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDAS COLOMBIALIBRE GARRAPATERO** el objeto general de **VEEDURIA CIUDADANA VEEDURIA CIUDADANA CONSTRUCCION DE 200 METROS DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDAS COLOMBIALIBRE GARRAPATERO,** con el fin de ejercer control social al convenio solidario 3633 del 2023 cuyo objeto aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la junta de acción comunal del corregimiento de carraipia del municipio de Maicao, departamento de la guajira, para el mejoramiento vial en el marco del programa camino comunitario por la paz total.

TERCERO: La veeduría ciudadana estará conformada por las siguientes personas:

ITE	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA No	CARGO
1	JULIO MIGUEL POLO MUÑOS	11057587	PRESIDENTE

2	MARIA ANGELICA VARGAS ARGUMEDO	1124008953	VICEPRESIDENTE
3	NEVIS ESTER MANJARREZ VERGARA	1124484528	FISCAL
4	MARIA EUGENIA DIAZ MUÑOS	28336982	SECRETARIA
5	ANDREA CAROLINA JIMENEZ NAVARRO	1118851542	VOCAL

CUARTO: La solicitud escrita para el tiempo de ejecución será de DOS (2) AÑOS.

QUINTO: La documentación presentada con la solicitud de inscripción de veeduría conforme a la normativa adjetiva vigente.

SEXTO: el nivel territorial y el domicilio de la veeduría serán a nivel Municipal.

SÉPTIMO: contra la presente resolución procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación conforme a la normatividad adjetiva vigente.

OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Maicao, La Guajira, a los 15 (QUINCE) días del mes de ABRIL del año dos mil veinticuatro (2024).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

EVER DAVID QUINTANA RODRIGUEZ
Personero Municipal De Maicao

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS FICHA DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	DE

1. DATOS GENERALES

NOMBRE OAC /COMUNIDAD ÉTNICA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO		
No. Convenio Solidario	3633 DE 2023	No. Contrato de Interventoría	5042 DE 2023
Objeto de Convenio Solidario	RE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA	Objeto de Contrato de Interventoría	MINISTRATIVA TECNICA Y FINANCIERA PARA LOS MU
PUNTO DE REFERENCIA INICIAL	PR 0+00	Fecha de diligenciamiento	28/04/2024
PUNTO DE REFERENCIA FINAL	PR 2+022 M		

2. IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO

	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CÓDIGO DANE	VEREDA	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA A EJECUTAR
LOCALIZACIÓN EN EL MAPA	LA GUAJIRA	MAICAO	44430	GARRAPATERO	119,00 ML DE PLACA HUELLA



3. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR O TRAMO

3.1 Identificación de Actores OAC, dignatarios y/o comunidades étnicas

Nombre completo	Cargo	Genero	Ciclos de Edad	Teléfono	Correo electrónico	Observaciones:
Armando Acevedo	Presidente	Femenino ☐ Masculino ☒ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☒	3145066574	91N293b4@hotmail.com.	
Nady P Vargas.	Vicepresidente	Femenino ☒ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☒ Persona mayor (60 años o mas) ☐	3137071420.		
Zilio A. De Hoyos	Tesorero.	Femenino ☐ Masculino ☒ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☒	3126225608.		
Ekovith Hernandez	Secretario.	Femenino ☒ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☒ Persona mayor (60 años o mas) ☐	3243510579		
Luis E. Santander.	Contador.	Femenino ☐ Masculino ☒ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☒ Persona mayor (60 años o mas) ☐	3013717091.		
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			

Powered by CamScanner

Suelo Rural Productivo ☒
Suelo Rural Natural ☐

3.2 Tipo de suelo ☐

Nota: El programa está enfocado en tramos rurales.

3.3 Actividades productivas:

3.3.1 Actividad productiva No. 1

Con una X seleccione la actividad productiva principal que se desarrolla en la vereda:

Avícola	Si (1) ☐	No (0) ☐	Frutícola	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Hogar	Si (1) ☐	No (0) ☐	Minería	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Comercial	Si (1) ☐	No (0) ☐	Ecoturismo	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Piscicultura	Si (1) ☐	No (0) ☐	Forestal	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Porcícola	Si (1) ☐	No (0) ☐	Turismo	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Ganadero	Si (1) ☐	No (0) ☐					
Agrícola	Si (1) ☒	No (0) ☐					

Otra ¿Cuál? _____

3.3.2 Actividad productivas No. 2

Con una X seleccione otra actividad productiva relevante que se desarrolla en la vereda:

Avícola	Si (1) ☐	No (0) ☐	Frutícola	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Hogar	Si (1) ☐	No (0) ☐	Minería	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Comercial	Si (1) ☐	No (0) ☐	Ecoturismo	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Piscicultura	Si (1) ☐	No (0) ☐	Forestal	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Porcícola	Si (1) ☐	No (0) ☐	Turismo	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Ganadero	Si (1) ☒	No (0) ☐					
Agrícola	Si (1) ☐	No (0) ☐					

Otra ¿Cuál? _____

3.3.3 Actividad productivas No. 3

Con una X seleccione la actividad productiva principal que se desarrolla en la vereda:

Avícola	Si (1) ☐	No (0) ☐	Frutícola	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Hogar	Si (1) ☐	No (0) ☐	Minería	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Comercial	Si (1) ☐	No (0) ☐	Ecoturismo	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Piscicultura	Si (1) ☐	No (0) ☐	Forestal	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Porcícola	Si (1) ☐	No (0) ☐	Turismo	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Ganadero	Si (1) ☐	No (0) ☐					
Agrícola	Si (1) ☐	No (0) ☐					

Otra ¿Cuál? _____

3.3.4 Descripción Actividades Económicas del Sector o Tramo:

Indique el producto, bien o servicio derivado de cada una de las actividades productivas que se desarrollan en la vereda.

Actividad avícola	¿Qué producto? _____	Actividad ganadera	¿Qué producto? chivo carne leche
Actividad frutícola	¿Qué producto? _____	Actividad minera	¿Qué producto? _____
Actividad forestal	¿Qué producto? _____	Actividad hogareña	¿Qué producto? _____
Actividad agrícola	¿Qué producto? Ahuyama-fajol	Actividad porcícola	¿Qué producto y/o derivado? _____
Actividad piscícola	¿Qué producto? _____		
Actividad ecoturística	¿Qué actividades y/o servicios? _____	Actividad turística	¿Qué actividades y/o servicios? _____
Actividad comercial	¿Qué actividad y/o servicio y/o producto? _____		

Otra ¿Cuál? _____ ¿Qué producto y/o derivado y/o servicio? _____

3.4 Infraestructura y equipamiento

3.4.1 Tipo vial

Seleccione una única respuesta: ¿Con cuál tipo vial se conecta el tramo intervenido y la comunidad usa con mas frecuencia para movilizarse?

Vía primaria	Si ☒	No ☐	¿Cuál?	vía veredal
Vía secundaria	Si ☐	No ☐	¿Cuál?	
Vía terciaria	Si ☒	No ☐	¿Cuál?	
Otro:	Si ☐			
¿Cuál? _____			¿Cuál?	

3.4.2 Tiempo de desplazamiento

¿Cuánto tiempo de desplazamiento empleas en trasladarse desde la vereda hasta los siguientes lugares?

Centro Educativo	Horas ____	Minutos	10	¿Cuál?		
Centro de Salud	Horas ____	Minutos	30	¿Cuál?		
Centro de Servicios	Horas ____	Minutos	____	¿Cuál?		
Centro Cultural	Horas ____	Minutos	45.	¿Cuál?		
Centro de Acopio	Horas ____	Minutos	45.	¿Cuál?		
Otro	Horas ____	Minutos	____	¿Cuál?		

3.4.3 Tipos de Vivienda

Seleccione con una x tipo de vivienda más común en el territorio:

Tipo 1	☒	(ranchos, bahareque, madera reciclable, cambuche)
Tipo 2	☒	(mampostería o prefabricados)
Tipo 3	☐	(hasta 2 niveles con buena calidad de construcción)
Tipo 4	☐	Otro ¿Cuál? _____

3.4.4 Servicios Públicos:

¿Con cuáles servicios públicos cuenta la vereda o el área de influencia?

Suministro de Agua (1)	Si (1) ☐	No (0) ☒	¿Qué tipo? _____		
Internet (2)	Si (1) ☒	No (0) ☐	¿Qué tipo? _____		
Alcantarillado (3)	Si (1) ☐	No (0) ☒	¿Qué tipo? _____		
Energía (4)	Si (1) ☒	No (0) ☐	¿Qué tipo? _____		
Otro (5)	Si (1) ☐	No (0) ☐	¿Qué tipo? _____		

3.5 Infraestructura Social y Comunitaria:

3.5.1 Identificación de infraestructura

¿Cuáles son los lugares de recreación, actividades culturales, deportivas o instalaciones comunitarias con las que cuenta el OAC para realizar las actividades?

Salón Comunal	Si (1) ☐	No (0) ☒	¿Cuál?	
Comedor Comunitario	Si (1) ☐	No (0) ☒	¿Cuál?	
Polideportivo	Si (1) ☐	No (0) ☒	¿Cuál?	
Centro Cultural	Si (1) ☐	No (0) ☒	¿Cuál?	
Parque infantil	Si (1) ☐	No (0) ☒	¿Cuál?	

Otros ¿Cuál? _____

3.5.2 Prácticas comunitarias (Sociales, culturales, recreo deportivas, etc.)

en los Centros educativos se realizan actividades sociales, culturales y deportivas

3.5.3 Dotación:

¿Con qué elementos de dotación cuenta?

Seleccione con qué elementos de dotación cuenta el OAC, marcando con una X en la casilla respectiva.

Carpas (1)	☐	Cantidad aprox.. _____	Proyectores de video (5)	☐	Cantidad aprox... _____
Cabinas de sonido (2)	☐	Cantidad aprox.. _____	Sillas de plástico (6)	☐	Cantidad aprox... _____
Impresoras (3)	☐	Cantidad aprox.. _____	Mesas de plástico (7)	☐	Cantidad aprox... _____
Computadoras (4)	☒	Cantidad aprox.. 1	Herramientas para el agro (8)	☒	Cantidad aprox... 30.
Otros (11)	☐	Cuales _____	Cantidad aprox.. _____		

Powered by CamScanner

4. SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

4.1 Total de habitantes

¿Cuál es el total aproximado de habitantes que hay en la vereda?

Cantidad aproximada de habitantes en el vereda. 734.

4.2. Sujetos de especial protección constitucional

Del total de la población de la vereda seleccione si en su vereda habitan las siguientes personas; en dado caso de que su respuesta sea afirmativa diligencie cuál es el numero aproximado de estas.

Personas en condición de discapacidad	Si (1)	☒	No (0)	☐	Cantidad aprox.. 4
Adultos mayores	Si (1)	☒	No (0)	☐	Cantidad aprox.. 30.
Niñas, niños y adolescentes	Si (1)	☒	No (0)	☐	Cantidad aprox.. 380.
Comunidad LGTBIQ+	Si (1)	☐	No (0)	☒	Cantidad aprox..
Víctimas del conflicto	Si (1)	☒	No (0)	☐	Cantidad aprox.. 140.
Mujeres cabeza de hogar	Si (1)	☒	No (0)	☐	Cantidad aprox.. 14
Campesinado	Si (1)	☒	No (0)	☐	Cantidad aprox.. Totalidad
Comunidades Étnicas	Si (1)	☒	No (0)	☐	Cantidad aprox.. Totalidad

5. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL

¿La comunidad realiza actividades de mantenimiento vía Si (1) ☒ No (0) ☐ ¿Cuál? limpieza, Poda, Bellero.

6. CARACTERIZACIÓN ACTORES SOCIALES ESTRATEGICOS PARA EL OAC (AREA INFUENCIA DEL MUNICIPIO)

¿Con cuáles de los siguientes actores sociales se relaciona o tiene apoyo el OAC, para el desarrollo de sus actividades?

Institucionales (privado y público)	Educativos	Organizaciones sociales	Habitantes	Otros	Observaciones
Cerrejon Hocol Pedevesa.	Departamento Municipio.	JAC Viglas ambientales	Si	Corpoguajira. PMA.	

7. DIAGNOSTICO DEL SECTOR O TRAMO

El tramo a intervenir es una via terciaria que conecta a la cabecera Municipal, ademas es una via turistica debido a que alrededor se encuentran pozos turisticos. por lo que se puede decir que es una via o tramo transitado tanto por la misma población y personas de afuera

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VISITA





NOTA: Para el diseño y diligenciamiento de esta ficha se tomó como base el protocolo MSOAMB-MUL-FI-3-FR-1 FICHA SOCIOECONOMICA

9. FIRMAS

NOMBRE DE LA PERSONA QUE BRINDA LA INFORMACIÓN	
FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	
NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	Dona Pacheco Viecco
TARJETA PROFESIONAL	254178421-7

FECHA: DIA 28 MES 04 AÑO 2024

Powered by CamScanner

ANEXO

COMUNA # 6

RESOLUCIÓN DE VEEDURÍA No.021 DE 2024
(3 DE MAYO DEL 2024)

POR MEDIO DEL CUAL SE INSCRIBA Y RECONOCE LA VEEDURÍA CIUDADANA DENOMINADA "VEEDURIA CIUDADANA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MAICAO"

LA PERSONERA MUNICIPAL DE MAICAO – LA GUAJIRA, en el uso de sus funciones y facultades constitucionales del artículo 270 y legales que se confirieren en la Ley 136 de 1994, la Ley 850 del 2003 y demás normas concordantes.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2 de la ley 850 de 2003, que todos ciudadanos en forma plural a través de organizaciones civiles como: organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la ley podrán constituir veedurías ciudadanas. En concordancia con el artículo 270 de la constitución política de Colombia y el artículo 100 de la ley 134 de 1994.

Que el artículo 3 de la ley850 de 2003, dispone que para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los organizaciones civiles o los ciudadanos, procederá a elegir de una forma democrática a los veedores, luego elaboraran un documento o acta de constitución en la cual conste el nombre de los integrantes, documento de identidad, el objeto de la veeduría, nivel territorial, duración y lugar de residencia. La inscripción de la veeduría se realizará ante la personería municipal o distritales o cámara de comercio, quienes deberán llevar registro público de las veedurías inscritas en su jurisdicción.

Que el día 30 de abril del 2024 a las instalaciones de **LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MAICAO – LA GUAJIRA,** se allegado la señor(a) **ARMANDO MADUEL ACEVEDO BARRIOS** identificado con cedula de ciudadanía 8701091**,** solicitud escrita para la constitución de la veeduría ciudadana denominada **"VEEDURIA CIUDADANA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MAICAO"**. Que con esta solicitud se anexaron los siguientes documentos:

1.- acta de conformación de la veeduría ciudadana dada a los veintidós (22) días del mes de abril del dos mil veinticuatro (2024) se reunieron en el municipio de Maicao (La Guajira) área rural, en la cual se identifican los integrantes de la veeduría, el objeto, domicilio, duración de la veeduría, en el nivel territorial de aplicación, así como la designación del presidente, vicepresidenta, secretario **2**.- fotocopia simple de las cedulas de ciudadanía de los veedores.

Que el objeto general de la **VEEDURIA CIUDADANA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MAICAO,** con el fin de ejercer control social al convenio solidario 4752 del 2023 cuyo objeto aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la (OAC) asociación de juntas de acción comunal de la comuna No. 6 del municipio de Maicao, departamento de la guajira, para el mejoramiento vial en el marco del programa camino comunitario por la paz total.

Que el nivel territorial de la veeduría será municipal, su domicilio y desarrollo será en el municipio de Maicao, la guajira y su duración será de dos (2) años contados a partir de su constitución.

En el acta de conformación se fijaron además unas actividades específicas a desarrollar por parte de la veeduría, cuales son:

PRIMERO: Elegir democráticamente como veedores a las personas que asistieron, participaron y que quisieron hacer parte de la conformación la **VEEDURIA CIUDADANA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MAICAO**, anexamos al acta, según artículo 3 de la ley 850 de 2003.

SEGUNDO: La veeduría se denominará **"VEEDURIA CIUDADANA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MAICAO"**, Que estará domiciliada en el municipio de MAICAO LA GUAJIRA zona rural, su campo de acción será Municipal.

TERCERO: Tendrá una duración de dos (2) años, a partir de la fecha de suscripción de esta resolución y su respectivo reconocimiento y registro.

CUARTO: El grupo de veedores eligió democráticamente como miembro de su comité coordinador, quedando conformada de la siguiente manera:

ITE	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA No	CARGO
1	VICENTA ARPUSHANA	56084473	PRESIDENTE
2	RAFAEL ANGEL PUSHAINA	84070059	VICEPRESIDENTE
3	JOSE LUIS RAMIREZ	5177399	FISCAL
4	HUGO MONTALVO MANJAREZ	9144796	SECRETARIA
5	WILMAR PEÑARALDA	12597615	VOCAL

QUINTO: La presente veeduría desarrollara los siguientes adjetivos específicos:

- Vigilar que todas las actividades utilizadas en el CONVENIO cumplan con todas las especificaciones definidas en el proyecto.
- Apoyar a los grupos de trabajos con información relacionadas en el estado del proyecto.
- Servir como puentes comunicativos entre la comunidad y el contratista para mantener una excelente comunicación entre ambos.

SEXTO: Esta veeduría ciudadana se articulará al trabajo de otros grupos de control social a nivel nacional conformando la **RED NACIONAL DE VEEDURÍAS**, como resultado de la promoción de la participación social a nivel nacional, según lo establecido en el Artículo 67 de la LEY 1757 del 6 de Julio del 2015.

SÉPTIMO: El grupo de control social se compromete a realizar su labor y a servir de interlocutor entre la comunidad y los actores comprometidos. Todos sus aportes seguirán el principio que rige el control social participativo consignados en la Ley 850 de 2003 y la ley 1757 de 2015, el funcionamiento interno de la veeduría se basara en la concertación y el dialogo.

OCTAVO: Las personerías, obraran como facilitadora del proceso de control social y como punto de encuentro para agilizar las comunicaciones entre el grupo, sin influir matizar el trabajo objetivo de la veeduría ciudadana en el desarrollo de esta actividad, construirá un plan de acción concertado que incorpore capacitaciones y asesorías a la veeduría y a sus subcomités.

NOVENO: Los veedores ratifican el compromiso que adquieran ante la comunidad, bajo los parámetros de la Ley 850 de 2003, ley 1757 de 2015 y demás normas que las rijan o modifiquen la participación social.

Que, revisada la solicitud y documentos anexo, se encontró que cumple con los requisitos señalados en el artículo 3 de la ley 850 del 2003 para la conformación de la veeduría ciudadana y en virtud de los expuestos.

RESUELVE:

PRIMERO: inscribir y reconocer la veeduría ciudadana **"VEEDURIA CIUDADANA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MAICAO"**. Cuyos miembros son habitantes del municipio de Maicao la guajira, tal como quedo anotado en la parte considerativa de la presente resolución.

SEGUNDO: Que el objeto general de la **VEEDURIA CIUDADANA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MAICAO** es ejercer control social al convenio solidario 4752 del 2023 cuyo fin es aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías INVIAS y la (OAC) asociación de juntas de acción comunal de la comuna No. 6 del municipio de Maicao, departamento de la guajira, para el mejoramiento vial en el marco del programa camino comunitario por la paz total.

TERCERO: La veeduría ciudadana estará conformada por las siguientes personas:

ITE	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA No	CARGO
1	VICENTA ARPUSHANA	56084473	PRESIDENTE
2	RAFAEL ANGEL PUSHAINA	84070059	VICEPRESIDENTE
3	JOSE LUIS RAMIREZ	5177399	FISCAL
4	HUGO MONTALVO MANJAREZ	9144796	SECRETARIA
5	WILMAR PEÑARALDA	12597615	VOCAL

CUARTO: La solicitud escrita para el tiempo de ejecución será de DOS (2) AÑOS.

QUINTO: La documentación presentada con la solicitud de inscripción de veeduría conforme a la normativa adjetiva vigente.

SEXTO: el nivel territorial y el domicilio de la veeduría serán a nivel Municipal.

SÉPTIMO: contra la presente resolución procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación conforme a la normatividad adjetiva vigente.

OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Maicao, La Guajira, a los 3 (TRES) días del mes de MAYO del año dos mil veinticuatro (2024).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

EVER DAVID QUINTANA RODRIGUEZ
Personero Municipal De Maicao

UNIDAD EJECUTORA: SUDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9.151.600 **PERIODO:** ABRIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042-2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: GV LTDA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA

CONTRATISTA: JAC corregimiento de Carraipia; JAC de la Vereda de Garrapatero; Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna No. 6 — CONTRATO DE OBRA No.: 4752 DE 2023; 3099 DE 2023; 3633 DE 2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 5,49 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 71.922.529,00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 71.922.529,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Director interventoría	5.800.000		1	$ 5.800.000,00					0,33	$ 1.933.333,33	0,33	$ 1.933.333,33
2	1	Ingeniero Residente interventoría	2.600.000		3	$ 7.800.000,00					1,00	$ 2.600.000,00	1,00	$ 2.600.000,00
3	1	Porfesional ambiental	2.800.000		0,45	$ 1.260.000,00						$ -		$ -
4	1	Profesional social	2.800.000		0,45	$ 1.260.000,00					0,15	$ 420.000,00	0,15	$ 420.000,00
5	1	Monto agotable especialista	**3.200.000**			$ 3.200.000,00						$ -		
		Especialista en pavimento y/o vías	$ 5.000.000									$ -		
		Especialista en Geología y/o geotecnia	$ 5.000.000									$ -		
		Especilista en Estructura	$ 5.000.000									$ -		
		Especialista en Hidraulica e hidrología	$ 5.000.000									$ -		
		Especialista en Diseño Geometrico	$ 5.000.000									$ -		
6	2	Inspector	1.200.000		2	$ 4.800.000,00						$ -		$ -
7	1	Inspector SST	1.200.000		2	$ 2.400.000,00						$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 26.520.000,00						$ 4.953.333		$ 4.953.333,33
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,68						$ 1,68		$ 1,68
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 44.553.600,00**						$ 8.321.600		$ 8.321.600,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
8	7	Viáticos Director y/o especialistas	$ 140.000,00	Dia		$ 980.000,00						$ -	0,00	$ -
9	9	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes		$ 5.400.000,00						$ -	0,00	$ -
10	2	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 2.800.000,00	SCPM		$ 5.600.000,00						$ -	0,00	$ -
11	3	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000,00	SCPM		$ 900.000,00						$ -	0,00	$ -
12	3	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 600.000,00	SCPM		$ 1.800.000,00					1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00
13	2	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 200.000,00	SCPM		$ 400.000,00						$ -	0,00	$ -
14	3	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 90.000,00	SCPM		$ 270.000,00					1,00	$ 90.000,00	1,00	$ 90.000,00
15	3	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 140.000,00	SCPM		$ 420.000,00					1,00	$ 140.000,00	1,00	$ 140.000,00
16	3	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	SCPM		$ 115.500,00						$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 15.885.500,00						$ 830.000,00		$ 830.000,00
	*	SUBTOTAL COSTOS BÁSICO				$ 60.439.100,00						$ 9.151.600,00		$ 9.151.600,00
	*	IVA (19%)				$ 11.483.429						$ 1.738.804,00		$ 1.738.804,00
	*	COSTO TOTAL				$ 71.922.529						$ 10.890.404,00		$ 10.890.404,00
	*													
	*													

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	8.321.600	1.581.104	9.902.704
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	830.000	157.700	987.700
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = C	9.151.600	1.738.804	10.890.404
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	9.151.600	1.738.804	10.890.404

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 10.890.404,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS MCTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre:GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023

INTERVENTOR: GV LTDA

MES INFORME MENSUAL: ABRIL 2024

PROYECTO: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Asociación de Juntas de Acción Comunal corregimiento de Carraipia del municipio Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento de las vías regionales.

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Garrapatero del municipio Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del municipio Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

CONTRATO DE OBRA No: 3099 DE 2023
3633 DE 2023
4752 DE 2023

CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal corregimiento de Carraipia del municipio Maicao
Junta de Acción Comunal de la Vereda de Garrapatero del municipio Maicao
Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del municipio Maicao

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1422523	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	10	NACIÓN	PRINICIPAL	$ 71.922.529	
			TOTAL			**$ 71.922.529**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 71.922.529**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**Diciembre -2023**		$ -	**$ -**		**$ -**		1422523 del 22/12/2023		**$ 71.922.529**	N/A	
2	**Enero -2024**		$ -	**$ -**		**$ -**		1422523 del 22/12/2023		**$ 71.922.529**	N/A	
3	**Febrero - 2024**		$ -	**$ -**		**$ -**		1422523 del 22/12/2023		**$ 71.922.529**	N/A	
4	**Marzo - 2024**		$ -	**$ -**		**$ -**		1422523 del 22/12/2023		**$ 71.922.529**	N/A	
5	**Abril -2024**	$ 9.151.600	$ 1.738.804	**$ 10.890.404**		**$ 10.890.404**		1422523 del 22/12/2023		**$ 61.032.125**		
			$ -	**$ -**		**$ -**						
			$ -	**$ -**		**$ -**						
TOTALES		**$ 9.151.600**	**$ 1.738.804**	**$ 10.890.404**	**$ -**	**$ 10.890.404**	**$ -**			**$ 61.032.125**	**$ -**	

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	$ 8.321.600	$ 1.581.104	$ 9.902.704
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 830.000	$ 157.700	$ 987.700
OTROS COSTOS		$ -	
VALOR TOTAL	$ 9.151.600	$ 1.738.804	$ 10.890.404

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Firma
Nombre: ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/05/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042 DE 2023 **INTERVENTOR:** GV LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 71.922.529,00

VALOR ACUMULADO: $ 71.922.529,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.192.252,90	21	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14.384.505,80	21	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 21.576.758,70	21	12	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100301279

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/12/2023

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.192.252,90	31	12	2023	30	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14.384.505,80	31	12	2023	30	4	2027
Calidad del servicio	30%	$ 21.576.758,70	31	12	2023	30	4	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100301279

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/01/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.192.252,90	30	4	2024	30	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14.384.505,80	30	4	2024	30	6	2027
Calidad del servicio	30%	$ 21.576.758,70	30	4	2024	30	6	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100301279

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/05/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	9/05/2024
		(Dia / Mes / Año)

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: MAIBEH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Firma

Nombre:ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	9/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GVLTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL 2024

PROYECTO: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Asociación de Juntas de Acción Comunal corregimiento de Carraipia del municipio Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento de las vías regionales.

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Garrapatero del municipio Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del municipio Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

CONTRATO DE OBRA No.: 3099 DE 2023, 3633 DE 2023, 4752 DE 2023

CONTRATISTA:
Junta de Acción Comunal corregimiento de Carraipia del municipio Maicao
Junta de Acción Comunal de la Vereda de Garrapatero del municipio Maicao
Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del municipio Maicao

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGURO

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR GUAJIRA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	MABETH PATRICIA MOSCOTE	1.006.573.627	Director	$ 1.933.333		x		x				X			x						x	X		x		x			x				X			33%	GV LTDA	$ 1.933.334	$ 134.600	V	NUEVA EPS	9466873722	$ 77.400	PORVENIR	9466873722	$ 309.400	$ 77.400			
2	YASSON ALEXANDER PERALTA VIDES	1.124.074.186	Residente	$ 2.600.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		100%	GV LTDA	$ 2.600.000	$ 181.000	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9466873722	$ 104.000	PORVENIR	9466873722	$ 416.000	$ 104.000			
3	RONALD YESID PACHECO	84.087.892	Prof. Social	$ 420.000			X							X							X						X							X	15%	GV LTDA	$ 420.000	$ 32.500	V	SANITAS	9466873722	$ 18.700	PORVENIR	9466873722	$ 74.700	$ 18.700			

No. de Nota.
01

Fecha.
01/04/2024.

Apertura de Bitácora.

A los dias 01 del mes de abril de la presente anualidad, Se da apertura Oficial a la bitácora Correspondiente al Convenio No. 3099 de 2023, Con objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS REGIONALES Celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) Y la JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA.

Las actividades Contempladas en el Convenio Consisten en actividades de mantenimiento (Desmonte y limpieza de zonas no boscosas) y el mejoramiento (Construcción de 111.00 ML de placa Huella)

Localización
el proyecto a desarrollar Se encuentra Ubicado en la Zona rural del municipio de MAICAO del departamento de la Guajira, el CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA.

FECHA DE INICIO: 14 de Diciembre del 2023.

INTERVENTOR: G.V LTDA - Representan legalmente por GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL

Domicilio
Instituto NACIONAL DE VIAS - Calle 15 No 7-18 Riohacha (La Guajira)
JUNTA DE ACCION COMUNAL - Corregimiento de Carraipia.
GV LTDA.

Powered by CamScanner

No. De Nota
02

Fecha
02/04/2024.

→ Actividades
Las actividades ejecutadas Correspondieron a actividades administrativas Preliminares tales como aprobación de hojas de vida, busqueda de Posibles proveedores y tramites de afiliación, necesarios para la ejecución de la Obra.

→ Hora de inicio y fin de Actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ EQUIPO EN Obra
Ninguno.

→ ESTADO DEL CLIMA
Soleado, Seco.

→ PERSONAL Contratista
Residente de Obra.

→ PERSONAL Interventoría
Residente de interventoría
Inspector de interventoría

Yasson Peralta Vides.
Residente de Interventoría

Residente de Obra.

Powered by CamScanner

No. De Nota
03

Fecha
03/04/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas correspondieron a actividades administrativas preliminares tales como revisión de hojas de vida del personal requerido. necesario para la ejecución de la Obra.

→ Hora de Inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ EQUIPO EN Obra.
Ninguno.

→ Estado del Clima.
Soleado, Seco.

→ Personal Contratista
Residente de Obra

→ Personal Interventoría
Residente de Interventoría
Inspector de interventoría

Yasson Peralta Vides.
Residente de Interventoría

Residente de Obra.

Powered by CamScanner

No DE Nota
04

Fecha
04/04/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas por partes de la JAC Corresponderon a la Subsanación de las fugas de vida del personal MINIMO requerido.

→ hora de inicio
8:00 AM – 4:30 PM.

→ EQuipo en Obra.
ninguno

→ Estado del Clima.
Soleado, Seco.

→ personal Interventoria
Residente de interventoria
Inspector de interventoría

yasson peralta Vides.
Residente de interventoria

Powered by CamScanner

No de Nota
05

Fecha
05/04/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a actividades admistrativas. preliminares tales Como seguimiento documental a la JAC

→ Hora de inicio
8:00 AM - 4:30 PM.

→ EQuipo en Obra.
ninguno

→ Estado del Clima
Soleado, Seco.

→ personal Interventoria
Residente de Interventoria
Inspector de Interventoría

Yasson Peralta Vides.
Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

No de Nota.
06

Fecha
08/04/2024.

→ Actividades.

Las actividades ejecutadas por parte de las JAC Corresponderon a la presentación de hojas de vida Subsanadas del personal requerido para el inicio de Obra.

→ Hora de inicio
8:00 AM - 4:30 PM

→ Equipo de obra
Ninguno

→ Estado del clima
Soleado, Seco

→ Personal interventoría
Residente de interventoria
Inspector de Interventoría

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

No. de Nota.
07.

Fecha.
09/04/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a actividades administrativas Preliminares. tales Como respuesta a Subsanacion de las Fichas de Vida presentadas por las JAC

→ Hora de inicio
8:00AM – 4:30PM

→ Equipo de obra
Ninguno

→ Estado del clima
Soleado, Seco.

→ personal de Interventoria
Residente de interventoria
Inspector de interventoria

Yasson Peralta Viales
Residente de Interventoria

No. de Nota.
08.

Fecha
10/04/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas por parte de las jta Correspondieron a la presentación de Certificado de residencia de cada profesional como requisito para aprobación de hojas de vida.

→ Hora de inicio
8:AM – 4:30 PM

→ Equipo de obra
Ninguno

→ Estado del clima
Soleado, Seco.

→ Personal Interventoría
Residente de Interventoria
inspector de interventoria.

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoria.

Powered by CamScanner

No. de Nota.
09.

Fecha.
11/04/2024.

→ Actividades.
Las Actividades ejecutadas Corresponden a actividades administrativas preliminares tales como aprobación de las hojas de Vida de los profesionales requeridos para el inicio de Obra.

→ Hora de inicio
8:00 AM – 4:30 PM

→ Equipo de obra
Ninguno

→ Estado del clima
Soleado. Seco.

→ Personal Interventoría
Residente de Interventoría
Inspector de Interventoría

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

No. de Nota
10

Fecha
12/04/2024.

→ Actividades
Las actividades ejecutadas Correspondieron a actividades administrativa preliminares tales Como Solicitud de resolución y Conformación de Veeduría Ciudadana.

→ Hora de inicio
8:AM - 4:30 PM

→ Equipo de obra
ninguno

→ Estado del clima
Soleado, Seco.

→ Personal Interventoría
Residente de Interventoría
Inspector de Interventoría

Jasson Peralta Vides
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

No. de Nota
11

Fecha
15/04/2024

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas por parte de las JAC Corresponden a Elección del Veedor y diligenciamiento del acta de Conformación de Veeduría Ciudadana.

→ Hora de inicio
8:00 AM - 4:30 PM

→ Equipo de obra
Ninguno

→ Estado del clima
Soleado, Seco.

→ Personal Interventoría
Residente de Interventoria
Inspector de Interventoria

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

No de Nota.
12

Fecha
16/04/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a actividades administrativas tales Como seguimiento documental a las JAL.

→ Hora de Inicio
8:00AM - 4:30PM

→ Equipo de obra
Ninguno

→ Estado del clima
Soleado, Seco.

→ Personal Interventoría
Residente de interventoría
Inspector de Interventoría

Yasson Pescetto Vides
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

No. de Nota
13.

Fecha.
17/04/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas por parte de las JAC Correspondieron a la entrega de la resolución de veeduría Ciudadana.

→ Hora de inicio
8:00 AM - 4:30 PM

→ Equipo de obra
Ninguno

→ Estado del clima
Soleado, Seco.

→ Personal Interventoría
- Residente de Interventoría
- Inspector de Interventoría

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

14

No. de Nota
14

Fecha
18/04/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a actividades administrativas tales Como reiteración de Solicitud de afiliación al ARL

→ Hora de inicio
8:00 AM – 4:30 PM

→ Equipo de obra
ninguno

→ Estado del clima
Soleado, Seco

→ Personal de Interventoría
- Residente de Interventoría
- Inspector de Interventoría

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

No. de Nota
15

Fecha.
19/04/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Corresponderon a actividades administrativas tales Como reiteración de presentación de Cotizaciones (estudios y deseños, y Diseño de valla)

→ Hora de inicio
8:00 AM - 4:30 PM

→ Equipo de Obra
Ninguno

→ Estado del clima
Soleado, Seco.

→ Personal de Interventoría
- Residente de Interventoría.
- Inspector de Interventoría

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

No. de Nota.
16.

Fecha
22/04/2024.

→ Actividades.
Encuentro entre las JAC e interventoria para Seguimiento Documental y explicación de tareas preliminares para el inicio de Obra

- Hora de inicio
8:00 AM - 4:30 PM

- Equipo de obra
ninguno

→ Estado del clima
Nublado, lluvioso.

→ Personal de Interventoría
- Residente de Interventoría.
- Inspector de Interventoría

Jason Peralta Vides
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

No. de Nota
17.

Fecha
23/04/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Comespondieron al Seguimiento de compromisos pactados en el encuentro del dia 22/04/2024 por parte de las JAC

→ Hora de inicio
8:00AM - 4:30 pm

→ Equipo de obra
ninguna

→ Estado del clima
Soleado Seco.

→ Personal de Interventoria
- Residente de Interventoria
- Inspector de Interventoria

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Nro. de Visita
19

Fecha
24/04/2024

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas corresponderon a la veiteración de afiliación al ARL

- Hora de inicio
8:00 AM - 4:30 PM

→ Equipo de obra
ninguno

→ Estado del clima
Soleado, Seco.

→ Personal de Interventoría
- Residente de Interventoría
- Inspector de Interventoría.

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

No. de Nota
19

Fecha.
25/04/2024.

→ Actividades

Las actividades ejecutadas correspondieron a actividades administrativas tales como Reiteración de presentación de cotizaciones (estudios y deseño, Diseño de valla)

→ Hora de inicio
8:00 AM - 4:30 PM

- Equipo de obra
ninguno

→ Estado del clima
Soleado, Seco.

→ Personal de Interventoría
- Residente de Interventoría
- Inspector de Interventoría

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

No. de visita
20

Fecha
26/04/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Corresponden a actividades administrativas tales Como Solicitud de token bancario.

→ Hora de inicio
8:00 AM - 4:30 PM

→ equipo de obra
ninguno

→ estado del clima
Soleado, Seco.

→ Personal de Interventoría
- Residente de Interventoría
- Inspector de Interventoría

Yasson Peralta Vidas
Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

No. de Nota
21

Fecha
29/04/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas corresponden a actividades administrativas tales como reiteración de solicitud en la presentación de cotizaciones (estudios y diseño, Diseño de valla)
(se espera respuesta de INVIAS) para el diseño de valla, y Respuesta del banco para el token bancario.

→ Hora de inicio
8:00 AM - 4:30 PM

→ Equipo de Obra
ninguno

→ Estado del clima
Soleado, Seco.

→ Personal de Interventoría
- Residente de Interventoría
- Inspector de Interventoría

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

No. de Nota.
22

Fecha
30/04/2024

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas corresponden a actividades administrativas tales como reiteración de afiliación ante el ARL y diligenciamiento de ficha de caracterización socioeconomica.

→ Hora de inicio
8:00 AM - 4:30 PM

→ Equipo de Obra
Ninguno

→ Estado del clima
Soleado, Seco

→ Personal de Interventoría
- Residente de Interventoría
- Inspector de Interventoría

Yasson Ponsetto Vides
Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

No. Nota
1

fecha.
01/04/2024.

APERTURA DE BITACORA.

A los 01 dias del mes de abril de la presente anualidad, se da apertura Oficial a la bitacora Correspondiente al Convenio 4752 de 2023, Con objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COMUNA 6 DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE IAS VIAS REGIONALES Celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) y la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COMUNA 6.

Las actividades Contempladas en el convenio Consisten en actividades de mantenimiento (desmonte y limpieza) de zonas noboscosas) y de mantenimiento (Construcción de 151,00 M2 de placa huella)

LOCALIZACIÓN
El Proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de MAICAO, departamento de La Guajira en la Vereda COMUNA 6.

Fecha de INICIO: 14 de Diciembre de 2023.

INTERVENTOR: G.V LTDA - Representada legalmente por
Gelca Patricia Vanegas Mengual.

DOMICILIO:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS:— Calle 15 No. 7-18 Riohacha, La Guajira.
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL - Vereda COMUNA 6.
G.V. LTDA.

Powered by CamScanner

No. Nota
02

Fecha
02/04/2024

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Corresponderon a actividades administrativas preliminares tales Como aprobación de las hojas de vida y resolución de Veeduria Ciudadana, necesarios para la ejecución de Obra.

→ Hora de inicio y fin de actividades
8:00 AM - 4:30 PM.

→ Equipo en obra
ninguno

→ Estado del clima.
Soleado, Seco.

→ personal de Interventoria
- Residente de Interventoria
- Inspector de Interventoria

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

No. de Nota.
03.

Fecha
03/04/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas correspondieron a actividades administrativas preliminares tales como reiteración de las hojas de vida del personal requerido.

→ Hora de inicio y fin de actividades
08:00 AM - 04:30 PM

→ equipo en obra
ninguno

→ Estado del clima
Soleado, seco.

→ Personal de Interventoría
- Residente de Interventoría
- Inspector de Interventoría

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

No. de Nota
04

Fecha
04/04/2024

→ Actividades
Las actividades ejecutadas Correspondieron a actividades administrativas Preliminares tales Como Seguimiento documental de las hojas de Vida del personal requerido.

→ Hora de inicio de actividades
08:00 AM - 04:30 PM.

→ Equipo de trabajo.
ninguno

→ Estado del clima
Soleado, Seco.

→ Personal de Interventoria
- Residente de Interventoria
- Inspector de Interventoria

Masson Peralta Vides
Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

No. de Nota.
05

Fecha
05/04/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas correspondieron a actividades administrativas tales como gestión documental

→ Hora de inicio de actividades
08:00 AM - 04:30 PM.

→ Equipo en obra
Ninguno

→ Estado del clima
Soleado, seco.

→ Personal de Interventoría
- Residente de Interventoría
- Inspector de Interventoría

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Nb. de Visita
06.

Fecha
08/04/2024

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas por parte de las JAC Correspondieron a Gestión documental preliminares para el inicio de Obra.

→ Hora de Inicio y fin de actividades
08:00 AM – 04:30 PM

→ Equipo de trabajo en obra
ninguno

→ Estado del clima:
Soleado, Seco.

→ Personal de Interventoria
- Residente de Interventoria
- Inspector de Interventoria

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

No. de Nota
07.

Fecha
09/04/2024.

→ Actividades
Las actividades ejecutadas Correspondieron a actividades administrativas tales como Seguimiento documental a las JAC.

→ Hora de Inicio y fin de actividades.
08:00 AM - 04:30 pm.

→ Equipo de trabajo en obra
- Ninguno

- Estado del clima
Soleado, Seco

→ Personal de Interventoria
- Residente de Interventoria
- Inspector de Interventoria

Mason Peralta Vides
Residente de Interventoria.

Powered by CamScanner

N°. de Nota.
08.

Fecha
10/04/2024

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Corresponderon a actividades administrativas tales como Seguimiento Documental a las JAC

→ Hora de Inicio y fin de actividades
08:00 Am – 04:30 pm.

→ Equipo en obra
- ninguno.

→ Estado del clima
Soleado, Seco

→ Personal de Interventoría
- Residente de Interventoría.
- Interventor de Interventorio

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoría

No. de Nota.
09

Fecha
11/04/2024

→ Actividades
Las actividades ejecutadas Correspondieron a actividades administrativas preliminares tales como Reiteración de hojas de vida del personal requerido.

→ Hora de Inicio y fin de actividades:
08:00 AM – 04:30 PM.

→ Equipo de Trabajo:
-ninguno

→ Estado del clima:
Soleado, Seco.

→ Personal de Interventoría:
- Residente de Interventoría.
- Inspector de Interventoría

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

No. de Nota
10

12/04/2024.
Fecha.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a actividades administrativas, tales Como Seguimiento Documental a las JAC

→ Hora de Inicio y fin de actividades:
08:00 Am - 04:30 pm.

→ Equipo de Trabajo:
- Ninguno.

→ Estado del clima:
Soleado, Seco

→ Personal de Interventoría:
- Residente de Interventoría
- Inspector de Interventoría

Yasser Peralta Vides
Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

No. de Nota
11

Fecha.
15/04/2024

→ Actividades
Las actividades ejecutadas por parte de las JAC Correspondieron a la presentación de las hojas de vida del personal requerido.

→ Hora de Inicio y fin de Actividades:
08:00 AM - 04:30 PM.

→ Equipo de Trabajo:
- Ninguno.

→ Estado del clima:
Soleado, Seco

- Personal de Interventoría:
- Residente de Interventoría.
- Inspector de Interventoría

Yassir Peralta Vides
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Nro. de Nota
12

Fecha
16/04/2024

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Corresponden a actividades administrativas tales Como revisión de hojas de vida presentadas por el presidente del OAC.

→ Hora de Inicio y fin de Actividades:
08:00 AM – 04:30 PM.

→ Equipo de Trabajo:
- Ninguno

→ Estado del clima:
Soleado, Seco.

→ Personal de Interventoría:
- Residente de Interventoría
- Inspector de Interventoría

Yasser Peralta Vides:
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

No. de Nota
13

Fecha
17/04/2024

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas por la JAC Correspondieron a Subsanación de hojas de vida del personal requerido para el inicio de Obra.

→ Hora de Inicio y fin de Actividades:
08:00 AM – 04:30 PM.

→ Equipo de Trabajo en Obra:
- Ninguno.

– Estado del clima:
Soleado, Seco.

– Personal de Interventoría:
- Residente de Interventoría.
- Inspector de Interventoría

Yasson Peralta Robles:
Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

No. de Nota
14.

Fecha
18/04/2024

→ Actividades
Las actividades ejecutadas Correspondieron a actividades administrativas tales Como Solicitud de resolución de Veeduría Ciudadana.

→ Hora de Inicio y fin de actividades:
08:00 Am – 04:30 pm.

→ Equipo de Trabajo en obra:
– Ninguno.

– Estado del clima:
Soleado, Seco

– Personal de Interventoría:
- Residente de Interventoría.
- Inspector de Interventoría

Yasson Peralta Vidos
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Nro. de Nota
15

Fecha
19/04/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a actividades administrativas tales Como Seguimiento documental a las JAC

→ Hora de Inicio y Fin de actividades:
08:00 Am — 04:30 Pm.

→ Equipo de Trabajo en Obra:
- Ninguno

- Estado del clima:
Soleado, Seco

- personal de Interventoria
- Residente de Interventoria
- Inspector de Interventoria

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoria.

Nro. de Nota
16.

Fecha
22/04/2024.

→ Actividades.
Encuentro entre las JAC e interventoria en el Municipio de MAICA para Seguimiento Documental, especificamente en la entrega de Hojas de Vida y resolución de veeduria, Asi mismo se explicó los pasos preliminares a Segoir.

→ Hora de Inicio y Fin de Actividades:
08:00 Am - 04:30 pm.

→ Equipo de Trabajo en Obra:
- Ninguno

→ Estado del clima:
Nublado, lluvioso.

→ Personal de Interventoría:
→ Residente de Obra
→ Inspector de Interventoría

Yasser peralta Vides:
Residente de Interventoría.

No. de Nota
17.

Fecha
23/04/2024.

→ Actividades
Las actividades ejecutadas Correspondieron al Seguimiento de Compromisos pactados en el encuentro del día 22/04/2024 por parte de las JAC.

→ Hora de Inicio y fin de Actividades:
08:00 AM - 04:30 PM.

→ Equipo de Trabajo en Obra
- Ninguno.

- Estado del clima:
Soleado, Seco.

→ Personal de Interventoría
- Residente de Interventoría
- Inspector de Interventoría

Yazon Peralta Ordoñez
Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

No. de Nota.
18.

Fecha
24/04/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas correspondieron a reiteración de Solicitud de hojas de vida del personal requerido.

- Hora de Inicio y fin de actividades:
08:00 AM - 04:30 PM.

- Equipo de Trabajo en obra
Ninguno.

→ Estado del clima:
Soleado, seco

→ Personal de Interventoría
→ Residente de Interventoría
→ Inspector de Interventoría

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoría

No. de Nota
19

Fecha
25/04/2024.

→ Actividades

Las actividades ejecutadas correspondieron a Solicitud en la presentación de cotizaciones de (estudios y diseño, Diseño de valla)

- Horario de Inicio y fin de actividades.
  08:00 AM — 04:30 PM

→ Equipo de Trabajo en Obra
- Ninguno.

→ Estado del clima:
Soleado. Seco.

→ Personal de Interventoría
- Residente de Interventoría
- Inspector de Interventoría

Yasser Peralta Viloes
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

No. de Nota
20

Fecha
26/04/2024.

→ Actividades.

Las actividades ejecutadas correspondieron a la presentación de hojas de vida del personal requerido por parte del presidente del OAC

- Hora de Inicio y fin de actividades
08:00 AM a 04:30 PM.

- Equipo de Trabajo en obra:
- Ninguno

→ Estado del clima:
Soleado, Seco

→ Personal de Interventoría:
- Residente de Interventoría
- Inspector de Interventoría

Yasser Peralta Vides
Residente de Interventoría

No. de Nota
21

Fecha
29/04/2024.

→ Actividades
Las actividades ejecutadas Correspondieron a la aprobación de hojas de vida del personal requerido. y Reiteración en Solicitud de Cotizaciones de (Diseño de valla, estudios y diseño)

- Hora de Inicio de Actividades:
08:00 AM - 04:30 PM

= Equipo de trabajo en obra:
Ninguno

→ Estado del clima
Soleado, Seco.

→ Personal de Interventoría
- Residente de interventoría.
- Inspector de Interventoría

Yasson Peralta Mora
Residente de Interventoría.

Powered by CamScanner

No. de Nota
22

Fecha
30/04/2024.

→ Actividades
Las actividades ejecutadas corresponden a actividades administrativas tales reiteración de resolución de Veeduría ciudadana y diligenciamiento de Ficha de Caracterización Socioeconomica.

- Hora de Inicio y Fin de actividades
08:00 Am - 04:30 pm.

→ Equipo de trabajo en obra:
- ninguno.

- Estado del clima:
Soleado, Seco.

- Personal de Interventoria.
- Residente de Interventoria
- Inspector de Interventoría.

Yasson Peralta Mota
Residente de Interventoria.

Powered by CamScanner

No. de Nota
01

Fecha
01/04/2024

APERTURA DE BITACORA.

A los 01 días del mes de abril de la presente anualidad, se da apertura Oficial a la bitacora Correspondiente al Convenio No. 3336 de 2023, Con objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS REGIONALES Celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) y La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO.

Las actividades Contempladas en el Convenio Consisten en actividades de Mantenimiento (Desmonte y limpieza de zonas no boscosas) y mejoramiento (Construcción de 119.00 ML de placa huella)

Localizacion
El proyecto a desarollar Se encuentra Ubicado en la zona rural del Municipio de Maicao del departamento de la guajira, en la Vereda garrapatero.

Fecha de Inicio: 14 de diciembre de 2023

INTERVENTOR: G.V LTDA - Representada legalmente por.
Gelca Patricia Vanegas Mengual

Domicilio
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - Calle 15 No. 7-18 Riohacha, La Guajira.
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL - Vereda Garrapatero
G.V LTDA

Powered by CamScanner

No. de Nota
02

fecha
02/04/2024

→ Actividades.
las actividades ejecutadas correspondieron a actividades administrativas preliminares tales como petición de hojas de vida y resolución de veeduría ciudadana, necesarios para la ejecución de Obra.

→ hora de inicio y fin de actividades
8:00 AM - 4:30 PM.

→ Equipo en Obra
ninguno

→ Estado del Clima.
Soleado, seco.

→ Personal interventoría
Residente interventoría
Inspector interventoría

Yassou Peralta Vides
Residente Interventoría

No. de Nota
03

fecha
03/04/2024

→ Actividades
Las actividades ejecutadas correspondieron a actividades administrativas preliminares tales como Reiteración de las hojas de vida del personal requerido.

→ hora de inicio y fin de actividades
8:00 AM — 4:30 PM.

→ Equipo en obra
ninguno

→ Estado del Clima
Soleado, Seco.

→ Personal Interventoría
Residente I:
Inspector. I.

Yasson Peralta Vides.
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

No. de Nota
04

Fecha
04/04/2024

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a actividades administrativas preliminares tales como Seguimiento documental de las hojas de vida del personal Requerido.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30 PM.

→ EQuipo en obra
ninguno

→ Estado del clima.
Soleado, Seca

→ Personal Interventoria
Residente
Inspector.

Yasson Peralta Vides.
Residente interventoria

No de Nota
05

Fecha
05/04/2024

→ Actividades
Las actividades ejecutadas Correspondieron a actividades administrativas tales Como Gestion Documental.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30 PM.

→ EQUPO en obra
ninguno

→ Estado del clima.
Soleado, seco.

→ Personal Interventoria
Residente
Inspector

Yusson Peralta Vides
Residente interventoria

No. de Nota
08

Fecha
08/04/2024

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas por parte de las JAC Correspondieron a gestion documental, para el inicio de obra.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30 PM.

→ Equipo en obra.
Ninguno.

→ Estado del clima.
Soleado, Seco

→ Personal de interventoria
Inspector
Residente.

Yasson Peralta Vides.
Residente Interventoria

Powered by CamScanner

No de Nota
01

Fecha
01/04/2014

→ Actividades
Las actividades ejecutadas Correspondieron a actividades administrativas tales Como Seguimiento documental a las JAC.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30 PM.

→ EQuipo en obra.
Ninguno.

→ Estado del clima.
Soleado, Seco.

→ Personal de Interventoria
Residente
Inspector.

Yasson Peralta Vides.
Residente Interventoria

No. de Nota
08

Fecha
10/04/2024

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Conespondieron a actividades administrativ tales Como Seguimiento documental a las JAC

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM — 4:30 PM.

→ Equipo en obra.
ninguna

→ Estado del clima.
Soleado, Seco.

→ Personal de interventoria
Residente
Inspector

Yasson Peralta Vides.
Residente Interventoria

Powered by CamScanner

No. de Nota
09

fecha
11/04/2024

→ Actividades
Las actividades ejecutadas Correspondieron a actividades administrativas preliminares tales como reiteracion en la Solicitud de las hojas de vida del personal requerido.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM — 4:30 pm.

→ Equipo en obra.
ninguno.

→ Estado del clima.
Soleado, Seco.

→ Personal de Interventoria
Residente
Inspector.

Yasson Peralta Vides.
Residente Interventoria

No. de Nota
10

Fecha
12/04/2024

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a actividades administrativa tales Como seguimiento documental a las JAC.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ Equipo en obra.
Ninguno.

→ Estado del clima.
Soleado, Seco

→ Personal de Interventoria
Residente
inspector.

Yasson Peralta Vides
Residente interventoria

Powered by CamScanner

No. de Nota
11

Fecha
15/04/2024

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas por parte de las JAC Correspondieron a la presentación de las hojas de vida del personal requerido.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30 PM.

→ Equipo en obra.
Ninguno.

→ Estado del clima.
Soleado, Seco.

→ Personal de Interventoría
Residente
Inspector.

Yasson Peralta Vides.
Residente Interventoría

Powered by CamScanner

No. de Nota
12

Fecha
16/04/2024

→ Actividades
Las actividade ejecutadas Corresponderon a actividades administrativas tales Lomo revisión de hojas de vida presentada por el Presidente de la OAC

→ Hora de inicio y fin de actividades
8:00 AM - 4:30 PM.

→ Equipo en obra
Ninguno.

→ Estado del clima.
Soleado, Seco.

→ Personal de Interventoria
Residente
Inspector.

Yasson Peralta Vides.
Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

No de Nota
13

Fecha
17/04/2024

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas por la JAC Correspondieron a Subsanación de hojas de vida del personal requerido para el inicio de Obra.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ Equipo en obra.
Ninguno.

→ Estado del clima.
Soleado, Seco.

→ Personal de Interventoría
Residente
Inspector.

Yasson peralta Vides.
Residente de Interventoría

No. de Nota
14

Fecha
18/04/2024

→ Actividades
Las actividades ejecutadas Corresponderon a actividades administrativas tales como Solicitud de resolución de veeduría Ciudadana.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ EQuipo en obra.
Ninguno.

→ Estado del clima.
Soleado, Seco.

→ Personal de Interventoria
Residente
Inspector.

Yasson Peralta Vides.
Residente Interventoria

Powered by CamScanner

No. de Nota
W

fecha
19/04/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas por las JAC Correspondieron a entrega de Veeduría Ciudadana.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30 PM.

→ EQuipo en obra
Ninguno.

→ Estado del clima.
Soleado, Seco

→ Personal de Interventoría
Residente
Inspector

Yasson Peralta Vides.
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

No. de Nota
16.

Fecha
22/04/2024

→ Actividades
Encuentro entre las JAC e Interventoría en el Municipio de MAICAO, para seguimiento Documental, especificamente en la entrega de las hojas de vida, asi mismo se explicó las Cotizaciones de estadios y diseño, Diseño de valla.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30 PM.

→ Equipo en obra.
Ninguno.

→ Estado del clima.
Nublado, lluvioso.

→ Personal de Interventoria
Residente
Inspector.

Yasson Peralta Vides.
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

No. de Nota
17

fecha
23/04/2024

→ Actividades
Las actividades ejecutadas corresponderon al seguimiento a los Compromisos pactados en el encuentro del 22/04/2024 por parte de los JAC

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30 PM.

→ Equipo en Obra.
Ningono.

→ Estado del clima.
Soleado, Seco.

→ Personal de Interventoría
Residente
Inspector.

Yasson Peralta Vides.
Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

No. de Nota
18

Fecha
24/04/2024

→ Actividades
Las actividades ejecutadas Correspondieron en la reiteración en la Solicitud de veeduría Ciudadana.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30 PM.

→ Equipo en obra.
Ninguno.

→ Estado del clima.
Soleado, Seco.

→ Personal de Interventoría
Residente
Inspector

Yasson Peralta Vides.
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

No de Nota
19

Fecha
25/04/2024

→ Actividades
Las actividades ejecutadas corresponden en la reiteración en la Solicitude de (estudios y diseño, diseño de valla)

→ Hora de inicio y fin de actividades
8:00 AM - 4:30 PM.

→ Equipo en obra.
Ninguno.

→ Estado del clima.
Soleado, Seco.

→ personal de Interventoria
Residente
Inspector

Yasson peralta Vides
Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

No. de Nota
20

26/04/2024
Fecha

→ Actividades
Las actividades ejecutadas correspondieron a la entrega de veeduría Ciudadana por parte de la JAC

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ Equipo en obra.
Ninguno

→ Estado del clima.
Soleado, Seco.

→ Personal de interventoría
Residente
Inspectora.

Yasson Peralta Vides.
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

No. de Nota
21

fecha
29/04/2024

→ Actividades

Las actividades ejecutadas corresponden a reiteración a la Solicitud de token bancario y se espera respuesta de INVIAS con respecto a Diseño de valla

→ Hora de Inicio y fin de actividades.

8:00 AM – 4:30 PM.

→ Equipo en obra.

Ninguno.

→ Estado del clima.

Soleado, Seco.

→ Personal de Interventoría

Residente

Inspector.

Yasson Peralta Vides.
Residente de Interventoría

No. de Nota
22

Fecha
30/04/2024.

→ Actividades
Las actividades ejecutadas correspondieron a actividades administrativas tales como reiteración en cotizaciones de estudios y diseño, diligenciamiento de Ficha tecnica de caracterización Socioeconomica

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30 PM.

→ Equipo en obra.
Ningono.

→ Estado del clima.
Soleada Seco.

→ Personal de Interventoría
Residente
Inspector.

Yasson peralta Vides.
Residente de interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5
		VERSIÓN	1
		PAGINA	DE

		FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	4 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA	**CONTRATO N°**	3099	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	G.V LTDA	**CONTRATO N°**	5042		
NOMBRE DEL PROYECTO	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Acción Comunal de la vereda Carraipia del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total				



Descripción: Se realiza reunion de seguimiento con los lideres de las juntas de acción comunal, con el fin de hacerle seguimiento y apoyo documental.



Descripción: se realiza reunion con lider de la junta y contadora de la misma con el fin de aclarar sus funciones como contadora de la junta de acción comunal.



Descripción: Se diligencia la ficha de caracterización socioeconomica



Descripción: Se diligencia la ficha de caracterización socioeconomica



Descripción: Se diligencia la ficha de caracterización socioeconomica



Descripción: Se diligencia la ficha de caracterización socioeconomica

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5
		VERSIÓN	1
		PAGINA	DE

		FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	4 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ASOCIACIÓN JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COMUNA 6	**CONTRATO N°**	4752	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	G.V LTDA	**CONTRATO N°**	5042		
NOMBRE DEL PROYECTO	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total				



Descripción: Se diligencia la ficha de caracterización socioeconomica



Descripción: Se realiza reunion de seguimiento con los lideres de las juntas de acción comunal, con el fin de hacerle seguimiento y apoyo documental.



Descripción: Se realiza reunion de seguimiento con los lideres de las juntas de acción comunal, con el fin de hacerle seguimiento y apoyo documental.



Descripción: Se realiza reunion de seguimiento con los lideres de las juntas de acción comunal, con el fin de hacerle seguimiento y apoyo documental.

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5
		VERSIÓN	1
		PAGINA	DE

		FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	4 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GARRAPATERO	**CONTRATO N°**	3633	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	G.V LTDA	**CONTRATO N°**	5042		
NOMBRE DEL PROYECTO	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Acción Comunal de la vereda Garrapatero del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total				



Descripción: Se realiza reunion de seguimiento con los lideres de las juntas de acción comunal, con el fin de hacerle seguimiento y apoyo documental.



Descripción: Se realiza reunion de seguimiento con los lideres de las juntas de acción comunal, con el fin de hacerle seguimiento y apoyo documental.



Descripción: Reunión de seguimiento



Descripción: Se diligencia la ficha de caracterización socioeconomica

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

GV Ltda.
Nit. 825.002.655-1

Riohacha, 3 de abril de 2024

41-50422023

Señores:
JAC DE LA COMUNA 6
ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
Representante legal
Email: asociacionrural6comuna@hotmail.com
Celular: 3005701468

Ref.: CONVENIO 4752 DE 2023. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA "COMUNA 6" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

.

ASUNTO: Solicitud afiliación del OAC a la ARL.

Estimados señores,

En atención al inicio próximo de las actividades contractuales que enmarcan las responsabilidades adquiridas por su parte de acuerdo al convenio de la referencia, mediante el presente solicitamos comedidamente que se inicien los trámites de afiliación de la JAC en la ARL correspondientes teniendo en cuenta que las ARL no permiten afiliaciones retroactivas, para que cuando se deba realizar las vinculaciones de Seguridad Social y ARL, la JAC ya este inscrita en los respectivos portales, de acuerdo a lo expuesto en la **Cláusula Vigésimo Primera** del Convenio, la cual reza:

> *"(...) Asimismo, el OAC deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley (...)."*

De acuerdo a lo anterior, solicita allegar a la presente interventoría soporte de la afiliación del OAC ante la ARL.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

Copia
ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Supervisor Contrato interventoría
INVÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA

GV Ltda.
Nit. 825.002.655-1

Riohacha, 3 de abril de 2024

42-50422023

Señores:
JAC DE LA VEREDA CARRAIPIA
ATN: CLARA ROSA LARRADA PALACIO
Representante legal
Clararosa_02@yahoo.es
Celular: 3104048353

Ref.: CONVENIO 3099 DE 2023. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

.

ASUNTO: Solicitud afiliación del OAC a la ARL.

Estimados señores,

En atención al inicio próximo de las actividades contractuales que enmarcan las responsabilidades adquiridas por su parte de acuerdo al convenio de la referencia, mediante el presente solicitamos comedidamente que se inicien los trámites de afiliación de la JAC en la ARL correspondientes teniendo en cuenta que las ARL no permiten afiliaciones retroactivas, para que cuando se deba realizar las vinculaciones de Seguridad Social y ARL, la JAC ya este inscrita en los respectivos portales, de acuerdo a lo expuesto en la **Cláusula Vigésimo Primera** del Convenio, la cual reza:

> *"(...) Asimismo, el OAC deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley (...)."*

De acuerdo a lo anterior, solicita allegar a la presente interventoría soporte de la afiliación del OAC ante la ARL.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

Copia
ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Supervisor Contrato interventoría
INVÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA

GV Ltda.
Nit. 825.002.655-1

Riohacha, 3 de abril de 2024

43-50422023

Señores:
JAC DE LA VEREDA GARRAPATERO
ATN: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
Representante legal
a1m2a3b4@hotmail.com
Celular: 3145066547

Ref.: CONVENIO 3633 DE 2023. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASUNTO: Solicitud afiliación del OAC a la ARL.

Estimados señores,

En atención al inicio próximo de las actividades contractuales que enmarcan las responsabilidades adquiridas por su parte de acuerdo al convenio de la referencia, mediante el presente solicitamos comedidamente que se inicien los trámites de afiliación de la JAC en la ARL correspondientes teniendo en cuenta que las ARL no permiten afiliaciones retroactivas, para que cuando se deba realizar las vinculaciones de Seguridad Social y ARL, la JAC ya este inscrita en los respectivos portales, de acuerdo a lo expuesto en la **Cláusula Vigésimo Primera** del Convenio, la cual reza:

> *"(...) Asimismo, el OAC deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley (...)."*

De acuerdo a lo anterior, solicita allegar a la presente interventoría soporte de la afiliación del OAC ante la ARL.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

Copia
ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Supervisor Contrato interventoría
INVÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

44-50422023

Riohacha, 03 de abril de 2024

Señor(es):
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- TERRITORIAL GUAJIRA
ATN: ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Supervisor interventoría

Ref.: CONTRATO 5042 DE 2023. OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ASUNTO: Remisión de informes de interventoría No. 3.

Cordial saludo,

Por medio del presente documento remito a usted los siguientes informes de interventoría:

- Informe No. 3 de interventoría realizada a los los convenios No. 3099 de 2023, No. 3336 de 2023 y No. 4752 de 2023 correspondiente al periodo comprendido del 01 al 30 de marzo de 2024.

Agradeciendo su atención, quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

45-50422023

Riohacha, 03 de abril de 2024

Señores:
JAC DE LA VEREDA GARRAPATERO
ATN: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
Representante legal
Email: a1m2a3b4@hotmail.com
Celular: 3145066547

Ref.: CONVENIO 3633 DE 2023. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASUNTO: Respuesta a subsanaciones -aprobación de hojas de vida de personal requerido.

Cordial saludo.

En atención a las subsanaciones de la revisión de las hojas de vida del personal mínimo requerido, se procede a realizar la evaluación y/o aprobación de las mismas conforme a las indicaciones del anexo técnico y especificaciones técnicas del convenio en mención así:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA				
ROL Y PERSONA OFRECIDA		**INDICACIÓN DE FACTORES DE CUMPLIMIENTO**		
RESIDENTE DE OBRA	YAIR ENRIQUE FRAGOZO GUTIÉRREZ C.C. 84.077.881 Expedida en Maicao	**Cumple**	**No Cumple**	**Folio/Observación**
Requisitos exigidos y Documentación de idoneidad aportada para verificación				
Hoja de Vida		x		Aporta. Folio 1 al 11
Cedula de ciudadanía		x		Aporta. Folio 13
Diploma y/o acta de grado como ingeniero civil o de transporte y vías		x		Aporta. Folio 13
Matrícula profesional		x		Aporta: Expedida el 18/09/2003. Folio 14
Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios – COPNIA		x		Aporta. Folio 18
Certificado de vecindad expedido por la alcaldía respectiva		X		La Junta de acción comunal de la Vereda Garrapatero certifica bajo gravedad de juramento, conforme a lo dispuesto en el artículo 442 de la ley 599 de 2000 del código penal de Colombia, en el cual menciona que dentro de la vereda no existe un miembro

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA				
ROL Y PERSONA OFRECIDA		**INDICACIÓN DE FACTORES DE CUMPLIMIENTO**		
RESIDENTE DE OBRA	YAIR ENRIQUE FRAGOZO GUTIÉRREZ C.C. 84.077.881 Expedida en Maicao	**Cumple**	**No Cumple**	**Folio/Observación**
				que cumpla con los requisitos exigidos en el Anexo Técnico del Convenio Solidario para el cargo de Residente de Obra y por tal motivo se propone al profesional YAIR ENRIQUE FRAGOZO GUTIÉRREZ Folio 27.
No menor de tres (3) años, contados a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de suscripción del convenio		x		20 años
EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA Y APORTADA				
Mínimo un (1) año acumulado, contados entre la fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de suscripción del convenio, como ingeniero residente de obra de carreteras y/o vías urbanas.			x	**ACREDITA EXPERIENCIA COMO:** 1. RESIDENTE DE OBRA en CONSORCIO CABAS 2005 para el contrato 058 de 2005 denominado "PARCHEO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA "Y" DEL ZANJÓN-PUEBLO BELLO DEL K0+000 A 530+000. Desde el 17 de agosto hasta el 30 de diciembre de 2005, es decir 4 meses. Folio 20. 2. INGENIERO RESIDENTE en MANTENIMIENTO VIAL DEL META S.A.S para el contrato celebrado con la Concesión Santa Marta Paraguachon S.A. y cuyo objeto correspondía a: MANTENIMIENTO RUTINARIO, MANTENIMIENTO DE CONSERVACIÓN Y OBRAS VARIAS DE CONSTRUCCIÓN COMO PUENTES, ALCANTARILLAS Y BOX COULVERT, desde el 8/04/2018 hasta el 1/04/2022, es decir, 48.4 meses. Folio 25. **EXPERIENCIA ADJUNTADA QUE SE VALIDA:** 02 certificación en concordancia al objeto requerido por 52.4 MESES, Folio 20 y 25.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA				
ROL Y PERSONA OFRECIDA		**INDICACIÓN DE FACTORES DE CUMPLIMIENTO**		
RESIDENTE DE OBRA	YAIR ENRIQUE FRAGOZO GUTIÉRREZ C.C. 84.077.881 Expedida en Maicao	**Cumple**	**No Cumple**	**Folio/Observación**
Resultado:		**X**		1. El profesional propuesto acredita la totalidad de requisitos exigidos y documentación de idoneidad. **2.** El profesional propuesto cumple con la experiencia específica exigida.

CONTADOR PÚBLICO				
ROL Y PERSONA OFRECIDA		**INDICACIÓN DE FACTORES DE CUMPLIMIENTO**		
CONTADOR PÚBLICO	LUIS EDUARDO SALTAREN CARRILLO C.c. No. 84.008.473 expedida en Barrancas.	**Cumple**	**No Cumple**	**Folio/Observación**
Requisitos exigidos y Documentación de idoneidad aportada para verificación				
Hoja de Vida		x		Folio 1 al 7
Cedula de ciudadanía		x		Aporta. Folio 19
Diploma y acta de grado como Contador público		x		Presenta diploma. Folio 8
Matrícula profesional		x		Aporta. Expedida e 09/07/2009. Folio 20
Certificado de Vigencia de Inscripción y de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores		x		Aporta. Folio 21
Experiencia general no menor a dos (2) años contados entre la fecha de expedición del diploma y hasta la fecha de suscripción del convenio.		x		14 años
Certificado de vecindad expedido por la alcaldía respectiva		x		La Junta de acción comunal de la Vereda Garrapatero certifica bajo gravedad de juramento, conforme a lo dispuesto en el artículo 442 de la ley 599 de 2000 del código penal de Colombia, en el cual menciona que dentro de la vereda no existe un miembro que cumpla con los requisitos exigidos en el Anexo Técnico del Convenio Solidario para el cargo de Contador Pùblico y por tal motivo se propone al profesional LUIS EDUARDO SALTAREN CARRILLO. Folio 22.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA Y APORTADA				

CONTADOR PÚBLICO			
Un (1) año de experiencia en manejo de contabilidades publicadas y/o privadas.			**ACREDITA EXPERIENCIA COMO:** CONTADOR PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA EMPRESA SERVICIO Y ASESORÍAS L.E.S SAS desde el 10 de febrero del 2016 hasta 31 de diciembre del 2024. es decir 8 años. CONTADOR PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA EMPRESA CUBUT SAS. desde el 5 de junio del 2021 hasta el 27 de septiembre de 2023: es decir 2 años CONTADOR PÚBLICO PARA LA EMPRESA UNIÓN TEMPORAL AYATALII desde el 14 de septiembre del 2010 hasta el 30 de diciembre del 2010: es decir 3 meses. CONTADOR PÚBLICO PARA LA EMPRESA UNIÓN TEMPORAL AYATALII desde el 26 de marzo del 2010 hasta el 31 de julio del 2010: es decir 3 meses.
Resultado:			1. El profesional propuesto acredita la totalidad de requisitos exigidos y documentación de idoneidad. 2. Se realizó la equivalencia de estudios de especialización por un (1) año de experiencia específica, por lo que el profesional propuesto cumple con este aspecto requerido.

MAESTRO DE OBRA				
ROL Y PERSONA OFRECIDA		**INDICACIÓN DE FACTORES DE CUMPLIMIENTO**		
MAESTRO DE OBRA	JUAN MIGUEL ACUÑA MONTES C.C No. 85.485.130 Expedida en Plato	**Cumple**	**No Cumple**	**Folio/Observación**
Requisitos exigidos y Documentación de idoneidad aportada para verificación				
Hoja de Vida		x		Aporta. Folio 1 al 3
Cedula de ciudadanía		x		Aporta. Folio 4
Diploma y acta de grado				No se requiere
Matrícula profesional				No se requiere
Experiencia general no menor de tres (3) años, debidamente certificada.		X		4.1 años

MAESTRO DE OBRA ROL Y PERSONA OFRECIDA		INDICACIÓN DE FACTORES DE CUMPLIMIENTO		
MAESTRO DE OBRA	JUAN MIGUEL ACUÑA MONTES C.C No. 85.485.130 Expedida en Plato	**Cumple**	**No Cumple**	**Folio/Observación**
Certificado de vecindad expedido por la alcaldía respectiva		X		La Junta de acción comunal de la Vereda Garrapatero certifica bajo gravedad de juramento, conforme a lo dispuesto en el artículo 442 de la ley 599 de 2000 del código penal de Colombia, en el cual menciona que dentro de la vereda no existe un miembro que cumpla con los requisitos exigidos en el Anexo Técnico del Convenio Solidario para el cargo de Maestro de Obra y por tal motivo se propone al profesional JUAN MIGUEL ACUÑA MONTES. Folio 14.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA Y APORTADA				
Mínimo un (1) año acumulado como maestro de obra en proyectos de construcción y/o mejoramiento de carreteras y/o vías urbanas.		x		**ACREDITA EXPERIENCIA COMO:** **1.** MAESTRO en INGENIERIAS & CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S. para el contrato 001-2021 con objeto: MEJORAMIENTO VIAL EN PLACA HUELLA EN LA ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA VÍA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA A LA VEREDA DE GARRAPATERO Y LA RESERVA NATURAL MONTE DE OCA, desde 1/09/2021 hasta el 23/02/2024, es decir, 30,1. Folio 11. **EXPERIENCIA ADJUNTADA QUE SE VALIDA:** 01 certificación en concordancia al objeto requerido por 30.1 MESES.
Resultado:		X		1. El profesional propuesto acredita la totalidad de requisitos exigidos y documentación de idoneidad. **2.** El profesional propuesto cumple con la experiencia específica exigida.

De acuerdo a la revisión de los requisitos exigidos y documentación de idoneidad aportada, tal como se evidencia en la evaluación, se procede a aprobar de manera definitiva las siguientes hojas de vida:

YAIR ENRIQUE FRAGOZO GUTIÉRREZ como ingeniero residente de obra, LUIS EDUARDO SALTAREN CARRILLO como contador público y JUAN MIGUEL ACUÑA MONTES como maestro de obra.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

Copia
ELVIN GONZALEZ MEDINA
Supervisor Contrato interventoría
INVÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

Riohacha, 03 de abril de 2024

46-50422023

Señores:
ASOCIACIÓN DE JAC DE LA COMUNA No. 6 DE MAICAO
ATN: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
Representante legal
Email: asociacionrural6comuna@hotmail.com
Celular: 3005701468

Ref.: CONVENIO 4752 DE 2023. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASUNTO: Respuesta a subsanaciones de hojas de vida de personal requerido.

Cordial saludo,

En atención a las subsanaciones de las hojas de vida del personal mínimo requerido, se dejan las siguientes constancias, a saber:

1. Que, revisada la documentación allegada por parte de la JAC, se advierte que no ha sido propuesto profesional para el cargo correspondiente a residente de obras, por lo tanto, no es posible validar si se cumple con los requisitos exigidos de idoneidad y experiencia. De esta manera, la presente interventoría, insta a aportar con la mayor celeridad posible la documentación de dicho profesional.

2. Que así mismo, revisada la documentación allegada por parte de la JAC, se advierte que no ha sido propuesto hoja de vida para el cargo correspondiente a maestro de obras, por lo tanto, no es posible validar si se cumple con los requisitos exigidos de idoneidad y experiencia. De esta manera, la presente interventoría, insta a aportar con la mayor celeridad posible la documentación de dicho cargo.

3. Que, en atención a las subsanaciones de las hojas de vida del personal mínimo requerido, se procede a realizar la evaluación y/o aprobación de las mismas conforme a las indicaciones del anexo técnico y especificaciones técnicas del convenio en mención así:

CONTADOR PÚBLICO ROL Y PERSONA OFRECIDA		INDICACIÓN DE FACTORES DE CUMPLIMIENTO		
CONTADOR PÚBLICO	LUIS EDUARDO SALTAREN CARRILLO C.c. No. 84.008.473 expedida en Barrancas.	**Cumple**	**No Cumple**	**Folio/Observación**
Requisitos exigidos y Documentación de idoneidad aportada para verificación				
Hoja de Vida		x		Folio 1 al 7
Cedula de ciudadanía		x		Aporta. Folio 19
Diploma y acta de grado como Contador público		x		Presenta diploma. Folio 8
Matrícula profesional		x		Aporta. Expedida e 09/07/2009. Folio 20
Certificado de Vigencia de Inscripción y de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores		x		Aporta. Folio 21
Experiencia general no menor a dos (2) años contados entre la fecha de expedición del diploma y hasta la fecha de suscripción del convenio.		x		14 años
Certificado de vecindad expedido por la alcaldía respectiva		x		La Junta de acción comunal de la Vereda Garrapatero certifica bajo gravedad de juramento, conforme a lo dispuesto en el artículo 442 de la ley 599 de 2000 del código penal de Colombia, en el cual menciona que dentro de la vereda no existe un miembro que cumpla con los requisitos exigidos en el Anexo Técnico del Convenio Solidario para el cargo de Contador Pùblico y por tal motivo se propone al profesional LUIS EDUARDO SALTAREN CARRILLO. Folio 22.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA Y APORTADA				
Un (1) año de experiencia en manejo de contabilidades publicadas y/o privadas.				**ACREDITA EXPERIENCIA COMO:** CONTADOR PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA EMPRESA SERVICIO Y ASESORÍAS L.E.S SAS desde el 10 de febrero del 2016 hasta 31 de diciembre del 2024. es decir 8 años. CONTADOR PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA EMPRESA CUBUT SAS. desde el 5 de junio del 2021 hasta el 27 de septiembre de 2023: es decir 2 años CONTADOR PÚBLICO PARA LA EMPRESA UNIÓN TEMPORAL AYATALII desde el 14 de septiembre del 2010 hasta el 30 de diciembre del 2010: es decir 3 meses.

CONTADOR PÚBLICO			
			CONTADOR PÚBLICO PARA LA EMPRESA UNIÓN TEMPORAL AYATALII desde el 26 de marzo del 2010 hasta el 31 de julio del 2010: es decir 3 meses.
Resultado:			1. El profesional propuesto acredita la totalidad de requisitos exigidos y documentación de idoneidad. 2. Se realizó la equivalencia de estudios de especialización por un (1) año de experiencia específica, por lo que el profesional propuesto cumple con este aspecto requerido.

De acuerdo a la revisión de los requisitos exigidos y documentación de idoneidad aportada, tal como se evidencia en la evaluación, se procede a aprobar de manera definitiva la hoja de vida de LUIS EDUARDO SALTAREN CARRILLO como contador público.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

Copia
ELVIN GONZALEZ MEDINA
Supervisor Contrato interventoría
INVÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA

Riohacha, 5 de Abril de 2024

47-50422023

Señores:
JAC DE LA VEREDA CARRAIPIA
ATN: CLARA ROSA LARRADA PALACIO
Representante legal
Email: clararosa_02@yahoo.es
Celular: 3104048353

Ref.: CONVENIO 3099 DE 2023. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASUNTO: Respuesta a subsanaciones de hojas de vida maestro de obra.

Cordial saludo,

En atención a la subsanación de las hojas de vida para la validación del equipo de trabajo mínimo requerido, se dejan las siguientes constancias, a saber:

1. Que se procede a realizar la evaluación y/o aprobación de las hojas de vida del personal mínimo requerido conforme a las indicaciones del anexo técnico y especificaciones técnicas del convenio en mención así:

MAESTRO DE OBRA				
ROL Y PERSONA OFRECIDA		**INDICACIÓN DE FACTORES DE CUMPLIMIENTO**		
MAESTRO DE OBRA	AVILEZ SIERRA RAMIRO MANUEL c.c 2.757.025 de Ciénega de Oro	**Cumple**	**No Cumple**	**Folio/Observación**
Requisitos exigidos y Documentación de idoneidad aportada para verificación				
Hoja de Vida		x		Aporta. Folio 1
Cedula de ciudadanía		x		Folio 1
Diploma y acta de grado				No se requiere
Matrícula profesional				No se requiere
Experiencia general no menor de tres (3) años, debidamente certificada.		X		7.4 meses
Certificado de vecindad expedido por la alcaldía respectiva		x		La Junta de acción comunal del Corregimiento de Carraipìa certifica bajo gravedad de juramento, conforme a lo dispuesto en el artículo

MAESTRO DE OBRA				
ROL Y PERSONA OFRECIDA		INDICACIÓN DE FACTORES DE CUMPLIMIENTO		
MAESTRO DE OBRA	AVILEZ SIERRA RAMIRO MANUEL c.c 2.757.025 de Ciénega de Oro	**Cumple**	**No Cumple**	**Folio/Observación**
				442 de la ley 599 de 2000 del código penal de Colombia, en el cual menciona que dentro de la vereda no existe un miembro que cumpla con los requisitos exigidos en el Anexo Técnico del Convenio Solidario para el cargo de **Maestro de Obra,** según folio 15 y por tal motivo proponen al profesional **RAMIRO MANUEL AVILEZ SIERRA**
EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA Y APORTADA				
Mínimo un (1) año acumulado como maestro de obra en proyectos de construcción y/o mejoramiento de carreteras y/o vías urbanas.		X		**EXPERIENCIA ADJUNTADA QUE SE VALIDA:** MAESTRO DE OBRA EN LA "CONSTRUCCIÓN DE 4,5 KMS DE PLACA HUELLA, VÍA ANTIGUA MAICAO A URIBIA, EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" desde 1 de mayo de 2023 hasta 30 de noviembre 2023. experiencia de 7 meses. MAESTRO DE OBRA en la obra "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, EN LA VEREDA LA LOMA, CORREGIMIENTO DE POZO HONDO MUNICIPIO DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" desde 1 de marzo de 2021 hasta 30 de septiembre de 2021. Experiencia de 7 meses. MAESTRO DE OBRA DE CONSTRUCCION en la CORPORACION "EL RANCHO ES MIO" bajo la modalidad de contrato por labor Determinada desde el 1 de enero del 2016 hasta el 20 de diciembre de 2020" Experiencia de 12 meses. Total, de experiencia: 26 meses

MAESTRO DE OBRA				
ROL Y PERSONA OFRECIDA		INDICACIÓN DE FACTORES DE CUMPLIMIENTO		
MAESTRO DE OBRA	AVILEZ SIERRA RAMIRO MANUEL c.c 2.757.025 de Ciénega de Oro	**Cumple**	**No Cumple**	**Folio/Observación**
Resultado:				1. El profesional propuesto acredita la totalidad de requisitos exigidos y documentación de idoneidad. **2.** El profesional propuesto cumple con la experiencia general y específica exigida.

De acuerdo a la revisión de los requisitos exigidos y documentación de idoneidad aportada, tal como se evidencia en la evaluación, se procede a aprobar de manera definitiva la siguiente hoja de vida: AVILEZ SIERRA RAMIRO MANUEL como maestro de obra.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

Copia
ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Supervisor Contrato interventoría
INVÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

48-50422023

Riohacha, 08 de abril de 2024

Señor(es):
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- TERRITORIAL GUAJIRA
ATN: JUANA ELVIRA MENDOZA CURIEL
Supervisor interventoría

Ref.: CONTRATO 5042 DE 2023. OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ASUNTO: Respuesta a solicitud de acta socialización de inicio – veedurías y comites operativos

Cordial saludo,

En atención al asunto de la referencia, se comunica que los convenios objetos de la presente interventoría no se han adelantado actividades relacionadas a socialización y a la fecha no se cuenta con resolución de veedurías, la conformción de estas se encuentran en tramites por parte de la JAC.

No	No. CONVENIO	JAC	REPRESENTANTE	DESCRIPCIÓN	ESTADO
1	3099- 2023	Corregimiento de Carraipía	Clara Rosa Larrada	Socialización	No se ha realizado
				Veedurías	En proceso
				Comités operativos	No se ha realizado
2	3633 -2023	Vereda de Garrapatero	Armando Acevedo Barrios	Socialización	No se ha realizado
				Veedurías	En proceso
				Comités operativos	No se ha realizado
3	4752- 2023	Comuna 6	Armando Acevedo Barrios	Socialización	No se ha realizado
				Veedurías	En proceso
				Comités operativos	No se ha realizado

Por otro lado, se solicita FICHA DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA, sin embargo, esta actividad no ha sido adelantada por nuestra parte, debido a que la visita del profesional social de la interventoría se estará llevando la presente semana.

Agradeciendo su atención, me suscribo.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

Riohacha, 18 de abril de 2024 **52-50422023**

Señores:
JAC CORREGIMIENTO CARRAIPIA
ATN: CLARA ROSA LARRADA PALACIO
Representante legal
Clararosa_02@yahoo.es
Celular: 3104048353

Ref.: CONVENIO 3099 DE 2023. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

.

ASUNTO: Solicitudes para inicio de actividades

Cordial saludo,

En atención al asunto de la referencia y teniendo en cuenta que se están adelantando la conformación del comité operativo, me permito solicitar lo siguiente:

1. Constancia de afiliación de la JAC ante la ARL
2. Solicitud de diseño de valla informativa, se anexa instructivo
3. Cotizaciones de suministro e instalación de valla: Se requieren mínimo 3 cotizaciones, de manera detallada, no se aceptarán cotizaciones generales o que contengan una descripción global.
4. Cotizaciones de estudios y diseños: Para la etapa de revisión de estudios y diseño se requiere lo siguiente:

    - Topografía
    - Estudios de suelo
      Calculo de capacidad portante (CBR) por cualquiera de los métodos reconocidos:
        - ✓ Penetrómetro dinámico de cono -PDC
        - ✓ CBR en sitio – CBR de laboratorio

Clasificación de suelos: Límites de consistencia - Contenido de humedad natural - Peso unitario total y seco -Análisis granulométrico por tamizado -Determinación del límite liquido -Determinación del límite plástico e índice de plasticidad.

Es pertinente resaltar, que el estudio de suelo se realice de acuerdo a las normas INVIAS según la última versión, es importante que también se contemple la entrega de informe con procedimientos, conclusiones y recomendaciones.

- Diseño geométrico
- Estudio hidráulico e hidrológico
- Diseño estructura de pavimento

De lo anterior, se requieren mínimo 3 cotizaciones, de manera detallada y se incluyan las condiciones de transporte, entregas de informes etc., no se aceptarán cotizaciones generales o que contengan una descripción global.

5. Cotizaciones de dotación: Se requieren mínimo 3 cotizaciones, de manera detallada, no se aceptarán cotizaciones generales o que contengan una descripción global.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

Copia
ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Supervisor Contrato interventoría
INVÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

Riohacha, 18 de abril de 2024

53-50422023

Señores:
JAC DE LA COMUNA 6
ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
Representante legal
Email: asociacionrural6comuna@hotmail.com
Celular: 3005701468

Ref.: CONVENIO 4752 DE 2023. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA "COMUNA 6" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASUNTO: Reiteración solicitud de hojas de vida profesionales requeridos y resolución de Veeduría Ciudadana.

Mediante el presente y en nuestra calidad de interventores para realizar labores de control y seguimiento al convenio de la referencia y siendo nuestro objetivo garantizar el cumplimiento de la labor encomendada por la entidad, nos vemos en la obligación de reiterar la solicitud de hojas de vida del personal mínimo requerido y la resolución del comité de veeduría, debido a que no ha posible una respuesta de su parte a las solicitudes realizadas, por lo tanto, la presente interventoría, insta a aportar con la mayor celeridad posible las hojas de vida del personal mínimo requerido y la resolución de veeduría, o indicar en que estado se encuentra el proceso.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

Copia
ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Supervisor Contrato interventoría
INVÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

54-50422023

Maicao, 19 de abril de 2024

Señor(es):
JUNTAS DE ACCION COMUNAL MUNICIPIO DE MAICAO.
ATN: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
PRESIDENTE JAC GARRAPATERO – COMUNA 6
ATN: CLARA ROSA LARRADA PALACIO
PRESIDENTE JAC CORREGIMIENTO CARRAIPIA

Ref.: CONTRATO 5042 DE 2023. OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ASUNTO: Citacion a Reunion de seguimiento

Cordial saludo,

Por medio del presente y en mi calidad de interventor, se conva a reunión presencial, con el proposito de realizar seguimiento a los convenios del Programa Caminos comunitarios del Municipio de Maicao, la cual se llevara a cabo el dia lunes 22 de abril a las 8:45 a.m en la **Cra 10 # 20-31** Barrio San Jose.

De antemano, agradecemos su puntualidad y compromiso con este encuentro, debido a que se abordaron temas relacionados a las actividades previas para el inicio de obra y continuidad de las actividades contractuales.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

GV Ltda.
Nit. 825.002.655-1

Maicao, 29 de abril de 2024

58-50422023

Señores:
JAC DE LA VEREDA GARRAPATERO
ATN: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
Representante legal
Email: a1m2a3b4@hotmail.com
Celular: 314506654

REF.: CONVENIO 3633 DE 2023. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASUNTO: Reiteración de compromisos reunión 22 de abril 2024

En atención al asunto de la referencia, me permito solicitar estado de avance de los compromisos pactados en la reunión No. 2, los cuales tenían fecha de cumplimiento el 26 de abril de la presente anualidad, los cuales consistían en:

- Constancia de afiliación ante ARL
- Solicitud de token en la entidad bancaria donde se aperturó la cuenta conjunta.
- Actualización de póliza según prorroga 1.
- Solicitud de diseño de valla informativa.
- Presentación de cotizaciones de estudios y/o diseños.

Se solicita de manera urgente, se remita los compromisos pactados teniendo en cuenta que la JAC cuenta con el desembolso de los recursos, para continuar con la ejecución del convenio.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

Copia
ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Supervisor Contrato interventoría
INVÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

Maicao, 29 de abril de 2024 **59-50422023**

Señores:
JAC CORREGIMIENTO CARRAIPIA
ATN: CLARA ROSA LARRADA PALACIO
Representante legal
Clararosa_02@yahoo.es
Celular: 3104048353

Ref.: CONVENIO 3099 DE 2023. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

.

ASUNTO: Reiteración de compromisos reunión 22 de abril 2024

En atención al asunto de la referencia, me permito solicitar estado de avance de los compromisos pactados en la reunión No. 2, los cuales tenían fecha de cumplimiento el 26 de abril de la presente anualidad, los cuales consistían en:

- Constancia de afiliación ante ARL
- Solicitud de token en la entidad bancaria donde se aperturó la cuenta conjunta.
- Actualización de póliza según prorroga 1.
- Solicitud de diseño de valla informativa.
- Presentación de cotizaciones de estudios y/o diseños.

Se solicita de manera urgente, se remita los compromisos pactados teniendo en cuenta que la JAC cuenta con el desembolso de los recursos, para continuar con la ejecución del convenio.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

Copia
ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Supervisor Contrato interventoría
INVÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

Maicao, 29 de abril de 2024

60-50422023

Señores:
JAC DE LA COMUNA 6
ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
Representante legal
Email: asociacionrural6comuna@hotmail.com
Celular: 3005701468

Ref.: CONVENIO 4752 DE 2023. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA "COMUNA 6" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASUNTO: Reiteración de compromisos reunión 22 de abril 2024

En atención al asunto de la referencia, me permito solicitar estado de avance de los compromisos pactados en la reunión No. 2, los cuales tenían fecha de cumplimiento el 26 de abril de la presente anualidad, los cuales consistían en:

- Constancia de afiliación ante ARL
- Actualización de póliza según prorroga 1.
- Solicitud de diseño de valla informativa.
- Presentación de cotizaciones de estudios y/o diseños.
- Resolución de veeduría

Se solicita de manera urgente, se remita los compromisos pactados para continuar con la ejecución del convenio.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

Copia
ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Supervisor Contrato interventoría
INVÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

61-50422023

Riohacha, 29 de abril de 2024

Señores:
ASOCIACIÓN DE JAC DE LA COMUNA No. 6 DE MAICAO
ATN: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
Representante legal
Email: asociacionrural6comuna@hotmail.com
Celular: 3005701468

Ref.: CONVENIO 4752 DE 2023. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASUNTO: Evaluación de hoja de vida de residente de obra

Cordial saludo.

En atención al envío de la hoja de vida, se procede a realizar la evaluación y/o aprobación de la hoja de vida del personal mínimo requerido conforme a las indicaciones del anexo técnico y especificaciones técnicas del convenio en mención así:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA				
ROL Y PERSONA OFRECIDA		**INDICACIÓN DE FACTORES DE CUMPLIMIENTO**		
INGENIERO CIVIL	JAVIER JUNIOR RODRIGUEZ ESQUIVEL	**Cumple**	**No Cumple**	**Folio/Observación**
Requisitos exigidos y Documentación de idoneidad aportada para verificación				
Hoja de Vida		X		Si aporta
Cedula de ciudadanía		X		Si aporta
Diploma y/o acta de grado como ingeniero civil o de transporte y vías		X		Si aporta
Matrícula profesional		X		Si aporta
Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios – COPNIA		X		Si aporta
Experiencia general no menor de tres (3) años, contados a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de suscripción del convenio.		X		5 años

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA				
ROL Y PERSONA OFRECIDA		INDICACIÓN DE FACTORES DE CUMPLIMIENTO		
INGENIERO CIVIL	JAVIER JUNIOR RODRIGUEZ ESQUIVEL	**Cumple**	**No Cumple**	**Folio/Observación**
Certificado de vecindad expedido por la alcaldía respectiva		X		Si adjunta documento correspondiente. La Junta de acción comunal de la Comuna No. 6 certifica bajo gravedad de juramento, conforme a lo dispuesto en el artículo 442 de la ley 599 de 2000 del código penal de Colombia, en el cual menciona que dentro de la vereda no existe un miembro que cumpla con los requisitos exigidos en el Anexo Técnico del Convenio Solidario para el cargo de Ingeniero Residente y por tal motivo se propone al profesional JAVIER RODRIGUEZ quien reside en el Municipio de Maicao.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA Y APORTADA				
Mínimo un (1) año acumulado, contados entre la fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de suscripción del convenio, como ingeniero residente de obra de carreteras y/o vías urbanas.		X		**EXPERIENCIA ADJUNTADA QUE SE VALIDA:** 14 meses de certificación en concordancia al objeto requerido.
Resultado:		**X**		El profesional propuesto por parte de la JAC cumple y anexa todos los requisitos exigidos.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

Copia
ELVIN GONZALEZ MEDINA
Supervisor Contrato interventoría
INVÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

62-50422023

Maicao, 30 de abril de 2024

Señor(es):
JUNTAS DE ACCION COMUNAL MUNICIPIO DE MAICAO.
ATN: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
PRESIDENTE JAC GARRAPATERO – COMUNA 6
ATN: CLARA ROSA LARRADA PALACIO
PRESIDENTE JAC CORREGIMIENTO CARRAIPIA

Ref.: CONTRATO 5042 DE 2023. OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ASUNTO: Citacion a comité técnico de seguimiento contractual

Cordial saludo,

Por medio del presente y en mi calidad de interventor, se convoca COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL de manera presencial, con el proposito de realizar seguimiento a los convenios del Programa Caminos comunitarios del Municipio de Maicao, de acuerdo a lo indicado en la clausula decima tercera de los convenios, la cual reza:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL. Para el control del objeto del Convenio, se conformará el Comité de Seguimiento Contractual integrado por: i). El representante legal del OAC, o quien este designe. ii). El Interventor del Convenio contratado por el INSTITUTO. iii). El supervisor del contrato de interventoría designado por EL INSTITUTO y iv). El Gestor Técnico del Instituto, quienes verificarán el cumplimiento de la inversión y demás actividades del presente Convenio. El Comité se reunirá de manera alterna en la Dirección Territorial respectiva.

El comité tecnico de seguimiento contractual, se llevara a cabo el dia viernes 03 de mayo de la presente anualidad a las 9:00 a.m en la **Calle 19 # 11-37** Barrio San Jose. De antemano, agradecemos su puntualidad y compromiso con este encuentro, debido a que se abordaron temas relacionados a las actividades previas para el inicio de obra y continuidad de las actividades contractuales.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023