INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6
CONTRATO No. 5042 DE 2023

Mayo 01 al 31 de 2024

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATISTA
CONVENIOS CON JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA -LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

INTERVENTOR
G.V LTDA

SUPERVISOR
ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA

MAYO 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 7
2. CONVENIO SOLIDARIO 3099 DE 2023 – CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA 8
   2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8
      2.1.1. Localización 8
      2.1.2. Municipios en la zona de influencia y necesidades que se suplen con la ejecución del proyecto contratado. 9
      2.1.3. Inventario y estado inicial de la vía. 9
      2.1.4. Características técnicas del proyecto. 9
      2.1.5. Alcance y descripción del proyecto 10
   2.2. INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 11
      2.2.1. Información general del convenio. 11
      2.2.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 12
      2.2.3. Seguimiento a ítems no previstos. 12
      2.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría. 12
   2.3. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO SOLIDARIO. 12
      2.3.1. Informe semanal. 12
      2.3.2. Maquinaria y equipo del convenio solidario. 13
      2.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 13
      2.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 13
      2.3.5. Estado general del tiempo. 13
      2.3.6. Resumen ensayos de laboratorio. 13
      2.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 13
      2.3.8. Seguimiento al plan de calidad contrato de obra. 14
   2.4. Otros documentos seguimiento mensual. 14
      2.4.1. Seguimiento a la inversión del anticipo. 14
      2.4.2. Seguimiento programa de obra. 14
      2.4.3. Seguimiento programa de inversiones 14
      2.4.4. Actas de reunión y/o comités de obra. 14

2.4.5. Comité Operativo. 15

3. CONVENIO SOLIDARIO 3633 DE 2023 – VEREDA DE GARRAPATERO. 16

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 16

3.1.1. Localización. 16

3.1.2. Municipios en la zona de influencia y necesidades que se suplen con la ejecución del proyecto contratado. 17

3.1.3. Inventario y estado inicial de la vía. 17

3.1.4. Características técnicas del proyecto 18

3.1.5. Alcance y descripción del proyecto 18

3.2. INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 19

3.2.1. Información general del convenio. 19

3.2.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 20

3.2.3. Seguimiento a ítems no previstos. 20

3.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría. 20

3.3. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 20

3.3.1. Informe semanal 20

3.3.2. Maquinaria y equipo del convenio solidario. 21

3.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 21

3.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 21

3.3.5. Estado general del tiempo. 21

3.3.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO. 21

3.3.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA. 22

3.3.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA. 22

3.4. OTROS DOCUMENTO SEGUIMIENTO MENSUAL. 22

3.4.1. Seguimiento a la inversión del anticipo. 22

3.4.2. Seguimiento programa de obra. 22

3.4.3. Seguimiento programa de inversiones 22

3.4.4. Actas de reunión y/o comité de obra 22

3.4.5. Comité Operativo. 23

4. CONVENIO SOLIDARIO 4752 DE 2023 – COMUNA No. 6 DE MAICAO. 24

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 24

4.1.1. Localización 24

4.1.2. Municipios en la zona de influencia y necesidades que se suplen con la ejecución del proyecto contratado. 25

4.1.3. Inventario y estado inicial de la vía. 25

4.1.4. Características técnicas del proyecto. 25

4.1.5. Alcance y descripción del proyecto 26

4.2. INFORMAFORMACIÓN DEL CONVENIO 27

4.2.1. Información general del convenio 27

4.2.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 28

4.2.3. Seguimiento a ítems no previstos 28

4.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría 28

4.3. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO SOLIDARIO. 29

4.3.1. Informe semanal 29

4.3.2. Maquinaria y equipo del convenio solidario. 29

4.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. 29

4.3.4. Estado general del tiempo. 29

4.3.5. Informe financiero y presupuestal. 29

4.3.6. Resumen ensayos de laboratorio. 29

4.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 30

4.3.8. Seguimiento al plan de calidad contrato de obra. 30

4.4. OTROS DOCUMENTO SEGUIMIENTO MENSUAL. 30

4.4.1. Seguimiento a la inversión del anticipo. 30

4.4.2. Seguimiento programa de obra. 30

4.4.3. Seguimiento programa de inversiones 30

4.4.4. Actas de reunión y/o comités de obra 30

4.4.5. Comité Operativo. 31

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 32

5.1. Información del contrato. 32

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor. 33

5.2.1. Actividades específicas realizadas por la interventoría. 33

5.2.2. Control de correspondencia 33

5.2.3. Registro fotográfico. 38

5.3. Informes técnicos, profesionales y especialistas 41

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC 42

5.4.1. Plan Anual de Caja convenios. 42

5.4.2. Plan Anual de Caja contrato de interventoría 42

5.5. Informe matriz de riesgos 42

5.6. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones contratos de obra e interventoría 42

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 42

6.1. Equipo contrato de interventoría. 42

6.2. Personal contrato de interventoría 43

6.2.1. Control personal interventoría. 43

6.2.2. Control de aportes legales y seguridad social contrato de interventoría 43

6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría. 43

6.3.1. Informe financiero y presupuestal 43

6.3.2. Forma de pago del contrato. 44

6.3.3. Actas de costo de interventoría. 44

6.4. Seguimiento garantías contrato de interventoría. 44

6.5. Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría 44

6.6. Otros documentos de seguimiento mensual 44

6.6.1. Seguimiento al plan de inversión del anticipo de interventoría 44

6.6.2. Plan de carga o reprogramación del plan de carga 44

6.6.3. Lista de chequeo informe mensual interventoría. 45

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 49

8. ANEXOS. 49

8.1. Formatos aplicados por la interventoría a los convenios 49

8.2. Registro fotográfico del avance de las obras. 49

8.3. Registro fotográfico actividades ambientales, sociales, prediales y sostenibles adelantadas. 49

8.4. Bitácora de obra. 49

1. INTRODUCCIÓN.

El presente documento contiene el informe mensual de interventoría No. 6 del contrato No. 5042 de 2023 con objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" y corresponde a las actividades ejecutadas por el G.V. LTDA con el fin dar cumplimiento a los objetivos del contrato describiendo las labores que se llevaron a cabo en el periodo del 01 al 31 de mayo de 2024.

El presente informe contempla un resumen mensual del seguimiento realizado por G.V. LTDA a las actividades realizadas por el OAC de los siguientes Convenios:

- Convenio Solidario No. 3099 de 2023 y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
- Convenio Solidario No. 4752 DE 2023 y cuyo objeto corresponde a "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
- Convenio Solidario No. 3336 DE 2023 "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

Este informe de interventoría se desarrolla de acuerdo a las exigencias del INVIAS de presentar los informes de ejecución del objeto y obligaciones del contrato y los que sean requeridos por el supervisor en forma oportuna y su contenido es acorde con los requisitos técnicos vigentes establecidos en el Manual de Interventoría de Obra Pública - Versión adoptado por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS mediante Resolución 319 del 26 de enero de 2022. A continuación, se presenta informe mensual de las actividades de control, seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental efectuados por la interventoría a los Convenios solidarios durante el mes de mayo de 2024.

2. CONVENIO SOLIDARIO 3099 DE 2023 – CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA.

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El desarrollo del proyecto está enmarcado dentro del programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total del Gobierno Nacional, el cual se desarrolla mediante la postulación de las Juntas de Acción comunal para la asignación de recursos con el fin de intervenir vías terciarias que pertenecen a estas veredas.



Mapa 1. Ubicación geográfica en el país. Municipio de Maicao, La Guajira.
Fuente: Especificaciones técnicas

El objetivo principal del proyecto es mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las comunidades rurales al proporcionar infraestructura vial segura y sostenible, por esto, el INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVIAS mediante el convenio solidario No. 3099 de 2023 suscrito con la OAC del Corregimiento de Carraipía en el municipio de Maicao, Departamento de La Guajira, asigna recursos por un valor de $ 191.049.998,00 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas dentro de este, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región.

2.1.1. Localización.

2.1.1.1. Localización del corredor a intervenir.

Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de MAICAO del departamento de La Guajira, en el Corregimiento de Carraipia, teniendo como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de MAICAO, en dirección a Valledupar, en Km 17 + 720 m de la vía MAICAO – Cuestecitas, se localiza en el Corregimiento de Carraipia, siguiendo aproximadamente, 6 kilómetros en dirección a la reserva Montes de Oca, se encuentra el sitio localizado por la comunidad conocido como los Paujanos, para la intervención, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Guajira del INVIAS.

UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
INICIAL	11°11'54.33"N	72°21'59.07"O
FINAL	11°11'16.56"N	72°21'55.97"O

Tabla 1. Ubicación Geográfica, Corregimiento de Carraipía.
Fuente: Documentos técnicos

2.1.1.2. Localización del campamento y fuentes de materiales

Para el periodo que abarca el presente informe, no se ha instalado campamento por parte de la JAC y a la fecha se encuentran definiendo fuentes de materiales.

2.1.2. Municipios en la zona de influencia y necesidades que se suplen con la ejecución del proyecto contratado.

El corregimiento de Carraipia cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

2.1.3. Inventario y estado inicial de la vía.

Las intervenciones sobre la vía del Corregimiento de Carraipia corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (111 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de contención (muros en gaviones) y actividades de mantenimiento periódico. Longitud a atender: 2 km.



Foto 1. Estado inicial
Fuente: Acta de visita técnica INVIAS (19/06/2023)



Foto 2. Estado inicial
Fuente: Acta de visita técnica INVIAS (19/06/2023)

2.1.4. Características técnicas del proyecto.

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
0	0	111,00	0	0	0	1	0

Tabla 2. Características técnicas del convenio
Fuente: Presupuesto del convenio

2.1.5. Alcance y descripción del proyecto.

2.1.5.1. Descripción – alcance y meta física inicial.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
LA GUAJIRA	MAICAO	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA	2,00	0	0	111,00	0	0	0	1	0

Tabla 3. Meta física inicial
Fuente: Presupuesto estimado del convenio

2.1.5.2. Descripción – alcance y meta física actualizada

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
LA GUAJIRA	MAICAO	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA	2,00								

Tabla 4. Meta física actualizada

Para el periodo que abarca el presente informe, la JAC realizó los estudios de topografía, sin embargo, el informe aún no ha sido entregado.

2.2. INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

2.2.1. Información general del convenio.

Convenio No.	3099	**FECHA**	04/09/2023	**Modalidad de Contratación**	Contratación Directa	**Entidad Contratante**	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	
JAC	Corregimiento de Carraipia						**NIT**	900.266.341-3.
Rep. Legal	Clara Rosa Larrada Palacio						**CC**	32.736.609
Objeto del Contrato	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Asociación de Juntas de Acción Comunal corregimiento de Carraipia del municipio Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento de las vías regionales.							
Interventoría	GV LTDA							
Supervisión	Elvin Rafael González Medina							
Plazo Inicial	3 meses		**Acta de Inicio**		14/12/2023		**Valor Inicial**	191.049.980
Plazo Adicional	5.3 meses		**Fecha Finalización**		31/12/2023		**Valor Adicional**	N/A
Plazo Total	5.9 meses		**Fecha finalización según suspensión 1**		20/01/2024		**Valor Total**	191.049.980
Tiempo Transcurrido	4.9 meses		**Fecha finalización según prorroga 1**		30/04/2024		**Valor del Anticipo**	N/A
			Fecha finalización según prorroga 2		30/06/2024			
Actas de Suspensión	**Número**	**Fecha**		**Actas de Reiniciación**	**Número**	**Fecha**		
	1	29/12/2023			1	17/0172024		

	Actas Parciales Suscritas			
	No.	**Valor Acta**	**Valor Amortizado**	**Valor Pagado**

Tabla 5: Información general del convenio
Fuente: Convenio Solidario

2.2.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.

2.2.2.1. Etapa de revisión de estudio y diseños

Para el periodo que abarca el presente informe, se realizó el estudio de topografía, sin embargo, el informe no ha sido entregado, se continua con la ejecución de la etapa de revisión y ajuste de estudios y diseños.

2.2.2.2. Obras de mejoramiento

Para el periodo que abarca el presente informe, no han ejecutado obras de mejoramiento, debido que la fecha la JAC se encuentra en ejecución de la etapa de revisión de estudios y/o diseños

2.2.2.3. Valores ejecutados

DECRIPCIÓN	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO			SALDO
			ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	
BÁSICO DE OBRA	136.759.998,00				0,00	136.759.998,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.102.800,00				0,00	4.102.800,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.187.200,00				0,00	49.187.200,00
TOTAL	190.049.998,00		0,00	0,00	0,00	190.049.998,00

Tabla 6: Ejecución del convenio
Fuente: Propia

2.2.3. Seguimiento a ítems no previstos.

Para el período que abarca el presente informe el convenio solidario No. 3099 de 2023 no ha ejecutado ítems no previstos.

2.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría.

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024 las acciones adelantadas por la interventoría correspondieron a: Realizar reuniones de seguimientos, comité de seguimiento contractual en conjunto con la entidad, seguimiento a la gestión de proveedores de estudios y diseños, acompañamiento a la JAC en la solicitud de diseño de valla, realización de contrato de prestación de servicio y seguimiento a la gestión de la obtención de token en la entidad bancaria.

2.3. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO SOLIDARIO.

2.3.1. Informe semanal.

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024 se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 correspondiente a los Informe semanales.

2.3.2. Maquinaria y equipo del convenio solidario.

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 correspondiente a la información de maquinaria y equipos, debido a que han sido requeridos por parte del OAC.

2.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

No.	PERSONAL INCIAL	PERSONAL ACTUAL	ROL EN EL CONVENIO	INICIO	FINALIZACIÓN	TIPO DE VINCULACIÓN
	NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS				
1	Jorge Bermúdez Coronado	Jorge Bermúdez Coronado	Residente de Obra	14/05/2024		OPS
2	Liseth Curiel Gonzalez	Liseth Curiel González	Contador	14/05/2024		OPS
3	Ramiro Avilez Sierra	Ramiro Avilez Sierra	Maestro de obra			

Tabla 7: Personal del convenio
Fuente: Propia

No se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Correspondiente al control de personal y aportes legales y seguridad social ya que a la fecha 05 de junio de 2024 las juntas no han enviado los soportes correspondientes.

2.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

2.3.4.1. Informe financiero y presupuestal

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8: correspondiente a informes FINANCIERO Y PRESUPUESTAL debido que a la fecha no se ha ejecutado cantidades de obra.

2.3.4.2. Forma de pago de los convenios

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo no se realizaron pagos en el convenio.

2.3.5. Estado general del tiempo.

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024 se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 correspondiente al estado general del tiempo (ver anexo).

2.3.6. Resumen ensayos de laboratorio.

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024, no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11, correspondiente a resultados de los ensayos de laboratorios efectuados durante el periodo, debido a que la fecha no se han realizados ensayos.

2.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

Se relaciona el seguimiento de garantías y seguros efectuado durante el periodo formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

2.3.8. Seguimiento al plan de calidad contrato de obra.

El convenio interadministrativo no cuenta con plan de calidad por lo que no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14.

2.4. Otros documentos seguimiento mensual.

2.4.1. Seguimiento a la inversión del anticipo.

El convenio solidario estipula que no entregará anticipo a la Junta de Acción Comunal.

2.4.2. Seguimiento programa de obra.

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024 se relaciona el plan de obra estimado, debido a que no se ha iniciado la obra.

2.4.3. Seguimiento programa de inversiones

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024 la JAC se relaciona el programa de inversiones estimado para la ejecución del convenio.

2.4.4. Actas de reunión y/o comités de obra.

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024, se llevaron a cabo las siguientes reuniones y/o comités de obra entre las partes:

No.	Fecha	Tipo	Descripción
1	03/05/2024	Comité de seguimiento contractual	Comité de seguimiento contractual con el fin de hacer seguimiento administrativo, financiero, ambiental y técnico.
2	15/05/2024	Reunión de seguimiento	hacer seguimiento al avance del convenio, instruir a las JAC sobre la contratación de su personal, pedir a las JAC el cumplimiento a los compromisos pactados.
3	16/05/2024	Reunión de seguimiento	Explicación al ingeniero residente de obra sobre sus labores a realizar.
4	21/05/2024	Reunión sobre levantamiento topográfico	visita al lugar de influencia del proyecto con el fin de realizar las labores topográficas, caso por el cual no se logró realizar debido a oposición del personal del sitio.
5	21/05/2024	Reunión de seguimiento	Reunión con ingeniero residente de obra con el fin de verificar los compromisos pactados.

No.	Fecha	Tipo	Descripción
6	22/05/2024	Reunión de seguimiento	Reunión con ingeniero residente de obra con el fin de verificar los compromisos pactados, de los cuales entrega cotizaciones de valla informativa.
7	23/05/2024	Reunión de seguimiento	Reunión con ingeniero residente de obra con el fin de verificar los compromisos pactados.
8	24/05/2024	Reunión de claridad sobre inconformismo con el alcance del convenio	Reunión en CARRAIPIA – Comunidad paraujanos, Comunidad que estuvo en desacuerdo con las labores topográficas con el fin de aclarar y/o solucionar cualquier inconveniente existente.
9	27/05/2024	Contratación contadora	Se realiza revisión de contrato de contador propuesto por la JAC, donde se le realizó correcciones y se quedó con el compromiso de enviarlo a interventoría.
10	28/05/2024	Comité de seguimiento contractual	se realiza comité de seguimiento contractual con el fin de hacer seguimiento a los compromisos pactados el pasado comité del 03/05/2024 y definir el por qué no se ha iniciado labores de campo en la zona.
11	30/05/2024	Reunión de seguimiento	presentación de cotizaciones de dotación por parte de la JAC, se revisan por parte de interventoría.
12	31/05/2024	Reunión de seguimiento	Reunión de explicación de formatos ambientales debido a que presentaron la solicitud de explicación en el diligenciamiento de dichos formatos.

2.4.5. Comité Operativo.

El comité operativo del convenio se conformó el día 17/04/2024 el cual está integrado por:

- Interventoría (Con voz y voto)
- Clara Rosa Larrada – presidente y Representante Legal de la OAC (Con voz y voto)
- Eliana Salas Medina – Representante de Veeduría. (Con voz y voto)
- Jorge Bermúdez Coronado – Residente de Obra (Con voz y sin voto)
- Liseth Curiel Gonzales – Contadora (Con voz y sin voto)
- Olga Sapuana – Tesorera (Con voz y sin voto)

Para el periodo que abarca el presente informe se realizaron los siguientes comités de operativos para aprobación de proveedores:

No.	Fecha	Descripción
2	10/05/2024	Definición de proveedor de estudios y diseños
3	29/05/2024	Definición de proveedor de valla informativa.

3. CONVENIO SOLIDARIO 3633 DE 2023 – VEREDA DE GARRAPATERO.

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El desarrollo del proyecto está enmarcado dentro del programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total del Gobierno Nacional, el cual se desarrolla mediante la postulación de las Juntas de Acción comunal para la asignación de recursos con el fin de intervenir vías terciarias que pertenecen a estas veredas.



Mapa 2. Ubicación geográfica en el país. Municipio de Maicao, La Guajira.
Fuente: Especificaciones técnicas

El objetivo principal del proyecto es mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las comunidades rurales al proporcionar infraestructura vial segura y sostenible, por esto, el INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVIAS mediante el convenio solidario No. 3336 de 2023 suscrito con la OAC de la vereda de Garrapatero en el municipio de Maicao, Departamento de La Guajira, asigna recursos por un valor de $ 191.913.876,00 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas dentro de este, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región.

3.1.1. Localización.

3.1.1.1. Localización del corredor a intervenir.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Maicao del departamento de La Guajira, en el corregimiento de GARRAPATERO, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 00 en la ciudad de Maicao, se toma la vía Maicao - Cuestecitas, en el PR Km 26 + 340, de la vía con código 8801, se encuentra el corregimiento de Garrapatero, luego en dirección sur buscando la reserva forestal Montes de Oca, en longitud aproximada de 6.14 Km, se

llega al punto de referencia inicial, el PR Km 0+00 m, con coordenadas iniciales de y termina en el PR 2+ 022 M, con coordenadas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Guajira del INVIAS.

UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
INICIAL	11°11'32.49"N	72°24'18.29"O
FINAL	11°10'53.77"N	72°24'52.76"O

Tabla 8. Ubicación Geográfica, Vereda Garrapatero.
Fuente: Especificaciones técnicas

3.1.1.2. Localización del campamento y fuentes de materiales

Para el periodo que abarca el presente informe, no se ha instalado campamento por parte de la JAC y a la fecha se encuentran definiendo fuentes de materiales.

3.1.2. Municipios en la zona de influencia y necesidades que se suplen con la ejecución del proyecto contratado.

La vereda de Garrapatero cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad a la vereda o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

3.1.3. Inventario y estado inicial de la vía.

Las intervenciones sobre la vía de la vereda de Garrapatero corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (119 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de construcción de alcantarillas; Longitud a atender: 2 km.



Foto 3. Estado inicial
Fuente: Acta de visita técnica INVIAS (18/06/2023)



Foto 4. Estado inicial
Fuente: Acta de visita técnica INVIAS (18/06/2023)

3.1.4. Características técnicas del proyecto.

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
0	0	119,00	2	0	0	0	0

Tabla 9. Características técnicas del convenio
Fuente: Presupuesto del convenio

3.1.5. Alcance y descripción del proyecto.

3.1.5.1. Descripción – alcance y meta física inicial

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
LA GUAJIRA	MAICAO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE GARRAPATERO	2,00	0	0	119,00	2	0	0	0	0

Tabla 10. Meta física inicial del convenio
Fuente: Presupuesto del convenio

3.1.5.2. Descripción – alcance y meta física actualizada

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
LA GUAJIRA	MAICAO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE GARRAPATERO	2,00	0	0	119,00	2	0	0	0	0

Tabla 11. Meta física inicial del convenio

Para el periodo que abarca el presente informe, la JAC realizó los estudios de topografía, sin embargo, el informe aún no ha sido entregado

3.2. INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

3.2.1. Información general del convenio.

Convenio No.	3633	**FECHA**	29/09/2023	**Modalidad de Contratación**	DIRECTA	**Entidad Contratante**	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	
JAC	Vereda de Garrapatero						**NIT**	901.524.089-2
Rep. Legal	Armando Manuel Acevedo Barrios						**CC**	8.701.091
Objeto del Contrato	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Garrapatero del municipio Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.							
Interventoría	GV LTDA							
Supervisión	Elvin Rafael González Medina							
Plazo Inicial	3 meses		**Acta de Inicio**		15/12/2023		**Valor Inicial**	191.913.876
Plazo Adicional	6 meses		**Fecha Finalización**		31/12/2023		**Valor Adicional**	N/A
Plazo Total	6.51 meses		**Fecha finalización según suspensión 1**				**Valor Total**	191.913.876
Tiempo Transcurrido	4.51 meses		**Fecha finalización según prorroga 1**		30/04/2024		**Valor del Anticipo**	N/A
			Fecha finalización según prorroga 2		30/06/2024			

Actas de Suspensión			**Actas de Reiniciación**		
Número	**Fecha**		**Número**	**Fecha**	

	Actas Parciales Suscritas			
	No.	**Valor Acta**	**Valor Amortizado**	**Valor Pagado**

Tabla 12. Información del convenio
Fuente: Convenio Solidario

3.2.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

3.2.2.1. Etapa de revisión de estudio y diseños

Para el periodo que abarca el presente informe, se realizó el estudio de topografía, sin embargo, el informe no ha sido entregado, se continua con la ejecución de la etapa de revisión y ajuste de estudios y diseños.

3.2.2.2. Obras de mejoramiento

Para el periodo que abarca el presente informe, no han ejecutado obras de mejoramiento, debido que la fecha la JAC se encuentra en ejecución de la etapa de revisión de estudios y/o diseños.

3.2.2.3. Valores ejecutados

DECRIPCIÓN	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO			SALDO
			ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	
BÁSICO DE OBRA	137.595.470,00				0,00	137.595470,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.127864,00				0,00	4.127864,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.190.542,00				0,00	49.190.542,00
TOTAL	191.913.876,00		0,00	0,00	0,00	191.913.876,00

Tabla 13: Ejecución del convenio
Fuente: Propia

3.2.3. Seguimiento a ítems no previstos.

Para el período que abarca el presente informe el convenio solidario No. 3336 de 2023 no ha ejecutado ítems no previstos.

3.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de mayo de 2024 las acciones adelantadas por la interventoría correspondieron a: Realizar reuniones de seguimientos, comité de seguimiento contractual en conjunto con la entidad, seguimiento a la gestión de proveedores de estudios y diseños, acompañamiento a la JAC en la solicitud de diseño de valla, realización de contrato de prestación de servicio y seguimiento a la gestión de la obtención de token en la entidad bancaria.

3.3. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

3.3.1. Informe semanal

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024 se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 correspondiente a los Informe semanales.

3.3.2. Maquinaria y equipo del convenio solidario.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 correspondiente a la información de maquinaria y equipos, debido a que han sido requeridos por parte del OAC.

3.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

No.	PERSONAL INCIAL	PERSONAL ACTUAL	ROL EN EL CONVENIO	INICIO	FINALIZACIÓN	TIPO DE VINCULACIÓN
	NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS				
1	Yair Fragozo Gutiérrez	Gabriel Mejía Bolaños	Residente de Obra			
2	Luis Saltaren Carrillo	Luis Saltaren Carrillo	Contador			
3	Juan Acuña Montes	Juan Acuña Montes	Maestro de obra			

Tabla 14: Personal del convenio
Fuente: Propia

No se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Correspondiente al control de personal y aportes legales y seguridad social ya que a la fecha 05 de junio de 2024 las juntas no han enviado los soportes correspondientes.

3.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

3.3.4.1. Informe financiero y presupuestal

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8: correspondiente a informes FINANCIERO Y PRESUPUESTAL debido que a la fecha no se ha ejecutado cantidades de obra.

3.3.4.2. Forma de pago de los convenios

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo no se realizaron pagos en el convenio.

3.3.5. Estado general del tiempo.

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024 se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 correspondiente al estado general del tiempo (ver anexo).

3.3.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024, no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11, correspondiente a resultados de los ensayos de laboratorios efectuados durante el periodo, debido a que la fecha no se han realizados ensayos.

3.3.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

Se relaciona el seguimiento de garantías y seguros efectuado durante el periodo en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

3.3.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

El convenio interadministrativo no cuenta con plan de calidad por lo que no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14.

3.4. OTROS DOCUMENTO SEGUIMIENTO MENSUAL.

3.4.1. Seguimiento a la inversión del anticipo.

El convenio solidario estipula que no entregará anticipo a la Junta de Acción Comunal.

3.4.2. Seguimiento programa de obra.

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024, el OAC no ha entregado la programación de obra.

3.4.3. Seguimiento programa de inversiones

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024 la JAC no ha presentado el programa de inversiones para la ejecución del convenio.

3.4.4. Actas de reunión y/o comité de obra

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024, se llevaron a cabo las siguientes reuniones y/o comités de obra entre las partes:

No.	Fecha	Tipo	Descripción
1	03/05/2024	Comité de seguimiento contractual	Comité de seguimiento contractual con el fin de hacer seguimiento administrativo, financiero, ambiental y técnico.
2	15/05/2024	Reunión de seguimiento	hacer seguimiento al avance del convenio, instruir a las JAC sobre la contratación de su personal, pedir a las JAC el cumplimiento a los compromisos pactados.
3	28/05/2024	Comité de seguimiento contractual	se realiza comité de seguimiento contractual con el fin de hacer seguimiento a los compromisos pactados el pasado comité del 03/05/2024 y definir el por qué no se ha iniciado labores de campo en la zona.

3.4.5. Comité Operativo.

El comité operativo del convenio se conformó el día 17/04/2024 el cual está conformado por:

- Armando Manuel Acevedo Barrios - Representante legal de OAC (Con voz y voto)
- Gelca Patricia Vanegas Mengua – interventoría (Con voz y voto)
- Julio Miguel Polo Muños - Representante de veeduría (Con voz y voto)
- Yair Enrique Fragozo Gutiérrez – Residente de Obra (Con voz y sin voto)
- Luis Eduardo Saltaren Carrillo – contador (Con voz y sin voto)
- Lino De Hoyos Contreras - tesorero. (Con voz y sin voto)

Para el periodo que abarca el presente informe se realizaron los siguientes comités de operativos para aprobación de proveedores:

No.	Fecha	Descripción
2	10/05/2024	Definición de proveedor de estudios y diseños.
3	29/05/2024	Definición de proveedor de valla informativa.

4. CONVENIO SOLIDARIO 4752 DE 2023 – COMUNA NO. 6 DE MAICAO.

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El desarrollo del proyecto está enmarcado dentro del programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total del Gobierno Nacional, el cual se desarrolla mediante la postulación de las Juntas de Acción comunal para la asignación de recursos con el fin de intervenir vías terciarias que pertenecen a estas veredas.



Mapa 3: Ubicación geográfica en el país. Municipio de Maicao, La Guajira.
Fuente: Especificaciones técnicas

El objetivo principal del proyecto es mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las comunidades rurales al proporcionar infraestructura vial segura y sostenible, por esto, el INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVIAS mediante el convenio solidario No. 4752 de 2023 suscrito con la OAC del Corregimiento de Carraipía en el municipio de Maicao, Departamento de La Guajira, asigna recursos por un valor de $ 198.580.041,00 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas dentro de este, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región.

4.1.1. Localización

4.1.1.1. Localización del tramo a intervenir

Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de MAICAO del departamento de La Guajira, en la Comunidad indígena de Karaojutumana del Municipio de Maicao, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 00 en la ciudad de Maicao, se toma la vía Maicao - Cuestecitas, en el PR Km 1 + 920, de la vía con código 88, se encuentra, el punto de referencia inicial, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Guajira del INVIAS.

UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
INICIAL	11°21'36.98"N	72°16'25.72"O
FINAL	11°20'53.10"N	72°16'26.50"O

Tabla 15: Ubicación Geográfica, Comuna 6.
Fuente: Especificaciones técnicas

4.1.1.2. Localización del campamento y fuentes de materiales

Para el periodo que abarca el presente informe, no se ha instalado campamento por parte de la JAC y a la fecha se encuentran definiendo fuentes de materiales

4.1.2. Municipios en la zona de influencia y necesidades que se suplen con la ejecución del proyecto contratado.

La comuna No. 6 de Maicao, cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

4.1.3. Inventario y estado inicial de la vía.

Las intervenciones sobre la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la comuna No 6 del municipio de Maicao corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (151 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS). Longitud a atender: 2 km.



Foto 5. Estado inicial
Fuente: Acta de visita técnica INVIAS (19/06/2023)



Foto 6. Estado inicial
Fuente: Acta de visita técnica INVIAS (19/06/2023)

4.1.4. Características técnicas del proyecto.

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
0	0	1519,00	0	0	0	0	0

Tabla 16. Características técnicas del convenio
Fuente: Presupuesto del convenio

4.1.5. Alcance y descripción del proyecto

4.1.5.1. Descripción – alcance y meta física inicial

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
LA GUAJIRA	MAICAO	ASOJUNTA COMUNA 6	2,00	0	0	1519,00	0	0	0	0	0

Tabla 17: Meta física inicial del convenio
Fuente: Presupuesto del convenio

4.1.5.2. Descripción – alcance y meta física actualizada

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
LA GUAJIRA	MAICAO	ASOJUNTA COMUNA 6	2,00	0	0	1519,00	0	0	0	0	0

Tabla 18. Meta física inicial del convenio

Para el periodo que abarca el presente informe, la JAC realizó los estudios de topografía, sin embargo, el informe aún no ha sido entregado.

4.2. INFORMAFORMACIÓN DEL CONVENIO

4.2.1. Información general del convenio

Convenio No.	4752	**FECHA**	2/12/2023	**Modalidad de Contratación**	DIRECTA	**Entidad Contratante**	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
JAC	Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del Municipio de Maicao						**NIT**	901.702.605-7	
Rep. Legal	Armando Manuel Acevedo Barrios						**CC**	8.701.091	
Objeto del Contrato	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del municipio Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.								
Interventoría	GV LTDA								
Supervisión	Elvin Rafael González Medina								
Plazo Inicial	3 meses		**Acta de Inicio**		27/12/2023		**Valor Inicial**	198.580.041	
Plazo Adicional	5.3 meses		**Fecha Finalización**		31/12/2023		**Valor Adicional**	N/A	
Plazo Total	5.49 meses		**Fecha finalización según suspensión 1**		20/01/2024		**Valor Total**	191.913.876	
Tiempo Transcurrido	4.49 meses		**Fecha finalización según prorroga 1**		30/04/2024		**Valor del Anticipo**	N/A	
			Fecha finalización según prorroga 2		30/06/2024				
Actas de Suspensión	**Número**	**Fecha**		**Actas de Reiniciación**			**Número**	**Fecha**	
	01	29/12/2023					01	17/01/2024	

	Actas Parciales Suscritas			
	No.	**Valor Acta**	**Valor Amortizado**	**Valor Pagado**

Tabla 19. Información del convenio
Fuente: Convenio Solidario

4.2.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

4.2.2.1. Etapa de revisión de estudio y diseños

Para el periodo que abarca el presente informe, se realizó el estudio de topografía, sin embargo, el informe no ha sido entregado, se continua con la ejecución de la etapa de revisión y ajuste de estudios y diseños.

4.2.2.2. Obras de mejoramiento

Para el periodo que abarca el presente informe, no han ejecutado obras de mejoramiento, debido que la fecha la JAC se encuentra en ejecución de la etapa de revisión de estudios y/o diseños.

4.2.2.3. Valores ejecutados

DECRIPCIÓN	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO			SALDO
			ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	
BÁSICO DE OBRA	146.460.233,00				0,00	146.460.233,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.393.807,00				0,00	4.393.807,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.726.001,00				0,00	46.726.001,00
TOTAL	197.580.041,00		0,00	0,00	0,00	197.580.041,00

Tabla 20: Ejecución del convenio

4.2.3. Seguimiento a ítems no previstos

Para el período que abarca el presente informe el convenio solidario No. 4752 de 2023 no ha ejecutado ítems no previstos.

4.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

En el periodo comprendido del 01 al 30 de mayo de 2024 las acciones adelantadas por la interventoría correspondieron a: Realizar reuniones de seguimientos, comité de seguimiento contractual en conjunto con la entidad, seguimiento a la gestión de proveedores de estudios y diseños, acompañamiento a la JAC en la solicitud de diseño de valla, realización de contrato de prestación de servicio y seguimiento a la gestión de la obtención de token en la entidad bancaria.

Es importante aclarar que para el período que abarca el presente informe, la JAC de Comuna 6, no cuenta con hoja de vida para el cargo de maestro de obra aprobada, debido a que no se ha subsanado por parte del OAC las observaciones realizadas por la interventoría a la hoja de vida del profesional propuesto para ocupar el cargo, a pesar de que se han realizado comunicaciones vía telefónica con el fin de hacer seguimiento a los compromisos, sin embargo, no ha posible que el OAC surta el proceso de entrega de las hojas de vida, pese a las distintas reiteraciones por parte nuestra.

4.3. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO SOLIDARIO.

4.3.1. Informe semanal

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024 se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 correspondiente a los Informe semanales.

4.3.2. Maquinaria y equipo del convenio solidario.

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 correspondiente a la información de maquinaria y equipos, debido a que han sido requeridos por parte del OAC.

4.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

No.	PERSONAL INCIAL	PERSONAL ACTUAL	ROL EN EL CONVENIO	INICIO	FINALIZACIÓN	TIPO DE VINCULACIÓN
	NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS				
1	Javier Rodriguez Esquivel	Javier Rodriguez Esquivel	Residente de Obra			
2	Luis Eduardo Saltaren	Luis Eduardo Saltaren	Contador			
3			Maestro de obra			

Tabla 21: Personal del convenio
Fuente: Propia

4.3.4. Estado general del tiempo.

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024. se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 correspondiente al estado general del tiempo (ver anexo).

4.3.5. Informe financiero y presupuestal.

4.3.5.1. Informe financiero y presupuestal

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8: correspondiente a informes FINANCIERO Y PRESUPUESTAL debido que a la fecha no se ha ejecutado cantidades de obra.

4.3.5.2. Forma de pago de los convenios

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo no se realizaron pagos en el convenio.

4.3.6. Resumen ensayos de laboratorio.

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024, no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11, correspondiente a resultados de los ensayos de laboratorios efectuados, debido a que la fecha no se han realizados ensayos.

4.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

Se relaciona el seguimiento de garantías y seguros efectuado durante el periodo en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

4.3.8. Seguimiento al plan de calidad contrato de obra.

El convenio interadministrativo no cuenta con plan de calidad por lo que no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14.

4.4. OTROS DOCUMENTO SEGUIMIENTO MENSUAL.

4.4.1. Seguimiento a la inversión del anticipo.

El convenio solidario estipula que no entregará anticipo a la Junta de Acción Comunal.

4.4.2. Seguimiento programa de obra.

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024, el OAC no ha entregado la programación de obra.

4.4.3. Seguimiento programa de inversiones

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024, la JAC no ha presentado el programa de inversiones para la ejecución del convenio.

4.4.4. Actas de reunión y/o comités de obra

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024, se llevaron a cabo las siguientes reuniones y/o comités de obra entre las partes:

No.	Fecha	Tipo	Descripción
1	03/05/2024	Comité de seguimiento contractual	Comité de seguimiento contractual con el fin de hacer seguimiento administrativo, financiero, ambiental y técnico.
2	15/05/2024	Reunión de seguimiento	hacer seguimiento al avance del convenio, instruir a las JAC sobre la contratación de su personal, pedir a las JAC el cumplimiento a los compromisos pactados.
3	16/05/2024	Reunión de seguimiento	Explicación al ingeniero residente de obra sobre sus labores a realizar.
4	21/05/2024	Reunión de seguimiento	Reunión con ingeniero residente de obra con el fin de verificar los compromisos pactados.
5	22/05/2024	Reunión de seguimiento	Reunión con ingeniero residente de obra con el fin de verificar los compromisos pactados.

6	23/05/2024	Reunión de seguimiento	Reunión con ingeniero residente de obra con el fin de verificar los compromisos pactados de los cuales se entrega plan de inversiones.
7	28/05/2024	Comité de seguimiento contractual	se realiza comité de seguimiento contractual con el fin de hacer seguimiento a los compromisos pactados el pasado comité del 03/05/2024 y definir el por qué no se ha iniciado labores de campo en la zona.
8	30/05/2024	Reunión de seguimiento	Reunión con ingeniero residente de obra con el fin de verificar los compromisos pactados, de los cuales ya se cumplió con plan de manejo ambiental y plan de compra.
9	31/05/2024	Reunión de seguimiento	Reunión de explicación de formatos ambientales debido a que presentaron la solicitud de explicación en el diligenciamiento de dichos formatos.

4.4.5. Comité Operativo.

El comité operativo del convenio se conformó el día 07/05/2024 el cual está conformado por:

- Armando Manuel Acevedo Barrios - Representante legal de OAC (Con voz y voto)
- Gelca Patricia Vanegas Mengua – interventoría (Con voz y voto)
- Representante de veeduría: VICENTA ARPUSHANA, en calidad de representante de la veeduría "VEEDURIA CIUDADANA", según resolución 021 del 3 de Mayo (Con voz y voto)
- Ingeniero Residente de obra: JAVIER JUNIOR RODRIGUEZ ESQUIVEL (Con voz y sin voto).
- Contador de la OAC: LUIS EDUARDO SALTAREN (Con voz y sin voto)
- Tesorero de la OAC: CLARA LARRADA PALACIO (Con voz y sin voto)

Para el periodo que abarca el presente informe se realizaron los siguientes comités de operativos para aprobación de proveedores:

No.	Fecha	Descripción
2	10/05/2024	Definición de proveedor de estudios y diseños
3	29/05/2024	Definición de proveedor de valla informativa

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1. Información del contrato.

Convenio No.	5042	**FECHA**	21/12/2023	**Modalidad de Contratación**	Menor Cuantía	**Entidad Contratante**	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	
Contratista	GV LTDA						**NIT**	825.002.653-1
Rep. Legal	Gelca Patricia Vanegas Mengual						**CC**	40.913.719
Objeto del Contrato	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento de las vías rurales en el municipio de la Maicao, departamento de La Guajira del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total							
Interventoría	GV LTDA							
Supervisión	Elvin Rafael González Medina							
Plazo Inicial	3 meses		**Acta de Inicio**		27/12/2023		**Valor Inicial**	$71.922.529
Plazo Adicional	5.3 meses		**Fecha Finalización**		31/12/2023		**Valor Adicional**	N/A
Plazo Total	5.4 meses		**Fecha finalización según suspensión 1**		20/01/2024		**Valor Total**	$71.922.529
Tiempo Transcurrido	4.4 meses		**Fecha finalización según prorroga 1**		30/04/2024		**Valor del Anticipo**	N/A

Actas de Suspensión	**Número**	**Fecha**	**Actas de Reiniciación**	**Número**	**Fecha**
	01	29/12/2023			17/01/2024

	Actas Parciales Suscritas			
	No.	**Valor Acta**	**Valor Amortizado**	**Valor Pagado**

Tabla 22: Información del contrato de iterventoría.
Fuente: Contrato interventoría

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

5.2.1. Actividades específicas realizadas por la interventoría.

- Evaluación de hojas de vida de personal mínimo requerido.
- Reiteración de solicitud subsanación de hojas de vida de profesionales
- Respuesta a entrega de subsanaciones de hoja de vida de maestro de obra.
- Aprobación de hoja de vida del profesional propuesto para el cargo de residente y maestro de obra
- Solicitud de Información - Comité de Veeduría Ciudadana y reiteración del mismo.
- Conformación de comités operativos en Garrapatero y Carraipia
- Solicitud de cotizaciones de (estudios y diseño, diseño de valla) necesarios para avanzar en el convenio.

5.2.2. Control de correspondencia

Fecha	Referencia - Radicado	Asunto	Envía	Recibe
31/05/2024	E-mail	Mesa de Trabajo Componente Ambiental - Caminos Comunitarios de la Paz Total	Supervisión	Interventoría
31/05/2024	77 - 50422023	Solicitud Contratos PR y ARL vereda Garrapatero y Comuna 6	Interventoría	JAC vereda Garrapatero JAC Comuna No. 6
30/05/2024	E-mail	Presentación de cotizaciones de dotación y seguridad	JAC Carraipía	Interventoría
30/05/2024	E-mail	Observaciones actas de costos contrato 5042	Supervisión	Interventoría
30/05/2024	E-mail	Modelo informe mensual y nuevo formato resumen mensual	Supervisión	Interventoría
30/05/2024	E-mail	Cotizaciones dotación junta de acción Garrapatero	JAC Garrapatero	Interventoría
30/05/2024	E-mail	Corrección plan de compra Asociación de juntas de acción comunal, comuna No. 6	JAC Comuna No. 6	Interventoría
30/05/2024	76-50422023	Respuesta Solicitud Cambio de Residente Garrapatero	Interventoría	JAC vereda Garrapatero
30/05/2024	E-mail	Reiteración Gestión de pagos en la plataforma Comuna No. 6	JAC Comuna No. 6	Interventoría
30/05/2024	E-mail	Reiteración Gestión de pagos en la plataforma Comuna No. 7	Interventoría	JAC Comuna No. 6
29/05/2024	E-mail	Cotizaciones dotación. Asociación comunal comuna N°6	JAC Comuna No. 6	Interventoría
29/05/2024	E-mail	Avance plan de compra asociación comuna N° 6	JAC Comuna No. 6	Interventoría

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	
INVIA INSTITUTO NACIONAL / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**JAC:** CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA – VEREDA DE GARRAPATERO – COMUNA 6	**GV LTDA.**	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6**
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3099 de 2023 – 3336 de 2023 y 4752 de 2023	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5042 de 2023**	

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Fecha	Referencia - Radicado	Asunto	Envía	Recibe
29/05/2024	E-mail	Gestión de pagos en la plataforma	JAC Comuna No. 6	Interventoría
29/05/2024	E-mail	Reiteración Gestión de pagos en la plataforma Comuna No. 6	JAC Comuna No. 6	Interventoría
29/05/2024	E-mail	Avances plan de compras	JAC Carraipía	Interventoría
29/05/2024	E-mail	Reiteración Gestión de pagos en la plataforma Comuna No. 6	Interventoría	JAC Comuna 6 Maicao
29/05/2024	76-50422023	Respuesta Solicitud Cambio de Residente Garrapatero	Interventoría	JAC vereda Garrapatero
29/05/2024	E-mail	Formatos contadores JAC y directrices rendimientos financieros	Interventoría	JAC Carraipía JAC Garrapatero JAC Comuna 6
29/05/2024	E-mail	Informe mes abril GV MAICAO	Interventoría	Supervisión
29/05/2024	E-mail	Remisión de informes mensuales 1 al 4 (diciembre 2023- marzo 2024)	Interventoría	Supervisión
28/05/2024	E-mail	Plan de carga Inicial - RPC prorroga 1 - RPC prorroga 2 MAICAO	Interventoría	Supervisión
28/05/2024	E-mail	Observaciones actas de costo cont. 5042	Interventoría	Supervisión
28/05/2024	E-mail	Solicitud de pago póliza prorroga 01 vereda Garrapatero	Interventoría	JAC vereda Garrapatero
28/05/2024	E-mail	Gestión de pagos en la plataforma	JAC Comuna No. 6	Interventoría
28/05/2024	E-mail	Gestión de pagos en la plataforma	Interventoría	JAC Comuna 6 Maicao
28/05/2024	E-mail	Solicitud de pago póliza prorroga 01 vereda Garrapatero	Supervisión	Interventoría
28/05/2024	E-mail	Contrato de prestación de servicio 002 contadora de la JAC de Carraipía	JAC Carraipía	Interventoría
28/05/2024	E-mail	Solicitud de pago pólizas prorroga 01 Garrapatero	Supervisión	JAC vereda Garrapatero
27/05/2024	75-50422023	Citación a comité técnico de seguimiento contractual	Interventoría	JAC Carraipía JAC Garrapatero JAC Comuna 6
27/05/2024	E-mail	Plan de gestión ambiental, asociación de juntas de acción comunal, comuna #6	JAC Comuna No. 6	Interventoría
27/05/2024	E-mail	Carta de renuncia de ingeniero garrapatero	JAC Garrapatero	Interventoría

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	
INVIA INSTITUTO NACIONAL / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**JAC:** CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA – VEREDA DE GARRAPATERO – COMUNA 6	**GV LTDA.**	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6**
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3099 de 2023 – 3336 de 2023 y 4752 de 2023	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5042 de 2023**	

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Fecha	Referencia - Radicado	Asunto	Envía	Recibe
27/05/2024	E-mail	Plan de manejo ambiental asociación juntas de acción comunal, comuna No. 6	JAC Comuna No. 6	Interventoría
25/05/2024	E-mail	Presentación de avance de plan de gestión ambiental	JAC Carraipía	Interventoría
24/05/2024	E-mail	Cotizaciones vallas publicitarias junta de acción comunal vereda Comuna No. 6	JAC Garrapatero	Interventoría
24/05/2024	E-mail	Cotizaciones vallas publicitarias junta de acción comunal vereda Garrapatero	JAC Garrapatero	Interventoría
24/05/2024	E-mail	Cuadro resumen con balance financiero para acta de reuniones realizadas del 23 y 24 de mayo con interventorías	Supervisión	Interventoría
23/05/2024	E-mail	Contrato solidario 3633 de 2023 - Presentación de plan de inversiones vereda Garrapatero	Interventoría	JAC vereda Garrapatero
23/05/2024	E-mail	Formato PQRS	Interventoría	JAC Carraipía JAC Garrapatero JAC Comuna 6
23/05/2024	E-mail	Proceso solicitud de token		Interventoría
23/05/2024	E-mail	Citatorio para reunión	JAC Carraipía	Interventoría
23/05/2024	E-mail	Solicitud pago de prorroga hasta el 30 de junio de 2024	Supervisión	Interventoría
23/05/2024	E-mail	Contrato solidario 3633 de 2023 - Presentación de plan de inversiones vereda Garrapatero	JAC Garrapatero	Interventoría
23/05/2024	E-mail	Presentación plan de inversión asociación junta de acción comunal N° 6	JAC Comuna No. 6	Interventoría
23/05/2024	E-mail	Presentación plan de inversión asociación comuna N° 6	JAC Comuna No. 6	Interventoría
23/05/2024	E-mail	Presentación plan de inversión corregimiento de Carraipía	JAC Carraipía	Interventoría
22/05/2024	E-mail	Observaciones actas de costos cont. 5042	Supervisión	Interventoría
22/05/2024	E-mail	Presentación de cotizaciones de valla informativa del corregimiento de Carraipia	JAC Carraipía	Interventoría
22/05/2024	E-mail	Contrato de prestación de servicio ingeniero residente de obra Carraipia	JAC Carraipía	Interventoría
21/05/2024	E-mail	Radicado # 2024S-VGUA-031748 - Comunicado de Salida	Supervisión	Interventoría

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	
INVIA INSTITUTO NACIONAL / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**JAC:** CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA – VEREDA DE GARRAPATERO – COMUNA 6	**GV LTDA.**	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6**
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3099 de 2023 – 3336 de 2023 y 4752 de 2023	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5042 de 2023**	

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Fecha	Referencia - Radicado	Asunto	Envía	Recibe
20/05/2024	E-mail	Citación a reunión presencial en las instalaciones de la DT-Guajira	Supervisión	Interventoría
20/05/2024	E-mail	Compartir acceso a la carpeta "Información Supervisión"	Interventoría	Supervisión
17/05/2024	E-mail	Link plan de gestión social	Supervisión	Interventoría
17/05/2024	E-mail	Remisión de Resolución de Veeduría Ciudadana Comuna # 6	Interventoría	Supervisión
17/05/2024	E-mail	Respuesta solicitud de documento	Interventoría	Supervisión
16/05/2024	E-mail	Traslado oficio circular interventores	Supervisión	Interventoría
16/05/2024	E-mail	Presupuesto Carraipia	Supervisión	Interventoría
15/05/2024	73-50422023	Gestión ambiental convenios	Interventoría	JAC Carraipía JAC Garrapatero JAC Comuna 6
15/05/2024	E-mail	Formatos contadores JAC y directrices rendimientos financieros	Interventoría	JAC Carraipía JAC Garrapatero JAC Comuna 6
15/05/2024	E-mail	Formatos Ingenieros JAC	Interventoría	JAC Carraipía JAC Garrapatero JAC Comuna 6
15/05/2024	72-50422023	Citación a reunión de seguimiento	Interventoría	JAC Carraipía JAC Garrapatero JAC Comuna 6
14/05/2024	71-50422023	Remisión de informe semana 1 mes de mayo	Interventoría	Supervisión
14/05/2024	70-50422023	Etapa estudios y diseños	Interventoría	JAC Carraipía JAC Garrapatero JAC Comuna 6
16/05/2024	E-mail	Traslado oficio circular interventores	Supervisión	Interventoría
16/05/2024	E-mail	Presupuesto vereda Carraipia	Supervisión	Interventoría
14/05/2024	E-mail	Formato gestión social	Supervisión	Interventoría
10/05/2024	E-mail	Recibo para pago póliza	Interventoría	JAC vereda Garrapatero

Fecha	Referencia - Radicado	Asunto	Envía	Recibe
10/05/2024	69-50422023	Solicitud de retroalimentación sobre los servicios de interventoría	Interventoría	JAC Carraipía JAC Garrapatero JAC Comuna 6
9/05/2024	E-mail	Recibo para pago de póliza vereda Garrapatero	Supervisión	Interventoría
9/05/2024	E-mail	Pólizas JAC Comuna 6	Supervisión	Interventoría
9/05/2024	E-mail	Resolución de veeduría ciudadana Comuna No. 6	Interventoría	Supervisión
9/05/2024	68-50422023	Remisión de formatos sociales según actividades ejecutadas en el mes de abril	Interventoría	Supervisión
9/05/2024	67-50422023	Remisión de actas de costos	Interventoría	Supervisión
9/05/2024	66-50422023	Remisión de informes de interventoría No. 4	Interventoría	Supervisión
6/05/2024	E-mail	Instructivo Para la toma de evidencia durante la ejecución de convenios solidarios	Supervisión	Interventoría
6/05/2024	E-mail	Actas de reunión del contrato 5042 de 2023	Interventoría	Supervisión
2/05/2024	65-50422023	Reiteración de compromisos reunión 22 de abril	Interventoría	JAC vereda Garrapatero
2/05/2024	64-50422023	Reiteración de compromisos reunión 22 de abril	Interventoría	JAC Carraipía
2/05/2024	63-50422023	Reiteración de compromisos reunión 22 de abril	Interventoría	JAC Comuna 6 Maicao
2/05/2024	E-mail	Plan de gestión social y ambiental - Capacitación	Supervisión	Interventoría

Tabla 23: Relación de correspondencia.
Fuente: Propia

5.2.3. Registro fotográfico.

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto 7: Comité de seguimiento contractual
Fuente: Propia
Período: 01/05/2024 – 30/05/2024</td><td>Foto 8: reunión para aclarar mal entendido con la comunidad de la construcción de 2.5 kilómetros de placa huellas con la alcaldía de Maicao.
Fuente: Propia
Período: 01/05/2024 – 30/05/2024</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>Foto 9: evidencia de asistencia a la zona de influencia del convenio en CARRAIPIA, pero se opusieron a la realización de la topografía.
Fuente: Propia
Período: 01/05/2024 – 30/05/2024</td><td>Foto 10: tomando transporte para acompañamiento a las labores topográficas en CARRAIPIA.
Fuente: Propia
Período: 01/05/2024 – 30/05/2024</td></tr>
</table>



Foto 7: acompañamiento en labores topográficas comuna 6
Fuente: Propia
Período: 01/05/2024 – 30/05/2024



Foto 8: tomando transporte para acompañamiento a las labores topográficas en COMUNA 6.
Fuente: Propia
Período: 01/05/2024 – 30/05/2024



Foto 9: reunión con la comunidad que se opuso a la realización de las labores topográficas con el fin de aclarar y/o solucionar cualquier inconveniente.
Fuente: Propia
Período: 01/05/2024 – 30/05/2024



Foto 10: tomando el transporte para dirigirme a la reunión con la comunidad opositora.
Fuente: Propia
Período: 01/05/2024 – 30/05/2024



Foto 11: acompañamiento en labores topográficas CORRREGIMIENTO DE CARRAIPIA.



Foto 12: tomando el transporte para dirigirme al acompañamiento topográfico en CARRAIPIA.
Fuente: Propia
Período: 01/05/2024 – 30/05/2024



Foto 13: acompañamiento en labores topográficas VEREDA GARRAPATERO.
Fuente: Propia
Período: 01/05/2024 – 30/05/2024



Foto 14: tomando el transporte para dirigirme a la reunión con la comunidad opositora.
Fuente: Propia
Período: 01/05/2024 – 30/05/2024

	
Foto 15: comité de seguimiento contractual. *Fuente: Propia* *Período: 01/05/2024 – 30/05/2024*	*Foto 16: tomando el transporte para dirigirme a comité de seguimiento contractual.* *Fuente: Propia* *Período: 01/05/2024 – 30/05/2024*

5.3. Informes técnicos, profesionales y especialistas

- *Informe técnico.*

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024, se remite informe mensual y bitácora de cada convenio.

- *Informe social*

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024, se realizaron actividades en el área social, se anexa informe

- *Informe ambiental*

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024, no se realizaron actividades en el área ambiental.

- *Informe SST*

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024, no se realizaron actividades en el área de SST, debido a que a la fecha, no han adelantado las actividades de obra.

- *Informes especialistas*

En el periodo comprendido del 01 al 31 de abril de 2024, no se realizaron actividades por parte de los especialistas, debido a que la JAC le dio inicio a la etapa de revisión de estudios y diseños, y no ha sido entregado los respectivos informes.

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC

5.4.1. Plan Anual de Caja convenios.

No se presenta programa anual de caja PAC, toda vez que los contratos de obra e interventoría presentan un plazo corto de ejecución, siendo este inferior a un año.

5.4.2. Plan Anual de Caja contrato de interventoría

No se presenta programa anual de caja PAC, toda vez que los contratos de obra e interventoría presentan un plazo corto de ejecución, siendo este inferior a un año.

5.5. Informe matriz de riesgos

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024, no se han registrado eventos que involucren la matriz de riesgos del proyecto.

5.6. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones contratos de obra e interventoría.

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024, no se cuenta con información del aplicativo que se deba gestionar.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

De acuerdo con el Manual de interventoría INVIAS, a continuación, se relacionan los formatos de información de equipos, personal, financiero entre otros del contrato de interventoría.

6.1. Equipo contrato de interventoría.

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024, no se diligencia el MEPI-MN1-IN-15-FR-5 correspondiente a equipos, debido a que a la fecha no se encuentran vinculados en el desarrollo de las actividades de la interventoría.

6.2. Personal contrato de interventoría

6.2.1. Control personal interventoría.

No.	PERSONAL INCIAL	PERSONAL ACTUAL	ROL EN EL CONVENIO	INICIO	FINALIZACIÓN	TIPO DE VINCULACIÓN
	NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS				
1	Maibeth Moscote Epieyu	Maibeth Moscote Epieyu	Director de interventoría	1/04/2024		Contrato Laboral
2	Yasson Peralta Vides	Yasson Peralta Vides	Residente de interventoría	1/04/2024		Contrato Laboral
3	Ronald Pacheco Viecco	Ronald Pacheco Viecco	Profesional Social	1/04/2024		Contrato Laboral
4	Jaime Pinto Fernández	Jaime Pinto Fernández	Profesional ambiental			
5			Inspector			
6			Inspector SST			
7	Armando Mendoza Martínez	Armando Mendoza Martínez	Especialista en Pavimento o vías			
8	Armando Mendoza Martínez	Armando Mendoza Martínez	Especialista en geotecnia y/o geología			
9	Jorge Mejía Rojas	Jorge Mejía Rojas	Especialista en estructuras			
10	Jorge Benavides Santamaría	Jorge Benavides Santamaría	Especialista en Hidráulica o hidrología			
11	Armando Mendoza Martínez	Armando Mendoza Martínez	Especialista en Diseño Geométrico			

Tabla 24: Personal interventoría.
Fuente: Propia

6.2.2. Control de aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024, se relacionan en el formato MEPI-MN-IN-15-FR- 7.

6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría.

6.3.1. Informe financiero y presupuestal

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9, donde se consigna la información financiera del contrato de interventoría.

6.3.2. Forma de pago del contrato.

Según clausula cuarta del clausulado de aceptación de oferta, el INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos de personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor de Contrato de Interventoría, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar.

6.3.3. Actas de costo de interventoría.

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Saldo del contrato
1	**Diciembre -2023**				71.922.529
2	**Enero -2024**				71.922.529
3	**Febrero - 2024**				71.922.529
4	**Marzo - 2024**				71.922.529
5	**Abril -2024**	9.151.600	1.738.804	10.890.404	61.032.125
6	**Mayo - 2024**				

Tabla 25: Relación de actas de costo.
Fuente: Propia

6.4. Seguimiento garantías contrato de interventoría.

Se relaciona a continuación en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.5. Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría

6.6. Otros documentos de seguimiento mensual

6.6.1. Seguimiento al plan de inversión del anticipo de interventoría

El contrato de interventoría no cuenta con anticipo, por lo que no aplica el seguimiento de inversión del anticipo.

6.6.2. Plan de carga o reprogramación del plan de carga

Se anexa plan de carga de interventoría, según última modificación del contrato.

6.6.3. Lista de chequeo informe mensual interventoría.

CALIDAD INVIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio Solidario No. 3099 - 2023; 3336 - 2023; 4752- 2023

Contratista: JAC Corregimiento de Carraipia; JAC de la Vereda Garrapatero; Comuna No. 6 del Municipio de Maicao

Contrato de Interventoría No. 5042- 2023

Interventoría: G.V. LTDA

Objeto Contrato de Obra:

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Carraipia del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total.

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la vereda Garrapatero del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total

INFORME MENSUAL No. 06 **MES O PERIODO:** Mayol 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**CONVENIO SOLIDARIO 3099 DE 2023**		
2.1	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1.1	Localización		
2.1.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.1.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.1.4	Características técnicas del proyecto		
2.2	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
2.2.1	Información general del contrato		
2.2.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
2.2.3	Seguimiento Ítems no previstos		
2.2.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
2.3	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
2.3.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
2.3.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	

2.3.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
2.3.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
2.3.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
2.3.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
2.3.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
2.3.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
2.3.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
3	**CONVENIO SOLIDARIO 3336 DE 2023**		
3.1	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
3.1.1	Localización		
3.1.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
3.1.3	Inventario y estado inicial de la vía		
3.1.4	Características técnicas del proyecto		
3.2	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.2.1	Información general del contrato		
3.2.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.2.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.2.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
3.3	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
3.3.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
3.3.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
3.3.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
3.3.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
3.3.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
3.3.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
3.3.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
3.3.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
3.3.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	

4	**CONVENIO SOLIDARIO 4752 DE 2023**		
4.1	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
4.1.1	Localización		
4.1.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
4.1.3	Inventario y estado inicial de la vía		
4.1.4	Características técnicas del proyecto		
4.2	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
4.2.1	Información general del contrato		
4.2.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
4.2.3	Seguimiento Ítems no previstos		
4.2.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4.3	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.3.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.3.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.3.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.3.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.3.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.3.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.3.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.3.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	

6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

*Firma:*_____

ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 0019 del 30 de enero de 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Se elabora informe de interventoría No. 6 del periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo de 2024, en el cual se llevaron a cabo actividades de supervisión técnica en campo como lo fue en las labores topográficas. Es importante señalar que en nuestra calidad de interventores para realizar labores de control y seguimiento a los convenios objetos de la presente interventoría y siendo nuestro objetivo garantizar el cumplimiento de la labor encomendada por la entidad, se manifiesta que los convenios no presentan avances significativos en las actividades preliminares al inicio de las obras, pese a todas las reiteraciones realizadas a los OAC como lo ha sido por medio de email, llamadas telefónicas y reuniones presenciales, los OAC no han avanzado y dificultan el proceso del presente convenio debido a su falta de diligencia y compromiso ya que demoran demasiados días en presentar y en algunas ocasiones subsanar la información requerida, por otro lado, el proceso bancario de entrega de token fue tardío en toda la extensión de la palabra, caso por el cual retrasó directamente el avance, debido a que fue entregado en el caso de la asociación de la comuna No. 6 el día 28/05/2024 por lo que no se podía realizar ningún desembolso para avanzar con las actividades preliminares como lo son los anticipos del proveedor de estudios y diseños, como también el desembolso del proveedor de valla informativa; los OAC tuvieron muchos inconvenientes con respecto a la contratación de sus profesionales motivos por los cuales también fueron determinantes en su atraso, en el caso de la vereda de GARRAPATERO su ingeniero residente de obra inicial renunció a su postulación debido a su ausencia de contrato laboral que lo vinculara directamente con la junta de acción comunal y por el caso de la ASOCIACIÓN DE COMUNA No. 6 aún no postulan su maestro de obra, generando así, un atraso para el inicio de las obras.

8. ANEXOS.

8.1. Formatos aplicados por la interventoría a los convenios

Se anexan formatos por cada JAC aplicados en el periodo que abarca el presente informe.

8.2. Registro fotográfico del avance de las obras.

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024, se anexan registros fotográficos, debido a que no se llevaron a cabo actividades técnicas.

8.3. Registro fotográfico actividades ambientales, sociales, prediales y sostenibles adelantadas.

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024, no se anexan registros fotográficos, debido a que no se llevaron a cabo actividades ambientales, sociales, prediales y sostenibles

8.4. Bitácora de obra.

En el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2024, se relaciona la bitácora.

ANEXOS JAC CARRAIPÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** Mayo

CONTRATO DE OBRA No.: 3099-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA

PLAZO INICIAL: 3 Meses
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024
PLAZO ACUMULADO: 5.9

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 191.049.980,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 191.049.980,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5042-2023 **INTERVENTOR:** GV LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ml	111
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Muro en gaviones	Und	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
APORTE OAC	1.000.000,00		1.000.000,00
OBRAS	136.759.998,00		136.759.998,00
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.102.800,00		4.102.800,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.187.200,00		49.187.200,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	191.049.998,00		191.049.998,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
AJUSTESGESTION AMBIENTAL Y SOCIAL				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Maicao - Comité de seguimiento contractual



Carraipia - Estudio de topografía

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 6 del 1/05/2024 al 2/05/2024. Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la vía del Corregimiento de Carraipía corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (111 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de contención (muros en gaviones) y actividades de mantenimiento periódico (conformación calzada existente, afirmado); Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

El corregimiento de Carraipia cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA		**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA	
INTEGRANTES:	CLARA ROSA LARRADA PALACIO Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC		**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual	
CONTRATO No.	3099	**VALOR INICIAL:** $ 190.049.998,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:** $ 71.922.529,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	**VALOR ADICIONES:** $ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:** $ 190.049.998,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:** $ 71.922.529,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/06/2024	**VALOR ANTICIPO:** $ -
		$ -			**VALOR AMORTIZADO:** $ -
		$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:** $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 190.049.998
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				$ 190.049.998
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				$ 71.922.529

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 136.759.988,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha de corte del presente informe la JAC no ha presentado progrmación de las actividades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6.958.358,40	9,7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.888.010,31	5,41%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 584.837,40	0,81%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 257.875,64	0,36%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
Estudios y diseños	Gbl	1		
* CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	111		
MURO EN GAVIONES	Und	1		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, se han ejecutado actividades, por lo que no se ha utilizado materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, no ha sido presentado por la JAC

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El 02 de mayo de 2024, la interventoría reitera solicitud de • Constancia de afiliación ante ARL • Actualización de póliza según prorroga 1. • Solicitud de diseño de valla informativa. • Presentación de cotizaciones de estudios y/o diseños. • Resolución de veeduría

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Diligencias para la afiliación de la JAC ante ARL, gestiones para la busqueda de proveedores para la dotación y suministro e instalación de valla informativa,inicio de realiazicón de estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta debido a que a la fecha de corte del presente informe la JAC no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, se encuentra realizando gestiones preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Maicao - Reunión de seguimiento contractual



Maicao - Reunión de seguimiento contractual



Maicao - Reunión de seguimiento contractual

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoria correspondieron a realización de comité de seguimiento contractual, evaluación de cotizaciones de estudios y deseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 7 del 3/05/2024 al 9/05/2024. Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la vía del Corregimiento de Carraipía corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (111 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de contención (muros en gaviones) y actividades de mantenimiento periódico (conformación calzada existente, afirmado); Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

El corregimiento de Carraipia cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	CLARA ROSA LARRADA PALACIO Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3099	**VALOR INICIAL:**	$ 190.049.998,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 190.049.998,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/06/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 190.049.998
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				$ 190.049.998
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				$ 71.922.529

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 136.759.988,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha de corte del presente informe la JAC no ha presentado progrmación de las actividades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 9.005.289,30	12,5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.790.575,07	6,66%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.046.930,90	2,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 902.564,76	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
Estudios y diseños	Gbl	1		
* CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	111		
MURO EN GAVIONES	Und	1		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, se han ejecutado actividades, por lo que no se ha utilizado materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, no ha sido presentado por la JAC

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El 02 de mayo de 2024, la interventoría reitera solicitud de • Constancia de afiliación ante ARL • Actualización de póliza según prorroga 1. • Solicitud de diseño de valla informativa. • Presentación de cotizaciones de estudios y/o diseños. • Resolución de veeduría
El 03 de mayo de 2024, se realiza junto con la supervisión de la interventoría comité de seguimiento contractual
El 03 de mayo se allega cotizaciones estudios y diseños, las cuales no fueron aceptadas por la interventoría debido a que solo incluian topografía y estudio de suelo, se solicito realizar los ajustes vía telefonica por parte del especialista de la interventoría
El 06 de mayo, el especialista de la interventoríase comunica vía telefonica con la JAC para realizar aclaraciones sobre las cotizaciones
El 07 de mayo, se allegan cotizaciones de estudios y diseños ajustadas y se comparte por parte de la interventoría modelo de contratos de prestación de servicio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Diligencias para la afiliación de la JAC ante ARL, gestiones para la busqueda de proveedores para la dotación y suministro e instalación de valla informativa,inicio de realiazicón de estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta debido a que a la fecha de corte del presente informe la JAC no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, se encuentra realizando gestiones preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Maicao - Reunión de seguimiento contractual



Maicao - Reunión de seguimiento contractual



Maicao - Reunión de seguimiento contractual

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoria correspondieron a realización de comité de seguimiento contractual, evaluación de cotizaciones de estudios y deseños.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA Maibeth Moscote

NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU

Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 8 del 10/05/2024 al 16/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la vía del Corregimiento de Carraipía corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (111 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de contención (muros en gaviones) y actividades de mantenimiento periódico (conformación calzada existente, afirmado); Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

El corregimiento de Carraipia cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA		
INTEGRANTES:	CLARA ROSA LARRADA PALACIO Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC		
CONTRATO No.	3099	**VALOR INICIAL:**	$ 190.049.998,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 190.049.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 190.049.998
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 136.759.988,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha de corte del presente informe la JAC no ha presentado progrmación de las actividades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.052.220,20	15,4%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.693.139,82	7,92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.046.930,90	2,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 902.564,76	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog					
					Ejec					
* CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	111			Prog					
					Ejec					
MURO EN GAVIONES	Und	1			Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, se han ejecutado actividades, por lo que no se ha utilizado materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A
EMISIONES:	SI		NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, no ha sido presentado por la JAC

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El 10 de mayo de 2024, se realiza comité operativo para la aprobación de estudios y diseño para desembolso de anticipo, y solicitud de reembolso del dinero de las polizas por parte de las JAC.
El 13 de mayo de 2024, se realiza acercamiento con el ingeniero residente de obra con el fin de aclarar sus funciones y delegar sus actividades.
El 14 de mayo de 2024, se hace seguimiento en conjunto con la JAC para la entrega de certificación ante el ARL de la JAC y contratación por prestación de servicios del ingeniero residente por parte de la JAC
El 15 de mayo de 2024, se realiza reunión de seguimiento con todo el personal de las JAC haciedo la solicitud de contratación de todos y afiliación ante el ARL.
El 16 de mayo de 2024, se realiza reunión con ingeniero residente de obra con el fin de explicarle sus funciones y deberes.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Diligencias para la afiliación ante ARL del contador, gestiones para la busqueda de proveedores para la dotación y suministro e instalación de valla informativa,inicio de realizicón de estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta debido a que a la fecha de corte del presente informe la JAC no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, debido a que a la fecha, se encuentra realizando gestiones preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Maicao - reunión con residente dandole explicación de sus deberes y información que se le requeire.



Maicao - se realiza reunión con líder Clara Rosa Larrada con el fin de hacerle seguimiento documental al convenio.



Maicao - se realiza reunió con residentes de obra con el fin de pedirles los documentos requeridos.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoria correspondieron a realización de comité operativo y reunion de seguimiento, aprobacion de estudios y diseño, entrega por parte de las JAC certificacion ante el ARL de la JAC como tambien del ingeniero residente de obra y contrato de prestación de servicios del ingeniero residente de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA Maibeth Mosscote

NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU

Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

SEMANA No.: 9 del 17/05/2024 al 23/05/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la vía del Corregimiento de Carraipía corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (111 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de contención (muros en gaviones) y actividades de mantenimiento periódico (conformación calzada existente, afirmado); Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

El corregimiento de Carraipia cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA		
INTEGRANTES:	CLARA ROSA LARRADA PALACIO Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC		
CONTRATO No.	3099	**VALOR INICIAL:**	$ 190.049.998,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 190.049.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	$	-
		$	-
		$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 190.049.998
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 136.759.988,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha de corte del presente informe la JAC no ha presentado progrmación de las actividades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 13.099.151,10	18,2%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.595.704,58	9,17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.046.930,90	2,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 902.564,76	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog					
					Ejec					
* CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	111			Prog					
					Ejec					
MURO EN GAVIONES	Und	1			Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, se han ejecutado actividades, por lo que no se ha utilizado materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, no ha sido presentado por la JAC

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza la presentación de cotizaciones de valla informativa, se hace entrega del plan de inversiones por parte de la JAC, se hace el requirimento reiterativo de cotizacones de dotacion, solicitud de token bancario, plan de compra hace acercamiento al lugar de influencia del proyecto en cuestion para realizar levantamiento topográfico pero no permiten la realización.
2024, se realiza reunión de seguimiento con ingeniero residente de obra con el fin de revisar los compromisos pactados.
El 22 de mayo de 2024, se realiza reunión de seguimiento con ingeniero residente de obra con el fin de revisar los compromisos pactados, de los cuales entrega cotizaciones de valla informativa.
de mayo de 2024, Reunión con ingeniero residente de obra con el fin de verificar los compromisos pactados.

El 21 de mayo de 2024, se
El 21 de mayo de

El 23

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Suminsitro e instalación de valla informativa, cotizaciones de dotación, entrega de plan de compra, contratación y afiliación ante el ARL del personal minimo requerido.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta debido a que a la fecha de corte del presente informe la JAC no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, debido a que a la fecha, se encuentra realizando gestiones preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Carraipia - visita al lugar de influencia del convenio con la finalidad de realizar las labores topográficas, por mal entendidos no se pudieron realizar.



Maicao - reunión con líder Clara Rosa Larrada, Ingeniero Samuel Pulido, Director de obras publicas de Maicao la Guajira con el fin de esclarecer las palabras dichas el pasado 21/05/2024 por la comunidad, donde argumentaban que la Alcaldía Municpal de Maicao les realizaría 2.5 km de placa huella en el mismo tramo de presente convenio.



Carraipia - reunión con residente de obra, topográfo, encargado de estudios y diseños y integrante de la comunidad que se opuso a la realización de la topografía en la zona de influencia del convenio.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoria correspondieron a reunion con ingeniero residente de obra para el recibimiento de cotizaciones de valla informativa, plan de inversiones, requerimiento de cotizaciones de dotación, plan de compra, solicitud de token bancario por parte de las JAC.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA Maibeth Mosciote

NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU

Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 10 del 24/05/2024 al 30/05/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la vía del Corregimiento de Carraipía corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (111 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de contención (muros en gaviones) y actividades de mantenimiento periódico (conformación calzada existente, afirmado); Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

El corregimiento de Carraipia cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA		
INTEGRANTES:	CLARA ROSA LARRADA PALACIO Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC		
CONTRATO No.	3099	**VALOR INICIAL:**	$ 190.049.998,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 190.049.998,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 190.049.998
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 136.759.988,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha de corte del presente informe la JAC no ha presentado progrmación de las actividades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 15.146.082,00	21,1%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.498.269,33	10,43%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.046.930,90	2,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 902.564,76	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog					
					Ejec					
* CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	111			Prog					
					Ejec					
MURO EN GAVIONES	Und	1			Prog					
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, se han ejecutado actividades, por lo que no se ha utilizado materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, no ha sido presentado por la JAC

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se entrega plan de compra por parte de la JAC.
El 24 de mayo de 2024, se realiza reunión con la comunidad que estuvo en oposición al levantamiento topográfico y se llega a un acuerdo mediante la explicación y claridad del convenio y su alcance. El 25 de mayo de 2024, se hace levantamiento topográfico en el lugar de realización de obra.
El 27 de mayo de 2024, se realiza reunión con lider de la JAC y su contadora con el fin de revisar el contrato de la misma (contadora) de las cuales se le hace unas correcciones en su redacción, El 28 de mayo de 2024, se hace reunión de seguimiento contractual con presencia de INVIAS, interventoría, lider JAC, tesorera y residente de obra con el fin de aclarar el por qué no se ha iniciado labores de campo, se recibe token bancario el día 29/05/2024 y se hace la solicitud de cargue de los pagos de cotizaciones y anticipo de estudos y diseño. El 30 de mayo de 2024, presentación de cotizaciones de dotación por parte de la JAC, se revisan por parte de interventoría.
El 31 de mayo de 2024, Reunión de explicación de formatos ambientales debido a que presentaron la solicitud de explicación en el diligenciamiento de dichos formatos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realización de estudios de suelos, suminsitro e instalación de valla informativa, cotizaciones de dotación. cargue de los pagos de cotizaciones y anticipo de estudos y diseño.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta debido a que a la fecha de corte del presente informe la JAC no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, debido a que a la fecha, se encuentra realizando gestiones preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Carraipia (Paraujanos) - se realiza reunión con la comunidad que se opuso a las labores toporáficas para aclarar cualquier inconveniente, duda o mala información recibida con respecto al alcance del convenio.



Carraipia - se realizan las labores topográficas en la zona de influencia del convenio.



Carraipia - se realiza comité de seguimiento contractual con el fin de hacer seguimiento a los compromisos pactados el pasado comité del 03/05/2024 y definir el porque no se ha iniciado labores de campo en la zona.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoria correspondieron a reunión de seguimiento contractual, reunión en comunidad en desacuerdo con las labores topográficas, se le solicita el cargue de los pagos a la JAC, se le hace la solicitud reiterativa del cumplimiento de los compromisos pactados a la JAC.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA Maibeth Mosscote

NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU

Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: Mayo

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3099-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5042-2023 **INTERVENTORÍA:** G.V. LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																														
			TOTAL ACTIVO																														
			TOTAL EN REPARACIÓN																														
			TOTAL INACTIVO																														

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 101037-0503162 GJA

Firma
Nombre: Yasson Alexander Peralta Vides
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 101037-0680355 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3099-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA
##
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
##
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	jorge isaac bermudez coronado	1122818890	residente de obra	$ 3.500.000														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	jorge isaac bermudez coronado													
2	liseth carolina curiel gonzalez	1124023747	contador	$ 1.204.000														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	liseth carolina curiel gonzalez													
3																																																	
4																																																	
5																																																	
6																																																	
7																																																	
8																																																	
9																																																	
10																																																	
N																																																	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adiunta la certificación de fecha ____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato. ##
##

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO
Residente de obra
Matrícula Profesional No.: 101037-0503162 GJA

Firma
Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3099-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA

MES INFORME MENSUAL: MAYO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 101037-0503162 GJA

Firma
Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **ACTA No.** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** MAYO

ACTA FINAL ☐

CONVENIO No : 3099-2023 (Indique número y año)

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042-2023 INTERVENTOR: G.V LTDA

PLAZO INICIAL: 14/12/2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4,9 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 31/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL **(A)**: $ 191.049.980,00 (Segun contrato principal) VALOR ADICIONES **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO **(C=A+B)**: $ 191.049.980,00

No. DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PRESUPUESTO APROBADO POR INTERVENTORÍA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ÍTEM NO PREVISTOS													
*													
*													
*													
*													
*													
*													
*													
*	VALOR TOTAL												

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en el presupuesto aprobado por la interventoría.

RESUMEN PRESENTE MES

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presupuesto aprobado por la interventoría.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			

VALOR BÁSICO PRESENTE MES: $ -

VALOR PRESENTE ACTA: $ - **VALOR EN LETRAS:**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al convenio solidario.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del convenio o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratisa con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. La presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y lel contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras de mantenimiento y mejoramiento)

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: CLARA ROSA LARRADA PALACIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Firma:
Nombre: JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO
Ingeniero Residente
Apoyo Técnico del Contratista
Matricula Profesional No.: 101037-0503162 GJA

Firma:
Nombre: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. ..... **MES:** ..... **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3099-2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: ..... **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023 (indicar número y año)

INTERVENTOR: G.V LTDA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: CLARA ROSA LARRADA PALACIOS
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 101037-0503162 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☐ **No.** .....

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONVENIO No. 3099-2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VÍA INTERVENIDA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA

INTERVENTOR: G.V LTDA **CONTRATO No.** 5042-2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	14 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$	191.049.980,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR ADICIONES:**	$	-
FECHA DE REANUDACIÓN:	17 (Día)	DE	1 (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$	191.049.980,00
PLAZO (MESES):								
FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)			
FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO:	30 (Día)	DE	6 (Mes)	DE	2024 (Año)			

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ -	**PAGOS ACUMULADOS**	$ -
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ -
TOTAL PAGOS	$ -	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ -

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma:
Nombre: CLARA ROSA LARRADA PALACIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista



Firma:
Nombre: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 101037-0503162 GJA

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3099-2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** G.V LTDA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: CLARA ROSA LARRADA PALACIOS
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 101037-0503162 GJA

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3099-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	19	20	20	23	23	20	24	21	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	719
Lluvias moderadas	5	4	4	1	1	4		3				1									1	1										25
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 101037-0503162 GJA

Firma
Nombre: Yasson Alexander Peralta Vides
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 101037-0680355 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

###
###

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No.: 3099-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 101037-0503162 GJA

Firma

Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3099-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 14/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 191.049.980,00

VALOR ACUMULADO: $ 191.049.980,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 38.209.996,00	4	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.552.499,00	4	9	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 57.314.994,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3018530

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 533.600.000,00	4	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1013472 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 5/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31	5	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: GELCA VANEGAS MENGUAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	23 de MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3099-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

PLAZO INICIAL: 14/12/2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 31/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 191.049.980,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 191.049.980,00

PLAZO ACUMULADO: 4.9 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
GPP1				% P / $ P / $ E / % E										
GPP2				% P / $ P / $ E / % E										
GPP3				% P / $ P / $ E / % E										
GPP4				% P / $ P / $ E / % E										
GPP5				% P / $ P / $ E / % E										
GPP6				% P / $ P / $ E / % E										
GPP7				% P / $ P / $ E / % E										
GPP8				% P / $ P / $ E / % E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P / $ P / $ E / % E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramacion 1

100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Nombre: CLARA ROSA LARRADA PALACIOS — Representante legal o apoderado del Contratista — Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: Nombre: GELCA VANEGAS MENGUAL — Representante legal o apoderado del Interventor — Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: — Titular Gerencia: — Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma — Nombre: — Jefe de Unidad Ejecutora — Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: — Supervisor de Contrato de Interventoría — Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: — Director Territorial — Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: — Gestor Técnico de Proyecto — Matrícula Profesional No.:

Orioinal: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/05/2024 (Dia / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3099 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO CARRAIPIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA, E

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5042-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: G.V LTDA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1 - Lectura de acta anterior
2 - Verificación de compromisos
Definir especialistas para la revisón y/o ajuste de estudios y diseños - Se presentan cotizaciones para estudio
Solicitud de diseño de valla a la oficina de comunicaciones - Pendiente
Constancia Afiliación del OAC ante la ARL - Pendiente
Remitir pólizas tramitadas según prorroga - En tramite

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

Presentación de cotizaciones de estudios y diseños
Presentación de gastos de pólizas para reembolso

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

A los diez (10) días del mes de mayo de la presente anualidad, siendo las 11:00 AM se reunieron en el corregimiento de Carraipía los citados participantes con el objetivo de conformar comité operativo No. 2 del convenio 3099 de 2023, el cual estará integrado por:

1. Representante legal de OAC: CLARA ROSA LARRADA PALACIO (Con voz y voto)
2. Interventoría: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU, en calidad de Directora de interventoria (Con voz y voto)
3. Representante de veeduría: ELIANA JUDIT SALAS MEDINA, en calidad de representante de la veeduría "VEEDURIA CIUDADANA VICONBIR", según resolución 019 del 15 de Abril (Con voz y voto)
4. Ingeniero Residente de obra: JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO (Con voz y sin voto)
5. Contadora de la OAC: LISETH CAROLINA CURIEL GONZALEZ (Con voz y sin voto)
6. Tesorero de la OAC: OLGA SAPUANA (Con voz y sin voto)

El presidente de la JAC CLARA ROSA LARRADA PALACIO, presenta recibos de pago de polizas iniciales del convenio correspondientes a pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil para reembolso con un valor de **UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS (1'686.328).**
Revisado los soportes para reembolso, se verifica que estos cuentan con los soportes correspondientes a cuenta de cobro, certificación bancaria, RUT y recibos de pago, por lo que se abre la votación para aprobación:
Voto presidente del OAC: A favor
Voto interventoría: A favor
Voto representante veeduría: A favor
Resultado: Se autoriza el reembolso, al numero de cuenta **488422722949 BANCO DAVIVIENDA S.A,** a nombre de CLARA ROSA LARRADA PALACIOS, Identificada con cedula de cuidadania 32736609 de Barranquilla - Atlántico

Powered by CamScanner

El presidente de la JAC CLARA ROSA LARRADA PALACIO, presenta tres (03) cotizaciones para los estudios y diseños del convenio, es importante aclarar que las cotizaciones contemplan todos los estudios y diseños, tal como se muestra a continuación:

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL	ANTICIPO	OBSERVACIÓN
1	CARLOS JULIO CASTRO BRAVO	TOPOGRAFÍA	$ 1.500.000	$ 6.490.000	$ 1.947.000	Tiempo de entrega 10 dias a contados apartir de la entrega del anticipo.
		ESTUDIO DE SUELOS	$ 1.500.000			
		DISEÑO GEOMETRICO	$ 1.145.000			
		ESTUDIO HIDRAULICO E HIDROLOGICO	$ 1.145.000			
		TRAZADO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DE PLACA HUELLA	$ 1.200.000			
2	JAIRO RIBON DIAZ	TOPOGRAFÍA	$ 5.280.000	$ 6.930.000	$ 2.079.000	Tiempo de entrega 12 días a contados apartir de la entrega del anticipo.
		REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS	$ 800.000			
		ANALISIS GEOTECNICO Y ELABORACION DE ENTREGABLES	$ 350.000			
		ESTUDIOS HIDRAULICO E HIDROLOGICO DISEÑO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACAS HUELLA	$ 300.000			
		TRANSPORTE DEL PERSONAL Y EQUIPO AL PROYECTO	$ 200.000			
3	ALBERTO BRAVO CASTRO	TOPOGRAFÍA	$ 5.805.000	$ 7.375.000	$ 2.212.500	Tiempo de entrega 15 días a contados apartir de la entrega del anticipo.
		REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS	$ 750.000			
		ANALISIS GEOTECNICO Y ELABORACION DE ENTREGABLES	$ 320.000			
		ESTUDIOS HIDRAULICO E HIDROLOGICO DISEÑO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACAS HUELLA	$ 300.000			
		TRANSPORTE DEL PERSONAL Y EQUIPO AL PROYECTO	$ 200.000			

Revisadas las las cotizaciones para revisión y/o ajustes de estudios y diseños, se concluye que JULIO CASTRO BRAVO ofrece el menor valor, por lo que se abre la votación para elección del proveedor:
Voto presidente del OAC: A favor
Voto interventoría: A favor
Voto representante veeduría: A favor
Proveedor escogido de ESTUDIOS Y DISEÑOS: JULIO CASTRO BRAVO
Valor autorizado: 1'947.000

Se deja constancia que el valor ofertado por JULIO CASTRO BRAVO, incluye traslado de personal y equipos para prestar el servicio, y la entrega de los informes no está condicionado al pago del saldo restante.
La interventoría manifiesta que los estudios y diseños deben ser presentados debidamente firmados por especialistas en el área con los respectivos documentos academicos de idoneidad, indica ademas, que una vez presentados por la JAC, seran revisados por los especialistas de la interventoría y el saldo por pagar, será cancelado toda vez que estos cuenten con la aprobación de los respectivos especialistas. Tambien deja que constancia que aprobados estudios y diseños el proveedor presentará la factura del servicio prestado.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES
		OAC
Plan de inversiones	11/05/2024	OAC
Progamación de obra	11/05/2024	OAC
cotizaciones de dotacion	11/05/2024	OAC

Powered by CamScanner

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA _____
(Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU	DIRECTOR INTERVENTORÍA	G.V LTDA	
CLARA ROSA LARRADA PALACIO	PRESIDENTE Y REP LEGAL OAC	OAC	
ELIANA JUDIT SALAS MEDINA	REPRESENTANTE VEEDURÍA	OAC	
LISET CAROLINA CURIEL GONZALEZ	CONTADORA	OAC	
OLGA SAPUANA GONZALEZ	TESORERA	OAC	
JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO	RESIDENTE DE OBRA	OAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO No. 001

Carreipia, La Guajira

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARREIPIA MUNICIPIO DE MAICAO

NIT. 900266341-3

DEBE A:

CLARA ROSA LARRADA PALACIOS

NIT. 32736609-0

La suma de **UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS VENTIOCHO PESOS** (1'686.328), por concepto de pago de pólizas de **SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES** y **SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL** según convenio 3099 de 2023, cuyo objeto es Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la vereda Carreipia del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total

Favor consignar el valor correspondiente en la **CUENTA DE AHORROS No. 488422722949** de **BANCO DAVIVIENDA S.A.**

CLARA ROSA LARRADA PALACIOS

C.C. 32736609 de Barranquilla, Atlántico

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

RIOHACHA, LA GUAJIRA,
COLOMBIA,
A quién interese

18/04/2024

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora CLARA ROSA LARRADA PALACIO** con **Cédula de Ciudadanía** número **32736609**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**488422722949**
Fecha de apertura	**30/07/2021**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141031065399

(415)7707212489984(8020) 000014103106539 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzon electrónico
3 2 7 3 6 6 0 9	0	Impuestos y Aduanas de Riohacha	2 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 2 7 3 6 6 0 9	1 9 8 9 0 3 3 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LARRADA	PALACIO	CLARA	ROSA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	La Guajira 4 4	Maicao 4 3 0

41. Dirección principal: CL 4 3 69 CORR CARREIPIA

42. Correo electrónico: clararosa_02@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 4 0 4 8 3 5 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 1 9	2 0 1 1 0 8 2 5	6 9 1 0	1 9 9 4 0 8 1 2			2 4 2 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 2 2 4 9

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 26 / 15 : 19: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LARRADA PALACIO CLARA ROSA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 10-05-2024 11:09:08AM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PÓLIZA N°
3018530

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

2 SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	A.P.
18	9	2023	EXPEDICIÓN	0			NO

TOMADOR	23311042-JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE	NIT	900.286.341-3
DIRECCIÓN	KR 3 4 7, MAICAO, LA GUAJIRA	TELÉFONO	3104048353
ASEGURADO	1343709-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS-	NIT	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CARRERA 59 NO.26-60, BOGOTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7056000

EMITIDO EN	MONEDA	CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
RIOHACHA	Pesos	1803	18	18	9	2023	4	9	2023	00:00	31	12	2028	00:00	1945

TIPO CAMBIO	CARGAR A:	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO TOTAL
1.00	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE	1. CONTADO	$105,077,489.00

BENEFICIARIOS:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS- NIT: 800.215.807-2

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Vig. Desde	Vig. Hasta	Prima
1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	38,209,996.00	SI	04/09/2023	31/10/2024	221,408.61
2	ESTABILIDAD DE LA OBRA	57,314,994.00	SI	31/12/2023	31/12/2028	860,667.07
3	PAGO DE SALARIOS PRESTACI	9,552,499.00	SI	04/09/2023	31/12/2026	100,000.00

CUP-003-16
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

OBJETO DE LA GARANTIA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO No.3099 DE 2023, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO
DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$****1,182,075.68
GASTOS	$*******10,000.00
IVA	$******226,494.38
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$****1,418,570.06

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://facturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

18/09/2023 16:44:28

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN

CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS

CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
3582	2	ELVIRA FELICIA SIERR		

PÓLIZA Nº
1013472

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

PREVISORA SEGUROS

13 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL

SOLICITUD DÍA	SOLICITUD MES	SOLICITUD AÑO	CERTIFICADO DE	Nº CERTIFICADO	CIA. PÓLIZA LÍDER Nº	CERTIFICADO LÍDER Nº	A.P.
18	9	2023	EXPEDICION	0			NO

TOMADOR	23311042-JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE	NIT	900.286.341-3
DIRECCIÓN	KR 3 4 7, MAICAO, LA GUAJIRA	TELÉFONO	3104048353
ASEGURADO	1343709-INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS-	NIT	800.215.807-2
DIRECCIÓN	KR 59 26 60, BOGOTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	0

EMITIDO EN	CENTRO OPER	SUC.	EXPEDICIÓN DÍA	EXPEDICIÓN MES	EXPEDICIÓN AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	DESDE MES	DESDE AÑO	DESDE A LAS	VIGENCIA HASTA DÍA	HASTA MES	HASTA AÑO	HASTA A LAS	NÚMERO DE DÍAS
RIOHACHA	1803	18	18	9	2023	4	9	2023	00:00	31	12	2023	00:00	118

MONEDA	TIPO CAMBIO	FORMA DE PAGO	VALOR ASEGURADO TOTAL
Pesos	1.00	4. 30 DIAS	$ 533,600,000.00

CARGAR A: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE

Riesgo: 1 -
MAICAO, MAICAO, LA GUAJIRA

Categoria: 1-EXTRACONTRACTUAL POR OCURRENCIA

AMPAROS CONTRATADOS

No.	Amparo	Valor Asegurado	AcumVA	Prima
1	** PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	232,000,000.00	NO	0.00
2	** PERJUICIOS MODALIDAD DAÑO EMERGENTE	232,000,000.00	NO	0.00
3	** PERJUICIOS MODALIDAD LUCRO CESANTE	232,000,000.00	NO	0.00
4	COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA	232,000,000.00	SI	225,008.22
	Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Minimo 1.00 SMMLV NINGUNO			
5	COBERTURA PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	232,000,000.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	0.00		
	Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Minimo 1.00 SMMLV NINGUNO			
6	COBERTURA R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRAT		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	232,000,000.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	232,000,000.00		
	Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Minimo 1.00 SMMLV NINGUNO			
7	COBERTURA PATRONAL		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	232,000,000.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	232,000,000.00		
	Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Minimo 1.00 SMMLV NINGUNO			
8	COBERTURA RC VEHICULOS PROPIOS Y NO PROP		NO	0.00
	LIMITE AGREGADO ANUAL	232,000,000.00		
	LIMITE POR EVENTO O PERSONA	232,000,000.00		
	Deducible: 10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA Minimo 1.00 SMMLV NINGUNO			

Texto continúa en Hojas de Anexos...

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. (artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza, en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.

PRIMA	$*******225,008.22
GASTOS	$**********0.00
IVA	$******42,751.56
TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS	$*****267,759.78

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link https://facturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los campos Usuario y Contraseña, digitar el No. Identificación.
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de 1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016. Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto, abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio.

18/09/2023 17:01:55

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN CÓDIGO	COMPAÑÍA	%	PRIMA

INTERMEDIARIOS CLAVE	CLASE	NOMBRE	%	COMISIÓN
3582	2	ELVIRA FELICIA SIERRA		

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
SUCURSAL RIOHACHA

C E R T I F I C A

Que nuestro cliente JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA NIT 900.266.341.3 a la fecha se encuentra a **PAZ Y SALVO**, por concepto de la expedición de las pólizas de Cumplimiento 3018530-0 por valor de $ 1.418.570.00 y Responsabilidad Civil 1013472-0, por valor de $ 267.760.00, pagadas en su totalidad.

Se firma la presente en Riohacha, a los 03 días del mes de noviembre del 2023.

YAMILE INES UPARELA UPARELA
Técnico Cartera

ANEXO N° 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Maicao,

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
Corregimiento de Carraipia
Municipio de Maicao -La Guajira-

Atte: **CLARA ROSA LARRADA PALACIO**
Representante legal
clararosa_02@yaho.es
Celular: 3104048353

Asunto: ***Presentación propuesta Estudios y Diseños PLACA HUELLA TRAMO VIA CARRAIPIA – A LA RESERVA FORESTAL MONTES DE OCA.***

Yo, **CARLOS JULIO CASTRO BRAVO,** obrando en calidad de Arquitecto, con NIT N° 17,849,558-4 me permito presentar en mi nombre, propuesta seria, formal e irrevocable para participar en la invitación de la JAC del Corregimiento de Carraipia, para presentar propuesta para la celebración del contrato que resulte de la adjudicación del citado proceso de selección, en los términos que establezcan ustedes.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1 Que conozco y acepto el contenido de los requerimientos solicitados por la interventoría de las obras a ejecutar.

2 Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional.

3 Que cuento con el personal calificado y no calificado para realizar los trabajos propuestos.

4 Que los estudios, diseños y trabajos a realizar son con personal profesional y matricula profesional vigente y serán firmados por el profesional que le corresponda de acuerdo con la normatividad vigente.

Carrera 15 N° 6-34 Barrio "Boscàn"- Maicao
(+57) 3218964716
corpoelranchoesmio@hotmail.com
Corporación El Rancho es Mio
Corpoelranchoesmio
Corpoelranchoesmio

5 Manifiesto en todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

6 El valor de nuestra propuesta es de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($6.490.000,00 M/L)

7 El plazo de entrega es de DIEZ (10) días calendarios

Atentamente,

Nombre: CARLOS JULIO CASTRO BRAVO **NIT: 17,849,558-4**
C.C. N° 17.849.558
Profesión: Arquitecto **Matricula Profesional:** 08700-31378 del COPNIA Atlántico
Dirección: Carrera 15 N° 6-34
Ciudad: Maicao **Teléfono:** 3218964716
Correo electrónico: corpoelranchoesmio@hotmail.com

ANEXO N° 2

ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRAMO	VIA CARRAIPIA-A LA RESERVA FORESTAL MONTES DE OCA
LONGITUD	2 KMS
PUNTO DE REFERENCIA	COMUNIDAD INDIGENA LOS PARAUJANOS
OAC	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRAIPIA
ORGANIZACION	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
REPRESENTANTE LEGAL	CLARA ROSA LARRADA PALACIO
CONTACTO	3104048353
CORREO	Clararosa_02@yaho.es

1.- PROPUESTA TÉCNICA

A. ALCANCE DE LOS TRABAJOS: Los estudios y diseño comprende lo siguiente:

1. Topografía

a) Plano topográfico detallado que muestra el relieve del terreno, incluyendo curvas de nivel y puntos de referencia.
b) Modelos Digitales del Terreno (DTM) y Modelos Elevación Digitación (DEM)
c) Perfiles longitudinales y transversales de las vías y áreas de interés.
d) Informe técnico con análisis de los datos topográficos y recomendaciones para el diseño y la construcción.

2. Estudios de suelo

Cálculo de capacidad portante (CBR) por cualquiera de los métodos reconocidos:

a) ✓ Penetrómetro dinámico de cono -PDC
b) ✓ CBR en sitio – CBR de laboratorio

Clasificación de suelos: Límites de consistencia

a) Contenido de humedad natural
b) Peso unitario total y seco
c) -Análisis granulométrico por tamizado
d) -Determinación del límite liquido
e) -Determinación del límite plástico e índice de plasticidad.

3. DISEÑO GEOMÉTRICO

Trazado y diseño geométrico: El diseño geométrico deberá considerar entre otros aspectos:

Carrera 15 N° 6-34 Barrio "Boscàn"- Maicao
(+57) 3218964716
corpoelranchoesmio@hotmail.com
Corporación El Rancho es Mio
Corpoelranchoesmio
Corpoelranchoesmio

a. Alineamiento horizontal
b. Alineamiento vertical
c. Secciones transversales
d. Planos, planta perfil y secciones transversales
e. Cálculos y dimensiones para la ubicación de señalización vial, señales de trafico y elementos de seguridad.
f. Memoria descriptiva y justificación técnica del diseño geométrico.

4. ESTUDIO HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO

En el componente hidráulica e hidrología, se debe contar con las siguientes acciones:
a. Estudios hidráulico para el diseño de obras de drenaje, como alcantarillas, puentes, cunetas entre otros.

b. Estudios Hidrológico Dimensionando las estructuras hidrológicas para el manejo de aguas pluviales y de escorrentía superficial.

5. TRAZADO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DE PLACA HUELLA:

a. Especificaciones técnicas para la selección de materiales y diseño de pavimento flexible o rigido.
b. Planos de detalles constructivos para la instalación del pavimento, incluyendo juntas, bermas, cunetas y drenajes.
c. Dimensionamiento de espesores de pavimento, considerando el trafico esperado y las condiciones del suelo.

La entrega de informe con procedimientos, conclusiones y recomendaciones.

Carrera 15 N° 6-34 Barrio "Boscàn"- Maicao
(+57) 3218964716
corpoelranchoesmio@hotmail.com
Corporaciòn El Rancho es Mio
Corpoelranchoesmio
Corpoelranchoesmio

ANEXO N° 3
PROPUESTA ECONOMICA

PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS (TOPOGRAFIA, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO GEOMETRICO, ESTUDIO HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO Y TRAZADO Y DISEÑO ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE PLACA HUELLA)

Proyecto: *PLACA HUELLA TRAMO* **CORREGIMIENTO CARRAIPIA VEREDA COLOMBIA LIBRE-GARRAPATERO ENTRE 6.2 A 8.2.**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Levantamiento Topográfico	Unidad	1	$1.500.000,00	$1.500.000,00
2.00	Estudio de suelos	Unidad	1	$1.500.000,00	$1.500.000,00
3,00	Diseño geométrico	Unidad	1	$1.145.000,00	$1.145.000,00
4,00	Estudios Hidráulico e Hidrológico	Unidad	1	$1.145.000,00	$1.145.000,00
5,00	Trazado y Diseño Estructural del Pavimento de Placa Huella	Unidad	1	$1.200.000,00	$1.200.000,00
	TOTAL			**$6.490.000,00**	**$6.490.000,00**

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($6.490.000,00)

LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y TOPOGRAFIA SERAN FIRMADOS POR PROFESIONALES DE SU COMPETENCIA O SEA INGENIERO CIVIL y TOPOGRAFO. (VER DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL PROFESIONAL REQUERIDO Y DISPONIBLE)

FORMA DE PAGO:

Un anticipo del treinta por ciento (30%) del valor total de la propuesta, una vez se perfeccione el contrato y su respectiva cuenta de cobro.

Un parcial del cincuenta por ciento (50%) una vez recibido por la contratante y,

el saldo final o sea el veinte por ciento (20%) cuando se reciba a entera satisfacción por parte de INVIAS.

Carrera 15 N° 6-34 Barrio "Boscàn"- Maicao
(+57) 3218964716
corpoelranchoesmio@hotmail.com
Corporaciòn El Rancho es Mio
Corpoelranchoesmio
Corpoelranchoesmio

Favor consignar a la CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA # 09600000707 oficina de Maicao.

PLAZO DE ENTREGA: DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS, contados a partir de la entrega total del anticipo.

NOTIFICACIONES: Para ordenar nuestros servicios o buscar información adicional, favor llamar a: 3218964716 enviar al E-mail: corpoelranchoesmio@hotmail.com

Atentamente,

CARLOS CASTRO BRAVO
Arquitecto
MP N° 08700-31378

Carrera 15 N° 6-34 Barrio "Boscàn"- Maicao
(+57) 3218964716
corpoelranchoesmio@hotmail.com
Corporaciòn El Rancho es Mio
Corpoelranchoesmio
Corpoelranchoesmio

Certificación Bancaria

Lunes, 22 de abril de 2024

Señores Junta de Acción Comunal CARRAIPIA

Bancolombia S.A. se permite informar que CARLOS JULIO CASTRO BRAVO identificado(a) con CC 17849558, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	09600000707	2021-03-24	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.


Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosspechoso@bancolombia.com.co



Carrera 15 N° 6-34 Barrio "Boscàn"- Maicao
(+57) 3218964716
corpoelranchoesmio@hotmail.com
Corporaciòn El Rancho es Mio
Corpoelranchoesmio
Corpoelranchoesmio



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14898206977

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1784955 | 8. DV: 4 | 12. Dirección seccional: | 13. Buzón electrónico: 25

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2 | 25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 13 | 26. Número de identificación: 1784955 | 27. Fecha expedición: 1979/06/30

Lugar de expedición: COLOMBIA | 28. País: 169 | 29. Departamento: La Guajira 44 | Maicao 430

31. Primer apellido: CASTRO | 32. Segundo apellido: BRAVO | 33. Primer nombre: CARLOS | 34. Otros nombres: JULIO

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 169 | 39. Departamento: La Guajira 44 | 40. Ciudad/Municipio: Maicao 430

41. Dirección principal: CR 15 6 34

42. Correo electrónico: corpoelranchoesmio@hotmail.com

43. Código postal: | 44. Teléfono 1: 3218964716 | 45. Teléfono 2: 3024537543

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2		51. Código	52. Número establecimientos
7112	2022/07/26	8299	2022/07/26					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2249

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3 | 57. Modo | 58. OPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 1 | 61. Fecha: 2023-02-23 / 11:36:22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

964. Nombre: HOLGUIN OSORIO LIMARE JULIETH
965. Cargo: Analista 1

Fecha generación documento PDF 23-02-2023 / 11:36:22 AM

DOCUMENTO SIN COSTO
BORRADOR

ARQ. JAIRO RIBÓN DIAZ

NIT: 84,049,045-9

ANEXO N° 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Maicao,

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
Corregimiento de Carraipia
Municipio de Maicao -La Guajira-

Atte: **CLARA ROSA LARRADA PALACIO**
Representante legal
clararosa_02@yaho.es
Celular: 3104048353

Asunto: ***Presentación propuesta Estudios y Diseños PLACA HUELLA TRAMO VIA CARRAIPIA – A LA RESERVA FORESTAL MONTES DE OCA.***

Yo, **JAIRO ENRIQUE RIBÓN DIAZ,** obrando en calidad de ARQUITECTO, con NIT N° 84,049,045-9 me permito presentar en mi nombre, propuesta seria, formal e irrevocable para participar en la invitación de la JAC del Corregimiento de Carraipia, para presentar propuesta para la celebración del contrato que resulte de la adjudicación del citado proceso de selección, en los términos que establezcan ustedes.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1 Que conozco y acepto el contenido de los requerimientos solicitados por la interventoría de las obras a ejecutar.

2 Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional.

3 Que cuento con el personal calificado y no calificado para realizar los trabajos propuestos.

4 Que los estudios, diseños y trabajos a realizar son con personal profesional y matricula profesional vigente y serán firmados por el profesional que le corresponda de acuerdo con la normatividad vigente.

5 Manifiesto en todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de

la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

6 El valor de nuestra propuesta es de SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($6.930.000,00 M/L)

7 El plazo de entrega es de DOCE (12) días calendarios

SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($6.930.000,00 M/L)

Atentamente,

Nombre: JAIRO ENRIQUE RIBÓN DIAZ **NIT: 84,049,045-9**
C.C. N° 84.049.045
Profesión: Arquitecto **Matrícula Profesional**: 0870054481 del Atlántico
Dirección: Calle 9 N° 17-79
Ciudad: Maicao **Teléfono:** 3126297786
Correo electrónico: ribbon94@hotmail.com

Alberto
Bravo
Castro

- Construcciones Civiles
- Estudios y Diseños
- Formulación de Proyectos
- Interventoria

NIT: 9266868-0

ANEXO N° 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Maicao,

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
Corregimiento de Carraipia
Municipio de Maicao -La Guajira-

Atte: **CLARA ROSA LARRADA PALACIO**
Representante legal
clararosa_02@yaho.es
Celular: 3104048353

Asunto: ***Presentación propuesta Estudios y Diseños PLACA HUELLA TRAMO VIA CARRAIPIA – A LA RESERVA FORESTAL MONTES DE OCA.***

Yo, **ALBERTO BRAVO CASTRO**, obrando en calidad de ingeniero civil, con NIT N° 9,266,868-0 me permito presentar en mi nombre, propuesta seria, formal e irrevocable para participar en la invitación de la JAC del Corregimiento de Carraipia, para presentar propuesta para la celebración del contrato que resulte de la adjudicación del citado proceso de selección, en los términos que establezcan ustedes.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1 Que conozco y acepto el contenido de los requerimientos solicitados por la interventoría de las obras a ejecutar.

2 Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional.

3 Que cuento con el personal calificado y no calificado para realizar los trabajos propuestos.

4 Que los estudios, diseños y trabajos a realizar son con personal profesional y matricula profesional vigente y serán firmados por el profesional que le corresponda de acuerdo con la normatividad vigente.

5 Manifiesto en todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que

pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

6 El valor de nuestra propuesta es de SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA LEGAL ($7.375.000,00 M/L)

7 El plazo de entrega es de quince (15) días calendarios

SIETE MILLONES TRESCEINTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($7.375.000)

Atentamente,

Nombre: ALBERTO BRAVO CASTRO **NIT: 9,266,868-0**
C.C. N° 9.266.868
Profesión: Ingeniero Civil
Dirección: Carrera 16 N° 8-35
Ciudad: Maicao **Teléfono:** 3002013751
Correo electrónico:

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3099 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO CARRAIPIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA, DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: G.V LTDA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1 - Lectura de acta anterior
2 - Verificación de compromisos
Plan de compra - Pendiente
Plan de inversiones - Se presenta plan de inversiones
Solicitud de diseño de valla - Se presenta cotizaciones de diseño de valla
Progamación de obra - Pendiente
Cotizaciones de dotacion - Pendiente

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

Presentación de cotizaciones de diseño de valla informativa.

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

A los ventisiete (29) días del mes de mayo de la presente anualidad, siendo las 11:00 AM se reunieron en el corregimiento de Carraipía los citados participantes con el objetivo de conformar comité operativo No. 3 del convenio 3099 de 2023, el cual estará integrado por:

1. Representante legal de OAC: CLARA ROSA LARRADA PALACIO (Con voz y voto)
2. Interventoría: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU, en calidad de Directora de interventoría (Con voz y voto)
3. Representante de veeduría: ELIANA JUDIT SALAS MEDINA, en calidad de representante de la veeduría "VEEDURIA CIUDADANA VICONBIR", según resolución 019 del 15 de Abril (Con voz y voto)
4. Ingeniero Residente de obra: JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO (Con voz y sin voto)
5. Contadora de la OAC: LISETH CAROLINA CURIEL GONZALEZ (Con voz y sin voto)
6. Tesorero de la OAC: OLGA SAPUANA (Con voz y sin voto)

El presidente de la JAC CLARA ROSA LARRADA PALACIO, presenta tres (03) cotizaciones para la valla informativa del convenio, es importante aclarar que las cotizaciones contemplan todos los diseños de valla informativa, tal como se muestra a continuación:

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL	ANTICIPO	OBSERVACIÓN
1	GRAFICAS DEL CARIBE LITOGRAFIA Y PUBLICIDAD	Banner de 2 x 1 mts	$ 300.000	$ 300.000	$ 300.000	la cotización no posee instalación de la valla.
2	XONA CREATIVA LITOGRAFIA Y PUBLICIDAD	Valla informativa suministro y instalación	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	la cotización posee el suministro é instalación de la valla.

3	ARTES PEÑALVER SERIGRAFIA Y PUBLICIDAD	Impresión banner 200x100 cm	$ 300.000	$ 300.000	$ 300.000	la cotización no posee instalación de la valla.

Revisadas las las cotizaciones para revisión y/o ajustes de diseño de valla, se concluye que XONA CREATIVA ofrece el menor valor, por lo que se abre la votación para elección del proveedor:
Voto presidente del OAC: A favor
Voto interventoría: A favor
Voto representante veeduría: A favor
Proveedor escogido de DISEÑO DE VALLA: XONA CREATIVA
Valor autorizado: 350.000

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Plan de compra	28/05/2024	OAC
Progamación de obra	30/05/2024	OAC
cotizaciones de dotacion	29/05/2024	OAC

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU	DIRECTOR INTERVENTORÍA	G.V LTDA	Maibeth Moscote
CLARA ROSA LARRADA PALACIO	PRESIDENTE Y REP LEGAL OAC	OAC	
ELIANA JUDIT SALAS MEDINA	REPRESENTANTE VEEDURÍA	OAC	
LISET CAROLINA CURIEL GONZALEZ	CONTADORA	OAC	
OLGA SAPUANA GONZALEZ	TESORERA	OAC	
JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO	RESIDENTE DE OBRA	OAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 3-05-2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ---------
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VIAS. DIRECCIÓN TERRITORIAL: Guajira

CONTRATO DE OBRA No. 3099 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Junto de accion Comunal del Corregimiento de Cairalpia.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de vias y la junta de accion Comunal del Corregimiento de cairalpia del Municipio de Maicao departamento de la Guajira para el programa caminos comunitarios para la paz total

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GV Ltda

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Primer comite de Seguimiento Contractual

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Seguimiento administrativo, financiero, ambiental, tecnico

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

el primer comite de Seguimiento Contractual se desarrollo en las oficinas de interventoria en el Municipio de Maicao a las 9:38 am el dia Viernes 3 de Mayo del presente año.

Este comite Se Inicio con la palabra del Ingeniero Supervisor de INVIAS. Explicando que el Comite tecnico de seguimiento Contractual debe estar integrado por varios integrantes como de interventoria e invias y OAC. por lo tanto este primer comite esta integrado por.

Representante legal del OAC: Clara Rosa Lanada
interventor del convenio: Maibeth Moscote en Calidad de Directora.
Supervisor del contrato de interventoria: Elvin Gonzalez.

Powered by CamScanner

Administrativo: se tocaron temas Preliminares Como las polizas de prorroga Explicando el desembolso que se haria para la actualizacion de estas Misma Asi Mismo se hablo del estado del Comite operativo.

financiero: En la parte financiera se hablo Acerca de los giro. especificamente en el tema de los rendimientos financieros e Incluirlos en el Informe Mensual. recalcandole que deben tener fecha del giro hasta el Mes correspondiente y certificar el Saldo restante.

Ambiental: Se toco el tema del PAGA Explicando los formatos Ambientales que se deben presentar ante la interventoria

Tecnico: Cotizaciones de Estudios y Diseños presentadas el dia 3 de Mayo del 2024. Cotizaciones de valla queda pendiente por parte del OAC.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	03-05-2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Realizar comite operativo	6-05-2024	
Proxima Reunion se Realizara en la vereda.		
Autorizacion de ingreso del personal		OAC
Modelo de orden de Contrato		Interventoria.
Afiliacion Al ARL.		OAC
Actualizacion de poliza.		OAC.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Fernando Alcaraz	Presidente JAC	J.A.C Garagoa Tequ	
Elvin Gonzalez	Supervisor	INVIAS	
Maibeth Moguta	Director Interventoria	GV Ltda	
Yasson Parra	Residente I	G.V LTDA	
Omar Jaramillo	Residente	Comision	
Yisel Hierro	Inspectora	G.V!	Yisel Hier.

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	
		Versión	
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: Interventoría — Ciudad/ Municipio: Maicao — Fecha: 03/05/2024

Nombre del evento: Comité Seguimiento Contractual — Lugar:

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	M	O	Discapacidad SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	R	G	P	NA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
1	Yasson Peralta	X			1124074186	25		X			X							X	Ing.yasson91@gmail	3007701164	Interventoria		
2	Elvira Gonzalez				72,195 881															3008118125	INVIAS		
3	Ramiro Acevedo SA	X			8701091	64	X				X							X	Presidente JAC y Asociados #6	3145065647	JAC Barrio		
4	Yisel Mier V	X			1.118.855.895	28	X				X							X	Yis8073@hotmail	3014474700	Interventoria		Yisel Mier Vergara
5	Maibeth P. Morelo	X			1.006.736.627	34					X			X					gelvanlida@	3019502045	Interventoria	52702858	

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que las modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO tiene discapacidad. En caso que marque SI, mencione el tipo de discapacidad con la letra que la describe.	
V	* Visual -Persona ciega
A	* Auditiva
I/C	* Intelectual/Cognitiva
F	* Física
S/C	* Sorda sequera
M	* Múltiple, tiene más de un tipo de discapacidad
PS	* Psicosocial

Etnia		
I	Indígena	CC
N	Negro	CE
R	Raizal	P
P	Palenquero	
G	Gitano/Rom	
NA	No aplica	

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	3 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIE DE CARRAIPIA	**CONTRATO N°**	3099 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	44430
INTERVENTORÍA	GV LTDA	**CONTRATO N°**	5042 DE 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**AUNUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.**				



Descripción: REUNIÓN



Descripción:



Descripción:



Descripción:

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3099 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LAGUAJIRA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
explicación de labores a realizar.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
cotizaciones de valla. cotizaciones de dotación. plan de inversiones. plan de compra.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
A los 16 días del mes de mayo de la presente anualidad, con el fin de realizar la explicación sobre las labores a realizar por parte de los ingeniero residentes de obra de la JAC, se abordaron los siguientes temas: 1. cotizaciones de diseño de valla informativa 2. cotizaciones de dotación 3. plan de plan de inversiones. 4. plan de compra.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
cotizaciones de diseño de valla informativa	17/05/2024	JAC
cotizaciones de dotación.	20/05/2024	JAC
plan de plan de inversiones	21/05/2024	JAC
plan de compra	22/05/2024	JAC

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: sin definir (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VG LTDA	
JORGE BERMUDEZ	RESIDENTE DE OBRA	JAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3099 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA,MUNICIPIO DE MAICAO,DEPARTAMENTO DE LAGUAJIRA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
levantamiento topografico in-situ

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
visita al lugar de influencia del proyecto con el fin de realizar las labores topograficas, caso por el cual no se logró realizar debido a oposición del personal del sitio.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
A los 21 dias del mes de mayo de la presente anualidad, con el fin de realizar el levantamiento topografico en el corregimiento de carraipia, lo cual se nos fue imposible realizar las labores antes mensionadas, debido a la oposición del personal habitante de la zona (no nos permitieron ingresar), argumentando que no querian la obra de pavimentacion (placa huellas) con la extención de 111 metros correspondientes al presente convenio 3099 si no con una extención de 2 kilometros. Se hace el compromiso de una reunión con el fin de subsanar inquietudes, inconvenientes e inconformismo con respecto al presente convenio 3099.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
reunión con personal de la zona con influencia en el proyecto	24/05/2024	JAC

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 22/05/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VG LTDA	
JORGE BERMUDEZ	RESIDENTE DE OBRA	JAC	
CLARA ROSA LARRADA PALACIO	REPRESENTANTE LEGAL CORREGIMEINTO CARRAIPIA	JAC	
CARLOS CASTRO BRAVO	REPRESENTANTE ESTUDIOS Y DISEÑO	JAC	

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3089 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA,MUNICIPIO DE MAICAO,DEPARTAMENTO DE LAGUAJIRA.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
hacer seguimiento al avance del convenio

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1.Solicitud de plan de plan de inversiones.
2.Solicitud de plan de compra.
3.Solicitud de cotizaciones de dotación.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
A los 21 días del mes de mayo de la presente anualidad, con el fin de realizar seguimiento al convenio en el cual se verificaron los siguientes temas:
1. Se tenian dudas con respecto al formato de plan de inversiones, las cuales se aclararon. 2. Plan de compra, se acuerda entrega para el día de mañana 22/05/2024.
3. Solicitud de cotizaciones de dotación, se acuerda entrega para el día de mañana 22/05/2024

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Solicitud de plan de inversiones	22/05/2024	Junta de accion comunal
cotizaciones de dotación	22/05/2024	Junta de accion comunal
Solicitud de plan de compra	22/05/2024	Junta de accion comunal

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 22/05/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa al trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VG LTDA	
JORGE BERMUDEZ	RESIDENTE DE OBRA	JAC	

Original: informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 7
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3099 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA,MUNICIPIO DE MAICAO,DEPARTAMENTO DE LAGUAJIRA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNION
hacer seguimiento al avance del convenio

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION
1.Solicitud de plan de plan de inversiones.
2.Solicitud de plan de compra.
3.Solicitud de cotizaciones de dotación.

DESARROLLO DE LA REUNION
A los 21 días del mes de mayo de la presente anualidad, con el fin de realizar seguimiento al convenio en el cual se verificaron los siguientes temas:
1. Se tenian dudas con respecto al formato de plan de inversiones, las cuales se aclararon. 2. Plan de compra, se acuerda entrega para el día de mañana 23/05/2024.
3. Solicitud de cotizaciones de dotación, se acuerda entrega para el día de mañana 23/05/2024

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES
Solicitud de plan de inversiones	23/05/2024	Junta de accion comunal
cotizaciones de dotación	23/05/2024	Junta de accion comunal
Solicitud de plan de compra	23/05/2024	Junta de accion comunal

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 23/05/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN Es LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VG LTDA	
JORGE BERMUDEZ	RESIDENTE DE OBRA	JAC	

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No: 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION REGIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3099 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
hacer seguimiento al avance del convenio

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1.Solicitud de plan de plan de inversiones.
2.Solicitud de plan de compra.
3.Solicitud de cotizaciones de dotación.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
A los 23 días del mes de mayo de la presente anualidad, con el fin de realizar seguimiento al convenio en el cual se verificaron los siguientes temas:
1. Se hace entrega por parte del residente de obra del corregimiento de carraipia del plan de inversiones.
2. Plan de compra, se acuerda entrega para el dia de mañana 24/05/2024.
3. Solicitud de cotizaciones de dotación, se acuerda entrega para el dia de hoy 23/05/2024

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES
Solicitud de plan de compra	24/05/2024	Junta de accion comunal
cotizaciones de dotación	23/05/2024	Junta de accion comunal

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 24/05/2024 (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VG LTDA	
JORGE BERMUDEZ	RESIDENTE DE OBRA	JAC	

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 24/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3099 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA,MUNICIPIO DE MAICAO,DEPARTAMENTO DE LAGUAJIRA.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Aclarar dudas, inquietudes, inconvenientes é inconformidades con respecto a la realigación é intervención del proyecto en cuestión.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- explicación del presupuesto
- explicación del alcance del proyecto.
- explicación del proceso protocolario del proyecto.
- presentación de los roles de cada persona.

DESARROLLO DE LA REUNION

-Se hace la explicación desglosada del presupuesto de cada item, con el fin de tener claridad por lo que habían mal interpretado ola finalidad y ejecución del proyecto.

-Se explica el alcance del proyecto, con respecto a porque' se harán 111metros y no los 2 kilometros de los cuales habia dudas y confunciones.

- Se hace claridad de como es el funcionamiento de papeleria, para que tengan conocimiento de como se hacen las cosas y que se deben regir mediante el protocolo estipulado.

- Se da a conocer los roles que tendrán cada persona incluida en el proyecto, cuales serán sus funciones y forma de ejecución.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Reunion de realizacion de estudios.	24/03/2024	Comunidad (JAC)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN sin definir (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Yasson Peralta	Residente interventoria	GV LTDA	
Jorge Bernardo C.	Residente de obra	JAC Camilia	
Carlos Castro	Consultor Estudios	Carlos Castro	
Elvia Rosa Fuentes	pte J.A.C.	JAC	
Jose Barros		parramana	
Alfonso Barros		paraujano	

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/05/2024 (Dia / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 10
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3099 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA,MUNICIPIO DE MAICAO,DEPARTAMENTO DE LAGUAJIRA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNION
contratación de contador.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION
Se realiza revisión de contrato de contador propuesto por la JAC.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
A los 27 dias del mes de mayo de la presente anualidad, con el fin de realizar seguimiento al convenio se realiza revisión del siguiente tema:
1. Se hace revisión detallada del contrato del contador propuesto por parte de la JAC 2. Se hace la observación y se expresa la necesidad de realizar cambios en el contrato debido a errores presentados en el mismo.
3. Se expresa la necesidad de contratación del contador por parte de la interventoria, la JAC se compromete a realizar contrato el dia 28/05/2024.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES
Contratación de contador	28/05/2024	Junta de accion comunal

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN sin definir (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VG LTDA	
CLARA ROSA LARRADA PALACIOS	REP. LEGAL CARRAIPIA	JAC	
LISET CURIEL	CONTADORA	JAC	

Original: Informe mensual de interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI.MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA 28-05-2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3099/2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Junta de acción Comunal de Carraipia

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Aunar esfuerzo entre el Instituto Nacional de vias y la Junta de acción Comunal de Carraipia del municipio de Maicao departamento de la Guajira para el programa Corinto Comunitarios de la paz total.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042/2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: G.V LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
- presentación de los asistentes presente en la Reunión.
- Verificación de compromisos plasmados en acta anterior

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
- Presentación de cada uno de los Asistente a la Reunión
- Verificación de los compromisos plasmados en Acto Anterior

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Inicio de Reunión a las 9:30 am de la Mañana del dia Martes 28 de Mayo de 2024. dicha Reunión se realizo en las instalaciones del centro de salud de la vereda Carraipia. En esta Reunión de Seguimiento Contractual Estuvieron presente los presidente de la veredas Garrapatero, Carraipia y Comuna #6, tambien estuvieron presente el personal de la entidad Invias. Supervisor, Social y apoyo a Supervision y por ultimo los miembros de Interventoria. Directora e Ing. Residente.

① Informacion financiera.
Se Relaciona que los tramites para la Entrega de los Torens de las Cuentas bancarias han sido demorados debido a que a la fecha no ha sido allegado a la jac, ha transcurrido 1 mes de la gestion de la obtencion de los torens y aun Se encuentra en reparto por parte de la Contratista transportadora. Cabe resaltar que las dificultades presentadas han sido producto de paros en las vias que no ha permitido el ingreso a la zona. otra de las

Powered by CamScanner

dificultades es que los presidentes NO Residen en la zona Urbana del Municipio por lo cual la transportadora los devuelve sin notificar. Lo anterior, ha generado retrasos para el inicio de actividades debido a que no ha sido posible el desembolso de recursos a los proveedores generando así un estado Crítico del Convenio.

② Estudios y Diseños.
En este punto quedaron Compromisos como Realizar desembolso del anticipo.
luego se Realizara una reunion antes de entregar los estudios entre los especialistas de la s JAC y la interventoria Con el fin de agilizar la aprobación de los Estudios y diseños.

Seguidamente se realiza una consulta por parte de la Jac Manifestando que si el aporte de 4.000.000 en herramientas Menores, se puede realizar a través de donación, la cual se puede dejar en acta la Constancia de donación por parte de la Comunidad, a lo cual la entidad, se Compromete a consultar en la territorial la viabilidad de la opción planteada.

Posterior a esto se hablo acerca de las polizas Explicando que deben Ser cargadas a la plataforma del secop de Manera urgente una vez sean Canceladas. Se allegara por Parte de la interventoria las prorrogas del convenio con el fin de gestionar la actualización de las vigencias de las polizas, que ha la fecha no ha sido posible realizarse por falta de los desembolso de los recursos. Asi mismo se le indica a la jac que los rendimientos financieros deben ser reintegrados deacuerdo a las directrices impartidas por la entidad. La interventoria allegara nuevamente las directrices.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 28-05-2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
* Inicio de obra	15-06-2024	OAC.
* Gestion y Entrega de Cotizacion Materiales y Maquina.	29 de Mayo a 7 de Junio.	OAC
* Realizar Reunion entre el consultor de la jac y los especialista.	por definir	OAC - enterventoria
* Cargar las polizas segun Prorroga al secop.	urgente	OAC
* Realizar Desembolso del anticipo de los Estudios una vez se tenga el token	Espera del token.	OAC - Interventoria

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Clara Rosa	Presidente Carraipia	JAC Carraipia	
Yasson Peralta	Residente Interventoria	G. V LTDA	
Jorge Fernandez	Presidente de obra	JAC Carraipia	
Maribeth Mosquera	Director Interventoria	GV LTDA	
Isaac Cueta	Ing. Apoyo	INVIAS	
Juana Hendon	Gestor Social	INVIAS	
Elvin Gonzalez	Supervisor	INVIAS	

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 11
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3099 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA,MUNICIPIO DE MAICAO,DEPARTAMENTO DE LAGUAJIRA,

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1. hacer seguimiento al avance del convenio.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. presentación de cotizaciones de dotación..

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A los 30 días del mes de mayo de la presente anualidad, con el fin de realizar seguimiento al convenio se realiza revisión del siguiente tema:

1. Se hace verificación de autenticidad y completa cotizacón de todos los elementos requeridos para llevar a cabo el convenio y posteriormente ser enviadas a interventoría.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

Powered by CamScanner

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN sin definir
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VG LTDA	
JORGE BERMUDEZ	RESIDENTE DE OBRA	IAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 12
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3099 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA,MUNICIPIO DE MAICAO,DEPARTAMENTO DE LAGUAJIRA,

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
hacer seguimiento al avance del convenio.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1.formatos ambientales debido a que presentaron la solicitud de explicacion en el diligenciamiento de dichos formatos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
A los 31 días del mes de mayo de la presente anualidad, con el fin de realizar seguimiento al convenio en el cual se verificaron los siguientes temas:
1. Se lleva a cabo reunión virtual por medio de la plataforma meet con el fin de aclarar dudas con respecto a los formatos ambientales y posteriormente ser diligenciados.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

Powered by CamScanner

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN sin definir
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VG LTDA	
JORGE BERMUDEZ	RESIDENTE DE OBRA	JAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

No de Nota.
23.

Fecha.
02/05/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas correspondieron a actividades administrativas tales como Reiteración de cotizaciones de (Diseño de Valla, y estudios y diseño), constancia de afiliación ante el ARL, Token bancario.

→ Hora de inicio y fin de actividades
8:00 AM – 4:30 PM.

→ Equipo en obra.
ninguno

→ Estado del clima
Nublado, lluvioso.

→ personal de interventoria
Residente

Yassón Peralta Vides
Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

No. de Nota
24.

Fecha.
03/05/2024

→ Actividades
Las Actividades ejecutadas correspondieron a encuentro y realización de comité de seguimiento contractual, se envió por parte de las JAC las cotizaciones de estudios y diseño

→ hora de inicio y fin de Actividades.
08:00 AM - 4:30 PM.

→ Equipo en obra
Ninguno.

→ Estado de tiempo
Nublado, lluvioso.

→ Personal de Interventoría
Residente,

→ Personal del contratista,

Yasson A. Peralta Vides
Residente interventoria

Powered by CamScanner

No. de Nota
25

Fecha
06/05/2024.

→ Actividades
Las actividades ejecutadas corresponderon a reiteracion de solicitud de valla y Token bancario.

→ Hora de inicio y Fin de Actividades
• De 08:00 AM a 04:30 PM

→ Equipos en obra
• Ninguno

→ Estado del Tiempo
Nublado, Lluvioso.

→ Personal del contratista

→ Personal de Interventoria
• Residente.

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

No. de Nota.
26.

Fecha
07/05/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas corresponderon a envió de Minuta de Contratación (contrato laboral) y Solicitud de diseño de valla, y Token bancario.

→ Hora de inicio y Fin de actividades
- De 08:00 AM A 04:30 PM.

→ Equipos en obra
- Ninguno

→ Estado del tiempo
Seco, Soleado.

→ Personal de Interventoria
- Residente.

Yassón D. Peralta Vides
Residente Interventoría

Powered by CamScanner

No. de Nota.
27.

Fecha.
08/05/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron. a
reiteración de solicitud de diseño de valla,
Token bancario y afiliación ante el ARL.

→ Hora de inicio y fin de actividades
• De 08:00 AM a 04:30 PM

→ Equipos en obra
• Ninguno

→ Estado del Tiempo
Nublado, lluvioso.

→ Personal de Interventoría
• Residente

Yasson D. Peralta Vides
Residente Interventoría

Powered by CamScanner

No. de Nota
28.

Fecha
09/05/2024

→ Actividades.
Las Actividades ejecutadas Correspondieron a la reiteración en la solicitud del diseño de valla, Token Bancario, y afiliación ante el ARL del personal requerido.

→ Hora de Inicio y Fin de Actividades
• De 08:00 AM A 04:30 PM

→ Equipos en obra
• Ninguno

→ Estado del Tiempo
Seco, soleado.

→ Personal de Interventoría
• Residente.

Yassón A. Peralta Vides
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

No. de Nota.
29.

Fecha
10/05/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas corresponden a la realización de comité operativo con el fin de la aprobación de estudios y diseños, solicitud de desembolso en el dinero de polizas.

→ Hora de inicio y fin de actividades
• De: 08:00 AM a 04:30 PM

→ Equipos en obra
• Ninguno

→ Estado del clima
Seco, soleado

→ Personal de interventoría
• Residente.

Yasson D. Peralta Vides
Residente Interventoría

Powered by CamScanner

No. de Nota.
30.

Fecha.
14/05/2024.

→ Actividades
Las actividades ejecutadas correspondieron a entrega de Certificación por parte de las JAC de la afiliación ante el ARL del Residente de Obra.

→ Hora de inicio y Fin de Actividades.
• De 08:00 AM A 04:30 PM.

→ Equipos en obra
• Ninguno

→ Estado del Tiempo
Seco, Soleado.

→ Personal de Interventoría
• Residente.

Yasson D. Peralta Vides
Residente Interventoría

Powered by CamScanner

No de Nota
31

Fecha
15/05/2024.

→ Actividades
Las actividades Correspondieron a la realización de Reunion de Seguimiento con las JAC y su personal con el fin de empoderar y delegar sus funciones

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ EQUIPOS en obra
Ninguno

→ Estados del tiempo.
Seco, Soleado.

→ Personal del contratista.
Residente.

→ Personal Interventoría
Residente

Yasón Peroilta Vides.
Residente Interventoría

Jorge I. Bermúdez Caamaño
Residente de obra JAC

Powered by CamScanner

N°. de Nota
32

Fecha
16/05/2024

→ Actividades.
Las actividades Correspondieron a Reunion de Seguimiento Con ingenieros. de los Convenios., y presentacción de Cotizaciones de diseño de valla.

→ Hora de Inicio y Fin de Actividades
• De 08:00 AM A 04:30 PM

→ Equipos en obra
• Ninguno

→ Estado del tiempo
Seco, soleado.

→ Personal del contratista
• Residente

→ Personal de Interventoria
• Residente.

Yasson A. Peralta Vides
Residente Interventoria

Jorge Bermudez Conrado
Residente de obra JAC

Powered by CamScanner

No. de Nota.
33.

Fecha
17/05/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas correspondieron a seguimiento a los Compromisos pactados el día 16/05/2024 correspondiente a cotizaciones de Dotación.

→ Hora de inicio y Fin de Actividades
• De 08:00AM A 04:30 PM

→ Equipos en obra
• Ninguno

→ Estados del Tiempo
• seco - soleado

→ Personal del contratista
• Residente.

→ Personal de Interventoria
• Residente

Yamón Peralta Vides
Residente Interventoria

Jorge Bermudez Coronado
Residente de obra JAC

N. de Dato.
34

Fecha:
20/01/2024.

→ Actividades
Las actividades ejecutadas Correspondieron a la Solicitud de token bancario, Solicitudes de cotizaciones de diseño de valla informativa, dotación y requerimiento de estudios y diseño.

→ Hora de inicio y Fin de Actividades
De 08:00 AM A 04:30 PM

→ Equipos en obra.
. Ninguno

→ Estado del Tiempo
Seco, Soleado.

→ Personal del contratista
. Residente.

→ Personal de Interventoría
. Residente.

Yoisson A Peralta Viloes
Residente de obra

Jorge Benedez Coombs
Presidente Mobra JAC

Powered by CamScanner

No. de Nota
35.

Fecha
21/05/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas fue la visita para levantamiento Topografico insitu, lo ~~cual~~ cual nos resultó imposible de realizar, debido a la oposición del los habitantes moradores del sector que no dejaron hacer la mensionada actividad.

→ Hora de inicio y Fin de Actividades
- De 08:00 AM A 04:30 PM.

→ Equipos en obra
- Ninguno

→ Estado del Tiempo
- Seco - soleado

→ Personal del contratista
- Residente

→ Personal de Interventoria
- Residente.

Yasón A. Peralta Vides
Residente Interventoría

Jorge Bustos Coronado
Rep. Tec de obra JAC

Powered by CamScanner

No. de Nota
36.

Fecha
22/05/2024

→ Actividades.
Reunion de Seguimiento acompañado con el ingeniero Residente de obra, haciendole el seguimiento para la entrega del plan de inversiones, plan de compra y Cotizaciones de dotación, lo cual se hace compromiso para la entrega el dia del 23/05/2024.

→ Hora de Inicio y Fin de Actividades
• DE 08:00 AM A 04:30 PM

→ Equipos en obra
• Ninguno

→ Estado del tiempo
• seco - soleado.

→ Personal del contratista
• Residente.

→ Personal de Interventoria
• Residente

Yasón A. Peralta Vides
Residente Interventoria

Jorge Bernardo Coronado
Residente de obra JAC

Powered by CamScanner

No. de Nota.
37

fecha
23/05/2024.

→ Actividad.
Las actividades ejecutadas corresponden a entrega de plan de inversiones por parte de la JAC, y se hace la retroalimentación en el cumplimiento de los compromisos pactados.

→ Hora de inicio y Fin de Actividades
• DE 08:00 AM A 04:30 PM

→ Equipos en obra
• Ninguno

→ Estado del Tiempo
• seco, soleado

→ Personal del Contratista
• Residente

→ Personal de Interventoría
• Residente.

Yassón D. Peralta Vides
Residente de Interventoría

Jorge Bermudez Coronado
Residente de obra JAC

No. de Nota
38

Fecha
24/05/2024

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Corresponderon a la realizacion de reunion de Socializacion en Paraujano Con el fin de subsanar dudas, inquietudes e informalismo Con respecto de la correcta ejecucion del Convenio

→ Hora de inicio y Fin de actividades
• De 08:00 AM A 04:30 PM

→ Equipos en obra
• Ninguno

→ Estado del Tiempo
• seco - soleado.

→ Personal del Contratista
• Residente

→ Personal de Interventoria
• Residente.

Yasson D. Peralta Sides
Residente Interventoria

Jorge Bamba Coronado
Presidente de la JAC

No. de Nota.
39

Fecha
25/05/2024.

→ Actividades
Las actividades ejecutadas correspondieron al levantamiento topográfico in-sito con acompañamiento de la Comunidad.

→ Hora de inicio y Fin de Actividades
• De 08:00 AM A 04:30 PM

→ Equipos en obra
• Ninguno

→ Estado del Tiempo
• Seco - soleado

→ Personal del contratista
• Residente.

→ Personal de Interventoria
• Residente.

Yasón D. Peralta Vides
Residente Interventoria.

Jorge Bermúdez Coronado
Dignatario de la JAC

No. de Nota.
40

fecha.
27/05/2024.

→ Actividades.
reunion con lider y contadora con el fin de su contratación y afiliación ante el ARL, se le hace la observación de unas correcciones en el contrato para su posterior firmado.

→ Hora de inicio y Fin de Actividades
- De 08:00 AM a 04:50 PM

→ Equipos en obra
- Ninguno

→ Estado del Tiempo
- seco - soleado.

→ Personal del contratista
- Residente.

→ Personal de Interventoria
- Residente

Yasser A. Peralta Vides
Residente de interventoría

Jorge Barnedet Coronado
Residente de obra JAC

No. de Nota
40.

Fecha.
28/05/2024.

→ Actividades.
Reunion de seguimiento contractual, con presencia de INVIAS, Lider JAC, tesorera, Ingeniero residente y Interventoria, con el fin de aclarar el porqué no se ha iniciado obra, el proceder con respecto al manejo de tokan y se deja una fecha tentativa de inicio de obra.

→ Hora de inicio y Fin de Actividades
• De 08:00 AM A 04:30 PM.

→ Equipos en obra
• Ninguno

→ Estado del clima
• Seco - soleado.

→ Personal del contratista
• Residente.

→ Personal de Interventoría
• Residente.

Yasson D. Peralta Vides
Residente de Interventoria

Jorge Barnudat Coronado
Presidente de obra JAC

Powered by CamScanner

N. de Visita.
42

Fecha.
29/05/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron al envió de plan de Compra por parte de la JAC, Solicitud de Cargue de pagos para su posterior aprobación, Solicitud reiterativa de cotizaciones de Dotación

→ Hora de Inicio y Fin de Actividades
• De 08:00 AM a 04:30 PM

→ Equipos en obra
• Ninguno

→ Estado del Tiempo
• seco - soleado

→ Personal del Contratista
• Residente

→ Personal de Interventoria
• Residente.

Yasson A. Peralta Vides
Residente de Interventoria

Jorge Barrales Cand
Presidente de la JAC

N. de Nota
43.

Fecha.
30/05/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a reunion con ingeniero residente de obra con el fin de Subsanar dudas Con respecto a formatos ambientales.

→ Hora de inicio y fin de actividades
. De 08:00 AM A 04:30 PM

→ Equipos en obra
. Ninguno

→ Estado del Tiempo
Seco, soleado.

→ Personal de Interventoría
. Residente.

→ Personal contratista
residente.

Yasson A Peralta Vides
Residente Interventoría

Jorge Bernardo Conde
Presidente de la JAC

Vo de nota
14.

fecha.
31/05/2024.

→ Actividades
Las actividades ejecutadas corresponderon a la Solicitud de Cargue de los pagos para el respectivo desembolso de los recursos tales como estudios y diseños, suministro y instalación de valla informativa.

→ Hora de inicio y Fin de Actividades
· De 08:00 AM A 04:30 PM

→ Equipos en obra
· Ninguno

→ Estado del Tiempo
Seco, soleado.

→ Personal de Interventoria
· Residente

→ Personal de Contratista
Residente.

Yasson A. Peralta Vides
Residente Interventoría

Jorge Bermudez Conrado
Residente de obra JAC

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA	**CONTRATO N°**	3099	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	G.V LTDA	**CONTRATO N°**	5042		
NOMBRE DEL PROYECTO	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Acción Comunal de la vereda Carraipia del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total				







Descripción: Se realiza comité de seguimiento contractual con las juntas de acción comunal, con el fin de hacerle seguimiento a la parte administrativa, financiera, ambiental y tecnica.



Descripción: reunion con el ingeniero residente de obra con el fin de tomar sintonía con lo relacionado al proceder y avance del convenio, se le explica paso a paso lo que tiene que gestionar y diligenciar.



Descripción:Se realiza reunion de seguimiento documental con lider de la junta.



Descripción:Se realiza reunion de seguimiento con ingeniero residente de obra para exigir la entrega de documentación pactada.



Descripción: Se realiza acercamiento al lugar de influencia del presente convenio a realizar labores topográficas, caso por el cual nos resultó imposible debido a oposición de comunidad para el debido avance de la antes mensionada actividad.



Descripción: Se toma evidencia de la visita al lugar de influencia del convenio.



Descripción: Se toma evidencia de la visita al lugar de influencia del convenio.



Descripción: Se toma evidencia de la visita al lugar de influencia del convenio.



Descripción: Se toma evidencia de la visita al lugar de influencia del convenio.



Descripción: Se realiza acercamiento a la alcaldía municipal de Maicao con el fin de aclarar dudas con respecto a palabras dichas por la comunidad de un proyecto que tendrá ejecución en el mismo lugar de realización del convenio, la secretaría de obra municipal de Maicao niega toda responsabilidad y proyecto a ejercer en el lugar hasta ese momento.



Descripción: Se realiza la reunion acordada con la comunidad que estuvo en desacuerdo con la realización de las labores topográficas con el fin de explicar y aclarar dudas, inquietudes, desacuerdos y confuciones con respecto a la realización del proyecto y su alcance.



Descripción: Se realiza la reunion acordada con la comunidad que estuvo en desacuerdo con la realización de las labores topográficas con el fin de explicar y aclarar dudas, inquietudes, desacuerdos y confuciones con respecto a la realización del proyecto y su alcance.



Descripción: Se realiza reunion con el fin de exigir la documentación pactada.



Descripción: luego de llegar a un acuerdo y con permiso de la comunidad se realiza el levantamiento topográfico en la zona.



Descripción: luego de llegar a un acuerdo y con permiso de la comunidad se realiza el levantamiento topográfico en la zona.



Descripción: luego de llegar a un acuerdo y con permiso de la comunidad se realiza el levantamiento topográfico en la zona.



Descripción: luego de llegar a un acuerdo y con permiso de la comunidad se realiza el levantamiento topográfico en la zona.



Descripción: luego de llegar a un acuerdo y con permiso de la comunidad se realiza el levantamiento topográfico en la zona.



Descripción: Se realiza comité de seguimiento contractual con el objetivo de INVIAS verificar el cumplimiento de los compromisos pactados el pasado 03/05/2024 y saber el porqué no se ha iniciado labores de campo.



Descripción: Se realiza comité de seguimiento contractual con el objetivo de INVIAS verificar el cumplimiento de los compromisos pactados el pasado 03/05/2024 y saber el porqué no se ha iniciado labores de campo.



Descripción: Se realiza comité de seguimiento contractual con el objetivo de INVIAS verificar el cumplimiento de los compromisos pactados el pasado 03/05/2024 y saber el porqué no se ha iniciado labores de campo.



Descripción: Se realiza comité de seguimiento contractual con el objetivo de INVIAS verificar el cumplimiento de los compromisos pactados el pasado 03/05/2024 y saber el porqué no se ha iniciado labores de campo.



Descripción: Se realiza comité de seguimiento contractual con el objetivo de INVIAS verificar el cumplimiento de los compromisos pactados el pasado 03/05/2024 y saber el porqué no se ha iniciado labores de campo.



Descripción: Se realiza reunion con el fin de exigir la documentación pactada.

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

ANEXOS COMUNA No. 6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** MAYO

CONTRATO DE OBRA No.: 4753-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6

PLAZO INICIAL: 3 meses
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024
PLAZO ACUMULADO: 5.9 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 197.580.041,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 197.580.041,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5042-2023 **INTERVENTOR:** GV LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	152
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
APORTE OAC	1.000.000,00		
OBRAS	146.460.233,00		
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.244.971,00		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.726.001,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	198.431.205,00		

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
AJUSTES GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Maicao - Comité de seguimiento contractual



Comuna 6- Estudio de topografía

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre MAIBÉTH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 44202-349960

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 6 del 1/05/2024 al 2/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Las intervenciones sobre la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la comuna No 6 del municipio de Maicao corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (151 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS). Longitud a atender: 2 km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
La comuna No. 6 de Maicao, cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	4752	**VALOR INICIAL:**	$ 197.580.041,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/06/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 197.580.041
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146.460.233,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe la Asociación no ha presentado programación de las actividades

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6.958.358,40	9,7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.888.010,31	5,41%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 584.837,40	0,81%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 257.875,64	0,36%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1				
					Ejec	-				
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	151			Prog	1				
					Ejec	-				
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe no se han ejecutado actividades que quieran el uso de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin ejecutar

OBSERVACION: A la fecha de corte del presente informe no ha sido presentado por la AsociaciónES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERV ACIONES: A la fecha de corte del presente ei informe el convenio no ha sido socializado

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El 02 de mayo de 2024, la interventoría reitera solicitud de • Constancia de afiliación ante ARL • Actualización de póliza según prorroga 1. • Solicitud de diseño de valla informativa. • Presentación de cotizaciones de estudios y/o diseños. • Resolución de veeduría
El 02 de mayo de 2024, la interventoría se advierte que no ha sido propuesto hoja de vida para el cargo correspondiente a maestro de obras, por lo tanto, la presente interventoría, insta a aportar con la mayor celeridad posible la documentación de dicho cargo.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Proponer maestro de obra por parte de la JAC, diligencias para la afiliación de la JAC ante ARL, gestiones para la busqueda de proveedores para la dotación y valla informativa e inicio de estudios y diseños

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta, debido que a fecha de corte del presente informe la Asociación no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, debido a que se encuentra en gestiones de actividades preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

GISTRO FOTOGRÁFICO



Maicao - Reunión de seguimiento



Maicao - Reunión de seguimiento



Maicao - Reunión de seguimiento

cantidades y

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoría correspondieron a la realización de reunión de seguimiento, reiteración de hoja de vida de maestro de obra, reiteración de cumplimiento de compromisos, conformacion de veeduría y comité operativo, evaluación de cotizaciones en estudios y diseño

R DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSCOTÉ EPIEYU
Matrícula Profesional No.: 44202-349960

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 7 del 3/05/2024 al 9/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la comuna No 6 del municipio de Maicao corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (151 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS). Longitud a atender: 2 km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

La comuna No. 6 de Maicao, cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	4752	**VALOR INICIAL:**	$ 197.580.041,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/06/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 197.580.041
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146.460.233,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe la Asociación no ha presentado programación de las actividades

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6.958.358,40	9,7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.888.010,31	5,41%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 584.837,40	0,81%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 257.875,64	0,36%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1				
					Ejec	-				
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	151			Prog	1				
					Ejec	-				
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe no se han ejecutado actividades que quieran el uso de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin ejecutar

OBSERVACION: A la fecha de corte del presente informe no ha sido presentado por la AsociaciónES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERV ACIONES: A la fecha de corte del presente ei informe el convenio no ha sido socializado

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El 03 de mayo de 2024, se realiza junto con la supervisión de la interventoría comité de seguimiento contractual
El 03 de mayo se allega cotizaciones estudios y diseños, las cuales no fueron aceptadas por la interventoría debido a que solo incluian topografía y estudio de suelo, se solicito realizar los ajustes vía telefonica por parte del especialista de la interventoría
El día 06 de mayo de 2024, se allega resolución de veeduría, sin embargo, el documento entregado en la personería no correspondia la convenio
El 07 de mayo de 2024, se allega resolución de veeduría por parte de la JAC y se procede a conformar comité operativo del convenio
El 07 de mayo, se allegan cotizaciones de estudios y diseños ajustadas y se comparte por parte de la interventoría modelo de contratos de prestación de servicio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Proponer maestro de obra por parte de la JAC, diligencias para la afiliación de la JAC ante ARL, gestiones para la busqueda de proveedores para la dotación y valla informativa e inicio de estudios y diseños

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta, debido que a fecha de corte del presente informe la Asociación no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, debido a que se encuentra en gestiones de actividades preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

GISTRO FOTOGRÁFICO



Maicao - Reunión de seguimiento



Maicao - Reunión de seguimiento



Maicao - Reunión de seguimiento

cantidades y

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoría correspondieron a la realización de reunión de seguimiento, reiteración de hoja de vida de maestro de obra, reiteración de cumplimiento de compromisos, conformacion de veeduría y comité operativo, evaluación de cotizaciones en estudios y diseño

R DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSCOTÉ EPIEYU
Matrícula Profesional No.: 44202-349960

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA

UNIDAD EJECUTO SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 8 del 10/05/2024 al 16/05/2024 Último Informe Sema
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTOR ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBI AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Las intervenciones sobre la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la comuna No 6 del municipio de Maicao corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (151 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS). Longitud a atender: 2 km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
La comuna No. 6 de Maicao, cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6	**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6	**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual
CONTRATO No.	4752	**VALOR INICIAL:**	$ 197.580.041,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICI	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGE	30/06/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATO No.	5042 de 2023	
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	
FECHA DE VENCIMIENTO INICI	31/12/2023	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGE	30/06/2024	
VALOR INICIAL:	$	71.922.529,00
VALOR ADICIONES:	$	-
VALOR ACUMULADO:	$	71.922.529,00
VALOR ANTICIPO:	$	-
VALOR AMORTIZADO:	$	-
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRAT	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 197.580.041
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVEN TORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146.460.233,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURA
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe la Asociación no ha presentado programación de las actividades

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.052.220,20	15,4%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.693.139,82	7,92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.046.930,90	2,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 902.564,76	1,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURA
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1				
					Ejec	-				
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	151			Prog	1				
					Ejec	-				
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR
TRAMO Y/O SECTOR
TRAMO Y/O SECTOR 2:

TIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓ	PERMISO MINERO: SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTA SI		NO	
UBICACIÓ	PERMISO MINERO: SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTA SI		NO	

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe no se han ejecutado actividades que quieran el uso de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin ejecutar

OBSERVACION: A la fecha de corte del presente informe no ha sido presentado por la Asociación ES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYEC 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERV ACIONES: A la fecha de corte del present ei informe el convenio no ha sido socializado

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El 09 de mayo de 2024, la interventoría reitera solicitud de • Constancia de afiliación ante ARL • Actualización de póliza según prorroga 1. • Solicitud de diseño de valla informativa.
El 09 de mayo de 2024, la interventoría se advierte que no ha sido propuesto hoja de vida para el cargo correspondiente a maestro de obras, por lo tanto, la presente interventoría, insta a aportar con la mayor celeridad posible la documentación de dicho cargo.
El 10 de mayo de 2024, se realiza comité operativo para la aprobación de estuidios y diseño para desembolso de anticipo,
El 10 de mayo de 2024, se realiza reiterativamente la solicitud de afiliación ante el ARL y contratación del personal minimo requerido para dar seguimiento a la realización del convenio.
El 15 de mayo de 2024, se realiza reunión de seguimiento con todo el personal de las JAC haciedo la solicitud de contratación de todos y afiliación ante el ARL.
El 16 de mayo de 2024, se realiza reunión de seguimiento para Explicación al ingeniero residente de obra sobre sus labores a realizar.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Proponer maestro de obra por parte de la JAC, diligencias para la afiliación de la JAC ante ARL, gestiones para la busqueda de proveedores para la dotación y valla informativa e inicio en la realización de estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta, debido que a fecha de corte del presente informe la Asociación no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, debido a que se encuentra en gestiones de actividades preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Maicao - Reunión de seguimiento



Maicao - Reunión de seguimiento



Maicao - Reunión de seguimiento

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoría correspondieron a la realización de reuniòn de seguimiento, reiteración de hoja de vida de maestro de obra, reiteración de cumplimiento de compromisos.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA Maibeth Moscote
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Matrícula Profesional N 44202-349960

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA

UNIDAD EJECUTOI SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 9 del 17/05/2024 al 23/05/2024 Último Informe Sema
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBR AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Las intervenciones sobre la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la comuna No 6 del municipio de Maicao corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (151 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS). Longitud a atender: 2 km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
La comuna No. 6 de Maicao, cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6	**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6	**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual
CONTRATO No.	4752	**CONTRATO No.**	5042 de 2023
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIA	31/12/2023	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIA**	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGEI	30/06/2024	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGEI**	30/06/2024
VALOR INICIAL :	$ 197.580.041,00	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529,00
VALOR ADICIONES:	$ -	**VALOR ADICIONES:**	$ -
VALOR ACUMULADO	$ -	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529,00
	$ -	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
	$ -	**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
	$ -	**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRAT	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 197.580.041
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVEN TORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146.460.233,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURAI
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe la Asociación no ha presentado programación de las actividades

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 13.099.151,10	18,2%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.595.704,58	9,17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.046.930,90	2,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 902.564,76	1,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURAI
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1				
					Ejec	-				
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	151			Prog	1				
					Ejec	-				
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR
TRAMO Y/O SECTOR
TRAMO Y/O SECTOR 2:

TIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓ	PERMISO MINERO: SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAI SI		NO	
UBICACIÓ	PERMISO MINERO: SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAI SI		NO	

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe no se han ejecutado actividades que quieran el uso de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A
EMISIONES:	SI	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin ejecutar

OBSERVACION: A la fecha de corte del presente informe no ha sido presentado por la Asociación**ES:**

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYEC 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERV ACIONES: A la fecha de corte del present ei informe el convenio no ha sido socializado

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Solicitud de diseño de valla informativa, la interventoría se advierte que no ha sido propuesto hoja de vida para el cargo correspondiente a maestro de obras, por lo tanto, la presente interventoría, insta a aportar con la mayor celeridad posible la documentación de dicho cargo, se realiza reiterativamente la solicitud de afiliación ante el ARL y contratación del personal minimo requerido para dar seguimiento a la realización del convenio.

El 21 de mayo de 2024, Reunión con ingeniero residente de obra con el fin de verificar los compromisos pactados.

El 22 de mayo de 2024, Reunión con ingeniero residente de obra con el fin de verificar los compromisos pactados.

El 23 de mayo de 2024, Reunión con ingeniero residente de obra con el fin de verificar los compromisos pactados de los cuales se entrega plan de inversiones.

se hace el requirimento reiterativo de cotizacones de dotacion, solicitud de token bancario, plan de compra, se hace acercamiento al lugar de influencia del proyecto en cuestion para realizar levantamiento topográfico.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Proponer maestro de obra por parte de la JAC, diligencias para la afiliación de la JAC ante ARL, gestiones para la busqueda de proveedores para la dotación y valla informativa, realización de estudios de suelos,entrega del plan de compra por parte de las JAC, token bancario.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta, debido que a fecha de corte del presente informe la Asociación no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, debido a que se encuentra en gestiones de actividades preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Maicao - se realizan las labores topográficas en la zona de influencia del convenio.



Maicao - se realizan las labores topográficas en la zona de influencia del convenio.



Maicao - se realizan las labores topográficas en la zona de influencia del convenio.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoría correspondieron a reiteración de hoja de vida de maestro de obra, reiteración de cumplimiento de compromisos, acompañamiento y verificacion del correcto levantamiento topográfico.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA Maibeth Moscote

NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU

Matrícula Profesional N° 44202-349960

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 10 del 23/05/2024 al 30/05/2024 Último Informe Sema
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la comuna No 6 del municipio de Maicao corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (151 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS). Longitud a atender: 2 km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

La comuna No. 6 de Maicao, cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6
INTEGRANTES: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6
CONTRATO No. 4752
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/06/2024

VALOR INICIAL:	$	197.580.041,00
VALOR ADICIONES:	$	-
VALOR ACUMULADO:	$	-
	$	-
	$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: G.V. LTDA
INTEGRANTES: Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual
CONTRATO No. 5042 de 2023
FECHA DE INICIO: 27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICI 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGE 30/06/2024

VALOR INICIAL:	$	71.922.529,00
VALOR ADICIONES:	$	-
VALOR ACUMULADO:	$	71.922.529,00
VALOR ANTICIPO:	$	-
VALOR AMORTIZADO:	$	-
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 197.580.041
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146.460.233,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe la Asociación no ha presentado programación de las actividades

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 15.146.082,00	21,1%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.498.269,33	10,43%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.046.930,90	2,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ 902.564,76	1,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR IC

En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1				
					Ejec	-				
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	151			Prog	1				
					Ejec	-				
					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

ESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTA	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTA	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe no se han ejecutado actividades que quieran el uso de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin ejecutar

OBSERVACION: A la fecha de corte del presente informe no ha sido presentado por la Asociación ES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERV ACIONES: A la fecha de corte del presente informe el convenio no ha sido socializado

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El 28 de mayo de 2024,se realiza comité de seguimiento contractual con el fin de hacer seguimiento a los compromisos pactados el pasado comité del 03/05/2024 y definir el por qué no se ha iniciado labores de campo en la zona yse recibe token bancario el día 28/05/2024.
El 30 de mayo de 2024, Reunión con ingeniero residente de obra con el fin de verificar los compromisos pactados, de los cuales ya se cumplió con avance de plan de manejo ambiental y plan de compra.
Reunión de explicación de formatos ambientales debido a que presentaron la solicitud de explicación en el diligenciamiento de dichos formatos.
El 31 de mayo de 2024, la interventoría se advierte que no ha sido propuesto hoja de vida para el cargo correspondiente a maestro de obras, por lo tanto, la presente interventoría, insta a aportar con la mayor celeridad posible la documentación de dicho cargo, se realiza reiteratívamente la solicitud de afiliación ante el ARL y contratación del personal mínimo requerido para dar seguimiento a la realización del convenio y se hace la solicitud de cargue de los pagos de cotizaciones y anticipo de estudios y diseño.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Proponer maestro de obra por parte de la JAC, diligencias para la afiliación de la JAC ante ARL, realización de estudios de suelos, suminsitro e instalación de valla informativa.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta, debido que a fecha de corte del presente informe la Asociación no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, debido a que se encuentra en gestiones de actividades preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Carraipia - se realiza comité de seguimiento contractual con el fin de hacer seguimiento a los compromisos pactados el pasado comité del 03/05/2024 y definir el porque no se ha iniciado labores de campo en la zona.



Carraipia - se realiza comité de seguimiento contractual con el fin de hacer seguimiento a los compromisos pactados el pasado comité del 03/05/2024 y definir el porque no se ha iniciado labores de campo en la zona.



Carraipia - se realiza comité de seguimiento contractual con el fin de hacer seguimiento a los compromisos pactados el pasado comité del 03/05/2024 y definir el porque no se ha iniciado labores de campo en la zona.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoría correspondieron a reiteración de cumplimiento de compromisos los cuales son cotizaciones de dotación, suministro e instalación de valla informativa, proponer hoja de vida de maestro de obra, afiliación ante el ARL del personal mínimo requerido realización de seguimiento contractual, solicitud de cargue de los pagos a la JAC.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU

Matrícula Profesional 44202-349960

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 4752-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5042-2023 **INTERVENTORÍA:** G.V. LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JAVIER JUNIOR RODRIGUEZ ESQUIVEL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 44202-405591 GJA

Firma
Nombre: YASSON ALEXANDER PERALTA VIDES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 101037-0680355 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 4752-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	javier junior rodriguez esquivel	1124009675	residente de obra	$ 3.500.000																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	javier junior rodriguez esquivel												
2																																											
3																																											
4																																											
5																																											
6																																											
7																																											
8																																											
9																																											
10																																											
N																																											

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JAVIER JUNIOR RODRIGUEZ ESQUIVEL
Residente de obra
Matricula Profesional No.: 44202-405591 GJA

Firma
Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matricula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-II
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/05/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 4752-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6

MES INFORME MENSUAL: **PROYECTO:** ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042-2023 **INTERVENTOR:** O.V. LTDA

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JAVIER JUNIOR RODRIGUEZ ESQUIVEL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 44202-405591 GJA

Firma
Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	15 de 23
FECHA	31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **ACTA No.** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** MAYO

ACTA FINAL ☐

CONVENIO No : 4752-2023 (Indique número y año)

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042-2023 INTERVENTOR: G.V LTDA

PLAZO INICIAL: (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL **(A)**: $ 198.580.041,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO **(C=A+B)**: $ 198.580.041,00

No. DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PRESUPUESTO APROBADO POR INTERVENTORÍA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ÍTEM NO PREVISTOS													
*													
*													
*													
*													
*													
*													
*	VALOR TOTAL												

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en el presupuesto aprobado por la interventoría.

RESUMEN PRESENTE MES

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presupuesto aprobado por la interventoría.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			

VALOR BÁSICO PRESENTE MES: $ -

VALOR PRESENTE ACTA: $ - **VALOR EN LETRAS:**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al convenio solidario.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del convenio o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratisa con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. La presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y lel contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras de mantenimiento y mejoramiento)

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Firma:
Nombre: JAVIER JUNIOR RODRIGUEZ ESQUIVEL
Ingeniero Residente
Apoyo Técnico del Contratista
Matrícula Profesional No.: 44202-405591 GJA

Firma:
Nombre: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. ..... **MES:** MAYO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4752-2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: ..... **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: .....

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ - (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: JAVIER JUNIOR RODRIGUEZ ESQUIVEL
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 44202-405591 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/05/2024
(Día / Mes / Año)

Acta ☐ **No.** .....

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **GUAJIRA**

CONVENIO No. 4752-2023
(Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VÍA INTERVENIDA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6

INTERVENTOR: G.V LTDA **CONTRATO No.** 5042-2023
(Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	27 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$	198.580.041,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR ADICIONES:**	$	-
FECHA DE REANUDACIÓN:	17 (Día)	DE	1 (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$	198.580.041,00
PLAZO (MESES):								
FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)			
FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO:	30 (Día)	DE	6 (Mes)	DE	2024 (Año)			

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ -	**PAGOS ACUMULADOS**	$ -
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ -
TOTAL PAGOS	$ -	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ -

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma:
Nombre: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: JAVIER JUNIOR RODRIGUEZ ESQUIVEL
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 44202-405591 GJA

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

FECHA: 31/05/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4752-2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** G.V LTDA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: JAVIER JUNIOR RODRIGUEZ ESQUIVEL
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 44202-405591 GJA

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 4752-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	19	20	20	23	23	20	24	21	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	719
Lluvias moderadas	5	4	4	1	1	4		3				1									1	1										25
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	####	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JAVIER JUNIOR RODRIGUEZ ESQUIVEL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 44202-405591 GJA

Firma
Nombre: Yasson Alexander Peralta Vides
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 101037-0680355 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No.: 4752-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-23

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: JAVIER JUNIOR RODRIGUEZ ESQUIVEL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 44202-405591 GJA

Firma

Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÌAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 4752-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 198.580.041,00

VALOR ACUMULADO: $ 198.580.041,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.716.009,00	2	12	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.929.003,00	2	12	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.574.013,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100298606

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 18/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		###############	2	12	2023	31	12	23
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100073884 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 18/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÌAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31	5	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: GELCA VANEGAS
Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4752-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

PLAZO INICIAL: 27/12/2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 31/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 198.580.041,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 198.580.041,00

PLAZO ACUMULADO: 3,6 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 Indicar mes y año	2 Indicar mes y año	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
GPP1				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP2				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP3				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP4				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP5				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP6				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP7				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
GPP8				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramación N

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%												
	VALOR (Miles de Pesos)												

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - - - -	————

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Nombre: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: Nombre: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre:
Director Territorial
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 4752 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: ASOCACIÓN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: G.V LTDA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1 - Lectura de acta anterior
2 - Verificación de compromisos
Definir especialistas para la revisón y/o ajuste de estudios y diseños - Se presentan cotizaciones para estudio
Solicitud de diseño de valla a la oficina de comunicaciones - Pendiente
Constancia Afiliación del OAC ante la ARL - Pendiente
Remitir pólizas tramitadas según prorroga - En tramite

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Presentación de cotizaciones de estudios y diseños

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

A los diez (10) días del mes de mayo de la presente anualidad, siendo las 09:00 AM se reunieron en el corregimiento de Carraipía los citados participantes con el objetivo de conformar comité operativo No. 2 del convenio 4752 de 2023, el cual estará integrado por:

1. Representante legal de OAC: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS (Con voz y voto)
2. Interventoria: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL, en calidad de Representante legal de interventoria (Con voz y voto)
3. Representante de veeduría: VICENTA ARPUSHANA, en calidad de representante de la veeduría "VEEDURIA CIUDADANA", según resolución 021 del 3 de Mayo (Con voz y voto)
4. Tesorera de la OAC: CLARA LARRADA PALACIO (Con voz y sin voto)

El presidente de la JAC ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS, presenta tres (03) cotizaciones para los estudios y diseños del convenio, es importante aclarar que las cotizaciones contemplan todos los estudios y diseños, tal como se muestra a continuación:

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL	ANTICIPO	OBSERVACIÓN
1	CARLOS JULIO CASTRO BRAVO	TOPOGRAFÍA	$ 1.500.000	$ 6.490.000	$ 1.947.000	Tiempo de entrega 10 días a contados apartir de la entrega del anticipo.
		ESTUDIO DE SUELOS	$ 1.500.000			
		DISEÑO GEOMETRICO	$ 1.145.000			
		ESTUDIO HIDRAULICO E HIDROLOGICO	$ 1.145.000			
		TRAZADO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DE PLACA HUELLA	$ 1.200.000			
2	JAIRO RIBON DIAZ	TOPOGRAFÍA	$ 5.280.000	$ 6.930.000	$ 2.079.000	Tiempo de entrega 12 días a contados apartir de la entrega del anticipo.
		REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS	$ 800.000			
		ANALISIS GEOTECNICO Y ELABORACION DE ENTREGABLES	$ 350.000			
		ESTUDIOS HIDRAULICO E HIDROLOGICO DISEÑO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACAS HUELLA	$ 300.000			
		TRANSPORTE DEL PERSONAL Y EQUIPO AL PROYECTO	$ 200.000			

3	ALBERTO BRAVO CASTRO	TOPOGRAFÍA	$ 5.805.000	$ 7.375.000	$ 2.212.500	Tiempo de entrega 15 días a contados apartir de la entrega del anticipo.
		REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS	$ 750.000			
		ANALISIS GEOTECNICO Y ELABORACION DE ENTREGABLES	$ 320.000			
		ESTUDIOS HIDRAULICO E HIDROLOGICO DISEÑO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACAS HUELLA	$ 300.000			
		TRANSPORTE DEL PERSONAL Y EQUIPO AL PROYECTO	$ 200.000			

Revisadas las las cotizaciones para revisión y/o ajustes de estudios y diseños, se concluye que JULIO CASTRO BRAVO ofrece el menor valor, por lo que se abre la votación para elección del proveedor:
Voto presidente del OAC: A favor
Voto interventoria: A favor
Voto representante veeduria: A favor
Proveedor escogido de ESTUDIOS Y DISEÑOS: JULIO CASTRO BRAVO
Valor autorizado: 1'947.000

Se deja constancia que el valor ofertado por JULIO CASTRO BRAVO, incluye traslado de personal y equipos para prestar el servicio, y la entrega de los informes no está condicionado al pago del saldo restante.
La interventoria manifiesta que los estudios y diseños deben ser presentados debidamente firmados por especialistas en el área con los respectivos documentos academicos de idoneidad, indica ademas, que una vez presentados por la JAC, seran revisados por los especialistas de la interventoria y el saldo por pagar, será cancelado toda vez que estos cuenten con la aprobación de los respectivos especialistas. Tambien deja que constancia que aprobados estudios y diseños el proveedor presentará la factura del servicio prestado.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Plan de compra	11/05/2024	OAC
Plan de inversiones	11/05/2024	OAC
Programación de obra	11/05/2024	OAC
cotizaciones de dotacion	11/05/2024	OAC

FECHA PROXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Dia / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS	REPRE. LEGAL OAC	ASOCACIÓN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6	
GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL	REPRE. LEGAL INTERVENTORIA	GV LTA	
VICENTA ARPUSHANA	REPRESENTANTE VEEDURIA	VEEDURIA CIUDADANA	
CLARA LARRADA PALACIO	TESORERA	ASOCACIÓN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

		CÓDIGO	MEPM/PM1-IP-14.FP-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/05/2024 (Día/Mes/Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 4752 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: ASOCACIÓN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: G.V LTDA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1 - Lectura de acta anterior
2 - Verificación de compromisos
Plan de compra - Pendiente
Plan de inversiones - Se presenta plan de inversiones
Solicitud de diseño de valla - Se presenta cotizaciones de diseño de valla
Progamación de obra - Pendiente
Cotizaciones de dotacion - Pendiente

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Presentación de cotizaciones de diseño de valla informativa.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

A los ventisiete (29) días del mes de mayo de la presente anualidad, siendo las 09:00 AM se reunieron en el corregimiento de Carraipía los citados participantes con el objetivo de conformar comité operativo No. 3 del convenio 4752 de 2023, el cual estará integrado por:

1. Representante legal de OAC: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS (Con voz y voto)
2. Interventoría: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU, en calidad de directora de interventoría (Con voz y voto)
3. Representante de veeduría: VICENTA ARPUSHANA, en calidad de representante de la veeduría "VEEDURIA CIUDADANA", según resolución 021 del 3 de Mayo (Con voz y voto)
4. Tesorera de la OAC: CLARA LARRADA PALACIO (Con voz y sin voto)

El presidente de la JAC ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS, presenta tres (03) cotizaciones para diseño de valla informativa del convenio, es importante aclarar que las cotizaciones contemplan todos diseños de valla informativa, tal como se muestra a continuación:

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL	ANTICIPO	OBSERVACIÓN
1	IDENTIDAD CREATIVA	Valla publicitaria de 200 x 100 cm impresa en banner a full color con bastidor é instalación	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	la cotización posee el suministro é instalación de la valla, pero requiere transporte.
2	XONA CREATIVA LITOGRAFIA Y PUBLICIDAD	Valla suministro é instalación de 200 x 100 cm	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	la cotización posee el suministro é instalación de la valla
3	ARTES PEÑALVER SERIGRAFIA Y PUBLICIDAD	Impresión banner 200x100 cm	$ 300.000	$ 300.000	$ 300.000	la cotización no posee instalación de la valla.

Powered by CamScanner

Revisadas las las cotizaciones para revisión y/o ajustes de diseño de valla informativa, se concluye que XONA CREATIVA ofrece el menor valor, por lo que se abre la votación para elección del proveedor:
Voto presidente del OAC: A favor
Voto interventoría: A favor
Voto representante veeduría: A favor
Proveedor escogido de DISEÑO DE VALLA INFORMATIVA: XONA CREATIVA
Valor autorizado: 350.000

Se deja constancia que el valor ofertado por XONA CREATIVA, incluye traslado de personal y equipos para prestar el servicio.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Plan de compra	28/05/2024	OAC
Progamación de obra	29/05/2024	OAC
cotizaciones de dotacion	27/05/2024	OAC

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS	REPRE. LEGAL OAC	ASOCACIÓN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6	
MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU	DIRECTOR INTERVENTORÍA	GV LTA	
VICENTA ARPUSHANA	REPRESENTANTE VEEDURIA	VEEDURIA CIUDADANA	
CLARA LARRADA PALACIO	TESORERA	ASOCACIÓN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 03-05-2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: Guajira

CONTRATO DE OBRA No. 1752 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Asociación de Juntas de acción Comunal De la Comuna #6

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de vias y la asociación de juntas de acción comunal de la Comuna #6 Municipio de Maicao, Departamento de la Guajira. para el Mejoramiento vial en el Marco del programa caminos Comunitarios

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SDU2 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GV. Ltda

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar Primer comite Contractual

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Seguimiento administrativo, financiero, ambiental, tecnico.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El primer Comité de seguimiento contractual se desarrollo en las oficinas de interventorias en el municipio de Maicao a las 9:38 AM del día viernes 3 de mayo del presente año.
Este comité se inicio con la palabra del ingeniero supervisor de invias explicando que el comité técnico de seguimiento debe estar integrado por varios integrantes como el invias, interventoría y OAC. Por lo tanto este primer comite esta integrado por:
Representante legal del OAC: Armando Acevedo
Interventor del convenio: Maibeth Moscote en calidad de directora de interventoria G.V.
Supervisor del contrato de interventoria: Elvin Gonzalez

En Primer lugar se hablo del tema administrativo del convenio como un tema preliminar: las polizas de prorroga explicando el desembolso que se haria para la actualizacion de estas.

Powered by CamScanner

Asi mismo se hablo del estado del comite operativo.

Financiero: La asociación comuna No. 6, no cuenta con recursos girados

Ambiental: Se plantea el tema de los formatos correspondientes al area ambiental para asesorias.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEP-MINT-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 03-05-2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Resolución de veeduria	06-05-2024	OAC

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Armando M. Acuña	Presidente	Asoc. I.A.C Group	
Eliud Gonzalez	Supervisor	Invias	
Clara Lozano	Presidente	Camiper	
Yusson Peralta	Residente I	G.V. LTDA.	
Maibeth Marcote	Director Int	GV LTDA	
Yisel Mier V.	Inspectora	GV Ltda	Yisel Mier V.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: Interventoría — Ciudad/ Municipio: Maicao — Fecha: 03/05/2024

Nombre del evento: Comité Seguimiento Contractual — Lugar:

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	M	O	Discapacidad SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	R	G	P	NA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
1	Yasson Parilla	X			1124074186	25		X			X							X	ing.yassonp1@gmail.	3003701164	Interventoria		
2	Edwin Gonzalez				72,195 887															3008118825	INVIAS		
3	Agamenon Acevedo	X			8701091	64		X			X							X	Presidente JAC	3145066547	JAC Comp		
	SA																						
4	Yisel Mier V	X			1.118.855.895	28	X				X							X	Yis0713@hotmail	3014474700	Interventoria		Yisel Mier Vargas
5	Maleth Y. Moset	X			1006736627	24					X		A						gelvanHda@	3014502065	Interventoria	57026	

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad. Marque con una X SI tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, marcarla el tipo de discapacidad con la letra que le pertenece.

V	Visual, Perdida Legal
A	Auditiva
I/C	Intelectual/Cognitiva
F	Física
S/C	Sordo ceguera
M	Múltiple, tiene más de un tipo de discapacidad
PS	Psicosocial

Etnia

I	Indígena	CC
N	Negro	CE
R	Raizal	P
P	Palenquero	
G	Gitano/Rom	
NA	No aplica	

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	3 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 DEL MUNICIPIO DE MAICAO	**CONTRATO N°**	4752 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	44430
INTERVENTORÍA	GV LTDA	**CONTRATO N°**	5042 DE 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**AUNUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.**				



Descripción: REUNIÓN



Descripción:



Descripción:



Descripción:

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Esta formato aplica para reuniones diatintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 4752 de 2023

CONTRATISTA: LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
explicación de labores a realizar.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
cotizaciones de valla.
cotizaciones de dotación. plan
de plan da inversiones.
plan de compra.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
A los 16 días del mes de mayo de la presente anualidad, con el fin de realizar la explicación sobre las labores a realizar por parte de los ingeniero residentes de obra de la JAC, se abordaron los siguientes temas:
1. cotizaciones de diseño de valla informativa. 2.
cotizaciones de dotación.
3. plan de plan de inversiones.
4. plan de compra.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
cotizaciones de diseño de valla informativa.	17/05/2024	JAC
cotizaciones de dotación.	20/05/2024	JAC
plan de plan de inversiones.	21/05/2024	JAC
plan de compra.	22/05/2024	JAC

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN Sin Definir (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YASSON ALEXANDER PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VG LTDA	
JAVIER JUNIOR RODRIGUEZ EZQUIVEL	RESIDENTE DE OBRA	JAC	

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPM-MIN-09-14-FR-2
		VERSION	1
		PAGINA	

FECHA: 21/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 4752 de 2023

CONTRATISTA: LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 8 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 8 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
hacer seguimiento al avance del convenio.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1.Solicitud de plan de plan de inversiones.
2.Solicitud de plan de compra.
3.Solicitud de cotizaciones de dotación.
4.Solicitud de cotizaciones de diseño de valla informativa

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
A los 21 días del mes de mayo de la presente anualidad, con el fin de realizar seguimiento al convenio en el cual se verificaron los siguientes temas:
1. Se tenian dudas con respecto al formato de plan de inversiones, las cuales se aclararon. 2. Plan de compra, se acuerda entrega para el día de mañana 22/05/2024.
3. Solicitud de cotizaciones de dotación, se acuerda entrega para el día de mañana 22/05/2024.
4.Solicitud de cotizaciones de diseño de valla informativa, se acuerda entrega para el día de mañana 22/05/2024.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Solicitud de plan de Inversiones	22/05/2024	Junta de accion comunal
cotizacionas de dotación_	22/05/2024	Junta de accion comunal
Solicitud de plan de compra	22/05/2024	Junta de accion comunal
Solicitud de cotizaciones de valla informativa	22/05/2024	Junta de accion comunal

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 22/05/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VG LTDA	
JAVIER RODRIGUEZ ESQUIVEL	RESIDENTE DE OBRA	JAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 4752 de 2023

CONTRATISTA: LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

hacer seguimiento al avance del convenio.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1.Solicitud de plan de plan de inversiones.
2.Solicitud de plan de compra.
3.Solicitud de cotizaciones de dotación.
4.Solicitud de cotizaciones de diseño de valla informativa.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A los 22 dias del mes de mayo de la presente anualidad, con el fin de realizar seguimiento al convenio en el cual se verificaron los siguientes temas:
1. Se tenian dudas con respecto al formato de plan de inversiones, las cuales se aclararon. 2. Plan de compra, se acuerda entrega para el día de mañana 23/05/2024.
3. Solicitud de cotizaciones de dotación, se acuerda entrega para el dia de mañana 23/05/2024.
4.Solicitud de cotizaciones de diseño de valla informativa, se hace entrega de ello por parte de la JAC.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Solicitud de plan de inversiones	23/05/2024	Junta de accion comunal
cotizaciones de dotación	23/05/2024	Junta de accion comunal
Solicitud de plan de compra	23/05/2024	Junta de accion comunal

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 23/05/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VG LTDA	
JAVIER RODRIGUEZ ESQUIVEL	RESIDENTE DE OBRA	JAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MIN-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNION No. 7
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 4752 de 2023

CONTRATISTA: LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
hacer seguimiento al avance del convenio.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1.Solicitud de plan de plan de inversiones.
2.Solicitud de plan de compra.
3.Solicitud de cotizaciones de dotación.
4.Solicitud de cotizaciones de diseño de valla informativa.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
A los 23 días del mes de mayo de la presente anualidad, con el fin de realizar seguimiento al convenio en el cual se verificaron los siguientes temas:
1. Se hace entrega por parte del residente de obra del corregimiento de carraipia del plan de inversiones.
2. Plan de compra, se acuerda entrega para el dia de mañana 24/05/2024.
3. Solicitud de cotizaciones de dotación, se acuerda entrega para el dia de hoy 23/05/2024.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES
Solicitud de plan de compra	24/05/2024	Junta de accion comunal
cotizaciones de dotación	23/05/2024	Junta de accion comunal

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 24/05/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VG LTDA	
JAVIER RODRIGUEZ ESQUIVEL	RESIDENTE DE OBRA	JAC	

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 28/05/24

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES. DIRECCIÓN TERRITORIAL Guajira

CONTRATO DE OBRA No. 4752/2023

CONTRATISTA Junta de accion Comunal de Comuna # 6.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Aunar esfuerzo entre el Instituto Nacional de vias y la junta de accion comunal comuna #6 del Municipio de Maicao departamento de la Guajira para el programa Caminos Comunitanos para La Paz total.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5012/2023

INTERVENTOR GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
- Verificacion de compromisos del acta anterior
- Seguimiento contractual

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
- Presentacion de los asistentes - Verificacion de los compromisos - Seguimiento financiero - administrativo - social - tecnico

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo los 9:30 a.m del día 28 de mayo de la presente anualidad. se realiza comité de seguimiento contractual No. 2, en el cual se relaciona los siguientes temas:

① INFORMACION FINANCIERA
los jac manifiesta que los tramites para la entrega del token de la cuenta bancaria ha sido demorado debido que despues de 1 mes de la gestión del token y los dificultades de paro en la via, ha generado retrasos para el inicio de actividades, lo que ha dificultado el desembolso a los procesos.

② ESTUDIOS Y DISEÑO
la interventoria manifiesta que el proyecto de la realizacion de los estudios y diseño se encuentra aprobado en comité operativo y con la activacion del token, se realizará el desembolso pertinente. Se deja constancia que se debe surtir una reunion entre el consultor de la jac y los especialistas de la interventoria con el fin de agilizar la aprobacion de los estudios

Powered by CamScanner

Seguidamente se realiza una consulta por parte de la JAC manifestando que si el apoyo de $1000.000 en herramientas menores. se puede realizar a traves de donación. la cual se puede dejar en acta la constancia de donación por parte de la comunidad a la cual la entidad, se compreta a consultar en la temtorial la viabicidad de la opcon planteada..

Posteriormente a esto se hablo acerca de las polizas explicando que deben ser cargadas a la plataforma del secop de manera urgente una vez sea canceladas. se allegara por el fin de gestionar la actualizacion de los vigencias de las polizas que ha la fecha no ha sido posible realizarse por falta de los desembolso de los recursos. Asi mismo se le indica a la jac que los rendimientos financieros deben ser reintegrados de acuerdo a las directrices impartidas por la entidad la interventoria allegara nuevamente las directrices.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 28-05-2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
* Inicio de obra	10-06-2024	OAC
* Gestion y entrega de Cotizaciones Materiales y Maquina.	entre 29 de Mayo a 7 de junio	OAC
* Realizar Reunion entre el consultor de la jac y los especialista.	por definir	OAC - Interventoria.
* Cargar las polizas segun prorroga al secop	Urgente	OAC.
* Realizar Desembolso del Anticipo de los estudios una vez obtenido el token	28-05-2024	OAC - Interventoria

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ADRIANO ACEVEDO	PRESIDENTE	COMUNA 6	
CLARA CARRADA	TESORERA	COMUNA 6	
Yassar Peralta	Residente Interventor.	C.V LTDA.	
Javier Rodriguez	Residente obra	comuna 6	
Maibeth Mosquera	Director interventoria	GV Ltda	
Isaac Zuleta	INF. APOYO	INVIAS	
Juana Menchaca	Gestor Social	INVIAS	
Elvia Gonzalez	SUPERVISOR	INVIAS	

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 4752 de 2023

CONTRATISTA: LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
hacer seguimiento al avance del convenio.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1.Plan de compra.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
A los 30 días del mes de mayo de la presente anualidad, con el fin de realizar seguimiento al convenio en el cual se verificaron los siguientes temas: 1. Plan de compra, se subsanan dudas las cuales permiten hacer la corrección en el plan de compras y posteriormente ser enviado a interventoría.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN sin definir (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

Powered by CamScanner

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VG LTDA	
JAVIER RODRIGUEZ ESQUIVEL	RESIDENTE DE OBRA	JAC	



Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 4752 de 2023

CONTRATISTA: LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
hacer seguimiento al avance del convenio.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1.formatos ambientales debido a que presentaron la solicitud de explicación en el diligenciamiento de dichos formatos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
A los 31 días del mes de mayo de la presente anualidad, con el fin de realizar seguimiento al convenio en el cual se verificaron los siguientes temas:
1. Se lleva a cabo reunión virtual por medio de la plataforma meet con el fin de aclarar dudas con respecto a los formatos ambientales y posteriormente ser diligenciados.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN sin definir.
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

Powered by CamScanner

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VG LTDA	
JAVIER RODRIGUEZ ESQUIVEL	RESIDENTE DE OBRA	JAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

No. de Nota.
23.

Fecha.
03/05/2024.

→ Actividades
Las actividades ejecutadas Correspondieron a encuentro y Realización de comité de Seguimiento Contractual, se envió por parte de La JAC las cotizaciones de estudios y diseño.

→ hora de inicio y fin de actividades.
08:00 AM - 4:30 PM.

→ Equipo en Obra
Ninguno.

→ Estado del clima
Nublado, Humoso.

→ Personal de Interventoría
Residente

Yasson Peralta Vides.
Residente de Interventoría

No. Nota
24.

Fecha.
06/05/2024

→ Actividades
Las actividades ejecutadas corresponden a entrega por parte de la JAC la resolución de Veeduría ciudadana. y se requiere su corrección debido a mala redacción y/o no corresponde

→ Equipo en obra.
Ninguno

→ Estado del tiempo.
Nublado, Humoso

→ Personal de Interventoría
Residente de Interventoría

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM y 4:30 PM.

Yasson Peralta Vides
Ingeniero residente interventoría

Powered by CamScanner

No de Nota
25.

07/05/204
Fecha.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas correspondieron al recibimiento por parte de la JAC de la resolución de veeduría ciudadana subganada. y Comité Operativo. (Conformación).

→ Equipo en obra.
Ninguno.

→ Estado del tiempo.
Seco, soleado.

→ Personal de interventoría.
Residente.

→ hora de inicio y fin de Actividades.
8:00 AM y 4:30 PM.

Yasson Parra Vides.
Ingeniero residente interventoría

No. de Nota.
26

fecha.
08/05/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas corresponden a la reiteración en la Solicitud de diseño de valla informativa, Token Bancario y afiliación ante el ARL.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM — 4:30 PM.

→ EQUIPOS en obra.
ninguno.

→ Estado del tiempo.
Nublado, Lluvioso

→ Personal interventoría
Residente de interventoría

Yasson Peralta Vides.
Ingeniero residente de interventoría

Powered by CamScanner

No. de Nota
27

Fecha.
09/05/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a la Solicitud de la documentación requerida para el debido avance del Convenio

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30 PM.

→ Equipos en obra.
ninguno.

→ Estado del clima.
seco, soleado.

→ Personal interventoria
Residente de interventoria

Yasson Peralta Vides.
Ingeniero residente de interventoria

Powered by CamScanner

No. de Nota.
28.

Fecha
10/05/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Corresponderon a realizacion de Comité operativo con el fin de aprobación de estudios y diseños.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ Equipos en obra.
ninguno.

→ Estado del clima.
Soleado, Seco.

→ Personal de interventoria
Residente de interventoria

Yasron Peralta Vides.
Ingeniero residente de interventoria

Powered by CamScanner

No. de Nota
29.

Fecha
14/05/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas corresponden al Seguimiento de los compromisos pactados el pasado 10/05/2024.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ Equipos en obra.
ninguno.

→ Estado del Clima.
seco, Soleado.

→ Personal interventoría
Residente de interventoría

Yasson Peralta Vdes.
Ingeniero residente de interventoría

Powered by CamScanner

Nota Nota.
30

Fecha
25/05/2024

→ Actividades
Las actividades Correspondieron a la realización de reunion de Seguimiento Con las JAC y su personal Con el fin de delegar Funciones de los líderes a el personal.

→ Hora de Inicio y fin de Actividades
300 AM – 4:30 PM.

→ EQupo de trabajo en obra.
ninguno.

→ Estado del clima.
Seco, Soleado

→ Personal interventoria
Ingeniero Residente Interventoria

→ Personal Contratista.
Residente de obra.

Yassom peralta Vides.
Residente interventoria

Javier Vahuquez
Residente de obra JAC

No. de Nota
31

Fecha
16/05/2024.

→ Actividades.
Las actividades correspondieron a la realización de reunion de seguimiento con los ingenieros de los convenios, y entrega de contrato de prestación de servicios por parte de la JAC del ingeniero Residente de obra.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM — 4:30 PM.

→ EQUIPOS
Ninguno.

→ Estado del clima.
Seco, Soleado.

→ Personal interventoria
Ingeniero residente Interventoria

→ Personal contratista
Residente de obra.

Jasson Peralta Uribe
Residente Interventoria

Javier Rodriguez
Residente obra JAC

Powered by CamScanner

No. de Nota
32

Fecha
17/05/2024

→ Actividades
Las actividades corresponden a seguimiento de los compromisos pactados el 16/05/2024, tales como cotizaciones de diseño de valla, Dotaciones.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30 PM.

→ EQupos en Obra.
ninguno.

→ Estado del Clima.
Seco, Soleado.

→ Personal Interventoria
Residente Interventoria

→ Personal de Contratista.
residente de obra.

Yasson Peralta Vides.
Ingeniero residente Interventoria

Javier Rodriguez
Residente obra JAC

Powered by CamScanner

No. de Nota
33.

fecha.
18/05/2024

→ Actividades
Las actividades ejecutadas Corresponderon al levantamiento topografico in sitio.

→ hora de Inicio y fin de actividades.
8:00 AM → 4:30 PM.

→ EQUIPO en Obra.
ninguno.

→ Estado del clima.
Seco, Soleado.

→ Personal Interventoria
Residente interventoria

→ Personal de contratista
residente de obra.

Yasser Peralta Vides.
Ingeniero residente Interventoria

Javier Rodriguez,
Residente obra JAC

No. de Nota
34

Fecha
20/05/2024

→ Actividades
Las actividades ejecutadas corresponden a la Solicitud del diseño de valla, Dotación, afiliación ante el ARL, Solicitud del token bancario.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30 PM.

→ EQUIPOS en obra
ninguno.

→ Estado del Clima.
Seco, soleado.

→ Personal interventoria
Residente de Interventoria

→ Personal de contratista.
Residente de obra.

Yassou peralta Vides.
Ingeniero residente de interventoria

Javier Rodriguez
Residente obra JA

N. de Nota
35

Fecha.
21/05/2024.

→ Actividades
Las actividades. ejecutadas Correspondieron a Reunión de Seguimiento con residente de obra, haciendole el requerimiento de la entrega del plan de inversiones, plan de compras y las cotizaciones de diseño de valla informativa y dotación., Se quedó con el compromiso de entregar mañana. 22/05/2024.

→ Hora de inicio y fa de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ EQuipos en obra.
ninguno.

→ Estado del clima.
nublado, seco

→ Personal interventoria
Residente interventoria

→ Personal de Contratista
residente de obra.

Yasson Peralta Vides.
Ingeniero residente interventoria

Javier Rodriguez.
Residente obra JAC

Powered by CamScanner

No. de Nota
36.

fecha
22/05/2024

→ Actividades
Reunion de seguimiento con ingeniero residente de obra con el fin del cumplimiento de los compromisos pactados el día 21/05/2024..

→ hora inicio y fin de Actividades.
8:00 AM – 4:30 PM.

→ EQuipos en obra.
Ninguno.

→ Estado del Clima.
Nublado, Seco.

→ Personal interventoria
Residente interventoria

→ Personal de contratista
residente de obra.

Yassoy Peralta Vides
ingeniero residente interventoria

Javier Rodriguez.
Residente obra JAC

No. de Nota
37

Fecha
23/05/2024.

→ Actividades
Las actividades ejecutadas corresponden a la entrega del plan de inversiones por parte de la JAC y se hace la solicitud en los compromisos pactados.

→ hora inicio y fin de Actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ EQUIPOS en obra.
ninguno.

→ Estado del clima.
Seco, soleado

→ Personal Interventoria
Residente interventoria

→ Personal contratista
residente de obra.

Yasson Peralta Vidal
ingeniero residente Interventoria

Javier Rodriguez
Residente obra JAC

Powered by CamScanner

No. de Nota
38.

Fecha
24/05/2014

→ Actividades
las Actividades ejecutadas Corresponden a la Solicitud reiterativa del wamplimiento de los compromisos Pactados tales Como plan de inversiones, Cotizaciones de Dotación, Token bancario, proponer hoja de vida para el Cargo de maestro de obra, Se hace entrega de Cotizaciones de diseño de valla informativa por parte de los JAC

→ hora de inicio y fin de Actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ EQUIPOS en obra
ninguno.

→ Estado del clima.
Seco, soleado.

→ Personal de interventoria
Residente de Interventoria

→ Personal de contratista
residente de obra.

Yassoy Peralta Vides
Ingeniero residente interventoria

Javier Rodriguez
Residente obra JAC

Powered by CamScanner

N. de Nota
39

fecha.
27/05/2024

→ Actividades
las actividades ejecutadas Corresponderon a la Solicitud alternativa de los compromisos pactados de los cuales se envió por parte de la JAC solo el plan ambiental, se sigue pendiente con cotizaciones de la Dotación, proponer hoja de vida del maestro de obra, taken bancario, plan de compra.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ EQuipos en obra.
ninguno.

→ Estado del clima.
Seco, soleado

→ Personal de Interventoria
Residente de Interventoria

→ Personal Contratista.
residente de obra.

Yasson Peralta Vides.
ingeniero residente interventoria

Javier Rodrigues
Residente Obra JAC

Powered by CamScanner

No. de Nota
40.

fecha.
28/05/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas fueron, comité de Seguimiento contractual con el fin de aclarar el porqué no se ha iniciado obra en campo, Turno presencial de INVIAS, Interventoría, tesorera, líder comuna, se entrega Token Bancario, se explica el proceder luego de recibido el token y se deja fecha tentativa de inicio de actividades.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ EQuipos en obra.
ninguno.

→ Estado del Clima
Seco, soleado.

→ Personal de Interventoria
residente de Interventoria

→ Personal de Contratista
residente de obra.

Yasson Paradta Vides.
Ingeniero Residente de interventoria

Javier Rodriguez
Residente Obra JAC

No. de Nota.
41

Fecha.
29/05/2024.

→ Actividades.
las actividades ejecutadas Correspondieron a la entrega de Cotizaciones de dotación por parte de la JAC y se pide reiteradamente la postulación de la hoja de vida de maestro de obra.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30 PM.

→ EQUIPOS en obra.
ninguno.

→ Estado del clima.
seco, soleado.

→ Personal de Interventoria
residente de interventoria

→ Personal de contratista
residente de obra.

Yasson Paralta Vides.
ingeniero Residente de interventoria

Jairo Rodriguez
Residente obra JAC

No. de Nota
42

fecha
30/05/2024

→ Actividades
las actividades ejecutadas corresponderon a la Solicitud de cargue de los pagos para el respectivo desembolso de los recursos, solicitud de postulación de hoja de vida de maestro de obra.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ EQuipos en obra.
ninguno.

→ Estado del clima.
Seco, soleado

→ Personal de interventoria
Residente de interventoria

→ personal de Contratista
residente de obra.

Yasson Peralta Vides.
Ingeniero residente de interventoria

Javier Rodrigues
Residente Obra JAC

No de Nota
43

fecha
31/05/2024

→ **Actividades**
Las actividades ejecutadas corresponderon a reunión con ingeniero residente de obra con el fin de subsanar dudas con respecto a formatos ambientales.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ Equipos en obra.
ninguno.

→ Estado del clima.
Seco, soleado.

→ Personal de interventoria
Residente de interventoria

→ Personal de Contratista
residente de obra.

Yasson Peralta Vides.
ingeniero residente de interventoria

Jairo Rodriguez
Residente obra JAC

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ASOCIACIÓN JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COMUNA 6	**CONTRATO Nº**	4752	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	G.V LTDA	**CONTRATO Nº**	5042		
NOMBRE DEL PROYECTO	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total				







Descripción: Se realiza comité de seguimiento contractual con las juntas de acción comunal, con el fin de hacerle seguimiento a la parte administrativa, financiera, ambiental y tecnica.



Descripción:Se realiza reunion de seguimiento con ingeniero residente de obra para exigir la entrega de documentación pactada.



Descripción: Se realiza levantamiento topográfico en la zona de influencia del convenio con el acompañamiento del lider de la comunidad, ingeniero residente de obra y su veedora.



Descripción: Se realiza levantamiento topográfico en la zona de influencia del convenio con el acompañamiento del lider de la comunidad, ingeniero residente de obra y su veedora.



Descripción: Se realiza levantamiento topográfico en la zona de influencia del convenio con el acompañamiento del lider de la comunidad, ingeniero residente de obra y su veedora.



Descripción: Se realiza levantamiento topográfico en la zona de influencia del convenio con el acompañamiento del lider de la comunidad, ingeniero residente de obra y su veedora.



Descripción: Se realiza levantamiento topográfico en la zona de influencia del convenio con el acompañamiento del lider de la comunidad, ingeniero residente de obra y su veedora.



Descripción:Se realiza reunion de seguimiento con ingeniero residente de obra para exigir la entrega de documentación pactada.



Descripción: Se realiza comité de seguimiento contractual con el objetivo de INVIAS verificar el cumplimiento de los compromisos pactados el pasado 03/05/2024 y saber el porqué no se ha iniciado labores de campo.



Descripción: Se realiza comité de seguimiento contractual con el objetivo de INVIAS verificar el cumplimiento de los compromisos pactados el pasado 03/05/2024 y saber el porqué no se ha iniciado labores de campo.



Descripción: Se realiza comité de seguimiento contractual con el objetivo de INVIAS verificar el cumplimiento de los compromisos pactados el pasado 03/05/2024 y saber el porqué no se ha iniciado labores de campo.



Descripción: Se realiza comité de seguimiento contractual con el objetivo de INVIAS verificar el cumplimiento de los compromisos pactados el pasado 03/05/2024 y saber el porqué no se ha iniciado labores de campo.



Descripción: Se realiza comité de seguimiento contractual con el objetivo de INVIAS verificar el cumplimiento de los compromisos pactados el pasado 03/05/2024 y saber el porqué no se ha iniciado labores de campo.



Descripción: Se realiza reunion con el fin de exigir la documentación pactada.

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

RESOLUCIÓN DE VEEDURÍA No.021 DE 2024
(3 DE MAYO DEL 2024)

POR MEDIO DEL CUAL SE INSCRIBA Y RECONOCE LA VEEDURÍA CIUDADANA DENOMINADA "VEEDURIA CIUDADANA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MAICAO"

LA PERSONERA MUNICIPAL DE MAICAO – LA GUAJIRA, en el uso de sus funciones y facultades constitucionales del artículo 270 y legales que se confirieren en la Ley 136 de 1994, la Ley 850 del 2003 y demás normas concordantes.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2 de la ley 850 de 2003, que todos ciudadanos en forma plural a través de organizaciones civiles como: organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la ley podrán constituir veedurías ciudadanas. En concordancia con el artículo 270 de la constitución política de Colombia y el artículo 100 de la ley 134 de 1994.

Que el artículo 3 de la ley850 de 2003, dispone que para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los organizaciones civiles o los ciudadanos, procederá a elegir de una forma democrática a los veedores, luego elaboraran un documento o acta de constitución en la cual conste el nombre de los integrantes, documento de identidad, el objeto de la veeduría, nivel territorial, duración y lugar de residencia. La inscripción de la veeduría se realizará ante la personería municipal o distritales o cámara de comercio, quienes deberán llevar registro público de las veedurías inscritas en su jurisdicción.

Personería de Maicao
Más cerca de tus Derechos

REPÚBLICA DE COLOMBIA.
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
PERSONERÍA MUNICIPAL DE MAICAO

DESPACHO DE LA PERSONERÍA
NIT 839000002 -9

Que el día 30 de abril del 2024 a las instalaciones de **LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MAICAO – LA GUAJIRA,** se allegado la señor(a) **ARMANDO MADUEL ACEVEDO BARRIOS** identificado con cedula de ciudadanía 8701091**,** solicitud escrita para la constitución de la veeduría ciudadana denominada **"VEEDURIA CIUDADANA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MAICAO"**. Que con esta solicitud se anexaron los siguientes documentos:

1.- acta de conformación de la veeduría ciudadana dada a los veintidós (22) días del mes de abril del dos mil veinticuatro (2024) se reunieron en el municipio de Maicao (La Guajira) área rural, en la cual se identifican los integrantes de la veeduría, el objeto, domicilio, duración de la veeduría, en el nivel territorial de aplicación, así como la designación del presidente, vicepresidenta, secretario **2**.- fotocopia simple de las cedulas de ciudadanía de los veedores.

Que el objeto general de la **VEEDURIA CIUDADANA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MAICAO,** con el fin de ejercer control social al convenio solidario 4752 del 2023 cuyo objeto aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías y la (OAC) asociación de juntas de acción comunal de la comuna No. 6 del municipio de Maicao, departamento de la guajira, para el mejoramiento vial en el marco del programa camino comunitario por la paz total.

Que el nivel territorial de la veeduría será municipal, su domicilio y desarrollo será en el municipio de Maicao, la guajira y su duración será de dos (2) años contados a partir de su constitución.

En el acta de conformación se fijaron además unas actividades específicas a desarrollar por parte de la veeduría, cuales son:

PRIMERO: Elegir democráticamente como veedores a las personas que asistieron, participaron y que quisieron hacer parte de la conformación la **VEEDURIA CIUDADANA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MAICAO**, anexamos al acta, según artículo 3 de la ley 850 de 2003.

SEGUNDO: La veeduría se denominará **"VEEDURIA CIUDADANA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MAICAO"**, Que estará domiciliada en el municipio de MAICAO LA GUAJIRA zona rural, su campo de acción será Municipal.

TERCERO: Tendrá una duración de dos (2) años, a partir de la fecha de suscripción de esta resolución y su respectivo reconocimiento y registro.

CUARTO: El grupo de veedores eligió democráticamente como miembro de su comité coordinador, quedando conformada de la siguiente manera:

ITE	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA No	CARGO
1	VICENTA ARPUSHANA	56084473	PRESIDENTE
2	RAFAEL ANGEL PUSHAINA	84070059	VICEPRESIDENTE
3	JOSE LUIS RAMIREZ	5177399	FISCAL
4	HUGO MONTALVO MANJAREZ	9144796	SECRETARIA
5	WILMAR PEÑARALDA	12597615	VOCAL

QUINTO: La presente veeduría desarrollara los siguientes adjetivos específicos:

- Vigilar que todas las actividades utilizadas en el CONVENIO cumplan con todas las especificaciones definidas en el proyecto.
- Apoyar a los grupos de trabajos con información relacionadas en el estado del proyecto.
- Servir como puentes comunicativos entre la comunidad y el contratista para mantener una excelente comunicación entre ambos.

SEXTO: Esta veeduría ciudadana se articulará al trabajo de otros grupos de control social a nivel nacional conformando la **RED NACIONAL DE VEEDURÍAS**, como resultado de la promoción de la participación social a nivel nacional, según lo establecido en el Artículo 67 de la LEY 1757 del 6 de Julio del 2015.

SÉPTIMO: El grupo de control social se compromete a realizar su labor y a servir de interlocutor entre la comunidad y los actores comprometidos. Todos sus aportes seguirán el principio que rige el control social participativo consignados en la Ley 850 de 2003 y la ley 1757 de 2015, el funcionamiento interno de la veeduría se basara en la concertación y el dialogo.

OCTAVO: Las personerías, obraran como facilitadora del proceso de control social y como punto de encuentro para agilizar las comunicaciones entre el grupo, sin influir matizar el trabajo objetivo de la veeduría ciudadana en el desarrollo de esta actividad, construirá un plan de acción concertado que incorpore capacitaciones y asesorías a la veeduría y a sus subcomités.

NOVENO: Los veedores ratifican el compromiso que adquieran ante la comunidad, bajo los parámetros de la Ley 850 de 2003, ley 1757 de 2015 y demás normas que las rijan o modifiquen la participación social.

Que, revisada la solicitud y documentos anexo, se encontró que cumple con los requisitos señalados en el artículo 3 de la ley 850 del 2003 para la conformación de la veeduría ciudadana y en virtud de los expuestos.

RESUELVE:

PRIMERO: inscribir y reconocer la veeduría ciudadana **"VEEDURIA CIUDADANA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MAICAO"**. Cuyos miembros son habitantes del municipio de Maicao la guajira, tal como quedo anotado en la parte considerativa de la presente resolución.

SEGUNDO: Que el objeto general de la **VEEDURIA CIUDADANA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MAICAO** es ejercer control social al convenio solidario 4752 del 2023 cuyo fin es aunar esfuerzos entre el instituto nacional de vías INVIAS y la (OAC) asociación de juntas de acción comunal de la comuna No. 6 del municipio de Maicao, departamento de la guajira, para el mejoramiento vial en el marco del programa camino comunitario por la paz total.

TERCERO: La veeduría ciudadana estará conformada por las siguientes personas:

ITE	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA No	CARGO
1	VICENTA ARPUSHANA	56084473	PRESIDENTE
2	RAFAEL ANGEL PUSHAINA	84070059	VICEPRESIDENTE
3	JOSE LUIS RAMIREZ	5177399	FISCAL
4	HUGO MONTALVO MANJAREZ	9144796	SECRETARIA
5	WILMAR PEÑARALDA	12597615	VOCAL

CUARTO: La solicitud escrita para el tiempo de ejecución será de DOS (2) AÑOS.

QUINTO: La documentación presentada con la solicitud de inscripción de veeduría conforme a la normativa adjetiva vigente.

SEXTO: el nivel territorial y el domicilio de la veeduría serán a nivel Municipal.

SÉPTIMO: contra la presente resolución procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación conforme a la normatividad adjetiva vigente.

OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Maicao, La Guajira, a los 3 (TRES) días del mes de MAYO del año dos mil veinticuatro (2024).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

EVER DAVID QUINTANA RODRIGUEZ
Personero Municipal De Maicao

ANEXOS GARRAPATERO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** Mayo

CONTRATO DE OBRA No.: 3633

OBJETO: UNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024
PLAZO ACUMULADO: 6,51 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 191.913.876,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 191.913.876,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5042-2023 **INTERVENTOR:** GV LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	Ml	119
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	2

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
APORTE OAC	1.000.000,00		
OBRAS	137.595.470,00		
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.127.864,00		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.190.542,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	191.913.876,00		

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
AJUSTESGESTION AMBIENTAL Y SOCIAL				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Foto

Maicao - Comité de seguimiento contractual




Garrapatero - Estudio de topografía

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/05/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 1 del 2/05/2024 al 9/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la vía de la vereda de Garrapatero corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (119 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de construcción de alcantarillas; Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

La vereda de Garrapatero cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad a la vereda o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3633	**VALOR INICIAL:**	$ 191.913.876,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/06/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 191.913.876
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 71.922.529,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 137.595.470,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ - %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ - %
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ - %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ - %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ - %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ - %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
A la fecha de corte del presente informe la JAC no ha presentado progrmación de las actividades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 6.958.358,40 #¡VALOR!
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 3.888.010,31 #¡VALOR!

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 584.837,40 #¡VALOR!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 257.875,64 #¡VALOR!

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
estudios y diseño	Glb	1			Prog					
					Ejec					
desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,8			Prog					
					Ejec					
excavaciones varias	M3	3,9			Prog					
					Ejec					
sub-base granular tipo C	M3	100,1			Prog					
					Ejec					
concreto reforzado resistencia 21 Mpa mezcla in-situ	M3	70			Prog					
					Ejec					
concreto ciclopeo resistencia 14 Mpa	M3	30,6			Prog					
					Ejec					
acero de refuerzo Fy=4.200 kg/cm2	KG	3229			Prog					
					Ejec					
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	92,9			Prog					
					Ejec					
Excavaciones en roca en seco	M3	16,4			Prog					
					Ejec					
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,9			Prog					
					Ejec					
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	19,1			Prog					
					Ejec					
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1158			Prog					
					Ejec					
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	50,9			Prog					
					Ejec					
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	12			Prog					
					Ejec					
Relleno para Estructuras con material producto de la	M3	32			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

V. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin ejecutar

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe no ha sido presentado por la JAC

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha realizado la socialización del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

ESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

EALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El 02 de mayo de 2024, la

A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Proponer

AS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

no se presenta debido a que a la fecha de corte del presente informe la JAC no cuenta con programacion de obra, plan de inversiones, como tampoco plan de compra.

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Maicao - Reunión de seguimiento contractual



Maicao - Reunión de seguimiento contractual



Maicao - Reunión de seguimiento contractual

cantidades y

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoria correspondieron a reunión de seguimiento, evaluación de cotizaciones en estudios y deseño y solicitud de activación de token.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Maibeth Mosscote
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/05/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 1 del 2/05/2024 al 9/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la vía de la vereda de Garrapatero corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (119 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de construcción de alcantarillas; Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

La vereda de Garrapatero cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad a la vereda o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3633	**VALOR INICIAL:**	$ 191.913.876,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/06/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 191.913.876
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**				$ 71.922.529,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 137.595.470,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
A la fecha de corte del presente informe la JAC no ha presentado progrmación de las actividades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 6.958.358,40	#¡VALOR!
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.888.010,31	#¡VALOR!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 584.837,40	#¡VALOR!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 257.875,64	#¡VALOR!

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
estudios y diseño	Glb	1			Prog					
					Ejec					
desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,8			Prog					
					Ejec					
excavaciones varias	M3	3,9			Prog					
					Ejec					
sub-base granular tipo C	M3	100,1			Prog					
					Ejec					
concreto reforzado resistencia 21 Mpa mezcla in-situ	M3	70			Prog					
					Ejec					
concreto ciclopeo resistencia 14 Mpa	M3	30,6			Prog					
					Ejec					
acero de refuerzo Fy=4.200 kg/cm2	KG	3229			Prog					
					Ejec					
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	92,9			Prog					
					Ejec					
Excavaciones en roca en seco	M3	16,4			Prog					
					Ejec					
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,9			Prog					
					Ejec					
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	19,1			Prog					
					Ejec					
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1158			Prog					
					Ejec					
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	50,9			Prog					
					Ejec					
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	12			Prog					
					Ejec					
Relleno para Estructuras con material producto de la	M3	32			Prog					
					Ejec					

Descripción	**Equipo Mínimo**	**Total Disponible**

V. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin ejecutar

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe no ha sido presentado por la JAC

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha realizado la socialización del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

ESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

EALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El 03 de mayo de

A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Proponer

S FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

no se presenta debido a que a la fecha de corte del presente informe la JAC no cuenta con programacion de obra, plan de inversiones, como tampoco plan de compra.

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Maicao - Reunión de seguimiento contractual



Maicao - Reunión de seguimiento contractual

F



Maicao - Reunión de seguimiento contractual

cantidades y

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoria correspondieron a reunión de seguimiento, evaluación de cotizaciones en estudios y deseño y solicitud de activación de token.

R DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 17/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 8 del 10/05/2024 al 16/05/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la vía de la vereda de Garrapatero corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (119 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de construcción de alcantarillas; Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

La vereda de Garrapatero cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad a la vereda o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3633	**VALOR INICIAL:**	$ 191.913.876,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/06/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 191.913.876
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 137.595.470,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha de corte del presente informe la JAC no ha presentado progrmación de las actividades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 11.052.220,20	#¡VALOR!
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.693.139,82	#¡VALOR!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.046.930,90	#¡VALOR!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 902.564,76	#¡VALOR!

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
estudios y diseño	Glb	1			Prog					
					Ejec					
desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,8			Prog					
					Ejec					
excavaciones varias	M3	3,9			Prog					
					Ejec					
sub-base granular tipo C	M3	100,1			Prog					
					Ejec					
concreto reforzado resistencia 21 Mpa mezcla in-situ	M3	70			Prog					
					Ejec					
concreto ciclopeo resistencia 14 Mpa	M3	30,6			Prog					
					Ejec					
acero de refuerzo Fy=4.200 kg/cm2	KG	3229			Prog					
					Ejec					
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	92,9			Prog					
					Ejec					
Excavaciones en roca en seco	M3	16,4			Prog					
					Ejec					
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,9			Prog					
					Ejec					
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	19,1			Prog					
					Ejec					
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1158			Prog					
					Ejec					
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	50,9			Prog					
					Ejec					
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	12			Prog					
					Ejec					
Relleno para Estructuras con material producto de la	M3	32			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha realizado la socialización del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El 09 de mayo de 2024, la interventoría reitera solicitud de • Constancia de afiliación ante ARL • Actualización de póliza según prorroga 1. • Solicitud de diseño de valla informativa.
El 10 de mayo de 2024, se realiza comité operativo para la aprobación de estuidios y diseño para desembolso de anticipo,
El 10 de mayo de 2024, se realiza reiterativamente la solicitud de afiliación ante el ARL y contratación del personal minimo requerido para dar seguimiento a la realización del convenio. El 14 de mayo de 2024, se hace la reiteración de los compromisos pactados en el pasado comité de seguimiento contractual (03/05/2024) y comité operativo (10/05/2024). El 15 de mayo de 2024, se realiza reunión de seguimiento con todo el personal de las JAC haciedo la solicitud de contratación de todos y afiliación ante el ARL.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Diligencias para la afiliación de la JAC ante ARL, gestiones para la busqueda de proveedores para la dotación y valla informativa e inicio en la realización de estudios y diseños.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta debido a que a la fecha de corte del presente informe la JAC no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, debido a que a la fecha, se encuentra realizando gestiones preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	**Indicar localización y actividad**	**Indicar localización y actividad**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoría correspondieron a la realización de reunión de seguimiento y comité operativo, reiteración de cumplimiento de compromisos.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Maibeth Mosscote
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 9 del 17/05/2024 al 23/05/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la vía de la vereda de Garrapatero corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (119 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de construcción de alcantarillas; Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

La vereda de Garrapatero cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad a la vereda o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3633	**VALOR INICIAL:**	$ 191.913.876,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/06/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 191.913.876
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 137.595.470,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
A la fecha de corte del presente informe la JAC no ha presentado progrmación de las actividades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 15.146.082,00	#¡VALOR!
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.498.269,33	#¡VALOR!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.046.930,90	#¡VALOR!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 902.564,76	#¡VALOR!

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
estudios y diseño	Glb	1			Prog					
					Ejec					
desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,8			Prog					
					Ejec					
excavaciones varias	M3	3,9			Prog					
					Ejec					
sub-base granular tipo C	M3	100,1			Prog					
					Ejec					
concreto reforzado resistencia 21 Mpa mezcla in-situ	M3	70			Prog					
					Ejec					
concreto ciclopeo resistencia 14 Mpa	M3	30,6			Prog					
					Ejec					
acero de refuerzo Fy=4.200 kg/cm2	KG	3229			Prog					
					Ejec					
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	92,9			Prog					
					Ejec					
Excavaciones en roca en seco	M3	16,4			Prog					
					Ejec					
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,9			Prog					
					Ejec					
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	19,1			Prog					
					Ejec					
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1158			Prog					
					Ejec					
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	50,9			Prog					
					Ejec					
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	12			Prog					
					Ejec					
Relleno para Estructuras con material producto de la	M3	32			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente ei informe no s eha realizado la socialización del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

reiteraión en la solicitud de contratación y afiliación del personal mínimo requerido, cotizaciones de valla informativa, cotizaciones de dotación, token bancario, se realiza acercamineto al lugar de realización de la obra y se hace el levantamiento topográfico, se hace entrega del plan de inversiones por parte de la JAC.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Contratación del personal y afiliación de la JAC ante ARL, cotizaciones de dotación y valla informativa e inicio en la realización de estudios de suelos.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta debido a que a la fecha de corte del presente informe la JAC no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, debido a que a la fecha, se encuentra realizando gestiones preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Garrapatero - se realizan las labores topográficas en la zona de influencia del convenio.



Garrapatero - se realizan las labores topográficas en la zona de influencia del convenio.



Garrapatero - se realizan las labores topográficas en la zona de influencia del convenio.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

reiteración en la solicitud de contratación y afiliación del personal mínimo requerido, cotizaciones de valla informativa, cotizaciones de dotación, token bancario por parte de interventoría, se realiza acercamineto al lugar de realización de la obra y se hace el levantamiento topográfico con acompañamiento de la interventoría.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 10 del 24/05/2024 al 30/05/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la vía de la vereda de Garrapatero corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (119 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de construcción de alcantarillas; Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

La vereda de Garrapatero cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad a la vereda o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3633	**VALOR INICIAL:**	$ 191.913.876,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/06/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 191.913.876
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA				$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 137.595.470,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
A la fecha de corte del presente informe la JAC no ha presentado progrmación de las actividades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.000.545,28	#¡VALOR!
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.379.333,60	#¡VALOR!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 925.296,40	#¡VALOR!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 925.296,40	#¡VALOR!

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
estudios y diseño	Glb	1			Prog					
					Ejec					
desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,8			Prog					
					Ejec					
excavaciones varias	M3	3,9			Prog					
					Ejec					
sub-base granular tipo C	M3	100,1			Prog					
					Ejec					
concreto reforzado resistencia 21 Mpa mezcla in-situ	M3	70			Prog					
					Ejec					
concreto ciclopeo resistencia 14 Mpa	M3	30,6			Prog					
					Ejec					
acero de refuerzo Fy=4.200 kg/cm2	KG	3229			Prog					
					Ejec					
Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	92,9			Prog					
					Ejec					
Excavaciones en roca en seco	M3	16,4			Prog					
					Ejec					
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,9			Prog					
					Ejec					
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	19,1			Prog					
					Ejec					
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1158			Prog					
					Ejec					
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	50,9			Prog					
					Ejec					
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	12			Prog					
					Ejec					
Relleno para Estructuras con material producto de la	M3	32			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	3	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Solicitud reiterativa de cotizaciones de dotación, afiliación de la JAC ante la ARL del personal mínimo requerido, se hace entrega de las cotizaciones de valla informativa por parte de la JAC, se requiere cambio de residente de obra por parte de la JAC, se da respuesta a la solicitud de cambio de ingeniero residente de obra por parte de la interventoría, se hace reunión de seguimiento contractual con presencia de INVIAS, interventoría, líder JAC y residente de obra con el fin de aclarar el por qué no se ha iniciado labores de campo, se recibe token bancario el día 30/05/2024 y se hace la solicitud de cargue de los pagos de cotizaciones y anticipo de estudos y diseño.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

realización de estudio de suelos, suministro e instalación de valla informativa, entrega de cotizaciones de dotación por parte de la JAC y entrega de plan de compra por parte de la JAC, cargue de los pagos de cotizaciones y anticipo de estudos y diseño.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

No se presenta debido a que a la fecha de corte del presente informe la JAC no cuenta con programación de obra y plan de inversiones, debido a que, se encuentra realizando gestiones preliminares

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Carraipia - se realiza comité de seguimiento contractual con el fin de hacer seguimiento a los compromisos pactados el pasado comité del 03/05/2024 y definir el porque no se ha iniciado labores de campo en la zona.



Carraipia - se realiza comité de seguimiento contractual con el fin de hacer seguimiento a los compromisos pactados el pasado comité del 03/05/2024 y definir el porque no se ha iniciado labores de campo en la zona.



Carraipia - se realiza comité de seguimiento contractual con el fin de hacer seguimiento a los compromisos pactados el pasado comité del 03/05/2024 y definir el porque no se ha iniciado labores de campo en la zona.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoria correspondieron a reunión de seguimiento contractual, se hace solicitud reiterativa de cumplimiento de compromisos, se hace aprobación de cambio de ingeniero residente de obra, se le pide el cargue de pagos a la JAC.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Maibeth Mosscote

NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU

Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3633-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5042-2023

INTERVENTORÍA: G.V. LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																
TOTAL ACTIVO																																
TOTAL EN REPARACIÓN																																
TOTAL INACTIVO																																

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: YASSON ALEXANDER PERALTA VIDES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 101037-0680355 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3633-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	luis eduardo saltaren carrillo	84008473	contador	$ 1.204.000																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	luis eduardo saltaren carrillo												
2																																												
3																																												
4																																												
5																																												
6																																												
7																																												
8																																												
9																																												
10																																												
N																																												

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Residente de obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3633-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

MES INFORME MENSUAL: Mayo **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **ACTA No.** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** MAYO

ACTA FINAL ☐

CONVENIO No : 3633-2023 (Indique numero y año)

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042-2023 INTERVENTOR: G.V LTDA

PLAZO INICIAL: 14/12/2023 (En meses segun contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4.6 meses (En meses segun las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 31/12/2023 (Indique dia/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL **(A)**: $ 191.913.876,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO **(C=A+B)**: $ 191.913.876,00

No. DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PRESUPUESTO APROBADO POR INTERVENTORÍA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ÍTEM NO PREVISTOS													
*													
*													
*													
*													
*													
*													
*			VALOR TOTAL										

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en el presupuesto aprobado por la interventoría.

RESUMEN PRESENTE MES

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presupuesto aprobado por la interventoría.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			

VALOR BÁSICO PRESENTE MES: $ -

VALOR PRESENTE ACTA: $ - **VALOR EN LETRAS:**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al convenio solidario.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del convenio o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratisa con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. La presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras de mantenimiento y mejoramiento)

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente
Apoyo Técnico del Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/05/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. ..... **MES:** MAYO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3633-2023
(Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: ..... **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$** - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AÚNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: G.V LTDA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☐ **No.** .....

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **GUAJIRA**

CONVENIO No. 3633-2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VÍA INTERVENIDA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

INTERVENTOR: G.V LTDA **CONTRATO No.** 5042-2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 14 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 191.913.876,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: ..... (Día) DE ..... (Mes) DE ..... (Año) **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE REANUDACIÓN: ..... (Día) DE ..... (Mes) DE ..... (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 191.913.876,00

PLAZO (MESES): 4.6 meses

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO: 30 (Día) DE 6 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ -	**PAGOS ACUMULADOS**	$ -
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ -
TOTAL PAGOS	$ -	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ -

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma:
Nombre: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS**	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA 31/05/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No.
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3633-2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** G.V LTDA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3633-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	19	20	20	23	23	20	24	21	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	719
Lluvias moderadas	5	4	4	1	1	4		3				1									1	1										25
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Yasson Alexander Peralta Vides
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 101037-0680355 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No.: 3633-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre:

Residente de Obra

Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3633-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 14/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 191.913.876,00

VALOR ACUMULADO: $ 191.913.876,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 38.382.776,00	29	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.595.694,00	29	9	2023	31	12	2023
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 57.574.163,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100291319

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 29/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071557 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/11/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día Mes Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día Mes Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día Mes Año	Día Mes Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día Mes Año	Día Mes Año
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: GELCA VANEGAS MENGUAL
Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	23 de MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3633-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

PLAZO INICIAL: 14/12/2023 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 31/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 191.913.876,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 191.913.876,00

PLAZO ACUMULADO: 4.6 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año	Indicar mes y año N…
GPP1				% P / $ P / $ E / % E										
GPP2				% P / $ P / $ E / % E										
GPP3				% P / $ P / $ E / % E										
GPP4				% P / $ P / $ E / % E										
GPP5				% P / $ P / $ E / % E										
GPP6				% P / $ P / $ E / % E										
GPP7				% P / $ P / $ E / % E										
GPP8				% P / $ P / $ E / % E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P / $ P / $ E / % E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

SUSPENSIÓN No. 1

Reprogramacion 1

100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	% Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Nombre: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS — Representante legal o apoderado del Contratista — Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma: Nombre: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL — Representante legal o apoderado del Interventor — Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: — Titular Gerencia: — Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma — Nombre: — Jefe de Unidad Ejecutora — Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: — Supervisor de Contrato de Interventoría — Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: — Director Territorial — Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: Nombre: — Gestor Técnico de Proyecto — Matrícula Profesional No.:

Oriiginal: Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3633 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: G.V LTDA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1 - Lectura de acta anterior
2 - Verificación de compromisos
Definir especialistas para la revisón y/o ajuste de estudios y diseños - Se presentan cotizaciones para estudio
Solicitud de diseño de valla a la oficina de comunicaciones - Pendiente
Constancia Afiliación del OAC ante la ARL - Pendiente
Remitir pólizas tramitadas según prorroga - En tramite

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Presentación de cotizaciones de estudios y diseños

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

A los diez (10) días del mes de mayo de la presente anualidad, siendo las 02:00 PM se reunieron en el corregimiento de Carraipía los citados participantes con el objetivo de conformar comité operativo del convenio 3633 de 2023, el cual estará integrado por:

1. Representante legal de OAC: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS (Con voz y voto)
2. Interventoria: GELCA PATRICIA MENGUAL VANEGAS, en calidad de Representante legal de interventoría (Con voz y voto)
3. Representante de veeduría: JULIO MIGUEL POLO MUÑOS, "VEEDURÍA CIUDADANA CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDAS COLOMBIALIBRE GARRAPATERO", según resolución 020 del 15 de abril de 2024 (Con voz y voto)
4. Tesorero de la OAC: LINO DE HOYOS CONTRERAS (Con voz y sin voto)

El presidente de la JAC ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS, presenta tres (03) cotizaciones para los estudios y diseños del convenio, es importante aclarar que las cotizaciones contemplan todos los estudios y diseños, tal como se muestra a continuación:

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL	ANTICIPO	OBSERVACIÓN
1	CARLOS JULIO CASTRO BRAVO	TOPOGRAFÍA	$ 1,500,000	$ 6,490,000	$ 1,947,000	Tiempo de entrega 10 días a contados apartir de la entrega del anticipo.
		ESTUDIO DE SUELOS	$ 1,500,000			
		DISEÑO GEOMETRICO	$ 1,145,000			
		ESTUDIO HIDRAULICO E HIDROLOGICO	$ 1,145,000			
		TRAZADO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DE PLACA HUELLA	$ 1,200,000			

Powered by CamScanner

2	JAIRO RIBON DIAZ	TOPOGRAFÍA	$ 5,280,000	$ 6,930,000	$ 2,079,000	Tiempo de entrega 12 días a contados apartir de la entrega del anticipo.
		REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS	$ 800,000			
		ANALISIS GEOTECNICO Y ELABORACION DE ENTREGABLES	$ 350,000			
		ESTUDIOS HIDRAULICO E HIDROLOGICO DISEÑO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACAS HUELLA	$ 300,000			
		TRANSPORTE DEL PERSONAL Y EQUIPO AL PROYECTO	$ 200,000			
3	ALBERTO BRAVO CASTRO	TOPOGRAFÍA	$ 5,805,000	$ 7,375,000	$ 2,212,500	Tiempo de entrega 15 días a contados apartir de la entrega del anticipo.
		REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS	$ 750,000			
		ANALISIS GEOTECNICO Y ELABORACION DE ENTREGABLES	$ 320,000			
		ESTUDIOS HIDRAULICO E HIDROLOGICO DISEÑO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PLACAS HUELLA	$ 300,000			
		TRANSPORTE DEL PERSONAL Y EQUIPO AL PROYECTO	$ 200,000			

Revisadas las las cotizaciones para revisión y/o ajustes de estudios y diseños, se concluye que JULIO CASTRO BRAVO ofrece el menor valor, por lo que se abre la votación para elección del proveedor:
Voto presidente del OAC: A favor
Voto interventoría: A favor
Voto representante veeduría: A favor
Proveedor escogido de ESTUDIOS Y DISEÑOS: JULIO CASTRO BRAVO
Valor autorizado: 1'947.000

Se deja constancia que el valor ofertado por JULIO CASTRO BRAVO, Incluye traslado de personal y equipos para prestar el servicio, y la entrega de los informes no está condicionado al pago del saldo restante.
La interventoría manifiesta que los estudios y diseños deben ser presentados debidamente firmados por especialistas en el área con los respectivos documentos academicos de idoneidad, indica ademas, que una vez presentados por la JAC, seran revisados por los especialistas de la interventoría y el saldo por pagar, será cancelado toda vez que estos cuenten con la aprobación de los respectivos especialistas. Tambien deja que constancia que aprobados estudios y diseños el proveedor presentará la factura electronica del servicio prestado.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Plan de compra	11/05/2024	OAC
Plan de inversiones	11/05/2024	OAC
Progamación de obra	11/05/2024	OAC
cotizaciones de dotacion	10/05/2024	OAC

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Powered by CamScanner

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS	REP. LEGAL Y PRESIDENTE OAC	OAC	
GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL	REP. LEGAL INTERVENTORÍA	G.V LTDA	
JULIO MIGUEL POLO MUÑOS	REPRESENTANTE VEEDURÍA	OAC	
LINO DE HOYOS CONTRERAS	TESORERO	OAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

ANEXO N° 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Maicao,

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
GARRAPATERO
Municipio de Maicao -La Guajira-

Atte: **ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS**
Representante legal
a1m2a3b4@hotmail.com
Celular: 3145066547

Asunto: ***Presentación propuesta Estudios y Diseños tramo*** **CORREGIMIENTO CARRAIPIA VEREDA COLOMBIA LIBRE-GARRAPATERO ENTRE 6.2 A 8.2.**

Yo, **CARLOS JULIO CASTRO BRAVO,** obrando en calidad de Arquitecto, con NIT N° 17,849,558-4 me permito presentar en mi nombre, propuesta seria, formal e irrevocable para participar en la invitación de la JAC de GARRAPATERO, para presentar propuesta para la celebración del contrato que resulte de la adjudicación del citado proceso de selección, en los términos que establezcan ustedes.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1 Que conozco y acepto el contenido de los requerimientos solicitados por la interventoría de las obras a ejecutar.

2 Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional.

3 Que cuento con el personal calificado y no calificado para realizar los trabajos propuestos.

4 Que los estudios, diseños y trabajos a realizar son con personal profesional y matricula profesional vigente y serán firmados por el profesional que le corresponda de acuerdo con la normatividad vigente.

Carrera 15 N° 6-34 Barrio "Boscàn"- Maicao
(+57) 3218964716
corpoelranchoesmio@hotmail.com
Corporaciòn El Rancho es Mio
Corpoelranchoesmio
Corpoelranchoesmio

5 Manifiesto en todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

6 El valor de nuestra propuesta es de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($6.490.000,00 M/L)

7 El plazo de entrega es de DIEZ (10) días calendarios

Atentamente,

Nombre: CARLOS JULIO CASTRO BRAVO **NIT: 17,849,558-4**
C.C. N° 17.849.558
Profesión: Arquitecto **Matricula Profesional:** 08700-31378 del COPNIA Atlántico
Dirección: Carrera 15 N° 6-34
Ciudad: Maicao **Teléfono:** 3218964716
Correo electrónico: corpoelranchoesmio@hotmail.com

ANEXO N° 2

ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRAMO	CORREGIMIENTO CARRAIPIA VEREDA COLOMBIA LIBRE-GARRAPATERO ENTRE 6.2 A 8.2
LONGITUD	2 KMS
PUNTO DE REFERENCIA	CERCA A LA RESERVA MONTES DE OCA Y CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA, LIMITES CON MUNICIPIO DE ALBANIA
OAC	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GARRAPATERO
ORGANIZACION	Juntas de Acción Comunal
REPRESENTANTE LEGAL	ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
TELEFONO	3145066547
CORREO	a1m2a3b4@hotmail.com

1.- PROPUESTA TÉCNICA

A. ALCANCE DE LOS TRABAJOS: Los estudios y diseño comprende lo siguiente:

1. Topografía

a) Plano topográfico detallado que muestra el relieve del terreno, incluyendo curvas de nivel y puntos de referencia.
b) Modelos Digitales del Terreno (DTM) y Modelos Elevación Digitación (DEM)
c) Perfiles longitudinales y transversales de las vías y áreas de interés.
d) Informe técnico con análisis de los datos topográficos y recomendaciones para el diseño y la construcción.

2. Estudios de suelo

Cálculo de capacidad portante (CBR) por cualquiera de los métodos reconocidos:

a) ✓ Penetrómetro dinámico de cono -PDC
b) ✓ CBR en sitio – CBR de laboratorio

Clasificación de suelos: Límites de consistencia

a) Contenido de humedad natural
b) Peso unitario total y seco
c) -Análisis granulométrico por tamizado
d) -Determinación del límite liquido
e) -Determinación del límite plástico e índice de plasticidad.

Carrera 15 N° 6-34 Barrio "Boscàn"- Maicao
(+57) 3218964716
corpoelranchoesmio@hotmail.com
Corporación El Rancho es Mio
Corpoelranchoesmio
Corpoelranchoesmio

3. DISEÑO GEOMÉTRICO

Trazado y diseño geométrico: El diseño geométrico deberá considerar entre otros aspectos:

a. Alineamiento horizontal
b. Alineamiento vertical
c. Secciones transversales
d. Planos, planta perfil y secciones transversales
e. Cálculos y dimensiones para la ubicación de señalización vial, señales de trafico y elementos de seguridad.
f. Memoria descriptiva y justificación técnica del diseño geométrico.

4. ESTUDIO HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO

En el componente hidráulica e hidrología, se debe contar con las siguientes acciones:
a. Estudios hidráulico para el diseño de obras de drenaje, como alcantarillas, puentes, cunetas entre otros.

b. Estudios Hidrológico Dimensionando las estructuras hidrológicas para el manejo de aguas pluviales y de escorrentía superficial.

5. TRAZADO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DE PLACA HUELLA:

a. Especificaciones técnicas para la selección de materiales y diseño de pavimento flexible o rigido.
b. Planos de detalles constructivos para la instalación del pavimento, incluyendo juntas, bermas, cunetas y drenajes.
c. Dimensionamiento de espesores de pavimento, considerando el trafico esperado y las condiciones del suelo.

La entrega de informe con procedimientos, conclusiones y recomendaciones.

Carrera 15 N° 6-34 Barrio "Boscàn"- Maicao
(+57) 3218964716
corpoelranchoesmio@hotmail.com
Corporaciòn El Rancho es Mio
Corpoelranchoesmio
Corpoelranchoesmio

ANEXO N° 3
PROPUESTA ECONOMICA

PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS (TOPOGRAFIA, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO GEOMETRICO, ESTUDIO HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO Y TRAZADO Y DISEÑO ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE PLACA HUELLA)

Proyecto: *PLACA HUELLA TRAMO* **CORREGIMIENTO CARRAIPIA VEREDA COLOMBIA LIBRE-GARRAPATERO ENTRE 6.2 A 8.2.**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	Levantamiento Topográfico	Unidad	1	$1.500.000,00	$1.500.000,00
2.00	Estudio de suelos	Unidad	1	$1.500.000,00	$1.500.000,00
3,00	Diseño geométrico	Unidad	1	$1.145.000,00	$1.145.000,00
4,00	Estudios Hidráulico e Hidrológico	Unidad	1	$1.145.000,00	$1.145.000,00
5,00	Trazado y Diseño Estructural del Pavimento de Placa Huella	Unidad	1	$1.200.000,00	$1.200.000,00
	TOTAL			**$6.490.000,00**	**$6.490.000,00**

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($6.490.000,00)

LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y TOPOGRAFIA SERAN FIRMADOS POR PROFESIONALES DE SU COMPETENCIA O SEA INGENIERO CIVIL y TOPOGRAFO. (VER DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL PROFESIONAL REQUERIDO Y DISPONIBLE)

FORMA DE PAGO:

Un anticipo del treinta por ciento (30%) del valor total de la propuesta, una vez se perfeccione el contrato y su respectiva cuenta de cobro.

Un parcial del cincuenta por ciento (50%) una vez recibido por la contratante y,

el saldo final o sea el veinte por ciento (20%) cuando se reciba a entera satisfacción por parte de INVIAS.

Carrera 15 N° 6-34 Barrio "Boscàn"- Maicao
(+57) 3218964716
corpoelranchoesmio@hotmail.com
Corporaciòn El Rancho es Mio
Corpoelranchoesmio
Corpoelranchoesmio

Favor consignar a la CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA # 09600000707 oficina de Maicao.


PLAZO DE ENTREGA: DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS, contados a partir de la entrega total del anticipo.

NOTIFICACIONES: Para ordenar nuestros servicios o buscar información adicional, favor llamar a: 3218964716 enviar al E-mail: corpoelranchoesmio@hotmail.com

Atentamente,

CARLOS CASTRO BRAVO
Arquitecto
MP N° 08700-31378

Carrera 15 N° 6-34 Barrio "Boscàn"- Maicao
(+57) 3218964716
corpoelranchoesmio@hotmail.com
Corporaciòn El Rancho es Mio
Corpoelranchoesmio
Corpoelranchoesmio



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14898206977

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1784955 | 8. DV: 4 | 12. Dirección seccional: | 13. Buzón electrónico: 25

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2 | 25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 13 | 26. Número de identificación: 1784955 | 27. Fecha expedición: 1979/06/30

Lugar de expedición: COLOMBIA | 28. País: 169 | 29. Departamento: La Guajira 44 | Maicao 430

31. Primer apellido: CASTRO | 32. Segundo apellido: BRAVO | 33. Primer nombre: CARLOS | 34. Otros nombres: JULIO

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 169 | 39. Departamento: La Guajira 44 | 40. Ciudad/Municipio: Maicao 430

41. Dirección principal: CR 15 6 34

42. Correo electrónico: corpoelranchoesmio@hotmail.com

43. Código postal: | 44. Teléfono 1: 3218964716 | 45. Teléfono 2: 3024537543

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2		51. Código	52. Número establecimientos
7112	2022/07/26	8299	2022/07/26					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2249

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3 | 57. Modo | 58. OPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 1 | 61. Fecha: 2023-02-23 / 11:36:22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

964. Nombre: HOLGUIN OSORIO LIMARE JULIETH
965. Cargo: Analista 1

Fecha generación documento PDF 23-02-2023 / 11:36:22 AM

DOCUMENTO SIN COSTO
BORRADOR

Certificación Bancaria

Lunes, 22 de abril de 2024

Señores Junta de Acción Comunal CARRAIPIA

Bancolombia S.A. se permite informar que CARLOS JULIO CASTRO BRAVO identificado(a) con CC 17849558, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	09600000707	2021-03-24	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosspechoso@bancolombia.com.co



Carrera 15 N° 6-34 Barrio "Boscàn"- Maicao
(+57) 3218964716
corpoelranchoesmio@hotmail.com
Corporaciòn El Rancho es Mio
Corpoelranchoesmio
Corpoelranchoesmio

ANEXO N° 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Maicao,

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL GARRAPATERO-
Municipio de Maicao -La Guajira-

Atte: **ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS**
Representante legal
a1m2a3b4@hotmail.com
Celular: 3145066547

Asunto: ***Presentación propuesta Estudios y Diseños DEL TRAMO CORREGIMIENTO CARRAIPIA VEREDA COLOMBIA LIBRE-GARRAPATERO ENTRE 6.2 A 8.2.***

Yo, **JAIRO ENRIQUE RIBÓN DIAZ,** obrando en calidad de ARQUITECTO, con NIT N° 84,049,045-9 me permito presentar en mi nombre, propuesta seria, formal e irrevocable para participar en la invitación de la JAC de GARRAPATERO, para presentar propuesta para la celebración del contrato que resulte de la adjudicación del citado proceso de selección, en los términos que establezcan ustedes.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1 Que conozco y acepto el contenido de los requerimientos solicitados por la interventoría de las obras a ejecutar.

2 Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional.

3 Que cuento con el personal calificado y no calificado para realizar los trabajos propuestos.

4 Que los estudios, diseños y trabajos a realizar son con personal profesional y matricula profesional vigente y serán firmados por el profesional que le corresponda de acuerdo con la normatividad vigente.

5 Manifiesto en todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas y renunciamos a cualquier reclamación,

reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

6 El valor de nuestra propuesta es de SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($6.930.000,00 M/L)

7 El plazo de entrega es de DOCE (12) días calendarios

SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($6.930.000,00 M/L)

Atentamente,

Nombre: JAIRO ENRIQUE RIBÓN DIAZ **NIT: 84,049,045-9**
C.C. N° 84.049.045
Profesión: Arquitecto **Matrícula Profesional:** 0870054481 del Atlántico
Dirección: Calle 9 N° 17-79
Ciudad: Maicao **Teléfono:** 3126297786
Correo electrónico: ribbon94@hotmail.com

Alberto
Bravo
Castro
- Construcciones Civiles
- Estudios y Diseños
- Formulación de Proyectos
- Interventoria

NIT: 9266868-0

ANEXO N° 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Maicao,

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL GARRAPATERO-
Municipio de Maicao -La Guajira-

Atte: **ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS**
Representante legal
a1m2a3b4@hotmail.com
Celular: 3145066547

Asunto: ***Presentación propuesta Estudios y Diseños DEL TRAMO CORREGIMIENTO CARRAIPIA VEREDA COLOMBIA LIBRE-GARRAPATERO ENTRE 6.2 A 8.2.***

Yo, **ALBERTO BRAVO CASTRO,** obrando en calidad de ingeniero civil, con NIT N° 9,266,868-0 me permito presentar en mi nombre, propuesta seria, formal e irrevocable para participar en la invitación de la JAC de GARRAPATERO, para presentar propuesta para la celebración del contrato que resulte de la adjudicación del citado proceso de selección, en los términos que establezcan ustedes.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1 Que conozco y acepto el contenido de los requerimientos solicitados por la interventoría de las obras a ejecutar.

2 Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional.

3 Que cuento con el personal calificado y no calificado para realizar los trabajos propuestos.

4 Que los estudios, diseños y trabajos a realizar son con personal profesional y matricula profesional vigente y serán firmados por el profesional que le corresponda de acuerdo con la normatividad vigente.

5 Manifiesto en todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de

la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

6 El valor de nuestra propuesta es de SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA LEGAL ($7.375.000,00 M/L)

7 El plazo de entrega es de quince (15) días calendarios

SIETE MILLONES TRESCEINTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($7.375.000)

Atentamente,

Nombre: ALBERTO BRAVO CASTRO **NIT: 9,266,868-0**
C.C. N° 9.266.868
Profesión: Ingeniero Civil
Dirección: Carrera 16 N° 8-35
Ciudad: Maicao **Teléfono:** 3002013751
Correo electrónico:

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3633 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: G.V LTDA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1 - Lectura de acta anterior
2 - Verificación de compromisos
Plan de compra - Pendiente — Plan
de inversiones - Se presenta plan de inversiones
Solicitud de diseño de valla - Se presenta cotizaciones de diseño de valla
Progamación de obra - Pendiente — Cotizaciones
de dotacion - Pendiente

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Presentación de cotizaciones de valla informativa.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

A los ventisiete (29) días del mes de mayo de la presente anualidad, siendo las 02:00 PM se reunieron en el corregimiento de Carraipía los citados participantes con el objetivo de conformar comité operativo del convenio 3633 de 2023, el cual estará integrado por:

1. Representante legal de OAC: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS (Con voz y voto)
2. Interventoría: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU, en calidad de directira de interventoría (Con voz y voto)
3. Representante de veeduría: JULIO MIGUEL POLO MUÑOS, "VEEDURÍA CIUDADANA CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDAS COLOMBIALIBRE GARRAPATERO", según resolución 020 del 15 de abril de 2024 (Con voz y voto)
4. Tesorero de la OAC: LINO DE HOYOS CONTRERAS (Con voz y sin voto)

El presidente de la JAC ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS, presenta tres (03) cotizaciones para diseño de valla informativa del convenio, es importante aclarar que las cotizaciones contemplan todos los diseños de valla informativa, tal como se muestra a continuación:

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL	ANTICIPO	OBSERVACIÓN
1	IDENTIDAD CREATIVA	Valla publicitaria de 200 x 100 cm impresa en banner a full color con bastidor é instalación	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	la cotización posee el suministro é instalación de la valla, pero requiere transporte.
2	XONA CREATIVA LITOGRAFIA Y PUBLICIDAD	Valla suministro é instalación de 200 x 100 cm	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	la cotización posee el suministro é instalación de la valla.
3	ARTES PEÑALVER SERIGRAFIA Y PUBLICIDAD	Impresión banner 200x100 cm	$ 300.000	$ 300.000	$ 300.000	la cotización no posee instalación de la valla.

Revisadas las las cotizaciones para revisión y/o ajustes de diseño de valla informativa, se concluye que XONA CREATIVA ofrece el menor valor, por lo que se abre la votación para elección del proveedor:
Voto presidente del OAC: A favor
Voto interventoría: A favor
Voto representante veeduría: A favor
Proveedor escogido de DISEÑO DE VALLA INFORMATIVA: XONA CREATIVA
Valor autorizado: 350.000

Se deja constancia que el valor ofertado por XONA CREATIVA, incluye traslado de personal y equipos para prestar el servicio..

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Plan de compra	28/05/2024	OAC
Progamación de obra	29/05/2024	OAC
cotizaciones de dotacion	27/05/2024	OAC


FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS	REP. LEGAL Y PRESIDENTE OAC	OAC	
MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU	DIRECTOR INTERVENTORÍA	G.V LTDA	
JULIO MIGUEL POLO MUÑOS	REPRESENTANTE VEEDURÍA	OAC	
LINO DE HOYOS CONTRERAS	TESORERO	OAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPLMN1.IN-14.FR.2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA 3-04-2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: Guajira

CONTRATO DE OBRA No. 3633 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Junta de acción Comunal de Carrapatero del Municipio de Maicao

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Aunar esfuerzo entre el Instituto Nacional de vias y la Junta de acción Comunal del Municipio Maicao departamento de la Guajira, para el Mejoramiento vial en el Marco de programas Caminos Comunitarios para la paz total.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GV Ltda

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Comite Seguimiento contractual.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Seguimiento administrativo, financiero, ambiental, tecnico.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

el primer comite de seguimiento contractual se desarrollo en las oficinas de interventoria en el Municipio de Maicao a las 9:38 am el dia viernes 3 de abril del presente año.

Este Comite se Inicio Con la palabra del Ingeniero Supervisor de Invias. Explicando que el comite tecnico de seguimiento Contractual debe estar integrado por varios integrantes. como de interventoria e Invias y OAC. por lo tanto este prime Comite esta integrado por:

Representante legal del OAC: Armando Acevedo
Interventor del convenio: Maibeth Moscote en Calidad de Directora de Interventoria GV.
Supervisor del Contrado de Interventoria: Elvin Gonzalez
Gestor tecnico:

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA (Día / Mes / Año)	

En primer lugar se hablo del tema administrativo del Convenio Como un tema Preliminar: las polizas de prorroga explicando el Desembolso que se haria para la actualizacion de estas Misma. Asi Mismo se habio del estado del Comite operativo.

financiero: en la parte financiera se hablo Acerca de los giros. especificamente en el tema de los Rendimientos financieros e incluirlos en el informe Mesual. Decalcandole que deben tener fecha del giro hasta el Mes correspondiente y certificar el Saldo Restante.

Ambiental: Se toco el tema del PAGA Explicando los formatos Ambientales que se deben presentar ante la Interventoria Asi Mismo. Revisar si se Requiere permiso de Cause para remplazar alcantarillas. (por parte de la interventoria).

Tecnico: Cotizaciones De Estudios y Diseños presentadas el dia 3 de abril del 2024.
Cotizaciones de valla queda pendiente por parte del OAC.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA (Día / Mes / Año)	

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Realizar Comite operativo G-O -2024		Interventoría
Proxima Reunion se Realizara en la vereda		
Autorización de ingreso del personal		OAC
Modelo de orden de Contrato		Interventoría
Afiliación AL ADL		OAC
Actualización de poliza.		OAC

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Maibeth Morcote	Director Interventoria	G.V	
Armando M. Acuña	Presidente I.AC	Garrapatero.	
Elvin Gonzalez	Supervisor	INVIAS	
Yusson Peralta	Residente I.	G.V	
Juan Linares	Presidente	J.AC. Comijin	
Yisel Hier	Inspectora I	G.V.	Yisel Hier V.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	
		Versión	
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: Interventoría — Ciudad/ Municipio: Maicao — Fecha: 03/05/2024

Nombre del evento: Comité Seguimiento Contractual — Lugar:

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	M	O	Discapacidad SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	R	G	P	NA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
1	Yasson Peralta	X			1124074186	25		X			X							X	Ing.yasson91@gmail	3007701164	Interventoria		
2	Elvira Gonzalez				72,195 881															3008118125	INVIAS		
3	Ramiro Acevedo SA	X			8701091	64	X				X							X	Presidente JAC y Asociados #6	3145065647	JAC Barrio		
4	Yisel Mier V	X			1.118.855.895	28	X				X							X	Yis8073@hotmail	3014474700	Interventoria		Yisel Mier Vergara
5	Maibeth P. Morelo	X			1.006.736.627	34					X			X					gelvanlida@	3019502045	Interventoria	52702858	

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que las modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO tiene discapacidad. En caso que marque SI, mencione el tipo de discapacidad con la letra que la describe.	
V	* Visual -Persona ciega
A	* Auditiva
I/C	* Intelectual/Cognitiva
F	* Física
S/C	* Sorda sequera
M	* Múltiple, tiene más de un tipo de discapacidad
PS	* Psicosocial

Etnia		
I	Indígena	CC
N	Negro	CE
R	Raizal	P
P	Palenquero	
G	Gitano/Rom	
NA	No aplica	

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	3 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA G GARRAPATERO	**CONTRATO N°**	3633 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	44430
INTERVENTORÍA	GV LTDA	**CONTRATO N°**	5042 DE 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**AUNUAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE GARRAPATERO MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIR, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.**				



Descripción: REUNIÓN



Descripción:



Descripción:



Descripción:

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/05/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3633 de 2023

CONTRATISTA: LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA “GARRAPATERO” DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA “GARRAPATERO” DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

hacer seguimiento al avance del convenio, instruir a las JAC sobre la contratación de su personal, pedir a las JAC el cumplimiento a los compromisos pactados.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1.Solicitud de token
2.Explicación de contratos del personal.
3.Delegar actividades por parte de las JAC a su personal.
4.Facilitar la comunicación y la colaboración entre diferentes partes para promover la eficiencia. 5. compartir guías y formatos correspondientes.
6. Solicitud de contratación del personal y afiliación ante el ARL.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A los 15 días del mes de mayo de la presente anualidad, con el fin de realizar seguimiento al convenio en el cual se verificaron los siguientes temas:
1. Estado de entrega de Token bancaria, a lo cual la JAC indica que están en proceso de envió.
2. La JAC solicita aclaraciones sobre el contrato de los contadores, relacionados a la dedicación y honorarios del mismo, a lo que la interventoría aclara las inquietudes de acuerdo a lo establecido en el convenio.
3. Se solicita de parte de la interventoría mayor compromiso de parte los profesionales de la JAC, además se relaciona las funciones y entregables por parte de ellos.
4. La interventoría le manifiesta a la JAC la necesidad de agilizar los procesos y cumplir con los plazos pactados contractualmente.
5. Se solicita de parte de la interventoría delegar actividades a los profesionales de parte del presidente, con el fin de dinamizar los procesos.
6. Se comparten formatos guías y modelos de informes financieros y de obra, también se envían formatos Invias para manejo de información contable.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/05/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
cotizaciones de valla informativa	17/05/2024	Junta de accion comunal
cotizaciones de dotación	17/05/2024	Junta de accion comunal
inicio de labores de campo	17/05/2024	Junta de accion comunal

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN Sin Definir (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
GELCA VANEGAS MENGUAL	REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA	VG LTDA	Asistencia virtual
RMANDO MANUELACEVEDO BARRIOS,	REPRESENTANTE	JAC	Asistencia virtual
MAIBETH MOSCOTE EPIEYU	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	VG LTDA	Asistencia virtual
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VG LTDA	Asistencia virtual
LUIS EDUARDO SALTAREN	CONTADOR	JAC	Asistencia virtual
JAVIER RODRIGUEZ EZQUIVEL	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	JAC	Asistencia virtual

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28-05-2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones diferentes a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: Guajira.

CONTRATO DE OBRA No. 3633/2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Junta de accion Comunal Garrapatero

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Aunar esfuerzo entre el Instituto Nacional de vias y la Junta de accion Comunal Garrapatero del Municipio de Maicao departamento de la Guajira para el programa Camino Comunitario para la paz total.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. S042/2023
(Indicar numero de contrato y año)

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
- Verificacion de Compromisos del acta anterior
- Seguimiento Contractual.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
- presentacion de los asistentes a la reunion.
- Verificacion de los compromiso anterior

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 9:30 am del dia 28 de Mayo de la presente anualidad Se realizo el comite de Seguimiento Contractual No 2 en el cual Se relaciona los sgts temas.

(1) Mformacion financiera.
las Jac manifiesta que los tramites para lo entrega del token de la Cuenta bancaria ha sido demorado debido a que despues de 4 Mes de la gestion del token y las dificultades del paro en las vias ha generado retrasos para el inicio de actividades Lo que ha dificultado retrasos en el desembolso Monetario.

(2) Estudios y Diseños.
La interventoria Manifiesta que el proveedor de la realizacion de los estudios y diseños Se encuentra aprobado en Comite operativo y Con la activacion del token Se realizara el desembolso pertinente. Se deja Constancia que Se debe Surtir una reunion entre el Consultor de la Jac y los especialista

Powered by CamScanner

de la interventoria Con el fin de agilizar la aprobacion de los estudios.

Seguidamente Se realiza una Consulta por parte de la Jac Manifestando que si el aporte de 1'000.000 en herramientas Menores Se puede realizar a traves de donacion la cual Se puede dejar en acta la Costancia de la donacion por parte de la comuniolad a la cual La entidad Se Compromete a Consultar en La temtonal la Viabiludad de la opcion planteada.

Posterior a esto Se hablo acerca de Las polizas de prorroga explicando que deben Ser cargadas a la plataforma del secop de Manera vigente Una Vez Seo Cancelada Se allegara por el fin de gestionar la actualizacion de las vigencias de las polizas que ha la fecha no ha sido Posible realizarse por falta de los desembolsos de los recursos. Asi mismo se le Indica a la Jac que los rendimientos financieros deben Ser reintegrados de acuerdo a las directrices Impartidas Por la entidad la interventoria allegara Nuevamente las directrices.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 28-05-2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
* INICIO de obra	15-06-2024	OAC
* Entrega de Cotizaciones de Materiales y Maquinas	Entre 29 de Mayo y 7 de Junio	OAC
* Realizar Reunion entre el consultor de la jac y los especialistas.	Por definir	OAC - interventoria
* Cargar las polizas Segun prorroga al secop	urgente	OAC
* Realizar Desembolso del anticipo de los estudios una vez se tenga el token	Espera del Token	OAC - interventoria

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Arnoldo Acuña	Presidente	Presidente OAC	
Jasson Peralta	Residente Interventoria	C.V LTDA	
Maibeth Mozo	Director interventoria	GK Ltda	
Isaac Zuleta	Ing. Apoyo	INVIAS	
Juana Mendoza	Gestor Social	INVIAS	
Elvia Gonzalez	Supervisor	INVIAS	

Powered by CamScanner

No. de Nota
23.

fecha.
02/05/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas correspondieron a actividades administrativas tales como Reiteración de Solicitud de (diseño de valla, y estudios y diseño) y cotizaciones, actualización de prorroga 1 y Constancia de afiliación ante el ARL.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ Equipo en obra.
Ninguno

→ Estado del clima.
Nublado, lluvioso.

→ Personal de interventoria
Residente
Inspector.

Yasson peralta vides.
Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

No. de Nota.
24

Fecha.
03/05/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a encuentro y Realización de Comité de Seguimiento Contractual, se envió por parte de las JAC las cotizaciones de estudios y diseño

→ Hora de inicio y fin de Actividades
- De 08:00 AM A 04:30 PM

→ Equipos en obra
- Ninguno

→ Estado del clima
Nublado, lluvioso
→ Personal de Interventoria
→ Residente

Yassón D. Peralta Vides
Residente Interventoria

Powered by CamScanner

No. de Nota.
25.

Fecha
06/05/2024.

→ Actividades.
Las Actividades ejecutadas Correspondieron a Solicitud de diseño de valla, Token bancario y afiliación ante el arl.

→ Hora de Inicio y Fin de Actividades
· De 08:00 AM a 04:30 PM

→ Equipos en obra
· Ninguno

→ Estado del clima
Nublado, lluvioso.

→ Personal de Interventoria
· Residente

Yasson A. Peralta Vides
Residente

No. de Nota
26.

Fecha
07/05/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Corresponden a Retención de los Compromisos Pactados en el Comité Realizado el Pasado 03/05/2024.

→ Hora de inicio y Fin de Actividades
• De 08:00 AM A 04:30 PM

→ Equipos en obra
• Ninguno

→ Estado del clima
Seco, Soleado.

→ Personal de Interventoría
• Residente.

Yasson A. Peralta Vides
Residente

Powered by CamScanner

No. de Nota.
27

Fecha.
08/05/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas corresponden a. Solicitud reiterativa de diseño de valla, token bancario y afiliación ante el ARL del personal Asignado.

→ Hora de inicio y Fin de actividades
De 08:00 AM A 04:30 PM

→ Equipos en obra
- Ninguno

→ Estado del clima
Nublado, lluvioso.

→ Personal de interventoría
- Residente

Yassón A. Peralta Vides
Residente

Powered by CamScanner

No. de Nota. 07/01/2024.
28.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Corresponderon a la Solicitud reiterativa de la documentación requerida para el debido avance del Convenio

→ Hora de inicio y fin de Actividades
· De 08:00 AM A 04:30 PM

→ Equipos en obra
· Ninguno

→ Estado del clima
Seco, Soleado

→ Personal de Interventoria
· Residente de Interventoria

Yasson A Peralta Vides
Residente Interventoria

No. de Nota
29

Fecha.
10/05/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Corresponderon a la realización de Comité operativo Con el objetivo de la aprovación de estudios y diseños

→ Hora de inicio y Fin de actividades
· De 08:00 AM a 04:30 PM

→ Equipos en obra
· Ninguno

→ Estado del clima
Seco, soleado.

→ Personal de interventoria
· Desidente de interventoria

Yasón A. Peralta Vides
Desidente de Interventoria

Powered by CamScanner

No. de Nota.
30

Fecha
14/05/2024

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Corresponderon al Seguimiento de los Compromisos pactados el pasado 10/05/2024.

→ Hora de inicio y Fin de actividades
· De 08:00 AM A 04:30 PM

→ Equipos en obra
· Ninguno

→ Estado del clima
Seco, Soleado.

→ Personal de Interventoría
· Residente de Interventoría

Yasson A. Peralta Vides
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

No. de Nota
31

Fecha.
15/05/2024.

→ Actividades
Las actividades Correspondieron a la realización de reunion de Seguimiento con las JAC y Su personal con el fin de delegar funciones de los lideres a el personal.

→ Hora de inicio y Fin de actividades
. De 08:00 AM A 04:30 PM

→ Equipos en obra
. Ninguno

→ Estado del clima
Seco, soleado.

→ Personal de Interventoria
. Residente

Jasson D. Peralta Vides
Residente Interventoria

Powered by CamScanner

No. de Nota.
32.

Fecha.
16/05/2024.

→ Actividades.
Las actividades Corresponderon a la Solicitud reiterativa de la Contratación del personal y afiliación ante el ARL de los mismos, Solicitud de diseño de valla.

→ Hora de inicio y Fin de actividades
· De 08:00 AM A 04:30 PM

→ Equipos en obra
· Ninguno

→ Estado del clima
Seco, Soleado.

→ Personal de Interventoria
- Residente.

Yasson A. Peralta Vides
Residente Interventoria

No. de Nota
33

Fecha
17/05/2024.

→ Actividades.
Las actividades Correspondieron a Seguimiento de Compromisos pactados el dia 16/05/2024, tales como cotizaciones de diseño de valla, Dotación.

→ Hora de inicio y Fin de actividades
. De 08:00 AM A 04:30 PM

→ Equipos en obra
. Ninguno

→ Estado del clima
Seco, Soleado.

→ Personal de Interventoria
. Residente

Yassón A. Peralta Vides
Residente Interventoria

Powered by CamScanner

No. de Nota
34

Fecha:
18/05/2024

→ Actividades
Las actividades ejecutadas Correspondieron a levantamiento topográfico in Situ.

→ Hora de inicio y Fin de actividades
· De 08:00 AM A 04:30 PM

→ Equipos en obra
· Ninguno

→ Estado del clima
Seco Soleado

→ Personal de interventoria
· Residente

Yossón A. Peralta Vides
Residente

Powered by CamScanner

N. de Nota	Fecha
35	20/05/2024

→ Actividades

Las actividades ejecutadas correspondieron a la solicitud realizativa de modificaciones del diseño de valla informativa, Dotación, afiliación ante el ARL del personal mínimo requerido.

→ Hora de inicio y fin de Actividades

- De 08:00 AM a 04:30 PM

→ Equipos en obra

- Ninguno

→ Estado del clima

Seco, soleado.

→ Personal de Interventoría

- Residente

Jasson D. Peralta Vides
Residente Interventoría

Powered by CamScanner

No. de Nota.
36.

Fecha.
21/05/2024

→ Actividades
Las actividades ejecutadas correspondieron a la solicitud del diseño de valla informativa, cotizaciones de Botavón, afiliación ante el ARL del personal, Token bancario

→ Hora de Inicio y fin de actividades
• De 08:00 AM Δ 04:30 PM

→ Eptipos en obra
• Ninguno

→ Estado del clima
Seco, Soleado.

→ Personal de interventoria
• Residente

Yosón A. Peralta Vides
Residente Interventoria

Powered by CamScanner

No. de Nota
37.

Fecha.
22/05/2024

→ Actividades.
Las Actividades ejecutadas Corresponderon al requerimiento de la gestión documental,

→ Hora de inicio y Fin de actividades
• De: 08:00 AM A 04:30 PM

→ Equipos en obra
• Ninguno

→ Estado del clima
Seco, Soleado.

→ Personal de Interventoria
• Residente

Yasson A. Peralta Vides
Residente Interventoria

Powered by CamScanner

No. de Nota.
38.

fecha.
23/05/2024

→ Actividades
Las actividades ejecutadas Corresponderon a la entrega del plan de inversiones por parte de la jac y se hace la Solicitud en los Compromisos Pactados.

⇒ Hora de inicio y fin de actividades
- De 08:00 AM a 04:30 PM

→ Equipos en obra
- Ninguno

→ Estado del clima
Seco, Soleado.

→ Personal de Interventoria
- Residente

Yasson A. Peralta Ubdes
Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

Nº de Nota.
39

Fecha.
24/07/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Corresponderon a la Solicitud reiterativa del Cumplimiento de los Compromisos pactados, tales como plan de compra, cotizaciones de Dotación, Token bancario, se entrega Cotizaciones de valla informativa por parte de la JAC

→ Hora de inicio y Fin de actividades
- De 08:00 AM a 04:30 PM

→ Equipos en obra
- Ninguno

→ Estado del clima
Seco, Soleada

→ Personal de interventoria
- Residente

Yasser A. Peralta Vides
Residente

Powered by CamScanner

No. de Nota
40

Fecha.
27/05/2024

→ Actividades.
Las actividades Corresponden a la Solicitud de cambio de ingeniero residente de obra y se anexa Carta de renuncia por parte de la JAC

→ Hora de inicio y fin de actividades
• De 08:00 AM A 04:30 PM

→ Equipos en obra
• Ninguno

→ Estado del clima
Seco, Soleado.

→ Personal de interventoría
• Residente

Yasson A. Peralta Vides
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Nº de Nota
41

Fecha
28/05/2024.

→ Actividades.
Reiteración de solicitudes en cotizaciones, de Dotaciones, plan de Compras y afiliación ante el ARL del personal Mínimo requerido

→ Hora de Inicio y Fin de actividades
• De: 08:00 AM A 04:30 PM

→ Equipos en obra
• Ninguno

→ Estado del clima
Seco, Soleado.

→ Personal de interventoria
• Residente

Jhsón A Peralta Vides
Residente interventoria

Powered by CamScanner

No. de Nota
42.

Fecha
29/05/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas corresponden a la respuesta de la solicitud de cambio de ingeniero residente de obra por parte de interventoría dando la aprobación, por otro lado se hace la solicitud relativa del cumplimiento de los compromisos pactados

→ Hora de inicio y Fin de actividades
- De: 08:00 AM A 04:30 PM

→ Equipos en obra
- Ninguno

→ Estado del clima
Seco, Soleado

→ Personal de Interventoría
- Residente

Yasson D. Peralta Vides
Residente interventoría

Powered by CamScanner

No. de Nota.
43.

Fecha.
30/05/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Corresponderon a la solicitud retrospectiva de los Compromisos pactados por la JAC, se le expresa el total atraso que se tiene debido al incumplimiento de los compromisos. Pactados.

→ Hora de inicio y fin de actividades
· De 08:00 Am a 04:30 PM

→ Equipos en obra
· Ninguno

→ Estado del clima
Seco, Soleado.

→ Personal de Interventoría
· Residente

Yasson Peralta Vides
Residente Interventoría

Powered by CamScanner

No. de Nota
41.

Fecha
31/05/2024

→ Actividades

Las actividades ejecutadas Correspondieron a la Solicitud de cargue de las cuentas de cobro Para el Respectivo desembolso de los recursos como lo son anticipo de estudios y diseños, Suministro y instalación de valla informativa.

→ Hora de Inicio y Fin de actividades

- De 08:00 AM A 04:30 PM

→ Equipos en obra

- Ninguno

→ Estado del clima

Seco, Soleado.

→ Personal de interventoria

- Residente

Yosson D. Peralta Vides
Residente interventoria

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	30 (Día)	5 (Mes)	2024 (Año)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GARRAPATERO	**CONTRATO Nº**	3633	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	G.V LTDA	**CONTRATO Nº**	5042		
NOMBRE DEL PROYECTO	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Acción Comunal de la vereda Garrapatero del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total				





Descripción: Se realiza comité de seguimiento contractual con las juntas de acción comunal, con el fin de hacerle seguimiento a la parte administrativa, financiera, ambiental y tecnica.



Descripción: Se realiza comité de seguimiento contractual con las juntas de acción comunal, con el fin de hacerle seguimiento a la parte administrativa, financiera, ambiental y tecnica.



Descripción: Se realiza levantamiento topográfico en la zona de influencia del convenio con el acompañamiento del lider de la comunidad.



Descripción: Se realiza levantamiento topográfico en la zona de influencia del convenio con el acompañamiento del lider de la comunidad.



Descripción: Se realiza levantamiento topográfico en la zona de influencia del convenio con el acompañamiento del lider de la comunidad.



Descripción: Se realiza levantamiento topográfico en la zona de influencia del convenio con el acompañamiento del lider de la comunidad.



Descripción: Se realiza levantamiento topográfico en la zona de influencia del convenio con el acompañamiento del lider de la comunidad.



Descripción: Se realiza levantamiento topográfico en la zona de influencia del convenio con el acompañamiento del lider de la comunidad.



Descripción: Se realiza levantamiento topográfico en la zona de influencia del convenio con el acompañamiento del lider de la comunidad.



Descripción: el lider de la comunidad argumenta que ya tiene las piedras para el concreto ciclópeo en la zona de influencia del proyecto sectorizadamente y que cuenta con certificación del mismo.



Descripción: Se toma evidencia del acercamiento con la comunidad la cual será la principal beneficiada con el proyecto en cuestión.



Descripción: Se realiza comité de seguimiento contractual con el objetivo de INVIAS verificar el cumplimiento de los compromisos pactados el pasado 03/05/2024 y saber el porqué no se ha iniciado labores de campo.



Descripción: Se realiza comité de seguimiento contractual con el objetivo de INVIAS verificar el cumplimiento de los compromisos pactados el pasado 03/05/2024 y saber el porqué no se ha iniciado labores de campo.



Descripción: Se realiza comité de seguimiento contractual con el objetivo de INVIAS verificar el cumplimiento de los compromisos pactados el pasado 03/05/2024 y saber el porqué no se ha iniciado labores de campo.



Descripción: Se realiza comité de seguimiento contractual con el objetivo de INVIAS verificar el cumplimiento de los compromisos pactados el pasado 03/05/2024 y saber el porqué no se ha iniciado labores de campo.



Descripción: Se realiza comité de seguimiento contractual con el objetivo de INVIAS verificar el cumplimiento de los compromisos pactados el pasado 03/05/2024 y saber el porqué no se ha iniciado labores de campo.

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

ANEXOS INTERVENTORÍA.

INFORME MENSUAL DEL PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO No. 5042 DE 2023

01 al 31 de MAYO 2024

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATISTA
CONVENIOS CON JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA -LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

INTERVENTOR
G.V LTDA

SUPERVISOR
ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA

MAYO 2024



GELCA VANEGAS MENGUAL
P. Legal de Interventoría



RONALD YEZIT PACHECO VIECCO

1. INTRODUCCION

El presente informe social tiene como finalidad detallar las actividades realizadas durante la vigencia del contrato, enfocadas en la elaboración de formatos clave como actas de socialización del convenio y fichas de caracterización socioeconómica. A lo largo del periodo contractual, se llevaron a cabo estas acciones con el objetivo de documentar de manera precisa y estructurada los acuerdos y características de la población beneficiaria. Estas actividades no solo facilitaron la organización y seguimiento de las intervenciones, sino que también permitieron un acercamiento más profundo a las realidades sociales y económicas de los participantes, fomentando una mayor comprensión y sensibilidad hacia sus necesidades y aspiraciones. Este informe recopila los resultados obtenidos, proporcionando una visión clara y detallada del trabajo efectuado y su relevancia para el cumplimiento de los objetivos establecidos, destacando el impacto social positivo y el fortalecimiento del tejido comunitario logrado a través de estas iniciativas.

2. OBJETIVOS

- Documentar las Actividades Realizadas.
- Socializar el Convenio a la Comunidad.
- Socializar Socioeconómicamente a los Beneficiarios.
- Medir el Impacto Social.
- Fomentar la participación Comunitaria.
- Fortalecer el Tejido Social.
- Monitorear la Eficacia de la comunicación entre partes.

3. ALCANCE SOCIAL DEL CONVENIIO

El alcance del proyecto se enfoca en una serie de actividades sociales claves destinadas a mejorar la organización y el desarrollo comunitario. Estas actividades incluyen la elaboración de fichas de caracterización socioeconómica para obtener un perfil detallado de las condiciones y necesidades de los residentes, la socialización del convenio a la comunidad para asegurar que todos los miembros comprendan y se beneficien de los términos del acuerdo, y el apoyo a la OAC (Organización de Acción Comunal) en la obtención de la resolución de veeduría ciudadana, lo que fortalece la transparencia y la participación ciudadana en la gestión y supervisión de los recursos y proyectos comunitarios. En conjunto, estas acciones buscan empoderar a la comunidad, fomentar la inclusión y asegurar una participación activa y equitativa en los procesos de desarrollo local.

4. ENFOQUE SOCIAL

El enfoque social de las actividades realizadas en las veredas se fundamenta en el compromiso con el bienestar y el desarrollo integral de las comunidades beneficiarias. Este apartado detalla cómo las acciones ejecutadas contribuyeron a fortalecer el tejido social, fomentar la participación activa, y promover la inclusión y la equidad. A continuación, se describen los aspectos clave del enfoque social implementado.

Participación Comunitaria.

- Socialización del Convenio: Se llevaron a cabo sesiones de socialización del convenio en cada vereda, donde se explicaron los términos, beneficios y responsabilidades del acuerdo. Estas sesiones promovieron la participación activa de los miembros de la comunidad, quienes pudieron expresar sus inquietudes y sugerencias.

Inclusión Social.

- **Atención a Grupos Vulnerables**: Se puso especial énfasis en la inclusión de grupos vulnerables, asegurando que las actividades y beneficios del convenio llegaran a toda la población, garantizando la igualdad de oportunidades.
- **Fomentar la Equidad:** Las actividades se diseñaron y ejecutaron con un enfoque inclusivo, promoviendo la participación equitativa de todos los miembros de la comunidad, independientemente de su género, edad o condición socioeconómica.

Fortalecimiento del Tejido Social.

- **Actividades Comunitarias:** Se organizaron actividades comunitarias que fomentaron la colaboración y la solidaridad entre los habitantes de las veredas, fortaleciendo las relaciones interpersonales y el sentido de comunidad.
- **Redes de Apoyo:** Se crearon y fortalecieron redes de apoyo comunitario, facilitando la cooperación y el soporte mutuo entre los beneficiarios del convenio.

Monitoreo y Evaluación.

- **Evaluación Participativa:** Se establecieron mecanismos de monitoreo y evaluación participativa, donde los miembros de la comunidad jugaron un rol activo en la evaluación del impacto de las actividades, asegurando la transparencia y la rendición de cuentas.
- **Retroalimentación Continua:** Se recogieron y analizaron de manera continua las opiniones y experiencias de los beneficiarios, permitiendo ajustar y mejorar las actividades en función de las necesidades y expectativas de la comunidad.

5. CONVENIO SOLIDARIO 3099 DE 2023 – CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA

a. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto está enmarcado dentro del programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total del Gobierno Nacional, el cual se desarrolla mediante la postulación de las Juntas de Acción comunal para la asignación de recursos con el fin de intervenir vías terciarias que pertenecen a estas veredas.



Mapa 1. Ubicación geográfica en el país. Municipio de Maicao, La Guajira.
Fuente: Especificaciones técnicas

El objetivo principal del proyecto es mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las comunidades rurales al proporcionar infraestructura vial segura y sostenible, por esto, el INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVIAS mediante el convenio solidario No. 3099 de 2023 suscrito con la OAC del Corregimiento de Carraipía en el municipio de Maicao, Departamento de La Guajira, asigna recursos por un valor de $ 191.049.998,00 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas dentro de este, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región.

i. Localización

Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de MAICAO del departamento de La Guajira, en el Corregimiento de Carraipia, teniendo como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de MAICAO, en dirección a Valledupar, en Km 17 + 720 m de la vía MAICAO – Cuestecitas, se localiza en el Corregimiento de Carraipia, siguiendo aproximadamente, 6 kilómetros en dirección a la reserva Montes de Oca, se encuentra el sitio localizado por la comunidad conocido como los Paujanos, para la intervención, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Guajira del INVIAS.

UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
INICIAL	11°11'54.33"N	72°21'59.07"O
FINAL	11°11'16.56"N	72°21'55.97"O

Tabla 1. Ubicación Geográfica, Corregimiento de Carraipía.
Fuente: Documentos técnicos

5.1.1.2 Característica Técnica del Proyecto

Las intervenciones sobre la vía del Corregimiento de Carraipia corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (111 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de contención (muros en gaviones) y actividades de mantenimiento periódico. Longitud a atender: 2 km.

6. INFORMACION DEL PROYECTO

Convenio Solidario	3099 de 2023 Corregimiento de Carraipia
Objeto:	Aunar Esfuerzo Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal Del Corregimiento de Carraipia Del Municipio De Maicao del Departamento De La Guajira, Para El Programa Caminos Comunitarios Para La Paz Total.
Localizaciòn:	Corregimiento de Carraipia, municipio de Maicao, La Guajira.
Contratista:	Junta de accion comunal del corregimento Carraipia
Interventor :	GV LTDA
Valor del Contrato:	$ 191.049.980
Tiempo de Ejecucion:	Tres (3) meses
Fecha de Inicio	14/12/2023
Fecha de Terminacion	31/12/2023
Fecha de Finalizacion según prorroga 1	30/04/2024
Fecha de Finalizacion Según Prorroga 2	30/06/2024
Supervision	Elvin Rafael Gonzalez medina

7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORIA

En el marco de la ejecución del convenio, el profesional social de Interventoría desempeñó un papel crucial en la implementación y supervisión de diversas actividades.
Las actividades Realizadas Durante el periodo 01 al 31 de Mayo del 2024 son las siguientes: teniendo en cuenta que el Profesional Social Tiene una dedicación del 15% durante la ejecución del proyecto.

- **Elaboración de Fichas de Caracterización Socioeconómica:** El profesional social se encargó de realizar fichas de caracterización socioeconómica para los residentes de las veredas involucradas. Esta tarea incluyó la recopilación y análisis de datos detallados sobre las condiciones de vida, necesidades y potencialidades de los habitantes. La información obtenida a través de estas fichas proporcionó una base sólida para la planificación de futuras intervenciones y permitió una comprensión profunda de la situación socioeconómica de la comunidad

- **Acta de comité de Seguimiento Contractual:** El Comité de Seguimiento Contractual que se realizo es crucial para garantizar el éxito de proyectos del proyecto en ejecución, ya que permite un monitoreo constante del progreso, asegurando el cumplimiento de los términos contractuales y la resolución rápida de problemas. Facilita la transparencia y la rendición de cuentas, mejorando la coordinación y comunicación entre las partes interesadas. Además, permite la adaptación a cambios y garantiza la calidad y eficiencia en el uso de recursos, contribuyendo a que el proyecto se desarrolle de manera ordenada, eficiente y alineada con los objetivos establecidos.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS FICHA DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	DE

1. DATOS GENERALES

NOMBRE OAC /COMUNIDAD ÉTNICA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA		
No. Convenio Solidario	3099	No. Contrato de Interventoría	5042
Objeto de Convenio Solidario	E EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE COR	Objeto de Contrato de Interventoría	CNICA,ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MU
PUNTO DE REFERENCIA INICIAL	PR KM 0+00	Fecha de diligenciamiento	28/04/2023
PUNTO DE REFERENCIA FINAL	PR KM 2+130 M		

2. IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO

LOCALIZACIÓN EN EL MAPA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CÓDIGO DANE	VEREDA	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA A EJECUTAR
	LA GUAJIRA	MAICAO	44430	CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA	111,00 ML DE PLACA DE HUELLA



3. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR O TRAMO

3.1 Identificación de Actores OAC, dignatarios y/o comunidades étnicas

Nombre completo	Cargo	Genero	Ciclos de Edad	Teléfono	Correo electrónico	Observaciones:
Clara Rosa.	Presidente	Femenino [X] Masculino [ ] Otro [ ]	Adolescencia (12- 17 años) [ ] Juventud (18- 28 años) [ ] Adultez (29 - 59 años) [X] Persona mayor (60 años o mas) [ ]	3104048353	clararosa_02@yahoo.es.	
Mario Jairo Sierra	Vicepresidente	Femenino [ ] Masculino [X] Otro [ ]	Adolescencia (12- 17 años) [ ] Juventud (18- 28 años) [ ] Adultez (29 - 59 años) [X] Persona mayor (60 años o mas) [ ]	3016468173.	Mariojoiro@hotmail.com.	
Olga Sapuana	Tesorera	Femenino [X] Masculino [ ] Otro [ ]	Adolescencia (12- 17 años) [ ] Juventud (18- 28 años) [ ] Adultez (29 - 59 años) [X] Persona mayor (60 años o mas) [ ]	3126858164.	Olgasapuana25@gmail.com.	
Liseth Gonzalez.	Contadora.	Femenino [X] Masculino [ ] Otro [ ]	Adolescencia (12- 17 años) [ ] Juventud (18- 28 años) [ ] Adultez (29 - 59 años) [X] Persona mayor (60 años o mas) [ ]	3145104863.	lis2007_16@hotmail.com.	
		Femenino [ ] Masculino [ ] Otro [ ]	Adolescencia (12- 17 años) [ ] Juventud (18- 28 años) [ ] Adultez (29 - 59 años) [ ] Persona mayor (60 años o mas) [ ]			
		Femenino [ ] Masculino [ ] Otro [ ]	Adolescencia (12- 17 años) [ ] Juventud (18- 28 años) [ ] Adultez (29 - 59 años) [ ] Persona mayor (60 años o mas) [ ]			
		Femenino [ ] Masculino [ ] Otro [ ]	Adolescencia (12- 17 años) [ ] Juventud (18- 28 años) [ ] Adultez (29 - 59 años) [ ] Persona mayor (60 años o mas) [ ]			
		Femenino [ ] Masculino [ ] Otro [ ]	Adolescencia (12- 17 años) [ ] Juventud (18- 28 años) [ ] Adultez (29 - 59 años) [ ] Persona mayor (60 años o mas) [ ]			
		Femenino [ ] Masculino [ ] Otro [ ]	Adolescencia (12- 17 años) [ ] Juventud (18- 28 años) [ ] Adultez (29 - 59 años) [ ] Persona mayor (60 años o mas) [ ]			

Powered by CamScanner

3.2 Tipo de vivienda

Zona Rural Natural ☒

Nota: El proyecto está ubicado en barrio vereda.

2.3 Actividades productivas:

3.3.1 Actividad productiva No. 1

Con una X seleccione la actividad productiva principal que se desarrolla en la vereda:

Artesanía SI ☐ NO ☐ Pesquera SI ☐ NO ☐

Caza SI ☐ NO ☐ Minería SI ☐ NO ☐

Comercial SI ☐ NO ☐ Ecoturismo SI ☐ NO ☐

Piscícultura SI ☐ NO ☐ Forestal SI ☐ NO ☐

Porcícola SI ☐ NO ☐ Turismo SI ☐ NO ☐

Ganadera SI ☐ NO ☐

Agrícola SI ☒ NO ☐

Otra ¿Cuál? _____

3.3.2 Actividad productiva No. 2

Con una X seleccione otra actividad productiva relevante que se desarrolla en la vereda:

Artesanía SI ☐ NO ☐ Pesquera SI ☐ NO ☐

Caza SI ☐ NO ☐ Minería SI ☐ NO ☐

Comercial SI ☐ NO ☐ Ecoturismo SI ☐ NO ☐

Piscícultura SI ☐ NO ☐ Forestal SI ☐ NO ☐

Porcícola SI ☐ NO ☐ Turismo SI ☐ NO ☐

Ganadera SI ☒ NO ☐

Agrícola SI ☐ NO ☐

Otra ¿Cuál? _____

3.3.3 Actividad productiva No. 3

Con una X seleccione la actividad productiva principal que se desarrolla en la vereda:

Artesanía SI ☐ NO ☐ Pesquera SI ☐ NO ☐

Caza SI ☐ NO ☐ Minería SI ☐ NO ☐

Comercial SI ☐ NO ☐ Ecoturismo SI ☐ NO ☐

Piscícultura SI ☐ NO ☐ Forestal SI ☐ NO ☐

Porcícola SI ☐ NO ☐ Turismo SI ☐ NO ☐

Ganadera SI ☐ NO ☐

Agrícola SI ☒ NO ☐

Otra ¿Cuál? _____

3.3.4 Descripción Actividades Económicas del Sector o Tramo:

Indique el producto, bien o servicio derivado de cada una de las actividades productivas que se desarrollan en la vereda.

Actividad artesanal ¿Qué producto? _____

Actividad ganadera ¿Qué producto? Yogurt, queso, leche

Actividad bovina ¿Qué producto? _____

Actividad caza ¿Qué producto? _____

Actividad forestal ¿Qué producto? _____

Actividad agrícola ¿Qué producto? Tomate, papa, yuca

Actividad piscícola ¿Qué producto ya derivado? _____

Actividad piscícola ¿Qué producto? _____

Actividad ecoturística ¿Qué actividades ya servicios? _____

Actividad turística ¿Qué actividades ya servicios? _____

Actividad comercial ¿Qué actividad ya servicio ya producto? _____

Otra ¿Cuál? _____

¿Qué producto ya derivado ya servicio? _____

3.4 Infraestructura y equipamiento

3.4.1 Tipo vial

Seleccione una única respuesta. ¿Cómo está llamado el tramo intervenido y la comunidad cómo son sus frentes para movilizarse?

Vía primaria S ☐ N ☐ ¿Cuál? _____

Vía secundaria S ☐ N ☐ ¿Cuál? _____

Vía terciaria S ☒ N ☐ ¿Cuál? _____

Otra S ☐ ¿Cuál? _____ ¿Cuál? _____

3.4.2 Tiempo de desplazamiento

¿Cuánto tiempo de desplazamiento emplea en bicicleta desde la vereda hasta los siguientes lugares?

Centro Educativo Horas _____ Minutos 10 ¿Cuál? _____

Centro de Salud Horas _____ Minutos 30 ¿Cuál? _____

Centro de Servicios Horas _____ Minutos _____ ¿Cuál? _____

Centro Cultural Horas _____ Minutos 30 ¿Cuál? _____

Centro de Acopio Horas _____ Minutos _____ ¿Cuál? _____

Otro Horas _____ Minutos _____ ¿Cuál? _____

3.4.3 Tipos de Vivienda

Seleccione con una x tipo de vivienda más común en el territorio:

Tipo 1 ☒ (ranchos, bahareques, madera recicladas, cartón,etc)

Tipo 2 ☐ (campesinado o palafíticos)

Tipo 3 ☐ (Pocos 2 niveles con buena calidad de construcción)

Tipo 4 ☐

Otra ¿Cuál? _____

3.4.4 Servicios Públicos:

¿Con cuáles servicios públicos cuenta la vereda o el área de influencia?

Suministro de Agua (1) SI ☐ NO ☐ ¿Cuál tipo? _____

Internet (2) SI ☐ NO ☐ ¿Cuál tipo? _____

Alcantarillado (3) SI ☐ NO ☒ ¿Cuál tipo? _____

Energía (4) SI ☐ NO ☐ ¿Cuál tipo? _____

Otro (5) SI ☐ NO ☐ ¿Cuál tipo? _____

3.5 Infraestructura Social y Comunitaria:

3.5.1 Identificación de infraestructura

¿Cuáles son los lugares de recreación, actividades culturales, deportivas o reuniones comunitarias con los que cuenta el OAC para realizar las actividades?

Salón Comunal SI ☐ NO ☐ ¿Cuál? _____

Comedor Comunitario SI ☐ NO ☒ ¿Cuál? _____

Polideportivo SI ☐ NO ☐ ¿Cuál? _____

Centro Cultural SI ☐ NO ☐ ¿Cuál? _____

Parque infantil SI ☐ NO ☐ ¿Cuál? _____

Otros ¿Cuál?

3.5.2 Prácticas comunitarias (Sociales, culturales, recreo deportivas, etc.)

Sociales y Culturales

3.5.3 Dotación:

¿Con qué elementos de dotación cuenta el OAC?

Seleccione con qué elementos de dotación cuenta el OAC, marcando con una X en la casilla respectiva.

Colchones (1) ☐ Cantidad aprox. _____

Cobijas o sabanas (2) ☐ Cantidad aprox. _____

Implementos (3) ☐ Cantidad aprox. _____

Computadores (4) ☐ Cantidad aprox. _____

Otros (5) ☐ Cuáles Extintores Cantidad aprox. 3.

Proyectores de video (1) ☐ Cantidad aprox. _____

Sillas de plástico (2) ☒ Cantidad aprox. 20

Mesas de plástico (3) ☐ Cantidad aprox. _____

Herramientas para el agro (4) ☐ Cantidad aprox. _____

Powered by CamScanner

4. SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

4.1 Total de habitantes

¿Cuál es el total aproximado de habitantes que hay en la vereda?

Cantidad aproximada de habitantes en el vereda: 2400 habitantes.

4.2. Sujetos de especial protección constitucional

Del total de la población de la vereda seleccione si en su vereda habitan las siguientes personas; en dado caso de que su respuesta sea afirmativa diligencie cuál es el número aproximado de estas.

Personas en condición de discapacidad	Si (1) ☒	No (0) ☐	Cantidad aprox.	15.
Adultos mayores	Si (1) ☒	No (0) ☐	Cantidad aprox.	200.
Niñas, niños y adolescentes	Si (1) ☒	No (0) ☐	Cantidad aprox.	1600.
Comunidad LGTBIQ+	Si (1) ☒	No (0) ☐	Cantidad aprox.	30
Víctimas del conflicto	Si (1) ☒	No (0) ☐	Cantidad aprox.	1200.
Mujeres cabeza de hogar	Si (1) ☒	No (0) ☐	Cantidad aprox.	240.
Campesinado	Si (1) ☒	No (0) ☐	Cantidad aprox.	1500.
Comunidades Étnicas	Si (1) ☒	No (0) ☐	Cantidad aprox.	2200.

5. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL

¿La comunidad realiza actividades de mantenimiento vía Si (1) ☒ No (0) ☐ ¿Cuál? _____

6. CARACTERIZACIÓN ACTORES SOCIALES ESTRATEGICOS PARA EL DAC (AREA INFLUENCIA DEL [illegible])

¿Con cuáles de los siguientes actores sociales se relaciona o hace apoyo el DAC, para el desarrollo de sus actividades?

Público/Privado (Privado y público)	Educativos	Organizaciones sociales	Habitantes	Otros	Observaciones
Issa.		Preservar.	Si		

7. DIAGNOSTICO DEL SECTOR O TRAMO

el tramo a Intervenir conduce a la cabecera Municipal, Carnaipia es un corregimiento que cuenta con 2400 habitantes ademas es transitado por personas que no pertenecen a la vereda debido a que es una via que conduce ala parte ecoturistica como Montes de oca.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VISITA





NOTA: Para el diseño y diligenciamiento de esta ficha se tomó como base el formato MSOAMS-MN-01-3-FR-FICHA SOCIOECONOMICA

9. FIRMAS

NOMBRE DE LA PERSONA QUE BRINDA LA INFORMACIÓN	
FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	
NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	RONALY PACHECO VIECCO
TARJETA PROFESIONAL	2.912[illegible] 254178 421-1

FECHA: DIA 28 MES 04 AÑO 2024

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 28-05-2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3099/2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Junta de acción Comunal de Carraipia

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Aunar esfuerzo entre el Instituto Nacional de vias y la junta de acción Comunal de Carraipia del municipio de Maicao departamento de la Guajira para el programa caminos Comunitarios de la paz total-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042/2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: G.V LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
- presentación de los asistentes presente en la Reunión.
- Verificación de compromisos plasmados en acta anterior

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
-Presentación de cada uno de los Asistente a la Reunión
- Verificación de los Compromisos plasmados en Acto Anterior

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Inicio de Reunión a las 9:30 am de la Mañana del dia Martes 28 de Mayo de 2024. dicha Reunión se realizo en las instalaciones del centro de Salud de la vereda Carraipia. En esta Reunión de Seguimiento Contractual Estuvieron presente los presidente de la veredas Garrapatero, Carraipia y Comuna #6, tambien estuvieron presente el personal de la entidad Invias. Supervisor, Social y apoyo a Supervision y Por ultimo los miembros de Interventoria. Directora e Ing. Residente.

① Infoimación financiera.

Se Relacona que los tramites para la Entrega de los Torens de las Cuentas bancarias han sido demorados debido a que a la fecha no ha sido allegado a la jac, ha transcurrido 1 mes de la gestion de la obtención de los torens y aun Se encuentra en reparto por parte de la Contratista transportadora. Cabe resaltar que las dificultades presentadas han sido producto de paros en las vías que no ha permitido el ingreso a la zona. otra de las

Powered by CamScanner

dificultades es que los presidentes NO Residen en la zona Urbana del Municipio por lo cual la transportadora los devuelve sin notificar. Lo anterior, ha generado retrasos para el inicio de actividades debido a que no ha sido posible el desembolso de recursos a los proveedores generando así un estado Crítico del Convenio.

② Estudios y Diseños.
En este punto quedaron Compromisos Como Realizar desembolso del anticipo.
luego se Realizara una reunion antes de entregar los estudios entre los especialistas de las JAC y la interventoria Con el fin de agilizar la aprobación de los estudios y diseños.

Seguidamente se realiza una consulta por parte de la Jac Manifestando que si el aporte de 1.000.000 en herramientas Menores, se puede realizar a traves de donación, la cual se puede dejar en acta la Constancia de donación por parte de la Comunidad, a lo cual la entidad, se Compromete a consultar en la territorial la viabilidad de la opción planteada.

Posterior a esto se hablo acerca de las polizas Explicando que deben Ser cargadas a la plataforma del secop de Manera vigente una vez sean Canceladas. Se allegara por Parte de la interventoria las prorrogas del convenio con el fin de gestionar la actualización de las vigencias de las polizas, que ha la fecha no ha sido posible realizarse por falta de los desembolso de los recursos. Asi mismo se le indica a la jac que los rendimientos financieros deben ser reintegrados deacuerdo a las directrices impartidas por la entidad. La interventoria allegara nuevamente las directrices.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEP. MN1.IN.14.FR.2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 28-05-2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
* Inicio de obra	15-06-2024	OAC.
* Gestion y Entrega de Cotizacion Materiales y Maquina.	29 de Mayo a 7 de Junio.	OAC
* Realizar Reunión entre el consultor de la jac y los especialista.	por definir	OAC - enteiventoria
* Cargar las polizas segun Prorroga al secop.	urgente	OAC
* Realizar Desembolso del anticipo de los estudios una vez se tenga el token	Espera del token.	OAC - Interventoria

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Clara Rosa	Presidente Carraipia	JAC Carraipia	
Yasson Peralta	Residente Interventoria	G. V LTDA	
Jorge Bermudez C.	Presidente de obra	JAC Carraipia	
Maribeth Mosquera	Director Interventoria	GV LTDA	
Isaac Cueta	Ing. Apoyo	INVIAS	
Juana Mendoza	Gestor Social	INVIAS	
Elvin Gonzalez	Supervisor	INVIAS	

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión : _____ Ciudad/ Municipio: _____ Fecha: _____

Nombre del evento: _____ Lugar: _____

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento: CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo: F	M	O	Discapacidad: SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia: I	N	R	G	P	Ninguna	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	NIT	Firma
1	Yasson Peralta	X			1124074186	25		X			X							X	img.yassonpiegood	3008701164	GV LTDA		
2	Jorge Bermudez C.	X			1122818890	28		X			X							X	[illegible]	3024585644	JAC Caro 24		
3	Carlos Castro Bbo	X			17849558	63		X			X							X	carlospalroncho@hotmail.com	3218964776	Estudios YD		
4	ambiosio barros	X			84062209	42		X			X		X							3216128189	peñamora		
5	alfonso Barros.	X			84039416.	64		X			X		X						———	3205639064	Paraujano.		
6	Deivi cuevas	X			1002325111	25		X			X							X	———	3001466157	Paraujano.		
7	Jose Barros	X			1006896379	36		X			X		X						[illegible]	3206887671	Paraujano		
8	Paulo Barros	X			1124031918	33		X			X		X						———		Paraujano		
9	Elvis Lemus	X			32736609	55	X				X		X						[illegible]	3104048352	Paraujano		
10	Wilder WEBER	X			1006898243	23		X			X		X						———	3216492705	Paraujano		

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente enlace https://www.invias.gov.co/index.php/normatividad/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Etnia	
I	Indígena
N	Negro
R	Raizal
P	Palenquero
G	Gitano/Rrom
Ninguna	No aplica

Powered by CamScanner

8. CONVENIO SOLIDARIO 3633 DE 2023 – VEREDA DE GARRAPATERO

a. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto está enmarcado dentro del programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total del Gobierno Nacional, el cual se desarrolla mediante la postulación de las Juntas de Acción comunal para la asignación de recursos con el fin de intervenir vías terciarias que pertenecen a estas veredas.



Mapa 2. Ubicación geográfica en el país. Municipio de Maicao, La Guajira.
Fuente: Especificaciones técnicas

El objetivo principal del proyecto es mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las comunidades rurales al proporcionar infraestructura vial segura y sostenible, por esto, el INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVIAS mediante el convenio solidario No. 3336 de 2023 suscrito con la OAC de la vereda de Garrapatero en el municipio de Maicao, Departamento de La Guajira, asigna recursos por un valor de $ 191.913.876,00 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas dentro de este, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región.

8.1 Localización

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Maicao del departamento de La Guajira, en el corregimiento de GARRAPATERO, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 00 en la ciudad de Maicao, se toma la vía Maicao - Cuestecitas, en el PR Km 26 + 340, de la vía con código 8801, se encuentra el corregimiento de Garrapatero, luego en dirección sur buscando la reserva forestal Montes de Oca, en longitud aproximada de 6.14 Km, se llega al punto de referencia inicial, el PR Km 0+00 m, con coordenadas iniciales de y termina en el PR 2+ 022 M, con coordenadas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Guajira del INVIAS.

UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
INICIAL	11°11'32.49"N	72°24'18.29"O
FINAL	11°10'53.77"N	72°24'52.76"O

Tabla 8. Ubicación Geográfica, Vereda Garrapatero.
Fuente: Especificaciones técnicas

.

8.1.2 Característica Técnica del Proyecto

Las intervenciones sobre la vía de la vereda de Garrapatero corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (119 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de construcción de alcantarillas; Longitud a atender: 2 km.

9. INFORMACION DEL CONVENIO

Convenio Solidario	3633 de 2023 Vereda Garrapatero
Objeto:	Aunar Esfuerzo Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal De la Vereda de Garrapatero Del Municipio De Maicao del Departamento De La Guajira, Para El Programa Caminos Comunitarios Para La Paz Total.
Localizaciòn:	Vereda Garrapatero, municipio de Maicao, La Guajira.
Contratista:	Junta de accion comunal de la vereda garrapatero
Interventor :	GV LTDA
Valor del Contrato:	$ 191.913.876
Tiempo de Ejecucion:	Tres (3) meses
Fecha de Inicio	15/12/2023
Fecha de Terminacion	31/12/2023
Fecha de Finalizacion según prorroga 1	30/04/2024
Fecha de Finalizacion Según Prorroga 2	30/06/2024
Supervision	Elvin Rafael Gonzalez medina

10. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORIA

En el marco de la ejecución del convenio, el profesional social de Interventoría desempeñó un papel crucial en la implementación y supervisión de diversas actividades.
Las actividades Realizadas Durante el periodo 01 al 31 de Mayo del 2024 son las siguientes: teniendo en cuenta que el Profesional Social Tiene una dedicación del 15% durante la ejecución del proyecto.

- **Elaboración de Fichas de Caracterización Socioeconómica:** El profesional social se encargó de realizar fichas de caracterización socioeconómica para los residentes de las veredas involucradas. Esta tarea incluyó la recopilación y análisis de datos detallados sobre las condiciones de vida, necesidades y potencialidades de los habitantes. La información obtenida a través de estas fichas proporcionó una base sólida para la planificación de futuras intervenciones y permitió una comprensión profunda de la situación socioeconómica de la comunidad

- **Acta de comité de Seguimiento Contractual:** El Comité de Seguimiento Contractual que se realizo es crucial para garantizar el éxito de proyectos del proyecto en ejecución, ya que permite un monitoreo constante del progreso, asegurando el cumplimiento de los términos contractuales y la resolución rápida de problemas. Facilita la transparencia y la rendición de cuentas, mejorando la coordinación y comunicación entre las partes interesadas. Además, permite la adaptación a cambios y garantiza la calidad y eficiencia en el uso de recursos, contribuyendo a que el proyecto se desarrolle de manera ordenada, eficiente y alineada con los objetivos establecidos.

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS FICHA DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	DE

1. DATOS GENERALES

NOMBRE OAC /COMUNIDAD ÉTNICA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO		
No. Convenio Solidario	3633 DE 2023	No. Contrato de Interventoría	5042 DE 2023
Objeto de Convenio Solidario	RE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA	Objeto de Contrato de Interventoría	MINISTRATIVA TECNICA Y FINANCIERA PARA LOS MU
PUNTO DE REFERENCIA INICIAL	PR 0+00	Fecha de diligenciamiento	28/04/2024
PUNTO DE REFERENCIA FINAL	PR 2+022 M		

2. IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO

	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CÓDIGO DANE	VEREDA	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA A EJECUTAR
LOCALIZACIÓN EN EL MAPA	LA GUAJIRA	MAICAO	44430	GARRAPATERO	119,00 ML DE PLACA HUELLA



3. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR O TRAMO

3.1 Identificación de Actores OAC, dignatarios y/o comunidades étnicas

Nombre completo	Cargo	Genero	Ciclos de Edad	Teléfono	Correo electrónico	Observaciones:
Armando Acevedo	Presidente	Femenino ☐ Masculino ☒ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☒	3145066574	91N293b4@hotmail.com.	
Nady P Vargas.	Vicepresidente	Femenino ☒ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☒ Persona mayor (60 años o mas) ☐	3137071420.		
Zilio A. De Hoyos	Tesorero.	Femenino ☐ Masculino ☒ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☒	3126225608.		
Ekovith Hernandez	Secretario.	Femenino ☒ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☒ Persona mayor (60 años o mas) ☐	3243510579		
Luis E. Santander.	Contador.	Femenino ☐ Masculino ☒ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☒ Persona mayor (60 años o mas) ☐	3013717091.		
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			

Powered by CamScanner

Suelo Rural Productivo [X]
Suelo Rural Natural [ ]

3.2 Tipo de suelo [ ]

Nota: El programa está enfocado en tramos rurales.

3.3 Actividades productivas:

3.3.1 Actividad productiva No. 1

Con una X seleccione la actividad productiva principal que se desarrolla en la vereda:

Avícola	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Frutícola	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Hogar	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Minería	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Comercial	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Ecoturismo	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Piscicultura	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Forestal	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Porcícola	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Turismo	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Ganadero	Si (1) [ ]	No (0) [ ]			
Agrícola	Si (1) [X]	No (0) [ ]			

Otra ¿Cuál? _____

3.3.2 Actividad productivas No. 2

Con una X seleccione otra actividad productiva relevante que se desarrolla en la vereda:

Avícola	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Frutícola	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Hogar	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Minería	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Comercial	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Ecoturismo	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Piscicultura	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Forestal	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Porcícola	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Turismo	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Ganadero	Si (1) [X]	No (0) [ ]			
Agrícola	Si (1) [ ]	No (0) [ ]			

Otra ¿Cuál? _____

3.3.3 Actividad productivas No. 3

Con una X seleccione la actividad productiva principal que se desarrolla en la vereda:

Avícola	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Frutícola	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Hogar	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Minería	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Comercial	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Ecoturismo	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Piscicultura	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Forestal	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Porcícola	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Turismo	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Ganadero	Si (1) [ ]	No (0) [ ]			
Agrícola	Si (1) [ ]	No (0) [ ]			

Otra ¿Cuál? _____

3.3.4 Descripción Actividades Económicas del Sector o Tramo:

Indique el producto, bien o servicio derivado de cada una de las actividades productivas que se desarrollan en la vereda.

Actividad avícola	¿Qué producto? _____	Actividad ganadera	¿Qué producto? chivo, carne, leche
Actividad frutícola	¿Qué producto? _____	Actividad minera	¿Qué producto? _____
Actividad forestal	¿Qué producto? _____	Actividad hogareña	¿Qué producto? _____
Actividad agrícola	¿Qué producto? Ahuyama-fajol	Actividad porcícola	¿Qué producto y/o derivado? _____
Actividad piscícola	¿Qué producto? _____		
Actividad ecoturística	¿Qué actividades y/o servicios? _____	Actividad turística	¿Qué actividades y/o servicios? _____
Actividad comercial	¿Qué actividad y/o servicio y/o producto? _____		
Otra ¿Cuál? _____		¿Qué producto y/o derivado y/o servicio? _____	

3.4 Infraestructura y equipamiento

3.4.1 Tipo vial

Seleccione una única respuesta: ¿Con cuál tipo vial se conecta el tramo intervenido y la comunidad usa con mas frecuencia para movilizarse?

Vía primaria	Si [X]	No [ ]	¿Cuál?	Vía Nacional
Vía secundria	Si [ ]	No [ ]	¿Cuál?	_____
Vía terciaria	Si [X]	No [ ]	¿Cuál?	_____
Otro:	Si [ ]		¿Cuál?	_____
¿Cuál? _____				

3.4.2 Tiempo de desplazamiento

¿Cuánto tiempo de desplazamiento empleas en trasladarse desde la vereda hasta los siguientes lugares?

Centro Educativo	Horas _____	Minutos	10	¿Cuál?	_____
Centro de Salud	Horas _____	Minutos	30	¿Cuál?	_____
Centro de Servicios	Horas _____	Minutos	_____	¿Cuál?	_____
Centro Cultural	Horas _____	Minutos	45.	¿Cuál?	_____
Centro de Acopio	Horas _____	Minutos	45.	¿Cuál?	_____
Otro	Horas _____	Minutos	_____	¿Cuál?	_____

3.4.3 Tipos de Vivienda

Seleccione con una x tipo de vivienda más común en el territorio:

Tipo 1	[X]	(ranchos, bahareque, madera reciclable, cambuche)
Tipo 2	[X]	(mampostería o prefabricados)
Tipo 3	[ ]	(hasta 2 niveles con buena calidad de construcción)
Tipo 4	[ ]	Otro ¿Cuál? _____

3.4.4 Servicios Públicos:

¿Con cuáles servicios públicos cuenta la vereda o el área de influencia?

Suministro de Agua (1)	Si (1) [ ]	No (0) [X]	¿Qué tipo? _____
Internet (2)	Si (1) [X]	No (0) [ ]	¿Qué tipo? _____
Alcantarillado (3)	Si (1) [ ]	No (0) [X]	¿Qué tipo? _____
Energía (4)	Si (1) [X]	No (0) [ ]	¿Qué tipo? _____
Otro (5)	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	¿Qué tipo? _____

3.5 Infraestructura Social y Comunitaria:

3.5.1 Identificación de infraestructura

¿Cuáles son los lugares de recreación, actividades culturales, deportivas o instalaciones comunitarias con las que cuenta el OAC para realizar las actividades?

Salón Comunal	Si (1) [ ]	No (0) [X]	¿Cuál? _____
Comedor Comunitario	Si (1) [ ]	No (0) [X]	¿Cuál? _____
Polideportivo	Si (1) [ ]	No (0) [X]	¿Cuál? _____
Centro Cultural	Si (1) [ ]	No (0) [X]	¿Cuál? _____
Parque infantil	Si (1) [ ]	No (0) [X]	¿Cuál? _____

Otros ¿Cuál? _____

3.5.2 Prácticas comunitarias (Sociales, culturales, recreo deportivas, etc.)

en los Centros educativos se realizan actividades sociales, culturales y deportivas

3.5.3 Dotación:

¿Con qué elementos de dotación cuenta?

Seleccione con qué elementos de dotación cuenta el OAC, marcando con una X en la casilla respectiva.

Carpas (1)	[ ]	Cantidad aprox.. _____	Proyectores de video (5)	[ ]	Cantidad aprox... _____
Cabinas de sonido (2)	[ ]	Cantidad aprox.. _____	Sillas de plástico (6)	[ ]	Cantidad aprox... _____
Impresoras (3)	[ ]	Cantidad aprox.. _____	Mesas de plástico (7)	[ ]	Cantidad aprox... _____
Computadoras (4)	[X]	Cantidad aprox.. 1	Herramientas para el agro (8)	[X]	Cantidad aprox... 30.
Otros (11)	[ ]	Cuales _____	Cantidad aprox.. _____		

Powered by CamScanner

4. SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

4.1 Total de habitantes

¿Cuál es el total aproximado de habitantes que hay en la vereda?

Cantidad aproximada de habitantes en el vereda. 734.

4.2. Sujetos de especial protección constitucional

Del total de la población de la vereda seleccione si en su vereda habitan las siguientes personas; en dado caso de que su respuesta sea afirmativa diligencie cuál es el numero aproximado de estas.

Personas en condición de discapacidad	Si (1)	☒	No (0)	☐	Cantidad aprox.. 4
Adultos mayores	Si (1)	☒	No (0)	☐	Cantidad aprox.. 30.
Niñas, niños y adolescentes	Si (1)	☒	No (0)	☐	Cantidad aprox.. 380.
Comunidad LGTBIQ+	Si (1)	☐	No (0)	☒	Cantidad aprox..
Víctimas del conflicto	Si (1)	☒	No (0)	☐	Cantidad aprox.. 140.
Mujeres cabeza de hogar	Si (1)	☒	No (0)	☐	Cantidad aprox.. 14
Campesinado	Si (1)	☒	No (0)	☐	Cantidad aprox.. Totalidad
Comunidades Étnicas	Si (1)	☒	No (0)	☐	Cantidad aprox.. Totalidad

5. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL

¿La comunidad realiza actividades de mantenimiento vía Si (1) ☒ No (0) ☐ ¿Cuál? limpieza, Poda, Bellero.

6. CARACTERIZACIÓN ACTORES SOCIALES ESTRATEGICOS PARA EL OAC (AREA INFUENCIA DEL MUNICIPIO)

¿Con cuáles de los siguientes actores sociales se relaciona o tiene apoyo el OAC, para el desarrollo de sus actividades?

Institucionales (privado y público)	Educativos	Organizaciones sociales	Habitantes	Otros	Observaciones
Cerrejon Hocol Pedevesa.	Departamento Municipio.	JAC Viglas ambientales	Si	Corpoguajira. PMA.	

7. DIAGNOSTICO DEL SECTOR O TRAMO

El tramo a intervenir es una via terciaria que conecta a la cabecera Municipal, ademas es una via turistica debido a que alrededor se encuentran pozos turisticos. por lo que se puede decir que es una via o tramo transitado tanto por la misma población y personas de afue

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VISITA





NOTA: Para el diseño y diligenciamiento de esta ficha se tomó como base el protocolo MSOAMB-MUL-PL-3-FR-1 FICHA SOCIOECONOMICA

9. FIRMAS

NOMBRE DE LA PERSONA QUE BRINDA LA INFORMACIÓN	
FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	
NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	Dona Pacheco Viecco
TARJETA PROFESIONAL	254178421-7

FECHA: DIA 28 MES 04 AÑO 2024

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-F-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 28-05-2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones asimilables a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: Guajira.

CONTRATO DE OBRA No. 3633/2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Junta de acción Comunal Garrapatero

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Aunar esfuerzo entre el instituto nacional de vias y la junta de acción Comunal garrapatero del Municipio de Uribia departamento de la Guajira para el programa Camino Comunitario para la paz total

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. S042/2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
- Verificacion de Compromisos del acta anterior
- Seguimiento Contractual.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
- Presentacion de los asistentes a la reunión.
- Verificacion de los Compromiso anterior

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Siendo las 9:30 am del dia 28 de Mayo de la presente anualidad se realizo el comite de Seguimiento Contractual No 2 en el cual se relaciona los sgts temas.

(1) Mformacion financiera.
las jac manifiesta que los tramites para lo entrega del token de la Cuenta bancaria ha sido demorado debido a que despues de 4 Mes de la gestion del token y las dificultades del paro en las vias ha generado retrasos para el inicio de actividades lo que ha dificultado retrasos en el desembolso Monetario.

(2) Estudios y Diseños.
La interventoria Manifiesta que el proveedor de la realizacion de los estudios y diseños se encuentra aprobado en Comite operativo y con la activacion del token se realizara el desembolso pertinente. Se deja Constancia que se debe Surtir una reunion entre el Consultor de la jac y los especialista

Powered by CamScanner

de la interventoria con el fin de agilizar la aprobación de los estudios.

Seguidamente se realiza una consulta por parte de la jac manifestando que si el aporte de 1'000.000 en herramientas menores se puede realizar a traves de donación la cual se puede dejar en acta la constancia de la donación por parte de la comuniolad a la cual la entidad se compromete a consultar en la temtonal la viabilidad de la opción planteada.

Posterior a esto se hablo acerca de las polizas de prorroga explicando que deben ser cargadas a la plataforma del secop de manera vigente una vez seo cancelada se allegara por el fin de gestionar la actualización de las vigencias de las polizas que ha la fecha no ha sido posible realizarse por falta de los desembolsos de los recursos. Asi mismo se le indica a la jac que los rendimientos financieros deben ser reintegrados de acuerdo a las directrices impartidas por la entidad la interventoria allegara nuevamente las directrices.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 28-05-2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
* Inicio de obra	15-06-2024	OAC
* Entrega de Cotizaciones de Materiales y Maquinas	Entre 29 de Mayo y 7 de Junio	OAC
* Realizar Reunión entre el Consultor de la JAC y los especialistas.	Por definir	OAC - Interventoría
* Cargar las polizas Segun prorroga al Secop	urgente	OAC
* Realizar Desembolso del anticipo de los estudios una vez se tenga el token	Espera del Token	OAC - Interventoría

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Ramsses Acuña	Presidente	Presidente OAC	
Jasson Parada	Residente Interventoría	C.V LTDA	
Maibeth Moreno	Director Interventoría	GV Ltda	
Isaac Zuleta	Ing. Apoyo	INVIAS	
Juana Mendoza	Gestor Social	INVIAS	
Elvia Gonzalez	Supervisor	INVIAS	

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión : _____ **Ciudad/ Municipio:** _____ **Fecha:** _____

Nombre del evento: _____ **Lugar:** _____

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento			No. Documento	Edad	Sexo			Discapacidad		Tipo de discapacidad	Etnia						Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Mil	Firma
		CC	CE	P			F	M	O	SI	NO		I	N	R	G	P	NA					
1	Yasson Peralta	X			1124074186	25		X			X							X	ing.yassonpleg@	3008701164	GW LTDA		
2	Jorge Bermudez C.	X			1122818890	28		X			X							X	J.bermudez@	3024525644	JAC Caraiza		
3	Carlos Castro Bloo	X			17849558	63		X			X							X	carpetrongno@	3218964716	Estudios JD		
4	ambrosio barros	X			84062209	42		X			X								-	3216128189	parramora		
5	alfonso Baros.	X			84039416.	64		X			X		X						—	3205639041	Paraujano.		
6	Deivi cuevas	X			1002323111	25		X			X							X	—	3001466157	Paraujano.		
7	Jose Barros	X			1006896379	38		X			X		X						buenosdiasjc	3206888267	parramora		
8	Paulo Barros	X			1124031918	33		X			X		X						—		Paraujano.		
9	Elmer Larrada	X			32736.609	55	X	X			X		X						elmerdelarosa	3104048330	Parramora		
10	Wilder WEBER	X			1006898243	23	X	X			X		X						—	3216592764	Paraujano		

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, nombre el tipo de discapacidad con la letra que la describe.	
V	* Visual -Persona ciega
A	* Auditiva
MC	* Intelectual/Cognitiva
F	* Física
SVC	* Sordo ceguera
M	* Múltiple, tiene más de un tipo de discapacidad
PS	* Psicosocial

Etnia		
I	Indígena	CC
N	Negro	CE
R	Raizal	P
P	Palenquero	
G	Gitano/Rom	
NA	no aplica	

Powered by CamScanner

11. CONVENIO SOLIDARIO 4752 DE 2023 – COMUNA No. 6 DE MAICAO

a. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto está enmarcado dentro del programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total del Gobierno Nacional, el cual se desarrolla mediante la postulación de las Juntas de Acción comunal para la asignación de recursos con el fin de intervenir vías terciarias que pertenecen a estas veredas.



Mapa 3: Ubicación geográfica en el país. Municipio de Maicao, La Guajira.
Fuente: Especificaciones técnicas

El objetivo principal del proyecto es mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las comunidades rurales al proporcionar infraestructura vial segura y sostenible, por esto, el INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVIAS mediante el convenio solidario No. 4752 de 2023 suscrito con la OAC del Corregimiento de Carraipía en el municipio de Maicao, Departamento de La Guajira, asigna recursos por un valor de $ 198.580.041,00 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas dentro de este, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región.

11.1 Localización

Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de MAICAO del departamento de La Guajira, en la Comunidad indígena de Karaojutumana del Municipio de Maicao, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 00 en la ciudad de Maicao, se toma la vía Maicao - Cuestecitas, en el PR Km 1 + 920, de la vía con código 88, se encuentra, el punto de referencia inicial, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Guajira del INVIAS.

UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
INICIAL	11°21'36.98"N	72°16'25.72"O
FINAL	11°20'53.10"N	72°16'26.50"O

Tabla 15: Ubicación Geográfica, Comuna 6.
Fuente: Especificaciones técnicas

11.1.2 Característica Técnica del Proyecto.

Las intervenciones sobre la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la comuna No 6 del municipio de Maicao corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (151 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS). Longitud a atender: 2 km.

12. INFORMACION DEL CONVENIO

Convenio Solidario	4752 de 2023 Comuna No 6
Objeto:	Aunar Esfuerzo Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal De la Asociación Comuna # 6 Del Municipio De Maicao del Departamento De La Guajira, Para El Programa Caminos Comunitarios Para La Paz Total.
Localizaciòn:	Asociacion Comuna No 6, municipio de Maicao, La Guajira.
Contratista:	Junta de accion comunal Comuna No 6
Interventor :	GV LTDA
Valor del Contrato:	$ 198.580.041
Tiempo de Ejecucion:	Tres (3) meses
Fecha de Inicio	27/12/2023
Fecha de Terminacion	31/12/2023
Fecha de Finalizacion según prorroga 1	30/04/2024
Fecha de Finalizacion Según Prorroga 2	30/06/2024
Supervision	Elvin Rafael Gonzalez medina

13. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORIA

En el marco de la ejecución del convenio, el profesional social de Interventoría desempeñó un papel crucial en la implementación y supervisión de diversas actividades.
Las actividades Realizadas Durante el periodo 01 al 31 de mayo del 2024 son las siguientes: teniendo en cuenta que el Profesional Social Tiene una dedicación del 15% durante la ejecución del proyecto.

- **Acta de comité de Seguimiento Contractual:** El Comité de Seguimiento Contractual que se realizo es crucial para garantizar el éxito de proyectos del proyecto en ejecución, ya que permite un monitoreo constante del progreso, asegurando el cumplimiento de los términos contractuales y la resolución rápida de problemas. Facilita la transparencia y la rendición de cuentas, mejorando la coordinación y comunicación entre las partes interesadas. Además, permite la adaptación a cambios y garantiza la calidad y eficiencia en el uso de recursos, contribuyendo a que el proyecto se desarrolle de manera ordenada, eficiente y alineada con los objetivos establecidos.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 28/05/24

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ——

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES. DIRECCIÓN TERRITORIAL Guajira

CONTRATO DE OBRA No. 4957/2023

CONTRATISTA Junta de accion Comunal de Comuna # 6.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA
Apoyo esfuerzo entre el Instituto Nacional de vias y la junta de accion comunal comuna #6 del municipio de Maicao departamento de la Guajira para el programa Caminos Comunitarios para la vía total.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5012/2023

INTERVENTOR GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
- Verificacion de compromisos del acta anterior
- Seguimiento contractual

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
- Presentacion de los asistentes - Verificacion de los compromisos - Seguimiento financiero - administrativo - social - tecnico

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Siendo las 9:30 a.m del día 28 de mayo de la presente anualidad. se realiza comité de seguimiento contractual No. 2, en el cual se relacionan los siguientes temas:

① INFORMACION FINANCIERA
la jac manifiesta que los tramites para la entrega del token de la cuenta bancaria ha sido demorado debido que despues de 1 mes de la gestión del token y las dificultades de paro en la vía, ha generado retrasos para el inicio de actividades, lo que ha dificultado el desembolso a los proveedores.

② ESTUDIOS Y DISEÑO
la interventoria manifiesta que el proveedor de la realizacion de los estudios y diseño se encuentra aprobado en comité operativo y con la activacion del token, se realizará el desembolso pertinente. Se deja constancia que se debe surtir una reunion entre el consultor de la jac y los especialistas de la interventoria con el fin de agilizar la aprobacion de los estudios

Powered by CamScanner

Seguidamente se realiza una consulta por parte de la JAC manifestando que si el aporte de $1'000.000 en herramientas menores. se puede realizar a traves de donación, la cual se puede dejar en acta la constancia de donación por parte de la comunidad a la cual la entidad, se compreta a consultar en la territorial la viabicidad de la opcion planteada.

Posterior a esto se hablo acerca de las polizas explicando que deben ser cargadas a la plataforma del secop de manera urgente una vez sea canceladas. se allegara por el fin de gestionar la actualizacion de los vigencias de las polizas que ha la fecha no ha sido posible realizarse por falta de los desembolso de los recursos. Asimismo se le indica a la jac que los rendimientos financieros deben ser reintegrados de acuerdo a las directrices impartidas por la entidad la interventoria allegara nuevamente las directrices.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28-05-2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
* Inicio de obra	10-06-2024	OAC
* Gestion y entrega de Cotizaciones Materiales y Maquina.	entre 29 de Mayo a 7 de junio	OAC
* Realizar Reunion entre el consultor de la jac y los especialista.	por definir	OAC - Interventoria.
* Cargar las polizas segun prorroga al secop	Urgente	OAC.
* Realizar Desembolso del Anticipo de los estudios una vez obtenido el token.	28-05-2024	OAC - Interventoria

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Adriano Acevedo	Presidente	COMUNA 6	
CLARA CARRAPA	TESORERA	COMUNA 6	
Yasser Peralta	Residente Interventoria	CV LTDA.	
Javier Rodriguez	Residente Obra	comuna 6	
Maibeth Mosquera	Director interventoria	GV Ltda	
Isaac Zuleta	INT. APOYO	INVIAS	
Juan Reinoso	Gestor Social	INVIAS	
Elvia Gonzalez	SUPERVISOR	INVIAS	

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión : _____ **Ciudad/ Municipio:** _____ **Fecha:** _____

Nombre del evento: _____ **Lugar:** _____

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	M	O	Discapacidad SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	R	G	P	RA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Mil	Firma
1	Yasson Peralta	X			1124074186	25		X			X							X	Ing.yassonpiregmail	3008701164	GV LTDA		
2	Jorge Bermudez C.	X			1122818890	28		X			X							X	Jibermudez@hotmail.com	3024525644	JAC Caraiza		
3	Carlos Castro Brito	X			17849558	63		X			X							X	carpoatrancho@hotmail.com	3218964776	Estudios y D		
4	ambrosio barros	X			84062209	42		X			X									3216128189	pañamora		
5	alfonso Barros.	X			84039416.	64		X			X			X						3205639041	Paraujano.		
6	Deivi cuevas	X			1002323111	25		X			X							X		3001466157	Paraujano.		
7	Jose Barros	X			1006896379	38		X			X			X							Acueducto		
8	Paulo Barros	X			1124031918	33		X			X			X							Paraujano		
9	Clara Lanao DA	X			32736609	55	X	X			X			X						3104048	3 Bomba		
10	Wilder WEBER	X			1006898248	23	X	X			X			X						3216442	Paraiso		

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que las modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normatividad/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14883-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO tiene discapacidad. En caso que marque SI, relacione el tipo de discapacidad con la letra que le aparece.	
V	Visual, Baja visión, ceguera
A	Auditiva
I/C	Intelectual/ cognitiva
F	Física
S/C	Sordo ceguera
M	Múltiple, tiene más de un tipo de discapacidad
PS	Psicosocial

Etnia		
I	Indígena	CC
N	Negro	CE
R	Raizal	P
G	Palenquero	
P	Gitano/Rom	
RA	No aplica	

Powered by CamScanner

14. CONCLUSIONES

Las actividades ejecutadas en el marco de la ejecución del convenio han demostrado ser fundamentales para el desarrollo integral de las veredas participantes. A través de la elaboración de fichas de caracterización socioeconómica, se obtuvo una comprensión detallada de las condiciones de vida y necesidades de los residentes, lo que permitió una planificación más precisa y efectiva de las intervenciones. Este proceso no solo facilitó la identificación de los problemas prioritarios, sino que también sentó las bases para futuras acciones orientadas a mejorar el bienestar de la comunidad.

En conjunto, estas actividades han tenido un impacto positivo y significativo en las veredas involucradas, promoviendo la inclusión social, el empoderamiento comunitario y el desarrollo sostenible. Los resultados obtenidos demuestran la importancia de continuar con este enfoque participativo y colaborativo en futuros proyectos, asegurando que las comunidades locales sean protagonistas de su propio desarrollo. El éxito de estas iniciativas resalta la necesidad de mantener y fortalecer las estructuras de apoyo y los canales de comunicación entre la comunidad y las autoridades, garantizando que los beneficios del convenio se sostengan a largo plazo.

En conclusión, las actividades realizadas han cumplido con los objetivos planteados y han sentado las bases para un desarrollo comunitario más equitativo y sostenible. El compromiso y la participación activa de los miembros de la comunidad han sido clave para alcanzar estos logros, y es fundamental seguir trabajando en esta dirección para asegurar el bienestar y el progreso continuo de las veredas beneficiadas.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 825002653	1	G.V. LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	G. V. LTDA	CL 3 # 10-04	RIOHACHA-LA GUAJIRA	7272367	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06			E	2024/06/17			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

			EMPLEADO			PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.		Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: G. V. LTDA (3 Afiliados)						$5,000,001	$800,100			$5,000,001	$200,100			$5,000,001	$200,100			$5,000,001	$348,100		$0	$0
Centro de Trabajo: GV MAICAO (3 Afiliados)						$5,000,001	$800,100			$5,000,001	$200,100			$5,000,001	$200,100			$5,000,001	$348,100		$0	$0
Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (3 Afiliados)						$5,000,001	$800,100			$5,000,001	$200,100			$5,000,001	$200,100			$5,000,001	$348,100		$0	$0
1	CC	1006573627	MOSCOTE EPIEYU MAIBETH PATRICIA	230301	10	$1,933,334	$309,400	EPS041	10	$1,933,334	$77,400	CCF30	10	$1,933,334	$77,400	14-23	10	$1,933,334	$134,600	10	$0	$0
2	CC	84087892	PACHECO VIECCO RONALD YEZID	230301	5	$466,667	$74,700	EPS005	5	$466,667	$18,700	CCF30	5	$466,667	$18,700	14-23	5	$466,667	$32,500	5	$0	$0
3	CC	1124074186	PERALTA VIDES YASSON ALEXANDER	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPSIC4	30	$2,600,000	$104,000	CCF30	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$5,000,001	$800,100			$5,000,001	$200,100			$5,000,001	$200,100			$5,000,001	$348,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 825002653	1	G.V. LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	G. V. LTDA	CL 3 # 10-04	RIOHACHA-LA GUAJIRA	7272367	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06			E	2024/06/17			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$800,100	$0	$0	$800,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$800,100	$0	$0	$800,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$348,100	$0	$0	$348,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$348,100	$0	$0	$348,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$200,100	$0	$0	$200,100
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	3	$200,100	$0	$0	$200,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$200,100	$0	$0	$200,100
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$104,000	$0	$0	$104,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$77,400	$0	$0	$77,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$18,700	$0	$0	$18,700
TOTAL				**3**	**$1,548,400**	**$0**	**$0**	**$1,548,400**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/06/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042 DE 2023 **INTERVENTOR:** GV LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: 0,17

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 71.922.529,00

VALOR ACUMULADO: $ 71.922.529,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.192.252,90	21	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14.384.505,80	21	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 21.576.758,70	21	12	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100301279

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/12/2023

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.192.252,90	31	12	2023	30	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14.384.505,80	31	12	2023	30	4	2027
Calidad del servicio	30%	$ 21.576.758,70	31	12	2023	30	4	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100301279

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/01/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.192.252,90	30	4	2024	30	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14.384.505,80	30	4	2024	30	6	2027
Calidad del servicio	30%	$ 21.576.758,70	30	4	2024	30	6	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100301279

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/05/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	5/06/2024
		(Dia / Mes / Año)

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: MAIBEH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Firma

Nombre:ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GVLTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO 2024

PROYECTO:
Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Asociación de Juntas de Acción Comunal corregimiento de Carraipia del municipio Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento de las vías regionales.

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Garrapatero del municipio Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del municipio Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

CONTRATO DE OBRA No.: 3099 DE 2023, 3633 DE 2023, 4752 DE 2023

CONTRATISTA:
Junta de Acción Comunal corregimiento de Carraipia del municipio Maicao
Junta de Acción Comunal de la Vereda de Garrapatero del municipio Maicao
Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del municipio Maicao

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGURO

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR GUAJIRA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MABETH PATRICIA MOSCOTE	1.006.573.627	Director	$ 1.933.333	x x x x X X X x x x x x x X X x x x x	33%	GV LTDA	$ 1.933.334	$ 134.600	V	NUEVA EPS		$ 77.400	PORVENIR	0	$ 309.400	$ 77.400			
2	YASSON ALEXANDER PERALTA VIDES	1.124.074.186	Residente	$ 2.600.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	GV LTDA	$ 2.600.000	$ 181.000	V	NUEVA EPS MOVILIDAD		$ 104.000	PORVENIR	0	$ 416.000	$ 104.000			
3	RONALD YESID PACHECO	84.087.892	Prof. Social	$ 420.000	X X X X X	15%	GV LTDA	$ 420.000	$ 32.500	V	SANITAS		$ 18.700	PORVENIR	0	$ 74.700	$ 18.700			

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES $ 4.953.333

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:MAIBEH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Firma
Nombre: ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

Maicao, 02 de mayo de 2024 **63-50422023**

Señores:
JAC DE LA COMUNA 6
ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
Representante legal
Email: asociacionrural6comuna@hotmail.com
Celular: 3005701468

Ref.: CONVENIO 4752 DE 2023. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA "COMUNA 6" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASUNTO: Reiteración de compromisos reunión 22 de abril 2024 – hoja de vida maestro de obra

En atención al asunto de la referencia, me permito solicitar los compromisos pactados en la reunión realizada el día 22 de abril, los cuales tenían fecha de cumplimiento el 26 de abril de la presente anualidad y consistían en:

- Constancia de afiliación ante ARL
- Actualización de póliza según prorroga 1.
- Solicitud de diseño de valla informativa.
- Presentación de cotizaciones de estudios y/o diseños.
- Resolución de veeduría

Se solicita de manera urgente, se remita los compromisos pactados para continuar con la ejecución del convenio. Por otro lado, se advierte que no ha sido propuesto hoja de vida para el cargo correspondiente a maestro de obras, por lo tanto, la presente interventoría, insta a aportar con la mayor celeridad posible la documentación de dicho cargo.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

Copia
ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Supervisor Contrato interventoría
INVÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

Maicao, 02 de mayo de 2024 **64-50422023**

Señores:
JAC CORREGIMIENTO CARRAIPIA
ATN: CLARA ROSA LARRADA PALACIO
Representante legal
Clararosa_02@yahoo.es
Celular: 3104048353

Ref.: CONVENIO 3099 DE 2023. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

.

ASUNTO: Segunda Reiteración de compromisos reunión 22 de abril 2024

En atención al asunto de la referencia, me permito solicitar estado de avance de los compromisos pactados en la reunión No. 2, los cuales tenían fecha de cumplimiento el 26 de abril de la presente anualidad, los cuales consistían en:

- Constancia de afiliación ante ARL
- Actualización de póliza según prorroga 1.
- Solicitud de diseño de valla informativa.
- Presentación de cotizaciones de estudios y/o diseños.

Se solicita de manera urgente, se remita los compromisos pactados teniendo en cuenta que la JAC cuenta con el desembolso de los recursos, para continuar con la ejecución del convenio.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

Copia
ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Supervisor Contrato interventoría
INVÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA

GV Ltda.
Nit. 825.002.655-1

Maicao, 02 de mayo de 2024

65-50422023

Señores:
JAC DE LA VEREDA GARRAPATERO
ATN: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
Representante legal
Email: a1m2a3b4@hotmail.com
Celular: 314506654

REF.: CONVENIO 3633 DE 2023. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASUNTO: Segunda Reiteración de compromisos reunión 22 de abril 2024

En atención al asunto de la referencia, me permito solicitar estado de avance de los compromisos pactados en la reunión No. 2, los cuales tenían fecha de cumplimiento el 26 de abril de la presente anualidad, los cuales consistían en:

- Constancia de afiliación ante ARL
- Actualización de póliza según prorroga 1.
- Solicitud de diseño de valla informativa.
- Presentación de cotizaciones de estudios y/o diseños.

Se solicita de manera urgente, se remita los compromisos pactados teniendo en cuenta que la JAC cuenta con el desembolso de los recursos, para continuar con la ejecución del convenio.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

Copia
ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Supervisor Contrato interventoría
INVÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

66-50422023

Maicao, 08 de mayo de 2024

Señor(es):
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- TERRITORIAL GUAJIRA
ATN: JUANA ELVIRA MENDOZA CURIEL
Social de INVIAS
ATN: ELVIN GONZALEZ MEDINA
Supervisor interventoría

Ref.: CONTRATO 5042 DE 2023. OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ASUNTO: Remisión de informes de interventoría No. 4.

Cordial saludo,

Por medio del presente documento remito a usted el siguiente informe de interventoría:

- Informe No. 4 de interventoría realizada a los los convenios No. 3099 de 2023, No. 3336 de 2023 y No. 4752 de 2023 correspondiente al periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024.

Agradeciendo su atención, me suscribo.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

67-50422023

Maicao, 08 de mayo de 2024

Señor(es):
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- TERRITORIAL GUAJIRA
ATN: JUANA ELVIRA MENDOZA CURIEL
Social de INVIAS
ATN: ELVIN GONZALEZ MEDINA
Supervisor interventoría

Ref.: CONTRATO 5042 DE 2023. OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ASUNTO: Remision de actas de costos

Cordial saludo,

Por medio del presente documento remito a usted actas de costo, correspondiente a los meses de diciembre 2023 y de enero hasta abril de 2024 para su consideración.

Anexos:
1. Acta de costo No. 1
2. Acta de costo No. 2
3. Acta de costo No. 3
4. Acta de costo No. 4
5. Acta de costo No. 5

Agradeciendo su atención, me suscribo.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

Urumita, 09 de mayo de 2024

68-50422023

Señor(es):
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- TERRITORIAL GUAJIRA
ATN: ELVIN GONZALEZ MEDINA
Supervisor interventoría
ATN: JUANA ELVIRA MENDOZA.

Ref.: CONTRATO 5042 DE 2023. OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

ASUNTO: Remisión de Formatos Sociales según actividades ejecutadas en el mes de abril.

Cordial saludo,

Mediante el presente me permito enviar las Actividades Sociales que se Realizaron en el mes de abril de los convenios:

- 3099: Corregimiento Carraipia.
- 3633: Vereda Garrapatero.

Los cuales están siendo intervenidos mediante el Contrato de Interventoría 5042 de 2023.

Es importante aclarar que estos anexos presentados por el profesional social de Interventoría es complemento del Informe de Obra No. 4, el cual fué remitido el día 08-05-2024.

Sin otro particular, me suscribo.

Cordialmente,

RONALD PACHECO VIECCO
VIGAVI INTERVENTORES
Interventoría

,

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

69-50422023

Maicao, 10 de mayo de 2024

Señor(es):
JAC CORREGIMIENTO CARRAIPIA
ATN: CLARA ROSA LARRADA
JAC ASOCIACION COMUNA # 6
ATN: ARMANDO ACEVEDO
JAC VEREDA GARRAPATERO

Ref.: CONTRATO 5042 DE 2023. OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ASUNTO.: Solicitud de Retroalimentación sobre los Servicios de Interventoría .

Cordial saludo,

Estimados Presidentes y partes Interesadas .
En calidad de equipo de Interventoria Responsables de los Convenios del Contrato 5042 de 2023 GV LTDA, nos dirijimos a ustedes con el objetivo de mejorar continuamente nuestros servicios y garantizar la satisfaccion de todos los involucrados en este importante proceso de construccion. Valoramos profundamente sus opiniones y comentarios sobre nuestro desempeño y la gestion de proyecto. Para facillitar este proceso y asegurar que todas las voces sean escuchadas, por tal motivo les enviare un formulario PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Surgerencias) para que lo compartan con la comunidad y cuando sea diligeciado lo envien al siguiente correo gelvanltda@outlok.com Este formulario nos permitira recopilar sus observaciones, surgerencia y cualquier inquietud que deseen expresar con respecto a nuestro trabajo como equipo de interventoria.

Queremos asegurarles que cada respuesta que recibamos sera tratada con la maxima confidencialidad y se tomara en serio para mejorar nuestros servicios y el desarrolla de la obra.

Agradeciendo su atención, me suscribo.

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

67-50422023

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

70-50422023

Maicao, 14 de mayo de 2024

Señor(es):
JAC CORREGIMIENTO CARRAIPIA
ATN: CLARA ROSA LARRADA
JAC ASOCIACION COMUNA No. 6
ATN: ARMANDO ACEVEDO
JAC VEREDA GARRAPATERO
ATN: ARMANDO ACEVEDO

Ref.: CONTRATO 5042 DE 2023. OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ASUNTO: Etapa de estudios y diseño

En atención al asunto de la referencia y de acuerdo al paragrafo primero de la clausula cuarta del convenio, la cual reza:

> *PARÁGRAFO PRIMERO: ETAPA DE REVISIÓN - En esta etapa el OAC, deberá realizar la entrega de los informes requeridos de acuerdo con lo establecido en la especificación particular del proyecto "REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES", para que se pueda construir la obra con la calidad requerida y sin traumatismos ni dilaciones.*
>
> *Durante esta etapa se debe establecer la dosificación de insumos y previo a la aprobación de la interventoría, ajustar el diseño de mezcla del concreto, de acuerdo a las condiciones propias del sector de ejecución del convenio, así como las cantidades necesarias para cada actividad, de acuerdo con los lineamientos y contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del INSTITUTO. Se deberá realizar la verificación en sitio de las condiciones de la subrasante (caracterización del suelo), pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la construcción de las actividades descritas en el anexo técnico.*
>
> *En esta revisión, el OAC deberá obtener los datos sobre condiciones locales, características de los materiales, ensayos de laboratorio de suelos y concretos, tránsito, levantamiento topográfico, etc., así como los conceptos de profesionales especializados de acuerdo con las obras que se ejecuten en desarrollo del convenio, para garantizar su estabilidad y calidad.*

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que la etapa de revisión tendrá un plazo total de cuarenta y cinco días (45) DÍAS CALENDARIO y una vez finalice la etapa de revisión, el Organismo de Acción Comunal - OAC presentará un plan de compras de necesidades de bienes y servicios con los respectivos costos, cantidades de ejecución, cronograma y programa de inversión acorde a los resultados arrojados de esta etapa, el cual debe ser revisado, aprobado y de seguimiento continuo por parte de la presente interventoría, así como validado por un comité operativo, me permito indicar que desde el 01 de abril de los corrientes hasta el día 15 de mayo de la presente anualidad, se completan

45 días de la mencionada etapa de revisión, la cual debe finalizar con la aprobación de Estudios y Diseños, lo anterior, es fundamental para poder continuar con el debido desarrollo de los convenios y proseguir con la ejecución de las obras, por lo tanto, se insta a los OAC, que se tenga en cuenta que la fecha de terminación actual de los convenios es el 30 de junio según prorroga No. 2, lo que indica que, cualquier atraso en la etapa de revisión de estudios y diseños, agotará el tiempo de ejecución de las obras y por ello no se avizorará la terminación del presente convenio en la fecha pactada contractualmente lo que causaría complicaciones con los diferentes actores, generaría incumplimientos del **OAC** y se causarán las multas relacionadas en el convenio.

Agradeciendo su atención, me suscribo.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

71-50422023

Maicao, 14 de mayo de 2024

Señor(es):
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- TERRITORIAL GUAJIRA
ATN: ELVIN GONZALEZ MEDINA
Supervisor interventoría

Ref.: CONTRATO 5042 DE 2023. OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ASUNTO: Remisión de informe semana 1 mes de mayo

Cordial saludo,

En atención al asunto de la referencia, se remite lo siguiente:

1. Informe semanles de interventoría realizada a los los convenios No. 3099 de 2023, No. 3336 de 2023 y No. 4752 de 2023 correspondiente al periodo comprendido del 01 al 25 de abril de 2024.

Agradeciendo su atención, me suscribo.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

72-50422023

Maicao, 15 de mayo de 2024

Señor(es):
JUNTAS DE ACCION COMUNAL MUNICIPIO DE MAICAO.
ATN: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
PRESIDENTE JAC GARRAPATERO – COMUNA 6
ATN: CLARA ROSA LARRADA PALACIO
PRESIDENTE JAC CORREGIMIENTO CARRAIPIA

Ref.: CONTRATO 5042 DE 2023. OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ASUNTO: Citacion a reunión de seguimiento

Cordial saludo,

Por medio del presente y en mi calidad de interventor, se convoca a reunión de seguimiento de convenios el día 15 de mayo de la presente anuliadad, a las 11:00 a.m, con el proposito de verificar el estado de los compromisos pactados en los convenios del Programa Caminos comunitarios del Municipio de Maicao, se hace necesario contar con la presencia de los profesionales de las JAC.

LINK: https://teams.live.com/meet/9377131055656?p=FtLuexAis1Fllu5Yas

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

73-50422023

Maicao, 15 de mayo de 2024

Señor(es):
JUNTAS DE ACCION COMUNAL MUNICIPIO DE MAICAO.
ATN: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
PRESIDENTE JAC GARRAPATERO – COMUNA 6
ATN: CLARA ROSA LARRADA PALACIO
PRESIDENTE JAC CORREGIMIENTO CARRAIPIA

Ref.: CONTRATO 5042 DE 2023. OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ASUNTO: Gestión ambiental convenios

En atención al asunto de la referencia y teniendo en cuenta las directrices impartidas por la entidad, en el cual no se requiere de la elaboración de un PAGA, sino de la realización de un plan de gestión ambiental, para lo cual se hace una entrega incial y final. De acuerdo a lo anterior, se solicita su gestión con apoyo de la interventoría, para dar respuesta al requerimiento en esta area, por lo que se solicita:

- Plan de gestión ambiental: Se remite formato establecido para JAC (Solo se debe diligenciar la información resaltada en amarillo), el resto del formato no se debe modificar.
- Certificación de la complejidad del proyecto y justificación de que no se requiere la realización de PAGA (Sera entregada por la interventoría).
- Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos (Diligenciar)
- Plan de Inversión Ambiental.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

75-50422023

Maicao, 27 de mayo de 2024

Señor(es):
JUNTAS DE ACCION COMUNAL MUNICIPIO DE MAICAO.
ATN: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
PRESIDENTE JAC GARRAPATERO – COMUNA 6
ATN: CLARA ROSA LARRADA PALACIO
PRESIDENTE JAC CORREGIMIENTO CARRAIPIA

Ref.: CONTRATO 5042 DE 2023. OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ASUNTO: Citacion a comité técnico de seguimiento contractual

Cordial saludo,

Por medio del presente y en mi calidad de interventor, se convoca COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL de manera presencial, con el proposito de realizar seguimiento a los convenios del Programa Caminos comunitarios del Municipio de Maicao, de acuerdo a lo indicado en la clausula decima tercera de los convenios, la cual reza:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL. Para el control del objeto del Convenio, se conformará el Comité de Seguimiento Contractual integrado por: i). El representante legal del OAC, o quien este designe. ii). El Interventor del Convenio contratado por el INSTITUTO. iii). El supervisor del contrato de interventoría designado por EL INSTITUTO y iv). El Gestor Técnico del Instituto, quienes verificarán el cumplimiento de la inversión y demás actividades del presente Convenio. El Comité se reunirá de manera alterna en la Dirección Territorial respectiva.

El comité tecnico de seguimiento contractual, se llevara a cabo el dia viernes 28 de mayo de la presente anualidad a las 8:00 a.m en la vereda de Carraipía. De antemano, agradecemos su puntualidad y compromiso con este encuentro, debido a que se abordaron temas relacionados a las actividades previas para el inicio de obra y continuidad de las actividades contractuales.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

76-50422023

Maicao, 29 de mayo de 2024

Señores:
JAC DE LA VEREDA GARRAPATERO
ATN: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
Representante legal
Email: a1m2a3b4@hotmail.com
Celular: 3145066547

Ref.: CONVENIO 3633 DE 2023. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASUNTO: Respuesta a aprobación de hojas de vida ingeniero residente.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta la solicitud de cambio del residente de la vereda de Garrapatero allegada el día 27 de mayo debido a su renuncia; la JAC remite la hoja de vida del siguiente proponente para la revisión de la hoja de vida del personal mínimo requerido, se procede a realizar la evaluación y/o aprobación de la misma conforme a las indicaciones del anexo técnico y especificaciones técnicas del convenio en mención así:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA				
ROL Y PERSONA OFRECIDA		**INDICACIÓN DE FACTORES DE CUMPLIMIENTO**		
RESIDENTE DE OBRA	GABRIEL ERNESTO MEJÍA BOLAÑOS C.C. 1.124.062.404 Expedida en Maicao	**Cumple**	**No Cumple**	**Folio/Observación**
Requisitos exigidos y Documentación de idoneidad aportada para verificación				
Hoja de Vida		x		Aporta. Folio 1 al 18
Cedula de ciudadanía		x		Aporta. Folio 2
Diploma y/o acta de grado como ingeniero civil o de transporte y vías		x		Aporta. Folio 5,6
Matrícula profesional		x		Aporta: Expedida el 13/12/2018. Folio 4
Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios – COPNIA		x		Aporta. Folio 18
		X		

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA				
ROL Y PERSONA OFRECIDA		**INDICACIÓN DE FACTORES DE CUMPLIMIENTO**		
RESIDENTE DE OBRA	GABRIEL ERNESTO MEJÍA BOLAÑOS C.C. 1.124.062.404 Expedida en Maicao	**Cumple**	**No Cumple**	**Folio/Observación**
Certificado de vecindad expedido por la alcaldía respectiva				La Junta de acción comunal de la Vereda Garrapatero certifica bajo gravedad de juramento, conforme a lo dispuesto en el artículo 442 de la ley 599 de 2000 del código penal de Colombia, en el cual menciona que dentro de la vereda no existe un miembro que cumpla con los requisitos exigidos en el Anexo Técnico del Convenio Solidario para el cargo de Residente de Obra y por tal motivo se propone al profesional GABRIEL ERNESTO MEJÍA BOLAÑOS.
No menor de tres (3) años, contados a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de suscripción del convenio		x		5 años
EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA Y APORTADA				
Mínimo un (1) año acumulado, contados entre la fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de suscripción del convenio, como ingeniero residente de obra de carreteras y/o vías urbanas.		x		**ACREDITA EXPERIENCIA COMO:** 1. RESIDENTE DE OBRA en GUARERAPA Y KEPISCHÓN. Desde el 28 de octubre de 2019 hasta el 20 de marzo de 2020, es decir 5 meses. Folio 12. 2. INGENIERO RESIDENTE. y cuyo objeto correspondía a: liderar las obras y la supervisión de la infraestructura social desarrollada en el marco de las operaciones de ACD Consultores, contrato Nº 056/2022, desde el 14/01/2022 hasta el 13/04/2022, es decir, 3 meses. Folio 13. 3. INGENIERO RESIDENTE. y cuyo objeto correspondía a: liderar las obras y la supervisión de la infraestructura social desarrollada en el marco de las operaciones de ACD Consultores, contrato Nº 173/2022, desde el 14/04/2022 hasta el 13/05/2022, es decir, 1 meses. Folio 13. 4. INGENIERO RESIDENTE. y cuyo objeto correspondía a: liderar las obras y la supervisión de la infraestructura social desarrollada en el marco de las operaciones de ACD Consultores, contrato Nº 307/2022,

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA				
ROL Y PERSONA OFRECIDA		**INDICACIÓN DE FACTORES DE CUMPLIMIENTO**		
RESIDENTE DE OBRA	GABRIEL ERNESTO MEJÍA BOLAÑOS C.C. 1.124.062.404 Expedida en Maicao	**Cumple**	**No Cumple**	**Folio/Observación**
				desde el 01/09/2022 hasta el 30/12/2022, es decir, 4 meses. Folio 13. **EXPERIENCIA ADJUNTADA QUE SE VALIDA:** 04 certificación en concordancia al objeto requerido por 13 MESES, Folio 12,13.
Resultado:		**X**		1. El profesional propuesto acredita la totalidad de requisitos exigidos y documentación de idoneidad. **2.** El profesional propuesto cumple con la experiencia específica exigida.

De acuerdo a la revisión de los requisitos exigidos y documentación de idoneidad aportada, tal como se evidencia en la evaluación, se procede a aprobar de manera definitiva la siguiente hoja de vida: GABRIEL ERNESTO MEJIA BOLAÑOS como ingeniero residente de obra.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

Copia
ELVIN GONZALEZ MEDINA
Supervisor Contrato interventoría
INVÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

77-50422023

Maicao, 31 de mayo de 2024

Señores:
JAC DE LA VEREDA GARRAPATERO
JAC DE LA ASOCIACIÓN COMUNA No. 6
ATN: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
Representante legal
Email: a1m2a3b4@hotmail.com
Celular: 3145066547

Ref.: CONTRATO 5042 DE 2023. OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ASUNTO: Contratos por OPS de los residentes, contadores y soportes de ARL.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito solicitar de manera oficial los contratos correspondientes al personal requerido, es decir contrato del contador y residente de obra de la vereda de Garrapatero, y así mismo el contrato del contador y residente de obra correspondiente a la asociación Comuna No. 6. También se solicita los soportes correspondientes a la afiliación de la ARL de los residentes de obras teniendo en cuenta la fecha inicial de sus actividades de la vereda y asociación mencionadas anteriormente.

De antemano gracias por la atención prestada, quedo atenta a su pronta gestión.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

Copia
ELVIN GONZALEZ MEDINA
Supervisor Contrato interventoría
INVÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA