INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 7
CONTRATO No. 5042 DE 2023

Junio 01 al 30 de 2024

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATISTA
CONVENIOS CON JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA -LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

INTERVENTOR
G.V LTDA

SUPERVISOR
ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA

JUNIO 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 6
2. CONVENIO SOLIDARIO 3099 DE 2023 – CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA 7
   - 2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
     - **2.1.1. Localización** 7
     - **2.1.2. Municipios en la zona de influencia y necesidades que se suplen con la ejecución del proyecto contratado.** 8
     - **2.1.3. Inventario y estado inicial de la vía.** 8
     - **2.1.4. Características técnicas del proyecto.** 8
     - **2.1.5. Alcance y descripción del proyecto** 9
   - 2.2. INFORMACIÓN DEL CONVENIO. 10
     - **2.2.1. Información general del convenio.** 10
     - **2.2.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes** 11
     - **2.2.3. Seguimiento a ítems no previstos.** 11
     - **2.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría.** 11
   - 2.3. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO SOLIDARIO 12
     - **2.3.1. Informe semanal.** 12
     - **2.3.2. Maquinaria y equipo del convenio solidario.** 13
     - **2.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.** 13
     - **2.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra.** 13
     - **2.3.5. Estado general del tiempo.** 13
     - **2.3.6. Resumen ensayos de laboratorio.** 14
     - **2.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.** 14
     - **2.3.8. Seguimiento al plan de calidad contrato de obra.** 14
   - 2.4. Otros documentos seguimiento mensual. 14
     - **2.4.1. Seguimiento a la inversión del anticipo.** 14
     - **2.4.2. Seguimiento programa de obra.** 14
     - **2.4.3. Seguimiento programa de inversiones** 14
     - **2.4.4. Actas de reunión y/o comités de obra.** 14
     - **2.4.5. Comité Operativo.** 15
3. CONVENIO SOLIDARIO 3633 DE 2023 – VEREDA DE GARRAPATERO 16
   - 3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 16

3.1.1. Localización. ... 16

3.1.2. Municipios en la zona de influencia y necesidades que se suplen con la ejecución del proyecto contratado. ... 17

3.1.3. Inventario y estado inicial de la vía. ... 17

3.1.4. Características técnicas del proyecto ... 18

3.1.5. Alcance y descripción del proyecto ... 18

3.2. INFORMACIÓN DEL CONVENIO. ... 19

3.2.1. Información general del convenio. ... 19

3.2.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes ... 20

3.2.3. Seguimiento a ítems no previstos. ... 20

3.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría. ... 20

3.3. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 21

3.3.1. Informe semanal ... 21

3.3.2. Maquinaria y equipo del convenio solidario. ... 22

3.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. ... 22

3.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra. ... 22

3.3.5. Estado general del tiempo. ... 22

3.3.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO. ... 23

3.3.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA. ... 23

3.3.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA. ... 23

3.4. OTROS DOCUMENTO SEGUIMIENTO MENSUAL. ... 23

3.4.1. Seguimiento a la inversión del anticipo. ... 23

3.4.2. Seguimiento programa de obra. ... 23

3.4.3. Seguimiento programa de inversiones ... 23

3.4.4. Actas de reunión y/o comité de obra ... 23

3.4.5. Comité Operativo. ... 24

4. CONVENIO SOLIDARIO 4752 DE 2023 – COMUNA No. 6 DE MAICAO. ... 25

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ... 25

4.1.1. Localización ... 26

4.1.2. Municipios en la zona de influencia y necesidades que se suplen con la ejecución del proyecto contratado. ... 26

4.1.3. Inventario y estado inicial de la vía. ... 26
4.1.4. Características técnicas del proyecto. ... 27
4.1.5. Alcance y descripción del proyecto ... 27
4.2. INFORMAFORMACIÓN DEL CONVENIO ... 29
4.2.1. Información general del convenio ... 29
4.2.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes ... 30
4.2.3. Seguimiento a ítems no previstos ... 30
4.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría ... 30
4.3. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO SOLIDARIO ... 32
4.3.1. Informe semanal ... 32
4.3.2. Maquinaria y equipo del convenio solidario. ... 32
4.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. ... 32
4.3.4. Estado general del tiempo. ... 32
4.3.5. Informe financiero y presupuestal. ... 32
4.3.6. Resumen ensayos de laboratorio. ... 33
4.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. ... 33
4.3.8. Seguimiento al plan de calidad contrato de obra. ... 33
4.4. OTROS DOCUMENTO SEGUIMIENTO MENSUAL. ... 33
4.4.1. Seguimiento a la inversión del anticipo. ... 33
4.4.2. Seguimiento programa de obra. ... 33
4.4.3. Seguimiento programa de inversiones ... 33
4.4.4. Actas de reunión y/o comités de obra ... 34
4.4.5. Comité Operativo. ... 34
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA. ... 36
5.1. Información del contrato. ... 36
5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor. ... 37
5.2.1. Actividades específicas realizadas por la interventoría. ... 37
5.2.2. Control de correspondencia ... 38
5.2.3. Registro fotográfico. ... 42
5.3. Informes técnicos, profesionales y especialistas ... 47
5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC ... 47

5.4.1. Plan Anual de Caja convenios. 47

5.4.2. Plan Anual de Caja contrato de interventoría 47

5.5. Informe matriz de riesgos 47

5.6. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones contratos de obra e interventoría. 47

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 48

6.1. Equipo contrato de interventoría. 48

6.2. Personal contrato de interventoría 48

6.2.1. Control personal interventoría. 48

6.2.2. Control de aportes legales y seguridad social contrato de interventoría 49

6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría 49

6.3.1. Informe financiero y presupuestal 49

6.3.2. Forma de pago del contrato. 49

6.3.3. Actas de costo de interventoría. 49

6.4. Seguimiento garantías contrato de interventoría. 49

6.5. Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría 50

6.6. Otros documentos de seguimiento mensual 50

6.6.1. Seguimiento al plan de inversión del anticipo de interventoría 50

6.6.2. Plan de carga o reprogramación del plan de carga 50

6.6.3. Lista de chequeo informe mensual interventoría. 51

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 55

8. ANEXOS. 55

8.1. Formatos aplicados por la interventoría a los convenios 55

8.2. Registro fotográfico del avance de las obras. 55

8.3. Registro fotográfico actividades ambientales, sociales, prediales y sostenibles adelantadas. 55

8.4. Bitácora de obra. 55

1. INTRODUCCIÓN.

El presente documento contiene el informe mensual de interventoría No. 7 del contrato No. 5042 de 2023 con objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" y corresponde a las actividades ejecutadas por el G.V. LTDA con el fin dar cumplimiento a los objetivos del contrato describiendo las labores que se llevaron a cabo en el periodo del 01 al 31 de junio de 2024.

El presente informe contempla un resumen mensual del seguimiento realizado por G.V. LTDA a las actividades realizadas por el OAC de los siguientes Convenios:

- Convenio Solidario No. 3099 de 2023 y cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
- Convenio Solidario No. 4752 DE 2023 y cuyo objeto corresponde a "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
- Convenio Solidario No. 3336 DE 2023 "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

Este informe de interventoría se desarrolla de acuerdo a las exigencias del INVIAS de presentar los informes de ejecución del objeto y obligaciones del contrato y los que sean requeridos por el supervisor en forma oportuna y su contenido es acorde con los requisitos técnicos vigentes establecidos en el Manual de Interventoría de Obra Pública - Versión adoptado por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS mediante Resolución 319 del 26 de enero de 2022. A continuación, se presenta informe mensual de las actividades de control, seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental efectuados por la interventoría a los Convenios solidarios durante el mes de junio de 2024.

2. CONVENIO SOLIDARIO 3099 DE 2023 – CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA.

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El desarrollo del proyecto está enmarcado dentro del programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total del Gobierno Nacional, el cual se desarrolla mediante la postulación de las Juntas de Acción comunal para la asignación de recursos con el fin de intervenir vías terciarias que pertenecen a estas veredas.



Mapa 1. Ubicación geográfica en el país. Municipio de Maicao, La Guajira.
Fuente: Especificaciones técnicas

El objetivo principal del proyecto es mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las comunidades rurales al proporcionar infraestructura vial segura y sostenible, por esto, el INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVIAS mediante el convenio solidario No. 3099 de 2023 suscrito con la OAC del Corregimiento de Carraipía en el municipio de Maicao, Departamento de La Guajira, asigna recursos por un valor de $ 191.049.998,00 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas dentro de este, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región.

2.1.1. Localización.

2.1.1.1. Localización del corredor a intervenir.

Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de MAICAO del departamento de La Guajira, en el Corregimiento de Carraipia, teniendo como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de MAICAO, en dirección a Valledupar, en Km 17 + 720 m de la vía MAICAO – Cuestecitas, se localiza en el Corregimiento de Carraipia, siguiendo aproximadamente, 6 kilómetros en dirección a la reserva Montes de Oca, se encuentra el sitio localizado por la comunidad conocido como los Paujanos, para la intervención, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Guajira del INVIAS.

UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
INICIAL	11°11'54.33"N	72°21'59.07"O
FINAL	11°11'16.56"N	72°21'55.97"O

Tabla 1. Ubicación Geográfica, Corregimiento de Carraipía.
Fuente: Documentos técnicos

2.1.1.2. Localización del campamento y fuentes de materiales

Para el periodo que abarca el presente informe, no se ha instalado campamento por parte de la JAC y a la fecha se encuentran definiendo fuentes de materiales.

2.1.2. Municipios en la zona de influencia y necesidades que se suplen con la ejecución del proyecto contratado.

El corregimiento de Carraipia cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

2.1.3. Inventario y estado inicial de la vía.

Las intervenciones sobre la vía del Corregimiento de Carraipia corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (111 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de contención (muros en gaviones) y actividades de mantenimiento periódico. Longitud a atender: 2 km.



Foto 1. Estado inicial
Fuente: Acta de visita técnica INVIAS (19/06/2023)



Foto 2. Estado inicial
Fuente: Acta de visita técnica INVIAS (19/06/2023)

2.1.4. Características técnicas del proyecto.

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
0	0	111,00	0	0	0	1	0

Tabla 2. Características técnicas del convenio
Fuente: Presupuesto del convenio

2.1.5. Alcance y descripción del proyecto.

2.1.5.1. Descripción – alcance y meta física inicial.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
LA GUAJIRA	MAICAO	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA	2,00	0	0	111,00	0	0	0	1	0

Tabla 3. Meta física inicial
Fuente: Presupuesto estimado del convenio

2.1.5.2. Descripción – alcance y meta física actualizada

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
LA GUAJIRA	MAICAO	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA	2,00								

Tabla 4. Meta física actualizada

Para el periodo que abarca el presente informe, no se cuenta con el alcance y meta física actualizada.

2.2. INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

2.2.1. Información general del convenio.

Convenio No.	3099	**FECHA**	04/09/2023	**Modalidad de Contratación**	Contratación Directa	**Entidad Contratante**	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	
JAC	Corregimiento de Carraipia						**NIT**	900.266.341-3.
Rep. Legal	Clara Rosa Larrada Palacio						**CC**	32.736.609
Objeto del Contrato	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Asociación de Juntas de Acción Comunal corregimiento de Carraipia del municipio Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento de las vías regionales.							
Interventoría	GV LTDA							
Supervisión	Elvin Rafael González Medina							
Plazo Inicial	0.6 meses		**Acta de Inicio**		14/12/2023		**Valor Inicial**	191.049.980
Plazo Adicional	6.3 meses		**Fecha Finalización**		31/12/2023		**Valor Adicional**	N/A
Plazo Total	6.9 meses		**Fecha finalización según suspensión 1**		20/01/2024		**Valor Total**	191.049.980
Tiempo Transcurrido	5.9 meses		**Fecha finalización según prorroga 1**		30/04/2024		**Valor del Anticipo**	N/A
			Fecha finalización según prorroga 2		30/06/2024			
			Fecha finalización según prorroga 3		31/07/2024			
Actas de Suspensión	**Número**	**Fecha**		**Actas de Reiniciación**	**Número**	**Fecha**		
	1	29/12/2023			1	17/0172024		

Tabla 5: Información general del convenio
Fuente: Convenio Solidario

2.2.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.

2.2.2.1. Etapa de revisión de estudio y diseños

Para el periodo que abarca el presente informe, se realizó estudios de suelos, sin embargo, el informe final de estudios y diseños no ha sido entregado, se entrega informe de topografía, informe de suelos, y planos, queda pendiente informe hidrológico, diseño geométrico y estructural de pavimento por lo que se continua con la ejecución de la etapa de revisión y ajuste de estudios y diseños.

2.2.2.2. Obras de mejoramiento

Para el periodo que abarca el presente informe, no han ejecutado obras de mejoramiento, debido que la fecha la JAC se encuentra en ejecución de la etapa de revisión de estudios y/o diseños

2.2.2.3. Valores ejecutados

DECRIPCIÓN	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO			SALDO
			ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	
BÁSICO DE OBRA	136.759.998,00				0,00	136.759.998,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.102.800,00			500.000,00	500.000,00	3.602.800,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.187.200,00			9.502.065,82	9.502.065,82	39.685.134,18
TOTAL	190.049.998,00		0,00	10.002.065,82	10.002.065,82	180.047.932,18

Tabla 6: Ejecución del convenio
Fuente: Propia

2.2.3. Seguimiento a ítems no previstos.

Para el período que abarca el presente informe el convenio solidario No. 3099 de 2023 no ha ejecutado ítems no previstos.

2.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024 las acciones adelantadas por la interventoría correspondieron a:

- Se realiza comité operativo el día 01/06/2024 con el fin de definir proveedor de la dotación.
- Se realiza reunión de seguimiento el día 04/06/2024 con el fin de expresar a los ingenieros residentes de obra la necesidad de ir gestionando los permisos y certificados antes del inicio de las obras.
- Se realiza reunión el día 07/06/2024 con ingenieros residentes de obra, proveedor de estudios y diseños e interventoría con el fin de definir el día de realización de los estudios de suelos, en dicha reunión el proveedor se compromete a realizarlos el día 10/06/2024.

- Se realiza reunión el día 12/06/2024 con ingenieros residentes de obra, lideres JAC y interventoría con el fin de evidenciar el incumplimiento repetitivo del proveedor de estudios y diseños.
- Se realiza reunión el día 12/06/2024 con INVIAS, Interventoría, lideres JAC, residentes de obra y proveedor de estudios y diseños, con el fin de evidenciar los incumplimientos realizados por parte del proveedor de estudios y diseños, donde este se compromete nuevamente a realizar los estudios de suelos el día 13/06/2024, a hacer reunión con especialistas de interventoría para revisión previa de informes y a realizar entrega definitiva de los estudios y diseños el día 17/06/2024.
- Se realiza el acompañamiento el día 13/06/2024 en la realización de las labores de estudios de suelos.
- Se realiza comité operativo el día 14/06/2024 con el fin de definir proveedor de medidas ambientales.
- Se realiza reunión el día 15/06/2024 la cual fue pactada el día 12/06/2024 para la revisión previa de los informes de estudios y diseños, donde dicho proveedor no hizo presencia, por lo que se dio por terminada la reunión.
- Se realiza acompañamiento en el suministro e instalación de la valla informativa el día 18/06/2024.
- Se realiza requerimiento del cargue los pagos de la dotación y medidas ambientales, comités aprobados los días 1 y 14 de junio.
- Se realiza comité operativo el día 21/06/2024 con el fin de aprobar el salario de los profesionales, reembolso del monto gastado en la actualización de las pólizas según prorroga 1 y el desembolso del subsidio de transporte del dignatario.
- Se realiza el acompañamiento en la realización de la primera socialización del convenio el día 25/06/2024.
- Se realiza comité operativo el día 26/06/2024 con el fin de aprobar el desembolso del gasto realizado en la primera socialización del convenio en silletería, cafetería y refrigerio; por otro lado, se hace el requerimiento del informe definitivo de los estudios y diseños como también del cargue de los pagos de dotación y medidas ambientales.
- Se hace el requerimiento reiterativo del informe definitivo de los estudios y diseños como también del cargue de los pagos de dotación y medidas ambientales.

2.3. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO SOLIDARIO.

2.3.1. Informe semanal.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024 se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 correspondiente a los Informe semanales.

2.3.2. Maquinaria y equipo del convenio solidario.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 correspondiente a la información de maquinaria y equipos, debido a que han sido requeridos por parte del OAC.

2.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

No.	PERSONAL INCIAL	PERSONAL ACTUAL	ROL EN EL CONVENIO	INICIO	FINALIZACIÓN	TIPO DE VINCULACIÓN
	NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS				
1	Jorge Bermúdez Coronado	Jorge Bermúdez Coronado	Residente de Obra	14/05/2024		OPS
2	Liseth Curiel González	Liseth Curiel González	Contador	14/05/2024		OPS
3	Ramiro Avilez Sierra	Ramiro Avilez Sierra	Maestro de obra			

Tabla 7: Personal del convenio
Fuente: Propia

No se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Correspondiente al control de personal y aportes legales y seguridad social, debido a que la JAC no ha allegado las planillas de seguridad social del personal activo en el periodo.

2.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

2.3.4.1. Informe financiero y presupuestal

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8: correspondiente a informes FINANCIERO Y PRESUPUESTAL (ver anexo).

2.3.4.2. Forma de pago de los convenios

Según la cláusula octava del convenio: El manejo de los recursos del Convenio se hará mediante la apertura de una cuenta que genere rendimientos financieros de manejo y firmas conjuntas, a nombre del objeto contratado y las transferencias electrónicas y los cheques que se giren con cargo a ella requerirán para ser pagados, la firma del representante legal del OAC, y del interventor y/o supervisor del INSTITUTO, y debe tener los respectivos soportes que justifiquen el desembolso. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el giro o desembolso podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará porque todo débito de la cuenta corresponda a gastos del convenio y que estén de acuerdo con el plan de inversión aprobado por el Interventor y/o supervisor.

2.3.5. Estado general del tiempo.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024 se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 correspondiente al estado general del tiempo (ver anexo).

2.3.6. Resumen ensayos de laboratorio.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024, no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11, correspondiente a resultados de los ensayos de laboratorios efectuados durante el periodo, debido a que la fecha no se han realizados ensayos.

2.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

Se relaciona el seguimiento de garantías y seguros efectuado durante el periodo formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

2.3.8. Seguimiento al plan de calidad contrato de obra.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente

2.4. Otros documentos seguimiento mensual.

2.4.1. Seguimiento a la inversión del anticipo.

El convenio solidario estipula que no entregará anticipo a la Junta de Acción Comunal.

2.4.2. Seguimiento programa de obra.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024 se relaciona el plan de obra estimado, debido a que no se ha iniciado la obra.

2.4.3. Seguimiento programa de inversiones

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024 la JAC se relaciona el programa de inversiones estimado para la ejecución del convenio.

2.4.4. Actas de reunión y/o comités de obra.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024, se llevaron a cabo las siguientes reuniones y/o comités de obra entre las partes:

No.	Fecha	Tipo	Descripción
1	04/06/2024	Reunión de seguimiento	hacer seguimiento al avance del convenio, con el fin de manifestar la necesidad a los ingenieros residentes de obra de ir tramitando sus permisos y certificados correspondientes para el inicio de obra.
2	07/06/2024	Reunión de seguimiento	hacer seguimiento al avance del convenio, establecer con proveedor de estudios y diseños el día y lugar específico donde se va a realizar el estudio de suelos.
3	12/06/2024	Reunión de seguimiento	Reunión con líder y residente de obra con el fin dejar en evidencia el incumplimiento por parte del proveedor de

No.	Fecha	Tipo	Descripción
			estudios y diseños con la realización los estudios de suelos.
4	12/06/2024	Reunión de seguimiento	Se realiza reunión con INVIAS, INTERVENTORIA, LIDERES JAC, PROVEEDOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y RESIDENTES DE OBRA, con el fin de evidenciar el incumplimiento correspondiente a los estudios de suelos, realizar compromisos con fecha a realizar dicha actividad.
5	15/06/2024	Reunión de seguimiento	Reunión con INTERVENTORIA, LIDERES JAC, RESIDENTES, ESPECILISTAS DE INTERVENTORIA Y ENCARGADO DE ESTUDIOS DE SUELOS, con el fin de discutir y realizar correcciones a informe preliminar de estudios y diseños, pero dicho proveedor ni sus especialistas se presentaron.

2.4.5. Comité Operativo.

El comité operativo del convenio se conformó el día 17/04/2024 el cual está integrado por:

- Interventoría (Con voz y voto)
- Clara Rosa Larrada – presidente y Representante Legal de la OAC (Con voz y voto)
- Eliana Salas Medina – Representante de Veeduría. (Con voz y voto)
- Jorge Bermúdez Coronado – Residente de Obra (Con voz y sin voto)
- Liseth Curiel Gonzales – Contadora (Con voz y sin voto)
- Olga Sapuana – Tesorera (Con voz y sin voto)

Para el periodo que abarca el presente informe se realizaron los siguientes comités de operativos para aprobación de proveedores:

No.	Fecha	Descripción
4	01/06/2024	Definición de proveedor de la dotación.
5	14/06/2024	Definición de proveedor de medidas ambientales.
6	21/06/2024	Reembolso de actualización de pólizas según prorroga 1, desembolso de subsidio de transporte a

No.	Fecha	Descripción
		dignatario y pagos de los profesionales (ingeniero residente de obra y contador)
7	26/06/2024	Desembolso correspondiente a silletería, cafetería y refrigerio para la primera socialización del convenio.

3. CONVENIO SOLIDARIO 3633 DE 2023 – VEREDA DE GARRAPATERO.

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El desarrollo del proyecto está enmarcado dentro del programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total del Gobierno Nacional, el cual se desarrolla mediante la postulación de las Juntas de Acción comunal para la asignación de recursos con el fin de intervenir vías terciarias que pertenecen a estas veredas.



Mapa 2. Ubicación geográfica en el país. Municipio de Maicao, La Guajira.
Fuente: Especificaciones técnicas

El objetivo principal del proyecto es mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las comunidades rurales al proporcionar infraestructura vial segura y sostenible, por esto, el INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVIAS mediante el convenio solidario No. 3336 de 2023 suscrito con la OAC de la vereda de Garrapatero en el municipio de Maicao, Departamento de La Guajira, asigna recursos por un valor de $ 191.913.876,00 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas dentro de este, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región.

3.1.1. Localización.

3.1.1.1. Localización del corredor a intervenir.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Maicao del departamento de La Guajira, en el corregimiento de GARRAPATERO, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 00 en la ciudad de Maicao, se toma la vía Maicao - Cuestecitas, en el PR Km 26 + 340, de la vía con código 8801, se encuentra el corregimiento de Garrapatero, luego en dirección sur buscando la reserva forestal Montes de Oca, en longitud aproximada de 6.14 Km, se llega al punto de referencia inicial, el PR Km 0+00 m, con coordenadas iniciales de y termina en el PR

2+ 022 M, con coordenadas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Guajira del INVIAS.

UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
INICIAL	11°11'32.49"N	72°24'18.29"O
FINAL	11°10'53.77"N	72°24'52.76"O

Tabla 8. Ubicación Geográfica, Vereda Garrapatero.
Fuente: Especificaciones técnicas

3.1.1.2. Localización del campamento y fuentes de materiales

Para el periodo que abarca el presente informe, no se ha instalado campamento por parte de la JAC y a la fecha se encuentran definiendo fuentes de materiales.

3.1.2. Municipios en la zona de influencia y necesidades que se suplen con la ejecución del proyecto contratado.

La vereda de Garrapatero cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad a la vereda o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

3.1.3. Inventario y estado inicial de la vía.

Las intervenciones sobre la vía de la vereda de Garrapatero corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (119 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de construcción de alcantarillas; Longitud a atender: 2 km.



Foto 3. Estado inicial
Fuente: Acta de visita técnica INVIAS (18/06/2023)



Foto 4. Estado inicial
Fuente: Acta de visita técnica INVIAS (18/06/2023)

3.1.4. Características técnicas del proyecto.

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
0	0	119,00	2	0	0	0	0

Tabla 9. Características técnicas del convenio
Fuente: Presupuesto del convenio

3.1.5. Alcance y descripción del proyecto.

3.1.5.1. Descripción – alcance y meta física inicial

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
LA GUAJIRA	MAICAO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE GARRAPATERO	2,00	0	0	119,00	2	0	0	0	0

Tabla 10. Meta física inicial del convenio
Fuente: Presupuesto del convenio

3.1.5.2. Descripción – alcance y meta física actualizada

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
LA GUAJIRA	MAICAO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE GARRAPATERO	2,00	0	0	119,00	2	0	0	0	0

Tabla 11. Meta física inicial del convenio

Para el periodo que abarca el presente informe, no se cuenta con el alcance y meta física actualizada.

3.2. INFORMACIÓN DEL CONVENIO.

3.2.1. Información general del convenio.

Convenio No.	3633	**FECHA**	29/09/2023	**Modalidad de Contratación**	DIRECTA	**Entidad Contratante**	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	
JAC	Vereda de Garrapatero						**NIT**	901.524.089-2
Rep. Legal	Armando Manuel Acevedo Barrios						**CC**	8.701.091
Objeto del Contrato	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Garrapatero del municipio Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.							
Interventoría	GV LTDA							
Supervisión	Elvin Rafael González Medina							
Plazo Inicial	0.5 meses		**Acta de Inicio**		15/12/2023		**Valor Inicial**	191.913.876
Plazo Adicional	7 meses		**Fecha Finalización**		31/12/2023		**Valor Adicional**	N/A
Plazo Total	7.51 meses		**Fecha finalización según suspensión 1**				**Valor Total**	191.913.876
Tiempo Transcurrido	6.51 meses		**Fecha finalización según prorroga 1**		30/04/2024		**Valor del Anticipo**	N/A
			Fecha finalización según prorroga 2		30/06/2024			
			Fecha finalización según prorroga 3		31/07/2024			

Actas de Suspensión	**Número**	**Fecha**	**Actas de Reiniciación**	**Número**	**Fecha**

Tabla 12. Información del convenio
Fuente: Convenio Solidario

3.2.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

3.2.2.1. Etapa de revisión de estudio y diseños

Para el periodo que abarca el presente informe, se realizó estudios de suelos, sin embargo, el informe final de estudios y diseños no ha sido entregado, se entrega por parte de la JAC informe de topografía e informe de suelos, queda pendiente informe hidrológico, diseño geométrico y estructural del pavimento por lo que se continua con la ejecución de la etapa de revisión y ajuste de estudios y diseños.

3.2.2.2. Obras de mejoramiento

Para el periodo que abarca el presente informe, no han ejecutado obras de mejoramiento, debido que la fecha la JAC se encuentra en ejecución de la etapa de revisión de estudios y/o diseños.

3.2.2.3. Valores ejecutados

DECRIPCIÓN	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO			SALDO
			ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	
BÁSICO DE OBRA	137.595.470,00				0,00	137.595.470,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.127864,00				0,00	4.127.864,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.190.542,00			4.214.746,46	4.214.746,46	44.975.795,54
TOTAL	191.913.876,00		0,00	4.214.746,46	4.214.746,46	186.699.130,00

Tabla 13: Ejecución del convenio
Fuente: Propia

3.2.3. Seguimiento a ítems no previstos.

Para el período que abarca el presente informe el convenio solidario No. 3336 de 2023 no ha ejecutado ítems no previstos.

3.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024 las acciones adelantadas por la interventoría correspondieron a:

- Se realiza comité operativo el día 01/06/2024 con el fin de definir proveedor de la dotación y realizar reembolso de monto gastado en las pólizas iniciales por parte de las JAC.
- Se realiza reunión de seguimiento el día 04/06/2024 con el fin de expresar a los ingenieros residentes de obra la necesidad de ir gestionando los permisos y certificados antes del inicio de las obras.
- Se realiza reunión el día 07/06/2024 con ingenieros residentes de obra, proveedor de estudios y diseños e interventoría con el fin de definir el día de realización de los estudios de suelos, en dicha reunión el proveedor se compromete a realizarlos el día 10/06/2024.

- Se realiza reunión el día 12/06/2024 con ingenieros residentes de obra, lideres JAC y interventoría con el fin de evidenciar el incumplimiento repetitivo del proveedor de estudios y diseños.
- Se realiza reunión el día 12/06/2024 con INVIAS, Interventoría, lideres JAC, residentes de obra y proveedor de estudios y diseños, con el fin de evidenciar los incumplimientos realizados por parte del proveedor de estudios y diseños, donde este se compromete nuevamente a realizar los estudios de suelos el día 13/06/2024, a hacer reunión con especialistas de interventoría para revisión previa de informes y a realizar entrega definitiva de los estudios y diseños el día 17/06/2024.
- Se realiza el acompañamiento el día 13/06/2024 en la realización de las labores de estudios de suelos.
- Se realiza comité operativo el día 14/06/2024 con el fin de definir proveedor de medidas ambientales.
- Se realiza reunión el día 15/06/2024 la cual fue pactada el día 12/06/2024 para la revisión previa de los informes de estudios y diseños, donde dicho proveedor no hizo presencia, por lo que se dio por terminada la reunión.
- Se realiza acompañamiento en el suministro e instalación de la valla informativa el día 18/06/2024.
- Se realiza requerimiento del cargue los pagos de la dotación y medidas ambientales, comités aprobados los días 1 y 14 de junio.
- Se realiza acompañamiento a la primera socialización del convenio el día 21/06/2024, por otro lado, se hace el requerimiento del informe definitivo de los estudios y diseños, cargue de los pagos de dotación y medidas ambientales como también el desembolso de los rendimientos financieros.
- Se realiza comité operativo el día 25/06/2024 con el fin de aprobar el desembolso de transporte del dignatario.
- Se hace el requerimiento reiterativo del informe definitivo de los estudios y diseños como también del cargue de los pagos de dotación y medidas ambientales como también el desembolso de los rendimientos financieros.

3.3. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

3.3.1. Informe semanal

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024 se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 correspondiente a los Informe semanales.

3.3.2. Maquinaria y equipo del convenio solidario.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 correspondiente a la información de maquinaria y equipos, debido a que han sido requeridos por parte del OAC.

3.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

No.	PERSONAL INCIAL	PERSONAL ACTUAL	ROL EN EL CONVENIO	INICIO	FINALIZACIÓN	TIPO DE VINCULACIÓN
	NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS				
1	Yair Fragozo Gutiérrez	Gabriel Mejía Bolaños	Residente de Obra			
2	Luis Saltaren Carrillo	Luis Saltaren Carrillo	Contador			
3	Juan Acuña Montes	Juan Acuña Montes	Maestro de obra			

Tabla 14: Personal del convenio
Fuente: Propia

No se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Correspondiente al control de personal y aportes legales y seguridad social ya que a la fecha 05 de julio de 2024 las juntas no han enviado los soportes correspondientes.

3.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

3.3.4.1. Informe financiero y presupuestal

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8: correspondiente a informes FINANCIERO Y PRESUPUESTAL (ver anexo).

3.3.4.2. Forma de pago de los convenios

Según la cláusula octava del convenio: El manejo de los recursos del Convenio se hará mediante la apertura de una cuenta que genere rendimientos financieros de manejo y firmas conjuntas, a nombre del objeto contratado y las transferencias electrónicas y los cheques que se giren con cargo a ella requerirán para ser pagados, la firma del representante legal del OAC, y del interventor y/o supervisor del INSTITUTO, y debe tener los respectivos soportes que justifiquen el desembolso. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el giro o desembolso podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará porque todo débito de la cuenta corresponda a gastos del convenio y que estén de acuerdo con el plan de inversión aprobado por el Interventor y/o supervisor.

3.3.5. Estado general del tiempo.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024 se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 correspondiente al estado general del tiempo (ver anexo).

3.3.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024, no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11, correspondiente a resultados de los ensayos de laboratorios efectuados durante el periodo, debido a que la fecha no se han realizados ensayos.

3.3.7. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

Se relaciona el seguimiento de garantías y seguros efectuado durante el periodo en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

3.3.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

3.4. OTROS DOCUMENTO SEGUIMIENTO MENSUAL.

3.4.1. Seguimiento a la inversión del anticipo.

El convenio solidario estipula que no entregará anticipo a la Junta de Acción Comunal.

3.4.2. Seguimiento programa de obra.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024, el OAC no ha entregado la programación de obra.

3.4.3. Seguimiento programa de inversiones

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024 la JAC presenta el programa de inversiones para la ejecución del convenio.

3.4.4. Actas de reunión y/o comité de obra

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024, se llevaron a cabo las siguientes reuniones y/o comités de obra entre las partes:

No.	Fecha	Tipo	Descripción
1	04/06/2024	Reunión de seguimiento	hacer seguimiento al avance del convenio, con el fin de manifestar la necesidad a los ingenieros residentes de obra de ir tramitando sus permisos y certificados correspondientes para el inicio de obra.

No.	Fecha	Tipo	Descripción
2	07/06/2024	Reunión de seguimiento	hacer seguimiento al avance del convenio, establecer con proveedor de estudios y diseños el día y lugar específico donde se va a realizar el estudio de suelos.
3	12/06/2024	Reunión de seguimiento	Reunión con líder y residente de obra con el fin dejar en evidencia el incumplimiento por parte del proveedor de estudios y diseños con la realización los estudios de suelos.
4	12/06/2024	Reunión de seguimiento	Se realiza reunión con INVIAS, INTERVENTORIA, LIDERES JAC, PROVEEDOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y RESIDENTES DE OBRA, con el fin de evidenciar el incumplimiento correspondiente a los estudios de suelos, realizar compromisos con fecha a realizar dicha actividad.
5	15/06/2024	Reunión de seguimiento	Reunión con INTERVENTORIA, LIDERES JAC, RESIDENTES, ESPECILISTAS DE INTERVENTORIA Y ENCARGADO DE ESTUDIOS DE SUELOS, con el fin de discutir y realizar correcciones a informe preliminar de estudios y diseños, pero dicho proveedor ni sus especialistas se presentaron.

3.4.5. Comité Operativo.

El comité operativo del convenio se conformó el día 17/04/2024 el cual está conformado por:

- Armando Manuel Acevedo Barrios - Representante legal de OAC (Con voz y voto)
- Gelca Patricia Vanegas Mengua – interventoría (Con voz y voto)
- Julio Miguel Polo Muños - Representante de veeduría (Con voz y voto)
- Yair Enrique Fragozo Gutiérrez – Residente de Obra (Con voz y sin voto)
- Luis Eduardo Saltaren Carrillo – contador (Con voz y sin voto)
- Lino De Hoyos Contreras - tesorero. (Con voz y sin voto)

Para el periodo que abarca el presente informe se realizaron los siguientes comités de operativos para aprobación de proveedores:

No.	Fecha	Descripción
4	01/06/2024	Definición de proveedor de dotación y reembolso del monto gastado en las pólizas iniciales.
5	14/06/2024	Definición de proveedor de medidas ambientales.
6	25/0672024	Desembolso de subsidio de transporte del dignatario.

4. CONVENIO SOLIDARIO 4752 DE 2023 – COMUNA NO. 6 DE MAICAO.

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El desarrollo del proyecto está enmarcado dentro del programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total del Gobierno Nacional, el cual se desarrolla mediante la postulación de las Juntas de Acción comunal para la asignación de recursos con el fin de intervenir vías terciarias que pertenecen a estas veredas.



Mapa 3: Ubicación geográfica en el país. Municipio de Maicao, La Guajira.
Fuente: Especificaciones técnicas

El objetivo principal del proyecto es mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las comunidades rurales al proporcionar infraestructura vial segura y sostenible, por esto, el INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVIAS mediante el convenio solidario No. 4752 de 2023 suscrito con la OAC del Corregimiento de Carraipía en el municipio de Maicao, Departamento de La Guajira, asigna recursos por un valor de $ 198.580.041,00 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas dentro de este, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región.

4.1.1. Localización

4.1.1.1. Localización del tramo a intervenir

Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de MAICAO del departamento de La Guajira, en la Comunidad indígena de Karaojutumana del Municipio de Maicao, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 00 en la ciudad de Maicao, se toma la vía Maicao - Cuestecitas, en el PR Km 1 + 920, de la vía con código 88, se encuentra, el punto de referencia inicial, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Guajira del INVIAS.

UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
INICIAL	11°21'36.98"N	72°16'25.72"O
FINAL	11°20'53.10"N	72°16'26.50"O

Tabla 15: Ubicación Geográfica, Comuna 6.
Fuente: Especificaciones técnicas

4.1.1.2. Localización del campamento y fuentes de materiales

Para el periodo que abarca el presente informe, no se ha instalado campamento por parte de la JAC y a la fecha se encuentran definiendo fuentes de materiales

4.1.2. Municipios en la zona de influencia y necesidades que se suplen con la ejecución del proyecto contratado.

La comuna No. 6 de Maicao, cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

4.1.3. Inventario y estado inicial de la vía.

Las intervenciones sobre la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la comuna No 6 del municipio de Maicao corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (151 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS). Longitud a atender: 2 km.



Foto 5. Estado inicial
Fuente: Acta de visita técnica INVIAS (19/06/2023)



Foto 6. Estado inicial
Fuente: Acta de visita técnica INVIAS (19/06/2023)

4.1.4. Características técnicas del proyecto.

MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
0	0	151,00	0	0	0	0	0

Tabla 16. Características técnicas del convenio
Fuente: Presupuesto del convenio

4

4.1.5.1. Descripción – alcance y meta física inicial

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
LA GUAJIRA	MAICAO	ASOJUNTA COMUNA 6	2,00	0	0	151,00	0	0	0	0	0

Tabla 17: Meta física inicial del convenio
Fuente: Presupuesto del convenio

4.1.5.2. Descripción – alcance y meta física actualizada

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	LONGITUD CORREDOR (km)	MANTENIMIENTO RUTINARIO		MEJORAMIENTO					
				LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)	BOX-CULVERT 1X1 (UND)	BOX-CULVERT 1X2 (UND)	MUROS EN GAVIONES (UND)	CUNETAS (ml)
LA GUAJIRA	MAICAO	ASOJUNTA COMUNA 6	2,00	0	0	151,00	0	0	0	0	0

Tabla 18. Meta física inicial del convenio

Para el periodo que abarca el presente informe, la JAC realizó los estudios de suelos, sin embargo, el informe de estudios y diseños definitivos aún no ha sido entregados.

4.2. INFORMAFORMACIÓN DEL CONVENIO

4.2.1. Información general del convenio

Convenio No.	4752	**FECHA**	2/12/2023	**Modalidad de Contratación**	DIRECTA	**Entidad Contratante**	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	
JAC	Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del Municipio de Maicao						**NIT**	901.702.605-7
Rep. Legal	Armando Manuel Acevedo Barrios						**CC**	8.701.091
Objeto del Contrato	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del municipio Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.							
Interventoría	GV LTDA							
Supervisión	Elvin Rafael González Medina							
Plazo Inicial	3 meses		**Acta de Inicio**		27/12/2023		**Valor Inicial**	198.580.041
Plazo Adicional	6.3 meses		**Fecha Finalización**		31/12/2023		**Valor Adicional**	N/A
Plazo Total	6.49 meses		**Fecha finalización según suspensión 1**		20/01/2024		**Valor Total**	191.913.876
	5.49 meses		**Fecha finalización según prorroga 1**		30/04/2024			
Tiempo Transcurrido			**Fecha finalización según prorroga 2**		30/06/2024		**Valor del Anticipo**	N/A
			Fecha finalización según prorroga 3		31/07/2024			
Actas de Suspensión	**Número**	**Fecha**		**Actas de Reiniciación**		**Número**	**Fecha**	
	01	29/12/2023				01	17/01/2024	

Tabla 19. Información del convenio
Fuente: Convenio Solidario

4.2.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

4.2.2.1. Etapa de revisión de estudio y diseños

Para el periodo que abarca el presente informe, se realizó estudios de suelos, sin embargo, el informe final de estudios y diseños no ha sido entregado, se entrega por parte de la JAC informe de topografía y informe de suelos, queda pendiente informe hidrológico, diseño geométrico y estructural del pavimento por lo que se continua con la ejecución de la etapa de revisión y ajuste de estudios y diseños.

4.2.2.2. Obras de mejoramiento

Para el periodo que abarca el presente informe, no han ejecutado obras de mejoramiento, debido que la fecha la JAC se encuentra en ejecución de la etapa de revisión de estudios y/o diseños.

4.2.2.3. Valores ejecutados

DECRIPCIÓN	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO	EJECUTADO			SALDO
			ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	
BÁSICO DE OBRA	146.460.233,00				0,00	146.460.233,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.393.807,00				0,00	4.393.807,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.726.001,00			3.751.898,47	3.751.898,47	42.974.102,53
TOTAL	197.580.041,00		0,00	3.751.898,47	3.751.898,47	193.828.143,00

Tabla 20: Ejecución del convenio

4.2.3. Seguimiento a ítems no previstos

Para el período que abarca el presente informe el convenio solidario No. 4752 de 2023 no ha ejecutado ítems no previstos.

4.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024 las acciones adelantadas por la interventoría correspondieron a:

- Se realiza comité operativo el día 01/06/2024 con el fin de definir proveedor de la dotación y realizar reembolso de monto gastado en las pólizas iniciales por parte de las JAC.
- Se realiza reunión de seguimiento el día 04/06/2024 con el fin de expresar a los ingenieros residentes de obra la necesidad de ir gestionando los permisos y certificados antes del inicio de las obras.
- Se realiza reunión el día 07/06/2024 con ingenieros residentes de obra, proveedor de estudios y diseños e interventoría con el fin de definir el día de realización de los estudios de suelos, en dicha reunión el proveedor se compromete a realizarlos el día 10/06/2024.

- Se realiza reunión el día 12/06/2024 con ingenieros residentes de obra, lideres JAC y interventoría con el fin de evidenciar el incumplimiento repetitivo del proveedor de estudios y diseños.
- Se realiza reunión el día 12/06/2024 con INVIAS, Interventoría, lideres JAC, residentes de obra y proveedor de estudios y diseños, con el fin de evidenciar los incumplimientos realizados por parte del proveedor de estudios y diseños, donde este se compromete nuevamente a realizar los estudios de suelos el día 13/06/2024, a hacer reunión con especialistas de interventoría para revisión previa de informes y a realizar entrega definitiva de los estudios y diseños el día 17/06/2024.
- Se realiza el acompañamiento el día 13/06/2024 en la realización de las labores de estudios de suelos.
- Se realiza comité operativo el día 14/06/2024 con el fin de definir proveedor de medidas ambientales.
- Se realiza reunión el día 15/06/2024 la cual fue pactada el día 12/06/2024 para la revisión previa de los informes de estudios y diseños, donde dicho proveedor no hizo presencia, por lo que se dio por terminada la reunión.
- Se realiza acompañamiento en el suministro e instalación de la valla informativa el día 18/06/2024.
- Se realiza requerimiento del cargue los pagos de la dotación y medidas ambientales, comités aprobados los días 1 y 14 de junio, como también se hace el requerimiento de la postulación del maestro de obra.
- Se realiza acompañamiento a la primera socialización del convenio el día 21/06/2024, por otro lado, se hace el requerimiento del informe definitivo de los estudios y diseños, cargue de los pagos de dotación y medidas ambientales como también el desembolso de los rendimientos financieros.
- Se hace el requerimiento reiterativo del informe definitivo de los estudios y diseños, cargue de los pagos de dotación y medidas ambientales, postular hoja de vida para el cargo de maestro de obra como también el desembolso de los rendimientos financieros.

Es importante aclarar que para el período que abarca el presente informe, la JAC de Comuna 6, no cuenta con hoja de vida para el cargo de maestro de obra aprobada, debido a que no se ha subsanado por parte del OAC las observaciones realizadas por la interventoría a la hoja de vida del profesional propuesto para ocupar el cargo, a pesar de que se han realizado comunicaciones vía telefónica con el fin de hacer seguimiento a los compromisos, sin embargo, no ha posible que el OAC surta el proceso de entrega de las hojas de vida, pese a las distintas reiteraciones por parte nuestra.

4.3. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO SOLIDARIO.

4.3.1. Informe semanal

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024 se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 correspondiente a los Informe semanales.

4.3.2. Maquinaria y equipo del convenio solidario.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024 no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 correspondiente a la información de maquinaria y equipos, debido a que han sido requeridos por parte del OAC.

4.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

No.	PERSONAL INCIAL	PERSONAL ACTUAL	ROL EN EL CONVENIO	INICIO	FINALIZACIÓN	TIPO DE VINCULACIÓN
	NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS				
1	Javier Rodriguez Esquivel	Javier Rodriguez Esquivel	Residente de Obra			
2	Luis Eduardo Saltaren	Luis Eduardo Saltaren	Contador			
3			Maestro de obra			

Tabla 21: Personal del convenio
Fuente: Propia

No se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Correspondiente al control de personal y aportes legales y seguridad social ya que a la fecha 05 de julio de 2024 las juntas no han enviado los soportes correspondientes.

4.3.4. Estado general del tiempo.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024. se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 correspondiente al estado general del tiempo (ver anexo).

4.3.5. Informe financiero y presupuestal.

4.3.5.1. Informe financiero y presupuestal

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8: correspondiente a informes FINANCIERO Y PRESUPUESTAL (ver anexo).

4.3.5.2. Forma de pago de los convenios

Según la cláusula octava del convenio: El manejo de los recursos del Convenio se hará mediante la apertura de una cuenta que genere rendimientos financieros de manejo y firmas conjuntas, a nombre del objeto contratado y las transferencias electrónicas y los cheques que se giren con cargo a ella requerirán para ser pagados, la firma del representante legal del OAC, y del interventor

y/o supervisor del INSTITUTO, y debe tener los respectivos soportes que justifiquen el desembolso. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el giro o desembolso podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará porque todo débito de la cuenta corresponda a gastos del convenio y que estén de acuerdo con el plan de inversión aprobado por el Interventor y/o supervisor.

4.3.6. Resumen ensayos de laboratorio.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024, no se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11, correspondiente a resultados de los ensayos de laboratorios efectuados, debido a que la fecha no se han realizados ensayos.

4.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

Se relaciona el seguimiento de garantías y seguros efectuado durante el periodo en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

4.3.8. Seguimiento al plan de calidad contrato de obra.

Según la cláusula octava del convenio: El manejo de los recursos del Convenio se hará mediante la apertura de una cuenta que genere rendimientos financieros de manejo y firmas conjuntas, a nombre del objeto contratado y las transferencias electrónicas y los cheques que se giren con cargo a ella requerirán para ser pagados, la firma del representante legal del OAC, y del interventor y/o supervisor del INSTITUTO, y debe tener los respectivos soportes que justifiquen el desembolso. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el giro o desembolso podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará porque todo débito de la cuenta corresponda a gastos del convenio y que estén de acuerdo con el plan de inversión aprobado por el Interventor y/o supervisor.

4.4. OTROS DOCUMENTO SEGUIMIENTO MENSUAL.

4.4.1. Seguimiento a la inversión del anticipo.

El convenio solidario estipula que no entregará anticipo a la Junta de Acción Comunal.

4.4.2. Seguimiento programa de obra.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024, el OAC no ha entregado la programación de obra.

4.4.3. Seguimiento programa de inversiones

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024, la JAC no ha presentado el programa de inversiones para la ejecución del convenio.

4.4.4. Actas de reunión y/o comités de obra

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024, se llevaron a cabo las siguientes reuniones y/o comités de obra entre las partes:

No.	Fecha	Tipo	Descripción
1	04/06/2024	Reunión de seguimiento	hacer seguimiento al avance del convenio, con el fin de manifestar la necesidad a los ingenieros residentes de obra de ir tramitando sus permisos y certificados correspondientes para el inicio de obra.
2	07/06/2024	Reunión de seguimiento	hacer seguimiento al avance del convenio, establecer con proveedor de estudios y diseños el día y lugar específico donde se va a realizar el estudio de suelos.
3	12/06/2024	Reunión de seguimiento	Reunión con líder y residente de obra con el fin dejar en evidencia el incumplimiento por parte del proveedor de estudios y diseños con la realización los estudios de suelos.
4	12/06/2024	Reunión de seguimiento	Se realiza reunión con INVIAS, INTERVENTORIA, LIDERES JAC, PROVEEDOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y RESIDENTES DE OBRA, con el fin de evidenciar el incumplimiento correspondiente a los estudios de suelos, realizar compromisos con fecha a realizar dicha actividad.
5	15/06/2024	Reunión de seguimiento	Reunión con INTERVENTORIA, LIDERES JAC, RESIDENTES, ESPECILISTAS DE INTERVENTORIA Y ENCARGADO DE ESTUDIOS DE SUELOS, con el fin de discutir y realizar correcciones a informe preliminar de estudios y diseños, pero dicho proveedor ni sus especialistas se presentaron.

4.4.5. Comité Operativo.

El comité operativo del convenio se conformó el día 07/05/2024 el cual está conformado por:

- Armando Manuel Acevedo Barrios - Representante legal de OAC (Con voz y voto)
- Gelca Patricia Vanegas Mengual – interventoría (Con voz y voto)
- Representante de veeduría: VICENTA ARPUSHANA, en calidad de representante de la veeduría "VEEDURIA CIUDADANA", según resolución 021 del 3 de Mayo (Con voz y voto)
- Ingeniero Residente de obra: JAVIER JUNIOR RODRIGUEZ ESQUIVEL (Con voz y sin voto).
- Contador de la OAC: LUIS EDUARDO SALTAREN (Con voz y sin voto)
- Tesorero de la OAC: CLARA LARRADA PALACIO (Con voz y sin voto)

Para el periodo que abarca el presente informe se realizaron los siguientes comités de operativos para aprobación de proveedores:

No.	Fecha	Descripción
4	01/06/2024	Definición de proveedor de dotación y reembolso del pago realizado en las pólizas iniciales.
5	14/06/2024	Definición de proveedor de medidas ambientales.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1. Información del contrato.

Convenio No.	5042	**FECHA**	21/12/2023	**Modalidad de Contratación**	Menor Cuantía	**Entidad Contratante**	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	
Contratista	GV LTDA						**NIT**	825.002.653-1
Rep. Legal	Gelca Patricia Vanegas Mengual						**CC**	40.913.719
Objeto del Contrato	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento de las vías rurales en el municipio de la Maicao, departamento de La Guajira del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total							
Interventoría	GV LTDA							
Supervisión	Elvin Rafael González Medina							
Plazo Inicial	0.17 meses		**Acta de Inicio**		27/12/2023		**Valor Inicial**	$71.922.529
Plazo Adicional	6.3 meses		**Fecha Finalización**		31/12/2023		**Valor Adicional**	N/A
Plazo Total	6.4 meses		**Fecha finalización según suspensión 1**		20/01/2024		**Valor Total**	$71.922.529
Tiempo Transcurrido	5.4 meses		**Fecha finalización según prorroga 1**		30/04/2024		**Valor del Anticipo**	N/A
			Fecha finalización según prorroga 2		31/07/2024			

Actas de Suspensión	**Número**	**Fecha**	**Actas de Reiniciación**	**Número**	**Fecha**
	01	29/12/2023			17/01/2024

Tabla 22: Información del contrato de interventoría.
Fuente: Contrato interventoría

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor.

5.2.1. Actividades específicas realizadas por la interventoría.

- Se realiza comité operativo el día 01/06/2024 con el fin de definir proveedor de la dotación y para el caso de GARRAPATERO y COMUNA 6 realizar reembolso de monto gastado en las pólizas iniciales por parte de las JAC.
- Se realiza reunión de seguimiento el día 04/06/2024 con el fin de expresar a los ingenieros residentes de obra la necesidad de ir gestionando los permisos y certificados antes del inicio de las obras.
- Se realiza reunión el día 07/06/2024 con ingenieros residentes de obra, proveedor de estudios y diseños e interventoría con el fin de definir el día de realización de los estudios de suelos, en dicha reunión el proveedor se compromete a realizarlos el día 10/06/2024.
- Se realiza reunión el día 12/06/2024 con ingenieros residentes de obra, lideres JAC y interventoría con el fin de evidenciar el incumplimiento repetitivo del proveedor de estudios y diseños.
- Se realiza reunión el día 12/06/2024 con INVIAS, Interventoría, lideres JAC, residentes de obra y proveedor de estudios y diseños, con el fin de evidenciar los incumplimientos realizados por parte del proveedor de estudios y diseños, donde este se compromete nuevamente a realizar los estudios de suelos el día 13/06/2024, a hacer reunión con especialistas de interventoría para revisión previa de informes y a realizar entrega definitiva de los estudios y diseños el día 17/06/2024.
- Se realiza el acompañamiento el día 13/06/2024 en la realización de las labores de estudios de suelos.
- Se realiza comité operativo el día 14/06/2024 con el fin de definir proveedor de medidas ambientales. Se realiza reunión el día 15/06/2024 la cual fue pactada el día 12/06/2024 para la revisión previa de los informes de estudios y diseños, donde dicho proveedor no hizo presencia, por lo que se dio por terminada la reunión.
- Se realiza acompañamiento en el suministro e instalación de la valla informativa el día 18/06/2024 en las juntas.
- Se realiza comité operativo en CARRAIPIA el día 21/06/2024 con el fin de aprobar el pago de los profesionales, reembolso en la actualización de pólizas según prorroga 1 y desembolso del subsidio de transporte de dignatario.
- Se hace el acompañamiento en la primera socialización del convenio el día 21/06/2024 para el caso de GARRAPATERO y COMUNA 6.
- Se realiza comité operativo en GARRAPATERO el día 25/06/2024 con el fin de aprobar el desembolso del subsidio de transporte de dignatario.
- Se hace el acompañamiento en la primera socialización del convenio el día 25/06/2024 para el caso de CARRAIPIA.

- Se realiza comité operativo en CARRAIPIA el día 26/06/2024 con el fin de aprobar el desembolso del gasto realizado en la primera socialización del convenio el cual fue discriminado en silletería, cafetería y refrigerio.
- Se hace el requerimiento reiterativo del informe definitivo de los estudios y diseños, cargue de los pagos de dotación y medidas ambientales, postular hoja de vida para el cargo de maestro de obra para el caso de COMUNA 6, como también el desembolso de los rendimientos financieros.

5.2.2. Control de correspondencia

Fecha	Referencia - Radicado	Asunto	Envía	Recibe
30/06/2024	90-50422023	Solicitud de informe técnico	Interventoría	JAC Carraipía JAC Comuna 6 JAC Garrapatero
30/06/2024	89-50422023	Solicitud de Informe contable y de desembolso – planillas de personal mes junio	Interventoría	JAC Carraipía JAC Comuna 6 JAC Garrapatero
30/06/2024	88-50422023	Solicitud de revisión y concepto de estudios y/o diseños JAC Carraipía	Interventoría	Especialista en geotecnia vial y pavimento
29/06/2024	87-50422023	Solicitud de revisión y concepto de estudios de suelo JAC Garrapatero	Interventoría	Especialista en geotecnia vial y pavimento
29/06/2024	E - Mail	Informes rendimientos financieros	JAC Comuna 6 JAC Garrapatero	Interventoría
29/06/2024	E - Mail	Planos estructurales placa huella	JAC Carraipía	Interventoría
27/06/2024	E - Mail	Soportes Rendimientos Financieros Comuna 6	Interventoría	JAC Comuna 6
27/06/2024	E - Mail	Soportes Rendimientos Financieros Garrapatero.	Interventoría	JAC Garrapatero
27/06/2024	E - Mail	Radicado # 2024S-VBOG-042070 - Comunicado de Salida	Supervisión	Interventoría
27/06/2024	E - Mail	Radicado # 2024S-VBOG-042065 - Comunicado de Salida	Supervisión	Interventoría
27/06/2024	E - Mail	Póliza	JAC Carraipía	Interventoría
27/06/2024	E - Mail	Informe financiero	JAC Comuna 6	Interventoría
26/06/2024	E - Mail	Informe mensual No. 1 - mayo	JAC Carraipía	Interventoría
26/06/2024	E - Mail	Rendimientos financieros CCPT	Supervisión	Interventoría
25/06/2024	E - Mail	Comunicado 84-50422023 Solicitud Revisión y concepto JAC Carraipía	Especialista en geotecnia vial y pavimento	Interventoría
25/06/2024	86-50422023	Solicitud revisión y concepto JAC Comuna 6	Interventoría	Especialista en geotecnia vial y pavimento
25/06/2024	85-50422023	Reiteración soportes Pagos Rendimientos Financieros.	Interventoría	JAC Comuna 6 JAC Garrapatero

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	
INVIA INSTITUTO NACIONAL / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**JAC:** CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA – VEREDA DE GARRAPATERO – COMUNA 6	**GV LTDA.**	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 7**
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3099 de 2023 – 3336 de 2023 y 4752 de 2023	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5042 de 2023**	

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Fecha	Referencia - Radicado	Asunto	Envía	Recibe
25/06/2024	E - Mail	Informe de seguridad y salud en el trabajo - SST	Interventoría	Supervisión
25/06/2024	E - Mail	Hoja de ruta para firmar	Interventoría	Supervisión
25/06/2024	84-50422023	Solicitud revisión y concepto JAC Carraipía	Interventoría	Especialista en geotecnia vial y pavimento
25/06/2024	E - Mail	Informe de seguridad y salud en el trabajo - SST	Supervisión	Interventoría
25/06/2024	E - Mail	Estudios JAC Comuna 6	JAC Comuna 6	Interventoría
25/06/2024	E - Mail	Hoja de ruta para firmar	Supervisión	Interventoría
24/06/2024	E - Mail	Documentos prorroga 03- Maicao	Interventoría	Supervisión
24/06/2024	E - Mail	Programación de obra	JAC Comuna 6	Interventoría
24/06/2024	E - Mail	Solicitud de prorroga asociación Comuna 6	JAC Comuna 6	Interventoría
24/06/2024	E - Mail	Informe de seguridad y salud en el trabajo - SST	Supervisión	Interventoría
22/06/2024	E - Mail	Estudios topográficos y estudios de suelo	Interventoría	JAC Carraipía
22/06/2024	E - Mail	Estudios topográficos y estudios de suelo	JAC Carraipía	Interventoría
21/06/2024	E - Mail	Soportes Consignación Rendimientos Financieros Carraipía.	Interventoría	JAC Carraipía
21/06/2024	E - Mail	Informe financiero	JAC Carraipía	Interventoría
21/06/2024	E - Mail	Prorroga 03	JAC Comuna 6	Interventoría
21/06/2024	E - Mail	Planos de curvas y ejes	JAC Carraipía	Interventoría
21/06/2024	E - Mail	Estudios topográficos y estudios de suelo	JAC Carraipía	Interventoría
21/06/2024	E - Mail	Solicitud prorroga convenio 3633	JAC Garrapatero	Interventoría
21/06/2024	E - Mail	Solicitud Prorroga convenio 4752	JAC Comuna 6	Interventoría
20/06/2024	E - Mail	Solicitud de fecha de entrega de estudios definitivos	JAC Garrapatero	Interventoría
20/06/2024	E - Mail	Acta 6 e Informe de Mayo final - Maicao	Interventoría	Supervisión
20/06/2024	83-50422023	Reiteración de Solicitud soporte de consignación de rendimientos financieros – planillas de seguridad social personal activo	Interventoría	JAC Carraipía JAC Comuna 6 JAC Garrapatero
20/06/2024	82-50422023	Solicitud de fecha de entrega de estudios definitivos	Interventoría	JAC Comuna 6
20/06/2024	81-50422023	Solicitud de fecha de entrega de estudios definitivos	Interventoría	JAC Garrapatero
20/06/2024	80-50422023	Solicitud de fecha de entrega de estudios definitivos	Interventoría	JAC Carraipía
18/06/2024	E - Mail	Acta de modificación actualizada contrato 5032 - 2023	Supervisión	Interventoría
18/06/2024	E - Mail	Factura Electrónica Mes Abril - Contrato 5042	Interventoría	Supervisión

	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	
INVIA INSTITUTO NACIONAL / CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**JAC:** CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA – VEREDA DE GARRAPATERO – COMUNA 6	**GV LTDA.**	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 7**
	CONVENIOS SOLIDARIOS No. 3099 de 2023 – 3336 de 2023 y 4752 de 2023	**CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5042 de 2023**	

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Fecha	Referencia - Radicado	Asunto	Envía	Recibe
18/06/2024	E - Mail	Acta de costos interventoría abril Informe abril GV Maicao	Supervisión	Supervisión
18/06/2024	E - Mail	Acta 5 - informe abril	Interventoría	Supervisión
17/06/2024	E - Mail	Cartera de campo	JAC Comuna 6	Interventoría
17/06/2024	E - Mail	Informe de obra	JAC Comuna 6	Interventoría
17/06/2024	E - Mail	Cartera	JAC Garrapatero	Interventoría
17/06/2024	E - Mail	Informe de obra	JAC Garrapatero	Interventoría
15/06/2024	E - Mail	Formato MEPIS para prorrogas interventoría y convenios Maicao	Supervisión	Interventoría
15/06/2024	E - Mail	Citación a reunión de revisión previa de estudios	Interventoría	Juntas Consultores
15/06/2024	E - Mail	Remisión actas de costos No. 6	Interventoría	Supervisión
14/06/2024	E - Mail	Remisión informe semanal junio	Interventoría	Supervisión
14/06/2024	E - Mail	Solicitud de informes - soportes de rendimientos financieros	Interventoría	JAC Carraipía JAC Comuna 6 JAC Garrapatero
14/06/2024	E - Mail	Programa de inversión	Interventoría	JAC Garrapatero
14/06/2024	E - Mail	Programa de inversión	JAC Garrapatero	Interventoría
14/06/2024	E - Mail	Programación de obra	Interventoría	JAC Comuna 6
14/06/2024	E - Mail	Informe mensual 1. asociación de J.A.C. Comuna N° 6	Interventoría	JAC Comuna 6
14/06/2024	E - Mail	Plan de gestión ambiental Asociación de J.A.C. comuna n°6	Interventoría	JAC Comuna 6
14/06/2024	E - Mail	Avance plan de compras	Interventoría	JAC Carraipía
14/06/2024	E - Mail	Informe mensual 1. Asociación de J.A.C. comuna n° 6	Interventoría	JAC Comuna 6
14/06/2024	E - Mail	Plan de gestión ambiental	Interventoría	JAC Carraipía
14/06/2024	E - Mail	Informe mensual No. 1 JAC Carraipía - Corregido	Interventoría	JAC Carraipía
12/06/2024	E - Mail	Actas de reunión Maicao 28/05/2024	Interventoría	Supervisión
12/06/2024	E - Mail	Reunión - Seguimiento Maicao	Interventoría	JAC Carraipía JAC Comuna 6 JAC Garrapatero
07/06/2024	E - Mail	Informe mensual No. 1 corregido	JAC Carraipía	Interventoría
07/06/2024	E - Mail	Plan de gestión ambiental	JAC Carraipía	Interventoría
07/06/2024	E - Mail	Plan de gestión ambiental	JAC Comuna 6	Interventoría
07/06/2024	E - Mail	Solicitud soportes sociales	Supervisión	Interventoría
07/06/2024	E - Mail	Informe mensual No. 1	JAC Comuna 6	Interventoría
07/06/2024	E - Mail	Informe mensual No. 1	JAC Comuna 6	Interventoría

Fecha	Referencia - Radicado	Asunto	Envía	Recibe
06/06/2024	E - Mail	Reiteración Gestión de pagos de comités aprobados	Interventoría	JAC Comuna 6
06/06/2024	E - Mail	Informe mensual de obra No. 1	JAC Carraipía	Interventoría
06/06/2024	E - Mail	Corrección informe mensual	JAC Comuna 6	Interventoría
05/06/2024	E - Mail	Remisión de Informe mes 6 (Mayo 2024)	Interventoría	Supervisión
05/06/2024	E - Mail	Remisión acta de costos No. 6	Interventoría	Supervisión
05/06/2024	E - Mail	Gestión de pagos	Interventoría	JAC Comuna 6
05/06/2024	E - Mail	Observaciones actas de costos Cont. 5042	Interventoría	Supervisión
05/06/2024	E - Mail	Informe mensual No. 1	JAC Comuna 6	Interventoría
05/06/2024	E - Mail	Avance Informe No. 1 comuna 6	JAC Comuna 6	Interventoría
05/06/2024	E - Mail	Corrección Arl personal contratado	JAC Comuna 6	Interventoría
05/06/2024	E - Mail	Corrección Arl personal contratado	JAC Comuna 6	Interventoría
05/06/2024	E - Mail	Arl personal contratado	JAC Comuna 6	Interventoría
05/06/2024	E - Mail	Programación de obra	JAC Comuna 6	Interventoría
05/06/2024	E - Mail	Corrección plan de compra y plan de inversiones asociación de juntas de acción comunal Comuna # 6	JAC Comuna 6	Interventoría
04/06/2024	79-50422023	Solicitud de contrato de prestación de servicios y planillas de seguridad social	Interventoría	JAC Carraipía JAC Comuna 6 JAC Garrapatero
04/06/2024	E - Mail	Corrección plan de compra y plan de inversiones asociación de juntas de acción comunal Comuna # 6	JAC Comuna 6	Interventoría
04/06/2024	78-50422023	Solicitud de informe técnico y financiero	Interventoría	JAC Carraipía JAC Comuna 6 JAC Garrapatero
04/06/2024	E - Mail	Acta reunión seguimiento interventoría 23/05/2024	Supervisión	Interventoría
04/06/2024	E - Mail	Contrato prestación de servicio residente de obra	JAC Garrapatero	Interventoría
03/06/2024	E - Mail	Extracto cuentas de depósitos fondos mayo 2023	JAC Comuna 6	Interventoría
03/06/2024	E - Mail	Extracto cuentas de depósitos fondos mayo 2024	JAC Garrapatero	Interventoría

Tabla 23: Relación de correspondencia.
Fuente: Propia

5.2.3. Registro fotográfico.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto 1: Reunión de seguimiento con el fin de expresar la necesidad de gestionar los permisos y certificados correspondientes antes del inicio de obra.
Fuente: Propia
Período: 01/06/2024 – 30/06/2024</td><td>Foto 2: Reunión de seguimiento con el fin de expresar la necesidad de gestionar los permisos y certificados correspondientes antes del inicio de obra.
Fuente: Propia
Período: 01/06/2024 – 30/06/2024</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto 3: evidencia de acompañamiento en la realización de las labores de estudios de suelos en GARRAPATERO.
Fuente: Propia
Período: 01/06/2024 – 30/06/2024</td><td>Foto 4: tomando transporte para acompañamiento a las labores de estudios de suelos en GARRAPATERO.
Fuente: Propia
Período: 01/06/2024 – 30/06/2024</td></tr>
</table>



Foto 5: evidencia de acompañamiento en la realización de las labores de estudios de suelos en COMUNA 6.
Fuente: Propia
Período: 01/06/2024 – 30/06/2024



Foto 6: evidencia de acompañamiento en la realización de las labores de estudios de suelos en CARRAIPIA.
Fuente: Propia
Período: 01/06/2024 – 30/06/2024



Foto 7: tomando transporte para acompañamiento a las labores de estudios de suelos en CARRAIPIA.
Fuente: Propia
Período: 01/06/2024 – 30/06/2024



Foto 8: tomando el transporte para dirigirme al acompañamiento en las labores de suministro e instalación de valla informativa en el CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA.
Fuente: Propia
Período: 01/06/2024 – 30/06/2024



Foto 9: acompañamiento en labores suministro e instalación de la valla informativa en el CORRREGIMIENTO DE CARRAIPIA.
Fuente: Propia
Período: 01/06/2024 – 30/06/2024



Foto 10: acompañamiento en labores suministro e instalación de la valla informativa en la VEREDA DE GARRAPATERO
Fuente: Propia
Período: 01/06/2024 – 30/06/2024



Foto 11: acompañamiento en labores suministro e instalación de la valla informativa en COMUNA 6.
Fuente: Propia
Período: 01/06/2024 – 30/06/2024



Foto 12: Realización de comité operativo en MAICAO con el fin de aprobar salario de los profesionales, subsidio de transporte de dignatario y reembolso de actualización de pólizas según prorroga 1.
Fuente: Propia
Período: 01/06/2024 – 30/06/2024



Foto 13: Se realiza acompañamiento en la primera socialización del convenio en COMUNA 6.
Fuente: Propia
Período: 01/06/2024 – 30/06/2024



Foto 14: Se realiza acompañamiento en la primera socialización del convenio en la VEREDA DE GARRAPATERO.
Fuente: Propia
Período: 01/06/2024 – 30/06/2024



Foto 15: tomando el transporte para dirigirme a la primera socialización del convenio en la VEREDA DE GARRAPATERO.
Fuente: Propia
Período: 01/06/2024 – 30/06/2024



Foto 16: Se realiza acompañamiento en la primera socialización del convenio en el CORREGIMEINTO DE CARRAIPIA.
Fuente: Propia
Período: 01/06/2024 – 30/06/2024



Foto 17: tomando el transporte para dirigirme a la primera socialización del convenio en el CORREGIMEINTO DE CARRAIPIA.
Fuente: Propia
Período: 01/06/2024 – 30/06/2024



Foto 18: Realización de comité operativo en la VEREDA DE GARRAPATERO con el fin de aprobar subsidio de transporte de.
Fuente: Propia
Período: 01/06/2024 – 30/06/2024



Foto 19: tomando el transporte para dirigirme a comité operativo en la VEREDA DE GARRAPATERO.
Fuente: Propia
Período: 01/06/2024 – 30/06/2024

5.3. Informes técnicos, profesionales y especialistas

- *Informe técnico.*

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024, se remite informe mensual y bitácora de cada convenio.

- *Informe social*

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024, se realizaron actividades en el área social, se anexa informe

- *Informe ambiental*

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024, no se realizaron actividades en el área ambiental.

- *Informe SST*

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024, no se realizaron actividades en el área de SST, debido a que, a la fecha, no han adelantado las actividades de obra.

- *Informes especialistas*

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024, se realizaron actividades por parte de los especialistas, en la etapa de estudios y diseños se le han realizado diversas correcciones por las cuales aún el proveedor no realiza entrega definitiva de los mismos.

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC

5.4.1. Plan Anual de Caja convenios.

No se presenta programa anual de caja PAC, toda vez que los contratos de obra e interventoría presentan un plazo corto de ejecución, siendo este inferior a un año.

5.4.2. Plan Anual de Caja contrato de interventoría

No se presenta programa anual de caja PAC, toda vez que los contratos de obra e interventoría presentan un plazo corto de ejecución, siendo este inferior a un año.

5.5. Informe matriz de riesgos

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024, no se han registrado eventos que involucren la matriz de riesgos del proyecto.

5.6. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones contratos de obra e interventoría.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024, no se cuenta con información del aplicativo que se deba gestionar.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

De acuerdo con el Manual de interventoría INVIAS, a continuación, se relacionan los formatos de información de equipos, personal, financiero entre otros del contrato de interventoría.

6.1. Equipo contrato de interventoría.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024, no se diligencia el MEPI-MN1-IN-15-FR-5 correspondiente a equipos, debido a que a la fecha no se encuentran vinculados en el desarrollo de las actividades de la interventoría.

6.2. Personal contrato de interventoría

6.2.1. Control personal interventoría.

No.	PERSONAL INCIAL	PERSONAL ACTUAL	ROL EN EL CONVENIO	INICIO	FINALIZACIÓN	TIPO DE VINCULACIÓN
	NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS				
1	Maibeth Moscote Epieyu	Maibeth Moscote Epieyu	Director de interventoría	1/04/2024		Contrato Laboral
2	Yasson Peralta Vides	Yasson Peralta Vides	Residente de interventoría	1/04/2024		Contrato Laboral
3	Ronald Pacheco Viecco	Ronald Pacheco Viecco	Profesional Social	1/04/2024		Contrato Laboral
4	Jaime Pinto Fernández	Jaime Pinto Fernández	Profesional ambiental			
5			Inspector			
6			Inspector SST			
7	Armando Mendoza Martínez	Armando Mendoza Martínez	Especialista en Pavimento o vías			
8	Armando Mendoza Martínez	Armando Mendoza Martínez	Especialista en geotecnia y/o geología			
9	Jorge Mejía Rojas	Jorge Mejía Rojas	Especialista en estructuras			
10	Jorge Benavides Santamaría	Jorge Benavides Santamaría	Especialista en Hidráulica o hidrología			
11	Armando Mendoza Martínez	Armando Mendoza Martínez	Especialista en Diseño Geométrico			

Tabla 24: Personal interventoría.
Fuente: Propia

6.2.2. Control de aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024, se relacionan en el formato MEPI-MN-IN-15-FR- 7.

6.3. Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría.

6.3.1. Informe financiero y presupuestal

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9, donde se consigna la información financiera del contrato de interventoría.

6.3.2. Forma de pago del contrato.

Según clausula cuarta del clausulado de aceptación de oferta, el INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos de personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor de Contrato de Interventoría, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar.

6.3.3. Actas de costo de interventoría.

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Saldo del contrato
1	**Diciembre -2023**				71.922.529
2	**Enero -2024**				71.922.529
3	**Febrero - 2024**				71.922.529
4	**Marzo - 2024**				71.922.529
5	**Abril -2024**	9.151.600	1.738.804	10.890.404	61.032.125
6	**Mayo - 2024**	9.151.600	1.738.804	10.890.404	50.141.721
7	**Junio - 2024**	9.151.600	1.738.804	10.890.404	39.251.317

Tabla 25: Relación de actas de costo.
Fuente: Propia

6.4. Seguimiento garantías contrato de interventoría.

Se relaciona a continuación en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.5. Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría

6.6. Otros documentos de seguimiento mensual

6.6.1. Seguimiento al plan de inversión del anticipo de interventoría

El contrato de interventoría no cuenta con anticipo, por lo que no aplica el seguimiento de inversión del anticipo.

6.6.2. Plan de carga o reprogramación del plan de carga

Se anexa plan de carga de interventoría, según última modificación del contrato.

6.6.3. Lista de chequeo informe mensual interventoría.

CALIDAD INVIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio Solidario No. 3099 - 2023; 3336 - 2023; 4752- 2023

Contratista: JAC Corregimiento de Carraipia; JAC de la Vereda Garrapatero; Comuna No. 6 del Municipio de Maicao

Contrato de Interventoría No. 5042- 2023

Interventoría: G.V. LTDA

Objeto Contrato de Obra:

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Carraipia del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total.

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la vereda Garrapatero del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total

INFORME MENSUAL No. 07 **MES O PERIODO:** Junio 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**CONVENIO SOLIDARIO 3099 DE 2023**		
2.1	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1.1	Localización		
2.1.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.1.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.1.4	Características técnicas del proyecto		
2.2	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
2.2.1	Información general del contrato		
2.2.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
2.2.3	Seguimiento Ítems no previstos		
2.2.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
2.3	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
2.3.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	

2.3.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
2.3.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
2.3.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
2.3.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
2.3.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
2.3.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
2.3.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
2.3.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
3	**CONVENIO SOLIDARIO 3336 DE 2023**		
3.1	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
3.1.1	Localización		
3.1.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
3.1.3	Inventario y estado inicial de la vía		
3.1.4	Características técnicas del proyecto		
3.2	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.2.1	Información general del contrato		
3.2.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.2.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.2.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
3.3	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
3.3.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
3.3.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
3.3.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
3.3.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
3.3.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
3.3.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
3.3.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
3.3.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
3.3.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	

	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
4	**CONVENIO SOLIDARIO 4752 DE 2023**		
4.1	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
4.1.1	Localización		
4.1.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
4.1.3	Inventario y estado inicial de la vía		
4.1.4	Características técnicas del proyecto		
4.2	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
4.2.1	Información general del contrato		
4.2.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
4.2.3	Seguimiento Ítems no previstos		
4.2.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4.3	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.3.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.3.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.3.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.3.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.3.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.3.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.3.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.3.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	

6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



*Firma:*_____

ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 0019 del 30 de enero de 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Se elabora informe de interventoría No. 7 del periodo comprendido entre el 01 y 30 de junio de 2024, en el cual se llevaron a cabo actividades de supervisión técnica en campo como lo fue en las labores estudios de suelos. Es importante señalar que en nuestra calidad de interventores para realizar labores de control y seguimiento a los convenios objetos de la presente interventoría y siendo nuestro objetivo garantizar el cumplimiento de la labor encomendada por la entidad, se manifiesta que los convenios no presentan avances significativos en las actividades preliminares al inicio de las obras, pese a todas las reiteraciones realizadas a los OAC como lo ha sido por medio de email, llamadas telefónicas y reuniones presenciales, caso por el cual han tenido múltiples factores en su retraso con respecto al inicio de las labores de campo (inicio de ejecución de obra) como lo es, el proveedor de estudios y diseños ya que ha presentado repetitivos incumplimientos en la entrega de sus informes de dichos estudios, fallas constantes en la asistencia a las reuniones pactadas para revisiones previas de informe, incumplimientos en lo pactado en la entrega de informes definitivos, insultos por parte del proveedor a la interventoría por solicitarle dichos informes, otro motivo de retraso son la falta de diligencia de los lideres en el cargue de los pagos aprobados en comité, como lo son en este caso la dotación y medidas ambientales caso por el cual son necesarios antes del inicio de obras, aun no han presentado cotizaciones de los exámenes médicos, los ingenieros han tenido múltiples retrasos en las entregas de sus informes mensuales y sus planes de gestión ambiental, a la fecha del presente informe aun no lo han presentado, por el caso de la ASOCIACIÓN DE COMUNA No. 6 aún no postulan su maestro de obra, generando así en sumatoria de todo lo antes mencionado, un atraso para el inicio de las obras.

8. ANEXOS.

8.1. Formatos aplicados por la interventoría a los convenios

Se anexan formatos por cada JAC aplicados en el periodo que abarca el presente informe.

8.2. Registro fotográfico del avance de las obras.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024, se anexan registros fotográficos, debido a que no se llevaron a cabo actividades técnicas.

8.3. Registro fotográfico actividades ambientales, sociales, prediales y sostenibles adelantadas.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024, no se anexan registros fotográficos, debido a que no se llevaron a cabo actividades ambientales, sociales, prediales y sostenibles

8.4. Bitácora de obra.

En el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2024, se relaciona la bitácora.

ANEXOS JAC CARRAIPÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3099-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA

PLAZO INICIAL: 0,6
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2024
PLAZO ACUMULADO: 5,9

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 191.049.980,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA $ 191.049.980,00
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5042-2023 **INTERVENTOR:** GV LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍ** ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ml	111
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Muro en gaviones	Und	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
APORTE OAC	1.000.000,00		1.000.000,00
OBRAS	136.759.998,00		136.759.998,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.102.800,00		4.102.800,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.187.200,00		49.187.200,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	191.049.998,00		191.049.998,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS			0,00	0,00
AJUSTESGESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	500.000,00		500.000,00	500.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.502.065,82		9.502.065,82	9.502.065,82
VALOR EJECUTADO	10.002.065,82	0,00	10.002.065,82	10.002.065,82

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 38.518.295,48
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -28,16% ###

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Maicao - Reunión residente de obra - interventoría



Carraipia - Estudio de suelo



Carraipia - Primera socialización del convenio.



PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 11 del 31/05/2024 al 6/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la vía del Corregimiento de Carraipía corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (111 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de contención (muros en gaviones) y actividades de mantenimiento periódico (conformación calzada existente, afirmado); Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

El corregimiento de Carraipia cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA			INTERVENTOR:	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	CLARA ROSA LARRADA PALACIO Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC			INTEGRANTES:	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3099-2023	VALOR INICIAL:	$ 190.049.998,00	CONTRATO No.	5042 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 71.922.529,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 190.049.998,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 71.922.529,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 190.049.998	$ 190.049.998
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 1.947.000
	SALDO DE VIGENCIA			$ 190.049.998	$ 188.102.998
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 71.922.529	$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 23.958.889
	SALDO DE VIGENCIA			$ 71.922.529	$ 47.963.640

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 136.759.988,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 12.906.637,55	9,4%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (12.906.637,55)	-9,4%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.947.000,00	1,0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 34.279.279,55	18,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.947.000,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (32.332.279,55)	-23,6%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.879.723,55	8,0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.947.000,00	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No, RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del convenio solidario se trasladaron a la vigencia 2024.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.442.938,60	28,4%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.986.296,27	11,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.765.618,87	2,45%
		1,01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 726.026,93	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de mayo
VALOR FACTURA: $ 10.890.404,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del contrato de interventoria se trasladaron a la vigencia 2024

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	5,6
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1				
					Ejec	0,5				
* CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	111			Prog	0,02				
					Ejec					
MURO EN GAVIONES	Und	1			Prog	0,31				
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, se han ejecutado actividades, por lo que no se ha utilizado materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES: Para este convenio solidario no se requiere licenciamiento y permisos ambientales, considerando que la vía a intervenir es existente, adicionalmente, no se realizaran intervenciones sobre cauces de agua, asimismo, se anota que considerando la cuantía de estos convenios solo aplican los lineamientos y programas del documento PAGA para complejidad baja.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, no ha sido presentado por la JAC

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente se realizó la socialización inicial del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El 31 de mayo de 2024, se realiza reunión con ingeniero residente de obra con el fin de subsanar dudas con respecto a los formatos de plan de gestión ambiental.
El 04 de junio de 2024, se realiza reunión con ingenieros residentes obra donde se les expresa la necesidad de ir gestionando y tener en pocesión los permisos y certificados que se requieren con la alcaldía, de recurso hídrico y de comunidades indigenas (documentos que deben tener antes del inicio de obra).
EL 05 de junio de 2024, se le realiza seguimiento a los documentos requeridos el día 04/06/2024
EL 06 de junio de 2024, se le hace la solicitud de cargue de los pagos para el desembolso del dinero destinado para el suministro e instalación de valla informativa y anticipo de estudios y diseños, por otro lado se le hace corrección a ingenieros residente de obra con fechas en su informe,

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

realización de estudios de suelos, suministro e instalación de valla informativa, actualización de polizas según prorroga 1 y gestión de proveedores de materiales.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Maicao - Reunión residente de obra - interventoría



Maicao - Reunión residente de obra - interventoría



Maicao - Reunión residente de obra - interventoría

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoría correspondieron a la realización de reunión de seguimiento del convenio tal que abarcó la solicitud de permisos, reiteración de cumplimiento de compromisos adquiridos por parte de las JAC.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría- Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 12 del 7/06/2024 al 13/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Las intervenciones sobre la vía del Corregimiento de Carraipía corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (111 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de contención (muros en gaviones) y actividades de mantenimiento periódico (conformación calzada existente, afirmado); Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
El corregimiento de Carraipia cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	CLARA ROSA LARRADA PALACIO Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3099-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 190.049.998,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 190.049.998,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/06/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 190.049.998	$ 190.049.998
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 3.633.328
	SALDO DE VIGENCIA			$ 190.049.998	$ 186.416.670
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 71.922.529	$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 26.499.983
	SALDO DE VIGENCIA			$ 71.922.529	$ 45.422.546

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 136.759.988,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 21.443.856,86	16%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (21.443.856,86)	-16%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.633.328,00	2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 46.972.290,36	25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.633.328,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (43.338.962,36)	-32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 23.572.734,36	17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del convenio solidario se trasladaron a la vigencia 2024.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 26.622.604,63	37,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.833.327,69	12,28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.059.888,68	2,86%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de mayo
VALOR FACTURA: $ 10.890.404,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: En revisión por parte de la supeervisión

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1				
					Ejec	0,5				
* CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	111			Prog	0,05				
					Ejec					
MURO EN GAVIONES	Und	1			Prog	0,51				
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:			DISPONIBLE	
	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:				
	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, se han ejecutado actividades, por lo que no se ha utilizado materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A
EMISIONES:	SI		NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, no ha sido presentado por la JAC

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con la gestión de proveedores por parte de la Jac
El día 12 de junio, se tenia programado realizar el estudio de suelo, sin embargo, no se logró adelantar por paros en la vía
El día 12 d ejunio Se realiza reunión con la Jac, profesionales de la JaC, consultor de estudios y diseños, con el fin de fijar fechas de entrega de los estudios.
El día 13 de junio, se llevaron se llevo acabo la realización de los estudios de suelo

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se prevee la entrega de los estudios y diseños definitivos, socialización del convenio, replanteo topografico para incio de obra y acopio de materiales, radicación del plan de gestión ambiental.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Carraipia - Estudio de suelo



Carraipia - Estudio de suelo



Carraipia - Estudio de suelo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las acciones adelantadas por la interventoría corrspondieron al seguimiento a la etapa de estudios y diseños, solictud de fechas de entrega de estudios definitivos y acompaamiento a la realizacióde cotizaciones, y seguimiento a la realización del plan de gestión ambiental

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: Maibeth Moscote
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPHMN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	-

FECHA: 21/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 13 del 14/06/2024 al 20/06/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Las intervenciones sobre la vía del Corregimiento de Carraipia corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (111 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de contención (muros en gaviones) y actividades de mantenimiento periódico (conformación calzada existente, afirmado); Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
El corregimiento de Carraipia cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	CLARA ROSA LARRADA PALACIO Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3099-2024	**VALOR INICIAL:**	$ 190.049.998,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 190.049.998,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/06/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 190.049.998	$ 190.049.998
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 3.983.328
	SALDO DE VIGENCIA			$ 190.049.998	$ 186.066.670
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 71.922.529	$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 29.041.077
	SALDO DE VIGENCIA			$ 71.922.529	$ 42.881.452

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 136.759.988,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 29.981.076,17	22%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (29.981.076,17)	-22%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.983.328,00	2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 59.665.301,17	31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.983.328,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (55.681.973,17)	-41%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 36.265.745,17	27%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del convenio solidario se trasladaron a la vigencia 2024.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 32.802.270,67	45,6%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9.680.359,11	13,46%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.059.888,68	2,86%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de mayo
VALOR FACTURA: $ 10.890.404,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: En revisión por parte de la supeervisión

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR IC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1				
					Ejec	0,5				
* CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	111			Prog	0,07				
					Ejec					
MURO EN GAVIONES	Und	1			Prog	0,71				
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, se han ejecutado actividades, por lo que no se ha utilizado materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, no ha sido presentado por la JAC

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con la gestión de proveedores por parte de la Jac
El día 14 de junio, se realiza reunión con ingenieros residentes de obra con el fin de trabajar el prebalance del presupuesto.
El día 15 de junio Se realiza reunión pactada el pasado 12/jun/2024 con el de realizar revisión previa de informe de estudios y diseños, reunión que no tuvo embergadura debido a que el proveedor de estudios ni sus especialistas se presentaron.
El día 17 de junio, El proveedor de la valla informativa le hace entrega de banner a ingeniero residente y acuerdan instalación de la valla informativa para el día 18/junio/2024.
El
día 18 de junio, Se realiza instalación de la valla informativa y se le hace el requerimiento al proveedor de estudios y diseños del informe final.
El día 20 de junio, Se le hace el requerimiento de socialización del convenio a la JAC y se espera fecha de realización de la misma.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se prevee la entrega de los estudios y diseños definitivos, socialización del convenio, replanteo topografico para incio de obra y acopio de materiales, radicación del plan de gestión ambiental.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Carraipia - Instalación de valla informativa



Carraipia - Instalación de valla informativa



Carraipia - Instalación de valla informativa

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las acciones adelantadas por la interventoria corrspondieron al seguimiento a la etapa de estudios y diseños, solictud de fechas de entrega de estudios definitivos, supervisión y acompamiento de instalación de valla informativa.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Matrícula Profesional No.: 44202-349961 CLA

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 14 del 20/06/2024 al 27/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Las intervenciones sobre la vía del Corregimiento de Carraipia corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (111 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de contención (muros en gaviones) y actividades de mantenimiento periódico (conformación calzada existente, afirmado); Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
El corregimiento de Carraipia cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	CLARA ROSA LARRADA PALACIO Y DEMÁS MIEMBROS DE LA JAC			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3099-2024	**VALOR INICIAL:**	$ 190.049.998,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 190.049.998,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/06/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 190.049.998	$ 190.049.998
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 9.882.355
	SALDO DE VIGENCIA			$ 190.049.998	$ 180.167.643
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 71.922.529	$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 31.582.172
	SALDO DE VIGENCIA			$ 71.922.529	$ 40.340.357

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 136.759.988,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 38.518.295,48	28%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (38.518.295,48)	-28%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 9.882.355,00	5%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 72.358.311,98	38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9.882.355,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (62.475.956,98)	-46%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 48.958.755,98	36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El saldo de los recursos de la vigencia 2023 del convenio solidario se trasladaron a la vigencia 2024.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 38.981.936,70	54,2%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 10.527.390,53	14,64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.059.888,68	2,86%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de mayo
VALOR FACTURA: $ 10.890.404,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: En revisión por parte de la supeervisión

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR IC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1				
					Ejec	0,5				
* CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	111			Prog	0,09				
					Ejec					
MURO EN GAVIONES	Und	1			Prog	0,91				
					Ejec					
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, se han ejecutado actividades, por lo que no se ha utilizado materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, no ha sido presentado por la JAC

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: El día 25/06/2024 se llevó a cabo la primera socialización del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Se continua con la gestión de proveedores por parte de la Jac

El día 21 de junio, Se realiza comité operativo en el municipio de Maicao aprobando los honorarios de los profesionales, reembolso de la actualización de polizas según prorroga 1 y subsidio de transporte de dignatario.
El día 24 de junio, La líder JAC expresa que no va a ser posible la socialización el día de hoy debido a problemas de salud, por lo que la pospone para el día de mañana 25/06/2024.
El día 25 de junio, Se realiza la primera socialización del convenio en la comunidad de los perujanos dando a conocer todos los detalles del convenio en compañia de la comunidad en general.
El día 26 de junio, El ingeniero residente de obra hace entrega del informe mensual el cual se comprometió a entregar el día de hoy, compromiso adquirido en el pasado comité del 21/06/2024
El día 27 de junio, Se les hace el requerimiento a la JAC de la entrega definitiva de estudios y diseños, por otro lado tambien se le hace el requerimiento del cargue de los pagos tales como dotación y medidas ambentales que fueron aprobados en comité los días 01 y 14 de junio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se prevee la entrega de los estudios y diseños definitivos, acopio de materiales, realizar los examenes medicos a los obreros, tener la dotación y medidas ambientales en posesión a la espera de inicio de obra.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Carraipia - Socialización inicial del convenio.



Carraipia - Socialización inicial del convenio.



Maicao - Comité operativo.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las acciones adelantadas por la interventoría correspondieron al seguimiento a la etapa de estudios y diseños, solictud de fechas de entrega de estudios definitivos, supervisión y acompamiento de socialización inicial del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01/Junio - 30/Junio

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3099-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5042-2023 **INTERVENTORÍA:** G.V. LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO
Residente de Obra
Matrícula P ###

Firma
Nombre: Yasson Alexander Peralta Vides
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 101037-0680355 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/05/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3099-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** NO APLICA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	jorge isaac bermudez coronado	1122818890	residente de obra	$ 3.500.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	jorge isaac bermudez coronado	1400000	$ 97.440	V	ANAS WAYUU		$ 175.000	PROTECCIÓN	0	$ 224.000				
2	liseth carolina curiel gonzalez	1124023747	contador	$ 1.204.000			x	x			x			x	x		x	x			x	x			x			x	x			x				liseth carolina curiel gonzalez	1300000	$ 39.208	I										
3																																												
4																																												
5																																												
6																																												
7																																												
8																																												
9																																												
10																																												
N																																												

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
La JAC a la fecha cuenta con los profesionales del cargo de residente d eobra y contador, sin embargo, no ha sido reportado las planilla de seguridad socia

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

##

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO
Residente de obra
Matrícula Profesional No.: 101037-0503162 GJA

Firma
Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3099-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
						$ 190.049.998	$ 190.049.998
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 190.049.998,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		jun-24	$ 10.002.066	$ -	$ 10.002.066						$ 180.047.932				
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
BASICO DE OBRA			
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 500.000		**$ 500.000**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 9.502.066		**$ 9.502.066**
VALOR TOTAL	$ 10.002.066	$ -	**$ 10.002.066**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 101037-0503162 GJA

3633328

Firma
Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PAGINA	

FECHA 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

13 de 23 .

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **ACTA No.** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** JUNIO

ACTA FINAL ☐

CONVENIO No : 3099-2023 (Indique número y año)

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042-2023 INTERVENTOR: G.V LTDA

PLAZO INICIAL: 14/12/2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 5.9 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 31/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL **(A)**: $ 191.049.980,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO **(C=A+B)**: $ 191.049.980,00

No. DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PRESUPUESTO APROBADO POR INTERVENTORÍA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. _____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
			Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,672	$ 24.149	$ 88.675				$ -		
			Subbase Granular Clase C	M3	93,4065	$ 109.578	$ 10.235.288				$ -		
			Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	66	$ 804.962	$ 53.127.485				$ -		
			Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	28,9272	$ 339.278	$ 9.814.354				$ -		
			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3036	$ 7.004	$ 21.264.144				$ -		
			Excavaciones varias sin clasificar	M3	172	$ 24.149	$ 4.153.611				$ -		
			Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	M2	68	$ 8.812	$ 599.189				$ -		
			Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)	M3	140	$ 237.784	$ 33.289.774				$ -		
			Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3	1,75	$ 477.840	$ 836.221				$ -		
			Relleno para Estructuras con recebo	M3	27	$ 57.085	$ 1.541.303				$ -		
			Material Drenante	M3	12	$ 74.564	$ 894.772				$ -		
			Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	M3	18,5	$ 41.814	$ 773.559				$ -		
			ÍTEM NO PREVISTOS										
*	BASICO DE OBRA						$ 136.618.374						
*	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)						$ 4.244.971				$ 500.000		$ 500.000
*	GASTOS ADMINISTRATIVOS						$ 49.186.634				$ 9.502.066		$ 9.502.066
*	**VALOR TOTAL**						**$ 190.049.979**						

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en el presupuesto aprobado por la interventoría.

RESUMEN PRESENTE MES

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presupuesto aprobado por la interventoría.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
BASICO DE OBRA	$ -		$ -
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 500.000		$ 500.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 9.502.066		$ 9.502.066
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 10.002.066	$ -	$ 10.002.066

3633328

VALOR BÁSICO PRESENTE MES: $ 10.002.066

VALOR PRESENTE ACTA: $ - **VALOR EN LETRAS:** DIEZ MILLONES DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/TE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al convenio solidario.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del convenio o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratisa con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. La presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras de mantenimiento y mejoramiento)

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: CLARA ROSA LARRADA PALACIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Firma:
Nombre: JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO
Ingeniero Residente
Apoyo Técnico del Contratista
Matrícula Profesional No.: 101037-0503162 GJA

Firma:
Nombre: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. ....
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3099-2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 5042-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** G.V LTDA

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPOS		7.548.035,20	7.548.035,20		15.096.070,40	7,94%
2	MATERIALES		46.019.093,69	46.019.093,69		92.038.187,37	48,39%
3	TRANSPORTE		5.884.648,04	5.884.648,04		11.769.296,07	6,19%
4	MANO DE OBRA		9.012.695,87	9.012.695,87		18.025.391,75	9,48%
5	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	1.366.183,75	1.366.183,75	1.366.183,75		4.098.551,25	2,15%
6	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.395.544,67	16.395.544,67	16.395.544,67		49.186.634,00	25,86%
							0,00%
							0,00%
TOTAL		17.761.728,42	86.226.201,21	86.226.201,21	0,00	190.214.130,84	100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: CLARA ROSA LARRADA PALACIOS
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 3633328

3633328

Firma:
Nombre: JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 101037-0503162 GJA

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONVENIO No. 3099-2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VÍA INTERVENIDA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA

INTERVENTOR: G.V LTDA **CONTRATO No.** 5042-2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	14 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$	191.049.980,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR ADICIONES:**	$	-
FECHA DE REANUDACIÓN:	17 (Día)	DE	1 (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$	191.049.980,00
PLAZO (MESES):								
FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)			
FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO:	30 (Día)	DE	6 (Mes)	DE	2024 (Año)			

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	CARLOS CASTRO BRAVO	17849558-4			1.947.000		1.947.000
2	REEMBOLSO POLIZA INICIAL	32.736.609			1.686.328		1.686.328
3	XONA CREATIVA	26752287-8			350.000		350.000
4	ING RESIDENTE DE OBRA	1.122.818.890			3.500.000		3.500.000
5	CONTADOR LISET CURIEL	1.124.023.747			1.213.000		1.213.000
6	REEMBOLSO ACT POLIZA	32.736.609			286.027		286.027
7	SUBSIDIO TRANSPORTE DIG	32.736.609			400.000		400.000
8	GASTOS SOCIALIZACIÓN	1.124.035.091			500.000		500.000
9	GASTOS BANCARIO			3/06/2024	119.711		119.711

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 10.002.066	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 10.002.066
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ -
TOTAL PAGOS	$ 10.002.066	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 10.002.066

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 30/06/2024
(Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 1

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma:
Nombre: CLARA ROSA LARRADA PALACIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: [illegible]
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 101037-0503162 GJA

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	17 de 23

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. ..... **MES:** JUNIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3099-2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: ..... %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ - (M/CTE)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: G.V LTDA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
1	1	6/6/24	CARLOS CASTRO BRAVO	$ 1.947.000,00	6	gastos administrativos
2	1	7/6/24	CLARA ROSA LARRADA PALACIO	$ 1.686.328,00	6	gastos administrativos
3	1	14/6/24	OLINDA RANGEL	$ 350.000,00	6	gastos administrativos
4	1	21/6/24	JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO	$ 3.500.000,00	6	gastos administrativos
5	1	21/6/24	LISETH CAROLINA CURIEL GONZALEZ	$ 1.213.000,00	6	gastos administrativos
6	2	21/6/24	CLARA ROSA LARRADA PALACIO	$ 286.027,00	6	gastos administrativos
7	3	21/6/24	CLARA ROSA LARRADA PALACIO	$ 400.000,00	6	gastos administrativos
8	1	27/6/24	ANDRYS PAOLA PEREZ VARGAS	$ 500.000,00	5	paga(gestion social, ambiental)
9	1	30/6/24	BANCOLOMBIA	$ 119.710,82	5	gastos administrativos

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPOS	$ 15.096.070,40			$ -	$ 15.096.070,40
2	MATERIALES	$ 92.038.187,37			$ -	$ 92.038.187,37
3	TRANSPORTE	$ 11.769.296,07			$ -	$ 11.769.296,07
4	MANO DE OBRA	$ 18.025.391,75			$ -	$ 18.025.391,75
5	PAGA(GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.098.551,25		$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 3.598.551,25
6	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.186.634,00		$ 9.502.065,82	$ 9.502.065,82	$ 39.684.568,18
	TOTALES	$ 190.214.130,84		$ 10.002.065,82	$ 10.002.065,82	$ 180.212.065,02

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (MAYO) : $ 24.233,59
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 207.275,69
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
71430	$ 18.745			30/12/2023	$ 18.745
71432	$ 48.434			30/01/2024	$ 67.180
71435	$ 45.321			29/02/2024	$ 112.500
71436	$ 24.278			30/03/2024	$ 136.778
71438	$ 23.449			30/04/2024	$ 160.227
71439	$ 24.234			30/05/2024	$ 184.460
PEDIENTE	$ 22.815			30/06/2024	$ 207.276

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

A la fecha de corte del presente informe, la JAC no ha realizado la consignación de los rendimientos financieros del mes de junio.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: CLARA ROSA LARRADA PALACIOS
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 101037-0503162 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3099-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	18	21	24	24	24	24	24	22	19	22	24	24	24	24	24	23	24	24	24	23	19	20	24	24	24		691
Lluvias moderadas						6	3						2	5	2						1				1	5	4					29
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 101037-0503162 GJA

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 101037-0680355 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No.: 3099-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 101037-0503162 GJA

Firma

Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3099-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPÍA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 14/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 191.049.980,00

VALOR ACUMULADO: $ 191.049.980,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 38.209.996,00	4	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.552.499,00	4	9	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 57.314.994,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3018530

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 5/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 533.600.000,00	4	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1013472 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 5/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	20%	$ 38.209.996,00	Día Mes Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.552.499,00	Día Mes Año	Día Mes Año
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 57.314.994,00	Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3018530

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 533.600.000,00	4 9 2023	31 12 2023
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1013472 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	20%	$ 38.209.996,00	Día Mes Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día Mes Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.552.499,00	Día Mes Año	Día Mes Año
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 57.314.994,00	Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3018530

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 533.600.000,00	4 9 2023	31 12 2023
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 5 (Mes) 2024 (Año)

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1013472 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 38.209.996,00	Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.552.499,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños		$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 57.314.994,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3018530

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 533.600.000,00	4	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1013472 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9600002343

SUCURSAL MAICAO

CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 3099 DE 2023

CARRERA 3 # 4-7

$$CARRAIPIA - MAICAO LA GUAJ

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	73,568,339
TOTAL ABONOS	$	190,068,725.45	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	18,745.45
SALDO ACTUAL	$	190,068,725.45	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/12	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			190,049,980.00	190,049,980.00
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			18,745.45	190,068,725.45
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

DATOS DEL PAGO

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:6013811700 EXT 2105

TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS

FORMA DE PAGO	
No. Pago:	71430
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	20/06/2024
Ticket ID:	71430
Transacción/CUS:	718841415
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023DEL CONVENIO 3099
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1007
Total:	18745.45
Total Iva:	0

Empresa: JAC CARRAIPIA **Nit:** 900266341
Usuario: Gelca patricia vanegas mengual

21 de Junio de 2024 8:51:35 AM
Dirección IP: 181.52.7.83

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 20 de junio de 2024 - 3:11 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Clara0112
Fecha _ hora:	2024-06-20 14:28:36
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	71430
Nro. de referencia:	190.61.62.156
Nro. de referencia 2:	900266341
Descripción del pago:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2023DEL CONVENIO 3099
Valor a pagar:	$18,745.45
Fecha y hora de la transacción:	2024-06-20 14:35:20
Cuenta a debitar:	096-000023-43
Número de comprobante:	0000021823
Id usuario aprobador:	Gelka1030

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9600002343

SUCURSAL MAICAO

CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 3099 DE 2023

CARRERA 3 # 4-7

$$CARRAIPIA - MAICAO LA GUAJ

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	190,068,725.45	*SALDO PROMEDIO*	$	190,070,287
TOTAL ABONOS	$	48,434.28	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	48,434.28
SALDO ACTUAL	$	190,117,159.73	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/01	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			48,434.28	190,117,159.73

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Notificación
de pago en línea

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.

Pago realizado por: clara rosa larrada palacios

Tienda virtual o recaudador: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nro. de factura: 71432

Descripción del pago: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2024 DEL CONVENIO 3099

Nro. de referencia: 190.61.62.156

Nro. de referencia 2: 900266341

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Jueves 20 de Junio de 2024 02:40:09 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 48,434.28

Cuenta: *******2343

Bancolombia S.A.

Empresa: JAC CARRAIPIA **Nit:** 900266341
Usuario: Gelca patricia vanegas mengual

21 de Junio de 2024 8:52:45 AM
Dirección IP: 181.52.7.83

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 20 de junio de 2024 - 3:11 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Clara0112
Fecha _ hora:	2024-06-20 14:42:48
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	71432
Nro. de referencia:	190.61.62.156
Nro. de referencia 2:	900266341
Descripción del pago:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2024 DEL CONVENIO 3099
Valor a pagar:	$48,434.28
Fecha y hora de la transacción:	2024-06-20 14:43:31
Cuenta a debitar:	096-000023-43
Número de comprobante:	0000068314
Id usuario aprobador:	Gelka1030

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9600002343

SUCURSAL MAICAO

CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 3099 DE 2023

CARRERA 3 # 4-7

$$CARRAIPIA - MAICAO LA GUAJ

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	190,117,159.73	*SALDO PROMEDIO*	$	190,118,722
TOTAL ABONOS	$	45,320.66	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	45,320.66
SALDO ACTUAL	$	190,162,480.39	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/02	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			45,320.66	190,162,480.39

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Notificación

de pago en línea

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.

Pago realizado por: clara rosa larrada palacios

Tienda virtual o recaudador: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nro. de factura: 71435

Descripción del pago: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL CONVENIO 3099

Nro. de referencia: 190.61.62.156

Nro. de referencia 2: 900266341

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Jueves 20 de Junio de 2024 02:48:19 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 45,320.66

Cuenta: *******2343

Bancolombia S.A.

Empresa: JAC CARRAIPIA **Nit:** 900266341
Usuario: Gelca patricia vanegas mengual

21 de Junio de 2024 8:53:18 AM
Dirección IP: 181.52.7.83

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 20 de junio de 2024 - 3:11 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Clara0112
Fecha _ hora:	2024-06-20 14:49:39
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	71435
Nro. de referencia:	190.61.62.156
Nro. de referencia 2:	900266341
Descripción del pago:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL CONVENIO 3099
Valor a pagar:	$45,320.66
Fecha y hora de la transacción:	2024-06-20 14:50:21
Cuenta a debitar:	096-000023-43
Número de comprobante:	0000098286
Id usuario aprobador:	Gelka1030

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/02/29 HASTA: 2024/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9600002343

SUCURSAL MAICAO

CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 3099 DE 2023

CARRERA 3 # 4-7

$$CARRAIPIA - MAICAO LA GUAJ

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	190,162,480.39	*SALDO PROMEDIO*	$	190,163,262
TOTAL ABONOS	$	24,227.51	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	24,227.51
SALDO ACTUAL	$	190,186,707.90	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/03	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			24,227.51	190,186,707.90

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DEL PAGO

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:6013811700 EXT 2105

TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS

FORMA DE PAGO	
No. Pago:	71436
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	20/06/2024
Ticket ID:	71436
Transacción/CUS:	718926773
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2024 DEL CONVENIO 3099
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1007
Total:	24277.51
Total Iva:	0

Empresa: JAC CARRAIPIA **Nit:** 900266341
Usuario: Gelca patricia vanegas mengual

21 de Junio de 2024 8:53:50 AM
Dirección IP: 181.52.7.83

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 20 de junio de 2024 - 3:11 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Clara0112
Fecha _ hora:	2024-06-20 14:56:11
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	71436
Nro. de referencia:	190.61.62.156
Nro. de referencia 2:	900266341
Descripción del pago:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2024 DEL CONVENIO 3099
Valor a pagar:	$24,277.51
Fecha y hora de la transacción:	2024-06-20 14:56:55
Cuenta a debitar:	096-000023-43
Número de comprobante:	0000004851
Id usuario aprobador:	Gelka1030

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/03/31 HASTA: 2024/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9600002343

SUCURSAL MAICAO

CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 3099 DE 2023

CARRERA 3 # 4-7

$$CARRAIPIA - MAICAO LA GUAJ

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	190,186,707.90	*SALDO PROMEDIO*	$	190,187,489
TOTAL ABONOS	$	23,448.92	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	23,448.92
SALDO ACTUAL	$	190,210,156.82	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/04	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			23,448.92	190,210,156.82

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DEL PAGO

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:6013811700 EXT 2105

TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS

FORMA DE PAGO	
No. Pago:	71438
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	20/06/2024
Ticket ID:	71438
Transacción/CUS:	718943489
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2024 DEL CONVENIO 3099
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1007
Total:	23448.92
Total Iva:	0

Empresa: JAC CARRAIPIA **Nit:** 900266341
Usuario: Gelca patricia vanegas mengual

21 de Junio de 2024 8:54:41 AM
Dirección IP: 181.52.7.83

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 20 de junio de 2024 - 3:11 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Clara0112
Fecha _ hora:	2024-06-20 15:01:51
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	71438
Nro. de referencia:	190.61.62.156
Nro. de referencia 2:	900266341
Descripción del pago:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2024 DEL CONVENIO 3099
Valor a pagar:	$23,448.92
Fecha y hora de la transacción:	2024-06-20 15:02:50
Cuenta a debitar:	096-000023-43
Número de comprobante:	0000060202
Id usuario aprobador:	Gelka1030

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/04/30 HASTA: 2024/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9600002343

SUCURSAL MAICAO

CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 3099 DE 2023

CARRERA 3 # 4-7

$$CARRAIPIA - MAICAO LA GUAJ

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	190,210,156.82	*SALDO PROMEDIO*	$	190,210,938
TOTAL ABONOS	$	24,233.59	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	24,233.59
SALDO ACTUAL	$	190,234,390.41	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/05	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			24,233.59	190,234,390.41

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Notificación
de pago en línea

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.

Pago realizado por: clara rosa larrada palacios

Tienda virtual o recaudador: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nro. de factura: 71439

Descripción del pago: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2024 DEL CONVENIO 3099

Nro. de referencia: 190.61.62.156

Nro. de referencia 2: 900266341

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Jueves 20 de Junio de 2024 03:06:56 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 24,233.59

Cuenta: ********2343

Bancolombia S.A.

Empresa: JAC CARRAIPIA **Nit:** 900266341
Usuario: Gelca patricia vanegas mengual

21 de Junio de 2024 8:55:13 AM
Dirección IP: 181.52.7.83

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 20 de junio de 2024 - 3:11 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Clara0112
Fecha _ hora:	2024-06-20 15:10:51
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	71439
Nro. de referencia:	190.61.62.156
Nro. de referencia 2:	900266341
Descripción del pago:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2024 DEL CONVENIO 3099
Valor a pagar:	$24,233.59
Fecha y hora de la transacción:	2024-06-20 15:12:12
Cuenta a debitar:	096-000023-43
Número de comprobante:	0000039153
Id usuario aprobador:	Gelka1030

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Corregimiento de Carreipia 14/06/2024

INVIAS

tramitespresupuestoeingresos@invias.gov.co

Concepto: Rendimientos Financieros JAC CARREIPIA

Fecha de operación : 20/06/2024
Direccion: Corregimiento de Carreipia
Teléfono:310408353

Concepto: Consignación Rendimientos Financieros Mes de diciembre de 2023 JAC Corregimiento de Carreipia del CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3099 DE 2023 el cual tiene por objeto Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal Corregimiento de Carreipia Del Municipio Maicao, Departamento De La Guajira Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total. Valor en Letras: Diciocho Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Pesos Con Cuarenta y Cinco . Valor en Pesos: $ 18.745,45

CLARA ROSA LARRADA PALACIO
C.C 32.736.609
Representante legal JAC CARREIPIA

Corregimiento de Carreipia 14/06/2024

INVIAS

tramitespresupuestoeingresos@invias.gov.co

Concepto: Rendimientos Financieros JAC CARREIPIA

Fecha de operación : 20/06/2024
Direccion: Corregimiento de Carreipia
Teléfono:310408353

Concepto: Consignación Rendimientos Financieros Mes de enero de 2024 JAC Corregimiento de Carreipia del CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3099 DE 2023 el cual tiene por objeto Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal Corregimiento de Carreipia Del Municipio Maicao, Departamento De La Guajira Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total. Valor en Letras: Cuarenta y ocho Mil Cuatrocientos treinta y Cuatro Pesos Con Veintiocho centavos. Valor en Pesos: $ 48.434,28

CLARA ROSA LARRADA PALACIO
C.C 32.736.609
Representante legal JAC CARREIPIA

Corregimiento de Carreipia 14/06/2024

INVIAS

tramitespresupuestoeingresos@invias.gov.co

Concepto: Rendimientos Financieros JAC CARREIPIA

Fecha de operación : **20/06/2024**
Dirección: Corregimiento de Carreipia
Teléfono:310408353

Concepto: Consignación Rendimientos Financieros Mes de febrero de 2024 JAC Corregimiento de Carreipia del CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3099 DE 2023 el cual tiene por objeto Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal Corregimiento de Carreipia Del Municipio Maicao, Departamento De La Guajira Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.

Valor en Letras: Cuarenta y cinco mil Trecientos Veinte Pesos Con Sesenta y Seis centavos.
Valor en Pesos: $ 45.32,66

CLARA ROSA LARRADA PALACIO
C.C 32.736.609
Representante legal JAC CARREIPIA

Corregimiento de Carreipia 14/06/2024

INVIAS

tramitespresupuestoeingresos@invias.gov.co

Concepto: Rendimientos Financieros JAC CARREIPIA

Fecha de operación : **20/06/2024**
Dirección: Corregimiento de Carreipia
Teléfono:310408353

Concepto: Consignación Rendimientos Financieros Mes de marzo de 2024 JAC Corregimiento de Carreipia del CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3099 DE 2023 el cual tiene por objeto Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal Corregimiento de Carreipia Del Municipio Maicao, Departamento De La Guajira Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.

Valor en Letras: Veinticuatro mil doscientos Veintisiete Pesos Con Cincuenta y un centavos.
Valor en Pesos: $ 24.227,51

CLARA ROSA LARRADA PALACIO
C.C 32.736.609
Representante legal JAC CARREIPIA

Corregimiento de Carreipia 14/06/2024

INVIAS

tramitespresupuestoeingresos@invias.gov.co

Concepto: Rendimientos Financieros JAC CARREIPIA

Fecha de operación : 20/06/2024
Dirección: Corregimiento de Carreipia
Teléfono:310408353

Concepto: Consignación Rendimientos Financieros Mes de abril de 2024 JAC Corregimiento de Carreipia del CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3099 DE 2023 el cual tiene por objeto Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal Corregimiento de Carreipia Del Municipio Maicao, Departamento De La Guajira Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.

Valor en Letras: Veintitrés mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos Con Noventa y Dos centavos.
Valor en Pesos: $ 23.448,92

CLARA ROSA LARRADA PALACIO
C.C 32.736.609
Representante legal JAC CARREIPIA

Corregimiento de Carreipia 14/06/2024

INVIAS

tramitespresupuestoeingresos@invias.gov.co

Concepto: Rendimientos Financieros JAC CARREIPIA

Fecha de operación : **20/06/2024**
Dirección: Corregimiento de Carreipia
Teléfono:310408353

Concepto: Consignación Rendimientos Financieros Mes de mayo de 2024 JAC Corregimiento de Carreipia del CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3099 DE 2023 el cual tiene por objeto Aunar Esfuerzos Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal Corregimiento de Carreipia Del Municipio Maicao, Departamento De La Guajira Para El Mejoramiento Vial En El Marco Del Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total.

Valor en Letras: Veinticuatro mil doscientos Treinta y Tres Pesos Con Cincuenta y nueve centavos
Valor en Pesos: $ 24.233,59

CLARA ROSA LARRADA PALACIO
C.C 32.736.609
Representante legal JAC CARREIPIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/05/31 HASTA: 2024/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9600002343

SUCURSAL MAICAO

CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 3099 DE 2023

CARRERA 3 # 4-7

$$CARRAIPIA - MAICAO LA GUAJ

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	190,234,390.41	*SALDO PROMEDIO*	$	185,057,533
TOTAL ABONOS	$	22,815.28	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	10,214,713.18	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	22,815.28
SALDO ACTUAL	$	180,042,492.51	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-230.57	190,234,159.84
1/06	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-9,203.00	190,224,956.84
1/06	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-48,440.00	190,176,516.84
5/06	ABONO INTERESES AHORROS			3,907.75	190,180,424.59
6/06	ABONO INTERESES AHORROS			773.53	190,181,198.12
6/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,788.00	190,173,410.12
6/06	PAGO A PROVE CARLOS JULIO CA			-1,947,000.00	188,226,410.12
7/06	PAGO A PROV CLARA ROSA LARRADA			-1,686,328.00	186,540,082.12
7/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,745.31	186,533,336.81
13/06	ABONO INTERESES AHORROS			5,366.06	186,538,702.87
14/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,400.00	186,537,302.87
14/06	PAGO A PROVE OLINDA RANGE DE			-350,000.00	186,187,302.87
19/06	ABONO INTERESES AHORROS			4,590.93	186,191,893.80
20/06	ABONO INTERESES AHORROS			764.41	186,192,658.21
20/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-737.84	186,191,920.37
20/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-23,448.92	186,168,471.45
20/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-48,434.28	186,120,037.17
20/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-45,320.66	186,074,716.51
20/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-24,233.59	186,050,482.92
20/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-18,745.45	186,031,737.47
20/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-24,277.51	186,007,459.96
21/06	PAGO A PROV CLARA ROSA LARRADA			-286,027.00	185,721,432.96
21/06	PAGO A PROV JORGE ISAAC BERMUD			-3,500,000.00	182,221,432.96
21/06	PAGO A PROV CLARA ROSA LARRADA			-400,000.00	181,821,432.96
21/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-21,596.10	181,799,836.86
21/06	PAGO A PROVE LISETH CURIEL			-1,213,000.00	180,586,836.86
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			4,452.84	180,591,289.70
27/06	ABONO INTERESES AHORROS			740.09	180,592,029.79
27/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,000.00	180,590,029.79
27/06	PAGO A PROVE ANDRYS PAOLA PE			-500,000.00	180,090,029.79
28/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	180,082,839.79
28/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	180,075,649.79
28/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	180,068,459.79

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/05/31 HASTA: 2024/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9600002343

SUCURSAL MAICAO

CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 3099 DE 2023

CARRERA 3 # 4-7

$$CARRAIPIA - MAICAO LA GUAJ

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	180,061,269.79
28/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,221.49	180,058,048.30
28/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,221.49	180,054,826.81
28/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,221.49	180,051,605.32
28/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,221.49	180,048,383.83
28/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-198.23	180,048,185.60
28/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-612.09	180,047,573.51
28/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	180,046,207.41
28/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-612.09	180,045,595.32
28/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	180,044,229.22
28/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-612.09	180,043,617.13
28/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-612.09	180,043,005.04
28/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	180,041,638.94
28/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	180,040,272.84
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,219.67	180,042,492.51
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 07/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 14
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3099 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA,MUNICIPIO DE MAICAO,DEPARTAMENTO DE LAGUAJIRA,

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
hacer seguimiento al avance del convenio.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Determinación de estudios de suelos.
2. Determinación de lugar especifico de la realización del muestreo completo.
3. Solicitud del proveedor de estudios y diseños con respecto al cambio de metodo de pago.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
A los 07 días del mes de junio de la presente anualidad, con el fin de realizar seguimiento al convenio en el cual se verificaron los siguientes temas:
1. Se abarca el tema de determinar el dia en que se realizarán los estudios de suelos, en los caules se abren posibilidades y se acuerda para el dia 10/06/2024. 2. Se abre el dialogo con respecto al lugar especifico de muestreo para los estudios de suelos, debido a que se necesitan permisos para intervención de cause y se argumenta que su tiempo de entrega por parte de la entidad responsable (coorpoguajira) es mínimo de 3 meses, tiempo que se excede completamente el estipulado en el convenio, caso por el cual se expresa la necesidad de la realización de los estudios antes mencionados.
3. Solicitud de proveedor de estudios y diseños del cambio de metodo de pago a unos porcentaje de 30% de anticipo, 50% segundo anticipo y 20% final.
4. La interventoría expresa la necesidad de que los especialistas del proveedor de estudios y diseños y los especialistas de la interventoría se coloquen en contacto y se tome una decisión.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Realización de estudios de suelos	10/06/2024	proveedor de estudios y diseños **CARLOS CASTRO BRAVO**

Powered by CamScanner

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN sin definir
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VG LTDA	
JORGE BERMUDEZ	RESIDENTE DE OBRA	JAC	
CARLOS CASTRO BRAVO	REPRESENTANTE ESTUDIOS Y DISEÑO	JAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 15
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3099 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA,MUNICIPIO DE MAICAO,DEPARTAMENTO DE LAGUAJIRA,

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
hacer seguimiento al avance del convenio.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
Determinación de estudios de suelos debido a incumplimientos repetitivos del proveedor.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
A los 12 días del mes de junio de la presente anualidad, con el fin de realizar seguimiento al convenio en el cual se verificaron los siguientes temas:
Se abarca el tema de determinar el dia en que se realizarán los estudios de suelos, debido a que en renión del día 07/06/2024 se llegó al acuerdo tomando como fecha de realización el día 10/06/2024, fecha acordada y de compromiso por parte de proveedor de estudios y diseños con la supervisión y acompañamiento por parte de ingenieros residentes de obra y ingeniero residente de interventoría, luego de llegar el día lunes 10/06/2024 argumenta el proveedor que se sentía indispuesto para realizar las labores, verbalmente se acuerda para el día martes 11/06/2024 realizar los estudios antes mensionados, por lo que se excusa el proveedor diciendo que no se podrán realizar debido a que ahora es por parte de la empresa encargada quien no se encuentran en condiciones de salud para realizar los estudios antes mensionados y se hace el compromiso de realizar las labores de estudios de suelos para el día miercoles 12/06/2024 y nuevamente el proveedor de estudios y diseño **CARLOS CASTRO BRAVO** argumenta que no se podrán realizar los esudios debido paros en las vías que conducen hasta la zona de Influencia, cabe resaltar que el proveedor ya posee anticipo.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

Powered by CamScanner

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN sin definir
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VG LTDA	
CLARA ROSA LARRADA PALACIOS	REPRE. LEGAL JAC	JAC	
JORGE BERMUDEZ	RESIDENTE DE OBRA	JAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 16
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3099 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA,MUNICIPIO DE MAICAO,DEPARTAMENTO DE LAGUAJIRA,

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

hacer seguimiento al avance del convenio.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. hacer el compromiso por parte de proveedor de estudios y diseños del día de realización de los estudios de suelos.
2. explicación del porqué no se han realizado los estudios de suelos por parte del proveedor de estudios y diseños.
3. realización de prebalance con ingeniero residente de obra.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A los 12 días del mes de junio de la presente anualidad, con el fin de realizar seguimiento al convenio en el cual se verificaron los siguientes temas:

1. El señor **CARLOS CASTRO BRAVO** proveedor de estudios y diseño expresa que ya tuvo conversación con el ingeniero especialista en suelos por lo que se acordó una fecha de realización de estudios de suelo el día 13/06/2024 debido a que ya se levantó el paro en la vía por lo que la interventoría aclara que debido a los retrasos acontecidos anteriormente no pueden incumplir esta ocasión tambien.
2. El señor **CARLOS CASTRO BRAVO** expresa que en renión del día 07/06/2024 se llegó al acuerdo tomando como fecha de realización de estudios de suelos el día 10/06/2024, fecha acordada y de compromiso por parte de proveedor de estudios y diseños con la supervisión y acompañamiento por parte de ingenieros residentes de obra y ingeniero residente de interventoría, luego de llegar el día lunes 10/06/2024 argumenta el proveedor que se sentía indispuesto para realizar las labores por problemas de salud (virales), verbalmente se acuerda para el día martes 11/06/2024 realizar los estudios antes mensionados, por lo que se excusa el proveedor diciendo que no se podrán realizar debido a que ahora es por parte de la empresa encargada quien no se encuentran en condiciones de salud para realizar los estudios antes mensionados y se hace el compromiso de realizar las labores de estudios de suelos para el día miercoles 12/06/2024 y nuevamente el proveedor de estudios y diseño **CARLOS CASTRO BRAVO** argumenta que no se podrán realizar los esudios debido paros en las vías que conducen hasta la zona de influencia, el proveedor deja claro que el empezó las labores topográficas aún sin recibir anticipo por lo que tambien deben entender que el ya ha avanzado en las labores de estudios y diseño como tambien que el anticipo se le giró el día viernes 07/06/2024 por parte de carraipia y sabado 08/06/2024 por parte de comuna 6 y garrapatero, luego se realiza la presente reunión con el fin de que el proveedor haga el compromiso para la realización.
3. Se expresa la necesidad de que los ingenieros residentes de obra tengan mayor gestión para que realicen un prebalance, para que tengan cotizaciones de materiales petreos, quienes serán sus proveedores de cemento, acero, medidas ambientales por lo que se les pide asistir a un reunión con la interventoría el día 12/06/2024 para hacer el ejercicio del prebalance y aterrizar el presupuesto a la realidad y precios actuales del mercado para poder estimar una meta fisica antes de la entrega de los resultados de estudios y diseño.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
se realizarán los estudios de suelos	13/06/2024	proveedor de estudios y diseños **CARLOS CASTRO BRAVO**
reunión previa con interventoría, especialista de suelos del proveedor de estudios y diseños y proveedor de estudios y diseños	15/06/2024	proveedor de estudios y diseños **CARLOS CASTRO BRAVO**
entrega por parte de proveedor de estudios y diseños de informe final de estudios y diseño	17/06/2024	proveedor de estudios y diseños **CARLOS CASTRO BRAVO**
reunión con ingenieros residentes obra para realizar prebalance	13/06/2024	JAC




FECHA PRÓXIMA REUNIÓN sin definir
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	GV LTDA	
GELCA PATRICIA MENGUAL	REPRE. LEGAL INTERVENTORIA	GV LTDA	
CLARA ROSA LARRADA PALACIOS	REPRE. LEGAL JAC	JAC	asistencia virtal
JORGE BERMUDEZ	RESIDENTE DE OBRA	JAC	asistencia virtal
CARLOS CASTRO BRAVO	REPRESENTANTE ESTUDIOS Y DISEÑO	JAC	asistencia virtal
MAIBETH PATRICIA MOSCOTE	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	GV LTDA	
ISAAC ZULETA	INGENIERO DE APOYO INVIAS	INVIAS	asistencia virtal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 17
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3099 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA,MUNICIPIO DE MAICAO,DEPARTAMENTO DE LAGUAJIRA,

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Revisión de estudios y diseños

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
Revisión preliminar de estudios y diseños

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
A los 15 días del mes de junio de 2024 siendo las 2:00 p.m se da inicio a la reunión de acuerdo al compromiso pactado en la reunión No. 16 del día 12 de junio, en la cual se cuenta con la presencia del residente de obra, profesional responsable de la topografía, ingeniero responsable del estudio de suelo por parte de la consultoría de la JAC y del equipo de la interventoría se cuenta con la presencia de director y residente de interventoría, especialista responsable de la revisión del estudio de suelo, diseño geometrico y estructura de pavimento.
A los 15 minutos de iniciada la reunión, no se presenta el consultor de los estudios y diseños y no se brinda ninguna información por parte del residente de obra de la JAC, por lo que la interventoría intenta comunicarse vía telefono, sin embargo no fue posible una respuesta, la JAC no hizo ningun tipo de manifestación al respecto.
Se presenta a la reunión el profesional responsable del estudio de suelo, indicando que a la fecha no cuenta con el informe del estudio, debido a que aun se encuentra procesando la información, por otro lado, la topografía cuenta con un informe preliminar.

De acuerdo a lo anterior, el profesional especialista de la interventoría indica que no se lograría el objetivo de la reunión debido a que los especialistas responsables de la consultoría no se encontraban presentes y la JAC no contaba con los informes de los estudios y diseños.

Finalmente, la interventoría indica que la reunión fue concertada entre las partes y es concebible que el responsable de la consultoría no se presente y la JAC no se pronuncie al respecto, puesto que la reunión se convocó teniendo en cuenta, que el dia 11 de junio, se fijo como fecha entrega preliminar y revisión el 15 de junio y todas las partes manifestaron estar de acuerdo y se concluyo que se tendrian los informes preliminares de estudios y diseños.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**RESPONSABLES**

		FECHA DE CUMPLIMIENTO **(Día /Mes / Año)**

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN sin definir
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
GELCA VANEGAS MENGUAL	REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA	GV LTDA	
MAIBETH MOSCOTE EPIEYU	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	GV LTDA	
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	GV LTDA	
ARMANDO MENDOZA MARTINEZ	ESPECIALISTA EN PAVIMENTO Y GEOTECNIA VÍA	GV LTDA	asistencia virtal
OSCAR IVAN GUERRA	INGENIERO REPRESENTANTE DE ESTUDIOS DE SUELOS	JAC	asistencia virtal
JORGE BERMUDEZ	RESIDENTE DE OBRA	JAC	asistencia virtal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEP-UN1-P-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/09/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITE DE OBRA No: 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3099 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO CARRAIPIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA, DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5042-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: G.V LTDA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1 - Lectura de acta anterior
2 - Verificación de compromisos

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Presentación de cotizaciones de seguridad industrias y dotación

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El dia (01) dias del mes de junio de la presente anualidad, siendo las 10:00 AM se reunieron en el corregimiento de Carraipia los citados participantes con el objetivo de conformar comité operativo No. 4 del convenio 3099 de 2023, el cual estará integrado por:

1. Representante legal de OAC: CLARA ROSA LARRADA PALACIO (Con voz y voto)
2. Interventoría: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU, en calidad de Directora de interventoría (Con voz y voto)
3. Representante de veeduría: ELIANA JUDIT SALAS MEDINA, en calidad de representante de la veeduría "VEEDURIA CIUDADANA VICONBIR", según resolución 019 del 15 de Abril (Con voz y voto)
4. Ingeniero Residente de obra: JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO (Con voz y sin voto)
5. Contadora de la OAC: LISETH CAROLINA CURIEL GONZALEZ (Con voz y sin voto)
6. Tesorero de la OAC: OLGA SAPUANA (Con voz y sin voto)

El presidente de la JAC CLARA ROSA LARRADA PALACIO, presenta tres (02) cotizaciones para seguridad industrial y dotación, tal como se muestra a continuación:

SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S

		UND	VR UT	VR TOTAL
1	Casco	10	$ 25.000	$ 250.000
2	Bota	10	$ 70.000	$ 700.000
3	Lentes	10	$ 6.000	$ 60.000
4	Guantes	20	$ 8.000	$ 160.000
5	Tapa oido	20	$ 4.000	$ 80.000
6	Botiquin	1	$ 165.000	$ 165.000
7	Overol	10	$ 130.000	$ 1.300.000
			TOTAL	$ 1.710.000

RAZA SAFETY

	UND	VR UT	VR TOTAL
Casco(no cumple)	10	$6.500	$65.000
Bota	10	$65.000	$650.000
Lentes	10	$3.000	$30.000
Guantes	20	$8.500	$170.000
Tapa oido	20	$2.500	$50.000
Botiquin	1	$150.000	$150.000
Overol	10		$0
		TOTAL	$880.000

Revisadas las las cotizaciones para seguridad industrial y dotación, se concluye que **SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S y RAZA SAFETY S.A.S** ofrece toda la dotación requerida con algunos articulos mas economicos en unos que en otros, por lo que se abre la votación para elección del proveedor:

Voto presidente del OAC: A favor
Voto interventoría: A favor
Voto representante veeduría: A favor
Proveedor escogido: SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S y RAZA SAFETY S.A.S.
Valor autorizado 2'590.000

Se deja constancia que se toman todos los proveedores debido a que **SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S** posee mejor precio en cascos, guantes y overoles por lo cual se le consignará la suma de 1'710.000 y **RAZA SAFETY S.A.S** posee las botas, lentes, tapa oidos y botiquin mas economicos por lo cual se le consignará la suma de 880.000.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA _____ *(Día / Mes / Año)*

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU	DIRECTOR INTERVENTORÍA	G.V LTDA	
CLARA ROSA LARRADA PALACIO	PRESIDENTE Y REP LEGAL OAC	OAC	
ELIANA JUDIT SALAS MEDINA	REPRESENTANTE VEEDURÍA	OAC	
LISET CAROLINA CURIEL GONZALEZ	CONTADORA	OAC	
OLGA SAPUANA GONZALEZ	TESORERA	OAC	
JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO	RESIDENTE DE OBRA	OAC	

Original: Informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CODIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITE DE OBRA No: 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3099 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO CARRAIPIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ALNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA, DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5042-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: G V LTDA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1 - Lectura de acta anterior
2 - Verificación de compromisos

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

Presentación de cotizaciones de medidas ambientales.

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

El dia (14) días del mes de junio de la presente anualidad, siendo las 10:00 AM se reunieron en el corregimiento de Carraipia los citados participantes con el objetivo de conformar comité operativo No. 5 del convenio 3099 de 2023, el cual estará integrado por:

1. Representante legal de OAC: CLARA ROSA LARRADA PALACIO (Con voz y voto)
2. Interventoría: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU, en calidad de Directora de interventoría (Con voz y voto)
3. Representante de veeduría: ELIANA JUDIT SALAS MEDINA, en calidad de representante de la veeduría "VEEDURIA CIUDADANA VICONBIR", según resolución 019 del 15 de Abril (Con voz y voto)
4. Ingeniero Residente de obra: JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO (Con voz y sin voto)
5. Contadora de la OAC: LISETH CAROLINA CURIEL GONZALEZ (Con voz y sin voto)
6. Tesorero de la OAC: OLGA SAPUANA (Con voz y sin voto)

El presidente de la JAC CLARA ROSA LARRADA PALACIO, presenta tres (03) cotizaciones para medidas ambientales, tal como se muestra a continuación:

	SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S	UND	VR UNIT	VR TOTAL
1	conos 70cm base tp americano	2	$ 80.000	$ 160.000
2	paleta PARE-SIGA	2	$ 35.000	$ 70.000
3	caneca 55 litros tapa valven	3	$ 80.000	$ 240.000
4	cinta de señalizacion x 500m peligro no pase	2	$ 45.000	$ 90.000
5	tela de encerramiento por 100m	1		$ 0
6	plastico negro 2m ancho x cal 6 x 100m	1		$ 0
			TOTAL	$ 560.000

	FERRI ELECTRICOS JOSUE	UND	VR UNIT	VR TOTAL
	conos señalización en PVC 70cm	1	$ 110.000	$ 110.000
	paleta de señalización PARE-SIGA	1	$ 50.000	$ 50.000
	tanque plastico 55gl	3	$ 165.000	$ 495.000
	cinta peligro x 500m	2	$ 50.000	$ 100.000
	tela verde const x 100m	1	$ 290.000	$ 290.000
	plastico negro x 3m	1	$ 600.000	$ 600.000
			TOTAL	$ 1.645.000

	RAZA SAFETY	UND	VR UNIT	VR TOTAL
	cono PVC 70cm (no cumple con especificaciones)	2	$ 39.000	$ 78.000
	paleta PARE-SIGA	2	$ 30.000	$ 60.000
	tanque plastico 55gl			
	cinta amarilla señalización peligro x 500m	2	$ 30.000	$ 60.000
	tela verde const x 100m			
	plastico negro x 3m			
			TOTAL	$ 198.000

Revisadas las cotizaciones de medidas ambientales, se concluye que **SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S.** ofrece mejores precios , por lo que se abre la votación para elección del proveedor.

Voto presidente del OAC: A favor
Voto interventoría: A favor
Voto representante veeduría: A favor
Proveedor escogido: SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S.
Valor autorizado: 560.000

Se deja constancia que el proveedor **SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S** posee mejores precios en los articulos a excepción de la cinta de señalización y paletas PARE-SIGA donde se consiguió mejor valor en **RAZA SAFETY** caso por el cual se toma a **SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S** debido a que no presenta costos de envio ya que **RAZA SAFETY** es de la cuidad de RIOHACHA por lo tanto representa los costos antes mencionados, por otro lado los costos de la tela de cerramiento y el plastico negro no se conguieron por metro lineal por lo que excede por mucho el presupuesto.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA _____ (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU	DIRECTOR INTERVENTORÍA	G V LTDA	
CLARA ROSA LARRADA PALACIO	PRESIDENTE Y REP LEGAL OAC	OAC	
ELIANA JUDIT SALAS MEDINA	REPRESENTANTE VEEDURÍA	OAC	
LISET CAROLINA CURIEL GONZALEZ	CONTADORA	OAC	
OLGA SAPUANA GONZALEZ	TESORERA	OAC	
JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO	RESIDENTE DE OBRA	OAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 21/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3099 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO CARRAIPIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA, DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5042-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: G.V LTDA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

Presentación de Cuenta de Cobro ingeniero residente y Contador.
Presentación de Cuenta de cobro de transporte de dignatario.
Presentación de actualización de Poliza segun prorroga 1.

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

El día (21) días del mes de junio de la presente anualidad, siendo la 01:00 PM se reunieron en el municipio de Maicao los citados participantes con el objetivo de conformar comité operativo No. 6 del convenio 3099 de 2023, el cual estará integrado por:

1. Representante legal de OAC: CLARA ROSA LARRADA PALACIO (Con voz y voto)
2. Interventoría: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU, en calidad de Directora de Interventoría (Con voz y voto)
3. Representante de veeduría: ELIANA JUDIT SALAS MEDINA, en calidad de representante de la veeduría "VEEDURIA CIUDADANA VICONBIR", según resolución 019 del 15 de Abril (Con voz y voto)
4. Ingeniero Residente de obra: JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO (Con voz y sin voto)
5. Contadora de la OAC: LISETH CAROLINA CURIEL GONZALEZ (Con voz y sin voto)
6. Tesorero de la OAC: OLGA SAPUANA (Con voz y sin voto)

El presidente de la JAC Clara Rosa Larrada Palacios, Presenta Cuenta de cobro de residente de Obra y Contador con sus respectivos soportes como lo son Cuenta de Cobro, Rut, Certificación bancaria, Planilla y Certificación de ARL, Por lo que abre la votación para aprobación.

Voto de presidente del OAC: a favor.
Voto de Interventoria: A favor.
Voto de representante Veeduria: A favor.

Resultado: Se autoriza el desembolso, al numero de Cuenta 466000975 Banco BBVA por un monto de 3'500,000 para honorarios de ingeniero residente de Obra, por otro lado se autoriza desembolso, al numero de Cuenta 91213086338 Banco Bancolombia S.A. por un monto de 1'213.000 para honorarios de Contador, las cuentas estan a nombre de los Suscritos Jorge Isaac Bermudez, identificado con cedula de Ciudadania 1122818890 Barrancas - Guajira, y contador Liseth Carolina Curiel Gonzalez, identificada con cedula de Ciudadania 1124023747 Maicao - La Guajira.

Powered by CamScanner

El presidente de la JAC Clara Rosa Larrada Palacio, presenta recibos de pago de actualización de polizas segun prorroga 1 del convenio correspondientes a polizas de Cumplimiento por valor de 181.532 y de responsabilidad Civil por valor de 104.495 para un monto total 286.027 Doscientos Ochenta y seis mil Ventisiete pesos.
Por otro lado presenta Cuenta de Cobro Por Concepto de transporte de dignatario Por un monto de 400.000 Cuatrocientos mil pesos.
Revisado los soportes para reembolso, se verifica que estos cuentan con los soportes correspondientes a cuenta de cobro, certificación bancaria, RUT y recibos de pago, por lo que se abre la votación para aprobación.
Voto presidente del OAC: A Favor.
Voto interventoria: A favor
Voto representante veeduria: A favor
Resultado: Se autoriza desembolso, al numero de Cuenta 488422722949 Banco Davivienda S.A, a nombre de Clara Rosa Larrada Palacios, identificada con cedula de ciudadania 32736609 de Barranquilla - Atlantico.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
entrega de informe mensual Por parte de ingeniero Residente de Obra	26/06/2024	ingeniero residente JAC.

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Corresponde a la Interventoria ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU	DIRECTOR INTERVENTORÍA	G.V LTDA	
CLARA ROSA LARRADA PALACIO	PRESIDENTE Y REP LEGAL OAC	OAC	
ELIANA JUDIT SALAS MEDINA	REPRESENTANTE VEEDURÍA	OAC	
LISET CAROLINA CURIEL GONZALEZ	CONTADORA	OAC	
OLGA SAPUANA GONZALEZ	TESORERA	OAC	
JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO	RESIDENTE DE OBRA	OAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 26/05/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 7
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3099 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO CARRAIPIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA, DEL MUNICIPI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: G.V LTDA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1 - Lectura de acta anterior
2 - Verificación de compromisos
Entrega de informe mensual de parte de ingeniero residente de obra para el día 26/06/2024 (Aún pendiente) Entrega de informe de estudios y diseños por parte de proveedor y JAC expresado y de compromiso adquirido en reunión para el día 17/06/2024 (Aún pendiente)

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

desembolso de gastos de gestión social.

DESARROLLO DEL COMITE DE OBRA

A los diez (26) días del mes de junio de la presente anualidad, siendo las 11:00 AM se reunieron en el corregimiento de Carraipía los citados participantes con el objetivo de conformar comité operativo No. 7 del convenio 3099 de 2023, el cual estará integrado por:

1. Representante legal de OAC: CLARA ROSA LARRADA PALACIO (Con voz y voto)
2. Interventoría: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU, en calidad de Directora de interventoría (Con voz y voto)
3. Representante de veeduría: ELIANA JUDIT SALAS MEDINA, en calidad de representante de la veeduría "VEEDURIA CIUDADANA VICONBIR", según resolución 019 del 15 de Abril (Con voz y voto)
4. Ingeniero Residente de obra: JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO (Con voz y sin voto)
5. Contadora de la OAC: LISETH CAROLINA CURIEL GONZALEZ (Con voz y sin voto)
6. Tesorero de la OAC: OLGA SAPUANA (Con voz y sin voto)

El presidente de la JAC CLARA ROSA LARRADA PALACIO, presenta cuenta de cobro correspondiente a los servicios de refrigerio, cafetería y silletería para socialización inicial del convenio por valor de **QUINIENTOS MIL PESOS** (500.000).
Revisado los soportes para desembolso, se verifica que estos cuentan con los soportes correspondientes a cuenta de cobro, certificación bancaría, RUT y recibos de pago, por lo que se abre la votación para aprobación:
Voto presidente del OAC: A favor
Voto interventoría: A favor
Voto representante veeduría: A favor
Resultado: Se autoriza el deseembolso, al numero de cuenta **09630052464 BANCO BANCOLOMBIA S.A,** a nombre de ANDRYS PAOLA PEREZ VARGAS, Identificada con cedula de cuidadania 1124035091 de Maicao - La Guajira.
se deja constacia que la JAC presenta un solo proveedor para los gastos de la socialización inicial debido a que en corregimiento no fue posible encontrar a mas proveedores.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA _____ (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoria ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU	DIRECTOR INTERVENTORÍA	G.V LTDA	
CLARA ROSA LARRADA PALACIO	PRESIDENTE Y REP LEGAL OAC	OAC	
ELIANA JUDIT SALAS MEDINA	REPRESENTANTE VEEDURÍA	OAC	
LISET CAROLINA CURIEL GONZALEZ	CONTADORA	OAC	
OLGA SAPUANA GONZALEZ	TESORERA	OAC	
JORGE ISAAC BERMUDEZ CORONADO	RESIDENTE DE OBRA	OAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO No. 001

Carreipia, La Guajira

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARREIPIA MUNICIPIO DE MAICAO

NIT. 900266341-3


DEBE A:

ANDRYS PAOLA PEREZ VARGAS

C.C. 1.124.035.091

La suma de **QUINIENTOS MIL PESOS** ($500.000), por concepto del servicio de refrigerio, cafetería y silletería; en el marco de la socialización del convenio 3099 de 2023, cuyo objeto es Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal del corregimiento Carreipia del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total.

Favor consignar el valor correspondiente en la **CUENTA DE AHORROS No. 09630052464** de **BANCOLOMBIA**



ANDRYS PAOLA PEREZ VARGAS

C.C. 1.124.035.091

Anexo: 3 Folios.

Certificación Bancaria

Lunes, 24 de junio de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que ANDRYS PAOLA PEREZ VARGAS identificado(a) con CC 1124035091, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	09630052464	2021-12-17	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

No. de Nota.
45.

fecha:
04/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron. a la realización de reunión de Seguimiento con ingenieros residentes donde se les expresó los permisos y Certificados que se requieren con la alcaldía y el recurso hidrico. que se deben gestionar y tener en posesión antes del inicio de obra.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ Equipo en obra.
ninguno.

→ Estado del Clima.
Soleado, Seco.

→ Personal de interventoria
Residente

→ Personal Contratista
Residente.

Yasson Peralta Vides
Residente de interventoria

Jorge Bermudez Coronado
Presidente de obra JAC

Powered by CamScanner

No. de Vota.
46.

Fecha.
05/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a gestion documental de permisos requeridos el día 04/06/2024. Con respecto a la renovon y para el debido ~~ano~~ avance en la ejecución del presente Convemo.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30 PM.

→ Equipos en Obra.
ninguno.

→ Estado del Clima.
Soleado, Seco.

→ Personal de interventoría
Residente.

→ Personal Contratista
Residente.

Yarson Peralta Valdes.
Residente de interventoría

Jorge Bermudez Coronado
Residente de obra JAC

No. de Nota.
47.

Fecha
06/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas correspondieron al tramite de los permisos y Certificados requeridos para antes del inicio de obra.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00AM - 4:30PM.

→ Equipos en Obra
ninguno

→ Estado del Clima
Nublado, lluvioso.

→ Personal de interventoria
Residente.

→ Personal de Contratista
Residente.

Yasson Peralta Vides.
Residente de interventoria

Jorge Bermudez Coronado
Residente de obra JAC

Powered by CamScanner

No. de Nota.
48.

Fecha.
07/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a reunión técnica. con ingenieros residentes y proveedor de estudios y diseños, Con el fin de determinar fecha para la realización de los estudios de Suelos.

→ hora de inicio y fin de actividades
8:00 AM - 4:30 PM.

→ Equipos en Obra
ninguno

→ Estado del Clima
Nublado, lluvioso.

→ Personal de interventoría
Residente.

→ Personal de Contratista
Residente.

Yasson Peralta Vides.
Residente de interventoría

Jorge Bernabé Cosme
Residente de obra JAC.

Powered by CamScanner

No de Nota
49

Fecha
11/06/2024.

→ Actividades.

Las actividades ejecutadas Correspondieron a llamado al proveedor de estudios y diseño debido al incumplimiento por Segunda Ocasión para desplazarnos hasta la zona de influencia del proyecto, a realizar los estudios de Suelos, la fecha de Compromiso inicial era el dia de ayer 10/06/2024, luego Verbalmente Se acordo para el día de hoy 11/06/2024 debido a problemas de Salud primero por parte del proveedor de estudios y diseños y hoy por parte del ingeniero de Suelos expresó al proveedor de estudios y diseños por lo que' tambien incumplió', con lo que se Compromete a realizarlos el día 12/06/2024.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ EQuipos en Obra
ninguno

→ Estado del Clima
Soleado, Seco.

→ Personal de interventoria
Residente

→ Personal de Contratista
Residente.

yasson para la Vida
residente de interventoría

Jose Bermudez Camacho
Residente de obra JAC

No de Nota
50

Fecha
12/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades Corresponderon a llamado de atención a proveedor de estudios y diseños, debido a que nuevamente incumplió con el Compromiso de realizar los estudios de Suelos el día de hoy, argumentando que hay paro en la Vía que Conduce a la zona. Se realiza reunion Con participación de INVIAS, Lideres JAC, residentes JAC, interventoria y proveedor de estudios y diseños, donde nuevamente se Compromete a el día de mañana 13/06/2024 a realizar los estudios de Suelos.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM — 4:30 PM.

→ Equipos en Obra.
ninguno.

→ Estado del Clima.
Soleado, Seco.

→ Personal de interventoria
residente

→ Personal de Contratista
residente.

Jasson Peralta Vides
residente de interventoria

Jorge Bermudez Coronel
Residente de obra JA

No de Nota
51

Fecha.
13/06/2021

→ Actividades.

Las actividades ejecutadas Comespondieron a la realizacion de estudios de Suelos en la zona de influencia del proyecto, se Contó con la Compañia del residente de Obra, proveedor de estudios y diseños, ingeniero de Suelos, y residente de interventoria

→ hora de inicio y fin de actividades.

8:00 AM – 4:30 PM.

→ EQuipos en Obra

ningono.

→ Estado del Clima

Nublado, Lluvioso.

→ Personal de interventoria

residente

→ Personal de Contratista

residente.

Yasson Paralta Vides.
residente de interventoria

Jorge Bermudez Coronado
Residente de obra JAC

Powered by CamScanner

N. de Nota.
52

fecha
14/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a la realización de reunión con ingenieros residentes de Obra con el fin de trabajar el prebalance del presupuesto, Se Cotizaron examenes medicos, materiales y mamposteria Con acompañamiento de interventoria.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30PM.

→ Equipos en Obra.
ninguno.

→ Estado del Clima.
Nublado, lluvioso.

→ Personal de interventoria
residente.

→ Personal de Contratista
residente.

Yasson Peralta Vides.
residente de interventoria

Jorge Barandet Cuarto.
Presidente Junta JAC

No. de Nota.
53.

Fecha
15/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a la realización de reunion pactada el dia 12/06/2024, con el fin de realizar una revisión previa de informe de estudios y diseños para realizar las correcciones pertinentes (si las hay) antes de la presentación final del informe, donde se tuvo la presencia de la interventoria, especialistas de interventoria, residentes de Obra, ingeniero de Suelos y topografo, dado el caso que no tenian aún los informes y el proveedor de estudios ~~de~~ y diseños no se presentó a la reunión se dió por terminada la reunion sin tocar ningun tema.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30 PM.

→ EQuipos en Obra
ninguno.

→ Estado del Clima.
Nublado, lluvioso.

→ Personal de interventoria
residente

→ Personal de Contratista
residente.

Yesson Peralta Vides.
residente de interventoria

Jorge Bernabet Coronado
Presidente de esta JAC

N. de Nota
54.

Fecha.
17/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Corresponden a entrega de informe Preliminar por parte de proveedor de estudios y diseño, le entregan el banner a ingeniero residente y se Comprometen a instalarlo el día de mañana 18/06/2024, Cabe resaltar que se le hacen Solicitud de corrección de informe Preliminar a proveedor de estudios y diseños.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30 PM.

→ Equipos en Obra
ninguno.

→ Estado del Clima.
Soleado Seco.

→ Personal de interventoria
Residente.

→ Personal de Contratista
Residente.

Yasson Peralta Vides.
Residente de interventoría

Jorge Barnades Coronado
Residente de obra JAC

No. de Obra.
05

Fecha
18/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Corresponderon a instalación la Valla informativa en la zona de influencia, y requerimiento de informe subsanado por parte de proveedor de estudios y diseños.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30PM.

→ Equipos en Obra
ninguno

→ Estado del Clima.
Soleado, Seco

→ Personal de interventoría
Residente.

→ Personal de Contratista
Residente.

Yasson Peralta Vides.
Residente de interventoría

Jorge Bermudez Coronado
Presidente de la JAC

Powered by CamScanner

No. de Nota
56

Fecha
14/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas corresponderon al requerimiento del Cargue de los pagos de dotación y medidas ambientales debido a que fueron aprobados por comité desde los días 01/06/2024 y 14/06/2024

→ EQuipos en Obra
ninguno

→ Estado del Clima.
Soleado, Seco.

→ Personal de interventoria
residente.

→ Personal de Contratista
residente.

→ Hora de inicio y fin de actividades
8:00 AM – 4:30 PM.

Y cusson peralta Vides.
residente de interventoria

Jorge Bermudez Coronado
Residente de obra JAC

No de Nota.
57.

Fecha
20/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a acuerdo para realización de la socialización del convenio, por lo que se acordó para el día lunes 24/06/2024.

→ EQuipos en Obra
ninguno.

→ Estado del Clima
Soleado, Seco.

→ Personal de interventoría
residente.

→ Personal de Contratista
residente.

→ hora de inicio y fin de actividades
8:00 AM – 4:30 PM.

Yasson peralta Vides.
Residente de interventoría

Jorge Bernardo Coronado
Presidente de obra JAC

Powered by CamScanner

No de Nota
58

Fecha
21/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas corresponden a realización de comité operativo en el municipio de Maicao. dando aprobación de honorarios de profesionales, transportes de dignatario y reembolso de polizas segun prorogo 1.

→ EQuipos en Obra.
ninguno.

→ Estado del Clima.
Nublado, lluvioso.

→ Personal de interventoria
residente.

→ Personal de Contratista
residente.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

Yasson Peralta Vides.
Residente de interventoria

Jorge Bermudez Caraballo
Residente de obra

Nº de Nota. Fecha: 24/06/2024

59

→ Actividades:

Las actividades reportadas corresponden a respuesta de la lider JAC de que no le va a ser posible realizar la primera socialización del convenio el día de hoy debido a problemas de salud propios, por lo que se pospone para mañana 25/06/2024.

→ Equipos en obra

• Ninguno.

→ Estado del clima

• Soleado, Seco.

→ Personal de interventoría

• Residente.

→ Personal del contratista

• Residente.

→ hora de inicio y fin de actividades:

8:00 AM – 4:30 PM.

Yasson Peratta Vides
Residente de interventoría

Jorge Benavides Coronado
Presidente dignidad JAC

Powered by CamScanner

Nº de Nota: 60 Fecha: 25/06/2.024

→ Actividades:

Las actividades ejecutadas correspondieron a la realización de la primera socialización del convenio dando a conocer todos los detalles del convenio como el que se va a realizar, tiempo estipulado, que el personal a trabajar será tomado de la zona, y esto en presencia de la comunidad moradora del lugar de influencia del proyecto.

→ Equipos en obra

- Ninguno

→ Estado del clima

- Nublado, lluvioso.

→ Personal de interventoría

- Residente.

→ Personal del contratista

- Residente.

→ hora de inicio y fin de actividades.

8:00 AM - 4:30 PM.

Yasson Peralta Vides
Residente dee Interventoria

Jorge Bermudez Combo
Residente de obra JTC

N.º de Nota. Fecha: 26/06/2.024

01

→ Actividades:

• Las actividades ejecutadas Correspondieron a realización de Comité operativo Con el fin de aprobar el desembolso de Cafetería, salletería y refrigerio gastado en la Socialización del Convenio, por otro lado el ingeniero residente de obra hace entrega del ~~~~ informe mensual de Mayo que quedó pactado en el pasado comité del día 21/06/2024.

→ Equipos en obra

• Ninguno

→ Estado del clima

• Lluvioso.

→ Personal de Interventoría

• Residente

→ Personal del contratista

• Residente.

→ Hora de inicio y fin de actividades.

8:00 AM - 4:30PM.

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoría

Jorge Bermudez Coronado
Presidente de Junta

Nº de Notas. Fecha: 27/06/2024

62

→ Actividades:

• Las actividades ejecutadas Correspondieron al requerimiento de la entrega definitiva de los estudios y diseños debido al atraso significativo que este posee, ya que la topografía fue realizada el día 23/05/2024 y los estudios de suelos el día 13/06/2024 ya mas de un mes desde los primeros trabajos realizados en la zona.

→ Equipos en obra

• Ninguno.

→ Estado del clima

• Lluvioso, Nublado.

→ Personal de Interventoría

• Residente

→ Personal del contratista

• Residente.

→ hora de inicio y fin de actividades.

8:00 AM - 4:30 PM.

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoría

Jorge Bermudez Coronado
Residente de obra JAC

Nº de Nota
63

Fecha: 28/06/2024

↳ Actividades:
Las actividades ejecutadas correspondieron al requerimiento del cargue de los pagos de la dotación y de las medidas ambientales ya que esto es necesario tenerlo antes del inicio de la Obra como también debido a que fueron aprobados los días 01/06/2024 y 14/06/2024.

→ Equipos en obra.
• Ninguno.

→ Estado del clima
• Soleado, Seco.

→ Personal de Interventoría
• Residente

→ Personal del contratista
• Residente

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

Yaeson Peralta Vides
Residente de Interventoría

Jorge Bernardo Coronado
Presidente de la JAC

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

		CHA ELABORACI	30/06/2024 (Día)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA	**CONTRATO N°**	3099-2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	GV LTDA	**CONTRATO N°**	5042-2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Acción Comunal de la vereda Carraipia del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total**				



Descripción: Se realiza reunión con ingenieros con el fin de expresar la necesidad de ir gestionando los permisos y certificados con la Alcaldía Municipal de Maicao y de recursos hídricos antes del inicio de la obra.



Descripción: Se realiza reunión con ingenieros con el fin de expresar la necesidad de ir gestionando los permisos y certificados con la Alcaldía Municipal de Maicao y de recursos hídricos antes del inicio de la obra.



Descripción:Se realiza reunion de seguimiento con proveedor de estudios y diseños con el fin de definir la fecha de realización de estudios de suelos donde se comprometen a realizarlos el 10/06/2024.



Descripción: transporte hacía la realización de estudios de suelos.



Descripción: transporte hacía la realización de estudios de suelos.



Descripción: Se toma evidencia de reunión con proveedor de estudios y diseño, ingeniero de suelos, residente de obra, moradores de la zona y interventoría dando observaciones sobre el gavión presupuestado.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

		CHA ELABORACI	30/06/2024 (Día)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA	**CONTRATO N°**	3099-2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	GV LTDA	**CONTRATO N°**	5042-2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Acción Comunal de la vereda Carraipia del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total**				



Descripción: Se toma evidencia del procedimiento realizado en los estudios de suelos.



Descripción: Se toma evidencia del procedimiento realizado en los estudios de suelos.



Descripción: Se toma evidencia del procedimiento realizado en los estudios de suelos.



Descripción: Se toma evidencia del procedimiento realizado en los estudios de suelos.



Descripción: Se toma evidencia del procedimiento realizado en los estudios de suelos.



Descripción: transporte al suministro e instalación de valla informativa.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

CHA ELABORACI	30/06/2024 (Día)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA	**CONTRATO N°**	3099-2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	GV LTDA	**CONTRATO N°**	5042-2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Acción Comunal de la vereda Carraipia del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total**				



Descripción: Se toma evidencia de la instalación de la valla informativa.



Descripción: Se toma evidencia de la instalación de la valla informativa.



Descripción: Se toma evidencia de la instalación de la valla informativa.



Descripción: Se realiza comité de aprobación de salario de los profesionales, reembolso de la actualización de pólizas según prorroga 1 y subsidio de transporte de dignatario.



Descripción: Se realiza comité de aprobación de salario de los profesionales, reembolso de la actualización de pólizas según prorroga 1 y subsidio de transporte de dignatario.



Descripción: Transporte a la socialización inicial del convenio.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

CHA ELABORACI	30/06/2024 (Día)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA	**CONTRATO N°**	3099-2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	GV LTDA	**CONTRATO N°**	5042-2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Acción Comunal de la vereda Carraipia del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total**				



Descripción: Se toma evidencia de la socialización inicial del convenio.



Descripción: Se toma evidencia de la socialización inicial del convenio.



Descripción: Se toma evidencia de la socialización inicial del convenio.



Descripción: Se toma evidencia de la socialización inicial del convenio.



Descripción: Se toma evidencia de la socialización inicial del convenio repartiendo el refrigerio.



Descripción: Se toma evidencia de la socialización inicial del convenio repartiendo el refrigerio.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

CHA ELABORACI	30/06/2024	
	(Día)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA	**CONTRATO N°**	3099-2023	**FICHA PREDIAL ID:**	
INTERVENTORÍA	GV LTDA	**CONTRATO N°**	5042-2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Acción Comunal de la vereda Carraipia del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total**				



Descripción: Se toma evidencia de la socialización inicial del convenio degustando del refrigerio.



Descripción: Se toma evidencia de la socialización inicial del convenio degustando del refrigerio.

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

ANEXOS COMUNA No. 6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 4753-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6

PLAZO INICIAL: 0,6
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024
PLAZO ACUMULADO: 5,9 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 197.580.041,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA $ 197.580.041,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5042-2023 **INTERVENTOR:** GV LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ML	152
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
APORTE OAC	1.000.000,00		1.000.000,00
OBRAS	146.460.233,00		146.460.233,00
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.244.971,00		4.244.971,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	46.726.001,00		46.726.001,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	198.431.205,00		198.431.205,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS			0,00	0,00
AJUSTES GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL			0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.751.898,47		3.751.898,47	3.751.898,47
VALOR EJECUTADO	3.751.898,47	0,00	3.751.898,47	3.751.898,47

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Comuna 6 - Instalación de valla informativa



Comuna 6 - Primera socialización del convenio

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 44202-349960

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 11 del 31/0/2024 al 6/06/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la comuna No 6 del municipio de Maicao corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (151 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS). Longitud a atender: 2 km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

La comuna No. 6 de Maicao, cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal, Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	4752-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 197.580.041,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 197.580.041,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/06/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	2023	2024
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**			$ 197.580.041	$ 197.580.041
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 1.947.000
	SALDO DE VIGENCIA			$ 197.580.041	$ 195.633.041
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**			$ 71.922.529	$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 23.958.889
	SALDO DE VIGENCIA			$ 71.922.529	$ 47.963.640

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146.460.233,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 13.201.058,92	9%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (13.201.058,92)	-9%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.947.000,00	1,0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 33.648.982,12	23%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.947.000,00	1%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (31.701.982,12)	-16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.609.046,12	11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Los recursos del convenio se trasladaron a la vigencia 2024

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.442.938,60	28,4%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.986.296,27	11,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.765.618,87	2,45%
		1,01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 726.026,93	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de mayo

VALOR FACTURA: $ 10.890.404,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En revisión por parte de la supervisión

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	5,59
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 9% Avance o Atraso Físico %: -9%

Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1				
					Ejec	0,5				
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	151			Prog	15				
					Ejec	-				
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

ESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe no se han ejecutado actividades que quieran el uso de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin ejecutar

OBSERVACION: A la fecha de corte del presente informe no ha sido presentado por la AsociaciónES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERV ACIONES: A la fecha de corte del present ei informe el convenio no ha sido socializado

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El 31 de mayo de 2024, se realiza reunión con ingeniero residente de obra con el fin de subsanar dudas con respecto a los formatos de plan de gestión ambiental.
El 04 de junio de 2024, se realiza reunión con ingenieros residentes obra donde se les expresa la necesidad de ir gestionando y tener en pocesión los permisos y certificados que se requieren con la alcaldía, de recurso hídrico y de comunidades indigenas (documentos que deben tener antes del inicio de obra).
EL 05 de junio de 2024, se le realiza seguimiento a los documentos requeridos el día 04/06/2024
EL 06 de junio de 2024, se le hace la solicitud de cargue de los pagos para el desembolso del dinero destinado para el suministro e instalación de valla informativa y anticipo de estudios y diseños, por otro lado se le hace corrección a ingenieros residente de obra con fechas en su informe.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

realización de estudios de suelos, suministro e instalación de valla informativa, actualización de polizas según prorroga 1

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

SISTRO FOTOGRÁFICO



Maicao - Reunión de seguimiento



Maicao - Reunión de seguimiento



Maicao - Reunión de seguimiento

cantidades y

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoría correspondieron a la realización de reunión de seguimiento del convenio tal que abarcó la solicitud de permisos, reiteración de hoja de vida de maestro de obra, reiteración de cumplimiento de compromisos adquiridos por parte de las JAC.

R DE INTERVENTORÍA

FIRMA Maibeth Moscote
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Matrícula Profesional No.: 44202-349960

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 12 del 7/06/2024 al 13/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la comuna No 6 del municipio de Maicao corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (151 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS). Longitud a atender: 2 km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

La comuna No. 6 de Maicao, cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6			INTERVENTOR:	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6			INTEGRANTES:	Rep. Legal, Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	4752-2023	VALOR INICIAL:	$ 197.580.041,00	CONTRATO No.	5042 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 71.922.529,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 197.580.041,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 71.922.529,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 197.580.041	$ 197.580.041
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 3.633.328
	SALDO DE VIGENCIA			$ 197.580.041	$ 193.946.713
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 71.922.529	$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 26.499.983
	SALDO DE VIGENCIA			$ 71.922.529	$ 45.422.546

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146.460.233,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 28.602.294,33	20%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (28.602.294,33)	-20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.633.328,00	1,8%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 53.026.202,59	36%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.633.328,00	2%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (49.392.874,59)	-25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 35.986.266,59	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Los recursos del convenio se trasladaron a la vigencia 2024

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 26.622.604,63	37,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.833.327,69	12,28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.059.888,68	2,86%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de mayo
VALOR FACTURA: $ 10.890.404,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: En revisión por parte de la supervisión

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 20% Avance o Atraso Físico %: -20%
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1				
					Ejec	0,5				
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	151			Prog	32				
					Ejec	-				
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

ESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe no se han ejecutado actividades que quieran el uso de materiales.

EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin ejecutar

OBSERVACION: A la fecha de corte del presente informe no ha sido presentado por la AsociaciónES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERV ACIONES: A la fecha de corte del present ei informe el convenio no ha sido socializado

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: .....
FICHAS PREDIALES APROBADAS: .....
AVALÚOS APROBADOS: .....
PREDIOS ADQUIRIDOS: .....

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con la gestión de proveedores por parte de la Jac
El día 12 de junio, se tenia programado realizar el estudio de suelo, sin embargo, no se logró adelantar por paros en la vía
El día 12 d ejunio Se realiza reunión con la Jac, profesionales de la JaC, consultor de estudios y diseños, con el fin de fijar fechas de entrega de los estudios.
El día 13 de junio, se llevaron se llevo acabo la realización de los estudios de suelo

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se prevee la entrega de los estudios y diseños definitivos, socialización del convenio, replanteo topografico para incio de obra y acopio de materiales, radicación del plan de gestión ambiental.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Comuna 6 - Estudio de suelo



Comuna 6 - Estudio de suelo



Comuna 6 - Estudio de suelo

cantidades y

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las acciones adelantadas por la interventoría corrspondieron al seguimiento a la etapa de estudios y diseños, solictud de fechas de entrega de estudios definitivos y acompaamiento a la realizacióde cotizaciones, y seguimento a la realización del plan de gestión ambiental

R DE INTERVENTORÍA

FIRMA Maibeth Moscote
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Matrícula Profesional No.: 44202-349960

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 21/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 13 del 14/06/2024 al 20/06/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la comuna No 6 del municipio de Maicao corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (151 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS). Longitud a atender: 2 km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

La comuna No. 6 de Maicao, cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6			INTERVENTOR:	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6			INTEGRANTES:	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	4752-2023	VALOR INICIAL:	$ 197.580.041,00	CONTRATO No.	5042 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 71.922.529,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 197.580.041,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 71.922.529,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 197.580.041	$ 197.580.041
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 3.633.328
	SALDO DE VIGENCIA			$ 197.580.041	$ 193.946.713
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 71.922.529	$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 29.041.077
	SALDO DE VIGENCIA			$ 71.922.529	$ 42.881.452

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146.460.233,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 44.003.529,73	30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (44.003.529,73)	-30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.633.328,00	1,8%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 72.403.423,07	49%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.633.328,00	2%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (68.770.095,07)	-35%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 55.363.487,07	38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Los recursos del convenio se trasladaron a la vigencia 2024

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 32.802.270,67	45,6%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9.680.359,11	13,46%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.059.888,68	2,86%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de mayo
VALOR FACTURA: $ 10.890.404,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: En revisión por parte de la supervisión

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 30% Avance o Atraso Físico %: -30%
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1				
					Ejec	0,5				
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	151			Prog	49				
					Ejec	-				
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

ESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe no se han ejecutado actividades que quieran el uso de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin ejecutar

OBSERVACION: A la fecha de corte del presente informe no ha sido presentado por la AsociaciónES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERV ACIONES: A la fecha de corte del present ei informe el convenio no ha sido socializado

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	.....
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	.....
AVALÚOS APROBADOS:	0
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con la gestión de proveedores por parte de la Jac
El día 14 de junio, se realiza reunión con ingenieros residentes de obra con el fin de trabajar el prebalance del presupuesto.
El día 15 de junio Se realiza reunión pactada el pasado 12/jun/2024 con el de realizar revisión previa de informe de estudios y diseños, reunión que no tuvo embergadura debido a que el proveedor de estudios ni sus especialistas se presentaron.
El día 17 de junio, El proveedor de la valla informativa le hace entrega de banner a ingeniero residente y acuerdan instalación de la valla informativa para el día 18/junio/2024.
El día 18 de junio, Se realiza instalación de la valla informativa y se le hace el requerimiento al proveedor de estudios y diseños del informe final.
El día 20 de junio, Se le hace el requerimiento de socialización del convenio a la JAC y se espera fecha de realización de la misma.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se prevee la entrega de los estudios y diseños definitivos, socialización del convenio, replanteo topografico para incio de obra y acopio de materiales, radicación del plan de gestión ambiental.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

ISTRO FOTOGRÁFICO



Comuna 6 - Instalación de valla informativa



Comuna 6 - Instalación de valla informativa



Comuna 6 - Instalación de valla informativa

cantidades y

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las acciones adelantadas por la interventoria corrspondieron al seguimiento a la etapa de estudios y diseños, solictud de fechas de entrega de estudios definitivos, supervisión y acompamiento de instalación de valla informativa.

R DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Matrícula Profesional No.: 4[illegible]

Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del INVIAS,
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPM/IN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 14 del 20/06/2024 al 27/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Las intervenciones sobre la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la comuna No 6 del municipio de Maicao corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (151 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS). Longitud a atender: 2 km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:
La comuna No. 6 de Maicao, cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal del Departamento de la Guajira, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad al corregimiento o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA COMUNA #6			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	4752-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 197.580.041,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 197.580.041,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	30/06/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 197.580.041	$ 197.580.041
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 3.675.290
	SALDO DE VIGENCIA			$ 197.580.041	$ 197.580.041
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 71.922.529	$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 31.582.172
	SALDO DE VIGENCIA			$ 71.922.529	$ 40.340.357

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 146.460.233,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 59.404.765,14	41%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (59.404.765,14)	-41%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 3.675.290,00	1,9%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 91.780.643,54	63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.675.290,00	2%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (88.105.353,54)	-45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 74.740.707,54	51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Los recursos del convenio se trasladaron a la vigencia 2024

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 38.981.936,70	54,2%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 10.527.390,53	14,64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.059.888,68	2,86%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de mayo
VALOR FACTURA: $ 10.890.404,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: En revisión por parte de la supeervisión

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 41% Avance o Atraso Físico %: -41%
Meta Física Ejecutada %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	Gbl	1			Prog	1				
					Ejec	0,5				
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA	ML	151			Prog	67				
					Ejec	-				
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

ESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe no se han ejecutado actividades que quieran el uso de materiales.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin ejecutar

OBSERVACION: A la fecha de corte del presente informe no ha sido presentado por la AsociaciónES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERV ACIONES: A la fecha de corte del present ei informe el convenio no ha sido socializado

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con la gestión de proveedores por parte de la Jac
El día 21 de junio, Se realiza la primera socialización del convenio en la comunidad de karacjutumana dando a conocer todos los detalles del convenio en compañia de la comunidad en general.
El día 24 de junio, Se realiza el requerimiento del desembolso de los rendimientos financieros, cargue los pagos de dotación y medidas ambientales.
El día 25 de junio, Se acuerda con el lider la realización de comité operativo el día lunes 02/07/2024 con el fin de aprobar el pago de los profesionales y el subsidio de transporte de dignatario.
El día 26 de junio, Se realiza el requerimiento del desembolso de los rendimientos financieros, cargue los pagos de dotación y medidas ambientales..
El día 27 de junio, El lider JAC realiza el desembolso de los rendiemientos financieros, se les hace el requerimiento a la JAC de la entrega definitiva de estudios y diseños, por otro lado tambien se le hace el requerimiento del cargue de los pagos tales como dotación y medidas ambentales que fueron aprobados en comité los días 01 y 14 de junio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se prevee la entrega de los estudios y diseños definitivos, acopio de materiales, realizar los examenes medicos a los obreros, tener la dotación y medidas ambientales en posesión a la espera de inicio de obra.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

ISTRO FOTOGRÁFICO



Comuna 6 - Primera socialización del convenio.



Comuna 6 - Primera socialización del convenio.



Comuna 6 - Primera socialización del convenio.

cantidades y

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las acciones adelantadas por la interventoría correspondieron al seguimiento a la etapa de estudios y diseños, solictud de fechas de entrega de estudios definitivos, supervisión y acompamiento de socialización inicial del convenio.

R DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Matrícula Profesional No.: 44202-340980

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INMAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 4752-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5042-2023

INTERVENTORÍA: G.V. LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligac
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JAVIER JUNIOR RODRIGUEZ ESQUIVEL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 44202-405591 GJA

Firma
Nombre: YASSON ALEXANDER PERALTA VIDES
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 101037-0680355 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPHMN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/06/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 4752-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	javier junior rodriguez esquivel	1124009675	residente de obra	$ 3.500.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	javier junior rodriguez esquivel													
2	luis eduardo saltaren carrillo	84008473	contador	$ 1.213.000			x	x			x			x	x		x	x			x	x			x			x	x			x				luis eduardo saltaren carrillo													
3																																																	
4																																																	
5																																																	
6																																																	
7																																																	
8																																																	
9																																																	
10																																																	
N																																																	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

Para el periodo que abarca el presente informe, la JAC no ha allegado las planillas del mes de junio

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JAVIER JUNIOR RODRIGUEZ ESQUIVEL
Residente de obra
Matrícula Profesional No.: 44202-405591 GJA

Firma
Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 4752-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
						$ 197.580.041	$ 197.580.041
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		jun-24	$ -	$ -	$ -						$ 197.580.041				
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
BASICO DE OBRA			
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
VALOR TOTAL	$ -	$ -	$ -

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JAVIER JUNIOR RODRIGUEZ ESQUIVEL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 44202-405591 GJA

Firma
Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

14 de 24

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **ACTA No.** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** JUNIO

ACTA FINAL ☐

CONVENIO No : 4752-2023 (Indique número y año)

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATÍSTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042-2023 INTERVENTOR: G.V LTDA

PLAZO INICIAL: (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 5,9 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 27/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 17/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL **(A)**: $ 198.580.041,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO **(C=A+B)**: $ 198.580.041,00

No. DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PRESUPUESTO APROBADO POR INTERVENTORÍA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
			Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,3	$ 24.149	$ 127.989				$ -		
			Subbase Granular Clase C	M3	138	$ 143.063	$ 19.742.735				$ -		
			Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	95,7	$ 836.034	$ 80.008.483				$ -		
			Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	42,1	$ 368.135	$ 15.498.467				$ -		
			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4441	$ 6.999	$ 31.082.559				$ -		
			ÍTEM NO PREVISTOS										
*	BASICO DE OBRA						$ 146.460.233						$ -
*	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)						$ 4.393.807						$ -
*	GASTOS ADMINISTRATIVOS						$ 46.726.001				$ 3.751.898		$ 3.751.898
*	**VALOR TOTAL**						**$ 197.580.041**				$ 3.751.898		$ 3.751.898

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en el presupuesto aprobado por la interventoría.

RESUMEN PRESENTE MES

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presupuesto aprobado por la interventoría.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
BASICO DE OBRA	$ -		$ -
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -		$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 3.751.898,47		$ 3.751.898
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 3.751.898,47		$ 3.751.898

VALOR BÁSICO PRESENTE MES: $ 3.751.898

VALOR PRESENTE ACTA: $ 3.751.898 **VALOR EN LETRAS:** TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/TE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al convenio solidario.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del convenio o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratisa con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. La presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y lel contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras de mantenimiento y mejoramiento)

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Firma:
Nombre: JAVIER JUNIOR RODRIGUEZ ESQUIVEL
Ingeniero Residente
Apoyo Técnico del Contratista
Matrícula Profesional No.: 44202-405591 GJA

Firma:
Nombre: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. ____
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 4752-2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** G.V LTDA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPOS		9.417.642,02	9.417.642,02		18.835.284,05	9,53%
2	MATERIALES		45.449.286,49	45.449.286,49		90.898.572,97	46,01%
3	TRANSPORTE		10.085.971,53	10.085.971,53		20.171.943,06	10,21%
4	MANO DE OBRA		8.276.161,86	8.276.161,86		16.552.323,71	8,38%
5	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	1.464.602,33	1.464.602,33	1.464.602,33		4.393.807,00	2,22%
6	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15.575.333,67	15.575.333,67	15.575.333,67		46.726.001,00	23,65%
	TOTAL	$ 17.039.936,00	$ 90.268.997,90	$ 90.268.997,90		$ 197.577.931,79	100,00%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: JAVIER JUNIOR RODRIGUEZ ESQUIVEL
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 44202-405591 GJA

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☐ No. .....

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONVENIO No. 4752-2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VÍA INTERVENIDA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6

INTERVENTOR: G.V LTDA **CONTRATO No.** 5042-2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 27 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 198.580.041,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE REANUDACIÓN: 17 (Día) DE 1 (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 198.580.041,00

PLAZO (MESES):

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO: 30 (Día) DE 6 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	CARLOS CASTRO BRAVO	17849558-4	1	7/06/2024	1.947.000,00		1.947.000,00
2	OLINDA RANGEL	26752287-8	1	14/06/2024	350.000,00		350.000,00
3	REEMBOLSO POLIZA INICIAL	8701091	1	26/06/2024	1.378.290,00		1.378.290,00
4	BANCOLOMBIA		1	30/06/2024	76.608,47		76.608,47

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 3.751.898	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 3.751.898
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ -
TOTAL PAGOS	$ 3.751.898	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 3.751.898

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma:
Nombre: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: JAVIER JUNIOR RODRIGUEZ ESQUIVEL
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 44202-405591 GJA

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** JUNIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4752-2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 2%

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 3.751.898,47 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: G.V LTDA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
1	1	07/06/2024	CARLOS CASTRO BRAVO	$ 1.947.000,00	6	GASTOS ADIMISTRATIVOS
2	1	14/06/2024	OLINDA RANGEL	$ 350.000,00	6	GASTOS ADIMISTRATIVOS
3	1	26/06/2024	ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS	$ 1.378.290,00	6	GASTOS ADIMISTRATIVOS
4	1	30/06/2024	BANCOLOMBIA	$ 76.608,47	6	GASTOS ADIMISTRATIVOS

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos

SEGUIMIENTO INVERSION DEL CONVENIO POR ITEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPOS	$ 18.835.284,05			$ -	$ 18.835.284,05
2	MATERIALES	$ 90.898.572,97			$ -	$ 90.898.572,97
3	TRANSPORTE	$ 20.171.943,06			$ -	$ 20.171.943,06
4	MANO DE OBRA	$ 16.552.323,71			$ -	$ 16.552.323,71
5	PAGA(GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.393.807,00			$ -	$ 4.393.807,00
6	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 46.726.001,00		$ 3.751.898,47	$ 3.751.898,47	$ 42.974.102,53
	TOTALES	$ 197.577.931,79	$ -	$ 3.751.898,47	$ 3.751.898,47	$ 193.826.033,32

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (MAYO) : $ 25.173,14
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 54.255,75
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
68597	$ 4.872		abr-24	30/04/2024	$ 4.872
68599	$ 25.173		may-24	30/05/2024	$ 30.045
Sin girar	$ 24.211		jun-24	30/06/2024	$ 54.256

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

Para el periodo de corte del presente informe, no se ha realizado el giro de los rendimientos financieros generados en el mes de junio.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Etnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: JAVIER JUNIOR RODRIGUEZ ESQUIVEL
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 44202-405591 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 4752-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	18	21	24	24	24	24	24	22	19	22	24	24	24	24	24	23	24	24	24	23	19	20	24	24	24		691
Lluvias moderadas						6	3						2	5	2						1				1	5	4					29
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	###	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JAVIER JUNIOR RODRIGUEZ ESQUIVEL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 44202-405591 GJA

Firma
Nombre: Yasson Alexander Peralta Vides
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 101037-0680355 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No.: 4752-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: JAVIER JUNIOR RODRIGUEZ ESQUIVEL
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 44202-405591 GJA

Firma

Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 4752-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 198.580.041,00

VALOR ACUMULADO: $ 198.580.041,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2024 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 39.716.009,00	2	12	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.929.003,00	2	12	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.574.013,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100298606

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 18/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	2	12	2023	31	12	23
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	6	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100073884 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 18/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100298606

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: PENDIENTE

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	6	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/05/31 HASTA: 2024/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9600002410

SUCURSAL MAICAO

CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4752 DE 2023

CARRAIPIA TRONCAL

$$CARRAIPIA - MAICAO LA GUAJ

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	197,610,085.99	*SALDO PROMEDIO*	$	195,564,071
TOTAL ABONOS	$	24,110.76	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	3,789,898.92	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	24,110.76
SALDO ACTUAL	$	193,844,297.83	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-230.57	197,609,855.42
1/06	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-9,203.00	197,600,652.42
1/06	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-48,440.00	197,552,212.42
6/06	ABONO INTERESES AHORROS			4,871.17	197,557,083.59
7/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,788.00	197,549,295.59
7/06	PAGO A PROVE CARLOS JULIO CA			-1,947,000.00	195,602,295.59
13/06	ABONO INTERESES AHORROS			5,626.95	195,607,922.54
14/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,400.00	195,606,522.54
14/06	PAGO A PROVE OLINDARANGEL			-350,000.00	195,256,522.54
25/06	ABONO INTERESES AHORROS			9,629.26	195,266,151.80
26/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,513.16	195,260,638.64
26/06	PAGO A PROVE ARMANDO MANUEL			-1,378,290.00	193,882,348.64
27/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,593.55	193,883,942.19
28/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,221.49	193,880,720.70
28/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,221.49	193,877,499.21
28/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,221.49	193,874,277.72
28/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-167.46	193,874,110.26
28/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-4,871.85	193,869,238.41
28/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-25,173.14	193,844,065.27
28/06	COMISION E-MAILS ENVIADOS			-269.74	193,843,795.53
28/06	IVA COMISION E-MAILS			-51.26	193,843,744.27
28/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-612.09	193,843,132.18
28/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-612.09	193,842,520.09
28/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-612.09	193,841,908.00
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,389.83	193,844,297.83
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Empresa: JAC COMUNA Ñ6 **Nit:** 901702605
Usuario: Gelca Patricia Vanegas Mengual

28 de Junio de 2024 9:44:18 AM
Dirección IP: 181.52.7.83

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 27 de junio de 2024 - 2:35 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	AJACN06Rural
Fecha _ hora:	2024-06-28 09:39:28
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	68597
Nro. de referencia:	181.49.82.54
Nro. de referencia 2:	901702605
Descripción del pago:	Rendimiento financiero mes de abril 2024 convenio 4752 del 2023
Valor a pagar:	$4,871.85
Fecha y hora de la transacción:	2024-06-28 09:42:47
Cuenta a debitar:	096-000024-10
Número de comprobante:	0000017135
Id usuario aprobador:	AJACN01Rural

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: JAC COMUNA Ñ6 **Nit:** 901702605
Usuario: Gelca Patricia Vanegas Mengual

28 de Junio de 2024 9:56:55 AM
Dirección IP: 181.52.7.83

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 27 de junio de 2024 - 2:35 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	AJACN06Rural
Fecha _ hora:	2024-06-28 09:55:20
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	68599
Nro. de referencia:	181.49.82.54
Nro. de referencia 2:	901702605
Descripción del pago:	Rendimiento financiero mes de mayo 2024 convenio 4752 del 2023
Valor a pagar:	$25,173.14
Fecha y hora de la transacción:	2024-06-28 09:56:39
Cuenta a debitar:	096-000024-10
Número de comprobante:	0000064442
Id usuario aprobador:	AJACN01Rural

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 07/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 11
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 4752 de 2023

CONTRATISTA: LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
hacer seguimiento al avance del convenio.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. Determinación de estudios de suelos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
A los 07 días del mes de junio de la presente anualidad, con el fin de realizar seguimiento al convenio en el cual se verificaron los siguientes temas:
1. Se lleva a cabo reunión de seguimiento en compañía de proveedor de estudios y diseños, residente de obra y la interventoría con el fin de determinar que día se realizarán los estudios de suelos, se expresa por parte de la interventoría la necesidad de la realización de los estudios antes mensionados debido al atraso que se presenta y se solicita se realicen lo mas pronto posible por lo que ya se les realizó el primer anticipo.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Realización de estudios de suelos	10/06/2024	proveedor de estudios y diseños CARLOS CASTRO BRAVO

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN sin definir.
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

Powered by CamScanner

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VG LTDA	
JAVIER RODRIGUEZ ESQUIVEL	RESIDENTE DE OBRA	JAC	
CARLOS CASTRO BRAVO	REPRESENTANTE ESTUDIOS Y DISEÑO	JAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 12
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 4752 de 2023

CONTRATISTA: LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
hacer seguimiento al avance del convenio.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
Determinación de estudios de suelos debido a incumplimientos repetitivos del proveedor.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
A los 12 días del mes de junio de la presente anualidad, con el fin de realizar seguimiento al convenio en el cual se verificaron los siguientes temas:
Se abarca el tema de determinar el dia en que se realizarán los estudios de suelos, debido a que en renión del día 07/06/2024 se llegó al acuerdo tomando como fecha de realización el día 10/06/2024, fecha acordada y de compromiso por parte de proveedor de estudios y diseños con la supervisión y acompañamiento por parte de ingenieros residentes de obra y ingeniero residente de interventoría, luego de llegar el día lunes 10/06/2024 argumenta el proveedor que se sentía indispuesto para realizar las labores, verbalmente se acuerda para el día martes 11/06/2024 realizar los estudios antes mensionados, por lo que se excusa el proveedor diciendo que no se podrán realizar debido a que ahora es por parte de la empresa encargada quien no se encuentran en condiciones de salud para realizar los estudios antes mensionados y se hace el compromiso de realizar las labores de estudios de suelos para el día miercoles 12/06/2024 y nuevamente el proveedor de estudios y diseño **CARLOS CASTRO BRAVO** argumenta que no se podrán realizar los esudios debido paros en las vías que conducen hasta la zona de influencia, cabe resaltar que el proveedor ya posee anticipo.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN sin definir.

Powered by CamScanner

(Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VG LTDA	
ARMANDO ACEVEDO BARRIOS	REPRE. LEGAL JAC	JAC	
JAVIER RODRIGUEZ ESQUIVEL	RESIDENTE DE OBRA	JAC	

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 13
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 4752 de 2023

CONTRATISTA: LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
hacer seguimiento al avance del convenio.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1. hacer el compromiso por parte de proveedor de estudios y diseños del día de realización de los estudios de suelos.
2. explicación del porqué no se han realizado los estudios de suelos por parte del proveedor de estudios y diseños.
3. realización de prebalance con ingeniero residente de obra.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
A los 12 días del mes de junio de la presente anualidad, con el fin de realizar seguimiento al convenio en el cual se verificaron los siguientes temas:
1. El señor **CARLOS CASTRO BRAVO** proveedor de estudios y diseño expresa que ya tuvo conversación con el ingeniero especialista en suelos por lo que se acordó una fecha de realización de estudios de suelo el día 13/06/2024 debido a que ya se levantó el paro en la vía por lo que la interventoría aclara que debido a los retrasos acontecidos anteriormente no pueden incumplir esta ocasión tambien.
2. El señor **CARLOS CASTRO BRAVO** expresa que en renión del día 07/06/2024 se llegó al acuerdo tomando como fecha de realización de estudios de suelos el día 10/06/2024, fecha acordada y de compromiso por parte de proveedor de estudios y diseños con la supervisión y acompañamiento por parte de ingenieros residentes de obra y ingeniero residente de interventoría, luego de llegar el día lunes 10/06/2024 argumenta el proveedor que se sentía indispuesto para realizar las labores por problemas de salud (virales), verbalmente se acuerda para el día martes 11/06/2024 realizar los estudios antes mensionados, por lo que se excusa el proveedor diciendo que no se podrán realizar debido a que ahora es por parte de la empresa encargada quien no se encuentran en condiciones de salud para realizar los estudios antes mensionados y se hace el compromiso de realizar las labores de estudios de suelos para el día miercoles 12/06/2024 y nuevamente el proveedor de estudios y diseño **CARLOS CASTRO BRAVO** argumenta que no se podrán realizar los esudios debido paros en las vías que conducen hasta la zona de influencia, el proveedor deja claro que el empezó las labores topográficas aún sin recibir anticipo por lo que tambien deben entender que el ya ha avanzado en las labores de estudios y diseño como tambien que el anticipo se le giró el día viernes 07/06/2024 por parte de carraipia y sabado 08/06/2024 por parte de comuna 6 y garrapatero, luego se realiza la presente reunión con el fin de que el proveedor haga el compromiso para la realización.
3. Se expresa la necesidad de que los ingenieros residentes de obra tengan mayor gestión para que realicen un prebalance, para que tengan cotizaciones de materiales petreos, quienes serán sus proveedores de cemento, acero, medidas ambientales por lo que se les pide asistir a un reunión con la interventoría el día 12/06/2024 para hacer el ejercicio del prebalance y aterrizar el presupuesto a la realidad y precios actuales del mercado para poder estimar una meta fisica antes de la entrega de los resultados de estudios y diseño.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
se realizarán los estudios de suelos	13/06/2024	proveedor de estudios y diseños **CARLOS CASTRO BRAVO**
reunión previa con interventoría, especialista de suelos del proveedor de estudios y diseños y proveedor de estudios y diseños	15/06/2024	proveedor de estudios y diseños **CARLOS CASTRO BRAVO**
entrega por parte de proveedor de estudios y diseños de informe final de estudios y diseño	17/06/2024	proveedor de estudios y diseños **CARLOS CASTRO BRAVO**
reunión con ingenieros residentes obra para realizar prebalance	13/06/2024	JAC

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN sin definir.
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	GV LTDA	
MAIBETH PATRICIA MOSCOTE	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	GV LTDA	
GELCA PATRICIA MENGUAL	REPRE. LEGAL INTERVENTORIA	GV LTDA	
ARMANDO ACEVEDO BARRIOS	REPRE. LEGAL JAC	JAC	asistencia virtal
ISAAC ZULETA	INGENIERO DE APOYO INVIAS	INVIAS	asistencia virtal
CARLOS CASTRO BRAVO	REPRESENTANTE ESTUDIOS Y DISEÑO	JAC	asistencia virtal
JAVIER RODRIGUEZ ESQUIVEL	RESIDENTE DE OBRA	JAC	asistencia virtal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/06/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 14
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 4752 de 2023

CONTRATISTA: LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Revisión de estudios y diseños

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Revisión preliminar de estudios y diseños

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A los 15 días del mes de junio de 2024 siendo las 2:00 p.m se da inicio a la reunión de acuerdo al compromiso pactado en la reunión No. 13 del día 12 de junio, en la cual se cuenta con la presencia del residente de obra, profesional responsable de la topografía, ingeniero responsable del estudio de suelo por parte de la consultoría de la JAC y del equipo de la interventoría se cuenta con la presencia de director y residente de interventoría, especialista responsable de la revisión del estudio de suelo, diseño geometrico y estructura de pavimento.
A los 15 minutos de iniciada la reunión, no se presenta el consultor de los estudios y diseños y no se brinda ninguna información por parte del residente de obra de la JAC, por lo que la interventoría intenta comunicarse vía telefono, sin embargo no fue posible una respuesta, la JAC no hizo ningun tipo de manifestación al respecto.
Se presenta a la reunión el profesional responsable del estudio de suelo, indicando que a la fecha no cuenta con el informe del estudio, debido a que aun se encuentra procesando la información, por otro lado, la topografía cuenta con un informe preliminar.

De acuerdo a lo anterior, el profesional especialista de la interventoría indica que no se lograría el objetivo de la reunión debido a que los especialistas responsables de la consultoría no se encontraban presentes y la JAC no contaba con los informes de los estudios y diseños.

Finalmente, la interventoría indica que la reunión fue concertada entre las partes y es concebible que el responsable de la consultoría no se presente y la JAC no se pronuncie al respecto, puesto que la reunión se convocó teniendo en cuenta, que el dia 11 de junio, se fijo como fecha entrega preliminar y revisión el 15 de junio y todas las partes manifestaron estar de acuerdo y se concluyo que se tendrian los informes preliminares de estudios y diseños.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, siendo las 2:34 p.m se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN sin definir
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
GELCA VANEGAS MENGUAL	REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA	GV LTDA	
MAIBETH MOSCOTE EPIEYU	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	GV LTDA	
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	GV LTDA	
ARMANDO MENDOZA MARTINEZ	ESPECIALISTA EN PAVIMENTO Y GEOTECNIA VÍA	GV LTDA	asistencia virtal
OSCAR IVAN GUERRA	INGENIERO REPRESENTANTE DE ESTUDIOS DE SUELOS	JAC	asistencia virtal
JAVIER RODRIGUEZ ESQUIVEL	RESIDENTE DE OBRA	JAC	asistencia virtal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 4752 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: ASOCACIÓN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: G.V LTDA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1 - Lectura de acta anterior
2 - Verificación de compromisos

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

Presentación de cotizaciones de seguridad industrias y dotación

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El día (01) días del mes de junio de la presente anualidad, siendo las 08:00 AM se reunieron en la Asociacion Comuna No. 6 los citados participantes con el objetivo de conformar comité operativo No. 4 del convenio 4752 de 2023, el cual estará integrado por:

1. Representante legal de OAC: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS (Con voz y voto)
2. Interventoría: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU, en calidad de directora de interventoría (Con voz y voto)
3. Representante de veeduría. VICENTA ARPUSHANA, en calidad de representante de la veeduría "VEEDURIA CIUDADANA", según resolución 021 del 3 de Mayo (Con voz y voto)
4. Tesorera de la OAC: CLARA LARRADA PALACIO (Con voz y sin voto)

El presidente de la JAC ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS, presenta recibos de pago de polizas iniciales del convenio correspondientes a pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil para reembolso con un valor de UN MILLON TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS NOVENTA PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (1'378.290.57).
Revisado los soportes para reembolso, se verifica que estos cuentan con los soportes correspondientes a cuenta de cobro, certificación bancaria, RUT y recibos de pago, por lo que se abre la votación para aprobación:
Voto presidente del OAC: A favor
Voto interventoría: A favor
Voto representante veeduría: A favor
Resultado: Se autoriza el reembolso, al numero de cuenta **09634237086 BANCO BANCOLOMBIA S.A**, a nombre de ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS, identificado con cedula de ciudadania 8701091 de Barranquilla - Atlántico

El presidente de la JAC ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS, presenta tres (02) cotizaciones para seguridad industrial y dotación, tal como se muestra a continuación:

	SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S	UND	VR UT	VR TOTAL
1	Casco	10	$ 25.000	$ 250.000
2	Bota	10	$ 70.000	$ 700.000
3	Lentes	10	$ 6.000	$ 60.000
4	Guantes	20	$ 8.000	$ 160.000
5	Tapa oido	20	$ 4.000	$ 80.000
6	Botiquin	1	$ 165.000	$ 165.000
7	Overol	10	$ 130.000	$ 1.300.000
			TOTAL	$ 1.710.000

RAZA SAFETY	UND	VR UT	VR TOTAL
Casco(no cumple)	10	$6.500	$65.000
Bota	10	$65.000	$650.000
Lentes	10	$3.000	$30.000
Guantes	20	$8.500	$170.000
Tapa oido	20	$2.500	$50.000
Botiquin	1	$150.000	$150.000
Overol	10		$0
		TOTAL	$880.000

Powered by CamScanner

Revisadas las las cotizaciones para seguridad industrial y dotación, se concluye que **SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S y RAZA SAFETY S.A.S** ofrece toda la dotación requerida con algunos articulos mas economicos en unos que en otros, por lo que se abre la votación para elección del proveedor:
Voto presidente del OAC: A favor
Voto interventoria: A favor
Voto representante veeduria: A favor
Proveedor escogido: SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S y RAZA SAFETY S.A.S.
Valor autorizado: 2'590.000

Se deja constancia que se toman todos los proveedores debido a que **SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S** posee mejor precio en cascos, guantes y overoles por lo cual se le consiganará la suma de 1'710.000 y **RAZA SAFETY S.A.S** posee las botas, lentes, tapa oidos y botiquín mas economicos por lo cual se le consignará la suma de 880.000

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA _____ (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU	DIRECTOR INTERVENTORÍA	G V LTDA	
ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS	PRESIDENTE Y REP LEGAL OAC	OAC	
VICENTA ARPUSHANA	REPRESENTANTE VEEDURÍA	OAC	
JAVIER JUNIOR RODRIGUEZ ESQUIVEL	RESIDENTE DE OBRA	OAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 14/06/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 4752 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: ASOCACIÓN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 MUNICIPIO MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: G.V LTDA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1 - Lectura de acta anterior
2 - Verificación de compromisos

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

Presentación de cotizaciones de medidas ambientales.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El día (14) dias del mes de junio de la presente anualidad, siendo las 08.00 AM se reunieron en la Asociacion Comuna No. 6 los citados participantes con el objetivo de conformar comité operativo No 5 del convenio 4752 de 2023, el cual estará integrado por:

1 Representante legal de OAC: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS (Con voz y voto)
2 Interventoría MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU, en calidad de directora de interventoría (Con voz y voto)
3 Representante de veeduría: VICENTA ARPUSHANA, en calidad de representante de la veeduría "VEEDURIA CIUDADANA", según resolución 021 del 3 de Mayo (Con voz y voto)
4 Tesorera de la OAC CLARA LARRADA PALACIO (Con voz y sin voto)

El presidente de la JAC ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS, presenta tres (03) cotizaciones para medidas ambientales, tal como se muestra a continuación:

SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S

		UND	VR UNIT	VR TOTAL
1	conos 70cm Base tp americano	2	$ 80.000	$ 160.000
2	paleta PARE-SIGA	2	$ 35.000	$ 70.000
3	canecas 55 litros tapa reiven	3	$ 80.000	$ 240.000
4	cinta de señalizacion x 500m peligro no pisa	2	$ 45.000	$ 90.000
5	tela de cerramiento por 100m	1		$ 0
6	plastico negro 2m ancho x rol 4 x 150m	1		$ 0
			TOTAL	$ 560.000

FERRELECTRICOS JOSUE

	UND	VR UNIT	VR TOTAL
conos señalizacion en PVC 70cm	1	$ 110.000	$ 110.000
paleta de señalización PARE SIGA	1	$ 50.000	$ 50.000
tanque plastico 55gl	3	$ 165.000	$ 495.000
cinta peligro x 500m	2	$ 50.000	$ 100.000
tela verde const x 100m	1	$ 290.000	$ 290.000
plastico negro x 3m	1	$ 600.000	$ 600.000
		TOTAL	$ 1.645.000

RAZA SAFETY

	UND	VR UNIT	VR TOTAL
cono PVC 70cm (no cumple con especificaciones)	2	$ 39.000	$ 78.000
paleta PARE-SIGA	2	$ 50.000	$ 140.000
tanque plastico 55gl			
cinta amarilla señalización peligro x 500m	2	$ 90.000	$ 180.000
tela verde const x 100m			
plastico negro x 3m			
		TOTAL	$ 398.000

Revisadas las cotizaciones de medidas ambientales, se concluye que **SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S**, ofrece mejores precios, por lo que se abre la votación para elección del proveedor
Voto presidente del OAC A favor
Voto interventoría A favor
Voto representante veeduria A favor
Proveedor escogido: SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S.
Valor autorizado: 560.000

Se deja constancia que el proveedor **SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S** posee mejores precios en los articulos a excepción de la cinta de señalización y paletas PARE-SIGA donde se consiguió mejor valor en **RAZA SAFETY S.A.S** caso por el cual se toma a **SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S** debido a que no presenta costos de envio ya que **RAZA SAFETY S.A.S** es de la cuidad de RIOHACHA por lo tanto representa los costos antes mencionados, por otro lado los costos de la tela de cerramiento y el plastico negro no se consiguieron por metro lineal por lo que excede por mucho el presupuesto.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA _____ (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoria ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU	DIRECTOR INTERVENTORÍA	G V LTDA	
ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS	PRESIDENTE Y REP LEGAL OAC	OAC	
VICENTA ARPUSHANA	REPRESENTANTE VEEDURÍA	OAC	
JAVIER JUNIOR RODRIGUEZ ESQUIVEL	RESIDENTE DE OBRA	OAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

No. de Nota.
44.

Fecha.
04/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a realización con. ingenieros de reunion de Seguimiento donde se les expresó los permisos y Certificados fue se requieren con la alcaldía y de recurso hidrico que deben gestionar y tener en pocesión antes del inicio de obra.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30 PM.

→ Equipos en obra
ninguno.

→ Estado del tiempo
Soleado, seco.

→ Personal de interventoría
Residente

→ Personal de Contratista
Residente.

Yasson Parilla Vides.
Residente de interventoría

Javier Rodriguez Ec.
Residente de obra

Powered by CamScanner

Nº. de Nota.
45.

Fecha.
05/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a gestion documental de permisos requeridos el día 04/06/2024. Con respecto a la reunión. y avance en la ejecución del Convenio. y reiteración de hoja de vida de maestro de Obra.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ Equipos en Obra.
ninguno.

→ Estado del Clima.
Soleado, Seco.

→ Personal de interventoria
Residente

→ Personal de Contratista
Residente.

Yasson Peralta Vides.
Residente de interventoria

Jaime Rodriguez Sgo.
Residente obra

Powered by CamScanner

N.. de Nota.
46.

Fecha.
06/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a la Solicitud de Cargue de los pagos para desembolso del dinero destinado para anticipo de estudios y diseño, Suministro e instalación de Valla informativa, se le hacen Corrección a ingeniero Con fechas en su informe y posteriormente lo envía interventoria.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30PM.

→ Equipo en Obra.
ninguno.

→ Estado del Clima.
Nublado, lluviosa.

→ Personal de interventoria
Residente.

→ Personal Contratista
Residente.

Yasson Peralta Vides.
Residente de interventoria

Jairo Rodrigues.
Residente de obra

No. de Nota.
47

fecha
07/06/2024.

→ Actividades.

Las actividades ejecutadas Corresponden a reunión técnica. Con ingenieros residentes y proveedor de estudios y diseños, Con el fin de determinar estudios de suelos.

→ Hora de inicio y fin de actividades.

8:00 AM - 4:30 PM.

→ Equipos en Obra.

ninguno.

→ Estado del Clima

Nublado, lluvioso.

→ Personal interventoria

Residente.

→ Personal Contratista

Residente.

yasson peralta Vides.
Residente de Interventoria

Jairo Rodriguez
Resid. Obra

No de Nota
48.

Fecha
11/06/2024.

→ Actividades
las actividades ejecutadas Corresponderon a llamado al proveedor de estudios y diseño debido al incumplimiento por segunda Ocasión Para desplazarnos hasta la zona de influencia del proyecto a realizar los estudios de Suelos la fecha de compromiso inicial era el día de ayer 10/06/2024, Luego Verbalmente Se acordó para hoy 11/06/2024 por lo que tambien incumplió, Con lo que Se Compromete a realizarlos el día 12/06/2024.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ EQuipos en Obra
ninguno.

→ Estado del Clima
Soleado, Seco.

→ personal interventoria
Residente.

→ Personal Contratistas
Residente.

Jasson Peralta Vides.
ingeniero residente de interventoria

Jairo Rodriguez Espeso.
Residente de obra

No de Nota.
49

fecha
12/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a llamado de atención a proveedor de estudios y diseños, debido a que nuevamente incumplió Con el compromiso de realizar los estudios de Suelos el día de hoy, argumentando que hay paro en la vía que conduce a la zona, Se realiza reunión con participación de INVIAS, Lider JAC, Residente JAC, Residente interventoria y proveedor de estudios y diseños, donde nuevamente Se Compromete a el día de mañana 13/06/2024 a realizar. los estudios de suelos.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM — 4:30 PM.

→ EQuipos en Obra
ninguno.

→ Estado del Clima
Soleado, Seco.

→ Personal interventoria
Residente

→ Personal Contratista
Residente.

Yasson Peralta Vides
Ingeniero residente interventoria.

Javier Rodriguez Esparza
Residente de obra

Powered by CamScanner

No. de Nota
50.

Fecha.
13/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a la realización de estudios de Suelos en la zona de influencia del proyecto, se Contó con la compañía de residente de obra, proveedor de estudios y diseño, ingeniero de Suelos y residente de interventoría

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM — 4:30 PM.

→ Equipos en Obra
ninguno

→ Estado del Clima
Soleado, Seco. (por las horas de la noche llovió)

→ Personal de interventoría
Residente.

→ Personal de Contratista
Residente.

Yasson Peralta Vides.
Ingeniero Residente de interventoría

Javier Rodriguez Espin
Residente de obra

No de Nota.
51

Fecha
14/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a realización de reunión con ingenieros residentes Con el fin trabajar el prebalance del presupuesto, se cotizaron examenes medicos, materiales y maquinaria. con acompañamiento de residente de interventoria

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30 PM.

→ Equipos en Obra
ninguno

→ Estado del tiempo
Soleado Seco. (por las horas de la noche llovió)

→ Personal de interventoria
Residente

→ Personal Contratista
Residente.

Yasson Peralta Vides
ingeniero residente interventoria

Jairo Rodrigues. Esqu.
Residente de obra

N. de Nota	Fecha
12	15/05/2024

→ Actividades

Las actividades ejecutadas Correspondieron a realización de reunión pactada el día 12/06/2024., con el fin de realizar revisión previa de informe de estudios y diseños con el fin de realizar las correcciones pertinentes antes de la presentación final del informe, se tuvo presencia de la interventoría, especialistas de interventoría, residentes de obra, especialista en Suelos contratado por el proveedor de estudios y diseño, topógrafo dado el caso que no poseían los informes y el proveedor de estudios y diseños no se presentó se dió por terminada la reunión sin tocar ningun tema.

→ Horn de inicio y fin de actividades

8:00 AM — 4:30 PM.

→ Equipos en obra

ninguno

→ Estado del clima

lluvioso, nublado. (por las horas de la noche llovió.)

→ Personal de interventoria

Residente.

→ Personal Contratista

Residente.

Yasson Peralta Vides
Ingeniero residente interventoria

Javier Rodriguez Esq.
Residente de obra

No de Nota
53.

Fecha
17/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a entrega de informe preliminar por parte de proveedor de estudios y diseño del cual se le hacen observaciones para su respectiva Correccion, se entrega banner por parte del proveedor de valla informativa al ingeniero residente de obra y se Comprometen a instalar el día de mañana 18/06/2024.

→ hora de inicio y fin de actividades
8:00 AM — 4:30 PM.

→ Equipos en Obra
ninguno

→ Estado del Clima.
Soleado, Seco.

→ Personal de interventoria
residente.

→ Personal de Contratista
Residente.

Yasson Peralta Vides.
residente de interventoria

Javier Rodrigues. Esq.
residente de obra

No de Nota
14

fecha
18/06/2024

→ Actividades
Las actividades ejecutadas corresponden a instalación de la Valla informativa en la zona de influencia del proyecto y se hizo el requerimiento de informe subsanado por parte del proveedor de estudios y diseños

→ hora de inicio y fin de actividades
8:00 AM — 4:30 PM

→ Equipos en Obra
ninguno.

→ Estado del Clima
Soleado, Seco.

→ Personal de interventoria
residente.

→ Personal de Contratista
residente.

Yasson Peralta Vides.
Residente de interventoria

Jaime Pechuan Egas
Residente obra

No de Notas.
55.

Fecha
19/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas correspondieron a la Solicitud del Cargue de los pagos de dotación y medidas ambientales debido a su aprobación desde el día 01/06/2024 y 14/06/2024 caso por el cual ya poseé mas de 15 días de aprobado el comité operativo de la dotación.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ EQuipos en Obra
ninguno.

→ Estado del Clima.
Soleado, Seco.

→ Personal de interventoría
Residente.

→ Personal de Contratista
residente.

Yasson Peralta Uides.
Ingeniero residente de interventoría

Jose Rodriguez Esq.
Residente Obra

No de Nota.
56.

Fecha
20/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas corresponderon a acuerdo en la realización de Socialización del comunio por lo que se acordó para el día de mañana 21/06/2024.

→ Equipos en Obra.
ninguno.

→ Estado del Clima.
Soleado, Seco.

→ Personal de interventoría
residente,

→ Personal de Contratista
residente.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

Yasson Peralta Vides.
residente de interventoría

Jaiver Rodriguez Esg.
Residente de obra

Powered by CamScanner

No de Nota.
57

Fecha.
21/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas corresponden a realización de Socialización del convenio en la zona de influencia del proyecto con asistencia de la comunidad en general, interventoría, Social de interventoría, residente de Obra y Lider JAC.

→ EQuipos en Obra.
ninguno.

→ Estado del tiempo.
Nublado, lluvioso.

→ Personal de interventoría
residente.

→ Personal de Contratista
residente.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30 PM.

Yasson Peralta Uribe.
residente de interventoría

Juan Rodriguez Esquivel
Residente de obra

Powered by CamScanner

Nº de vota
58

Fecha 24/06/24

Actividades:
las actividades ejecutadas corresponderon al requerimiento del desembolso de los rendimientos financieros y el cargue de los pagos de la Dotación y de las medidas ambientales.

→ EQUIPOS EN OBRA
• Ninguno

→ Estado del clima
• Soleado, Seco.

→ Personal de Interventoría
• Residente

→ Personal del contratista
• Residente

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30 PM.

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoría

Javier Rodriguez Eljuri
Residente de obra

Powered by CamScanner

Nº de Nota
59

Fecha: 25/06/24

Actividades:

Las actividades ejecutadas correspondieron a acuerdo de hacer Comité operativo. para el día 02/07/2024 con el fin de aprobar el salario de los profesionales y subsidios de dignatario.

→ Equipos en obra
Ninguno

→ Estado del clima
Nublado, lluvioso.

→ Personal de Interventoría
- Residente

→ Personal del contratista
- Residente

→ hora de inicio y fin de actividades
8:00 AM - 4:30 PM.

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoría

Junior Rodriguez Espinoza.
Residente de obra

Powered by CamScanner

Nº de Nota: 60

Fecha: 20/06/2024

→ Actividades:

- las actividades ejecutadas corresponderon al requerimiento de desembolso de los rendimientos financieros, y el cargue de los pagos de ostacón y medidas ambientales y a fin de estos fueron aprobados el pasado 01/06/2024 y 14/06/2024

→ Equipos en obra

- Ninguno

→ Estado del clima

- lluvioso.

→ Personal de Interventoría

- Residente

→ Personal del contratista

- Residente.

→ hora de inicio y fin de actividades.

8:00 AM - 4:30 PM.

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoría

Jairo Rodriguez Eg...
Residente de obra

Powered by CamScanner

Nº de Nota
60

Fecha: 27/06/2024

→ Actividades:

• Las actividades ejecutadas corresponderon al desembolso de los rendimientos financieros por parte del lider JAC y se le hace el requerimiento de la entrega definitiva de los estudios y diseños ya que poseen una larga demora e incumplimientos.

→ Equipos en obra.

• Ninguno

→ Estado del clima

• Lluvioso, Nublado.

→ Personal de Interventoria

• Residente

→ Personal del contratista

• Residente.

→ hora de inicio y fin de actividades.

8:00 AM - 4:30 PM.

Jasson Peralta Vides
Residente de Interventoria

Jose Rodriguez Esquivel
Residente de obra

Nº de nota. Fecha: 28/06/2024

→ Actividades:

"Las actividades ejecutadas corresponden a la reiteración en la solicitud del cargue de los pagos de la Dotación y de las medidas ambientales ya que el día 01/06/2024 se aprobó dotación y el día 14/06/2024 se aprobó medidas ambientales.

→ Equipos en obra

• Ninguno

→ Estado del clima

• Soleado Seco.

→ Personal de Interventoría

• Residente.

→ Personal del contratista

• Residente.

→ Hora de inicio y fin de actividades.

8:00 AM - 4:30 PM.

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoria

Jaime Restrepo Esq.
Residente de Obra

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

		FECHA ELABORACIÓN	30/06/2024 DIA/MES/AÑO

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ASOCIACIÓN JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COMUNA 6		4752-2023	**FICHA PREDIAL ID:**
INTERVENTORÍA	G.V LTDA		5042-2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total			



Descripción: Se realiza reunión con ingenieros con el fin de expresar la necesidad de ir gestionando los permisos y certificados con la Alcaldía Municipal de Maicao y de recursos hídricos antes del inicio de la obra.



Descripción: Se realiza reunión con ingenieros con el fin de expresar la necesidad de ir gestionando los permisos y certificados con la Alcaldía Municipal de Maicao y de recursos hídricos antes del inicio de la obra.



Descripción:Se realiza reunion de seguimiento con proveedor de estudios y diseños con el fin de definir la fecha de realización de estudios de suelos donde se comprometen a realizarlos el 10/06/2024.



Descripción: transporte hacía la realización de estudios de suelos.



Descripción: Se toma evidencia del procedimiento realizado en los estudios de suelos.



Descripción: Se toma evidencia del procedimiento realizado en los estudios de suelos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	
		FECHA ELABORACIÓN	30/06/2024 DIA/MES/AÑO

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ASOCIACIÓN JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COMUNA 6		4752-2023	**FICHA PREDIAL ID:**
INTERVENTORÍA	G.V LTDA		5042-2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total			



Descripción: Se toma evidencia del procedimiento realizado en los estudios de suelos.



Descripción: Se toma evidencia del procedimiento realizado en los estudios de suelos.



Descripción: Se toma evidencia del procedimiento realizado en los estudios de suelos.



Descripción: Se toma evidencia del procedimiento realizado en los estudios de suelos.



Descripción: transporte al suministro e instalación de valla informativa.



Descripción: Se toma evidencia de la instalación de la valla informativa.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	
		FECHA ELABORACIÓN	30/06/2024 DIA/MES/AÑO

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ASOCIACIÓN JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COMUNA 6		4752-2023	**FICHA PREDIAL ID:**
INTERVENTORÍA	G.V LTDA		5042-2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total			



Descripción: Se toma evidencia de la instalación de la valla informativa.



Descripción: Se toma evidencia de la instalación de la valla informativa.



Descripción: Se toma evidencia de la socialización inicial del convenio.



Descripción: Se toma evidencia de la socialización inicial del convenio.



Descripción: Se toma evidencia de la socialización inicial del convenio.



Descripción: Se toma evidencia de la socialización inicial del convenio.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	
		FECHA ELABORACIÓN	30/06/2024 DIA/MES/AÑO

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ASOCIACIÓN JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COMUNA 6		4752-2023	**FICHA PREDIAL ID:**
INTERVENTORÍA	G.V LTDA		5042-2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total			



Descripción: Se toma evidencia de la socialización inicial del convenio.



Descripción: Se toma evidencia de la socialización inicial del convenio.



Descripción: Se toma evidencia de la socialización inicial del convenio.



Descripción: Se toma evidencia de la socialización inicial del convenio.

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

ANEXOS GARRAPATERO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 3633-2023

OBJETO: UNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 15/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2024
PLAZO ACUMULADO: 6,51 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 191.913.876,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA $ 191.913.876,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5042-2023 **INTERVENTOR:** GV LTDA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	Ml	119
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)	Alcantarillas	Und	2

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULAD
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
APORTE OAC	1.000.000,00		
OBRAS	137.595.470,00		
GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	4.127.864,00		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.190.542,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	191.913.876,00		

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				
AJUSTESGESTION AMBIENTAL Y SOCIAL				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
VALOR EJECUTADO				

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Garrapatero - Instalación de valla informativa





Garrapatero - Primera socialización del convenio

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma Maibeth Mosscote
Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 11 del 31/05/2024 al 6/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la vía de la vereda de Garrapatero corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (119 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de construcción de alcantarillas; Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

La vereda de Garrapatero cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad a la vereda o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			**INTERVENTOR:**	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			**INTEGRANTES:**	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3633-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 191.913.876,00	**CONTRATO No.**	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	31/07/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 191.913.876	$ 191.913.876
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ -
	SALDO DE VIGENCIA			$ 191.913.876	$ 191.913.876
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 71.922.529	$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 23.958.889
	SALDO DE VIGENCIA			$ 71.922.529	$ 47.963.640

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 137.595.470,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 58.289.554,52	42%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (58.289.554,52)	-42%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.947.000,00	1%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 74.150.737,79	39%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (74.150.737,79)	-39%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15.861.183,26	12%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha de corte del presente informe la JAC no ha presentado progrmación de las actividades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 20.442.938,60	28%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.986.296,27	11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.765.618,87	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 726.026,93	1%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de mayo
VALOR FACTURA: $ 10.890.404,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En revisión por parte de la supeervisión

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	#¡DIV/0!
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / 7 — Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
estudios y diseño	Glb	1			Prog	1				
					Ejec	0,5				
Placa huella	Ml	119			Prog	71,45				
					Ejec					
Alcantarilla	Und	1			Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

I. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin ejecutar

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe no ha sido presentado por la JAC

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha realizado la socialización del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El 31 de mayo de 2024, se le hace la solicitud de cargue de los pagos para el desembolso del dinero destinado para el suministro e instalación de valla informativa y anticipo de estudios y diseños.
El 04 de junio de 2024, se realiza reunión con ingeniero residente obra donde se le explicó los deberes y resposabilidades al estar desempeñando el cargo antes mencionado y se le expresa la necesidad de ir gestionando y tener en pocesión los permisos y certificados que se requieren con la alcaldía, de recurso hídrico y de comunidades indigenas (documentos que deben tener antes del inicio de obra).
EL 05 de junio de 2024, se le realiza seguimiento a los documentos requeridos el día 04/06/2024
EL 06 de junio de 2024, se le hace la solicitud de cargue de los pagos para el desembolso del dinero destinado para el suministro e instalación de valla informativa y anticipo de estudios y diseños, por otro lado se le hace seguimiento al avance de los compromisos adquiridos.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

realización de estudios de suelos, suministro e instalación de valla informativa, actualización de polizas según prorroga 1, entrega de plan de compra, plan de gestión ambiental, programación de obra, permisos y certificados.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Maicao - Reunión de seguimiento



Maicao - Reunión de seguimiento



Maicao - Reunión de seguimiento

cantidades y

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las actividades realizadas por la interventoría correspondieron a la realización de reunión de seguimiento del convenio tal que abarcó la solicitud de permisos, reiteración de cumplimiento de compromisos adquiridos por parte de las JAC.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 12 del 7/06/2024 al 13/06/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la vía de la vereda de Garrapatero corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (119 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de construcción de alcantarillas; Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

La vereda de Garrapatero cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad a la vereda o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			INTERVENTOR:	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			INTEGRANTES:	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3633-2023	VALOR INICIAL:	$ 191.913.876,00	CONTRATO No.	5042 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 71.922.529
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 71.922.529
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 191.913.876	$ 191.913.876
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ -
	SALDO DE VIGENCIA			$ 191.913.876	$ 191.913.876
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 71.922.529	$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 26.499.983
	SALDO DE VIGENCIA			$ 71.922.529	$ 45.422.546

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 137.595.470,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 74.150.737,79	#¡VALOR!
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	#¡VALOR!	#¡VALOR!
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 1.947.000,00	1%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 92.655.451,59	#¡VALOR!
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (92.655.451,59)	#¡VALOR!
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.504.713,81	#¡VALOR!
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha de corte del presente informe la JAC no ha presentado progrmación de las actividades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 26.622.604,63	37,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.833.327,69	12,28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.059.888,68	2,86%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de mayo
VALOR FACTURA: $ 10.890.404,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En revisión por parte de la supervisión

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
estudios y diseño	Glb	1			Prog	1				
					Ejec	0,5				
Placa huella	Ml	119			Prog	85				
					Ejec					
Alcantarilla	Und	1			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

I. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A
EMISIONES:	SI		NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin ejecutar

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe no ha sido presentado por la JAC

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha realizado la socialización del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con la gestión de proveedores por parte de la Jac
El día 12 de junio, se tenia programado realizar el estudio de suelo, sin embargo, no se logró adelantar por paros en la vía
El día 12 d ejunio Se realiza reunión con la Jac, profesionales de la JaC, consultor de estudios y diseños, con el fin de fijar fechas de entrega de los estudios.
El día 13 de junio, se llevaron se llevo acabo la realización de los estudios de suelo

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se prevee la entrega de los estudios y diseños definitivos, socialización del convenio, replanteo topografico para incio de obra y acopio de materiales, radicación del plan de gestión ambiental.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Garrapatero - Estuddio de suelo



Garrapatero - Estuddio de suelo



Garrapatero - Estuddio de suelo

cantidades y

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las acciones adelantadas por la interventoría corrspondieron al seguimiento a la etapa de estudios y diseños, solictud de fechas de entrega de estudios definitivos y acompaamiento a la realizaciónde cotizaciones, y seguimento a la realización del plan de gestión ambiental

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA Maibeth Mosscote
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 13 del 14/06/2024 al 20/06/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la vía de la vereda de Garrapatero corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (119 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de construcción de alcantarillas; Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

La vereda de Garrapatero cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad a la vereda o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO		
CONTRATO No.	3633-2023	**VALOR INICIAL:**	$ 191.913.876,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	5042 de 2023	**VALOR INICIAL:**	$ 71.922.529
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 71.922.529
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 191.913.876	$ 191.913.876
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 2.297.000
	SALDO DE VIGENCIA			$ 191.913.876	$ 189.616.876
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 71.922.529	$ 71.922.529
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 26.499.983
	SALDO DE VIGENCIA			$ 71.922.529	$ 45.422.546

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 137.595.470,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 74.150.737,79	#¡VALOR!
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (74.150.737,79)	#¡VALOR!
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 2.297.000,00	1%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 97.723.472,15	71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.297.000,00	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (95.426.472,15)	-69%
	$ 23.572.734,36	17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha de corte del presente informe la JAC no ha presentado progrmación de las actividades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 26.622.604,63	37,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8.833.327,69	12,28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.059.888,68	2,86%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de mayo
VALOR FACTURA: $ 10.890.404,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En revisión por parte de la supeervisión

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
estudios y diseño	Glb	1			Prog	1				
					Ejec	0,5				
Placa huella	Ml	119			Prog	85				
					Ejec					
Alcantarilla	Und	1			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

/. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ... NO ...	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ... NO ...	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ... NO ...	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ...	NO ...		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ...	NO ...	N/A	...
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ...	NO ...	N/A	...
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ...	NO ...	N/A	...
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ...	NO ...	N/A	...
VERTIMIENTOS:	SI ...	NO ...	N/A	...
EMISIONES:	SI ...	NO ...	N/A	...
OTROS (Especificar cual)	SI ...	NO ...	N/A	...

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin ejecutar

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe no ha sido presentado por la JAC

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha realizado la socialización del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	
AVALÚOS APROBADOS:	0
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con la gestión de proveedores por parte de la Jac
El día 14 de junio, se realiza reunión con ingenieros residentes de obra con el fin de trabajar el prebalance del pressupuesto.
El día 15 de junio Se realiza reunión pactada el pasado 12/jun/2024 con el de realizar revisión previa de informe de estudios y diseños, reunión que no tuvo embergadura debido a que el proveedor de estudios ni sus especialistas se presentaron.
El día 17 de junio, El proveedor de la valla informativa le hace entrega de banner a ingeniero residente y acuerdan instalación de la valla informativa para el día 18/junio/2024.
El día 18 de junio, Se realiza instalación de la valla informativa y se le hace el requerimiento al proveedor de estudios y diseños del informe final.
El día 20 de junio, Se le hace el requerimiento de socialización del convenio a la JAC y se espera fecha de realización de la misma, se le hace observaciones a ingeniero residente en plan de inversiones, prebalance y plan de gestión ambiental para su corrección.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se prevee la entrega de los estudios y diseños definitivos, socialización del convenio, replanteo topografico para incio de obra y acopio de materiales, radicación del plan de gestión ambiental.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Garrapatero - Instalación de valla informativa



Garrapatero - Instalación de valla informativa



Garrapatero - Instalación de valla informativa

cantidades y

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las acciones adelantadas por la interventoría corrspondieron al seguimiento a la etapa de estudios y diseños, solictud de fechas de entrega de estudios definitivos, supervisión y acompamiento de instalación de valla informativa.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYÚ
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/06/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **SEMANA No.:** 14 del 20/06/2024 al 27/06/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZÁLEZ MEDINA **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Las intervenciones sobre la vía de la vereda de Garrapatero corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (119 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de construcción de alcantarillas; Longitud a atender: 2 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO:

La vereda de Garrapatero cuenta en general con una malla vial que accede a la cabecera municipal, la ejecución del proyecto mejorará la accesibilidad a la vereda o a áreas circundantes, incluso en condiciones climáticas adversas como lluvias intensas, de igual manera reducirá el riesgo de accidentes de tránsito contribuyendo a la seguridad de los residentes y visitantes, así mismo el desarrollo del proyecto facilitará el trasporte de sus residentes y se prevendrán las inundaciones y daños a la infraestructura vial con la construcción y mantenimiento de obras de drenaje.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			INTERVENTOR:	G.V. LTDA		
INTEGRANTES:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO			INTEGRANTES:	Rep. Legal. Gelca Patricia Vanegas Mengual		
CONTRATO No.	3633-2023	VALOR INICIAL:	$ 191.913.876,00	CONTRATO No.	5042 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 71.922.529
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 71.922.529
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/06/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	20XX	20XX	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 191.913.876	$ 191.913.876
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 4.214.746
	SALDO DE VIGENCIA			$ 191.913.876	$ 187.699.130
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 71.922.529	$ 71.922.529,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				$ 31.582.172
	SALDO DE VIGENCIA			$ 71.922.529	$ 40.340.357

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 137.595.470,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 74.150.737,79	#¡VALOR!
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (74.150.737,79)	#¡VALOR!
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 4.214.746,46	2%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 123.109.493,77	89%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.214.746,46	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (118.894.747,31)	-86%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 48.958.755,98	36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha de corte del presente informe la JAC no ha presentado progrmación de las actividades.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 38.981.936,70	54,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 10.527.390,53	14,64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.059.888,68	2,86%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 847.031,42	1,18%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de mayo
VALOR FACTURA: $ 10.890.404,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: En revisión por parte de la supeervisión

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,583881167
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
estudios y diseño	Glb	1			Prog	1				
					Ejec	0,5				
Placa huella	Ml	119			Prog	85				
					Ejec					
Alcantarilla	Und	1			Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

/. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Sin ejecutar

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe no ha sido presentado por la JAC

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha no se ha realizado la socialización del convenio.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	
AVALÚOS APROBADOS:	0
PREDIOS ADQUIRIDOS:	0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continua con la gestión de proveedores por parte de la Jac
El día 21 de junio, Se realiza la primera socialización del convenio en la comunidad de los perujanos dando a conocer todos los detalles del convenio en compañia de la comunidad en general.
El día 24 de junio, Se realiza el requerimiento del desembolso de los rendimientos financieros, cargue los pagos de dotación y medidas ambientales.
El día 25 de junio, Se realiza comité operativo con el fin de aprobar el desembolso del subsidio de transporte de dignatario, por otro lado al lider JAC se le hace el requerimiento reiterativo del cargue de los pagos de los rendimientos financieros.
El día 26 de junio, El lider JAC realiza el desembolso de los rendiemientos financieros.
El día 27 de junio, Se les hace el requerimiento a la JAC de la entrega definitiva de estudios y diseños, por otro lado tambien se le hace el requerimiento del cargue de los pagos tales como dotación y medidas ambentales que fueron aprobados en comité los días 01 y 14 de junio.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se prevee la entrega de los estudios y diseños definitivos, acopio de materiales, realizar los examenes medicos a los obreros, tener la dotación y medidas ambientales en posesión a la espera de inicio de obra.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Garrapatero - Primera socalización del convenio.



Garrapatero - Comité operativo.



Garrapatero - Comité operativo.

cantidades y

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Las acciones adelantadas por la interventoría correspondieron al seguimiento a la etapa de estudios y diseños, solictud de fechas de entrega de estudios definitivos, supervisión y acompamiento de socialización inicial del convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3633-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5042-2023

INTERVENTORÍA: G.V. LTDA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: GABRIEL ERNESTO MEJIA BOLAÑOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 44202-408356 JGA

Nombre: Yasson Alexander Peralta Vides
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 101037-0680355 GJA

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/06/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3633-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	luis eduardo saltaren carrillo	84008473	contador	$ 1.204.000			x	x			x			x	x		x	x			x	x			x			x	x			x			luis eduardo saltaren carrillo												
2	gabriel ernesto mejia bolaños	1124062404	ingeniero residente	$ 3.500.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	gabriel ernesto mejia bolaños												
3																																														
4																																														
5																																														
6																																														
7																																														
8																																														
9																																														
10																																														
N																																														

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento
4. El
contratista es
5. En el evento

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

x

Firma
Nombre: GABRIEL ERNESTO MEJIA BOLAÑOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 44202-408356 JGA

Firma
Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 44202-349960

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3633-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

MES INFORME MENSUAL: JUNIO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042-2023

INTERVENTOR: G.V. LTDA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
						$ 191.913.876	$ 191.913.876
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		jun-24	$ 4.214.746	$ -	$ 4.214.746							$ 187.699.130			
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
BASICO DE OBRA			
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
VALOR TOTAL	$ -	$ -	**$ -**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:

Firma

Nombre: GABRIEL ERNESTO MEJIA BOLAÑOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 44202-408356 JGA

Firma

Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONVENIO SOLIDARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **ACTA No.** 13 de 22 . **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** JUNIO

ACTA FINAL |

CONVENIO No : 3633-2023 (Indique número y año)

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042-2023 INTERVENTOR: G.V LTDA

PLAZO INICIAL: 14/12/2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6.51 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 31/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 30/06/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL **(A)**: $ 191.913.876,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO **(C=A+B)**: $ 191.913.876,00

No. DE ORDEN	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PRESUPUESTO APROBADO POR INTERVENTORÍA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
			Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,8	$ 177.008	$ 141.606				$ -		
			Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,876	$ 24.149	$ 93.601				$ -		
			Subbase Granular Clase C	M3	100,1385	$ 102.602	$ 10.274.380				$ -		
			Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	70	$ 797.677	$ 55.837.390				$ -		
			Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	30,6	$ 332.741	$ 10.181.868				$ -		
			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3.229	$ 7.004	$ 22.615.916				$ -		
			Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	92,9	$ 25.757	$ 2.392.825				$ -		
			Excavaciones en roca en seco	M3	16,4	$ 66.207	$ 1.085.795				$ -		
			Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,9	$ 536.974	$ 483.277				$ -		
			Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	19,1	$ 689.701	$ 13.173.289				$ -		
			Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1158	$ 8.846	$ 10.241.899				$ -		
			Relleno para Estructuras con Suelo	M3	50,9	$ 55.910	$ 2.845.819				$ -		
			Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	12	$ 627.048	$ 7.524.576				$ -		
			Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	32	$ 21.976	$ 703.229				$ -		
ÍTEM NO PREVISTOS													
*	BASICO DE OBRA						$ 137.595.471						
*	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)						$ 4.127.864						
*	GASTOS ADMINISTRATIVOS						$ 49.190.542				$ 4.214.746		$ 4.214.746
*	**VALOR TOTAL**						**$ 190.913.877**				$ 4.214.746	$ -	$ 4.214.746

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en el presupuesto aprobado por la interventoría.

RESUMEN PRESENTE MES **SF**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la presupuesto aprobado por la interventoría.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
BASICO DE OBRA	$ -		$ -
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ -		$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 4.214.746,46		$ 4.214.746
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 4.214.746,46	$ -	$ 4.214.746

VALOR BÁSICO PRESENTE MES: $ 4.214.746

VALOR PRESENTE ACTA: $ 4.214.746 **VALOR EN LETRAS:** CUATRO MILLONES DOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/TE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al convenio solidario.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del convenio o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratisa con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. La presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y lel contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obras de mantenimiento y mejoramiento)

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Firma:
Nombre: GABRIEL ERNESTO MEJIA BOLAÑOS
Ingeniero Residente
Apoyo Técnico del Contratista
Matrícula Profesional No.: 44202-408356 JGA

Firma:
Nombre: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. _____
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONVENIO No. 3633-2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** G.V LTDA

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	EQUIPOS						0,00%
2	MATERIALES						0,00%
3	TRANSPORTE						0,00%
4	MANO DE OBRA						0,00%
5	PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	1414990,333	1414990,333	1414990,333		$ 4.244.971,00	7,94%
6	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16395544,67	16395544,67	16395544,67		$ 49.186.634,00	92,06%
	TOTAL	$ 17.810.535,00	$ 17.810.535,00	$ 17.810.535,00		$ 53.431.605,00	100,00%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado a la JAC.

2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.

4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
Representante Legal o su Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: GABRIEL ERNESTO MEJIA BOLAÑOS
Ingeniero Residente del Proyecto

Matrícula Profesional No.: 44202-408356 JGA

Contratista
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☐ **No.** .....

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **GUAJIRA**

CONVENIO No. 3633-2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VÍA INTERVENIDA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

INTERVENTOR: G.V LTDA **CONTRATO No.** 5042-2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 14 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 191.913.876,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: ( ) DE ( ) DE ( ) **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE REANUDACIÓN: ( ) DE ( ) DE ( ) **VALOR ACUMULADO:** $ 191.913.876,00

PLAZO (MESES): 6.51 meses

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO: 30 (Día) DE 6 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	CARLOS CASTRO BRAVO	17849558-4			1.947.000,00		1.947.000,00
2	OLINDA RANGEL	26752287-8			350.000,00		350.000,00
3	REEMBOLSO POLIZA INICIAL	8701091			1.435.751,00		1.435.751,00
4	SUBSIDIO TRANS DIGNATARIO	8701091			400.000,00		400.000,00
5	BANCOLOMBIA			30-jun-24	81.995,46		81.995,46

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 4.214.746	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 4.214.746
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ -
TOTAL PAGOS	$ 4.214.746	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 4.214.746

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma:
Nombre: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: GABRIEL ERNESTO MEJIA BOLAÑOS
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 44202-408356 JGA

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	16 de 22

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. **MES:** JUNIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3633-2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 2% **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 4.214.746,46** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: G.V LTDA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
1	1	07/06/2024	CARLOS CASTRO BRAVO	$ 1.947.000,00	6	GASTOS ADIMISTRATIVOS
2	1	14/06/2024	OLINDA RANGEL	$ 350.000,00	6	GASTOS ADIMISTRATIVOS
3	1	26/06/2024	ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS	$ 1.435.751,00	6	GASTOS ADIMISTRATIVOS
4	1	26/06/2024	ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS	$ 400.000,00	6	GASTOS ADIMISTRATIVOS
5	1	30/06/2024	BANCOLOMBIA	$ 81.995,46	6	GASTOS ADIMISTRATIVOS

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros

SEGUIMIENTO INVERSION DEL CONVENIO POR ITEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPOS	$ -				
2	MATERIALES	$ -				
3	TRANSPORTE	$ -				
4	MANO DE OBRA	$ -				
5	PAGA(GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.244.971,00				
6	GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.186.634,00		$ -	$ -	
	TOTALES	$ 53.431.605,00		$ -	$ -	

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (MAYO) : $ 24.402,00
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 222.093,84
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
68562	$ 32.955			27/06/2024	$ 32.955
68563	$ 48.658			27/06/2024	$ 81.613
68565	$ 45.530			27/06/2024	$ 127.143
68566	$ 23.597			27/06/2024	$ 150.740
68567	$ 23.600			27/06/2024	$ 174.339
68569	$ 24.402			27/06/2024	$ 198.741
SIN GIRAR	$ 23.353			27/06/2024	$ 222.094

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

Los rendimientos del mes de junio no han sido girados por la JAC

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma:
Nombre: GELCA PATRICIA VANEGAS MENGUAL
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: GABRIEL ERNESTO MEJIA BOLAÑOS
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 44202-408356 JGA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 3633-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5042-2024 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	18	21	24	24	24	24	24	22	19	22	24	24	24	24	24	23	24	24	24	23	19	20	24	24	24		691
Lluvias moderadas						6	3						2	5	2						1				1	5	4					29
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: GABRIEL ERNESTO MEJIA BOLAÑOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 44202-408356 JGA

Firma
Nombre: Yasson Alexander Peralta Vides
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 101037-0680355 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No.: 3633-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: GABRIEL ERNESTO MEJIA BOLAÑOS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 44202-408356 JGA

Firma

Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3633-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE

FECHA DE INICIO: 14/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 191.913.876,00

VALOR ACUMULADO: $ 191.913.876,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023 **INTERVENTOR:** G.V. LTDA.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 38.382.776,00	29	9	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.595.694,00	29	9	2023	31	12	2023
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 57.574.163,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100291319

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 29/11/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	29	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100071557 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) | 6 (Mes) | 2024 (Año)

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día / Mes / Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día / Mes / Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	30	6	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Empresa: JAC GARRAPATERO **Nit:** 901524089
Usuario: Gelca Patricia Vanegas Mengual

27 de Junio de 2024 5:59:21 PM
Dirección IP: 181.52.7.83

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 27 de junio de 2024 - 2:21 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	JuntaAccion06
Fecha _ hora:	2024-06-27 17:48:20
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	68562
Nro. de referencia:	181.49.82.54
Nro. de referencia 2:	JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA GARRAPATERO
Descripción del pago:	Rendimiento financiero mes diciembre2023 convenio 3633 del 2023
Valor a pagar:	$32,954.86
Fecha y hora de la transacción:	2024-06-27 17:56:11
Cuenta a debitar:	096-000023-54
Número de comprobante:	0000033271
Id usuario aprobador:	JuntaAccion01

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: JAC GARRAPATERO **Nit:** 901524089
Usuario: Gelca Patricia Vanegas Mengual

27 de Junio de 2024 6:08:44 PM
Dirección IP: 181.52.7.83

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 27 de junio de 2024 - 5:55 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	JuntaAccion06
Fecha _ hora:	2024-06-27 18:07:09
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	68563
Nro. de referencia:	181.49.82.54
Nro. de referencia 2:	JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA GARRAPATERO
Descripción del pago:	Rendimiento financiero mes Enero 2024 convenio 3633 del 2023
Valor a pagar:	$48,658.05
Fecha y hora de la transacción:	2024-06-27 18:08:30
Cuenta a debitar:	096-000023-54
Número de comprobante:	0000016742
Id usuario aprobador:	JuntaAccion01

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: JAC GARRAPATERO **Nit:** 901524089
Usuario: Gelca Patricia Vanegas Mengual

27 de Junio de 2024 6:21:05 PM
Dirección IP: 181.52.7.83

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 27 de junio de 2024 - 5:55 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	JuntaAccion06
Fecha _ hora:	2024-06-27 18:18:44
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	68565
Nro. de referencia:	181.49.82.54
Nro. de referencia 2:	JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA GARRAPATERO
Descripción del pago:	Rendimiento financiero mes febrero 2024 convenio 3633 del 2023
Valor a pagar:	$45,530.04
Fecha y hora de la transacción:	2024-06-27 18:20:05
Cuenta a debitar:	096-000023-54
Número de comprobante:	0000049191
Id usuario aprobador:	JuntaAccion01

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: JAC GARRAPATERO **Nit:** 901524089
Usuario: Gelca Patricia Vanegas Mengual

27 de Junio de 2024 6:28:18 PM
Dirección IP: 181.52.7.83

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 27 de junio de 2024 - 5:55 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	JuntaAccion06
Fecha _ hora:	2024-06-27 18:27:25
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	68566
Nro. de referencia:	181.49.82.54
Nro. de referencia 2:	901524089
Descripción del pago:	Rendimiento financiero mes de marzo 2024 convenio 3633 del 2023
Valor a pagar:	$23,596.65
Fecha y hora de la transacción:	2024-06-27 18:28:02
Cuenta a debitar:	096-000023-54
Número de comprobante:	0000067594
Id usuario aprobador:	JuntaAccion01

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: JAC GARRAPATERO **Nit:** 901524089
Usuario: Gelca Patricia Vanegas Mengual

27 de Junio de 2024 6:44:29 PM
Dirección IP: 181.52.7.83

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 27 de junio de 2024 - 5:55 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	JuntaAccion06
Fecha _ hora:	2024-06-27 18:42:31
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	68569
Nro. de referencia:	181.49.82.54
Nro. de referencia 2:	901524089
Descripción del pago:	Rendimiento financiero mes de mayo 2024 convenio 3633 del 2023
Valor a pagar:	$24,402.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-06-27 18:43:59
Cuenta a debitar:	096-000023-54
Número de comprobante:	0000072225
Id usuario aprobador:	JuntaAccion01

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/05/31 HASTA: 2024/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 9600002354

SUCURSAL MAICAO

CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 3633 DE 2023

KM 70 # 80

$$CARRAIPIA - MAICAO LA GUAJ

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	191,556,402.25	*SALDO PROMEDIO*	$	189,408,044
TOTAL ABONOS	$	23,351.69	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	4,414,711.79	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	23,351.69
SALDO ACTUAL	$	187,165,042.15	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-230.57	191,556,171.68
1/06	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-9,203.00	191,546,968.68
1/06	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-48,440.00	191,498,528.68
6/06	ABONO INTERESES AHORROS			4,721.90	191,503,250.58
7/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,788.00	191,495,462.58
7/06	PAGO A PROVE CARLOS JULIO CA			-1,947,000.00	189,548,462.58
13/06	ABONO INTERESES AHORROS			5,452.79	189,553,915.37
14/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,400.00	189,552,515.37
14/06	PAGO A PROVE OLINDA RANGEL			-350,000.00	189,202,515.37
16/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,332.63	189,204,848.00
17/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,221.49	189,201,626.51
17/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,221.49	189,198,405.02
17/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-31.95	189,198,373.07
17/06	COMISION E-MAILS ENVIADOS			-269.74	189,198,103.33
17/06	IVA COMISION E-MAILS			-51.26	189,198,052.07
17/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-612.09	189,197,439.98
17/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-612.09	189,196,827.89
25/06	ABONO INTERESES AHORROS			6,997.77	189,203,825.66
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			769.97	189,204,595.63
26/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,343.00	189,197,252.63
26/06	PAGO A PROVE ARMANDO M ACEVE			-1,435,751.00	187,761,501.63
26/06	PAGO A PROVE ARMANDO M ACEVE			-400,000.00	187,361,501.63
27/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-794.96	187,360,706.67
27/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-23,596.65	187,337,110.02
27/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-45,530.04	187,291,579.98
27/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-32,954.86	187,258,625.12
27/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-23,599.55	187,235,025.57
27/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-24,402.00	187,210,623.57
27/06	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-48,658.05	187,161,965.52
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			3,076.63	187,165,042.15
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 07/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3633 de 2023

CONTRATISTA: LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAVEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

hacer seguimiento al avance del convenio

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Determinación de estudios de suelos.
2. Determinación de lugar especifico de la realización del muestreo completo.
3. Solicitud del proveedor de estudios y diseños con respecto al cambio de metodo de pago.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A los 07 días del mes de junio de la presente anualidad, con el fin de realizar seguimiento al convenio en el cual se verificaron los siguientes temas:
1. Se abarca el tema de determinar el dia en que se realizarán los estudios de suelos, en los caules se abren posibilidades y se acuerda para el dia 10/06/2024. 2. Se abre el dialogo con respecto al lugar especifico de muestreo para los estudios de suelos, debido a que se necesitan permisos para intervención de cause y se argumenta que su tiempo de entrega por parte de la entidad responsable (coorpoguajira) es mínimo de 3 meses, tiempo que se excede completamente el estipulado en el convenio, caso por el cual se expresa la necesidad de la realización de los estudios antes mencionados.
3. Solicitud de proveedor de estudios y diseños del cambio de metodo de pago a unos porcentaje de 30% de anticipo, 50% segundo anticipo y 20% final.
4. La interventoría expresa la necesidad de que los especialistas del proveedor de estudios y diseños y los especialistas de la interventoría se coloquen en contacto y se tome una decisión.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Realización de estudios de suelos	10/06/2024	proveedor de estudios y diseños CARLOS CASTRO BRAVO

Powered by CamScanner

FECHA PRÒXIMA REUNIÓN sin definir
(Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VG LTDA	
GABRIEL ERNESTO MEJIA BOLAÑOS	RESIDENTE DE OBRA	JAC	
CARLOS CASTRO BRAVO	REPRESENTANTE ESTUDIOS Y DISEÑO	JAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3633 de 2023

CONTRATISTA: LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAVEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
hacer seguimiento al avance del convenio

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
Determinación de estudios de suelos debido a incumplimientos repetitivos del proveedor.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
A los 12 días del mes de junio de la presente anualidad, con el fin de realizar seguimiento al convenio en el cual se verificaron los siguientes temas:
Se abarca el tema de determinar el dia en que se realizarán los estudios de suelos, debido a que en renión del día 07/06/2024 se llegó al acuerdo tomando como fecha de realización el día 10/06/2024, fecha acordada y de compromiso por parte de proveedor de estudios y diseños con la supervisión y acompañamiento por parte de ingenieros residentes de obra y ingeniero residente de interventoría, luego de llegar el día lunes 10/06/2024 argumenta el proveedor que se sentía indispuesto para realizar las labores, verbalmente se acuerda para el día martes 11/06/2024 realizar los estudios antes mensionados, por lo que se excusa el proveedor diciendo que no se podrán realizar debido a que ahora es por parte de la empresa encargada quien no se encuentran en condiciones de salud para realizar los estudios antes mensionados y se hace el compromiso de realizar las labores de estudios de suelos para el día miercoles 12/06/2024 y nuevamente el proveedor de estudios y diseño **CARLOS CASTRO BRAVO** argumenta que no se podrán realizar los esudios debido paros en las vías que conducen hasta la zona de influencia, cabe resaltar que el proveedor ya posee anticipo.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

Powered by CamScanner

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN sin definir
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VG LTDA	
ARMANDO ACEVEDO BARRIOS	REPRE. LEGAL JAC	JAC	
GABRIEL ERNESTO MEJIA BOLAÑOS	RESIDENTE DE OBRA	JAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 7
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3633 de 2023

CONTRATISTA: LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAVEREDA “GARRAPATERO” DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA “GARRAPATERO” DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

hacer seguimiento al avance del convenio

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. hacer el compromiso por parte de proveedor de estudios y diseños del día de realización de los estudios de suelos.
2. explicación del porqué no se han realizado los estudios de suelos por parte del proveedor de estudios y diseños. 3. realización de prebalance con ingeniero residente de obra.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A los 12 días del mes de junio de la presente anualidad, con el fin de realizar seguimiento al convenio en el cual se verificaron los siguientes temas:

1. El señor **CARLOS CASTRO BRAVO** proveedor de estudios y diseño expresa que ya tuvo conversación con el ingeniero especialista en suelos por lo que se acordó una fecha de realización de estudios de suelo el día 13/06/2024 debido a que ya se levantó el paro en la vía por lo que la interventoría aclara que debido a los retrasos acontecidos anteriormente no pueden incumplir esta ocasión tambien.
2. El señor **CARLOS CASTRO BRAVO** expresa que en renión del día 07/06/2024 se llegó al acuerdo tomando como fecha de realización de estudios de suelos el día 10/06/2024, fecha acordada y de compromiso por parte de proveedor de estudios y diseños con la supervisión y acompañamiento por parte de ingenieros residentes de obra y ingeniero residente de interventoría, luego de llegar el día lunes 10/06/2024 argumenta el proveedor que se sentía indispuesto para realizar las labores por problemas de salud (virales), verbalmente se acuerda para el día martes 11/06/2024 realizar los estudios antes mensionados, por lo que se excusa el proveedor diciendo que no se podrán realizar debido a que ahora es por parte de la empresa encargada quien no se encuentran en condiciones de salud para realizar los estudios antes mensionados y se hace el compromiso de realizar las labores de estudios de suelos para el día miercoles 12/06/2024 y nuevamente el proveedor de estudios y diseño **CARLOS CASTRO BRAVO** argumenta que no se podrán realizar los esudios debido paros en las vías que conducen hasta la zona de influencia, el proveedor deja claro que el empezó las labores topográficas aún sin recibir anticipo por lo que tambien deben entender que el ya ha avanzado en las labores de estudios y diseño como tambien que el anticipo se le giró el día viernes 07/06/2024 por parte de carraipia y sabado 08/06/2024 por parte de comuna 6 y garrapatero, luego se realiza la presente reunión con el fin de que el proveedor haga el compromiso para la realización.
3. Se expresa la necesidad de que los ingenieros residentes de obra tengan mayor gestión para que realicen un prebalance, para que tengan cotizaciones de materiales petreos, quienes serán sus proveedores de cemento, acero, medidas ambientales por lo que se les pide asistir a un reunión con la interventoría el día 12/06/2024 para hacer el ejercicio del prebalance y aterrizar el presupuesto a la realidad y precios actuales del mercado para poder estimar una meta fisica antes de la entrega de los resultados de estudios y diseño.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**

se realizarán los estudios de suelos	13/06/2024	proveedor de estudios y diseños **CARLOS CASTRO BRAVO**
reunión previa con interventoría, especialista de suelos del proveedor de estudios y diseños y proveedor de estudios y diseños	15/06/2024	proveedor de estudios y diseños **CARLOS CASTRO BRAVO**
entrega por parte de proveedor de estudios y diseños de informe final de estudios y diseño	17/06/2024	proveedor de estudios y diseños **CARLOS CASTRO BRAVO**
reunión con ingenieros residentes obra para realizar prebalance	13/06/2024	JAC


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN sin definir
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	GV LTDA	
ARMANDO ACEVEDO BARRIOS	REPRE. LEGAL JAC	JAC	asistencia virtal
MAIBETH PATRICIA MOSCOTE	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	GV LTDA	
GELCA PATRICIA MENGUAL	REPRE. LEGAL INTERVENTORIA	GV LTDA	
ISAAC ZULETA	INGENIERO DE APOYO INVIAS	INVIAS	asistencia virtal
CARLOS CASTRO BRAVO	REPRESENTANTE ESTUDIOS Y DISEÑO	JAC	asistencia virtal
GABIEL ERNESTOS MEJÍA BOLAÑOS	RESIDENTE DE OBRA	JAC	asistencia virtal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE VÍAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3633 de 2023

CONTRATISTA: LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAVEREDA “GARRAPATERO” DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA “GARRAPATERO” DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Revisión de estudios y diseños

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Revisión preliminar de estudios y diseños

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A los 15 días del mes de junio de 2024 siendo las 2:00 p.m se da inicio a la reunión de acuerdo al compromiso pactado en la reunión No. 7 del día 12 de junio, en la cual se cuenta con la presencia del residente de obra, profesional responsable de la topografía, ingeniero responsable del estudio de suelo por parte de la consultoría de la JAC y del equipo de la interventoría se cuenta con la presencia de director y residente de interventoría, especialista responsable de la revisión del estudio de suelo, diseño geometrico y estructura de pavimento.
A los 15 minutos de iniciada la reunión, no se presenta el consultor de los estudios y diseños y no se brinda ninguna información por parte del residente de obra de la JAC, por lo que la interventoría intenta comunicarse vía telefono, sin embargo no fue posible una respuesta, la JAC no hizo ningun tipo de manifestación al respecto.
Se presenta a la reunión el profesional responsable del estudio de suelo, indicando que a la fecha no cuenta con el informe del estudio, debido a que aun se encuentra procesando la información, por otro lado, la topografía cuenta con un informe preliminar.

De acuerdo a lo anterior, el profesional especialista de la interventoría indica que no se lograría el objetivo de la reunión debido a que los especialistas responsables de la consultoría no se encontraban presentes y la JAC no contaba con los informes de los estudios y diseños.

Finalmente, la interventoría indica que la reunión fue concertada entre las partes y es concebible que el responsable de la consultoría no se presente y la JAC no se pronuncie al respecto, puesto que la reunión se convocó teniendo en cuenta, que el dia 11 de junio, se fijo como fecha entrega preliminar y revisión el 15 de junio y todas las partes manifestaron estar de acuerdo y se concluyo que se tendrian los informes preliminares de estudios y diseños.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, siendo las 2:34 p.m se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN sin definir
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
GELCA VANEGAS MENGUAL	REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA	GV LTDA	
MAIBETH MOSCOTE EPIEYU	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	GV LTDA	
YASSON PERALTA VIDES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	GV LTDA	
ARMANDO MENDOZA MARTINEZ	ESPECIALISTA EN PAVIMENTO Y GEOTECNIA VÍA	GV LTDA	asistencia virtual
OSCAR IVAN GUERRA	INGENIERO REPRESENTANTE DE ESTUDIOS DE SUELOS	JAC	asistencia virtual
GABRIEL ERNESTO MEJIA BOLAÑOS	RESIDENTE DE OBRA	JAC	asistencia virtual

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3633 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: G.V LTDA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1 - Lectura de acta anterior
2 - Verificación de compromisos

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

Presentación de cotizaciones de seguridad industrias y dotación

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El primero (01) del mes de junio de la presente anualidad, siendo las 12:00 PM se reunieron en el corregimiento de Garrapatero los citados participantes con el objetivo de conformar comité operativo N°4 del convenio 3633 de 2023, el cual estará integrado por:

1. Representante legal de OAC: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS (Con voz y voto)
2. Interventoria: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU, en calidad de directira de interventoría (Con voz y voto)
3. Representante de veeduría: JULIO MIGUEL POLO MUÑOS, "VEEDURÍA CIUDADANA CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDAS COLOMBIALIBRE GARRAPATERO", según resolución 020 del 15 de abril de 2024 (Con voz y voto)
4. Tesorero de la OAC: LINO DE HOYOS CONTRERAS (Con voz y sin voto)

El presidente de la JAC ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS, presenta recibos de pago de polizas iniciales del convenio correspondientes a pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil para reembolso con un valor de UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (1'435.751).
Revisado los soportes para reembolso, se verifica que estos cuentan con los soportes correspondientes a cuenta de cobro, certificación bancaria, RUT y recibos de pago, por lo que se abre la votación para aprobación:
Voto presidente del OAC: A favor
Voto interventoría: A favor
Voto representante veeduría: A favor
Resultado: Se autoriza el reembolso, al numero de cuenta **09634237086** BANCO BANCOLOMBIA S.A, a nombre de ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS, identificado con cedula de ciudadania 8701091 de Barranquilla - Atlántico

El presidente de la JAC ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS, presenta tres (02) cotizaciones para seguridad industrial y dotación, tal como se muestra a continuación:

SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S

		UND	VR UT	VR TOTAL
1	Casco	10	$ 25.000	$ 250.000
2	Bota	10	$ 70.000	$ 700.000
3	Lentes	10	$ 6.000	$ 60.000
4	Guantes	20	$ 8.000	$ 160.000
5	Tapa oido	20	$ 4.000	$ 80.000
6	Botiquin	1	$ 165.000	$ 165.000
7	Overol	10	$ 130.000	$ 1.300.000
			TOTAL	$ 1.710.000

RAZA SAFETY

	UND	VR UT	VR TOTAL
Casco(no cumple)	10	$6.500	$65.000
Bota	10	$65.000	$650.000
Lentes	10	$3.000	$30.000
Guantes	20	$8.500	$170.000
Tapa oido	20	$2.500	$50.000
Botiquin	1	$150.000	$150.000
Overol	10		$0
		TOTAL	$880.000

Powered by CamScanner

Revisadas las las cotizaciones para seguridad industrial y dotación, se concluye que **SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S y RAZA SAFETY S.A.S** ofrece toda la dotación requerida con algunos articulos mas economicos en unos que en otros, por lo que se abre la votación para elección del proveedor:
Voto presidente del OAC: A favor
Voto interventoria: A favor
Voto representante veeduria: A favor
Proveedor escogido: SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S y RAZA SAFETY S.A.S.
Valor autorizado: 2'590.000

Se deja constancia que se toman todos los proveedores debido a que **SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S** posee mejor precio en cascos, guantes y overoles por lo cual se le consiganará la suma de 1'710.000 y **RAZA SAFETY S.A.S** posee las botas, lentes, tapa oidos y botiquin mas economicos por lo cual se le consignará la suma de 880.000.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA

(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS	REP. LEGAL Y PRESIDENTE OAC	OAC	
MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU	DIRECTOR INTERVENTORÍA	G.V LTDA	
JULIO MIGUEL POLO MUÑOS	REPRESENTANTE VEEDURÍA	OAC	
LINO DE HOYOS CONTRERAS	TESORERO	OAC	
GABRIEL ERNESTO MEJIA BOLAÑOS	RESIDENTE DE OBRA	OAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITE DE OBRA No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 3633 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: G.V LTDA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1 - Lectura de acta anterior
2 - Verificación de compromisos

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITE DE OBRA

Presentación de cotizaciones de medidas ambientales.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El primero (14) del mes de junio de la presente anualidad, siendo las 12:00 PM se reunieron en el corregimiento de Garrapatero los citados participantes con el objetivo de conformar comité operativo N°5 del convenio 3633 de 2023, el cual estará integrado por:

1. Representante legal de OAC: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS (Con voz y voto)
2. Interventoria: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU, en calidad de directira de interventoría (Con voz y voto)
3. Representante de veeduría: JULIO MIGUEL POLO MUÑOS, "VEEDURÍA CIUDADANA CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDAS COLOMBIALIBRE GARRAPATERO", según resolución 020 del 15 de abril de 2024 (Con voz y voto)
4. Tesorero de la OAC: LINO DE HOYOS CONTRERAS (Con voz y sin voto)

El presidente de la JAC ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS, presenta tres (03) cotizaciones para medidas ambientales, tal como se muestra a continuación:

SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S

		UND	VR UNIT	VR TOTAL
1	conos 70cm base tipo americano	2	$ 80.000	$ 160.000
2	paleta PARE-SIGA	2	$ 35.000	$ 70.000
3	caneca 55 litros tapa vaiven	3	$ 80.000	$ 240.000
4	cinta de señalizacion x 500m peligro no pase	2	$ 45.000	$ 90.000
5	tela de encerramiento por 100m	1		$ 0
6	plastico negro 2m ancho x cal 6 x 100m	1		$ 0
			TOTAL	$ 560.000

FERRI ELECTRICOS JOSUE

	UND	VR UNIT	VR TOTAL
conos señalizacion en PVC 70cm	1	$ 110.000	$ 110.000
paleta de señalizacion PARE-SIGA	1	$ 50.000	$ 50.000
tanque plastico 55gl	3	$ 165.000	$ 495.000
cinta peligro x 500m	2	$ 50.000	$ 100.000
tela verde const x 100m	1	$ 290.000	$ 290.000
plastico negro x 3m	1	$ 600.000	$ 600.000
		TOTAL	$ 1.645.000

RAZA SAFETY

	UND	VR UNIT	VR TOTAL
cono PVC 70cm (no cumple con especificaciones)	2	$ 39.000	$ 78.000
paleta PARE-SIGA	2	$ 30.000	$ 60.000
tanque plastico 55gl			
cinta amarilla señalización peligro x 500m	2	$ 30.000	$ 60.000
tela verde const x 100m			
plastico negro x 3m			
		TOTAL	$ 198.000

Revisadas las cotizaciones de medidas ambientales, se concluye que **SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S,** ofrece mejores precios , por lo que se abre la votación para elección del proveedor:
Voto presidente del OAC: A favor
Voto interventoria: A favor
Voto representante veeduria: A favor
Proveedor escogido: SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S.
Valor autorizado: 560.000

Se deja constancia que el proveedor **SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S** posee mejores precios en los articulos a excepción de la cinta de señalización y paletas PARE-SIGA donde se consiguió mejor valor en **RAZA SAFETY S.A.S** caso por el cual se toma a **SANTO CAMARGO PATRICIO TECNIPETROL S.A.S** debido a que no presenta costos de envío ya que **RAZA SAFETY S.A.S** es de la cuidad de RIOHACHA por lo tanto representa los costos antes mencionados, por otro lado los costos de la tela de cerramiento y el plastico negro no se consiguieron por metro lineal por lo que excede por mucho el presupuesto.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS	REP. LEGAL Y PRESIDENTE OAC	OAC	
MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU	DIRECTOR INTERVENTORÍA	G.V LTDA	
JULIO MIGUEL POLO MUÑOS	REPRESENTANTE VEEDURÍA	OAC	
LINO DE HOYOS CONTRERAS	TESORERO	OAC	
GABRIEL ERNESTO MEJIA BOLAÑOS	RESIDENTE DE OBRA	OAC	

Original Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI.MN1-IN-14 FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITE DE OBRA No: 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No.: 3633 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO"

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: G V LTDA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Presentación Cuenta de Cobro para transporte de dignatario.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El primero (25) del mes de junio de la presente anualidad, siendo las 2:00 PM se reunieron en el corregimiento de Garrapatero los citados participantes con el objetivo de conformar comité operativo N°6 del convenio 3633 de 2023, el cual estará integrado por:

1. Representante legal de OAC: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS (Con voz y voto)
2. Interventoría: MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU, en calidad de directra de interventoría (Con voz y voto)
3. Representante de veeduría: JULIO MIGUEL POLO MUÑOS, "VEEDURÍA CIUDADANA CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS DE PLACA HUELLA EN LA VEREDAS COLOMBIALIBRE GARRAPATERO", según resolución 020 del 15 de abril de 2024 (Con voz y voto)
4. Tesorero de la OAC: LINO DE HOYOS CONTRERAS (Con voz y sin voto)

El presidente de la JAC Armando Manuel Acevedo Barrios, presenta Cuenta de Cobro por Concepto de transporte de dignatario por un monto de 400.000 Cuatrocientos mil pesos correspondientes al mes de mayo.

Revisado los soportes para reembolso, se Verifica que estos Cuentan con los soportes correspondientes a Cuenta de Cobro, Certificación bancaria, Rut y recibos de pago, por lo que se abre la Votación para aprobación.

Voto presidente del OAC: A favor.

Voto Interventoría: A favor

Voto representante de Veeduría: A favor.

Resultado: Se autoriza desembolso, al numero de cuenta 09634237086 Banco Bancolombia S.A, a nombre de Armando Manuel Acevedo Barrios, identificado con cedula de ciudadanía 8701091 de Barranquilla - Atlantico.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES
entrega de informes financieros	26/06/2024.	OAC

FECHA PROXIMO COMITE DE OBRA _____ (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS	REP. LEGAL Y PRESIDENTE OAC	OAC	
MAIBETH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU	DIRECTOR INTERVENTORÍA	G V LTDA	
JULIO MIGUEL POLO MUÑOS	REPRESENTANTE VEEDURÍA	OAC	
LINO DE HOYOS CONTRERAS	TESORERO	OAC	
GABRIEL ERNESTO MEJIA BOLAÑOS	RESIDENTE DE OBRA	OAC	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

No. de Nota.
45

Fecha.
04/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a realización con ingenieros de reunión de Seguimiento; explicación de deberes y responsabilidades como ingeniero residente de obra de la junta de accion Comunal de la vereda garrapatero, por otro lado se expresó la necesidad de permisos y certificados que se requieren con la alcaldía y con el recurso hidrico que deben gestionar y tener en pocesión antes del inicio de Obra.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30 PM.

→ Equipos en Obra.
ninguno.

→ Estado del tiempo.
Seco, soleado.

→ Personal de interventoria
residente

→ Personal Contratista
Residente.

Yasson Peralta Vides.
Residente de interventoria

Gabriel Mejía
Gabriel Mejía Bolaños
Residente de Obra

N- de Nota.
46.

Fecha.
05/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Corresponden a gestion documental de permisos requeridos el día 04/06/2024. con respecto a la reunion y avance en la ejecución del Convenio

→ hora de inicio y fin de actividades
8:00 AM – 4:30 PM.

→ EQuipo en Obra
ninguno.

→ Estado del clima.
Soleado, Seco.

→ Personal Interventoria
Residente.

→ Personal Contratista
Residente.

Yasson Peralta Vodes
Residente de interventoria

Gabriel Mejía
Gabriel Mejía Bolaños
Residente de Obras

Powered by CamScanner

N.. de Nota.
47.

Fecha.
06/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a Solicitud de Cargue de los pagos para desembolso del dinero destinados para anticipo de estudios y diseños, suministro e instalación de Valla informativa.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ EQUIPOS en Obra.
ninguno.

→ Estado del Clima.
Nublado, lluvioso.

→ Personal de interventoría
Residente.

→ Personal Contratista
Residente.

Yasson Peralta Ubeda.
Residente de interventoría

Gabriel Mejía
Gabriel Mejía Bolaños
Residente de obra.

Powered by CamScanner

N.. de Nota.
41.

Fecha.
07/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Corresponderon a reunion tecnica Con ingenieros residentes y proveedor de estudios y diseño, Con el fin de determinar estudios de Suelos y medidas a tomar en Cuenta Con respecto a permisos de Cause de rio

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30PM.

→ Equipos en Obra.
ningono.

→ Estado del Clima
Lluvioso.

→ Personal de interventoría
Residente

→ Personal Contratista
Residente.

Yasson Peralta Vides.
Residente de interventoría

Gabriel Mejía
Gabriel Mejía Bolaños
Residente de Obras

Powered by CamScanner

No de Nota
49.

Fecha.
11/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Corresponden a llamado al proveedor de estudios y diseño debido al incumplimiento por Segunda Ocasión para desplazarnos hasta la zona de influencia del proyecto, a realizar los estudios de Suelos, la fecha de Compromiso inicial era el día de ayer 10/06/2024, luego verbalmente se acordó el día de hoy 11/06/2024 debido a problemas de salud primero por parte del proveedor de estudios y diseños y hoy por parte del ingeniero de Suelos por lo que tambien incumplio, con lo que se compromete a realizarlos el día 12/06/2024.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ Equipos en Obra.
Ninguno.

→ Estado del Clima.
Soleado, Seco.

→ Personal de interventoria
Residente

→ Personal de Contratista
residente

Yasson Peralta Vides.
Ingeniero residente de interventoria

Residente de Obra.

Powered by CamScanner

No de Nota.
JO.

Fecha
22/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Correspondieron a llamado de atención a proveedor de estudios y diseños, debido a que nuevamente incumplió con el Compromiso de realizar los estudios de Suelos el día de hoy, argumentando que hay paro en la vía que conduce a la zona, se realiza reunion con participación de INVIAS, Lideres JAC, Residentes JAC, interventoría, y proveedor de estudios y diseño, donde nuevamente se Compromete a el día de mañana 13/06/2024 a realizar los estudios de Suelos.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ Equipos en Obra.
ninguno

→ Estado del Clima
Soleado, seco.

→ Personal interventoria
Residente.

→ Personal Contratista
residente.

Yasson Peralta V.des.
Residente de interventoria

Gabriel Mejía
Residente de obra.

Powered by CamScanner

No. de Nota.
51

Fecha.
13/06/2024.

→ Actividades.

Las actividades ejecutadas Correspondieron a la realización de estudios de Suelos en la zona de influencia del proyecto, se contó con la compañía del residente de obra, proveedor de estudios y diseños, ingeniero de Suelos y residente de interventoría

→ hora de inicio y fin de actividades.

8:00 AM - 4:30 PM.

→ EQuipos en obra

ninguno.

→ Estado del tiempo

Soleado, Seco.

→ Personal de interventoria residente.

→ Personal Contratista residente.

Yasson Peralta Vides.
residente de interventoria

Gabriel Mejía
Residente de Obra.

Powered by CamScanner

Reb de Nota.
JZ

Fecha
17/06/2024

→ Actividades.
Las actividades egresadas Correspondieron a la realizacion de reunion con ingenieros residentes con el fin de trabajar el prebalance del presupuesto, se cotizaron examenes medicos, materiales y mazzumania con acompañamiento de residente de interventoria

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30 PM.

→ EQuipos en Obra
ninguno

→ Estado del Clima
Soleado, Seco (llovió por la noche)

→ Personal interventoria
residente

→ Personal Contratista
residente.

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoria

Gabriel Mejia
Residente de Obra

Powered by CamScanner

No. de Nota
53

Fecha
15/06/2024

→ Actividades
Las actividades ejecutadas Correspondieron a realización de reunión pactada el día 12/06/2024, Con el fin de realizar una revisión previa de informe de estudios y diseños para realizar las correcciones pertinentes (si las hay) antes de la presentación final del informe, donde se tuvo la presencia de la interventoría, especialistas de la interventoría, residentes de obra, ingeniero de Suelos y topografo, dado el caso que no tenían aún los informes y que el proveedor de estudios y diseños no se presentó a la reunión se dió por terminada la reunion sin tocar ningun tema.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ Equipos en Obra
ninguno

→ Estado del Clima
Lluvioso, nublado.

→ Personal de interventoría
residente.

→ Personal de Contratista
residente

Jaison peralta Vides
residente de interventoría

Gabriel Mejía
Residente de obra

No de Nota.
54

fecha
17/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Corresponderon a entrega de informe preliminar por paite del proveedor de estudios y diseño del cual se le hacen observaciones para su corrección, se entrega banner al ingeniero residente por parte del poveedor y se Compromete a instalarlo el día de mañana 18/06/2024.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

→ Equipos en Obra
ninguno

→ Estado del Clima
Soleado, Seco.

→ Personal de interventoria
Residente de interventoria

→ Personal de Contratista
Residente.

Yasson Peralta Vides.
Residente de interventoria

Gabriel Mejía
Residente de obra

No. de Nota
55

Fecha
18/06/2024

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Corespondieron a instalacion de la Valla informativa en la zona de influencia y se hazo el requerimiento de Informe Subsanado por parte del proveedor de estudios y diseño.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30PM.

→ Equipos en Obra.
ninguno

→ Estado del Clima
Soleado, Seco.

→ Personal de interventoria
Residente

→ Personal de Contratista
residente.

Yarson Peralta Vides.
Residente de interventoria

Galvez M.gr.
Residente obras.

No. de Nota
16.

Fecha
19/06/2024.

→ Actividades.
Las actividades ejecutadas Corresponden al requerimiento del cargue de los pagos de la dotación y de medidas ambientales ya que estos implementos son necesarios antes del inicio de la obra y ya fueron aprobados los días 01/06/2024 y 19/06/2024.

→ EQuipos en Obra
ninguno.

→ Estado del Clima
Soleado, Seco.

→ Personal de interventoria
residente.

→ Personal de Contratista
residente.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM — 4:30 PM.

Yasson peralta Urdes.
residente de interventoria

Gabriel Mejía
Residente de obras.

Powered by CamScanner

No de Nota
57

Fecha
20/06/2024

→ Actividades.

Las actividades ejecutadas Correspondieron a envió de correcciones en plan de inversiones y cronograma de obra al ingeniero residente. y se acuerda Socialización del Convenio para el día de mañana 21/06/2024.

→ Equipos en Obra
ninguno

→ Estado del Clima.
Soleado, Seco.

→ Personal de interventoria
residente.

→ Personal de Contratista
residente.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

Yassoy pereira U.des.
Ingeniero residente de interventoria

Residente de obra

No de Nota.
58

Fecha
21/06/2024.

→ Actividades

Las actividades ejecutadas corresponden a realización de socialización del convenio en la zona de influencia del proyecto con asistencia de la comunidad general, interventoria, social interventoria, residente de obra y lider JAC

→ Equipos en Obra.

ninguno.

→ Estado del Clima.

Nublado, lluvioso.

→ Personal de interventoria

residente.

→ Personal de Contratista

residente.

→ hora de inicio y fin de actividades

8:00 AM — 4:30 PM.

Yarson Peralta Ordes.
residente de interventoria

Residente de obra

N: de Nota.
59

Fecha
24/06/2024

→ Actividades:
Las actividades ejecutadas correspondieron al requerimiento del desembolso de los rendimientos financieros y el cargue de los pagos de dotación y de medidas ambientales que ya fueron aprobados el pasado 01/06/2024 y 14/06/2024.

→ Equipos de obra
· ninguno

→ Estado del clima
· Soleado, Seco.

→ Personal de Interventoria
· Residente

→ Personal del contratista
· Residente.

→ Hora de inicio y Fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoria

Residente de obra

Nº de Nota
60

Fecha:
25/06/2021

→ Actividades:
Las actividades ejecutadas corresponden a realización de comité operativo con el fin de aprobar el desembolso del subsidio de transporte del dignatario, por otro lado se le hace el requerimiento reiterativo del largue de los pagos de los rendimientos financieros.

→ Equipos en obra
• Ninguno

→ Estado del clima
• Nublado, Lluvioso.

→ Personal de Interventoría
• Residente.

→ Personal del contratista
• Residente.

→ hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM – 4:30 PM.

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoría

Gabriel Mon
Residente de obra

Powered by CamScanner

Nº de nota.
61

Fecha
26/06/2024

→ Actividades:

Las actividades ejecutadas correspondieron a cargue de los pagos de rendimientos financieros por parte de la JAC, por otro lado se les resolvió el cargue de los pagos de dotación y medidas ambientales.

→ Equipos en obra
- ninguno.

→ Estado del clima
- lluvioso.

→ Personal de interventoría
- Residente

→ Personal del contratista
- Residente.

→ Hora de inicio y fin de actividades.
8:00 AM - 4:30 PM.

Yasson Peralta Vides
Residente de interventoría

Gabriel Mer
Residente de obra

Nº de Nota: 62

Fecha: 27/06/2024

→ Actividades:

Las actividades ejecutadas correspondieron al requerimiento reiterativo de la entrega definitiva de estudios y diseños ya que presentan un retraso considerable en la entrega de los mismos, debido a que la topografía fue realizada desde el pasado 18/05/2024 y los estudios de suelos el pasado 13/06/2024.

→ Equipos en obra

- Ninguno

→ Estado del clima

- Nublado, lluvioso.

→ Personal de interventoría

- Residente

→ Personal del contratista

- Residente

→ Hora de inicio y fin de actividades.

8:00AM – 4:30PM.

Yaoson Peralta Ubides
Residente de interventoría.

Gabriel M.
Residente de obra

Nº de Nota: 63

Fecha: 28/06/2024

→ Actividades:

Las actividades ejecutadas Correspondieron a la reiteración del Cargue de los pagos de dotación y medidas ambientales, ya que esos pagos se esperan desde el pasado 01/06/2024 para la dotación y el 14/06/2024 para las medidas ambientales.

→ Equipos en obra

. Ninguno.

→ Estado del clima

. Soleado, Seco.

→ Personal de Interventoría

. Residente.

→ Personal del contratista

. Residente

→ Hora de inicio y fin de actividades.

8:00 AM – 4:30 PM.

Yasson Peralta Vides
Residente de Interventoría

Gabriel Mejía
Residente de obra

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	
		FECHA ELABORACIÓN	30/06/2024 DIA/MES/AÑO

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GARRAPATERO	**CONTRATO N°**	3633-2023	**FICHA PREDIAL ID:**
INTERVENTORÍA	G.V LTDA	**CONTRATO N°**	5042-2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Acción Comunal de la vereda Garrapatero del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total			



Descripción: Se realiza comité de seguimiento contractual con las juntas de acción comunal, con el fin de hacerle seguimiento a la parte administrativa, financiera, ambiental y tecnica.



Descripción: Se realiza comité de seguimiento contractual con las juntas de acción comunal, con el fin de hacerle seguimiento a la parte administrativa, financiera, ambiental y tecnica.



Descripción:Se realiza reunion de seguimiento con proveedor de estudios y diseños con el fin de definir la fecha de realización de estudios de suelos donde se comprometen a realizarlos el 10/06/2024.



Descripción: transporte hacía la realización de estudios de suelos.



Descripción: Se toma evidencia del procedimiento realizado en los estudios de suelos.



Descripción: Se toma evidencia del procedimiento realizado en los estudios de suelos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	
		FECHA ELABORACIÓN	30/06/2024 DIA/MES/AÑO

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GARRAPATERO	**CONTRATO N°**	3633-2023	**FICHA PREDIAL ID:**
INTERVENTORÍA	G.V LTDA	**CONTRATO N°**	5042-2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Acción Comunal de la vereda Garrapatero del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total			



Descripción: Se toma evidencia del procedimiento realizado en los estudios de suelos.



Descripción: Se toma evidencia del procedimiento realizado en los estudios de suelos.



Descripción: Se toma evidencia del procedimiento realizado en los estudios de suelos.



Descripción: Se toma evidencia del procedimiento realizado en los estudios de suelos.





	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	
		FECHA ELABORACIÓN	30/06/2024 DIA/MES/AÑO

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GARRAPATERO	**CONTRATO N°**	3633-2023	**FICHA PREDIAL ID:**
INTERVENTORÍA	G.V LTDA	**CONTRATO N°**	5042-2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Acción Comunal de la vereda Garrapatero del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total			

Descripción: Se toma evidencia del procedimiento realizado en los estudios de suelos.



Descripción: transporte al suministro e instalación de valla informativa.



Descripción: Se toma evidencia de la instalación de la valla informativa.



Descripción: Se toma evidencia de la instalación de la valla informativa.



Descripción: Se toma evidencia de la instalación de la valla informativa.



Descripción: Transporte a la socialización inicial del convenio.



Descripción: Transporte a la socialización inicial del convenio.

Descripción: Se toma evidencia de la socialización inicial del convenio.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	
		FECHA ELABORACIÓN	30/06/2024 DIA/MES/AÑO

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GARRAPATERO	**CONTRATO N°**	3633-2023	**FICHA PREDIAL ID:**
INTERVENTORÍA	G.V LTDA	**CONTRATO N°**	5042-2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Acción Comunal de la vereda Garrapatero del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total			



Descripción: Se toma evidencia de la socialización inicial del convenio.



Descripción: Se toma evidencia de la socialización inicial del convenio.



Descripción: Se toma evidencia de la socialización inicial del convenio.



Descripción: Transporte para comité operativo.





	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	
		FECHA ELABORACIÓN	30/06/2024 DIA/MES/AÑO

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GARRAPATERO	**CONTRATO N°**	3633-2023	**FICHA PREDIAL ID:**
INTERVENTORÍA	G.V LTDA	**CONTRATO N°**	5042-2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la Junta de Acción Comunal de la vereda Garrapatero del Municipio de Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento vial en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total			

Descripción: Se realiza comité de aprobación de subsidio de transporte de dignatario.	Descripción: Se realiza comité de aprobación de subsidio de transporte de dignatario.
	
Descripción: Se realiza comité de aprobación de subsidio de transporte de dignatario.	Descripción: Se realiza comité de aprobación de subsidio de transporte de dignatario.

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

ANEXOS INTERVENTORÍA.

INFORME MENSUAL DEL PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORIA
CONTRATO No. 5042 DE 2023

01 al 30 de JUNIO 2024

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATISTA
CONVENIOS CON JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA -LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LA COMUNA # 6 Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

INTERVENTOR
G.V LTDA

SUPERVISOR
ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA

JUNIO 2024

GELCA VANEGAS
R.L de Interventoría

RONALD YEZIT PACHECO VIECCO
P. Social de Interventoría

GV Ltda.

CONTENIDO

2. OBJETIVOS 3

3. ALCANCE SOCIAL DEL CONVENIIO 4

4. ENFOQUE SOCIAL 5

Participación Comunitaria. 5

Inclusión Social. 5

Fortalecimiento del Tejido Social. 5

Monitoreo y Evaluación. 5

i. Localización 6

5.1.1.2 Característica Técnica del Proyecto 7

7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORIA 8

8.1 Localización 10

8.1.2 Característica Técnica del Proyecto 11

10. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORIA 12

11.1 Localización 14

11.1.2 Característica Técnica del Proyecto. 15

13. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORIA 16

GV Ltda.

1. INTRODUCCION

El presente informe social tiene como finalidad detallar las actividades realizadas durante la vigencia del contrato, enfocadas en la elaboración de formatos clave como actas de socialización del convenio y fichas de caracterización socioeconómica. A lo largo del periodo contractual, se llevaron a cabo estas acciones con el objetivo de documentar de manera precisa y estructurada los acuerdos y características de la población beneficiaria. Estas actividades no solo facilitaron la organización y seguimiento de las intervenciones, sino que también permitieron un acercamiento más profundo a las realidades sociales y económicas de los participantes, fomentando una mayor comprensión y sensibilidad hacia sus necesidades y aspiraciones. Este informe recopila los resultados obtenidos, proporcionando una visión clara y detallada del trabajo efectuado y su relevancia para el cumplimiento de los objetivos establecidos, destacando el impacto social positivo y el fortalecimiento del tejido comunitario logrado a través de estas iniciativas.

2. OBJETIVOS

- Documentar las Actividades Realizadas.
- Socializar el Convenio a la Comunidad.
- Socializar Socioeconómicamente a los Beneficiarios.
- Medir el Impacto Social.
- Fomentar la participación Comunitaria.
- Fortalecer el Tejido Social.
- Monitorear la Eficacia de la comunicación entre partes.

3. ALCANCE SOCIAL DEL CONVENIIO

El alcance del proyecto se enfoca en una serie de actividades sociales claves destinadas a mejorar la organización y el desarrollo comunitario. Estas actividades incluyen la elaboración de fichas de caracterización socioeconómica para obtener un perfil detallado de las condiciones y necesidades de los residentes, la socialización del convenio a la comunidad para asegurar que todos los miembros comprendan y se beneficien de los términos del acuerdo, y el apoyo a la OAC (Organización de Acción Comunal) en la obtención de la resolución de veeduría ciudadana, lo que fortalece la transparencia y la participación ciudadana en la gestión y supervisión de los recursos y proyectos comunitarios. En conjunto, estas acciones buscan empoderar a la comunidad, fomentar la inclusión y asegurar una participación activa y equitativa en los procesos de desarrollo local.

4. ENFOQUE SOCIAL

El enfoque social de las actividades realizadas en las veredas se fundamenta en el compromiso con el bienestar y el desarrollo integral de las comunidades beneficiarias. Este apartado detalla cómo las acciones ejecutadas contribuyeron a fortalecer el tejido social, fomentar la participación activa, y promover la inclusión y la equidad. A continuación, se describen los aspectos clave del enfoque social implementado.

Participación Comunitaria.

- Socialización del Convenio: Se llevaron a cabo sesiones de socialización del convenio en cada vereda, donde se explicaron los términos, beneficios y responsabilidades del acuerdo. Estas sesiones promovieron la participación activa de los miembros de la comunidad, quienes pudieron expresar sus inquietudes y sugerencias.

Inclusión Social.

- **Atención a Grupos Vulnerables**: Se puso especial énfasis en la inclusión de grupos vulnerables, asegurando que las actividades y beneficios del convenio llegaran a toda la población, garantizando la igualdad de oportunidades.
- **Fomentar la Equidad:** Las actividades se diseñaron y ejecutaron con un enfoque inclusivo, promoviendo la participación equitativa de todos los miembros de la comunidad, independientemente de su género, edad o condición socioeconómica.

Fortalecimiento del Tejido Social.

- **Actividades Comunitarias:** Se organizaron actividades comunitarias que fomentaron la colaboración y la solidaridad entre los habitantes de las veredas, fortaleciendo las relaciones interpersonales y el sentido de comunidad.
- **Redes de Apoyo:** Se crearon y fortalecieron redes de apoyo comunitario, facilitando la cooperación y el soporte mutuo entre los beneficiarios del convenio.

Monitoreo y Evaluación.

- **Evaluación Participativa:** Se establecieron mecanismos de monitoreo y evaluación participativa, donde los miembros de la comunidad jugaron un rol activo en la evaluación del impacto de las actividades, asegurando la transparencia y la rendición de cuentas.
- **Retroalimentación Continua:** Se recogieron y analizaron de manera continua las opiniones y experiencias de los beneficiarios, permitiendo ajustar y mejorar las actividades en función de las necesidades y expectativas de la comunidad.

5. CONVENIO SOLIDARIO 3099 DE 2023 – CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA

a. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto está enmarcado dentro del programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total del Gobierno Nacional, el cual se desarrolla mediante la postulación de las Juntas de Acción comunal para la asignación de recursos con el fin de intervenir vías terciarias que pertenecen a estas veredas.



Mapa 1. Ubicación geográfica en el país. Municipio de Maicao, La Guajira.
Fuente: Especificaciones técnicas

El objetivo principal del proyecto es mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las comunidades rurales al proporcionar infraestructura vial segura y sostenible, por esto, el INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVIAS mediante el convenio solidario No. 3099 de 2023 suscrito con la OAC del Corregimiento de Carraipía en el municipio de Maicao, Departamento de La Guajira, asigna recursos por un valor de $ 191.049.998,00 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas dentro de este, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región.

i. Localización

Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de MAICAO del departamento de La Guajira, en el Corregimiento de Carraipia, teniendo como punto de referencia inicial el PR0+000 en el área urbana de MAICAO, en dirección a Valledupar, en Km 17 + 720 m de la vía MAICAO – Cuestecitas, se localiza en el Corregimiento de Carraipia, siguiendo aproximadamente, 6 kilómetros en dirección a la reserva Montes de Oca, se encuentra el sitio localizado por la comunidad conocido como los Paujanos, para la intervención, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Guajira del INVIAS.

UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
INICIAL	11°11'54.33"N	72°21'59.07"O
FINAL	11°11'16.56"N	72°21'55.97"O

Tabla 1. Ubicación Geográfica, Corregimiento de Carraipía.
Fuente: Documentos técnicos

5.1.1.2 Característica Técnica del Proyecto

Las intervenciones sobre la vía del Corregimiento de Carraipia corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (111 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de contención (muros en gaviones) y actividades de mantenimiento periódico. Longitud a atender: 2 km.

6. INFORMACION DEL PROYECTO

Convenio Solidario	3099 de 2023 Corregimiento de Carraipia
Objeto:	Aunar Esfuerzo Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal Del Corregimiento de Carraipia Del Municipio De Maicao del Departamento De La Guajira, Para El Programa Caminos Comunitarios Para La Paz Total.
Localizaciòn:	Corregimiento de Carraipia, municipio de Maicao, La Guajira.
Contratista:	Junta de accion comunal del corregimento Carraipia
Interventor :	GV LTDA
Valor del Contrato:	$ 191.049.980
Tiempo de Ejecucion:	Tres (3) meses
Fecha de Inicio	14/12/2023
Fecha de Terminacion	31/12/2023
Fecha de Finalizacion según prorroga 1	30/04/2024
Fecha de Finalizacion Según Prorroga 2	30/06/2024
Supervision	Elvin Rafael Gonzalez medina

7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORIA

En el marco de la ejecución del convenio, el profesional social de Interventoría desempeñó un papel crucial en la implementación y supervisión de diversas actividades.
Las actividades Realizadas Durante el periodo 01 al 30 de JUNIO del 2024 son las siguientes: teniendo en cuenta que el Profesional Social Tiene una dedicación del 15% durante la ejecución del proyecto.

- **Socialización del Convenio a la Comunidad:** Para asegurar que los miembros de la comunidad estuvieran bien informados sobre los objetivos, beneficios y responsabilidades asociados al convenio, el Ing. residente junto con el profesional social se organizó y se llevó a cabo sesiones de socialización del convenio. Durante estas sesiones, se explicó en detalle el contenido del acuerdo, se respondieron preguntas y se promovió una participación activa y consciente de la comunidad. Esta actividad fue fundamental para generar confianza y apoyo comunitario hacia el proyecto.

- **Lista de Asistencia:** La lista de asistencia en la socialización es fundamental, ya que garantiza un registro preciso de las partes involucradas, asegura que todos los interesados estén informados y presentes para discutir y entender los términos, y facilita el seguimiento y la responsabilidad de los compromisos adquiridos. Además, sirve como evidencia de participación, lo cual es crucial en caso de disputas o malentendidos futuros, y asegura que todas las opiniones y preocupaciones sean consideradas en el proceso de negociación y aceptación del contrato.

- **Registro Fotográfico:** El registro fotográfico en la socialización es crucial porque proporciona evidencia visual de la participación y el desarrollo del evento, asegurando transparencia y responsabilidad. Ayuda a documentar quiénes estuvieron presentes y las actividades realizadas, lo cual es útil para futuros seguimientos o en caso de disputas. Además, las fotografías pueden servir para comunicar y compartir el proceso con partes interesadas que no pudieron asistir, y refuerzan la credibilidad del proceso, mostrando un compromiso con la apertura y la documentación detallada**.**

- **Elaboración de Fichas de Caracterización Socioeconómica:** El profesional social se encargó de realizar fichas de caracterización socioeconómica para los residentes de las veredas involucradas. Esta tarea incluyó la recopilación y análisis de datos detallados sobre las condiciones de vida, necesidades y potencialidades de los habitantes. La información obtenida a través de estas fichas proporcionó una base sólida para la planificación de futuras intervenciones y permitió una comprensión profunda de la situación socioeconómica de la comunidad.

- **Matriz de Consolidación de Datos Socioeconómicos:** Es de vital importancia porque centraliza y organiza información clave sobre la comunidad, facilitando el análisis y la toma de decisiones informadas. Esta matriz permite identificar las necesidades y prioridades de la población, evaluar el impacto de políticas y programas, y diseñar intervenciones específicas para mejorar las condiciones de vida. Además, proporciona una base de datos confiable para la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo, asegurando que los recursos se utilicen de manera eficiente y efectiva. También es una herramienta esencial para el seguimiento y la evaluación de cambios socioeconómicos a lo largo del tiempo, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión comunitaria**.**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 25-06-2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____ (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección territorial de vias DIRECCIÓN TERRITORIAL: Guajira

CONTRATO DE OBRA No. 3099/2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Junta de accion Comunal de Carraipia

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Aunar esfuerzo entre el Instituto nacional de vias y la junta de accion comunal de la vereda carraipia del Municipio de Maico del departamento de la Guajira para el marco del programa Caminos Comunitarios para la paz total.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042/2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GULIDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Socializar el convenio 3099/2023

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Socialización del Convenio a la Comunidad.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Inicio de reunion a las 9:00 Am del convenio 3099/2023 en la Comunidad de carraipia de Maicao.

Inicio de reunion con la presentacion de las partes administrativas, tomando la palabra el ing residente de obra explicando que se va a realizar el gavion Si no que todo el presupuesto se ira a placa huella, ASI MISMO se explico y se determino cuales serian las personas de la mano de obra que Sera escogida, se presentaron dudas con respecto de donde se comienza y donde se termina cada tramo. tecnicamente se aclaro esa duda. La comunidad Mostro Sastifacion por el Convenio expresando la beneficio que tendra la comunidad para el acceso de transporte.

Por ultimo se explicaron los roles que tendra el Maestro, Residente de obra, Contador y obreros Durante la obra. y se explica la gestion financiera de la junta. para el cierre de la

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25-06-2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
* Mantener a la comunidad informada del proceso de ejecución		OAC
* los trabajadores seran escogido de la misma Comunidad.		OAC.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: Sin definir. (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jasson peralta	ing. residente	Interventoria	
Clara Rosa Landa	presidente	Consorcio	
Ronald pacheco p. Social		Interventoria	

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	PISTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 25-06-2024 (Día / Mes / Año)

Socialización la presidenta del OAC Clara rosa repartio unos refrigerios para la comunidad, donde estuvieron población wayuu.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: Junta de acción Comunal Corregimiento de Carrizal Ciudad/ Municipio: Malcao Fecha: 25/06/2024.

Nombre del evento: Socialización de convenio a la comunidad. 3099-2023. Lugar: Parajano's.

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	M	O	Discapacidad SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	R	G	P	NA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	NIT	Firma
1	Yasser Peralta Vides	X			1124074180.	25		X			X							X	ing.yasserp@gmail.com	3008701164	C.V ZIDA		
2	Jorge Bermudez C	X			9122858810.	28		X			X							X	[illegible]	3126226404	JA		
3	Alfonso Barros	X			84039416	64		X			X			X						3206763644	Parajano		
4	ambrosio barros	X			84067209	42		X			X			X						3218284404	pueblo		
	YASER ZABALETA	X			1119697186	28		X			X			X						3006855864			YASER Z
	jorge superum	X			84.077.347			X			X			X						3140778444			jorgesuperum.
	Lizeth La Rosa	D			74192674			/			/									3223000306			Lizeth. Barros
	calcedo Barros	X			84040179			X			X			X									Calcedo Barros.
	Pablo Barros	X			1124037918	34		X			X			X						3128473233			Pablo Barros.
	Jairo Iguaran	X			84110647	42		X			X			X						3218204006			Jairo Iguaran
	Ronaldo Barros	X			1124033736	24		X			X			X						3005764126			Ronaldo Barros
	Jairo Barros	X			1006897356	35		X			X			X						3122708451			Jairo B
	Juan Carlos aguilar	X			1124018324	31		X			X			X						3107108828			JUAN

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/14582-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, relacione el tipo de discapacidad con la letra que la identifica.

V	Visual (Pérdida total)
A	Auditiva
MC	Intelectual/Cognitiva
F	Física
SAC	Sordo ceguera
M	Múltiple, (Tiene más de un tipo de discapacidad)
PS	Psicosocial

Etnia		
I	Indígena	CC
N	Negro	CE
R	Raizal	P
P	Palenquero	
G	Gitano/Rom	
NA	No aplica	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: Junta de accion Comunal Corregimiento de Guraipa. **Ciudad/ Municipio:** Malcao. **Fecha:** 25/06/2024.

Nombre del evento: Socialización de Convenio a la comunidad. 3099-2023. **Lugar:** Peruanos.

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	M	O	Discapacidad SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	R	G	P	NA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
	Joana Ipuana	X			1824048267	32	X				X			X						3107108828			JOANA IPUANA
	Carlos Barros	X			1124021223	34		X		X		Down		X									Carlos BARROS.
	Olga Sapuana	X			39491940	41	X				X			X						3126858164			
	Elena Epieyu	X			32736-6			X			X			X						3104098353			
	Yoba Yosayu	X			1[illegible]54[illegible]48	33	X				X			X									
	ana barros	X			1006886380	24	X				X			X						3217730173			Ana Barros
	Jackelin barros	X			1124031917	37	X				X			X						3108363191			Jackelin barros.

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, escriba el tipo de discapacidad con la letra que le describe.	
V	Visual -Persona ciega
A	Auditiva
HC	Intelectual/Cognitiva
F	Física
S/C	Sorda -sapera
M	Múltiple, tiene más de un tipo de discapacidad
PS	Psicosocial

Etnia		
I	Indígena	CC
N	Negro	CE
R	Raizal	P
P	Palenquero	
G	Gitano/Rom	
NA	No aplica	

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	25 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARRAIPIA	**CONTRATO N°**	3099 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	44430
INTERVENTORÍA	GV LTDA	**CONTRATO N°**	5042 DE 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**AUNAR ESFUERZO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.**				



Descripción: SOCIALIZACION DEL CONVENIO



Descripción: SOCIALIZACION DEL CONVENIO



Descripción: SOCIALIZACION DE CONVEIO



Descripción: SOCIALIZACION DE CONVENIO

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Transporte



La Junta de Acción Comunal de la Vereda DE CARRAIPIA del municipio MAICAO tiene el gusto de invitar a la comunidad a la socialización de inicio de obra del Convenio No. 3099 de 2023 a realizarse en marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

Lugar: **SALON COMUNAL DE CARRAIPIA**

Fecha: 25-06-2024

Hora: 9:00AM

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS


CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **FICHA DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA** **PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	DE

1. DATOS GENERALES

NOMBRE OAC /COMUNIDAD ÉTNICA	**JUNTA DE ACCION COMNAL DEL LA VEREDA DE CARRAIPIA**		
No. Convenio Solidario	**3099 DE 20323**	**No. Contrato de Interventoría**	**5042 DE 2023**
Objeto de Convenio Solidario	**ARRAIPIA, MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL ME**	**Objeto de Contrato de Interventoría**	**VA,AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MUNICIPIO DE**
PUNTO DE REFERENCIA INICIAL	**PR Km 0+00 m,**	**Fecha de diligenciamiento**	**28/04/2023**
PUNTO DE REFERENCIA FINAL	**PR 2+130 M**		

2. IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO

	DEPARTAMENTO	**MUNICIPIO**	**CODIGO DANE**	**VEREDA**	**DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA A EJECUTAR**
LOCALIZACIÓN EN EL MAPA	LA GUAJIRA	MAICAO	44430	CARRAIPIA	CONTRUCCION DE 111,00 ML DE PLACA HUELLA



3. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR O TRAMO

3.1 Identificación de Actores OAC, dignatarios y/o comunidades étnicas

Nombre completo	**Cargo**	**Genero**	**Ciclos de Edad**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	**Observaciones:**
CLARA LARRADA	PRESIDENTE	Femenino ■ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ■ Persona mayor (60 años o mas) ☐	**3104048353**	CLARARSA_02@YAHOO.ES	
MARIO JAIRO SIERRA	VICEPRESIDENTE	Femenino ☐ Masculino ■ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ■ Persona mayor (60 años o mas) ☐	**33016468173**	MARIOJAIRO@HOTMAIL.COM	
OLGA SAPUANA	TESORERA	Femenino ■ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ■ Persona mayor (60 años o mas) ☐	**3126858164**	OLGASAPUANA25@GAMIL.COM	
LISETH GONZALEZ	CONTADOR	Femenino ■ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ■ Persona mayor (60 años o mas) ☐	**3145104863**	LIS2007_16@HOTMAIL.COM	
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			

		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			

3.2 Tipo de suelo

Suelo Rural Productivo ■
Suelo Rural Natural ☐

Nota: El programa está enfocado en tramos rurales.

3.3 Actividades productivas:

3.3.1 Actividad productiva No. 1

Con una X seleccione la actividad productiva principal que se desarrolla en la vereda:

Avícola	Si (1) ☐	No (0) ☐	Frutícola	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Hogar	Si (1) ☐	No (0) ☐	Minería	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Comercial	Si (1) ☐	No (0) ☐	Ecoturismo	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Piscicultura	Si (1) ☐	No (0) ☐	Forestal	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Porcícola	Si (1) ☐	No (0) ☐	Turismo	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Ganadero	Si (1) ☐	No (0) ☐					
Agrícola	Si (1) ■	No (0) ☐					

Otra ¿Cuál? _____

3.3.2 Actividad productivas No. 2

Con una X seleccione otra actividad productiva relevante que se desarrolla en la vereda:

Avícola	Si (1) ☐	No (0) ☐	Frutícola	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Hogar	Si (1) ☐	No (0) ☐	Minería	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Comercial	Si (1) ☐	No (0) ☐	Ecoturismo	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Piscicultura	Si (1) ☐	No (0) ☐	Forestal	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Porcícola	Si (1) ☐	No (0) ☐	Turismo	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Ganadero	Si (1) ■	No (0) ☐					
Agrícola	Si (1) ☐	No (0) ☐					

Otra ¿Cuál? _____

3.3.3 Actividad productivas No. 3

Con una X seleccione la actividad productiva principal que se desarrolla en la vereda:

Avícola	Si (1) ☐	No (0) ☐	Frutícola	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Hogar	Si (1) ☐	No (0) ☐	Minería	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Comercial	Si (1) ☐	No (0) ☐	Ecoturismo	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Piscicultura	Si (1) ☐	No (0) ☐	Forestal	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Porcícola	Si (1) ☐	No (0) ☐	Turismo	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Ganadero	Si (1) ☐	No (0) ☐					
Agrícola	Si (1) ■	No (0) ☐					

Otra ¿Cuál? _____

3.3.4 Descripción Actividades Económicas del Sector o Tramo:

Indique el producto, bien o servicio derivado de cada una de las actividades productivas que se desarrollan en la vereda.

Actividad avícola	¿Qué producto? _____	Actividad ganadera	¿Qué producto? _____ CHIVO,CARNE,LECHE
Actividad frutícola	¿Qué producto? _____	Actividad minera	¿Qué producto? _____
Actividad forestal	¿Qué producto? _____	Actividad hogareña	¿Qué producto? _____
Actividad agrícola	¿Qué producto? _____ **FRIJOL,AHUYAMA**	Actividad porcícola	¿Qué producto y/o derivado? _____
Actividad piscícola	¿Qué producto? _____		
Actividad ecoturística	¿Qué actividades y/o servicios? _____	Actividad turística	¿Qué actividades y/o servicios? _____
Actividad comercial	¿Qué actividad y/o servicio y/o producto? _____		

Otra ¿Cuál? _____ ¿Qué producto y/o derivado y/o servicio? _____

3.4 Infraestructura y equipamiento

3.4.1 Tipo vial

Seleccione una única respuesta: ¿Con cuál tipo vial se conecta el tramo intervenido y la comunidad usa con mas frecuencia para movilizarse?

Vía primaria	Si ☐	No ☐	¿Cuál?	_____
Vía secundria	Si ☐	No ☐	¿Cuál?	_____
Vía terciaria	Si ■	No ☐	¿Cuál?	_____
Otro:	Si ☐			
¿Cuál? _____			¿Cuál?	_____

3.4.2 Tiempo de desplazamiento

¿Cuánto tiempo de desplazamiento emplea en trasladarse desde la vereda hasta los siguientes lugares?

Centro Educativo	Horas	_____	Minutos	20	¿Cuál?	_____
Centro de Salud	Horas	_____	Minutos	20	¿Cuál?	_____
Centro de Servicios	Horas	_____	Minutos	20	¿Cuál?	_____
Centro Cultural	Horas	_____	Minutos	20	¿Cuál?	_____
Centro de Acopio	Horas	_____	Minutos	20	¿Cuál?	_____
Otro	Horas	_____	Minutos	20	¿Cuál?	_____

3.4.3 Tipos de Vivienda

Seleccione con una x tipo de vivienda más común en el territorio:

Tipo 1	■	(ranchos, bahareque, madera reciclable, cambuche)
Tipo 2	☐	(mampostería o prefabricados)
Tipo 3	☐	(hasta 2 niveles con buena calidad de construcción)
Tipo 4	☐	Otro ¿Cuál? _____

3.4.4 Servicios Públicos:

¿Con cuáles servicios públicos cuenta la vereda o el área de influencia?

Suministro de Agua (1)	Si (1) ☐	No (0) ■	¿Qué tipo?	_____
Internet (2)	Si (1) ☐	No (0) ■	¿Qué tipo?	_____
Alcantarillado (3)	Si (1) ☐	No (0) ■	¿Qué tipo?	_____
Energía (4)	Si (1) ☐	No (0) ■	¿Qué tipo?	_____
Otro (5)	Si (1) ☐	No (0) ☐	¿Qué tipo?	_____

3.5 Infraestructura Social y Comunitaria:

3.5.1 Identificación de infraestructura

¿Cuáles son los lugares de recreación, actividades culturales, deportivas o instalaciones comunitarias con las que cuenta el OAC para realizar las actividades?

Salón Comunal	Si (1) ■	No (0) ☐	¿Cuál?	_____	
Comedor Comunitario	Si (1) ☐	No (0) ☐	¿Cuál?	_____	
Polideportivo	Si (1) ☐	No (0) ☐	¿Cuál?	_____	
Centro Cultural	Si (1) ☐	No (0) ☐	¿Cuál?	_____	
Parque infantil	Si (1) ☐	No (0) ☐	¿Cuál?	_____	

Otros ¿Cual? _____

3.5.2 Prácticas comunitarias (Sociales, culturales, recreo deportivas, etc.)

SOCIALES Y CULTURALES

3.5.3 Dotación:

¿Con qué elementos de dotación cuenta?

Seleccione con qué elementos de dotación cuenta el OAC, marcando con una X en la casilla respectiva.

Carpas (1) ☐	Cantidad aprox..	_____	Proyectores de video (5) ☐	Cantidad aprox…	_____
Cabinas de sonido (2) ☐	Cantidad aprox..	_____	Sillas de plástico (6) ☐	Cantidad aprox…	_____
Impresoras (3) ☐	Cantidad aprox..	_____	Mesas de plástico (7) ☐	Cantidad aprox…	_____
Computadoras (4) ☐	Cantidad aprox..	_____	Herramientas para el agro (8) ☐	Cantidad aprox…	_____
Otros (11) ☐	Cuales	EXTRINTORES	Cantidad aprox..	**3**__	

4. SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

4.1 Total de habitantes

¿Cuál es el total aproximado de habitantes que hay en la vereda?

Cantidad aproximada de habitantes en el vereda. 240 HABITANTES

4.2. Sujetos de especial protección constitucional

Del total de la población de la vereda seleccione si en su verada habitan las siguientes personas; en dado caso de que su respuesta sea afirmativa diligencie cuál es el numero aproximado de estas.

Personas en condición de discapacid	Si (1) ■	No (0) ☐	Cantidad aprox.. _	**150**
Adultos mayores	Si (1) ■	No (0) ☐	Cantidad aprox.. _	**2000**
Niñas, niños y adolescentes	Si (1) ■	No (0) ☐	Cantidad aprox.. _	**1600**
Comunidad LGTBIQ+	Si (1) ■	No (0) ☐	Cantidad aprox.. _	**30**
Víctimas del conflicto	Si (1) ■	No (0) ☐	Cantidad aprox.. _	**12000**
Mujeres cabeza de hogar	Si (1) ■	No (0) ☐	Cantidad aprox.. _	**2400**
Campesinado	Si (1) ■	No (0) ☐	Cantidad aprox.. _	**1500**
Comunidades Étnicas	Si (1) ■	No (0) ☐	Cantidad aprox.. _	**2200**

5. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL

¿La comunidad realiza actividades de mantenimiento vi Si (1) ■ No (0) ☐ ¿Cuál? _____

6. CARACTERIZACIÓN ACTORES SOCIALES ESTRATEGICOS PARA EL OAC (AREA INFUENCIA DEL MUNICIPIO)

¿Con cuáles de los siguientes actores sociales se relaciona o tiene apoyo el OAC, para el desarrollo de sus actividades?

Institucionales (privado y público)	Educativos	Organizaciones sociales	Habitantes	Otros	Observaciones
ISSA		PRESERVAR			

7. DIAGNOSTICO DEL SECTOR O TRAMO

EL TRAMO A INTERVENIR CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL, CARRAIPIA ES UN CORREGIMIENTO QUE CUENTA 2400 HABITANTES ADEMAS ES TRANSITADO POR PERSONAS QUE NO PERTENECEN A LA VEREDA, DEBID A QUE ES UNA VIA QUE CONDUCE A LUGARES ECOTURISTICOS . COMO MONTES DE OCA .

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VISITA





NOTA: Para el diseño y diligenciamiento de esta ficha se tomó como base el Formato MSOAMB-MN-IN-3-FR-1 FICHA SOCIOECONOMICA

9. FIRMAS

NOMBRE DE LA PERSONA QUE BRINDA LA INFORMACIÓN	CLARA ROSA LARRADA
FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	
NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	RONAL YEZITD PACHECO VIECCO
TARJETA PROFESIONAL	254178421-1

FECHA: DIA 28 MES 24 AÑO 2024

8. CONVENIO SOLIDARIO 3633 DE 2023 – VEREDA DE GARRAPATERO

a. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto está enmarcado dentro del programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total del Gobierno Nacional, el cual se desarrolla mediante la postulación de las Juntas de Acción comunal para la asignación de recursos con el fin de intervenir vías terciarias que pertenecen a estas veredas.



Mapa 2. Ubicación geográfica en el país. Municipio de Maicao, La Guajira.
Fuente: Especificaciones técnicas

El objetivo principal del proyecto es mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las comunidades rurales al proporcionar infraestructura vial segura y sostenible, por esto, el INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVIAS mediante el convenio solidario No. 3336 de 2023 suscrito con la OAC de la vereda de Garrapatero en el municipio de Maicao, Departamento de La Guajira, asigna recursos por un valor de $ 191.913.876,00 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas dentro de este, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región.

8.1 Localización

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Maicao del departamento de La Guajira, en el corregimiento de GARRAPATERO, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 00 en la ciudad de Maicao, se toma la vía Maicao - Cuestecitas, en el PR Km 26 + 340, de la vía con código 8801, se encuentra el corregimiento de Garrapatero, luego en dirección sur buscando la reserva forestal Montes de Oca, en longitud aproximada de 6.14 Km, se llega al punto de referencia inicial, el PR Km 0+00 m, con coordenadas iniciales de y termina en el PR 2+ 022 M, con coordenadas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Guajira del INVIAS.

UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
INICIAL	11°11'32.49"N	72°24'18.29"O
FINAL	11°10'53.77"N	72°24'52.76"O

Tabla 8. Ubicación Geográfica, Vereda Garrapatero.
Fuente: Especificaciones técnicas

.

8.1.2 Característica Técnica del Proyecto

Las intervenciones sobre la vía de la vereda de Garrapatero corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (119 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS), obras de construcción de alcantarillas; Longitud a atender: 2 km.

9. INFORMACION DEL CONVENIO

Convenio Solidario	3633 de 2023 Vereda Garrapatero
Objeto:	Aunar Esfuerzo Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal De la Vereda de Garrapatero Del Municipio De Maicao del Departamento De La Guajira, Para El Programa Caminos Comunitarios Para La Paz Total.
Localizaciòn:	Vereda Garrapatero, municipio de Maicao, La Guajira.
Contratista:	Junta de accion comunal de la vereda garrapatero
Interventor :	GV LTDA
Valor del Contrato:	$ 191.913.876
Tiempo de Ejecucion:	Tres (3) meses
Fecha de Inicio	15/12/2023
Fecha de Terminacion	31/12/2023
Fecha de Finalizacion según prorroga 1	30/04/2024
Fecha de Finalizacion Según Prorroga 2	30/06/2024
Supervision	Elvin Rafael Gonzalez medina

10. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORIA

En el marco de la ejecución del convenio, el profesional social de Interventoría desempeñó un papel crucial en la implementación y supervisión de diversas actividades.
Las actividades Realizadas Durante el periodo 01 al 30 de JUNIO del 2024 son las siguientes: teniendo en cuenta que el Profesional Social Tiene una dedicación del 15% durante la ejecución del proyecto.

- **Socialización del Convenio a la Comunidad:** Para asegurar que los miembros de la comunidad estuvieran bien informados sobre los objetivos, beneficios y responsabilidades asociados al convenio, el Ing. residente junto con el profesional social se organizó y se llevó a cabo sesiones de socialización del convenio. Durante estas sesiones, se explicó en detalle el contenido del acuerdo, se respondieron preguntas y se promovió una participación activa y consciente de la comunidad. Esta actividad fue fundamental para generar confianza y apoyo comunitario hacia el proyecto.

- **Lista de Asistencia:** La lista de asistencia en la socialización es fundamental, ya que garantiza un registro preciso de las partes involucradas, asegura que todos los interesados estén informados y presentes para discutir y entender los términos, y facilita el seguimiento y la responsabilidad de los compromisos adquiridos. Además, sirve como evidencia de participación, lo cual es crucial en caso de disputas o malentendidos futuros, y asegura que todas las opiniones y preocupaciones sean consideradas en el proceso de negociación y aceptación del contrato.

- **Registro Fotográfico:** El registro fotográfico en la socialización es crucial porque proporciona evidencia visual de la participación y el desarrollo del evento, asegurando transparencia y responsabilidad. Ayuda a documentar quiénes estuvieron presentes y las actividades realizadas, lo cual es útil para futuros seguimientos o en caso de disputas. Además, las fotografías pueden servir para comunicar y compartir el proceso con partes interesadas que no pudieron asistir, y refuerzan la credibilidad del proceso, mostrando un compromiso con la apertura y la documentación detallada**.**

- **Elaboración de Fichas de Caracterización Socioeconómica:** El profesional social se encargó de realizar fichas de caracterización socioeconómica para los residentes de las veredas involucradas. Esta tarea incluyó la recopilación y análisis de datos detallados sobre las condiciones de vida, necesidades y potencialidades de los habitantes. La información obtenida a través de estas fichas proporcionó una base sólida para la planificación de futuras intervenciones y permitió una comprensión profunda de la situación socioeconómica de la comunidad.

- **Matriz de Consolidación de Datos Socioeconómicos:** Es de vital importancia porque centraliza y organiza información clave sobre la comunidad, facilitando el análisis y la toma de

decisiones informadas. Esta matriz permite identificar las necesidades y prioridades de la población, evaluar el impacto de políticas y programas, y diseñar intervenciones específicas para mejorar las condiciones de vida. Además, proporciona una base de datos confiable para la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo, asegurando que los recursos se utilicen de manera eficiente y efectiva. También es una herramienta esencial para el seguimiento y la evaluación de cambios socioeconómicos a lo largo del tiempo, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión comunitaria.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPMINT-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 21-04-2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ——
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección territorial de vías DIRECCIÓN TERRITORIAL: Guajira

CONTRATO DE OBRA No. 363/2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Junta de acción Comunal de la vereda Garrapatero

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Aunar esfuerzo entre el Instituto nacional de vias y la Junta de acción Comunal de la vereda Garrapatero del Municipio de Maicao departamento de la Guajira para el Mejoramiento vial en el Marco del programa caminos comunitarios para la Prosperidad

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042/2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GV LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Socializar el alcance del Convenio 363/2023

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
Socializar el alcance del Convenio a la Comunidad.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Inicio de reunión 2:00 PM en la comunidad Garrapatero de Maicao.
la Socialización del Convenio inicio con la participación del presidente de la junta agradeciendo a la Comunidad por estar presente en esta Reunión Muy beneficiosa para la comunidad. Seguidamente tomo la palabra el ing residente de obra, quien explico tecnicamente el convenio Construcción de 779,00 ML de placa huella, tambien le explico que el personal que va a realizar la ejecución de este Proyecto Saldra de la misma Comunidad, ademas de esto se hablo de los honorarios de los profesionales. y asi mismo se toco la parte financiera, explicando como seran distribuidos los recursos.
Por ultimo La comunidad realizo preguntas como:
¿Quien sera el ing Residente? se procedio a presentar.
¿Cuantos obreros Saldran de la Comunidad?
Luego de aclarar todas estas preguntas.

Powered by CamScanner

la Comunidad Se Mostro Sastifecha por la realizacion del Convenio, Manifestando otros Contratos de estos.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 21-06-2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
*Mantener informada a la Comunidad en General.		OAC.
* los trabajadores para la ejecución del Convenio. Seran de la Comunidad.		OAC.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN Sin definir. (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Armando Hamel	presidente	Garrapatero	Armando Hamel
Jasson Peralta	Ing. Residente	interventoria	
Ronald pachero	p. Social	interventoria	Ronald.

Original: Informe mensual de interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: Junta de acción Comunal Vereda Garrapatero. **Ciudad/ Municipio:** Malcao. **Fecha:** 21-06-2024.

Nombre del evento: Socialización de Convenio a la Comunidad. 3633-2023. **Lugar:** Garrapatero.

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Edad	Sexo F	M	O	Discapacidad SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	R	G	P	NA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
	Amauri Polo	X			1592068250	42		X			X			X					polo@gmail.com	3202978902	Garrapatero		Amauri Polo
	Leder Polo	X			26086250		X				X							X		3103512167	Garrapatero		Leder Polo
	Jose Vargas	X			1193122433	27		X			X			X						3137644332	Garrapatero		Jose Vargas
	Hendrys Acevedo	X			1006895084	21	X				X			X					Hendrysacevedo@gmail.com	3244178901	Garrapatero		Hendrys Acevedo
	Leidis Acevedo	X			1124073270	26	X				X			X					lpacevedo@unigu	3205638946	Garrapatero		LeidisAC.
	Rafael Jusayu	X			2.739.160	72		X			X		X							3118829302	Garrapatero		Rafael Jusayu
	Antonio Jusayu	X			15.738.154	77		X			X		X								Garrapatero		antonio jusayu
	Rosaura Jusayu	X			27.041533	73	X				X		X							-	Garrapatero		Rosaura Jusayu
	Carmen Suarez	X			39.080986	70	X				X			X						3217920755	Garrapatero		Carmen Suarez
	Julio Polo.	X			1105757587.	67		X			X			X						3113115054	Garrapatero		Julio Polo
	Maribis Polo	X			1124079507	35	X				X			X						3205167942	Garrapatero		Maribis Polo.
	Saneth Isenia	X			1124034332	32	X				X			X						3127499986	Garrapatero		Saneth Isenia
	Jeison Ramirez				1124077542	32	1	X			X		X							3042958232	Garrapatero.		Jeison

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, mencione el tipo de discapacidad con la letra que le describe.	
V	* Visual -Persona ciega
A	* Auditiva
I/C	* Intelectual/Cognitiva
F	* Física
S/C	* Sordo ceguera
M	* Múltiple. Tiene más de un tipo de discapacidad
PS	* Psicosocial

Etnia		
I	Indígena	CC
N	Negro	CE
R	Raizal	P
P	Palenquero	
G	Gitano/Rom	
N/A	No aplica	

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: Junta de acción Comunal Vereda garrapatero. **Ciudad/ Municipio:** Malcao. **Fecha:** 21-06-2024

Nombre del evento: Socialización de Convenio a la Comunidad. 3633 -2023. **Lugar:** garrapatero.

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento			No. Documento	Edad	Sexo			Discapacidad		Tipo de discapacidad	Etnia						Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
		CC	CE	P			F	M	O	SI	NO		I	N	R	G	P	NA					
	Yasson Parra	X			1124074186.	25		X			X							X	eng.yassop1@gmail.com	3008701164	Sp.V LTDA		
	Lunoska De Hoyos	X			1B1069301.	83	X				X							X	Lunoskadehoyos48@gmail.com	3203305447	Evolux		
	Gabriel Mejía B.	X			1124062404	27		X			X			X					gmingeo.consultoria@gmail.com	3007312724	JAC		
	Hernando Acevedo	X			8.701.091	64		X			X			X					[illegible]	3145066547	JAC		

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente linkhttps://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad. Marque con una X SI tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI mencione el tipo de discapacidad con la letra que la describe	
V	* Visual -Persona ciega
A	* Auditiva
I/C	* Intelectual/Cognitiva
F	* Física
S/C	* Sordo ceguera
M	* Múltiple- tiene más de un tipo de discapacidad
PS	* Psicosocial

Etnia		
I	Indígena	CC
N	Negro	CE
R	Raizal	P
P	Palenquero	
G	Gitano/Rom	
N/A	No aplica	

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	21 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO	**CONTRATO N°**	3633 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	44430
INTERVENTORÍA	GV LTDA	**CONTRATO N°**	5042 DE 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**AUNAR ESFUERZO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.**				



Descripción: SOCIALIZACION DEL CONVENIO



Descripción: SOCIALIZACION DEL CONVENIO



Descripción: SOCIALIZACION DE CONVEIO



Descripción: SOCIALIZACION DE CONVENIO

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Transporte



La Junta de Acción Comunal de la Vereda GARRAPATERO del municipio MAICAO tiene el gusto de invitar a la comunidad a la socialización de inicio de obra del Convenio No. 3633 de 2023 a realizarse en marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

Lugar: **INSTITUCION EDUCATIVA DE GARRAPATERO**

Fecha: 21-06-2024

Hora: 2:00PM

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS FICHA DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	DE

1. DATOS GENERALES

NOMBRE OAC /COMUNIDAD ÉTNICA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GARRAPATERO		
No. Convenio Solidario	3633 DE 2023	No. Contrato de Interventoría	5042 DE 2023
Objeto de Convenio Solidario	RE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA	Objeto de Contrato de Interventoría	MINISTRATIVA TECNICA Y FINANCIERA PARA LOS MU
PUNTO DE REFERENCIA INICIAL	PR 0+00	Fecha de diligenciamiento	28/04/2024
PUNTO DE REFERENCIA FINAL	PR 2+022 M		

2. IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO

	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CÓDIGO DANE	VEREDA	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA A EJECUTAR
LOCALIZACIÓN EN EL MAPA	LA GUAJIRA	MAICAO	44430	GARRAPATERO	119,00 ML DE PLACA HUELLA



3. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR O TRAMO

3.1 Identificación de Actores OAC, dignatarios y/o comunidades étnicas

Nombre completo	Cargo	Genero	Ciclos de Edad	Teléfono	Correo electrónico	Observaciones:
Armando Acevedo	Presidente	Femenino ☐ Masculino ☒ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☒	3145066574	91N293b4@hotmail.com.	
Nady P Vargas.	Vicepresidente	Femenino ☒ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☒ Persona mayor (60 años o mas) ☐	3137071420.		
Zilio A. De Hoyos	Tesorero.	Femenino ☐ Masculino ☒ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☒	3126225608.		
Ekovith Hernandez	Secretario.	Femenino ☒ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☒ Persona mayor (60 años o mas) ☐	3243510579		
Luis E. Santander.	Contador.	Femenino ☐ Masculino ☒ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☒ Persona mayor (60 años o mas) ☐	3013717091.		
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			

Powered by CamScanner

Suelo Rural Productivo [X]
Suelo Rural Natural [ ]

3.2 Tipo de suelo [ ]

Nota: El programa está enfocado en tramos rurales.

3.3 Actividades productivas:

3.3.1 Actividad productiva No. 1

Con una X seleccione la actividad productiva principal que se desarrolla en la vereda:

Avícola	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Frutícola	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Hogar	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Minería	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Comercial	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Ecoturismo	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Piscicultura	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Forestal	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Porcícola	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Turismo	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Ganadero	Si (1) [ ]	No (0) [ ]			
Agrícola	Si (1) [X]	No (0) [ ]			

Otra ¿Cuál? _____

3.3.2 Actividad productivas No. 2

Con una X seleccione otra actividad productiva relevante que se desarrolla en la vereda:

Avícola	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Frutícola	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Hogar	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Minería	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Comercial	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Ecoturismo	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Piscicultura	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Forestal	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Porcícola	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Turismo	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Ganadero	Si (1) [X]	No (0) [ ]			
Agrícola	Si (1) [ ]	No (0) [ ]			

Otra ¿Cuál? _____

3.3.3 Actividad productivas No. 3

Con una X seleccione la actividad productiva principal que se desarrolla en la vereda:

Avícola	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Frutícola	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Hogar	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Minería	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Comercial	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Ecoturismo	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Piscicultura	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Forestal	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Porcícola	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	Turismo	Si (1) [ ]	No (0) [ ]
Ganadero	Si (1) [ ]	No (0) [ ]			
Agrícola	Si (1) [ ]	No (0) [ ]			

Otra ¿Cuál? _____

3.3.4 Descripción Actividades Económicas del Sector o Tramo:

Indique el producto, bien o servicio derivado de cada una de las actividades productivas que se desarrollan en la vereda.

Actividad avícola	¿Qué producto? _____	Actividad ganadera	¿Qué producto? chivo, carne, leche
Actividad frutícola	¿Qué producto? _____	Actividad minera	¿Qué producto? _____
Actividad forestal	¿Qué producto? _____	Actividad hogareña	¿Qué producto? _____
Actividad agrícola	¿Qué producto? Ahuyama-fajol	Actividad porcícola	¿Qué producto y/o derivado? _____
Actividad piscícola	¿Qué producto? _____		
Actividad ecoturística	¿Qué actividades y/o servicios? _____	Actividad turística	¿Qué actividades y/o servicios? _____
Actividad comercial	¿Qué actividad y/o servicio y/o producto? _____		
Otra ¿Cuál? _____		¿Qué producto y/o derivado y/o servicio? _____	

3.4 Infraestructura y equipamiento

3.4.1 Tipo vial

Seleccione una única respuesta: ¿Con cuál tipo vial se conecta el tramo intervenido y la comunidad usa con mas frecuencia para movilizarse?

Vía primaria	Si [X]	No [ ]	¿Cuál?	Vía Nacional
Vía secundria	Si [ ]	No [ ]	¿Cuál?	_____
Vía terciaria	Si [X]	No [ ]	¿Cuál?	_____
Otro:	Si [ ]		¿Cuál?	_____
¿Cuál? _____				

3.4.2 Tiempo de desplazamiento

¿Cuánto tiempo de desplazamiento empleas en trasladarse desde la vereda hasta los siguientes lugares?

Centro Educativo	Horas _____	Minutos	10	¿Cuál?	_____
Centro de Salud	Horas _____	Minutos	30	¿Cuál?	_____
Centro de Servicios	Horas _____	Minutos	_____	¿Cuál?	_____
Centro Cultural	Horas _____	Minutos	45.	¿Cuál?	_____
Centro de Acopio	Horas _____	Minutos	45.	¿Cuál?	_____
Otro	Horas _____	Minutos	_____	¿Cuál?	_____

3.4.3 Tipos de Vivienda

Seleccione con una x tipo de vivienda más común en el territorio:

Tipo 1	[X]	(ranchos, bahareque, madera reciclable, cambuche)
Tipo 2	[X]	(mampostería o prefabricados)
Tipo 3	[ ]	(hasta 2 niveles con buena calidad de construcción)
Tipo 4	[ ]	Otro ¿Cuál? _____

3.4.4 Servicios Públicos:

¿Con cuáles servicios públicos cuenta la vereda o el área de influencia?

Suministro de Agua (1)	Si (1) [ ]	No (0) [X]	¿Qué tipo? _____
Internet (2)	Si (1) [X]	No (0) [ ]	¿Qué tipo? _____
Alcantarillado (3)	Si (1) [ ]	No (0) [X]	¿Qué tipo? _____
Energía (4)	Si (1) [X]	No (0) [ ]	¿Qué tipo? _____
Otro (5)	Si (1) [ ]	No (0) [ ]	¿Qué tipo? _____

3.5 Infraestructura Social y Comunitaria:

3.5.1 Identificación de infraestructura

¿Cuáles son los lugares de recreación, actividades culturales, deportivas o instalaciones comunitarias con las que cuenta el OAC para realizar las actividades?

Salón Comunal	Si (1) [ ]	No (0) [X]	¿Cuál? _____
Comedor Comunitario	Si (1) [ ]	No (0) [X]	¿Cuál? _____
Polideportivo	Si (1) [ ]	No (0) [X]	¿Cuál? _____
Centro Cultural	Si (1) [ ]	No (0) [X]	¿Cuál? _____
Parque infantil	Si (1) [ ]	No (0) [X]	¿Cuál? _____

Otros ¿Cuál? _____

3.5.2 Prácticas comunitarias (Sociales, culturales, recreo deportivas, etc.)

en los Centros educativos se realizan actividades sociales, culturales y deportivas

3.5.3 Dotación:

¿Con qué elementos de dotación cuenta?

Seleccione con qué elementos de dotación cuenta el OAC, marcando con una X en la casilla respectiva.

Carpas (1)	[ ]	Cantidad aprox.. _____	Proyectores de video (5)	[ ]	Cantidad aprox... _____
Cabinas de sonido (2)	[ ]	Cantidad aprox.. _____	Sillas de plástico (6)	[ ]	Cantidad aprox... _____
Impresoras (3)	[ ]	Cantidad aprox.. _____	Mesas de plástico (7)	[ ]	Cantidad aprox... _____
Computadoras (4)	[X]	Cantidad aprox.. 1	Herramientas para el agro (8)	[X]	Cantidad aprox... 30.
Otros (11)	[ ]	Cuales _____	Cantidad aprox.. _____		

Powered by CamScanner

4. SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

4.1 Total de habitantes

¿Cuál es el total aproximado de habitantes que hay en la vereda?

Cantidad aproximada de habitantes en el vereda. 734.

4.2. Sujetos de especial protección constitucional

Del total de la población de la vereda seleccione si en su vereda habitan las siguientes personas; en dado caso de que su respuesta sea afirmativa diligencie cuál es el numero aproximado de estas.

Personas en condición de discapacidad	Si (1)	☒	No (0)	☐	Cantidad aprox.. 4
Adultos mayores	Si (1)	☒	No (0)	☐	Cantidad aprox.. 30.
Niñas, niños y adolescentes	Si (1)	☒	No (0)	☐	Cantidad aprox.. 380.
Comunidad LGTBIQ+	Si (1)	☐	No (0)	☒	Cantidad aprox..
Víctimas del conflicto	Si (1)	☒	No (0)	☐	Cantidad aprox.. 140.
Mujeres cabeza de hogar	Si (1)	☒	No (0)	☐	Cantidad aprox.. 14
Campesinado	Si (1)	☒	No (0)	☐	Cantidad aprox.. Totalidad
Comunidades Étnicas	Si (1)	☒	No (0)	☐	Cantidad aprox.. Totalidad

5. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL

¿La comunidad realiza actividades de mantenimiento vía Si (1) ☒ No (0) ☐ ¿Cuál? limpieza, Poda, Bellero.

6. CARACTERIZACIÓN ACTORES SOCIALES ESTRATEGICOS PARA EL OAC (AREA INFUENCIA DEL MUNICIPIO)

¿Con cuáles de los siguientes actores sociales se relaciona o tiene apoyo el OAC, para el desarrollo de sus actividades?

Institucionales (privado y público)	Educativos	Organizaciones sociales	Habitantes	Otros	Observaciones
Cerrejon Hocol Pedevesa.	Departamento Municipio.	JAC Viglas ambientales	Si	Corpoguajira. PMA.	

7. DIAGNOSTICO DEL SECTOR O TRAMO

El tramo a intervenir es una via terciaria que conecta a la cabecera Municipal, ademas es una via turistica debido a que alrededor se encuentran pozos turisticos. por lo que se puede decir que es una via o tramo transitado tanto por la misma población y personas de afue

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VISITA





NOTA: Para el diseño y diligenciamiento de esta ficha se tomó como base el protocolo MSOAMB-MUL-PL-3-FR-1 FICHA SOCIOECONOMICA

9. FIRMAS

NOMBRE DE LA PERSONA QUE BRINDA LA INFORMACIÓN	
FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	
NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	Dona Pacheco Viecco
TARJETA PROFESIONAL	254178421-7

FECHA: DIA 28 MES 04 AÑO 2024

Powered by CamScanner

11. CONVENIO SOLIDARIO 4752 DE 2023 – COMUNA No. 6 DE MAICAO

a. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto está enmarcado dentro del programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total del Gobierno Nacional, el cual se desarrolla mediante la postulación de las Juntas de Acción comunal para la asignación de recursos con el fin de intervenir vías terciarias que pertenecen a estas veredas.



Mapa 3: Ubicación geográfica en el país. Municipio de Maicao, La Guajira.
Fuente: Especificaciones técnicas

El objetivo principal del proyecto es mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las comunidades rurales al proporcionar infraestructura vial segura y sostenible, por esto, el INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVIAS mediante el convenio solidario No. 4752 de 2023 suscrito con la OAC del Corregimiento de Carraipía en el municipio de Maicao, Departamento de La Guajira, asigna recursos por un valor de $ 198.580.041,00 para la ejecución de obras de mejoramiento en áreas estratégicas dentro de este, promoviendo el desarrollo socioeconómico de la región.

11.1 Localización

Se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de MAICAO del departamento de La Guajira, en la Comunidad indígena de Karaojutumana del Municipio de Maicao, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 00 en la ciudad de Maicao, se toma la vía Maicao - Cuestecitas, en el PR Km 1 + 920, de la vía con código 88, se encuentra, el punto de referencia inicial, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Guajira del INVIAS.

UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
INICIAL	11°21'36.98"N	72°16'25.72"O
FINAL	11°20'53.10"N	72°16'26.50"O

Tabla 15: Ubicación Geográfica, Comuna 6.
Fuente: Especificaciones técnicas

11.1.2 Característica Técnica del Proyecto.

Las intervenciones sobre la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la comuna No 6 del municipio de Maicao corresponden a: construcción de tramos de placa huellas (151 m distribuidos en el tramo definido por el equipo de profesionales de INVIAS y según conceptos técnicos del instituto nacional de vías – INVIAS). Longitud a atender: 2 km.

12. INFORMACION DEL CONVENIO

Convenio Solidario	4752 de 2023 Comuna No 6
Objeto:	Aunar Esfuerzo Entre El Instituto Nacional De Vías Y La Junta De Acción Comunal De la Asociación Comuna # 6 Del Municipio De Maicao del Departamento De La Guajira, Para El Programa Caminos Comunitarios Para La Paz Total.
Localizaciòn:	Asociacion Comuna No 6, municipio de Maicao, La Guajira.
Contratista:	Junta de accion comunal Comuna No 6
Interventor :	GV LTDA
Valor del Contrato:	$ 198.580.041
Tiempo de Ejecucion:	Tres (3) meses
Fecha de Inicio	27/12/2023
Fecha de Terminacion	31/12/2023
Fecha de Finalizacion según prorroga 1	30/04/2024
Fecha de Finalizacion Según Prorroga 2	30/06/2024
Supervision	Elvin Rafael Gonzalez medina

13. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORIA

En el marco de la ejecución del convenio, el profesional social de Interventoría desempeñó un papel crucial en la implementación y supervisión de diversas actividades.
Las actividades Realizadas Durante el periodo 01 al 30 de JUNIO del 2024 son las siguientes: teniendo en cuenta que el Profesional Social Tiene una dedicación del 15% durante la ejecución del proyecto.

- **Socialización del Convenio a la Comunidad:** Para asegurar que los miembros de la comunidad estuvieran bien informados sobre los objetivos, beneficios y responsabilidades asociados al convenio, el Ing. residente junto con el profesional social se organizó y se llevó a cabo sesiones de socialización del convenio. Durante estas sesiones, se explicó en detalle el contenido del acuerdo, se respondieron preguntas y se promovió una participación activa y consciente de la comunidad. Esta actividad fue fundamental para generar confianza y apoyo comunitario hacia el proyecto.

- **Lista de Asistencia:** La lista de asistencia en la socialización es fundamental, ya que garantiza un registro preciso de las partes involucradas, asegura que todos los interesados estén informados y presentes para discutir y entender los términos, y facilita el seguimiento y la responsabilidad de los compromisos adquiridos. Además, sirve como evidencia de participación, lo cual es crucial en caso de disputas o malentendidos futuros, y asegura que todas las opiniones y preocupaciones sean consideradas en el proceso de negociación y aceptación del contrato.

- **Registro Fotográfico:** El registro fotográfico en la socialización es crucial porque proporciona evidencia visual de la participación y el desarrollo del evento, asegurando transparencia y responsabilidad. Ayuda a documentar quiénes estuvieron presentes y las actividades realizadas, lo cual es útil para futuros seguimientos o en caso de disputas. Además, las fotografías pueden servir para comunicar y compartir el proceso con partes interesadas que no pudieron asistir, y refuerzan la credibilidad del proceso, mostrando un compromiso con la apertura y la documentación detallada**.**

- **Elaboración de Fichas de Caracterización Socioeconómica:** El profesional social se encargó de realizar fichas de caracterización socioeconómica para los residentes de las veredas involucradas. Esta tarea incluyó la recopilación y análisis de datos detallados sobre las condiciones de vida, necesidades y potencialidades de los habitantes. La información obtenida a través de estas fichas proporcionó una base sólida para la planificación de futuras intervenciones y permitió una comprensión profunda de la situación socioeconómica de la comunidad.

- **Matriz de Consolidación de Datos Socioeconómicos:** Es de vital importancia porque centraliza y organiza información clave sobre la comunidad, facilitando el análisis y la toma de decisiones informadas. Esta matriz permite identificar las necesidades y prioridades de la población, evaluar el impacto de políticas y programas, y diseñar intervenciones específicas para mejorar las condiciones de vida. Además, proporciona una base de datos confiable para la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo, asegurando que los recursos se utilicen de manera eficiente y efectiva. También es una herramienta esencial para el seguimiento y la evaluación de cambios socioeconómicos a lo largo del tiempo, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión comunitaria**.**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 21-06-2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____ (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección territorial de vías DIRECCIÓN TERRITORIAL: Guajira

CONTRATO DE OBRA No. 4752/2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Junta de acción comunal de la Comuna #6

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Aunar esfuerzo entre el instituto nacional de vias de la junta de accion comunal de la vereda comuna #6 del municipio de la Guajira de

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5042/2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GU LTDA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Socializar Convenio 4752/2023

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Socializar el alcance del Convenio a la Comunidad

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Inicio de Reunión a las 10:00 am En la Comuna #6 de Maicao El inicio de la Reunión comenzo con la palabra del presidente de la junta, explicando y aclarando a la comunidad el nacimiento del proyecto debido a que la comunidad tenian confusiones con otro proyecto que se estaba realizando en la vereda por parte de la alcaldia. Juego tomo la palabra el ing. residente de la vereda y Explico de Manera Clara el alcance del Convenio el ing. le brindo la Información tecnica del proyecto Manifestando que se realizara 4 kilometros de vias. tambien le comento a la comunidad que los trabajadores para La realización del convenio Saldra de la misma Comunidad beneficiado conjuntamente a toda las personas. entre partes.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 21-06-2024 (Día / Mes / Año)

Algunos miembros de la comunidad estuvieron en desacuerdo con la eleccion del veedor debido a que el veedor escogido esta participando en otro proyecto con la alcaldia. pero esta situacion se aclaro deinmediato aclarando que hubo una confusion de proyecto uno es con el invias y el otro es con la alcaldia. pero el veedor solo pertenece al proyecto que se esta realizando con el invias. Una vez fue aclarado este tema la comunidad Mostro Sastifacion por este Convenio a ejecutar por que en la parte o tramo escogido a realizar la placa huella se hacen charcos y es dificil el acceso de las Motos y es una via que se utiliza para hacer vueltas Medicas y demas por ultimo se les dijo a la comunidad que los Mantendriamos al tanto del inicio de obra.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 27-06-2020 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día Mes / Año)	RESPONSABLES
Comunidad participara de la ejecución del convenio.		OAC.
Mantener al resto de la comunidad al tanto del avance del Convenio		OAC.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN (Día / Mes / Año): Sin definir.

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Armando Manuel	presidente	Comuna # 6	
Yasson peralta	Ing Residente	interventoria	
Ronal pacheco	P. Social	Interventoria	

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: Asociación de juntas de accion Comunal de Comuna 6. Ciudad/ Municipio: Malcao. Fecha: 21-06-2024.

Nombre del evento: Socialización de convenio a la comunidad. 4752-2023. Lugar: Karagutumana.

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento			No. Documento	Edad	Sexo			Discapacidad		Tipo de discapacidad	Etnia					Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
		CC	CE	P			F	M	O	SI	NO		I	N	R	O	P	RA				
1	Jose manuel jusayu	X			84067896	49		X			X		X							3215530649	Comuna 6.		
2	Elio Santo ramirez	X			84069525	54		X			X		X							3234610825	Comuna 6.		XSUSTO-
3	Hector Jose Paz				1124016463	33		X			X		X	X						3135582923			Hector
4	Hassler Quintana	X			1124043992	30		X			X									3206558433	Finca Nueva Ely		
5	Arnaldo M Acosta	X			8701091	64		X			X			A						3145066592	AJAC #6		
6	ARTURO QUINTANA				84033180	55		X			X			X						3015361790			
7	Vicente segundo	X			84069280	58		X			X		X					X		3206935224			VICENTE E
8	[illegible]	X			17903244	42		X			X							X		3005805361	Junta		
9	Jhonis Ipuana	X			1066810737	30		X			X		X							3104186790	AJAC. #6		
10	Omaira Ipuana	X			1006890851	37	X				X		X							3183200431	AJAC #6		
11	francisco Uriana	X			1124376249.	38		X			X		X							3137472611	AJAC #6		Francisco
12	nancy Ipuana	X				50	X				X		X							3116303773	AJAC #6		Nancy Ipuana
13	Danilo Paz.		X		28193756	48		X			X		X								AJAC #6.		Danilo

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI tiene o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, especifique el tipo de discapacidad con la letra que la describe.	
V	* Visual -Persona ciega
A	* Auditiva
MC	* Intelectual/Cognitiva
F	* Física
S/C	* Sordo ceguera
M	* Múltiple, tiene más de un tipo de discapacidad
PS	* Psicosocial

Etnia		
I	Indígena	CC
N	Negra	CE
R	Raizal	P
P	Palenquero	
G	Gitano/Rom	
N/A	No aplica	

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS REGISTRO DE ASISTENCIA	Código	
		Versión	1
		Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: Asociación de juntas de acción Comunal de Comuna 6. **Ciudad/ Municipio:** Maicao. **Fecha:** 21-06-2024

Nombre del evento: Socialización de Convenio a la Comunidad. 4752-2023. **Lugar:** Karaojutumana.

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento			No. Documento	Edad	Sexo			Discapacidad		Tipo de discapacidad	Etnia						Correo electrónico	Celular	Nombre de la Organización o Junta	Nit	Firma
		CC	CE	P			F	M	O	SI	NO		I	N	R	G	P	NA					
1	Tulia Gonzales	X			40995508	65	X				X		X								AJAC #6.		No firma.
2	Nuris Epieyu	X			40996804	63	X				X		X								AJAC #6		NURIS EPIEYU
3	Jairo Ipuana	X			1124007038	36		X			X		X							3147414561	AJ AC #6		Jairo Ipuana
4	Yasson Peralta	X			1124074186	25		X			X		X					X	my.yassonp1@gmail.c	3008701164	6.V LTDA		
5	Junior Rodriguez	X			1124009675	36		X			X							X	JJunior Rodriguez	3003721	AJAC #6		
6	Wilmer Fernández				1124028573	33		X			X		a							3145824984			
7	Eulince Ipuana				1523786.			X			X		X							3153205471			

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link:https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022

Discapacidad: Marque con una X SI nace o NO alguna discapacidad. En caso que marque SI, mencione el tipo de discapacidad con la letra que le describa.	
V	Visual -Persona ciega
A	Auditiva
MC	Intelectual/Cognitiva
F	Física
SC	Sordo ceguera
M	Múltiple. Tiene más de un tipo de discapacidad
PS	Psicosocial

Etnia		
I	Indígena	CC
N	Negra	CE
R	Raizal	P
P	Palenquero	
G	Gitano/Rom	
NA	No aplica	

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA ELABORACIÓN	21 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)	

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COMUNA 6	**CONTRATO N°**	4752 DE 2023	**FICHA PREDIAL ID:**	44430
INTERVENTORÍA	GV LTDA	**CONTRATO N°**	5042 DE 2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	**AUNAR ESFUERZO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COMUNA 6 DEL MUNICIPIO DE MAICAO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.**				



Descripción: SOCIALIZACION DEL CONVENIO



Descripción: SOCIALIZACION DEL CONVENIO



Descripción: SOCIALIZACION DE CONVEIO



Descripción: SOCIALIZACION DE CONVENIO

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Transporte



La Junta de Acción Comunal de la Vereda COMUNA 6 del municipio MAICAO tiene el gusto de invitar a la comunidad a la socialización de inicio de obra del Convenio No. 4752 de 2023 a realizarse en marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

Lugar: **INSTITUCION EDUCATIVA DE LA COMUNA 6**

Fecha: 21-06-2024

Hora: 10:00AM

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS FICHA DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	CÓDIGO	
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		VERSIÓN	
		PÁGINA	DE

1. DATOS GENERALES

NOMBRE OAC /COMUNIDAD ÉTNICA	**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COMUNA 6**		
No. Convenio Solidario	**4752 DE 20323**	**No. Contrato de Interventoría**	**5042 DE 2023**
Objeto de Convenio Solidario	**MUNA 6, MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJ**	**Objeto de Contrato de Interventoría**	**VA,AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MUNICIPIO DE**
PUNTO DE REFERENCIA INICIAL	**PR Km 0+00 m**	**Fecha de diligenciamiento**	**21/04/2023**
PUNTO DE REFERENCIA FINAL	**PR 1+350 M**		

2. IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO

	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO DANE	VEREDA	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA A EJECUTAR
LOCALIZACIÓN EN EL MAPA	LA GUAJIRA	MAICAO	44430	COMUNA 6	CONTRUCCION DE 151,00 ML DE PLACA HUELLA



3. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR O TRAMO

3.1 Identificación de Actores OAC, dignatarios y/o comunidades étnicas

Nombre completo	Cargo	Genero	Ciclos de Edad	Teléfono	Correo electrónico	Observaciones:
ARMANDO ACEVEDO	PRESIDENTE	Femenino ■ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ■ Persona mayor (60 años o mas) ☐	**3145066547**	a1m2a3b4@hotmail.com	
LUIS, E. SALTAREN	CONTADOR	Femenino ☐ Masculino ■ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ■ Persona mayor (60 años o mas) ☐	**3013717099**		
CLARA LARRADA	TESORERA	Femenino ■ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ■ Persona mayor (60 años o mas) ☐	**3104048353**	CLARARSA_02@YAHOO.ES	
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			

		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			
		Femenino ☐ Masculino ☐ Otro ☐	Adolescencia (12- 17 años) ☐ Juventud (18- 28 años) ☐ Adultez (29 - 59 años) ☐ Persona mayor (60 años o mas) ☐			

3.2 Tipo de suelo

Suelo Rural Productivo ■
Suelo Rural Natural ☐

Nota: El programa está enfocado en tramos rurales.

3.3 Actividades productivas:

3.3.1 Actividad productiva No. 1

Con una X seleccione la actividad productiva principal que se desarrolla en la vereda:

Avícola	Si (1) ☐	No (0) ☐	Frutícola	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Hogar	Si (1) ☐	No (0) ☐	Minería	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Comercial	Si (1) ☐	No (0) ☐	Ecoturismo	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Piscicultura	Si (1) ☐	No (0) ☐	Forestal	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Porcícola	Si (1) ☐	No (0) ☐	Turismo	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Ganadero	Si (1) ☐	No (0) ☐					
Agrícola	Si (1) ■	No (0) ☐					

Otra ¿Cuál? _____

3.3.2 Actividad productivas No. 2

Con una X seleccione otra actividad productiva relevante que se desarrolla en la vereda:

Avícola	Si (1) ☐	No (0) ☐	Frutícola	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Hogar	Si (1) ☐	No (0) ☐	Minería	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Comercial	Si (1) ☐	No (0) ☐	Ecoturismo	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Piscicultura	Si (1) ☐	No (0) ☐	Forestal	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Porcícola	Si (1) ☐	No (0) ☐	Turismo	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Ganadero	Si (1) ■	No (0) ☐					
Agrícola	Si (1) ☐	No (0) ☐					

Otra ¿Cuál? _____

3.3.3 Actividad productivas No. 3

Con una X seleccione la actividad productiva principal que se desarrolla en la vereda:

Avícola	Si (1) ☐	No (0) ☐	Frutícola	Si (1) ■	No (0) ☐		
Hogar	Si (1) ☐	No (0) ☐	Minería	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Comercial	Si (1) ☐	No (0) ☐	Ecoturismo	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Piscicultura	Si (1) ☐	No (0) ☐	Forestal	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Porcícola	Si (1) ☐	No (0) ☐	Turismo	Si (1) ☐	No (0) ☐		
Ganadero	Si (1) ☐	No (0) ☐					
Agrícola	Si (1) ☐	No (0) ☐					

Otra ¿Cuál? _____

3.3.4 Descripción Actividades Económicas del Sector o Tramo:

Indique el producto, bien o servicio derivado de cada una de las actividades productivas que se desarrollan en la vereda.

Actividad avícola	¿Qué producto? _____	Actividad ganadera	¿Qué producto? _____ **CHIVO,CARNE,LECHE**
Actividad frutícola	¿Qué producto? _____ **MANGOS, CEREZA**	Actividad minera	¿Qué producto? _____
Actividad forestal	¿Qué producto? _____	Actividad hogareña	¿Qué producto? _____
Actividad agrícola	¿Qué producto? _____ **FRIJOL,AHUYAMA**	Actividad porcícola	¿Qué producto y/o derivado? _____
Actividad piscícola	¿Qué producto? _____		
Actividad ecoturística	¿Qué actividades y/o servicios? _____	Actividad turística	¿Qué actividades y/o servicios? _____
Actividad comercial	¿Qué actividad y/o servicio y/o producto? _____		

Otra ¿Cuál? _____ ¿Qué producto y/o derivado y/o servicio? _____

3.4 Infraestructura y equipamiento

3.4.1 Tipo vial

Seleccione una única respuesta: ¿Con cuál tipo vial se conecta el tramo intervenido y la comunidad usa con mas frecuencia para movilizarse?

Vía primaria	Si ☐	No ☐	¿Cuál?	_____
Vía secundria	Si ☐	No ☐	¿Cuál?	_____
Vía terciaria	Si ■	No ☐	¿Cuál?	_____
Otro:	Si ☐			
¿Cuál? _____			¿Cuál?	_____

3.4.2 Tiempo de desplazamiento

¿Cuánto tiempo de desplazamiento emplea en trasladarse desde la vereda hasta los siguientes lugares?

Centro Educativo	Horas	_____	Minutos	20	¿Cuál?	_____
Centro de Salud	Horas	_____	Minutos	20	¿Cuál?	_____
Centro de Servicios	Horas	_____	Minutos	20	¿Cuál?	_____
Centro Cultural	Horas	_____	Minutos	20	¿Cuál?	_____
Centro de Acopio	Horas	_____	Minutos	20	¿Cuál?	_____
Otro	Horas	_____	Minutos	20	¿Cuál?	_____

3.4.3 Tipos de Vivienda

Seleccione con una x tipo de vivienda más común en el territorio:

Tipo 1	■	(ranchos, bahareque, madera reciclable, cambuche)
Tipo 2	☐	(mampostería o prefabricados)
Tipo 3	☐	(hasta 2 niveles con buena calidad de construcción)
Tipo 4	☐	Otro ¿Cuál? _____

3.4.4 Servicios Públicos:

¿Con cuáles servicios públicos cuenta la vereda o el área de influencia?

Suministro de Agua (1)	Si (1) ■	No (0) ☐	¿Qué tipo?	_____	
Internet (2)	Si (1) ■	No (0) ☐	¿Qué tipo?	_____	
Alcantarillado (3)	Si (1) ■	No (0) ☐	¿Qué tipo?	_____	
Energía (4)	Si (1) ■	No (0) ☐	¿Qué tipo?	_____	
Otro (5)	Si (1) ☐	No (0) ☐	¿Qué tipo?	_____	

3.5 Infraestructura Social y Comunitaria:

3.5.1 Identificación de infraestructura

¿Cuáles son los lugares de recreación, actividades culturales, deportivas o instalaciones comunitarias con las que cuenta el OAC para realizar las actividades?

Salón Comunal	Si (1) ☐	No (0) ■	¿Cuál?	_____	
Comedor Comunitario	Si (1) ☐	No (0) ■	¿Cuál?	_____	
Polideportivo	Si (1) ☐	No (0) ■	¿Cuál?	_____	
Centro Cultural	Si (1) ☐	No (0) ■	¿Cuál?	_____	
Parque infantil	Si (1) ☐	No (0) ■	¿Cuál?	_____	
Otros			¿Cual?	_____	

3.5.2 Prácticas comunitarias (Sociales, culturales, recreo deportivas, etc.)

NINGUNA

3.5.3 Dotación:

¿Con qué elementos de dotación cuenta?

Seleccione con qué elementos de dotación cuenta el OAC, marcando con una X en la casilla respectiva.

Carpas (1)	☐	Cantidad aprox..	_____	Proyectores de video (5)	☐	Cantidad aprox…	_____
Cabinas de sonido (2)	☐	Cantidad aprox..	_____	Sillas de plástico (6)	☐	Cantidad aprox…	_____
Impresoras (3)	☐	Cantidad aprox..	_____	Mesas de plástico (7)	☐	Cantidad aprox…	_____
Computadoras (4)	☐	Cantidad aprox..	_____	Herramientas para el agro (8)	☐	Cantidad aprox…	_____
Otros (11)	☐	Cuales		Cantidad aprox..			

4. SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

4.1 Total de habitantes

¿Cuál es el total aproximado de habitantes que hay en la vereda?

Cantidad aproximada de habitantes en el vereda. 300

4.2. Sujetos de especial protección constitucional

Del total de la población de la vereda seleccione si en su verada habitan las siguientes personas; en dado caso de que su respuesta sea afirmativa diligencie cuál es el numero aproximado de estas.

Personas en condición de discapacid	Si (1) ■	No (0) ☐	Cantidad aprox.. _	**12**
Adultos mayores	Si (1) ■	No (0) ☐	Cantidad aprox.. _	**60**
Niñas, niños y adolescentes	Si (1) ■	No (0) ☐	Cantidad aprox.. _	**55**
Comunidad LGTBIQ+	Si (1) ■	No (0) ☐	Cantidad aprox.. _	**3**
Víctimas del conflicto	Si (1) ■	No (0) ☐	Cantidad aprox.. _	**20**
Mujeres cabeza de hogar	Si (1) ■	No (0) ☐	Cantidad aprox.. _	**70**
Campesinado	Si (1) ■	No (0) ☐	Cantidad aprox.. _	**70**
Comunidades Étnicas	Si (1) ■	No (0) ☐	Cantidad aprox.. _	**3**

5. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL

¿La comunidad realiza actividades de mantenimiento vi Si (1) ☐ No (0) ■ ¿Cuál? _____

6. CARACTERIZACIÓN ACTORES SOCIALES ESTRATEGICOS PARA EL OAC (AREA INFUENCIA DEL MUNICIPIO)

¿Con cuáles de los siguientes actores sociales se relaciona o tiene apoyo el OAC, para el desarrollo de sus actividades?

Institucionales (privado y público)	Educativos	Organizaciones sociales	Habitantes	Otros	Observaciones
GOBIERNO		SENA			

7. DIAGNOSTICO DEL SECTOR O TRAMO

COMUNA 6 ES UNA VEREDA QUE SE ECUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE MAICAO, ENTRE SUS HABITANTES SE ECUNETRA POBLACION INDIGENA QUE EN SU MAYORIA SON ESTRACTO 1, EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA CONECTADO A ESTE MUNICIPIO EN EL CUAL SU ACCESO ES RECURENTE DEBIDO A QUE LOS HABITANTES SE DIRIGEN A LA CABECERA MUNICIPAL A REALIZAR CITAS MEDICAS ENTRE OTROS SERVICIOS, CON LA EJECUCION DEL CONVENIO LA PABLACION TENDRIA FACILIDAD DE ACCESO , SIN TEMOR A QUEDAR ATRAPADO EN EL BARRO EN TIEMPO DE LLUVIAS.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VISITA









NOTA: Para el diseño y diligenciamiento de esta ficha se tomó como base el Formato MSOAMB-MN-IN-3-FR-1 FICHA SOCIOECONOMICA

9. FIRMAS

NOMBRE DE LA PERSONA QUE BRINDA LA INFORMACIÓN	ARMANDO ACEVEDO
FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	
NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	RONAL YEZITD PACHECO VIECCO
TARJETA PROFESIONAL	254178421-1

FECHA: DIA ___21___ MES ___6__ AÑO ____2024_____

14. CONCLUSIONES

Las actividades ejecutadas en el marco de la ejecución del convenio han demostrado ser fundamentales para el desarrollo integral de las veredas participantes. A través de la elaboración de fichas de caracterización socioeconómica, se obtuvo una comprensión detallada de las condiciones de vida y necesidades de los residentes, lo que permitió una planificación más precisa y efectiva de las intervenciones. Este proceso no solo facilitó la identificación de los problemas prioritarios, sino que también sentó las bases para futuras acciones orientadas a mejorar el bienestar de la comunidad.

En conjunto, estas actividades han tenido un impacto positivo y significativo en las veredas involucradas, promoviendo la inclusión social, el empoderamiento comunitario y el desarrollo sostenible. Los resultados obtenidos demuestran la importancia de continuar con este enfoque participativo y colaborativo en futuros proyectos, asegurando que las comunidades locales sean protagonistas de su propio desarrollo. El éxito de estas iniciativas resalta la necesidad de mantener y fortalecer las estructuras de apoyo y los canales de comunicación entre la comunidad y las autoridades, garantizando que los beneficios del convenio se sostengan a largo plazo.

En conclusión, las actividades realizadas han cumplido con los objetivos planteados y han sentado las bases para un desarrollo comunitario más equitativo y sostenible. El compromiso y la participación activa de los miembros de la comunidad han sido clave para alcanzar estos logros, y es fundamental seguir trabajando en esta dirección para asegurar el bienestar y el progreso continuo de las veredas beneficiadas.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 825002653	1	G.V. LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	G. V. LTDA	CL 3 # 10-04	RIOHACHA-LA GUAJIRA	7272367	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07			E	2024/07/12			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: G. V. LTDA (3 Afiliados)						$4,366,667	$698,700			$4,366,667	$174,700			$4,366,667	$174,700			$4,366,667	$304,000		$0	$0
Centro de Trabajo: GV MAICAO (3 Afiliados)						$4,366,667	$698,700			$4,366,667	$174,700			$4,366,667	$174,700			$4,366,667	$304,000		$0	$0
Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (3 Afiliados)						$4,366,667	$698,700			$4,366,667	$174,700			$4,366,667	$174,700			$4,366,667	$304,000		$0	$0
1	CC	1006573627	MOSCOTE EPIEYU MAIBETH PATRICIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF30	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	84087892	PACHECO VIECCO RONALD YEZID	230301	5	$466,667	$74,700	EPS005	5	$466,667	$18,700	CCF30	5	$466,667	$18,700	14-23	5	$466,667	$32,500	5	$0	$0
3	CC	1124074186	PERALTA VIDES YASSON ALEXANDER	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPSIC4	30	$2,600,000	$104,000	CCF30	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$4,366,667	$698,700			$4,366,667	$174,700			$4,366,667	$174,700			$4,366,667	$304,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 825002653	1	G.V. LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	G. V. LTDA	CL 3 # 10-04	RIOHACHA-LA GUAJIRA	7272367	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07			E	2024/07/12			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$698,700	$0	$0	$698,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$698,700	$0	$0	$698,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$304,000	$0	$0	$304,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$304,000	$0	$0	$304,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$174,700	$0	$0	$174,700
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	3	$174,700	$0	$0	$174,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$174,700	$0	$0	$174,700
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$104,000	$0	$0	$104,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$18,700	$0	$0	$18,700
TOTAL				**3**	**$1,352,100**	**$0**	**$0**	**$1,352,100**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042 DE 2023 **INTERVENTOR:** GV LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: 0,17

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 71.922.529,00

VALOR ACUMULADO: $ 71.922.529,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.192.252,90	21	12	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14.384.505,80	21	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 21.576.758,70	21	12	2023	31	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100301279

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/12/2023

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.192.252,90	31	12	2023	30	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14.384.505,80	31	12	2023	30	4	2027
Calidad del servicio	30%	$ 21.576.758,70	31	12	2023	30	4	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100301279

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/01/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.192.252,90	30	4	2024	30	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/07/2024
(Dia / Mes / Año)

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14.384.505,80	30	4	2024	30	6	2027
Calidad del servicio	30%	$ 21.576.758,70	30	4	2024	30	6	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100301279

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/05/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.192.252,90						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14.384.505,80						
Calidad del servicio	30%	$ 21.576.758,70						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100301279

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: PENDIENTE

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 7.192.252,90						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14.384.505,80						
Calidad del servicio	30%	$ 21.576.758,70						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100301279

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: PENDIENTE

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma Maibeth Moscote

Nombre: MAIBEH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Firma

Nombre:ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	5/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5042 DE 2023

INTERVENTOR: GVLTDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO 2024

PROYECTO: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Asociación de Juntas de Acción Comunal corregimiento de Carraipia del municipio Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento de las vías regionales.

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Garrapatero del municipio Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del municipio Maicao, departamento de La Guajira para el mejoramiento y/o mantenimiento vial en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

CONTRATO DE OBRA No.: 3099 DE 2023
3633 DE 2023
4752 DE 2023

CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal corregimiento de Carraipia del municipio Maicao
Junta de Acción Comunal de la Vereda de Garrapatero del municipio Maicao
Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Comuna No. 6 del municipio Maicao

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGURO

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR GUAJIRA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	MABETH PATRICIA MOSCOTE	1.006.573.627	Director	$ 1.933.333	x x x x X x x	33%	GV LTDA	$ 1.933.334	$ 134.600	V	NUEVA EPS	9469183260	$ 77.400	PORVENIR	9469183260	$ 309.400	$ 77.400			
2	YASSON ALEXANDER PERALTA VIDES	1.124.074.186	Residente	$ 2.600.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	100%	GV LTDA	$ 2.600.000	$ 181.000	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9469183260	$ 104.000	PORVENIR	9469183260	$ 416.000	$ 104.000			
3	RONALD YESID PACHECO	84.087.892	Prof. Social	$ 420.000	X X X X	15%	GV LTDA	$ 420.000	$ 32.500	V	SANITAS	9469183260	$ 18.700	PORVENIR	9469183260	$ 74.700	$ 18.700			
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 4.953.333																

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma _____
Nombre:MAIBEH PATRICIA MOSCOTE EPIEYU
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 44202-349960 GJA

Firma _____
Nombre: ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

Maicao, 04 de junio de 2024

78-50422023

Señores:
JAC DE LA VEREDA GARRAPATERO
ATN: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
JAC DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA
ATN: CLARA ROSA LARRADA PALACIOS
JAC DE LA ASOCIACION JUNTA DE ACCION COMUNAL COMUNA 6
ATN: ARMANDO ACEVEDO BARRIOS

Copia: ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Supervisor Contrato interventoría
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA

Ref.: CONTRATO 5042 DE 2023. OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASUNTO.: Solicitud de Informe Tecnico y Financiero

Cordial saludo,

En cumplimiento a las funciones de interventoría que me fue asignada para el convenio de la referencia, se hace necesario solicitarle el informe de obra correspondiente al período comprendido del 01 al 30 de mayo con sus respectivos anexos de las actividades realizadas en el periodo, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula decima del convenio, la cual reza:

> *CLÁUSULA DÉCIMA: **OBLIGACIONES DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL**. Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del convenio, la ley vigente durante la ejecución del Convenio, las obligaciones y condiciones señaladas en los Estudios y demás Documentos previos que soportan la contratación, el OAC se obliga a: XXI. Presentar un informe detallado de manera **semanal y mensual**, respecto de las labores realizadas hasta ese momento, incluyendo aspectos financieros, técnicos y administrativos, así como otros que solicite por cualquier medio escrito físico o digital avalados por el Interventor... ().*

Por otro lado, se solicita informe financiero debidamente suscrito por el contador del convenio, teniendo en cuenta la cláusula octava, novena y décima del del convenio, la cual reza:

CLÁUSULA OCTAVA: MANEJO DE LOS RECURSOS: ...El OAC debe remitir mensualmente al Interventor, un informe de gestión sobre el manejo del desembolso, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del convenio, el nombre del OAC, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos si a ellos hubo lugar con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE USO Y DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL OAC. Con el fin de cumplir con las obligaciones que se contraigan con terceros en virtud del presente Convenio, para hacer uso y disposición de los recursos aportados por EL INSTITUTO, el OAC deberá como mínimo aportar los siguientes documentos soporte, los cuales a su vez deberán ser validados por el interventor a fin de ser autorizado el uso de dichos recursos:

- *Cuenta de cobro y/o factura emitida por el tercero que realizado el cobro.*
- *Soporte de pago de seguridad social del prestador del bien o servicio que presenta la cuenta de cobro y/o factura.*
- *Informes parciales o totales de ejecución de las actividades realizadas por el prestador del bien o servicio.*

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el caso de pago de nóminas se debe presentar planilla proyectada por el contador, firmada y aprobada por el representante legal, e interventor acompañado de la certificación de encontrarse el OAC al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del Artículo 23 de la Ley 1150 del 2007.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC.

PARÁGRAFO TERCERO: El OAC deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, contratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas para el recibo a satisfacción por parte de la Interventoría.

PARÁGRAFO CUARTO: Será responsabilidad del OAC el pago a los Proveedores; ***es obligación de la INTERVENTORÍA advertir al OAC cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Convenio****.*

CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: Inciso XXIII: Llevar la contabilidad en libro separado o rubro especial y el seguimiento detallado de la ejecución del convenio, y permitir su revisión y observación por parte del Interventor y/o Supervisor del INSTITUTO.

Es importante que en los informes de desembolso se relacione cada comprobante de egreso debidamente enumerado, firmado y autorizado por el representante legal y el contador, soporte del pago, con su respectiva cuenta de cobro y/o factura electrónica, descuentos aplicados por ley tanto a compras como a honorarios y demás, además indicar en el informe el número del anexo de cada pago que se relacione, relacionar extractos bancarios y conciliación bancaria. En caso de que no se hayan efectuado giros, no es impedimento para no presentar informe, debido a que se debe relacionar el saldo de la cuenta y los rendimientos financieros generados en el periodo.

Finalmente, se solicita el soporte de consignación de los rendimientos financieros de acuerdo a las directrices enviadas para su conocimiento y gestión, teniendo en cuenta que es nuestra obligación verificar el cumplimiento de la obligación consignada en el numeral VI de la Cláusula octava (8°) del Convenio Solidario suscrito, la cual indica: "(...) *Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por EL INSTITUTO serán manejados y reintegrados al Tesoro Nacional conforme al inciso segundo del Artículo 33 del Decreto No. 4730 del 28 de diciembre del 2005 y el Decreto No. 1853 del 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique El INSTITUTO; la copia de la consignación debe ser remitida al INSTITUTO indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del recurso girado al OAC, el número, año del convenio y el nombre del OAC.(...)".*

NOTA: Los informes deben tener como anexo cada uno de los formatos que ya fueron remitidos tanto a contadores como a ingenieros, se recomienda tener una organización en la entrega de información, documentos bien escaneados (contratos, planillas, egreso - factura y/o cuenta de cobro - soporte de pago - y de último la certificación bancaria y rut)

Sin otro particular, me suscribo.

GELCA VANEGAS MENGUAL

Rep. Legal GV LTDA

Interventora C-5042/2023

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

79-50422023

Maicao, 04 de junio de 2024

Señores:
JAC DE LA VEREDA GARRAPATERO
ATN: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
JAC DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA
ATN: CLARA ROSA LARRADA PALACIOS
JAC DE LA ASOCIACION JUNTA DE ACCION COMUNAL COMUNA 6
ATN: ARMANDO ACEVEDO BARRIOS

Ref.: CONTRATO 5042 DE 2023. OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASUNTO: Solicitud de contrato de prestación de servicios y planillas de seguridad social.

Cordial saludo,

En cumplimiento a las funciones de interventoría que me fue asignada para el convenio de la referencia, les solicitamos respetuosamente hacernos llegar, en el menor tiempo posible, los siguientes documentos del personal que se encuentra activo por comunidad en la ejecución del presente convenio de la siguiente manera:

Vereda de Garrapatero:

- Planilla del personal activo correspondiente al mes de mayo y el contrato del contador.

Vereda Carraipía:

- Planilla del personal activo en el mes de mayo

Asociación Comuna No. 6:

- Planilla del personal activo en el mes de mayo

Los cuales son necesarios para el respectivo avance del proyecto en cuestión, agradezco de antemano su atención prestada y espero pronta respuesta.

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

Copia
ELVIN GONZALEZ MEDINA
Supervisor Contrato interventoría
INVÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA

GV Ltda.
Nit. 825.002.655-1

Maicao, 20 de junio de 2024

80-50422023

Señores:
JAC CORREGIMIENTO DE CARAIPIA
ATN: CLARA ROSA LARRADA
Representante legal
ATN: JORGE BERMUDEZ
Residente de obra
Email: clararosa_02@yahoo.es
Celular: 3104048353

REF.: CONVENIO 3099 DE 2023. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASUNTO: Solicitud de fecha de entrega de estudios definitivos

En atención al asunto de la referencia y teniendo en cuenta que el comité operativo de aprobación del proveedor tiene fecha del 10 de mayo de la presente anualidad y el desembolso del anticipo fue realizado el día 7 de junio y a través de la reunión realizada el día 12 de junio, se realizó el compromiso de realizar la entrega preliminar el 15 de junio y la entrega definitiva el día 17 de junio. De acuerdo a lo anterior, me permito solicitar la fecha de entrega de los estudios definitivos del convenio,

ESTUDIOS Y DISEÑO				
	APROBACIÓN	GIRO	TOPOGRAFÍA	SUELOS
CARRAIPIA	10/05/2024	7/06/2024	25/05/2024	13/06/2024

Además, en el comité de seguimiento contractual realizado el 28 de mayo de los corrientes en conjunto con la entidad, se estimó como fecha de inicio de obra el 15 de junio.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

Copia
ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Supervisor Contrato interventoría
INVÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA

GV Ltda.
Nit. 825.002.655-1

Maicao, 20 de junio de 2024

81-50422023

Señores:
JAC DE LA VEREDA GARRAPATERO
ATN: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
Representante legal
ATN: GABRIEL MEJÍA
Residente de obra
Email: a1m2a3b4@hotmail.com
Celular: 314506654

REF.: CONVENIO 3633 DE 2023. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASUNTO: Solicitud de fecha de entrega de estudios definitivos

En atención al asunto de la referencia y teniendo en cuenta que el comité operativo de aprobación del proveedor tiene fecha del 10 de mayo de la presente anualidad y el desembolso del anticipo fue realizado el día 8 de junio y a través de la reunión realizada el día 12 de junio, se realizó el compromiso de realizar la entrega preliminar el 15 de junio y la entrega definitiva el día 17 de junio. De acuerdo a lo anterior, me permito solicitar la fecha de entrega de los estudios definitivos del convenio,

ESTUDIOS Y DISEÑO				
	APROBACIÓN	GIRO	TOPOGRAFÍA	SUELOS
GARRAPATERO	10/05/2024	8/06/2024	18/05/2024	13/06/2024

Además, en el comité de seguimiento contractual realizado el 28 de mayo de los corrientes en conjunto con la entidad, se estimó como fecha de inicio de obra el 15 de junio.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

Copia
ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Supervisor Contrato interventoría
INVÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

Maicao, 20 de junio de 2024 **82-50422023**

Señores:
JAC DE LA COMUNA 6
ATN: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
Representante legal
ATN: JAVIER RODRIGUEZ
Residente de obra
Email: asociacionrural6comuna@hotmail.com
Celular: 3005701468

Ref.: CONVENIO 4752 DE 2023. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA "COMUNA 6" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASUNTO: Solicitud de fecha de entrega de estudios definitivos

En atención al asunto de la referencia y teniendo en cuenta que el comité operativo de aprobación del proveedor tiene fecha del 10 de mayo de la presente anualidad y el desembolso del anticipo fue realizado el día 8 de junio y a través de la reunión realizada el día 12 de junio, se realizó el compromiso de realizar la entrega preliminar el 15 de junio y la entrega definitiva el día 17 de junio. De acuerdo a lo anterior, me permito solicitar la fecha de entrega de los estudios definitivos del convenio,

ESTUDIOS Y DISEÑO				
	APROBACIÓN	GIRO	TOPOGRAFÍA	SUELOS
COMUNA 6	10/05/2024	8/06/2024	18/05/2024	13/06/2024

Además, en el comité de seguimiento contractual realizado el 28 de mayo de los corrientes en conjunto con la entidad, se estimó como fecha de inicio de obra el 10 de junio.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

Copia
ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Supervisor Contrato interventoría
INVÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA

Maicao, 20 de junio de 2024

83-50422023

Señores:
JAC DE LA VEREDA GARRAPATERO - ASOCIACION JAC COMUNA 6
ATN: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
Representante legal
ATN: LUIS SALTAREN CARRILLO
Contador
JAC DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA
ATN: CLARA ROSA LARRADA PALACIOS
Representante legal
ATN: LISETH CURIEL GONZALEZ
Contador

ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Copia: Supervisor Contrato interventoría
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA

Ref.: CONTRATO 5042 DE 2023. OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASUNTO: Reiteración de Solicitud soporte de consignación de rendimientos financieros – planillas de seguridad social personal activo

Cordial saludo,

En cumplimiento a las funciones de interventoría que me fue asignada para el convenio de la referencia, se hace necesario reiterarle la solicitud de los soportes de consignación de los rendimientos financieros de acuerdo a las directrices enviadas para su conocimiento y gestión, teniendo en cuenta que es nuestra obligación verificar el cumplimiento de la obligación consignada en el numeral VI de la Cláusula octava (8°) del Convenio Solidario suscrito, la cual indica: "(...) *Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por EL INSTITUTO serán manejados y reintegrados al Tesoro Nacional conforme al inciso segundo del Artículo 33 del Decreto No. 4730 del 28 de diciembre del 2005 y el Decreto No. 1853 del 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique El INSTITUTO; la copia de la consignación debe ser remitida al INSTITUTO indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del recurso girado al OAC, el número, año del convenio y el nombre del OAC.(...)".*

Por otro lado, se solicita allegar a la mayor brevedad posible, las planillas de seguridad social del personal activo en el mes de mayo.

Sin otro particular, me suscribo.



GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

Maicao, 25 de junio de 2024

84-50422023

Señor (es):
ING. ARMANDO MENDOZA MARTÍNEZ
ESPECIALISTA EN PAVIMENTO, GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA
Email: amendozam04@gmail.com
Celular: 3218735267

Ref.: CONTRATO 5042 DE 2023. OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

ASUNTO: Solicitud de revisión y concepto de estudios y/o diseños

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado remito a usted el ESTUDIOS Y/O DISEÑOS realizado por la JAC DE CARRAIPÍA en el marco de ejecución del CONVENIO 3099 DE 2023. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CARRAIPÍA, MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, para su revisión y concepto.

Agradeciendo su atención, quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

Maicao, 25 de junio de 2024

85-50422023

Señores:
JAC DE LA VEREDA GARRAPATERO - ASOCIACION JAC COMUNA 6
ATN: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS
Representante legal
ATN: LUIS SALTAREN CARRILLO
Contador

ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Copia: Supervisor Contrato interventoría
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA

Ref.: CONTRATO 5042 DE 2023. OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASUNTO: Reiteración de Solicitud soporte de consignación de rendimientos financieros

Cordial saludo,

En cumplimiento a las funciones de interventoría que me fue asignada para el convenio de la referencia, se hace necesario reiterarles una vez mas la solicitud realizada el día 20 de junio del presente año con el fin de que alleguen los soportes de consignación de los rendimientos financieros de acuerdo a las directrices enviadas para su conocimiento y gestión, teniendo en cuenta que es nuestra obligación verificar el cumplimiento de la obligación consignada en el numeral VI de la Cláusula octava (8°) del Convenio Solidario suscrito, la cual indica: "(...) *Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por EL INSTITUTO serán manejados y reintegrados al Tesoro Nacional conforme al inciso segundo del Artículo 33 del Decreto No. 4730 del 28 de diciembre del 2005 y el Decreto No. 1853 del 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique El INSTITUTO; la copia de la consignación debe ser remitida al INSTITUTO indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del recurso girado al OAC, el número, año del convenio y el nombre del OAC.(...)".*

Sin otro particular, me suscribo.

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

Maicao, 25 de junio de 2024

86-50422023

Señor (es):
ING. ARMANDO MENDOZA MARTÍNEZ
ESPECIALISTA EN PAVIMENTO, GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA
Email: amendozam04@gmail.com
Celular: 3218735267

Ref.: CONTRATO 5042 DE 2023. OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

ASUNTO: Solicitud de revisión y concepto de estudios y/o diseños

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado remito a usted el ESTUDIOS Y/O DISEÑOS realizado por la JAC DE ASOCIACIÓN COMUNA No. 6 en el marco de ejecución del CONVENIO 4752 DE 2023. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ASOCIACIÓN COMUNA No. 6, MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, para su revisión y concepto.

Agradeciendo su atención, quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,



GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

Maicao, 29 de junio de 2024

87-50422023

Señor (es):
ING. ARMANDO MENDOZA MARTÍNEZ
ESPECIALISTA EN PAVIMENTO, GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA
Email: amendozam04@gmail.com
Celular: 3218735267

Ref.: CONTRATO 5042 DE 2023. OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

ASUNTO: Solicitud de revisión y concepto de estudios de suelo

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado remito a usted el ESTUDIOS SUELO realizado por la JAC GARRAPATERO en el marco de ejecución del CONVENIO 3633 DE 2023. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "GARRAPATERO" DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, para su revisión y concepto.

Agradeciendo su atención, quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

Maicao, 30 de junio de 2024

87-50422023

Señor (es):
ING. ARMANDO MENDOZA MARTÍNEZ
ESPECIALISTA EN PAVIMENTO, GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA
Email: amendozam04@gmail.com
Celular: 3218735267

Ref.: CONTRATO 5042 DE 2023. OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

ASUNTO: Solicitud de revisión y concepto de estudios y/o diseños

Cordial saludo,

Por medio del presente comunicado remito a usted el DISEÑO ESTRUCTURA PAVIMENTO realizado por la JAC DE CARRAIPÍA en el marco de ejecución del CONVENIO 3099 DE 2023. OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE CARRAIPÍA, MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, para su revisión y concepto.

Agradeciendo su atención, quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,



GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

Maicao, 30 de junio de 2024

89-50422023

Señores:
JAC DE LA VEREDA GARRAPATERO - ASOCIACION JAC COMUNA 6
ATN: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS – LUIS SALTAREN
JAC DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA
ATN: CLARA ROSA LARRADA PALACIOS – LISETH CURIEL

ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Copia: Supervisor Contrato interventoría
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA

Ref.: CONTRATO 5042 DE 2023. OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASUNTO.: Solicitud de Informe contable y de desembolso – planillas de personal mes junio

Cordial saludo,

En atención al asunto de la referencia y teniendo en cuenta las obligaciones en el marco de ejecución del convenio, se hace necesario solicitarle el informe contable y de manejo de desembolsos correspondiente al período comprendido del 01 al 30 de junio con sus respectivos anexos, debidamente suscrito por el contador del convenio, teniendo en cuenta la cláusula octava, novena y décima del del convenio, la cual reza:

> *CLÁUSULA OCTAVA: MANEJO DE LOS RECURSOS: ...El OAC debe remitir mensualmente al Interventor, un informe de gestión sobre el manejo del desembolso, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del convenio, el nombre del OAC, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos si a ellos hubo lugar con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.*
>
> *CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE USO Y DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL OAC. Con el fin de cumplir con las obligaciones que se contraigan con terceros en virtud del presente Convenio, para hacer uso y disposición de los recursos aportados por EL INSTITUTO, el OAC deberá como mínimo aportar los siguientes documentos soporte, los cuales a su vez deberán ser validados por el interventor a fin de ser autorizado el uso de dichos recursos:*
>
> - *Cuenta de cobro y/o factura emitida por el tercero que realizado el cobro.*
> - *Soporte de pago de seguridad social del prestador del bien o servicio que presenta la cuenta de cobro y/o factura.*
> - *Informes parciales o totales de ejecución de las actividades realizadas por el prestador del bien o servicio.*

PARÁGRAFO TERCERO: El OAC deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, contratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas para el recibo a satisfacción por parte de la Interventoría.

PARÁGRAFO CUARTO: Será responsabilidad del OAC el pago a los Proveedores; ***es obligación de la INTERVENTORÍA advertir al OAC cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Convenio****.*

CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL: Inciso XXIII: Llevar la contabilidad en libro separado o rubro especial y el seguimiento detallado de la ejecución del convenio, y permitir su revisión y observación por parte del Interventor y/o Supervisor del INSTITUTO.

Es importante que en los informes de desembolso se relacione cada comprobante de egreso debidamente enumerado, firmado y autorizado por el representante legal y el contador, soporte del pago, con su respectiva cuenta de cobro y/o factura electrónica, descuentos aplicados por ley tanto a compras como a honorarios y demás, además indicar en el informe el número del anexo de cada pago que se relacione, relacionar extractos bancarios y conciliación bancaria. En caso de que no se hayan efectuado giros, no es impedimento para no presentar informe, debido a que se debe relacionar el saldo de la cuenta, conciliación bancaria y los rendimientos financieros generados en el periodo.

Finalmente, se solicita el soporte de consignación de los rendimientos financieros de acuerdo a las directrices enviadas para su conocimiento y gestión, teniendo en cuenta que es nuestra obligación verificar el cumplimiento de la obligación consignada en el numeral VI de la Cláusula octava (8°) del Convenio Solidario suscrito, además se solicita las planillas de seguridad social del personal activo en el mes de junio.

NOTA: Los informes deben tener como anexo cada uno de los formatos que ya fueron remitidos tanto a contadores como a ingenieros, se recomienda tener una organización en la entrega de información, documentos bien escaneados (contratos, planillas, egreso - factura y/o cuenta de cobro - soporte de pago - y de último la certificación bancaria y rut)

Sin otro particular, me suscribo.

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023

GV Ltda.
Nit. 825.002.653-1

Maicao, 30 de junio de 2024

90-50422023

Señores:
JAC DE LA VEREDA GARRAPATERO - ASOCIACION JAC COMUNA 6
ATN: ARMANDO MANUEL ACEVEDO BARRIOS –
ATN. GABRIEL MEJÍA
ATN: JAVIER RODRIGUEZ
JAC DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA
ATN: CLARA ROSA LARRADA PALACIOS – JORGE BERMUDEZ

ELVIN RAFAEL GONZALEZ MEDINA
Copia: Supervisor Contrato interventoría
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – TERRITORIAL GUAJIRA

Ref.: CONTRATO 5042 DE 2023. OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASUNTO:Solicitud de Informe Tecnico

Cordial saludo,

En cumplimiento a las funciones de interventoría que me fue asignada para el convenio de la referencia, se hace necesario solicitarle el informe de obra correspondiente al período comprendido del 01 al 30 de junio con sus respectivos anexos de las actividades realizadas en el periodo, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula decima del convenio, la cual reza:

> *CLÁUSULA DÉCIMA: **OBLIGACIONES DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL**. Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del convenio, la ley vigente durante la ejecución del Convenio, las obligaciones y condiciones señaladas en los Estudios y demás Documentos previos que soportan la contratación, el OAC se obliga a: XXI. Presentar un informe detallado de manera **semanal y mensual**, respecto de las labores realizadas hasta ese momento, incluyendo aspectos financieros, técnicos y administrativos, así como otros que solicite por cualquier medio escrito físico o digital avalados por el Interventor... ().*

Se solicita allegar la información mas tardar el dia 03 de julio, informe debidamente suscrito por el residente de obra, con los anexos de las actividades del periodo.

Sin otro particular, me suscribo.

GELCA VANEGAS MENGUAL
Rep. Legal GV LTDA
Interventora C-5042/2023