MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
REGIONAL MAGDALENA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SIERRA "COOTRASIERRA"

OBJETO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 4518 RIO ARIGUANÍ - YE DE CIENEGA. SECTOR INICIO INTERSECCIÓN VARIANTE ARACATACA - FIN INTERSECCIÓN VARIANTE ARACATACA (CURVA DEL TORITO). PR35+0725 - PR46+0764 / 4518 RIO ARIGUANÍ - YE DE CIENEGA. SECTOR YE DE CIÉNEGA (LADO MANANTIAL) - INTERSECCIÓN RUTA 90. PR98+0000 - PR100+0289/ 9007A. CRUCE TRAMO 9007 - PUERTO SANTA MARTA. SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARÍTIMO. PR0+0000 - PR7+0420

CONTRATO: 3367 DE 2023

CARRETERA: VIA 4518 RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA, YE DE CIENAGA (LADO MANANTIAL), CRUCE TRAMO 9007- PUERTO SANTA MARTA. SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARTIMO

SECTOR: VIA 4518 PR35+0725 - PR46+0764, INTERSECCION RUTA 90 PR98+0000 - PR100+0289 Y VIA 9007A, CRUCE TRAMO 9007, PR0+0000 - PR7+0420.

PERIODO: DICIEMBRE DE 2023

NUMERO ASOCIADO 8 ASOCIADOS

PERIODO: DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023

VIA 4518 RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA. SECTOR INICIO INTERSECCION VARIANTE ARACATACA - FIN INTERSECCION VARIANTE ARACATACA (CURVA DEL TORITO). PR35+0725 - PR46+0764,

SEMANA 1	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml	3800	38+0000	42+000	Cumplió	3	1266,67
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	174	38+0000	42+000	Cumplió	3	58,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	261	38+0000	42+000	Cumplió	3	87,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontor	Los puentes permanecerán siempre limpios	un	2	38+0000	42+000	Cumplió	3	0,67
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3	0	38+0000	42+000	Cumplió	0	0,00
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	15200	38+0000	42+000	Cumplió	2	7600,00
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	3800	38+0000	42+000	Cumplió	5	760,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						5,00
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	6	38+0000	42+000	Cumplió	1	6,00
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml	82	38+0000	42+000	Cumplió	1	82,00
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	11,04	35+725	46+0764	Cumplió	3	3,68
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor					3	
									27	

PERIODO: DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 VIA 9007A, CRUCE TRAMO 9007- PUERTO SANTA MARTA. SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARTIMO. PR0+0000 - PR7+0420.

SEMANA 1	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml	2000	0+0000	2+000	Cumplió	4	500,00
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	180	0+0000	2+000	Cumplió	4	45,00
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	34	0+0000	2+000	Cumplió	4	8,50
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	34	0+0000	2+000	Cumplió	4	8,50
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontor	Los puentes permanecerán siempre limpios	un	2	0+0000	2+000	Cumplió	5	0,40
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3	14,7	0+0000	2+000	Cumplió	1	14,70
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3			2+000			
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	14000	0+0000	2+000	Cumplió	2	7000,00
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	0+0000	2+000	Cumplió	5	400,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un			2+000			
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un			2+000			
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	32	0+0000	2+000	Cumplió	2	16,00
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml	100	0+0000	2+000	Cumplió	1	100,00
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	7,42	0+000	7+0420	Cumplió	2	3,71
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor					2	
									32	

PERIODO: DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 VIA 4518 RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA. SECTOR YE DE CIENAGA (LADO MANANTIAL) - INTERSECCION RUTA 90 PR98+0000 -

SEMANA 1	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml	500	98+0000	98+0500	Cumplió	1	500,00
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	100	98+0000	98+0500	Cumplió	1	100,00
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	16	98+0000	98+0500	Cumplió	1	16,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	8	98+0000	98+0500	Cumplió	1	0,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontor	Los puentes permanecerán siempre limpios	un						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	3500	98+0000	98+0500	Cumplió	1	3500,00
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	500	98+0000	98+0500	Cumplió	2	250,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	2	98+0000	98+0500	Cumplió	1	2,00
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml	12	98+0000	98+0500	Cumplió	1	12,00
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	7,42	98+0000	100+0289	Cumplió	1	7,42
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor					1	
									11	

PERIODO: DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023

VIA 4518 RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA. SECTOR INICIO INTERSECCION VARIANTE ARACATACA - FIN INTERSECCION VARIANTE ARACATACA (CURVA DEL TORITO). PR35+0725 - PR46+0764,

SEMANA 2	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml	2500	42+000	44+0500	Cumplió	3	833,33
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	48	42+000	44+0500	Cumplió	3	16,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	64	42+000	44+0500	Cumplió	3	21,33
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Ponton	Los puentes permanecerán siempre limpios	un	1	42+000	44+0500	Cumplió	2	0,50
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	6350	42+000	44+0500	Cumplió	1	6350,00
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2500	42+000	44+0500	Cumplió	4	625,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	10	42+000	44+0500	Cumplió	1	10,00
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml	100	42+000	44+0500	Cumplió	1	100,00
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	11,04	35+725	46+0764	Cumplió	3	3,68
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor					3	
									24	

PERIODO: DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023

VIA 9007A, CRUCE TRAMO 9007- PUERTO SANTA MARTA. SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARTIMO. PR0+0000 - PR7+0420.

SEMANA 2	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml	2000	2+0000	4+0000	Cumplió	4	500,00
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	30	2+0000	4+0000	Cumplió	4	7,50
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	40	2+0000	4+0000	Cumplió	4	10,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Ponton	Los puentes permanecerán siempre limpios	un						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	14000	2+0000	4+0000	Cumplió	4	3500,00
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	2+0000	4+0000	Cumplió	6	333,33
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	44	2+0000	4+0000	Cumplió	1	44,00
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml	50	2+0000	4+0000	Cumplió	1	50,00
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	7,42	0+000	7+0420	Cumplió	2	3,71
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor					2	
									28	

SEMANA 2 DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023 VIA 4518 RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA. SECTOR YE DE CIENAGA (LADO MANANTIAL) - INTERSECCION RUTA 90 PR98+0000 -

SEMANA	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml	500	98+0500	99+0000	Cumplió	2	250,00
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	100	98+0500	99+0000	Cumplió	1	100,00
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	16	98+0500	99+0000	Cumplió	1	16,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	8	98+0500	99+0000	Cumplió	1	0,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Ponton	Los puentes permanecerán siempre limpios	un						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	3500	98+0500	99+0000	Cumplió	1	3500,00
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	500	98+0500	99+0000	Cumplió	2	250,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	2	98+0500	99+0000	Cumplió	1	2,00
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml	12	98+0500	99+0000	Cumplió	1	12,00
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	7,42	98+0000	100+0289	Cumplió	1	7,42
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor					1	
									12	

PERIODO: DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023 VIA 4518 RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA. SECTOR INICIO INTERSECCION VARIANTE ARACATACA - FIN INTERSECCION VARIANTE ARACATACA (CURVA DEL TORITO). PR35+0725 - PR46+0764,

SEMANA 3	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml	2264	44+0500	46+0764	Cumplió	3	754,67
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	42	44+0500	46+0764	Cumplió	3	14,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	56	44+0500	46+0764	Cumplió	2	28,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Ponton	Los puentes permanecerán siempre limpios	un	0	44+0500	46+0764	Cumplió	2	0,00
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	11250	44+0500	46+0764	Cumplió	2	5625,00
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	1754	44+0500	46+0764	Cumplió	3	584,67
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	12	44+0500	46+0764	Cumplió	1	12,00
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml	230	44+0500	46+0764	Cumplió	2	115,00
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	11,04	35+725	46+0764	Cumplió	2	5,52
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor					2	
									22	

PERIODO: DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023 VIA 9007A, CRUCE TRAMO 9007- PUERTO SANTA MARTA. SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARTIMO. PR0+0000 - PR7+0420.

SEMANA 3	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml	2000	4+0000	6+0000	Cumplió	4	500,00
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	24	4+0000	6+0000	Cumplió	4	6,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	32	4+0000	6+0000	Cumplió	4	8,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontor	Los puentes permanecerán siempre limpios	un						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	14000	4+0000	6+0000	Cumplió	4	3500,00
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2000	4+0000	6+0000	Cumplió	6	333,33
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	36	4+0000	6+0000	Cumplió	1	36,00
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml	110	4+0000	6+0000	Cumplió	1	110,00
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	7,42	0+000	7+0420	Cumplió	2	3,71
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor					2	
									28	

PERIODO: DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023 VIA 4518 RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA. SECTOR YE DE CIENAGA (LADO MANANTIAL) - INTERSECCION RUTA 90 PR98+0000 -

SEMANA 3	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml	500	99+0000	99+0500	Cumplió	1	500,00
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	100	99+0000	99+0500	Cumplió	1	100,00
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	16	99+0000	99+0500	Cumplió	1	16,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	8	99+0000	99+0500	Cumplió	1	0,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontor	Los puentes permanecerán siempre limpios	un						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	3500	99+0000	99+0500	Cumplió	1	3500,00
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	500	99+0000	99+0500	Cumplió	1	500,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	2	99+0000	99+0500	Cumplió	1	2,00
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml	12	99+0000	99+0500	Cumplió	1	12,00
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	7,42	98+0000	100+0289	Cumplió	1	7,42
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor					1	
									10	

PERIODO: DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 VIA 4518 RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA. SECTOR INICIO INTERSECCION VARIANTE ARACATACA - FIN INTERSECCION

SEMANA 4	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml	250	35+0725	38+0000	Cumplió	2	125,00
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml	625	35+0725	38+0000	Cumplió	2	312,50
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	320	35+0725	38+0000	Cumplió	2	160,00
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	24	35+0725	38+0000	Cumplió	2	3,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	72	35+0725	38+0000	Cumplió	2	36,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontor	Los puentes permanecerán siempre limpios	un						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	4375	35+0725	38+0000	Cumplió	2	2187,50
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	2100	35+0725	38+0000	Cumplió	4	525,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	7	35+0725	38+0000	Cumplió	1	7,00
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml	0	35+0725	38+0000		1	0,00
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	11,04	35+725	46+0764	Cumplió	3	3,68
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor					3	
									24	

PERIODO: DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 VIA 9007A, CRUCE TRAMO 9007- PUERTO SANTA MARTA. SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARTIMO. PR0+0000 - PR7+0420.

SEMANA 4	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml	1420	6+0000	7+0420	Cumplió	4	355,00
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml						
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	24	6+0000	7+0420	Cumplió	3	8,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	32	6+0000	7+0420	Cumplió	3	10,67
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontor	Los puentes permanecerán siempre limpios	un						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	9940	6+0000	7+0420	Cumplió	2	4970,00
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	1420	6+0000	7+0420	Cumplió	6	236,67
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	36	6+0000	7+0420	Cumplió	1	36,00
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml	110	6+0000	7+0420	Cumplió	1	110,00
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	7,42	0+000	7+0420	Cumplió	2	3,71
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor					2	
									24	

PERIODO: DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 VIA 4518 RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA. SECTOR YE DE CIENAGA (LADO MANANTIAL) - INTERSECCION RUTA 90 PR98+0000 -

SEMANA 4	CODIGO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE MANTENIMIENTO	CANT. OBRA		ABSCISAS		CUMPLIMIENTO	JORNALES	RENDIMIENTO (Activ/h-H)
				UN	CANT	PRi	PRf			
DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	229	Bacheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	257	Parcheo	No se permitirá que haya huecos	ml						
	380	Limpieza de bermas	Las bermas permanecerán siempre limpias	ml	500	99+0000	99+0500	Cumplió	1	500,00
	425	Limpieza manual de cunetas	Las cunetas permanecerán siempre limpias	ml	100	99+0000	99+0500	Cumplió	1	100,00
	434	Limpieza de encoles y descoles	Los encoles y descoles permanecerán siempre	ml	16	99+0000	99+0500	Cumplió	1	16,00
	497	Limpieza de obras	Las obras permanecerán siempre limpias	ml	8	99+0000	99+0500	Cumplió	1	0,00
	515	Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontor	Los puentes permanecerán siempre limpios	un						
	548	Limpieza y pintura de barandas	Las barandas permanecerán bien pintadas y limpias	m3						
	625	Despeje de derrumbes	No se permite obstrucción de la carretera	m3						
	630	Limpieza de calzada	La calzada permanecerá siempre limpia	m2	3500	99+0000	99+0500	Cumplió	1	3500,00
	636	Rocería y desmonte manual	Debe permanecer por debajo de 30 cm	ml	500	99+0000	99+0500	Cumplió	1	500,00
	639	Poda, corte y/o retiro de árboles	Disponibilidad para la actividad	un						
	642	Arborización	Disponibilidad para la actividad	un						
	678	Limpieza de señales y mojones	Las señales y los mojones permanecerán siempre limpios	ml	2	99+0000	99+0500	Cumplió	1	2,00
	686	Limpieza de defensas metálicas	Las defensas metálicas permanecerán siempre limpias	ml	12	99+0000	99+0500	Cumplió	1	12,00
	694	Vigilancia de la vía	Colaborar con la vigilancia e informar oportunamente	km	7,42	98+0000	100+0289	Cumplió	1	7,42
	695	Atención de emergencias	Disponibilidad para la actividad	Jor					1	
									10	

AZORIN A. GARCIA PARDO
INGENIERO RESIDENTE ECOVIAS SAS AMV G1
M P 25202- 15860CND

EVER TAPIA MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL "COOTRASIERRA"
CC. 12.552.708