ACTA DE RECIBO PARCIAL

CONTRATO No.:	L-2023-0889	PRORROGA No. 1	4 MESES
VALOR CONTRATO	SEIS MIL SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 6.072.589.034,33)	PRORROGA No. 2	2 MESES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN EL COMPLEJO RECREO DEPORTIVO LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE SOPÓ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO COID 916-2023 SUSCRITOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y EL MINISTERIO DE DEPORTE.	ACTA DE REINICIO No. 1	N.A
CONTRATISTA:	**CONSORCIO DEPORTIVO SOPO** — **NIT.** 901.770.757-8 — **R/L** GUSTAVO ANDRES CASTAÑO SIERRA	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN	DIA 28 MES 10 AÑO 2024
INTERVENTORIA:	**CONSORCIO INTER ATLETISMO** — **NIT.** 901.770.776-8 — **R/L** JORGE ALEJANDRO GÓMEZ AMAYA		
FECHA DE INICIO:	29-nov-23		
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES		
PLAZO ACTUALIZADO	ONCE (11) MESES		
PERIODO PRESENTE ACTA:	10 OCTUBRE - 31 OCTUBRE 2024		
FECHA PRESENTE ACTA:	31-oct-24		

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE N2						**BALANCE N3 JULIO 2024**		**ACTA PARCIAL No. 01**		**ACTA PARCIAL No. 02**		**ACTA PARCIAL No. 03**		**ACTA PARCIAL No. 04**		**ACTA PARCIAL No. 05**		**ACUMULADO**		**SALDO**	
ITEM	**DESCCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**PERIODO (29-11-23/11-12-23)**		**PERIODO (12-12-23/06-05-24)**		**PERIODO (07-05-24/29-07-24)**		**PERIODO (30-07-24/7-10-24)**		**PERIODO (30-07-24/7-10-24)**					
								CANT.	**VALOR TOTAL INCLUYE AIU**	**CANT.**	**VALOR TOTAL INCLUYE AIU**	**CANT**	**VALOR TOTAL INCLUYE AIU**	**CANT**	**VALOR TOTAL INCLUYE AIU**	**CANT**	**VALOR TOTAL INCLUYE AIU**	**CANT.**	**VALOR TOTAL INCLUYE AIU**	**CANT.**	**VALOR TOTAL INCLUYE AIU**
1	**PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRAS**																				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE PISTA ATLETICA CON ELEMENTOS DE PRESICION	M2	6746,52	$ 9.950,00	$ 67.127.874,00	6746,52	$ 67.127.874,00	6.889,61	$ 68.551.620,00	-142,83	$ -1.421.159,00	-0,26	$ -2.587,00					6.746,52	$ 67.127.874,00	-	$ -
1,2	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2	2934,69	$ 10.700,00	$ 31.401.183,00	2934,69	$ 31.401.183,00	2.878,92	$ 30.804.444,00	44,11	$ 471.977,00		$ -					2.923,03	$ 31.276.421,00	11,66	$ 124.762,00
1,3	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	4579,98	$ 25.450,00	$ 116.560.491,00	4579,98	$ 116.560.491,00	2.066,88	$ 52.602.096,00	2.513,23	$ 63.961.704,00	-0,13	$ -3.308,50					4.579,98	$ 116.560.491,00	-	$ -
1,4	Nivelacion, conformacion y Compactacion de la sub-rasante hasta obtener un CBR 95%	M2	6746,52	$ 4.400,00	$ 29.684.688,00	6746,52	$ 29.684.688,00	6.889,61	$ 30.314.284,00	-142,83	$ -628.452,00	-0,26	$ -1.144,00					6.746,52	$ 29.684.688,00	-	$ -
2	**EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y RELLENOS**																	-			
2,1	RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	2809,80	$ 141.000,00	$ 396.181.800,00	2809,80	$ 396.181.800,00	2.066,88	$ 291.430.080,00	739,18	$ 104.224.380,00							2.806,06	$ 395.654.460,00	3,74	$ 527.340,00
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTECTIL NT 2000 (ESTABILIZACION, FILTRO Y SEPARACION)	M2	6654,43	$ 13.250,00	$ 88.171.198,00	6654,43	$ 88.171.198,00	6.889,61	$ 91.287.333,00	-231,75	$ -3.070.688,00	-3,72	$ -49.290,00					6.654,14	$ 88.167.355,00	0,29	$ 3.843,00
2,3	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR CLASE C COMPACTADA AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	2377,55	$ 251.850,00	$ 598.785.968,00	2358,87	$ 594.081.410,00	339,81	$ 85.581.149,00	2.034,00	$ 512.262.900,00	-14,94	$ -3.762.639,00					2.358,87	$ 594.081.410,00	-	$ -
3	**PAVIMENTOS**																	-			
3,1	RIEGO DE IMPRIMACION	M2	6637,93	$ 7.000,00	$ 46.465.510,00	6637,93	$ 46.465.510,00		$ -					1054,38	$ 7.380.660,00	$ 4.824,30	$ 33.770.100,00	5.878,68	$ 41.150.760,00	759,25	$ 5.314.750,00
3,2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO)	M3	331,90	$ 1.290.000,00	$ 428.151.000,00	331,90	$ 428.151.000,00		$ -					30,71	$ 39.615.900,00	$ 263,23	$ 339.566.700,00	293,94	$ 379.182.600,00	37,96	$ 48.968.400,00
3,3	RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO SANDWICH CERTIFICADO POR IAFF=13mm	M2	4110,29	$ 727.500,00	$ 2.990.235.975,00	4110,29	$ 2.990.235.975,00	3.224,00	$ 2.345.459.435,00									3.224,00	$ 2.345.459.435,00	886,29	$ 644.776.540,00
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO TIPO A-80 (35X20X80).	ML	690,63	$ 103.000,00	$ 71.134.890,00	690,63	$ 71.134.890,00		$ -	690,63	$ 71.134.890,00							690,63	$ 71.134.890,00	-	$ -
3,5	DEMARCACION DE LA PISTA DE ATLETISMO	ML	3576,30	$ 31.300,00	$ 111.938.190,00	3576,30	$ 111.938.190,00		$ -									-	$ -	3.576,30	$ 111.938.190,00
4	**ESTRUCTURAS**																	-			
4,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	204,07	$ 79.650,00	$ 16.254.176,00	204,07	$ 16.254.176,00		$ -	194,31	$ 15.476.792,00							194,31	$ 15.476.792,00	9,76	$ 777.384,00
4,2	CASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	3,35	$ 385.800,00	$ 1.292.430,00	3,35	$ 1.292.430,00		$ -									-	$ -	3,35	$ 1.292.430,00
4,3	CAJETIN DE PERTIGA CON TAPA PARA SALTO CON PERTIGA (GARROCHA)	UND	1,00	$ 7.154.000,00	$ 7.154.000,00	1,00	$ 7.154.000,00		$ -									-	$ -	1,00	$ 7.154.000,00
4,4	RIA, ESTANQUE STEEPLECHASE. LOSA DE PISO Y MUROS DE CONCRETO 4000 PSI, CON LA GEOMETRIA INDICADA SEGÚN PLANOS DE DETALLES Y ACORDE CON LAS EXIGENCIAS DEPORTIVAS DE LA IAAF	UND	1,00	$ 11.953.000,00	$ 11.953.000,00	1,00	$ 11.953.000,00		$ -									-	$ -	1,00	$ 11.953.000,00
4,5	PISO CIRCULO CONCENTRICO LANZAMIENTO DISCO Y MARTILLO. LOSA DE PISO PERIMETRAL EN CONCRETO DE 4000 PSI, CON LA GEOMETRIA INDICADA SEGÚN PLANOS DE DETALLES Y ACORDE CON LAS EXIGENCIAS DEPORTIVAS DE LA IAAF	UND	1,00	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	1,00	$ 12.000.000,00		$ -									-	$ -	1,00	$ 12.000.000,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE N2						BALANCE N3 JULIO 2024		ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		ACTA PARCIAL No. 03		ACTA PARCIAL No. 04		ACTA PARCIAL No. 05		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	DESCCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PERIODO (29-11-23/11-12-23)		PERIODO (12-12-23/06-05-24)		PERIODO (07-05-24/29-07-24)		PERIODO (30-07-24/7-10-24)		PERIODO (30-07-24/7-10-24)					
								CANT.	VALOR TOTAL INCLUYE AIU	CANT.	VALOR TOTAL INCLUYE AIU	CANT	VALOR TOTAL INCLUYE AIU	CANT	VALOR TOTAL INCLUYE AIU	CANT	VALOR TOTAL INCLUYE AIU	CANT.	VALOR TOTAL INCLUYE AIU	CANT.	VALOR TOTAL INCLUYE AIU
4,6	PISO LANZAMIENTO PESO. LOSA DE PISO PERIMETRAL EN CONCRETO DE 4000 PSI, CON LA GEOMETRIA INDICADA SEGÚN PLANOS DE DETALLES Y ACORDE CON LAS EXIGENCIAS DEPORTIVAS DE LA IAAF	UND	2,00	$ 11.650.000,00	$ 23.300.000,00	2,00	$ 23.300.000,00		$ -									-	$ -	2,00	$ 23.300.000,00
4,7	TABLA DE BATIDA PARA SALTO LARGO, CARCAMO EN CONCRETO DE 4000 PSI, CON LA GEOMETRIA INDICADA SEGÚN PLANOS DE DETALLES Y ACORDE CON LAS EXIGENCIAS DEPORTIVAS DE LA IAAF	UND	1,00	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00	1,00	$ 40.000.000,00		$ -									-	$ -	1,00	$ 40.000.000,00
4,8	DADOS EN CONCRETO DE 4000 PSI PARA JAULAS, CON LA GEOMETRIA INDICADA SEGÚN PLANOS DE DETALLES, INCLUYE ELEMENTOS EMBEBIDOS ACORDE CON LAS ECIGENCIAS DEPORTIVAS DE LA IAAF	UND	10,00	$ 508.300,00	$ 5.083.000,00	10,00	$ 5.083.000,00		$ -									-	$ -	10,00	$ 5.083.000,00
4,9	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	3142,62	$ 14.650,00	$ 46.039.383,00	3142,62	$ 46.039.383,00		$ -									-	$ -	3.142,62	$ 46.039.383,00
4,10	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	140,99	$ 9.000,00	$ 1.268.910,00	140,99	$ 1.268.910,00		$ -									-	$ -	140,99	$ 1.268.910,00
4,11	JAULA DE SEGURIDAD PARA LANZAMIENTO DE MARTILLO Y DISCO	UND	1,00	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00	1,00	$ 250.000.000,00		$ -									-	$ -	1,00	$ 250.000.000,00
4,12	ANDARIVEL EN ALUMINIO	ML	457,34	$ 199.500,00	$ 91.239.330,00	457,34	$ 91.239.330,00		$ -									-	$ -	457,34	$ 91.239.330,00
5	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**																	-			
5.1	**AGUAS LLUVIAS ZONA PISTA**																	-			
5.1.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0 - 2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	1340,05	$ 79.600,00	$ 106.667.980,00	1340,05	$ 106.667.980,00		$ -	448,85	$ 35.728.460,00	424,20	$ 33.766.320,00		$ -			873,05	$ 69.494.780,00	467,00	$ 37.173.200,00
5.1.2	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	247,51	$ 31.800,00	$ 7.870.818,00	247,51	$ 7.870.818,00		$ -		$ -	239,29	$ 7.609.422,00					239,29	$ 7.609.422,00	8,22	$ 261.396,00
5.1.3	RELLENO ARENA DE PEÑA	M3	59,67	$ 174.500,00	$ 10.412.415,00	94,51	$ 16.491.995,00		$ -	31,23	$ 5.449.635,00	63,28	$ 11.042.360,00					94,51	$ 16.491.995,00	-	$ -
5.1.4	GEODREN PLANAR H=1.00 M INCLUYE TRITURADO	ML	831,83	$ 140.200,00	$ 116.622.566,00	831,83	$ 116.622.566,00		$ -	822,63	$ 115.332.726,00	8,60	$ 1.205.720,00					831,23	$ 116.538.446,00	0,60	$ 84.120,00
5.1.5	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	311,82	$ 113.000,00	$ 35.235.660,00	311,80	$ 35.233.400,00		$ -	244,00	$ 27.572.000,00	67,8	$ 7.661.400,00					311,80	$ 35.233.400,00	-	$ -
5.1.6	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 14"	ML	60,00	$ 267.000,00	$ 16.020.000,00	60,00	$ 16.020.000,00		$ -	48,00	$ 12.816.000,00	11,6	$ 3.097.200,00					59,60	$ 15.913.200,00	0,40	$ 106.800,00
5.1.7	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	28,00	$ 78.000,00	$ 2.184.000,00	28,00	$ 2.184.000,00		$ -			16	$ 1.248.000,00					16,00	$ 1.248.000,00	12,00	$ 936.000,00
5.1.8	CAJA DE INSPECCION DE 100X10	UND	20,00	$ 735.000,00	$ 14.700.000,00	16,00	$ 11.760.000,00		$ -			16	$ 11.760.000,00					16,00	$ 11.760.000,00	-	$ -
5.1.9	CABEZAL DE DESCARGA	UND	1,00	$ 1.138.000,00	$ 1.138.000,00	0,00	$ -		$ -									-	$ -	-	$ -
5.1.10	VALVULA CHAPALETA DE 14"	UND	1,00	$ 4.680.000,00	$ 4.680.000,00	0,00	$ -		$ -									-	$ -	-	$ -
5.1.11	CARCAMO EN CONCRETO AGUAS LLUVIAS CONTAPA CON PERFORACION VERTICAL	ML	395,00	$ 399.000,00	$ 157.605.000,00	395,00	$ 157.605.000,00		$ -			383,22	$ 152.904.780,00					383,22	$ 152.904.780,00	11,78	$ 4.700.220,00
5.1.12	MARCO Y TAPA CAJA DE INSPECCION	UND	20,00	$ 292.000,00	$ 5.840.000,00	16,00	$ 4.672.000,00		$ -				$ -	16	$ 4.672.000,00			16,00	$ 4.672.000,00	-	$ -
5.1.13	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	24,50	$ 59.500,00	$ 1.457.750,00	24,50	$ 1.457.750,00		$ -				$ -					-	$ -	24,50	$ 1.457.750,00
5.1.14	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UND	2,00	$ 122.300,00	$ 244.600,00	2,00	$ 244.600,00		$ -									-	$ -	2,00	$ 244.600,00
5.1.15	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 3"	UND	1,00	$ 42.400,00	$ 42.400,00	1,00	$ 42.400,00		$ -									-	$ -	1,00	$ 42.400,00
5.1.16	REJILLA METALICA TRADICIONAL 4*3 SOSCO	UND	1,00	$ 52.100,00	$ 52.100,00	1,00	$ 52.100,00		$ -									-	$ -	1,00	$ 52.100,00
5.2	**INSTALACION HIDRAULICA**																	-			
5.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0 - 2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	17,67	$ 79.600,00	$ 1.406.532,00	17,67	$ 1.406.532,00		$ -									-	$ -	17,67	$ 1.406.532,00
5.2.2	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	17,67	$ 33.450,00	$ 591.062,00	17,67	$ 591.062,00		$ -									-	$ -	17,67	$ 591.062,00
5.2.3	RELLENO ARENA DE PEÑA	M3	3,53	$ 174.500,00	$ 615.985,00	3,53	$ 615.985,00		$ -									-	$ -	3,53	$ 615.985,00
5.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION Tuberia PVC presion RDE 9 O 1/2"	ML	57,72	$ 14.700,00	$ 848.484,00	57,72	$ 848.484,00		$ -									-	$ -	57,72	$ 848.484,00
5.2.5	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	60,08	$ 23.950,00	$ 1.438.916,00	0,00	$ -		$ -									-	$ -	-	$ -
5.2.6	`PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	1,00	$ 113.000,00	$ 113.000,00	1,00	$ 113.000,00		$ -									-	$ -	1,00	$ 113.000,00
5.2.7	REGISTRO 1"	UND	1,00	$ 172.600,00	$ 172.600,00	0,00	$ -		$ -									-	$ -	-	$ -
5.2.8	REGISTRO 1/2"	UND	1,00	$ 96.800,00	$ 96.800,00	1,00	$ 96.800,00		$ -									-	$ -	1,00	$ 96.800,00
5.2.9	VALVULA DE CHEQUE O 1"	UND	1,00	$ 145.700,00	$ 145.700,00	0,00	$ -		$ -									-	$ -	-	$ -
5.2.10	CAJA DE 30*30 PARA REGISTRO INCLUYE TAPA	UND	2,00	$ 418.000,00	$ 836.000,00	2,00	$ 836.000,00		$ -									-	$ -	2,00	$ 836.000,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE N2						BALANCE N3 JULIO 2024		ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		ACTA PARCIAL No. 03		ACTA PARCIAL No. 04		ACTA PARCIAL No. 05		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	DESCCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PERIODO (29-11-23/11-12-23)		PERIODO (12-12-23/06-05-24)		PERIODO (07-05-24/29-07-24)		PERIODO (30-07-24/7-10-24)		PERIODO (30-07-24/7-10-24)					
								CANT.	VALOR TOTAL INCLUYE AIU	CANT.	VALOR TOTAL INCLUYE AIU	CANT	VALOR TOTAL INCLUYE AIU	CANT	VALOR TOTAL INCLUYE AIU	CANT	VALOR TOTAL INCLUYE AIU	CANT.	VALOR TOTAL INCLUYE AIU	CANT.	VALOR TOTAL INCLUYE AIU
5.3	**ACONDICIONAMIENTO ZONA VERDE**																	-			
5.3.1	PRADIZACION EN GRAMA BERMUDA PARA CAMPOS DEPORTIVOS	M2	147,86	$ 153.550,00	$ 22.703.456,00	310,32527	$ 47.650.445,00		$ -									-	$ -	310,33	$ 47.650.445,00
6	**CANALIZACIONES**																	-			
6,1	CANALIZACION 7 DUCTOS PVC 2"	ML	10,00	$ 178.750,00	$ 1.787.500,00	0,00	$ -		$ -									-	$ -	-	$ -
6,2	CANALIZACION 4 DUCTOS PVC 2"	ML	54,18	$ 113.150,00	$ 6.130.196,00	0,00	$ -		$ -									-	$ -	-	$ -
6,3	CANALIZACION 3 DUCTOS PVC 2"	ML	12,49	$ 85.800,00	$ 1.071.642,00	0,00	$ -		$ -									-	$ -	-	$ -
6,4	CANALIZACION 2 DUCTOS PVC 2"	ML	60,86	$ 73.600,00	$ 4.479.296,00	0,00	$ -		$ -									-	$ -	-	$ -
6,5	CAJA DE INSPECCION CS 274	UND	1,00	$ 1.167.900,00	$ 1.167.900,00	0,00	$ -		$ -									-	$ -	-	$ -
7	**SEÑALETICA**																	-			
7,1	SEÑALETICA PISTA	UND	4,00	$ 1.798.000,00	$ 7.192.000,00	4,00	$ 7.192.000,00		$ -									-	$ -	4,00	$ 7.192.000,00
NP	**NO PREVISTOS**																	-			
NP1	PINTURA GRADERÍA	M2	0,00	$ 78.866,00	$ -	0,00	$ -											-	$ -	-	$ -
NP2	PINTURA CERRAMIENTO PERIMETRAL	M2	0,00	$ 85.280,00	$ -	0,00	$ -											-	$ -	-	$ -
NP3	CERCA VIVA CON EUGENIAS O SIMILAR	ML	0,00	$ 149.004,00	$ -	0,00	$ -											-	$ -	-	$ -
NP4	TUBERÍA DRENAJE PVC 110MM	ML	831,83	$ 35.579,00	$ 29.595.680,00	831,83	$ 29.595.680,00			822,63	$ 29.268.353,00	$ 8,60	$ 305.979,00					831,23	$ 29.574.332,00	0,60	$ 21.347,00
SUBTOTAL					**$ 6.042.589.034,00**		**$ 6.042.589.035,00**		**$ 2.996.030.441,00**		**$ 988.579.518,00**		**$ 226.782.212,50**		**$ 51.668.560,00**		**$ 373.336.800,00**		**$ 4.636.397.531,00**		**$ 1.406.191.503,00**
PGIO					**$ 30.000.000,00**		**$ 30.000.000,00**		**$ -**		**$ 30.000.000,00**								**$ 30.000.000,00**		$ -
TOTAL					**$ 6.072.589.034,00**		**$ 6.072.589.034,00**		**$ 2.996.030.441,00**		**$ 1.018.579.518,00**		**$ 226.782.212,50**		**$ 51.668.560,00**		**$ 373.336.800,00**		**$ 4.666.397.531,00**		**$ 1.406.191.503,00**

VALOR ACTA No. 01 - VALOR EN LETRAS	**DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS**	**$ 2.996.030.441,00**
VALOR ACTA No. 02 - VALOR EN LETRAS	**MIL DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS**	**$ 1.018.579.518,00**
VALOR ACTA No. 03 - VALOR EN LETRAS	**DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINDO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS**	**$ 226.782.212,50**
VALOR ACTA No. 04 - VALOR EN LETRAS	**CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS**	**$ 51.668.560,00**
VALOR ACTA No. 05 - VALOR EN LETRAS	**TRECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS**	**$ 373.336.800,00**

1. EL RECIBO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DE LAS OBRAS EJECUTADAS NO EXIME AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD Y DE LAS OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CITADO CONTRATO DE OBRA.
2. LAS CANTIDADES Y VALORES CONSIGNADOS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA SON DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA.

3. LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ORDENA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA TENIENDO COMO BASE EL PRINCIPIO DE CONFIABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CON LA QUE LA INTERVENTORÍA Y EL CONTRATISTA REALIZAN LAS MEDICIONES EN CAMPO, VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES, VALIDACIONES CON ENSAYOS DE LABORATORIO

Y LAS REVISIONES DOCUMENTALES QUE DEBERÁN HACERSE POR PARTE DE INTERVENTORÍA.

CONTRATISTA	SUPERVISOR	INTERVENTOR
GUSTAVO ANDRES CASTAÑO SIERRA	**LUZ MARINA CABRALES**	**JORGE ALEJANDRO GÓMEZ AMAYA**
CONSORCIO DEPORTIVO SOPÓ	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**CONSORCIO INTER ATLETISMO**