CONTRATO ESPECÍFICO Nº 2210754 DE 2021
INFORME No. 21 PERIODO DE EJECUCIÓN 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU		
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**	$ 83.380.000.000,00	
	TOTAL CONTRATO ESPECIFICO	$ 83.380.000.000,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y OCHO (48) MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 DE NOVIEMBRE DE 2021		
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	YESENIA HERREÑO BERNAL		
SUPERVISORES ANTERIORES (NO APLICA)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A
FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	27 DE ABRIL DE 2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	MODIFICATORIO No. 1 (19/08/2022) Forma de desembolso contrato MODIFICATORIO No. 2 (21/06/2023) Mecanismos de seguimiento a la ejecución ADICIÓN No. 1 Y MODIFICATORIO No. 3 (12/07/2023) Adición de diecisiete mil millones y modificatorio valor del contrato, recursos a transferir y forma de la transferencia		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A		
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Actual)	27 DE ABRIL DE 2026		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$ 79.789.473.685,00	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA (Si aplica)**	$ 3.590.526.315

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio	FECHA DE PAGO	VALOR
X|PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	**22/08/2022**	**29/08/2022**	**$ 8.338.000.000**
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio			
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio			
CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio			
“n” DESEMBOLSO ENTerritorio			

VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO	$ 8.338.000.000

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
AGO/2022	**$ 6.471.942,60**	**$ 6.471.942,60**
SEPT/2022	**$ 64.935.141,60**	**$ 64.935.141,60**
OCT/2022	**$ 70.724.063,09**	**$ 70.724.063,09**
NOV/2022	**$ 74.020.949,71**	**$ 74.020.949,71**
DIC/2022	**$ 78.770.501,70**	**$ 78.770.501,70**
ENE/2023	**$ 82.137.710,16**	**$ 82.137.710,16**
FEB/2023	**$ 78.055.482,39**	**$ 78.055.482,39**
MAR/2023	**$ 84.704.057,35**	**$ 84.704.057,35**
ABR/2023	**$78.015.487,21**	**$ 78.015.487,21**
MAY/2023	**$ 81.633.807,06**	**$ 81.633.807,06**
JUN/2023	**$ 78.004.260,99**	**$ 78.004.260,99**
JUL/2023	**$ 80.174.474,14**	**$ 80.174.474,14**
AGO/2023	**$79.693.550,08**	**$79.693.550,08**
SEP/2023	**$76.531.671,62**	**$76.531.671,62**
OCT/2023	**$78.435.746,87**	**$78.435.746,87**
NOV/2023	**$ 75.399.348,70**	**$ 75.399.348,70**
DIC/2023	**$ 75.214.425,31**	**$ 75.214.425,31**
TOTAL	**$ 1.242.922.620,58**	**$ 1.242.922.620,58**

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
980-47-994000021117	28/04/2022	CUMPLIMIENTO	$ 8.338.000.000,00	(27/04/2022)	(27/12/2026)

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO				VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de interventoría No. ICCU 1244 de 2023	CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				**$ 4.114.428.635**
Nombre contratista	CONSORCIO CUNDINAMARCA PCL				
Fecha Firma del contrato	01 DE DICIEMBRE DE 2023				
Plazo contrato	VEINTISIETE (27) MESES				
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE DICIEMBRE DE 2023				
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	20 DE MARZO 2026				
CONCEPTO	**% REQ**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	30%	70%	$ 1.235.239.577,00	COM - 2023003727 COM - 2023003770	28/12/2023 22/01/2024
PRIMER PAGO	0%	0%	$ 0,00		
SEGUNDO PAGO	0%	0%	$ 0,00		

PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)	0%	0%	**$ 0,00**		
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$ 0,00**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**0%**	

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
NB-100298321	28/12/2023	CUMPLIMIENTO	$ 617.164.295,25	(21/12/2023)	(20/09/2026)
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$ 1.235.239.577,00	(21/12/2023)	(20/09/2026)
		PRESTACIONES SOCIALES	$ 411.442.863,50	(21/12/2023)	(20/03/2029)
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 822.885.727,00	(20/03/2026)	(20/03/2031)
	ESTADO DEL CONTRATO		**EN EJECUCIÓN**		

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de obra No. ICCU 1246 de 2023	CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 74.840.708.516,00
Nombre contratista	CONSORCIO CBU SABANA	
Fecha Firma del contrato	06 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	VEINTISIETE (27) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE DICIEMBRE DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	20 DE MARZO DE 2026	

CONCEPTO	**% REQ**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)			$1.109.440.478	COM - 2023003878	19/01/2024
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO A LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$,00**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**0%**	

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
400052636	14/12/2023	CUMPLIMIENTO	$ 14.968.141.703,20	(06/09/2026)	(06/03/2029)
		PAGO DE SALARIOS	$ 3.742.035.425,80	(06/09/2026)	(06/03/2029)
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$ 27.765.902.859,44	(06/09/2026)	(06/09/2026)
		ESTABILIDAD DE OBRA	$ 22.452.262.554,80	(06/03/2026)	(06/03/2031)

		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 105.000.000,00	(06/03/2026)	(06/03/2031)
400052637	14/12/2023	RCE	$ 3.742.035.525,00	(06/12/2023)	(06/03/2026)
	% AVANCE FISICO EJECUCTADO		**0%**		
	ESTADO DEL CONTRATO		**EN EJECUCIÓN**		

- ***CONTRATO DE AVALÚOS***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**			**VALOR TOTAL CONTRATO**	
Contrato de Consultoría ICCU 569 de 2022	ELABORACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES SOBRE PREDIOS, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIO UNITARIO FIJO, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ADELANTADOS POR EL ICCU			$ 435.875.580	
Nombre contratista	CORPORACIÓN LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTÁ D.C.				
Fecha Firma del contrato	26 DE OCTUBRE DE 2022				
Plazo contrato	DIEZ (10) MESES				
Fecha del acta de inicio del contrato	16 DE NOVIEMBRE DE 2022				
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023				
PRÓRROGA No 1	DIEZ (10) MESES MAS ES DECIR HASTA EL 14 DE JULIO DE 2024				
CONCEPTO	**% REQUERIDO**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. Comprobante egreso**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO	40%	60%	$ 218.629.656	2023000714	17/03/2023
PRIMER PAGO	11,64%	71,64%	$ 30.442.104	2023003904	21/11/2023
SEGUNDO PAGO	5,8%	77,44%	$ 16.337.340	2023004342	20/12/2023
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$ 204.792.336**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**20%**	

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
21-44-101397423	28/10/2022	Cumplimiento del contrato	$ 87.175.116	26/10/2022	31/12/2023
		Buen manejo del anticipo	$ 174.350.232	26/10/2022	31/08/2023
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 43.587.558	26/10/2022	31/08/2026
		Calidad del servicio	$ 87.175.116	31/08/2023	31/08/2026
	% AVANCE FISICO EJECUCTADO		**43%**		
	ESTADO DEL CONTRATO		**EN EJECUCIÓN**		

- ***CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO GESTIÓN PREDIAL VIGENCIA 2022***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**

Contrato de prestación de servicios ICCU 139-2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 67.600.000
Nombre contratista	FRANCISCO JAVIER CUERVO DEL CASTILLO	
Fecha Firma del contrato	19 DE JULIO DE 2022	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE JULIO DE 2022	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022	

	CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
	PRIMER PAGO	$ 15.470.000	2022001321	2022001489	16/09/2022
	SEGUNDO PAGO	$ 15.470.000	2022001520	202201707	20/10/2022
	TERCER PAGO	$15.470.000	2022001750	2022001972	21/11/2022
	CUARTO PAGO	$ 15.470.000	2022002465	2022002596	26/12/2022
	QUINTO PAGO	$ 5.720.000	2022002501	2022002607	26/12/2022

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 143-2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ELABORACIÓN REVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 47.839.999
Nombre contratista	ALDEMAR GALVIS SILVA	
Fecha Firma del contrato	19 DE JULIO DE 2022	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE JULIO DE 2022	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 10.948.000	2022001261	202201437	16/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 10.948.000	2022001443	202201616	06/10/2022
TERCER PAGO	$ 10.948.000	2022001645	2022001852	08/11/2022
CUARTO PAGO	$ 10.948.000	2022001895	2022002186	13/12/2022
QUINTO PAGO	$ 2.740.718		2022002606	27/12/2022
SEXTO PAGO	$ 1.307.281	2022002748	2022002927	29/12/2022

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 145-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA, EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 31.200.000
Nombre contratista	JAZMÍN HELENA MANJARREZ MARIN	
Fecha Firma del contrato	21 DE JULIO DE 2022	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	22 DE JULIO DE 2022	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 6.000.000	2022001256	2022001436	16/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 6.000.000	2022001444	2022001618	06/10/2022
TERCER PAGO	$ 6.000.000	2022001645	2022001820	03/11/2022
CUARTO PAGO	$ 6.000.000	2022001896	2022002187	13/12/2022
QUINTO PAGO	$ 6.000.000	2022002487	2022002604	26/12/2022
SEXTO PAGO	$ 1.200.000	2022002631	2022002940	29/12/2022

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 141-2022	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 28.599.999
Nombre contratista	KARLA JUDY JOVANA VARGAS MORENO	
Fecha Firma del contrato	19 DE JULIO DE 2022	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE JULIO DE 2022	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 5.500.000	2022001270	2022001437	16/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 5.500.000	2022001519	2022001688	19/10/2022
TERCER PAGO	$ 5.500.000	2022001803	2022002043	28/11/2022
CUARTO PAGO	$ 5.500.000	2022002134	2022002386	19/12/2022
QUINTO PAGO	$ 5.500.000	2022002500	2022002605	26/12/2022
SEXTO PAGO	$ 1.099.999	2022002760	2022002939	29/12/2022

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO

Contrato de prestación de servicios ICCU 144-2022	SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS EN EL MARCO DE PLANES DE GESTIÓN SOCIAL O DE REASENTAMIENTO DE LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 30.160.000
Nombre contratista	LAURA KATALINA VARON ULLOA	
Fecha Firma del contrato	19 DE JULIO DE 2022	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE JULIO DE 2022	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 5.800.000	2022001292	2022001458	13/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 5.800.000	2022001442	2022001617	06/10/2022
TERCER PAGO	$ 5.800.000	2022001676	2022001938	17/11/2022
CUARTO PAGO	$ 5.800.000	2022002073	2022002323	15/12/2022
QUINTO PAGO	$ 5.800.000	2022002446	2022002603	26/12/2022

- ***CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO GESTIÓN PREDIAL PRIMER PERIODO 2023***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 157-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES D CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 63.736.400
Nombre contratista	FRANCISCO JAVIER CUERVO DEL CASTILLO	
Fecha Firma del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	14 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 15.934.100	2023000396	2023000877	31/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 15.934.100	2023000708	2023001214	09/05/2023
TERCER PAGO	$ 15.934.100	2023000985	2023001573	13/06/2023
CUARTO PAGO	$ 15.934.100	2023001165	2023001714	26/06/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 158-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE	$ 47.740.538

	CUNDINAMARCA – ICCU PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	
Nombre contratista	ALDEMAR GALVIS SILVA	
Fecha Firma del contrato	14 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	14 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 11.276.440	2023000378	2023000862	30/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 11.276.400	2023000679	2023001202	05/05/2023
TERCER PAGO	$ 11.276.400	2023000905	2023001454	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 11.276.400	2023001166	2023001715	26/06/2023
QUINTO PAGO	$ 2.028.522	2023000906	2023001448	02/06/2023
SEXTO PAGO	$ 606.256	2023001169	2023001758	29/06/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 153-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS EN EL MARCO DE PLANES DE GESTIÓN SOCIAL O DE REASENTAMIENTO DE LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 24.824.000
Nombre contratista	LAURA KATALINA VARÓN ULLOA	
Fecha Firma del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	14 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	13 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 6.206.000	2023000376	2023000869	31/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.206.000	2023000595	2023001120	25/04/2023
TERCER PAGO	$ 6.206.000	2023000902	2023001454	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 6.206.000	2023001175	2023001725	26/06/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 154-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALZIADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU. EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL	$ 25.680.000

	INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	
Nombre contratista	JAZMIN HELENA MANJARRÉS MARÍN	
Fecha Firma del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	14 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	13 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 6.420.000	2023000344	2023000827	24/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.420.000	2023000661	2023001175	28/04/2023
TERCER PAGO	$ 6.420.000	2023000896	2023001457	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 6.420.000	2023001164	2023001716	26/06/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 167-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA, EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 25.680.000
Nombre contratista	CARLOS ANDRES BONILLA GOMEZ	
Fecha Firma del contrato	16 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	20 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 6.420.000	2023000503	2023001036	17/04/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.420.000	2023000979	2023001565	08/06/2023
TERCER PAGO	$ 6.420.000	2023000986	2023001574	13/06/2023
CUARTO PAGO	$ 6.420.000	2023001264	2023001889	05/07/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 155-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 23.540.000
Nombre contratista	KARLA JUDY JOVANNA VARGAS MORENO	
Fecha Firma del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	14 DE FEBRERO DE 2023	

Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	13 DE JUNIO DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 5.885.000	2023000379	2023000863	30/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 5.885.000	2023000710	2023001215	09/05/2023
TERCER PAGO	$ 5.885.000	2023000894	2023001458	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 5.885.000	2023001257	2023001827	29/06/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 152-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 23.540.000
Nombre contratista	DANNA VANESA DURAN PERDOMO	
Fecha Firma del contrato	10 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	12 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 5.885.000	202300331	2023000788	23/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 5.885.000	2023000709	2023001216	09/05/2023
TERCER PAGO	$ 5.885.000	2023000899	2023001459	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 5.885.000	2023001285	2023001888	05/07/2023

- ***CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO GESTIÓN PREDIAL SEGUNDO PERIODO 2023***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 905-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES D CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 96.135.736
Nombre contratista	FRANCISCO JAVIER CUERVO DEL CASTILLO	
Fecha Firma del contrato	16 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y UN (01) DÍA	
Fecha del acta de inicio del contrato	20 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	20 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**

PRIMER PAGO	$ 15.934.100	2023001634	2023002172	02/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 15.934.100	2023002165	2023002609	05/09/2023
TERCER PAGO	$ 15.934.100	2023002792	2023003210	10/10/2023
CUARTO PAGO	$ 15.934.100	2023003106	2023003820	16/11/2023
QUINTO PAGO	$ 15.934.100	2023003419	2023004195	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 15.934.100	2023003605	2023004402	22/12/2023
SEPTIMO PAGO	$ 531.136	2023003813	2023004585	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 835-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 68.052.621
Nombre contratista	ALDEMAR GALVIS SILVA	
Fecha Firma del contrato	15 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y UN (01) DÍA	
Fecha del acta de inicio del contrato	16 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	16 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 11.279.440	2023001657	2023002215	04/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 11.279.440	2023002140	2023002560	01/09/2023
TERCER PAGO	$ 11.279.440	2023002644	2023002950	25/09/2023
CUARTO PAGO	$ 11.279.440	2023002985	2023003620	30/10/2023
QUINTO PAGO	$ 11.279.440	2023003284	2023003996	24/11/2023
SEXTO PAGO	$ 11.279.440	2023003599	2023004397	22/12/2023
SEPTIMO PAGO	$375.981	2023003820	2023004586	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 986-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS EN EL MARCO DE PLANES DE GESTIÓN SOCIAL O DE REASENTAMIENTO DE LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 37.649.733
Nombre contratista	JORGE ANDRÉS PACHÓN CARDOZO	
Fecha Firma del contrato	21 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y DOS (02) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	22 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	23 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 6.206.000	2023001853	2023002387	22/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.206.000	2023002504	2023002897	20/09/2023
TERCER PAGO	$ 6.206.000	2023002893	2023003494	20/10/2023
CUARTO PAGO	$ 6.206.000	2023003412	2023004185	13/12/2023
QUINTO PAGO	$ 6.206.000	2023003416	2023004196	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 6.206.000	2023003733	2023004485	27/12/2023
SEPTIMO PAGO	$413.733	2023003818	2023004584	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 834-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALZIADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU. EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 38.948.000
Nombre contratista	JAZMIN HELENA MANJARRÉS MARÍN	
Fecha Firma del contrato	14 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y DOS (02) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	16 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 6.420.000	2023001660	2023002214	04/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.420.000	2023001995	2023002495	25/08/2023
TERCER PAGO	$ 6.420.000	2023002533	2023002900	20/09/2023
CUARTO PAGO	$ 6.420.000	2023002920	2023003530	24/10/2023
QUINTO PAGO	$ 6.420.000	2023003278	2023003997	24/11/2023
SEXTO PAGO	$ 6.420.000	2023003606	2023004403	22/12/2023
SEPTIMO PAGO	$428.378	2023003741	2023004480	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 1163-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA, EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 44.565.500
Nombre contratista	CARLOS ANDRES BONILLA GOMEZ	
Fecha Firma del contrato	27 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	28 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	23 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 7.639.800	2023001820	2023002349	15/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 7.639.800	2023002484	2023002896	20/09/2023
TERCER PAGO	$ 7.639.800	2023002784	2023003196	09/10/2023
CUARTO PAGO	$ 7.639.800	2023003108	2023003819	16/11/2023
QUINTO PAGO	$ 7.639.800	2023003418	2023004194	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 6.366.500	2023003691	2023004487	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 836-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 35.702.333
Nombre contratista	KARLA JUDY JOVANNA VARGAS MORENO	
Fecha Firma del contrato	14 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y DOS (02) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	16 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 5.885.000	2023001651	2023002213	04/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 5.885.000	2023002502	2023002899	20/09/2023
TERCER PAGO	$ 5.885.000	2023002790	2023003212	10/10/2023
CUARTO PAGO	$ 5.885.000	2023003110	2023003834	16/11/2023
QUINTO PAGO	$ 5.885.000	2023003417	2023004193	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 5.885.000	2023003679	2023004436	26/12/2023
SEPTIMO PAGO	$392.333	2023003816	2023004587	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 838-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 35.898.500
Nombre contratista	DANNA VANESA DURAN PERDOMO	
Fecha Firma del contrato	14 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y TRES (03) DIAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	17 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 5.885.000	2023001656	2023002216	04/08/2023

SEGUNDO PAGO	$ 5.885.000	2023002536	2023002898	20/09/2023
TERCER PAGO	$ 5.885.000	2023002791	2023003211	10/10/2023
CUARTO PAGO	$ 5.885.000	2023003107	2023003779	15/11/2023
QUINTO PAGO	$ 5.885.000	2023003415	2023004192	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 5.885.000	2023003678	2023004437	26/12/2023
SEPTIMO PAGO	$588.500	2023003810	2023004588	27/12/2023

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS VIGENCIA 2024

- ***CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO GESTIÓN PREDIAL PRIMER PERIODO 2024***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**			**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 1267-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD			$ 90.824.370,00
Nombre contratista	FRANCISCO JAVIER CUERVO DEL CASTILLO			
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023			
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS			
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	30 DE JUNIO DE 2024			
CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**			**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 1271-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL ELABORACIÓN REVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD			$ 64.668.789,00
Nombre contratista	ALDEMAR GALVIS SILVA			
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023			
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS			
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	01 DE JULIO DE 2024			
CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**

DESCRIPCIÓN	OBJETO			VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 1272-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALUOS COMERCIALES			$ 43.801.520,00
Nombre contratista	JORGE ANDRÉS PACHÓN CARDOZO			
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023			
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS			
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	01 DE JULIO DE 2024			
CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**

DESCRIPCIÓN	OBJETO			VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 1273-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVO DE UTILIDAD PÚBLICA PARA LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD			$ 37.022.000,00
Nombre contratista	JAZMIN HELENA MAJARREZ MARIN			
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023			
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS			
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	02 DE JULIO DE 2024			
CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 1268-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVO DE UTILIDAD PÚBLICA PARA LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD	$ 43.801.520,00
Nombre contratista	CARLOS ANDRES BONILLA GOMEZ	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	01 DE JULIO DE 2024	

CONCEPTO	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 1269-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 33.936.833,00
Nombre contratista	KARLA JUDY JOVANNA VARGAS MORENO	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	02 DE JULIO DE 2024	

CONCEPTO	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 1266-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 33.936.833,00
Nombre contratista	DANNA VANESA DURAN PERDOMO	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	02 DE JULIO DE 2024	

CONCEPTO	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:
16/01/2024 Se realizó una reunión en el instituto de infraestructura y concesiones de Cundinamarca – ICCU entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de socializar el proyecto, El objetivo principal fue establecer una mesa de trabajo para impulsar la ejecución exitosa del proyecto. **22/01/2024**

Se realizó una reunión en el instituto de infraestructura y concesiones de Cundinamarca – ICCU entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de socializar el proyecto, El objetivo principal fue la revisión de la planimetría, la priorización de tramo y establecer una mesa de trabajo para impulsar la ejecución exitosa del proyecto.

26/01/2024
Se realizó una reunión en el instituto de infraestructura y concesiones de Cundinamarca – ICCU entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con las empresas VANTI y CODENSA con el propósito de socializar el proyecto y revisar las redes involucradas en la ejecución del proyecto de ciclorrutas sabana centro y sabana occidente, El objetivo principal fue establecer una mesa de trabajo para impulsar la ejecución exitosa del proyecto.

29/01/2024
Se realizó una reunión en el instituto de infraestructura y concesiones de Cundinamarca – ICCU entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de socializar el proyecto, El objetivo principal fue darle continuidad a la mesa de trabajo para impulsar la ejecución exitosa del proyecto.

30/01/2024
Se realizó una reunión en el instituto de infraestructura y concesiones de Cundinamarca – ICCU entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con la EMPRESA FERREA REGIONAL con el propósito de socializar el proyecto y revisar los tramos en los cuales la empresa está involucrada para la ejecución del proyecto de ciclorrutas sabana centro y sabana occidente, El objetivo principal fue establecer una mesa de trabajo para impulsar la ejecución exitosa del proyecto.

CONTRATO DE INTERVENTORIA:
El proceso de selección y adjudicación No. ICCU – CM – 042 DE 2023, se publicó en EL PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN Secop II, el día 19 de septiembre de 2023.
Durante la publicación del proceso se respondieron observaciones al borrador y al pliego de condiciones definitivo. Una vez publicado el documento de pliego de condiciones definitivo, se presentaron 47 proponentes, el contrato fue adjudicado el 20 de noviembre de 2023.

Anexo LINK donde podrán encontrar toda la información referente al proceso de adjudicación:
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5093522

Se suscribió contrato de interventoría **ICCU-1244-2023** cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" acto celebrado el día 1 de diciembre de 2023 por un valor de **CUATRO MIL CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 4,114,428,635.00) M/CTE.** Cuyo plazo inicial es de **VEINTISIETE (27) MESES** a partir del acta de inicio hecho ocurrido el día 21 de diciembre de 2023 con una fecha de terminación del 20 de marzo de 2026.

Finalmente se adjunta la minuta del contrato derivado con los documentos que soportan el proceso contractual y postcontractual.

CONTRATO DE OBRA.:
El proceso de selección y adjudicación No. ICCU – LP – 038 DE 2023, se publicó en EL PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN Secop II, el día 10 de agosto de 2023.
Durante la publicación del proceso se respondieron observaciones al borrador y al pliego de condiciones definitivo. Una vez publicado el documento de pliego de condiciones definitivo, se presentaron 9 proponentes, el contrato fue adjudicado el 16 de noviembre de 2023

Anexo LINK donde podrán encontrar toda la información referente al proceso de adjudicación:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4833516&isFromPublicArea=True&isModal=False

Se suscribió contrato de obra ICCU-1246-2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" acto celebrado el día 6 de diciembre de 2023 por un valor de SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS M/CTE ($74.840.708.516,00). Cuyo plazo inicial es de

VEINTISIETE (27) MESES a partir del acta de inicio hecho ocurrido el día 21 de diciembre de 2023 con una fecha de terminación del 20 de marzo de 2026. Finalmente se adjunta la minuta del contrato derivado con los documentos que soportan el proceso contractual y postcontractual. **CONTRATO DE AVALÚOS:** Se han realizado 63 avalúos de los diferentes predios priorizados. Se elaboraron 197 estudios de títulos y diagnostico jurídico, se encuentran 28 en elaboración; se han realizado 170 fichas prediales, 170 censos socioeconómicos, 50 ofertas de compra, 39 avalúos en revisión por parte del grupo de gestión predial de los diferentes tramos teniendo en cuenta la priorización de inicio de ejecución **CONTRATOS DE GESTIÓN PREDIAL** Se anexa informe de gestión predial **CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:** Teniendo en cuenta que el contrato de obra se encuentra en la fase inicial de ajuste a estudios y diseños de la ciclo infraestructura proyecta para la ejecución del proyecto, se ha venido adelantando acercamiento y armonización con las entidades que interfieren con el trazado de la misma.

- **RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO.**

	FECHA REUNIÓN O VISITA	**COMPROMISOS**
COMITÉ OPERATIVO Y DE SEGUIMIENTO	16/01/2024	1. Radicación permiso de ocupación (interventoría) – 19/01/2024 2. Visita tramo 7 y 10 – 19/01/2024 3. Reunión en el ICCU – 22/01/2024

COMITÉ OPERATIVO Y DE SEGUIMIENTO	22/01/2024	1. Inicio estudio de suelos tramo 10 y tramo 7 (contratista) – 25/01/2024. 2. Cronograma inventario forestal (contratista) – 26 /01/2024. 3. Reunión empresa Ferrera (TP) – 30/01/2024 4. Presentación informes semanales 21/12 a la fecha (Interventoría) – 25/01/2024
COMITÉ OPERATIVO Y DE SEGUIMIENTO	26/01/2024	1. Compartir información a VANTI y a CODENSA – 26/01/2024 2. Inventario de redes tramo 6 y envió interventoría 31/01/2024 3. Envió información base derecho de petición – 29/01/2024
COMITÉ OPERATIVO Y DE SEGUIMIENTO	29/01/2024	1. Presentación documentación previa al acta de inicio – 01/01/2024 2. Presentación inventario de redes contratista – 30/01/2024 3. Presentación PMT contratista – 06/02/2024 4. Presentación ajustes PMT, tramo 10 – 30/01/2024
COMITÉ OPERATIVO Y DE SEGUIMIENTO	30/01/2024	1. Acercamiento con CEFRO y FONDECUN por el ICCU

		2. Revisión res 716 ANI e interventoría tubería de hidrocarburos

- **REGISTRO FOTOGRÁFICO**

  Según el cronograma adjunto en el mes de enero no se ejecutaron obras, debido a que el contratista se encuentra en revisión y ajustes de los estudios y diseños.

- **ANEXOS:**
  1. Certificados de disponibilidad presupuestal.
  2. Minutas contratos Derivados.
  3. Registros presupuestales.
  4. Actas de Inicio.
  5. Pólizas Actualizadas.
  6. Aprobación de Pólizas.
  7. Plan de trabajo
  8. Órdenes de pago y comprobantes de egreso enero 2023
  9. Reintegro rendimientos financieros enero 2023
  10. Informe gestión predial.

- **SUPERVISOR**
  Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

DANIEL ALVEAR RAMIREZ
Subgerente de construcciones
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU

Proyectó: Juan Pablo Cruz Rojas
Contratista – ICCU

ICCU	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	04/10/2022
FECHA DE REUNIÓN :	16-01-2024	ACTA No.			
HORA DE INICIO:	2:25 PM	HORA FINALIZACIÓN:			
LUGAR DE REUNIÓN:	Gerencia ICCU				
DEPENDENCIA:	Subgerencia de Construcciones				

OBJETO DE LA REUNIÓN

Contacto Ciclorutas.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se firma acta de Inicio el 21 de diciembre de 2023.
- Pendiente el pago por parte del ICCU, mientras se nombra Tesorera.
- No hay ejecución en obra.
- Revisión y Ajuste de diseños desde el acta de inicio
- Los Apiques No estan a 500 mts, hay que hacer nuevo estudio, para dar inicio al 1er Kilometro a construir.
- Traslado de 6 Postes, redes del tramo 6.
- Como se calcula el ancho de la ciclorruta, donde este el estudio.
- Estudios iniciales y diseños año 2018
- Definir predios comprados para intervenir.

CONCLUSIONES

- Planimetria para ver que tramos ya estan liberados para dar inicio a obra. (Predialmente.)
- Priorizar tramo 7 y 10'
- Presentar el permiso de ocupacion temporal.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Redireccion del permiso de ocupacion (interventoria)	19/01/2024
Visita tramo tramo 7 y 10	19/01/2024
Reunion Icco	22/01/2024

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
PABLO ANDRES RAMIRA CASAS	pablo.ramira@cundinamarca.gov.co	
Gonzalo Alvarez	ga@constructoraaza.com	
Duarte Alzamora Alvear	dalzamara@proyteco.com.co	
Nestor Quijano Gomez.	nestor.quijano@foca-urbas.com	
IVAN RODRIGUEZ MUÑOZ	lrodriguez@proyteco.com.co	
JORGE AGUDELO RAMIREZ	ing.jorgeagudelo@gmail.com	
Aldemar Galvis Silva	aldemar.galvis@cundinamarca.gov.co	
Jazmin Manjarrez	jazmin.manjarrez@cund.	
Daniel Alvear Ramirez	daniel.alvear@cundinamarca.gov.co	

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	22/01/2024.	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	3:05 pm.	HORA FINALIZACIÓN:	5:15.
LUGAR DE REUNIÓN:	Instituto de Infraestructura y concesiones de cundinamarca.		
DEPENDENCIA:	Subgerencia de Construcciones – ICCU.		


OBJETO DE LA REUNIÓN

Revisión ejecucion contrato de obra ciclo rutas para revisión planimetria y priorización de tramos de construcción.


DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación asistentes a la reunion, representantes obra, interventoría, Constructoras y delegados Supervisión ICCU.
2. Revisión planimetria record ejecutada de las ciclorutas por la Constructora, identificando que los mismos no interfieren con la ejecución del contratista de obra.
3. Teniendo en cuenta el carril de aceleración para la salida del proyecto ejecutado por la contructora, es necesario correr las ciclorutas frente a la estación de servicio.
4. Se plantea reunión con planeación municipal y la empresa de servicios del municipio de funza para revisión de redes de acueducto y alcantarillado que interfieren con el proyecto.
5. Se plantea reunión con ENEL y UANTI de manera presencial para revisar tramos de ejecución de redes e interferencia con las ciclorutas, Tramo Siberia – Funza.
6. Teniendo en cuenta la visita realizada el dia viernes 19 de enero de 2024 y al realizar la revisión de tramos a intervenir, se plantea iniciar la intervensión de los tramos 6, 7 y 10.
7. Se realizara el inicio de la intervención por parte del contratista de la siguiente forma y serán avalados por estar libres de gestión predial:

   Tramo 7 → K0+00 al K1+700.
   Tramo 10 → K1+100 al K2+00.



CONCLUSIONES



COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Inicio estudio de suelos tramo 10 y 7	Contratista.	25/01/2024.
Cronograma inventario-forestal.	Contratista.	26/01/2024.
Reunión empresa Ferrea	TP.	30/01/2024.
Presentación informes semanales 21/12 al 26/12	Interventoría.	25/01/2024.

ELABORÓ:

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-02
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA	04/10/2022

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:					
TEMATICA:					
FECHA DE REUNIÓN:		LUGAR:		HORA INICIO:	HORA FINAL:

ASISTENTE	CARGO	ÁREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFONICO	FIRMA
Daniel Alvear P.	Subgerente Const	Infraca. ICCU.	daniel.alvear@cundinamarca.gov.co	3182460823	
JORGE EDUARDO TORRES.	DIRECTOR INTERV.	CONSORCIO CUNDINAMARCA PCL	pclconsorciocundinamarca@gmail.com	3125503830	
IVAN DARIO RODRIGUEZ M.	SUBGERENTE TECNICO	CONSORCIO CUNDINAMARCA PCL	idrodriguez@proyteco.com.co	3102780943	
Roberth Rodriguez.	Dir. Obra	Consorci CBU Sabana.	[illegible]	3208999715	
Juan Pablo Cruz.	Supervisor.	ICCU.	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	3104248929	

OBSERVACIONES:

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	26/01/2024	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	8:30 am	HORA FINALIZACIÓN:	12:15
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU.		
DEPENDENCIA:	Subgerencia de construcciones - ICCU.		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Acercamiento con las empresas VANTI y CODENSA para revisión de redes en los tramos de ejecucion del proyecto ciclorutas sabana centro y Sabana de Occidente contratos ICCU-1244-2023 e ICCU-1246-2023.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación asistentes a la reunion.
2. Acercamiento con la empresa VANTI, mediante Juan Felipe Rodriguez para revisión de la ejecución del proyecto, revisando profundidad de redes instaladas, redes proyectadas, acuerdos de confiabilidad, cumplimiento técnico y demas inquietudes, donde se plantea envio de diseños proyectados.
3. Reunion con el Ing. poveda de la concesion DEVISAB, donde se revisaron temas para la presentacion del PMT; donde solicitan. Parqueo temporal de maquinaria y acceso zonas verdes, Horarios y longitudes, No excavaciones abiertas, implementación de maletines, señales luminosas, Senderos peatonales, información que sera ajustada y enviada el dia martes 30, para realizar reunion el dia miercoles 31.
4. Acercamiento con la empresa ENEL, mediante el Ing. GABRIEL SANTOS donde se establecio el envio de planimetria de los diseños del proyecto para revisión y radicacion de derecho de peticion para requerimientos con la empresa.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Compartir información a VANTI para revisión y a CODENSA.	26/01/2024.
Inventario de redes tramo 6 y envio interventoria	31/01/2024.
Envio información base derecho de peticion.	29/01/2024

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
IVAN DARIO RODRIGUEZ MUÑOZ	irodriguez@proyteca.com.co	
JUAN FELIPE RODRIGUEZ	pdcundinamarca@gmail.com	
Roberth Rodriguez	infoCBLsabana.com	

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-02
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA	4/10/2022

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:					
TEMATICA:					
FECHA DE REUNIÓN:		LUGAR:		HORA INICIO:		HORA FINAL:	

ASISTENTE	CARGO	ÁREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFONICO	FIRMA
Erika Guevara	A. Cartografía	Bogotá	eeguevara.ext@grupovanti.com	3132730466	Erika G.
Juan F. Rodriguez	P. Permisos	Bogotá	JRodriguez@grupovanti.com	3188922735	
Nixon Abella G	P. Unive.	"	nixon.abella@cundinamarca.gov.co	7419769	
Roberth Rodriguez	Dir Obra	Bgtá.	info@cbusabana.com	3208992857	
JORGE ARNULFO [illegible]	DIR. INTERVENT	C. CUNDINAMARCA PCL/Bta	pclconsorciocundinamarca@gmail.com	3105503830	
IVAN RODRIGUEZ MUÑOZ	SUBGERENTE TECNI	CONSORCIO CUNDINAMARCA PCL	irodriguez@proyteco.com.co	3102780443	
Paola Martinez	Contratista	ICCU	wendy.martinez@cundinamarca.gov.co	3197483331	Paola M
Juan Pablo Cruz	Contratista	ICCU	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	3204248924	
Gabriel David Santos B.	Ing. Permisos	Enel Colombia	gabriel.santosb@enel.com	3125033844	
Andrés Torres R.	Ing OBA	Enel Colombia	andres.torres@enel.com	3052991928	
Roberth Rodyguez	Dir Obra	CBU Sabana	info@cbusabana.com	3208992857	
JORGE ARNULFO [illegible]	DIR. INTERVENT.	C. CUNDINAMARCA PCL	pclconsorciocundinamarca@gmail.com	3105503830	

OBSERVACIONES:

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	29/01/2024.	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	3:00 pm.	HORA FINALIZACIÓN:	4:05 pm
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU.		
DEPENDENCIA:	Subgerencia de Construcciones.		

OBJETO DE LA REUNIÓN

comité de seguimiento a la ejecución de proyecto de ciclorutas de Sabana Centro y Subanà de occidente.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación asistentes a la reunión, representantes de obra, interventoría y supervisión ICCU.
2. Revisión compromisos pactados el pasado viernes 26 de enero donde en la fecha y u fueron cumplidos por ICCU e interventoria y la presentación de la documentación proxima se encuentra en avance.
3. Solicitud de presentación de documentación previa al acta de inicio por parte del contratista donde conforme a las observaciones realizadas y una vez subsanada esta sera presentada el Jueves 01 de Feb. y plan de MA el dia 06/Feb
4. Se realiza revisión de reuniones planteadas para esta semana donde se aclaran las siguientes:
   - reunion dia martes. 30/01 con regiotram
   - reunion dia martes 30/01 de manera virtual concesion CCFC.
   - reunion dia miercoles 01/02 de manera virtual. concesion DEVISAB. PMT.
5. Se plantea recorrido a los tramos 4 y 5. el dia viernes. 02/02 de 2024. Cota - Siberia y Siberia - Funza.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Presentación documentacion previa acta de inicio.	01/01/2024.
Presentacion inventario de redes. Contratista	30/01/2024.
Presentacion PMT contratista	06/02/2024.
Presentacion Ajustes PMT. tramo 10.	30/01/2024.

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Robarth Rodriguez	info@cbusabana.com	
Andres Felipe Cabrera F.	info@cbusabana.com	
Nicolas Landinez Rivera	Profesionalapoyonicolas@gmail.com	
JORGE AGUDELO AGUILAR	ordenadorcundinamarcapc1@gmail.com	
IVAN DARIO RODRIGUEZ MUÑOZ	irodriguez@proyteco.com.co	
Juan Pablo Cruz Rojas	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	

ICCU	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	30/01/2024	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	9:15 am	HORA FINALIZACIÓN:	10:00 am.
LUGAR DE REUNIÓN:	Empresa Ferrea Regional.		
DEPENDENCIA:	Subgerencia de Construcciones		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Acercamiento con la Empresa Ferrea Regional. para revisión de interferencia de las cicloRutas de la Sabana. y el proyecto Regiotram.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación asistentes a la reunión, representantes contratista, interventoria, supervisión ICCU, equipo predial y de la empresa Ferrea. Ing. Oscar Cifuentes y el Ing. Jhon Aguilar.
2. la Empresa Ferrea manifiesta que en el tramo 6. Mosquera-Funza. el proyecto Ley, otra no tiene interferencia ya que es un paso elevado.
3. Teniendo en cuenta que FONDECUN. es la entidad encargada de los espacios publicos para el acceso a las estaciones de Regiotram. es necesario armonizar los diseños y realizar acercamiento con la misma, a traves de la Ingeniera. Jessica Forero.
4. Para revisar los diseños proyectados del paso elevado, es necesario hacer. acercamiento con el Ing. Salomón correa, responsable de. la concesionaria Ferrea Regiotram. de Occidente CFRO. quienes son los dueños de los diseños.
5. Es necesario solicitar permisos de intervención con la via-ferrea, la cual esta a cargo. de la Agencia. Nacional de infraestructura. y con paso de tuberia de hidrocarburos. de Ecopetrol. con CENIT que esta a Cargo de la misma.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Acercamiento. con CEFRO y FONDECUN. por el ICCU.	Por definir.
Revisión Res 716 ANI e intervención tuberia de hidrocarburos.	Por definir.

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Andres Felipe Cabrera R.	andres.cabrera@arconstructoraazul.com	
JORGE ARDILA AGUILAR	predialconsorciocundinamarca@gmail.com	
Cristian Leonardo Gaona S.	consorciopct.admon@gmail.com	
Nicolas Landinez Riveros	profesionalapoyonicolas@gmail.com	
Aldemar Galvis Silva	aldemar.galvis@cundinamarca.gov.co	
Juan Pablo Cruz R.	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	