CONTRATO ESPECÍFICO Nº 2210754 DE 2021
INFORME No. 25 PERIODO DE EJECUCIÓN 01 AL 31 MAYO DE 2024

1. GENERALIDADES CONTRATO ESPECIFICO

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
PARTICIPANTES	ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales) INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONTRATO ESPECIFICO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	
VALOR APORTES	**ENTerritorio (Administrador y Operador del Fondo Regional para los Pactos Territoriales)**	$ 83.380.000.000,00
	TOTAL CONTRATO ESPECIFICO	$ 83.380.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y OCHO (48) MESES	
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 DE NOVIEMBRE DE 2021	
SUPERVISOR DEL CONTRATO ESPECIFICO POR PARTE DEL EJECUTOR	YESENIA HERREÑO BERNAL	

SUPERVISORES ANTERIORES (NO APLICA)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A

FECHA INICIO EJECUCION DEL CONTRATO ESPECIFICO	27 DE ABRIL DE 2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS	MODIFICATORIO No. 1 (19/08/2022) Forma de desembolso contrato MODIFICATORIO No. 2 (21/06/2023) Mecanismos de seguimiento a la ejecución ADICIÓN No. 1 Y MODIFICATORIO No. 3 (12/07/2023) Adición de diecisiete mil millones y modificatorio valor del contrato, recursos a transferir y forma de la transferencia		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A		
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESPECIFICO (Actual)	27 DE ABRIL DE 2026		
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$ 79.789.473.685,00	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA (Si aplica)**	$ 3.590.526.315,00

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	**FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A ENTerritorio**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
PRIMER DESEMBOLSO ENTerritorio	**22/08/2022**	**29/08/2022**	**$ 8.338.000.000,00**
SEGUNDO DESEMBOLSO ENTerritorio			
TERCER DESEMBOLSO ENTerritorio			

CUARTO DESEMBOLSO ENTerritorio			
"n" DESEMBOLSO ENTerritorio			
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO			**$ 8.338.000.000,00**

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A CUENTAS DEL TESORO NACIONAL
AGO/2022	$ 6.471.942,60	$ 6.471.942,60
SEPT/2022	$ 64.935.141,60	$ 64.935.141,60
OCT/2022	$ 70.724.063,09	$ 70.724.063,09
NOV/2022	$ 74.020.949,71	$ 74.020.949,71
DIC/2022	$ 78.770.501,70	$ 78.770.501,70
ENE/2023	$ 82.137.710,16	$ 82.137.710,16
FEB/2023	$ 78.055.482,39	$ 78.055.482,39
MAR/2023	$ 84.704.057,35	$ 84.704.057,35
ABR/2023	$78.015.487,21	$ 78.015.487,21
MAY/2023	$ 81.633.807,06	$ 81.633.807,06
JUN/2023	$ 78.004.260,99	$ 78.004.260,99
JUL/2023	$ 80.174.474,14	$ 80.174.474,14
AGO/2023	$79.693.550,08	$79.693.550,08
SEP/2023	$76.531.671,62	$76.531.671,62
OCT/2023	$78.435.746,87	$78.435.746,87
NOV/2023	$ 75.399.348,70	$ 75.399.348,70
DIC/2023	$ 75.214.425,31	$ 75.214.425,31
ENE/2024	$ 61.638.901,62	$ 61.638.901,62
FEB/2024	$49.518.362,88	$49.518.362,88
MAR/2024	$51,098,766.34	$51,098,766.34
ABR/2024	$ 44.715.072,62	$44,715,072.62
TOTAL	**$1.449.893.724,04**	**$1.449.893.724,04**

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
980-47-994000021117	28/04/2022	CUMPLIMIENTO	$ 8.338.000.000,00	(27/04/2022)	(27/12/2026)

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA***

DESCRIPCIÓN	OBJETO				VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de interventoría No. ICCU 1244 de 2023	CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				**$ 4.114.428.635,00**
Nombre contratista	CONSORCIO CUNDINAMARCA PCL				
Fecha Firma del contrato	01 DE DICIEMBRE DE 2023				
Plazo contrato	VEINTISIETE (27) MESES				
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE DICIEMBRE DE 2023				
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	20 DE MARZO 2026				
CONCEPTO	**% REQ**	**%**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**

		a pagar			
ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)			$ 711.200.002,00	COM - 2023003727 COM - 2023003770	28/12/2023 22/01/2024
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$ 711.200.002,00**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**N/A**	

PÓLIZA No.	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
NB-100298321	28/12/2023	CUMPLIMIENTO	$ 617.164.295,25	(21/12/2023)	(20/09/2026)
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$ 1.235.239.577,00	(21/12/2023)	(20/09/2026)
		PRESTACIONES SOCIALES	$ 411.442.863,50	(21/12/2023)	(20/03/2029)
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 822.885.727,00	(20/03/2026)	(20/03/2031)
	ESTADO DEL CONTRATO		**EN EJECUCIÓN**		

- ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de obra No. ICCU 1246 de 2023	CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	$ 74.840.708.516,00
Nombre contratista	CONSORCIO CBU SABANA	
Fecha Firma del contrato	06 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	VEINTISIETE (27) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE DICIEMBRE DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	20 DE MARZO DE 2026	

CONCEPTO	**% REQ**	**% a pagar**	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**FECHA PAGO**
ANTICIPO			$ 1.109.440.478,00	COM - 2023003878	19/01/2024
ANTICIPO			$ 17.585.400.902,00	COM - 2023003878	19/01/2024
PRIMER PAGO					
SEGUNDO PAGO					
(INSERTAR LAS FILAS DE ACUERDO A LOS PAGOS PACTADOS EN EL CONTRATO)					
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$ 17.585.400.902,00**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**N/A**	

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
400052636	14/12/2023	CUMPLIMIENTO	$ 14.968.141.703,20	(06/09/2026)	(06/03/2029)
		PAGO DE SALARIOS	$ 3.742.035.425,80	(06/09/2026)	(06/03/2029)
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$ 27.765.902.859,44	(06/09/2026)	(06/09/2026)
		ESTABILIDAD DE OBRA	$ 22.452.262.554,80	(06/03/2026)	(06/03/2031)
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 105.000.000,00	(06/03/2026)	(06/03/2031)
400052637	14/12/2023	RCE	$ 3.742.035.525,00	(06/12/2023)	(06/03/2026)
	% AVANCE FISICO EJECUCTADO		**0%**		
	ESTADO DEL CONTRATO		**EN EJECUCIÓN**		

- ***CONTRATO DE AVALÚOS***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de Consultoría ICCU 569 de 2022	ELABORACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES SOBRE PREDIOS, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIO UNITARIO FIJO, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ADELANTADOS POR EL ICCU	$ 435.875.580,00
Nombre contratista	CORPORACIÓN LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTÁ D.C.	
Fecha Firma del contrato	26 DE OCTUBRE DE 2022	
Plazo contrato	DIEZ (10) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	16 DE NOVIEMBRE DE 2022	
Prórroga No. 1	DIEZ (10) MESES MAS ES DECIR HASTA EL 14 DE JULIO DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	14 DE JULIO DE 2024	

CONCEPTO	% REQUERIDO	% a pagar	VALOR	No. Comprobante egreso	FECHA PAGO
ANTICIPO	40%	60%	$ 218.629.656	2023000714	17/03/2023
PRIMER PAGO	11,64%	71,64%	$ 30.442.104	2023003904	21/11/2023
SEGUNDO PAGO	5,8%	77,44%	$ 16.337.340	2023004342	20/12/2023
PAGO CONTRA LIQUIDACION (CUANDO APLIQUE)					
VALOR ACUMULADO RECURSOS GIRADOS AL CONTRATISTA				**$ 204.792.336**	
% ACUMULADO RECURSOS EJECUTADOS				**20%**	

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
21-44-101397423	28/10/2022	Cumplimiento del contrato	$ 87.175.116	26/10/2022	31/12/2023
		Buen manejo del anticipo	$ 174.350.232	26/10/2022	31/08/2023

		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 43.587.558	26/10/2022	31/08/2026
		Calidad del servicio	$ 87.175.116	31/08/2023	31/08/2026
	% AVANCE FISICO EJECUCTADO		**43%**		
	ESTADO DEL CONTRATO		**EN EJECUCIÓN**		

- ***CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO GESTIÓN PREDIAL VIGENCIA 2022***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**			**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 139-2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD			$ 67.600.000,00
Nombre contratista	FRANCISCO JAVIER CUERVO DEL CASTILLO			
Fecha Firma del contrato	19 DE JULIO DE 2022			
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS			
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE JULIO DE 2022			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 15.470.000	2022001321	2022001489	16/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 15.470.000	2022001520	202201707	20/10/2022
TERCER PAGO	$15.470.000	2022001750	2022001972	21/11/2022
CUARTO PAGO	$ 15.470.000	2022002465	2022002596	26/12/2022
QUINTO PAGO	$ 5.720.000	2022002501	2022002607	26/12/2022

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**			**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 143-2022	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ELABORACIÓN REVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.			$ 47.839.999,00
Nombre contratista	ALDEMAR GALVIS SILVA			
Fecha Firma del contrato	19 DE JULIO DE 2022			
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS			
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE JULIO DE 2022			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**

PRIMER PAGO	$ 10.948.000	2022001261	202201437	16/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 10.948.000	2022001443	202201616	06/10/2022
TERCER PAGO	$ 10.948.000	2022001645	2022001852	08/11/2022
CUARTO PAGO	$ 10.948.000	2022001895	2022002186	13/12/2022
QUINTO PAGO	$ 2.740.718	2022002748	2022002606	27/12/2022
SEXTO PAGO	$ 1.307.281	2022002748	2022002927	29/12/2022

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 145-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA, EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 31.200.000,00
Nombre contratista	JAZMÍN HELENA MANJARREZ MARIN	
Fecha Firma del contrato	21 DE JULIO DE 2022	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	22 DE JULIO DE 2022	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 6.000.000	2022001256	2022001436	16/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 6.000.000	2022001444	2022001618	06/10/2022
TERCER PAGO	$ 6.000.000	2022001645	2022001820	03/11/2022
CUARTO PAGO	$ 6.000.000	2022001896	2022002187	13/12/2022
QUINTO PAGO	$ 6.000.000	2022002487	2022002604	26/12/2022
SEXTO PAGO	$ 1.200.000	2022002631	2022002940	29/12/2022

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 141-2022	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 28.599.999,00
Nombre contratista	KARLA JUDY JOVANA VARGAS MORENO	
Fecha Firma del contrato	19 DE JULIO DE 2022	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE JULIO DE 2022	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 5.500.000	2022001270	2022001437	16/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 5.500.000	2022001519	2022001688	19/10/2022

TERCER PAGO	$ 5.500.000	2022001803	2022002043	28/11/2022
CUARTO PAGO	$ 5.500.000	2022002134	2022002386	19/12/2022
QUINTO PAGO	$ 5.500.000	2022002500	2022002605	26/12/2022
SEXTO PAGO	$ 1.099.999	2022002760	2022002939	29/12/2022

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 144-2022	SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS EN EL MARCO DE PLANES DE GESTIÓN SOCIAL O DE REASENTAMIENTO DE LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 30.160.000,00
Nombre contratista	LAURA KATALINA VARON ULLOA	
Fecha Firma del contrato	19 DE JULIO DE 2022	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y SEIS (06) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE JULIO DE 2022	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	27 DE DICIEMBRE DE 2022	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 5.800.000	2022001292	2022001458	13/09/2022
SEGUNDO PAGO	$ 5.800.000	2022001442	2022001617	06/10/2022
TERCER PAGO	$ 5.800.000	2022001676	2022001938	17/11/2022
CUARTO PAGO	$ 5.800.000	2022002073	2022002323	15/12/2022
QUINTO PAGO	$ 5.800.000	2022002446	2022002603	26/12/2022

- ***CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO GESTIÓN PREDIAL PRIMER PERIODO 2023***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 157-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES D CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 63.736.400,00
Nombre contratista	FRANCISCO JAVIER CUERVO DEL CASTILLO	
Fecha Firma del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	14 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**

PRIMER PAGO	$ 15.934.100	2023000396	2023000877	31/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 15.934.100	2023000708	2023001214	09/05/2023
TERCER PAGO	$ 15.934.100	2023000985	2023001573	13/06/2023
CUARTO PAGO	$ 15.934.100	2023001165	2023001714	26/06/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**			**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 158-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.			$ 47.740.538,00
Nombre contratista	ALDEMAR GALVIS SILVA			
Fecha Firma del contrato	14 DE FEBRERO DE 2023			
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES			
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE FEBRERO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	14 DE JUNIO DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 11.276.440	2023000378	2023000862	30/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 11.276.400	2023000679	2023001202	05/05/2023
TERCER PAGO	$ 11.276.400	2023000905	2023001454	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 11.276.400	2023001166	2023001715	26/06/2023
QUINTO PAGO	$ 2.028.522	2023000906	2023001448	02/06/2023
SEXTO PAGO	$ 606.256	2023001169	2023001758	29/06/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**			**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 153-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS EN EL MARCO DE PLANES DE GESTIÓN SOCIAL O DE REASENTAMIENTO DE LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD			$ 24.824.000,00
Nombre contratista	LAURA KATALINA VARÓN ULLOA			
Fecha Firma del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023			
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES			
Fecha del acta de inicio del contrato	14 DE FEBRERO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	13 DE JUNIO DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 6.206.000	2023000376	2023000869	31/03/2023

SEGUNDO PAGO	$ 6.206.000	2023000595	2023001120	25/04/2023
TERCER PAGO	$ 6.206.000	2023000902	2023001454	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 6.206.000	2023001175	2023001725	26/06/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 154-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALZIADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU. EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 25.680.000,00
Nombre contratista	JAZMIN HELENA MANJARRÉS MARÍN	
Fecha Firma del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	14 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	13 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 6.420.000	2023000344	2023000827	24/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.420.000	2023000661	2023001175	28/04/2023
TERCER PAGO	$ 6.420.000	2023000896	2023001457	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 6.420.000	2023001164	2023001716	26/06/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 167-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA, EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 25.680.000,00
Nombre contratista	CARLOS ANDRES BONILLA GOMEZ	
Fecha Firma del contrato	16 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	21 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	20 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 6.420.000	2023000503	2023001036	17/04/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.420.000	2023000979	2023001565	08/06/2023
TERCER PAGO	$ 6.420.000	2023000986	2023001574	13/06/2023
CUARTO PAGO	$ 6.420.000	2023001264	2023001889	05/07/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 155-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 23.540.000,00
Nombre contratista	KARLA JUDY JOVANNA VARGAS MORENO	
Fecha Firma del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	14 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	13 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 5.885.000	2023000379	2023000863	30/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 5.885.000	2023000710	2023001215	09/05/2023
TERCER PAGO	$ 5.885.000	2023000894	2023001458	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 5.885.000	2023001257	2023001827	29/06/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 152-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 23.540.000,00
Nombre contratista	DANNA VANESA DURAN PERDOMO	
Fecha Firma del contrato	10 DE FEBRERO DE 2023	
Plazo contrato	CUATRO (04) MESES	
Fecha del acta de inicio del contrato	13 DE FEBRERO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	12 DE JUNIO DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 5.885.000	202300331	2023000788	23/03/2023
SEGUNDO PAGO	$ 5.885.000	2023000709	2023001216	09/05/2023
TERCER PAGO	$ 5.885.000	2023000899	2023001459	29/05/2023
CUARTO PAGO	$ 5.885.000	2023001285	2023001888	05/07/2023

- ***CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO GESTIÓN PREDIAL SEGUNDO PERIODO 2023***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 905-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y	$ 96.135.736

	CONCESIONES D CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	

Nombre contratista	FRANCISCO JAVIER CUERVO DEL CASTILLO			
Fecha Firma del contrato	16 DE JUNIO DE 2023			
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y UN (01) DÍA			
Fecha del acta de inicio del contrato	20 DE JUNIO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	20 DE DICIEMBRE DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 15.934.100	2023001634	2023002172	02/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 15.934.100	2023002165	2023002609	05/09/2023
TERCER PAGO	$ 15.934.100	2023002792	2023003210	10/10/2023
CUARTO PAGO	$ 15.934.100	2023003106	2023003820	16/11/2023
QUINTO PAGO	$ 15.934.100	2023003419	2023004195	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 15.934.100	2023003605	2023004402	22/12/2023
SEPTIMO PAGO	$ 531.136	2023003813	2023004585	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 835-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 68.052.621,00

Nombre contratista	ALDEMAR GALVIS SILVA			
Fecha Firma del contrato	15 DE JUNIO DE 2023			
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y UN (01) DÍA			
Fecha del acta de inicio del contrato	16 DE JUNIO DE 2023			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	16 DE DICIEMBRE DE 2023			
CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 11.279.440	2023001657	2023002215	04/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 11.279.440	2023002140	2023002560	01/09/2023
TERCER PAGO	$ 11.279.440	2023002644	2023002950	25/09/2023
CUARTO PAGO	$ 11.279.440	2023002985	2023003620	30/10/2023
QUINTO PAGO	$ 11.279.440	2023003284	2023003996	24/11/2023
SEXTO PAGO	$ 11.279.440	2023003599	2023004397	22/12/2023
SEPTIMO PAGO	$375.981	2023003820	2023004586	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 986-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS EN EL MARCO DE PLANES DE GESTIÓN SOCIAL O DE REASENTAMIENTO DE LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 37.649.733,00
Nombre contratista	JORGE ANDRÉS PACHÓN CARDOZO	
Fecha Firma del contrato	21 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y DOS (02) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	22 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	23 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 6.206.000	2023001853	2023002387	22/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.206.000	2023002504	2023002897	20/09/2023
TERCER PAGO	$ 6.206.000	2023002893	2023003494	20/10/2023
CUARTO PAGO	$ 6.206.000	2023003412	2023004185	13/12/2023
QUINTO PAGO	$ 6.206.000	2023003416	2023004196	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 6.206.000	2023003733	2023004485	27/12/2023
SEPTIMO PAGO	$413.733	2023003818	2023004584	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 834-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORÍA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALZIADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU. EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD.	$ 38.948.000,00
Nombre contratista	JAZMIN HELENA MANJARRÉS MARÍN	
Fecha Firma del contrato	14 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y DOS (02) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	16 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 6.420.000	2023001660	2023002214	04/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 6.420.000	2023001995	2023002495	25/08/2023
TERCER PAGO	$ 6.420.000	2023002533	2023002900	20/09/2023
CUARTO PAGO	$ 6.420.000	2023002920	2023003530	24/10/2023
QUINTO PAGO	$ 6.420.000	2023003278	2023003997	24/11/2023

SEXTO PAGO	$ 6.420.000	2023003606	2023004403	22/12/2023
SEPTIMO PAGO	$428.378	2023003741	2023004480	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 1163-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA, EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 44.565.500,00
Nombre contratista	CARLOS ANDRES BONILLA GOMEZ	
Fecha Firma del contrato	27 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (05) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	28 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	23 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 7.639.800	2023001820	2023002349	15/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 7.639.800	2023002484	2023002896	20/09/2023
TERCER PAGO	$ 7.639.800	2023002784	2023003196	09/10/2023
CUARTO PAGO	$ 7.639.800	2023003108	2023003819	16/11/2023
QUINTO PAGO	$ 7.639.800	2023003418	2023004194	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 6.366.500	2023003691	2023004487	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 836-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 35.702.333,00
Nombre contratista	KARLA JUDY JOVANNA VARGAS MORENO	
Fecha Firma del contrato	14 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y DOS (02) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	16 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	**VALOR**	**No. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$ 5.885.000	2023001651	2023002213	04/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 5.885.000	2023002502	2023002899	20/09/2023
TERCER PAGO	$ 5.885.000	2023002790	2023003212	10/10/2023
CUARTO PAGO	$ 5.885.000	2023003110	2023003834	16/11/2023
QUINTO PAGO	$ 5.885.000	2023003417	2023004193	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 5.885.000	2023003679	2023004436	26/12/2023

SEPTIMO PAGO	$392.333	2023003816	2023004587	27/12/2023

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 838-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 35.898.500,00
Nombre contratista	DANNA VANESA DURAN PERDOMO	
Fecha Firma del contrato	14 DE JUNIO DE 2023	
Plazo contrato	SEIS (06) MESES Y TRES (03) DIAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	15 DE JUNIO DE 2023	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	17 DE DICIEMBRE DE 2023	

CONCEPTO	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$ 5.885.000	2023001656	2023002216	04/08/2023
SEGUNDO PAGO	$ 5.885.000	2023002536	2023002898	20/09/2023
TERCER PAGO	$ 5.885.000	2023002791	2023003211	10/10/2023
CUARTO PAGO	$ 5.885.000	2023003107	2023003779	15/11/2023
QUINTO PAGO	$ 5.885.000	2023003415	2023004192	14/12/2023
SEXTO PAGO	$ 5.885.000	2023003678	2023004437	26/12/2023
SEPTIMO PAGO	$588.500	2023003810	2023004588	27/12/2023

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS VIGENCIA 2024

- ***CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO GESTIÓN PREDIAL PRIMER PERIODO 2024***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios CCU 1267-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA PROFESIONAL JURÍDICA ESPECIALIZADA AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON GESTIÓN PREDIAL Y EN LA COORDINACIÓN DE LOS DEMÁS PROFESIONALES QUE APOYEN AL INSTITUTO EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 90.824.370,00
Nombre contratista	FRANCISCO JAVIER CUERVO DEL CASTILLO	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	30 DE JUNIO DE 2024	

CONCEPTO	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$15.934.100	2024000035	2024000152	23/02/2024
SEGUNDO PAGO	$15.934.100	2024000137	2024000303	22/03/2024

TERCER PAGO	$15.934.100	2024000400	2024000590	30/04/2024
CUARTO PAGO	$15.934.100	2024000631	2024000840	30/05/2024

DESCRIPCIÓN	OBJETO			VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 1271-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL ELABORACIÓN REVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO DE GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD			$ 64.668.789,00
Nombre contratista	ALDEMAR GALVIS SILVA			
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023			
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS			
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	01 DE JULIO DE 2024			
CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$11.279.440	2024000036	2024000151	23/02/2024
SEGUNDO PAGO	$11.279.440	2024000121	2024000273	19/03/2024
TERCER PAGO	$11.279.440	2024000294	2024000501	23/04/2024
CUARTO PAGO	$11.279.440	2024000530	2024000838	30/05/2024

DESCRIPCIÓN	OBJETO			VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 1272-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS LABORES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AVALUOS COMERCIALES			$ 43.801.520,00
Nombre contratista	JORGE ANDRÉS PACHÓN CARDOZO			
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023			
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS			
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	01 DE JULIO DE 2024			
CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$7.639.800	2024000107	2024000245	13/03/2024
SEGUNDO PAGO	$7.639.800	2024000237	2024000395	09/04/2024
TERCER PAGO	$7.639.800	2024000499	2024000689	16/05/2024

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 1273-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, PARA ADELANTAR LOS	$ 37.022.000,00

	TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVO DE UTILIDAD PÚBLICA PARA LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD	
Nombre contratista	JAZMIN HELENA MAJARREZ MARIN	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	02 DE JULIO DE 2024	

CONCEPTO	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$6.420.000	2024000010	2024000122	19/02/2024
SEGUNDO PAGO	$6.420.000	2024000120	2024000272	19/03/2024
TERCER PAGO	$6.420.000	2024000330	2024000489	22/04/2024
CUARTO PAGO	$6.420.000	2024000527	2024000726	21/05/2024

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 1268-2023	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, PARA ADELANTAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR MOTIVO DE UTILIDAD PÚBLICA PARA LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD	$ 43.801.520,00
Nombre contratista	CARLOS ANDRES BONILLA GOMEZ	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	01 DE JULIO DE 2024	

CONCEPTO	VALOR	NO. ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE EGRESO	FECHA PAGO
PRIMER PAGO	$7.639.800	2024000033	2024000150	23/02/2024
SEGUNDO PAGO	$7.639.800	2024000148	2024000304	22/03/2024
TERCER PAGO	$7.639.800	2024000329	2024000492	22/04/2024

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL CONTRATO
Contrato de prestación de servicios ICCU 1269-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 33.936.833,00
Nombre contratista	KARLA JUDY JOVANNA VARGAS MORENO	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS	

Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024			
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	02 DE JULIO DE 2024			
CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$5.885.000	2024000037	2024000149	23/02/2024
SEGUNDO PAGO	$5.885.000	2024000149	2024000305	22/03/2024
TERCER PAGO	$5.885.000	2024000332	2024000498	23/04/2024
CUARTO PAGO	$5.885.000	2024000618	2024000837	30/05/2024

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**
Contrato de prestación de servicios ICCU 1266-2023	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA PROFESIONAL AL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE SOCIAL EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL POR UTILIDAD PÚBLICA EN LOS PROYECTOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD	$ 33.936.833,00
Nombre contratista	DANNA VANESA DURAN PERDOMO	
Fecha Firma del contrato	28 DE DICIEMBRE DE 2023	
Plazo contrato	CINCO (5) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS	
Fecha del acta de inicio del contrato	11 DE ENERO DE 2024	
Fecha de Terminación del contrato (Actualizada según Novedades)	02 DE JULIO DE 2024	

CONCEPTO	**VALOR**	**NO. ORDEN DE PAGO**	**COMPROBANTE EGRESO**	**FECHA PAGO**
PRIMER PAGO	$5.885.000	2024000034	2024000153	23/02/2024
SEGUNDO PAGO	$5.885.000	2024000260	2024000422	10/04/2024
TERCER PAGO	$5.885.000	2024000500	2024000331	18/04/2024
CUARTO PAGO	$5.885.000	2024000604	2024000839	30/05/2024

- **INFORME DEL SUPERVISOR:**

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO ESPECIFCIO:

06/05/2024

3:20 pm

Se realizó una reunión en el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de socializar los avances del proyecto hasta la fecha, El objetivo fue establecer una mesa de trabajo entre especialistas para impulsar la ejecución exitosa del proyecto.

14/05/2024

3:30 pm – REUNION VIRTUAL

se llevó a cabo una reunión de virtual con el propósito de revisar las solicitudes de intervención para la exploración de ciclo rutas en los tramos que abarcan el municipio de Mosquera. El encuentro fue convocado con el fin de evaluar detalladamente las propuestas presentadas y determinar las acciones necesarias para avanzar en el proyecto.

20/05/2024

2:10 pm

Se realizó una reunión en el instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de socializar los avances del proyecto hasta la fecha, El objetivo fue establecer una mesa de trabajo entre especialistas para impulsar la ejecución exitosa del proyecto.

21/05/2024

7:15 am

Se llevó a cabo una visita al tramo 10 (Los Puentes - Mosquera) con el equipo de supervisión, obra e interventoría, en compañía del ingeniero Leonardo Poveda del concesionario DEVISAB. El propósito de esta visita fue aclarar, por parte del contratista, el alcance de los permisos necesarios y proporcionar una explicación detallada del documento del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) correspondiente al tramo 10. Además, se revisaron los diseños y el presupuesto general del tramo durante la reunión.

22/05/2024 – REUNIÓN CON EL MUNICIPIO DE MOSQUERA E INVIAS

11:15 am

Se llevó a cabo una reunión virtual que contó con la participación de representantes de la supervisión, la obra, la interventoría y el municipio de Mosquera, junto con la ingeniera Diana Rosero del INVIAS. El propósito principal de esta reunión fue definir la pertenencia de la vía Calle Tercera en el municipio de Mosquera. Durante la sesión, la ingeniera explicó a los asistentes los lineamientos para solicitar los permisos necesarios para cualquier intervención en dicha vía.

27/05/2024

3:00 pm

Se realizó una reunión virtual entre el equipo de supervisión, la obra y la interventoría con el propósito de socializar los avances del proyecto hasta la fecha, El objetivo fue establecer compromisos que permitieran el desarrollo del proyecto

28/05/2024 – REUNION VIRTUAL

3:05 pm

Se llevó a cabo una reunión virtual con la participación del equipo de supervisión, obra e interventoría, junto con representantes de ENEL. El propósito principal de esta reunión fue definir la información requerida por ENEL para identificar las redes existentes y proyectadas en el trazado de cada tramo de la ciclorruta de Sabana Centro y Sabana Occidente.

30/05/2024 - REUNION VIRTUAL

10:05 am

Se llevó a cabo una reunión virtual con la participación del equipo de supervisión, especialista eléctrico del ICCU, obra e interventoría, junto con representantes de ENEL. El propósito principal de esta reunión fue definir la información requerida por ENEL para identificar las redes existentes y proyectadas en el trazado de cada tramo de la ciclorruta de Sabana Centro y Sabana Occidente. Durante la reunión, se discutieron los detalles necesarios para garantizar una correcta coordinación entre las partes involucradas en el proyecto.

31/05/2024 – RECORRIDO FACATATIVA - EL ROSAL

9:00 am

Se llevó a cabo una reunión presencial en el municipio de Facatativá, donde participaron el equipo de supervisión del ICCU, el equipo de obra e interventoría, y el equipo de gestión predial. Durante esta reunión, se realizó un recorrido por el tramo 9 (Facatativá - El Rosal) con el objetivo de identificar nuevas redes en el trazado y puntos que requieran un análisis por parte de especialistas para abordar posibles problemáticas una vez que la obra comience.

RESOLUCIÓN No. 0423 DE 2024: 29/05/2024

La cual se concede permiso a la CONSORCIO CBU SABANA identificado con NIT 901.777.971 - 1, para el uso, ocupación e intervención temporal de la infraestructura vial concesionada a cargo del Departamento de Cundinamarca, para realizar la construcción e implementación de un PMT, para del tramo 10 de la ciclo ruta que se localiza entre el PR 113+750 al PR 115+850 del tramo vial Girardot - La Mesa – Mosquera - Expediente 519, corredor administrado por la Concesión Devisab S.A.S. - CTO 01-1996

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

El proceso de selección y adjudicación No. ICCU – CM – 042 DE 2023, se publicó en EL PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN Secop II, el día 19 de septiembre de 2023.

Durante la publicación del proceso se respondieron observaciones al borrador y al pliego de condiciones definitivo. Una vez publicado el documento de pliego de condiciones definitivo, se presentaron 47 proponentes, el contrato fue adjudicado el 20 de noviembre de 2023.

Anexo LINK donde podrán encontrar toda la información referente al proceso de adjudicación:

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5093522

Se suscribió contrato de interventoría **ICCU-1244-2023** cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" acto celebrado el día 1 de diciembre de 2023 por un valor de **CUATRO MIL CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 4,114,428,635.00) M/CTE.** Cuyo plazo inicial es de **VEINTISIETE (27) MESES** a partir del acta de inicio hecho ocurrido el día 21 de diciembre de 2023 con una fecha de terminación del 20 de marzo de 2026. Finalmente se adjunta la minuta del contrato derivado con los documentos que soportan el proceso contractual y postcontractual.

CONTRATO DE OBRA.:
El proceso de selección y adjudicación No. ICCU – LP – 038 DE 2023, se publicó en EL PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN Secop II, el día 10 de agosto de 2023.
Durante la publicación del proceso se respondieron observaciones al borrador y al pliego de condiciones definitivo. Una vez publicado el documento de pliego de condiciones definitivo, se presentaron 9 proponentes, el contrato fue adjudicado el 16 de noviembre de 2023

Anexo LINK donde podrán encontrar toda la información referente al proceso de adjudicación:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4833516&isFromPublicArea=True&isModal=False

Se suscribió contrato de obra ICCU-1246-2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" acto celebrado el día 6 de diciembre de 2023 por un valor de SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS M/CTE ($74.840.708.516,00). Cuyo plazo inicial es de VEINTISIETE (27) MESES a partir del acta de inicio hecho ocurrido el día 21 de diciembre de 2023 con una fecha de terminación del 20 de marzo de 2026. Finalmente se adjunta la minuta del contrato derivado con los documentos que soportan el proceso contractual y postcontractual.

CONTRATO DE AVALUOS:
Se han realizado 41 avalúos de los diferentes predios priorizados. Se elaboraron 197 estudios de títulos y diagnostico jurídico, se encuentran 26 en elaboración; se han realizado 170 fichas prediales, 170 censos socioeconómicos, 53 ofertas de compra, 36 avalúos en revisión por parte del grupo de gestión predial de los diferentes tramos teniendo en cuenta la priorización de inicio de ejecución

CONTRATOS DE GESTIÓN PREDIAL
Se anexa informe de gestión predial

CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:
Teniendo en cuenta que el contrato de obra se encuentra en la fase inicial de ajuste a estudios y diseños de la ciclo infraestructura proyecta para la ejecución del proyecto, se ha venido adelantando acercamiento y armonización con las entidades que interfieren con el trazado de la misma.

- **RELACIÓN DE ÚLTIMA VISITA DE CAMPO DE ENTerritorio, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y/O COMITÉ DEL CONTRATO ESPECÍFICO**


	FECHA REUNIÓN O VISITA	COMPROMISOS
COMITÉ DE SEGUIMIENTO	06/05/2024	1. Presentar por parte del contratista la solicitud de modificatorio a la interventoría. 2. Presentación del modificatorio por parte de la interventoría al ICCU.

		3. Presentación de NP´s por parte del contratista. 4. Presentación traslado de postes tramo 10. 5. Diseño de puentes 6. Entrega información predial al contratista
REUNION VIRTUAL, REVISIÓN SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN PARA EXPLORACIONES CICLO RUTAS	14/05/2024	1. Entrega de radicación permiso de exploraciones por parte del contratista a interventoría.
COMITÉ DE SEGUIMIENTO	20/05/2024	1. Radicar permiso de ocupación tramo 10 – contratista. 2. Reunión con DEVISAB permiso de ocupación. 3. Entrega propuesta topografía aérea-contratista
REVISIÓN DOCUMENTO PMT TRAMO 10	21/05/2024	1. Entrega de subsanación de pm tramo 10 2. Reunión virtual miércoles 22 de mayo de 2024 - 3:00 pm
REUNION VIRTUAL MUNICIPIO DE MOSQUERA E INVIAS	22/05/2024	1. Remitir información suministrada por INVIAS - ICCU
COMITÉ DE SEGUIMIENTO	27/05/2024	1. Entrega de APU'S/dron para el día viernes 2. Remisión render tramo 10 3. Entrega de no previstos 4. Definición del ancho de la vía – tramo 5 5. Remitir el traslado frente a la solicitud de intervención frente a la CAR 6. Definición puntos iniciales y puntos respecto de todos los tramos 7. Visita técnica tramo 8 8. Recorrido tramo 8 9. Remitir cronograma actualizado para seguimiento de la ejecución 10. Solicitud de información predial
ARMONIZACIÓN ENEL	28/05/2024	1. Remitir inventario de postes del tramo 10 en el que se incluya el que tiene tensor 2. Reunión virtual jueves 10:00 am entre Enel, obra e interventoría, supervisión y especialista eléctrico ICCU
ARMONIZACIÓN ENEL	30/05/2024	1. Respuesta confirmación de la información suministrada
RECORRIDO TRAMO 8	31/05/2024	1. SIN COMPROMISOS

- **REGISTRO FOTOGRÁFICO**





REUNION VIRTUAL MUNICIPIO DE MOSQUERA E INVIAS (22/05/2024)	**ARMONIZACIÓN ENEL (28/05/2024)**
	
ARMONIZACIÓN ENEL (30/05/2024)	**RECORRIDO TRAMO 8 (31/05/2024)**
	
RECORRIDO TRAMO 8 (31/05/2024)	**RECORRIDO TRAMO 8 (31/05/2024)**

	
RECORRIDO TRAMO 8 (31/05/2024)	**RECORRIDO TRAMO 8 (31/05/2024)**

- **ANEXOS:**

1. Informe gestión predial.
2. Órdenes de pago y comprobantes de egreso – Equipo Gestión Predial
3. Actas de reunión levantadas en las diferentes reuniones a lo largo del mes

- **SUPERVISOR**
  Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del contrato específico en señal de aprobación del mismo:

DANIEL ALVEAR RAMIREZ
Subgerente de construcciones
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU

Proyectó: Juan Pablo Cruz R
Contratista – ICCU

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	06/05/2024	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	3:20 pm	HORA FINALIZACIÓN:	4:34 pm
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU		
DEPENDENCIA:	Subgerencia Construcciones		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunion de seguimiento proyecto ciclo rutas sabana centro y sabana occidente CTO 1246-2023
1244-2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- La supervision empieza la reunion haciendo una retroalimentación de los compromisos de la anterior reunion de seguimiento
- En la mesa de trabajo se habla de como abordar el tema de la afectación predial y como ir avanzando en el desarrollo del proyecto
- la supervisión pregunta al contratista el tema de camaras a lo que el contratista responde que el dia miercoles presenta dicho conteo
- Se pone sobre la mesa de trabajo el tema de estudios y diseños de tramo 10 y como la ciclo-ruta construida se debe ajustar a las ciclo rutas sabana centro y Sabana de occidente
- Se habla del tema de las actas de reunion y el numero de actas levantadas en el desarrollo del proyecto, a lo que se llega como acuerdo notificar que actas tienen participación de obra e interventoria y remitirlas
- Tramo 10, permisos ambientales ante la CAR - OK ✓ y el tramo 8 y 9 se encuentran en tramites
- Tramo 5. Diseño puente guali enviarselo a obra e interventoria
- Brindar insumos al profesional electrico y presentarlo a la mesa de trabajo ✓

CONCLUSIONES

- interventoria manifiesta al contratista la premura en los entregables de los estudios y Diseños
- Hacer revision del pago de traslado de redes con ENEL
- contratista solicita información predial con el fin de anvantar en el desarrollo del proyecto
- Visita con ENEL a tramo 8 y 9
- Cuando se entrega el saldo pendiente del anticipo

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Contratista presenta a interventoria solicitud de modificatorio	06/05/2024
interventoria presenta al ICCU modificatorio	10/05/2024
Presentación APU's por parte de contratista	10/05/2024
presentación traslado de postes tramo 10	08/05/2024
Diseño puente tramo 5	07/05/2024
información predial, entrega por parte del equipo predial al contratista	pendiente

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Edgar Rodrigo Rodriguez Espinez	info@cbusabana.com	
Mauricio Montañez P.	mauricio@cbusabana.com	
JORGE ARMANDO AGUILAR A	pdl.consorcio.cundinamarca@gmail.com	
IVAN RODRIGUEZ MUÑOZ	irodriguez@proytec.com.	
Juan Pablo Cruz R.	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	
Karen Vanessa Fernandez	Karen.fernandez@cundinamca.gov	
Juan Nicolas Landinez Rivera	profesional.apoyo.nicolas@gmail.com	

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	14/05/2024	**ACTA No.**	
HORA DE INICIO:	3:30:00 p.m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	3:55:00 p.m.
LUGAR DE REUNIÓN:	VIRTUAL		
DEPENDENCIA:	SUB GERENCIA CONSTRUCCIONES		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Revisión solicitudes de intervención para exploraciones ciclo rutas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.Da inicio la reunión, poniendo sobre la mesa el motivo por el cual se citó la reunión, en donde la supervisión del proyecto explica a quien le corresponde los permisos de intervención en el trazado de ciclorruta en el tramo 7.-Mosquera-Madrid, tamo 6.-Mosquera- Funza y Tramo 10.-Mosquera los Puentes.

2.La alcaldía de Mosquera manifiesta que la calle tercera le pertenece al INVIAS, en donde la mesa de trabajo plantea aclarar a quien le pertenece puntualmente este sector, para esto se proyecta un acta de revisión y entrega en donde el otrosí del 7 de febrero de 2008 y su modificatorio No. 1 del 29 de septiembre de 2010, en donde se aclara que la calle tercera le pertenece a el INVIAS.

3.La alcaldía de Mosquera daría permiso de manejo de tráfico teniendo en cuenta el permiso de ocupación dado por el invias.

4.La alcaldía de Mosquera pide participar en la reunión que se lleve a cabo con el INVIAS.



5.Permiso de espacio publico debe ser con la Secretaria de Obras Publica e Infraestructura, para esto se dará a cabo una llamada virtual el día de mañana 15/05/2024 en donde se expondrán las solicitudes necesarias para el permiso de intervención de urbanismo, con participación el CCFC.

6.El PMT se debe entregar a la Secretaria de Movilidad del Municipio de Mosquera para los permisos dejando en claro las zonas de intervención y qué tiempos.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1.Entrega de radicación permiso de exploraciones por parte del contratista a interventoría	**23/04/2024**

ASISTENTES:		
NOMBRE Y APELLIDOS	**CORREO ELÉCTRONICO**	**FIRMA**
ING JUAN PABLO CRUZ	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	
ING MAURICIO MONTAÑEZ	mauricio@cbusabana.com	
ING JORGE AGUDELO AGUILAR	pclconsorciocundinamarca@gmail.com	
ARQ. IVAN DARIO RODRÍGUEZ MUÑOZ	idrodriguez@proyteco.com.co	
ARQ KAREN FERNANDEZ	karen.fernandez@cundinamarca.gov.co	
NICOLAS LANDINEZ	profesionalapoyonicolas@gmail.com	
WBISLLEY JARAMILLO CASA	secretariadeplaneación@mosquera-cundinamarca.gov.co	
JUVER N ROCANCIO PIZZA	secretariademovilidad@mosquera-cundinamarca.gov.co	

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	4/10/2022
FECHA DE REUNIÓN :	20/05/2024.	ACTA No.			
HORA DE INICIO:	2:10 pm.	HORA FINALIZACIÓN:			
LUGAR DE REUNIÓN:	Sala de juntas Oficina Administrativa.				
DEPENDENCIA:	Subgerente de Construcciones ICCU.				

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento ejecución proyecto ciclo rutas Subana Centro y Subura de Occidente CTO- ICCU - 1246 - 2023
CTO - ICCU - 1244 - 2023.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. LA SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIONES SOLICITA ACLARACIÓN RESPECTO AL INICIO DE ACTIVIDADES. FRENTE A LO CUAL INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SEGÚN CRONOGRAMA INICIA EL 30 DE MAYO DE 2024.
2. ADICIONALMENTE LA INTERVENTORÍA EXPONE DETALLADAMENTE EL ESTADO DEL AJUSTE A LOS DISEÑOS, DONDE SE MANIFIESTA QUE TRAMO 10 LLEVA MAYOR AVANCE, ADICIONALMENTE HAY UNA GRAN PREOCUPACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS VOLÚMENES DE LOS DEMÁS TRAMOS, POR LO QUE INTERVENTORÍA SOLICITA ENTREGAS PARCIALES.
3. TANTO INTERVENTORÍA COMO EL CONTRATISTA MANIFIESTAN PREOCUPACIÓN YA QUE NO SE CONOCE EL ESTADO PREDIAL DEL RESTO DE LOS TRAMOS
4. EL CONTRATISTA MANIFIESTA PREOCUPACIÓN TENIENDO EN CUENTA QUE, EN 10 DÍAS INICIA OBRA Y NO SE HA DEFINIDO EL PERMISO DE OCUPACIÓN Y EL PERMISO DE TALA. LA SUPERVISIÓN MANIFIESTA QUE EL VIERNES 24 DE MAYO DE 2024 A LAS 8:00 A.M.
5. EL ICCU MANIFIESTA QUÉ, SE PUEDE ENTREGAR QUE NO DEPENDAN DE GESTIÓN PREDIAL EN ARAS DE SEGUIR AVANZANDO. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE PUEDE ENTREGAR TRAMO 6. ADICIONALMENTE JUNTO CON INTERVENTORÍA SE INDICA QUE NO ES CONVENIENTE SEGMENTAR LOS DIFERENTES DISEÑOS, MIENTRAS SURTEN LOS TRÁMITES DE GESTIÓN PREDIAL.
6. INTERVENTORÍA SOLICITA A MODO DE AVANZADA, ACOMPAÑAMIENTO A LOS TRAMOS POR PARTE DEL GRUPO DE GESTIÓN PREDIAL DEL ICCU, CON EL FIN DE CULMINAR EL TEMA DE LOS DISEÑOS DE UNA MANERA EXPEDITA.
   EL ICCU SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA EL INVENTARIO DE LOS PREDIOS QUE NO SE PUEDEN INGRESAR, SIN EMBARGO, SE PUEDE IR AVANZANDO CON TOPOGRAFÍA AEREA CON DRONES.
   EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE LA PROPUESTA LA ENTREGARÁ EL PRÓXIMO VIERNES 24 DE MAYO DE 2024, Y DE ACUERDO CON LO MENCIONADO SERÍA IMPOSIBLE CONTAR CON LA ENTREGA TOTAL DEL AJUSTE A LOS DISEÑOS EL PRÓXIMO 20 DE JUNIO DE 2024
7. LA SUPERVISIÓN DEL ICCU SOLICITA MAYOR CELERIDAD EN GESTIONES QUE SE REQUIEREN EN CADA UNO DE LOS TRAMOS CON EL FIN DE IR SOLUCIONANDO CON ANTICIPACIÓN.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
RADICAR PERMISO DE OCUPACIÓN TRAMO 10 - CONTRATISTA	21 - 05 - 2024
REUNIÓN CON DEVISAB PERMISO DE OCUPACIÓN	24 - 05 - 2024
ENTREGA PROPUESTA TOPOGRAFIA AEREA - CONTRATISTA	24 - 05 - 2024

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Gonzalo Alvarez	ga@constructoraozd.com	
Mauricio Montañez	mauricio@cbusabana.com	
Roberth Rodriguez I	info@cbuSabana.com	
JUAN DARIO RODRIGUEZ MUÑOZ	jrodriguez@proyteco.com.co	
Duarte Alzamora Alvarez	dalzamora@proyteco.com.co	
CARLOS JAIMES	carlos.jaimes@cundinamarca.gov.co	
Andres Torres	Andres.torres@cundinamarca.gov.co	
Juan Pablo Cruz Rojas	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	
JORGE MAURICIO AGUILAR	pdlconsorcio cundinamarca@gmail.com	
Fabian Alejandro Tafur Duarte	Consorciopdl.aux@gmail.com	

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	21 DE MAYO DE 2024	**ACTA No.**	
HORA DE INICIO:	7:15 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	08:30:00 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	CCO CONCESIONARIA DEVISAB		
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

REVISIÓN DOCUMENTO PMT TRAMO 10

DESARROLLO DE LA REUNIÓN


Inicia la reunión con intervención del Ingeniero Mauricio Montañez dando explicación de todo el documento de PMT para tramo 10 (los puentes - Siberia) radicado para aprobación de la concesionaria DEVISAB, se aclara por parte del contratista el alcance del permiso, se explican los diseños y se presenta presupuesto general del tramo, el ingeniero leonardo Poveda de la concesión DEVISAB, solicita se realice aclaración en temas de tipo de señalización se va a tener en los cambios de nivel y donde hay canales trapezoidales propuestos, también solicita tener en cuenta los radios de giro para el acceso a predios y solicita información de iluminación con fotometrías. Solicita una vez se tenga dicho documento ajustado sea radicado nuevamente lo antes posible. El ingeniero Mauricio Montañez se compromete a realizar la radicación del documento el día 22 de mayo de 2024 para revisión de interventoría, a su vez el ingeniero juan pablo cruz solicita una nueva reunión con la concesión, para lo cual el ingeniero Poveda solicita que se haga el día 22 de mayo de 2024 a las 3:00 pm de forma virtual.
De forma ajena al tema del PMT, el ingeniero juan pablo cruz pregunta al ingeniero leonardo Poveda, de cuales documentos se requieren para solicitar el montaje de unas cámaras en el tramo 5 (Siberia-Funza) para realizar los aforos, a lo cual responde que no se necesita ningún tipo de permiso, siempre y cuando las cámaras no se coloquen de forma permanente.
Se coordina reunión virtual para el miércoles 22 de mayo de 2024 a las 3 de la tarde y finaliza la reunión.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
ENTREGA DE SUBSANACIÓN DE PMT TRAMO 10	22/05/2024
REUNION VIRTUAL MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2024 - 3:00 PM	22/05/2024

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Arq. Ivan Dario Rodriguez Muñoz	idrodriguez@proyteco.com.co	
Ing. Mauricio Montañez	mauricio@cbusabana.com	
Ing. Leonardo poveda	lpoveda@devisab.com	
Ing. Juan Pablo Cruz	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	

	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	4/10/2022
FECHA DE REUNIÓN :	22/05/2024	**ACTA No.**			
HORA DE INICIO:	11:15 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	11:50:00 a. m.		
LUGAR DE REUNIÓN:	VIRTUAL				
DEPENDENCIA:	SUB GERENCIA CONSTRUCCIONES				

OBJETO DE LA REUNIÓN

REUNIÓN CON EL MUNICIPIO DE MOSQUERA E INVIAS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.Empieza la reunión haciendo la presentación de los presentes y exponiendo los temas a tratar en la mesa de trabajo.
2.Diana ing del INVIAS, manifiesta que dentro de la institución están planeando una mesa técnica de trabajo para darle respuesta a los temas solicitados.
3.Diana ingeniera del INVIAS, manifiesta que la vía calle 3ra de Mosquera no ha sido devuelta al consorcio aun, y esta a la espera de dicha devolución y saber quien tiene la posesión de la vía.
4.El ingeniero Wbislley, solicita el documento de la reversión con el fin de resolver la inquietud de quien le pertenece la calle 3ra y a quien mas le pertenecen las demás vías involucradas del proyecto.
5.La supervisión le pregunta a la ingeniera diana del INVIAS cuales serían los lineamientos necesarios para solicitar los permisos de intervención, a lo que ella responde el paso a paso diciendo que primero debe ir la Radicación a la dirección territorial Cundinamarca y ellos revisan forma y contenido y hay estudios que requieren ciertos estudios los cuales son revisados en la sub dirección de reglamentación técnica, como segundo paso, Se envía un memorando interno dando viabilidad del permiso y se asigna un gestor el cual revisa los estudios, allí se pueden dar observaciones por especialistas y gestores, después de que se de okey por especialista y gestor se da una resolución y cuando esta sea remitida se debe dar acta de inicio a dicha resolución.
6.La ingeniera Diana expone a la mesa de trabajo los lineamientos que se deben seguir para presentar la solicitud de intervención, cuando los diseños sean construibles y aprobados
7.En la mesa de trabajo plantea un diligenciar un solo permiso para todo el tramo con el fin de presentar todo al detalle según los lineamientos que se han expuesto a lo largo de la reunión.
8.La ingeniera Diana, remite al equipo de trabajo, la presentación, instructivos, formatos, lista de chequeo y acta de visita.
9.Se plantea una visita después de la mesa de trabajo que realice el INVIAS para que se aclare la información solicitada.
10.La La ing. Diana informó la necesidad de hacer reunión previo a la radicación del permiso para no tener fallas en la presentación de la información, también incluyó el número de contacto (cel: 3118728846 - correo: drosero@invias.gov.co)

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Remitir información suministrada por INVIAS (ICCU)	

ASISTENTES:		
NOMBRE Y APELLIDOS	**CORREO ELÉCTRONICO**	**FIRMA**
ING JUAN PABLO CRUZ	JUAN.CRUZ@CUNDINAMARCA.GOV.CO	
ING JORGE AGUDELO	PCLCONSORCIOCUNDINAMARCA@GMAIL.COM	
ING MAURICIO MONTAÑEZ	MAURICIO@CBUSABANA.COM	
ING DIANA ROCERO	DROSERO@INVIAS.GOV.CO	
ARQ KAREN FERNANDEZ	KAREN.FERNANDEZ@CUNDINAMARCA.GOV.CO	
NICOLAS LANDINEZ	PROFESIONALAPOYONICOLAS@GMAIL.COM	

ICCU	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	4/10/2022
FECHA DE REUNIÓN :	27/05/2024	ACTA No.			
HORA DE INICIO:	3:00 p. m.	HORA FINALIZACIÓN:			
LUGAR DE REUNIÓN:	VIRTUAL				
DEPENDENCIA:	SUB GERENCIA CONSTRUCCIONES				

OBJETO DE LA REUNIÓN

REUNION DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA ICCU-CIO-1246 DE 2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Lectura de compromisos, se llega a la solicitud del APU sobre el uso del dron para el levantamiento topográfico; para cumplimiento de dicha actividad.

La entidad solicita, remisión de render de Tramo 10.

La entidad solicita los no previstos, para Tramo 9 - 10; los primeros 8 para los 7 tramos respecto de su laboratorio correspondiente.

La entidad solicita dar claridad respecto al ancho de vía de Tramo 5 con la finalidad de tener una definición del mismo, el contratista manifiesta que el diseño puede sustentarse tecnicamente la reconstrucción del aforo en un solo sentido (un solo costado de la vía).

Solicita el contratista el desembolso completo del anticipo, la entidad manifiesta que lleva a cabo las respectivas gestiones para que Enterritorio realice el respectivo.

Interventoria manifiesta preocupación por las vigencias de los rubros del proyecto, para que se hagan las respectivas gestiones y no se lleguen a perder recursos en un futuro.

La entidad manifiesta la necesidad de avance, entorno al desarrollo del levantamiento topográfico, en el cual se haga un trabajo exhaustivo de cada tramo y determinar de forma puntual y definitiva en que predios no se ha podido entrar.

El contratista manifiesta solicitud de permiso de intervención de Tramo 10, la supervisión manifiesta que se hara entrega el dia 28 de mayo del 2024.

ICCU	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	4/10/2022
FECHA DE REUNIÓN :	27/05/2024	ACTA No.			
HORA DE INICIO:	3:00 p. m.	HORA FINALIZACIÓN:			
LUGAR DE REUNIÓN:	VIRTUAL				
DEPENDENCIA:	SUB GERENCIA CONSTRUCCIONES				

OBJETO DE LA REUNIÓN

REUNION DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA ICCU-CTO-1246 DE 2023

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Compromisos Adicionales: Definición de Puntos iniciales y Puntos finales respecto de todos los tramos. (Siguiente Comite)

La entidad manifiesta que se lleve a cabo, visita técnica para verificar tramo 8 con especialistas, para definir el respectivo trazado.

- Compromisos Adicionales: Recorrido de tramo 8 - Mayo 31 de 2024 - 8am.

Se lleva a cabo el seguimiento y revisión del cronograma de Estudios y Diseños para los diferentes tramos.

- Compromisos Adicionales: Remitir cronograma actualizado para el respectivo seguimiento de ejecución, lo que concierne a estudios y diseños para el 28 de mayo de 2024. (Interventoria)

- El contratista reitera solicitud frente a la gestión predial a la entidad.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Entrega de APU's dron para el día viernes. (Contratista)	31-05-2024
Remisión de render - Tramo 10 (Contratista)	28-05-2024
Entrega de no previstos (Contratista)	31-05-2024
Definición del ancho de Vía - Tramo 5 (Contratista)	10-06-2024
Remitir el traslado frente a la solicitud de Intervención frente a la CAR (Entidad.) -	28-05-2024

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Mauricio Montañez	mauricio@cbusobara.com	
Jose Roberth Rodriguez Espinel	[illegible]@cbusabana.com	
Jorge Andres Aguilar	pclconsorciocundinamarca@gmail.com	
Fabian Alejandro Tafur Duarte	consorciopcl.aux@gmail.com	
Cristian Leonardo Gaviria S.	consorciopcl.admon@gmail.com	
Juan Pablo Cruz Rojas	juan.cruz@cundinamarca.gov.co	
Karen Vanessa Fernandez	Karen.fernandez@cundinamarca.gov.co	

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	28/05/2024	**ACTA No.**	
HORA DE INICIO:	3:05 p. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	**03:19:00 p. m.**
LUGAR DE REUNIÓN:	VIRTUAL		
DEPENDENCIA:	SUB GERENCIA DE CONSTRUCCIONES		

OBJETO DE LA REUNIÓN

ARMONIZACIÓN ENEL

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.Empieza la reunión en donde ENEL manifiesta la necesidad de una reunión con la gerente del ICCU para analizar el tema del convenio, ENEL-ICCU.

2.La supervisión del ICCU le manifiesta a en ENEL la necesidad de la presentación de los estudios y redes proyectas que afecten el desarrollo del proyecto y el estado del convenio y la necesidad de implementar o mediante el boletín pago realizar el traslado de redes.

3.ENEL manifiesta que el entregable de cartografía seria por tramo y la podrían remitir al ICCU la siguiente semana.

4.ENEL plantea una reunión con Oscar Angulo, profesional de ENEL, para validar la información que se va entregar y qué formatos puede facilitar el desarrollo del proyecto.

5.La supervisión solicita una visita con el profesional eléctrico por parte del ICCU a todos los tramos después de la revisión de entregables, en donde el jueves se fijara la fecha de las visitas.

6.La supervisión pregunta el estado del traslado de los postes de tramo 10, ENEL manifiesta que esta en proceso dicha solicitud y que muy seguramente se tendrá que trasladar el poste que tiene el tensor.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
REMITIR INVENTARIO DE POSTES DEL TRAMO 10 EN EL QUE SE INCLUYA EL QUE TIENE EL TENSOR.	**30/05/2024**
REUNION VIRTUAL JUEVES 10:00 AM ENTRE ENEL, OBRA E INTERVENTORIA, SUPERVISION Y ESPECIALISTA ELECTRICO ICCU.	**28/05/2024**

ASISTENTES:		
NOMBRE Y APELLIDOS	**CORREO ELÉCTRONICO**	**FIRMA**
ING JUAN PABLO CRUZ	JUAN.CRUZ@CUNDINAMARCA.GOV.CO	
ING MARIO CARDENAS	MARIO.CARDENAS@ENEL.COM	
LAURA TATIANA PALACIO	INGENIERIA@CBUSABANA.COM	
ING ANDRES TORRES	ANDRES.TORRES@ENEL.COM	
ING JORGE AGUDELO AGUILAR	CONSORCIOCUNDINAMARCAPCL@GMAIL.COM	
JUAN NICOLAS LANDINEZ	PROFESIONALAPOYONICOLAS@GMAIL.COM	

	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	4/10/2022
FECHA DE REUNIÓN :	30/05/2024	**ACTA No.**			
HORA DE INICIO:	10:05 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	**10:45:00 a. m.**		
LUGAR DE REUNIÓN:	VIRTUAL				
DEPENDENCIA:	SUB GERENCIA DE CONSTRUCCIONES				

OBJETO DE LA REUNIÓN

REUNION DE ARMONIZACIÓN CON ENEL

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. La reunión comenzó con la presentación de los asistentes. La supervisión del contrato solicitó a Enel la información de la planimetría para armonizar el proyecto con el tema del traslado de redes. Se discutió el tema de los tensores en el tramo 10, un poste caído y los recorridos en otros tramos para identificar la mejor manera de llevar a cabo los traslados de redes.

2. El Ingeniero Mario preguntó y solicitó el alcance del proyecto, a lo que la supervisión realizó una exposición detallada del mismo.

3. El Ingeniero Mauricio preguntó si el traslado de redes estaba contemplado en el contrato, a lo que la supervisión respondió que había una disposición de dinero para ello. Sin embargo, también se mencionaron los proyectos no previstos y el boletín de pago para cubrir los costos de traslado de redes.

4. En el tramo 9 (Siberia - Tenjo), la supervisión destacó que se habían instalado nuevas redes. Se solicitó toda la planimetría de estas nuevas redes o las proyectadas.

5. La supervisión expresó que era fundamental que los traslados no fueran tan impactantes y que se pudieran armonizar de la mejor manera posible sin causar afectaciones. Se resaltó la importancia de la información suministrada para el desarrollo del proyecto.

6.Sergio solicitó las coordenadas y puntos de la nueva red del tramo 9 para entender mejor lo sucedido en este punto y aclarar por qué se dio el movimiento de un lado a otro. También se pidió un acercamiento con Invías para obtener permisos de ocupación vial y gestionar otros movimientos relacionados con permisos en el proyecto.

7. La supervisión se comprometió a enviar un archivo KMZ para que Enel tuviera una visión más clara del trazado de las ciclorrutas.


CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
ENEL DARA RESPUESTA CONFIRMACIÓN DE INFORMACIÓN	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA

ING JUAN PABLO CRUZ	JUAN.CRUZ@CUDINAMARCA.GOV.CO	
ING JORGE AGUDELO	PCLCONSORCIOCUNDINAMARACA@GMAIL.COM	
ING MARIO CARDENAS	MARIO.CARDENAS@ENEL.COM	
ING ANDRE TORRES	ANDRES.TORRES@ENEL.COM	
ING MAURICIO MONTAÑEZ	MAURICIO@CBUSABANA.COM	
NICOLAS LANDINEZ	PROFESIONALAPOYONICOLAS@GMAIL.COM	

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	4/10/2022

FECHA DE REUNIÓN :	31/05/2024	**ACTA No.**	
HORA DE INICIO:	9 : 00 A.M.	**HORA FINALIZACIÓN:**	11 : 30 A.M.
LUGAR DE REUNIÓN:	TRAMO 8 - FACATATIVA - EL ROSAL		
DEPENDENCIA:	SUB GERENCIA DE CONSTRUCCIONES		

OBJETO DE LA REUNIÓN

RECORRIDO TRAMO 8 - FACATATIVA - EL ROSAL

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se encuentra al inicio del tramo 8, red de media tensión en todo el trazado de la Cicloruta, se plantea adecuar con el diseño geométrico y el urbanismo.

En el primer cruce del tramo 8, se evidencia una curva peligrosa, se plantea dezplazar el cruce del diseño ubicado en el K2+070 más adelante, en el K2+180 quedando en cercanias al primer ingreso de la empresa Alpina, en el mismo sentido.

En el colegio Juan XXIII ubicado en el K2+800, se hace requerimiento por parte de la comunidad de mejorar el acceso a los estudiantes; se plantea analizar un paso adecuado y eficiente a la institución educativa.

En el tercer cruce proyectado en diseño para la cicloruta, ubicado en K7+068 se observa alto riesgo por zona de adelantamiento en la vía, se plantea realizar revisión con topografía y especialista de tránsito para plantear solución al trazado.

Al costado derecho de la vía K5+950 a K6+017 sobre el trazado de la Cicloruta, se evidencia cuneta de 2 mts de ancho aproximadamente, se plantea evaluar el sistema hidráulico para el drenaje de aguas lluvias y al igual que la gestión predial necesaria.

En el cuarto cruce de la ciclo ruta en el K7+564, este se encuentra sobre una curva, se evidencia problema de inseguridad por alta velocidad en la zona, en el recorrido del tramo se evidencia que el cruce es propuesto debido a un vallado al costado derecho de la vía.

Se hace necesario revisar los cruces finales en el K7+060 y K7+570, debido a los canales y los vallados al costado derecho, al igual que la red eléctrica de media tensión presentada al costado izquierdo de la vía, con el fin de consolidar la mejor opcion para el trazado de la cicloruta, en pro del proyecto y la comunidad.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
ALDEMAR GALVIS SILVA	ALDEMAR.GALVIS@CUNDINAMARCA.GOV.CO	
JUAN PABLO CRUZ	JUAN.CRUZ@CUNDINAMARCA.GOV.CO	
JORGE AGUDELO AGUILAR	CONSORCIOCUNDINAMARCAPCL@GMAIL.COM	
JAMITH SANABRIA	TOPOGRAFÍA.CONSORCIOPCL@GMAIL.COM	
MAURICIO MONTAÑEZ	MAURICIO@CBUSABANA.COM	
KAREN NAVARRO	NAVARROKARENLORENA@GMAIL.COM	
RICARDO TAFUR	INFO@CBUSABANA.COM	